

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 23 de 2025

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 03 de julio de 2025

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Jefe OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	Se encuentra en período de vacaciones
Angélica Tatiana López Higuera	Jefe OCIT (E)	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente del Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	Se encuentra en período de vacaciones
William Fernando Chávez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-13564
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se requirió delegación con radicado SDP N°. 2-2025-12128
Yair Pontoni Morales Gacharna	Profesional UAEC	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAEC	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-15164
Giacomo Marcenaro	Subdirector de Producción y Apoyo Logístico - SPAL	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-15269
Humberto Ramírez Gómez	Profesional SPAL	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Andrés Silva Gómez	Asesor de la Dirección General – UAESP	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-14394

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Se encuentra en período de vacaciones
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia		X	
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-17019
Benjamín Ochoa	Profesional ETB	ETB		X	Delegado provisionalmente
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Luisa Fernanda Lozano Gracia	Profesional FDL de Sumapaz	Alcaldía Local de Sumapaz	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Nasly Jimena Lozano	Profesional FDL de Sumapaz	Alcaldía Local de Sumapaz	X		
Jessika Indyra Vega Wilches	Profesional FDL de Sumapaz	Alcaldía Local de Sumapaz	X		
Lorena Báez	Profesional FDL de Ciudad Bolívar	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (22 DE 2025).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión número 23 de 2025.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El profesional William Chávez en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión veintitrés **(23)** del año 2025, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jaqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Sumapaz y Ciudad Bolívar, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Ciudad Bolívar – Lorena Báez:

Se indica que no se tienen temas nuevos a presentar en el comité.

3.2 Alcaldía de Sumapaz – Luisa Fernanda Lozano:

Se realiza reporte de falla en suministro de energía para el corregimiento de la Cuenca Río Blanco, ya que desde la madrugada ha tenido deficiencias en la prestación del servicio, al respecto se comunica que se realizó el respectivo reporte a Enel Colombia SA ESP.

Respuesta ENEL Colombia SA ESP – Mauricio Arenas: Se indica que efectuado el reporte se debe esperar a que se adelante la atención de la emergencia, dependiendo el daño se tardará un tiempo determinado para dar solución.

Ahora bien, con relación al daño reportado se detectó falla a las 5:28 am, en un circuito de la zona, se tiene estimada hora de recuperación a las 10:00 am.

3.3 Alcaldía de Sumapaz – Jessika Indyra Vega Wilches:

Se solicita acompañamiento técnico del IDRD para la definición de una señalización que se va a hacer en unos parques están ejecutando en este momento en Sumapaz tanto en la Vereda San Juan como en Betania.

Intervención SDP – Paola Gámez: Se informa que el IDRD no hace parte de esta instancia de coordinación, no obstante, desde la OCIT del IDU se podría prestar apoyo para abrir un canal de comunicación.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (22 DE 2025).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 26 de junio de 2025, correspondiente a la sesión número 22 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se reciben observaciones por parte del Ingeniero Jolgilio Peña, solicitando la inclusión de caso reportado desde el 06 de junio de 2025, relacionado con daño en infraestructura de Movistar en el sector de la calle 116 con carrera 70C.

También se menciona, que las actas 19 y 20 ya se encuentran disponibles para consulta en la página Web de la SDP, mientras que las actas 21 y 22 cursan revisión definitiva y firma en el Instituto de Desarrollo Urbano. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	16/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03547	11/02/2025	Publicado en página web.
01	16/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03547	11/02/2025	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
02	23/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03753	11/02/2025	Publicado en página web.
03	30/01/2025	X	X	X	X	3-2025-06457	25/02/2025	Publicado en página web.
04	6/02/2025	X	X	X	X	3-2025-07027	5/03/2025	Publicado en página web.
05	13/02/2025	X	X	X	X	3-2025-07027	5/03/2025	Publicado en página web.
06	20/02/2025	X	X	X	X	3-2025-09415	27/03/2025	Publicado en página web.
07	27/02/2025	X	X	X	X	3-2025-09415	27/03/2025	Publicado en página web.
08	6/03/2025	X	X	X	X	3-2025-09415	27/03/2025	Publicado en página web.
09	13/03/2025	X	X	X	X	3-2025-11077	7/04/2025	Publicado en página web.
10	20/03/2025	X	X	X	X	3-2025-11077	7/04/2025	Publicado en página web.
11	27/03/2025	X	X	X	X	3-2025-12294	15/04/2025	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2025-13020	21/04/2025	Publicado en página web.
12	3/04/2025	X	X	X	X	3-2025-13259	23/04/2025	Publicado en página web.
13	10/04/2025	X	X	X	X	3-2025-14311	2/05/2025	Publicado en página web.
14	24/04/2025	X	X	X	X	3-2025-18050	12/06/2025	Publicado en página web.
15	8/05/2025	X	X	X	X	3-2025-17467	30/05/2025	Publicado en página web.
16	15/05/2025	X	X	X	X	3-2025-17467	30/05/2025	Publicado en página web.
17	22/05/2025	X	X	X	X	3-2025-18636	12/06/2025	Publicado en página web.
18	29/05/2025	X	X	X	X	3-2025-19673	19/06/2025	Publicado en página web.
19	5/06/2025	X	X	X	X	3-2025-19894	26/06/2025	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
20	12/06/2025	X	X	X	X	3-2025-20497	02/07/2025	Publicado en página web.
21	19/06/2025	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En revisión definitiva y firma en el IDU
22	26/06/2025	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En revisión definitiva y firma en el IDU
23	03/07/2025	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Acta se aprueba en sesión 24 del 10 de julio de 2025.

Finalmente, a través de los siguientes enlaces web es posible acceder a la información que es levantada de la actual instancia de coordinación para la vigencia 2025:

- **Tablero de control:**

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/bfbc4deb-a6dc-4dae-8c11-b8446d23e42b/4bcc7f2784db4077c4b7?ctid=823ace76-f3f5-4396-9a3b-bb149c779beb&experience=power-bi>

- **Actas publicadas, reglamento y normativa:**

<https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias/comite-operativo-de-obras-e-infraestructura-de-servicios-publicos-del-dc>

- **Matriz de seguimiento de compromisos:**

https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:x/r/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/2025/REGISTRO%20CONSOLIDADO%20CASOS%20COISP-2025.xlsx?d=w1b8564298ed64742987e1d88b68cb2c1&csf=1&web=1&e=qgsrM9

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el profesional William Chávez hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 Movistar – Jolgilio Peña:

Se requiere a ENEL Colombia SA ESP priorizar caso 164, relacionado con solicitud de atención en la calle 116 con carrera 70C costado sur oriental, ya que Enel realizó la instalación de un poste de alumbrado público y afectó infraestructura de Movistar.

5.2 SDA – Karen Bejarano:

Se informa que actualmente se cuentan con dos casos abiertos asignados a Secretaría Distrital de Ambiente, al respecto se solicita cierre del **caso 149**, teniendo en cuenta que la Subdirección de Silvicultura y Fauna Silvestre emitió respuesta a la solicitud mediante el radicado SDA 2025EE116658. Se adjunta a la presente acta.

5.3 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se expone la siguiente situación:

- Desde el contrato IDU 1670 de 2024 se remitió solicitud a la EAAB – Zona 2 para reparar sumidero en mal estado que se encuentra afectando vía del contrato. Se indica que la ubicación corresponde a la carrera 86 entre calle 63 y calle 62A. Al respecto se recibió respuesta de la EAAB, en la cual se comunica que se efectuó visita de terreno, y se encuentra sumidero en perfectas condiciones. Se solicita revisar nuevamente ubicación visitada considerando que las fotografías remitidas no corresponden al sitio reportado.

Intervención EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Se precisa que la localización corresponde a la reportada, no obstante, se puede agendar un espacio para realizar visita conjunta, se solicita remitir correo electrónico con trazabilidad e información de contacto para coordinar.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	CASO 4 (2024) Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C. Caso viene de 2024
4	CASO 21 (2024) Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato. Caso viene de 2024
5	CASO 22 (2024) Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto. Caso viene de 2024

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
7	CASO 53 (2024) Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq. Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
9	CASO 69 (2024) Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Pendiente
10	CASO 77 (2024) Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	En sesión 19 IDU indica , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
13	CASO 92 (2024) Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
14	CASO 95 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1. En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha: Informa que continua pendiente verificación con CCTV.
16	CASO 98 (2024) Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
18	CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
23	CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente
28	CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.	EAAB - Zona 4	Pendiente
29	CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.	EAAB - Zona 4	Pendiente
30	CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.	EAAB - Zona 4	Pendiente
38	CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia	Alcaldía Tunjuelito	Pendiente
39	CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.	EAAB	Pendiente
43	CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo	EAAB – Red Matriz	Pendiente
44	CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardín, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo	EAAB	Pendiente
54	CASO 236 (2024) Para Vanti, se está ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
55	CASO 237 (2024) Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificarlas y de esta manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el presupuesto 2025.	IDU	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
56	CASO 238 (2024) Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
64	CASO 247 (2024) Para EAAB - Zona 1, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.	EAAB - Zona 1	Pendiente
69	CASO 252 (2024) Para Red Matriz EAAB, en la Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - occidental se solicita realizar la restitución del área objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. Se adjunta localización de Google Maps: https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4lKXMDSoASAFQAw%3D%3D	EAAB – Red Matriz	Pendiente
71	CASO 254 (2024) Para EAAB, en la Carrera 7H con Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la restitución del área objeto de intervención sobre la vía.	EAAB - Zona 4	Pendiente
72	CASO 255 (2024) Para Zona 4 EAAB, se reporta filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada en CL 36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta atención.	EAAB - Zona 4	Pendiente
73	CASO 257 (2024) Para Enel, se realizó reparación de tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de recuperación de espacio público. En la intervención hay un predio cerrado ya que es considerado por la Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel mejorar la condición de las acometidas de 4 predios ya que se encuentran por fuera de la caja de inspección, no es claro si se deben mantener así o si Enel hace las conexiones adecuadas y definitivas dentro de la caja para poder cerrar la excavación. Se indica que el contrato de espacio público ya se venció y no se ha podido concluir. Se solicita apoyo.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
74	CASO 258 (2024) Para Enel, se solicita apoyo urgente en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento al momento de hacer la reparación por temas de seguridad.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
75	CASO 260 (2024) Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación de tapas y mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente. Se hace la claridad que no es una afectación a las redes de Enel por el contrato de conservación. Se solicita el apoyo para la reposición en la infraestructura para la entrega de los puentes. 1. Av. Medellín CRA 69B PKID 22151358: radicado Enel	ENEL COLOMBIA	Acta 45. IDU - Onisalva Segura: El pasado 26 de noviembre se envía correo a la ing. Estefanía con copia a Fernando Cruz con la trazabilidad sobre el tema como el ingeniero lo había solicitado.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	895347. 2. Av. Batallón Caldas Por Av. Ciudad Quito (Costado Sur) PKID 22154623: radicado Enel 895695 y 899614. 3. Av. Calle 26 por Transversal 95 Bis (Portal El Dorado) Costado Oriental PKID 24124674 radicado Enel 899435		
77	CASO 262 (2024) Para ENEL, en la en la Cra 72 con calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la cual se encuentra sin tapa y con basura.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
78	CASO 263 (2024) En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la ciclorruta, no se identifica la empresa.	EAAB – Red Matriz	Acta 04 2025: correspondiente a la afectación de una cámara en la calle 26 con 68 y que se ha venido trabajando con el ing. Juan Fernando, pese a que se logró la coordinación y visitas en terreno y en su momento el caso fue cerrado, no ha sido posible reprogramar unos recorridos para la instalación de un aro que corresponde a una tapa con un sistema especial. Se solicita a la ing. Nubia Riaño la colaboración para coordinar una fecha y realizar la instalación. Acta 08: se reitera a la ingeniera Nubia Riaño, el avance de la gestión de la recuperación de la cámara de ETB ubicada en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68. Dado que requiere la instalación de una fibra. Se solicita pronta respuesta o la posibilidad de que ETB intervenga la cámara y que EAAB cubra los gastos. ETB se encuentra a la espera de la confirmación de la fecha de reunión y establecer compromisos.
80	CASO 265 (2024) Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Av. Boyacá de Norte a Sur.	EAAB - Zona 4	Pendiente
87	CASO 272 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa.	EAAB - Zona 3	En acta 13 - 2025: Ingeniero Juan Carlos López solicita reasignar a EAAB - Zona 3.
92	Para Movistar, se reporta caso recibido de infraestructura en mal estado, al parecer de redes secas. Se solicita reparar esta caja, está en la vía y en mal estado y cada vez que pasa un vehículo se levanta, salta y golpea generando riesgo. Está ubicada en la carrera 9 con calle 152 costado occidental.	MOVISTAR	18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no pertenece a ENEL. 21 de mayo de 2025: ETB informa que realizada visita técnica, la infraestructura pertenece a Movistar.
95	Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.	ENEL COLOMBIA	Acta No 6: El viernes 14 en el chat del comité ETB dio respuesta que esta red y el poste que está inclinado y en riesgo no pertenece a ETB.
98	Para EAAB, Se menciona el contrato 591-2022 que se encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se envió un correo con todos los radicados, son siete radicados en total, donde el contratista solicita el recorrido final de obra por todos los segmentos virales y el certificado de "paz y salvo". El último radicado tiene fecha del 16 de octubre, del 30 de septiembre y 5 radicados del mes de junio Todos estos radicados se remitieron al correo jlopez@acueducto.com, pero a la fecha no han obtenido ninguna respuesta.	EAAB	Pendiente
99	Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio La Alquería La Fragua. El FDL está ejecutando el contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el contratista, la interventoría y con otras zonas de la empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un recorrido para revisar el estado de	SDG	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	las obras. En ese recorrido se dieron indicaciones y se realizaron modificaciones en las redes sin autorización de EAAB por lo que se solicita la presencia de los especialistas para la explicación de los trabajos realizados. Hace aproximadamente 15 días se realizó una segunda reunión y los especialistas aclararon por qué realizaron algunos trabajos. No obstante, hay trabajos de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir de esta manera. Se solicitó al contratista solucionar, pero no se ha obtenido alguna respuesta. Se solicita colaboración de la SDG para contactar al contratista y a la interventoría para tratar los temas pendientes.		
100	Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso de liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y paz y salvo de las redes cercanas a los parques que se intervinieron, se encuentran a la espera de la respuesta.	EAAB	Pendiente
101	Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
112	Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, se presentan daños en infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, para que la UMV pueda tomar decisión al respecto de su posible intervención.	EAAB - Zona 2	Acta 09 - EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras: Respecto del caso 112 (nuevo), presentado por la UAERMV, se informa que ya se adelantó gestión para efectuar visita el barrio Bosque Popular y se informará el estado de la infraestructura prontamente. Acta 10 - EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Porras: Con relación a los temas solicitados por la UAERMV a través del Ingeniero Humberto, para la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, reparó hundimiento a través de la división alcantarillado por conexión domiciliaria de predio que se encontraba fallada en su totalidad y fue rehabilitada, se intervino andén, y aproximadamente un metro de la calzada. Respecto de la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438, se hizo una visita preliminar, pero se deben efectuar unas tareas adicionales porque el predio no tiene la caja de conexión domiciliaria a la vista. Entonces, no se pudo determinar inicialmente si el hundimiento correspondía a la red de conexión domiciliaria de Alcantarillado o si corresponde a un tema de estructura de vía. Por tanto, la División Alcantarillado está efectuando unas actividades técnicas adicionales para determinar si efectivamente corresponde a la domiciliaria del predio o si el hundimiento tiene otro origen.
113	Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su colaboración para atender la filtración que se presenta.	EAAB - Zona 4	Pendiente
114	Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68. Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB e	IDU	Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Del contrato de la Avenida Caracas, se relaciona con una solicitud realizada por el Ing. Jorge Barriga (Acueducto) hace más de un año, y el contrato ya se encuentra terminado por lo que cualquier modificación contractual no es posible, así mismo, se presentan algunos inconvenientes en el sector de la Picota, en conclusión, hay detalles pendientes.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	interventoría. Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar estos reportes, así como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB.		
116	Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.	IDU	Acta 10-2025 - Respuesta IDU – Liliana Torres: Se remite dirección de correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.
117	Para Alcaldía de Engativá, la Arq. Carmen Rocío indica que tiene una situación pendiente con el contrato 349 de 2024, correspondiente a la Alcaldía de Engativá, allí el contratista ocasionó daños en la red y la infraestructura de ETB, pero no ha sido posible tener colaboración de ellos para firmar las actas de daños. Es importante indicar, que el hecho que no firmen las actas no los exonera de la responsabilidad, sin embargo, se ha intentado establecer comunicación con el contratista y la interventoría, pero no ha sido posible. Por lo anterior, el siguiente paso corresponde a comunicación con la Alcaldía Local directamente, solicitando su apoyo y atención.	Alcaldía Engativá	Acta 11 - Dra. Jacqueline Friede: Se solicita remitir correo electrónico con la situación comentada, en aras de realizar contacto directamente con el coordinador de infraestructura de Engativá.
120	Para EAAB – Zona 3, correspondiente a represamiento de aguas frente al IDU, gestionado al interior de la ESP por el Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, quién informó que se trasladó al área de mantenimiento de la EAAB y se asignó el consecutivo 2001474455.	EAAB - Zona 3	Pendiente
121	Para EAAB – Zona 3, se relaciona con un represamiento de aguas lluvias en la calle 26 con Avenida Boyacá – sentido occidente – oriente, antes de subir al puente hay un desvío para tomar la ciclorruta, allí es donde se presenta la inundación, se solicita efectuar el debido mantenimiento a la red.	EAAB - Zona 2	Acta N°. 21: Al respecto se tiene conocimiento que el Ingeniero Olivella le traslado la situación al Ingeniero Humberto Perea, quién indicó que por antecedentes era de la zona del Ingeniero Humberto, por lo cual, se le solicita al Ing. Wilson Porras apoyar con el reporte indicado.
122	Para EAAB – Red matriz, se solicita atención de sectores con infraestructura de tapas y/o cargues en mal estado o faltantes, se reporta carrera 10 con calle 14 y en la autopista sur con carrera 73, se recomienda atender prontamente debido a la ocurrencia de siniestro vial.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
123	Para EAAB – Zona 5, se solicita revisión de redes en la carrera 80 con calle 56 sur, ya que se presume una obstrucción de tubería sanitaria por causa de la lluvia.	EAAB - Zona 5	Pendiente
127	Para EAAB – Zona 3, se solicita respuesta a información de delegados para los contratos de conservación que requieren trámite de certificado de “paz y salvo”.	EAAB - Zona 3	Pendiente
129	Para ENEL, se solicita apoyo para reanudar trámite de aprobación de energización del alumbrado público del parque identificado con RUPÍ 01-079 – Urbanización Toberín, la factibilidad del proyecto es 470526108, radicado 2927807, acta de revisión AR60408716.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
131	Para UAESP, se solicita la instalación de infraestructura de alumbrado público en la vía paralela al Éxito Norte, el parque o zona verde del puente peatonal del Portal del Norte, coordenadas – latitud: 4.754575, longitud: - 74.045283.	UAESP	Pendiente
133	Para EAAB-Zona 1, desde el FDL se cuenta con las correspondientes reservas de CIV y expedición de PMT para la ejecución de proyectos, no obstante, se encuentran inconvenientes en las intersecciones entre vías, donde se localizan usualmente los pozos, y que no hace parte de lo demarcado como CIV. A su vez, se tienen redes de alcantarillado en gres, que requieren renovación. Por tanto, dichas redes en Novafort idealmente deben llegar a los pozos que no hacen parte del tramo demarcado en SIGIDU, por lo cual, desde la Alcaldía se ha propuesto la construcción de pozos nuevos	EAAB - Zona 1	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	dentro del CIV, sin embargo, no han sido aprobados por la EAAB y requieren la instalación a pozo existente en la intersección. Al respecto, se generan inconvenientes por lo temas legales que conlleva generar una intervención fuera de lo demarcado como CIV, por tanto, se solicita una mesa de trabajo con la EAAB para atender dichas situaciones.		
135	Para ETB, se relaciona con evento SIRE 5447227 correspondiente a poste localizado en el predio identificado con CHIP AAA0142SCCN BRAMANPRE 101201004072 – Hoya Teusaca, se solicita para que desde su competencia se realice la revisión y acciones pertinentes frente a verticalidad de su infraestructura.	ETB	Pendiente
136	Para Claro, se solicita atender requerimiento relacionado con redes aéreas caídas y enredadas que generan riesgo a la ciudadanía de conformidad con queja interpuesta por el Conjunto View 63 ubicado en la Calle 63 #1-59.	CLARO	Pendiente
137	Para EAAB – Zona 2, al respecto se solicita información del contrato de reposición de redes del Barrio Pardo Rubio, ya que el día 22 de abril se tuvo reunión con la comunidad del sector y se reporta inconformidad porque en la socialización del contrato se informó que la reposición de redes se realizaría de forma progresiva, no obstante, todas las calles del contrato se encuentran abiertas y no se ha finalizado ningún tramo vial. Se solicita información del plan de trabajo.	EAAB - Zona 2	Pendiente
139	Para SDA, se solicita agendar mesa de trabajo para atender de fondo requerimiento relacionado con radicado SDP 1-2025-21673 correspondiente al endurecimiento de las zonas de parada de los paraderos del SITP en suelos rurales o de expansión urbana.	SDA	Pendiente
141	Para EAAB – Zona 3, se solicita atención de segmento vial con escombros que se presumen son de la EAAB por intervención en redes, en la AK 36 entre CL 9 y CL 10 – CIV 16001696 – PK 188863 – Localidad de Puente Aranda – Intersección con CL 9.	EAAB - Zona 3	Pendiente
142	Para EAAB – Zona 2, se informa que se presenta filtración de agua potable frente a central ubicada en la carrera 52 #44C-55, barrio La Esmeralda.	EAAB - Zona 2	Pendiente
143	Para EAAB – Zona 4, se solicita para el PIN 18781 el reporte de información de diciembre, lo anterior en aras de realizar cierre.	EAAB - Zona 4	Pendiente
147	Para SDM, se informa que la EAAB tiene a cargo el contrato 15-20 de 2022 a cargo del ingeniero Oscar Lucena, él hizo unas intervenciones en nueve CIVS que tenían señalización horizontal y vertical, por lo cual se solicita a SDM apoyo para verificar si el contrato de señalización a su cargo incluye estos segmentos intervenidos, lo anterior, en aras de coordinar la ejecución de estos puntos.	SDM	Pendiente
148	Para ENEL Colombia, se informa la caída de un árbol que generó la caída de un poste detrás de la Alcaldía de Kennedy, se cuenta con radicado ENEL 788029930 y SDA 2025ER101890, para que se realice la gestión correspondiente respecto al poste y a la poda de raíces del individuo arbóreo.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
150	Para VANTI, se solicita disponibilidad de servicio en el salón comunal de Moravia, el radicado de ingreso es DS-042294-2025.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
151	Para EAAB-Zona 4, en la carrera 29 con calle 50 sur, personal del acueducto (sin identificación de contrato) desestabilizó dos postes de ETB durante una excavación. Se encuentran desplomados y con alto riesgo. Se solicita estabilizar infraestructura.	EAAB - Zona 4	Pendiente
152	Para EAAB – Zona 3, se observó en la visita de diagnóstico que en el PK 189701 - CIV 17000245 (KR 9 entre CL 6C y CL 7 - Localidad de La Candelaria - Presidencia de la Rep.)	EAAB - Zona 3	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	se presentan afectaciones (huecos y depresiones) que parecen estar siendo ocasionados con posibles daños en redes de acueducto y/o alcantarillado dado que se encuentran en la línea de los pozos y de forma longitudinal. Desde la UMV se solicita amablemente que la EAAB visite y recupere el sector afectado.		
154	Para EAAB-Zona 3, se informa que cámara ubicada en la carrera 68 con calle 23B esquina sur oriental de la terminal de transporte Salitre se encuentra afectada por filtración de agua potable, la cámara había sido reportada anteriormente en el año 2019, y si bien es cierto que la EAAB corrigió la filtración no se recuperó la infraestructura afectada. Por lo anterior, se solicita reparar cámara afectada lo más pronto posible.	EAAB - Zona 3	Pendiente
155	Para ENEL, se informa que se está ejecutando un proyecto de mantenimiento en la Casa de la Memoria de la localidad de Suba, allí se presenta un problema con un transformador, siendo reportado a la ESP mediante consecutivo 781110831 del 2 de mayo de 2025. Allí se solicitó a la empresa realizar una revisión de los problemas que fueron encontrados por el contratista que viene realizando el mantenimiento a la casa de memoria, ya que uno de los temas a intervenir en el contrato corresponde a redes eléctricas. ENEL respondió que podría realizar la visita y trabajos en los próximos seis meses, no obstante, esta situación se cruza con la finalización del contrato, y no habría un recibo desde el FDL hacia el contratista por temas eléctricos, hasta tanto se tramite con ENEL. Al respecto, es necesario indicar que ya se realizó una primera prórroga por esta razón, cuando la obra ya esta terminada, pero que no se puede dar uso por condiciones de seguridad, y queda supeditado a que se subsane los temas eléctricos.	ENEL COLOMBIA	Respuesta en acta 19-2025 - ENEL Colombia – Mauricio Arenas: Se solicita remitir por chat y correo electrónico la información de trazabilidad del caso expuesto, en aras de gestionar con el equipo encargado y verificar la posibilidad de adelantar los temas. Así mismo, se indica que los temas de mantenimiento responden a unos planes que deben ejecutarse conforme se proyectan, ya que son objeto de auditoría interna y externa, y, por tanto, moverlos o adelantarlos en el tiempo no es fácil. Se remiten datos de contacto del Ingeniero Jorge Mauricio Arenas vía chat de Google Meet.
156	Para IDU, se solicita apoyo para efectuar la pavimentación y recuperación de la calzada en la Avenida Boyacá entre calles 66 A y 66, costado occidental, sentido Norte-Sur, carril lento, esquina occidental sur del cruce del semáforo, toda vez que en este sitio se encuentra una cámara existente de una válvula de la DRMA, pero el estado general de la calzada se encuentra en pésimas condiciones en cuanto al estado de la estructura del pavimento.	IDU	Acta 21-2025: Liliana Torres de IDU informa que frente al caso 156, que corresponde a una solicitud reportada por la Ingeniera Nubia Riaño de la EAAB, una vez verificada la intervención del tramo objeto de requerimiento se informa desde la DTAI que la EAAB está ejecutando actividades en este punto en el marco de la LIOEP, por lo tanto, la ESP deberá gestionar la pavimentación correspondiente.
157	Para EAAB-Red matriz, en el marco del contrato de conservación IDU 1714 de 2022, se ha solicitado el apoyo de la Empresa de Acueducto para atender unas afectaciones en la Avenida Jorge Gaitán Cortés, específicamente en la Diagonal 73 Sur, entre la Transversal 56 y la Transversal 57. Según el contratista y la interventoría, después de la intervención realizada por el contrato IDU 1714 de 2021, la EAAB ha realizado algunas intervenciones en el sitio debido a una posible fuga. Sin embargo, no se llevó a cabo la recuperación adecuada de la zona, lo que ha provocado la persistencia de los problemas y está afectando las obras realizadas previamente por el contrato. Por lo tanto, se solicitó a la ingeniera Nubia Riaño que interceda para que se atienda este tema. Se menciona que la situación ya había sido expuesta al ingeniero Francisco Castiblanco, quien la reenvió al ingeniero Mauricio, solicitando la atención del caso.	EAAB – Red Matriz	Respuesta Acta 19 -2025 - EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se comunica que el caso fue trasladado al área de mantenimiento para que se realice la debida recuperación en concreto.
159	Para Claro, se solicita en el sector de la Avenida Boyacá con Calle 26 realizar reposición de tapas a cajas y cámaras que presentan alta peligrosidad para los	CLARO	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	peatones, y que exponen su infraestructura a hechos de vandalismo.		
160	Para FDL-Usme, se indica que el Ingeniero Jair García – Comercial de Zona 4 señala que a través del contrato del FDL Usme n.º 726 de 2024, se están instalando cajillas de medidores, los cuales están presentando un problema grave, ya que en el recorrido de lectura no se pueden abrir, hasta el punto de que se están rompiendo por lo que se requiere el cambio de las ya instaladas o se explique que sucede.	Alcaldía Usme	Pendiente
161	Para IDU, el ingeniero Oscar Lucena – supervisor del contrato EAAB del barrio Samore, requiere coordinar con contratos IDU que están o van a intervenir la KR 33 entre CL 51A Sur y CL 44 Sur del barrio Samore – El Carmen.	IDU	Pendiente
162	Para IDU, se informa que desde Claro se están mapeando todos los frentes de obra que se tienen en la capital, y el consorcio que tiene cada una de las obras, por lo cual se solicita información del listado o puntos donde se pueda consultar esa información.	IDU	Acta 21-2025: Respuesta IDU – Liliana Torres: La información puede ser obtenida a través del IDU para las obras de servicios públicos, y generadas por el distrito, sin que tengamos reporte de Metro y Transmilenio, dicha información deberá ser requerida directamente a estas entidades. Por otro lado, se le solicita al Arquitecto Chávez apoyar con este caso, para que se consigan los insumos requeridos al interior del Instituto.
163	El área de mantenimiento de alcantarillado está realizando la reposición de infraestructura superficial como es el caso de cargues de pozos, sumideros, y otros elementos sobre la AC 72, por lo cual se está tratando de coordinar con los contratos que tiene este momento el IDU actuando sobre este corredor de movilidad, al respecto, se han identificado los contratos 2433 y 2434 de 2024. Ellos tienen a cargo la AC 72 entre Avenida Boyacá y KR 96, sin embargo, se tiene conocimiento que hay otros contratos sobre este sector, pero no se han podido identificar, como lo podrían ser el 2407 y 2408 de 2024, pero no se cuenta con detalle de las vías a intervenir. Por lo anterior, se solicita al IDU informar programación de labores sobre este eje vial para coordinar labores operativas. Al respecto, es importante mencionar que el problema que hemos tenido cuando se hacen este tipo de actividades, es que con las posteriores intervenciones se presentan cargues desnivelados como nos ocurrió en la avenida carrera séptima.	IDU	Pendiente
164	Para ENEL Colombia, se realiza solicitud de atención en la calle 116 con carrera 70C costado sur oriental, ya que Enel realizó la instalación de un poste y afectó infraestructura de Movistar.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

6.1 Balance de Compromisos:

Vigencia	2025	Balance
-Casos presentados	164	100,00%
-Casos resueltos al corte	91	55,49%
-Casos pendientes al corte	73	44,51%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se realizó cierre del caso 149, así mismo, se gestionaron situaciones presentadas por el IDU y se atendieron las inquietudes expuestas por los Fondos de Desarrollo Local invitados a la sesión.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se realizó cierre del caso 149, así mismo, se gestionaron situaciones presentadas por el IDU y se atendieron las inquietudes expuestas por los Fondos de Desarrollo Local invitados a la sesión.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 10 de julio de 2025
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Power BI, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 10 de julio de 2025
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 10 de julio de 2025

9 CONCLUSIONES

El profesional William Chávez del IDU concluye la sesión número veintitrés **(23)** del Comité para la vigencia 2025, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 10 de julio de 2025 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


ANGÉLICA TATIANA LÓPEZ HIGUERA
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.

Revisó: William Fernando Chávez – IDU.

Aprobó: Angélica Tatiana López Higuera - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – Corte Acta 23 de 2025.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 23 de 2025.
3. Radicado SDA 2025EE116658 – Soporte cierre caso 149.

Subserie 2131-2.14.



TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025
Decreto Distrital 550 de 1998


Filtro: Responsable del caso

Todas


Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas

I. Número de casos reportados



II. Número de casos resueltos



164

Cantidad de solicitudes

91

Solicitudes atendidas

73

Solicitudes pendientes

Informe con corte al 08 de julio de 2025



TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025
Decreto Distrital 550 de 1998


Filtro: Responsable del caso

Todas

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas

III. Casos asignados por Entidad / ESP



Nº. DE CASO	MES REPORTE DEL CASO	SOLICITUD REALIZADA
95	02. Febrero-2025	Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.
150	05. Mayo-2025	Para VANTI, se solicita disponibilidad de servicio en el salón comunal de Moravia, el radicado de ingreso es DS-042294-2025.
101	02. Febrero-2025	Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.
132	04. Abril-2025	Para UAESP, se solicita poda de individuos arbóreos en puente de la carrera 9 con calle 122, ya que está generando daños sobre la infraestructura del puente y problemas de movilidad a los transeúntes.
131	04. Abril-2025	Para UAESP, se solicita la instalación de infraestructura de alumbrado público en la vía paralela al Éxito Norte, el parque o zona verde del puente peatonal del Portal del Norte, coordenadas – latitud: 4.754575, longitud: -74.045283





TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

Filtro: Responsable del caso


Todas

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas


IV. Casos resueltos por Entidad / ESP

ESTADO DEL CASO ● ATENDIDO



ENTIDAD RESPONSABLE	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
ENEL COLOMBIA	17
IDU	16
EAAB - Zona 2	9
EAAB - Zona 1	8
ETB	8
MOVISTAR	5
UAESP	5
EAAB - Zona 3	4
VANTI GAS NATURAL	4
EAAB - Zona 4	3
Total	91

Casos atendidos y pendientes por Casos registrados





TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025
Decreto Distrital 550 de 1998

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicaci
01	16/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03547	11/02/2025
02	23/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03753	11/02/2025
03	30/01/2025	X	X	X	X	3-2025-06457	25/02/2025
04	6/02/2025	X	X	X	X	3-2025-07027	5/03/2025
05	13/02/2025	X	X	X	X	3-2025-07027	5/03/2025
06	20/02/2025	X	X	X	X	3-2025-09415	27/03/2025
07	27/02/2025	X	X	X	X	3-2025-09415	27/03/2025
08	6/03/2025	X	X	X	X	3-2025-09415	27/03/2025
09	13/03/2025	X	X	X	X	3-2025-11077	7/04/2025
10	20/03/2025	X	X	X	X	3-2025-11077	7/04/2025
11	27/03/2025	X	X	X	X	3-2025-12294	15/04/2025
12	3/04/2025	X	X	X	X	3-2025-13259	23/04/2025
13	10/04/2025	X	X	X	X	3-2025-14311	2/05/2025
14	24/04/2025	X	X	X	X	3-2025-18050	12/06/2025
15	8/05/2025	X	X	X	X	3-2025-17467	30/05/2025
16	15/05/2025	X	X	X	X	3-2025-17467	30/05/2025
17	22/05/2025	X	X	X	X	3-2025-18636	12/06/2025
18	29/05/2025	X	X	X	X	3-2025-19673	19/06/2025
19	5/06/2025	X	X	X	X	3-2025-19894	26/06/2025
20	12/06/2025	X	X	X	X	3-2025-20497	2/07/2025
21	19/06/2025	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
22	26/06/2025	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
23	3/07/2025	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2025-13020	21/04/2025
PLAN DE TRABAJO	16/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03547	11/02/2025



Si deseas consultar la información publicada.



TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	35	CASO 176(2024) Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la fecha no se ha atendido. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camilo Ernesto Jacome Navarro con NIT 88.284.015-5.	EAAB - Zona 4	34 - Septiembre 12 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0176?csf=1&web=1&e=UL5594	Acta 04 2025: La comunicación fue respondida indicando que "Cordial saludo, en atención a su solicitud se informa que el alumbrado público se encuentra en condiciones normales de funcionamiento, visita realizada el 17/10/2024.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	36	CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltáicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento	Alcaldía Antonio Nariño	36 - Septiembre 26 de 2024	UAESP	Jonathan Gutiérrez Cantor	ATENDIDO	20 - Junio 12 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_1807?csf=1&web=1&e=MG5nG3	Atendido	06. Junio-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	37	CASO 184 (2024) Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención	EAAB	37 - Octubre 03 de 2024	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	ATENDIDO	11 - Marzo 27 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0184?csf=1&web=1&e=REH2e4	Acta 11 - Movistar – Jolgilio Augusto Peña Bermúdez: Se indica que para el caso 37, donde se reporta pendiente la entrega de un certificado de "paz y salvo" requierdo por la Ing. Nubia Riaño, el área encargada en Movistar precisa que este ya fue enviado desde diciembre de 2024.	03. Marzo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	38	CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en mallla vial local intermedia	ENEL COLOMBIA	37 - Octubre 03 de 2024	Alcaldía Tunjuelito	Jacqueline Friede	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0186?csf=1&web=1&e=NI75B	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	39	CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad 2024672010969.	Alcaldía La Candelaria	39 - Octubre 17 de 2024	EAAB	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0190-0219?csf=1&web=1&e=AcFVpf	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	40	CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.	Alcaldía La Candelaria	39 - Octubre 17 de 2024	UAESP	Jonathan Gutiérrez Cantor	ATENDIDO	20 - Junio 12 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0190-0219?csf=1&web=1&e=AcFVpf	Atendido	06. Junio-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	41	CASO 219 (2024) Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791.	Alcaldía La Candelaria	39 - Octubre 17 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0190-0219?csf=1&web=1&e=AcFVpf	Acta 04 2025: Este radicado no es de Enel	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	42	CASO 221 (2024) Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la Av Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza Actividad Gran Fondo	IDU	39 - Octubre 17 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0221?csf=1&web=1&e=EMh2	Acta 04 2025: Tapa de concreto de pozo de inspección en la Av. Boyacá por AC 24 debajo del puente. En su momento se informó que por localización corresponde a la Zona 3.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	43	CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo	IDU	39 - Octubre 17 de 2024	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0222?csf=1&web=1&e=PFJ,2w6	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	44	CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardín, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo	IDU	40 - Octubre 24 de 2024	EAAB	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0225?csf=1&web=1&e=MNaXEm	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	45	CASO 227 (2024) Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicaron varias solicitudes con referencia a los contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilizar trámite de paz y salvos.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16 - Mayo 15 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0227?csf=1&web=1&e=wmqNf	En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.	05. Mayo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	46	CASO 228 (2024) Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	ATENDIDO	16 - Mayo 15 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0228?csf=1&web=1&e=2GXsd2	En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.	05. Mayo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	47	CASO 229 (2024) Se tiene en ejecución el contrato 726 2024 correspondiente a ejecución de vías nuevas con espacio público asociado, hace referencia a dos radicados para ETB y Codensa para el traslado de postes, de los cuales no han recibido respuesta. Solicita contactos de correo para hacer el envío de la información con los números de radicados.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 20 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0229?csf=1&web=1&e=3p2W3	Resuelto.	03. Marzo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	48	CASO 230(2024) Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16 - Mayo 15 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0230?csf=1&web=1&e=NuJCAH	En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.	05. Mayo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	49	CASO 231 (2024) Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de mallla vial y espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista correspondiente a valores que se deben cancelar por daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el requerimiento por correo.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16 - Mayo 15 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0231?csf=1&web=1&e=JwWVW8	En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.	05. Mayo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	50	CASO 232 (2024) Para Enel, se solicita seguimiento a radicado realizado el 3 de julio en donde se requiere paz y salvo de los segmentos viales del contrato. Se hará la respectiva solicitud por correo.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0232?csf=1&web=1&e=bnDIF4	Acta 04. Radicado no suministrado	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	51	CASO 233 (2024) Para Vantí, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de los cuales no han tenido respuesta.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	ATENDIDO	16 - Mayo 15 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_f%20portados/2024/Caso_0233?csf=1&web=1&e=EoVz25	En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.	05. Mayo-2025



SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		Folios: 3	Anexos: 0
Proc. #	6622475	Radicado #	2025EE116658
		Fecha:	2025-06-01
Tercero: 899999061-9 ALK - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY			
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE			
Tipo Doc.: Oficio de salida		Clase Doc.: Salida	

Bogotá D.C.

Señores

CONSORCIO CONKENNEDY VIAL

Representante legal o quien haga sus veces

Cra 15 No. 93 A 84 Oficina 307

conkennedyvial@gmail.com

Ciudad

Referencia: Respuesta radicado No. 2025ER101890 del 13 de mayo de 2025

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia, relacionado con su respuesta a los requerimientos de la Resolución 00766 del 24 de abril de 2025, la cual resolvió “...*Negar la solicitud de aprovechamiento forestal presentada...*” por las razones expuestas en el acto administrativo, nos permitimos informar lo siguiente:

Que, mediante los radicados No. 2024ER244408 del 25 de noviembre de 2024 y 2024ER270449 del 20 de diciembre de 2024, el señor DUVAN JOSE DIAZ CERCHAR en calidad de representante legal del CONSORCIO CONKENNEDY VIAL con NIT. 901.855.498-1, presentó solicitud de aprobación de actividades silviculturales para veintiún (21) individuos arbóreos ubicados en espacio público en la Carrera 78 B entre Calle 41 F y Calle 41 B Sur barrio Timiza, en la localidad Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C.

Que, en atención a la solicitud y una vez revisada la documentación aportada, esta Secretaría dispuso, mediante el Auto No. 00831 del 23 de enero de 2025, iniciar el trámite Administrativo Ambiental a favor de la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY por medio del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o por quien haga sus veces, y del CONSORCIO CONKENNEDY VIAL con NIT. 901.855.498-1, a través de su representante legal o por quien haga sus veces, conformado por las sociedades NIO GRUPP S.A.S., con NIT. 901.502.864-1, CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y OBRAS CIVILES S.A.S., con NIT. 901.472.218-1 y MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.819.743-5, a través de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, Auto que fue notificado electrónicamente el día 05 de marzo de 2025.

Que el día 13 de febrero de 2025, el equipo técnico de esta Subdirección realizó la visita técnica de evaluación silvicultural soportada con el acta JMB-20250166-00001, en donde se verificó la información contenida en la solicitud, así como la viabilidad de las actividades silviculturales solicitadas para los individuos arbóreos objeto del trámite.

Que, con fundamento en la documentación obrante en el expediente SDA-03-2025-220 y lo evidenciado en la visita técnica de evaluación, esta Autoridad mediante radicado 2025EE52142 del 09 de marzo de 2025, requirió información complementaria, necesaria para decidir sobre el trámite administrativo ambiental objeto de la solicitud.

Que, mediante radicado SDA 2025ER62923 del 25 de marzo de 2025, el solicitante presentó información con el fin de atender los requerimientos efectuados a través de oficio de radicado 2025EE52142 del 09 de marzo de 2025, sin embargo, esta Autoridad evidencio que si bien el solicitante presentó información tendiente a dar respuesta a los requerimientos, no se dio cumplimiento total a lo solicitado, tal y como se señala en el Concepto Técnico 01646 del 16 de abril de 2025, motivo por el cual, al no contar con la información completa para autorizar la solicitud realizada y al no existir actuación administrativa alguna a seguir, toda vez que dentro del procedimiento no se contempla otra etapa que permita subsanar las falencias en la información presentada, esta autoridad procedió a negar la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el señor DUVAN JOSE DIAZ CERCHAR en calidad de representante legal del CONSORCIO CONKENNEDY VIAL con NIT. 901.855.498-1, mediante la resolución 00766 del 24 de abril de 2025.

Ahora bien, mediante el radicado 2025ER101890 del 13 de mayo de 2025 el consorcio CONKENNEDY VIAL da respuesta a las *“observaciones emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente...”* en donde manifiesta allegar información relacionada con las observaciones emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. En dicho radicado, manifiestan adjuntar material fotográfico, la respuesta emitida por el Jardín Botánico, reconocer una confusión en el código SIGAU, incluir las fichas firmadas por el ingeniero forestal y un plano de localización actualizado, sin embargo, tras la revisión del documento, no se identifican argumentos o motivos de inconformidad frente a la Resolución 00766 del 24 de abril de 2025, tampoco se aportan pruebas que sustenten una posible reconsideración de la decisión tomada en dicha resolución. En cambio, la información proporcionada parece buscar subsanar las solicitudes previas de información.

Tal como se había indicado previamente, es importante aclarar que no existe una etapa adicional para corregir la información presentada. Esto se debe a que la Resolución también ordenó el archivo de las actuaciones administrativas correspondientes al expediente SDA-03-2025-220.

No obstante lo anterior, los interesados tienen la posibilidad de solicitar nuevamente el permiso de aprovechamiento forestal para la ejecución del proyecto, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos legales necesarios para su debida evaluación.

Cualquier inquietud puede hacerla llegar a la ventanilla de atención al ciudadano de la sede de la entidad, ubicada en la Avenida Caracas No. 54 - 38 teléfono: 3778899 o a través de la página de la entidad www.ambientebogota.gov.co/ventanillavirtual/app.

Cordialmente,

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia





ANGELA PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y
FAUNA SILVESTRE

Elaboró:

CAROLINA PERALTA MARTINEZ	CPS:	SDA-CPS-20250187	FECHA EJECUCIÓN:	29/05/2025
---------------------------	------	------------------	------------------	------------

Revisó:

NELSON OSWALDO ALGARRA CABALLERO	CPS:	SDA-CPS-20250632	FECHA EJECUCIÓN:	30/05/2025
----------------------------------	------	------------------	------------------	------------

Aprobó:

ANGELA PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/06/2025
----------------------------------	------	-------------	------------------	------------