

## COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

**ACTA No. 16 de 2025**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 15 de mayo de 2025**

**HORA: 07:30 am a 8:30 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

| Nombre                        | Cargo                                              | Entidad                                                                        | Asiste |    | Observaciones                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------|
|                               |                                                    |                                                                                | Sí     | No |                                                          |
| Jaime Augusto Bermúdez Díaz   | Jefe OCIT                                          | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                           | X      |    | Presidente Comité                                        |
| Onisalba Segura de Arbeláez   | Profesional OCIT                                   | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                           | X      |    |                                                          |
| Bertha Liliana Torres M.      | Profesional OCIT                                   | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                           | X      |    |                                                          |
| Karen Bejarano                | Profesional SDA                                    | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA                                         | X      |    |                                                          |
| Sandra Palacios Sanabria      | Profesional SDA                                    | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA                                         |        | X  |                                                          |
| Martha Helena Silva Morales   | Profesional SDM                                    | Secretaría Distrital de Movilidad – SDM                                        | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-13564             |
| -                             | -                                                  | Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.          |        | X  | Se requirió delegación con radicado SDP N°. 2-2025-12128 |
| Yair Pontoni Morales Gacharna | Profesional UAECD                                  | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD                   | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-15164             |
| Giacomo Marcenaro             | Subdirector de Producción y Apoyo Logístico - SPAL | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-15269             |
| Humberto Ramírez Gómez        | Profesional SPAL                                   | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV | X      |    |                                                          |
| Jaime Andrés Silva Gómez      | Asesor de la Dirección General – UAESP             | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP                   | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-14394             |

**SECRETARIA TÉCNICA:**

| Nombre                     | Cargo                                    | Entidad                                  |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Paola Andrea Gámez Tabimba | Profesional Subdirección Planes Maestros | Secretaría Distrital de Planeación – SDP |

**INVITADOS PERMANENTES:**

| Nombre                           | Cargo                          | Entidad                                      | Asiste |    | Observaciones                                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------|
|                                  |                                |                                              | Sí     | No |                                              |
| Jacqueline Friede V.             | Profesional SDG                | Secretaría Distrital de Gobierno             | X      |    |                                              |
| Nubia Riaño Abril                | Red Matriz                     | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    |                                              |
| José Mauricio Mahecha G.         | Zona 1 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    |                                              |
| Wilson Javier Porras Ramírez     | Zona 2 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    |                                              |
| Luis Francisco Rodríguez Barreto | Zona 3 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    |                                              |
| Juan Carlos López                | Zona 4 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    |                                              |
| Javier Patiño Pérez              | Zona 5 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    |                                              |
| Nicolás Andrade Duque            | Profesional Claro Colombia     | Claro Colombia                               |        | X  |                                              |
| Jorge Mauricio Arenas            | Profesional ENEL Colombia S.A. | ENEL Colombia S. A.                          | X      |    |                                              |
| Carmen Rocío López               | Profesional ETB                | ETB                                          | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-17019 |
| Alexandra Rojas                  | Profesional VANTI              | VANTI S. A. ESP                              | X      |    |                                              |
| Jolgilio Augusto Peña Bermúdez   | Profesional Movistar           | Movistar Colombia                            | X      |    |                                              |

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| Nombre           | Cargo                         | Entidad                          | Asiste |    | Observaciones |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|----|---------------|
|                  |                               |                                  | Sí     | No |               |
| John Aguirre     | Profesional FDL de Tunjuelito | Alcaldía Local de San Tunjuelito | X      |    |               |
| Fabián Benavides | Profesional FDL de Usme       | Alcaldía Local de Usme           | X      |    |               |
| Natalie Aragón   | Profesional FDL de Usme       | Alcaldía Local de Usme           | X      |    |               |

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

## **ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (15 DE 2025).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

## **DESARROLLO:**

### **1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión número 16 de 2025.

### **2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión dieciséis **(16)** del año 2025, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

### **3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES**

Se programó con la Dra. Jaqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Usme y Tunjuelito, a continuación, se inicia su participación:

#### **3.1 Alcaldía de Tunjuelito – John Aguirre:**

Se presenta como funcionario del área de infraestructura de Tunjuelito, se indica que a la fecha solo se tiene pendiente un tema con ENEL:

- Para ENEL Colombia, se solicita reunión con el personal a cargo del contrato 173 del 2019 y el funcionario Carlos Quiroz, ya que se tiene pendiente un tema de cartera y es necesario solventarlo para continuar con el proceso de entrega a la UAESP.

**Respuesta ENEL – Mauricio Arenas:** Se informa que la cita quedo agendada para el viernes 23 de mayo a las 10 de la mañana, se solicita correo electrónico para remitir invitación y enlace de conexión.

## **NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:**

Teniendo en cuenta lo indicado por el funcionario de la Alcaldía de Tunjuelito respecto a que solo se tiene pendiente el tema presentado en la sesión, se procede a dar cierre de los siguientes casos **45, 46, 48, 49, 51, 96, 104, 109 y 110**.

### **3.2 Alcaldía de Usme – Fabián Benavides:**

Se presenta como funcionario del área de infraestructura de Usme, y para la mesa de trabajo se exponen los siguientes casos:

- Para EAAB – Zona 4, se adelanta proceso de liquidación del contrato 591-2022, por lo cual se han enviado comunicaciones a la EAAB con relación a la expedición del certificado de “paz y salvo”, entrega de redes y respectiva solicitud de cobro de daños. No obstante, no se cuenta con respuesta.  
Por lo anterior, se solicita coordinar visita para realizar la entrega de redes y obtener el valor a pagar por daños, toda vez que este proceso se viene adelantando desde julio del año pasado y no se ha podido avanzar.  
Radicado E-2025-031583.

### **3.3 Alcaldía de Usme - Natalie Aragón:**

- Para EAAB – Zona 4, se adelanta proceso de liquidación del contrato 595-2022, por lo cual se han enviado comunicaciones a la EAAB con relación a la expedición del certificado de “paz y salvo”, entrega de redes y respectiva solicitud de cobro de daños. No obstante, no se cuenta con respuesta.  
En adición, se informa que el contrato finalizó en septiembre de 2024, por lo cual se requiere agilizar el tema.

**Intervención IDU – Jaime Bermúdez:** Se solicita remitir información de citaciones y comunicaciones a la EAAB, ya que se presenta un tema similar con los contratos IDU. Por lo cual, se elevará una sola comunicación con los requerimientos de los diversos contratos que presentan la misma situación.

## **4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (15 DE 2025).**

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 08 de mayo de 2025, correspondiente a la sesión número 15 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la cual se solicita por parte del Ingeniero Javier Patiño corregir asistencia.

También se menciona, que el acta 13, ya se encuentra publicada en la página Web de la SDP, mientras que el acta 14 está en proceso de revisión final y firma en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:


| N°.                | Fecha acta  | Elaborada | Revisada | Firma      | Publicada | Radicado SDP<br>Solicitud<br>Publicación | Fecha de<br>publicación | Observaciones                                   |
|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| PLAN DE<br>TRABAJO | 16/01/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-03547                             | 11/02/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 01                 | 16/01/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-03547                             | 11/02/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 02                 | 23/01/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-03753                             | 11/02/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 03                 | 30/01/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-06457                             | 25/02/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 04                 | 06/02/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-07027                             | 05/03/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 05                 | 13/02/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-07027                             | 05/03/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 06                 | 20/02/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-09415                             | 27/03/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 07                 | 27/02/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-09415                             | 27/03/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 08                 | 06/03/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-09415                             | 27/03/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 09                 | 13/03/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-11077                             | 07/04/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 10                 | 20/03/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-11077                             | 07/04/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 11                 | 27/03/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-12294                             | 15/04/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| INFORME            | TRIMESTRE I | X         | X        | X          | X         | 3-2025-13020                             | 21/04/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 12                 | 03/04/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-13259                             | 23/04/2025              | Publicado en<br>página web.                     |
| 13                 | 10/04/2025  | X         | X        | X          | X         | 3-2025-14311                             | 02/5/2025               | Publicado en<br>página web.                     |
| 14                 | 24/04/2025  | X         | X        | En trámite | Pendiente | Pendiente                                | Pendiente               | En proceso de<br>revisión<br>definitiva y firma |
| 15                 | 08/05/2025  | X         | X        | En trámite | Pendiente | Pendiente                                | Pendiente               | En proceso de<br>revisión<br>definitiva y firma |

## 5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la profesional Liliana Torres hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

### 5.1 IDU – Liliana Torres:

Se realiza un recuento de la cantidad de casos pendientes por Entidad y ESP:



Al respecto de los casos asignados a Alcaldías Locales, se solicita a la Dra. Jacqueline Friede verificar su estado con los Fondos de Desarrollo Local.

Por otro lado, revisados los casos asignados al IDU, se indica que el **caso 115** se cerró el lunes de semana Santa cuando se llevó a cabo una reunión entre la Dirección Técnica de Predios y el Ingeniero Juan Carlos López.

Ahora bien, se informa que desde la Personería se ha recibido petición sobre cámara ubicada en la Autopista Norte con Avenida Calle 100, revisada la trazabilidad se evidencia que es propiedad de ETB, al respecto el año pasado ETB informó que el elemento no presenta ningún tipo de peligro. No obstante, teniendo en cuenta las reiteradas peticiones del ente de control, se solicita volver a realizar visita y verificación de la infraestructura.

**Respuesta ETB – Carmen Rocío López:** Se volverá a realizar visita en terreno, y se efectuará actualización de la comunicación respecto del estado de la cámara, para dar claridad sobre la respuesta emitida previamente.

### 5.2 IDU – Jaime Bermúdez:

Desde el IDU se tiene el compromiso de gestionar los casos que son presentados, se espera que el comité no pierda fuerza y que pueda continuar su importancia estratégica para coordinar temas transversales en el Distrito, esto teniendo en cuenta la gran cantidad de grupos a través de redes sociales e información que llega desde diversos medios, así como la percepción del ciudadano que genera una mayor responsabilidad.

De acuerdo con lo indicado, se informa que el IDU ejecutó el eje vial de la Avenida Calle 153 (La Sirena) desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista Norte; allí la comunidad señala que no se culminaron en su totalidad las obras civiles. De acuerdo con lo anterior, se precisa que la intervención fue sobre la calzada norte, y que para el costado sur de la intersección de la carrera 55, aún se encuentra en seguimiento por un poste abandonado en el espacio público.

Así las cosas, se solicita por favor a las ESP presentes realizar visita y verificar elemento que se encuentra en espacio público, para que sea retirado, desde el IDU se consultó sobre el poste abandonado con la comunidad de bici taxistas, sin tener una idea clara de quién es el responsable.

- **Caso 146 (nuevo):** Por otro lado, en la calle 151 con carrera 9, que es un corredor importante por ser ruta de desvío para los PMT en trámite, así como un sector estratégico para el desarrollo de proyectos en la ciudad, por lo que se requiere mejorar las condiciones de movilidad. En consecuencia, se reporta caja de telemáticos (al parecer de Movistar), en mal estado. Se solicita su atención y pronta intervención, ya que este punto es un acceso importante en la calle 151 y cuenta con una alta afluencia de personas.

**Intervención ENEL – Mauricio Arenas:** Ya se solicitó visita a la calle 153 para revisar el tema del poste. No obstante, se informa que desde ENEL no se tiene pendiente retiro de ningún material en la vía.

Así mismo, se indica que la composición y estructura no es similar a la infraestructura de ENEL. Pero, se realizará visita para corroborar, y si es de la ESP, se realizará traslado.

### 5.3 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

Se informa que se tienen dos casos para presentar en el Comité:

- Para IDU, respecto del contrato 1751 de 2021, a cargo del arquitecto Alejandro Salinas, se informa que de manera conjunta se realizaron recorridos para recibos de obra, se verificó un alcantarillado que fue renovado por este contrato. No obstante, se recibió nota con observaciones en la que se indica que no se ha recibido obra por personal insuficiente.  
Se solicita que se revise el tema con el Ingeniero Rafael Azuero, por si él tiene alguna observación respecto de la gestión que se viene adelantando.
- **Caso 147 (nuevo):** Para SDM, se informa que la EAAB tiene a cargo el contrato 15-20 de 2022 a cargo del ingeniero Oscar Lucena, él hizo unas intervenciones en nueve CIVS que tenían señalización horizontal y vertical, por lo cual se solicita a SDM apoyo para verificar si el contrato de señalización a su cargo incluye estos segmentos intervenidos, lo anterior, en aras de coordinar la ejecución de estos puntos.

**Intervención IDU – Jaime Bermúdez:** No se tiene claridad frente a nota remitida por el contrato 1751 de 2021, por lo cual, se invita a realizar una mesa de trabajo con supervisión, contratista e interventoría para aclarar y solventar estas situaciones. Se realizará contacto por interno posterior a la presente mesa de trabajo para verificar la circunstancia reportada.

### 5.4 ETB – Carmen Rocío López:

Se solicita al IDU información de programación de visita respecto de cámara localizada en la calle 26 con carrera 68.

**Respuesta IDU – Jaime Bermúdez:** Ayer se sostuvo una reunión interna para hablar del tema, se entiende que existe un tema importante con el daño de redes a empresas de

telecomunicaciones por lo cual se citará reunión con el director de red matriz, ingeniero Mauricio Jiménez.

Desde el IDU se tiene el compromiso de citar una reunión para buscar una salida que sea conveniente y satisfactoria para todas las partes, EAAB, ENEL y ETB. Se realizará contacto de manera posterior y personal para comentar cual sería la propuesta y llegar con un espíritu de conciliación y de mediación a la mesa de trabajo, de tal manera que se puedan resolver los inconvenientes que se presentan en la ejecución de contratos.

### 5.5 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se confirma que el Ingeniero Mauricio Mahecha remitió información de delegado para el contrato IDU 2407 de 2024.

En adición, se informa para el **caso 17 (115 de 2024)** se comunica que ayer (12 de mayo) se recibió por parte del Arq. José Molina, coordinador del contrato 1794 de 2021, los soportes de recorrido donde se efectúa verificación con la EAAB sobre las reparaciones que se adelantaron, por lo anterior se procede a solicitar cierre del caso.

### NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

Se reporta el viernes 16 de mayo atención del **caso 146**, por lo cual se cierra en la elaboración de la presente acta.

A su vez, EAAB-Zona 5 que tiene como delegado al Ingeniero Javier Patiño informan atención y cierre de los siguientes casos:

- **Caso 174 (2024):** Se generó Aviso SAP 2001489882, realizó labor de verificación, en la caja de inspección domiciliaria de aguas servidas, en red pluvial, en red sanitaria, se encuentran drenando en condiciones hidráulicas normales, no se observó represamiento ni filtraciones.
- **Caso 251 (2024):** Se genera Aviso SAP 2001474512, se instaló cargue de 1,7 m. el 2 de abril de 2025.

## 6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b>CASO 4 (2024)</b> Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector | EAAB – Red Matriz   | <b>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:</b> Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.<br><br><b>Caso viene de 2024</b> |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | CASO 21 (2024) Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB – Red Matriz   | <b>Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:</b> Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.<br><b>Caso viene de 2024</b> |
| 5           | CASO 22 (2024) Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.                                    | ENEL COLOMBIA       | <b>ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:</b> Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.<br><b>Caso viene de 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7           | CASO 53 (2024) Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EAAB - Zona 4       | <b>En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9           | CASO 69 (2024) Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes. | Alcaldía Kennedy    | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10          | CASO 77 (2024) Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alcaldía Suba       | <b>En sesión 19 IDU indica,</b> se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13          | CASO 92 (2024) Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VANTI GAS NATURAL   | <b>Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:</b> Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.                                                                                                   |
| 14          | CASO 95 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 1       | <b>En acta 19, IDU señala</b> que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.<br><b>En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha:</b> Informa que continua pendiente verificación con CCTV.                                                                                                                                                       |
| 16          | CASO 98 (2024) Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB – Red Matriz   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18          | CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario. | EAAB – Red Matriz   | <b>En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño:</b> Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.                                                                                                                                                            |
| 20          | CASO 135 (2024) Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOVISTAR            | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22          | CASO 142 (2024) Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VANTI GAS NATURAL   | <b>Acta 26: Alexandra Rojas</b> solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.                                                                                                                                                                                                                    |
| 23          | CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 3       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24          | CASO 148 (2024) Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 2       | <b>Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras:</b> Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad. |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | <p>CASO 157 (2024) Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio "Nueva Gloria" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.</p> | IDU                 | <p><b>Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres:</b> Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.</p> |
| 28          | <p>CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29          | <p>CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30          | <p>CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33          | <p><b>CASO 171 (2024)</b> Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VANTI GAS NATURAL   | <p><b>Acta 05 2025:</b> se solicita emisión de factura por daños generados parte del FDL de Fontibón la cual fue emitida el 12 de septiembre del 2024. A la fecha no se ha realizado el pago por lo cual no se ha emitido paz y salvo. Se solicita al FDL realizar el pago para poder generar el certificado.</p>             |
| 36          | <p>CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UAESP               | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38          | CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia                                                                                                                                                                                               | Alcaldía Tunjuelito | Pendiente                                                                                                                                                                                                |
| 39          | CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 1       | Pendiente                                                                                                                                                                                                |
| 40          | CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UAESP               | Pendiente                                                                                                                                                                                                |
| 43          | CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB – Red Matriz   | Pendiente                                                                                                                                                                                                |
| 44          | CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardín, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo | EAAB - Zona 3       | Pendiente                                                                                                                                                                                                |
| 53          | CASO 235 (2024) Para el IDU, de carácter urgente, se requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur.                                                                                                                                                                                                                                                     | IDU                 | <b>Acta 43.</b> Se envía por parte de EAAB, mediante correo electrónico los CIV intervenidos del sector de la Victoria para realizar el seguimiento y saber si fue el IDU quien realizó la intervención. |
| 54          | CASO 236 (2024) Para Vanti, se está ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                |
| 55          | CASO 237 (2024) Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificarlas y de esta manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el presupuesto 2025.                                                                      | IDU                 | Pendiente                                                                                                                                                                                                |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56          | CASO 238 (2024) Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63          | CASO 245 (2024) Para Enel, se presenta pérdida de material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por el IDU y correspondía a un contrato de valorización entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el contratista fue declarado en incumplimiento. Se reporta cámara con material encima, se solicita coordinar una visita al punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDU                 | <b>Acta 04 2025:</b> Se reitera el caso ya que no ha sido gestionado y se necesita intervención urgente.<br><br><b>18 de marzo de 2025:</b> ENEL indica que el daño no es responsabilidad de Enel, esto debe ser recuperado por el IDU.                                                                          |
| 64          | CASO 247 (2024) Para EAAB - Zona 1, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EAAB - Zona 1       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 65          | CASO 248 (2024) Para EAAB - Zona 2, solicita apoyo del acueducto para la atención de una cámara de claro que presenta filtración de aguas negras ubicada debajo de la U. Javeriana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 2       | <b>Acta 05 2025:</b> Este caso se trasladó al área operativa, pero en la revisión de los casos pendientes se evidenció que no se ha gestionado por parte de EAAB. Se solicita saber por parte de Claro si la solicitud sigue en pie para iniciar un nuevo proceso de coordinación para realizar visita al sitio. |
| 69          | CASO 252 (2024) Para Red Matriz EAAB, en la Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - occidental se solicita realizar la restitución del área objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. Se adjunta localización de Google Maps: <a href="https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i16384!8i8192?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i16384!8i8192?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D</a> | EAAB – Red Matriz   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71          | CASO 254 (2024) Para EAAB, en la Carrera 7H con Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la restitución del área objeto de intervención sobre la vía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72          | CASO 255 (2024) Para Zona 4 EAAB, se reporta filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada en CL 36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73          | CASO 257 (2024) Para Enel, se realizó reparación de tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de recuperación de espacio público. En la intervención hay un predio cerrado ya que es considerado por la Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel mejorar la condición de las acometidas de 4 predios ya que se encuentran por fuera de la caja de inspección, no es claro si se deben mantener así o si Enel hace las conexiones adecuadas y definitivas dentro de la caja para poder cerrar la excavación. Se indica que el contrato de espacio público ya se venció y no se ha podido concluir. Se solicita apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74          | CASO 258 (2024) Para Enel, se solicita apoyo urgente en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento al momento de hacer la reparación por temas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75          | <p>CASO 260 (2024) Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación de tapas y mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente.</p> <p>Se hace la claridad que no es una afectación a las redes de Enel por el contrato de conservación. Se solicita el apoyo para la reposición en la infraestructura para la entrega de los puentes.</p> <p>1. Av. Medellín CRA 69B PKID 22151358: radicado Enel 895347.<br/> 2. Av. Batallón Caldas Por Av. Ciudad Quito (Costado Sur) PKID 22154623: radicado Enel 895695 y 899614.<br/> 3. Av. Calle 26 por Transversal 95 Bis (Portal El Dorado) Costado Oriental PKID 24124674 radicado Enel 899435</p> | ENEL COLOMBIA       | <b>Acta 45. IDU - Onisalva Segura:</b> El pasado 26 de noviembre se envía correo a la ing. Estefanía con copia a Fernando Cruz con la trazabilidad sobre el tema como el ingeniero lo había solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77          | <b>CASO 262 (2024)</b> Para ENEL, en la en la Cra 72 con calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la cual se encuentra sin tapa y con basura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78          | <b>CASO 263 (2024)</b> En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la ciclorruta, no se identifica la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB – Red Matriz   | <p><b>Acta 04 2025:</b> correspondiente a la afectación de una cámara en la calle 26 con 68 y que se ha venido trabajando con el ing. Juan Fernando, pese a que se logró la coordinación y visitas en terreno y en su momento el caso fue cerrado, no ha sido posible reprogramar unos recorridos para la instalación de un aro que corresponde a una tapa con un sistema especial. Se solicita a la ing. Nubia Riaño la colaboración para coordinar una fecha y realizar la instalación.</p> <p><b>Acta 08:</b> se reitera a la ingeniera Nubia Riaño, el avance de la gestión de la recuperación de la cámara de ETB ubicada en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68. Dado que requiere la instalación de una fibra. Se solicita pronta respuesta o la posibilidad de que ETB intervenga la cámara y que EAAB cubra los gastos. ETB se encuentra a la espera de la confirmación de la fecha de reunión y establecer compromisos.</p> |
| 80          | <b>CASO 265 (2024)</b> Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Avenida Boyacá de Norte a Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82          | <b>CASO 267 (2024)</b> Para EAAB – Zona 4, en la TV 72 antes de subir el puente de la Autopsita Sur, se encuentra posible socavación junto a Pozo de empresa de Acueducto y alcantarillado. El hueco tiene 3-4 metros de profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU                 | En Acta 13 - Juan Carlos López informa que verificada la red no se presentan daños, por lo cual se presume que el daño reportado corresponde a deterioro de la estructura de pavimento, se solicita reasignar.                                                                                                                                   |
| 86          | <b>CASO 271 (2024)</b> Para Acueducto, en la Av. Boyacá 61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de agua lluvia sin rejillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU                 | En acta 13 - 2025 - Juan Carlos López informa que los cárcamos no son de la EAAB y, se solicita reasignar.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87          | <b>CASO 272 (2024)</b> Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB - Zona 3       | En acta 13 - 2025: Ingeniero Juan Carlos López solicita reasignar a EAAB - Zona 3.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90          | Para IDU, se hace referencia a contrato que se ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de la calle 138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al círculo de suboficiales del ejército y por tema de reservas, a la calzada Norte no se le hizo mantenimiento al carril Norte de la calzada. Se realizaron algunas reparaciones de espacio público las cuales presentaron algunos problemas. Se solicita al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un acercamiento con la oficina encargada para coordinar y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno. | IDU                 | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92          | Para ETB o Enel, se reporta caso recibido de infraestructura en mal estado, al parecer de redes secas. Se solicita reparar esta caja, está en la vía y en mal estado y cada vez que pasa un vehículo se levanta, salta y golpea generando riesgo. Está ubicada en la carrera 9 con calle 152 costado occidental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ETB                 | 18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no pertenece a ENEL.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 95          | Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENEL COLOMBIA       | Acta No 6: El viernes 14 en el chat del comité ETB dio respuesta que esta red y el poste que está inclinado y en riesgo no pertenece a ETB.                                                                                                                                                                                                      |
| 97          | Para ETB y Enel, respecto del contrato 726-2024 el cual se inició en octubre del 2024 se solicita a las empresas realizar una visita ya que se presentan unos postes que presentan inclinación considerable. Al respecto ya se envió un oficio y correo del cual no han recibido respuesta. Ya se están interviniendo los segmentos viales donde en donde se encuentran los postes se encuentran en espacio público y se necesita la intervención de las empresas.                                                                                                                                                               | ENEL COLOMBIA       | <b>Corte 20 de marzo de 2025:</b> Se solicita precisar localización de postes, o remitir información de radicado ENEL para gestionar la situación expuesta.<br><br>La Secretaría Técnica y la Dra. Jacqueline Friede efectúan gestión en torno al caso 97 vía correo electrónico, y se espera respuesta por parte del Fondo de Desarrollo Local. |
| 98          | Para EAAB, Se menciona el contrato 591-2022 que se encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se envió un correo con todos los radicados, son siete radicados en total, donde el contratista solicita el recorrido final de obra por todos los segmentos viales y el certificado de “paz y salvo”. El último radicado tiene fecha del 16 de octubre, del 30 de septiembre y 5 radicados del mes de junio Todos estos radicados se remitieron al correo jlopez@acueducto.com, pero a la fecha no han obtenido ninguna respuesta.                                                                                          | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 99          | Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio La Alquería La Fragua. El FDL está ejecutando el contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el contratista, la interventoría y con otras zonas de la empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un recorrido para revisar el estado de las obras. En ese recorrido se dieron indicaciones y se realizaron modificaciones en las redes sin autorización de EAAB por lo que se solicita la presencia de los especialistas para la explicación de los trabajos realizados. Hace aproximadamente 15 días se realizó una segunda reunión y los especialistas aclararon por qué realizaron algunos trabajos. No obstante, hay trabajos de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir de esta manera. Se solicitó al contratista solucionar, pero no se ha obtenido alguna respuesta. Se solicita colaboración de la SDG para contactar al contratista y a la interventoría para tratar los temas pendientes. | SDG                 | Pendiente     |
| 100         | Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso de liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y paz y salvo de las redes cercanas a los parques que se intervinieron, se encuentran a la espera de la respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 101         | Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente     |
| 102         | Para EAAB – Zona 1, en la Cra 46 por Calle 163B. Se presenta un daño por fallas en la red de alcantarillado, Se solicita saber si se ha podido realizar la inspección de redes en ese segmento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 1       | Pendiente     |
| 103         | Para EAAB – Zona 2, en la Cra 69 entre Calle 64F y calle 64F Bis. Se solicita saber si ese segmento tiene reserva del Acueducto. Por parte de EAAB se confirma la reserva y se indica que no se ha podido intervenir toda vez que la Cra 69 es una vía de desvío de las obras de la Cra 68 y al contratista no le han autorizado PMT. Se solicita apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB - Zona 2       | Pendiente     |
| 111         | Para IDU, se recibió mediante oficio SDP 1-2025-06123 de la firma WERO con asunto derecho de petición concepto de ocupación infraestructura de servicios públicos en áreas de cesión. Se realiza la consulta en el comité mediante el radicado 2-2025-07677 remitida al IDU y a las empresas de servicios públicos para que se dé alcance y se emita la respuesta correspondiente en el ámbito de las competencias. Se adjunta oficios mencionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IDU                 | Pendiente     |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112         | Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, se presentan daños en infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, para que la UMV pueda tomar decisión al respecto de su posible intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 2       | <p><b>Acta 09 - EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras:</b> Respecto del caso 112 (nuevo), presentado por la UAERMV, se informa que ya se adelantó gestión para efectuar visita el barrio Bosque Popular y se informará el estado de la infraestructura prontamente.</p> <p><b>Acta 10 - EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Porras:</b> Con relación a los temas solicitados por la UAERMV a través del Ingeniero Humberto, para la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, reparó hundimiento a través de la división alcantarillado por conexión domiciliaria de predio que se encontraba fallada en su totalidad y fue rehabilitada, se intervino andén, y aproximadamente un metro de la calzada. Respecto de la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438, se hizo una visita preliminar, pero se deben efectuar unas tareas adicionales porque el predio no tiene la caja de conexión domiciliaria a la vista. Entonces, no se pudo determinar inicialmente si el hundimiento correspondía a la red de conexión domiciliaria de Alcantarillado o si corresponde a un tema de estructura de vía. Por tanto, la División Alcantarillado está efectuando unas actividades técnicas adicionales para determinar si efectivamente corresponde a la domiciliaria del predio o si el hundimiento tiene otro origen.</p>                 |
| 113         | Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su colaboración para atender la filtración que se presenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 4       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114         | <p>Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68.</p> <p>Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB e interventoría.</p> <p>Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar estos reportes, así como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB.</p> | IDU                 | <p><b>Acta 10-2025:</b><br/> <b>Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez:</b> Al respecto es importante indicar que el IDU es consciente de la posición que tiene la EAAB frente al estado de los colectores que ha venido instalando Mario Huertas y algunos otros grupos de la Avenida Carrera 68. No obstante, se está haciendo referencia a los ya instalados mediante contrato 345 de 2020.</p> <p>A su vez, tanto el IDU como la Interventoría de contrato respalda la posición descrita por la EAAB, ayer se asistió a reunión relacionada con este tema, señalando que se adelanta una nueva revisión entre contratista e interventoría frente a esos soportes necesarios para el recibo de las redes, y que presentan algún tipo de afectación, y sobre las cuales no se permitirá su recibo.</p> <p>Este tema que se comenta se ha redireccionado al área técnica, para que desde allí se prioricen las condiciones de calidad, y se realicen las actividades necesarias para corregir dichas situaciones. Así las cosas, se genera compromiso para que a las próximas mesas de trabajo que se citen, se vincule a la EAAB, y allí manifiesten todas las consideraciones.</p> <p>Ahora bien, con relación al contrato de la Avenida Caracas, se solicita remitir de manera interna las observaciones o temas pendientes por solucionar, para que se efectúen los requerimientos</p> |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <p>pertinentes en una mesa de trabajo que se puede citar.</p> <p><b>Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:</b> Del contrato de la Avenida Caracas, se relaciona con una solicitud realizada por el Ing. Jorge Barriga (Acueducto) hace más de un año, y el contrato ya se encuentra terminado por lo que cualquier modificación contractual no es posible, así mismo, se presentan algunos inconvenientes en el sector de la Picota, en conclusión, hay detalles pendientes.</p> |
| 116         | Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDU                 | <b>Acta 10-2025 - Respuesta IDU – Liliana Torres:</b> Se remite dirección de correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117         | <p>Para Alcaldía de Engativá, la Arq. Carmen Rocío indica que tiene una situación pendiente con el contrato 349 de 2024, correspondiente a la Alcaldía de Engativá, allí el contratista ocasionó daños en la red y la infraestructura de ETB, pero no ha sido posible tener colaboración de ellos para firmar las actas de daños.</p> <p>Es importante indicar, que el hecho que no firmen las actas no los exonera de la responsabilidad, sin embargo, se ha intentado establecer comunicación con el contratista y la interventoría, pero no ha sido posible. Por lo anterior, el siguiente paso corresponde a comunicación con la Alcaldía Local directamente, solicitando su apoyo y atención.</p> | Alcaldía Engativá   | <b>Acta 11 - Dra. Jacqueline Friede:</b> Se solicita remitir correo electrónico con la situación comentada, en aras de realizar contacto directamente con el coordinador de infraestructura de Engativá.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 118         | Para EAAB-Zona 1, se informa que en la carrera 46 con calle 163B, la UAERMV tiene programado intervenir, no obstante, se encuentran daños en la red de alcantarillado, los cuales fueron detectados por personal de la EAAB mediante ensayos de color, por lo tanto, se solicita apoyo para atender este segmento y avanzar con la intervención prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 1       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119         | Para IDU, se envió una solicitud de intervención al correo esta semana (a la dirección reportes_dtai@idu.gov.co), relacionado con el traslado de una infraestructura para conectar un colegio del Distrito que el alcalde ha solicitado priorizar, así mismo se debe considerar que se requería permiso del IDPC, y ya se cuenta con el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDU                 | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120         | Para EAAB – Zona 3, correspondiente a represamiento de aguas frente al IDU, gestionado al interior de la ESP por el Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, quién informó que se trasladó al área de mantenimiento de la EAAB y se asignó el consecutivo 2001474455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EAAB - Zona 3       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121         | Para EAAB – Zona 3, se relaciona con un represamiento de aguas lluvias en la calle 26 con Avenida Boyacá – sentido occidente – oriente, antes de subir al puente hay un desvío para tomar la ciclorruta, allí es donde se presenta la inundación, se solicita efectuar el debido mantenimiento a la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAAB - Zona 3       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122         | Para EAAB – Red matriz, se solicita atención de sectores con infraestructura de tapas y/o cargues en mal estado o faltantes, se reporta carrera 10 con calle 14 y en la autopista sur con carrera 73, se recomienda atender prontamente debido a la ocurrencia de siniestro vial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB – Red Matriz   | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 123         | Para EAAB – Zona 5, se solicita revisión de redes en la carrera 80 con calle 56 sur, ya que se presume una obstrucción de tubería sanitaria por causa de la lluvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAAB - Zona 5       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 124         | Para EAAB – Zona 2, se solicita revisión de redes en la calle 44C frente a la placa 50-46 (Barrio La Esmeralda), ya que se presume daño sobre la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 2       | Pendiente     |
| 125         | Para EAAB – Zona 1, se solicita revisión de redes en la carrera 20 entre calle 168 y calle 169, ya que se presume daño sobre la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 1       | Pendiente     |
| 127         | Para EAAB – Zona 3, se solicita respuesta a información de delegados para los contratos de conservación que requieren trámite de certificado de “paz y salvo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAAB - Zona 3       | Pendiente     |
| 128         | Para EAAB – Zona 1, se solicita visita en la carrera 15 entre calle 116 y calle 117 donde se desarrolla contrato de conservación 2407 de 2024, ya que se presume daño sobre pozo, actualmente presenta colmatación y se ve afectada la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EAAB - Zona 1       | Pendiente     |
| 129         | Para ENEL, se solicita apoyo para reanudar trámite de aprobación de energización del alumbrado público del parque identificado con RUPÍ 01-079 – Urbanización Toberín, la factibilidad del proyecto es 470526108, radicado 2927807, acta de revisión AR60408716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA       | Pendiente     |
| 130         | Para ENEL, se relaciona con solicitud de instalación y reparación de luminarias en el barrio Toberín, en el tramo comprendido entre la carrera 19B #164A-81 y la calle 164A con carrera 19B, se presenta una grave deficiencia en el alumbrado público, lo que ha generado un aumento en los niveles de inseguridad. Se realizó radicación en ENEL mediante consecutivo 20255120168271* del 25 de marzo de 2025. (*Pendiente por confirmar radicado ENEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENEL COLOMBIA       | Pendiente     |
| 131         | Para UAESP, se solicita la instalación de infraestructura de alumbrado público en la vía paralela al Éxito Norte, el parque o zona verde del puente peatonal del Portal del Norte, coordenadas – latitud: 4.754575, longitud: - 74.045283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UAESP               | Pendiente     |
| 132         | Para UAESP, se solicita poda de individuos arbóreos en puente de la carrera 9 con calle 122, ya que está generando daños sobre la infraestructura del puente y problemas de movilidad a los transeúntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UAESP               | Pendiente     |
| 133         | Para EAAB-Zona 1, desde el FDL se cuenta con las correspondientes reservas de CIV y expedición de PMT para la ejecución de proyectos, no obstante, se encuentran inconvenientes en las intersecciones entre vías, donde se localizan usualmente los pozos, y que no hace parte de lo demarcado como CIV. A su vez, se tienen redes de alcantarillado en gres, que requieren renovación. Por tanto, dichas redes en Novafort idealmente deben llegar a los pozos que no hacen parte del tramo demarcado en SIGIDU, por lo cual, desde la Alcaldía se ha propuesto la construcción de pozos nuevos dentro del CIV, sin embargo, no han sido aprobados por la EAAB y requieren la instalación a pozo existente en la intersección.<br>Al respecto, se generan inconvenientes por lo temas legales que conlleva generar una intervención fuera de lo demarcado como CIV, por tanto, se solicita una mesa de trabajo con la EAAB para atender dichas situaciones. | EAAB - Zona 1       | Pendiente     |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 134         | Para EAAB-Zona 1, Se indica que el día martes se tuvo recorrido con funcionarios de la EAAB en la calle 162 con carrera 8G, allí se tuvo una queja por parte de la comunidad referente a un deficiente drenaje que causa inundaciones en el sector, en la visita se concluyó que se debía realizar un mantenimiento a tres sumideros. Por lo anterior, se solicita un soporte para remitir al ciudadano considerando que su petición se atenderá de fondo.                                    | EAAB - Zona 1       | Pendiente     |
| 135         | Para ETB, se relaciona con evento SIRE 5447227 correspondiente a poste localizado en el predio identificado con CHIP AAA0142SCCN BRAMANPRE 101201004072 – Hoya Teusaca, se solicita para que desde su competencia se realice la revisión y acciones pertinentes frente a verticalidad de su infraestructura.                                                                                                                                                                                  | ETB                 | Pendiente     |
| 136         | Para Claro, se solicita atender requerimiento relacionado con redes aéreas caídas y enredadas que generan riesgo a la ciudadanía de conformidad con queja interpuesta por el Conjunto View 63 ubicado en la Calle 63 #1-59.                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLARO               | Pendiente     |
| 137         | Para EAAB – Zona 2, al respecto se solicita información del contrato de reposición de redes del Barrio Pardo Rubio, ya que el día 22 de abril se tuvo reunión con la comunidad del sector y se reporta inconformidad porque en la socialización del contrato se informó que la reposición de redes se realizaría de forma progresiva, no obstante, todas las calles del contrato se encuentran abiertas y no se ha finalizado ningún tramo vial. Se solicita información del plan de trabajo. | EAAB - Zona 2       | Pendiente     |
| 139         | Para SDA, se solicita agendar mesa de trabajo para atender de fondo requerimiento relacionado con radicado SDP 1-2025-21673 correspondiente al endurecimiento de las zonas de parada de los paraderos del SITP en suelos rurales o de expansión urbana.                                                                                                                                                                                                                                       | SDA                 | Pendiente     |
| 141         | Para EAAB – Zona 3, se solicita atención de segmento vial con escombros que se presumen son de la EAAB por intervención en redes, en la AK 36 entre CL 9 y CL 10 – CIV 16001696 – PK 188863 – Localidad de Puente Aranda – Intersección con CL 9.                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB - Zona 3       | Pendiente     |
| 142         | Para EAAB – Zona 2, se informa que se presenta filtración de agua potable frente a central ubicada en la carrera 52 #44C-55, barrio La Esmeralda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB - Zona 2       | Pendiente     |
| 143         | Para EAAB – Zona 4, se solicita para el PIN 18781 el reporte de información de diciembre, lo anterior en aras de realizar cierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 145         | Para IDU, se solicita apoyo con alcance del radicado 2025526544452, relacionado con una licencia de intervención y ocupación del espacio público – LIOEP, en la localidad de Ciudad Bolívar para el Consorcio Estación Bombeo 1303.                                                                                                                                                                                                                                                           | IDU                 | Pendiente     |
| 147         | Para SDM, se informa que la EAAB tiene a cargo el contrato 15-20 de 2022 a cargo del ingeniero Oscar Lucena, él hizo unas intervenciones en nueve CIVS que tenían señalización horizontal y vertical, por lo cual se solicita a SDM apoyo para verificar si el contrato de señalización a su cargo incluye estos segmentos intervenidos, lo anterior, en aras de coordinar la ejecución de estos puntos.                                                                                      | SDM                 | Pendiente     |

## 6.1 Balance de Compromisos:

| Vigencia                   | 2025 | Balance |
|----------------------------|------|---------|
| -Casos presentados         | 147  | 100,00% |
| -Casos resueltos al corte  | 62   | 42,18%  |
| -Casos pendientes al corte | 85   | 57,82%  |

## 7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se realizó cierre de catorce (14) casos, los números 17, 34, 45, 46, 48, 49, 51, 68, 96, 104, 109, 110, 115 y 146, así mismo, se presentaron dos (2) casos nuevos, los cuales se inician a gestionar en la actual mesa de trabajo.

### 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

| Icono                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decisión                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | <b>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b> |
| <b>Síntesis:</b> Se lograron resolver catorce (14) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, se cierran los casos 17, 34, 45, 46, 48, 49, 51, 68, 96, 104, 109, 110, 115 y 146, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo. |                                                                                                                                                                                                      |

| Icono                                                                                                                                                                                                | Decisión                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | <b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b> |
| <b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos. |                                                                                                                                                                             |

8 COMPROMISOS

| Compromisos |                                                                                                                                                     | Nombre responsable              | Entidad              | Fecha límite para su cumplimiento |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1           | Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.                                                                         | Delegados                       | Entidades Asistentes | Jueves, 22 de mayo de 2025        |
| 2           | Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Power BI, correspondiente a gestión del Comité.                                               | Presidente y secretaria técnica | IDU - SDP            | Jueves, 22 de mayo de 2025        |
| 3           | Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión. | Delegados                       | Entidades Asistentes | Jueves, 22 de mayo de 2025        |

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número dieciséis **(16)** del Comité para la vigencia 2025, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 22 de mayo de 2025 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,

  
**JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE**

  
**PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA**  
**SECRETARIA**

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.  
Revisó: Liliana Torres – IDU.  
Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – Corte Acta 16 de 2025.  
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 16 de 2025.  
3. Soporte de cierre caso 115 de 2024.



# TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998


Filtro: Responsable del caso

Todas


Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas

## I. Número de casos reportados



## II. Número de casos resueltos



147

Cantidad de solicitudes

63

Cantidad de casos atendidos

Informe con corte al 20 de mayo de 2025



## TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025  
Decreto Distrital 550 de 1998


Filtro: Responsable del caso

Todas

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas

### III. Casos asignados por Entidad / ESP



| Nº. DE CASO | MES REPORTE DEL CASO | SOLICITUD REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95          | 02. Febrero-2025     | Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.                                                                                                                                                                                                           |
| 101         | 02. Febrero-2025     | Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo. |
| 132         | 04. Abril-2025       | Para UAESP, se solicita poda de individuos arbóreos en puente de la carrera 9 con calle 122, ya que está generando daños sobre la infraestructura del puente y problemas de movilidad a los transeúntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 131         | 04. Abril-2025       | Para UAESP, se solicita la instalación de infraestructura de alumbrado público en la vía paralela al Éxito Norte, el parque o zona verde del puente peatonal del Portal del Norte, coordenadas - latitud: 4.754575, longitud: -74.045283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109         | 02. Febrero-2025     | Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-700-002922-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 106         | 02. Febrero-2025     | Para SDP - virtual: 20254210202602 / físico: 1-2025-02200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





# TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

Filtro: Responsable del caso


Todas

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas


## IV. Casos resueltos por Entidad / ESP

ESTADO DEL CASO ● ATENDIDO



| ENTIDAD RESPONSABLE | CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENEL COLOMBIA       | 15                                |
| ETB                 | 8                                 |
| IDU                 | 7                                 |
| EAAB - Zona 3       | 5                                 |
| EAAB - Zona 2       | 4                                 |
| EAAB - Zona 4       | 4                                 |
| MOVISTAR            | 4                                 |
| EAAB - Zona 1       | 3                                 |
| SDM                 | 3                                 |
| EAAB - Zona 5       | 2                                 |
| Total               | 62                                |

Casos atendidos y pendientes por Casos registrados





# TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

| N°. Acta/Documento | Fecha acta  | Elaborada | Revisada   | Firma      | Publicada | Radicado SDP Solicitud Publicación | Fecha de publicación | Observaciones                             |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 01                 | 16/01/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-03547                       | 11/02/2025           | Publicado en página web.                  |
| 02                 | 23/01/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-03753                       | 11/02/2025           | Publicado en página web.                  |
| 03                 | 30/01/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-06457                       | 25/02/2025           | Publicado en página web.                  |
| 04                 | 6/02/2025   | X         | X          | X          | X         | 3-2025-07027                       | 5/03/2025            | Publicado en página web.                  |
| 05                 | 13/02/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-07027                       | 5/03/2025            | Publicado en página web.                  |
| 06                 | 20/02/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-09415                       | 27/03/2025           | Publicado en página web.                  |
| 07                 | 27/02/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-09415                       | 27/03/2025           | Publicado en página web.                  |
| 08                 | 6/03/2025   | X         | X          | X          | X         | 3-2025-09415                       | 27/03/2025           | Publicado en página web.                  |
| 09                 | 13/03/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-11077                       | 7/04/2025            | Publicado en página web.                  |
| 10                 | 20/03/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-11077                       | 7/04/2025            | Publicado en página web.                  |
| 11                 | 27/03/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-12294                       | 15/04/2025           | Publicado en página web.                  |
| 12                 | 3/04/2025   | X         | X          | X          | X         | 3-2025-13259                       | 23/04/2025           | Publicado en página web.                  |
| 13                 | 10/04/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-14311                       | 2/05/2025            | Publicado en página web.                  |
| 14                 | 24/04/2025  | X         | X          | En trámite | Pendiente | Pendiente                          | Pendiente            | En proceso de revisión definitiva y firma |
| 15                 | 8/05/2025   | X         | En trámite | Pendiente  | Pendiente | Pendiente                          | Pendiente            | Acta se aprueba en sesión 16 del 15 de    |
| INFORME            | TRIMESTRE I | X         | X          | X          | X         | 3-2025-13020                       | 21/04/2025           | Publicado en página web.                  |
| PLAN DE TRABAJO    | 16/01/2025  | X         | X          | X          | X         | 3-2025-03547                       | 11/02/2025           | Publicado en página web.                  |



Si deseas consultar la información publicada.



| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                           | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 1           | <b>CASO 4 (2024)</b> Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UNIV o el IDU reparen en el sector                                                                                                                                 | UMV                      | 03 - Febrero 1 de 2024           | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEjkgwTnhtf92CyCpQgphX0dJBdnUJ6v1YhZzPq81VbZ97e=DTTeM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEjkgwTnhtf92CyCpQgphX0dJBdnUJ6v1YhZzPq81VbZ97e=DTTeM</a>                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejlo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.<br><br>Caso viene de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 2           | <b>CASO 11 (2024)</b> Para ENEL, en la calle 13 por Camera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDU                      | 04 - Febrero 8 de 2024           | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 06 - Febrero 22 de 2024   | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEYed9pYmhPIUQz557R7MBFvn0M4j8X618CwV3KhNA7e=98GYt8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEYed9pYmhPIUQz557R7MBFvn0M4j8X618CwV3KhNA7e=98GYt8</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acta No 6 2025: Se recibe registro fotográfico de atención al caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 3           | <b>CASO 14 (2024)</b> Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAAB - Red matriz        | 04 - Febrero 8 de 2024           | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas. | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEuKUTxY0UOVQ3mW4y3us4Bhv0lqLH7naMYDLnMwQYBw7e=YScRKz">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEuKUTxY0UOVQ3mW4y3us4Bhv0lqLH7naMYDLnMwQYBw7e=YScRKz</a>                                                                                                                                                                                                                                                             | Acta 04 2025: Se reporta atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 4           | CASO 21 (2024) Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENEL COLOMBIA            | 06 - Febrero 22 de 2024          | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEIVTFVlNNWJwX28FJ09XEBLj6Vv8RTDUL8581pCt84Q7e=pKAZ9v">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEIVTFVlNNWJwX28FJ09XEBLj6Vv8RTDUL8581pCt84Q7e=pKAZ9v</a>                                                                                                                                                                                                                                                             | Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibicó, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.<br><br>Caso viene de 2024                                                                                                                                                                   |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 5           | CASO 22 (2024) Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas que están en un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.                                       | CLARO                    | 06 - Febrero 22 de 2024          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEKAZ2H72mHnSh_Mhm_vw8B_Q2YOHX_JhKQJ4lVw1WuQ7e=elTA2h">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEKAZ2H72mHnSh_Mhm_vw8B_Q2YOHX_JhKQJ4lVw1WuQ7e=elTA2h</a>                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.<br><br>Caso viene de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 6           | CASO 39 (2024) Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDU                      | 09 - Marzo 14 de 2024            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEKnkReeRPSzZzZofedB8c2JeeSsYog8V6cV2F5d7e=clD2a">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEKnkReeRPSzZzZofedB8c2JeeSsYog8V6cV2F5d7e=clD2a</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acta 19, Wilson Porras informa que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en el momento de la verificación ya habían sido reparadas. A la fecha se encuentra en proceso de reparación. | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 7           | CASO 53 (2024) Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ETB                      | 11 - Abril 4 de 2024             | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEfw42SAFpRfJfA_FAPICsqvdBawCXqg5JhJHwJMMnTn8y7e=8ScZuM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEfw42SAFpRfJfA_FAPICsqvdBawCXqg5JhJHwJMMnTn8y7e=8ScZuM</a>                                                                                                                                                                                                                                                         | En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 8           | CASO 54 (2024) Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.                                                                                                                                                                                            | ETB                      | 11 - Abril 4 de 2024             | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEIXLkUkY8Ej2eJUElls8mLzPB5SGIOF2ZNaPRtoA7e=SEuh4J">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEIXLkUkY8Ej2eJUElls8mLzPB5SGIOF2ZNaPRtoA7e=SEuh4J</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está asesorando la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadanía.<br><br>Acta 04 2025: La supervisión del contrato por parte de la EAAB efectuó los acercamientos con la peticionaria realizando visita al sitio y aclarando de fondo el motivo de la solicitud y se acordó la ejecución de las obras necesarias para solucionar el problema.                                                | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 9           | CASO 69 (2024) Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes. | EAAB - Zona 4            | 13 - Abril 18 de 2024            | Alcaldía Kennedy    | Delegado                 | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEzWTDWVKUjCp_Dp_BILwG9734BVw8BC2L_kTpfAZW584rg7e=cdqT72">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEzWTDWVKUjCp_Dp_BILwG9734BVw8BC2L_kTpfAZW584rg7e=cdqT72</a>                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 10          | CASO 77 (2024) Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU                      | 14 - Abril 25 de 2024            | Alcaldía Suba       | Delegado                 | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEATZu6eO4u07XKdR6Xog86WiyXaP3qd4G22T4dyYhw7e=pgJie">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEATZu6eO4u07XKdR6Xog86WiyXaP3qd4G22T4dyYhw7e=pgJie</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 | En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando:<br><br>"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección correspondiente en el sector del edificio Calle 167 con carrera 50. En dicho verificación,                                                            |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 11          | CASO 79 (2024) Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOVISTAR                 | 14 - Abril 25 de 2024            | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEzW4H5PmNEFmF8R1Twd8u7JuvSkpH6A_NbOPPcsA7e=hEihs">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEzW4H5PmNEFmF8R1Twd8u7JuvSkpH6A_NbOPPcsA7e=hEihs</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     | En Acta 40: se solicita al Ing. Joligilio de Movistar información si ya se dio solución. Envía la información para realizar seguimiento.<br><br>En Acta 42. Se requiere hacer traslado a MOVISTAR<br><br>En Acta 04 2025: Mediante correo electrónico se reporta como atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 12          | CASO 91 (2024) Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya apilome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alcaldía Ciudad Bolívar  | 18 - Mayo 23 de 2024             | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eE7vsg9HN9CvKvBZ7uRqd884YN7MKRZc6r0MRGIBRQ7e=s3NvNS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eE7vsg9HN9CvKvBZ7uRqd884YN7MKRZc6r0MRGIBRQ7e=s3NvNS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 | En acta 04 2025: El número de radicado indicado está errado faltan 1 o 2 dígitos. Se solicita cierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 13          | CASO 92 (2024) Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía Ciudad Bolívar  | 18 - Mayo 23 de 2024             | VANTI GAS NATURAL   | Mauricio García          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEgcO2u7w7QPNBqQVBQ_C4H5Q8w9yChfDNaUjXu26DesGw7e=hNqH08">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEgcO2u7w7QPNBqQVBQ_C4H5Q8w9yChfDNaUjXu26DesGw7e=hNqH08</a>                                                                                                                                                                                                                                                         | Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizó comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.                                                                                                                            |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 14          | CASO 95 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDU                      | 18 - Mayo 23 de 2024             | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eE2R5JokA8Blu45D62uPu0B39RxcNaxZ3e3f866mGlf8q7e=k2RIRS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eE2R5JokA8Blu45D62uPu0B39RxcNaxZ3e3f866mGlf8q7e=k2RIRS</a>                                                                                                                                                                                                                                                           | En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.<br><br>En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha: Informa que continúa pendiente verificación con CCTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 15          | CASO 97 (2024) Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VANTI GAS NATURAL        | 18 - Mayo 23 de 2024             | MOVISTAR            | Joligilio Augusto Peña   | ATENDIDO        | 07 - Febrero 27 de 2025   | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                  | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEpmJxtP68F6v5MCR1IHGnABUeUz7QW8BXWRFwYXyAbq7e=GW3L8t">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEpmJxtP68F6v5MCR1IHGnABUeUz7QW8BXWRFwYXyAbq7e=GW3L8t</a>                                                                                                                                                                                                                                                             | En sesión 18, Movistar – Joligilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.<br><br>Acta 07: Se menciona la gestión del caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 16          | CASO 98 (2024) Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOVISTAR                 | 18 - Mayo 23 de 2024             | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEAvy8RFw7MnUfL6ac8BScb4f8Q2wYwC8u8a1NDGfPBISQ7e=sXIZ6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEAvy8RFw7MnUfL6ac8BScb4f8Q2wYwC8u8a1NDGfPBISQ7e=sXIZ6</a>                                                                                                                                                                                                                                                           | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 17          | CASO 115 (2024) Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDU                      | 21 - Junio 13 de 2024            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                    | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEDocumento05_%20CONTRATO%20DE%20OPERATIVIDAD%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotografico%20A1fcoo_sos_reportados%204/Caso_01157csf=1&amp;web=1&amp;e=YVwEg3">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jgomez_sdp_gov_c?eEDocumento05_%20CONTRATO%20DE%20OPERATIVIDAD%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotografico%20A1fcoo_sos_reportados%204/Caso_01157csf=1&amp;web=1&amp;e=YVwEg3</a> | Acta 38, se suministró la información vía correo para adelantar la visita de coordinación al CIV objeto del contrato 1794 intervenido por la empresa de Acueducto para el cual hay observaciones de la intervención del citado contrato y se ha solicitado a la empresa de Acueducto que presente el informe de gestión de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05. Mayo-2025         |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                      | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 18          | CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en periodo de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.                                                                                                                                                                                                                              | CLARO                    | 21 - Junio 13 de 2024            | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01187?csf=1&amp;web=1&amp;e=q2u6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01187?csf=1&amp;web=1&amp;e=q2u6</a>     | En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contado para que se genere comunicación correspondiente.                                                                                                                                                                |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 19          | CASO 123 (2024) Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alcaldía Engativá        | 23 - Junio 27 de 2024            | VANTI GAS NATURAL   | Alexandra Rojas          | ATENDIDO        | 05 - Febrero 15 de 2024   | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01237?csf=1&amp;web=1&amp;e=N4B5">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01237?csf=1&amp;web=1&amp;e=N4B5</a>     | Acta 05 2025: Se brindó respuesta sobre solicitud de paz y salvo la cual fue tramitada el año pasado. El contratista había generado unas aplicaciones se hizo la conciliación con la Alcaldía de Engativá, se emitió factura y posteriormente el Paz y Salvo. Se da cierre.                                                                                                                         | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 20          | CASO 135 (2024) Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alcaldía Suba            | 24 - Julio 04 de 2024            | MOVISTAR            | Jolgilio Augusto Peña    | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01357?csf=1&amp;web=1&amp;e=NEdv1z">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01357?csf=1&amp;web=1&amp;e=NEdv1z</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 21          | CASO 136 (2024) Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.                                                                                                                                                                                                                                                          | IDU                      | 24 - Julio 04 de 2024            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01367?csf=1&amp;web=1&amp;e=25duQ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01367?csf=1&amp;web=1&amp;e=25duQ</a>   | Acta 04 2025: La EAAB a través de la División Servicio Alcantarillado Zona entre el 4 y 7 de julio de 2024 efectuó trabajos de sondeo y limpieza de las conexiones domiciliarias de alcantarillado que se encontraban afectadas, así como de la red principal permitiendo su normal funcionamiento. Cabe anotar que en este sector ya se habían ejecutado trabajos de mantenimiento preventivo      | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 22          | CASO 142 (2024) Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alcaldía Puente Aranda   | 26 - Julio 18 de 2024            | VANTI GAS NATURAL   | Alexandra Rojas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01427?csf=1&amp;web=1&amp;e=1qv2SG">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01427?csf=1&amp;web=1&amp;e=1qv2SG</a> | Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 23          | CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita atender requerimiento realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligro hueco por posible socavación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UMV                      | 26 - Julio 18 de 2024            | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01477?csf=1&amp;web=1&amp;e=u4U6W">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01477?csf=1&amp;web=1&amp;e=u4U6W</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 24          | CASO 148 (2024) Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UMV                      | 27 - Julio 25 de 2024            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01487?csf=1&amp;web=1&amp;e=kZC1">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01487?csf=1&amp;web=1&amp;e=kZC1</a>     | Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo alca la KR 16A con calle 79 y se encuentran drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad. |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 25          | CASO 157 (2024) Se trata a la mesa de trabajo un proyecto del barrio "nueva cordera" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excavar el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los resultados de la inspección que se va a hacer en el segmento al IDU para que se pueda evaluar y generar las medidas pertinentes para atender daño. | Alcaldía San Cristóbal   | 30 - Agosto 15 de 2024           | IDU                 | Jaime Bermudez           | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01577?csf=1&amp;web=1&amp;e=Q7ZXW1">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01577?csf=1&amp;web=1&amp;e=Q7ZXW1</a> | Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres: Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.                                                                                     |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 26          | CASO 160 (2024) Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pinos ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando: -Pín ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024. -Pín ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024. -Pín ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024. -Pín ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.                                                                                                                                                                                                                    | Alcaldía Tunjuelito      | 31 - Agosto 22 de 2024           | SDA                 | Sandra Palacios          | ATENDIDO        | 13 - Abril 10 de 2025     | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01607?csf=1&amp;web=1&amp;e=CaRmbV">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01607?csf=1&amp;web=1&amp;e=CaRmbV</a> | Atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04. Abril-2025        |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 27          | CASO 162 (2024) Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista identificó el traslado de cinco monopolios, ya se efectuó la colización en 2023 pero no se ha podido adelantar gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra infraestructura, por lo cual se radició documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alcaldía Tunjuelito      | 31 - Agosto 22 de 2024           | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01627?csf=1&amp;web=1&amp;e=cm6BK">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01627?csf=1&amp;web=1&amp;e=cm6BK</a>   | En acta 04 2025: El número de radicado está errado, corresponde a un proceso de cobros de consumo no registrado. Adicionalmente posteriormente a la fecha se tuvieron seguimientos con la localidad y el caso ya no fue enunciado nuevamente.                                                                                                                                                       | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 28          | CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- 8-2024-222290, visita con aviso 8062450430.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alcaldía Usme            | 31 - Agosto 22 de 2024           | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01637?csf=1&amp;web=1&amp;e=8xTDL">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01637?csf=1&amp;web=1&amp;e=8xTDL</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 29          | CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía Usme            | 31 - Agosto 22 de 2024           | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01647?csf=1&amp;web=1&amp;e=1ShEM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01647?csf=1&amp;web=1&amp;e=1ShEM</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 30          | CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alcaldía Usme            | 31 - Agosto 22 de 2024           | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01667?csf=1&amp;web=1&amp;e=q99OVb">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01667?csf=1&amp;web=1&amp;e=q99OVb</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 31          | CASO 167 (2024) Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del barrio El Vitrey. Enel Radicado Número 20245520362661 del 21-08-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alcaldía Usme            | 31 - Agosto 22 de 2024           | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01677?csf=1&amp;web=1&amp;e=SiEeE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01677?csf=1&amp;web=1&amp;e=SiEeE</a>   | Acta 04 2025: El número de radicado no es de Enel, este fue solicitado en su momento, pero no lo han enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 32          | CASO 168 (2024) Para EAAB – Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 100, calzada oriental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDU                      | 31 - Agosto 22 de 2024           | IDU                 | Onisalba Segura          | ATENDIDO        | 06 - Febrero 22 de 2024   | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01687?csf=1&amp;web=1&amp;e=COq0b">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01687?csf=1&amp;web=1&amp;e=COq0b</a>   | Acta No. 36: Mensaje vía chat 25/09/2024: asignado a EAAB Zona 1, sin embargo, se encontró que la afectación fue producida por Cto 1739-2023 del IDU, agradezco reasignar en el tablero de control                                                                                                                                                                                                  | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 33          | CASO 171 (2024) Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alcaldía Fontibón        | 33 - Septiembre 05 de 2024       | VANTI GAS NATURAL   | Alexandra Rojas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01717?csf=1&amp;web=1&amp;e=KTDL">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01717?csf=1&amp;web=1&amp;e=KTDL</a>     | Acta 05 2025: se solicita emisión de factura por daños generados parte del FDL de Fontibón la cual fue emitida el 12 de septiembre del 2024. A la fecha no se ha realizado el pago por lo cual no se ha emitido paz y salvo. Se solicita al FDL realizar el pago para poder generar el certificado.                                                                                                 |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 34          | CASO 174 (2024) Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ETB                      | 33 - Septiembre 05 de 2024       | EAAB - Zona 5       | Javier Patiño            | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01747?csf=1&amp;web=1&amp;e=FW4n">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personal%20gov.co/Documents/05.%20COMIT%3C%89%20OPERATI VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_foto%3CA1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_01747?csf=1&amp;web=1&amp;e=FW4n</a>     | Se genero Aviso SAP 2001489882, realizó labor de verificación, en la caja de inspección domiciliaria de aguas servidas, en red pluvial, en red sanitaria, se encuentran drenando en condiciones hidráulicas normales, no se observó representio ni filtraciones.                                                                                                                                    | 05. Mayo-2025         |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE   | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                      | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 35          | CASO 176(2024) Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la fecha no se ha atendido. La dirección aproximada de la situación es KR 1 Bis #43-08 Sur, y radicado ENEL 00856006. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camilo Ernesto Jacome Navarro con NIT 88.284.015-5. | EAAB - Zona 4            | 34 - Septiembre 12 de 2024       | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas           | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01767?csf=1&amp;web=1&amp;e=UL55d4">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01767?csf=1&amp;web=1&amp;e=UL55d4</a>       | Acta 04 2025: La comunicación fue respondida indicando que "Cordial saludo, en atención a su solicitud se informa que el alumbrado público se encuentra en condiciones normales de funcionamiento, visita realizada el 17/10/2024.                                                     | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 36          | CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alcaldía Antonio Naríño  | 36 - Septiembre 26 de 2024       | UAESP               | Jonathan Gutiérrez Cantor | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_1807?csf=1&amp;web=1&amp;e=MG5zv3">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_1807?csf=1&amp;web=1&amp;e=MG5zv3</a>         | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 37          | CASO 184 (2024) Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Red matriz        | 37 - Octubre 03 de 2024          | MOVISTAR            | Jolgitio Augusto Peña     | ATENDIDO        | 11 - Marzo 27 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01847?csf=1&amp;web=1&amp;e=REH2eq">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01847?csf=1&amp;web=1&amp;e=REH2eq</a>       | Acta 11 - Movistar – Jolgitio Augusto Peña Bermúdez: Se indica que para el caso 37, donde se reporta pendiente la entrega de un certificado de "paz y salvo" requerido por la Ing. Nubia Riaño, el área encargada en Movistar precisa que este ya fue enviado desde diciembre de 2024. | 03. Marzo-2025        |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 38          | CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en mallá vial local intermedia                                                                                                                                                                                                                          | ENEL COLOMBIA            | 37 - Octubre 03 de 2024          | Alcaldía Tunjuelito | Alcaldía Tunjuelito       | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01867?csf=1&amp;web=1&amp;e=Nd75R">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01867?csf=1&amp;web=1&amp;e=Nd75R</a>         | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 39          | CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alcaldía La Candelaria   | 39 - Octubre 17 de 2024          | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01960219?csf=1&amp;web=1&amp;e=ACFVq2">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01960219?csf=1&amp;web=1&amp;e=ACFVq2</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 40          | CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alcaldía La Candelaria   | 39 - Octubre 17 de 2024          | UAESP               | Jonathan Gutiérrez Cantor | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01900219?csf=1&amp;web=1&amp;e=ACFVq2">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01900219?csf=1&amp;web=1&amp;e=ACFVq2</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 41          | CASO 219 (2024) Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alcaldía La Candelaria   | 39 - Octubre 17 de 2024          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas           | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01900219?csf=1&amp;web=1&amp;e=ACFVq2">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_01900219?csf=1&amp;web=1&amp;e=ACFVq2</a> | Acta 04 2025: Este radicado no es de Enel                                                                                                                                                                                                                                              | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 42          | CASO 221 (2024) Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la Av Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza. Actividad Gran Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU                      | 39 - Octubre 17 de 2024          | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez  | ATENDIDO        | 05 - Febrero 15 de 2024   | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallá vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Alta         | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02217?csf=1&amp;web=1&amp;e=EHz2">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02217?csf=1&amp;web=1&amp;e=EHz2</a>           | Acta 04 2025: Tapa de concreto de pozo de inspección en la Av. Boyacá por AC 24 debajo del puente. En su momento se informó que por localización corresponde a la Zona 3.<br>Acta 05 2025: ya se revisó y se hizo la instalación de tapa faltante debajo del puente.                   | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 43          | CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDU                      | 39 - Octubre 17 de 2024          | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño               | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallá vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Alta         | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02227?csf=1&amp;web=1&amp;e=FL2wc">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02227?csf=1&amp;web=1&amp;e=FL2wc</a>         | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 44          | CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardín, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo                            | IDU                      | 40 - Octubre 24 de 2024          | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez  | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02257?csf=1&amp;web=1&amp;e=MNqXEn">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02257?csf=1&amp;web=1&amp;e=MNqXEn</a>       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 45          | CASO 227 (2024) Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicaron varias solicitudes con referencia a los contratos 316 y 350 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilizar trámite de paz y salvos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López         | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02277?csf=1&amp;web=1&amp;e=wmqzNl">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02277?csf=1&amp;web=1&amp;e=wmqzNl</a>       | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con carta pendiente ENEL.                                                                                                                                                        | 05. Mayo-2025         |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 46          | CASO 228 (2024) Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.                                                                                                                                                                                                                                   | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | IDU                 | Jaime Bermudez            | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02287?csf=1&amp;web=1&amp;e=2GXed9">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02287?csf=1&amp;web=1&amp;e=2GXed9</a>       | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con carta pendiente ENEL.                                                                                                                                                        | 05. Mayo-2025         |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 47          | CASO 229 (2024) Se tiene en ejecución el contrato 726 2024 correspondiente a ejecución de vías nuevas con espacio público asociado, hace referencia a dos radicados para ETB y Codensa para el traslado de postes, de los cuales no han recibido respuesta. Solicita contactos de correo para hacer el envío de la información con los números de radicados.                                                                                                                                                                                               | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas           | ATENDIDO        | 10 - Marzo 20 de 2025     | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02297?csf=1&amp;web=1&amp;e=p2w7k">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02297?csf=1&amp;web=1&amp;e=p2w7k</a>         | Resuelto.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03. Marzo-2025        |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 48          | CASO 230(2024) Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López         | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02307?csf=1&amp;web=1&amp;e=NuLCAH">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02307?csf=1&amp;web=1&amp;e=NuLCAH</a>       | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.                                                                                                                                                      | 05. Mayo-2025         |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 49          | CASO 231 (2024) Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de mallá vial y espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista correspondiente a valores que se deben cancelar por daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el requerimiento por correo.                                                                                                                                                                                                            | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López         | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02317?csf=1&amp;web=1&amp;e=jwWNa">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02317?csf=1&amp;web=1&amp;e=jwWNa</a>         | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.                                                                                                                                                      | 05. Mayo-2025         |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 50          | CASO 232 (2024) Para Enel, se solicita seguimiento a radicado realizado el 3 de julio en donde se requiere paz y salvo de los segmentos viales del contrato. Se hará la respectiva solicitud por correo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas           | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02327?csf=1&amp;web=1&amp;e=bndJF4">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02327?csf=1&amp;web=1&amp;e=bndJF4</a>       | Acta 04. Radicado no suministrado                                                                                                                                                                                                                                                      | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 51          | CASO 233 (2024) Para Vanti, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de los cuales no han tenido respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | VANTI GAS NATURAL   | Alexandra Rojas           | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02337?csf=1&amp;web=1&amp;e=EcVqz6">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f/?personal%20pgamez_sdp_gov.co%20Documents%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%C3%A1fico_ca sos_reportados/2024/Caso_02337?csf=1&amp;web=1&amp;e=EcVqz6</a>       | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.                                                                                                                                                      | 05. Mayo-2025         |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                            | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 52          | CASO 234 (2024) Para Movilidad, se solicita seguimiento a la radicación para realizar la demarcación de señalización del segmento vial del hospital. Se solicita correo para enviar la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcaldía Tunjuelito      | 41 - Octubre 31 de 2024          | SDM                 | Martha Helena Silva     | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                     | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0234?csf=1&amp;web=1&amp;e=WuKM">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0234?csf=1&amp;web=1&amp;e=WuKM</a>     | Acta 04 2025: Se realizó solicitud formal vía correo a SDG para seguimiento con la Alcaldía de Tunjuelito sin obtener respuesta alguna. Por lo anterior se da cierre al caso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 53          | CASO 235 (2024) Para el IDU, de carácter urgente, se requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EAAB - Zona 4            | 41 - Octubre 31 de 2024          | IDU                 | Jaime Bermudez          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                   | Alta         | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0235?csf=1&amp;web=1&amp;e=mG5d4">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0235?csf=1&amp;web=1&amp;e=mG5d4</a>   | Acta 43. Se envía por parte de EAAB, mediante correo electrónico los CIV intervenidos del sector de la Victoria para realizar el seguimiento y saber si fue el IDU quien realizó la intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 54          | CASO 236 (2024) Para Vanti, se esta ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB - Zona 4            | 41 - Octubre 31 de 2024          | VANTI GAS NATURAL   | Mauricio Arenas         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                   | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0236?csf=1&amp;web=1&amp;e=8rG8PH">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0236?csf=1&amp;web=1&amp;e=8rG8PH</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 55          | CASO 237 (2024) Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificar y de esta manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el presupuesto 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alcaldía Bosa            | 42 - Noviembre 07 de 2024        | IDU                 | Jaime Bermudez          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                     | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0237?csf=1&amp;web=1&amp;e=nEXVw">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0237?csf=1&amp;web=1&amp;e=nEXVw</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 56          | CASO 238 (2024) Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alcaldía Kennedy         | 42 - Noviembre 07 de 2024        | VANTI GAS NATURAL   | Alexandra Rojas         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                   | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0238?csf=1&amp;web=1&amp;e=mCXVx">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0238?csf=1&amp;web=1&amp;e=mCXVx</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 57          | CASO 239 (2024) Para ETB, solicita apoyo para generar paz y salvo para el contrato de obra pública No. 492 de 2022 para poder tramitar la liquidación del contrato. Hace referencia a dos solicitudes realizadas en el 2023 y en el 2024 pero el contratista no ha recibido respuesta. Aporta números de radicado de las solicitudes - Radicado: 012826 - Fecha de Radicado: 31 de octubre de 2023 - Asunto: Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022 - Radicado: 015527 - Fecha de Radicado: 31 de enero de 2024 - Asunto: Reiteración Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alcaldía Engativá        | 43 - Noviembre 14 de 2024        | ETB                 | Carmen Rocío López      | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                     | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0239?csf=1&amp;web=1&amp;e=nG3bv">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0239?csf=1&amp;web=1&amp;e=nG3bv</a>   | Acta 43: Intervención ETB – Carmen Rocío: Se indica que se revisó la información y se observó que, si se le dio respuesta al contratista, no obstante solicita datos de contacto para programar una reunión virtual y dar contexto de los requerimientos que realizó ETB en su momento, esto para avanzar con la generación de la suscripción del acta de verificación final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 58          | CASO 240 (2024) Para Enel, luminaria que se encuentra en mal estado en la Diagonal 79B carrera 64 esquina, al parecer debido a accidente automovilístico se encuentra inclinada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDU                      | 43 - Noviembre 14 de 2024        | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas         | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                   | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0240?csf=1&amp;web=1&amp;e=VhJd">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0240?csf=1&amp;web=1&amp;e=VhJd</a>     | Acta 04 2025: Caso atendido en diciembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 59          | CASO 241 (2024) Para IDU y UMV, solicitud de apoyo de la División de Alcantarillado, en la calle 85 con carrera 12, se presenta daño verificado en la infraestructura y llegada de tubería de un pozo, es necesario realizar la intervención del pozo y de la tubería ya que se está afectando el pavimento en ese punto. Se presentan inconvenientes con la recuperación del espacio público ya que para que se autorice el PMT, Movilidad está solicitando que el punto debe quedar recuperado en el mismo momento en que se haga la intervención por parte de Acueducto. De igual manera, el pavimento está construido en concreto estampado y en el momento no se cuenta con la disponibilidad de contrato de espacio público. Solicita el apoyo para poder hacer la recuperación de la calzada.                                                                                  | EAAB - Zona 3            | 43 - Noviembre 14 de 2024        | IDU                 | Liliana Torres          | ATENDIDO        | 09 - Marzo 13 de 2025     | 4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes. | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0241?csf=1&amp;web=1&amp;e=GbHJ8">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0241?csf=1&amp;web=1&amp;e=GbHJ8</a>   | Acta 09 - IDU – Jaime Bermúdez: Menciona que ayer fue solucionado un tema sensible para el Distrito, especialmente para el IDU, correspondiente a una queja relativa que se presentaba en la calle 85 con carrera 12 (Caso 59). Se agradece especialmente a la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV, que apoyó la gestión de este reporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03. Marzo-2025        |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 60          | CASO 242 (2024) Para IDU, se están presentando problemas de operación y funcionamiento de redes de alcantarillado los cuales están generando problemas de represamiento y afectación a predios en la carrera 50 carrera 50 entre calle 72 y 80 y en la carrera 112 A entre calles 72 y calle 77. Vías en donde se realizaron intervenciones por parte de los contratos de rehabilitación sinistrados No. 1563 de 2018 y No. 1564 de 2018. Estos contratos fueron tomados por el IDU. Se han ejecutado trabajos de mantenimiento de los cuales no han tenido el resultado esperado ya que EAAB no tiene certeza de que instalación se realizó por lo cual no se ha podido dar solución. Se solicita información al IDU acerca de que instalación fue realizada con el fin de saber qué acciones de operativas se deben realizar para dar solución a estos problemas de funcionamiento. | EAAB - Zona 2            | 43 - Noviembre 14 de 2024        | IDU                 | Onisabeg Segura         | ATENDIDO        | 09 - Marzo 13 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                   | Normal       | <a href="https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0242?csf=1&amp;web=1&amp;e=mBzA8">https://edgopovo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/igamez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMITI%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%20C3%A1ficc_ca%20sos_reportados/2024/Caso_0242?csf=1&amp;web=1&amp;e=mBzA8</a>   | Acta No 44: Respecto del contrato 1563 se agradece la gestión realizada por la Ing. Onisabeg, la Dirección Técnica de Construcciones del IDU ya envió respuesta del oficio con la cual el Acueducto inició la gestión del cierre de la licencia de excavación.<br><br>Respecto de los contratos 1563 y 1564, se han continuado las labores de mantenimiento, en la carrera 50 se ha encontrado un inconveniente ya que el contratista en algunos pozos de inspección no dejó instalados cargues con tapa para una buena circulación de agua, desde la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de |                       |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                          | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MES DONDE SE RESOLVIÓ |  |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 69          | CASO 252 (2024) Para Red Matriz EAAB, en la Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - occidental se solicita realizar la restitución del área objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. Se adjunta localización de Google Maps: <a href="https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m1!1e1!3m5!1sOQIEsYElfeABuR4z7IAI2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpwa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv_tactile%26w%3D900%26h%3D600%26ptch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYElfeABuR4z7IAI2e0yaw%3D250.156493343024371163841881927entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m1!1e1!3m5!1sOQIEsYElfeABuR4z7IAI2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpwa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv_tactile%26w%3D900%26h%3D600%26ptch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYElfeABuR4z7IAI2e0yaw%3D250.156493343024371163841881927entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | IDU                      | 45 - Noviembre 28 de 2024        | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño             | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                   | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 70          | CASO 263(2024) Para ETB, en la Avenida Carrera 72 con Calle 2A sur se encuentra caja de ETB sin tapas generando una condición alta de inseguridad. Se adjunta localización de Google Maps: <a href="https://www.google.com/maps/@4.620776,-74.1391191,3a,41.6y,290.78h,74.76t/data=!3m1!1e1!3m5!1s1YpPzVX0uPIGZZKpGA!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpwa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv_tactile%26w%3D900%26h%3D600%26ptch%3D15.243594941467492%26panoid%3D1YpPzVX0uPIGZZKpGA!2e0yaw%3D290.7875402644336171163841881927entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/@4.620776,-74.1391191,3a,41.6y,290.78h,74.76t/data=!3m1!1e1!3m5!1s1YpPzVX0uPIGZZKpGA!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpwa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv_tactile%26w%3D900%26h%3D600%26ptch%3D15.243594941467492%26panoid%3D1YpPzVX0uPIGZZKpGA!2e0yaw%3D290.7875402644336171163841881927entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a>                                                           | IDU                      | 45 - Noviembre 28 de 2024        | ETB                 | Carmen Rocío López      | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Acta 04 2025: Se reporta fue atendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02. Febrero-2025      |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 71          | CASO 254 (2024) Para EAAB, en la Carrera 7H con Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la restitución del área objeto de intervención sobre la vía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDU                      | 45 - Noviembre 28 de 2024        | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López       | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                   | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 72          | CASO 255 (2024) Para Zona 4 EAAB, se reporta filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada en CL 36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ETB                      | 45 - Noviembre 28 de 2024        | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López       | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 73          | CASO 257 (2024) Para Enel, se realizó reparación de tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de recuperación de espacio público. En la intervención hay un predio cerrado ya que es considerado por la Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel mejorar la condición de las aceras de 4 predios ya que se encuentran por fuera de la caja de inspección, no es claro si se deben mantener así o si Enel hace las conexiones adecuadas y definirlas dentro de la caja para poder cerrar la excavación. Se indica que el contrato de espacio público ya se venció y no se ha podido concluir. Se solicita apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EAAB - Zona 5            | 45 - Noviembre 28 de 2024        | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 74          | CASO 258 (2024) Para Enel, se solicita apoyo urgente en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento al momento de hacer la reparación por temas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 4            | 45 - Noviembre 28 de 2024        | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Alta         | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 75          | CASO 260 (2024) Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quilbo costado sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación de tapas y mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDU                      | 44 - Noviembre 21 de 2024        | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Acta 45. IDU - Onisalba Segura: El pasado 26 de noviembre se envía correo a la ing. Estefanía con copia a Fernando Cruz con la trazabilidad sobre el tema como el ingeniero lo había solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 76          | CASO 261 (2024) Para SDM, Se va a realizar una novena el 22 de diciembre y se tiene un convenio con la emisora en la Kalle. Para esa actividad se está solicitando un PMT y requiere información para agilizar el trámite. Indica que ya se hizo la radicación con No. SDM-202461204382442 con los debidos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alcaldía Antonio Narño   | 46 - Diciembre 05 de 2024        | SDM                 | Martha Helena Silva     | ATENDIDO        | 02 - Enero 23 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Acta 03 - 2025. La SDM emitió la respuesta a este requerimiento mediante radicado 202431218925941 del 09 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01. Enero-2025        |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 77          | CASO 262 (2024) Para ENEL, en la en la Cra 72 con calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la cual se encuentra sin tapa y con basura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 78          | CASO 263 (2024) En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la cicloruta, no se identifica la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ETB                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño             | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Acta 04 2025: correspondiente a la afectación de una cámara en la calle 26 con 68 y que se ha venido trabajando con el ing. Juan Fernando, pese a que se logró la coordinación y visitas en terreno y en su momento el caso fue cerrado, no ha sido posible reprogramar unos recorridos para la instalación de un arlo que corresponde a una tapa con un sistema especial. Se solicita a la ing. Nubia Riaño la colaboración para coordinar una fecha y realizar la instalación. |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 79          | CASO 264 (2024) Para ETB, en la Av. Boyacá Tv 72 F sur y Tv 72 Bis sur se encuentra caja con tapa en mal estado, hundida y con estructura a la vista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | ETB                 | Carmen Rocío López      | ATENDIDO        | 11 - Marzo 27 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03. Marzo-2025        |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 80          | CASO 265 (2024) Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Av Boyacá de Norte a Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López       | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 81          | CASO 266 (2024) En la Av. Boyacá con calle 72 Bis se encuentra tapa sobre la cicloruta en mal estado, no se identifica la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | ETB                 | Carmen Rocío López      | ATENDIDO        | 11 - Marzo 27 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03. Marzo-2025        |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 82          | CASO 267 (2024) Para EAAB – Zona 4, en la Tv 72 antes de subir el puente de la Autopista Sur, se encuentra posible socavación junto a Pozo de empresa de Acueducto y alcantarillado. El hueco tiene 3-4 metros de profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | IDU                 | Jaime Bermudez          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | En Acta 13 - Juan Carlos López informa que verificada la red no se presentan daños, por lo cual se presume que el daño reportado corresponde a deterioro de la estructura de pavimento, se solicita reasignar.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 83          | CASO 268 (2024) Para ETB, se encuentra cámara sin tapa en el Portal Tunal pasando el puente peatonal en carril lento de norte a sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | MOVISTAR            | Jolgilio Augusto Peña   | ATENDIDO        | 07 - Febrero 27 de 2025   | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Acta 04 2025: no pertenece a ETB, se solicita reasignar a Movistar<br>Acta 06 2025: se reporta reposición de tapa. Se envía registro fotográfico mediante Chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02. Febrero-2025      |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 84          | CASO 269 (2024) Para ETB, faltante de un pedazo de tapa de cámara sobre la cicloruta frente al Portal Tunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | ETB                 | Carmen Rocío López      | ATENDIDO        | 06 - Febrero 22 de 2024   | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | Acta No 06: se menciona que el viernes se envió al correo electrónico el registro fotográfico con el cambio de la tapa de la cámara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02. Febrero-2025      |  |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 85          | CASO 270 (2024) Para ETB, En la Av. Boyacá, pasando el río Tunjuelito cámara de ETB está destapada con redes expuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | ETB                 | Carmen Rocío López      | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia". | Normal       | <a href="https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D">https://sdgpoivo-my.sharepoint.com/:f?i/personal/bgomez_sdp_gov.co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotor%C3%A1ficc_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xKMDSoSAFQAw%3D%3D</a> | PendienteActa 04 2025: realizada la visita, no se encontraron cámaras de ETB ni la red expuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02. Febrero-2025      |  |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                      | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 86          | <b>CASO 271 (2024)</b> Para Acueducto, en la Av. Boyacá 61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de agua lluvia sin rejillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | IDU                 | Liliana Torres           | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Casos_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;e=TdJycq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Casos_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;e=TdJycq</a> | En acta 13 - 2025 - Juan Carlos López informa que los cárcamos no son de la EAAB y, se solicita reasignar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 87          | <b>CASO 272 (2024)</b> Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Casos_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;e=TdJycq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Casos_0262-0272?csf=1&amp;web=1&amp;e=TdJycq</a> | En acta 13 - 2025: Ingeniero Juan Carlos López solicita reasignar a EAAB - Zona 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 88          | <b>CASO 273 (2024)</b> Para IDU, por parte de Vanti, el próximo año contarán con el ingreso de un contratista nuevo que va a operar con Vanti haciendo el tema de la construcción de redes en Bogotá y de la intervención en el espacio público. Se solicita al IDU la colaboración para orientar en la información del proceso para solicitar la licencia de excavación global para la intervención en espacio público en Bogotá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VANTI GAS NATURAL        | 46 - Diciembre 05 de 2024        | IDU                 | Liliana Torres           | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_0273?csf=1&amp;web=1&amp;e=Bd6dUQ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_0273?csf=1&amp;web=1&amp;e=Bd6dUQ</a>             | Acta 04 2025: La ingeniera Alexandra Rojas de Vanti se reunió en el mes de Diciembre con el Ing. Ricardo Mosquera de la DTAI / IDU, se le dieron las explicaciones necesarias y se le entregó la información correspondiente para que su contratista contara con la información y supiera como proceder.                                                                                                                                                                         | 02. Febrero-2025      |
| VIGENCIA 2024        | Vigencia 2024       | 89          | <b>CASO 274 (2024)</b> Para EAAB, se solicita la colaboración de información realizada por parte del contratista de conservación del contrato IDU 1788 de 2021. Se requiere hacer intervención en la estación de Transmisión La Pradera, hay amenaza de posible colapso y se requiere desviar el tráfico. Se solicita a la EAAB información necesaria para que el contratista pueda desarrollar las actividades y atender la emergencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDU                      | 46 - Diciembre 05 de 2024        | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | ATENDIDO        | 04 - Febrero 6 de 2025    | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_0274?csf=1&amp;web=1&amp;e=CQg1">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2024/Caso_0274?csf=1&amp;web=1&amp;e=CQg1</a>                 | Acta 04 2025: ya se envió la información solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02. Febrero-2025      |
| I TRIMESTRE          | 01. Enero-2025      | 90          | Para IDU, se hace referencia a contrato que se ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de la calle 138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al círculo de suboficiales del ejérito y por tema de reservas, a la calzada Norte no se le no se le hizo mantenimiento al carril Norte de la calzada. Se realizaron algunas reparaciones de espacio público las cuales presentaron algunos problemas. Se solicita al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un acercamiento con la oficina encargada para coordinar y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 1            | 01 - Enero 16 de 2025            | IDU                 | Liliana Torres           | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0907?csf=1&amp;web=1&amp;e=Dqshk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0907?csf=1&amp;web=1&amp;e=Dqshk</a>               | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 01. Enero-2025      | 91          | Para ETB, por medio de Bogotá Te Escucha se recibe petición respecto de cámara sin tapa en la Av. Ciudad de Cali con calle 21. Se solicita reposición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDU                      | 02 - Enero 23 de 2025            | ETB                 | Carmen Rocío López       | ATENDIDO        | 03 - Enero 30 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0917?csf=1&amp;web=1&amp;e=aq9E1">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0917?csf=1&amp;web=1&amp;e=aq9E1</a>               | Mediante chat se notifica reposición de tapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01. Enero-2025        |
| I TRIMESTRE          | 01. Enero-2025      | 92          | Para ETB o Enel, se reporta caso recibido de infraestructura en mal estado, al parecer de redes secas. Se solicita reparar esta caña, está en la vía y en mal estado y cada vez que pasa un vehículo se levanta, salta y golpea generando riesgo. Está ubicada en la carrera 9 con calle 152 costado occidental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDU                      | 03 - Enero 30 de 2025            | ETB                 | Carmen Rocío López       | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0927?csf=1&amp;web=1&amp;e=dqXSS6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0927?csf=1&amp;web=1&amp;e=dqXSS6</a>             | 18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no pertenece a ENEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 93          | Para Enel, corresponde a retiro de red que se encuentra colgada en poste de ETB y presenta alto riesgo de caída. El poste se encuentra fracturado y se requiere el retiro del poste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ETB                      | 05 - Febrero 13 de 2025          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 09 - Marzo 13 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0937?csf=1&amp;web=1&amp;e=dq3kSb">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0937?csf=1&amp;web=1&amp;e=dq3kSb</a>             | Acta 9 - ENEL - Mauricio Arenas: Se informa el cierre de los casos 93 y 94, los cuales se encuentran relacionados con el retiro de una ríenda a poste, de igual manera, se efectuó visita conjunta al cliente que tenía apoyada una acometida en el poste de ETB.                                                                                                                                                                                                                | 03. Marzo-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 94          | Para Enel, se reporta ríenda en poste ubicado en la TV 16 por Dg 49 A Sur, se requiere cambiar o retirar este poste ya que se está ocasionando afectación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ETB                      | 05 - Febrero 13 de 2025          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | ATENDIDO        | 09 - Marzo 13 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0947?csf=1&amp;web=1&amp;e=IFcm">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0947?csf=1&amp;web=1&amp;e=IFcm</a>                 | Acta No 6: Por parte de Enel se menciona que el equipo de Enel realizó una visita in situ, en donde se pudo observar que Enel no estaba afectando el poste. No obstante, con el registro fotográfico compartido por la ing. Carmen Rocío, se hace la recomendación nuevamente a la zona para realizar una nueva revisión. En caso de que el resultado sea el mismo, se solicitará a la ingeniera Carmen Rocío programar una visita conjunta con la zona para ponerse de acuerdo. | 03. Marzo-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 95          | Se reportó poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemática, no se logró identificar a quien pertenece. Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB - Zona 2            | 05 - Febrero 13 de 2025          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0957?csf=1&amp;web=1&amp;e=dqSano">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0957?csf=1&amp;web=1&amp;e=dqSano</a>             | Acta No 6: El viernes 14 en el chat del comité ETB dio respuesta que esta red y el poste que está inclinado y en riesgo no pertenece a ETB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04. Abril-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 96          | Para EAAB, se está ejecutando un contrato de conservación de malla vial, se encuentran a la espera del seguimiento del Acueducto respecto a inspección de redes de agua potable. Se solicita colaboración para realizar acompañamiento y recorrido en la localidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alcaldía Tunjuelito      | 06 - Febrero 20 de 2025          | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0967?csf=1&amp;web=1&amp;e=hu4LHE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0967?csf=1&amp;web=1&amp;e=hu4LHE</a>             | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartería pendiente ENEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05. Mayo-2025         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 97          | Para ETB y Enel, respecto del contrato 726-2024 el cual se inició en octubre del 2024 se solicita a las empresas realizar una visita ya que se presentan unos postes que presentan inclinación considerable. Al respecto ya se envió un oficio y correo del cual no han recibido respuesta. Ya se están interviniendo los segmentos viales donde en donde se encuentran los postes se encuentran en espacio público y se necesita la intervención de las empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alcaldía Usme            | 06 - Febrero 20 de 2025          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0977?csf=1&amp;web=1&amp;e=VHBoLJ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0977?csf=1&amp;web=1&amp;e=VHBoLJ</a>             | Corte 20 de marzo de 2025: Se solicita precisar situación de postes, o remitir información de radicado ENEL para gestionar la situación expuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 98          | Para EAAB, Se menciona el contrato 591-2022 que se encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se envió un correo con todos los radicados, son siete radicados en total, donde el contratista solicita el recorrido final de obra por todos los segmentos viales y el certificado de "paz y salvo". El último radicado tiene fecha del 16 de octubre, del 30 de septiembre y 5 radicados del mes de junio Todos estos radicados se remitieron al correo llopez@acueducto.com, pero a la fecha no han obtenido ninguna respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alcaldía Usme            | 06 - Febrero 20 de 2025          | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0987?csf=1&amp;web=1&amp;e=qXOeqQ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0987?csf=1&amp;web=1&amp;e=qXOeqQ</a>             | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 99          | Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, entre ambos la Alcaldía de Kennedy, en FDC, está ejecutando el contrato 588 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el contratista, la interventoría y con otras zonas de la empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un recorrido para revisar el estado de las obras. En ese recorrido se dieron indicaciones y se realizaron modificaciones en las redes sin autorización de EAAB por lo que se solicita la presencia de los especialistas para la explicación de los trabajos realizados. Hace aproximadamente 15 días se realizó una segunda reunión y los especialistas aclararon por qué realizaron algunos trabajos. No obstante, hay trabajos de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir de esta manera. Se solicitó al contratista solucionar, pero no se ha obtenido ninguna respuesta. Se solicita colaboración de la SDG para | EAAB - Zona 4            | 06 - Febrero 20 de 2025          | SDG                 | Jacqueline Friede        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0997?csf=1&amp;web=1&amp;e=LcgFHE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_0997?csf=1&amp;web=1&amp;e=LcgFHE</a>             | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 100         | Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso de liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y paz y salvo de las redes cercanas a los parques que se intervinieron, se encuentran a la espera de la respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alcaldía Kennedy         | 07 - Febrero 27 de 2025          | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_1007?csf=1&amp;web=1&amp;e=RBdU">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_1007?csf=1&amp;web=1&amp;e=RBdU</a>                 | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 101         | Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Vallidol el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alcaldía Kennedy         | 07 - Febrero 27 de 2025          | VANTI GAS NATURAL   | Alexandra Rojas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_1017?csf=1&amp;web=1&amp;e=07Fz1I">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_1017?csf=1&amp;web=1&amp;e=07Fz1I</a>             | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 102         | Para EAAB – Zona 1, en la Cra 46 por Calle 1638. Se presenta un daño por fallas en la red de alcantarillado. Se solicita saber si se ha podido realizar la inspección de redes en ese segmento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UMV                      | 07 - Febrero 27 de 2025          | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_1027?csf=1&amp;web=1&amp;e=HQBtPE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/?personalpgamez_sdp_gov.co/Document%05.%20COMIT%3%89%20OPERATI%0A%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ casos_reportados/2025/Caso_1027?csf=1&amp;web=1&amp;e=HQBtPE</a>             | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE   | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                  | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 103         | Para EAAB – Zona 2, en la Cra 69 entre Calle 64F y calle 64F Bis. Se solicita saber si ese segmento tiene reserva del Acueducto. Por parte de EAAB se confirma la reserva y se indica que no se ha podido intervenir toda vez que la Cra 69 es una vía de desvío de las obras de la Cra 68 y al contratista no le han autorizado PMT. Se solicita apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UMV                      | 07 - Febrero 27 de 2025          | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras      | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malia vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_102?csf=1&amp;web=1&amp;e=H QkNFC">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_102?csf=1&amp;web=1&amp;e=H QkNFC</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 104         | Para ENEL COLOMBIA S.A.E.S. P - virtual: 20254210203092 / físico: 000-934972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas           | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_104?csf=1&amp;web=1&amp;e=Q kwsZk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_104?csf=1&amp;web=1&amp;e=Q kwsZk</a> | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.                                                                                                                                                                                                                                     | 05. Mayo-2025         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 105         | Para ETB virtual: 20254210203172 / físico: 140299-000428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | ETB                 | Carmen Rocío López        | ATENDIDO        | 11 - Marzo 27 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_104?csf=1&amp;web=1&amp;e=W K0uNG">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_104?csf=1&amp;web=1&amp;e=W K0uNG</a> | FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03. Marzo-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 106         | Para SDP - virtual: 20254210203602 / físico: 1-2025-02398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | SDP                 | Paola Gámez               | ATENDIDO        | 10 - Marzo 20 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_106?csf=1&amp;web=1&amp;e=V Ye5mP">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_106?csf=1&amp;web=1&amp;e=V Ye5mP</a> | FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03. Marzo-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 107         | Para EAAB - virtual: 20254210203822 / físico: E-2025-006480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez  | ATENDIDO        | 11 - Marzo 27 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_107?csf=1&amp;web=1&amp;e=D kOWG3">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_107?csf=1&amp;web=1&amp;e=D kOWG3</a> | Fue resuelto mediante el Oficio S-2025-041212 de fecha 10 de febrero, por parte de la División de Alcantarillado Zona 4.                                                                                                                                                                                                                                              | 03. Marzo-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 108         | Para SDA - virtual: 20254210205122 / físico: 2025ER12726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | SDA                 | Karen Bejarano            | ATENDIDO        | 13 - Abril 10 de 2025     | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_108?csf=1&amp;web=1&amp;e=Rt MTS6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_108?csf=1&amp;web=1&amp;e=Rt MTS6</a> | Atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04. Abril-2025        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 109         | Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-700-002922-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | UAESP               | Jonathan Gutiérrez Cantor | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_109?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 yuQZ7">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_109?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 yuQZ7</a> | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.                                                                                                                                                                                                                                     | 05. Mayo-2025         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2025    | 110         | Para SDG - virtual: 20254210203932 / físico: 2025-421-012239-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alcaldía Tunjuelito      | 07 - Febrero 27 de 2025          | SDG                 | Jacqueline Friede         | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_110?csf=1&amp;web=1&amp;e=Y VIL5d">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_110?csf=1&amp;web=1&amp;e=Y VIL5d</a> | En sesión 16 de 2025, delegado de Tunjuelito informa tener solo un tema pendiente con ESP relacionado con cartera pendiente ENEL.                                                                                                                                                                                                                                     | 05. Mayo-2025         |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 111         | Para IDU, se recibió mediante oficio SDP 1-2025-06123 de la firma WERO con asunto derecho de petición concepto de ocupación infraestructura de servicios públicos en áreas de cesión. Se realiza la consulta en el comité mediante el radicado 2-2025-07677 remitida al IDU y a las empresas de servicios públicos para que se dé alcance y se emita la respuesta correspondiente en el ámbito de las competencias. Se adjunta oficios mencionados.                                                                                                                                                                                                                                                       | SDP                      | 08 - Marzo 6 de 2025             | IDU                 | Liliana Torres            | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.                        | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_111?csf=1&amp;web=1&amp;e=m bN4i">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_111?csf=1&amp;web=1&amp;e=m bN4i</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 112         | Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la calle 63C entre carrera 68J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, se presentan daños en infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, para que la UNV pueda tomar decisión al respecto de su posible intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UMV                      | 09 - Marzo 13 de 2025            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras      | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malia vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_112?csf=1&amp;web=1&amp;e=C Av5b9">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_112?csf=1&amp;web=1&amp;e=C Av5b9</a> | Acta 09 - EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras: Respecto del caso 112 (nuevo), presentado por la UAERMV, se informa que ya se adelantó gestión para efectuar visita al barrio Bosque Popular y se informará el estado de la infraestructura prontamente.                                                                                                              |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 113         | Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su colaboración para atender la filtración que se presenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ETB                      | 10 - Marzo 20 de 2025            | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_113?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 S3Ls">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_113?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 S3Ls</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 114         | Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68. Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB e interventoría. Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar estos reportes, así como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB. | EAAB - Zona 4            | 10 - Marzo 20 de 2025            | IDU                 | Jaime Bermudez            | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_114?csf=1&amp;web=1&amp;e=m BzPz">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_114?csf=1&amp;web=1&amp;e=m BzPz</a>   | Acta 10-2025: Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Al respecto es importante indicar que el IDU es consciente de la posición que tiene la EAAB frente al estado de los colectores que ha venido instalando Mario Huertas y algunos otros grupos de la Avenida Carrera 68. No obstante, se está haciendo referencia a los ya instalados mediante contrato 345 de 2020. |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 115         | Para IDU, desde el año pasado se viene solicitando el cierre de las cuentas contrato de la EAAB para los predios demolidos, de 4 predios, solo se ha resuelto 1, por lo cual, se eleva nuevamente petición desde el área comercial de la EAAB. Se solicita contacto en el IDU (respecto al tema predial) para avanzar con el cierre de estas cuentas, que continúan presentando cobros por servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB - Zona 4            | 10 - Marzo 20 de 2025            | IDU                 | Jaime Bermudez            | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malia vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_115?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 BRQm">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_115?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 BRQm</a>   | Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez y Liliana Torres: Se realizará la gestión correspondiente con la Dirección Técnica de Predios – DTP del IDU, para citar mesa de trabajo y atender los requerimientos elevados, toda vez que por modificaciones internas en el IDU se han ido perdiendo mesas de trabajo para coordinar con las ESP.                               | 05. Mayo-2025         |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 116         | Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VANTI GAS NATURAL        | 10 - Marzo 20 de 2025            | IDU                 | Liliana Torres            | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 3. Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas nocturnas. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_116?csf=1&amp;web=1&amp;e=A Y8Lg">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_116?csf=1&amp;web=1&amp;e=A Y8Lg</a>   | Acta 10-2025 - Respuesta IDU – Liliana Torres: Se remite dirección de correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.                                                                                                                                     |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2025      | 117         | Para Alcaldía de Engativá, la Arq. Carmen Rocío indica que tiene una situación pendiente con el contrato 349 de 2024, correspondiente a la Alcaldía de Engativá, allí el contratista ocasionó daños en la red y la infraestructura de ETB, pero no ha sido posible tener colaboración de ellos para firmar las actas de daños. Es importante indicar, que el hecho que no firmen las actas no los exonera de la responsabilidad, sin embargo, se ha intentado establecer comunicación con el contratista y la interventoría, pero no ha sido posible. Por lo anterior, el siguiente paso corresponde a comunicación con la Alcaldía Local directamente, solicitando su apoyo y atención.                  | ETB                      | 11 - Marzo 27 de 2025            | Alcaldía Engativá   | Delegado                  | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_117?csf=1&amp;web=1&amp;e=9 SV5s9">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_117?csf=1&amp;web=1&amp;e=9 SV5s9</a> | Acta 11 - Dra. Jacqueline Friede: Se solicita remitir correo electrónico con la situación comentada, en aras de realizar contacto directamente con el coordinador de infraestructura de Engativá.                                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 118         | Para EAAB-Zona 1, se informa que en la carrera 46 con calle 163B, la UAERMV tiene programado intervenir, no obstante, se encuentran daños en la red de alcantarillado, los cuales fueron detectados por personal de la EAAB mediante ensayos de color, por lo tanto, se solicita apoyo para atender este segmento y avanzar con la intervención prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UMV                      | 12 - Abril 03 de 2025            | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malia vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_118?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 l88s">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_118?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 l88s</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 119         | Para IDU, se envió una solicitud de intervención al correo esta semana (a la dirección reportes_dta@idu.gov.co), relacionado con el traslado de una infraestructura para conectar un colegio del Distrito que el alcalde ha solicitado priorizar, así mismo se debe considerar que se requería permiso del IDPC, y ya se cuenta con el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA            | 12 - Abril 03 de 2025            | IDU                 | Jaime Bermudez            | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.                        | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_119?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 l88s">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/jgarnez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc_ cas_reportados/2025/Caso_119?csf=1&amp;web=1&amp;e=6 l88s</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                  | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 120         | Para EAAB – Zona 3, correspondiente a represamiento de aguas frente al IDU, gestionado al interior de la ESP por el Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, quién informó que se trasladó al área de mantenimiento de la EAAB y se asignó el consecutivo 2001474455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDU                      | 12 - Abril 03 de 2025            | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_120?csf=1&amp;web=1&amp;e=FF8cFQ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_120?csf=1&amp;web=1&amp;e=FF8cFQ</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 121         | Para EAAB – Zona 3, se relaciona con un represamiento de aguas lluvias en la calle 26 con Avenida Boyacá – sentido occidente – oriente, antes de subir al puente hay un desvío para tomar la ciclorruta, allí es donde se presenta la inundación, se solicita efectuar el debido mantenimiento a la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDU                      | 12 - Abril 03 de 2025            | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_121?csf=1&amp;web=1&amp;e=LUVY90">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_121?csf=1&amp;web=1&amp;e=LUVY90</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 122         | Para EAAB – Red matriz, se solicita atención de sectores con infraestructura de tapas y/o cargues en mal estado o faltantes, se reporta carrera 10 con calle 14 y en la autopista sur con carrera 73, se recomienda atender prontamente debido a la ocurrencia de siniestro vial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDU                      | 13 - Abril 10 de 2025            | EAAB – Red Matriz   | Nubia Riaño              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_122?csf=1&amp;web=1&amp;e=74EpiN">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_122?csf=1&amp;web=1&amp;e=74EpiN</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 123         | Para EAAB – Zona 5, se solicita revisión de redes en la carrera 80 con calle 56 sur, ya que se presume una obstrucción de tubería sanitaria por causa de la lluvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UMV                      | 13 - Abril 10 de 2025            | EAAB - Zona 5       | Javier Patiño            | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañizadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_123?csf=1&amp;web=1&amp;e=5DUe2P">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_123?csf=1&amp;web=1&amp;e=5DUe2P</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 124         | Para EAAB – Zona 2, se solicita revisión de redes en la calle 44C frente a la placa 50-46 (Barrio La Esmeralda), ya que se presume daño sobre la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UMV                      | 13 - Abril 10 de 2025            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañizadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_124?csf=1&amp;web=1&amp;e=ZxPIOT">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_124?csf=1&amp;web=1&amp;e=ZxPIOT</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 125         | Para EAAB – Zona 1, se solicita revisión de redes en la carrera 20 entre calle 168 y calle 169, ya que se presume daño sobre la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UMV                      | 13 - Abril 10 de 2025            | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañizadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_125?csf=1&amp;web=1&amp;e=RbgaY5">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_125?csf=1&amp;web=1&amp;e=RbgaY5</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 126         | Para SDM, se presenta inconveniente con contratista de la SDM denominado "Consorcio señalizar Bogotá 2025", el representante legal Giovanni Pablo Duarte ha estado remitiendo oficios con las zonas que requiere señalizar, en las cuales se presentan cientos de segmentos viales (CIVS) que solicita sean revisados por si hay alguna reserva y/o intervención programada, lo cual ha generado un gran desgaste por parte de la EAAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAAB - Zona 4            | 13 - Abril 10 de 2025            | SDM                 | Martha Helena Silva      | ATENDIDO        | 15 - Mayo 08 de 2025      | 3. Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas nocturnas. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_126?csf=1&amp;web=1&amp;e=bTQELh">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_126?csf=1&amp;web=1&amp;e=bTQELh</a>   | Atendido.     | 05. Mayo-2025         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 127         | Para EAAB – Zona 3, se solicita respuesta a información de delegados para los contratos de conservación que requieren trámite de certificado de "paz y salvo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU                      | 13 - Abril 10 de 2025            | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de cañizadas y/o andenes.                                                      | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_127?csf=1&amp;web=1&amp;e=bvLBm">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_127?csf=1&amp;web=1&amp;e=bvLBm</a>     | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 128         | Para EAAB – Zona 1, se solicita visita en la carrera 15 entre calle 116 y calle 117 donde se desarrolla contrato de conservación 2407 de 2024, ya que se presume daño sobre pozo, actualmente presenta colmatación y se ve afectada la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDU                      | 13 - Abril 10 de 2025            | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Alta         | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_128?csf=1&amp;web=1&amp;e=Ln7iN">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_128?csf=1&amp;web=1&amp;e=Ln7iN</a>     | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 129         | Para ENEL, se solicita apoyo para reanudar trámite de aprobación de energización del alumbrado público del parque identificado con RUPÍ 01-079 – Urbanización Toberlín, la factibilidad del proyecto es 470526108, radicado 2927807, acta de revisión AR60408716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcaldía Usaquén         | 14 - Abril 24 de 2025            | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_129?csf=1&amp;web=1&amp;e=FdFPZQ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_129?csf=1&amp;web=1&amp;e=FdFPZQ</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 130         | Para ENEL, se relaciona con solicitud de instalación y reparación de luminarias en el barrio Toberlín, en el trueno comprendido entre la carrera 198 #164A-81 y la calle 164A con carrera 198, se presenta una grave deficiencia en el alumbrado público, lo que ha generado un aumento en los niveles de inseguridad. Se realizó radiación en ENEL mediante consecutivo 202551201682711* del 25 de marzo de 2025. (*Pendiente por confirmar radicado ENEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alcaldía Usaquén         | 14 - Abril 24 de 2025            | ENEL COLOMBIA       | Mauricio Arenas          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_130?csf=1&amp;web=1&amp;e=dlp8A">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_130?csf=1&amp;web=1&amp;e=dlp8A</a>     | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 131         | Para UAESP, se solicita la instalación de infraestructura de alumbrado público en la vía paralela al Éxito Norte, el parque o zona verde del puente peatonal del Portal del Norte, coordenadas – latitud: 4.754575, longitud: - 74.045283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcaldía Usaquén         | 14 - Abril 24 de 2025            | UAESP               | Jaime Silva              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_131?csf=1&amp;web=1&amp;e=QuUf6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_131?csf=1&amp;web=1&amp;e=QuUf6</a>     | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 132         | Para UAESP, se solicita poda de individuos arbóreos en puente de la carrera 9 con calle 122, ya que está generando daños sobre la infraestructura del puente y problemas de movilidad a los transeúntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcaldía Usaquén         | 14 - Abril 24 de 2025            | UAESP               | Jaime Silva              | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_132?csf=1&amp;web=1&amp;e=wqbEar">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_132?csf=1&amp;web=1&amp;e=wqbEar</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 133         | Para EAAB-Zona 1, desde el FDL se cuenta con las correspondientes reservas de CIV y expedición de PMT para la ejecución de proyectos, no obstante, se encuentran inconvenientes en las intersecciones entre vías, donde se localizan usualmente los pozos, y que no hace parte de lo demarcado como CIV. A su vez, se tienen redes de alcantarillado en gris, que requieren renovación. Por tanto, dichas redes en no/serían idealmente deben llegar a los pozos que no hacen parte del tramo demarcado en SIGDUI, por lo cual, desde la Alcaldía se ha propuesto la construcción de pozos nuevos dentro del CIV, sin embargo, no han sido aprobados por la EAAB y requieren la instalación a pozo existente en la intersección. Al respecto, se generan inconvenientes por lo temas legales que conlleva generar una intervención fuera de lo demarcado como CIV, por tanto, se solicita una mesa de trabajo con la EAAB para atender dichas situaciones. | Alcaldía Usaquén         | 14 - Abril 24 de 2025            | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañizadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_133?csf=1&amp;web=1&amp;e=Trrzs3">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_133?csf=1&amp;web=1&amp;e=Trrzs3</a>   | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 134         | Para EAAB-Zona 1, Se indica que el día martes se tuvo recorrido con funcionarios de la EAAB en la calle 162 con carrera 8G, allí se tuvo una queja por parte de la comunidad referente a un deficiente drenaje que causa inundaciones en el sector, en la visita se concluyó que se debía realizar un mantenimiento a tres sumideros. Por lo anterior, se solicita un soporte para remitir al ciudadano considerando que su petición se atenderá de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcaldía Usaquén         | 14 - Abril 24 de 2025            | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                                           | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_134?csf=1&amp;web=1&amp;e=RSFm1">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_134?csf=1&amp;web=1&amp;e=RSFm1</a>     | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2025      | 135         | Para ETB, se relaciona con evento SIRE 5447227 correspondiente a poste localizado en el predio identificado con CHIP AAA014250CN BRAMANPRE 101201004072 – Hoya Teusaica, se solicita para que desde su competencia se realice la revisión y acciones pertinentes frente a verticalidad de su infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía Chapinero       | 14 - Abril 24 de 2025            | ETB                 | Carmen Rocío López       | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_135?csf=1&amp;web=1&amp;e=PfagPt4">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_135?csf=1&amp;web=1&amp;e=PfagPt4</a> | Pendiente     |                       |

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO | ENTIDAD RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE  | ESTADO DEL CASO | N°. SESIÓN DONDE RESUELVE | OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                      | PRIORIZACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                 | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 04 .Abril-2025      | 136         | Para Claro, se solicita atender requerimiento relacionado con redes aéreas caldas y enredadas que generan riesgo a la ciudadanía de conformidad con queja interpuesta por el Conjunto View 63 ubicado en la Calle 63 #1-59.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alcaldía Chapinero       | 14 - Abril 24 de 2025            | CLARO               | Nicolás Andrade          | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_136?csf=1&amp;web=1&amp;e=8wH4u">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_136?csf=1&amp;web=1&amp;e=8wH4u</a>   | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04 .Abril-2025      | 137         | Para EAAB – Zona 2, al respecto se solicita información del contrato de reposición de redes del Barrio Pardo Rubio, ya que el día 22 de abril se tuvo reunión con la comunidad del sector y se reporta inconformidad porque en la socialización del contrato se informó que la reposición de redes se realizaría de forma progresiva, no obstante, todas las calles del contrato se encuentran abiertas y no se ha finalizado ningún tramo vial. Se solicita información del plan de trabajo.         | Alcaldía Chapinero       | 14 - Abril 24 de 2025            | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_137?csf=1&amp;web=1&amp;e=QNmWKz">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_137?csf=1&amp;web=1&amp;e=QNmWKz</a> | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04 .Abril-2025      | 138         | Para IDU, se solicita por favor planos récord de construcción para el sector de la Avenida Calle 26 frente al predio No. 90 – 10 y número Chip AAA0157XEAF, en atención a la comunicación oficio IDU 20251850040287 1, ya que se requiere verificar la posible aplicación del artículo 11 del Decreto 072 de 2023.                                                                                                                                                                                    | SDP                      | 14 - Abril 24 de 2025            | IDU                 | Liliana Torres           | ATENDIDO        | 15 - Mayo 08 de 2025      | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                         | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_138?csf=1&amp;web=1&amp;e=8LRkE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_138?csf=1&amp;web=1&amp;e=8LRkE</a>   | Atendido, se recibió la información por correo electrónico.                                                                                                   | 05 .Mayo-2025         |
| II TRIMESTRE         | 04 .Abril-2025      | 139         | Para SDA, se solicita agendar mesa de trabajo para atender de fondo requerimiento relacionado con radicado SDP 1-2025-21673 correspondiente al endurecimiento de las zonas de parada de los paraderos del SITP en suelos rurales o de expansión urbana.                                                                                                                                                                                                                                               | SDP                      | 14 - Abril 24 de 2025            | SDA                 | Karen Bejarano           | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_139?csf=1&amp;web=1&amp;e=KsI2H">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_139?csf=1&amp;web=1&amp;e=KsI2H</a>   | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 140         | Para EAAB – Zona 3, se solicita atención de redes que se presumen en mal estado en la calle 1C Bis entre carrera 8 y carrera 9 – CIV 3001182 – PK 144080, localidad de Santa Fe – Barrios Las Cruces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UMV                      | 15 - Mayo 08 de 2025             | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | ATENDIDO        | 15 - Mayo 08 de 2025      | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_140?csf=1&amp;web=1&amp;e=an9HUO">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_140?csf=1&amp;web=1&amp;e=an9HUO</a> | Priorizado por EAAB para intervención.                                                                                                                        | 05 .Mayo-2025         |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 141         | Para EAAB – Zona 3, se solicita atención de segmento vial con escombros que se presumen son de la EAAB por intervención en redes, en la AK 36 entre CL 9 y CL 10 – CIV 16001696 – PK 188863 – Localidad de Puente Aranda – Intersección con CL 9.                                                                                                                                                                                                                                                     | UMV                      | 15 - Mayo 08 de 2025             | EAAB - Zona 3       | Luis Francisco Rodríguez | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_141?csf=1&amp;web=1&amp;e=9zGkq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_141?csf=1&amp;web=1&amp;e=9zGkq</a>   | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 142         | Para EAAB – Zona 2, se informa que se presenta filtración de agua potable frente a central ubicada en la carrera 52 #44C-55, barrio La Esmeralda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ETB                      | 15 - Mayo 08 de 2025             | EAAB - Zona 2       | Wilson Javier Porras     | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".                                                                                                                             | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_142?csf=1&amp;web=1&amp;e=vJgLa">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_142?csf=1&amp;web=1&amp;e=vJgLa</a>   | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 143         | Para EAAB – Zona 4, se solicita para el PIN 18781 el reporte de información de diciembre, lo anterior en aras de realizar cierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SDA                      | 15 - Mayo 08 de 2025             | EAAB - Zona 4       | Juan Carlos López        | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_143?csf=1&amp;web=1&amp;e=hh4yK0">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_143?csf=1&amp;web=1&amp;e=hh4yK0</a> | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 144         | Para EAAB – Zona 1, se presenta solicitud para asignar delegado de la empresa al contrato IDU 2407 de 2024, toda vez que se requieren solventar algunos temas como la colmatación de pozos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDU                      | 15 - Mayo 08 de 2025             | EAAB - Zona 1       | Mauricio Mahecha         | ATENDIDO        | 15 - Mayo 08 de 2025      | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_144?csf=1&amp;web=1&amp;e=LFeShs">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_144?csf=1&amp;web=1&amp;e=LFeShs</a> | Se remitió el día jueves, 8 de mayo la delegación de contrato mediante radicado 3131001-S-2025-136873.                                                        | 05 .Mayo-2025         |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 145         | Para IDU, se solicita apoyo con alcance del radicado 2025526544452, relacionado con una licencia de intervención y ocupación del espacio público – LIOEP, en la localidad de Ciudad Bolívar para el Consorcio Estación Bombeo 1303.                                                                                                                                                                                                                                                                   | EAAB - Red matriz        | 15 - Mayo 08 de 2025             | IDU                 | Liliana Torres           | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.            | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_145?csf=1&amp;web=1&amp;e=p8Cyu7">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_145?csf=1&amp;web=1&amp;e=p8Cyu7</a> | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 146         | En la calle 151 con carrera 9, que es un corredor importante por ser ruta de desvío para los PMT en trámite, así como un sector estratégico para el desarrollo de proyectos en la ciudad, por lo que se requiere mejorar las condiciones de movilidad. En consecuencia, se reporta caja de telemáticos (al parecer de Movistar), en mal estado. Se solicita su atención y pronta intervención, ya que este punto es un acceso importante en la calle 151 y cuenta con una alta afluencia de personas. | IDU                      | 16 - Mayo 15 de 2025             | MOVISTAR            | Jolgilio Augusto Peña    | ATENDIDO        | 16 - Mayo 15 de 2025      | 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.                                                                                                                                                               | Normal       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_146?csf=1&amp;web=1&amp;e=53Aas4">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov.co/Documents/05.%20COMIT%3%89%20OPERATI VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_reportados/2025/Caso_146?csf=1&amp;web=1&amp;e=53Aas4</a> | Se atiende el día 16 de mayo, se remite registro fotográfico al grupo de WhatsApp del comité, se guarda en carpeta drive del caso como evidencia de atención. | 05 .Mayo-2025         |
| II TRIMESTRE         | 05 .Mayo-2025       | 147         | Para SDM, se informa que la EAAB tiene a cargo el contrato 15-20 de 2022 a cargo del ingeniero Oscar Lucona, él hizo unas intervenciones en nueve CIVS que tenían señalización horizontal y vertical, por lo cual se solicita a SDM apoyo para verificar si el contrato de señalización a su cargo incluye estos segmentos intervenidos, lo anterior, en aras de coordinar la ejecución de estos puntos.                                                                                              | EAAB - Zona 4            | 16 - Mayo 15 de 2025             | SDM                 | Martha Helena Silva      | PENDIENTE       | PENDIENTE                 | 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Normal       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendiente                                                                                                                                                     |                       |





|                    |                                   |              |     |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
| FORMATO            |                                   |              | idu |
| ACTA DE REUNION    |                                   |              |     |
| CÓDIGO<br>FO-PE-14 | PROCESO<br>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN<br>5 |     |

# FORMATO ACTA DE REUNION

## Control de Versiones

| Versión | Fecha      | Descripción Modificación                                                                                                                                | Folios |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5       | 2020-01-24 | Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI. | 2      |
| 4       | 7/12/2012  | Ajuste formato                                                                                                                                          | 2      |
| 3       | 2/1/2010   | Ajuste logos                                                                                                                                            | 2      |
| 2       | 2/8/2009   | Ajuste imagen                                                                                                                                           | 2      |
| 1       | 2/2/2008   | Versión inicial del documento                                                                                                                           | 2      |

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



|                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participaron en la elaboración <sup>1</sup> | Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI / |
| Validado por                                | Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24                                                               |
| Revisado por                                | Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24                                                               |
| Aprobado por                                | Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24                                                               |

<sup>1</sup>El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan



---

**Asunto: soportes para cierre del Caso 115 de 2024**

---

**Desde** Onisalba Segura de Arbelaez <onisalba.segura@idu.gov.co>

**Fecha** Jue 15/05/2025 8:24

**Para** Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>; liliana.torres <liliana.torres@idu.gov.co>

 1 archivo adjunto (643 KB)  
08052025 EAAB CR50 CLL61.pdf;

Atento saludo,

Para lo pertinente, de forma comedida remito adjunto soportes para el cierre del Caso 115 de 2024 relacionado con intervención de la EAAB sobre espacio público intervenido con objeto del contrato conservación 1794 de 2021 al cual me referí en el comité del día de hoy.

Cordialmente,

--

**ONISALBA SEGURA DE ARBELÁEZ**

Profesional Oficina de Coordinación Interinstitucional

**Instituto de Desarrollo Urbano - IDU**

Calle 22 # 6-27 piso 11 – CP: 110311

