

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 02 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 27 de enero de 2022

HORA: 8:30 am a 10:15 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto Martínez Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional CODENSA	ENEL CODENSA S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Erika Tatiana Calderón	Profesional Telefónica	TELEFÓNICA	X		
Lady Salamanca	Profesional Telefónica		X		
Romel Mateus	Profesional Telefónica				
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI		VANTI S. A. ESP	X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Héctor Ortiz Rosero	FDL Santa Fe	Alcaldía Local de Santa Fe	X		
Sandra Fajardo	FDL San Cristóbal	Alcaldía Local de San Cristóbal	X		
Nicolás cuevas	FDL San Cristóbal		X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (01 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité, Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número 02 del año 2022, del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente en el ítem correspondiente dentro de la presente acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que se le da la palabra a las Alcaldías Locales y pregunta a Jacqueline Friede de la Secretaria Distrital de Gobierno, cuales Alcaldías nos acompañan hoy?, por lo que presenta a Héctor Ortiz Rosero, del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe.

- Héctor Ortiz Rosero, Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe.

Menciona que en estos momentos, no se tienen requerimientos para las empresas de Servicios Públicos; que él hace parte del apoyo a la Supervisión del Contrato 145, por parte del FDL; y se tienen unas recomendaciones por parte de la EAAB, los cuales que se están implementando en la ejecución del mismo.

- Sandra Fajardo, Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal.

Menciona que en estos momentos, no se tienen requerimientos para las empresas de Servicios Públicos, agradeciendo la participación en este espacio.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (01 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaria Distrital de Planeación

Se da lectura al acta anterior de acuerdo con la nueva estructura planteada desde la Resolución 753 de 2020; correspondiente a la sesión número 01 del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha 20 de enero de 2022; sobre la cual no se hacen observaciones por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta 01 de 2022.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Onisalba Segura - Dirección de Mantenimiento Malla Vial

Empieza su intervención remitiéndose a los casos pendientes del acta anterior:

- Para la EAAB: Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía, continúa pendiente
- Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad, continúa pendiente
- Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida, continúa pendiente.
- Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29, continua pendiente.
- Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado al chat del Comité, continua pendiente.
- Para CODENSA: los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal y lo referente a alumbrado público en Avenida Boyacá Calle 61 Sur, continua pendiente.
- Tema nuevo Para CODENSA: Faltante de tapa en el puente de la avenida 1º. de mayo o transversal 78 N por calle 51 A Sur, continua pendiente.

Solicita la actualización del estado de estos temas pendientes a ver cuales han sido atendidos. Por lo que Pablo Ponce de CODENSA, menciona que el caso de la tapa de la transversal 78 N por calle 51 A Sur, ya fue atendida, al igual que lo relacionado con las tapas del caso del puente de la Avenida Boyacá Calle 61 Sur, en Meissen, fueron atendidas mediante la incidencia número 1782323; por lo que menciona Onisalba Segura que queda en acta que ya estos dos temas fueron atendidos. Se pregunta igualmente que el caso de la Autopista Norte con Calle 207, pero menciona el Ing. Pablo Ponce, que no se tiene reporte aún.

Así mismo, se presentan casos nuevos:

- Para **EAAB**: Se tiene una solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, en la UPZ 54 Marruecos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se trata de un hueco en la vía, por el registro fotográfico enviado por lo tanto se solicita a la EAAB que verifique si es un tema de esa Empresa y las acciones para cuando.
- Para **EAAB**: Caso en puente peatonal, que corresponde al contrato IDU 1629 de 2019, la identificación del puente es PKID24124698, es en la Avenida Ciudad Villavicencio por Carrera 88G, este puente fue intervenido por el mencionado

contrato IDU; pero se indicó que en recorrido de verificación de las obras, se encontró que el puente ya no existe; y en la zona se recogió información que se adelantaban una obras por parte de la EAAB mediante contrato EAAB número 1012550004312020, y que efectivamente a través de esa obra se retiro el puente; por lo tanto, la solicitud, es que se verifique si esa obra es de la EAAB, e igualmente se informe si se obtuvo permiso por parte del IDU, para su retiro teniendo en cuenta que dicho puente fue intervenido recientemente y se encuentra en póliza y se esta en recibo de las obras, por lo tanto, esta situación debe quedar evidenciada en el acta de recibo final y las implicaciones que tiene para el tema de la póliza.

El Ing. Juan Carlos López de la zona 4 de la EAAB, menciona que al parecer es un contrato de sistema maestro de la EAAB, de red troncal, por lo que se comunicará el caso y se informará; igualmente solicita el contacto del IDU, por lo que se menciona que fue la Ing. Ángela Patricia Ahumada Manjarrez; entonces se revisará el tema y se informará.

- Para **EAAB**: Se trata del Contrato IDU número 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con el número E-2022-004494 del 26 de enero del 2022, mediante la cual se solicita a la EAAB agilizar las gestiones para la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto residencial Buganvilla, toda vez que atraviesa la calle 147 por la carrera 21 y genera continuamente filtraciones, y afecta también una intervención del IDU y dicho contrato esta por culminarse; por lo que se requiere es que la EAAB formalice con el conjunto dicha situación, para hacer los arreglos y que el IDU pueda terminar los trabajos allí programados.
- Para EAAB: Se solicita información sobre el contrato EAAB mediante el cual se está haciendo una intervención en la Calle 92 con Carrera 14, por lo que se requiere dicha información.

Se Informa por parte del Ing. Wilson Porras de la zona 1 EAAB, que no se tiene información de tener contratos en esa zona pero se revisará el tema y se informará al respecto.

- Finalmente Onisalba Segura solicita la información de los contactos de los funcionarios que asisten al comité, teniendo en cuenta que ya no aparecen en el nuevo formato de las actas, por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, responde que se enviará la información de los asistentes a los miembros del Comité.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

Hace referencia al caso presentado por la ETB, sobre el daño de la Carrera 69H por carrera 87, donde se informa que la Ing. María Luz Mora Torres, encargada que se hará la visita el día hoy, por lo que se informará vía chat del Comité.

- Para EAAB: En relación sobre un caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está

solicitando el apoyo a la EAAB, esta mañana se consultó con la EAAB, y se informó que era un tema de Red Matriz, por lo que se solicita su colaboración.

Sobre este tema, Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB, informa que se identificó que se trata de una línea de alcantarillado que corresponde a la Dirección Red Troncal de Alcantarillado de la EAAB, y se habló con el Supervisor del Proyecto Hernán Pulido, y esta asociada a la Red EL GRECO y ellos mencionan que tienen un problema de cimentación porque por ese punto pasa una línea de red matriz, la cual no permitió hacer una cimentación adecuada para soportar la ciclorruta, por lo que se hará la revisión del punto, con un relleno o sino hacer una intervención puntual para solucionarlo. Por lo que se estará informando sobre el avance.

- Para EAAB: La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua, por lo cual se pregunta como se puede hacer para la EAAB, venda el agua o como se puede hacer para tener agua en dicha planta?

Responde el Ing. Luis Francisco Rodríguez, de la zona 3 de la EAAB, menciona que hará la consulta respectiva en la división de acueducto y se informará al respecto.

5.3 INTERVENCIÓN DE ENEL CODENSA S. A. ESP

1. Pablo Ponce de León – Funcionario Enel Codensa.

Hace referencia a los casos pendientes en el comité, presentados anteriormente:

- El caso **IDU**, de la calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, donde DELTEC, informó que no se hizo intervención alguna; por lo que menciona el ing. Álvaro Reinoso que debe entonces revisarse si fue una intervención anterior y si es necesario se pueda hacer una visita, ya que se trata de redes eléctricas, por lo que Pablo Ponce se compromete a escalar el caso al interior de CODENSA, en la zona respectiva.
- En el caso **ETB**, sobre un poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste; por lo que en su momento se hizo la visita e intervención y se informó por parte de ETB, que ese poste se iba a reubicar unos metros más adelante; pero no se ha informado de nuevo, sí se requiere algún apoyo en este tema.
- El otro tema era la reposición de tapas, en la Transversal 78 N con la calle 51 A Sur, esa ya se hizo; lo mismo lo de la Avenida Boyacá con 61 Sur en Meissen, que correspondían a alumbrado público.
- Para **EAAB**: así mismo, pregunta por Wilson Porras, quien había suministrado un contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó.

5.4 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

- Hace referencia al caso de Titán con la UMV, que se estaría pendiente de la información que llegue de la visita a terreno.
- Sobre el caso del poste reportado por CODENSA, considera que es importante tener el antecedente sobre el cual se le informó a ETB sobre el retiro del poste. Así mismo, luego de la visita que se hizo, en el reporte enviado, se está analizando la probabilidad de reubicación del poste, donde se tengan varias alternativas y se informaría en el próximo comité y pues si es necesario hacer una visita conjunta. Sobre esto responde Pablo Ponce de CODENSA, que lo que el jefe de la zona y el jefe de la cuadrilla del Contrato que hizo el trabajo, informan que en su momento, se comunicaron con ETB, para hacer dicho movimiento y Alexander Mogollón quedó pendiente de averiguar el dato de cómo se hizo dicho movimiento.
- Sobre el avance de los casos pendientes, Alexander Mogollón reporta que en los Contratos de la Zona 1, en la Calle 166 por carrera 54, con Oscar Moreno; se hizo una visita y se dieron indicaciones para la reparación de la cámara y esta pendiente verificar si se hizo el pañete; con Zona 2, el tema de la Calle 72 con Carrera 10, también se dieron unas indicaciones de construir un cárcamo de protección, se tiene pendiente revisar si ya se efectuó. Son estos los avances que se tienen.
- Sobre el caso con **EAAB**, de la filtración de la Cámara del terminal y que tiene interferencia con el Contrato del IDU el número 1286 de 2020; por lo cual se había requerido una visita conjunta, para revisar este tema, se intentó comunicarse con Luis Francisco Rodríguez de la EAAB; pero no fue posible, por lo cual se envió nuevamente correo.

Además de los avances presentados, se mantienen pendientes los siguientes casos:

- Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.

- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.

Se pregunta por parte de Carmen Rocío López de la ETB, a Luis Alberto Quintero de la SDP, que se ve que en el nuevo formato del Acta, no están los teléfonos de contacto de los asistentes; por lo que se responde, que se debe a lo indicado a partir de la Resolución 753 de 2020, donde se plantea un nuevo modelo de acta sin esta información; así mismo, la Arq. Carmen Rocío López pregunta por la programación con las Alcaldías Locales, por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, responde que se compartirá dicha información a quienes la requieran.

Se presentan los siguientes nuevos casos, por parte de ETB:

- Para **IDU**: Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, para ejecutar obras, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado, por lo tanto debe solicitarse para hacer el seguimiento.
- Para **IDU**: Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y de otros funcionarios, y aunque se ha manifestado en varias ocasiones, sigue ocurriendo y genera inconvenientes al interior de la ETB. Responde el Ing. Álvaro Reinoso, que el ya había enviado un correo con copia a la Arq. Carmen Rocío López, informando que el canal de comunicación correcto, es el de correspondenciaetb; que igualmente se volverá a informar .

- Para **IDU** y **CODENSA**: Se menciona el recibo de un oficio IDU, en el que enviaban varios puntos con direcciones de puentes vehiculares donde el IDU tiene previsto adelantar acciones de mejoramiento de espacio público; en las visitas que se han hecho se han encontrado infraestructura de CODENSA, por lo que se quería informar este hecho. Responde Pablo Ponce de CODENSA, que ya se socializó al interior de la Entidad, la información enviada vía Chat.

5.5 INTERVENCIÓN DE TEELFÓNICA

1. Lady Salamanca – Profesional Telefónica.

Menciona que no está Luis Charria porque esta en vacaciones y presenta a sus compañeros, Romel Mateus quién elaboró el diseño para el proyecto y Erika Calderón, quien está encargada de los trámites de los PMT; por lo que les da la palabra para presentar el caso del proyecto de la calle 166 con Autopista.

Así mismo, presenta el proyecto previsto para la ciudad, referida a un proyecto de despliegue de fibra óptica para las redes de FTTH, en varias zonas de Bogotá, por lo que están pidiendo solicitudes a diferentes entidades del Distrito; por lo tanto, se estarán enviando en estos días siguientes, para dar cobertura no solo a Bogotá, sino a Cundinamarca y Colombia.

2. Romel Mateus – Profesional Telefónica.

Hace una presentación sobre el proyecto de la Autopista Norte con calle 166, donde se tiene una obra pendiente para un cruce de sobre la autopista, es un tubo de 6", con una perforación horizontal dirigida, para conectar una intervención ya realizada, por lo que se solicita ayuda en la licencia para la construcción, por lo que se ha entregado al IDU y a las diferentes empresas, la documentación necesaria que se ha solicitado, entre ellas la EAAB, se han realizado visitas con VANTI, y lo ultimo que solicitó el IDU fue un acta de coordinación de obras; la cual fue presentada.

El Ing. Álvaro Reinoso, pregunta que ya si ya se tiene la aceptación de la EAAB para pasar por debajo de la tubería y de las otras entidades y del acta IDU para la recuperación del espacio público y se responde por parte de Romel Mateus que si se entregó todo; por lo tanto, se solicita por el Ing. Reinoso, presentar la solicitud del PMT a la Secretaría de Movilidad y reenviar al IDU, toda esta información al correo reportes_dti@idu.gov.co, para que cuando llegue el PMT, ya saldría aprobado.

3. Erika Calderón – Profesional Telefónica.

Hace una solicitud, para el cruce, se realizó un reporte el 21 de septiembre de 2021, por lo que se tuvo un segundo reporte que llegó el 22 de diciembre de 2021, por lo que se pide hacer una sola observación para que se haga una sola observación. Por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, menciona que se comunicará con todas las áreas involucradas en

dicha revisión por parte del IDU, para obtener una sola observación sobre el proyecto.

oda que es saludo a los presentes deseando un gran 2022 para todos; pregunta como se continua con el tema de las actas en este nuevo año, veníamos en la número 42; por lo que responde el Ing. Álvaro Reinoso, que la 42 corresponde a la última de 2021 y que hoy se inicia con la número 1 de 2022. Así mismo, Mario Alejandro Insuasty agradece al Ingeniero Ponce de León, que como se leyó en el acta 42, se había hecho una solicitud a ENEL CODENSA, para la coordinación de una acometida, el cual fue solucionado. Presenta además, la solicitud de los siguientes casos:

5.6 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM

1. Marta Helena Silva – Profesional SDM

Informa que el Ing. Leonardo Rodríguez, quién se posesionó hace poco en la Secretaría, le fueron asignadas otras actividades; por lo tanto, la Directora de Planes de Manejo de Transito, ha delegado nuevamente al Ing. Luis Humberto González, y es quien va a acompañar el Comité. Así mismo comenta que ella sigue vinculada a la Secretaría, pero que va a estar en otras actividades, pero que igual si se requiere alguna información con gusto colaborará. Da entonces la palabra al Ing. Luis Humberto González.

2. Luis Humberto González – Profesional SDM

Da un saludo a todos los asistentes y menciona que nuevamente está delegado por la SDM para atender los requerimientos de este Comité de obras de la Ciudad; por lo tanto queda a disposición de lo que se requiera, en cuanto a coordinación y actividades por parte de la SDM.

6.1 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO – EAAB

1. Juan Carlos López – Zona 4 EAAB

- Para **ENEL CODENSA**: Nos acompaña el director de obra que se adelanta en el Barrio la Belleza, según contrato 224 del año 2020, sobre el caso comentado sobre el poste de CODENSA. Toma la palabra el Ing. Oscar Herrera, Director de Obra del mencionado contrato, y menciona el caso de un poste de media tensión, sobre la calle 66 Sur con 10 Este, donde se están renovando redes de alcantarillado pluvial y sanitario; y el templete ya perdió su estabilidad; por lo cual se mueve de 3 a 4 milímetros cada 3 o 4 días. Responde Pablo Ponce que ya el tema se escaló al interior, sin embargo no tiene el dato aún de la Unidad, por lo cual solicita el contacto del Director de Obra; para ubicarlo en terreno.
- Para **ENEL CODENSA**: Se tiene una solicitud de la división de Alcantarillado EAAB, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste en la vía por parte de CODENSA, y se

está haciendo obras de alcantarillado y recuperación de la vía; ya se hizo la solicitud a CODENSA y se respondió que se cobraba por el traslado del poste, pero no ha salido el recibo y sigue estancado el tema; la dirección es Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este y se pregunta que porque se cobra por algo que debe ser trasladado por el mismo CODENSA. Responde Pablo Ponce de CODENSA, diciendo que se redirecciona a la zona, y en cuanto se tenga respuesta se informará.

- Para **GAS NATURAL**: Informa que ya se priorizaron los 4 puntos a intervenir y hoy se harán acciones en el sitio, por lo que está tarde se coordinarán las acciones para resolver este caso. Responde Mario Insuasty de Gas Natural, que estará atento para resolver los temas que se requieran y agradece la colaboración del Ing. Juan Carlos López en los temas presentados la semana pasada.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión 01 de 2022), por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes, los cuales serán revisarán en la siguiente sesión; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien arregla la vía (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente
2	Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	Pendiente
3	Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente
4	Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado a chat esta semana (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente

6	Los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal y lo referente a alumbrado público en Avenida Boyacá Calle 61 Sur (presentado por IDU - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Se resolvió lo relacionado con las tapas de la Avenida Boyacá con Calle 61 Sur, por lo tanto sale del comité. Segue pendiente Caso Autopista Norte con Calle 207.
7	Faltante de tapa en el puente de la avenida 1º. de mayo o transversal 78N por calle 51 A Sur (presentado por IDU - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Resuelto, por lo tanto sale del comité
8	Revisión caso de poste en la Carrera 8 G Bis A No. 164 A - 76 Barrio Torcoroma, por solicitud ciudadana de la Señora SONIA PATRICIA DULCEY (presentado por SDP – 1era. Sesión 2022)	Delgados	ETB, CODENSA, CLARO, MOVISTAR	Se tiene avance, la ETB hizo la solicitud para visita y revisión del caso; por lo que se informará en siguiente comité.
9	Redes de gas expuestas, - Calle 43C BIS SUR con 3B Esquina; - Calle 43 C Sur con 13 Bis Este Esquina; - Calle 72 B con Calle 44 F Sur; - Carrera 72G con transversal 72 F, - Diagonal 49C Sur con 13 J (Presentado por VANTI GAS NATURAL – 1era. Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Resuelto, por lo tanto sale del comité
10	Desestabilización de poste de alumbrado público, con dirección Calle 66 Sur No. 10 B – 02 Este. (Presentado por EAAB – 1era. Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Se tiene avance. Se socializó al interior de la Entidad. Pendiente respuesta.
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió nuevamente correo para visita conjunta.

12	Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente
14	Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
15	Para EAAB Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Se tiene avance. Se realizó visita y se indicó hacer cárcamo de protección, pendiente verificación.
16	Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
18	Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

	solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB. (presentado por ETB - 2021)			
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
21	Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Se tiene avance. Se realizó visita y se indicó hacer pañete, pendiente verificación.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
23	Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB -	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente.

	2021)			
24	Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada (Presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
27	Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
28	Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y	Delegados	EAAB	Pendiente.

	filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB - 2021)			
30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022)	Delegados	MOVISTAR, CLARO CODENSA	Pendiente.
32	En la Calle 69 H con calle 87, se recibió un reporte de la Alcaldesa Claudia López, sobre un hundimiento que queda detrás del Centro Comercial Titán (presentado por ETB - I Sesión 2022)	Humberto Ramírez Gómez	UMV	Se tiene avance. Se tiene pendiente el resultado de visita el día de hoy; se reportará vía chat Comité
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. - I Sesión 2022)	Delegados	IDU CODENSA	Pendiente.

7. TOMA DE DECISIONES:



Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de proyectos articulados a nivel ciudad por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de las diferentes intervenciones de las entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en este espacio de coordinación interinstitucional; y en especial, por parte de la Empresa TELEFÓNICA, cuyos delegados presentaron el proyecto de expansión o despliegue de fibra óptica para las redes de FTTH, en varias zonas de Bogotá, por lo cual solicitan a las entidades presentes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; su concurso, para la aprobación de las distintas solicitudes requeridas para avanzar en este proyecto; que beneficia no solo a la Ciudad de Bogotá, sino a Cundinamarca y gran parte de Colombia.

7.2 Mantener el seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, reiteran la necesidad de adelantar el seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, en especial aquellos que no se han resuelto y llevan tiempo en este espacio; con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para relacionarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	<p>Incremento en el número de proyectos articulados a nivel ciudad por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se articula el proyecto de expansión o despliegue de fibra óptica para las redes de FTTH, en varias zonas de Bogotá, por lo cual se solicitan a las entidades presentes en el Comité; su concurso, para la aprobación de las distintas solicitudes requeridas para avanzar en este proyecto que Beneficia a toda Bogotá.</p>	
	<p>Manter el seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, reiteran la necesidad de adelantar el seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 03-Feb-22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 03-Feb-22

9. CONCLUSIONES

Se concluye por parte del Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, la importancia de tener en cuenta que a partir de este nuevo formato del acta; se incluye un punto específico para el seguimiento a compromisos; por lo tanto, se ha incluido el listado de todos los compromisos que se tienen en curso, indicando el tema, quién lo presentó y el funcionario y la entidad responsable de resolverlo y, en observaciones, el estado en que se encuentra (resuelto, en avance o pendiente); por lo tanto, en este ejercicio del día de hoy fueron resueltos algunos, pero siguen pendientes un alto número. Por lo anterior, es necesario que cada semana se haga dicho seguimiento y en especial se tenga la información del avance o resolución de los mismos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 03 de Febrero de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU