

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 10 de 2022

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 24 de marzo de 2022**

**HORA: 8:30 am a 09:45 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Ana María Gómez Colmenares	FDL Rafael Sumapaz	Alcaldía Local de Sumapaz	X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (09 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

## DESARROLLO:

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

### 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Se abre la sesión número **10** del año 2022, por parte del Ing. Álvaro Reinoso en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

### 3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

#### 3.1 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

- Ana María Gómez Colmenares, Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

Presenta el siguiente caso:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, quién apoyó en ese momento fue la Ing. Ruth Patricia Garavito.

El Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA), solicita el número de solicitud de factibilidad para hacer el seguimiento; por lo que se suministra la información, con el número: 150011394 y así como la información de contacto de la alcaldía: [juan.sanabria@gobiernobogota.gov.co](mailto:juan.sanabria@gobiernobogota.gov.co) y [anamaria.gomez@gobiernobogota.gov.co](mailto:anamaria.gomez@gobiernobogota.gov.co) con el celular 3115144061.

Interviene Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno y presenta el siguiente caso:

- Para **EAAB**: El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y se ha venido adelantando el trabajo de intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB; por lo cual se pueden comunicar con la coordinadora de infraestructura la Ing. Sandra Fajardo cuyo celular es 310 3279470.

El Ing. Álvaro Reinoso identifica que dicho CIV, es en la calle 38 A sur entre carreras 7 y 7 Bis, por lo que solicita a la delegada de red matriz de la EAAB, la Ing. Nubia Riaño, para que nos ayude a hacer la gestión.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (09 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaría Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **09** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **17 de marzo** de 2022, sobre la cual no se hacen observaciones por parte de los asistentes; por lo tanto, queda aprobada la citada acta **09** de 2022.

Se muestra, además, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **7** de 2022, ya está publicada, para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

#### 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

##### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

###### 1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Recomienda continuar con la gestión de revisar los casos pendientes del Comité; pues se ha visto que algunos se han podido culminar y/o adelantar las actividades requeridas que se tienen, trabajando de manera conjunta entre las entidades participantes en este espacio; ya que la idea es darle prioridad al interior de las empresas para darle pronta solución a todos los temas en curso.

###### 2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Se refiere y reitera los casos que se tienen en el acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 2, (Caso 2)** en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Se hizo visita al sitio, y se verificó que la recuperación de la carpeta se llevó a cabo; pero según fotos enviadas al chat el pasado 7 de febrero, se registra la situación de un pozo bastante profunda su tapa con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. **De acuerdo con la información del Ing. Wilson Porras, sobre la no competencia de la EAAB en este caso; sale del comité; y se solicita la competencia de ETB como caso nuevo.**
- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Continua pendiente.**
- Para **EAAB Wilson Porras: (Caso 66)** El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención

que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. Este tema no se ha dicho nada al respecto, es un tema de un plan de manejo de tráfico que se solicitó, por lo que solicita algún dato o pronunciamiento de la zona. **Continúa pendiente.**

- Para **EAAB: (Caso 67)** El día 7 de febrero, se envió al chat informe de daño en tapa de estructura de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero, en la foto se puede ver el daño de la estructura de la tapa. En comité no se ha dicho nada al respecto, por lo que se va a averiguar con la persona quien lo reportó si tiene algún avance. **Continúa pendiente. De acuerdo al registro fotográfico enviado al chat por el ingeniero Wilson Porras de la EAAB, donde se evidencia que fue atendido, se retira del comité.**
- Para **ETB: (Caso 75)** Relacionado con el contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. La Arq. Carmen Rocío López ha mencionado el avance. **Continúa pendiente.**
- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Continúa Pendiente.**
- Para **ETB: (Caso 91)** Se solicita dar respuesta, respecto al contrato No. 1386 de 2017, que está pendiente de la relación de daños y la factura, la supervisión informó que ya se realizó un pago por daños, pero falta verificar si existen otros daños; se viene trabajando el tema desde el año pasado, se hizo última mesa de trabajo en diciembre de 2021. **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB: (Caso 99)** Fue enviado al chat del Comité el día 14 de marzo-22, al cual se le dio alcance el día de ayer 16 de marzo-22, para aportar el registro fotográfico; y se trata de una intervención efectuada por la EAAB en espacio público frente a la Clínica Reina Sofía, para la cual no fue llevada a cabo la respectiva recuperación; por lo que se solicita verificación y las acciones requeridas relacionadas con la recuperación del área intervenida. **Continúa pendiente.**
- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO: (Caso 100)** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. **De acuerdo a lo solicitado por el Ing. Álvaro Reinoso, se envió el correo con la información respectiva, el día de ayer (23-Mar-2022).**

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

### 1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

Hace mención a que el día de ayer (23-Mar-22) se envió al chat un oficio remitido a la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, igualmente al IDU y a la Secretaria Distrital de Gobierno – SDG, sobre la información de ejecución por parte de la UMV, de los reportes ciudadanos a través del aplicativo “Gobierno Abierto Bogotá”, que tiene que ver con el plan de choque que se desarrolló entre el 25 de diciembre de 2021 y el 22 de enero de 2022, con un listado de 145 mil huecos que se lograron tapar dentro de esas jornadas; por lo cual se comparte como información para todos, igualmente, por si presenta alguna situación sobre los mismos, se las hagan saber.

El Ing. Álvaro reinoso del IDU, pregunta que ¿si ese listado que se tiene en el oficio, tiene algún tipo de garantías o restricción, por si alguna entidad o empresa de servicios públicos deben intervenir en algunos de esos tramos?, responde el Ing. Humberto Ramírez de la UMV que la idea es que se informe para coordinar y revisar las acciones a seguir.

## 5.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

### 1. Ing. Wilson Rojas – Profesional Zona 2 - EAAB

Presenta el balance de la revisión de los casos en curso en el Comité:

- Sobre el **Caso 2**: En la Carrera 7 por Calle 74; sobre el pozo con desnivel provocando afectación a la movilidad; en la revisión de campo que se hizo, no se observó ningún pozo con problemas de hundimiento que haga parte de la infraestructura de la **EAAB**; en la Carrera 7a. frente al predio 72 - 61 y se identificó que era de la **ETB**. Por lo que la Ing. Onisalba Segura del IDU, aclara que ese fue el reportado inicialmente y esta semana pasó por allá y efectivamente no está sobre la calle 74 sino sobre el número expuesto por el Ing. Porras; **por lo anterior y teniendo en cuenta la no competencia en el tema de la EAAB; se acuerda retirarlo del comité y se solicita la competencia de ETB como caso nuevo.**
- Sobre el **Caso 66**: En la calle 72 por Avenida Boyacá; donde se reportaron problemas de movilidad y manejo de tráfico por trabajos de la **EAAB**, se identificó que es un trabajo de la Red Matriz de la **EAAB**; se aclara por parte del Ing. Álvaro Reinoso que cuando se reportó por parte de la Ing. Onisalba Segura, se hacía referencia al fue sobre el carril lento y no al rápido donde están las sobras de la Red Matriz; **por lo que se acuerda reverificar y se informará en el siguiente comité.**
- Sobre el **Caso 67**: En la con carrera 9ª entre calle 75 y 76, donde se reportó daño en tapa y cargue de pozo de alcantarillado; en la revisión que se hizo, no se encontraron daños o faltantes de tapas, por lo cual, con el **registro fotográfico enviado al chat por el ingeniero Wilson Porras de la EAAB, donde se evidencia que fue atendido, se retira del comité.**
- Sobre los **Casos 12 y 29**: Donde se hizo el reporte de filtración a cámara de la **ETB** en el edificio de la JEP, por lo cual se informa desde la División de Acueducto de la **EAAB**, que, en el mes de diciembre de 2021, se efectuó una reparación de una

acometida totalizadora, que al parecer causaba la filtración; **por lo que quedaría pendiente la verificación por parte de la ETB, que ya no exista dicha fuga.**

- Sobre los **Casos 15 y 26**: en cuanto a la reparación de las cámaras de **ETB** en la calle 53 con carrera 27, y de la calle 72 con carrera 10; **se hará la coordinación para la reparación de estas cámaras, directamente por la zona con el contrato de espacio público.**
- Sobre el **Caso 30**: En la calle 67 número 4A – 67, donde se reportó una filtración de agua residuales en cámara de **ETB**; ya se revisó por parte de la División de Alcantarillado de la **EAAB**, cuyo concepto debe renovarse la conexión domiciliaria, pero en el predio no hay caja de conexión domiciliaria y debe ser construida por el usuario; por lo que en este momento se está pendiente que el usuario la localice o la haga para corregir la filtración.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta que ¿si se hace algún requerimiento al usuario para que haga la caja de inspección?; por lo que el Ing. Wilson Porras, responde que desde el mismo momento en que se identificó esta situación, se solicitó inmediatamente al usuario este requerimiento.

- Sobre el **Caso 38**: En la calle 26 con carrera 68B, frente al Tiempo, sobre daño en la ciclorruta, se efectuó verificación en el sitio, pero no se encontró cual era el punto afectado, debe complementarse la información, o enviarse el registro fotográfico.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que este caso era sobre el separador y que buscará el registro fotográfico, para enviarlo al Ing. Porras.

- Sobre los **Casos 70 y 81**; Enel Colombia (CODENSA) había hecho una solicitud en el mes de febrero para el arreglo de una domiciliaria de la Estación de Servicio, cuando se hizo la revisión en campo, se verificó esa conexión quedó reparada desde el mes de octubre del año pasado y ya está pendiente el cobro de esos trabajos a Enel Colombia (CODENSA). **Por lo tanto, estos casos ya están resueltos y salen del comité.**
- Sobre los **Casos 71 y 81**: Sobre el tema de la calle 73 No. 15 - 10, se hizo visita al sitio y no se encontró evidencia de intervención frente a ese predio, que esta dentro de la desafectación por los temas de METRO, **por lo cual está pendiente de una visita con Enel Colombia (CODENSA) para identificar el sitio de intervención.**
- Sobre el **Caso 92**: En la Calle 84 Bis por carrera 13, sobre un reporte de filtración en una cámara de ETB, se tiene pendiente para visita por parte de la **EAAB**, que se prevé para la semana entrante.

Finalmente, el Ing. Wilson menciona que este es el reporte de los casos revisados, cuya información será enviada vía correo para actualizarla en el acta; dando cumplimiento a lo solicitado por la gerente de zona sobre tramitar lo pendiente en este espacio. Por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, agradece la gestión realizada, destacando que eso es lo que se espera de poder darle trámite y solución a los casos; y espera que los temas de verificación de las cámaras puedan dársele solución y tener el reporte en la sesión de la próxima semana.



## 2. Juan Carlos López - Profesional Zona 4 – EAAB

Menciona casos nuevos:

- Para **IDU**: Caso enviado al chat del Comité, por lo que menciona que la EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó dentro de un contrato del IDU sobre ruta SITP, que el contratista tapó un pozo en ese punto, y no se atreve a romper el pavimento recién intervenido; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. Se aclara que es en el barrio El Uval de la Localidad de Usme.

El Ing. Álvaro Reinoso y la Ing. Onisalba Segura del IDU, se comprometen a hacer las averiguaciones respectivas e informarán más adelante.

- Para **IDU**: Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la **EAAB**, se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla.

Por lo anterior, el Ing. Álvaro Reinoso, solicita copia del oficio para hacer las indagaciones respectivas o escalar el caso, si es necesario.

## 5.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

### 1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Se refiere el **Caso 23**, sobre la solicitud de la Alcaldía de Candelaria sobre un paz y salvo de unas obras, se identificó que sobre este tema está pendiente el sellamiento de unos ductos con cemento por parte de **Enel Colombia (CODENSA)**, que no se ha cumplido; por lo que no se puede expedir el paz y salvo hasta que no se adelanten estas actividades; este caso lo tiene el Ing. Juan Fernando Jiménez delegado para este contrato; depende entonces, del retiro y del sellamiento de los ductos.
- Sobre el **Caso 75**, en cuanto el contrato 1610 de 2019 del **IDU**, estaba en consulta por parte del delegado sobre la existencia de daños, ya recibió respuesta y una vez el contratista cancele estos daños, se suscribirá el acta.
- Sobre el **Caso 91**, relacionado con el contrato 1386, el tema aquí no es tanto de daños; por lo que el contratista ya canceló los daños; sin embargo, para suscribir el acta, es necesario realizar la consulta con las áreas internas y el contratista tiene pendientes técnicos en 2 CIV; esta semana se hicieron reuniones con la contratista y se está buscando la solución y luego se suscribirá el acta.
- Con relación al **Caso 102**, sobre la recuperación de la vía, en la calle 17 entre carreras 5 y 7, se encuentra está en revisión por parte de **ETB**.
- Los **demás casos** están en proceso de validación por parte de **ETB**, para la próxima semana se tendrá la definitiva; para sacarlos del comité en caso de haberse cumplido.



- Sobre el **Caso 27**, se pregunta que cuando se construyen este tipo de infraestructura por contratistas; ¿cuál es el seguimiento que hace Enel Colombia (CODENSA)?; por lo que el Ing. Pablo Ponce menciona que lo que normalmente se hace es que esos recibos de obras deben pasar por la Empresa, y se revisa que se haya construido con la norma de acuerdo al diseño y se da un recibo de obra, como en el caso del edificio Capadocia; por lo que se envió estos casos a la zona para revisión.

El Ing. Wilson Porras, pregunta que ¿sobre la coordinación de arreglo de las cajas, se puede seguir haciendo con el Ing. Alexander Mogollón?; por lo que se responde por la Arq. Carmen Rocío López, que sí es con él, ya que es el delegado para atender y coordinar los temas del Comité.

El Ing. Álvaro Reinoso, agradece la gestión a las entidades y menciona que es lo que pretendemos en este espacio, que es darle solución a los temas que son en beneficio de la ciudad, por lo cual reitera la importancia de revisar estos casos para que la próxima semana se puedan dar de baja.

## 5.5 INTERVENCIÓN DE VANTI S. A. ESP

### 1. Mario Alejandro Insuasty – Profesional VANTI.

- Menciona sobre el **Caso 100**, presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU, solicita la aclaración del número del oficio, y que están a cargo de los Ingenieros Luis Henry Sánchez y la Ing. Ángela Guio, cuyos números de contacto y correo serán remitidos al chat del Comité, para que se pueda revisar el caso. Por lo que responde la Ing. Onisalba Segura que el número de radicado es el 20213861938241, el cual ya se había hecho la corrección.

Presenta un caso nuevo:

- Para **IDU**: Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU, por lo que se responde por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU, que se revisará y se dará respuesta.

## 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión **09** de 2022) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
2 Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	De acuerdo con la información sobre la no competencia de la EAAB, sale del comité.

5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe verificarse por parte de EAAB,
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
12	Para EAAB - Zona 2: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se debe verificar por parte de ETB.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Delegado Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15	Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB
18	Caso de Calle 17 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> El delegado informa que hay 4 cámaras con filtración de aguas residuales, está pendiente que EAAB limpie con el vector.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados

21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados – Zona 1	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Esta en revisión por <b>ENEL COLOMBIA</b>
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Pendiente si se arregló la cámara.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa - Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con <b>ETB</b>
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>

29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se debe verificar por parte de ETB.
30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por <b>ETB - I sesión 2022</b> )	Delegados	<b>MOVISTAR, CLARO ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	EAAB	<b>Pendiente.</b>

43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de CODENSA. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

51	<p>Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022</b>)</p>	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>
52	<p>Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022</b>)</p>	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b>
53	<p>Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
54	<p>Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por <b>IDU - EAAB – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	<b>Pendiente. Pendiente de validación final del caso.</b>
56	<p>En la Av. la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por <b>UMV – III Sesión 2022</b>)</p>	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	<b>Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.</b>
58	<p>En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por <b>ETB – III Sesión 2022</b>)</p>	Delegado	EAAB	<b>Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.</b>

59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se <b>enviará Radicado FDL Bosa.</b>
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se <b>enviará Radicado FDL Bosa.</b>
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Se <b>enviará Radicado FDL Kennedy.</b>
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por <b>CLARO – IV Sesión 2022</b> )	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	<b>Pendiente.</b>
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b>
64	Inconveniente en la calle 3 con Avenida Boyacá; solicitud comunitaria para la intervención del segmento, y al revisar el SIGIDU, aparece reservado por la EAAB (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b>



66	Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se debe verificar y se informará en el siguiente comité.
67	Daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	De acuerdo al registro fotográfico enviado al chat por el Ing. Wilson Porras - EAAB, donde se evidencia que fue atendido, se retira del comité.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	Humberto Ramírez	UMV	<b>Pendiente.</b>
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>
70	Radicado 02964397 sobre la calle 73 No. 11 – 88, allí hubo daño en una tubería de la EAAB, ya se hizo la reparación por parte de la EAAB, pero se está a la espera del permiso de la Secretaría de Movilidad y de confirmar con la EAAB, si ya se culminaron los trabajos. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Se hizo verificación y ya esta resuelto por lo tanto sale del comité.

71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por <b>ETB – IV Sesión 2022</b> )	Delgados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se realizará visita, pendiente el resultado.
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – V Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
75	Aprobación de recorridos del contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. (Presentado por <b>IDU – V Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b> Una vez el contratista cancele los daños, se suscribirá el acta.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – V Sesión 2022</b> )	Humberto Madrid	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.

77	Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por <b>ETB – V Sesión 2022</b> )	Humberto Madrid – Zona 1	EAAB	<b>Pendiente.</b> Pendiente de revisar otras cámaras de energía.
79	Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por <b>UMV – VI Sesión 2022</b> )	Sonia Duarte Urrego	SDP	<b>Pendiente.</b> Se entregó la información de los delegados a invitar.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A - 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por <b>IDU – VI Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Ya está en programación de maniobras.
81	Caso enviado por correo a Wilson Porras - EAAB; se requiere la reparación del tubo de la EAAB, para hacer posteriormente el movimiento de la tubería de CODENSA, en la calle 73 No. 11-88 y calle 73 No. 15-10 (Presentado por <b>CODENSA – VI Sesión 2022</b> )	Wilson Porras – Zona 2	EAAB	Se hizo verificación y ya esta resuelto por lo tanto sale del comité.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por <b>GAS NATURAL – VI Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el	José Ricardo Velasco	CLARO	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse información solicitada por CLARO.

	retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022</b> )			
84	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b>
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana - ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022</b> )	Delegados	IDU SDP	<b>Pendiente.</b> Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
87	Caso contrato 2021, se encontraron trabajos de topografía por parte de VANTI, por lo que requiere el contacto para coordinar acciones. (Presentado por <b>Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022</b> )	Mario Insuasty	GAS NATURAL	<b>Pendiente.</b> Se enviará información respectiva.
88	En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por <b>Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se enviará información respectiva.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene	Delgado	UAESP	<b>Pendiente.</b>

	infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022</b> )			
<b>90</b>	EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b>
<b>91</b>	Respuesta sobre el contrato No. 1386-2017, que está pendiente de la relación de daños y la factura, la supervisión informó que ya se realizó un pago por daños, pero falta verificar si existen otros daños. (Presentado por <b>IDU – VIII Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b> Se busca la solución a temas técnicos pendientes por el contratista y luego se suscribirá el acta.
<b>92</b>	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por <b>ETB – VIII Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b>
<b>93</b>	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	Para EAAB – Zona 3:	<b>Pendiente.</b>
<b>94</b>	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022</b> )	Delegado	SDA	<b>Pendiente.</b>
<b>95</b>	Caso obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo demolición de calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b>

	solicitud comunitaria; se solicita reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre) (Presentado por <b>Alcaldía Candelaria – IX Sesión 2022</b> )			
96	En la calle 9 con carrera 3; está totalmente oscura, no se sabe si las luminarias están dañadas o apagadas. Otro caso, es en la Avenida José Asunción Silva o Avenida Presidencial, de la carrea 2a. a la carrera 4a., está totalmente apagado este sector. Carrera 4ª. entre la calle 12 C a la 12B punto totalmente oscuro y se hizo hace poco una intervención y se están robando los bolardos instalados. (Presentado por <b>Alcaldía Candelaria – IX Sesión 2022</b> )	Delegados	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente.
97	En la Calle 10 con carrera 5 se tienen unas tapas de Codensa, que se reportó a la UAESP en el mes de enero, y hace que los peatones se bajen del andén y corren peligro de accidentes, por lo que se solicita la reposición de esta tapa lo antes posible. (Presentado por <b>Alcaldía Candelaria – IX Sesión 2022</b> )	Delegados	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por <b>Alcaldía Candelaria – IX Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
99	Fue enviado al chat del Comité el 14 de marzo-22, y alcance el 16 de marzo-22, con registro fotográfico; se trata de intervención efectuada por EAAB en espacio público frente a la Clínica Reina Sofía, para la cual	Delegado	EAAB	Pendiente.

	no fue llevada a cabo la respectiva recuperación; por lo que se solicita verificación y las acciones requeridas relacionadas con la recuperación del área intervenida. (Presentado por <b>IDU – IX Sesión 2022</b> )			
100	Respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. (Presentado por <b>IDU – IX Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>GAS NATURAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Se envió el correo con la información respectiva, el 23-Mar-2022.
101	En la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado. (Presentado por <b>UMV – IX Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
102	En la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; debe recuperarse la vía; se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité. (Presentado por <b>UMV – IX Sesión 2022</b> )	Delegas	<b>EAAB-ETB</b>	<b>Pendiente.</b> Se encuentra esta en revisión por parte de ETB.

## 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.



A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios



Públicos del Distrito Capital; se logró resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **2, 67, 70 y 81**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

## 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se logró resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 2, 67, 70 y 81; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b>
<b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

## 8. COMPROMISOS

<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Fecha límite para su cumplimiento</b>
<b>1</b> Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 31-Mar-22
<b>2</b> Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 31-Mar-22

## 9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, en su calidad de Presidente del Comité, concluye esta décima sesión; recomendando a todos continuar con la gestión de revisar los casos pendientes del Comité; ya que se ha visto que algunos se han podido culminar y/o adelantar las actividades requeridas que se tienen, trabajando de manera conjunta entre las entidades participantes en este espacio para darle solución a estos temas de ciudad; ya que la idea es darle prioridad al interior de las empresas para darle pronta solución a todos los temas en curso.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 31 de Marzo de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Matriz Seguimiento Solicitudes COISP – Ing. Wilson Porras de EAAB.

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL  
SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENDER - EAAB -ZONA 2**

DIRECCIÓN	NOVEDAD REPORTADA	RESPUESTA
<b>Caso 2</b> - Carrera 7 por Calle 74	Pozo presenta desnivel con respecto al nivel de la vía provocando afectación a la movilidad.	No se observan pendientes o daños en infraestructura de la EAAB. Sobre la calzada occidental sentido norte sur se encuentra una cámara desnivelada por debajo de la rasante de la vía perteneciente a ETB frente al No. 72-61.
<b>Caso 66</b> - Calle 72 con Av. Boyacá	Donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio.	En este sitio la via se encuentra intervenida por el contrato EAAB No. 1-01-25400-1359-2019 a cargo de la Dirección Red Matriz Acueducto.
<b>Caso 67</b> - Carrera 9 entre Calle 75 y calle 76	Daño en tapa y cargue de pozo alcantarillado.	Se efectuó verificación en el sitio sin encontrar daños en tapas de pozos. Se encontró en la Kr 9 x Cl 76 pozo con tapa en buen estado pero cargue deteriorado que al momento no representa riesgo para la movilidad del sector.
<b>Caso 12 y 29</b> - Carrera 7 por Calle 63	Filtración de agua en cámara de la ETB	Revisado el sistema de atención de reclamos de la EAAB, se verificó que el día 26 de diciembre de 2021, se efectuó reparación de acometida totalizadora del predio de la Carrera 7 No. 63-44 Edificio JEP. Se debe verificar si todavía persiste la filtración.
<b>Caso 26</b> - Calle 53 con carrera 27	Reconstrucción de cámara ETB	Se esta coordinando con el contrato de espacio público para poder efectuar la reparación de la cámara con la norma ETB correspondiente.
<b>Caso 30</b> - Calle 67 No 4A-67	Se presenta Filtración de aguas residuales a cámara de ETB	Se efectuó verificación de la red de alcantarillado identificando que la conexión domiciliaria del predio 4A-45 presenta filtración a la cámara de ETB. Pendiente reparar pero el usuario debe localizar la caja o construirla en caso de que no exista.
<b>Caso 15</b> - Calle 72 con Carrera 10	Reconstrucción de cámara ETB	Se esta coordinando con el contrato de espacio público para poder efectuar la reparación de la cámara con la norma ETB correspondiente.

<b>Caso 38</b> - Calle 26 con Carrera 68B - Frente al Tiempo	Daño en Cicloruta	Se efectuó visita técnica de verificación sin encontrar evidencia del daño reportado. Se requiere mas información detallada sobre el sitio puntual afectado.
<b>Caso 70 y 81</b> - Calle 73 No. 11-88	Daño en red de conexión domiciliaria ocasionado por trabajos en canalización de redes de Codensa	La División Servicio Alcantarillado de la Zona 2 realizó reparación de la conexión domiciliaria de la Estación de Servicio en el mes de octubre del año 2021. Verificado en campo. Pendiente proceso de cobro a Codensa.
<b>Caso 71 y 81</b> - Calle 73 No. 15-10	Daño en red de conexión domiciliaria ocasionado por trabajos en canalización de redes de Codensa	Se realizó visita técnica de verificación en el sitio pero no se encontró evidencia de intervenciones. Está pendiente realizar visita en conjunto para localizar el sitio a revisar.
<b>Caso 92</b> - Calle 84 Bis por carrera 13 costado Sur-Occidental	Filtración a cámaras de ETB - Contrato IDU 1321	Programado para visita técnica de verificación.