

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 16 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 12 de mayo de 2022

HORA: 8:30 am a 09:40 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB		X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Pablo Giovanni Parra Pineda	FDL Barrios Unidos	Alcaldía de Barrios Unidos	X		
Francisco Granados	FDL Suba	Alcaldía de Suba	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (15 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **16** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

1. Pablo Giovanni Parra - Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.

- Manifiesta que no tiene requerimientos para las empresas de Servicios Públicos; sin embargo, expresa la disposición para atender cualquier solicitud en este tema. Así mismo, solicita un directorio de las empresas presentes para articular los temas relacionados con la Alcaldía de Barrios Unidos.

3.2 ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

2. Francisco Granados - Fondo de Desarrollo Local de Suba.

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022.
- Para **IDU**: Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (15 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **15** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **05 de mayo de 2022**, ante la cual, no se presentaron observaciones por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **15** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **13 de 2022**, ya está publicada, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Recomienda a todas las entidades asistentes, que se continúe con la labor de la revisión de los casos pendientes que están en el cuadro de seguimiento de las actas; ya que el listado va creciendo considerablemente y es posible que ya se hayan atendido algunos casos y se puedan retirar del acta del Comité; por lo cual se reitera dicha labor.
- Hace referencia al **Caso 43**, para responderle a la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, sobre el contrato **IDU** número 215 de 2020 y menciona que está a cargo del Consorcio de Infraestructura 2020, para construir un puente peatonal en la Avenida Boyacá con calle 112; por lo cual se debe revisar si se tiene el delegado y que aparece como coordinador técnico el Ing. Martín Zuluaga; **por lo que, se acuerda que se averiguará sobre la solicitud del delegado y se informará al respecto.**

2. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Se revisan los casos del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Yinna Urresta, pero sigue sin resolver; por lo cual el Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 EAAB, hará las investigaciones respectivas.**

- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Sigue pendiente, porque fue atendido parcialmente, pues se trata de dos postes, se atendió uno, pero continúa pendiente el otro.**
- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO: (Caso 100)** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. Este caso ya fue atendido por **Gas Natural y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES**; continua pendiente la atención por parte de **CLARO**; **por lo que se solicita al Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, el avance sobre este tema; se responde por parte del Ing. Velasco que la semana pasada se radicaron 5 cartas de asignación de delegado, pero se verifica que ninguna de ellas tiene relación con el contrato 1738 de 2021; por lo cual, sigue pendiente.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA); entonces continua pendiente este caso y agradece que las otras empresas verifiquen para saber quién es el competente y hagan la gestión para el arreglo de la estructura que tiene daño. **Continúa pendiente.**
- Sobre el **Caso 146**, con **ETB**; presentado la semana anterior (sesión del 5-May-22), relacionado con dar la respuesta a la comunicación enviada por el contratista del contrato 1718 de 2021, sobre un daño en un frente de la Autopista Norte objeto de este contrato; por lo cual, se solicitó la visita del delegado de ETB, para ver que se hace con la estructura afectada; **se informa que ya fue atendido y resuelto por parte de la ETB; por lo tanto, sale del Comité.**
- Para **TODAS LAS EMPRESAS:** Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. **Sigue pendiente.**

Presenta un caso nuevo:

- Para **ETB**: Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB hará las investigaciones respectivas.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Javier Porras – Profesional Zona 2 – EAAB.

- Se hace referencia a un caso presentado por la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV, sobre la instalación de una tapa válvula en la carrera 5 por calle 62 dentro de un proceso de rehabilitación y/o mantenimiento de la vía; **al respecto se informa que dicha tapa válvula ya está instalada y fue atendido el requerimiento; por lo tanto, sale del comité.**
- Menciona sobre el **Caso 149**, el cual fue presentado la semana pasada por la UMV sobre un pozo represado en la Avenida Carrera 7 entre calles 64 y 65; por lo cual informa que el área de mantenimiento de alcantarillado, estuvo en el sitio y efectuó la evacuación del pozo, se logró dar paso a uno de los costados y bajarle el nivel y se encontró que el pozo tiene una gran cantidad de pavimento o pedazos de asfalto; lo cual ocasiona el taponamiento del pozo; pero por las lluvias no ha permitido terminar con dicha labor. **Se acuerda que se adelantará la finalización de la intervención para cumplir con el requerimiento.**

2. Juan Carlos López – Profesional Zona 4 – EAAB.

Presenta dos casos nuevos:

- Para **IDU**: Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado.
- Para **IDU**: Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público.

El Ing. Álvaro reinoso del IDU, menciona que hará las respectivas gestiones sobre estos casos.

3. Luis Francisco Rodríguez – Profesional Zona 3 – EAAB.

- Hace referencia al **Caso 88**, que fue presentado por la Alcaldía de Puente Aranda sobre una reserva vial hecha por la **EAAB**, en el CIV solicitado con el número 16002443; y se informa que se coordinaron las acciones respectivas **y fue atendido el caso por lo cual, se acuerda sacarlo del comité.**
- Sobre el **Caso 95**, presentado igualmente por la Alcaldía de La Candelaria; relacionado con obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo; **se informa que ya fue atendido y recuperado el espacio público; por lo tanto, sale del comité.**
- Para el **Caso 101**, presentado por la UMV, sobre una queja de la comunidad en la Calle 31 Sur número 10D – 10; **se informa que ya fue atendido y recuperado el espacio público, por lo tanto, sale del Comité.**
- Sobre el **Caso 102**, presentado por la UMV, en relación con la recuperación de la vía en la Calle 17 entre carreras 5^{a.} y 7^{a.}; **se informa que ya fue atendido y recuperado el espacio público, por lo tanto, sale del Comité.**

5.3 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco – Profesional CLARO.

- Menciona que para el **Caso 31**, presentado por la ETB, en relación con cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A.; **por lo cual se informa que se enviaron las fotos al chat del Comité, donde se observan los cables tensionados, con lo cual ya fue atendido, y por lo tanto, sale del Comité.**

Presenta dos casos nuevos:

- Para **IDU y ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Hay un caso en la Calle 12 con Avenida Boyacá, sobre el contrato IDU 1539 de 2018, grupo 3 de la Avenida Guayacanes; por lo que se hizo visita a campo con la Interventoría y el Contratista y se están haciendo los pilotajes y está toda la red expuesta de telemáticos y hay una red de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)** que ya está hecha y se solicita si se puede utilizar esa red de ENEL COLOMBIA; por lo que se pide la autorización para utilizar dicha infraestructura.

El Ing. Álvaro Reinoso del **IDU** menciona que debe ser autorizado el traslado por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo que el Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que se recibió un correo de CLARO y Víctor Mera quién coordina la parte de Telemáticos, dió respuesta mencionando que se procederá de acuerdo a lo establecido para estos pedidos de obra; por lo que José Ricardo Velasco de CLARO, menciona que ya se hicieron algunos traslados por parte de ENEL COLOMBIA y que la interventoría requiere un correo de autorización de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sin el cual, no se puede hacer nada; por lo que se acuerda revisar el caso y se informará aquí en el Comité.

- Para **IDU y ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Sobre el Contrato IDU 349 de 2020, grupo 5 en la Avenida 68, se envió un comunicado, mencionando que hay una piloteadora y el contratista mencionó que hasta la semana entrante se movía dicha piloteadora; ya que se requiere su movimiento para poder hacer los trabajos de traslado de redes; por lo que resulta riesgoso; por lo tanto, se solicita agilizar dicho movimiento de la piloteadora.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

2. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Hace referencia al **Caso 85**, relacionado con la respuesta de la **EAAB – Zona 4**, sobre una comunicación presentada en el comité del 3 de marzo de 2022, relacionada con el contrato número 1013310001003 de 2016, donde **ETB** solicitó requerir al contratista porque en recorrido de verificación se encontró canalización afectada, pero no se ha recibido respuesta hasta el momento y se requiere con urgencia.
- Sobre el **Caso 17**, relacionado con una afectación en infraestructura de **ETB**, en la Calle 11 Sur por carrera 1 Este, por parte de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**; **y se menciona que ya fue atendido y resuelto, por lo tanto, sale del Comité.**
- Hace referencia al **Caso 27**, relacionado con la recuperación de infraestructura de **ETB**, en la Carrera 24 No 10-17 por parte de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, mediante Contrato 8400135558, **y se menciona que ya fue atendido y resuelto, por lo tanto, sale del Comité.**
- En cuanto al **Caso 26**, relacionado con una afectación de una cámara por parte de la **zona 5** de la **EAAB**; en cuyo costado nororiental, fue reparado con ladrillo tolete, pero la canalización en asbesto cemento fue afectada; demolieron la cámara y encamisaron los cables con una tubería de 6 pulgadas; por lo que se solicita que se recupere dicha cámara con las especificaciones de ETB; por lo cual se remitirá las fotos al Chat.
- Se hace mención al **Caso 29**, sobre la afectación de cámara y filtraciones en el parqueadero de la JEP, localizada en la Carrera 7 No 63 - 44; por lo cual se solicita al Ing. Wilson Javier Porras de la **Zona 2** de la **EAAB**, una visita conjunta para el lunes 16 de mayo de 2022; por lo que el Ing. Porras responde que se revisará la agenda para confirmar la visita. Por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la **ETB** menciona que la que se quiere evitar es un nuevo derecho de petición y/o una tutela; por lo que solicita la máxima colaboración.
- En cuanto al **Caso 92**, relacionado con filtración de una cámara **ETB**, en la calle 84 Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDU número 1321; por lo que se solicita una visita conjunta con el Ing. Wilson Javier Porras de la **EAAB – Zona 2**. Por lo que se acuerda revisar la agenda y confirmar la visita.
- Sobre el **Caso 20**, relacionado con la Central San José localizada en la Avenida Boyacá, número 11 - 77; donde se tiene avance de limpieza a algunos pozos, pero no se ha solucionado definitivamente; por lo que se solicita una visita conjunta con el al Ing. Javier Patiño de la **Zona 5** de la **EAAB**; por lo que queda pendiente su confirmación.

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Zona 5**: Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D

por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la **Zona 5** de la **EAAB**, ya que se requiere esta información con urgencia.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU solicita copia de la información de este caso para escalarlo y hacer la gestión respectiva.

5.5 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Luis Alberto Quintero Vega – Profesional SDP.

- Sobre el **Caso 79**, presentado por la UMV en la Sesión 6 de 2022 del Comité, relacionado con la invitación a la Mesa Distrital de Residuos de Construcción y Demolición – RCD; y, de acuerdo a la información entregada por la Ing. Sonia Duarte de la SDP, **ya se hizo la invitación y asistieron a la pasada sesión de la Mesa de RCD de fecha 6 de mayo de 2022, el Ing. Humberto Ramírez y el Ing. José Fernando Franco de la UMV; por lo tanto, este caso ya fue atendido y sale del Comité.**

5.6 INTERVENCIÓN DE LA UMV

2. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

- Hace referencia al **Caso 149**, citado anteriormente por el Ing. Wilson Javier Porras de la Zona 2 de la EAAB; y que se relaciona con el pozo represado en la Avenida Carrera 7 entre calles 64 y 65; por lo que menciona que acaba de hablar con la directora de la obra en mención, y asegura que la UMV nunca deja ese tipo de materiales dentro de las estructuras hidráulicas porque es un tema delicado y acarrea alguna sanción; por lo cual solicita al Ing. Porras que si tiene algún registro fotográfico de lo que se encontró; por lo que responde el Ing. Porras que considera que el material encontrado no corresponde a las obras que se adelantan en este momento por la UMV; por el estado en que se encuentra parecería que lleva allí mucho tiempo y se fue acumulando hasta ocasionar el incidente de represamiento; por lo que plantea que se tenga en la mira para cualquier intervención que se esté ejecutando. Al interior de la UMV, se recomendará tener en cuenta que estas malas prácticas no se hagan. Por lo anterior, se acuerda que una vez bajen las lluvias, la EAAB terminará los trabajos de remoción de ese material y dejara el servicio normal de esa tubería.

5.7 INTERVENCIÓN DE LA VANTI GAS NATURAL

1. Mario Insuasty – Profesional VANTI.

- Sobre el **Caso 122**, que fue presentado por la Alcaldía Local de San Cristóbal, y que se relaciona con un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público dentro de una obra de mitigación, y toca el traslado del contador a la vivienda; por lo cual se informa que ya se envió correo pero no se ha tenido respuesta de la Alcaldía; por lo que se está pendiente de la misma.
- Se refiere al **Caso 126**, el cual fue presentado por la **EAAB - Zona 4**; relacionado con el Paz y Salvo del contrato de obra 224 de 2020, el barrio la belleza; **e informa**

que por parte de VANTI GAS NATURAL dicho paz y salvo ya fue enviado; por lo cual el caso ya fue atendido y sale del Comité.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 15 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Debe verificarse por parte de EAAB,
11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
17 Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Fue atendido y resuelto por ENEL COLOMBIA, por lo tanto, sale del Comité.
18 Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe validarse con ETB
19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.
20 Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados

21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB – 2021)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa – Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Fue atendido y resuelto por ENEL COLOMBIA, por lo tanto, sale del Comité.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se solicita visita urgente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022 – 20-Ene-22)	José Ricardo Velasco	CLARO	Fue atendido y resuelto el caso por CLARO, por lo cual, sale del Comité.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB.	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

	(presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22)			
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. Se acuerda que se averiguará sobre la solicitud del delegado e informará al respecto.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

	ha encontrado infraestructura de CODENSA. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)			
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	EDEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de EDEL COLOMBIA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	EDEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que EDEL COLOMBIA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	EDEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	EDEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente	Pablo Ponce de León	EDEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la

	suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)			reiniciación de dicho parque.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
56	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California

	personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)			está pendiente.
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.

	programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)			
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por ETB – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Pendiente de revisar otras cámaras de energía.
79	Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por UMV – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Sonia Duarte Urrego	SDP	Fue atendido y resuelto por la SDP, por lo cual, sale del Comité.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y	Delegados	EAAB	Pendiente.

	dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)			
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.
84	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Delegados	IDU SDP	Pendiente. Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
88	En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 3, por lo cual sale del Comité.

89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Delgado	UAESP	Pendiente.
90	EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. No se ha obtenido respuesta del radicado EAAB 20226520127811 del 4-Mar-22.
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Delegado	SDA	Pendiente.
95	Caso obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo demolición de calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por solicitud comunitaria; se solicita reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre) (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 3, por lo cual sale del Comité.
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del

	de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)			caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
100	Respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. (Presentado por IDU – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Delegados	GAS NATURAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CLARO	Pendiente. Se dio respuesta por parte de Vanti.
101	En la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado. (Presentado por UMV – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 3, por lo cual sale del Comité.
102	En la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; debe recuperarse la vía; se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité. (Presentado por UMV – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 3, por lo cual sale del Comité.
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
104	El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay	Nubia Riaño	EAAB – Red Matriz	

	una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por SDG – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)			Pendiente.
105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Las otras empresas deben verificar para saber quién es el competente en el caso.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	IDU	Pendiente.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada	Delegados	MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO	Pendiente.

	empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)			
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
116	Se hizo un parcheo en la carrera 7ª. Entre calles 148 y 150, pero en la revisión se identificó un hundimiento, se solicita a la EAAB Zona 1 revise si existe alguna filtración, antes que se acelere más el daño. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Se adelanto la revisión de la tubería; está pendiente la recuperación de la vía.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE #	Onisalba Segura	IDU	Pendeinte,

	5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)			
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
121	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDR, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA , para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	EAAB SDA:	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.
122	Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Pendiente Ya se envió correo por parte de VANTI, pero no se ha tenido respuesta de la Alcaldía.
123	Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	EAAB SDA	Pendiente.

124	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría.</p> <p>(Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
125	<p>Caso en la transversal 21 entre calles 96 y 97, donde la UMV dentro de sus actividades diarias está haciendo una actividad de PABAS (Parqueo-Bacheo), y se presentó allí, un daño en la red de agua potable y la EAAB, fue e hizo una intervención, pero quedó expuesta; por lo que solicita a la EAAB, que acciones se pueden hacer al respecto.</p> <p>(Presentado por UMV – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. La gestión está en proceso.
126	<p>El contrato de obra 224 de 2020, está en proceso de liquidación, el barrio la belleza, por lo cual solicitaron el paz y salvo de VANTI GAS NATURAL, pero no ha sido posible que respondan.</p> <p>(Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Fue atendido y resuelto por VANTI GAS NATURAL, por lo tanto, sale del Comité.
128	<p>Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas.</p> <p>(Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
129	<p>Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.

	y está saliendo bastante agua, cayendo a chocho dentro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)			
131	Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
132	Para: Caso en la calle 134 por avenida 19, al parecer hubo un daño en la infraestructura de la EAAB; su situación es preocupante, por lo que el día martes se habló con el Ing. Humberto Madrid, y se acordó hablar con la división de alcantarillado (Presentado por UMV – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Se envió el caso a la división de alcantarillado.
133	Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>			
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

136	<p>Se relaciona con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco solicito delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; se le envió comunicación a la zona 4 de EAAB, pero no se ha requerido respuesta, por lo que se solicita dicha respuesta para contactar al contratista y hacer el cobro de los daños ocasionado. (Presentado por ETB – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB- Zona 4	Pendiente.
137	<p>En el chat del Comité y por correo electrónico, se informó sobre unas emergencias que se están presentando en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la EAAB para que hiciera limpieza en los colectores, pero no se obtuvo respuesta, por lo que solicita que en estas emergencias se de alguna respuesta, si se puede atender o no; aunque se sabe que tenemos emergencias por el invierno, pero no se obtuvo respuesta. (Presentado por ETB – XIII Sesión 202 - 21-Abr-22)</p>	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hicieron las verificaciones del caso y se generaron los avisos operativos para atención
141	<p>Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
142	<p>Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.

	<p>los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)</p>			
143	<p>Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p>Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014</p>
144	<p>Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p>Pendiente. Alcaldía de Engativá enviará información al correo.</p>
145	<p>Esta semana se reportó que la Clínica la Paz se encuentra sin servicio de acueducto; aparentemente lo que se pudo averiguar, es que el fin de semana pasado hubo un daño en una tubería, no se sabe si fue por</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	<p>Pendiente.</p>

	obras de la constructora Marval o por las obras de la Avenida Guayacanes; por lo que solicita a la EAAB, averiguar sobre el caso y menciona además que este tema lo tiene a cargo Giovanni Cabrera. (Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)			
146	Caso que fue enviado al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, el pasado 29 de abril, en el cual se recomienda dar la respuesta a la comunicación enviada por el contratista del contrato 1718 de 2021, relacionada con un daño en un frente de la Autopista Norte objeto de este contrato; por lo cual, se está solicitando la visita del delegado de ETB, para ver que se hace con la estructura que al parecer en algo se afectó; también allí se envió el dato del delegado, el Ing. Benjamín Ochoa Bohórquez, quién estaba siendo reemplazado por la Ing. Astrid Suarez Gámez, por las vacaciones del primer ingeniero. (Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Carmen Rocío López	ETB	Fue atendido y resuelto el caso por la ETB, por lo cual, sale del Comité.
147	Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante. (Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente. Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA) , que dicha estructura no es competencia de ellos.
148	Se requiere coordinar una visita, sobre un daño en la red de la EAAB en Tocancipá, para programar el movimiento de unos postes de ENEL COLOMBIA (CODENSA), y poder así, intervenir la EAAB. (Presentado por EAAB – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente

149	Caso presentado el día de ayer en la carrera 7 por calles 64 y 65, Sentido Sur norte, donde se está haciendo un mantenimiento en la carrera 7, y se presenta un pozo con inundación; por lo cual, se solicita al Ing. Wilson Porras de la EAAB, solución. Presentado por UMV – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se avanzó en la atención y se acuerda que se adelantará la finalización de la intervención para cumplir con el requerimiento.
150	Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para poder ejecutar dichas acometidas. Presentado por VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Álvaro Reinosos	IDU	Pendiente.
151	Caso presentado por la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV, sobre solicitud de instalación de una tapa válvula en la carrera 5 por calle 62 dentro de un proceso de rehabilitación y/o mantenimiento de la vía. Presentado por UMV – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 2, por lo cual, sale del Comité.

7. TOMA DE DECISIONES:



Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **once (11)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **17, 27, 31, 79, 88, 95, 101, 102, 126, 146, y 151**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
<p>Síntesis: Se logró resolver once (11) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 17, 27, 31, 79, 88, 95, 101, 102, 126, 146, y 151; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 19-mayo-22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 19-mayo-22

9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta decimosexta sesión del Comité, recomendando a todas las entidades asistentes, que se continúe con la labor de la revisión de los casos pendientes que están en el cuadro de seguimiento de las actas; ya que el listado va creciendo considerablemente y es posible que ya se hayan atendido algunos casos y se puedan retirar del acta del Comité; por lo cual se reitera dicha labor.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 19 de Mayo de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU