

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL  
DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 28 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 04 de agosto de 2022**

**HORA: 8:30 am a 09:25 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI		X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB		X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Lina Margarita Beltrán Osorio	Profesional VANTI			X	
Jorge Alberto Giraldo Botero	Profesional VANTI		X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR		MOVISTAR	X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Juan Alfredo Torres Prieto	FDL Puente Aranda	Alcaldía de Puente Aranda	X		
Héctor Hernán Orjuela Parra	FDL Los Mártires	Alcaldía de Los Mártires	X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (27 DE 2022)
5. INTERVENCIÓN ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES

**8. COMPROMISOS**  
**9. CONCLUSIONES**

**DESARROLLO:**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

El Ing. William Orlando Luzardo Triana, en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **28** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

**3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.**

**3.1 ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA**

**1. Juan Alfredo Torres Prieto - Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.**

Menciona que en este momento no se tienen requerimientos para las empresas de servicios públicos; que igualmente más adelante se estará reportando las necesidades a partir del diagnóstico que se tenga sobre las intervenciones a desarrollar.

**3.2 ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO**

**2. Héctor Hernán Orjuela Parra - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño.**

Hace referencia a que, en este momento por parte de la Alcaldía de Antonio Nariño, no se tienen requerimientos para el Comité; que se tenían algunas solicitudes, pero ya fueron atendidas; por lo que agradece la participación.

**4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (27 de 2021)**

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **27** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **28 de julio de 2022**, ante la cual, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, solicita la corrección del responsable del caso 41; lo cual es incorporado al acta; por lo demás, no se presentan más observaciones por los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **27** de 2022.

También se menciona, que las actas No. **22, 23, 24, 25 y 26 de 2022**, ya están en proceso de publicación en la página Web de la SDP, para dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

## 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

#### 1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Presenta un caso nuevo:

- Para **Zona 3 – EAAB**: Se presenta un hundimiento en un andén en el Restrepo, en la calle 19 Sur con carrera 19, a causa de un sumidero que presenta fallas o está colapsado; por lo que se requiere verificar el estado del sumidero para ver si está ocasionando ese hundimiento; esta información ya fue enviada a Lucas Olivella de la EAAB.

Responde Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 de la EAAB, que ya está reenviando la información a la zona para verificar.

Reitera la necesidad de revisar las actas y en ellas, el cuadro de compromisos donde aparecen todos los temas pendientes por resolver; y que tal como lo informó el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP en la lectura del acta anterior, en su calidad de Secretario Técnico del Comité; se tienen más del cincuenta y seis por ciento (56%) de los casos sin resolver.

#### 2. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Se referencia a los casos del acta anterior, solicitando a los presentes que si existe algún avance, se informe al respecto:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la Calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. López informa que en efecto se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar, que alguien pasó y lo dañó; por lo cual se tiene pendiente su nueva reparación, se está buscando la manera de atenderlo por el contrato de recuperación de espacio público. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 – EAAB, menciona que se ha tenido algunas dificultades por la alta demanda, pero que está en proceso su atención.

**Informa el Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 de la EAAB, que por la información de Gina Urresta, ya quedó intervenido; por lo tanto, queda pendiente la verificación por parte de la Ing. Onisalba Segura del IDU. Por lo tanto, continua pendiente.**

- Para **EAAB (Caso 105)**: En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA). El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO menciona que se hicieron las averiguaciones y se descarta que sea de esta empresa y el Ing. Luis Enrique Gómez Charria de MOVISTAR, menciona que revisará el caso.

Al respecto la Ing. Onisalba Segura del IDU, solicita que se pueda tomar una acción definitiva, para resolver este caso; por lo que el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODESNA), menciona que tal como se había mencionado en un comité anterior, se hizo inspección y se encontró una caja que no tiene conexión hacia ninguna parte; como si en algún momento existió y quedó allí; por lo que la Ing. Onisalba Segura del IDU, plantea que se proponga una visita conjunta con todas las empresas que puedan estar relacionadas con el tema para que se defina las acciones a seguir; por lo que se acuerda programar una visita para el próximo 12 de Julio de 2022, por lo que se coordinará vía chat, la revisión de las agendas y la concreción de la visita.

Frente a este caso, y como avance del día de hoy 14 de julio, se tiene el informe de las entidades participantes en la visita al sitio de la cámara en la carrera 7 número 72-71, realizada el pasado martes 12 de julio de 2022 a las 9:30 am; por lo cual, el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que se coordinó la visita al sitio de la cámara y fue realizada la el día martes 12 de Julio a las 9:30 am, en compañía de ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO, ETB y MOVISTAR y se encontró un cable armado interno, pero que solo pasa, pues no tiene conexión alguna con ninguna otra cámara, por lo que se determinó que no corresponde a ninguna red activa de alguna empresa de telemáticos; así mismo, el Ing. Luis Enrique Gómez de MOVISTAR, reitera que se estuvo allí en la visita y que se abrió una cámara cercana para evidenciar alguna conexión pero se encontró, que la cámara referenciada, no tiene ninguna conexión; por su parte, la Arq. Carmen Roció López de la ETB, reitera la misma información presentada anteriormente por lo compañeros que la antecedieron; por lo tanto, la Ing. Onisalba Segura y el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, proponen que se revisará el caso al interior del IDU, para adelantar que acciones se pueden adelantar para encontrar la solución definitiva.

Se menciona que, sobre este caso, se están buscando las alternativas posibles para su solución final; por lo cual se pregunta al Ing. Humberto Ramírez de la UMV, ¿si se tienen en este momento la atención de la carrera 7ª. en algún convenio con el IDU?, por lo cual se revisará el tema. **De acuerdo con la información suministrada por el Ing. Humberto Ramírez de la UMV, sobre la gestión que**

**debe hacerse ante la UMV, este caso ya queda para realizar la gestión al interior de la Entidad (IDU), por lo tanto, se retira del Comité.**

Sobre este caso, la Ing. Onisalba Segura del IDU, solicita a la SDP, las actas firmadas de las sesiones número 25 y 26, por lo que el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, menciona que serán enviadas vía correo.

- Para **EAAB – Zona 4 (Caso 166)**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la **EAAB** llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 – EAAB, hará las averiguaciones respectivas e informará en el Comité. **Continua pendiente.**
- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 187)**: Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. Las empresas ENEL COLOMBIA (CODENSA) Y ETB, mencionaron que no era de su propiedad. Debe revisarse entonces por parte de TIGO. **Continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 1 (caso 207)**: Es un caso que se había presentado en el chat del Comité el día 04 de Julio por parte del Ing. Álvaro Reinoso y se enviaron nuevamente las fotos al chat del Comité el día de hoy; que es un tema en la carrera 7ª. por calle 127 B, en la calzada oriental donde hay una intervención y está en mal estado y se informó que posiblemente era de la EAAB - Zona 1, por lo que se solicita al Ing. Humberto Madrid la revisión del caso; ante lo cual, el Ing. Madrid responde que ya se reportó al área respectiva y está esperando la información. **A partir de la información y el registro fotográfico del Ing. Humberto Madrid de la EAAB – Zona 1, se evidencia la atención de este caso; por lo tanto, sale del Comité.**
- Para **EAAB Zonas 3, 4 y 5 (Caso 225)**: En el contrato IDU 1718 de 2021, se debe hacer algún mantenimiento rutinario y/o periódico a la Av. Boyacá, por lo que el contratista ha solicitado al IDU que se gestione ante la EAAB, la limpieza de sumideros en la Avenida Boyacá entre la Autopista Sur y la Avenida de las Américas; ya que dichos sumideros están tapados y/o colmatados; por lo cual se solicita a estas tres zonas de la EAAB, para su revisión.

Al respecto, el Ing. Javier Patiño Pérez de la zona 5 de la EAAB, menciona que debido a la capacidad operativa no será posible atenderlo muy rápidamente; y que este tipo de actividades se hacen a través de un convenio con Aguas Bogotá y el cual en este momento se está en proceso de renovación; sin embargo que se revisará al interior de la Entidad.

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

### 1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

Presenta dos casos nuevos:

- Para **EAAB - Zona 3 y 4**: Se solicita el apoyo de las zonas 3 y 4 de la EAAB, para la inspección con CCTV, en los segmentos del listado que se muestra a continuación; donde tienen prioridad los segmentos marcados en color rojo:

No.	PK_ID	CIV
1	417259	18002688
2	416705	18002493
3	417026	18002604
4	416981	18002587
5	417256	18002687
6	415995	18002187
7	91103507	18001225
8	417029	18002605

- Para **EAAB - Zona 4**: Se relaciona con el evento SIRE 5400483 y tiene que ver con una losa de concreto en mal estado (fracturada), con una socavación de una profundidad entre 1,00 -1,50 m; en el área afectada también se observa un pozo de inspección; aparentemente el daño se presenta debido a la filtración de agua de la red de alcantarillado, la cual ha generado lavado de finos, representando un peligro latente para los actores de tránsito del sector.

Al respecto, el Ing. Juan Carlos López de la **zona 4 de la EAAB**, solicita esta información vía WhatsApp, para compartirla con el área operativa y así revisar el caso.

### 5.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

#### 1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Reitera los casos en curso que están en el Comité, y menciona que ya se tiene programadas las visitas en terreno con el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la **Zona 3 de la EAAB**.
- En relación al **Caso 28**, sobre la red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental, la cual había sido afectada por el proceso de limpieza de cámaras de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**; **se informa que luego de la revisión del caso, se identificó que ya fue atendido; por lo tanto, sale del Comité.**

## 5.4 INTERVENCIÓN DE VANTI GAS NATURAL

### 1. Mario Alejandro Insuasty – Profesional VANTI GAS NATURAL.

- En cuanto al **Caso 82**, sobre el procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y se deja la tubería expuesta; **se informa que ya fue resuelto por parte de la EAAB; por lo tanto, sale del Comité.**
- Sobre el **Caso 108**, en cuanto a los contactos del IDU para la respuesta de actas de coordinación; **se informa que ya fue atendido por el IDU; por lo tanto, sale del Comité.**
- También hace referencia al **Caso 150**, el cual se relaciona con unas PQR presentadas sobre acometidas que se requerían ejecutar en el contrato 1639 de 2019; **e informa que el procedimiento ya fue entregado por el IDU; por lo tanto, sale del Comité.**
- En relación con al **Caso 221**, sobre los temas de solicitud de PMT y las actas de coordinación con la EAAB; **se informa que ya este caso fu atendido por la zona 3 de la EAAB, por lo tanto, sale del Comité.**
- Reitera el **Caso 224**; sobre los PMT; pues se está a la espera de varias respuestas desde el pasado mes de Junio; razón por la cual no se podido presentar un servicio solicitado; hay unos temas con la Zona 3 de la EAAB; por lo que se solicita una fecha para obtener las respuestas.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que ya lo pasó al área correspondiente por lo que se está a la espera de su respuesta, por lo que informará oportunamente sobre la misma.

## 5.5 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

### 1. Javier Patiño – Profesional Zona 1 - EAAB.

- Menciona que sobre el **Caso 161**, donde se socializó el tema del contrato 101-35100-1458 de 2019, al que se están haciendo las reclamaciones pertinentes por el incumplimiento con la firma contratista “Consortio Alcantarillado de Kennedy”; por lo cual se informa que la EAAB viene adelantando las gestiones a través de otros contratos que tiene la empresa para atender estos tramos inconclusos; por lo cual solicita que se aprueben los nuevos PMT de los nuevos contratistas.

La Ing. Martha Helena Silva de la SDM, solicita la información, a su correo, para revisar el tema al interior de la entidad. Así mismo, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, solicita la información del Contratista y menciona que se debe informar cual fue el avance de las obras y en el estado en que quedaron; para reportarlo a la Alcaldía Local respectiva.

## 5.6 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

### 2. Luis Enrique Gómez Sarria – Profesional Movistar.

- Hace referencia al **Caso 181**, sobre una solicitud de **VANTI GAS NATURAL** sobre unas obras que estaban afectándoles, y que tiene entendido que el Ing. Luis Fernando Ramírez; por lo que se averiguar si existen algún tema adicional pendiente. **El Ing. de Mario Insuasty informa al respecto, ya quedó el caso verificado; por lo tanto, sale del Comité.**
- Sobre el **Caso 189**, sobre el caso de una cámara sin tapa; se informa que luego de una verificación en terreno se identificó que dicha cámara no es propiedad de MOVISTAR.
- Sobre el **Caso 202**, relacionado la solicitud del Paz y Salvo de un contrato de la Alcaldía Local de Bosa; se informa que fue enviado el día 8 de Julio de 2022, por lo que solicita la verificación por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, para retíralo del Comité.

Presenta dos casos nuevos:

- Para **EAAB – Zona 4 y SDG**: Se envió un correo sobre un caso crítico por unos malos olores en la central de MOVISTAR en Asturias y según SIGIDU, se informa que fue una intervención de la Alcaldía de Kennedy, por lo que se quiere coordinar una visita las 3 entidades; al parecer con la intervención de la Alcaldía se afectaron las infraestructuras de la EAAB, generando la problemática.

El Ing. Juan Carlos López menciona que envió un correo solicitando la visita conjunta de las 3 entidades; por lo que espera la respuesta con la confirmación; por lo cual plantea que se pueda desarrollar el recorrido el día de mañana 05 de agosto de 2022.

- Para **IDU**: Se tiene una situación en la central Morato en la carrera 70, cerca de la avenida Suba, sobre una cámara de MOVISTAR en vía y se requiere intervenirla porque al parecer, durante su intervención generó afectación sobre redes de la EAAB y está ocasionando problemas a los predios del sector, tiene entendido que se están generando los permisos para dicha intervención, por lo que una vez tenga los radicados, serán enviados al Ing. Álvaro reinosos del IDU; según el SIGIDU, al parecer es una vía intervenida por la Alcaldía local por lo que se pregunta si es necesario coordinar con dicha Alcaldía Local.

Al respecto el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que debe revisarse si la póliza de la intervención de la Alcaldía Local está vigente y que debe coordinarse con dicha Alcaldía; y que se puede hacer la intervención.

## 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 27 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b> Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar.
11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Debe revisarse información de Contratista.
20 Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.
22 Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23 Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25 Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse un cárcamo de protección en la canalización.

26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b> En cuanto a zona 2-EAAB, ya fue atendido; se tiene pendiente visita con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Ya fue atendido por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo tanto, sale del Comité.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22</b> )	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b>

	redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )			
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de

	con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )			<b>dicho parque.</b>
<b>54</b>	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por <b>IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU</b>	<b>Pendiente. Pendiente de validación final del caso.</b>
<b>56</b>	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por <b>UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegados	<b>ENTIDADES COMITÉ</b>	<b>Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.</b>
<b>58</b>	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por <b>ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.</b>
<b>59</b>	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta</b>
<b>60</b>	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.</b>

61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> La red eléctrica del salón California está pendiente.
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por <b>CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	<b>Pendiente.</b>
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b>
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por <b>Zona 5 EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Humberto Ramírez	UMV	<b>Pendiente.</b> Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV:	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>

	17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente ( <b>EAAB</b> ) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22</b> )			
<b>76</b>	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22</b> )	Humberto Madrid	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
<b>80</b>	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por <b>IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> Ya está en programación de maniobras.
<b>82</b>	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	Ya fue atendido por parte de la EAAB; por lo tanto, sale del Comité.
<b>83</b>	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b> )	José Ricardo Velasco	<b>CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse información solicitada por CLARO.
<b>85</b>	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b> Se comunicara con la Arq. Carmen Rocío López de la

	ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b> )			<b>ETB.</b>
<b>89</b>	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22</b> )	Delgado	<b>UAESP</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>92</b>	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por <b>ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22</b> )	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio</b>
<b>93</b>	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>94</b>	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b> )	Delegado	<b>SDA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>98</b>	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por <b>Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA</b>
<b>103</b>	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero	Pablo Ponce de León.	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	

	no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )			<b>Pendiente.</b>
<b>105</b>	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por <b>IDU – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Delegados	<b>TODAS LAS EMPRESAS</b>	De acuerdo con información de la <b>UMV</b> , ya queda para gestión interna del <b>IDU</b> ; por lo tanto, sale del <b>Comité.</b>
<b>106</b>	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por <b>EAAB – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>107</b>	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la <b>EAAB</b> , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por <b>EAAB – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>108</b>	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	Ya fue atendido por parte del <b>IDU</b> ; por lo tanto, sale del <b>Comité.</b>
<b>110</b>	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a <b>MOVISTAR</b> , <b>CLARO</b> y <b>ENEL COLOMBIA(CODENSA)</b> y <b>TIGO</b> , remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el	Delegados	<b>MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Ya se envió la información por parte de <b>MOVISTAR</b> y <b>CLARO.</b>

	cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b> )			
<b>113</b>	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b> )	Delegados	<b>EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>114</b>	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por <b>IDU – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b> )	Luis Fernando Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	
<b>115</b>	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>119</b>	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por <b>IDU – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b> )	Delegados	<b>Entidades Participantes en el Comité</b>	<b>Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.</b>
<b>120</b>	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

121	<p>Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDR, pero se requiere articular con la <b>EAAB</b> y la <b>SDA</b>, para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Delegados	<b>EAAB</b> <b>SDA</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Debe articularse con red troncal EAAB.</b>
123	<p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Delegados	<b>EAAB</b> <b>SDA</b>	<b>Pendiente.</b>
124	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
128	<p>Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por <b>EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>

129	<p>Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo ocho metros de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>
131	<p>Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
133	<p>Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>

	gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b> )			
134	Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
135	La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>

	<p>públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22</b>)</p>			
142	<p>Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b> Se radicará la solicitud de manera formal.</p>
143	<p>Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b> Radicados números 1001904837 y el 1001905014</p>
144	<p>Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p><b>Pendiente.</b> Alcaldía de Engativá enviará información al correo.</p>

	EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )			
<b>150</b>	Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para poder ejecutar dichas acometidas. Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )	Álvaro Reinosos	IDU	Ya fue atendido por parte del IDU; por lo tanto, sale del Comité.
<b>152</b>	Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022. Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
<b>153</b>	Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582. Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
<b>155</b>	Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )			
156	Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
159	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por <b>ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b>
161	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos	Humberto Ramírez	UMV	<b>Pendiente.</b> <b>Debe enviarse listado de tramos a intervenir.</b>

	<p>tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial.</p> <p>(Presentado por <b>EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22</b>)</p>			
164	<p>Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>UAESP ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
166	<p>Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU.</p> <p>(Presentado por <b>IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
171	<p>Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso.</p> <p>(Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
172	<p>Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la</p>	Delegado	<b>EAAB Central</b>	<b>Pendiente.</b>

	<p>corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo.</p> <p>(Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b>)</p>			
173	<p>Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 – 2-Jun-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB Zona 3</b>	<b>Pendiente</b>
175	<p>Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Ciudad Bolívar– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
176	<p>Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
177	<p>En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

	que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b> )			
178	Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB. (Presentado por <b>MOVISTAR – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
179	Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información. (Presentado por <b>MOVISTAR – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
180	Para: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación. (Presentado por <b>GAS NATURAL – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b> )	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
181	Es sobre una intervención que se hace por parte del Contratista SFCR, que está haciendo perforaciones horizontales en la calle 163 con carrera 60 y también en la carrera 58C; donde hay aproximadamente unas 5 o 6 roturas, y el contratista manifiesta que no va a asumir ninguna	Luis Enrique Gómez	<b>MOVISTAR</b>	<b>Ya fue atendido por parte de VANTI GAS NATURAL; por lo tanto, sale del Comité.</b>

	responsabilidad por es la empresa MOVISTAR, quien lo contrata; por lo cual solicita al delegado de MOVISTAR para realizar una mesa de trabajo conjunta con el contratista. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b> )			
182	Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero– XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22</b> )	Wilson Javier Rojas	<b>EAAB Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>
183	Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara. (Presentado por <b>IDU – XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22</b> )	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
184	Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quién colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo. (Presentado por <b>UMV – XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
185	En este momento se dio inicio al contrato de obra de construcción de parques y tuvo estudios y diseños en el 2018 y al hacerse una revisión de estos diseños por parte del especialista eléctrico, se notó que debía hacerse una actualización; por lo que solicita al delegado de CODENSA (ENEL COLOMBIA), su ayuda para esta	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>

	revisión. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )			
186	Se tiene pendiente unos paz y salvos de la EAAB, para unos contratos que se acabaron de terminar; por lo que se aporta la información sobre el contrato 596 de 2020 con el radicado EAAB número radicado E-2022-047031. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b> Ya está en proceso, a la espera de la firma del Ing. Jorge Barriga que regrese y se dé salida.
187	Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. (Presentado por <b>IDU – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	<b>Pendiente.</b>
188	Caso en la carrera 10 entre calles 12 y 12 B en la localidad de la Candelaria, donde hay una cámara en mal estado caso, al parecer de la EAAB; con faltante de la tapa, es un caso que fue reportado por el IDIGER. (Presentado por <b>UMV – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b>
189	Caso de una cámara de redes secas que estaba sin tapa en la calle 70 con carrera 77, y alguien le colocó una tapa de material no reciclable de la EAAB y como esta tapa no corresponde a la aerobase de la cámara, está prácticamente suelta y entonces puede sacarla un carro cuando pase; por lo que debe ser revisada por las empresas de redes secas; por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, solicita la información para verificar. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Se informa que luego de una verificación en terreno, se identificó que dicha cámara no es propiedad de MOVISTAR.
190	En la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la calle 50 D entre carreras 12 B y 12 C; hay dos cámaras de la ETB, a las cuales se les colocaron unas tapas de la	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Se informa por parte de la ETB, que la cámara es de ENEL

	EAAB; las cuales deben retirarse, por lo que solicita a la ETB cuando se puede adelantar esta gestión. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )			<b>COLOMBIA (CODENSA), por lo tanto pasa a su revisión.</b>
<b>191</b>	ENEL COLOMBIA (CODENSA) viene desarrollando desde hace un par de años, un proyecto sobre la carrera 16 entre las calles 34 y 42 en Teusaquillo; el cual se ha demorado mucho por los permisos (CAR; IDPC, Ministerio, entre otros) y por un proyecto IDU que también se desarrolla allí. El día de ayer se encontró otra situación y es que en uno de los tramos que está reservado por ellos, en la Diagonal 40 A Bis con la carrera 16 y 17; se están haciendo trabajos sobre esta vía, que queda sobre el canal o quebrada arzobispo; y se requiere cruzar y se encuentra fresada la vía y allí hay un proyecto de la EAAB que es el “Corredor Ambiental del río Arzobispo”; pero también puede ser una intervención de la UMV; por lo que solicita que se revise por parte de dichas Empresas, esta situación; ya que se requiere coordinar esta intervención para no duplicar acciones y esfuerzos. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – Zona 4 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Se informa por parte del Delegado de la UMV, que no se tienen intervenciones en este sector.</b>
<b>192</b>	Se tiene pendiente el paz y salvo del contrato 173, que se está liquidando en este momento, para el tema de la iluminación del parque 073, se ha radicado en varias ocasiones y nuevamente esta semana se volvió a radicar; pues ya se tienen problemas con la comunidad porque el parque está sin iluminación, y se requiere también dicho paz y salvo para la liquidación del mismo. (Presentado por <b>Alcaldía Tunjuelito – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Debe enviarse información por parte de Camilo Riaño.</b>
<b>193</b>	Tiene que ver con una solicitud para una visita con la EAAB - Zona 2, sobre la cual, ya había	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>

	<p>sido enviada al Ing. Wilson Porras; donde la UMV va a intervenir en la carrera 96 entre calles 63 y 63 A y se van a hacer unas obras de rehabilitación parcial y antes de intervenir, se pide a la EAAB que revise unos problemas de aguas superficiales y sumideros, para que se puedan coordinar las intervenciones. (Presentado por <b>UMV – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>			
194	<p>Se presentó un daño en la Localidad de Puente Aranda, en la carrera 67 entre Diagonal 2 y calle 4B; donde la UMV atendiendo la solicitud del IDIGER, se hizo presente en el sector y encontró un escape en la red de la EAAB; por lo cual, solicita a la EAAB su atención. (Presentado por <b>UMV – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona – 3</b>	<b>Pendiente.</b>
195	<p>Para Menciona que entendía que el IDU intervenía las rutas SITP; pero que la semana antepasada se estuvo revisando un tema de vías, y la Ing. Jacqueline Guevara, mencionó en un oficio que el IDU no va a realizar reparaciones e igualmente el Ing. Luis Bernal, en una nota mencionó que no es competencia del IDU y da traslado a la EAAB. Actualmente la EAAB, inicia un contrato para intervenir en el barrio Juan Rey, sobre la antigua “Vía al Llano” (carrera 15 al Este con 84 Sur), por lo que solicita al IDU aclaración sobre este tema. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU:</b>	<b>Pendiente.</b>
196	<p>Menciona que el día de ayer se envió vía chat una fotografía sobre una cámara de ETB, en el área de intervención del contrato en el barrio La Belleza, sobre en la carrera 11 Este, al parecer trataron de robarse la tapa, la partieron y la dejaron allí; por lo que solicita su reposición. Sobre lo cual la Arq. Carmen Rocío López, menciona que ya se envió al área respectiva, para verificar. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Carmen Rocío López	<b>ETB:</b>	<b>Pendiente.</b>

197	<p>Pregunta al Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre el avance del poste reportado que está presentando riesgo en la infraestructura ETB de la carrera 17 Este, por lo que el Ing. Pablo Ponce menciona que se está haciendo la indagación respectiva y se informará al respecto. (Presentado por <b>ETB – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
198	<p>Para Presenta una consulta para Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, sobre la Alcaldía de Kennedy, donde hay unos contratos de esta alcaldía que los dejaron abandonados con cámaras de aguas negras sin tapa; por lo cual pregunta cómo sería la reposición; porque también se han dañado andenes y hay riesgo para niños pues se puedan caer en estas infraestructuras. (Presentado por <b>CLARO – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>		<b>Alcaldía de Kennedy</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Debe enviarse información por parte de CLARO.</b>
200	<p>Se hizo una solicitud de fecha 19 de abril pasado, sobre los parámetros que requiere dicha Empresa para la aprobación de estudios y diseños de la malla vial; para evitar que este proceso se alargue en el tiempo; agrega que dicha solicitud se volvió a reiterar el 09 de mayo, pero no se ha tenido respuesta, por lo que solicita que la colaboración en este espacio para la respuesta respectiva. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
201	<p>Cuál sería el trámite para realizar una revalidación de diseños eléctricos para parques que en su momento el consultor presentó en el 2019; y que en este momento son objeto de construcción para la presente vigencia; por lo cual pregunta cuál es el referente de dicha empresa a quién se pueda contactar para tratar este tema. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

202	<p>Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Delegados	CLARO y MOVISTAR	<p>Ya fue atendido por parte de VANTI GAS NATURAL; por lo tanto, sale del Comité.</p> <p>Pendiente verificación de Claro.</p>
203	<p>Hace referencia a que se tiene el contrato 508; donde se ha venido haciendo gestiones para una visita en un segmento vial con la EAAB, donde se tiene algunas problemáticas relacionadas con redes de Acueducto y Alcantarillado y se está a la espera de dicha visita hace más de un mes; por lo que solicita la ayuda para concertar dicha visita y poder encontrar la solución y terminar la intervención sobre ese tramo.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
204	<p>Menciona que se va a retomar la formulación de un proyecto de mantenimientos de puentes y luego de una reunión con la alcaldía Local de Kennedy, se identificaron 3 puentes sobre cuerpos de agua, por lo cual se va a realizar las consultas para conocer los elementos o aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta en la formulación; por lo que en cuanto sean radicados los oficios, se informará al respecto para tener celeridad en la respuesta.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
205	<p>Sobre un tema enviado el pasado 5 de julio, relacionado con una central telefónica MOVISTAR que esta presentado malos olores, después de una intervención de rehabilitación vial, frente al predio en la carrera 72 G número 40 – 59 Sur, fue enviado a José Quiroga y a Janeth Echavarría y A Felipe</p>	Delegados	Alcaldía de Kennedy	Pendiente

	Peña; con el fin que se pueda realizar una visita, para revisar el tema. (Presentado por <b>MOVISTAR – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )			
<b>207</b>	Es un caso que se había presentado en el chat del Comité el día 04 de Julio por parte del Ing. Álvaro Reinoso y se enviaron nuevamente las fotos al chat del Comité el día de hoy; que es un tema en la carrera 7ª. por calle 127 B, en la calzada oriental donde hay una intervención y está en mal estado y se informó que posiblemente era de la EAAB - Zona 1, por lo que se solicita al Ing. Humberto Madrid la revisión del caso; ante lo cual, el Ing. Madrid responde que ya se reportó al área respectiva y está esperando la información. (Presentado por <b>IDU – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Humberto Madrid	<b>EAAB – Zona 1</b>	De acuerdo con información de la zona 1 - EAAB, fue atendido; por lo tanto, sale del Comité.
<b>208</b>	La UMV, en la jornada de Puertas abiertas del día de ayer, recibe queja de un ciudadano que manifiesta que la EAAB, intervino con traslado de redes para el METRO en la Carrera 73D No. 38 – 02 Sur y está vía no ha sido recuperada ocasionando molestias para la ciudadanía. Por lo que solicita a la EAAB su atención. (Presentado por <b>UMV – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Delegados	<b>EAAB – Proyecto Metro</b>	<b>Pendiente</b>
<b>209</b>	: Solicita ayuda para programar una reunión con María Inés Guantiva, ya que a través del contratista CONZAL, para el próximo 18 de Julio, se tiene pensado energizar la subestación del terminal; por lo que se requiere una reunión con ella, para revisar los temas pendientes en la subestación terminal. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente</b>

210	<p>Solicita una visita técnica conjunta con el Ing. Javier Patiño; para la revisión de unas cajas de ENEL por la Autopista Sur, que se están llenando de agua y se requiere adelantar las obras para los buses de SITP. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente</b>
212	<p>Caso en la calle 57 No. 8B – 20, allí se está adelantando la construcción del edificio del SENA, y la división de Acueducto de la EAAB atendió un reclamo por “tubo roto”, y se encontró que el constructor está haciendo una caja de ENEL COLOMBIA (CODENSA), pero dejando el tubo dentro de la Caja; por lo cual se había enviado esta información al Ing. Pablo Ponce de León de esa entidad. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
214	<p>Se presentó al IDU una petición sobre una autorización en los predios de la ALO; y en varias mesas de trabajo, se informó que por sentencia, esos predios ya hacían parte del IDU; y en uno de los radicados que respondió el IDU, donde se pidió autorización para hacer eliminación del retamo espinoso en la carrera 96 entre la calle 83 y calle 86; se remite nuevamente la solicitud al DADEP; por lo que solicita una mesa de trabajo entre el IDU y el FDL Engativá, pues ya que se tiene el recurso para hacer la eliminación del retamo espinoso en ese sector. El número de radicado de respuesta IDU, 2022-3251240471 tiene fecha 1º. de julio. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
215	<p>Se presentó una solicitud ciudadana y se hizo visita técnica el día 08 de julio, a la carrera 14 entre calle 76 Sur y Calle 76 A Sur, en la localidad de Usme, y se evidenció el alto grado de deterioro que presenta la obra de drenaje existente (sumidero</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b>

	<p>trasversal) ocasionando un peligro latente; por lo cual solicita la atención de la zona 4 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>			
<b>216</b>	<p>Se presentó la solicitud de limpieza de sumideros en la calle 3 entre la Avenida Boyacá (72) y Carrera 72A, por lo cual se requiere su pronta atención. (Presentado por <b>UMV – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>217</b>	<p>En Kennedy, se tiene el caso del contrato en estado de siniestro por incumplimiento del Contratista; y particularmente en la carrera 73D entre calle 38 Sur y 36 Sur, se alcanzó a instalar la tubería, pero se encuentra en mal estado, por lo cual, se ha recibido requerimientos y observaciones de la comunidad y así mismo, escritos de la SDM sobre su estado de abandono y en relación con el cumplimiento del PMT; y pues el pasado 30 de abril se finalizó. Hoy, se tiene un plan de choque a través del contrato 1184 del 2021, que es de recuperación de espacio público y con él, se hará la pavimentación respectiva; por lo que la próxima semana se presentará la solicitud del PMT respectivo; por lo cual solicita la colaboración para la aprobación del mencionando PMT; por lo cual se informará en cuanto se tenga el radicado. (Presentado por <b>Zona 5 - EAAB – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Luis Humberto González	<b>SDM</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>218</b>	<p>Es un caso que se ha venido trabajando a través de correos, con el Ing. Juan Carlos López, donde se confirma por parte de la zona operativa de ENEL, que en la Autopista Sur con carrera 77 se presentan aguas residuales en las cámaras; finalmente el cable se logró tender, pero debe revisarse porque se siguen presentando inundaciones en los empates de la línea de 34.000 voltios que supe a varias empresas; por lo que se solicita dicha revisión. (Presentado por <b>ENEL</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>

	<b>COLOMBIA (CODENSA) – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22)</b>			
219	<p>Es un caso donde se tiene unas filtraciones en la subestación de San José; y se ha estado en contacto con el Ing. Lucas Olivella de dicha zona; pues al parecer los sumideros no tienen conexión por alguna razón y se está entrando el agua y en esta subestación están los cables de media tensión, lo que representa un riesgo alto; por lo cual solicita su pronta atención.</p> <p>(Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22)</b></p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
220	<p>Es una consulta para la Zona 2 de la EAAB; pues necesitan enviar una comunicación, a raíz de un daño de un contratista de la EAAB que rompió un cable de media tensión del circuito de Pablo VI, para tener la evidencia y el soporte, para descontar el caso de los indicadores de calidad; por lo cual pregunta si la comunicación se puede enviar por correo o directamente a la EAAB.</p> <p>(Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22)</b></p>	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente</b>
221	<p>Es un caso sobre los temas de solicitud de PMT; ya que el pasado 30 de junio se enviaron correos donde se solicitaban actas de coordinación con la EAAB, pero aún no se ha tenido respuesta y los clientes están presentando PQRS por negación de servicios; y, pregunta si es viable colocar unos tiempos de respuesta para las demás entidades; por lo que solicita su atención, en especial, de la zona 3 de la EAAB.</p> <p>(Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22)</b></p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Ya fue atendido por parte del IDU; por lo tanto, sale del Comité.</b>
223	<p>Se presentó en el mes de abril pasado, una solicitud a ENEL COLOMBIA (CODENSA), ya que se tienen programadas ejecutar intervenciones en algunos CIV; pero a la fecha no se tiene respuesta; por lo cual, se entrega</p>	Pedro Pablo Ponce	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

	la información de los radicados CODENSA números 00273534 de fecha 25 de abril de 2022, y, 00274087 de fecha 26 de abril de 2022. (Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XXVI Sesión 2022 – 21-Jul-22</b> )			
224	Hace referencia al caso de los tiempos de aprobación de los PMT y plantea que se pueda coordinar un tiempo límite para las respuestas de las empresas; ya que ante las demoras que se han tenido, se están presentando muchos PQR y están enviando tutelas por negación del servicio; por lo que propone una reunión entre todas las empresas para las actas de coordinación. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XXVI Sesión 2022 – 21-Jul-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b> Se coordinará al interior del IDU para generar la reunión.
225	En el contrato IDU 1718 de 2021, se debe hacer algún mantenimiento rutinario y/o periódico a la Av. Boyacá, por lo que el contratista ha solicitado al IDU que se gestione ante la EAAB, la limpieza de sumideros en la Avenida Boyacá entre la Autopista Sur y la Avenida de las Américas; ya que dichos sumideros están tapados y/o colmatados; por lo cual se solicita a estas tres zonas de la EAAB, para su revisión. (Presentado por <b>IDU– XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )	Delegados	<b><u>EAAB Zonas 3, 4 y 5</u></b>	<b>Pendiente.</b>
226	Tal como se informó en el chat del comité, en la carrera 13 número 155-88, hubo una intervención y se ha tenido problemas con los cargues de los pozos y han causado inconvenientes en la comunidad; por lo tanto, se debe identificar quien intervino la vía, para articular las acciones necesarias para atender dicha situación. (Presentado por <b>EAAB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )	Delgados	<b>TODAS LAS EMPRESAS</b>	<b>Pendiente.</b> Se está avanzando en la revisión con Alcaldía Local, a ver si es de ellos. Así mismo, la UMV, revisará el caso.
227	Se solicita la recuperación unos ductos que fueron afectados en la caja de paso de ETB en la carrera	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

	7ª. frente al Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ya que CODENSA paso una red por los ductos de la ETB y aunque retiraron la tubería fueron dañados los ductos; por lo cual, se solicita la recuperación de los mismos. (Presentado por <b>ETB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )			
228	Para ENEL COLOMBIA (CODENSA): Es un caso en el edificio 7/24, donde CODENSA está pasando unos ductos de 6 pulgadas con red por cajas de ETB, por lo cual se solicita el retiro de dicha red, por el peligro que representa. (Presentado por <b>ETB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
229	Se reporta la afectación de las paredes de una cámara en la calle 2 número 30 A – 09, por lo que solicita la recuperación de las paredes de dicha con las especificaciones de ETB. (Presentado por <b>ETB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB - Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>

### 6.1 Balance Compromisos:

- Casos presentados hasta la fecha (2022):	<b>229</b>	<b>100%</b>
- Casos Resueltos hasta la fecha (2022):	<b>105</b>	<b>46%</b>
- Casos pendientes hasta la fecha (2022):	<b>124</b>	<b>54%</b>

## 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **Ocho (8)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **28, 82, 105, 108, 150, 181, 207 y 221**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

## 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se lograron resolver Ocho (8) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 28, 82, 105, 108, 150, 181, 207 y 221; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b>
<b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

## 8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 11-agosto -22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos vía Google Meet.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 11-agosto -22

## 9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta vigésima octava sesión del Comité, reiterando a todas las entidades asistentes, la necesidad de seguir verificando los casos pendientes para darles su atención y conclusión; ya que el listado sigue creciendo considerablemente, ya con doscientos veintinueve (229) casos presentados en el 2022; de los cuales, ciento cinco (105) casos ya resueltos y ciento veinticuatro (124) sin resolver.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 11 de agosto de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU  
Aprobó: William Orlando Luzardo Triana -IDU

Anexo: Presentación caso UMV – Humberto Ramírez de UMV



# UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



TEMAS 4 Ago 2021  
COMITÉ OPERATIVO





## Solicitud Urgente a la EAAB (CCTV)

Solicitamos su colaboración con la EAB debido a que no recibimos el apoyo para la inspección con CCTV en los segmentos del listado que se muestra a continuación. Se adjunta el oficio 20221120076032, del listado tienen prioridad los segmentos marcados en color rojo:

No.	PK_ID	CIV
1	417259	18002688
2	416705	18002493
3	417026	18002604
4	416981	18002587
5	417256	18002687
6	415995	18002187
7	91103507	18001225
8	417029	18002605

Gracias

**ASUNTO:** Oficios E-2022-049676  
Revisión segmentos viales con CCTV  
Radicado para respuesta No. 20221200051331

Respetado señor Libardo Alfonso Celis:

En atención al oficio del asunto, en el que solicita apoyo interinstitucional para la revisión de ocho (8) segmentos viales con Circuito Cerrado de Televisión – CCTV ubicados en los barrios La Resurrección, Granjas de San Pablo y Quiroga Central de la Localidad Rafael Uribe Uribe, con el fin de verificar y conocer el estado actual de la infraestructura de redes existentes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial.

Al respecto, le informamos que, de los tramos referidos, seis (6) corresponden a la Gerencia Zona 4 localizados en los Barrios La Resurrección y Granjas de San Pablo. Los 2 (dos) segmentos ubicados en el Barrio Quiroga Central pertenecen a la Gerencia Zona 3.

Ahora bien, en cuanto al apoyo interinstitucional para la inspección de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, la División Servicio Alcantarillado Zona 4 comenta que por el momento no es posible atender su requerimiento debido a que el equipo de CCTV está fuera de servicio, por lo tanto, se recomienda que la entidad, UAERMV o contratista, asigne recursos para realizar esta tarea con una empresa particular, labor que permitirá determinar el grado estructural de las tuberías que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, antes del inicio de las obras.





KR 4 ESTE 40 SUR Barrio: LA VICTORIA Localidad: 4  
SAN CRISTÓBAL ...” Evento SIRE 5400483

*“Losa de concreto en mal estado (fracturada), y con una socavación de una profundidad entre 1,00 -1,50 m; en el área afectada también se observa un pozo de inspección; aparentemente el daño se presenta debido a la filtración de agua de la red de alcantarillado la cual a generado lavado de finos, representando un peligro latente para los actores de tránsito del sector...”*





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



BOGOTÁ