



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 993**

REUNIÓN: jueves 12 de diciembre de 2019
LUGAR: 7° piso –Sala de Juntas UMV
HORA: 10:30 a.m. – 12:15 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Jorge Medina	UMV		3124843948
Onisalba Segura	IDU	3386660	3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Néstor Castillo	GAS NATURAL		3202750474
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452

Orden del Día

**1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES**

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso

- Frente a carrera 69M No. 71-47 faltante de tapa, pide a las ESPs revisar propietario.

2. Onisalba Segura

- Informa envío de oficio a Codensa con copia a la EAAB No. 20193561375701 de 10 de diciembre, que versa sobre tema de la calle 26 por carrera 60, en el cual Codensa y EAAB requieren obras y no han sido ejecutadas aún. Se cumplirá el plazo fijado el 15 de diciembre. IDU hará asfalto, sardineles y andén.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Gonzalo Cruz.

- Señala que mediante radicado 1-2019-81039 el ciudadano Antonio Gómez solicita el retiro de dos postes de cemento, actualmente en desuso, localizados cercanos al predio de la carrera 5B No. 27-02, uno cercano al acceso que limita el área de maniobra para los minusválidos y otro en calzada con el riesgo alto que esto implica. Dado que no se conoce el propietario, se solicita a las ESPs realizar una revisión y comunicar al respecto. Entrega documento.

2.3 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. Néstor Castillo.

- Solicita a Codensa e IDU cronogramas del proyecto de la obra en construcción avenida Guacamayas. Lo anterior porque en recorrido a los cinco frentes de obra, se han verificado percances a las redes de Claro.
- Por demolición viviendas a Codensa no requiere tener postes y Claro los necesita para soporte de sus redes. Álvaro Reinoso pide que envíen oficio a Directora de Construcciones con copia al contratista, al igual hablar con el coordinador IDU Jairo Castellanos. Pide a Claro que piensen en construir sus ductos propios.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2. José Ricardo Velasco.

- Para Codensa, en contratos IDU, cuando se reciben obras se encuentran afectación en redes de telemáticos, Cuando las obras civiles están listas para entregar Codensa no realiza la recepción de los telemáticos. Pide a Codensa colaboración. Álvaro Reinoso aclara que esto no es tema del Comité porque para el efecto el IDU tiene comités de obras separados y coordinadores disímiles, este comité opera para casos puntuales.

2.4 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Juan Carlos López.

- Llega comunicación IDU firmada por William Luzardo Triana, envía proyectos IDU vigencia 2020, pide que el oficio se envíe en medio magnético porque son demasiados. Álvaro Reinoso hará gestión con la Dirección General de Desarrollo Urbano para que se remitan a Juan Carlos López y a Carmen Rocío López

2. Oscar Moreno.

- Indica que en la calle 141A por avenida 9 ya se adelantó la recuperación.

2.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Para SDP, para responder tutela solicita el scanner del acta del Comité No. 979 de 15 de agosto del presente año ya firmada y con su correspondiente lista de asistencia. Gonzalo Cruz remitirá al correo lo solicitado

Reitera los temas anteriores que aún no han sido solucionados, así:

- Zona 1 calle 92 con carrera 7 costado sur occidental cámara de ETB con muros derrumbados por tubo roto.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB. Entrega informe. Miguel Ángel González aclara que esta desgasificada, se solucionará. Informa que estos casos seguirán pendientes, en razón a que en el corto plazo no se pueden ejecutar.
- ZONA 3: calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración. La EAAB informó que revisó el caso encontrando que requiere realizar obras.



Ing. Álvaro Reinoso
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico