

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 07 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 03 de marzo de 2022

HORA: 8:30 am a 9:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto Martínez Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional CODENSA	ENEL CODENSA S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Javier Rubio R.	FDL Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	X		
Jaime H. Villalba	FDL Los Mártires	Alcaldía Local de Los Mártires	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (06 DE 2022)
5. INTERVENCIÓN ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité, Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número **07** del año 2022, del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

4.1 ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

- Javier Rubio Rodríguez, Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

Menciona que en este momento no tienen requerimientos o solicitudes para la Empresas de Servicios; y que en este momento, se viene adelantando la formulación del nuevo proceso de 2022, por lo que se informarán los segmentos a intervenir para que las empresas conozcan en caso de presentarse alguna interferencia, por lo que agradece la participación en este espacio.

4.1 ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES

- Jaime H. Villalba, Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.

Menciona que por parte del FDL de Los Mártires no se tiene ningún requerimiento por el momento; que están en el proceso de diagnóstico de malla vial, para el contrato de 2021, por lo que agradece la participación en este espacio y que estará informando sobre cualquier novedad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (06 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaria Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **06** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **24 de febrero** de 2022; por lo que menciona, que ya se incorporaron las observaciones hechas vía WhatsApp por parte de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB; adicionalmente, no se presentan más observaciones por los asistentes, por lo cual, queda aprobada la citada acta **06** de 2022. Se muestra, además, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **4** de 2022, ya está publicada, para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Hace referencia a que esta semana se logró hacer a través de la Oficina de Coordinación Interinstitucional del IDU, una reunión con la Gerencia EAAB, en la cual se le manifestaron los casos pendientes, que llevamos de arrastre y que no han podido tener una solución efectiva, no por falta de gestión de los delegados de acá, sino porque al interior no se ha podido lograr la solución; por lo que se quedó de enviar una relación por zonas, para que ellos puedan direccionarlo a las Gerencias de zona respectivas, y se les dé prioridad a los casos que se presentan al interior del comité, por lo que se informará el resultado más adelante. Así mismo, se reitera la revisión de esos casos pendientes, para informar de su solución y su posterior retro del listado de seguimiento, el cual ha venido creciendo significativamente.

Presenta un caso nuevo:

- Para **CLARO**: Se hizo una solicitud sobre unas obras que esta ejecutando el IDU, una es, sobre la Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; así mismo, en la Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya esta la infraestructura para el retiro de redes; también sobre el ciclopunte del Canal Molinos; por lo que enviará vía correo la información de estos casos al delegado de CLARO, para su colaboración.

Interviene José Ricardo Rodríguez de CLARO, solicita también la relación, para establecer comunicación con ellos.

- Pregunta también a Pablo Ponce de CODENSA, sobre el **caso 80**, sobre el poste inclinado que solicitó la comunidad y que fue presentado aquí en el comité; responde Pablo Ponce de CODENSA que se ha estado comunicando con el jefe de la zona, pero no se ha reportado, por lo que informará mas adelante.

2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Hace referencia a los temas del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 2, (Caso 2)** en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Se hizo visita al sitio, y se verificó que la recuperación de la carpeta se hizo; pero por fotos enviadas al chat, se registra la situación de un pozo bastante profundo con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. **No ha habido pronunciamiento de la Zona 2, por lo tanto, continua pendiente.**

- Intervención **EAAB – Zona 3, (Caso 4)** Afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29. La semana pasada se envió al chat fotos del estado actual. **Continua pendiente.**
- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado al chat del Comité. **Continua pendiente.**
- Para **EAAB – Juan Carlos López: (Caso 34)** Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, en la UPZ 54 Marruecos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, sobre un hueco en la vía, ¿se solicita a la EAAB que verifique y las acciones para cuándo? Se envió el registro fotográfico al chat, el día 27 de enero y el día de hoy 17 de febrero. **De acuerdo a lo indicado por parte del Ing. Juan Carlos López, que la EAAB que no iba a hacer ninguna intervención allí por no tener competencia; como respuesta al caso presentado en este espacio; se solicita entonces, retirarlo del Comité.**
- Para **EAAB: (Caso 35)** Puente peatonal, que corresponde al contrato IDU 1629 de 2019, la identificación del puente es PKID24124698, es en la Avenida Ciudad Villavicencio por Carrera 88G, este puente fue intervenido por el mencionado contrato IDU; pero ya no existe; y se recogió información de obras de la EAAB por contrato 1012550004312020. Está pendiente la información de la EAAB, sobre los trámites y confirmaciones de trámites ante la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU, sobre el retiro del puente. **Este caso se pasó otra instancia para obtener la información respectiva; por lo tanto, se solicita retirarlo del comité.**
- Para **EAAB Wilson Porras: (Caso 66)** El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. **Este tema no se ha dicho nada al respecto, es un tema de un plan de manejo de tráfico que se solicitó, por lo que solicita algún dato o pronunciamiento de la zona, por lo que continua pendiente.**
- Para **EAAB: (Caso 67)** El día 7 de febrero, envió al chat informe de daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero, en la foto se puede ver el daño de la estructura de la tapa. **Tampoco se ha dicho nada, por lo que va a averiguar con la persona que lo reportó si tiene algún avance y continua pendiente.**
- Para **EAAB: (Caso 74)** Intervención calle 13 con Carrera 68D fue enviado al chat el día 14 de febrero y está pendiente que, desde la EAAB, se tomen acciones porque afecta la movilidad. **Se informó por parte de la EAAB que estaba programando la intervención, pero se esta a la espera de cuando se realice, por lo que continua Pendiente.**
- Para **ETB: (Caso 75)** Se solicita lo relacionado con el contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones

y/o aprobación de esos recorridos. **La Arq. Carmen Rocío López ha mencionado el avance, pero continua pendiente**

Presenta un tema nuevo:

- Para **CODENSA**: Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades y es sobre unos postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 numero 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión; por lo que serán enviado por correo al Ing. Pablo Ponce de CODENSA.

Reitera el ing. Álvaro Reinoso del IDU, sobre la gestión que se viene haciendo con la Gerencia de la EAAB, para solucionar estos temas; por lo que la Ing. Onisalba Segura, menciona que entiende que muchos de estos temas no tienen resorte entre los delegados aquí presentes; por lo que se busca llevarlos a otras instancias para encontrar su solución.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

- Hace referencia al **caso 57** con la EAAB, sobre la visita conjunta a la calle 127 por transversal 59 D y 60 cerca al Centro Comercial Boulevard Niza, para la intervención de la vía por parte de la UMV; e informa que ya se realizó, **por lo cual, se solicita retirar este caso del Comité.**
- Sobre el **Caso 76** con la EAAB, relacionado con la definición de acciones a desarrollar en la calle 127 entre transversal 59 B y 60, **se está a la espera del resultado del levantamiento topográfico, y de las acciones a seguir; por lo tanto, continua pendiente.**
- Hace una presentación donde se refiere al **caso 56**, particularmente con la **SDM**: el cual se había presentado hace un par de comités, con la solicitud del cierre o protección del separador de la Avenida en la Esperanza; ya que se hace un giro bastante peligroso; sin embargo, se encontró que se colocó una polisombra, como una medida temporal por lo que se reitera la solicitud de un cierre definitivo; en este caso.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO – EAAB

1. Wilson Javier Porras – Zona 2 EAAB

- Sobre una solicitud de **CODENSA** en el Comité pasado, registrada como **Caso 81** sobre la validación de tubería de la **EAAB** en la calle 73 No. 11-88 y calle 73 No. 15-10; sobre el primer punto se hizo visita al sitio y se evidenció, que ese daño se había reparado desde octubre del año pasado; inclusive el área de alcantarillado está tramitando el cobro de esos trabajos; por lo cual estaría subsanado ese punto. Sobre la calle 73 No. 15-10, se tiene duda porque se visitó igualmente, pero no se

identificó el sitio puntual, pues se estuvo frente al predio y no se encontró nada; por lo que debe revisarse y verificarse la dirección de los trabajos, para verificar el tema. Interviene Pablo Ponce de CODENSA y menciona que se verificará la información.

2. Juan Carlos López – Zona 4 EAAB

- Hace referencia al **caso 78** sobre el tema del barrio Rincón de Venecia, por lo que agradece a Pablo Ponce de **CODENSA** y A Carmen Rocío López de la **ETB**, porque se logró hacer la visita y aunque se tiene pendiente realizar la intervención; menciona que se debe revisar lo relacionado con las líneas de baja tensión, por lo que se solicita que no se tenga energía en el sitio mientras se haga la intervención, ya que debe socavarse por debajo de los ductos de CODENSA; por lo que se hablará con la persona encargada, igualmente se pide al Ing. Pablo Ponce, alguna recomendación al respecto.

Interviene el Ing. Álvaro Reinoso y resalta la labor y el trabajo conjunto que se ha realizado en torno a este caso, por parte de ETB, CODENSA y la EAAB, lo que demuestra que sí es posible resolver casos tratados a través del Comité, y que se lleve a feliz término, con la intervención física en conjunto.

5.4 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB

- Hace referencia al **Caso 75** sobre el Contrato 1610 de 2019, solicitado por el IDU, por lo que se informa por el delegado que efectivamente se recibió la solicitud del paz y salvo; pero se está a la espera de unos trámite con otras áreas al interior de la ETB; por lo que una vez se tenga el resultado de las consultas, se estará resolviendo el caso.
- Se menciona que siguen pendientes los casos anteriores del Comité, por lo que debe buscarse la solución, que en algunos casos es sencilla, en otros requiere de revisiones más al detalle. Pregunta a CODENSA sobre el avance de los casos, si se han revisado?; menciona que se tiene pendiente desde el área de diseño, la generación del proyecto para el traslado del poste pero no se tiene mas información.

Casos nuevos:

- Para **EAAB**: Ayer se remitió vía chat y correo del comité, un requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista pero hasta el momento no se han tomado acciones correctivas, también se le escribió al supervisor de la EAAB pero no se ha tenido respuesta, por lo que se reitera a la zona 3, solicitar al contratista las reparaciones respectivas.
- Para **IDU - SDP**: Esta semana se tuvo la situación con un contrato de la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT, donde no se informa a la ETB sobre inicio de obras, y se hacen movimientos de posteria de ETB y de energía por su cuenta; sin ningún

seguimiento y sin tener en cuenta los procedimientos que se deben seguir con las Empresas de Servicios Públicos, también pasa con la Empresa de Renovación Urbana - ERU, por lo que se solicita invitar a estas entidades a este comité.

Responde: Álvaro Reinoso responde que si se puede invitar a la SDHT, para que informe lo que se está haciendo por parte de estas entidades; por lo que hará la invitación respectiva.

- Se presenta igualmente un reporte de avance sobre el **caso 77**, de la cámara ETB calle 161 frente a carrera 14B y 15, se realizó la visita y se está pendiente que la EAAB que se revise esta filtración, para avanzar con la obra ya que hace parte del plan de Choque.

Humberto Madrid menciona que se revisó el caso y no hay filtración de acueducto y queda pendiente de revisar otras cámaras de energía que están más adelante, por lo que se informará más adelante.

El Ing. Álvaro Reinoso, pregunta por el tema de la subestación de San José, por lo que responde Carmen Rocío López de la ETB, que no se tiene el dato del resultado de la visita, pero que en el transcurso del día de hoy, se informará sobre el avance del mismo y si se tiene algún requerimiento adicional.

La Arq. Carmen Rocío solicita la información a José Ricardo Velasco de CLARO sobre el **caso 31** reportado anteriormente, sobre unos cables descolgados, por lo que José Ricardo menciona que se indagará al respecto.

Los casos presentados anteriormente que siguen pendientes, son:

- Para **EAAB - Zona 2 (Caso 12)**: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.
- Para **EAAB - Zona 3 (Caso 14)**: En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Tema Enel **CODENSA**: En calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- **(Caso 17)**: Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel **CODENSA (Caso18)**: En la Calle 17 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- **(Caso 20)**: Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la **EAAB** acciones de mitigación.
- Para Enel **CODENSA (Caso 21)**: en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- **(Caso 24)**: Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato **EAAB 970** y la cámara también ha sido afectada.

- Para Enel **CODENSA (Caso 25)**: en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- **(Caso 26): Acueducto** todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para **CODENSA (Caso 27)**: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para **CODENSA (Caso 28)**: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- **(Caso 29)**: Para **EAAB**: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- **(Caso 30)**: Para **EAAB**: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.
- Sobre el caso del poste reportado por **CODENSA**, considera que es importante tener el antecedente sobre el cual se le informó a ETB sobre el retiro del poste. Así mismo, luego de la visita que se hizo, en el reporte enviado, se está analizando la probabilidad de reubicación del poste, y se informaría en el próximo comité y pues si es necesario hacer una visita conjunta.
- Para **IDU**: Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, para ejecutar obras, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado, por lo tanto debe solicitarse para hacer el seguimiento.
- Para **IDU**: Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y de otros funcionarios, y aunque se ha manifestado en varias ocasiones, sigue ocurriendo y genera inconvenientes al interior de la ETB.
- Para **IDU y CODENSA**: Se menciona el recibo de un oficio IDU, en el que enviaban varios puntos con direcciones de puentes vehiculares donde el IDU tiene previsto adelantar acciones de mejoramiento de espacio público; en las visitas que se han hecho se han encontrado infraestructura de CODENSA, por lo que se quería informar este hecho.

5.5 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco Pinzón - Profesional CLARO.

- Solicita información sobre el avance de la gestión para la invitación a reuniones con la Empresa Metro de Bogotá presentado anteriormente, para que se vincule a la Empresa CLARO a los Comités para esta obra de gran envergadura en la Ciudad.

Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta que si dentro de los sectores de intervención de la EMB, se tienen redes propias de CLARO; se menciona por parte de José Ricardo Velasco que la mayor parte son de CODENSA, que si se tiene un convenio con CODENSA, sin embargo, es más fácil el acercamiento en esas instancias para mitigar el impacto hacia los clientes. El Ing. Reinoso menciona que se gestionará la invitación ante la Empresa Metro de Bogotá EMB.

5.6 INTERVENCIÓN DE VANTI GAS NATURAL

1. Mario Insuasty – Profesional Vanti Gas Natural

- Hace mención al caso 47, sobre la solicitud hecha por parte de GAS NATURAL a la **EAAB**, sobre la priorización de 4 puntos para intervenir, donde ya se realizaron dichas intervenciones, **por lo tanto, se solicita sacarlo del comité.**

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión **06** de 2022) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
2	Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	Pendiente. Se registra pozo que queda bastante profundo, ofrece peligro de accidente y debe revisara el tema.
4	Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente Se envió al chat el estado actual.
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio publico. (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
12	Para EAAB - Zona 2: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	Pendiente

14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Delegado Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15	Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	Pendiente. Se revisó en terreno la cámara pero no se ha cumplido.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
18	Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. El delegado informa que hay 4 cámaras con filtración de aguas residuales, está pendiente que EAAB, limpie con el vector.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados
21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB - 2021)	Delegados – Zona 1	EAAB	Pendiente. Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

	García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (Presentado por ETB - 2021)			
23	Mantener las condiciones de la Infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB - 2021)	Delegados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Se han hecho reuniones con CODENSA, solicitando el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada (Presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hizo la verificación que se dice que no hay filtración. Por lo tanto se dice que se puede hacer visita conjunta para verificar.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
26	Reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. Están atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.

30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022)	Delegados	MOVISTAR, CLARO CODENSA	Pendiente.
33	Solicitud de espacio en en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022)	Delegados	IDU CODENSA	Pendiente.
34	Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, UPZ 54 Marruecos, Localidad de RUU, sobre un hueco en la vía, se solicita a la EAAB que verifique. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	Juan Carlos López – Zona 4	EAAB	Luego del informe de la EAAB, en cuanto a no tener competencia en este caso; se acuerda retirarlo del Comité.
35	Caso Intervención puente peatonal, con contrato IDU 1629 de 2019, con identificación PKID24124698, en Av. Ciudad Villavicencio /Carrera 88G; la solicitud, es que se verifique si esa obra es de la EAAB y si se tuvo permisos del IDU. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Este caso se pasó otra instancia; por lo tanto, se solicita retirarlo del Comité
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.

40	Caso IDU , de la calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente. Pablo Ponce se compromete a escalar el caso al interior de CODENSA , en la zona respectiva.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Wilson Porras	EAAB	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
44	Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en las visitas que se han hecho se ha encontrado infraestructura de CODENSA, (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
47	Informa que ya se priorizaron los 4 puntos a intervenir y hoy se harán acciones en el sitio, por lo que está tarde se coordinarán las acciones para resolver este caso. (presentado por GAS NATURAL – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Ya fue atendido y resuelto, por lo tanto sale del comité.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos por hacer ese traslado, por lo que solicita un contacto de CODENSA, (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
53	Devolución de documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos tramites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por Alc Tunjuelito – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste por parte de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU - EAAB – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA Alcaldía Local RUU	Pendiente. Se tiene informe de Leonardo Garcés – CODENSA y revisión del caso.
56	En la Avenida de la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se han venido desarrollando unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.

57	<p>UMV va a hacer una rehabilitación de una vía en torno de la Avenida Suba alrededor de Boulevard Niza, pero se han encontrado estructuras de la EAAB, sobre la calzada, sumideros, por lo debe hacerse visita conjunta para revisar el tema. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)</p>	Oscar Moreno	EAAB	Ya fue realizada la visita, por lo tanto sale del comité.
58	<p>En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	<p>Se vienen adelantando unas obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, ya que se hizo un radicado hace 20 días ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022)</p>	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Bosa.
60	<p>En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022)</p>	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Bosa.
61	<p>Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)</p>	Pablo Ponce	CODENSA	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Kennedy.
62	<p>Se ha identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos</p>	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.

	y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022)			
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.
64	Inconveniente en la calle 3 con Avenida Boyacá; solicitud comunitaria para la intervención del segmento, y al revisar el SIGIDU, aparece reservado por la EAAB (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.
66	Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
67	Daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente.

69	<p>Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)</p>	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
70	<p>Radicado 02964397 sobre la calle 73 No. 11 – 88, allí hubo daño en una tubería de la EAAB, ya se hizo la reparación por parte de la EAAB, pero se está a la espera del permiso de la Secretaría de Movilidad y de confirmar con la EAAB, si ya se culminaron los trabajos. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente. Se hace gestión para atender el caso.
71	<p>Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc, estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente.
72	<p>Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022)</p>	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.
73	<p>Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	Alcaldía Engativá – V Sesión 2022)			
74	Intervención calle 13 con Carrera 68D fue enviado al chat el día 14 de febrero y está pendiente que, desde la EAAB, se tomen acciones porque afecta la movilidad. (Presentado por IDU – V Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
75	Aprobación de recorridos del contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. (Presentado por IDU – V Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Hay avance de consultas al interior de la ETB.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022)	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por ETB – V Sesión 2022)	Humberto Madrid – Zona 1	EAAB	Pendiente. Pendiente de revisar otras cámaras de energía.
78	Caso en el barrio Rincón de Venecia en la transversal por diagonal 49, es un daño de una tubería de 12 pulgadas y sobre esta hay ductos de CODENSA y de ETB, por lo cual se puede estallar. (Presentado por EAAB – V Sesión 2022)	Delegados	CODENSA ETB	Pendiente. Se realizó la visita el lunes 7 de marzo, pendiente definir acciones.

79	Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por UMV – VI Sesión 2022)	Sonia Duarte Urrego	SDP	Pendiente. Se entregó la información de los delegados a invitar.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A - 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente. Se hizo comunicación con el jefe de la zona, para atender el caso.
81	Caso enviado por correo a Wilson Porras - EAAB; se requiere la reparación del tubo de la EAAB, para hacer posteriormente el movimiento de la tubería de CODENSA, en la calle 73 No. 11-88 y calle 73 No. 15-10 (Presentado por CODENSA – VI Sesión 2022)	Wilson Porras – Zona 2	EAAB	Pendiente.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios

Públicos del Distrito Capital; se lograron resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números **34, 35, 47 y 57**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un ícono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 34, 35, 47 y 57; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 10-Mar-22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 10-Mar-22

9. CONCLUSIONES

Se concluye esta sesión 7 del Comité por parte El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, en su calidad de Presidente, reiterando la solicitud de continuar revisando la conclusión de los temas pendientes al interior de las entidades participantes.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 10 de Marzo de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Presentación UMV – Ing. Humberto Ramírez



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL




BOGOTÁ

TEMAS 3 MARZO 2022
COMITÉ OPERATIVO





Av. Esperanza costado sur, entre Av. Boyacá y Cra 72 C



Antes.



Después.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



BOGOTÁ