

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 20 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 09 de junio de 2022

HORA: 8:30 am a 10:00 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI		X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI		X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones	
			Sí	No		
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X			
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz		X			
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X			
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB			X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB				X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO		X		
Pablo Ponce de León	Profesional COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X			
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X			
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X		
Mauricio García			X			
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X			

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Mónica Johanna Chipatecua	FDL Ciudad Bolívar	Alcaldía de Ciudad Bolívar	X		
Mario Castro	FDL Ciudad Bolívar		X		
Ana María Gómez	FDL Sumapaz	Alcaldía de Sumapaz	X		
Camila Fernanda Saavedra	FDL Sumapaz		X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (19 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **20** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

1. Mario Castro Espinosa - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

- Para **EAAB Zona 4**: Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada.
- Interviene el Ing. Álvaro Reinoso menciona que aquí se encuentra el Ing. Juan Carlos López de la zona 4 de la EAAB, por lo que se solicita que envíe la información al correo del Ing. López.

3.2 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

1. Ana María Gómez - Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en los corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz.

Interviene el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODESNA), y solicita la información de factibilidad, y que se copie al correo

pablo.poncedeleon@enel.com y se informa por parte de los delegados de Sumapaz que la factibilidad generada número 1500113394 bajo el caso número 211411912.

2. **Jaime Mahecha** – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394.

Al respecto, el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que se comunicará con el área de nuevas conexiones de ENEL COLOMBIA y que se hará la revisión del caso y se hablará con Patricia Garavito, para definir el tipo de visita que se necesita, así como las condiciones que se requieren, para este caso.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (19 de 2021)**

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **19** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **2 de junio de 2022**, ante la cual, la Ing. Martha Helena Silva de la SDM, envió vía correo observaciones de redacción sobre su intervención; por lo demás, no se presentaron observaciones adicionales por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **19** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **16 de 2022**, ya está publicada, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. **INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES**

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 **INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU**

1. **Álvaro Reinoso** – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Da la bienvenida a todos y comenta sobre el caso presentado recientemente en las noticias sobre un fallo en el canal de la EAAB y se llevó parte de la vía, en la calle 3 con carrera 60, por lo cual recomienda a las empresas de servicios para estar

pendientes, por si se presenta algún incidente con sus redes, que existan en el área del evento, y que tiene entendido que el martes pasado ya estuvieron allí, ENEL COLOMBIA (CODENSA) y VANTI GAS NATURAL y otras empresas.

Al respecto el Ing. Luis Enrique menciona que desea saber quién está coordinando este tema desde el IDU, para cualquier requerimiento o contacto directo; por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que es el Ing. Luis Ernesto Bernal, quién es el Director de Conservación de Infraestructura.

2. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia a los casos del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 EAAB, indicó que al parecer se había atendido este caso, pero por información de la Ing. Yinna Urresta se verificó que no ha sido atendido aún; por lo cual se envió un registro fotográfico de fecha 18 de mayo; entonces, se reitera al Ing. López su atención. **Se solicita avance al Ing. Juan Carlos López, porque se había informado que ya se había hecho, pero aún está pendiente y este caso es del 18 de noviembre de 2021. El Ing. López informa que en efecto se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar, que alguien pasó y lo dañó; por lo cual se tiene pendiente su nueva reparación, por lo cual continua pendiente.**

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta si es posible atender este caso a través del contrato de recuperación de espacio público; por lo cual, se menciona por parte del Ing. López que sí, que se está buscando la manera de atenderlo por allí y que el coordinador de este contrato de recuperación de la zona 4, es Javier Vega.

- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. Este caso fue atendido parcialmente, pues se trata de dos postes, se atendió uno, pero continúa pendiente el otro. **Se menciona por parte de la Ing. Onisalba Segura que pasa a otra instancia, por lo tanto, se retira del Comité.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA). **Sobre este caso,**

agradece que las otras empresas faltantes se pronuncien para saber quién es el competente, para el arreglo de la estructura, pues ya lleva bastante en el Comité. Por lo cual, continua pendiente.

Al respecto Ing. José Ricardo Velasco de CLARO menciona que se hicieron las averiguaciones y se descarta que sea de esta empresa. Así mismo, el Ing. Luis Enrique Gómez Charria de MOVISTAR, menciona que revisará el caso.

- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 147)**: Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. **Continúa pendiente.**

Al respecto el Ing. Luis Enrique Charria de MOVISTAR, menciona que como se había informado en el chat, se hizo validación de esa cámara y se encontró que conecta con una cámara de ETB, por lo que se solicita a la ETB que lo verifique.

- Para **ETB (Caso 154)**: Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB informa que se hizo la verificación y que ya van a proceder a la firma del acta de recorrido de acuerdo con el procedimiento que se tiene con el IDU. **Se solicita a ETB, verificar si ya se dio respuesta; por lo cual continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 4 (Caso 166)**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. **Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión; por lo cual continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 1 (Caso 167)**: Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. **Se envió nuevamente al chat, pero aun así, continua pendiente.**

El Ing. Humberto Madrid menciona que se hizo la revisión y se encontró que los pozos están funcionando perfectamente; y que se envió al chat del grupo, tanto las fotos, como el aviso; por lo que se aclara que no es por posibles filtraciones; por lo cual se descarta por parte de la EAAB.

- Para **CLARO (Caso 168)**: Se solicita al Ing. Velasco, su colaboración para la designación del delegado para el contrato 1794 de 2021 y los paz y salvos para los contratos 1627 de 2020 y 1209 de 2020; lo cual fue remitido por correo, uno el día de ayer y el otro la semana pasada. **Se menciona por parte de la Ing. Onisalba Segura del DIU, que acaba revisar en el chat que se enviaron los paz y salvos de otros contratos, por lo que recomienda los paz y salvos de estos dos contratos. Por lo anterior, sigue pendiente.**

El Ing. José Ricardo Velasco solicita la información de los radicados por correo ó vía WhatsApp, para gestionarlos el día de hoy.

- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 169)**: Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB.

El Ing., Wilson Porras de la EAAB Zona 2, menciona que se hizo verificación y no se encontró faltante, y que no se encontró ningún tipo de estructura ni de la EAAB ni de otra empresa, por lo que solicita algún punto de referencia para verificarlo; por lo que, la Ing. Onisalba Segura del IDU, hace un recuento de la situación del caso y solicita una revisión para identificar si ya se solucionó; por lo que el Ing. Porras menciona que verificará dicha información.

- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 174)**: En el Contrato IDU 1718 de 2021, se hizo una solicitud de visita por un problema de suma urgencia que se presenta en la conectante de la calle 80 y la Avenida Suba en el sentido Sur – norte. Dicha solicitud fue enviada al Ing. José Omar Cárdenas y a través de otro funcionario de la EAAB, se descartó la competencia por parte de Red Matriz; por lo que se pregunta con quien puede tratarse dicho caso y/o se pueda programar una visita al sitio.

Al respecto, el Ing. Wilson menciona que el día de hoy, se tiene programado en horas de la noche hacer la inspección, ya que en ese punto se tienen una red grande alcantarillado combinado y ya el contratista del IDU se comunicó con ellos para estar presente en la inspección.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

- Hace referencia a la situación presentada por el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, sobre el evento presentado en la calle 3 por carrera 60, y menciona que la UMV ha estado pendiente de ese tema y ha hecho presencia en el sitio.
- Se refiere también al tema de la porcentualización de redes de servicios públicos, en andenes y calzadas, con el objetivo de buscar el ordenamiento de instalación de redes en espacio público; por lo que pregunta al Ing. Álvaro Reinoso del IDU, si se ha trabajado sobre este tema.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que por el momento, se sigue trabajando con la Resolución número 011 de 2013, expedida por la SDP, que trata sobre la subterranización de redes y se describe la porcentualización de andenes; igualmente menciona que tiene conocimiento que la SDP está trabajando sobre la reglamentación del tema a partir de la modificación del POT, por lo que una vez se tenga, se socializará.

El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, menciona que frente al tema, ha venido revisando la cartilla de andenes de la SDP, por lo que el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se debe revisar es la mencionada Resolución 011 de 2013; por lo cual la compartirá más tarde.

5.3 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez – Profesional MOVISTAR.

- Se refiere al **Caso 147**, presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU; presentado la semana anterior, sobre faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18; y menciona que volvió a enviar el registro topográfico al chat para que la ETB, haga la validación.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB Zona 3**: Donde se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB.
- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Sobre un caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información.
- Sobre el **Caso 165**, relacionado con una queja del barrio Restrepo y pregunta al Ing. Álvaro Reinoso del IDU, si se hizo algún requerimiento al respecto; por lo cual el Ing. Reinoso menciona que indagará al respecto.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Porras – Profesional Zona 2 – EAAB.

- Hace referencia al **Caso 174**, cuyo avance ya se le informó a la Ing. Onisalba Segura del IDU, en su intervención.
- Sobre el **Caso 29**, relacionado con la revisión de las cámaras ETB, en la JEP; donde la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, informó sobre el día que lo iban a hacer,

pero el desplazamiento del equipo de la EABB se demoró y no alcanzó a estar; por lo cual solicita el informe de lo encontrado por la ETB, para revisar su solución.

Al respecto, la Arq. Carmen Rocío López, menciona que efectivamente se hizo el desagüe de las cámaras en la fecha y hora informadas y se identificaron filtraciones en todas las cámaras, y que en las actividades del vector en dicho desagüe, se identificaron fugas en otras cámaras en el andén, por lo que se enviará el reporte y los videos realizados.

- Sobre el **Caso 92**, relacionado con la filtración de la cámara de la calle 84 con carrera 14, se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio, con el Ing. Saul Salazar, para definir la ruta para hacer la reparación.
- Sobre la pavimentación de la Calle 60, se envió al chat una fotografía sobre el avance de la recuperación de la vía, la idea es que esta semana tenga culminado la recuperación de la vía; esto se demoró por el tema de lluvias; por lo que menciona que en cuanto tenga la información de la vía terminada se compartirá la información.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Hace referencia que en cuanto al **Caso 29**, relacionado con la JEP, ya se presentó el avance en la intervención de la EAAB.
- Con relación al **Caso 25**, sobre un daño en cámara de ETB, que se había mencionado como responsable a ENEL COLOMBIA (CODENSA), una vez verificado en el sitio, es para la EAAB, por lo que se solicita hacer ese ajuste.

Al respecto, el Ing. Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, indaga sobre la situación presentada y menciona que hará contacto con el Ing. Alexander Mogollón para hacer visita puntual y revisar el tema.

- Sobre el **Caso 136**, relacionado con unos daños ocasionados por el contratista de la EAAB, del contrato 916 del 2019; quién no aceptó el reconocimiento del pago por los daños ocasionados; razón por la cual, se envió al área jurídica de ETB. Esto con el fin informar a la EAAB sobre este caso. **Ante esta situación, se solicita excluirlo del Comité.**
- Sobre el **Caso 154**, presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU, se hizo la revisión del caso y se encontraron más tramos de redes o de infraestructura que no fueron reportados; por lo tanto, esto obligó a la ETB revisar nuevamente, para verificar si los pendientes ya fueron subsanados, por lo cual esta verificación está a cargo del Ing. Pedro Jaimes. Por lo cual, la ingeniera Onisalba Segura del IDU, concuerda que este caso siga pendiente mientras se hace la verificación.

- Se refiere igualmente a unas visitas pendientes con la **zona 3 de la EAAB** con el Ing. Alexander Mogollón; por lo cual el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB, menciona que dichas visitas involucran a la División de Acueducto, pero no han podido estar; pero que considera que dicha visita se hará el próximo martes 14 de junio; por lo cual informará entre hoy y mañana al Ing. Alexander Mogollón, sobre dicha visita.
- Hace referencia al contrato 1627, cuya información fue enviado vía correo por parte de la Ing. Segura del IDU; donde se envió la trazabilidad de las gestiones para el paz y salvo; por lo que la información que se tiene por parte del delegado es que en este contrato no se informó el inicio de las obras, ni se solicitó el seguimiento en terreno; por lo cual se dará respuesta al correo en ese sentido, con las observaciones que remite el delegado para que se revise al interior del IDU.

5.5 INTERVENCIÓN DE VANTI GAS NATURAL

1. Mauricio García – Profesional VANTI GAS NATURAL.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB – Zona 4**: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación.

Se menciona por parte del Ing. Juan Carlos López de la EAAB – Zona 4 que en el transcurso del día se revisara el caso.

- Para **MOVISTAR**: Es sobre una intervención que se hace por parte del Contratista SFCR, que está haciendo perforaciones horizontales en la calle 163 con carrera 60 y también en la carrera 58C; donde hay aproximadamente unas 5 o 6 roturas, y el contratista manifiesta que no va a asumir ninguna responsabilidad por es la empresa MOVISTAR, quien lo contrata; por lo cual solicita al delegado de MOVISTAR para realizar una mesa de trabajo conjunta con el contratista.

Ante este caso el Ing. Luis Enrique Gómez de MOVISTAR, solicita la información de contacto del Ing. Castro de VANTI, para hacer las gestiones con el área respectiva.

5.6 INTERVENCIÓN DE ENEL COLOMBIA (CODENSA)

1. Pablo Ponce de León – Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA).

- Se refiere al **Caso 49**, que tiene que ver con intervención del contrato 351, en el barrio Santa Martha, donde solicitaron un trabajo de redes para movimiento de poste con transformador; por lo cual informa que la atención, queda programado para la primera semana de julio. Ante lo cual el Ing. José Ricardo Velasco de

CLARO, solicita la información relacionada para informar a los ingenieros de CLARO, para estar pendiente de las acciones.

- Sobre el **Caso 84**, que se hizo mención por parte de la Onisalba Segura del IDU; se menciona que efectivamente se hizo el trabajo relacionado con uno de los dos postes y que sobre el otro se decidió no intervenir porque ya no presentaba riesgo de caída. Por lo cual, la Ing. Onisalba Segura menciona que efectivamente se revisó el caso y se decidió que se va a atender de otra manera, razón por la cual se solicitó en el día de hoy, retirarlo del comité.
- En relación con el **Caso 148**, donde se pidió el 5 de mayo, coordinar una visita sobre un daño de red de acueducto por lo cual se requería el movimiento de postes; por lo cual, se hizo la visita y se verificó que la infraestructura no presentaba peligro; y se evaluó si era necesario mover la infraestructura o no; por lo cual no se vio la necesidad de moverla porque no se tenía problema alguno; **por lo cual fue solucionado y sale del comité**

5.7 INTERVENCIÓN DE LA SDM

2. Martha Helena Silva – Profesional SDM.

- Hace referencia al **Caso 161**, relacionado con el contrato EAAB número 1-01351001458 de 2019, cuyo contratista es el consorcio alcantarillado de Kennedy; y menciona que la SDM está preocupada por el tema, ya que dicho contrato pasó a proceso de incumplimiento, por lo cual realizó un seguimiento a los frentes de obra que tienen autorizados PMT, y se evidenció que hay muchos de los frentes que están vigentes, con cerramientos en mal estado y no se ha recuperado el espacio público intervenido; por lo cual, se tiene la preocupación que si se genera el incumplimiento de dicho contrato, quién va a responder por los cierres y quien va a realizar el mantenimiento a dichos cierres o en qué estado se van a dejar esas obras?.

Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que de acuerdo a lo informado hace 8 días, por el Ing. Patiño de la zona 5 de la EAAB; como se presenta un incumplimiento, el contratista no va a continuar con lo que tenía a su cargo; por lo cual la EAAB, va a tratar de retomar con sus propios recursos estas intervenciones pero esto no va a ser tan rápido, por lo que recomiendo dirigir una solicitud directa a la Zona 5 al Ing. Javier Verduga, quien es el Director de Acueducto y Alcantarillado de esa zona, para conocer el plan de trabajo definido para este caso.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 19 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Se hará seguimiento para la intervención, por parte de EAAB,
11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.
20 Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.
22 Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23 Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25 Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se menciona que es competencia de la EAAB.
26 Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.

28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se realizó visita y se está identificando la manera más apropiada para realizarlo.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.

43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. Se acuerda que se averiguará sobre la solicitud del delegado e informará al respecto.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. Se solicita enviar un correo nuevamente para socializarlo al interior.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.

52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
56	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en

	ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)			trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.

71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber	Delegados	EAAB	Pendiente.

	cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)			
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.
84	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pasa a otra instancia, por lo tanto, sale del Comité.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Delegados	IDU SDP	Pendiente. Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Delgado	UAESP	Pendiente.

92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Delegado	SDA	Pendiente.
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
104	El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por SDG – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Nubia Riaño	EAAB – Red Matriz	Pendiente.

105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Las otras empresas deben verificar para saber quién es el competente en el caso.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	IDU	Pendiente.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Delegados	MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO	Pendiente.
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA	Pendiente.

	de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)		(CODENSA):	
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Onisalba Segura	IDU	Pendeinte,
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

121	<p>Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRD, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA, para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Delegados	EAAB SDA	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.
122	<p>Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Pendiente Ya se envió correo por parte de VANTI, pero no se ha tenido respuesta de la Alcaldía.
123	<p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Delegados	EAAB SDA	Pendiente.
124	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.

128	Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
129	Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo a ocho metros de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
131	Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
133	Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>			
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)			
136	Se relaciona con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco solicito delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; se le envió comunicación a la zona 4 de EAAB, pero no se ha requerido respuesta, por lo que se solicita dicha respuesta para contactar al contratista y hacer el cobro de los daños ocasionado. (Presentado por ETB – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)	Juan Carlos López	EAAB- Zona 4	Pasó a la oficina jurídica de la ETB, por lo cual, sale del Comité.
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
142	Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.
143	Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Radicados números 1001904837 y el

	visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)			1001905014
144	Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Alcaldía de Engativá enviará información al correo.
147	Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante. (Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente. Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.
148	Se requiere coordinar una visita, sobre un daño en la red de la EAAB en Tocancipá, para programar el movimiento de unos postes de ENEL COLOMBIA (CODENSA), y poder así, intervenir la EAAB. (Presentado por EAAB – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Se realizó la visita y se dio solución al caso por parte de la ENEL COLOMBIA, por lo cual, sale del Comité.

149	<p>Caso presentado el día de ayer en la carrera 7 por calles 64 y 65, Sentido Sur norte, donde se está haciendo un mantenimiento en la carrera 7, y se presenta un pozo con inundación; por lo cual, se solicita al Ing. Wilson Porras de la EAAB, solución. Presentado por UMV – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p>Pendiente. Se avanzó en la atención y se acuerda que se adelantará la finalización de la intervención para cumplir con el requerimiento.</p>
150	<p>Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para poder ejecutar dichas acometidas. Presentado por VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>	Álvaro Reinosos	IDU	<p>Pendiente.</p>
152	<p>Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022. Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	<p>Pendiente.</p>
153	<p>Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582. Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<p>Pendiente.</p>
155	<p>Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<p>Pendiente.</p>

	funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)			
156	Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
157	Hay un caso en la Calle 12 con Avenida Boyacá, sobre el contrato IDU 1539 de 2018, grupo 3 de la Avenida Guayacanes; por lo que se hizo visita a campo con la Interventoría y el Contratista y se están haciendo los pilotajes y está toda la red expuesta de telemáticos y hay una red de ENEL COLOMBIA (CODENSA) que ya está hecha y se solicita si se puede utilizar esa red de ENEL COLOMBIA; por lo que se pide la autorización para utilizar dicha infraestructura. (Presentado por CLARO – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
158	Sobre el Contrato IDU 349 de 2020, grupo 5 en la Avenida 68, se envió un comunicado, mencionando que hay una piloteadora y el contratista mencionó que hasta la semana entrante se movía dicha piloteadora; ya que se requiere su movimiento para poder hacer los trabajos de traslado de redes; por lo que resulta riesgoso; por lo tanto, se solicita agilizar dicho movimiento de la piloteadora. (Presentado por CLARO – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.

159	<p>Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
161	<p>Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a la UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial. (Presentado por EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22)</p>	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe enviarse listado de tramos a intervenir.
164	<p>Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en</p>	Pablo Ponce de León	UAESP ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

	condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 - 26-May-22)			
165	Se presentó una queja ciudadana, del barrio Restrepo donde se menciona que la empresa MOVISTAR, está rompiendo unos andenes y se quiere saber si se puede tener información sobre estas acciones, copia del contrato, el tipo de obra que se está haciendo esta empresa, para poder informar a los ciudadanos sobre lo que se viene realizando. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 - 26-May-22)	Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	Pendiente.
166	Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
167	Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente.
168	Se solicita al Ing. Velasco, su colaboración para la designación del delegado para el contrato 1794 de 2021 y los paz y salvos para los contratos 1627 de 202 y 1209 de 2020; lo cual fue remitido por correo, uno el día de ayer y el	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Se radicó la designación del delegado para dicho contrato 1794 de 2021.

	otro la semana pasada. (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)			
169	Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB. (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
170	La UMV está adelantando obras de rehabilitación de calzadas en la carrera 71 C entre calles 64 C y Calle 64 H, con CIV 10008870, y allí se encontró unas acometidas superficiales, se hizo la solicitud mediante radicado EAAB 1001921123, pero hasta el día de ayer no se había hecho nada; por lo que se solicita su colaboración ya que se tiene la obra suspendida. Esto se había presentado igualmente en el chat del Comité, pero sin respuesta. (Presentado por UMV – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se informa que ya fue enviado a la división de alcantarillado de la zona, para trámite.
171	Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
172	Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de	Delegado	EAAB Central	Pendiente.

	la dependencia se puede enviar un correo. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)			
173	Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 - 2-Jun-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB Zona 3	Pendiente
174	En el Contrato IDU 1718 de 2021, se hizo una solicitud de visita por un problema de suma urgencia que se presenta en la conectante de la calle 80 y la Avenida Suba en el sentido Sur – norte. Dicha solicitud fue enviada al Ing. José Omar Cárdenas y a través de otro funcionario de la EAAB, se descartó la competencia por parte de Red Matriz; por lo que se pregunta con quien puede tratarse dicho caso y/o se pueda programar una visita al sitio. (Presentado por IDU – XIX Sesión 2022 - 2-Jun-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.

7. TOMA DE DECISIONES:



Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **tres (3)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **84, 136 y 148**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 84, 136 y 148; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 16-junio -22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 16-junio-22

9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta vigésima sesión del Comité, agradeciendo a todos por la asistencia y recomienda a todas las empresas que se continúe con la revisión del cuadro de seguimiento para realizar la gestión de los temas pendientes para poder darle solución a los casos en curso.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 16 de junio de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU