

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 21 de 2022

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 16 de junio de 2022**

**HORA: 8:30 am a 10:00 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI		X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB		X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Mauricio García	Profesional VANTI		X		
Jorge Alberto Giraldo	Profesional VANTI		X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X		

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jorge Abreo	FDL Chapinero	Alcaldía de Chapinero	X		
Nelson Luis Villero	FDL Usaquén	Alcaldía de Usaquén	X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (20 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

## DESARROLLO:

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

### 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **21** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

### 3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

#### 3.1 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

##### 1. Jorge Abreo - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

- Menciona que en este momento está en un proceso de selección, de acuerdo con el contenido del Plan de Desarrollo Local para la formulación del proyecto de conservación de malla vial urbana, por lo que agradece a todas las empresas de servicios públicos, su colaboración en el momento de iniciar las coordinaciones en campo para la ejecución de dichas obras.
- Para **EAAB Zona 2**: Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo.

Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno, pregunta por alguna solicitud que este pendiente; por lo cual Jorge Abreo, menciona que las visitas pendientes ya se realizaron con la EAAB.

#### 3.2 ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

##### 2. Nelson Luis Villero - Fondo de Desarrollo Local de Usaquén

- Agradece la invitación a este Comité y menciona que en este momento no se tienen solicitudes para las empresas de servicios públicos.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (20 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **20** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **9 de junio de 2022**, ante la cual, la Ing. Onisalba Segura del IDU, hizo solicitud de revisión sobre una dirección del caso 167 y se corrige el apellido del delgado de VANTI; por lo demás, no se presentaron observaciones adicionales por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **20** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **17 de 2022**, ya está publicada, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

#### 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

##### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

###### 1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Zona 4**: Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara.

Al respecto el Ing. Juan Carlos López, menciona que estará atento del caso y que está a cargo del Ing. Javier Vega, de la EAAB.

###### 2. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Hace una pregunta sobre la cuantificación de los casos presentados en el Comité; por lo que el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, responde sobre la forma en que se numeran los casos nuevos y como se excluyen los que ya se solucionan de acuerdo al reporte en cada sesión; así como, los informes trimestrales que se hacen y que ya viene el corte del segundo trimestre 2022; por lo que la Ing. Onisalba Segura del IDU; menciona que al tener a la fecha más de 174 casos, valdría la pena mencionar los que ya se han resuelto para una mejor comprensión de cualquier lector de las actas; por lo tanto, se acuerda incluir al final del cuadro de seguimiento, el balance sobre los casos del año 2022, el cual se incluirá a partir de la presente acta.

Así mismo, la Ing. Segura, hace referencia a los casos del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 EAAB, indicó que al parecer se había atendido este caso, pero por información de la Ing. Yinna Urresta se verificó que no ha sido atendido aún; por lo cual se envió un registro fotográfico de fecha 18 de mayo; entonces, se reitera al Ing. López su atención. Se solicita avance al Ing. Juan Carlos López, porque se había informado que ya se había hecho, pero aún está pendiente. **El Ing. López informa que en efecto se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar, que alguien pasó y lo dañó; por lo cual se tiene pendiente su nueva reparación, se está buscando la manera de atenderlo por el contrato de recuperación de espacio público. Continua pendiente.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA). **El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO menciona que se hicieron las averiguaciones y se descarta que sea de esta empresa y el Ing. Luis Enrique Gómez Charria de MOVISTAR, menciona que revisará el caso. Continua pendiente.**
- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 147):** Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. **El Ing. Luis Enrique Charria de MOVISTAR, menciona que como se había informado en el chat, se hizo validación de esa cámara y se encontró que conecta con una cámara de ETB, por lo que se solicita a la ETB que lo verifique. Continúa pendiente.**
- Para **ETB (Caso 154):** Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB informa que se hizo la verificación y que ya van a proceder a la firma del acta de recorrido de acuerdo con el procedimiento que se

tiene con el IDU. **Se solicita a ETB, verificar si ya se dio respuesta; por lo cual continua pendiente.**

- Para **EAAB – Zona 4 (Caso 166)**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la **EAAB** llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. **Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión; por lo cual continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 1 (Caso 167)**: Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. **Se revisará el caso nuevamente por parte del Ing. Humberto Madrid. Continua pendiente**
- Para **CLARO (Caso 168)**: Se solicita al Ing. Velasco, su colaboración para la designación del delegado para el contrato 1794 de 2021 y la paz y salvos para los contratos 1627 de 2020 y 1209 de 2020; lo cual fue remitido por correo, uno el día de ayer y el otro la semana pasada. **Estaban pendientes los paz y salvos de los contratos y el Ingeniero Velasco ya mencionó que ya se expidieron; por lo tanto, este caso sale del comité.**
- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 169)**: Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB. **El Ing., Wilson Porras de la EAAB Zona 2, menciona que se hizo verificación y no se encontró faltante, y que no se encontró ningún tipo de estructura ni de la EAAB ni de otra empresa, por lo que solicita algún punto de referencia para verificarlo; por lo que, la Ing. Onisalva Segura del IDU, hace un recuento de la situación del caso y solicita una revisión para identificar si ya se solucionó; por lo que el Ing. Porras menciona que verificará dicha información. Continua Pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 174)**: En el Contrato IDU 1718 de 2021, se hizo una solicitud de visita por un problema de suma urgencia que se presenta en la conectante de la calle 80 y la Avenida Suba en el sentido Sur – norte. Dicha solicitud fue enviada al Ing. José Omar Cárdenas y a través de otro funcionario de la EAAB, se descartó la competencia por parte de Red Matriz. **Se informa que a través del Ing. Wilson Porras fue atendida la visita de inspección, por lo tanto, se retira del Comité.**

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

### 1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

- Menciona que igualmente sobre el caso del hundimiento presentado por el Ing. Álvaro Reinoso para la zona 4 de la EAAB, la UMV ha venido adelantando

conversaciones con la EAAB y está pendiente a ver que se requiere, en la atención de dicho caso.

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Zona 3**: Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quién colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo.

### 5.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

#### 1. Nubia Riaño – Profesional Red Matriz.

- Manifiesta que sobre el caso 104, relacionado con una solicitud de la Alcaldía Local de San Cristóbal sobre una fuga en el CIV número 4001972; **ya fue resuelto; por lo tanto, sale del Comité**

### 5.4 INTERVENCIÓN DE VANTI

#### 1. Mauricio García – Profesional VANTI.

- Presenta al Ing. Jorge Alberto Giraldo Botero, del área de gestión de riesgo de VANTI, para exponer un tema que se viene presentando en diferentes puntos de la ciudad, sobre la invasión de espacio público, donde las redes de VANTI están quedando dentro de los predios; ya que, en algunos casos, las viviendas se corren haciendo antejardín y/o parqueaderos y especialmente en la Localidad de Ciudad Bolívar donde se han generado conexiones que no están normalizadas y/o presentan, algún tipo de fuga.

#### 2. Jorge Alberto Giraldo Botero – Coordinador de gestión de Riesgo VANTI.

- Menciona que tal como lo expuso Mauricio García, se presenta en algunos sectores que algunas viviendas están encima de sus redes, algunos con cerramiento, techo y/o muro; lo cual impide realizar labores diarias, relacionadas con el mantenimiento y monitoreo de las redes; esto se conjuga en situaciones de riesgo, por posibles fugas y por los recintos cerrados afectando a las personas. Por lo anterior, solicita con quien puede hablar en el distrito, o desde la alcaldía, para básicamente quieren intervenir estos sectores de riesgo alto.

Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que, ¿si ya se habló con el IDIGER? y/o con el DADEP, para determinar si esas zonas son espacio público?, igualmente el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, menciona que además del IDIGER y DADEP, en temas de áreas informales debería consultarse también a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT.

Así mismo, se solicita igualmente la colaboración a la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG, para revisar con quien, en la alcaldía mayor, se puede charlar para

realizar contactos con las Alcaldías Locales. Por lo anterior, se entrega la información de la funcionaria del DADEP, Ángela Rocío Díaz Pinzón, de la Subdirección de Registro Inmobiliario.

## 5.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

### 1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Dentro de los casos en curso, pide particularmente la colaboración a Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3; porque no se han podido atender las visitas, para revisar los casos pendientes; pero se menciona que, de acuerdo con la información registrada en el chat, está de vacaciones.
- Hace referencia a que en cuanto al **Caso 44**, relacionado con la correspondencia que le llegaba al Ing. Quintero, **ya fue solucionado; por lo tanto, sale del comité.**
- Sobre el **Caso 72**, que corresponde a la Central San José, ya se realizó la visita con el Ingeniero Javier Patiño de la Zona 5 – EAAB y se estableció la coordinación para adelantar lo pendiente, **por lo que se considera que salga del comité.**
- En cuanto al **Caso 43**, sobre el contrato 215 de 2020, en cuanto a la solicitud de delegado, **se encuentra suspendido, por lo cual se pide excluirlo del comité.**
- El **Caso 159** de la Tv 64 D con calle 54 Sur, la EAAB hizo una reparación superficial, dejando la canalización obstruida y reconstruyeron las paredes con ladrillo tolete; por lo que se solicita que se repare con las especificaciones de ETB y se lleve a cabo, la recuperación de la canalización.
- En relación con el **Caso 29** de la JEP al chat se enviaron los videos y solicita que quede en el acta, que la ETB traslada el caso ya para solución de la EAAB y que estará pendiente del seguimiento y reporte que haga la EAAB sobre este caso.
- Informa además, a ENEL COLOMBIA (CODENSA), que el Ing. Alexander Mogollón de la ETB, estará a partir de la próxima semana para programar los recorridos pendientes.

## 5.6 INTERVENCIÓN DE ENEL COLOMBIA (CODENSA)

### 1. Pablo Ponce de León – Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA).

- Se refiere al **Caso 157**, relacionado con redes expuestas de CLARO en la Avenida Guayacanes; se informa por parte del Ing. Richard Patarroyo **que ya se dio solución en sitio; por lo tanto, sale del comité.**
- En cuanto al **Caso 158**; relacionado con el movimiento de una piloteadora presentado por CLARO, se informa igualmente, por parte del Ing. Richard Patarroyo, **que ya fue atendido y solucionado; por lo tanto, sale del comité.**



- Se presenta igualmente el reporte de tapas:
  - Una tapa en la Calle 170 con carrera 54B, quedó solucionado
  - Unas tapas en la Autopista Norte con calle 207, quedaron solucionadas.
  - Otra tapa, en calle 90 frente a la sede Chico de la ETB, también quedó solucionado.
  - Otra tapa en la NQS con calle 85, también quedó solucionado.
  - Otra tapa, en la carrera 13 con calle 39, también quedó solucionado.

## 5.7 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

### 1. Luis Enrique Gómez – Profesional MOVISTAR.

- Se refiere al **Caso 105**, presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU sobre cámara en la carrera 7 número 72 - 71; ya se verificó y tampoco es de ellos, por lo que se debe definir que se va a hacer con esa cámara.
- Sobre el **Caso 165**, sobre la queja del barrio Restrepo, ya se validó con las áreas encargadas de obras (ingeniería y construcción), ya el personal que trabaja en el sector, **está llevando los permisos correspondientes, para evitar más inconvenientes con la Comunidad; por lo tanto, se solicita retirarse del comité.**
- Se informa al Ing. García de VANTI, sobre el **Caso 180**, en cuanto a los daños ocasionados en la calle 163 entre carrera 58 C y 60; se siguen haciendo las averiguaciones, y se estarán comunicando para dar alguna respuesta.
- En cuanto al **Caso 110**, sobre una solicitud hecha por la Alcaldía de Chapinero, se aclara que se le envió al Ing. Jorge Enrique Abreo, el día 25 de abril de 2022, se la información de redes de MOVISTAR, el área de intervención del proyecto o contrato 1734 de ese FDL.

## 5.8 INTERVENCIÓN DE CLARO

### 1. José Ricardo Velasco – Profesional CLARO.

- Hace referencia igualmente al **Caso 110**, sobre la solicitud hecha por la Alcaldía de Chapinero, y menciona que ya se envió también la información respectiva a esa Alcaldía Local.
- Se informa a la Ing. Onisalba Segura del IDU, que ya se radicaron los paz y salvos pendientes.

## 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 20 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b> Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar.
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	<b>Pendiente.</b> Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.
22	Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.

25	Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Se menciona que es competencia de la EAAB.
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22</b> )	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>

42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	El Contrato se encuentra suspendido, por lo tanto, sale del Comité.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	Ya fue solucionado por parte del IDU, por lo tanto, sale del Comité.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.

51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b> Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	<b>Pendiente.</b> Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por <b>IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	<b>Pendiente.</b> Pendiente de validación final del caso.
56	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por <b>UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	<b>Pendiente.</b> Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por <b>ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.

59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b> El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b> La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> La red eléctrica del salón California está pendiente.
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por <b>CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	<b>Pendiente.</b>
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b>
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por <b>EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Humberto Ramírez	UMV	<b>Pendiente.</b> Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>

	canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )			
<b>71</b>	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> <b>Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).</b>
<b>72</b>	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por <b>ETB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b> )	Delgados	EAAB IDU	<b>Ya fue atendido por parte de EAAB – Zona 5, por lo tanto, sale del Comité.</b>
<b>73</b>	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b> <b>No hay avance.</b>
<b>76</b>	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22</b> )	Humberto Madrid	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.</b>
<b>80</b>	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por <b>IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> <b>Ya está en programación de maniobras.</b>



82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por <b>GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b> )	José Ricardo Velasco	CLARO	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse información solicitada por CLARO.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b> )	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b>
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b> )	Delegados	IDU SDP	<b>Pendiente.</b> Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22</b> )	Delgado	UAESP	<b>Pendiente.</b>
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio



	EAAB. (Presentado por <b>ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22</b> )			
<b>93</b>	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>94</b>	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b> )	Delegado	<b>SDA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>98</b>	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por <b>Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b> Depende de la resolución del caso 23 por parte de <b>ENEL COLOMBIA</b>
<b>103</b>	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 - 24-Mar-22</b> )	Pablo Ponce de León.	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>104</b>	El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por <b>SDG – X Sesión 2022 - 24-Mar-22</b> )	Nubia Riaño	<b>EAAB – Red Matriz</b>	Ya fue atendida la visita por parte de la EAAB; por lo tanto, sale del Comité.
<b>105</b>	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b> Las otras empresas deben verificar para saber quién es el

	y debe revisarse el tema. (Presentado por <b>IDU – X Sesión 2022 - 24-Mar-22</b> )			<b>competente en el caso.</b>
<b>106</b>	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por <b>EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>107</b>	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la <b>EAAB</b> , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por <b>EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>108</b>	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 - 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>110</b>	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22</b> )	Delegados	<b>MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Ya se envió la información por parte de MOVISTAR y CLARO.
<b>113</b>	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene	Delegados	<b>EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>

	los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22</b> )			
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por <b>IDU – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22</b> )	Luis Fernando Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22</b> )	Onisalba Segura	<b>IDU</b>	<b>Pendeinte,</b>
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por <b>IDU – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b> )	Delegados	<b>Entidades Participantes en el Comité</b>	<b>Pendiente.</b> El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
121	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRD, pero se requiere articular con la <b>EAAB</b> y la <b>SDA</b> , para revisar la	Delegados	<b>EAAB SDA</b>	<b>Pendiente.</b> Debe articularse con red troncal EAAB.

	<p>posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b>)</p>			
122	<p>Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b>)</p>	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	<p><b>Pendiente</b> Ya se envió correo por parte de VANTI, pero no se ha tenido respuesta de la Alcaldía.</p>
123	<p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b>)</p>	Delegados	EAAB SDA	<b>Pendiente.</b>
124	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b>)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b>
128	<p>Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>

	<p>agilizar las cosas. (Presentado por <b>EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b>)</p>			
129	<p>Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo ocho metros de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22</b>)</p>	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>
131	<p>Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
133	<p>Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>

	<p>con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22</b>)</p>			
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

141	<p>Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
142	<p>Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.
143	<p>Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014
144	<p>Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Alcaldía de Engativá enviará información al correo.

	hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )			
147	Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante. (Presentado por <b>IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	<b>Pendiente.</b> Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.
149	Caso presentado el día de ayer en la carrera 7 por calles 64 y 65, Sentido Sur norte, donde se está haciendo un mantenimiento en la carrera 7, y se presenta un pozo con inundación; por lo cual, se solicita al Ing. Wilson Porras de la EAAB, solución. Presentado por <b>UMV – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Se avanzó en la atención y se acuerda que se adelantará la finalización de la intervención para cumplir con el requerimiento.
150	Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para poder ejecutar dichas acometidas. Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )	Álvaro Reinosos	IDU	<b>Pendiente.</b>
152	Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	<b>Pendiente.</b>



	<p>programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022.</p> <p>Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</b></p>			
153	<p>Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582.</p> <p>Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</b></p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
155	<p>Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado.</p> <p>(Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</b></p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
156	<p>Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público.</p> <p>(Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</b></p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
157	<p>Hay un caso en la Calle 12 con Avenida Boyacá, sobre el contrato IDU 1539 de 2018, grupo 3 de la Avenida Guayacanes; por lo que se hizo visita a campo con la Interventoría y el Contratista y se están haciendo los pilotajes y está toda la red expuesta de telemáticos y hay una red de <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b></p>	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Ya fue atendido por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo tanto, sale del Comité.

	que ya está hecha y se solicita si se puede utilizar esa red de ENEL COLOMBIA; por lo que se pide la autorización para utilizar dicha infraestructura. (Presentado por <b>CLARO – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )			
<b>158</b>	Sobre el Contrato IDU 349 de 2020, grupo 5 en la Avenida 68, se envió un comunicado, mencionando que hay una piloteadora y el contratista mencionó que hasta la semana entrante se movía dicha piloteadora; ya que se requiere su movimiento para poder hacer los trabajos de traslado de redes; por lo que resulta riesgoso; por lo tanto, se solicita agilizar dicho movimiento de la piloteadora. (Presentado por <b>CLARO – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Ya fue atendido por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo tanto, sale del Comité.
<b>159</b>	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por <b>ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
<b>161</b>	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe enviarse listado de tramos a intervenir.

	tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial. (Presentado por <b>EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22</b> )			
164	Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 - 26-May-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>UAESP ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
165	Se presentó una queja ciudadana, del barrio Restrepo donde se menciona que la empresa MOVISTAR, está rompiendo unos andenes y se quiere saber si se puede tener información sobre estas acciones, copia del contrato, el tipo de obra que se está haciendo esta empresa, para poder informar a los ciudadanos sobre lo que se viene realizando. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 - 26-May-22</b> )	Luis Enrique Gómez	<b>MOVISTAR</b>	Ya fue atendido por parte de MOVISTAR, por lo tanto, sale del Comité.
166	Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. (Presentado por <b>IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
167	Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con	Humberto Madrid	<b>EAAB – Zona 1</b>	<b>Pendiente.</b>

	carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. (Presentado por <b>IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )			
<b>168</b>	Se solicita al Ing. Velasco, su colaboración para la designación del delegado para el contrato 1794 de 2021 y los paz y salvos para los contratos 1627 de 202 y 1209 de 2020; lo cual fue remitido por correo, uno el día de ayer y el otro la semana pasada. (Presentado por <b>IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	José Ricardo Velasco	<b>CLARO</b>	Ya fue atendido por parte de CLARO, por lo tanto, sale del Comité.
<b>169</b>	Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB. (Presentado por <b>IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b> Se verificará por el Ing. Wilson Porras.
<b>170</b>	La UMV está adelantando obras de rehabilitación de calzadas en la carrera 71 C entre calles 64 C y Calle 64 H, con CIV 10008870, y allí se encontró unas acometidas superficiales, se hizo la solicitud mediante radicado EAAB 1001921123, pero hasta el día de ayer no se había hecho nada; por lo que se solicita su colaboración ya que se tiene la obra suspendida. Esto se había presentado igualmente en el chat del Comité, pero sin respuesta. (Presentado por <b>UMV – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b> Se informa que ya fue enviado a la división de alcantarillado de la zona, para trámite.
<b>171</b>	Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>

	solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )			
172	Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Delegado	EAAB Central	Pendiente.
173	Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 - 2-Jun-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB Zona 3	Pendiente
174	En el Contrato IDU 1718 de 2021, se hizo una solicitud de visita por un problema de suma urgencia que se presenta en la conectante de la calle 80 y la Avenida Suba en el sentido Sur – norte. Dicha solicitud fue enviada al Ing. José Omar Cárdenas y a través de otro funcionario de la EAAB, se descartó la competencia por parte de Red Matriz; por lo que se pregunta con quien puede tratarse dicho caso y/o se pueda programar una visita al sitio. (Presentado por <b>IDU – XIX Sesión 2022 - 2-Jun-22</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Ya fue atendida la visita por parte de la EAAB – Zona 2; por lo tanto, sale del Comité.
175	Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una	Juan Carlos López	EAAB Zona 4	Pendiente.

	intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada. (Presentado por <b>Alcaldía Ciudad Bolívar– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )			
176	Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
177	En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
178	Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB. (Presentado por <b>MOVISTAR – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB - Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
179	Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información.	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

	(Presentado por <b>MOVISTAR – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )			
180	Para: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación. (Presentado por <b>GAS NATURAL – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
181	Para: Es sobre una intervención que se hace por parte del Contratista SFCR, que está haciendo perforaciones horizontales en la calle 163 con carrera 60 y también en la carrera 58C; donde hay aproximadamente unas 5 o 6 roturas, y el contratista manifiesta que no va a asumir ninguna responsabilidad por es la empresa MOVISTAR, quien lo contrata; por lo cual solicita al delegado de MOVISTAR para realizar una mesa de trabajo conjunta con el contratista. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22</b> )	Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	Pendiente. Se siguen haciendo las averiguaciones, y se estarán comunicando para dar alguna respuesta.

### 6.1 Balance Compromisos:

- Casos presentados hasta la fecha (2022):	181
- Casos Resueltos hasta la fecha (2022):	84
- Casos pendientes hasta la fecha (2022):	97

### 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:



#### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios

Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **nueve (9)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **43, 44, 72, 104, 157, 158, 165, 168 y 174**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

## 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se lograron resolver nueve (9) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 43, 44, 72, 104, 157, 158, 165, 168 y 174; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b>
<b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

## 8. COMPROMISOS

<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Fecha límite para su cumplimiento</b>
<b>1</b> Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 23-junio -22
<b>2</b> Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 23-junio-22



## 9. CONCLUSIONES

El Arq. Luis Alberto Quintero Vega de la SDP, en su calidad de secretario técnico, concluye esta vigésima primera sesión del Comité en 2022, reiterando la solicitud de revisar los casos; sobre todo aquellos cuya gestión es muy sencilla como es la revisión de un trámite, con lo cual se pueda verificar su solución y darle de baja en el cuadro de seguimiento; ya que en este momento ya hemos llegado a ciento ochenta (180) casos presentados dentro de este espacio de articulación interinstitucional.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 23 de junio de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU  
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU