



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 983**

**REUNIÓN:** jueves 12 de septiembre de 2019  
**LUGAR:** 4° piso –Sala de Juntas IDU  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10:45 a.m.  
**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Miguel Ángel González	GAS NATURAL		3184528826
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701

**Orden del Día**

**1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

**2. SESION DE INTERVENCIONES**

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Álvaro Reinoso.

- Pregunta a Codensa por firma de recibo de obra, quien se encarga de esta labor. German García aclara que el área encargada de recibir es Media Tensión y que en el momento que se iba a realizar, la obra aún no había sido finalizada.

2. Onisalba Segura

- Calle 53 por carrera 67B tema de Red Matriz, pregunta si hay respuesta. Juan Carlos López hace entrega de oficio de la EAAB S-2019-250480 de 2 de septiembre con la respuesta al interrogante.
- Contrato 1387/17 se pidió paz y salvo a Codensa. Reitera solicitud.
- Para EAAB zona 2 contrato 1116/16 solicita firma de acta de entrega de activos, liquidaron contrato, pero quedaron pendientes. Entrega documento 20193660839911 de 14 de agosto de 2019

**2.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB**

1. Juan Carlos López.

- Para ETB en carrera 19C frente a final de placa 85-44 se realizó visita a la caja de inspección domiciliaria, se detectó tubo en desnivel que viene de cámara de ETB cuando llueve sube el nivel y se produce inundación, se requiere sellar tubo de cámara de ETB. Entrega documento con acciones a seguir.
- Calle 25C por carrera 100 cámara de ETB con filtración, informa que se está en búsqueda de la solución,
- Carrera 29 por calle 79 cámara de ETB que se llena de aguas lluvias debe hacerse rebose.
- Calle 49 por carrera 26 cámara inundada debe desaguarse para revisar que obras se habrán de ejecutar.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

- Para Gas Natural transversal 24 Bis por 39A consulta que pasó con el tubo. Miguel González indica que se hizo visita, no se conoce el resultado, una vez se tenga la solución se le hará conocer a Juan Carlos López.

## 2. Oscar Moreno.

- Carrera 67 y 68 por 9A, verificación de filtración se iba a realizar el día sábado, pero la ETB no trabaja este día. Se acuerda para el próximo lunes a las 10:00 AM.
- Contrato contenedor soterrados en zona 1, existen varios sitios que el IDU no expide licencia de excavación porque tiene que ir la firma registrada en el IDU. La EAAB no tiene registrada la de Oscar Moreno.

## 2.3 INTERVENCIÓN DE CODENSA

### 1. German García.

- Decretos 531 de 2010 y 383 de 2008 de la SDA que faculta a Codensa para realizar poda de árboles en situaciones particulares de interferencia de redes. Ahora una funcionaria de la SDM está requiriendo el permiso de la SDA para adelantar esta labor, se parte del principio que con los Decretos basta. Se hablará con la funcionaria de la SDM.
- Para Zona 1 proyecto Batán en la calle 118 se recuperó andén, la EAAB intervino y no ha hecho la recuperación. Pide agilizar ejecución.
- Para ETB caso operativo centro en la carrera 10 aclara que no fue ejecución de Enel y los tres casos de la Empresa se verifican para tomar medidas.

## 2.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

### 1. Carmen Rocío López.

- Para EAAB Zona 3, contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura, por lo cual el tema es responsabilidad del contratista.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB. Entrega informe. Miguel Ángel González aclara que esta desgasificada, se solucionará.
- Para Codensa, en la transversal 50 por calle 76Sur poste de ETB fue retirado y pusieron uno de Codensa. Se requiere reunión con Codensa.
- Pide sobre respuesta de oficio de la SDP tema legalizado, que se debe adelantar ahora. Gonzalo Cruz aclara que en el momento es labor de la alcaldía local por tratarse de una acción policiva de control urbano.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con filtración de agua potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas carrera 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

## 2.5 INTERVENCIÓN DE LA UMV

### 1. Humberto Ramírez

- En la planta de Pasquilla se presenta caída del servicio eléctrico, pregunta como pedir la visita de la Empresa para revisar daño. German García explica situación que se presenta actualmente y la necesidad de ampliar infraestructura para fortalecer el circuito. Humberto Ramírez expresa que se hará la solicitud.
- Para SDP, entrega número de radicado 1-2019-57773, tema perfil vial en carrera 13 D entre 164 y 165

## 2.6 INTERVENCIÓN DE GAS NATURAL

### 1. Miguel Ángel González

- Contrato Alcaldía de Puente Aranda carrera 65B frente a placa 17A – 46, se requiere elevar el nivel de la rasante en 15 centímetros, dado que se debe subir el nivel de las cámaras para llegar a nivel de pavimentación. Se encuentra en el momento el hueco debe arreglarse. Informa que habrá reunión con la Alcaldía.

Ing. Álvaro Reinoso  
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**