Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Subsidios y transferencias para la equidad	$55,947	$47,777	85.40	$89,087	$54,461	61.13	$62,719	$0	0.00	$36,650	$0	0.00	$18,422	$0	0.00	$262,825	$102,239	38.90
0 N/A	$55,947	$47,777	85.40	$89,087	$54,461	61.13	$62,719	$0	0.00	$36,650	$0	0.00	$18,422	$0	0.00	$262,825	$102,239	38.90
1 Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	$1,124	$1,124	100.00	$625	$482	77.08	$2,430	$0	0.00	$2,710	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$10,094	$1,606	15.91
113 Secretaría Distrital de Movilidad	$1,124	$1,124	100.00	$625	$482	77.08	$2,430	$0	0.00	$2,710	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$10,094	$1,606	15.91

Indicador(es)

(C) 1 Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo se realizó el proceso de revisión y análisis de otras ciudades que ya cuentan con tarifas diferenciales implementadas en los sistemas de transporte, sus experiencias, criterios y variables que se deberán considerar para la elaboración del modelo económico, que permita la aplicación de tarifas garantizando sostenibilidad del sistema de transporte.

La SDM y la Terminal de Transporte SA, suscribieron el convenio interadministrativo Nº 2021-313 el cual permitirá el recaudo de recursos mediante el derecho de estacionamiento sobre las vías públicas; los excedentes generados por la operación del parqueo en vía, constituye una de las nuevas fuentes de financiación para el SITP.

Así mismo la fase 1 del pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular está generando recursos para el SITP.

Contrato para la fase 2 del pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular está en etapa precontractual.

Se expidió la Resolución 81 de 2021 por medio del cual se definen las tarifas por concepto de derechos de tránsito en el Distrito Capital. Los recursos recaudados por estos nuevos trámites deberán ser destinados a la financiación del Propósito 4: "Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible", especialmente al Programa Estratégico Sistema de Movilidad Sostenible.

(S) 676 Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	45.00	30.00	66.67%	⚠	66.67%	⚠
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	35.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: A junio de 2021, el indicador presenta un avance del 30%. Entre las principales acciones se encuentran:
1. Estructuración técnica: avance en la definición de zonas, tramos, cupos.
2. Estructuración financiera: avance en la modelación financiera del proyecto, definición de ingresos, egresos.
3. Estructuración legal: construcción de elementos jurídicos y ajustes normativos.
4. Gestión social: Visitas de reconocimiento a las zonas priorizadas, articulación con Centros Locales de Movilidad, identificación de factores de riesgo en el relacionamiento con comunidad, instrumentos de caracterización aprobados por SDM, contratación de equipo territorial de gestión social.
5. Estrategia de comunicaciones: definición de mensajes temporales, construcción del ABC del proyecto y diseño de contenidos.
De igual manera, desde la Terminal de Transporte se logró la definición final de tramos y zonas de la etapa inicial del proyecto, definición de instrumentos legales - borradores, la contratación para la toma de información y diseños.

Proyecto(s) de inversión

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Desarrollar el 100 % de las acciones que permitan implementar una política tarifaria mas incluyente y sostenible	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	7.50	50.00	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$1,124	$1,124	100.00	$487	$428	87.89	$1,215	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$5,783	$1,552	26.84
(S)2 Diseñar e implementar el 100 % de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.50	1.88	15.04	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	1.88	1.88
	Recursos	$0	$0	0.00	$138	$54	39.04	$1,215	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$4,310	$54	1.25
2 Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores		$37,497	$36,444	97.19	$77,111	$51,962	67.39	$54,378	$0	0.00	$27,751	$0	0.00	$8,231	$0	0.00	$204,968	$88,406	43.13
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$37,497	$36,444	97.19	$77,111	$51,962	67.39	$54,378	$0	0.00	$27,751	$0	0.00	$8,231	$0	0.00	$204,968	$88,406	43.13

Indicador(es)

(S) 2 Número de soluciones habitacionales entregadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	170.00	370.00	121.00	32.70%	⊘		
2021	3,798.00	5,659.00	1,090.00	19.26%	⊘	20.95%	⊘
2022	3,390.00	1,932.00	0.00	0.00%			
2023	2,417.00	1,777.00	0.00	0.00%			
2024	725.00	1,011.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,500.00	10,500.00	1,211.00	al Plan de Desarrollo		11.53%	⊘

Retrasos y soluciones: No tiene

Avances y Logros: Avances y/o Logros

7715: Con corte a 30 de junio de 2021, se han entregado en la vigencia 2021, un total de 379 obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, de estos mejoramientos 334 corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar, 22 a la localidad de Usme, 2 a la localidad de Bosa, 6 a la localidad de Usaquén, 6 a la localidad de Rafael Uribe Uribe, 5 a la localidad de Santa Fe y 4 a la localidad de Suba.

7823: Logros: a la fecha se han asignado 711 subsidios del programa Mi Casa YA, y se adelantaron gestiones en; (i) Constitución del Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos, oferta preferente;(ii) Expedición del Decreto No. 213 del 2020 ¿Por medio del cual se establecen los lineamientos para la adopción y operación del Manual de Oferta de Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario al que hace referencia el artículo 77 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, y se toman otras determinaciones¿; (iii) Actualización de la Ventanilla Única de la Construcción (VUC) para la radicación del Informe de Preventa por parte de los constructores.

Beneficios
El subsidio de mejoramiento de vivienda modalidad habitabilidad, es un aporte en especie y consiste en mejoras locativas en viviendas de la población que no cuenta con los recursos para intervenirlas, busca que las viviendas beneficiadas cuenten con reparaciones o mejoras locativas asociadas prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura redes hidráulicas y sanitarias.

Con las 379 obras de mejoramientos de vivienda entregadas para igual número de familias en lo que va de la vigencia 2021, se avanzó en la disminución del déficit cualitativo de las viviendas, aportando en la mejoría de la salud física y mental de los hogares.

Se promueve que los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través del acceso a soluciones habitacionales, en particular a los hogares con jefatura femenina, que a la vez sean, víctimas del conflicto armado, hogares con miembros en condición de discapacidad severa o completa o que pertenezcan a algunas de las minorías étnicas reconocidas oficialmente en Bogotá" (Decreto 145 del 2021.

Impacto: El Programa de Oferta Preferente es un mecanismo a través del cual la SDHT, podrá ejercer la primera opción de separación de las viviendas VIP y VIS, con el propósito de facilitar a hogares vulnerables con ingresos de hasta 2 SMMLV, que cumplan con los requisitos para acceder al Subsidio.

(S) 674 Número de hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	14,504.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	14,504.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 asignar 4,500 subsidios subsidios para mejoramiento de vivienda.	Magnitud	300.00	256.00	85.33	1,544.00	361.00	23.38	1,150.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	4,500.00	617.00	13.71
	Recursos	$1,342	$1,334	99.48	$1,958	$1,855	94.76	$339	$0	0.00	$351	$0	0.00	$49	$0	0.00	$4,038	$3,190	78.98
(S)2 realizar adecuaciones habitacionales a 4,500 viviendas viviendas priorizando hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y adultos mayores.	Magnitud	200.00	121.00	60.50	1,526.00	379.00	24.84	1,310.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	11.11
	Recursos	$8,770	$8,674	98.89	$22,042	$481	2.18	$23,127	$0	0.00	$9,369	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$66,838	$9,154	13.70
(S)1 Beneficiar 6,000 hogares con subsidios para adquisición de vivienda VIS y VIP.	Magnitud	170.00	0.00	0.00	4,133.00	711.00	17.20	622.00	0.00	0.00	622.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	6,000.00	711.00	11.85
	Recursos	$16,831	$15,908	94.51	$42,847	$41,475	96.80	$30,912	$0	0.00	$18,031	$0	0.00	$4,653	$0	0.00	$113,274	$57,383	50.66
(S)2 Beneficiar 11,000 hogares con subsidios solidarios de arrendamiento durante la emergencia del COVID-19.	Magnitud	11,000.00	8,984.00	81.67	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	8,984.00	81.67
	Recursos	$10,451	$10,426	99.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,451	$10,426	99.76
(C)3 Publicar 1 proyecto normativo para la focalización y/o generación de vivienda VIP.	Magnitud	0.90	0.89	98.89	1.00	0.97	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$102	$102	100.00	$264	$264	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366	$366	100.00
(S)4 Beneficiar 285 hogares con subsidios de arrendamiento del programa mi ahorro mi hogar en el marco de los servicios financieros para adquisición de vivienda	Magnitud	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,052	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,052	$0	0.00
(S)5 Beneficiar 14,504 hogares con la entrega de aoportes temporales solidarios de arrendamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,948	$7,887	99.23	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,948	$7,887	99.23
3 Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)		$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05

Retrasos y soluciones: Retraso:
Para el corte del segundo trimestre no se han realizado asignaciones debido a que estamos en proceso revisión de los giros autorizados para los hogares beneficiarios del programa.

Solución: Se encuentra en validación la lista número 1, 2 y 3 con 15.389 hogares habilitados de conformidad con el proceso estipulado en el reglamento operativo y (v) Se realizó informe del procesamiento de la base de datos 1 a la tropa social.

Avances y Logros: Logros: Se adelantaron gestiones para llevar a cabo la asignación de los subsidios: (i) Adicionalmente se llevó a cabo el seguimiento para la implementación del proceso de dispersión a través del operador móvil, en el marco de la orden de compra 07081 de 2021;(ii) Se presentó para aprobación de la Subsecretaría Jurídica el Reglamento Operativo; (iii) Se publicó el reglamento operativo del programa para las respectivas observaciones.
.
Impacto: Se generarán los instrumentos de financiación que permitan atender los hogares afectados por emergencias, con el fin de aliviar su gasto en arrendamiento, permitiendo la permanencia en su vivienda y mitigar la pobreza monetaria generada por la crisis.

Beneficios: El programa Aporte Temporal de Arrendamiento Solidario es un proceso que esta está dirigido a la atención de hogares en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad con objetivo de mitigar sus niveles actuales de pobreza.

Proyecto(s) de inversión

7715 - Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

7823 - Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 3 Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	103.50	103.50%		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	51.75%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	20.70%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Durante el transcurso de la vigencia y para el cierre del V corte, se identificaron 113 nuevos creadores y gestores aspirantes a los Beneficios Económicos periódicos que finalizaron satisfactoriamente el proceso de aplicación y fueron puestos a consideración del Ministerio de Cultura en mayo de 2021.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Una vez se culmine el proceso de validación de aspirantes previo análisis por parte de la SCRD y posterior concepto de viabilidad del Ministerio de Cultura y Colpensiones, la SCRD acogerá el listado de nuevos beneficiarios a través de acto administrativo. Dentro de las principales acciones adelantadas para lo transcurrido de la vigencia 2021 se destacan: la realización de 41 socializaciones en 16 localidades de Bogotá con una participación de 735 ciudadanos, a través de las cuales se comparte información relacionada con Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), modalidades, requisitos para acceder, proceso para aplicar, canales de atención; se resuelven dudas e inquietudes. Adicionalmente, se han revisado 342 solicitudes en plataforma, se han ofrecido 1087 atenciones y orientaciones presenciales o Telefónicas a ciudadanos interesados en los BEPS y se ha apoyado el proceso de aplicación o subsanación de 307 ciudadanos. Frente a la identificación de nuevos beneficiarios, es importante resaltar el diálogo permanente que sostiene la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos y el Centro vidas móviles del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. La SCRD en sus Cortes II, III y IV logró beneficiar a 206 creadores y gestores culturales en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (199) y en la modalidad del servicio social complementario (07) de 19 localidades de Bogotá. Nota: Al cierre de la vigencia 2020 se reportó el beneficio a 207 creadores y gestores culturales, sin embargo en junio de 2021 Colpensiones realizó reintegro de recursos correspondientes a uno de los aspirantes que hacía parte del listado de ciudadanos calificados como viables en la modalidad de anualidad vitalicia por no cumplir el requisito de edad.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7885 - Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Entregar el 100 de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS)	Magnitud	100.00	103.50	103.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,076	$6,959	49.44	$2,508	$77	3.09	$3,873	$0	0.00	$4,165	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$29,255	$7,036	24.05
4 Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
240 Lotería de Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 4 Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2023	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

5 Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito		$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,353	$400	29.57
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,353	$400	29.57

Indicador(es)

(S) 5 Número de subvenciones funerarios autorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	750.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2021	3,396.00	3,396.00	1,335.00	39.31%	56.94%
2022	3,396.00	3,056.00	0.00	0.00%	
2023	3,396.00	3,096.00	0.00	0.00%	
2024	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,500.00	12,500.00	2,725.00	al Plan de Desarrollo	21.80%

Retrasos y soluciones: Demoras por parte del concesionario para la entrega de los reportes de indicadores de cada mes, de los servicios prestados (subsidios autorizados) efectivamente, por lo cual no se puede dar el reporte en las fechas establecidas por la OAP.

Avances y Logros: Durante este primer semestre del 2021, se mantiene un buen ritmo de cumplimiento de la meta, con corte a 30 de junio 2021 se han otorgado 1335 subvenciones presentando un avance en la meta del 39%. Se han financiado las subvenciones otorgadas con recursos de la vigencia 2021 ejecutando la reserva constituida a 31 de diciembre 2020 en el 99,9%, se han podido otorgar todas las solicitudes a quienes verificando los documentos cumplen con los requisitos para ac-ceder a los mismos.
El beneficio y el impacto logrados es que con las Subvenciones entregadas a la población vulnerable que no cuentan con los recursos económicos pueden acceder a la atención integral de los servicios funerarios que se prestan en los 4 cementerios de Bogotá.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7660 - Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Otorgar 12,500 subvenciones o ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	3,396.00	1,335.00	39.31	3,056.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	12,500.00	2,725.00	21.80
	Recursos	$400	$400	100.00	$100	$0	0.00	$417	$0	0.00	$218	$0	0.00	$218	$0	0.00	$1,352	$400	29.58
(S)2 Desarrollo de 4 campañas para incentivar un cambio cultural orientado al uso de la cremacio¿n como servicio de destino final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
6 Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos		$2,850	$2,850	100.00	$8,744	$1,940	22.19	$1,620	$0	0.00	$1,806	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$17,156	$4,790	27.92
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$2,850	$2,850	100.00	$8,744	$1,940	22.19	$1,620	$0	0.00	$1,806	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$17,156	$4,790	27.92

Indicador(es)

(D) 6 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	26.00	26.00	26.00	0.00%	⊘		
2021	25.00	25.00	26.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	23.00	23.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, no se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo se realizaron los estudios, modelaciones, monitoreo y análisis de movilidad han contribuido a la toma de decisiones en materia de Movilidad y analizar el impacto de los diferentes proyectos en la ciudad.

Así mismo permiten establecer que los sistemas de micromovilidad de uso compartido y su interoperabilidad con el SITP, podrán disminuir el gasto en transporte público de la población vulnerable.

Se está adelantando la construcción de un indicador para la medición del avance en la meta 6, que no esté ligado a la encuesta de movilidad y que permita su seguimiento continuo durante la vigencia de la actual alcaldía.

Con el fin de buscar recursos para la implementación del esquema de interoperabilidad en Bogotá, se elaboró una propuesta para K-City Network, con la cual se espera que con único medio de pago y una única tarifa para los diferentes modos de transporte, los hogares económicamente vulnerables gasten menos en transporte.

Adicionalmente, se apoyó en elaboración de estudio previos para el contrato de concurso de méritos que tendrá como objeto la estructuración técnica, legal y financiera para lograr la interoperabilidad del SITP con los nuevos modos de transporte que harán parte del sistema en el corto, mediano y largo plazo.

Se realizó el Postprocesamiento de resultados del modelo macro de transporte sobre la implementación de RegioTram de Occidente para la determinación del número de transferencias realizadas por los usuarios teniendo en cuenta diversos esquemas de tarifa para la integración del sistema.

Apoyó en el procesamiento análisis de la información derivada del contrato de Monitoreo, relacionado con tiempos de desplazamiento, en diferentes zonas de la ciudad, lo cual permitirá priorizar la implementación de nuevos modos de transporte en corredores donde se observen los mayores tiempos de desplazamiento.

Las actividades desarrolladas, contribuirán a que los hogares vulnerables económicamente mejoren sus ingresos y su calidad de vida, al tener acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, y por ende a las oportunidades laborales, educativas y culturales que ofrece la ciudad.

(D) 651 Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 Línea Base: 24

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	24.00	24.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	23.50	24.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	23.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, no se presentan retrasos																		
Avances y Logros: En lo corrido del plan de Desarrollo se realizaron los estudios, modelaciones, monitoreo y análisis de movilidad han contribuido a la toma de decisiones en materia de Movilidad y analizar el impacto de los diferentes proyectos en la ciudad. Así mismo permiten establecer que los sistemas de micromovilidad de uso compartido y su interoperabilidad con el SITP, podrán disminuir el gasto en transporte público de la población vulnerable. Se está adelantando la construcción de un indicador para la medición del avance en la meta 6, que no esté ligado a la encuesta de movilidad y que permita su seguimiento continuo durante la vigencia de la actual alcaldía. Con el fin de buscar recursos para la implementación del esquema de interoperabilidad en Bogotá, se elaboró una propuesta para K-City Network, con la cual se espera que con único medio de pago y una única tarifa para los diferentes modos de transporte, los hogares económicamente vulnerables gasten menos en transporte. Adicionalmente, se apoyó en elaboración de estudio previos para el contrato de concurso de méritos que tendrá como objeto la estructuración técnica, legal y financiera para lograr la interoperabilidad del SITP con los nuevos modos de transporte que harán parte del sistema en el corto, mediano y largo plazo. Se realizó el Postprocesamiento de resultados del modelo macro de transporte sobre la implementación de RegioTram de Occidente para la determinación del número de transferencias realizadas por los usuarios teniendo en cuenta diversos esquemas de tarifa para la integración del sistema. Apoyó en el procesamiento análisis de la información derivada del contrato de Monitoreo, relacionado con tiempos de desplazamiento, en diferentes zonas de la ciudad, lo cual permitirá priorizar la implementación de nuevos modos de transporte en corredores donde se observen los mayores tiempos de desplazamiento. Las actividades desarrolladas, contribuirán a que los hogares vulnerables económicamente mejoren sus ingresos y su calidad de vida, al tener acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, y por ende a las oportunidades laborales, educativas y culturales que ofrece la ciudad.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Desarrollar el 100 % de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar,monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución de necesidades de movilidad — Magnitud	12.50	12.50	100.00	20.00	10.00	50.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	22.50	22.50
Recursos	$2,850	$2,850	100.00	$8,744	$1,940	22.19	$1,620	$0	0.00	$1,806	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$17,156	$4,790	27.92
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		

(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
Suscriptores Subsidiados promedio facturados al junio de 2021 en Bogotá D.C:
Para el estrato 1: 135.442
Para el estrato 2: 608.662
Para el estrato 3: 680.545
Total 1.424.609

8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 8 Beneficio social del mínimo vital																		
02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres	$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$10,755	56.98	$15,827	$0	0.00	$15,095	$0	0.00	$14,750	$0	0.00	$69,481	$15,507	22.32
0 N/A	$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$10,755	56.98	$15,827	$0	0.00	$15,095	$0	0.00	$14,750	$0	0.00	$69,481	$15,507	22.32
9 Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital	$105	$105	99.99	$2,363	$1,292	54.66	$2,523	$0	0.00	$2,491	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$9,702	$1,396	14.39
121 Secretaría Distrital de la Mujer	$105	$105	99.99	$2,363	$1,292	54.66	$2,523	$0	0.00	$2,491	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$9,702	$1,396	14.39

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos.

Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral y al corte del mes de junio de 2021, se debe dar inicio al trámite la cuenta de cobro ante la Secretaría Distrital de Hacienda de las transferencias correspondientes al primer semestre de 2021.
Al corte de junio de 2021: Se beneficiaron en promedio un total de 135.442 Suscriptores facturado de estrato 1 y 608.545 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

Indicador(es)

(S) 9 Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	
2021	7,000.00	7,000.00	4,173.00	59.61%	68.59%
2022	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2023	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2024	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	26,100.00	26,100.00	6,173.00	al Plan de Desarrollo	23.65%

Retrasos y soluciones: A junio de 2021 no se presentan retrasos en el proyecto, el avance en la meta de la vigencia corresponde al 60% de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: A junio de 2021 se logró la formación de 4.173 mujeres, alcanzando un avance del 60% de lo programado para la vigencia, quienes han participado de los siguientes cursos:
Habilidades socioemocionales (1.834), Habilidades digitales (1.729), Prevención de violencias (468), Introducción a Indicadores de Género (117), Constructoras TIC para la paz (17) y Derechos de las mujeres y herramientas TIC (08)
Dentro de los principales aprendizajes que se evidencian de manera general en los cursos implementados, se encuentra el reconocimiento de sus derechos, el descubrimiento de potencialidades y capacidades, el uso de herramientas digitales para potenciar emprendimientos, el reconocimiento de posibles violencias y las estrategias para prevenirlas.

Proyecto(s) de inversión

7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formar 26,100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC.	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	7,000.00	4,173.00	59.61	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	26,100.00	6,173.00	23.65
	Recursos	$105	$105	99.99	$2,363	$1,292	54.66	$2,523	$0	0.00	$2,491	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$9,702	$1,396	14.39
10 Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres		$218	$218	99.99	$1,628	$841	51.63	$1,648	$0	0.00	$1,425	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,666	$1,058	18.68
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$218	$218	99.99	$1,628	$841	51.63	$1,648	$0	0.00	$1,425	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,666	$1,058	18.68

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 10 Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	15.00	18.00	17.47	97.06%	
2021	25.00	25.53	6.02	23.58%	54.63%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	22.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	23.49	al Plan de Desarrollo	23.49%

Retrasos y soluciones: A junio de 2021 no se presentan retrasos. El avance de la meta de la vigencia corresponde al 24% de acuerdo a lo programado. La entrega de los contenidos virtuales que se contrató en el mes de junio se encuentra programada para el segundo semestre de año y el diseño e implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad se encuentra en proceso.

Avances y Logros: Durante el primer semestre consolidó la primera versión de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad elaborada por la SdMujer, desde un enfoque de género, se enmarca en los esfuerzos distritales para reactivar la economía teniendo en cuenta que los programas de empleo y generación de ingresos diseñados implementen el enfoque de género con el fin de que dichas brechas no se sigan ahondando más, así como en desarrollar y fortalecer capacidades, facilitar el acceso a recursos y mercados para promover la autonomía económica de las mujeres y reducir la feminización de la pobreza.

Proyecto(s) de inversión

7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	15.38
	Recursos	$120	$120	100.00	$728	$180	24.73	$800	$0	0.00	$700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,348	$300	12.78
(S)3 Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.21	0.12	57.14	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.31	31.00
	Recursos	$98	$98	99.98	$900	$661	73.38	$848	$0	0.00	$725	$0	0.00	$747	$0	0.00	$3,318	$758	22.85
11 Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades		$4,611	$4,430	96.08	$14,884	$8,623	57.93	$11,656	$0	0.00	$11,179	$0	0.00	$11,784	$0	0.00	$54,114	$13,053	24.12
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$4,611	$4,430	96.08	$14,884	$8,623	57.93	$11,656	$0	0.00	$11,179	$0	0.00	$11,784	$0	0.00	$54,114	$13,053	24.12

Indicador(es)

(K) 11 Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El modelo de atención de las CIOM, contempla diferentes acciones encaminadas a territorializar la PPMYEG y de esta manera avanzar hacia la garantía, reconocimiento, apropiación y restitución de los derechos de las mujeres, en este sentido durante el período reportado, se continuó garantizando el servicio de orientación y asesoría socio jurídica, orientación y acompañamiento psicosocial, se desarrollaron los encuentros de conversación psicosocial, procesos de información y sensibilización, de transversalización de los enfoques de la PPMYEG en los proyectos de inversión local y se continuó con la implementación de las acciones de PIOEG en las 20 localidades. Por otro lado, se han adelantado los procesos contractuales correspondientes para apoyar la implementación del modelo de atención de las CIOM, reforzando la virtualidad y la presencia en la ruralidad.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 667 Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	23,270.00	2,166.00	9.31%	⊘	9.31%	⊘
2022	0.00	38,500.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	38,500.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	17,481.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	117,751.00	2,166.00	al Plan de Desarrollo		1.84%	⊘

Retrasos y soluciones: En el mes de mayo el presupuesto del proyecto de inversión tuvo una modificación con ocasión al traslado presupuestal para la actual vigencia fiscal en cumplimiento de la Resolución No. SDH 000344 del 19 de mayo de 2021, mediante la cual se realizó el traslado presupuestal a funcionamiento para la creación de empleos de carácter permanente que permite garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las Casas de Igualdad de Oportunidades de Mujeres, teniendo en cuenta lo anterior, este indicador se empezó a medir a partir del 1 junio de 2021 y, por tanto, el avance indicado corresponde a las orientaciones y acompañamientos psicosociales brindados entre el 01 y 30 de junio.

Avances y Logros: Los procesos de difusión-movilización, información, sensibilización y los encuentros de conversación psicosocial, que se realizan a través del modelo de atención CIOM, están encaminados a avanzar hacia el reconocimiento y apropiación de los derechos de las mujeres en Bogotá, desde los enfoques de la PPMYEG. En este sentido durante el mes de junio, se vincularon 2166 mujeres a diferentes acciones orientadas a su empoderamiento, mediante las cuales han adquirido herramientas para la superación de violencias en su contra, así como, para las afectaciones negativas que las mismas han dejado en su salud emocional. En este sentido, se promovieron acciones de visibilización de los derechos de las mujeres como jornadas de información, sensibilización sobre derechos de las mujeres desde los enfoques de la PPMYEG, encuentros de conversación psicosocial y jornadas de información sobre las rutas de atención.

(S) 668 Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	2,479.00	806.00	32.51%	⊘	32.51%	⊘
2022	0.00	6,439.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	6,439.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	4,020.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	19,377.00	806.00	al Plan de Desarrollo		4.16%	⊘

Retrasos y soluciones: En el mes de mayo el presupuesto del proyecto de inversión tuvo una modificación con ocasión al traslado presupuestal para la actual vigencia fiscal en cumplimiento de la Resolución No. SDH 000344 del 19 de mayo de 2021, mediante la cual se realizó el traslado presupuestal a funcionamiento para la creación de empleos de carácter permanente que permite garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las Casas de Igualdad de Oportunidades de Mujeres, teniendo en cuenta lo anterior, este indicador se empezó a medir a partir del 1 junio de 2021 y, por tanto, el avance indicado corresponde a las orientaciones y acompañamientos psicosociales brindados entre el 01 y 30 de junio por el personal de planta asociado a las CIOM.

Avances y Logros: Para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres el servicio de orientación psicosocial de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres se constituye en un espacio privado de reflexión sobre las violencias y malestares que afrontan,¿en el que se pretende identificar el impacto emocional y relacional de estas problemáticas, así como las rutas de atención, visibilizando los recursos y las redes de apoyo con las que cuentan las ciudadanas participantes. En este contexto, el personal de planta asociado a las CIOM ha realizado 806 atenciones psicosociales. El servicio de orientación psicosocial de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres se constituye en una estrategia que ha permitido mitigar los efectos de las violencias contra las mujeres, tales como el silenciamiento, la vergüenza, la naturalización o justificación de las violencias y la culpa¿a la vez que¿se¿configuran como¿una herramienta para promover la independencia, la libertad, la autonomía y la confianza en las¿personas asistentes al espacio que contribuye a la construcción y obtención de recursos por parte de las ciudadanas, para reconocer y apropiar su derecho a una vida libre de violencias.

(S) 669 Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	2,134.00	759.00	35.57%	⊘	35.57%	⊘
2022	0.00	7,724.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	7,724.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	4,300.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	21,882.00	759.00	al Plan de Desarrollo		3.47%	⊘

Retrasos y soluciones: En el mes de mayo el presupuesto del proyecto de inversión tuvo una modificación con ocasión al traslado presupuestal para la actual vigencia fiscal en cumplimiento de la Resolución No. SDH 000344 del 19 de mayo de 2021, mediante la cual se realizó el traslado presupuestal a funcionamiento para la creación de empleos de carácter permanente que permite garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las Casas de Igualdad de Oportunidades de Mujeres, teniendo en cuenta lo anterior, este indicador se empezó a medir a partir del 1 junio de 2021 y, por tanto, el avance indicado corresponde a las orientaciones y acompañamientos psicosociales brindados entre el 01 y 30 de junio por el personal de planta asociado a las CIOM.

Avances y Logros: La atención socio jurídica desde el nivel de orientación y asesoría socio jurídica en el marco de la implementación de la Estrategia de Justicia de Género de la entidad, a través del equipo CIOM, permite avanzar en la garantía y restablecimiento de los derechos de las mujeres, brindándoles herramientas

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
que les permitan acceder a la justicia de una manera informada, desde los enfoques de género. Durante el período el personal de planta asociado a las CIOM realizó 759 orientaciones y asesorías. La atención socio jurídica especializada en los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género y diferencial, que se brinda contribuyó de manera progresiva y significativa para que las mujeres ejerzan el derecho al acceso a la administración de justicia con elementos que les permite identificarse como sujetas de derechos, dotándolas de herramientas que les facilita exigir el restablecimiento y garantía de sus derechos, disminuyendo y afrontando las barreras de acceso al ejercicio pleno de su ciudadanía.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7675 - Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Vincular 20,249 mujeres a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos	Magnitud	12,000.00	12,019.00	100.16	8,230.00	9,122.00	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.00	21,141.00	104.41
	Recursos	$1,022	$1,022	100.00	$1,234	$692	56.07	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,256	$1,714	75.97
(S)2 Realizar 14,123 orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres	Magnitud	6,420.00	6,460.00	100.62	5,030.00	4,404.00	87.55	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	14,123.00	10,864.00	76.92
	Recursos	$881	$881	99.97	$1,310	$634	48.39	$360	$0	0.00	$340	$0	0.00	$360	$0	0.00	$3,252	$1,515	46.58
(K)3 Adelantar 1 proceso de asistencia técnica y fortalecimiento a procesos organizativos de mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$9	27.05	$699	$163	23.33	$700	$0	0.00	$500	$0	0.00	$701	$0	0.00	$2,632	$172	6.53
(S)4 Realizar 13,668 orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias	Magnitud	6,250.00	6,398.00	102.37	5,366.00	4,672.00	87.07	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	13,668.00	11,070.00	80.99
	Recursos	$993	$943	94.92	$1,259	$640	50.82	$360	$0	0.00	$340	$0	0.00	$360	$0	0.00	$3,312	$1,582	47.77
(K)5 Apoyar la implementación de 3 estrategías prioritarias del sector mujeres	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$591	$512	86.65	$1,942	$1,204	62.01	$2,001	$0	0.00	$1,893	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$8,429	$1,717	20.37
(K)6 Operar en las 20 localidades el Modelo de Atención: Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,090	$1,063	97.49	$8,441	$5,290	62.67	$8,235	$0	0.00	$8,106	$0	0.00	$8,360	$0	0.00	$34,232	$6,353	18.56
03 Movilidad social integral		$57,094	$55,273	96.81	$105,518	$62,564	59.29	$140,825	$0	0.00	$143,929	$0	0.00	$146,795	$0	0.00	$594,161	$117,837	19.83
0 N/A		$57,094	$55,273	96.81	$105,518	$62,564	59.29	$140,825	$0	0.00	$143,929	$0	0.00	$146,795	$0	0.00	$594,161	$117,837	19.83
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	

13 Desarrollar en las 20 localidades del Distrito una (1) estrategia de prevención, participación y movilización social que favorezca la transformación de imaginarios y la disminución del conflicto social asociado al fenómeno de habitabilidad en calle, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$1,808	$1,746	96.61	$4,117	$3,350	81.37	$4,728	$0	0.00	$6,496	$0	0.00	$7,824	$0	0.00	$24,973	$5,097	20.41
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,808	$1,746	96.61	$4,117	$3,350	81.37	$4,728	$0	0.00	$6,496	$0	0.00	$7,824	$0	0.00	$24,973	$5,097	20.41
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 13 Nivel de implementación de la estrategia de prevención, participación y movilización social																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.20	66.67%	66.67%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para el periodo del reporte. Sin embargo, dadas las normas de bioseguridad establecidas en el marco de la emergencia por COVID-19, se presentaron dificultades para acceder a espacios adecuados con miras al desarrollo de diálogos comunitarios. A manera de solución, los ejercicios de diálogo se organizaron en espacios abiertos, acatando en todo caso los protocolos de bioseguridad vigentes. Además, su implementación se dio de manera articulada con las mesas locales de habitabilidad en calle, como vía para garantizar la concurrencia de actores relevantes y sensibles frente al tema

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social avanzó un 0.20 en la implementación de la estrategia dispuesta para la prevención de la habitabilidad en calle y para la transformación de los imaginarios y conflictos asociados al fenómeno.

Al corte 30 de junio de 2021, se reconocieron y caracterizaron 190 actores sociales en distintos territorios, incluyendo miembros de la comunidad, líderes comunitarios, integrantes de juntas de acción comunal, funcionarios públicos, ciudadanos habitantes de calle y exhabitantes de calle, organizaciones no gubernamentales, y policías. De estas personas, 136 tomaron parte en ejercicios de diálogo comunitario, espacios en los que se abordaron percepciones o imaginarios existentes sobre la habitabilidad en calle, y en los que se trabajó el mapa de la convivencia en torno al fenómeno social. Ello permitió mediar en situaciones configuradas alrededor de la vida en calle, generando movilización colectiva con miras a la resolución de conflictos y la resignificación del fenómeno. Además, sirvió de base para proyectar la construcción de planes de acción atinentes a las necesidades y expectativas de los actores sociales con miras al mejoramiento de la convivencia.

De otra parte, durante el periodo se divulgaron las acciones de prevención de la estrategia con actores sociales relevantes de acuerdo a las dinámicas y necesidades de distintos territorios.

Se realizaron acercamientos y acciones de articulación con varias instituciones, entre las que se cuentan: la Secretaría Distrital de la Mujer, para la restitución de derechos a ciudadanas bajo una perspectiva diferencial basada en género; la Subred de Salud Sur, para acceso a la ruta de atención pertinente a personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas; la organización FUNDESAD, para la atención institucionalizada a personas con consumo problemático de sustancias y otros tipos de adicciones; la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Alta Consejería para las Victimas, en casos relacionados con atención a excombatientes y víctimas del conflicto armado interno; y la Dirección Local de Educación (DILE) de Puente Aranda, para el desarrollo de la estrategia de prevención en el contexto de entornos escolares seguros.

Se adelantaron ejercicios de identificación de personas en posible riesgo de habitabilidad en calle, por medio de espacios, servicios y fuentes de información institucionales a nivel local. Partiendo de ello se realizaron los abordajes correspondientes y se aplicó el instrumento de tamizaje, lo cual condujo a identificar a un total de 38 personas en situación de riesgo. De estas personas, se activó ruta de atención a 33 y se cerró proceso a 5, quienes rechazaron el acceso a servicios tanto en medio institucional como en territorio.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 1 estrategia territorial para el desarrollo de procesos de prevención y atención a la población en riesgo de habitar en calle.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.20	66.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,433	$1,378	96.21	$1,967	$1,655	84.16	$2,369	$0	0.00	$3,347	$0	0.00	$4,549	$0	0.00	$13,666	$3,034	22.20
(C)2 Implementar 1 estrategia de abordaje comunitaria del fenómeno de habitabilidad en calle dirigida al mejoramiento de la convivencia ciudadana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.20	66.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$375	$368	98.14	$2,151	$1,695	78.81	$2,359	$0	0.00	$3,149	$0	0.00	$3,274	$0	0.00	$11,307	$2,063	18.24
14 Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá		$26	$26	100.00	$1,843	$288	15.60	$3,685	$0	0.00	$3,574	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$10,920	$313	2.87
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$26	$26	100.00	$1,843	$288	15.60	$3,685	$0	0.00	$3,574	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$10,920	$313	2.87

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 14 Nivel de implementación de la estrategia de gestión interinstitucional para la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos identificados en pobreza oculta																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.20	0.20	0.07	35.00%	56.67%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%	

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presentan rezagos en el cumplimiento de la meta.
No apllica

Avances y Logros: Para el periodo de reporte, se avanza en la ejeucucion del 35% con relacion a la programacion para la vigencia 2021, de la meta sectorial 14 Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá.
En el marco del Plan de desarrollo ¿Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI¿, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la implementación de la línea técnica y operativa diseñada para la identificación de población en pobreza oculta. La ciudad cuenta para el mes de junio, con la identificación inicial de 152 personas residentes en estratos medios de la ciudad con factores de riesgo identificados por medio del proceso de levantamiento de alertas de pobreza oculta, de las cuales 120 cuentan con más del 33% de las alertas de pobreza oculta producto de la búsqueda activa territorial; y 3.126 personas con probabilidad o riesgo de encontrarse en pobreza oculta, a través de la identificación de población vulnerable de estratos socio económicos medios, de los registros almacenadas en la Plataforma Bogotá cuidadora y el índice de Bogotá Solidaria -IBS

Proyecto(s) de inversión

7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Apoyar la reactivación económica de 4,000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$1,843	$288	15.60	$3,685	$0	0.00	$3,574	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$10,920	$313	2.87
15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito		$217	$211	97.11	$6,715	$2,261	33.67	$6,053	$0	0.00	$6,457	$0	0.00	$9,432	$0	0.00	$28,874	$2,472	8.56
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$217	$211	97.11	$6,715	$2,261	33.67	$6,053	$0	0.00	$6,457	$0	0.00	$9,432	$0	0.00	$28,874	$2,472	8.56

Indicador(es)

(S) 15 Nivel de implementación de la estrategia de acompañamiento de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.20	0.20	0.08	40.00%	60.00%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%	

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presentan rezagos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Para el periodo de reporte, se avanza en la ejecucion del 40% con relacion a la programacion de la vigencia 2021 de la meta sectorial implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito.
En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la articulación intersectorial para la atención de los de las alertas sociales familiares con la puesta en funcionamiento del tablero de monitoreo de ETIS.
Con los sectores se revisa las alertas identificadas en los hogares de jefatura femenina para garantizar derechos de acuerdo con las competencias sectoriales (Salud, Educación, Mujer, Integración, Gobierno,Desarrollo Económico, Hábitat). Las respuestas a las situaciones de alertas de los hogares se articulan a las respuestas del Sistema Distrital de Cuidado y las rutas de atención institucionales para atención de riesgos presentes en el hogar.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 671 Número de hogares pobres en vulnerabilidad y riesgo social con búsqueda activa por parte de la Tropa Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	165,000.00	118,667.00	71.92%	✓	71.92%	✓
2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	135,000.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	500,000.00	118,667.00	al Plan de Desarrollo		23.73%	⊘

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presentan rezagos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se avanza en la búsqueda activa de 118.667 hogares pobres con corte al 30 de junio de 2021, correspondiente al 72% de la magnitud para la vigencia de 2021 (165.000). De este total, 98.668 correspondieron a hogares de jefatura femenina, 6.203 a personas o familias residentes en paga diarios, y 13.796 personas o familias en pobreza extrema.

En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la articulación intersectorial para la atención de los de las alertas sociales familiares con la puesta en funcionamiento del tablero de monitoreo de ETIS. Con los sectores se revisa las alertas identificadas en los hogares de jefatura femenina para garantizar derechos de acuerdo con las competencias sectoriales (Salud, Educación, Mujer, Integración, Gobierno, Desarrollo Económico, Hábitat). Las respuestas a las situaciones de alertas de los hogares se articulan a las respuestas del
Sistema Distrital de Cuidado y las rutas de atención institucionales para atención de riesgos presentes en el hogar.

(K) 672 Porcentaje de hogares priorizados por tipología de alertas inmediatas con gestión de respuestas sectoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	90.00	95.50	106.11%	★	106.11%	★
2022	0.00	90.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.53%	⊘

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presentan rezagos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se han identificado entre enero y junio de 2021, un total de 2.882 alertas inmediatas para la SDIS (tipo de alerta: violencia intrafamiliar). De este tipo de alerta priorizada para la entidad, 2.752 han sido atendidas por la SDIS, correspondientes al 95.5%.
En el marco del Plan de desarrollo Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la articulación intersectorial para la atención de los de las alertas sociales familiares con la puesta en funcionamiento del tablero de monitoreo de ETIS. Con los sectores se revisa las alertas identificadas en los hogares de jefatura femenina para garantizar derechos de acuerdo con las competencias sectoriales (Salud, Educación, Mujer, Integración, Gobierno, Desarrollo Económico, Hábitat). Las respuestas a las situaciones de alertas de los hogares se articulan a las respuestas del Sistema Distrital de Cuidado y las rutas de atención institucionales para atención de riesgos presentes en el hogar.

Proyecto(s) de inversión

7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Identificar en el 100 % de los territorios a intervenir con la estrategia, las dinamicas de segregacion sociespacial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$217	$211	97.11	$750	$683	91.07	$476	$0	0.00	$490	$0	0.00	$252	$0	0.00	$2,185	$894	40.89
(S)2	Acompañar 27,025 hogares pobres o en pobreza emergente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	504.00	5.04	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	27,025.00	504.00	1.86
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,752	$1,440	38.38	$3,985	$0	0.00	$4,105	$0	0.00	$2,114	$0	0.00	$13,955	$1,440	10.32
(S)3	Monitorear la movilidad social de 15,000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,750.00	504.00	13.44	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	504.00	3.36
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,213	$138	6.24	$1,592	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$7,066	$0	0.00	$12,734	$138	1.08
16	Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia		$2,139	$1,958	91.56	$5,623	$3,613	64.25	$5,862	$0	0.00	$4,475	$0	0.00	$5,382	$0	0.00	$23,480	$5,571	23.73
122	Secretaría Distrital de Integración Social		$2,139	$1,958	91.56	$5,623	$3,613	64.25	$5,862	$0	0.00	$4,475	$0	0.00	$5,382	$0	0.00	$23,480	$5,571	23.73

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(C) 16 Nivel de implementación de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.30	0.30	0.20	66.67%	⚠	66.67%	⚠
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron rezagos en la implementación de la estrategia para el cierre del periodo

Avances y Logros: En el ámbito del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social avanzó en un 20% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje, mediante la atención a personas habitantes de calle en sus territorios, y generando respuestas a las solicitudes de la ciudadanía en torno al fenómeno social.

En distintas localidades de la ciudad, se abrieron nuevos espacios para el desarrollo de jornadas móviles de autocuidado y escucha activa, a saber: la Alcaldía Local de Chapinero, el salón comunal del barrio Salazar de la localidad de Usme, el parque del barrio Marco Fidel Suarez de la localidad de Rafael Uribe, y el parque del barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito . Con ello se facilitó el acceso de la población habitante de calle a servicios de asistencia básica tales como higiene personal, apoyo alimentario y acompañamiento psicosocial.

De igual manera, las y los ciudadanos habitantes de calle y el equipo profesional continuaron trabajando mancomunadamente en la implementación de Planes de Atención Individual para el Desarrollo de Capacidades, labor que contribuyó a la dignificación de las condiciones de vida de la población y a la mitigación de daños experimentados en relación con la vida en calle. Entre tanto, se observó una movilización creciente de instituciones, organizaciones sociales y actores comunitarios interesados en contribuir al abordaje de la población.

(K) 653 Número de atenciones realizadas a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	17,000.00	16,414.00	96.55%	★		
2021	0.00	17,000.00	7,393.00	43.49%	⚠	70.02%	✓
2022	0.00	17,000.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	17,000.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	17,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.01%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron rezagos en la implementación de la estrategia para el cierre del periodo

Avances y Logros: En el ámbito del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la Secretaría Distrital de Integración Social avanzó en un 20% en la implementación de la estrategia móvil de abordaje, mediante la atención a personas habitantes de calle en sus territorios, y generando respuestas a las solicitudes de la ciudadanía en torno al fenómeno social.

En distintas localidades de la ciudad, se abrieron nuevos espacios para el desarrollo de jornadas móviles de autocuidado y escucha activa, a saber: la Alcaldía Local de Chapinero, el salón comunal del barrio Salazar de la localidad de Usme, el parque del barrio Marco Fidel Suarez de la localidad de Rafael Uribe, y el parque del barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito . Con ello se facilitó el acceso de la población habitante de calle a servicios de asistencia básica tales como higiene personal, apoyo alimentario y acompañamiento psicosocial.

De igual manera, las y los ciudadanos habitantes de calle y el equipo profesional continuaron trabajando mancomunadamente en la implementación de Planes de Atención Individual para el Desarrollo de Capacidades, labor que contribuyó a la dignificación de las condiciones de vida de la población y a la mitigación de daños experimentados en relación con la vida en calle. Entre tanto, se observó una movilización creciente de instituciones, organizaciones sociales y actores comunitarios interesados en contribuir al abordaje de la población.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle	Magnitud	17,000.00	16,414.00	96.55	17,000.00	7,393.00	43.49	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,139	$1,958	91.56	$5,623	$3,613	64.25	$5,862	$0	0.00	$4,475	$0	0.00	$5,382	$0	0.00	$23,480	$5,571	23.73
17 Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia		$15,731	$14,642	93.07	$31,228	$18,294	58.58	$39,517	$0	0.00	$38,597	$0	0.00	$37,082	$0	0.00	$162,156	$32,936	20.31

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
122 Secretaría Distrital de Integración Social	$15,731	$14,642	93.07	$31,228	$18,294	58.58	$39,517	$0	0.00	$38,597	$0	0.00	$37,082	$0	0.00	$162,156	$32,936	20.31

Indicador(es)

(C) 17 Número de cupos para la atención de ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en Bogotá Línea Base: 2162

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	2,212.00	2,224.00	2,224.00	100.00%		
2021	2,462.00	2,462.00	2,112.00	0.00%	0.00%	
2022	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00%		
2023	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00%		
2024	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: Debido a falta de proponentes para la operación tercerizada de un hogar de paso, quedó pendiente la habilitación de cupos de servicio relativos a dicha unidad. Lo anterior, dado que resulta difícil conseguir inmuebles en la ciudad con capacidad para más de 100 personas. Por ende, se determinó dividir la convocatoria en 2 centros de atención, cada uno con 55 cupos día y 55 cupos noche.

Avances y Logros: En el contexto del Plan Distrital de Desarrollo -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI-, la Secretaría de Integración Social inició contratos tercerizados para la operación de 3 unidades de servicio, con un total de 380 cupos. Las unidades que emprendieron labores son la Comunidad de Vida El Rosario, el Centro de Atención para Personas Habitantes de Calle con Alta Dependencia Funcional, Física, Mental o Cognitiva, y el Centro de Atención y Desarrollo de Capacidades para Mujeres Habitantes de Calle.

Es importante resaltar que esta última representa una apuesta por la atención diferencial de la población femenina habitante de calle y en riesgo de estarlo, a través de la cual se planea generar procesos de desarrollo personal integral, bajo enfoque de género. El centro busca aportar a la ampliación de capacidades, la generación de oportunidades, la promoción de la salud y la prevención y atención de violencias y discriminaciones múltiples, como vía para el mejoramiento de los proyectos de vida de las participantes. Correo Alejandro Ruiz 16072021.

Proyecto(s) de inversión

7757 - Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Atender 9,795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle.	Magnitud	4,055.00	1,951.00	48.11	9,795.00	2,702.00	27.59	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15,573	$14,499	93.10	$30,827	$17,924	58.14	$38,353	$0	0.00	$38,282	$0	0.00	$36,755	$0	0.00	$159,790	$32,423	20.29
(C)5 Desarrollar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo de las acciones que contribuyen con la implementación y articulación de la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en Calle.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.22	73.33	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$158	$143	90.10	$402	$371	92.32	$1,165	$0	0.00	$315	$0	0.00	$327	$0	0.00	$2,366	$513	21.69
18 Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle		$37,173	$36,690	98.70	$55,992	$34,758	62.08	$80,980	$0	0.00	$84,331	$0	0.00	$85,284	$0	0.00	$343,759	$71,448	20.78
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud		$37,173	$36,690	98.70	$55,992	$34,758	62.08	$80,980	$0	0.00	$84,331	$0	0.00	$85,284	$0	0.00	$343,759	$71,448	20.78

Indicador(es)

(S) 18 Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.87	0.87	0.91	104.60%		
2021	2.43	2.43	0.76	31.28%	50.00%	
2022	2.56	2.56	0.00	0.00%		
2023	3.10	3.10	0.00	0.00%		
2024	0.49	0.49	0.00	0.00%		
TOTAL	9.45	9.49	1.67	al Plan de Desarrollo	17.60%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo, porque se espera cumplir con la programación realizada durante el segundo semestre de 2021.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021; el IDIPRON vinculo al modelo pedagógico 334 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social (159 hombres y 175 mujeres). De este total, 324 corresponden a personas nuevas (personas que el IDIPRON no había abordado en el cuatrienio pasado) y el resto (10) ya se habían abordado, pero no se habían vinculado al modelo pedagógico.
La atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes-NNAJ- en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social alcanzó a beneficiar a 9422 personas; 5809 hombres y 3613 mujeres. De estos 1.957 son NNAJ en situación de vida en calle.
El IDIPRON, desarrolla su puesta pedagógica SE3, a través de sus áreas de derecho sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad y emprender, en cinco etapas: Amistad, acogida, personalización, socialización, y autonomía- autogobierno; e implementando acciones de prevención, protección y

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en (1) internados-Casas de Cuidado, (2) externados-Casas de Acogida y estrategia territorios-Operación amistad calle, Prevención y caminando relajado.
Adicionalmente, se realizaron acciones de restablecimiento de derechos a 187 chicos; 82 hombres y 105 mujeres, con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica SE3; brindando a niños, niñas y adolescentes- NNA- víctimas o en riesgo de explotación sexual comercial, la atención integral necesaria para lograr el restablecimiento de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.
Por último, el IDIPRON, identificó a 165 NNA, 115 hombres y 50 mujeres, en conflictos con la ley a los que, con el desarrollo de su modelo pedagógico, se realizaron acciones de enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados por los NNAJ vinculados al IDIPRON.

(C) 650 Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle Línea Base: 30718

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	31,101.00	31,117.00	104.18%	★		
2021	0.00	32,168.00	31,451.00	31.78%	⊘	50.55%	⚠
2022	0.00	33,294.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	34,655.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	34,870.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		17.65%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo, porque se espera cumplir con la programación realizada durante el segundo semestre de 2021.

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de 2021; el número consolidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se vincularon al modelo pedagógico identificados como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle es de 31.451; 20638 hombres y 10813 mujeres.

La vinculación al modelo pedagógico partiendo de la línea de base (30.718) se logra por la aceptación de 733 (2020_2021) niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle y en condición de fragilidad social a la oferta del IDIPRON de su puesta estratégica de SE3 (Salud, Sicosocial, Sociolegal, Educación, Espiritualidad y Emprender), en las unidades de protección integral ¿Casas de Cuidado y Acogida ¿ y la estrategia territorial.

Proyecto(s) de inversión

7720 - Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Atender integralmente al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, para la protección y restablecimiento de sus derechos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$13,851	$13,735	99.16	$26,984	$14,640	54.25	$41,298	$0	0.00	$45,649	$0	0.00	$47,602	$0	0.00	$175,385	$28,375	16.18
(K)2	Atender Integralmente el 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial por medio de la oferta del IDIPRON.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$412	$408	99.16	$461	$250	54.25	$1,360	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$4,954	$658	13.29
(K)3	Restablecer derechos al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$41	$41	99.14	$74	$40	54.26	$448	$0	0.00	$448	$0	0.00	$448	$0	0.00	$1,458	$81	5.55
(K)4	Atender al 100 Porciento de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$889	$881	99.16	$473	$256	54.26	$2,137	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$7,771	$1,138	14.64

7727 - Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Adecuar, mantener y proveer al 100 Porciento de las unidades de Protección Integral, dependencias los servicios para su operación y mejoras de infraestructura.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10,452	$10,285	98.40	$11,037	$7,641	69.22	$10,551	$0	0.00	$8,875	$0	0.00	$8,887	$0	0.00	$49,802	$17,925	35.99
(K)2	Realizar al 100 Porciento de las unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON mantenimiento y mejoramiento de las TIC.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,079	$3,077	99.93	$2,375	$503	21.18	$7,963	$0	0.00	$7,292	$0	0.00	$7,510	$0	0.00	$28,219	$3,580	12.69
(K)3	Proveer el 100 Porciento de los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$8,450	$8,264	97.80	$14,588	$11,427	78.34	$17,223	$0	0.00	$18,571	$0	0.00	$17,339	$0	0.00	$76,171	$19,691	25.85
04	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual		$5,027	$4,774	94.97	$17,301	$8,470	48.96	$20,993	$0	0.00	$22,167	$0	0.00	$16,234	$0	0.00	$81,722	$13,245	16.21
0	N/A		$5,027	$4,774	94.97	$17,301	$8,470	48.96	$20,993	$0	0.00	$22,167	$0	0.00	$16,234	$0	0.00	$81,722	$13,245	16.21
19	Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad		$133	$133	100.00	$905	$881	97.35	$1,124	$0	0.00	$1,149	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$4,461	$1,013	22.71
110	Secretaría Distrital de Gobierno		$133	$133	100.00	$905	$881	97.35	$1,124	$0	0.00	$1,149	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$4,461	$1,013	22.71

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024																		
20 Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital	$56	$55	98.33	$530	$104	19.62	$490	$0	0.00	$590	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,056	$159	7.74
120 Secretaría Distrital de Planeación	$56	$55	98.33	$530	$104	19.62	$490	$0	0.00	$590	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,056	$159	7.74

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	★		
2021	0.50	0.30	0.26	86.67%	✓	86.67%	✓
2022	0.80	0.45	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.50	0.00	0.00%			
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		47.27%	⚠

Retrasos y soluciones: En el componente de empleo y emprendimiento, debido a la compleja situación de orden público que se ha vivido en la ciudad, no ha sido posible articular una nueva reunión con la SDE, se tiene pendiente reanudar en Julio. Esta situación también ha afectado los otros componentes en diferente intensidad, pero mientras ha sido un obstáculo para poder establecer un plan de acción para el componente de niñez como se ha visto en otros años, ha sido la oportunidad para que la mesa de jóvenes y atención humanitaria presente acciones de respuesta tanto en la coyuntura tanto de la pandemia como del paro.

Avances y Logros: Se avanzó en la implementación de cada uno de los 15 productos relacionados con la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia. En el caso de las jornadas de Sensibilización a Medios de Comunicación y a Instituciones Educativas se ha cumplido con el 50% de las metas del año 2021. De igual manera se resalta un avance significativo en productos como la Línea Base, el Sistema de Información y la Ruta de Atención y Promoción de la Libertad Religiosa. Los demás productos mantienen avances significativos y según las metas planteadas no hay incumplimiento a la fecha. Los comités locales contaron con un evento masivo virtual, en el cual se socializaron productos de la política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, así mismo se realizó seguimiento e implementación a los planes de acción para la vigencia del año 2021, logrando un avance positivo tanto para la instancia local, como para la implementación de la política pública fundamental de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia. Por último, inició la difusión masiva para las inscripciones de cuatro (4) comités locales de libertad religiosa. Se delantaron reuniones que han permitido definir en un 85% los indicadores que aportaran al sistema de información específicamente en el hecho religioso. En total se dividieron en 5 categorías que son las siguientes; (1)Vulneraciones; que permitirán medir los tratos discriminatorios basados en religión. (2) Respeto a las diferencias de credo abordará indicadores como; (3)Percepción subjetiva libertad religiosa (4) convivencia (5)Violencia Simbólica que trabaja en el Análisis de los discursos en medios de comunicación relacionados con referencias a iglesias, centros religiosos o lugares de culto. La fuente para alimentar la información esta identificada en la encuesta bienal de cultura y la encuesta multipropósito. Durante el primer semestre del año 2021 la subdirección llegó a 32 lugares de culto e Iglesias, previamente inscritas en la plataforma de reapertura del sector religioso para acompañar en el proceso de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Esto sigue sumando al acumulado que se tiene en el Distrito de lugares visitados y permite empoderar el proceso gradual de reapertura por parte del sector, cumpliendo con las disposiciones distritales, nacionales y prevaleciendo el enfoque de protección a la vida.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.26	52.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$133	$133	100.00	$905	$881	97.35	$1,124	$0	0.00	$1,149	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$4,461	$1,013	22.71

Indicador(es)

(S) 20 Estrategia Distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	★		
2021	0.30	0.30	0.15	50.00%	⚠	57.14%	⚠
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: En el marco de la implementación de la estrategia, se realizó la difusión de piezas en las redes sociales sobre los distintos eventos y actividades. Se hizo difusión de la propuesta de Acciones Afirmativas y se realizó un conversatorio virtual en razón del Mes de la Mujer, en articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer. Asimismo, se difundieron las propuestas culturales de personas de los sectores sociales LGBTI de la ciudad. Se han hecho las siguientes campañas, con producción de contenidos propios para redes sociales:
Mes de la familia; Día Internacional del Trabajo y Día Internacional contra la LGBTIfobia.
Mes del Orgullo; Sinergia distrital para el Día del Orgullo; Cubrimiento Marcha del Sur.

Dentro de las acciones de implementación de la estrategia de cambio cultural en el marco de la Política Pública LGBTI, se realizaron 14 mesas de memoria con diferentes temáticas y actores en el marco del proyecto Historia de la marcha LGBT de Bogotá, (1) una entrevista y reuniones de preparación que

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
buscan visibilizar la historia desde varios puntos de vista de este importante espacio de participación. Se participó en el taller de lenguaje incluyente el día 28 de mayo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Para realizar una campaña de comunicación sobre la importancia del cambio de la documentación de las personas trans que realizan ASP se participó en la Mesa de Actividades Sexuales Pagadas -ASP, para la articulación intersectorial para esta actividad. De igual forma, se participó en reunión de articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social, con el objetivo de articular esfuerzos en el marco de la campaña de cedulación para personas trans que realizan actividades sexuales pagas. Se realizó articulación interinstitucional con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría de la Mujer para avanzar en acciones conjuntas en el marco de la estrategia.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar 1 Estrategia Estrategia de cambio cultural para la transformación de imaginarios negativos en razón a la orientación sexual y la identidad de género en el marco de la Política Pública LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
(K)2 Implementar 100 % la estrategia de cambio cultural en el marco de la Política Pública LGBTI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$55	98.32	$510	$104	20.39	$490	$0	0.00	$590	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,036	$159	7.82
21 Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS		$1,514	$1,415	93.45	$3,324	$593	17.84	$1,725	$0	0.00	$1,777	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$10,301	$2,008	19.49
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,514	$1,415	93.45	$3,324	$593	17.84	$1,725	$0	0.00	$1,777	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$10,301	$2,008	19.49

Indicador(es)

(S) 21 Número de personas en flujos migratorios mixtos y retornados atendidas en las 20 localidades del distrito Línea Base: 13620

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	6,422.00	6,422.00	5,348.00	83.28% ✓		
2021	12,842.00	13,111.00	7,972.00	60.80% ⚠	72.16%	✓
2022	12,842.00	13,111.00	0.00	0.00%		
2023	12,842.00	13,111.00	0.00	0.00%		
2024	6,421.00	6,688.00	0.00	0.00%		
TOTAL	51,369.00	51,369.00	13,320.00	al Plan de Desarrollo	25.93%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte no se presentaron retrasos ni novedades.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social ¿ SDIS a través el equipo del proyecto 7730, avanzó en la caracterización y atención de población migrante, realizando procesos de articulación con entidades público /privadas, logrando así que el equipo del componente de alianzas estratégicas avance en la articulación con entidades públicas, privadas y no gubernamentales, se generaron procesos de articulación que tienen como finalidad informar, orientar y referenciar oportunamente a personas provenientes de flujos migratorios mixtos respecto de sus necesidades y requerimientos, aportando a la garantía de sus derechos.
Durante el periodo del reporte se atendieron 7.972, logrando un avance de 36,7% de la meta de la para la vigencia.

Proyecto(s) de inversión																			
7730 - Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 modelo itinerante intersetorial e intersectorial distrital con la vinculación de agentes comunitarios de la población proveniente de flujos migratorios mixtos, que permita la ampliación de servicios integrales a dicha población	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.12	60.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.32	32.00
	Recursos	$187	$171	91.53	$183	$169	92.61	$266	$0	0.00	$273	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,190	$341	28.63
(S)2 Promover 16 alianzas estratégicas para generar medios de vida, procesos de participación y de fortalecimiento dirigidos a la población de flujos migratorios mixtos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$232	$156	67.17	$300	$0	0.00	$309	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,158	$156	13.47
(S)3 Beneficiar a 60,000 personas de flujos migratorios mixtos mediante estabilización e inclusión socioeconómica y cultural.	Magnitud	6,422.00	5,348.00	83.28	21,742.00	7,972.00	36.67	13,111.00	0.00	0.00	13,111.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	60,000.00	13,320.00	22.20
	Recursos	$1,327	$1,244	93.72	$2,909	$268	9.20	$1,160	$0	0.00	$1,195	$0	0.00	$1,362	$0	0.00	$7,953	$1,511	19.00
22 Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional		$0	$0	0.00	$129	$103	79.78	$90	$0	0.00	$90	$0	0.00	$90	$0	0.00	$399	$103	25.74

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
120 Secretaría Distrital de Planeación	$0	$0	0.00	$129	$103	79.78	$90	$0	0.00	$90	$0	0.00	$90	$0	0.00	$399	$103	25.74

Indicador(es)

(S) 22 Acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública LGBTI, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.50	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para la implementación de las acciones concertadas del proyecto regional latinoamericano con redes de cooperación técnica internacionales en materia de Política Pública LGBTI, se participó en una reunión de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris y se reportaron acciones de la PPLGBTI en el Programa Regional Spotlight -promovido en el marco de la alianza entre la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU), para mejorar la respuesta a la violencia basada en género y la violencia hacia personas LGBTI basándose en la evidencia y el intercambio de conocimientos y orientaciones prácticas entre países.

Se apoyó el desarrollo de la propuesta que se presentará entre ciudades socias (Medellín, Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo y Bogotá) al BID en relación a las políticas públicas locales LGBTI como bien público regional. Para esto, se asistió a las reuniones de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris para fortalecer la cooperación técnica.

Se viene trabajando de la mano con Victory Institute para participar en la Conferencia Regional, en conjunto con socios locales (en el caso de Colombia, el socio de Victory Institute es Caribe Afirmativo). El evento plantea una serie de plenarias, workshops y talleres con intervenciones de diferentes países de Latinoamérica. Se proponen 3 días de conferencia, cada día tiene un llamado a la acción específico. El último día de la conferencia se organizaría de manera conjunta. La Alcaldía estaría a cargo de una plenaria para la cual se espera invitar a participar a ciudades de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris, 1 taller, y un acto de cierre. Para esto, se realizaron 3 reuniones y se han trabajado los documentos de propuesta de agenda y de párrafos introductorios. Dicha acción se podría enmarcar en el Festival por la Igualdad ya que se planea organizar para octubre de 2021, y responde a un compromiso de la ciudad con el Consejo Consultivo LGBTI.

Para la difusión de las acciones técnicas derivadas de la Política Pública LGBTI, se han realizado reuniones con los siguientes entes territoriales para comenzar a realizar acompañamiento técnico en la formulación de políticas públicas sobre Diversidad Sexual: Gob. de Cundinamarca, Funza. Mitú, Cajicá y Cúcuta.

Se cuenta con el diseño del documento sobre lineamientos para la formulación de políticas públicas para personas LGBTI que será enviado a las Gobernaciones para su socialización con los municipios.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)12 Implementar 100 % Las acciones concertadas del proyecto regional Latinoamericano con redes de cooperación técnica internacionales en materia de Política pública LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$76	74.51	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$282	$76	26.95
(K)13 Difundir el 100 % las acciones técnicas derivadas de la Política Pública LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$117	$27	22.81
23 Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI		$0	$0	0.00	$237	$36	15.20	$128	$0	0.00	$48	$0	0.00	$48	$0	0.00	$459	$36	7.84
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$237	$36	15.20	$128	$0	0.00	$48	$0	0.00	$48	$0	0.00	$459	$36	7.84

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 23 Estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas LGBTI, diseñada e implementada																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.35	0.35	0.17	48.57%	48.57%
2022	0.35	0.35	0.00	0.00%	
2023	0.15	0.15	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Dentro de las actividades realizadas para el fortalecimiento de la atención y seguimiento de los canales de denuncia, se realizó el informe sobre casos de vulneración de derechos 2020 que se radicaron a través de los canales de denuncia de la Dirección de Diversidad Sexual. Este informe se encuentra en proceso de diagramación de portada, contenido y publicación.

Para la actualización de la ruta de atención y seguimiento a las violencias dirigidas a las personas de los sectores LGBTI, se cuenta con documento de Lineamientos de Atención Sociojurídica donde se encuentra actualizada la ruta de servicios sociojurídicos del Distrito. Se esperan comentarios de Gobierno, Seguridad, Mujer y Gobierno para su diagramación y envío definitivo a las entidades.

Se ha priorizado la coordinación de la atención a través de la Mesa de Trabajo de Casos Urgentes - MTCU donde se han llevado a cabo dos reuniones mensuales en las que se ha articulado la atención a casos que han requerido la articulación de los servicios ofrecidos por las entidades responsables de la implementación de la PPLGBTI.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)3	Fortalecer el 100 % de la atención y el seguimiento de los canales de denuncia de la Dirección de Diversidad Sexual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	12.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
(S)4	Actualizar 3 canales canales de denuncia de la Dirección de Diversidad Sexual. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)14	Fortalecer 100 % la ruta institucional para la atención a casos de discriminación o vulneración de derechos de personas de los sectores sociales LGBTI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$201	$0	0.00	$128	$0	0.00	$48	$0	0.00	$48	$0	0.00	$423	$0	0.00
24	Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables		$0	$0	0.00	$185	$80	43.24	$815	$0	0.00	$670	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,800	$80	4.44
120	Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$185	$80	43.24	$815	$0	0.00	$670	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,800	$80	4.44

Indicador(es)

(S) 24 Estrategia distrital de Ambientes laborales Inclusivos en el distrito y en el sector privado, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.25	0.12	48.00%	48.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: Para el diseño de la estrategia de ambientes laborales inclusivos en el distrito y en el sector privado, se cuenta con un documento de reformulación de la estrategia de ambientes laborales inclusivos en las entidades de la administración distrital y el sector privado. También se elaboró una

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

encuesta de diagnóstico sobre esta estrategia.

Para implementar la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos en el sector privado se realizaron las siguientes acciones:

1. Se ha generado retroalimentación técnica sobre las especificidades de la propuesta de investigación presentada por la Fundación Corona para diagnosticar las necesidades laborales de personas LGBTI
2. Se pactaron los productos a entregar y las fechas de rubros de pagos para el proceso contractual que se generará con Fundación Corona.

La Dirección de Diversidad Sexual participó en el programa en vivo que adelanta el Departamento Administrativo del Servicio Civil para tratar temas de apoyo emocional (Plan acción Política Pública de Talento Humano ¿ Producto. Programa de apoyo emocional Distrital)

Se realizaron dos jornadas de sensibilización de la cultura organizacional para la inclusión y la diversidad sexual. (Plan acción Política Pública de Talento Humano ¿ Producto. Programa para la construcción de ambientes laborales, diversos, amorosos y seguros)

Beneficios e impactos: Las acciones realizadas para la inclusión laboral de las personas LGBTI en el Distrito y el sector privado garantizan el derecho al trabajo de las personas de estos sectores sociales.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)9 Diseñar 1 Estrategia de ambientes laborales inclusivos en el distrito y en el sector privado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	48.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$70	$0	0.00	$70	$0	0.00	$70	$0	0.00	$290	$80	27.59
(K)10 Implementar 100 % la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos en el Distrito y en el sector privado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$745	$0	0.00	$600	$0	0.00	$60	$0	0.00	$1,510	$0	0.00
25 Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el marco de la PPLGBTI		$703	$687	97.62	$1,656	$1,357	81.97	$2,296	$0	0.00	$2,367	$0	0.00	$2,513	$0	0.00	$9,536	$2,044	21.44
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$703	$687	97.62	$1,656	$1,357	81.97	$2,296	$0	0.00	$2,367	$0	0.00	$2,513	$0	0.00	$9,536	$2,044	21.44

Indicador(es)

(S) 25 Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política publica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1,051.00	1,773.00	1,773.00	100.00%	
2021	3,705.00	2,983.00	841.00	28.19%	54.96%
2022	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00%	
2023	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00%	
2024	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16,000.00	16,000.00	2,614.00	al Plan de Desarrollo	16.34%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Durante el mes de mayo se presentó una ejecución del 28,2%, reportando 841 personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo únicas atendidas, a través de los servicios sociales en las modalidades de atención presencial y no presencial. En el marco de la pandemia por COVID-19 fue necesario transformar los servicios sociales adoptando diferentes procesos y procedimientos desde la virtualidad con el fin de adaptarlos para facilitar el acceso de los beneficiarios a los servicios, dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad y distanciamiento social establecidos por el Gobierno Nacional y la Administración Distrital, de esta manera, se están operando los servicios establecidos en la resolución 0509 de 2021 y mediante la implementación de la Guía de atención telefónica psicosocial de la línea diversa (GUI-PSS-014) y de los protocolos de atención socio jurídico (PTC-PSS-028) y de atención psicosocial (PTC-PSS-007) y el procedimiento general de la entidad de Orientación, Información y Referenciación en una modalidad no presencial.

Proyecto(s) de inversión

7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 1 plan de acciòn para la transversalizaciòn de la politica pùblica LGBTI desde el sector social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$48	96.45	$93	$91	98.62	$95	$0	0.00	$98	$0	0.00	$101	$0	0.00	$437	$140	31.93
(S)4 Poner en funcionamiento 2 nuevos centros comunitarios para la atenciòn de las personas de los sectores LGBTI en los territorios priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12	60.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.12	6.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$64	$0	0.00	$220	$0	0.00	$227	$0	0.00	$233	$0	0.00	$744	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5 Brindar atenciòn a 16,000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirecciòn para Asuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social	Magnitud	1,773.00	1,773.00	100.00	2,983.00	841.00	28.19	3,758.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	16,000.00	2,614.00	16.34
	Recursos	$653	$638	97.71	$1,499	$1,266	84.44	$1,981	$0	0.00	$2,042	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$8,354	$1,904	22.80
26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad		$187	$187	100.00	$1,437	$929	64.68	$2,408	$0	0.00	$2,543	$0	0.00	$3,389	$0	0.00	$9,964	$1,116	11.20
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$187	$187	100.00	$1,437	$929	64.68	$2,408	$0	0.00	$2,543	$0	0.00	$3,389	$0	0.00	$9,964	$1,116	11.20

Indicador(es)

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%	✓		
2021	3.00	3.00	0.32	10.67%	⊘	46.83%	⚠
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.73%	⊘

Retrasos y soluciones: Desde el mes de mayo, debido al despliegue de esfuerzos y trabajo que ha implicado para el equipo el desarrollo de las movilizaciones ocurridas en la ciudad desde el 28 de abril a la fecha, tanto en materia de atenciones, seguimientos y construcción de reportes e insumos, como en el acompañamiento a instancias y espacios relacionados con la gestión de las movilizaciones sociales en la ciudad y con policía y derechos humanos (Mesa 563, PMU y Comité Civil de Convivencia Distrital) el cronograma final tuvo que ser extendido, a fin de poder concluir todas las fases que contempla la propuesta metodológica

Avances y Logros: Durante el mes de junio continuó el desarrollo de la fase 2 de la propuesta metodológica para la construcción de la ruta de atención a víctimas de presunto abuso de autoridad policial, denominada etapa de ¿Estructuración¿, la cual tiene como objetivo formular el diagrama preliminar de funcionamiento de la misma. El 29 de junio culminó la identificación de actores de interés, entidades y sectores competentes y grupos de especial riesgo, e inició la identificación de componentes y el mapeo de acciones e intervenciones para la atención integral de las víctimas, estando aún pendiente la descripción de resultados y desenlaces esperados, para poder contar con el diagrama preliminar de funcionamiento que será validado durante la fase 3 de ¿Validación y retroalimentación¿. La Ruta Distrital de Prevención Colectiva se agencia desde el mes de febrero del año 2021, fecha en la cual empieza a conformarse el equipo de trabajo y se diseñan los contenidos teóricos, jurídicos y metodológicos para su desarrollo en los territorios priorizados. 1. Documento teórico, jurídico, con pautas metodológicas del trabajo a desarrollar en los territorios. 2. Infografía para la socialización de la Ruta con los colectivos de los territorios priorizados. 3.Creación de un banco de metodologías para el trabajo con organizaciones sociales. Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, se brindó atención jurídica y psicosocial al 100% de los líderes y lideresas que requirieron la activación de la misma, registrando así diecisiete (17) ingresos, cuatro (4) nuevos hechos, nueve (9) seguimientos y cuatro (4) orientación para un total de treinta y cuatro (34) atenciones a defensores y defensoras en posible situación de riesgo; en el marco de la implementación de la Ruta, se activaron medidas iniciales de articulación con las diferentes entidades del Distrito con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos, y se brindaron medidas transitorias como i) Apoyo de arrendamiento ii) Bono de alimentos iii) Acompañamiento psicológico, estas como medidas de carácter preventivo que buscan minimizar la presencia de posibles situaciones de riesgo y la mitigación del impacto negativo que las amenazas generan a los defensores(as) y sus familias. En el marco de la implementación de la Estrategia de Atención a Víctimas de violencia(s) y discriminación en razón a su orientación sexual e identidad de género Casa Refugio LGBTI., se brindó¿¿ atención jurídica y psicosocial al 100% de los líderes y lideresas que requirieron la activación de la misma, registrando así¿¿ tres (3) ingresos, (0) nuevos hechos, (0) seguimientos y (0) orientación para un total de tres (3) atenciones a personas de los sectores sociales LGBT situación de riesgo, con corte a de abril de 2021; en el marco de la implementación de la estrategia se activaron medidas transitorias de: alojamiento temporal, alimentación, atención psicosocial, orientación jurídica, apoyo de transporte, kit de aseo y valoración nutricional para nuevos casos. En el marco de la implementación de la Ruta Distrital de victimas de delito de trata, se brindó atención a cuatro (4) ingresos y una (1) orientación a posibles víctimas del delito, para quienes se activó la ruta de asistencia teniendo en cuenta las particularidades de cada caso; para un total de cinco (5) atenciones a personas posibles víctimas del delito.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)7 Fortalecer 3 rutas de atención para la prevención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, víctimas del delito de trata de personas y víctimas de violencias asociadas a la identidad de género u orientación sexual diversas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	0.32	10.67	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$187	$187	100.00	$1,437	$929	64.68	$2,408	$0	0.00	$2,543	$0	0.00	$3,389	$0	0.00	$9,964	$1,116	11.20
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social		$425	$411	96.82	$1,431	$489	34.16	$1,463	$0	0.00	$1,559	$0	0.00	$1,267	$0	0.00	$6,145	$900	14.65
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$296	$296	100.00	$1,231	$416	33.76	$1,188	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$5,063	$712	14.06

Indicador(es)

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	★		
2021	40.00	52.00	28.00	53.85%	⚠	53.85%	⚠
2022	79.00	83.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	92.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Centro de Orientación para el Fortalecimiento Integral Afrobogotano: Se realizó la atención de 50 orientaciones iniciales y 10 profesionales principalmente en las localidades de Fontibón, Engativá, Usaquén, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.
se realizó un ciclo de conversatorios denominados ¿Reconocimiento, Justicia y Desarrollo de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras¿ del 3 al 5 de junio donde participaron diferentes académicos, líderes y lideresas de esta población
Casa del Pensamiento Indígena: Se han atendido a 285 personas de los diferentes Pueblos Indígenas que perviven en Bogotá y a personas mestizas. Se entregó a la Oficina Asesora de Planeación los documentos en el formato de ¿Procedimiento¿ correspondientes a los espacios de: Posà Wiwa, el Emancipation Raizal Plies, el Centro para la Orientación y el Fortalecimiento Integral Afrobogotano y la Casa Gitana de los Derechos del Pueblo Rrom. Se avanzó en la capacitación del equipo del Espacio de Atención Diferenciada CONFIA en materia de planificación estratégica y la matriz de plan de trabajo que deben entregar y en la socialización de esta estrategia en las localidades.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Diseñar 5 planes para fortalecer espacios de atención diferenciada y participación para grupos étnicos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.28	28.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.28	25.60
	Recursos	$296	$296	100.00	$1,231	$416	33.76	$1,188	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$5,063	$712	14.06
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$128	$115	89.47	$200	$73	36.65	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$188	17.39

Indicador(es)

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	★		
2021	25.00	25.00	12.00	48.00%	⚠	62.86%	⚠
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	22.00	al Plan de Desarrollo		22.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: ocumento propuesta campaña contra la Discriminación racial ¿ Ruta de fortalecimiento a instancias - Plan de Trabajo 2020 -2024 - Documento de caracterización Instancias Locales Etnicas - Plan de trabajo y calendario electoral para las elecciones de las comunidades locales negras afrocolombiana, raizales y palenqueras (decreto 474 de 2019) - Documento estado del arte para el diseño de las acciones de información, promoción y empoderamiento en capacidades democráticas para la participación incidente a miembros de las instancias (espacios) de participación local - Documento Estrategia de coordinación institucional para la articulación de procesos participativos: Realizar reuniones para identificar estrategias de acción y recursos a invertir.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7678 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar el 100 % de la estrategia de fortalecimiento y promoción de capacidades organizativas, democráticas y de reconocimiento de las formas propias de participación en los espacios (instancias) étnicas	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	22.00	22.00
	Recursos	$128	$115	89.46	$200	$73	36.66	$275	$0	0.00	$302	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,082	$188	17.39
28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital		$144	$144	100.00	$582	$508	87.35	$790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,515	$652	43.04
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$144	$144	100.00	$582	$508	87.35	$790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,515	$652	43.04

Indicador(es)

(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	★		
2021	2.00	2.00	0.66	33.00%	⊘	33.00%	⊘
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		16.50%	⊘

Retrasos y soluciones: Demoras en el envío de las actas y/o ayudas memoria por parte de los sectores, posterior a la reunión de seguimiento de las acciones afirmativas.
Se han presentado dificultades con los sectores, de Salud, Desarrollo Económico y Mujer en el marco del seguimiento a las acciones afirmativas, toda vez que las comunidades negras, afrocolombianas, manifiestan que muchas de las acciones no corresponden a lo concertado en el mes de octubre de 2020.

Avances y Logros: Los procesos de trabajo articulado del equipo PIAA de la SAE continuaron enfocados a la correcta operativización en la producción de informes de avance cuantitativo y cualitativo, así como de articulación interna con la OAP de la SDG en parámetros de rendición de informes que contengan aspectos relevantes, articuladores y taxativos sobre las acciones, actividades y beneficios para los grupso étnicos de Bogotá.
En el marco del cierre del segundo trimestre de seguimiento al PIAA, se efectuaron jornadas de revisión conjunta de los parámetros y aspectos técnicos a integrar al documento cualitativo que expedirá la Secretaría Distrital de Gobierno a través del Equipo PIAA de la SAE, los mismos fueron puestos en consideración por parte del Señor Subdirector ante el equipo de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Derechos, este proceso articulador permitirá que el contenido y los ejes articuladores descriptivos del informe cualitativo. "El Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas, no sesiono en el mes de junio, se proyectó para el 15 de julio de 2021.
En el marco de la Resolución 0546, por medio del cual reglamenta el funcionamiento de las mesas locales en las 20 localidades de Bogotá D.C, se realiza reunión el 1 de junio de presentación de los avances y resultados de las acciones implementadas entre el IDPAC y la SAE, frente a la instalación de las mesas locales indígenas, con las Autoridades Indígenas que hacen parte del Decreto 612 de 2015.

Proyecto(s) de inversión																			
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Concertar 4 Planes de Acciones Afirmativas (PIAA) para grupos étnicos garantizando el cumplimiento de las acciones a cargo del Sector Gobierno	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	0.66	33.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$144	100.00	$582	$508	87.35	$790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,515	$652	43.04
29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial		$950	$931	97.95	$2,176	$1,274	58.54	$1,814	$0	0.00	$1,842	$0	0.00	$865	$0	0.00	$7,648	$2,205	28.83
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$950	$931	97.95	$2,176	$1,274	58.54	$1,814	$0	0.00	$1,842	$0	0.00	$865	$0	0.00	$7,648	$2,205	28.83

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.40	0.40	0.24	60.00%	⚠	60.00%	⚠
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el 2021 el equipo de política pública tuvo una reducción significativa pasando de 10 a 3 contratistas, las cuales implementan acciones en un 80% relacionadas con la política pública para la lucha contra la trata de personas y ha ocasionado algunos retrasos en la implementación de otras acciones a cargo del equipo incluyendo los seguimientos, retroalimentaciones, actualizaciones e implementaciones en marcadas en la política de derechos humanos. Sin embargo, se ha avanzado con el apoyo de la oficina asesora de planeación

Avances y Logros: Durante el mes de Junio con el apoyo de la oficina asesora de planeación se consolidado el reporte de seguimiento de las 18 entidades con competencia en la implementación de los 80 productos de la Política Pública de Derechos Humanos del año 2020 y primer trimestre 2021.
Esta consolidación permitirá realizar durante el mes de Julio reuniones de retroalimentación bilaterales con cada una de las entidades para ajustar y mejorar los reportes recibidos y aclarar dudas de los diferentes sectores.
De igual forma se realizó la propuesta de modificación de 7 resultados de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, por solicitud de la Secretaria Distrital de Planeación. Durante el mes de junio se realizaron 24 convocatorias para sesionar los Comités Locales de Derechos Humanos, CCLLDDHH: 20 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias.

(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.40	0.40	0.30	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se tenía previsto terminar la fase de agenda pública y formulación antes del mes de junio para cumplir con el Plan Distrital de Desarrollo. Sin embargo, por los retrasos en la aprobación del documento diagnostico no se ha avanzado en la fase de formulación. Se espera recibir la aprobación en el mes de julio para poder avanzar. No ha sido posible iniciar la fase de formulación porque se está culminando la fase de agenda pública.

Avances y Logros: se continuo con la implementación de la fase de agenda pública, realizando el grupo focal con Niños, Niñas y Adolescentes para fortalecer la estrategia participativa desarrollada con encuestas, entrevistas y grupos focales. De igual forma se incorporaron 134 observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación al documento diagnostico e identificación de factores estratégicos para culminar esta fase y continuar con la fase de formulación. El día 25 de junio se radico el documento y se está a la espera de la aprobación formal. En el marco de incorporación de observaciones al documento diagnóstico se realizaron 3 mesas técnicas con la secretaria distrital de planeación para recibir la aprobación de los ajustes que se desarrollaran en el documento previo a su radicación. Si bien, no se ha iniciado la fase de formulación, desde el equipo de política pública se realizó durante el semestre una propuesta de productos o acciones para cada uno de los sectores de la administración distrital como insumo para las reuniones bilaterales de concertación del Plan de Acción de la Política.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.24	60.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$805	$785	97.58	$1,648	$759	46.07	$1,640	$0	0.00	$1,650	$0	0.00	$732	$0	0.00	$6,474	$1,544	23.85
(C)2 Diseñar e implementar 1 política pública para la lucha contra la trata de personas ejecutando las acciones a cargo garantizando la incorporación de enfoques	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.30	75.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$146	100.00	$529	$515	97.41	$174	$0	0.00	$193	$0	0.00	$133	$0	0.00	$1,174	$661	56.26
30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital		$33	$33	100.00	$723	$134	18.48	$1,436	$0	0.00	$1,559	$0	0.00	$924	$0	0.00	$4,675	$166	3.56
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$33	$33	100.00	$723	$134	18.48	$1,436	$0	0.00	$1,559	$0	0.00	$924	$0	0.00	$4,675	$166	3.56

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	19.00	47.50%	47.50%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: Se requiere la vinculación de la persona que apoyará el seguimiento a los Acuerdos de la Consulta Previa en articulación con la comunidad indígena Muisca de Bosa.

Avances y Logros: El desarrollo de los 11 espacios comunitarios durante junio, con la participación en promedio de 20 comuneros del Cabildo indígena Muisca de Bosa por cada actividad, ha permitido la interiorización, reconocimiento y apropiación del Plan de vida de la comunidad, identificando por parte de los participantes, los alcances y estados de cada una de las propuestas.
El diálogo permanente con algunas entidades del Distrito ha facilitado la comprensión de determinados componentes y alcances del Plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa.
Se cuenta con avances significativos en la articulación entre las Entidades del Distrito y el Cabildo indígena Muisca de Bosa a través de la generación y facilitación de espacios de articulación ha permitido mantener en la agenda del Distrito, la necesidad de garantizar actividades puntuales hacía la comunidad indígena Muisca de Bosa, como Pueblo originario de Bogotá. "La Subdirección de Asuntos Étnicos, como integrante de la secretaría técnica del proceso de Consulta Previa, ha facilitado el diálogo institucional en varios campos, así como el desarrollo de escenarios de articulación institucional entre la comunidad indígena Muisca de Bosa y algunas entidades del Distrito.
Participación permanente en los escenarios institucionales para apoyar en las claridades técnicas, en el marco de algunos Acuerdos de Consulta Previa.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Vida de la comunidad Muisca de Bosa	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.19	47.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$723	$134	18.48	$1,436	$0	0.00	$1,559	$0	0.00	$924	$0	0.00	$4,675	$166	3.56
31 Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social a la oferta de servicios sociales de seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o de cuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$367	$344	93.65	$1,688	$530	31.42	$2,308	$0	0.00	$2,375	$0	0.00	$2,548	$0	0.00	$9,287	$874	9.41
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$367	$344	93.65	$1,688	$530	31.42	$2,308	$0	0.00	$2,375	$0	0.00	$2,548	$0	0.00	$9,287	$874	9.41

Indicador(es)

(S) 33 Nivel de implementación del modelo de inclusión social para las personas de los sectores LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.11	44.00%	65.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.26	al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: La ciudad cuenta con un Plan de Acción concertado de Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales- LGBTI ¿ y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital.
Se avanza en el cumplimiento de esta meta que da cuenta de la concertación del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI y la implementación de los productos: proceso de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, Fortalecimiento del Centro Atención, Personas Trans vinculadas a procesos de contratación laboral y Personas de los sectores LGBTI vinculadas a procesos comunitarios.
Se realizó la cualificación de funcionarios del nivel distrital territorial en torno al enfoque diferencial, realizado por la Escuela territorial.
Se construyó un lineamiento territorial, con información particular de la localidad para la construcción de la hoja de ruta de manera simultánea por cada una de los enlaces de género y diferencial.

Proyecto(s) de inversión

7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 modelo de inclusión social que permita la vinculación de personas de los sectores sociales LGBTI en vulnerabilidad a la oferta de servicios sociales de la sdis	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.11	44.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
	Recursos	$367	$344	93.65	$769	$530	68.99	$802	$0	0.00	$821	$0	0.00	$742	$0	0.00	$3,501	$874	24.96
(S)2 Beneficiar 7,544 personas de los sectores LGBTI identificadas en vulnerabilidad con apoyos económicos para la ampliación de capacidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$920	$0	0.00	$1,506	$0	0.00	$1,554	$0	0.00	$1,807	$0	0.00	$5,785	$0	0.00
32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá		$0	$0	0.00	$205	$48	23.43	$829	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,732	$48	1.76
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$205	$48	23.43	$829	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,732	$48	1.76

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.50	0.50	0.12	24.00%	⊘	24.00%	⊘
2022	0.80	0.80	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se encuentra a la espera de la asistencia técnica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para el desarrollo e implementación de la estrategia.

Avances y Logros: La asistencia técnica del diseño de esta estrategia estará a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a través del protocolo IDEAR. Lo anterior estipulado en la meta Plan de Desarrollo: SDCRD- Diseñar y acompañar la implementación de trece estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital. En el mes de abril de 2021 se realizaron dos reuniones técnicas en las cuales se definieron las siguientes acciones:

¿ Revisión del Plan de medios del segundo semestre de 2021 por parte del enlace de comunicaciones de SGGD para incluir esta estrategia en plan Macro del segundo semestre.
¿ Proyección y envío de Oficio a la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la SCRD solicitando asistencia técnica para la creación de la estrategia. La Subsecretaría propondrá a la SDCRD (quienes realizan asistencia técnica) que esta estrategia se realicé a través de un plan de medios que incluyen campañas y piezas comunicativas dirigidas a los ciudadanos del Distrito Capital con el objetivo fomentar una cultura no discriminatoria y el respeto por las costumbres y cosmovisiones de estos grupos, de conformidad con sus derechos constitucionales.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)10 Diseñar e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.12	24.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$205	$48	23.43	$829	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,732	$48	1.76
33 Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos		$201	$201	100.00	$352	$190	53.99	$280	$0	0.00	$380	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,393	$391	28.07
120 Secretaría Distrital de Planeación		$201	$201	100.00	$352	$190	53.99	$280	$0	0.00	$380	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,393	$391	28.07

Indicador(es)

(K) 35 Acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, incorporadas en los 15 sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	★		
2021	15.00	15.00	8.00	53.33%	⚠	76.67%	✓
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%			
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%			
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.67%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: En el desarrollo de la asistencia técnica para la incorporación del enfoque diferencial, se cuenta con un documento preliminar que contiene la información básica de la estrategia de territorialización como es el soporte normativo, la evaluación de resultados, el objetivo general, los objetivos específicos, las instancias y espacios responsables y sus funciones y los mecanismos o componentes de la estrategia.

Se ha realizado asistencia técnica a las alcaldías locales de: Bosa, Mártires, Rafael Uribe Uribe, Candelaria, Sumapaz, Santa Fe y San Cristóbal esta asistencia se materializa en la revisión hasta la fecha de 141 Documentos Técnicos de Soporte, esta revisión se realiza a la luz del documento de Recomendaciones para la incorporación del enfoque diferencial en las líneas de inversión. Este acompañamiento técnico ha permitido identificar aspectos a trabajar en el Documento de asistencia Técnica Actualizado.

La incorporación del enfoque de la política en los proyectos de inversión local, hace parte de los mecanismos o componentes de la estrategia de territorialización, por lo que esta acción está contenida en el documento preliminar de la estrategia mencionado en la actividad anterior. Junto con la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales de la SDP y la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer se ha venido realizando observaciones respecto a la incorporación del enfoque de identidad de género y orientación sexual, a los documentos técnicos de soportes de los proyectos de inversión local.

Se entregaron las banderas de los sectores sociales LGBTI a los Alcaldes locales y otras autoridades locales como símbolo de compromiso para generar acciones locales a favor de estos sectores sociales. Esta entrega estuvo acompañada de actividades de visibilización de organizaciones sociales en sus localidades.

Para brindar la capacitación virtual y asistencia técnica para la transversalización del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género a las servidoras y servidores públicos de la administración, se realizó la estructura, los contenidos y metodologías que integra el módulo de capacitación de la política pública LGBTI dirigida a servidoras y servidores públicos del distrito.

Para el cumplimiento de los informes de seguimiento a las acciones afirmativas a personas transgénero, se elaboró el documento sobre acciones afirmativas trans. También, se elaboraron dos informes de ejecución de las actividades relacionadas con el avance en la garantía de derechos de personas trans en Bogotá.
Beneficios: La asistencia técnica a los sectores de la administración contribuye al fortalecimiento en la inclusión del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en la formulación de los proyectos de inversión y al seguimiento en la ejecución del plan de acción de la política pública LGBTI.

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Desarrollar en 15 Sectores de la administración distrital la asistencia tecnica para la incorporación del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en sus acciones institucionales y un módulo virtual de capacitación	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	8.00	53.33	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$28	$28	100.00	$152	$152	100.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$541	$181	33.40
(S)6 Desarrollar 4 Estudios sobre política pública LGBTI teniendo en cuenta las particularidades y características en razón al género y pertenencia a grupos poblacionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$462	$0	0.00
(S)7 Realizar 14 Informes de seguimiento a las acciones afirmativas a personas transgénero	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	2.00	14.29
	Recursos	$0	$0	0.00	$38	$38	100.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$218	$38	17.43
(S)8 Realizar 1 Actualización de la política Pública LGBTI incluido su plan de acción	Magnitud	1.00	0.40	40.00	0.60	0.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$172	$172	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00
34 Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 36 Estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI, realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)11 Elaborar 1 estudio sobre la situación de derechos humanos de personas de los sectores LGBTI teniendo en cuenta las condiciones y particularidades en razón al género y la pertencia a grupos poblacionales y en razón a la actualización de política pública	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00
35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas		$175	$175	100.00	$1,131	$850	75.15	$2,457	$0	0.00	$2,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,462	$1,025	15.86
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$175	$175	100.00	$1,131	$850	75.15	$2,457	$0	0.00	$2,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,462	$1,025	15.86

Indicador(es)

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	★		
2021	0.50	0.50	0.37	74.00%	✓	74.00%	✓
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		9.25%	⊘

Retrasos y soluciones: Se está a la espera de su aprobación por medio del agendamiento del comité sectorial y posterior comité CONPES de los documentos de estructuración .

Avances y Logros: La Subdirección de Asuntos Étnicos y la Oficina Asesora de Planeación consolidaron la etapa de alistamiento para el abordaje de la etapa de agenda pública, con la finalidad de realizar una planeación asertiva institucional que permita desarrollar la etapa de agenda pública en cuanto es necesario contar con la elaboración de propuestas de trabajo para concertar con los grupos étnicos y que garanticen la metodología CONPES. La Subdirección de Asuntos Étnicos elaboró cuatro documentos propuestos de trabajo para concertar con los grupos étnicos, propuestas que se ajustan a la metodología CONPES y cuentan con el enfoque diferencial étnico y propio de cada grupo étnico para desarrollar la etapa de agenda pública, de esta manera se busca garantizar el desarrollo de la estrategia de participación con los grupos étnicos.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Realizar e implementar 4 documentos de reformulación de políticas públicas étnicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.37	74.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$175	$175	100.00	$1,131	$850	75.16	$2,457	$0	0.00	$2,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,462	$1,025	15.86
36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad		$139	$60	43.00	$610	$364	59.61	$540	$0	0.00	$420	$0	0.00	$779	$0	0.00	$2,488	$424	17.02
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$139	$60	43.00	$610	$364	59.61	$540	$0	0.00	$420	$0	0.00	$779	$0	0.00	$2,488	$424	17.02

Indicador(es)

(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	★		
2021	0.80	0.80	0.54	67.50%	⚠	67.50%	⚠
2022	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2023	0.95	0.95	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		54.00%	⚠

Retrasos y soluciones: El documento preliminar de diagnóstico en sus diferentes capítulos requirió del aporte técnico de los integrantes de la comisión de documentos técnicos, con el fin de lograr que en su configuración cada uno de ellos se relacionara con el problema público identificado y aprobado en la fase preparatoria de este proceso de reformulación de la PPPDD. Este aspecto generó un incremento en los tiempos definidos en el cronograma de trabajo para la vigencia 2021. Actualmente desde el liderazgo de la SDG se realiza el fortalecimiento, ajuste y consolidación del documento, con el fin de proceder a las actividades de socialización de este. fue necesario realizar el aplazamiento del Proceso de Elecciones de Representantes 2021, a fin de retomar actividades en julio; teniendo en cuenta que las inscripciones y votaciones contarán con puntos presenciales para la población que no tiene acceso a internet o que se le dificulta el ingreso a la plataforma

Avances y Logros: se culminó la identificación de puntos críticos, a partir de un trabajo metodológico de análisis donde se desarrollaron sesiones de trabajo conjunto con los integrantes de las comisiones de documentos técnicos, representantes distritales y con delegados de los Concejos Locales de Discapacidad, quienes a partir de la socialización de contexto del ejercicio en el marco del diligenciamiento de la matriz de Vester, aportaron en la ponderación en relación de las variables a partir de la escala definida en esta metodología. De forma paralela, el equipo de reformulación adelantó la reorientación de los capítulos del

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
documento de diagnóstico en relación con la situación problema, buscando logran un documento técnico fortalecido y siendo desarrollado en el marco de la estructura determinada por la guía emitida por la SDP. 7. "Se logra articular las acciones entre el nivel central y local para la disminución de las barreras para las personas con discapacidad. Se logra definir estrategias para mejorar el funcionamiento de los Consejos Locales de Discapacidad. La Mesa Técnica de la SISLP avanza en la implementación de acciones que promueven el desarrollo económico de la población con discapacidad. " Ajuste del cronograma de elecciones, debido al aplazamiento por la situación de orden público y situación de emergencia sanitaria, el cual se realizó en concertación con la comisión de elecciones. Pieza grafica del cronograma ajustado, junto con los ajustes razonables para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad (Video en Lengua de Señas Colombiana, voz en off, subtítulos, descripción en texto de la pieza grafica). Avances en la revisión del proyecto de Decreto y la exposición de motivos por parte de las áreas jurídicas del IDPAC y de la Secretaría Distrital de Gobierno. Socializaciones realizadas con poblaciones diferenciales para dar a conocer el proceso de elecciones e instar a su participación. (CRAC, Mujeres, Palenqueros, líderes de la Subdirección de Asuntos Étnicos-SAE)																		
Proyecto(s) de inversión																			
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)8 Diseñar e implementar 1 documento de reformulación de la política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica Distrital de discapacidad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.54	67.50	0.90	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$139	$60	43.00	$610	$364	59.61	$540	$0	0.00	$420	$0	0.00	$779	$0	0.00	$2,488	$424	17.02
05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres		$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$6,082	76.26	$8,331	$0	0.00	$7,628	$0	0.00	$6,470	$0	0.00	$32,855	$8,320	25.32
0 N/A		$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$6,082	76.26	$8,331	$0	0.00	$7,628	$0	0.00	$6,470	$0	0.00	$32,855	$8,320	25.32
37 Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades		$1,588	$1,424	89.68	$4,876	$3,423	70.20	$5,169	$0	0.00	$4,693	$0	0.00	$3,949	$0	0.00	$20,275	$4,847	23.91
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$1,588	$1,424	89.68	$4,876	$3,423	70.20	$5,169	$0	0.00	$4,693	$0	0.00	$3,949	$0	0.00	$20,275	$4,847	23.91

Indicador(es)

(K) 39 Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	6.00	40.00%	70.00%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el proyecto. El avance se encuentra de acuerdo a lo programado, en el segundo semestre de 2021 se llegará a los 9 sectores restantes.

Avances y Logros: Si bien, el trimestre anterior se reportaron acciones con los sectores de SDIS, SED y SDMUjer, para este segundo trimestre se reportan 3 nuevos sectores del Distrito con los que han articulado acciones a saber: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Planeación.
Es importante mencionar, que la ejecución financiera es mayor que la ejecución física debido a que los contratos de prestación de servicios de las profesionales que apoyan la implementación de las acciones afirmativas en los diferentes sectores de la administración distrital, iniciaron su ejecución desde el mes de febrero y su aporte a las metas del proyecto se ve reflejado en el transcurso del año.

Proyecto(s) de inversión																			
7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencia	Magnitud	0.72	0.71	98.61	0.89	0.34	38.20	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.00	1.05	35.00
	Recursos	$238	$209	88.05	$705	$542	76.79	$661	$0	0.00	$681	$0	0.00	$638	$0	0.00	$2,923	$751	25.69
(S)2 Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.65	0.25	38.46	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	3.00	0.45	15.00
	Recursos	$175	$152	86.68	$823	$448	54.44	$313	$0	0.00	$322	$0	0.00	$302	$0	0.00	$1,934	$600	31.00
(K)3 Implementar 1 estrategia Casa de Todas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.52	52.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$547	$522	95.42	$1,482	$1,380	93.17	$1,875	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,692	$0	0.00	$7,321	$1,902	25.98
(S)4 Implementar 1 estrategia de educación flexible con enfoque diferencial.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.13	52.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$97	$78	79.83	$496	$325	65.43	$649	$0	0.00	$607	$0	0.00	$364	$0	0.00	$2,214	$403	18.19

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5 Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres	Magnitud	0.23	0.22	95.65	0.23	0.10	43.48	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.32	32.00
	Recursos	$100	$84	84.05	$529	$195	36.81	$663	$0	0.00	$522	$0	0.00	$244	$0	0.00	$2,058	$279	13.55
(K)6 Acompañar tecnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	1.57	39.25	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$101	86.28	$323	$196	60.59	$316	$0	0.00	$325	$0	0.00	$306	$0	0.00	$1,386	$296	21.38
(S)7 Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.34	48.57	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.64	16.00
	Recursos	$314	$279	88.75	$519	$338	65.19	$693	$0	0.00	$512	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,439	$617	25.28
38 Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción		$210	$187	89.16	$1,036	$866	83.52	$1,375	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$675	$0	0.00	$4,392	$1,053	23.97
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$210	$187	89.16	$1,036	$866	83.52	$1,375	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$675	$0	0.00	$4,392	$1,053	23.97

Indicador(es)

(K) 40 Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer semestre se realizaron 54 socializaciones de la PPMYEG en espacios como las JAL, equipos de trabajo de la SdMujer, los COLMYG y los sectores de la Administración Distrital, dando cumplimiento al cronograma de jornadas de socialización programado.
13 jornadas de socialización de la PPASP con personal de policía de la MEBOG, equipo de Casa de Todas, Consultores de ACNUR, mujeres lideresas en Casa de Todas, equipo de la DDDP-SDMujer, Comité de Lucha Contra la Trata de Personas en Bogotá D.C, mujeres transgéneras en el CDC de Lourdes localidad Santa Fe, Empresa aseguradoras de planes de beneficios y con personas que realizan ASP y población vinculada a contexto ASP. Se realizron 34 mesas de trabajo con los sectores responsables de la implementación de la política pública de ASP.

Adicionalmente, se realizó retroalimentación a los reportes de plan de acción que a la fecha han sido remitidos por los sectores en la PPMyEG y PPASP, se realizó seguimiento al reporte de logros de transversalización a corte del mes de mayo. Se desarrollaron las propuestas de instrumentos (matrices) de recolección de información, reportes sectoriales y seguimiento de PIOEG, Plan de Transversalización de género y logros de transversalización.

Proyecto(s) de inversión

7738 - Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Acompañar 100 % el seguimiento de la implementación de los productos en las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$64	$52	81.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$52	81.23
(K)4 Realizar seguimiento de 2 Politicas Publicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$136	92.60	$402	$351	87.21	$788	$0	0.00	$652	$0	0.00	$455	$0	0.00	$2,443	$486	19.91
(K)6 Acompañar 100 % LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PPMYEG Y PPASP ASÍ COMO DE LOS PRODUCTOS QUE LA SDMUJER ES RESPONSABLE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$634	$515	81.19	$587	$0	0.00	$444	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,885	$515	27.31
39 Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres		$653	$627	95.93	$2,062	$1,793	86.96	$1,786	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$1,846	$0	0.00	$8,188	$2,420	29.55
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$653	$627	95.93	$2,062	$1,793	86.96	$1,786	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$1,846	$0	0.00	$8,188	$2,420	29.55

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 41 Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron, enviaron y se acompañó en la revisión y aprobación de las propuestas de concertación (PIOEG y PSTG) 2021 de los 15 sectores, seguimiento a reportes de los 15 sectores con corte a mayo, en logros de Transversalización y ejecución 2020-2 de los sectores pendientes. Revisión, ajuste y marcación del 100% de las metaproyectos de los 15 sectores con el trazador presupuestal. En los diferentes sectores se han realizado documentos, bullets, presentaciones, sensibilizaciones y conceptos técnicos solicitados por las Entidades para la implementación de acciones para la Transversalización de género. TPIEG: Documento categorías y subcategorías, guía de uso, bullets, taller a OAP sobre marcación, documento técnico y matriz.

En los 7 Derechos se realizó la construcción de guías metodológicas y material pedagógico para sensibilización por derecho para servidores públicos y ciudadanía. Avances en la actualización documentos técnicos derechos y avance ajuste documento PIOEG. Conmemoración día Educación no sexista, aportes para al diseño de manzana cuidado ideal SIDICU, Sensibilización sobre estereotipos de género para prevenir violencias de género con población reincorporada, en articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización; implementación: 4 sesiones del curso acuerdo de paz y participación política en 2 territorios PDET de Bogotá con mujeres víctimas, excombatientes y reincorporadas. Elaboración de matriz balance de género en POT y documento sintético balance articulado POT temas estratégicos. Presentación perspectiva género en POT y observaciones articulado POT.

Proyecto(s) de inversión

7738 - Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Acompañar técnicamente a 15 Sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
		Recursos	$400	$375	93.90	$1,426	$1,184	82.99	$1,189	$0	0.00	$1,225	$0	0.00	$1,223	$0	0.00	$5,464	$1,559	28.53
(S)2	Acompañar técnicamente 100 % de requerimientos y/o conceptos asociados a la FINALIZADA - NO CONTINUA Públicas y en los planes, programas y proyectos de los sectores de la Administración Distrital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$254	$252	99.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$254	$252	99.14
(K)5	Acompañar 100 % LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 7 DERECHOS DE LA PPMYEG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$635	$609	95.86	$597	$0	0.00	$615	$0	0.00	$623	$0	0.00	$2,470	$609	24.66
06	Sistema Distrital del Cuidado		$380,226	$343,538	90.35	$747,330	$502,659	67.26	$808,417	$0	0.00	$760,557	$0	0.00	$714,672	$0	0.00	$3,411,202	$846,197	24.81
0	N/A		$380,226	$343,538	90.35	$747,330	$502,659	67.26	$808,417	$0	0.00	$760,557	$0	0.00	$714,672	$0	0.00	$3,411,202	$846,197	24.81
40	A 2024 incrementar la vinculación en 70.000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud mental		$1,216	$1,197	98.50	$4,247	$2,432	57.26	$4,343	$0	0.00	$4,524	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$19,303	$3,629	18.80
201	Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$1,216	$1,197	98.50	$4,247	$2,432	57.26	$4,343	$0	0.00	$4,524	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$19,303	$3,629	18.80

Indicador(es)

(S) 42 Personas con discapacidad y cuidadoras/es vinculadas a las acciones individuales y colectivas para la atención integral a las necesidades diferenciales en salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6,500.00	6,500.00	9,077.00	139.65%	★		
2021	17,000.00	17,000.00	7,927.00	46.63%	⚠	65.21%	⚠
2022	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00%			
2023	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%			
2024	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70,000.00	72,577.00	17,004.00	al Plan de Desarrollo		23.43%	⊘

Retrasos y soluciones: Los procesos de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), respecto a acciones colectivas con grupos y redes se han afectado por las medidas frente a la COVID-19, lo que ha sido subsanado a través del trabajo mediante metodologías virtuales y alternando modalidad, virtual, presencial y mixta, acorde

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
	con prioridades y concertación con la población. Igualmente, a fin de favorecer la respuesta se ha estructurado la ruta intersectorial apoyada por las acciones de gestión de la Política. La población continúa refiriendo demoras en la respuesta oportuna de salud y programas de apoyo social, esto se ha subsanado mediante la activación de redes por el agente de cambio con el proceso de fortalecimiento comunitario, así como la articulación intersectorial.																		
Avances y Logros:	En el mes de mayo se da continuidad a las acciones de asesoría y seguimiento en tres modalidades virtual, presencial o mixta según prioridades y concertación con la población. Se alcanza una cobertura de 1.684 personas vinculadas, con 1.109 mujeres y 575 hombres, incluye personas con discapacidad, afectaciones psicosociales, gestores de RBC, cuidadoras/es de personas con discapacidad y dependencia funcional moderada y severa (datos preliminares), con actividades en entorno hogar, institucional y comunitario. Las acciones se dirigieron a informar en salud, en rutas sectoriales e intersectoriales, orientar en prácticas diferenciales de cuidado (autocuidado, cuidado mutuo, socio cuidado y cuidado del entorno) y mejoramiento del funcionamiento personal y familiar. Información, educación y concientización en prevención, mitigación del contagio COVID-19, la estrategia DAR (Detecto, aíslo, reporto) y sobre el plan de vacunación. Se da continuidad a la participación en las Manzanas del cuidado de las Localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal con visita domiciliaria a personas con discapacidad y sus familias, a cuidadoras/es y red de cuidadoras. Desde la gestión de la políca, se participa en el Comité Técnico Distrital de Discapacidad, con avances en las líneas de acción del plan operativo anual 2021 correspondiente al Proceso de elección de Representantes, la comisión de documentos del proceso de reformulación de política que dio continuidad a la definición de puntos críticos en el documento de diagnóstico. Se hace acompañamiento al Consejo Local de Chapinero en el marco de las funciones y compromisos del sector y en la sesión de fortalecimiento técnico a Secretarías técnicas locales para apoyar temas conceptuales y metodológicos en materia de implementación del plan operativo anual. Se desarrolla la comisión de ruta de cuidadores en articulación con Sistema Distrital del cuidado. Se lleva a cabo sesión extraordinaria de comité técnico para avanzar en el ajuste del Acuerdo 09 alusivo a las acciones de movilización y reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad. Se celebra la reunión con Personería Distrital en cumplimiento al compromiso adquirido en la sesión del Consejo Distrital para revisar inquietudes ciudadanas en el tema de certificación de Discapacidad y con el Representante de población Sordo Ciega para aclarar tema de proceso certificación y servicios de guías interpretes en la SDS. Se desarrolla sesión de Asistencia técnica con el equipo de referentes de Gestión de Política de las 4 subredes con tema de compromisos sectoriales para seguimiento a la oferta distrital de discapacidad en el marco de las acciones intersectoriales y retroalimentación de informes bimensuales y se hace revisión de documento preliminar de ASIS diferencial de discapacidad, orientado desde la subred Sur Occidente. Se actualiza información del comportamiento Covid en población con discapacidad.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7826 - Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Incrementar la vinculación en 70,000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud mental. (a2024)	Magnitud	6,500.00	9,077.00	139.65	17,000.00	7,927.00	46.63	19,000.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	70,000.00	17,004.00	24.29
	Recursos	$165	$147	88.99	$316	$252	79.76	$219	$0	0.00	$228	$0	0.00	$252	$0	0.00	$1,181	$399	33.81
(S)2 Incrementar en 24,000 personas con discapacidad la participación en las acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como respuesta integral y multisectorial. (Llegar a 44.000). (a2024)	Magnitud	3,000.00	5,925.00	197.50	6,000.00	3,148.00	52.47	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	9,073.00	37.80
	Recursos	$420	$420	100.00	$1,728	$913	52.83	$1,837	$0	0.00	$1,914	$0	0.00	$2,108	$0	0.00	$8,007	$1,333	16.65
(S)3 Incrementar en 36,000 cuidadores de personas con discapacidad la participación en las acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como respuesta integral y multisectorial. (Llegar a 66.000). (a2024)	Magnitud	3,000.00	2,946.00	98.20	9,000.00	3,565.00	39.61	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,054.00	0.00	0.00	36,000.00	6,511.00	18.09
	Recursos	$525	$525	100.00	$1,404	$1,063	75.75	$1,469	$0	0.00	$1,530	$0	0.00	$1,678	$0	0.00	$6,605	$1,588	24.05
(S)4 Llegar a 10,000 cuidadores de personas con dependencia funcional moderada y severa mediante acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como respuesta integral y multisectorial. (a2024)	Magnitud	500.00	206.00	41.20	2,000.00	1,214.00	60.70	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	10,000.00	1,420.00	14.20
	Recursos	$105	$105	100.00	$799	$204	25.47	$818	$0	0.00	$852	$0	0.00	$937	$0	0.00	$3,510	$309	8.79
41 Actualizar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$1,078	$851	78.95	$1,627	$1,205	74.06	$2,001	$0	0.00	$1,955	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$8,421	$2,056	24.42
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,078	$851	78.95	$1,627	$1,205	74.06	$2,001	$0	0.00	$1,955	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$8,421	$2,056	24.42

Indicador(es)

(C) 43 Porcentaje de avance en la actualización, implementación y de seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.45	0.45	0.24	40.00%	53.33%
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos.

Avances y Logros: Bogotá construye ciudad con las niñas, los niños y adolescentes, favoreciendo espacios de diálogo con el gobierno Distrital, procurando que sus voces sean tenidas en cuenta, reflejo de ello, ha sido la inclusión de sus propuestas relacionadas con; cultura, educación, recreación, deporte, medio ambiente, seguridad, movilidad y vivienda, en el Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI".

La Ciudad, inició el proceso preparatorio para la evaluación participativa de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011 - 2021 en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, como rectora de las políticas públicas poblacionales, y producir información pertinente y oportuna para su reformulación y armonización con otras políticas públicas relacionadas, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria en esta población y la participación de los diferentes actores involucrados, en donde las niñas, los niños y adolescentes son los principales protagonistas para

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
establecer el qué, el cómo y para qué evaluar. Es así que se avanza en la etapa de alistamiento con el diseño de la metodología y sus anexos como paso indispensable para su actualización, implementación y seguimiento con la conformación de un equipo de expertos, del Comité Técnico de la SDIS y con el apoyo técnico del DNP.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Actualizar 1 política pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la movilización de la sociedad civil para la transformación de los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la adolescencia, para su implementación y seguimiento teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.24	53.33	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,078	$851	78.95	$1,627	$1,205	74.06	$2,001	$0	0.00	$1,955	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$8,421	$2,056	24.42
42 Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos		$67,775	$58,719	86.64	$178,267	$129,336	72.55	$211,872	$0	0.00	$221,250	$0	0.00	$223,340	$0	0.00	$902,503	$188,055	20.84
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$67,775	$58,719	86.64	$178,267	$129,336	72.55	$211,872	$0	0.00	$221,250	$0	0.00	$223,340	$0	0.00	$902,503	$188,055	20.84

Indicador(es)

(K) 44 Número de niñas y niños atendidos en servicios de educación inicial de la SDIS (Incluye gestantes de acuerdo a la Ley 1804 de 2016)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	71,000.00	67,000.00	68,142.00	101.70%	★		
2021	71,000.00	71,000.00	54,007.00	76.07%	✓	88.51%	✓
2022	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%			
2023	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%			
2024	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos

Avances y Logros: El Distrito Capital cuenta con una oferta en Educación Inicial desde la Secretaría Distrital de Integración social en donde se promueve el desarrollo y la protección integral a través de la prestación de modalidades de servicio dirigidas a la primera infancia desde la gestación en entorno familiar e institucional, así: Creciendo Juntos, Crecemos en la Ruralidad, Jardines Infantiles Diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos y Casas de Pensamiento Intercultural, en los cuales se han atendido en el marco de la atención integral a corte del segundo trimestre de la vigencia 2021 a 54.007 gestantes, niñas y niños con permanencia mínima de 90 días, mediante la estrategia Aprendemos jugando para cuidarnos en casa con atención no presencial a causa de la Covid19, a través de orientaciones pedagógicas planteadas desde el reconocimiento del hogar como un entorno protector, de aprendizaje y por ende posibilitador de experiencias pedagógicas que promueven procesos de desarrollo; y en el marco de los esquemas de atención en educación inicial flexible y en alternancia implementado para el regreso voluntario, gradual y seguro como respuesta a la apertura económica y levantamiento de las medidas de confinamiento obligatorio, a partir de la priorización, alistamiento y aval de los protocolos de bioseguridad por parte de la SDS en 145 jardines infantiles que se preparan para el regreso a la presencialidad a través de la estrategia ¿El regreso de los Colores¿ y para la familias que decidan continuar desde sus hogares se propone el esquema de educación inicial en casa con encuentros en casa, encuentros grupales y acompañamiento multimodal. En los servicios de educación inicial se entregaron 42.737 paquetes alimentarios y 251.003 bonos canjeables por alimentos. Así mismo se realizaron 1.111.412 acompañamientos y seguimientos telefónicos efectivos durante el primer semestre.

Proyecto(s) de inversión																			
7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos.	Magnitud	67,000.00	68,142.00	101.70	71,000.00	54,007.00	76.07	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$64,051	$55,571	86.76	$169,802	$122,659	72.24	$200,728	$0	0.00	$209,593	$0	0.00	$211,723	$0	0.00	$855,898	$178,230	20.82
(C)3 Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas, pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con enfoque diferencial y de género .	Magnitud	5,200.00	5,430.00	104.42	8,800.00	8,200.00	93.18	12,700.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,537	$2,984	84.38	$8,121	$6,354	78.24	$10,701	$0	0.00	$11,194	$0	0.00	$11,155	$0	0.00	$44,706	$9,338	20.89
(C)4 Consolidar 1 herramienta de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.14	70.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$188	$164	87.14	$344	$323	94.00	$443	$0	0.00	$463	$0	0.00	$462	$0	0.00	$1,899	$487	25.61

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
43 Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos	$5,999	$5,117	85.30	$13,584	$10,369	76.33	$15,634	$0	0.00	$16,426	$0	0.00	$16,417	$0	0.00	$68,061	$15,486	22.75
122 Secretaría Distrital de Integración Social	$5,999	$5,117	85.30	$13,584	$10,369	76.33	$15,634	$0	0.00	$16,426	$0	0.00	$16,417	$0	0.00	$68,061	$15,486	22.75

Indicador(es)

(C) 45 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en riesgo o situación de vulneración de derechos como trabajo infantil y violencia sexual, así como población migrante

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	15,000.00	5,300.00	6,012.00	113.43%	
2021	15,000.00	7,700.00	7,264.00	94.34%	94.34%
2022	15,000.00	11,300.00	0.00	0.00%	
2023	15,000.00	14,200.00	0.00	0.00%	
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	48.43%

Retrasos y soluciones: A pesar de la falta de dispositivos y redes de acceso a internet de algunos participantes, lo cual afectó el acompañamiento en casa, la Subdirección para la Infancia, implementó una estrategia de acompañamiento a través de visitas de seguimiento a los hogares con las medidas de bioseguridad para la entrega de elementos pedagógicos y el desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la atención integral con enfoque diferencial.

Avances y Logros: El Distrito Capital en cumplimiento del compromiso con la Infancia y la Adolescencia inicia la implementación de la estrategia El Arte de Cuidar-te en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal obteniendo la vinculación y participación de los niños y niñas bajo los lineamientos establecidos en la propuesta pedagógica y la planeación oportuna de las 11 experiencias de arte, logrando la liberación de tiempo a madres, padres y cuidadores con el fin de que estos puedan participar de espacios de formación o de uso del tiempo libre, mientras que sus hijos (niños y niñas de primera infancia) participan de experiencias de expresión artística en un espacio seguro y de formación desde los ejes transversales arte, literatura, juego y creación; y a través de la Estrategia Por La Niñez se han desplegado 18 jornadas mediante acciones de sensibilización, búsqueda activa y de abordaje territorial a las familias con niñas, niños y adolescentes identificados en situación de riesgo de vulneración de derechos, contextos de mendicidad propia y acompañamiento laboral. En estas jornadas se identificaron 538 niñas, niños y adolescentes, 212 de procedencia venezolana y 326 colombianos (301 de infancia y 237 de primera infancia), garantizando seguimiento y acompañamiento para el restablecimiento de derechos a quienes requerían ser vinculados a ofertas de la SDIS, al sistema educativo, o que requerían atención en salud o se encontraban sin documento de identidad.

Proyecto(s) de inversión

7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género.	Magnitud	5,300.00	6,012.00	113.43	7,700.00	7,264.00	94.34	11,300.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,999	$5,117	85.30	$13,584	$10,369	76.33	$15,634	$0	0.00	$16,426	$0	0.00	$16,417	$0	0.00	$68,061	$15,486	22.75
44 Atender integralmente al 100% de niñas y niños en ubicación institucional, generando procesos de fortalecimiento de sus familias para la garantía de sus derechos y para el reintegro familiar		$2,133	$1,357	63.63	$4,556	$3,833	84.14	$5,643	$0	0.00	$6,151	$0	0.00	$5,507	$0	0.00	$23,989	$5,191	21.64
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$2,133	$1,357	63.63	$4,556	$3,833	84.14	$5,643	$0	0.00	$6,151	$0	0.00	$5,507	$0	0.00	$23,989	$5,191	21.64

Indicador(es)

(K) 46 Porcentaje de niños niñas en ubicación institucional atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos significativos.

Avances y Logros: 89 niños, niñas y adolescentes han sido reintegrados oportunamente a su entorno familiar previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias. Adicional se han atendido integralmente 208 niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos en los Centros Proteger; los equipos psicosociales de los Centros Proteger han realizado procesos de intervención familiar con 101 familias de niños y niñas en ubicación institución en el marco de su Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de las cuales 63 corresponden a casos activos de niños y niñas que se encuentran con medida de ubicación institucional y 38 familias se encuentran en seguimiento post egreso; adicionalmente 73 familias en riesgo de pérdida de cuidado parental vinculadas a la modalidad de fortalecimiento familiar para un total de 174 familias atendidas.

Proyecto(s) de inversión

7752 - Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)11 Atender integralmente al 100 % niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,133	$1,357	63.63	$4,556	$3,833	84.14	$5,643	$0	0.00	$6,151	$0	0.00	$5,507	$0	0.00	$23,989	$5,191	21.64
45 Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida		$3,036	$3,036	100.00	$18,105	$15,095	83.38	$3,968	$0	0.00	$2,889	$0	0.00	$794	$0	0.00	$28,793	$18,131	62.97
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$3,036	$3,036	100.00	$18,105	$15,095	83.38	$3,968	$0	0.00	$2,889	$0	0.00	$794	$0	0.00	$28,793	$18,131	62.97

Indicador(es)

(K) 47 Número de mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años beneficiados con servicios nutricionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	15,000.00	15,000.00	18,049.00	120.33%	
2021	15,000.00	15,000.00	15,512.00	103.41%	111.87%
2022	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
2023	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.75%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: En Bogotá, la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia¿ RIAPI, se viene implementando con la participación de la Secretaría Distrital de Salud - SDS, Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Secretaría de Educación del Distrito- SED, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿ Regional Bogotá ICBF. Esta medida fue planteada en la Estrategia Nacional de Cero a Siempre, un programa que se consolidó como política de Estado por medio de la Ley 1804 de 2016. Estas entidades priorizan veintiocho (28) atenciones integrales con doscientas veinte (220) acciones de corresponsabilidad sectorial agrupadas por momentos del transcurrir vital en cada una de sus cinco etapas: i) preconcepción; ii) gestación; iii) nacimiento a primer mes; iv) primer mes a tres años; y v) tres años a cinco años y once meses. Las veintiocho (28) atenciones priorizadas cuentan con fichas técnicas dirigidas a los agentes institucionales, sociales y comunitarios presentes en el Distrito y que desarrollan acciones en pro de la primera infancia. De acuerdo a lo anterior, se avanza en el proceso de planear el suministro de alimentos a través de los apoyos alimentarios, realizar vigilancia nutricional, promover estilos de vida saludable y construir y/o actualizar documentos relacionados con los procesos de alimentación nutrición y salubridad, incluyendo la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, para la atención de los primeros mil días que contemplan la preconcepción, la gestación, nacimiento a los 2 años de vida, en el marco de la estrategia de mil días de oportunidades para la vida. La estrategia 1000 días de oportunidades para la vida dialoga con las políticas públicas del Distrito; con el fin de contribuir con respuestas integrales desde los enfoques de derechos, diferencial, de género, cultura ciudadana y territorial; aporta a una Bogotá cuidadora y protectora de los niños y niñas desde la gestación y sus primeros años, etapas en las que él se ser humano presenta los mayores procesos de desarrollo cognitivos, emocionales, fisiológicos y sociales, en donde para su óptimo desarrollo confluyen una multiplicidad de factores siendo uno de ellos la garantía adecuadas condiciones nutricionales y estilos de vida saludable.

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)11 Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	Magnitud	15,000.00	18,049.00	120.33	15,000.00	15,512.00	103.41	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,036	$3,036	100.00	$18,105	$15,095	83.38	$3,968	$0	0.00	$2,889	$0	0.00	$794	$0	0.00	$28,793	$18,131	62.97
46 Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable		$0	$0	0.00	$820	$0	0.00	$3,889	$0	0.00	$3,826	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$17,202	$0	0.00
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$0	$0	0.00	$820	$0	0.00	$3,889	$0	0.00	$3,826	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$17,202	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 48 Número de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social beneficiadas a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2023	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,500.00	4,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Los retrasos asociados se deben a que desde el proyecto se define tecnica y logisticamente el desarrollo de la meta junto a la Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaria Distrital de Planeaciòn																		
Avances y Logros: Proyección de entrega de apoyo económico condicionado a los hogares que, actualmente se encuentran vinculados en el proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. Contará, con promoción de estilos de vida saludable y vigilancia nutricional, procesos de inclusión social, ambiental y productiva, brindará a los hogares participantes herramientas que permitan la formación del capital humano en un ejercicio de corresponsabilidad (Res 0509 / 2021). El condicionamiento está dirigido a que las familias beneficiadas cumplan con la participación en las actividades propuestas por la estrategia de inclusión social-ambiental, vigilancia nutricional y estilos de vida saludable.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos — Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$820	$0	0.00	$3,889	$0	0.00	$3,826	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$17,202	$0	0.00
47 Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial	$1,006	$897	89.25	$2,363	$2,312	97.87	$3,103	$0	0.00	$3,245	$0	0.00	$3,234	$0	0.00	$12,951	$3,210	24.79
122 Secretaría Distrital de Integración Social	$1,006	$897	89.25	$2,363	$2,312	97.87	$3,103	$0	0.00	$3,245	$0	0.00	$3,234	$0	0.00	$12,951	$3,210	24.79

Indicador(es)

(C) 49 Número de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado atendidos por la Estrategia Atrapasueños

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	1,133.00	113.30%	★		
2021	2,000.00	2,000.00	1,360.00	68.00%	⚠	68.00%	⚠
2022	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%			
2023	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%			
2024	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		16.39%	⊘

Retrasos y soluciones: En consideración a las medidas adoptadas por la Nación y el Distrito para el manejo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID -19, algunas fundaciones, ONGS y espacios de atención de Niños, Niñas y Adolescentes suspendieron todas las actividades y acciones presenciales, impactando los procesos de identificación, caracterización y atención.

Para contrarrestar su efecto, se realizan acompañamientos telefónicos y se ha logrado la articulación con la subdirección local para contar con espacios para el desarrollo de las atenciones presenciales, garantizando la seguridad de los actores.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se da continuidad a la gestión y articulación con actores públicos y privados para apoyar las familias en medio de la emergencia sanitaria, logrando el posicionamiento y reconocimiento de la Estrategia en espacios con incidencia y avanzando en la movilización social para establecer acciones conjuntas a desarrollar con niñas, niños y adolescentes que contribuyan a la construcción de paz territorial y al fortalecimiento del proyecto de vida y la participación social e incidente, con el involucramiento en acciones icónicas, como la conmemoración del 12 de febrero ¿Día de las Manos Rojas para la prevención y no repetición de violencias contra las niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado; y la del 9 de abril ¿día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado¿.

Como alianza estratégica se mantiene y fortalece la articulación con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería Distrital para las Victimas, la Paz y la Reconciliación y con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización para el desarrollo de acciones de memoria con niñas, niños y adolescentes, y para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes.

Proyecto(s) de inversión																		
7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)6 Atender a 8,300 niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género. — Magnitud	1,000.00	1,133.00	113.30	2,000.00	1,360.00	68.00	4,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
Recursos	$1,006	$897	89.25	$2,363	$2,312	97.87	$3,103	$0	0.00	$3,245	$0	0.00	$3,234	$0	0.00	$12,951	$3,210	24.79
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

49 Dinamizar la creación de redes de cuidado comunitario en las 20 localidades entre las personas mayores y actores del territorio que promuevan la asociación, el acompañamiento, la vinculación a procesos de arte, cultura, recreación, deporte y hábitos de vida saludable y la disminución de la exclusión por razones de edad a través de estrategias móviles en la ciudad	$252	$183	72.31	$1,318	$364	27.64	$1,631	$0	0.00	$1,705	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$6,858	$547	7.97
122 Secretaría Distrital de Integración Social	$252	$183	72.31	$1,318	$364	27.64	$1,631	$0	0.00	$1,705	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$6,858	$547	7.97

Indicador(es)

(C) 51 Número de localidades con redes de cuidado dinamizadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	10.00	10.00	9.00	88.89%	90.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00%

Retrasos y soluciones: En lo referente a los retrasos se evidencian dos en particular, una vez analizado el proceso en lo que corresponde a la dinamización de redes de cuidado comunitario en las localidades priorizadas y la cantidad personas alcanzadas.

En primera instancia, los avances registrados en las localidades de Chapinero y Puente Aranda se registran como parciales y muy limitados aún. En términos generales podría afirmarse que, en estas dos, se encuentra una red de cuidado comunitario incipiente y otra que no registra avances sustanciales. Bajo esa perspectiva, se analizó que la localidad de Chapinero tiene las condiciones para un desarrollo importante: presencia institucional, capacidad instalada de organizaciones internacionales que se encargan del tema de personas mayores, entre otras, condiciones que permiten allí activar rápidamente el proceso de haber un trabajo territorial sostenido.

Avances y Logros: Para el periodo correspondiente se dinamizan redes de cuidado comunitario en las localidades de Teusaquillo, Suba, Ciudad Bolívar, Candelaria, Santafe, Chapinero, Bosa, Kennedy y Engativá, para un total de nueve (9) localidades de las diez (10) previstas en la meta del Plan Distrital de Desarrollo para la vigencia 2021, y con 654 personas vinculadas a las redes de cuidado comunitario.

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)15 Dinamizar en 20 localidades de Bogotá redes de cuidado comunitario entre las personas mayores y actores del territorio con la participación de 5000 personas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	9.00	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$252	$183	72.31	$1,318	$364	27.64	$1,631	$0	0.00	$1,705	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$6,858	$547	7.97
50 Entregar el 100% de apoyos alimentarios a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades, teniendo en cuenta las necesidades de los territorios y poblaciones		$43,318	$42,308	97.67	$63,346	$43,611	68.85	$60,218	$0	0.00	$47,937	$0	0.00	$34,915	$0	0.00	$249,734	$85,919	34.40
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$43,318	$42,308	97.67	$63,346	$43,611	68.85	$60,218	$0	0.00	$47,937	$0	0.00	$34,915	$0	0.00	$249,734	$85,919	34.40

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 52 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a través de los comedores comunitarios en sus diferentes modalidades																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	97.50	97.50%	
2021	100.00	100.00	94.70	94.70%	96.10%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.44%

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presetaron retrasos para el avance de la meta

Avances y Logros: Descentralizar el servicio de comedor para llegar a territorios de pobreza, alta vulnerabilidad o fragilidad donde no se cuenta con unidades operativas disponibles. Es una modalidad de alimentación integral que busca transformar las realidades del individuo, las familias y su entorno comunitario de condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria a través de un apoyo alimentario y procesos de inclusión social, ambiental y productiva, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de quienes participan.

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Beneficiar al 100 porciento de personas programadas mediante raciones de comida caliente en comedores comunitarios.	Magnitud	100.00	97.50	97.50	100.00	94.70	94.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43,292	$42,282	97.67	$62,236	$43,558	69.99	$60,162	$0	0.00	$47,116	$0	0.00	$34,915	$0	0.00	$247,721	$85,840	34.65
(C)3 Implementar 2 comedores móviles para la entrega de comida caliente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.50	50.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$1,109	$53	4.77	$55	$0	0.00	$822	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,013	$79	3.91
51 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios requeridos por la población beneficiaria de los servicios sociales de integración social		$81,235	$80,936	99.63	$95,734	$67,219	70.21	$85,529	$0	0.00	$84,281	$0	0.00	$55,046	$0	0.00	$401,824	$148,155	36.87
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$81,235	$80,936	99.63	$95,734	$67,219	70.21	$85,529	$0	0.00	$84,281	$0	0.00	$55,046	$0	0.00	$401,824	$148,155	36.87

Indicador(es)

(K) 53 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a población beneficiaria de los servicios sociales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	96.80	96.80%	
2021	100.00	100.00	95.81	95.81%	96.31%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.52%

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos

Avances y Logros: La Alcaldía mayor de Bogotá, durante el mes de junio de 2021 presenta un indicador de cumplimiento del 95,81% entre los bonos programados y los bonos otorgados, para la prestación de los diferentes servicios sociales del Distrito. Los apoyos alimentarios otorgados para el mes de junio de 2021, describen a continuación de manera detallada: Ocho mil setecientos nueve (8.709) núcleos familiares apoyados mediante bonos Bogotá te Nutre. Doce mil seiscientos cincuenta y seis (12.656) familias con bonos canjeables por alimentos para personas con discapacidad; 32.544 Bonos entregados en jardines Infantiles, 1.076 Bonos Centros crecer, 1119 bonos centros amar y 7 bonos centros abrazar otorgados. Tres mil sesenta y siete (3.067) familias beneficiadas con canastas básicas afro (1203), rural (1013) e indígena (851). Mil ocho (1.008) personas beneficiadas con la modalidad de alimentos crudos en 19 unidades operativas de los Centros proteger, Habitante de Calle, centros de protección social, centro abrazar, Centros integrales de protección social ubicados en las localidades del distrito Bogotá, así como una cocina popular en el CAIDS Los Mártires.

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Beneficiar al 100 porciento de personas programadas con la entrega de apoyos alimentarios mediante bonos canjeables por alimentos y apoyos en especie	Magnitud	100.00	96.80	96.80	100.00	95.81	95.81	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80,290	$80,039	99.69	$93,593	$65,265	69.73	$83,478	$0	0.00	$82,235	$0	0.00	$53,569	$0	0.00	$393,165	$145,304	36.96

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7 Fortalecer las capacidades de 1,200 profesionales vinculados a la prestación de los servicios sociales de la Secretaría en acciones de vigilancia nutricional	Magnitud	282.00	282.00	100.00	234.00	204.00	87.18	234.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,200.00	486.00	40.50
	Recursos	$585	$551	94.12	$1,326	$1,211	91.32	$1,099	$0	0.00	$1,066	$0	0.00	$519	$0	0.00	$4,596	$1,762	38.33
(S)8 Orientar a 36,000 personas frente a la promoción de estilos de vida saludable con énfasis alimentación, nutrición y actividad física	Magnitud	106.00	106.00	100.00	8,994.00	5,919.00	65.81	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	36,000.00	6,025.00	16.74
	Recursos	$359	$346	96.28	$814	$743	91.26	$952	$0	0.00	$979	$0	0.00	$957	$0	0.00	$4,063	$1,089	26.81
52 Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá		$29	$25	88.54	$1,831	$1,089	59.48	$2,478	$0	0.00	$1,743	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$7,507	$1,114	14.85
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$29	$25	88.54	$1,831	$1,089	59.48	$2,478	$0	0.00	$1,743	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$7,507	$1,114	14.85

Indicador(es)

(C) 54 Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	★		
2021	0.70	0.70	0.63	90.00%	✓	90.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del diseño e implementación de la estrategia pedagógica se ha avanzado con el diseño y puesta en marcha de talleres de cambio cultural "A cuidar se aprende" y "Cuidamos a las que nos cuidan", con un total de 157 talleres de cambio cultural realizados, donde participaron 1794 personas: 1175 mujeres, 616 hombres, 1 intersexual y 2 personas NS/NR. Esto talleres se han ajustado para trabajar con mujeres negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, e indígenas. Adicionalmente, se realizó un piloto para medir cambios en las percepciones de los participantes de los talleres "A cuidar se aprende", se diseñó la versión final de las encuestas ex-ante para medir cambios en las percepciones de los participantes de los talleres "A cuidar se aprende" y del módulo "Del cuidado al autocuidado" de "Cuidamos a las que nos cuidan".
En lo que refiere a la amplificación de la estrategia, se ha elaborado un documento donde se señalan los pasos que debe seguir una entidad para hacer parte de la "Red de Alianzas del cuidado", y brochure's de la estrategia pedagógica y de cambio cultural, oferta de talleres para compartir con posibles aliados y aliadas y de la Red de Alianzas del Cuidado.
Adicionalmente en lo que respecta a formación, se lograron acuerdos para la articulación entre IDPAC y SDMujer en el marco de la Escuela de cuidado para hombres, ciclo de formación en Cuidado y Convivencia.
En temas de comunicación, se definieron los productos en alianza con ONU Mujeres y trabajo conjunto con Sancho para la implementación y puesta en marcha de la estrategia de comunicación enfocada en cambio cultural y pedagogía. Se realizó proyección presupuestal del Plan de Medios e Impresos para las comunicaciones del Sistema Distrital de Cuidado en 2022, y se ha venido implementando la estrategia de comunicaciones con el cubrimiento de eventos y la elaboración y gestión de contenidos del Sistema Distrital de Cuidado como parrilla de contenido para redes sociales de la SDMujer, producción de piezas gráficas para convocatorias de cursos de formación y certificación de saberes, y para difusión de servicios del SIDICU, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.34	48.57	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23	$20	88.54	$280	$255	91.18	$117	$0	0.00	$123	$0	0.00	$80	$0	0.00	$622	$276	44.27
(C)6 Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.32	45.71	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6	$5	88.50	$1,551	$834	53.76	$2,361	$0	0.00	$1,621	$0	0.00	$1,346	$0	0.00	$6,884	$839	12.19
53 Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado		$115	$114	99.21	$1,550	$310	19.97	$369	$0	0.00	$387	$0	0.00	$174	$0	0.00	$2,595	$423	16.31
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$115	$114	99.21	$1,550	$310	19.97	$369	$0	0.00	$387	$0	0.00	$174	$0	0.00	$2,595	$423	16.31

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 55 Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	★		
2021	18.00	18.00	14.79	82.17%	✓	87.16%	✓
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	21.79	al Plan de Desarrollo		21.79%	⊘

Retrasos y soluciones: La ejecución presupuestal a la fecha del reporte es baja debido a que la meta 1, incluye el proceso para el levantamiento de la línea base del Sistema Distrital de Cuidado que tiene una apropiación de 1.000 millones de pesos cuya ejecución está programada para el segundo semestre del año (se encuentra en proceso). El avance presupuestal reportado corresponde a lo ejecutado por concepto de contratos de las profesionales del área.

La ejecución física de la meta está asociada a las acciones de coordinación y articulación que se han venido presentando en las instancias, por lo cual en cada periodo se ha vendido cumpliendo al 100%, dado que es la SDMujer, en su rol de liderazgo, ha atendido la totalidad de necesidades que se han presentado en materia de gestión y articulación de las entidades que participan en el Sistema Distrital de Cuidado. No obstante, en lo que queda de la vigencia será necesario continuar atendiendo las acciones de coordinación y articulación que se presenten.

Avances y Logros: En lo que refiere al diseño de las bases técnicas del Sistema Distrital de Cuidado se cuenta con avances en lo referente a las estrategias de corresponsabilidad con el sector privado y comunitario, modelos de viabilidad jurídica, operativo, financiero y de seguimiento así:
Se dio inicio de las consultorías con ONUMujeres: diseño de la estrategia de corresponsabilidad con el sector privado, y gestión de alianzas, y se cuenta con propuesta de plan de trabajo el cual contiene cronograma, metodología y producto. Así mismo se presentó plan de trabajo y cuestionarios por parte del PNUD para caracterizar organizaciones comunitarias en el marco de la estrategia de corresponsabilidad con el sector comunitario. Con respecto al modelo de viabilidad jurídica, se revisó y validó la versión final de la propuesta de acuerdo interadministrativo para la implementación de las manzanas de cuidado. Así mismo, en el marco de la alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se cuenta con propuesta de acuerdo para reglamentar el SIDICU. Para el modelo operativo se elaboraron manuales operativos de las manzanas del cuidado y de las unidades móviles, se cuenta herramienta para registrar la información sobre operación de los servicios de todos los sectores en las manzanas y unidades móviles, y se ha avanzado en versión preliminar del modelo operativo de las manzanas de cuidado y de unidades móviles de servicios de cuidado por parte de la consultora Dalberg. Para el modelo financiero: se recibió Mapeo (identificación) de fuentes de financiación y financiadores "potenciales" para el SIDICU, Matriz de potenciales mecanismos de financiación y financiadores, y posibles escenarios de financiación con sus correspondientes anexos, en el marco de la consultoría con Dalberg/Universidad de Los Andes. Respecto al modelo de seguimiento, se delimitó el alcance de la consultoría con el PNUD siendo solo las bases del sistema y la SDMujer desarrolló borrador de anexo técnico para la licitación del sistema de seguimiento.

Respecto a la coordinación para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado, se ha liderado y operado la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado a través de:
-Sesión de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado el 24 de febrero del 2021
-Sesiones ordinarias de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) en las siguientes fechas: 01/03/2021, 25/03/2021, 27/04/2021, 21/05/2021, 8/06/2021 y 25/06/2021.
-Sesión extraordinaria de UTA el 4 de marzo del 2021
Desde donde se han articulado servicios de diferentes entidades del Distrito para las manzanas del cuidado inauguradas y programadas a inaugurarse.

Proyecto(s) de inversión

7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.45	64.29	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$54	$53	98.33	$1,383	$165	11.94	$119	$0	0.00	$125	$0	0.00	$54	$0	0.00	$1,735	$218	12.58
(K)2 Coordinar y articular 13 Secretarías del nivel distrital para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$61	$61	100.00	$167	$144	86.33	$250	$0	0.00	$262	$0	0.00	$120	$0	0.00	$860	$205	23.84
54 Formular, implementar y realizar seguimiento a una (1) estrategia de inclusión social, que contribuya a la transformación de las realidades de los beneficiarios de los servicios sociales y mejorar su calidad de vida, reconociendo las diferentes formas de organización social, comunitaria y productiva de los territorios, en el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutrición para Bogotá 2019-2031, del Sistema Distrital de Cuidado		$127	$127	100.00	$2,290	$533	23.29	$912	$0	0.00	$880	$0	0.00	$809	$0	0.00	$5,017	$661	13.17
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$127	$127	100.00	$2,290	$533	23.29	$912	$0	0.00	$880	$0	0.00	$809	$0	0.00	$5,017	$661	13.17

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 56 1 estrategia de inclusión social formulada e implementada dirigida a los participantes de los servicios sociales con apoyo alimentario																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.30	0.30	0.23	76.67%	✓	76.67%	✓
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		23.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el marco de la construcción de los planes de acción de las políticas públicas para a Adultez, LGBTI, Familias y Envejecimiento y Vejez se incluyeron aspectos relacionados con el servicio Construyendo Autonomía Alimentaria que permitan generar acciones de inclusión social con la ciudadanía participante de las modalidades de
atención de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. En el mes de junio de 2021, se acompañó además la reunión de seguimiento al plan de acciones afirmativas con los pueblos indígenas, en la cual desde el componente social se socializaron los avances en la construcción del anexo técnico de canastas alimentarias en el componente de inclusión social, ambiental y productivo. Se cuenta con un estimado del 100% de construcción del documento de la estrategia de inclusión social que contiene contexto y objetivo general, principios orientadores, servicios
y las modalidades a los cuales está dirigida la estrategia, desarrollo de cada uno de los ejes estructurantes y acciones de inclusión social. La estrategia se convirtió en el servicio: ¿Construyendo Autonomía Alimentaria¿.

Proyecto(s) de inversión

7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Formular e implementar 1 estrategia de inclusión social	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.23	76.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$85	$85	100.00	$2,087	$391	18.73	$726	$0	0.00	$726	$0	0.00	$708	$0	0.00	$4,332	$476	10.99
(C)10 Implementar 1 estrategia de agricultura urbana orgánica, manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos para los servicios sociales de la Secretaría	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.24	80.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$42	$42	100.00	$203	$142	70.13	$186	$0	0.00	$154	$0	0.00	$101	$0	0.00	$686	$185	26.91
55 Formular, implementar, monitorear y evaluar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional e intersectorial con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género		$720	$560	77.75	$868	$785	90.42	$3,777	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$4,287	$0	0.00	$13,071	$1,345	10.29
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$720	$560	77.75	$868	$785	90.42	$3,777	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$4,287	$0	0.00	$13,071	$1,345	10.29

Indicador(es)

(C) 57 Nivel de avance del Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.30	0.30	0.21	55.00%	⚠	70.00%	⚠
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%			
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se cuenta con la versión final del Plan de acción de la Política Pública para las Familias, ajustada a los criterios y condiciones exigidos por la asesoría técnica de la Secretaría Distrital de Planeación y en acuerdo con los sectores del Comité Operativo para las Familias; para ser presentada en Pre CONPES. Se tiene una estrategia de comunicación para la Política Pública para las Familias, la cual fue presentada ante el Comité Operativo para las Familias desarrollando 6 talleres virtuales de divulgación de la Política con la participación de 428 personas de la academia, entidades y familias de Bogotá; se han realizado 3 Mesas Técnicas de Comunicaciones y se han realizado 5 reuniones del CODFA: 3 ordinarias y 2 extraordinarias con el propósito de avanzar en la concertación de acciones que garanticen los derechos de las familias de la ciudad, a través de un plan de acción actualizado 2021-2025.

Avances y Logros: Redefinición de cronograma de entrega de productos para la revisión y aprobación del Plan de Acción y sus anexos, tanto al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, como en la Secretaría Distrital de Planeación. Esto llevó a ampliar el plazo de revisiones internas y la programación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, pasos que no han terminado y que deben surtirse previo a la radicación ante la Secretaría Distrital de Planeación.

Durante junio, se recibieron las observaciones al Plan de Acción por parte de la Dirección Poblacional, DADE y Subsecretaría de la SDIS para que la Subdirección para la Familia realice los ajustes a través del Comité Operativo Distrital para las Familias y remita los documentos en su última versión

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7752 - Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Implementar 1 plan de acción para coordinar la implementación y el seguimiento de la PPPF.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.30	0.21	70.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$117	93.53	$420	$367	87.35	$1,109	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$781	$0	0.00	$3,509	$484	13.81
(C)3 Implementar 1 plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional, intersectorial y transectorial, con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.22	73.33	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$595	$443	74.42	$448	$418	93.29	$2,668	$0	0.00	$2,345	$0	0.00	$3,506	$0	0.00	$9,562	$861	9.00
56 Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos		$29	$21	72.11	$7,645	$2,286	29.90	$6,403	$0	0.00	$6,716	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$26,988	$2,307	8.55
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$29	$21	72.11	$7,645	$2,286	29.90	$6,403	$0	0.00	$6,716	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$26,988	$2,307	8.55

Indicador(es)

(S) 58 Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.22	44.00%	53.33%
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.32	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Con el objetivo de implementar las estrategias de manzanas de cuidado y unidades móviles de cuidado, se cuenta con los siguientes avances:
Articulación de entidades y servicios para la inauguración de 3 manzanas de cuidado: San Cristóbal, Usme y Los Mártires con un total de 4701 atenciones al corte. Caracterización sociodemográfica de 2.652 mujeres cuidadoras inscritas en los cursos de formación del SIDICU como insumo para el diagnóstico de necesidades de cuidado de la población beneficiaria de las manzanas de cuidado.
Se cuenta con el documento de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras del Sistema Distrital de Cuidado actualizado y aprobado. Así mismo, se tramitó y logró la firma del convenio entre el SENA y la SDMujer y se han iniciado 55 cursos de formación complementaria en habilidades ofimáticas para cuidadoras con intensidad de 40 horas en alianza con el SENA en diferentes localidades. Así mismo, se cuenta con 308 mujeres inscritas al proceso de Evaluación-Certificación de saberes.
Se cuenta con la definición de los servicios respiro a brindar por parte de las entidades distritales en el Sistema. Adicionalmente, para la articulación de la operación de servicios respiro para cuidadoras indígenas, afro y raizales se elaboró un plan operativo y se realizó la contratación de 3 personas de los grupos poblacionales indígenas y afro. En lo que refiere a la contratación del operador para el funcionamiento del programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado, se logró consolidar la versión final del anexo técnico de la licitación para la contratación del Programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado. Actualmente se está en proceso de cotización en SECOP II y se ha recibido 1 propuesta.
Se dio inicio a la consultoría ¿Asesoría técnica para el diseño e implementación del programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado, en el marco del Sistema Distrital de Cuidados de Bogotá" la cual opera en alianza con ONUMujeres, con la definición de los aspectos técnicos del programa de relevos de cuidado, plan de trabajo y aspectos para la elaboración del documento técnico para el diseño e implementación del programa.
Se han elaborado 5 documentos técnicos para el diseño del programa Relevos Domiciliarios de Cuidado.

El avance del 45% de la meta PDD a junio de 2021 corresponde al aporte de 3 metas del proyecto de inversión:
Gestionar una estrategia para la adecuación de infraestructura de la estrategia de manzanas de cuidado; diseñar e implementar una estrategia de cuidado a cuidadoras y Gestionar la implementación de una estrategia unidades móviles, las cuales presentan una ejecución física a junio acorde con lo programado.

Proyecto(s) de inversión																			
7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.11	44.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,615	$1,164	72.08	$1,103	$0	0.00	$1,152	$0	0.00	$560	$0	0.00	$4,430	$1,164	26.28
(S)4 Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.24	0.11	45.83	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$29	$21	72.11	$4,646	$933	20.08	$957	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$7,692	$954	12.40

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7 Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	48.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,384	$189	13.65	$4,344	$0	0.00	$4,559	$0	0.00	$4,579	$0	0.00	$14,866	$189	1.27
57 Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado		$789	$665	84.26	$2,518	$810	32.16	$5,625	$0	0.00	$13,670	$0	0.00	$14,655	$0	0.00	$37,256	$1,474	3.96
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$789	$665	84.26	$2,518	$810	32.16	$5,625	$0	0.00	$13,670	$0	0.00	$14,655	$0	0.00	$37,256	$1,474	3.96

Indicador(es)

(S) 59 Nivel de implementación de la estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.27	0.27	0.10	37.04%	54.05%	
2022	0.47	0.47	0.00	0.00%		
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%		
2024	0.06	0.06	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%	

Retrasos y soluciones: Se presenta un pequeño rezago, respecto al cumplimiento de la meta de acuerdo a la programación de la entidad para lo corrido de la vigencia, contando a la fecha con un reporte efectivo de 1010 cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, sin embargo, es pertinente señalar que se han adelantado las actuaciones de gestión para abordar alrededor de un 20% más de la población efectivamente reportada.
Para superar el retrasó el equipo ha generado un proceso de flexibilización en el proceso de participación de las actividades, así como el desarrollo de procesos de sensibilización con las redes cercanas a las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, que promuevan la redistribución y reducción de la labor de cuidado, favoreciendo el tiempo para la vinculación y participación en las actividades ofertadas

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" la Secretaría Distrital de Integración Social atendió 1010 cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad como parte de la implementación de la Estrategia Territorial para este período.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender 10,000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado	Magnitud	910.00	910.00	100.00	2,518.00	1,010.00	40.11	5,592.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	10,000.00	1,920.00	19.20
	Recursos	$789	$665	84.26	$2,518	$810	32.16	$5,625	$0	0.00	$13,670	$0	0.00	$14,655	$0	0.00	$37,256	$1,474	3.96
58 Incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social e implementar el registro distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así el cumplimiento del Art 10 del Acuerdo distrital 710 de 2018		$25,623	$24,454	95.44	$59,320	$44,746	75.43	$72,355	$0	0.00	$65,577	$0	0.00	$49,774	$0	0.00	$272,650	$69,201	25.38
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$25,623	$24,454	95.44	$59,320	$44,746	75.43	$72,355	$0	0.00	$65,577	$0	0.00	$49,774	$0	0.00	$272,650	$69,201	25.38

Indicador(es)

(C) 60 Porcentaje de personas con discapacidad en Bogotá atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	3.00	21.30	21.30	100.00%		
2021	10.00	23.70	22.54	95.11%	95.11%	
2022	11.00	28.50	0.00	0.00%		
2023	6.00	30.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	30.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	75.13%	

Retrasos y soluciones: Se presenta un rezago leve al corte, el cual, será subsanado progresivamente con la búsqueda activa de la población y la apertura progresiva de las unidades operativas de los servicios sociales que atienden personas con discapacidad asociadas al proyecto 7771.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" la Secretaría Distrital de Integración Social alcanzo el 22.54% en los servicios sociales a cargo de este proyecto.

(C) 658 Número de personas con discapacidad atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	3,023.00	3,044.00	100.69%	★		
2021	0.00	3,334.00	3,210.00	96.28%	★	96.28%	★
2022	0.00	4,045.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	4,258.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	4,258.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		75.39%	✓

Retrasos y soluciones: Se presenta un rezago leve al corte, el cual, será subsanado progresivamente con la búsqueda activa de la población y la apertura progresiva de las unidades operativas de los servicios sociales que atienden personas con discapacidad asociadas al proyecto 7771.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" la Secretaría Distrital de Integración Social atendió 3.210 personas con discapacidad en los servicios sociales a cargo de este proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Atender 4,275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en los servicios sociales a cargo del proyecto, a través de procesos de articulación transectorial.	Magnitud	3,037.00	3,044.00	100.23	3,375.00	3,210.00	95.11	4,058.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25,623	$24,454	95.44	$59,320	$44,746	75.43	$72,355	$0	0.00	$65,577	$0	0.00	$49,774	$0	0.00	$272,650	$69,201	25.38
59 Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras		$359	$353	98.48	$880	$643	73.08	$2,414	$0	0.00	$2,516	$0	0.00	$2,590	$0	0.00	$8,759	$996	11.37
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$359	$353	98.48	$880	$643	73.08	$2,414	$0	0.00	$2,516	$0	0.00	$2,590	$0	0.00	$8,759	$996	11.37

Indicador(es)

(S) 61 Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.19	1.19	100.00%	★		
2021	11.00	11.03	0.90	8.16%	⊘	17.10%	⊘
2022	11.00	11.12	0.00	0.00%			
2023	11.00	11.12	0.00	0.00%			
2024	6.00	5.54	0.00	0.00%			
TOTAL	40.00	40.00	2.09	al Plan de Desarrollo		5.23%	⊘

Retrasos y soluciones: Debido a la fluctuación económica las empresas tuvieron que ealizar acciones estratégicas despidiendo una gran cantidad de personas con el fin de poder continuar en el mercado laboral, ocasionando una disminución notable en la solicitud de perfiles y apoyo en procesos laborales por parte de la Estrategia, imitando las oportunidades laborales para las personas con discapacidad y familias cuidadoras.
Por ello, en el marco del plan de mejoramiento se generan
articulaciones con otros servicios, estrategias y entidades públicas en pro del mejoramiento y generación de portunidades de inclusión. Así mismo se adelantan acciones con empresas públicas, mixtas y privadas, frente al suministro de perfiles requeridos para diferentes cargos y el fortalecimiento de procesos de inclusión para evitar deserciones laborales, dichas acciones se encuentran en proceso, al igual que la efectividad de 69 procesos en seguimiento.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social logra un avance de 0.90% en los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con iscapacidad, sus cuidadores-as mediante la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión- EFI.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 659 Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	76.00	76.00	100.00%	★		
2021	0.00	706.00	57.00	8.07%	⊘	17.01%	⊘
2022	0.00	712.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	712.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	355.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	2,561.00	133.00	al Plan de Desarrollo		5.19%	⊘

Retrasos y soluciones: Debido a la fluctuación económica las empresas tuvieron que ealizar acciones estratégicas despidiendo una gran cantidad de personas con el fin de poder continuar en el mercado laboral, ocasionando una disminución notable en la solicitud de perfiles y apoyo en procesos laborales por parte de la Estrategia, imitando las oportunidades laborales para las personas con discapacidad y familias cuidadoras.
Por ello, en el marco del plan de mejoramiento se generan
articulaciones con otros servicios, estrategias y entidades públicas en pro del mejoramiento y generación de portunidades de inclusión. Así mismo se adelantan acciones con empresas públicas, mixtas y privadas, frente al suministro de perfiles requeridos para diferentes cargos y el fortalecimiento de procesos de inclusión para evitar deserciones laborales, dichas acciones se encuentran en proceso, al igual que la efectividad de 69 procesos en seguimiento.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social logra 57 procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con iscapacidad, sus cuidadores-as mediante la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión- EFI.

Proyecto(s) de inversión

7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Incrementar a 2,561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial, en el marco de una articulación transectorial	Magnitud	76.00	76.00	100.00	706.00	57.00	8.07	712.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	2,561.00	133.00	5.19
	Recursos	$122	$122	100.00	$297	$190	64.05	$1,220	$0	0.00	$1,273	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$4,224	$312	7.40
(S)4 Contribuir en una (1) Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, en su refomulación e implementación mediante el desarrollo de acciones interseccionales con otras políticas públicas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.27	0.13	48.15	0.47	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
	Recursos	$88	$85	97.11	$202	$202	100.00	$192	$0	0.00	$203	$0	0.00	$199	$0	0.00	$884	$287	32.51
(S)5 Brindar a 3,200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias orientadas a la inclusión social, en el marco de una articulación transectorial	Magnitud	400.00	368.00	92.00	800.00	125.00	15.63	816.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,200.00	493.00	15.41
	Recursos	$148	$145	98.03	$381	$251	65.85	$1,002	$0	0.00	$1,040	$0	0.00	$1,079	$0	0.00	$3,650	$396	10.86
60 Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población		$57,957	$37,769	65.17	$90,635	$73,947	81.59	$105,483	$0	0.00	$108,785	$0	0.00	$118,299	$0	0.00	$481,159	$111,716	23.22
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$57,957	$37,769	65.17	$90,635	$73,947	81.59	$105,483	$0	0.00	$108,785	$0	0.00	$118,299	$0	0.00	$481,159	$111,716	23.22

Indicador(es)

(C) 62 Porcentaje de participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	14.00	19.00	20.44	107.58%	★		
2021	27.00	36.00	30.98	86.06%	✓	86.06%	✓
2022	39.00	46.00	0.00	0.00%			
2023	51.00	53.00	0.00	0.00%			
2024	57.00	57.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		54.35%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el mes de mayo se presentó retraso en el cumplimiento de la Meta, toda vez que se no se lograron generar acciones de búsqueda activa con motivo de la contingencia de valoraciones integrales de capacidad funcional y bitácoras trimestrales, sin embargo, se logró la vinculación de 529 personas mayores.

Avances y Logros: De acuerdo con la operación del servicio social Centro Día se visibilizan avances frente a los escenarios de flexibilización y transformación del servicio, atendiendo a las necesidades y lecturas territoriales, lo que le ha aportado a la cualificación de este y a lograr la vinculación de personas mayores a las

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

actividades programadas, de cara también al cumplimiento de cada una de las metas establecidas. Para el mes de junio se llegó a un 30,98% de cumplimiento con la atención de 22.193 personas mayores en los servicios sociales que hacen parte de la Subdirección para la Vejez.
La transformación del servicio ha logrado la ampliación de los escenarios de atención, territorializando la oferta a través de la implementación de estrategias como Centro Día al Barrio y Estamos Contigo en casa, a partir de las cuales, se ha logrado la atención integral de la población vinculada al servicio social, así como el fortalecimiento y consolidación de redes de apoyo para las personas mayores del distrito capital.
Por otra parte, en el mes de junio 2021 se atendió un total de 357 personas mayores de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios (SIRBE), a quienes se les brindo una atención con servicios de alimentación, aseo personal, alojamiento, actividades de desarrollo humano, y acompañamiento profesional las 24 horas del día, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos y un envejecimiento activo en condiciones dignas y seguras

(C) 652 Número de personas mayores participantes en procesos que fortalezcan su autonomía, desarrollo de sus capacidades y reentrenamiento laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	14,000.00	14,702.00	105.01%	★		
2021	0.00	26,000.00	22,193.00	85.36%	✓	85.36%	✓
2022	0.00	32,000.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	37,500.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	40,820.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		54.37%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el mes de mayo se presentó retraso en el cumplimiento de la Meta, toda vez que se no se lograron generar acciones de búsqueda activa con motivo de la contingencia de valoraciones integrales de capacidad funcional y bitácoras trimestrales, sin embargo, se logró la vinculación de 529 personas mayores.

Avances y Logros: De acuerdo con la operación del servicio social Centro Día se visibilizan avances frente a los escenarios de flexibilización y transformación del servicio, atendiendo a las necesidades y lecturas territoriales, lo que le ha aportado a la cualificación de este y a lograr la vinculación de personas mayores a las actividades programadas, de cara también al cumplimiento de cada una de las metas establecidas. Para el mes de junio se llegó a un 30,98% de cumplimiento con la atención de 22.193 personas mayores en los servicios sociales que hacen parte de la Subdirección para la Vejez.
La transformación del servicio ha logrado la ampliación de los escenarios de atención, territorializando la oferta a través de la implementación de estrategias como Centro Día al Barrio y Estamos Contigo en casa, a partir de las cuales, se ha logrado la atención integral de la población vinculada al servicio social, así como el fortalecimiento y consolidación de redes de apoyo para las personas mayores del distrito capital.
Por otra parte, en el mes de junio 2021 se atendió un total de 357 personas mayores de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios (SIRBE), a quienes se les brindo una atención con servicios de alimentación, aseo personal, alojamiento, actividades de desarrollo humano, y acompañamiento profesional las 24 horas del día, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos y un envejecimiento activo en condiciones dignas y seguras

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)2	Vincular a 38,300 personas mayores a procesos ocupacionales y de desarrollo humano a través de la atención integral en Centros Día	Magnitud	12,200.00	12,200.00	100.00	23,200.00	19,379.00	83.53	28,800.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00			
		Recursos	$36,810	$20,151	54.74	$17,122	$8,623	50.36	$25,280	$0	0.00	$23,055	$0	0.00	$31,333	$0	0.00	$133,600	$28,774	21.54
(C)3	Atender 940 personas mayores en procesos de autocuidado y dignificación a través de servicios de cuidado transitorio (día-noche).	Magnitud	443.00	443.00	100.00	630.00	556.00	88.25	660.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,483	$1,054	71.08	$10,167	$10,122	99.55	$4,106	$0	0.00	$7,533	$0	0.00	$4,026	$0	0.00	$27,314	$11,176	40.92
(C)4	Atender 2,800 personas mayores en servicios de cuidado integral y protección en modalidad institucionalizada	Magnitud	2,408.00	2,059.00	85.51	2,506.00	2,258.00	90.10	2,604.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
		Recursos	$17,410	$15,037	86.37	$58,677	$51,350	87.51	$70,579	$0	0.00	$72,273	$0	0.00	$76,654	$0	0.00	$295,594	$66,388	22.46
(K)6	Implementar el 100 % de acciones del Plan de Acción de la Politica Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	53.50	53.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,254	$1,527	67.78	$4,669	$3,851	82.48	$5,119	$0	0.00	$5,324	$0	0.00	$5,537	$0	0.00	$22,902	$5,379	23.49
(S)7	Realizar 3 estudios que aporten las bases para la reformulacion de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$750	$0	0.00	$1,750	$0	0.00
61	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social		$39,826	$38,909	97.70	$63,365	$57,364	90.53	$101,440	$0	0.00	$102,026	$0	0.00	$112,362	$0	0.00	$419,019	$96,272	22.98
122	Secretaría Distrital de Integración Social		$39,826	$38,909	97.70	$63,365	$57,364	90.53	$101,440	$0	0.00	$102,026	$0	0.00	$112,362	$0	0.00	$419,019	$96,272	22.98

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 63 Valor del apoyo económico Línea Base: 125000																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00%	⊘		
2021	130,000.00	130,000.00	125,000.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00%			
2023	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00%			
2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Para este periodo no se presentan retrasos en la ejecución o cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a junio a través de 87.833 cupos de apoyos económicos brindados por la entidad se han beneficiado 90.078 personas para el cubrimiento de alguna de sus necesidades básicas.

(C) 670 Número de cupos en el servicio de apoyos económicos Línea Base: 87828

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	89,805.00	87,833.00	97.80%	★	0.25%	⊘
2022	0.00	89,805.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	89,805.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	92,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.11%	⊘

Retrasos y soluciones: Para este periodo no se presentan retrasos en la ejecución o cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a junio a través de 87.833 cupos de apoyos económicos brindados por la entidad se han beneficiado 90.078 personas para el cubrimiento de alguna de sus necesidades básicas.

Proyecto(s) de inversión

7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(C)1 Ofertar 92,500 cupos para personas mayores en el servicio de apoyos económicos, proporcionándoles un ingreso económico para mejorar su autonomía y calidad de vida	Magnitud	87,828.00	87,828.00	100.00	89,805.00	87,833.00	97.80	89,805.00	0.00	0.00	89,805.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$39,826	$38,909	97.70	$63,365	$57,364	90.53	$101,440	$0	0.00	$102,026	$0	0.00	$112,362	$0	0.00	$419,019	$96,272	22.98
62 Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado		$22,834	$21,505	94.18	$86,296	$18,491	21.43	$101,922	$0	0.00	$53,239	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$303,529	$39,996	13.18
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$22,834	$21,505	94.18	$86,296	$18,491	21.43	$101,922	$0	0.00	$53,239	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$303,529	$39,996	13.18

Indicador(es)

(S) 64 Porcentaje de unidades operativas optimizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	15.80	79.00%	✓	89.50%	✓
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	35.80	al Plan de Desarrollo		35.80%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Retrasos y soluciones: La meta avanza conforme lo programado, no obstante, puede verse afectada por las disposiciones Nacionales o Distritales que se generen en el marco de la Pandemia del Covid 19.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social terminó un (1) nuevo jardín infantil denominado Jardín Infantil Bertha Rodríguez Russi ubicado en la localidad de Santa Fe con capacidad para 300 niños y niña y un (1) nuevo Centro Día denominado Granada Sur ubicado en la localidad de San Cristóbal, para la atención del adulto mayor con capacidad para 100 adultos mayores, e intervino en la modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo 239 equipamientos administrados por la SDIS para garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.

(S) 654 Número de obras nuevas construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	3.00	2.00	66.67%	⚠	66.67%	⚠
2022	0.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta avanza conforme lo programado, no obstante, puede verse afectada por las disposiciones Nacionales o Distritales que se generen en el marco de la Pandemia del Covid 19.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social terminó un (1) nuevo jardín infantil denominado Jardín Infantil ¿Bertha Rodríguez Russi¿ ubicado en la localidad de Santa Fe y un (1) nuevo Centro Día denominado ¿Granada Sur¿ ubicado en la localidad de San Cristóbal, para la atención del adulto mayor.

(K) 655 Porcentaje de equipamientos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	60.00	60.44	100.73%	★		
2021	0.00	60.00	47.99	79.98%	✓	90.36%	★
2022	0.00	60.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	60.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	60.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.14%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta avanza conforme lo programado, no obstante, puede verse afectada por las disposiciones Nacionales o Distritales que se generen en el marco de la Pandemia del Covid 19.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social intervino en modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo, 239 equipamientos administrados para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.

(S) 656 Número de equipamientos administrados por la SDIS con reforzamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	4.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	6.00	1.00	al Plan de Desarrollo		16.67%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$11,934	$11,542	96.72	$3,348	$412	12.30	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,282	$11,954	78.22
(S)2 Construir 1 Centro de Protección para Adulto Mayo que cumpla la normatividad vigente entre 2020 y 2024	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,782	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,782	$0	0.00
(S)3 Completar la construcción de 6 jardines infantiles de acuerdo a la normatividad vigente para niñas y niños de 0 a 3 años	Magnitud	5.00	5.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$2,019	$1,917	94.97	$1,839	$528	28.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,858	$2,445	63.39

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Construir 1 Centro de Protección del adulto mayor y habitante de calle para población vulnerable entre 2020 y 2024	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,349	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,349	$0	0.00
(S)5 Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$44	$42	95.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,648	$0	0.00	$648	$0	0.00	$15,340	$42	0.27
(S)6 Adecuar el 100 Porciento de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente con ocasión a situaciones de impacto poblacional debido a emergencias sanitarias o sociales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,586	$86	5.40	$1,087	$0	0.00	$587	$0	0.00	$87	$0	0.00	$3,347	$86	2.56
(K)7 Realizar a 60 Porciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	Magnitud	60.00	60.44	100.73	60.00	47.99	79.98	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,949	$6,402	92.12	$30,282	$5,426	17.92	$19,524	$0	0.00	$19,524	$0	0.00	$20,024	$0	0.00	$96,303	$11,828	12.28
(S)8 Atender el 100 Porciento de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	Magnitud	10.00	9.00	90.00	26.00	4.20	16.15	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	13.20	13.20
	Recursos	$1,378	$1,120	81.23	$14,739	$11,406	77.38	$18,128	$0	0.00	$18,128	$0	0.00	$18,128	$0	0.00	$70,502	$12,526	17.77
(S)9 Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
	Recursos	$50	$50	100.00	$344	$104	30.19	$352	$0	0.00	$352	$0	0.00	$352	$0	0.00	$1,450	$154	10.61
(S)11 Avanzar en el 100 Porciento de etapa de preconstrucción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	7.56	18.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17.56	17.56
	Recursos	$141	$114	81.01	$10,202	$308	3.02	$21,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,043	$422	1.32
(S)12 Avanzar en el 100 Porciento en la etapa de Preconstrucción para Centros de Protección para población Vulnerable	Magnitud	2.00	1.00	50.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$318	$318	100.00	$23,955	$221	0.92	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,273	$539	2.22
63 Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente		$3,778	$3,441	91.08	$7,600	$4,428	58.27	$6,403	$0	0.00	$6,647	$0	0.00	$7,228	$0	0.00	$31,656	$7,869	24.86
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$3,778	$3,441	91.08	$7,600	$4,428	58.27	$6,403	$0	0.00	$6,647	$0	0.00	$7,228	$0	0.00	$31,656	$7,869	24.86

Indicador(es)

(S) 65 Nivel de implementación de la estrategia de territorios cuidadores en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		
2021	0.20	0.20	0.12	60.00%	80.00%	✓
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%		
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%		
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.32	al Plan de Desarrollo	32.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos y soluciones.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social diseñó una (1) estrategia de territorios cuidadores la cual ha permitido orientar y dar respuesta a situaciones de emergencia social, sanitaria, natural, antrópica y de vulnerabilidad inminente para personas y comunidades en condición de pobreza y fragilidad (mujeres jefes de hogar, personas con alta dependencia de cuidado, jóvenes ninis, adultos mayores, así como personas en condición de discapacidad, discriminación o exclusión social) en las 20 localidades de la ciudad. Ha fortalecido procesos de identificación y caracterización en coordinación con la Estrategia Territorial Integral Social ¿ ETIS y el Sistema Distrital de Cuidado, así como el avance en la inclusión del enfoque diferencial para el análisis de los territorios.

(S) 657 Número de personas atendidas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antropica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	12,733.00	12,733.00	100.00%		
2021	0.00	27,765.00	14,660.00	52.80%	67.64%	⚠
2022	0.00	27,765.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	27,765.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	10,652.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	106,680.00	27,393.00	al Plan de Desarrollo	25.68%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos y soluciones.																			
Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 14660 personas en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente, a quienes se les brindó asistencia oportuna y digna mediante la orientación, referenciación y entrega de ayuda humanitaria transitoria (bono canjeable por alimentos, ayuda humanitaria no alimentaria, servicio funerario, tiquete terrestre y alojamiento transitorio).																			
Proyecto(s) de inversión																			
7749 - Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar 1 estrategia de territorios cuidadores	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.12	60.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
	Recursos	$27	$16	57.97	$234	$228	97.38	$186	$0	0.00	$186	$0	0.00	$186	$0	0.00	$819	$244	29.74
(S)2 Caracterizar 412 territorios de Bogotá de acuerdo a las necesidades de las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social	Magnitud	5.00	5.00	100.00	95.00	42.00	44.21	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	412.00	47.00	11.41
	Recursos	$1,152	$1,123	97.45	$251	$250	99.86	$1,948	$0	0.00	$2,006	$0	0.00	$2,148	$0	0.00	$7,505	$1,373	18.30
(S)3 Atender a 108,638 personas de acuerdo a sus realidades por servicios en emergencia social, natural, antrópica, sanitaria y de vulnerabilidad inminente.	Magnitud	12,733.00	12,733.00	100.00	29,723.00	14,660.00	49.32	27,765.00	0.00	0.00	27,765.00	0.00	0.00	10,652.00	0.00	0.00	108,638.00	27,393.00	25.21
	Recursos	$2,599	$2,302	88.59	$6,917	$3,950	57.10	$4,138	$0	0.00	$4,324	$0	0.00	$4,709	$0	0.00	$22,686	$6,252	27.56
(S)4 Fortalecer 20 redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo en las localidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$198	$0	0.00	$131	$0	0.00	$131	$0	0.00	$185	$0	0.00	$645	$0	0.00
64 Suministrar el 100% de apoyos humanitarios, impulsando las compras locales y el consumo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades territoriales y poblacionales diferenciales		$20,992	$20,992	100.00	$38,567	$21,451	55.62	$1,006	$0	0.00	$764	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$62,359	$42,444	68.06
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$20,992	$20,992	100.00	$38,567	$21,451	55.62	$1,006	$0	0.00	$764	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$62,359	$42,444	68.06

Indicador(es)

(K) 66 Porcentaje de apoyos humanitarios suministrados por emergencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social realizó seguimiento al canje de las tarjetas sodexo entregadas en el primer trimestre 2021 y que aún contaban con saldos a favor en el marco de los programas de Bogotá solidaria y Bogotá cuidadora. Así mismo, continúa entregando los Bonos de enlace social para el proyecto 7749 -
Implementar una Estrategia de Territorios Cuidadores en Bogotá que busca atender personas en riesgo por situaciones imprevistas o por presentarse crisis o emergencia social. Para el mes de junio 2021 se entregaron 2.558 beneficios, por los dos contratos en ejecución a la fecha. Asimismo, se realiza la entrega de kit alimentarios humanitarios que permite atender las necesidades poblacionales territoriales.

Proyecto(s) de inversión																			
7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Entregar el 100 porciento de kits alimentarios humanitarios programados para atender necesidades poblacionales territoriales	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$967	$46	4.72	$909	$0	0.00	$690	$0	0.00	$930	$0	0.00	$3,521	$71	2.03
(K)6 Entregar el 100 porciento de ayudas humanitarias dirigidas a atender emergencias sociales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20,967	$20,967	100.00	$37,600	$21,406	56.93	$97	$0	0.00	$74	$0	0.00	$100	$0	0.00	$58,838	$42,372	72.02
07 Mejora de la gestión de instituciones de salud		$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,972,423	$1,348,358	45.36	$3,259,275	$0	0.00	$3,314,929	$0	0.00	$2,657,589	$0	0.00	$13,753,870	$2,791,254	20.29
0 N/A		$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,972,423	$1,348,358	45.36	$3,259,275	$0	0.00	$3,314,929	$0	0.00	$2,657,589	$0	0.00	$13,753,870	$2,791,254	20.29
66 A 2024 conseguir una cobertura del 95% o más el aseguramiento de la población al SGSSS en el Distrito Capital. (Con base en Censo DANE 2018)		$998,981	$930,333	93.13	$1,840,687	$827,258	44.94	$1,854,444	$0	0.00	$2,032,914	$0	0.00	$1,955,842	$0	0.00	$8,682,867	$1,757,592	20.24
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$998,981	$930,333	93.13	$1,840,687	$827,258	44.94	$1,854,444	$0	0.00	$2,032,914	$0	0.00	$1,955,842	$0	0.00	$8,682,867	$1,757,592	20.24

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(K) 67 Porcentaje de Población de Bogotá D. C. asegurada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	95.00	95.00	104.00	109.47%	★		
2021	95.00	95.00	103.40	108.84%	★	109.16%	★
2022	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		43.66%	⚠

Retrasos y soluciones: Las diferencias entre los periodos, pueden ser referida al proceso de movilidad entre los regímenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios.
Se aplica la normatividad vigente frente a los procesos de aseguramiento al SGSSS para la población del Distrito capital
El 5 de marzo de 2021 entró en vigencia el nuevo Sisbén IV, reemplazando al antiguo Sisbén III que venía implementado desde hace más de 10 años. Adicionalmente, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 405 del 26 de marzo de 2021, la cual establece que hasta tanto se expida el acto administrativo que establezca los puntos de corte producto de la aplicación de la Metodología IV del Sisbén, las personas clasificadas en los grupos A, B y C podrán afiliarse al régimen subsidiado.

Avances y Logros:

TIPO DE POBLACIÓN	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	Total general
Víctimas del conflicto armado interno	233.978	140.485	374.463
Migrante venezolano con PEP	0	33.705	33.705
Comunidades indígenas	10.050	5.934	15.984
Habitante de la calle	30	6.384	6.414
Población desmovilizada y sus familiares	2.547	2.028	4.575
Población infantil a cargo del ICBF	495	2.823	3.318
Responsabilidad Penal Adolescentes	714	983	1.697
Migrantes colombianos repatriados	506	933	1.439
Población reclusa a cargo de la Entidad Territorial	266	1.108	1.374
Personas con discapacidad en centros de protección	55	646	701
Personas mayores en centros de protección	10	620	630
Programa de protección a testigos	75	411	486
Comunidad ROM (Gitanos)	168	159	327
Población infantil bajo protección de SDIS	18	129	147
Total general	248.912	196.348	445.260

FUENTES
* Listados Censales Poblaciones Especiales, corte a 30 de juinio de 2021.
* Contributivo BDUA - ADRES, corte a 30 de junio de 2021.
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 30 de junio de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7822 - Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 A 2024 conseguir una cobertura del 95 % o más el aseguramiento de la población al SGSSS en el Distrito Capital. (Con base en Censo DANE 2018).	Magnitud	95.00	104.00	109.47	95.00	103.40	108.84	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$998,981	$930,333	93.13	$1,840,687	$827,258	44.94	$1,854,444	$0	0.00	$2,032,914	$0	0.00	$1,955,842	$0	0.00	$8,682,867	$1,757,592	20.24
67 A 2024 cumplir con el 100% en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud		$2,851	$2,376	83.34	$21,464	$3,531	16.45	$41,076	$0	0.00	$38,367	$0	0.00	$4,796	$0	0.00	$108,554	$5,907	5.44
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$2,851	$2,376	83.34	$21,464	$3,531	16.45	$41,076	$0	0.00	$38,367	$0	0.00	$4,796	$0	0.00	$108,554	$5,907	5.44

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 68 Arquitectura empresarial implementada en la Dirección Territorial de Salud																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	37.00	20.00	8.30	41.50%	61.00%
2022	36.00	31.00	0.00	0.00%	
2023	9.00	32.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.30	al Plan de Desarrollo	18.30%

Retrasos y soluciones: Durante el mes de junio de 2021 las SISS Sur, Sur Occidente y Centro Oriente han presentado dificultades con la transmisión de la mensajería de los escenarios de historia clinica electrónica de Apoyo DX y formula médica a través de la plataforma debido a la no adopción de los lineamientos técnicos propuestos por la Secretaría Distrital de Salud, para ser implementados en los Sistemas de Información Hospitalarios ¿ HIS a través de sus proveedores, como respuesta el área TIC de la Secretaría de Salud brindó acompañamiento a dichas subredes realizando pruebas técnicas y funcionales.

Avances y Logros: DOCUMENTO ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Proceso precontractual se encuentra en la Subdirección de Contratación en espera de respuesta por parte del jurídico y dar así inicio a la etapa contractual incluyendo el PETI, el Repositorio de Arquitectura y Gobierno de Datos.
RIAS: Se realiza perfeccionamiento de los documentos precontractuales según requeirmiento por la Subdirección de Contratación dando continuidad con el proceso; proyecto aprobado por comite de contratación y en elaboración del Convenio.
FACTURACIÓN ELECTRONICA: Recopilación de información y analisis de las necesidades, requerimientos por parte de la SDS y la Subredes Integrales de Servicio de Salud y preparación de los documentos precontractuales del proyecto.
INFRAESTRUCTURA AL DIA - EQUIPOS DE COMPUTO - LICENCIAS: Se ha realizado avance con la consecución de los siguientes procesos:
1. Ordenes de compra en la plataforma de Colombia Compra Eficiente para adquirir equipos tecnológicos y perifericos que componen el parque computacional del FFDS.
2. Evento creado en la plataforma de Colombia Compra Eficiente para para Adquirir Equipos Plotters Multifuncional para el FFDS.
3. Estudios previos para la Adquisición de una solución de detección y bloqueo de actividad maliciosa en la red y Adquirir la renovación de licencias Adobe Creative Cloud para el FFDS, en etapa de revisión por parte de la Subdirección de Contratación.
4. Se han realizado la elaboración de los documentos de estudios previos de los proyectos de Infraestructura de TIC.
FIBRA ÓPTICA: Se realizó las actualizaciones requeridas del documento técnico y la arquitectura de la solucion de conectividad de alta disponibilidad en conectividad de fibra optica para las 4 subredes y SDS, socialización de las propuestas recibidas del Estudio de Mercado por ETB y Movistar a las Subredes.
ERP SAP: Se ha realizado avances a la documentación precontractual del proyecto para entrega a la parte Jurídica de la Dirección, De igual manera se pudo avanzar en este mes con:
- Mesas de trabajo tecnicas y funcionales entre SDS y SDH para lecciones aprendidas y alertas tempranas
- Estudios de mercado
- Estudios técnicos
- Revisión de reportes del area financiera
GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL): Documentos Precontractuales se encuentran en revisión por parte del Jurídico de la Dirección de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones TIC.
FIRMA ELECTRÓNICA: Documentos Precontractuales se encuentran en revisión por parte del Jurídico de la Dirección de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones TIC.

Proyecto(s) de inversión

7785 - Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Cumplir con el 100 % en la implementación de la arquitectura empresarial de soluciones que integran exitosamente la mejora de los procesos estratégicos, técnicos y operativos de la Dirección Territorial de Salud. (a 2024)	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	8.30	41.50	31.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	18.30	18.30
	Recursos	$2,851	$2,376	83.34	$21,464	$3,531	16.45	$41,076	$0	0.00	$38,367	$0	0.00	$4,796	$0	0.00	$108,554	$5,907	5.44
68 A 2024 continuar con la implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial		$122,686	$122,626	99.95	$142,115	$90,000	63.33	$105,000	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$385,801	$212,626	55.11
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$122,686	$122,626	99.95	$142,115	$90,000	63.33	$105,000	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$385,801	$212,626	55.11

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 69 Porcentaje de implementación del Plan de Asesoría y Asistencia Técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	12.50	96.15%	
2021	25.00	25.00	12.50	50.00%	66.67%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: no presenta

Avances y Logros:

Implementar estrategias que permitan fortalecer Capital Salud en el marco del Modelo de Salud
Seguimiento circular 015 de 2021 de la DAEPDSS con corte a mayo
Seguimiento a ejecución del Programa de Recuperación de Capital Salud en el marco de la implementación de las RIAS Materno Perinatal, Promoción y mantenimiento de la salud y Cardio cerebro vascular y metabólico en las Subredes Integradas de Servicios de Salud
Implementar estrategias que fortalezcan la articulación, complementariedad y sostenibilidad de la Red Distrital de Servicios de Salud en el marco del Modelo de Salud.
Porcentaje de Implementación de estrategias de articulación, complementariedad y sostenibilidad de la Red Distrital de Servicios de Salud en el marco del modelo de salud (Número de estrategias implementadas/total de estrategias)
Enero: 4/4=100% - febrero: 4/4=100% - marzo: 4/4=100% - abril: 4/4=100% - mayo 4/4=100%
Actividad 1: Se realiza visita a las USS Alcalá Muzú y Asunción Bochica con el fin de realizar de seguimiento de los servicios ambulatorios de la SISS Suroccidente, en el marco del Modelo de Atención Primaria en Salud, en términos de la resolutividad, oportunidad y atención a los usuarios desde las Unidades ambulatorias.
* Revisión, análisis y recomendaciones a los informes de la Junta la Directiva presentados por las Subredes en producción de Servicios, calidad y RIAS, los cuales son entregados a los presidentes de junta directiva.
Actividad 3: Se brinda apoyo como referente asistencial para el desarrollo del proceso de cargas laborales en las Subredes Servicios de salud mediante el convenio interadministrativo suscrito entre el FFDS y la Universidad Nacional
Actividad 4: Se realiza monitoreo, consolidación y emisión diaria de información reportada por las direcciones de la Secretaria Distrital de Salud, en los temas de epidemiologia, canales de comunicación, capacidad instalada, AMED y espacios de articulación para la alcaldía de Bogotá.
Documento de Red
Reuniones de asistencia técnica a las cuatro Subredes con apoyo de DPSS para revisar los ajustes al documento de Red desde la reorganización de servicios y la proyección financiera.
TELEXPERTICIA:
A traves del convenio de telexperticia se realizaron 1.770 actividades a 1.071 pacientes en la Subredes Sur Occidente, Sur y Norte, se cuenta con 716 inscritos en el curso virtual (395 profesionales y 321 auxiliares de enfermería) por parte de la Subred Sur occidente y 491 personas (235 profesionales y 256 auxiliares de enfermería) por la Subred Norte
MUJER
Se realizó ajuste de la propuesta para la implementación de los servicios integrales en salud para las Mujeres : Mujeres Salud, en el marco del SIDICU: Sistema Distrital de Cuidado y sus manzanas del Cuidado en la ciudad. Así mismo, se realizó modificación a la proyección presupuestal para el convenio y propuesta de la implementación de los servicios en las entidades anclas de las manzanas del cuidado.

Proyecto(s) de inversión

7827 - Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Continuar la implementación de 1 Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial. (a 2024)	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	100.00
	Recursos	$122,686	$122,626	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$122,686	$122,626	99.95

7904 - Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Continuar con la implementación de 1 Plan de Asesoría y Asistencia Técnica a la EPS Capital Salud y las Sub Redes, con miras a fortalecer su articulación, complementariedad y sostenibilidad (financiera y técnica), en el marco del Modelo de Salud ajustado con enfoque poblacional, diferencial, participativo, resolutivo y territorial. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.13	52.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.87	0.13	14.94
	Recursos	$0	$0	0.00	$142,115	$90,000	63.33	$105,000	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$263,115	$90,000	34.21

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
69 A 2024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. Contribuyendo al cierre de brechas de inequidad territorial con el sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad. 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 4.3 % (Meta: 75%) 2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) LB. 1% (Meta: 100%) 3. Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 0% (Meta: 100%) 4. Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1% (Meta: 80%)	$171,369	$170,224	99.33	$533,443	$267,191	50.09	$566,151	$0	0.00	$550,194	$0	0.00	$172,313	$0	0.00	$1,993,471	$437,415	21.94
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud	$171,369	$170,224	99.33	$533,443	$267,191	50.09	$566,151	$0	0.00	$550,194	$0	0.00	$172,313	$0	0.00	$1,993,471	$437,415	21.94

Indicador(es)

(S) 70 Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	4.10	4.10	6.41	156.34%		
2021	13.70	25.40	7.60	29.92%	44.04%	
2022	22.20	20.05	0.00	0.00%		
2023	30.70	19.00	0.00	0.00%		
2024	4.30	6.45	0.00	0.00%		
TOTAL	75.00	77.31	14.01	al Plan de Desarrollo	18.12%	

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: - Convenio 1116-2009 Hospital de Bosa. Contrato No. 0002/2020 Estructura Plural INORIN- - Convenio 2301650 -2021 Hospital de Bosa. Contrato No. 0002/2020 Estructura Plural INORIN- Proceso de adjudicación de la interventoría para la Construcción y Operación del Hospital Bosa por APP, se reporta para el mes de junio un avance de ejecución física del 80% para el criterio Diseño Final de Detalle; y porcentaje de avance pendiente del 24,5 % se culmina una vez la revisión de Estudios y diseños y obtención de la licencia de construcción.
-Convenio 676500-2018 Hospital de Usme. Se reporta en el mes de mayo para el criterio Diseño Final de Detalle el 100% de avance. Para el criterio de obtención de licencia de construcción el 100% de avance y en el criterio de ejecución de obra el 7.74% de avance.
-Convenio 1201-2018 Reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Contrato de interventoría de obra Consorcio Salud Bogotá 01. Se reporta un avance de ejecución física del 51,59 % para el criterio Diseño Final de Detalle.

(S) 71 Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	8.56	9.05	9.10	100.55%		
2021	33.35	49.27	11.54	23.42%	35.36%	
2022	34.35	29.44	0.00	0.00%		
2023	6.58	7.92	0.00	0.00%		
2024	17.16	4.32	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.05	20.64	al Plan de Desarrollo	20.63%	

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se están adelantando los estudios y diseños de los proyectos:
- Centro de Atención Prioritaria en Salud 29, Se reporta un avance de ejecución del 100% en el criterio de estudios y diseños.
- Unidad de Prestación de Servicios de Salud CAPS TUNAL licencia de construcción ejecutoriada. Estudios y diseños en la etapa de finalización. Porcentaje de ejecución física del 100% para el criterio de estudios y diseños.
- Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Pablo VI Bosa Convenio 1147 de 2017. Porcentaje de ejecución física del 46% para el criterio de estudios y diseños.
- Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán Conv 1225 de 2017. Se reporta un avance de ejecución del 46% en el criterio de estudios y diseños.
-CAPS Primero de Mayo. Se reporta un avance de ejecución del 21,4% en el criterio de estudios y diseños.
-CAPS Construcción y Dotación CAPS Virrey. Se reporta un avance de ejecución del 21,40% en el criterio de estudios y diseños.
-CAPS Construcción y Dotación CAPS la Granja. Se reporta un avance de ejecución del 25,68% en el criterio de estudios y diseños.
OBRA ADJUDICADA
- Centro de Atención Prioritaria en Salud Altamira Convenio 1206 de 2017. En el criterio de obra adjudicada para el mes de junio tiene un avance del 100% y se aprueba el Plan de Contingencia.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

- Centro de Atención Prioritaria en Salud I CAPS CAPS Bravo Páez. Se suscribió el convenio 2011787 de 2020. Porcentaje de avance del 100% para el criterio de estudios y diseños. En el criterio de obra adjudicada tiene un avance del 100%.
- Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana Convenio 1149 de 2017. Porcentaje de ejecución mes de junio el 100% para el criterio de obra adjudicada.
- Unidad de Prestación de Servicios de Salud CAPS CAPS Verbenal. Para la adecuación, reordenamiento y Dotación del CAPS CAPS Verbenal, Licencia de construcción ejecutoriada, con Estudios y Diseños en etapa de finalización. Presupuesto ajustado y en revisión. Concluye el criterio de estudios y diseños. Se suscribió convenio 2002917 de 2020 para contratar la obra e interventoría. Se reporta porcentaje de avance del 30% para el criterio obra adjudicada.

(S) 72 Porcentaje de avance en estructuración de tres (3) instalaciones hospitalarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	64.66	64.66	100.00%	★		
2021	10.00	35.04	11.31	32.28%	⊘	76.20%	✓
2022	32.00	0.10	0.00	0.00%			
2023	58.00	0.10	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	75.97	al Plan de Desarrollo		75.97%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: JUNIO

-ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta en el pre- dimensionamiento un avance de ejecución del 100.0% (ajuste 50%). Así mismo se reporta un avance de ejecución del 5% del criterio de Pliegos y anexos.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Pre- dimensionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 94% del criterio de Pliegos y anexos.

MAYO

-ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta en el pre- dimensionamiento un avance de ejecución del 100.0%.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Pre- dimensionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 92% del criterio de Pliegos y anexos.

ABRIL

-ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta la pre- factibilidad un avance de ejecución del 5.0% en el criterio de Pliegos, anexos, contrato y apéndices técnicos contrato principal e interventoria para APP ya que hay parte de documentos.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Pre- dimensionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 94% del criterio de Pliegos y anexos.

MARZO

-ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta en el pre- dimensionamiento un avance de ejecución del 5.0%.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Pre- dimensionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 92% del criterio de Pliegos y anexos.

ENE - FEB

-ENGATIVA. Se legaliza acta de inicio entre el DNP y el Estructurador. Se reporta en el predimensionamiento un avance de ejecución del 5.0%.
-En los proyectos de SIMON BOLIVAR e Instituto Materno Infantil IMI se reporta un 100% de avance de ejecución del criterio de Predimencionamiento y en el criterio de estructuración técnica legal y financiera se reporta un avance de ejecución del 100%. Así mismo se reporta un avance de ejecución del 92% del criterio de Pliegos y anexos.

(S) 73 Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.00	2.82	5.47	193.97%	★		
2021	14.90	14.02	3.11	22.18%	⊘	44.02%	⚠
2022	44.40	44.57	0.00	0.00%			
2023	16.70	12.12	0.00	0.00%			
2024	1.00	6.47	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	82.65	8.58	al Plan de Desarrollo		10.38%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: ESTUDIOS Y DISEÑOS

- USS UMHE Tintal. Se suscribió el convenio con la Subred Sur Occidente con número 0905 de 2019, Se estructuro los estudios previos para la contratación de la obra e interventoría. Se reporta en su ejecución un avance físico del 100% para el criterio estudios y diseños.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
-En los proyectos: Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural de la Unidad de Prestación de Servicios San Juan y Nazaret, Reforzamiento San Blas y La Victoria se reporta en su ejecución un avance del 21,40% en el criterio estudios y diseños. -La Victoria Se realiza concepto técnico de viabilidad del proyecto de inversión y se remite a la Dirección de Planeación para ser registrado en el banco de Programas y proyectos de la SDS. Se suscribió convenio 2071124 de 2020 para estudios y diseños. Se firma acta de inicio del Convenio 2071124 el 12 de enero de 2021. Reporta avance del 21.4% para el criterio de estudios y diseños. -Fray Bartolomé; Se suscribió convenio 2069792 de 2020 para actualizar estudios y diseños y contratar obra e interventoría de la fase 1. Se reporta en su ejecución un avance del 22.12%. para el criterio estudios y diseño. -Reforzamiento San Blas; Se encuentra inscrito en Plan Bienal, con Concepto Integral para proyecto de inversión de la UMHES San Blas. Proyecto por Definir por la DIyT y la SSPyGS por donde se realiza la contratación del Proyecto: Egat o Subred CO. Reporta avance del 21.4% para el criterio de estudios y diseños. - Reordenamiento Unidad de Servicios Tunal. Inscrito en plan Bienal, se reporta en su ejecución un avance 17,12% para el criterio estudios y diseños. - Torre 1 Meissen. Licencia de Construcción ejecutoriada, aprobados los diseños técnicos, arquitectónicos, El PRM, los recursos girados. Se reporta en su ejecución un avance físico del 100% para el criterio estudios y diseños. - Adecuación del Servicio de Urgencias de la Unidad de Servicios Tunal Convenio 1211 de 2017. Se reporta un avance en su ejecución física del 95% para el criterio estudios y diseños. El PRM aprobado por parte de SDP. ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA - Torre Urgencias Kennedy (convenio 788-2016 y convenio 1864-2016), reporta para el mes de junio en su ejecución un avance físico del 26.30% en el criterio ejecución de obra, cifra concordante con el avance físico que de acuerdo con la última actualización del presupuesto y programa de obra y de la ejecución técnica que se realiza para cada una de las actividades en desarrollo. - Unidad de Prestación de Servicios de Salud Torre II Meissen Convenio 1186 de 2017. El porcentaje de avance para el mes de junio de un 51% en el criterio ejecución de obra. |- USS Suba, Licencia de Construcción ejecutoriada, aprobados los diseños técnicos, arquitectónicos, El PRM, los recursos girados en proceso etapa de contratación de la obra.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7790 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Avanzar en 75 % en construcción y dotación de 3 instalaciones hospitalarias a 2024	Magnitud	4.10	6.41	156.34	25.40	7.60	29.92	20.05	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	75.00	14.01	18.68
	Recursos	$25,681	$25,659	99.91	$294,522	$212,216	72.05	$218,346	$0	0.00	$61,677	$0	0.00	$99,369	$0	0.00	$699,595	$237,874	34.00
(S)2 Avanzar en 100 % en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024	Magnitud	9.05	9.10	100.55	49.27	11.54	23.42	29.44	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	100.00	20.64	20.64
	Recursos	$52,286	$52,262	99.95	$33,548	$2,495	7.44	$44,671	$0	0.00	$8,358	$0	0.00	$572	$0	0.00	$139,436	$54,757	39.27
(S)3 Avanzar en 100 % en estructuración de 3 instalaciones hospitalarias a 2024	Magnitud	64.66	64.66	100.00	35.04	11.31	32.28	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	100.00	75.97	75.97
	Recursos	$22	$0	0.00	$352	$318	90.27	$162,670	$0	0.00	$461,537	$0	0.00	$85	$0	0.00	$624,665	$318	0.05
(S)4 Avanzar en 80 % en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención) A 2024	Magnitud	2.82	5.47	193.97	14.02	3.11	22.18	44.57	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	80.00	8.58	10.73
	Recursos	$93,380	$92,304	98.85	$205,020	$52,162	25.44	$140,465	$0	0.00	$18,623	$0	0.00	$72,287	$0	0.00	$529,775	$144,466	27.27
70 A 2024 logra el 95% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud, interoperen con la HCEU según lo establecido en la Ley 2015 de 2020		$4,876	$4,829	99.04	$14,354	$831	5.79	$17,266	$0	0.00	$12,722	$0	0.00	$6,346	$0	0.00	$55,563	$5,660	10.19
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$4,876	$4,829	99.04	$14,354	$831	5.79	$17,266	$0	0.00	$12,722	$0	0.00	$6,346	$0	0.00	$55,563	$5,660	10.19

Indicador(es)

(S) 74 Intercambio reciproco

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	25.00	24.00	9.70	40.42%	50.69%
2022	40.00	39.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	23.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	95.00	95.00	14.70	al Plan de Desarrollo	15.47%

Retrasos y soluciones:

Durante el mes de junio las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur, Sur Occidentes y Centro Oriente no han enviado formalmente la subsanación de las observaciones realizadas por parte de la Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud al documento de formulación del proyecto de actualización del sistema de información hospitalario bajo la Metodología General Ajustada (MGA). Como respuesta a esta situación la Dirección TIC ha solicitado a través de diferentes medios la subsanación correspondiente

Avances y Logros: Los avances obtenidos dentro de la meta en el mes de Junio son los siguientes:
HIS: Se generó concepto técnico integral de viabilidad de proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO EN SUS COMPONENTES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SUBRED NORTE".
Se ajustó el estudio previo para el convenio interadministrativo con las susbredes integradas de servicios de salud para la actualización de los sistemas de información hospitalario.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
FACTURA ELECTRÓNICA: Se relaizó avance en la documentación precontractual del proceso. INFRAESTRUCTURA TIC SUBREDES: Avance en los estudios previos y documentación precontractual de los proyectos, mesas de trabajo con las diferentes subredes para la obtención de las necesidades de las mismas. Procesos Precontractuales entregados a la Subdirección de Contratación para la dotación de los CAPS Antonio Nariño, Libertadores, Meissen y Manuela Beltrán.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7785 - Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Lograr el 95 % de intercambio recíproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud y el 50% de intercambio recíproco de la información de los procesos (administrativos asistenciales) en los sistemas de información de historias clínicas en las IPS privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad que se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud.. (a 2024)	Magnitud	5.00	5.00	100.00	24.00	9.70	40.42	39.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	95.00	14.70	15.47
	Recursos	$4,876	$4,829	99.04	$14,354	$831	5.79	$17,266	$0	0.00	$12,722	$0	0.00	$6,346	$0	0.00	$55,563	$5,660	10.19
71 A 2024 mantener la atención al llamado y la gestión del 100% de los incidentes de la línea de emergencias 123 u otras vías de acceso del Sistema NUSE direccionados a Salud, en cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), modernizando el CRUE de la Secretaria de Salud, para responder con oportunidad y calidad		$18,364	$17,991	97.97	$121,342	$38,861	32.03	$86,092	$0	0.00	$79,535	$0	0.00	$76,225	$0	0.00	$381,558	$56,851	14.90
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$18,364	$17,991	97.97	$121,342	$38,861	32.03	$86,092	$0	0.00	$79,535	$0	0.00	$76,225	$0	0.00	$381,558	$56,851	14.90

Indicador(es)

(K) 77 Proporción de incidentes en salud gestionados en el marco del Sistema de Emergencias Médicas - SEM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Demoras en procesos precontractuales, para la contratación del recurso humano de la Dirección

Inconsistencias en los datos personales de los participantes en el curso de primer respondiente

Avances y Logros: ¿ Seguimiento contratos 1996561 y 1998010 con la firma Motorola, lo que permite fortalecer el sistema de radiocomunicaciones de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.
¿ Seguimiento convenios interadministrativos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte y Sur No. 2030684 y 2031129 respectivamente (Unidades Funcionales), cuyo objeto es garantizar la prestación de los servicios del Programa de Atención Pehospitalaria, dentro del Sistema de Emergencias Médicas SEM en el servicio de la atención de la (Línea 123) de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Programa de Atención Prehospitalaria APH., por valor de $8.125.909.572.
¿ Seguimiento Contrato de prestación de servicios 2067257 con la firma REMY por valor de $1.842.000.000, cuyo objeto es Prestar el servicio de atención en salud mental y apoyo psicológico a la comunidad en general, al personal que presta la atención en los servicios de salud del Distrito Capital con equipos especiales destinados a la atención exclusiva de mujeres víctimas de violencia y/o en riesgo de feminicidio, mediante la modalidad de atención extramural y/o domiciliaria.

Frente a los Convenios Interadministrativos suscritos en el mes de diciembre de 2020 y que finalizaron el 28/02/2021. es de aclarar que se esta en proceso de revisión y ajustes de los informes finales, para su respectiva liquidación

Proyecto(s) de inversión																			
7835 - Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener el 100 % en la atención al llamado y la gestión de los incidentes de la línea de emergencias 123 u otras vías de acceso del Sistema NUSE direccionados a Salud, en cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), modernizando el CRUE de la Secretaria de Salud, para responder con oportunidad y calidad. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,100	$17,752	98.08	$111,662	$38,535	34.51	$77,815	$0	0.00	$71,237	$0	0.00	$70,905	$0	0.00	$349,718	$56,288	16.10

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2 Mantener al 100 % la gestión del riesgo en salud frente a emergencias y desastres a través del fortalecimiento de competencias, preparación y respuesta de acuerdo a las amenazas y a la dinámica distrital y regional. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$264	$239	90.30	$680	$325	47.81	$610	$0	0.00	$631	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,839	$564	19.85
(S)3 Dotar y operar 1 centro de mando integrado georreferenciado con información en tiempo real para la coordinación y gestión de la atención de emergencias CRUE de la Ciudad, tanto en su componente prehospitalario como hospitalario. (a 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,000	$0	0.00	$7,667	$0	0.00	$7,667	$0	0.00	$4,667	$0	0.00	$29,000	$0	0.00
72 Ajustar el actual Modelo de Salud para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad. La implementación del Modelo incluirá coordinaciones por localidad y la conformación de 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios que abordaran como mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad focalizando la población por índice de pobreza multidimensional e incluyendo una estrategia de entrega de medicamentos a domicilio que priorizará a los adultos mayores y personas en condición de discapacidad		$230,528	$194,516	84.38	$299,018	$120,686	40.36	$589,247	$0	0.00	$585,196	$0	0.00	$442,067	$0	0.00	$2,146,055	$315,202	14.69
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$230,528	$194,516	84.38	$299,018	$120,686	40.36	$589,247	$0	0.00	$585,196	$0	0.00	$442,067	$0	0.00	$2,146,055	$315,202	14.69

Indicador(es)

(C) 78 Indicadores de morbilidad evitable por localidad Línea Base: 85

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	86.00	86.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	87.00	87.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	88.00	88.00	0.00	0.00%			
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%			
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta
Avances y Logros: 1.765 casos de VIH incidentes en Bogotá, dato preliminar, fuente Sivigila, SE 25.

(S) 79 Indicadores de mortalidad evitable por localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta
Avances y Logros: 9.2

FUENTE 2021: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES-corte 12-05-2021 Ajustado 16-06-2021

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 80 Indicadores de coordinación por localidad creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: En la contratación ha presentado un avance mínimo debido a inconvenientes para la contratación del talento humano, se espera tener en firme en julio/2021.

Avances y Logros: Para el corte de junio/2021, se adelantan las gestiones administrativas para la contratación de los perfiles que estarán a cargo de las coordinaciones locales. Actualmente se cuentan con los 20 certificados de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo programado en el PAA 2021.

(S) 614 Tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	19.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: 49 casos.
FUENTE 2021: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES-corte 12-05-2021 Ajustado 16-06-2021

(S) 615 Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	9.50	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: CAsos 2633

FUENTE 2021: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES-corte 12-05-2021 Ajustado 16-06-2021

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 616 Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 1.000 nacidos vivos																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	4.75	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: 1.765 casos de VIH incidentes en Bogotá, dato preliminar, fuente Sivigila, SE 25.

Proyecto(s) de inversión

7822 - Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	A 2024 mantener en 100 % la garantía de la atención en salud a la población pobre y vulnerable no afiliada al SGSSS a cargo del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$95,887	$67,214	70.10	$173,460	$81,878	47.20	$157,728	$0	0.00	$157,267	$0	0.00	$169,429	$0	0.00	$753,771	$149,092	19.78
(K)3	A 2024 diseñar e implementar 1 abordaje para la atención en salud para población migrante de conformidad con la normatividad vigente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$830	$0	0.00

7827 - Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Ajustar 1 Modelo de Salud actual para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad, con coordinaciones por localidad y la conformación de 200 equipos de atención territorial interdisciplinarios que abordaran como mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad y entrega de medicamentos a domicilio.	Magnitud	0.35	0.35	100.00	0.35	0.16	45.71	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.51	51.00
		Recursos	$22,102	$20,380	92.21	$51,372	$577	1.12	$71,625	$0	0.00	$71,513	$0	0.00	$64,267	$0	0.00	$280,879	$20,956	7.46
(S)3	Orientar la implementación de 8 RIAS con énfasis en las priorizadas para el D.C., en las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	100.00
		Recursos	$1,626	$1,502	92.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,626	$1,502	92.39
(S)4	Realizar el seguimiento a 1 Modelo de Salud basado en APS en su implementación, ajustado con enfoque poblacional, diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad involucrando las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. y las IPS priorizadas. (a 2024)	Magnitud	0.13	0.11	84.62	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
		Recursos	$38,787	$37,362	96.33	$361	$0	0.00	$505	$0	0.00	$504	$0	0.00	$453	$0	0.00	$40,609	$37,362	92.00
(K)5	Realizar seguimiento e incrementar a 8 las Rutas Integrales de Atención en Salud progresiva y escalable, en el marco del Modelo de Salud. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$21,760	$21,410	98.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,760	$21,410	98.39
(K)6	Mantener el 100 % de la operación de los sistemas de vigilancia en salud pública en Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$32,351	$30,616	94.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,351	$30,616	94.64
(K)7	Mantener por debajo de 2 % la tasa global de Infecciones Asociadas a la atención FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	2.00	1.90	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)8	Implementar 1 Plan de Consolidación del Instituto Distrital de ciencia biotecnología nacional e internacional en investigación biomédica, medicina regenerativa y terapias avanzadas. (a 2024) FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,035	$1,035	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,035	$1,035	100.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)9 El Laboratorio de Salud Pública será 1 Unidad Administrativa a 2024, con tecnología de punta y bioseguridad tipo 3.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,981	$14,998	88.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,981	$14,998	88.32
7904 - Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar el seguimiento a 1 Modelo de salud basado en APS en su implementación, ajustado con enfoque poblacional, diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad involucrando las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. y las IPS priorizadas. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.26	0.13	50.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.87	0.13	14.94
	Recursos	$0	$0	0.00	$51,813	$29,699	57.32	$113,147	$0	0.00	$120,520	$0	0.00	$95,513	$0	0.00	$380,993	$29,699	7.80
(S)2 Orientar la implementación de 8 RIAS con énfasis en las priorizadas para el D.C., en las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud de las EAPB autorizadas para operar en Bogotá D.C. (A 2024).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	48.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.87	0.12	13.79
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,480	$2,119	32.70	$162,762	$0	0.00	$113,272	$0	0.00	$54,804	$0	0.00	$337,318	$2,119	0.63
(K)3 Realizar seguimiento e incrementar a 8 las Rutas Integrales de Atención en Salud en las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud Pública Distritales, de manera progresiva y escalable, en el marco del Modelo de Salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$8,303	$0	0.00	$77,280	$0	0.00	$115,920	$0	0.00	$51,436	$0	0.00	$252,938	$0	0.00
(C)4 Implementar 1 Plan de Consolidación del Instituto Distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud IDCBIS, para fortalecerlo como un centro de referencia nacional e internacional en investigación biomédica, medicina regenerativa y terapias avanzadas. (A 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.28	0.09	32.14	0.52	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,000	$6,413	91.62	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$5,965	$0	0.00	$24,965	$6,413	25.69
08 Prevención y atención de maternidad temprana		$559	$499	89.30	$1,750	$1,021	58.35	$2,736	$0	0.00	$2,788	$0	0.00	$2,472	$0	0.00	$10,304	$1,521	14.76
0 N/A		$559	$499	89.30	$1,750	$1,021	58.35	$2,736	$0	0.00	$2,788	$0	0.00	$2,472	$0	0.00	$10,304	$1,521	14.76
73 Reducir la maternidad y paternidad temprana en mujeres menores o iguales a 19 años, así como la violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, fortaleciendo capacidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias sobre derechos sexuales y derechos reproductivos		$393	$342	86.94	$1,000	$385	38.52	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$6,888	$727	10.55
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$393	$342	86.94	$1,000	$385	38.52	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$6,888	$727	10.55

Indicador(es)

(S) 81 Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y sensibilizados en derechos sexuales y derechos reproductivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5,833.00	5,833.00	5,879.00	100.79%			
2021	17,500.00	17,500.00	9,778.00	55.87%		66.97%	
2022	20,417.00	20,417.00	0.00	0.00%			
2023	20,417.00	20,417.00	0.00	0.00%			
2024	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70,000.00	70,046.00	15,657.00	al Plan de Desarrollo		22.35%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: 9.778 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias formados e informados en derechos sexuales y reproductivos, en espacios de participación y planteles educativos lo que ha permitido transformar imaginarios sobre la sexualidad con el fin de impactar el indicé de reducción de la maternidad y paternidad temprana en mujeres menores o iguales a 19 años, así como la violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, dato que se verá reflejado en los resultados de la implementación del modelo de salud con enfoque poblacional-diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial y el cual aporta a la modificación de los determinantes sociales de la salud.
Se avanzó en la actualización de herramientas metodológicas para el abordaje de los mitos y prejuicios sociales frente a la diversidad sexual
se crearon videos relacionados con la prevención de violencias basadas en género, transformación de estereotipos de género y masculinidades corresponsables

Proyecto(s) de inversión

7753 - Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formar e informar a 70,000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque diferencial y de género	Magnitud	5,833.00	5,879.00	100.79	17,500.00	9,778.00	55.87	20,417.00	0.00	0.00	20,417.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	70,000.00	15,657.00	22.37
	Recursos	$41	$41	100.00	$267	$73	27.22	$575	$0	0.00	$666	$0	0.00	$902	$0	0.00	$2,452	$114	4.65

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Fortalecer las capacidades de 10,000 agentes de cambio social, servidores públicos y contratistas de entidades públicas con enfoque diferencial y de género a través de la implementación de estrategias	Magnitud	1,500.00	1,567.00	104.47	2,500.00	429.00	17.16	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	1,996.00	19.96
	Recursos	$66	$66	99.89	$343	$148	42.99	$477	$0	0.00	$487	$0	0.00	$299	$0	0.00	$1,672	$214	12.77
(K)3 Implementar 1 plan de acción intra e interinstitucional para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.65	65.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$108	$108	100.00	$245	$116	47.50	$252	$0	0.00	$260	$0	0.00	$267	$0	0.00	$1,132	$224	19.81
(S)4 Desarrollar 1 estrategia de comunicación para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, embarazo en niñas menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.10	16.67	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$178	$126	71.13	$145	$49	33.56	$431	$0	0.00	$375	$0	0.00	$503	$0	0.00	$1,631	$175	10.72
74 Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores		$166	$158	94.88	$750	$636	84.80	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,416	$794	23.24
112 Secretaría de Educación del Distrito		$166	$158	94.88	$750	$636	84.80	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,416	$794	23.24

Indicador(es)

(S) 82 Porcentaje de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2.50	2.50	2.50	100.00%			
2021	30.00	30.00	20.25	67.50%		70.00%	
2022	33.60	33.60	0.00	0.00%			
2023	32.60	32.60	0.00	0.00%			
2024	1.30	1.30	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	22.75	al Plan de Desarrollo		22.75%	

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos a nivel administrativo que ocasionaron la modificación de la programación de acompañamiento y el abordaje territorial. De igual manera, frente al desarrollo del Paro Nacional, en el que participan varios docentes de las I.E.D., se presentaron retrasos en la programación de las actividades, por lo cual se reprogramaron las jornadas y se han venido concertando nuevas fechas para el desarrollo de las actividades en el segundo semestre. Finalmente, se presentaron retrasos por la falta de respuesta y aceptación de algunas IED a la invitación al primer taller realizado; por lo tanto, se ha diseñado una estrategia para contactar de manera personalizada a los directivos de estas IEDs.

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio de 2021, se logró en un 20,25% de colegios el cumplimiento de la meta programada (81 IED) los cuales representan un avance del 67,50% de la meta de la vigencia. En 81 IED se acompañó mediante la realización del taller articulémonos para la prevención del embarazo adolescente en las IED que promueve la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Proyecto(s) de inversión

7774 - Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 399 colegios estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	130.00	91.00	70.00	264.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$89	$89	100.00	$625	$0	0.00	$610	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,491	$89	5.97
(K)2 Articular 100 Porcentaje de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género presentes en la comunidad educativa.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$54	$54	100.00	$183	$160	87.80	$187	$0	0.00	$195	$0	0.00	$167	$0	0.00	$786	$215	27.32
(C)3 Acompañar 399 colegios en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	130.00	18.00	13.85	264.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00			
	Recursos	$112	$103	92.39	$478	$387	80.83	$187	$0	0.00	$195	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,139	$490	43.01
09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población		$51,486	$49,792	96.71	$221,074	$175,289	79.29	$340,630	$0	0.00	$353,847	$0	0.00	$381,711	$0	0.00	$1,348,747	$225,081	16.69
0 N/A		$51,486	$49,792	96.71	$221,074	$175,289	79.29	$340,630	$0	0.00	$353,847	$0	0.00	$381,711	$0	0.00	$1,348,747	$225,081	16.69
75 A 2024 disminuir en 20% la morbilidad por enfermedades transmisibles en control (tosferina, varicela, hepatitis A, parotiditis y meningitis)		$34,658	$33,326	96.16	$75,711	$72,005	95.11	$91,972	$0	0.00	$95,804	$0	0.00	$104,667	$0	0.00	$402,813	$105,331	26.15
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$34,658	$33,326	96.16	$75,711	$72,005	95.11	$91,972	$0	0.00	$95,804	$0	0.00	$104,667	$0	0.00	$402,813	$105,331	26.15

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		

(C) 83 Porcentaje de disminución de número de casos de enfermedades trasmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, parotiditis y meningitis) Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2.50	2.50	0.00	0.00%	⊘		
2021	7.50	7.50	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	12.50	12.50	0.00	0.00%			
2023	17.50	17.50	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Mayo 2021 - 1.395 casos de los eventos transmisibles relacionados con la meta, evidenciando una reducción del 68% de los casos notificados respecto al mismo periodo del año anterior (Dato preliminar).

De acuerdo con la notificación del mes de mayo de 2021 (SE 17 a 21) se han notificado 303 casos de los eventos transmisibles relacionados con la meta vs 314 notificados al mismo corte del año 2020, evidenciando una reducción del 5% de los casos notificados respecto al mismo periodo del año anterior, lo que puede estar relacionado con la afectación de la pandemia ya que los equipos de IPS y locales encargados de la VSP de los eventos transmisibles vieron volcadas sus actividades hacia la contención de la pandemia, la investigación de casos, toma de muestra a casos sintomáticos y no sintomáticos y al seguimiento de sus contactos lo cual aún redunda en disminución de las consultas de pacientes a las IPS debido a las medidas de aislamiento y a la falta de interacción de escolares y adultos en sus espacios educativos y laborales respectivamente. Igualmente, en este momento los esfuerzos de aseguradoras e IPS están centrados en la administración de vacunas contra Covid 19, de acuerdo a la priorización establecida en el decreto 109 de 2021.
De acuerdo con cada uno de los eventos relacionados en la meta se encuentra que varicela la reducción es del 2%, hepatitis A 82% y parotiditis 32% respecto al mismo periodo del año anterior. Para éste corte ni tosferina ni meningitis registran disminución en el reporte de casos notificados.

Entorno Educativo
Se realizaron 413 visitas de acompañamiento para la revisión y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en 134 jardines, en 153 Colegios, en 7 Universidades y en 22 IETDH. con la participación de 431 docentes. Se realizaron 449 actividades de IEC para la promoción de practicas de autocuidado en Covid-19 en 55 jardines, en 127 Colegios, con la participación de 1.412 docentes y 3.644 estudiantes.

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Disminuir en 20 % la morbilidad por enfermedades transmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, parotiditis y meningitis). (a 2024)	Magnitud	2.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,155	$450	38.99	$1,258	$761	60.51	$1,270	$0	0.00	$1,323	$0	0.00	$1,455	$0	0.00	$6,461	$1,211	18.75
(D)2	Mantener por debajo de 6.5 y llevar a 6.44 casos por 100,000 menores de 5 años la tasa de mortalidad por neumonía en el D.C. (a 2024)	Magnitud	6.90	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00			
		Recursos	$520	$478	91.81	$2,112	$1,320	62.52	$4,491	$0	0.00	$4,678	$0	0.00	$5,146	$0	0.00	$16,948	$1,798	10.61
(S)3	Implementar 1 Plan de Acción para la prevención, contención y mitigación de La pandemia por COVID 19 en Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.25	0.10	40.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
		Recursos	$30,736	$30,464	99.11	$68,149	$66,705	97.88	$83,055	$0	0.00	$86,516	$0	0.00	$94,449	$0	0.00	$362,905	$97,169	26.78
(C)4	Alcanzar un 90 % de personas que conviven con VIH y conocen su diagnóstico, un 90% que acceden al tratamiento y un 80% que alcanzan la carga viral indetectable. (a 2024)	Magnitud	85.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$506	$506	100.00	$1,822	$1,503	82.47	$2,176	$0	0.00	$2,266	$0	0.00	$2,493	$0	0.00	$9,263	$2,009	21.69
(K)5	Mantener en menos de 1 caso por 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por Tuberculosis en el D.C. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,740	$1,428	82.02	$2,371	$1,716	72.39	$980	$0	0.00	$1,021	$0	0.00	$1,123	$0	0.00	$7,236	$3,144	43.44
76	A 2024 ejecutar un programa de salud mental a través de acciones de atención integral que incluyen la promoción y prevención, consejería e intervención con enfoque comunitario. También el reforzamiento de 2 centros de salud mental actuales y la creación de un nuevo centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad, y la implementación de unidades móviles especializadas. Para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas se enfocarán acciones de cuidado y prevención , con énfasis en el control del consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Para la atención de consumidores problemáticos y habituales de sustancias psicoactivas se usarán estrategias de reducción del daño		$5,090	$4,947	97.18	$14,312	$12,198	85.23	$11,680	$0	0.00	$12,166	$0	0.00	$13,383	$0	0.00	$56,632	$17,144	30.27
201	Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$5,090	$4,947	97.18	$14,312	$12,198	85.23	$11,680	$0	0.00	$12,166	$0	0.00	$13,383	$0	0.00	$56,632	$17,144	30.27

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 84 Programa de salud mental implementado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	3.90	78.00% ✓	
2021	30.00	30.00	9.00	30.00% ⊘	38.05% ⊘
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	11.10	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.90	al Plan de Desarrollo	12.90% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: A través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, desde tres Subredes Integradas de Servicios de Salud (Norte, Sur y Centro Oriente) se dio continuidad con un avance para el mes de 102 encuentros comunitarios para la lectura participativa de necesidades como insumo para la formulación del programa distrital de salud mental, teniendo cuenta preguntas orientadoras que han permitido identificar la problemática y los recursos disponibles a nivel local. Así mismo se realizaron 27 centros de escucha para el acondicionamiento físico y la salud mental.
Para la prevención el consumo de sustancias psicoactivas, en el entorno comunitario se implementaron 4 Servicios de Acogida Juveniles en las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, Sur y Centro Oriente, interviniendo el consumo inicial en 600 niños, niñas adolescentes y jóvenes y su red familiar, evitando el tránsito hacia consumos de abuso y dependencia. Así mismo, desde la Línea Psicoactiva fueron desarrolladas 1.224 intervenciones de: información, orientación, intervención breve, canalización y seguimiento a la población de Bogotá D.C., a través de canales no presenciales: línea telefónica gratuita, WhatsApp, Skype y chat web.
A través del proceso transversal Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública ¿ GPAISP, se da continuidad a la recolección de aportes del talento humano en salud de IPS priorizadas, para la formulación participativa del Programa Distrital de Salud Mental.
Durante el presente periodo se realiza un avance del 2% en el proceso de formulación e implementación del Programa Distrital de Salud Mental.

Políticas Públicas de Salud:
- Salud Mental: El avance corresponde al 10,5% representado en las siguientes actividades: Se da inicio al desarrollo de mesas de trabajo para la formulación del programa de salud mental el cual se busca sea armonizado con lo definido en el plan de acción de la política (preliminar). Así mismo se sostiene mesa de trabajo con referentes de las subredes a cargo del proceso de gobernanza para armonizar la política con la estrategia ¿centros de escucha para el acondicionamiento físico y la salud mental¿ en su componente de formulación del programa de salud mental, así como el componente de salud mental de GPAIS. Se está a la espera de pronunciamiento de parte de la Alcaldía Mayor frente a la propuesta de decreto de conformación del Consejo Consultivo Distrital de Salud Mental. Se da continuidad a mesa de trabajo con la veeduría para la evaluación de la ruta de atención en salud mental, la cual contempla acciones de promoción y prevención desde el PSPIC. Se desarrolla asistencia técnica a componente de gobernanza a cargo de la gestión de la política de salud mental y asistencia técnica integral a profesionales de salud mental de los diferentes entornos. Se revisan y retroalimentan informes bimensuales de gobernanza para la política de salud mental.

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)6	Ejecutar 1 programa de salud mental a través de acciones de atención integral que incluyen la promoción y prevención, consejería e intervención con enfoque comunitario. También el reforzamiento de 2 centros de salud mental actuales y la creación de un nuevo centro especializado con tratamiento diferencial de menores de edad, y la implementación de unidades móviles especializadas... (a 2024)	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.30	0.09	30.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
		Recursos	$101	$101	100.00	$6,362	$5,188	81.54	$596	$0	0.00	$621	$0	0.00	$683	$0	0.00	$8,363	$5,289	63.24
(S)7	Mejorar en 301,405 niños, niñas y adolescentes y cuidadores los niveles de habilidades y competencias protectoras de la salud mental en los entornos de vida cotidiana. (a 2024)	Magnitud	6,028.00	5,231.00	86.78	75,351.00	30,680.00	40.72	93,436.00	0.00	0.00	93,435.00	0.00	0.00	33,952.00	0.00	0.00	301,405.00	35,911.00	11.91
		Recursos	$2,361	$2,361	100.00	$4,389	$4,389	100.00	$6,132	$0	0.00	$6,387	$0	0.00	$7,026	$0	0.00	$26,296	$6,750	25.67
(S)8	Incrementar a 126,000 personas la cobertura de sujetos con intervenciones promocionales y de gestión del riesgo en relación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. (a 2024)	Magnitud	2,520.00	16,923.00	671.55	31,500.00	14,767.00	46.88	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	126,000.00	31,690.00	25.15
		Recursos	$2,628	$2,485	94.54	$2,421	$2,421	100.00	$3,992	$0	0.00	$4,158	$0	0.00	$4,574	$0	0.00	$17,773	$4,906	27.60
(S)9	Crear y mantener en funcionamiento 1 Fondo Rotatorio de Estupefacientes a 2024.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.04	16.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$212	$0	0.00	$216	$0	0.00	$225	$0	0.00	$248	$0	0.00	$900	$0	0.00
(S)10	Crear y mantener en funcionamiento 1 Observatorio Intersectorial de Drogas a 2024.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.01	4.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$552	$200	36.19	$360	$0	0.00	$375	$0	0.00	$413	$0	0.00	$1,700	$200	11.76
(S)11	Contar con 1 estudio sobre trastornos y problemas en salud mental. (a 2023)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$376	$0	0.00	$384	$0	0.00	$400	$0	0.00	$440	$0	0.00	$1,600	$0	0.00
77	A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años. Implementando estrategias de promoción de practicas y estilos de vida saludable, para prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades de vías respiratorias inferiores, entre otras		$5,017	$5,017	100.00	$13,986	$12,584	89.98	$30,290	$0	0.00	$30,633	$0	0.00	$32,813	$0	0.00	$112,739	$17,601	15.61

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud	$5,017	$5,017	100.00	$13,986	$12,584	89.98	$30,290	$0	0.00	$30,633	$0	0.00	$32,813	$0	0.00	$112,739	$17,601	15.61

Indicador(es)

(D) 85 Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en personas con edades de 30 a 69 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	133.80	133.80	0.00	0.00%	⊘		
2021	133.00	133.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	131.80	131.80	0.00	0.00%			
2023	129.80	129.80	0.00	0.00%			
2024	127.00	127.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Mayo del 2021, se debe tener en cuenta que la codificación de causa básica de muerte de acuerdo con los códigos CIE- 10, necesaria para la estimación de este indicador, depende únicamente del DANE y esta información tiene en promedio 1 año de rezago para su disponibilidad. De acuerdo con ello y teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad es un indicador que trabaja tanto con casos, como con población anual; la información disponible mensualmente corresponde únicamente al número preliminar de muertes por los códigos CIE-10 que componen el indicador en mención. Según lo anterior, para el mes de Mayo del 2021 se aporta desde el grupo de Estadísticas Vitales de la SDS, se genera una estimación preliminar del número de muertes por condiciones crónicas por los eventos que componen este indicador; discriminadas de la siguiente manera: 1. Diabetes mellitus: 53 muertes (entre los 30 y 69 años de edad). 2. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores: 29 muertes (entre los 30 a 69 años). 3. Enfermedades cerebrovasculares: 195 muertes (entre los 30 a 69 años). 4. Tumores (neoplasias malignas): 167 muertes (entre los 30 a 69 años). Para un total de 444 muertes que relacionan las causas mencionadas ocurridas en el mes de abril del 2021.
TRABAJADORES: N° de asesorías para la prevención de condiciones crónicas de acción rutinaria en UTIS 693, trabajador 734. N°. Trabajadores de UTIS alto impacto que modifican prácticas de autocuidado en el 50% (decálogo) 199, trabajador 351. N°. Trabajadores de UTIS mediano impacto que modifican prácticas de autocuidado en el 50% (decálogo) 924, trabajador 1444.
TRABAJADORES EN UTIS: 450 trabajadores mayores de 18 años a las que se les aplicó tamizaje Findrisc, de las cuales 69 registraron alta probabilidad de presentar diabetes. 244 trabajadores mayores de 40 años a las que se les aplicó tamizaje OMS, donde 2 presentan riesgo de padecer un evento cerebrovascular. 480 canalizadas a la ruta integral de atención en salud, Número de canalizaciones a trabajadores con identificación de riesgo en tamizaje Findrisc para condiciones crónicas 64. Fueron identificados 19 trabajadores con consumo de alcohol, 250 con consumo de Tabaco de los cuales 250 recibieron consejería breve en cesación de tabaco, 2118 trabajadores no realizan actividad física, 216 expuestos a RUV, 855 Trabajadores con Riesgo cardiaco según circunferencia de cintura. N° de asesorías para la prevención de condiciones crónicas de acción rutinaria en Niños y niñas trabajadores 1078, adolescentes trabajadores 208. Niños y niñas Trabajadores que NO realizan actividad física de acción rutinaria y colectivo 633, adolescentes trabajadores 97, NNA Trabajadores con exposición a rayos solares de acción rutinaria y colectivo Niños y niñas trabajadores 275, Adolescentes trabajadores 66.

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(D)12	Mantener por debajo de 127 la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por 100,000 personas en edades de 30 a 69 años. Implementando estrategias de promoción de practicas y estilos de vida saludable, para prevención de Enfermedades Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Cáncer, Enfermedades de vías respiratorias inferiores, entre otras. (a 2024)	Magnitud	133.80	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00	131.80	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00			
		Recursos	$663	$663	100.00	$701	$695	99.06	$1,482	$0	0.00	$1,544	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$6,089	$1,358	22.30
(C)13	Cumplir con el 30 % del Plan estratégico y Operativo para el abordaje integral de la población expuesta y afectada por condiciones crónicas en Bogotá D.C. en el marco de los nodos sectoriales e intersectoriales en salud. (a 2024)	Magnitud	3.80	11.30	297.37	11.30	6.60	58.41	18.80	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,774	$1,774	100.00	$5,735	$5,235	91.28	$16,467	$0	0.00	$17,153	$0	0.00	$18,868	$0	0.00	$59,997	$7,009	11.68
(C)14	Incrementar en un 30 % la oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer en menor de 18 años.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
		Recursos	$284	$284	100.00	$347	$347	100.00	$1,544	$0	0.00	$1,608	$0	0.00	$1,769	$0	0.00	$5,552	$631	11.37
(S)15	El 50 % de los trabajadores informales intervenidos por el sector salud mejoran sus condiciones de salud y trabajo. (a 2024)	Magnitud	5.00	2.80	56.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	50.00	2.80	5.60
		Recursos	$2,147	$2,147	100.00	$5,889	$5,469	92.87	$6,936	$0	0.00	$6,305	$0	0.00	$6,053	$0	0.00	$27,331	$7,617	27.87
(C)16	El 65 % de escolares de 5 a 17 años de las instituciones educativas intervenidas, tienen estado nutricional adecuado según el indicador Índice de Masa Corporal para la Edad. (a 2024)	Magnitud	63.50	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
		Recursos	$148	$148	100.00	$1,313	$839	63.84	$3,862	$0	0.00	$4,023	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$13,770	$986	7.16
(D)22	Ajustar 1 Modelo de Salud actual para basarlo en APS incorporando el enfoque poblacional diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y resolutivo que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva los determinantes sociales de la salud en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
78	Incrementar en un 40% la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de seno de las mujeres		$429	$429	100.00	$937	$587	62.65	$1,784	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$2,044	$0	0.00	$7,052	$1,016	14.41

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud	$429	$429	100.00	$937	$587	62.65	$1,784	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$2,044	$0	0.00	$7,052	$1,016	14.41

Indicador(es)

(C) 86 Porcentaje de oportunidad en el inicio de tratamientos de cáncer cervical y seno en las mujeres Línea Base: 21.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	9.77	9.77	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	29.77	29.77	0.00	0.00%			
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: "Durante el año 2021, con corte a mayo (semana epidemiológica 22), se han notificado 713 casos de cáncer de mama como confirmados en el SIVIGILA residentes en Bogotá; de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del Instituto Nacional de Salud, se dio en el 26% (n=139 casos). Información preliminar y acumulada Fuente SIVIGILA.
Durante el año 2021, con corte a mayo (semana epidemiológica 22), se han notificaron 756 casos de cáncer de cuello uterino como confirmados en el SIVIGILA residentes en Bogotá; de ellos, la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días tal como lo establece el protocolo del Instituto Nacional de Salud, se dio en el 34% (n=183 casos). Información preliminar y acumulada Fuente SIVIGILA. "

Proyecto(s) de inversión

7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)17 Incrementar en un 40 % la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de seno de las mujeres.	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
	Recursos	$429	$429	100.00	$937	$587	62.65	$1,784	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$2,044	$0	0.00	$7,052	$1,016	14.41
79 Atender el 100% de los brotes y emergencias en salud pública así, como de los eventos de salud pública de interés internacional		$6,291	$6,073	96.53	$116,128	$77,915	67.09	$204,904	$0	0.00	$213,385	$0	0.00	$228,803	$0	0.00	$769,511	$83,988	10.91
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$6,291	$6,073	96.53	$116,128	$77,915	67.09	$204,904	$0	0.00	$213,385	$0	0.00	$228,803	$0	0.00	$769,511	$83,988	10.91

Indicador(es)

(K) 87 Brotes y eventos de emergencias en salud pública atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.70	99.70%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.85%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.94%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: En el periodo se atendieron 2.550 eventos de los cuales 2.521 (98,9%) fueron brotes de enfermedad por Covid-19, y el restante 1,1% corresponde a PMU (50), brotes de ETA (1), brotes de varicela (2) y 1 brote de varicela y PMU (10), Búsquedas activas (12) y verificación de rumores (4). Además, se participó en 20 Comités Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático locales convocados por las alcaldías locales. El total de afectados fue de 7.642 personas, siendo el 44% (3.370) hombres y 56% mujeres (n= 4.284). El 99,5% de la población se vieron impactados por los brotes de Covid-19 y el 0,5% de por otros eventos.
Por localidad encontramos que el mayor número de eventos se presentó en Kennedy 19,9% (n= 507) seguido de Bosa con 10,2% (n= 777) y Fontibón 9,5% (n=241).
El mayor número de casos afectados lo presentaron las localidades de Kennedy con 1.473 casos (57,8%), Bosa con 777 casos (10,2%), Fontibón con 739 casos (9,7%).
Además, a través de las subredes Suroccidente y norte se realizó la vigilancia portuaria con los siguientes resultados: Se atendieron 1.160 vuelos internacionales, 17 Vuelos chárter y 5.511 vuelos nacionales. Se realizó Búsqueda activa en 163.374 pasajeros de vuelos internacionales, 86 pasajeros de vuelos chárter y 517.562 pasajeros de vuelos nacionales.
Se realizó vigilancia epidemiológica a los viajeros que ingresaron al Aeropuerto El Dorado tanto nacionales como internacionales, mediante seguimiento telefónico al día 3, 7 y 14 usando aplicaciones como Coronapp y check mig. Se detectaron 3 casos confirmados para covid-19 con nexo epidemiológico

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
de viaje. En Terminal Terrestre el Salitre se realizó búsqueda activa en 72.542 rutas, con un total de 387.710 viajeros que ingresaron a la ciudad de Bogotá, mientras en terminal del Norte se abordaron 6.011 rutas en las que se realizó búsqueda activa de pasajeros sintomáticos en un total de 35.550 pasajeros y en Terminal Sur 77.739 rutas con 36.911 viajeros, en estos puntos se identificaron 38 casos confirmados de Covid-19 (ESPII). Vigilancia en Salud Pública Los equipos de respuesta inmediata -ERI atendieron un total de 2.550 eventos en salud pública notificados. de estos 2.523 corresponden a brotes de enfermedades transmisibles, 171 son eventos ambientales y sanitarios, 130 corresponden a otros eventos o situaciones intervenidas (verificación de rumores, búsqueda activas, etc.) Los eventos atendidos afectaron un total de 7.642 personas, de las cuales 171 pertenecen a población cautiva y/o confinada 1.248 a población vulnerable (menores de 5 años, adulto mayor, embarazadas, habitante de calle) y 47 a poblaciones étnicas. La oportunidad de la atención de los eventos fue del 1.900 % Se asistió y participó activamente en 26 espacios de orden local y distrital,																	
Proyecto(s) de inversión																		
7828 - Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)18 Atender el 100 % de los brotes y emergencias en salud pública así, como de los eventos de salud pública de interés internacional. — Magnitud	100.00	99.70	99.70	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$6,291	$6,073	96.53	$16,918	$13,608	80.44	$125,532	$0	0.00	$130,763	$0	0.00	$143,839	$0	0.00	$423,344	$19,681	4.65
(K)19 Mantener el 100 % de la operación de los sistemas de vigilancia en salud pública en Bogotá D.C. (A 2024) — Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$27,900	$27,768	99.53	$39,249	$0	0.00	$40,888	$0	0.00	$41,742	$0	0.00	$149,779	$27,768	18.54
(K)20 Mantener por debajo de 2 % la tasa global de infecciones asociadas a la atención en salud. (A 2024) — Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$814	$0	0.00	$831	$0	0.00	$866	$0	0.00	$953	$0	0.00	$3,464	$0	0.00
(C)21 El Laboratorio de Salud Pública será 1 Unidad Administrativa 2024, con tecnología de punta y bioseguridad tipo 3. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.13	32.50	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$37,529	$10,209	27.20	$5,229	$0	0.00	$5,444	$0	0.00	$5,428	$0	0.00	$53,630	$10,209	19.04
(K)23 Implementar 80 % los procesos de gestión de la salud pública y orientar las acciones intersectoriales en el nivel local que aporten de manera positiva a la modificación de los determinantes sociales en los territorios en el marco de las políticas a partir del ASIS para la toma de decisiones — Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	33.30	41.63	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$32,968	$26,329	79.86	$34,062	$0	0.00	$35,424	$0	0.00	$36,841	$0	0.00	$139,295	$26,329	18.90
10 Salud para la vida y el bienestar	$6,327	$6,327	100.00	$23,983	$12,565	52.39	$17,386	$0	0.00	$18,111	$0	0.00	$19,922	$0	0.00	$85,729	$18,893	22.04
0 N/A	$6,327	$6,327	100.00	$23,983	$12,565	52.39	$17,386	$0	0.00	$18,111	$0	0.00	$19,922	$0	0.00	$85,729	$18,893	22.04
80 A 2024 disminuir en 20% la Razón de Mortalidad Materna	$2,263	$2,263	100.00	$12,144	$4,515	37.18	$11,822	$0	0.00	$12,315	$0	0.00	$13,547	$0	0.00	$52,091	$6,778	13.01
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud	$2,263	$2,263	100.00	$12,144	$4,515	37.18	$11,822	$0	0.00	$12,315	$0	0.00	$13,547	$0	0.00	$52,091	$6,778	13.01

Indicador(es)

(S) 88 Razón de mortalidad materna Línea Base: 25.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	19.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento al porcentaje de reducción proyectado para el periodo del presente reporte, se presentaron dificultades generadas por disminución en la adherencia a los servicios esenciales de atención tales como: planificación familiar, control prenatal, interrupción voluntaria del embarazo, atención del parto institucional y atención oportuna de las emergencias obstétricas, debido al impacto de Covid-19 sobre los servicios de salud.

Avances y Logros: "Durante el periodo de enero-mayo de 2021, según datos preliminares se han presentado 11 casos de mortalidad materna, correspondiente a una razón de mortalidad materna de 41,74 por 100.000 nacidos vivos.
Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos Línea Base 2018. Fuente 2020: datos PRELIMINARES, ajustado enero 2021. Datos 2021 PRELIMINARES"

Se identifica la ocurrencia de 4 casos de muerte materna durante el mes de Mayo. Según localidad de residencia, los casos se presentaron en 50% (n=2) en la Subred Sur Occidente, 25% (n=1) en la Subred Centro Oriente y 25% (n=1) en la Subred Sur. De acuerdo con la condición de afiliación al SGSSS, las muertes maternas reportadas ocurrieron en 50% (n=2) en población del régimen contributivo, 2.5% (n=1) en población del régimen subsidiado y 25% (n=1) en población pobre no asegurada.
Al realizar el análisis comparativo durante el mismo mes, para los años 2020 y 2018 (Línea Base) en los cuales se presentaron 3 casos en el mes de mayo de cada vigencia, se evidencia un comportamiento de aumento con respecto a 2021.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7829 - Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Disminuir en 20 % la Razón de Mortalidad Materna. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$703	$703	100.00	$2,108	$1,618	76.77	$1,350	$0	0.00	$1,406	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$7,114	$2,321	32.63
(S)2 Reducir en un 10 % la tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos+ fetales. (Cierre de base de datos 2018 EEVV- RUAF tasa de 14,6). (a 2024)	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,033	$1,033	100.00	$5,183	$1,075	20.74	$5,397	$0	0.00	$5,622	$0	0.00	$6,184	$0	0.00	$23,419	$2,108	9.00
(S)3 Reducir en un 20 % la maternidad temprana en niñas de 10 a 14 años, previniendo el delito de violencia sexual contra las niñas y fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$73	$73	100.00	$1,490	$566	38.01	$1,530	$0	0.00	$1,594	$0	0.00	$1,753	$0	0.00	$6,440	$639	9.92
(S)4 Reducir en un 10 % la maternidad y paternidad temprana en mujeres con edades entre 15 y 19 años, fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, jóvenes y sus familias. (a 2024)	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$127	$127	100.00	$1,339	$862	64.41	$1,411	$0	0.00	$1,470	$0	0.00	$1,617	$0	0.00	$5,963	$989	16.59
(S)5 Reducir en un 35 % los nacimientos en mujeres con edad menor o igual a 19 años que ya tuvieron un hijo. (a 2024)	Magnitud	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	Recursos	$328	$328	100.00	$2,024	$393	19.44	$2,134	$0	0.00	$2,223	$0	0.00	$2,446	$0	0.00	$9,155	$721	7.88
81 A 2024 incrementar en un 33% la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas		$4,064	$4,064	100.00	$11,839	$8,050	68.00	$5,564	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$6,375	$0	0.00	$33,638	$12,114	36.01
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$4,064	$4,064	100.00	$11,839	$8,050	68.00	$5,564	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$6,375	$0	0.00	$33,638	$12,114	36.01

Indicador(es)

(C) 89 Porcentaje de personas diferenciales con atención integral Línea Base: 87670

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	93,456.00	93,456.00	1.10	0.00%	
2021	99,242.00	99,242.00	2.75	0.00%	0.00%
2022	105,028.00	105,028.00	0.00	0.00%	
2023	110,814.00	110,814.00	0.00	0.00%	
2024	116,601.00	116,601.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para el mes de abril se cuenta con un porcentaje de casos efectivos del 37,5% (n=770) y en proceso de cierre 21,1% (n=849) de un total de casos de 2.052 para el mes de ABRIL. Esta medición se va ajustando mensualmente conforme se adelanten las investigaciones epidemiologicas de campo por parte del SIVIM. De otro lado, el acumulado para el año 2021 (ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL) tomando casos efectivos es de 51,1% (n=4.066) y en proceso de cierre 37,8% (n=3.006).

Gestión de Acciones y Programas
Se realiza la activación de ruta de atención en salud mental a 3.093 personas: 315 víctimas de violencia sexual, 202 maltrato infantil, 294 violencia intrafamiliar, 2.439 Abordaje integral en salud, 70 Canalización para el acceso a la justicia, 203 Canalización para la restitución de derechos, 631 Casos efectivos con intervención epidemiológica de campo canalizados, 333 Casos fallidos con intervención epidemiológica de campo canalizados, Rutas activadas: 1.319 con respuesta efectiva. 171 programada 32 rechazadas, 1.519 sin asignar, 31 aceptado.
ENTORNO HOGAR
104 niños, niñas y adolescentes por maltrato infantil reiterado remitidos desde SIVIM, sin intervención, 83 niños, niñas y adolescentes por maltrato infantil reiterado remitidos desde el SIVIM, con intervención, 8 gestantes victimas de violencia intrafamiliar remitidos desde el SIVIM, sin intervención, 13 gestantes victimas de violencia intrafamiliar remitidos desde el SIVIM, con intervención.

Proyecto(s) de inversión																			
7829 - Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Incrementar en un 33 % la atención a las poblaciones diferenciales (etnias, Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Trans, Intersexuales, habitantes de calle, carreteros, personas que ejercen actividades sexuales pagadas), desde la gestión de la salud pública y acciones colectivas. (a 2024)	Magnitud	6.60	1.10	16.67	6.60	2.75	41.67	6.60	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	33.00	3.85	11.67
	Recursos	$2,951	$2,951	100.00	$4,525	$4,525	100.00	$4,556	$0	0.00	$4,746	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$21,998	$7,476	33.99

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7 Diseñar e implementar 1 estrategia que favorezca el acceso a los servicios de salud de componente primario para la población institucionalizada a cargo del Distrito Capital. (a 2024)	Magnitud	0.20	0.03	15.00	0.20	0.08	40.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
	Recursos	$1,113	$1,113	100.00	$7,314	$3,525	48.20	$1,008	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$11,640	$4,638	39.84
11 Salud y bienestar para niñas y niños		$10,399	$10,399	100.00	$31,235	$20,564	65.84	$27,619	$0	0.00	$28,770	$0	0.00	$31,647	$0	0.00	$129,670	$30,963	23.88
0 N/A		$10,399	$10,399	100.00	$31,235	$20,564	65.84	$27,619	$0	0.00	$28,770	$0	0.00	$31,647	$0	0.00	$129,670	$30,963	23.88
82 A 2024 disminuir en un 25% la incidencia de sífilis congénita		$2,113	$2,113	100.00	$9,100	$6,256	68.75	$9,880	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$11,321	$0	0.00	$42,706	$8,369	19.60
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$2,113	$2,113	100.00	$9,100	$6,256	68.75	$9,880	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$11,321	$0	0.00	$42,706	$8,369	19.60

Indicador(es)

(S) 90 Incidencia de sífilis congénita

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	6.25	6.25	0.00	0.00%	
2024	4.75	4.75	0.00	0.00%	
TOTAL	25.00	23.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: El seguimiento a gestantes migrantes irregulares se dificulta debido a los multiplicares factores de vulnetabilidad y de población flotante.

Avances y Logros: A semana 22 se han notificado 33 casos de sífilis congénita. (datos preliminares) En comparación con el mismo periodo del año anterior 2020 se evidencia una disminución de casos dado que se habían notificado al mismo periodo 63 casos (datos preliminares)
Para el mes de mayo se presentan 10 casos de sífilis congénita en el distrito capital, es importante tener en cuenta que el indicador se reporta en población residente de Bogotá con nacionalidad Colombiana. Fuente.SIVIGILA Evento 740 Semana epidemiológica 22, datos preliminares. Es importante tener en cuenta que adicionalmente se han notificado 34 casos en población migrante de los cuales solo 7 casos han ingresado al sistema de seguridad social en salud. Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se implementan 3 cursos de Asesoría para Prueba Voluntaria y entrenamiento de pruebas rápidas acorde a la resolución 1314 del 2020. Se desarrollaron 3 asistencias técnica los equipos GPAIS frente a las acciones de SSR en el componente de seguimiento a las ITS en las Instituciones promotoras de Salud priorizadas. Se realiza comité materno perinatal distrital y seguimiento a indicadores de la corte materno perinatal.

Gobernanza
El cumplimiento de la gestión e implementación de la política de Infancia, en respuesta a las necesidades en salud que aporta de manera positiva a la modificación de los determinantes sociales en los territorios, participó en 42 instancias o espacios de la política, 9 de otros espacios de políticas, 76 reuniones con comunidad, y 1 actividades con entes de control. Se concertaron 60 acuerdos o compromisos, en las siguientes actividades Plan de trabajo de la instancia; Coordinación intersectorial; Respuesta comunitaria; Gestión y articulación sectorial; de los cuales se cumplieron en el mes 45, quedando pendientes 17, Siendo el acumulado para la vigencia de 176 cumplidos y 46 pendientes.
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
36 profesionales formados (cursos de APV y guías de Práctica Clínica GPC en Sífilis). 91 asistencias técnicas en IPS con fortalecimiento de temas en SSR, 129 Pruebas con resultado positivo para sífilis realizadas por los equipos del PIC. 104 seguimientos realizados con inicio de tratamiento por la por la estrategia "Embarazados, todos sin sífilis" 2.417 pruebas rápidas de Sífilis realizadas por parte de los equipos PIC en el PSPIC. 9.615 condones entregados en procesos educativos. Canalizaciones y activación de ruta según el Sistema de Referencia y Contrareferencia (SIRC): 9 personas con prueba rápida de sífilis positiva sin intervención.
ENTORNO HOGAR
Se realizaron 50 seguimientos a gestantes con diagnóstico de Sífilis canalizadas por vigilancia epidemiológica, 23 con primera dosis de penicilina y 34 con tratamiento completo.
ENTORNO LABORAL
347 pruebas de SÍFILIS realizadas a personas vinculadas o en actividades sexuales pagas con 14 pruebas reactivas para SÍFILIS.

Proyecto(s) de inversión

7830 - Asistencia: Infancia imparable Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1 Disminuir en un 25 % la incidencia de sífilis congénita. (a 2024)	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	Recursos	$786	$786	100.00	$3,000	$1,954	65.12	$6,027	$0	0.00	$6,278	$0	0.00	$6,906	$0	0.00	$22,996	$2,739	11.91
(D)3 Disminuir a 17 % la proporción de niñas y niños menores de 5 años con estado nutiricional inadecuado según el indicador peso para la talla. (a 2024)	Magnitud	18.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00			
	Recursos	$566	$566	100.00	$3,300	$2,846	86.24	$2,050	$0	0.00	$2,135	$0	0.00	$2,349	$0	0.00	$10,399	$3,412	32.81
(S)4 Certificar las 4 Subredes y 10 IPS privadas con la estrategia de Instituciones Amigas de las Mujeres y la Infancia integral. (a 2024)	Magnitud	0.40	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$116	$116	100.00	$1,800	$662	36.76	$1,453	$0	0.00	$1,513	$0	0.00	$1,665	$0	0.00	$6,548	$778	11.88

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5 Lograr y mantener por encima del 65 % la práctica de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Linea de base: 59.3%. Fuente: SISVAN. (a 2024)	Magnitud	61.30	65.60	107.01	63.00	48.10	76.35	64.50	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
	Recursos	$645	$645	100.00	$1,000	$795	79.46	$351	$0	0.00	$366	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,763	$1,439	52.09
83 A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica		$580	$580	100.00	$1,755	$1,752	99.80	$154	$0	0.00	$161	$0	0.00	$177	$0	0.00	$2,828	$2,332	82.48
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$580	$580	100.00	$1,755	$1,752	99.80	$154	$0	0.00	$161	$0	0.00	$177	$0	0.00	$2,828	$2,332	82.48

Indicador(es)

(K) 91 Tasa de mortalidad por DNT aguda como causa básica en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	

Proyecto(s) de inversión

7830 - Asistencia: Infancia imparable Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Llevar a 0 la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por desnutrición aguda como causa básica. (a 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$580	$580	100.00	$1,755	$1,752	99.80	$154	$0	0.00	$161	$0	0.00	$177	$0	0.00	$2,828	$2,332	82.48
84 A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal) de igual forma se fortalecerán acciones para la identificación temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicación de la vacuna como acción preventiva para su contención		$7,706	$7,706	100.00	$20,380	$12,556	61.61	$17,584	$0	0.00	$18,317	$0	0.00	$20,149	$0	0.00	$84,136	$20,262	24.08
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$7,706	$7,706	100.00	$20,380	$12,556	61.61	$17,584	$0	0.00	$18,317	$0	0.00	$20,149	$0	0.00	$84,136	$20,262	24.08

Indicador(es)

(S) 92 Tasa de mortalidad infantil Línea Base: 8.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: Interrupción de los servicios de salud por inicio del tercer pico de Covid-19 lo que puede afectar la adherencia a rutas integrales de atención y cumplimiento de actividades de detección temprana y protección específica. Persisten dificultades relacionadas con el acceso y adherencia de la población migrante irregular a los servicios de salud.

Avances y Logros: 208 casos de mortalidad en menores de un año, correspondiente a una tasa de 7,9 por 1.000 nacidos vivos.
Se identifica la ocurrencia de 56 casos de muerte en menores de un año durante el mes de mayo el 2021. Según localidad de residencia, los casos se presentaron así: Usaquén 1 caso, Chapinero 0 casos, Santafé 1 caso, San Cristóbal 5 casos, Usme 5 casos, Tunjuelito 1 caso, Bosa 3 casos, Kennedy 5 casos, Fontibón 2 casos, Engativá 3 casos, Suba 7 casos, Barrios unidos 1 caso, Teusaquillo 1 caso, Mártires 1 caso, Antonio Nariño 0 casos, Puente Aranda 8 casos, Candelaria 0 casos, Rafael Uribe 7 casos, Ciudad Bolívar 5 casos y Sumapaz 0 casos. Según Subred la distribución se dio de la siguiente manera: 32,1% (n=18) en la Subred Sur Occidente, 25% (n=14) en la Subred Centro Oriente, 23,2% (n=13) en la Subred Norte y 19,6% (n=11) en la Subred Sur. De acuerdo a la condición de afiliación al SGSSS, las muertes infantiles reportadas ocurrieron en 55,4% (n=31) en población del régimen contributivo, 33,9% (n=19) en población del régimen subsidiado, el 7,1% (n=4) en población pobre no asegurada y el 3,6% (n=2) que corresponden al régimen de excepción.
Al realizar el análisis comparativo se evidencia un aumento del 16,7% (n=8) en comparación al mes de mayo del 2020 en el que se presentaron 48 casos. Con respecto a la línea base (año 2018 tasa 9,2 por 1.000 NV), se registra un aumento de -8,4% con respecto a la tasa (10,0). Con respecto a la línea base (año 2019 tasa 9,9 por 1.000 NV), se registra un leve aumento de -1,2% con respecto a la tasa (10,0).
Política Pública de Infancia:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avance del 8% para el mes de Mayo 2021. Acompañamiento en la armonización del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia 2020-2021 con el fin de identificar e incorporar las nuevas metas del plan territorial de salud que permitirán fortalecer el cumplimiento de las acciones propuestas. Articulación con entidades del orden distrital que hacen parte del Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA) para adelantar la planeación y participación del proceso de evaluación de la política pública de infancia y adolescencia en segundo semestre 2021. ENTORNO HOGAR Se han identificado 1.152 familias, con 824 niños y niñas menores de 1 año con eventos priorizados, como: 43 con esquema de vacunación incompleto, 147 sin lactancia materna exclusiva, 129 bajo peso al nacer, 198 sin control de crecimiento y desarrollo, 188 prematuros, 117 desnutrición aguda, con quienes se adelantan las acciones promocionales y de gestión del riesgo requeridas.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7830 - Asistencia: Infancia imparable Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(D)6 Reducir en un 8 % la tasa de mortalidad infantil, implementando programas y acciones de promoción y prevención (Entre los que se encuentra el programa ampliado de inmunizaciones PAI y la gestión de riesgo preconcepcional, prenatal y postnatal) de igual forma se fortaleceran acciones para la identificación temprana de posibles casos de meningococo para garantizar la aplicacion de la vacuna como accion preventiva para su contención. (a 2024) — Magnitud	8.80	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
Recursos	$766	$766	100.00	$3,677	$698	18.97	$1,481	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$1,697	$0	0.00	$9,164	$1,464	15.98
(K)7 Lograr y mantener al 95 % iguales o mayores las coberturas de vacunación en los biologicos del PAI, incluida la varicela y realizar el estudio de inclusión de la vacuna contra el herpes zóster. (a 2024) — Magnitud	95.00	0.00	0.00	95.00	35.90	37.79	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
Recursos	$6,878	$6,878	100.00	$15,702	$11,616	73.98	$15,605	$0	0.00	$16,256	$0	0.00	$17,881	$0	0.00	$72,323	$18,495	25.57
(C)8 Incrementar en 20 % la detección precoz y atención integral de niños y niñas con defectos congénitos a través de intervenciones orientadas a la promoción de la salud y la gestión de riesgo preconcepciones, prenatal y postnatal. (a 2024) — Magnitud	0.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
Recursos	$61	$61	100.00	$1,000	$242	24.21	$498	$0	0.00	$519	$0	0.00	$571	$0	0.00	$2,649	$303	11.44
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	$19,392	$19,272	99.38	$39,262	$33,260	84.71	$40,482	$0	0.00	$41,817	$0	0.00	$35,389	$0	0.00	$176,342	$52,531	29.79
0 N/A	$19,392	$19,272	99.38	$39,262	$33,260	84.71	$40,482	$0	0.00	$41,817	$0	0.00	$35,389	$0	0.00	$176,342	$52,531	29.79
85 Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición, 90% del grado Jardín, 10 % del grado Pre-jardín	$15,784	$15,685	99.37	$31,370	$26,080	83.14	$33,382	$0	0.00	$34,717	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$147,151	$41,764	28.38
112 Secretaría de Educación del Distrito	$15,784	$15,685	99.37	$31,370	$26,080	83.14	$33,382	$0	0.00	$34,717	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$147,151	$41,764	28.38

Indicador(es)

(C) 93 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de educación inicial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	98.00	98.00	98.99	101.01%	★		
2021	99.00	99.00	99.25	100.25%	★	100.25%	★
2022	99.00	99.00	0.00	0.00%			
2023	99.00	99.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		99.25%	★

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logró el 99.25% de colegios ofertando transición lo que equivale a un 100.25% de avance, explicado por la formalización de matrícula para transición en 397 colegios y 50.511 niños y niñas matriculados a la fecha.

(C) 625 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de prejardín

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.52	152.00%	★		
2021	3.00	16.04	16.00	99.75%	★	99.75%	★
2022	6.00	16.83	0.00	0.00%			
2023	10.00	17.64	0.00	0.00%			
2024	10.00	18.44	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		86.77%	✓

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Ninguno																		
Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logró el 16,00 % de colegios ofertando prejardín lo que equivale a un avance del 99,75%, explicado por la formalización de matricula para pre jardín en 64 colegios y 2.370 niños y niñas matriculados a la fecha.																		
(C) 626 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de jardín																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	78.00	78.00	78.44	100.56%	★		
2021	79.00	79.00	79.50	100.63%	★	100.63%	★
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		88.33%	✓

Retrasos y soluciones: En el anexo 6A del SIMAT del mes de junio el colegio Rural La Unión de Usme no reporta matrícula en grado Jardín, esto se debe a que los colegios rurales en aula multigrado tienen una matrícula muy variable en cuanto a las edades y al momento de hacer la auditoria de matrícula del mes de junio se hacen los ajustes pertinentes.

Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logró el 79.50 % de colegios ofertando jardín lo que equivale a un avance del 100,63%, explicado por la formalización de matricula para jardín en 318 colegios y 24.701 niños y niñas matriculados a la fecha.

Proyecto(s) de inversión

7784 - Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 358 colegios oficiales rurales y urbanos, procesos de asistencia técnica, que permitan movilizar imaginarios y representaciones sociales frente al sentido del trabajo con los niños y niñas de 3 a 6 años, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y Transiciones Efectivas y Armónicas.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00			
	Recursos	$764	$764	100.00	$1,598	$1,588	99.38	$4,430	$0	0.00	$5,810	$0	0.00	$6,978	$0	0.00	$19,580	$2,352	12.01
(C)2 Fortalecer 358 colegios oficiales rurales y urbanos, la participación activa de la familia y la comunidad en los procesos de formación y desarrollo integral en el ciclo inicial.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	53.00	53.00	100.00	200.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,824	$3,824	100.00	$6,808	$6,772	99.47	$8,406	$0	0.00	$8,885	$0	0.00	$8,923	$0	0.00	$36,846	$10,596	28.76
(K)3 Apoyar y acompañar 332 colegios oficiales rurales y urbanos, en los procesos de garantía, monitoreo y seguimiento a condiciones de calidad de la educación inicial que permitan la toma de decisiones intra e intersectoriales en perspectiva de potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas.	Magnitud	332.00	332.00	100.00	332.00	310.00	93.37	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,196	$11,097	99.11	$22,964	$17,719	77.16	$20,546	$0	0.00	$20,022	$0	0.00	$15,997	$0	0.00	$90,725	$28,816	31.76
86 Promover la atención de 93.000 beneficiarios de primera infancia a través de la realización de experiencias artísticas a favor de los derechos culturales		$3,609	$3,587	99.40	$7,892	$7,180	90.99	$7,100	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$29,192	$10,767	36.89
222 Instituto Distrital de las Artes		$3,609	$3,587	99.40	$7,892	$7,180	90.99	$7,100	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$29,192	$10,767	36.89

Indicador(es)

(C) 94 Número de beneficiarios de primera infancia atendidos Línea Base: 91805

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20,000.00	25,000.00	25,055.00	0.00%	⊘		
2021	84,500.00	84,500.00	31,577.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	87,650.00	87,650.00	0.00	0.00%			
2023	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00%			
2024	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se presentan dificultades en la atención directa de los niños y niñas, pero también en la atención virtual. Se está configurando una estrategia de construcción de experiencias asincrónicas que puedan ser accesibles en cualquier momento para las familias.

Avances y Logros: Para lograr la atención de 31.577 niños, niñas y madres gestantes, se ha dado continuidad a las atenciones directas a niños y niñas logrando llegar a la totalidad de localidades de la ciudad, incluido Sumapaz. Se desarrollaron acciones asociadas a la celebración de la Semana de las Masculinidades corresponsables y Sensibles ""Nidos con mi pa"". Se avanzó en la contratación de equipos e inicio de atenciones asociadas al convenio con SED y en el proceso de firma de documentos previos para el convenio con ICBF. Se avanzó también en las jornadas de deliberación para selección de propuestas ganadoras de las becas de Repertorios sonoros, Circulación y Creación escénica Multdisciplinar. Se dio inicio a la entrega de contenidos físicos en las diferentes localidades de la ciudad y se avanza en el pilotaje del Aula Virtual del programa. El programa avanza en las actividades que posibilitan el

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
cumplimiento de la misionalidad, enfrentando dificultades en la atención por el contagio de varios artistas por COVID y las dificultades de orden público que limitan las posibilidades de atención directa a los niños.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7617 - Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Atender 58,500 Beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores a través de experiencias artísticas en encuentros grupales	Magnitud	18,100.00	18,133.00	100.18	53,000.00	21,835.00	41.20	55,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,342	$2,335	99.70	$5,879	$5,342	90.87	$4,643	$0	0.00	$4,643	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$19,672	$7,678	39.03
(C)2 Lograr 2,000 Beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores que acceden a contenidos artísticos digitales y/o físicos, a favor de los derechos culturales	Magnitud	1,100.00	1,102.00	100.18	1,500.00	168.00	11.20	1,650.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$240	$227	94.60	$365	$337	92.19	$402	$0	0.00	$402	$0	0.00	$261	$0	0.00	$1,670	$564	33.78
(C)3 Alcanzar 32,500 beneficiarios niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y cuidadores que participan en procesos de circulación de experiencias y obras artísticas, a favor de los derechos culturales.	Magnitud	5,800.00	5,820.00	100.34	30,000.00	9,574.00	31.91	31,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$426	$426	99.99	$741	$615	82.99	$877	$0	0.00	$877	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,334	$1,041	31.23
(C)4 Alcanzar 23 espacios adecuados para los niños y niñas de cero a cinco años y mujeres gestantes mediante la asesoría, acompañamiento y/o ambientación de espacios para el acercamiento del arte a la primera infancia.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	19.00	18.00	94.74	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$55	98.01	$216	$196	90.81	$260	$0	0.00	$260	$0	0.00	$142	$0	0.00	$934	$251	26.86
(K)5 Fortalecer 1,000 Agentes educativos y culturales, artistas comunitarios y cuidadores en torno a las artes y la primera infancia	Magnitud	1,000.00	1,490.00	149.00	1,000.00	506.00	50.60	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$427	$426	99.86	$441	$441	100.00	$729	$0	0.00	$729	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,723	$867	31.85
(S)6 Generar 4 Publicaciones de documentos sobre procesos de investigación en torno al arte y la primera infancia	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.75	93.75	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.95	23.75
	Recursos	$117	$117	100.00	$249	$249	100.00	$190	$0	0.00	$190	$0	0.00	$114	$0	0.00	$859	$366	42.62
13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural		$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,445,018	$2,028,796	45.64	$4,659,324	$0	0.00	$4,468,223	$0	0.00	$4,047,413	$0	0.00	$19,607,306	$3,981,005	20.30
0 N/A		$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,445,018	$2,028,796	45.64	$4,659,324	$0	0.00	$4,468,223	$0	0.00	$4,047,413	$0	0.00	$19,607,306	$3,981,005	20.30
87 100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes		$866	$856	98.81	$28,455	$14,645	51.47	$11,270	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$11,462	$0	0.00	$63,418	$15,501	24.44
112 Secretaría de Educación del Distrito		$866	$856	98.81	$28,455	$14,645	51.47	$11,270	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$11,462	$0	0.00	$63,418	$15,501	24.44

Indicador(es)

(K) 95 Porcentaje de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se brindó acompañamiento en 403 colegios públicos con matrícula oficial. El 100 % de los estudiantes matriculados están cubiertos con la póliza de seguros No. 3100019165 para accidentes personales; y el 100% de los estudiantes reportados en práctica laboral que son 34.297 correspondientes a 146 IED cuentan con cobertura de ARL con tipos de riesgo I (32.644), III (944) y V (709). Se continuó el fomento de hábitos y estilos saludables con apoyo virtual desde el Edusitio y Aula virtual a los colegios oficiales contando con 169 usuarios y en el marco del retorno gradual, progresivo y seguro (RGPS) se realizó acompañamiento presencial en 151 IED, 49 de ellas con apoyo de las auxiliares de enfermería y en las 102 instituciones restantes con apoyo del proveedor externo, realizando verificación al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes y el personal docente, y por otro lado, realizando actividades pedagógicas en temas de autocuidado como son: La utilización correcta del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, hora del sueño y alimentación saludable.

Se realizaron los encuentros con Transmilenio y la Secretaría Distrital de Movilidad para la organización de la segunda Hackatón ACB, el tercer Concurso de innovadores en seguridad vial y el segundo Concurso ""Historietas para sanar a Bogotá"", los cuales se encuentran en desarrollo. Y por otra parte, se hizo la publicación de la Bitácora de exploradores para ciclo inicial y ciclo 1 en fomento de estilos de vida saludable (alimentación saludable y prevención de accidentes) en Red académica favoreciendo así a los primeros ciclos de las IED con este material.

Y frente al tema de accidentalidad escolar, se obtuvo un reporte de 8 estudiantes accidentados, de los cuales el 25% pertenecen al género femenino y 75% restante al genero masculino. Importante mencionar que se realizó acompañamiento en los colegios de acuerdo con los casos reportados, promoviendo la mitigación de riesgos que afecta el proceso de aprendizaje y/o convivencia escolar, así como también, la importancia en realizar el reporte de todos los accidentes escolares que ocurren dentro y fuera de dichas instituciones educativas, en el desarrollo de actividades académicas.

Proyecto(s) de inversión

7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Garantizar acompañamiento al 100 Porcentaje de colegios públicos urbanos o rurales de Bogotá D.C con: acompañamiento pedagógico, cobertura de seguro estudiantil y ARL.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$866	$856	98.81	$28,455	$14,645	51.47	$11,270	$0	0.00	$11,365	$0	0.00	$11,462	$0	0.00	$63,418	$15,501	24.44
88 100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única		$243,497	$242,253	99.49	$435,871	$194,070	44.52	$572,624	$0	0.00	$584,911	$0	0.00	$594,469	$0	0.00	$2,431,372	$436,324	17.95
112 Secretaría de Educación del Distrito		$243,497	$242,253	99.49	$435,871	$194,070	44.52	$572,624	$0	0.00	$584,911	$0	0.00	$594,469	$0	0.00	$2,431,372	$436,324	17.95

Indicador(es)

(K) 96 Porcentaje de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Dada la continuidad de la declaratoria de emergencia que mantiene activa la estrategia aprende en casa y el regreso de los colegios al aula en RGPS, la SED ha continuado con la entrega de las modalidades transitorias de bonos alimentarios y raciones para preparar en casa se realizó la atención de alimentación.

Avances y Logros: Son 403 Instituciones educativas distritales correspondiente al 100% de los colegios de la matricula oficial, en las que se beneficiaron 752.189 estudiantes con el PAE (Programa de alimentación Escolar), de los cuales 639.219 se encuentran certificados por la interventoría. Este servicio se prestó mediante la estrategia "aprende en casa" en las modalidades transitorias de bonos y raciones para preparara en casa.

Proyecto(s) de inversión

7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Beneficiar a 743,095 Estudiantes matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. con complementos alimentarios en sus diferentes modalidades.	Magnitud	719,789.00	743,080.00	103.24	743,080.00	639,219.00	86.02	743,085.00	0.00	0.00	743,090.00	0.00	0.00	743,095.00	0.00	0.00			
	Recursos	$243,497	$242,253	99.49	$435,871	$194,070	44.52	$572,624	$0	0.00	$584,911	$0	0.00	$594,469	$0	0.00	$2,431,372	$436,324	17.95
89 Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros		$70,282	$70,282	100.00	$115,404	$3,856	3.34	$164,068	$0	0.00	$166,116	$0	0.00	$167,562	$0	0.00	$683,432	$74,138	10.85
112 Secretaría de Educación del Distrito		$70,282	$70,282	100.00	$115,404	$3,856	3.34	$164,068	$0	0.00	$166,116	$0	0.00	$167,562	$0	0.00	$683,432	$74,138	10.85

Indicador(es)

(K) 97 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	92.65	92.65%	
2021	100.00	100.00	3.00	3.00%	47.83%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.13%

Retrasos y soluciones: La declaración de alerta roja ante el tercer pico de contagio por COVID 19 y las dinámicas de orden público en la ciudad, no permitieron que se atendiera la totalidad de beneficiarios programados, quienes no requieren beneficio por la no presencialidad en las IED, lo que explica porque no se les ha

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
entregado el beneficio. Como parte del manejo de la situación, se dió continuidad a las actividades virtuales , en el marco de la estrategia "Aprende en casa", promoviendo en los estudiantes mediante la cultura del auto cuidado y el distanciamiento social, así como tambièn, el refuerzo en los protocolos de bioseguridad para minimizar el riesgo en el contagio. Avances y Logros: El porcentaje de cumplimiento reportado con corte a Junio corresponde a 3.141 estudiantes distribuidos así: Rutas 283, Ciempiés 1.013, Al colegio en Bici 1.834 y Subsidido de transporte escolar 11. Durante las cicloexpediciones y trayectos a pié, se logró brindar acompañamiento y sensibilización en temas como alimentación saludable, bioseguridad, lavado de manos, y desinfección, entre otros. Y con el fin de mantener la interacción con los estudiantes durante el confinamiento, se realizaron actividades por medio de guías pedagógicas para reforzar los conocimientos en movilidad segura y sostenible.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)3 Beneficiar a 116,625 Estudiantes de los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. con alguna de las modalidades de movilidad escolar: ruta escolar, subsidio y medios alternativos y sostenibles. — Magnitud	4,954.00	4,590.00	92.65	104,127.00	3,141.00	3.02	110,977.00	0.00	0.00	116,625.00	0.00	0.00	116,625.00	0.00	0.00			
Recursos	$70,282	$70,282	100.00	$115,404	$3,856	3.34	$164,068	$0	0.00	$166,116	$0	0.00	$167,562	$0	0.00	$683,432	$74,138	10.85
90 Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales	$60,194	$60,194	100.00	$1,720	$1,720	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,914	$61,914	100.00
112 Secretaría de Educación del Distrito	$60,194	$60,194	100.00	$1,720	$1,720	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,914	$61,914	100.00
Indicador(es)																		

(S) 98 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	98,631.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	60,000.00	100,000.00	72,821.00	72.82%	✓	72.82%	✓
2022	40,000.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100,000.00	100,000.00	72,821.00	al Plan de Desarrollo		72.82%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: A la fecha, la SED ha realizado la entrega de 72.821 dispositivos (67.255 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones Educativas Distritales, quienes, a su vez, las entregan a los estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización.

Adicional a estas entregas, se está realizando el proceso de cargue de contenidos, pruebas técnicas y alistamiento de otros 26.265 dispositivos que se distribuirán a las instituciones educativas en los próximos días, y así mismo, se realiza el proceso de nacionalización del último lote de 2.663 tabletas que llegará a la ciudad en los próximos días.

Proyecto(s) de inversión																		
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Dotarl las 770 Sedes Educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial — Magnitud	57.00	57.00	100.00	237.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	770.00	57.00	7.40
Recursos	$60,194	$60,194	100.00	$1,720	$1,720	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,914	$61,914	100.00
91 Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica, y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19	$139,942	$121,067	86.51	$630,778	$73,647	11.68	$534,470	$0	0.00	$191,483	$0	0.00	$59,628	$0	0.00	$1,556,301	$194,714	12.51
112 Secretaría de Educación del Distrito	$139,942	$121,067	86.51	$630,778	$73,647	11.68	$534,470	$0	0.00	$191,483	$0	0.00	$59,628	$0	0.00	$1,556,301	$194,714	12.51
Indicador(es)																		

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 99 Número de colegios nuevos o restituidos																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	11.00	11.00	5.00	45.45%	60.00%
2022	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	9.00	al Plan de Desarrollo	25.71%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A corte de junio se ha logrado la entrega de cinco (5) colegios nuevos y restituidos: 1. Laurel de Cera, 2. Parques de Bogotá, 3. El Nogal, garantizando la cobertura de 3200 cupos nuevos en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar y la restitución del 4. Colegio Laureano Gómez en Engativá con capacidad para 1200 estudiantes y 5. Ciudad de Techo I en Kennedy con una cobertura de 550 cupos. De otra parte, fue adjudicada la licitación pública No. SED-LP-DCCEE-007-2021, del proyecto de obra Arborizadora Alta ubicado en localidad de Ciudad Bolívar a la firma URBANISCOM LTDA, por un valor de $32.860.714.977 el 25/06/2021, y se encuentra en proceso licitatorio la construcción del Colegio Villemar EL Carmen y el contrato para obras de mejoramiento y emergencias de las IED. Se prosigue con la ejecución del 40 % de los proyectos, el 14,28 % de los proyectos se encuentran en fase precontractual y el 20% de los proyectos están por definirse, avanzando así en el cumplimiento de la meta.

Proyecto(s) de inversión

7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	11.00	5.00	45.45	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	35.00	9.00	25.71
		Recursos	$113,797	$95,287	83.73	$396,113	$60,201	15.20	$317,762	$0	0.00	$99,110	$0	0.00	$30,118	$0	0.00	$956,900	$155,489	16.25
(S)2	Intervenir las 730 Sedes Educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas	Magnitud	122.00	129.00	105.74	241.00	94.00	39.00	251.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	730.00	223.00	30.55
		Recursos	$10,048	$9,684	96.38	$131,943	$8,276	6.27	$176,938	$0	0.00	$67,373	$0	0.00	$8,586	$0	0.00	$394,886	$17,960	4.55
(S)3	Dotarl las 770 Sedes Educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial	Magnitud	57.00	57.00	100.00	237.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	770.00	57.00	7.40
		Recursos	$16,097	$16,096	99.99	$102,722	$5,170	5.03	$39,771	$0	0.00	$25,000	$0	0.00	$20,924	$0	0.00	$204,514	$21,266	10.40
92	Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional		$1,440,402	$1,425,629	98.97	$2,976,699	$1,528,399	51.35	$3,134,546	$0	0.00	$3,268,858	$0	0.00	$3,023,722	$0	0.00	$13,844,228	$2,954,028	21.34
112	Secretaría de Educación del Distrito		$1,440,402	$1,425,629	98.97	$2,976,699	$1,528,399	51.35	$3,134,546	$0	0.00	$3,268,858	$0	0.00	$3,023,722	$0	0.00	$13,844,228	$2,954,028	21.34

Indicador(es)

(K) 100 Porcentaje de colegios públicos operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha garantizado la operación del 100% de Instituciones Eductivas Distritales, a través del pago de nómina a docentes, directivos docentes y administrativos. Si bien no se ha realizado la reapertura de todas las IED, el servicio educativo se ha prestado a través de estrategias de cátedra virtual. Adicionalmente, la prestación del servicio educativo se ha garantizado con el servicio de conectividad wifi a las sedes educativas, soporte técnico y el desarrollo y mantenimiento de aplicativos tecnológicos.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7808 - Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Garantizar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,368,980	$1,356,139	99.06	$2,474,182	$1,121,648	45.33	$2,649,172	$0	0.00	$2,755,139	$0	0.00	$2,826,240	$0	0.00	$12,073,713	$2,477,787	20.52
(S)2 Garantizar las 1,359 Personas necesarias que desarrollen labores organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, para garantizar la prestación del servicio educativo	Magnitud	279.00	252.00	90.32	243.00	253.00	104.12	279.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	1,359.00	505.00	37.16
	Recursos	$3,545	$3,496	98.61	$16,624	$14,850	89.33	$18,938	$0	0.00	$19,695	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$67,469	$18,346	27.19
(K)3 Beneficiar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, capacitación, dotación y transporte .	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,722	$2,682	98.51	$6,544	$80	1.22	$12,243	$0	0.00	$12,736	$0	0.00	$2,070	$0	0.00	$36,316	$2,762	7.61
(K)4 Beneficiar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,221	$2,221	100.00	$9,343	$3,647	39.04	$2,960	$0	0.00	$2,960	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$20,103	$5,869	29.19
7813 - Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Dotar y renovar las 10 Aplicaciones y el desarrollo de nuevos sistemas de información que soporten los procesos misionales, operativos y estratégicos de la SED en sus tres niveles, asi como adelantar la migración de la plataforma tecnológica de la entidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,676	$1,322	78.85	$16,747	$10,990	65.62	$18,299	$0	0.00	$18,346	$0	0.00	$8,433	$0	0.00	$63,503	$12,312	19.39
(K)2 Dotar a 651 Sedes Educativas de conectividad a traves de enlaces de internet, dotación de soluciones WIFI , asi como la modernización de la infraestructura de TI sobre la cual opera la plataforma tecnológica de la entidad	Magnitud	651.00	651.00	100.00	651.00	651.00	100.00	651.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23,289	$22,554	96.84	$71,592	$26,572	37.12	$56,995	$0	0.00	$59,195	$0	0.00	$36,013	$0	0.00	$247,085	$49,125	19.88
7818 - Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Disponer en 364 Sedes Educativas los servicios de apoyo administrativo y logístico que faciliten su funcionamiento	Magnitud	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$31,456	$30,812	97.95	$350,693	$328,994	93.81	$343,183	$0	0.00	$366,156	$0	0.00	$116,706	$0	0.00	$1,208,194	$359,806	29.78
(C)2 Proporcionar las 77 Plantas físicas para el funcionamiento de las sedes educativas en arrendamiento	Magnitud	15.00	15.00	100.00	68.00	71.00	104.41	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,515	$1,476	97.44	$13,597	$10,893	80.11	$14,181	$0	0.00	$15,533	$0	0.00	$9,339	$0	0.00	$54,166	$12,369	22.84
(S)3 Implementar el .50 Modelo Institucional de Gestión Documental en la Secretaria de Eduación del Distrito.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.14	0.09	64.29	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.10	20.00
	Recursos	$237	$191	80.68	$5,312	$266	5.01	$5,335	$0	0.00	$5,348	$0	0.00	$1,279	$0	0.00	$17,511	$457	2.61
(C)4 Ejecutar las 95 Experiencias de servicios en los canales de atención en la Secretaria de Educación del Distrito	Magnitud	75.00	99.00	132.00	80.00	98.00	122.50	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,146	$1,146	100.00	$2,889	$2,227	77.10	$2,660	$0	0.00	$2,766	$0	0.00	$953	$0	0.00	$10,414	$3,373	32.39
(S)5 Fortalecer la 1 Política de servicio al ciudadano a través del proceso de certificación institucional en el Sistema de Gestión de Calidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.21	70.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$100	$0	0.00
7888 - Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Mejorar a 94 Promedio de calificación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a partir del nivel actual de implementación en la SED.	Magnitud	90.00	89.91	99.90	91.00	90.35	99.29	92.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,038	$2,038	99.99	$5,062	$4,471	88.33	$5,829	$0	0.00	$6,043	$0	0.00	$6,266	$0	0.00	$25,238	$6,509	25.79
(C)2 Mejorar a 9.43 Promedio de la calificación obtenida del nivel de apropiación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en los funcionarios y contratistas de la SED.	Magnitud	8.63	8.45	97.91	8.83	8.70	98.53	9.03	0.00	0.00	9.23	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00			
	Recursos	$1,576	$1,553	98.57	$4,089	$3,759	91.93	$4,726	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$5,111	$0	0.00	$20,417	$5,312	26.02
93 Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor		$2,976	$2,976	100.00	$8,762	$2,000	22.83	$5,983	$0	0.00	$6,218	$0	0.00	$6,463	$0	0.00	$30,401	$4,976	16.37
112 Secretaría de Educación del Distrito		$2,976	$2,976	100.00	$8,762	$2,000	22.83	$5,983	$0	0.00	$6,218	$0	0.00	$6,463	$0	0.00	$30,401	$4,976	16.37
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 101 Porcentaje de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral																		
Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00			
Recursos	$1,396	$1,396	100.00	$8,762	$2,000	22.83	$5,883	$0	0.00	$6,118	$0	0.00	$6,363	$0	0.00	$28,521	$3,396	11.91
(K)5 Pagar el 100 Porcentaje de la utilización de listas de elegibles para vacantes cubiertas mediante la realización de concursos de meritos																		
Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$1,579	$1,579	100.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,879	$1,579	84.04
94 Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales	$600	$600	100.00	$4,199	$112	2.68	$7,000	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$697	$0	0.00	$17,996	$712	3.96
112 Secretaría de Educación del Distrito	$600	$600	100.00	$4,199	$112	2.68	$7,000	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$697	$0	0.00	$17,996	$712	3.96

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	65.00	65.00	99.00	152.31%	
2021	65.00	65.00	100.00	153.85%	153.08%
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2024	65.00	65.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	61.23%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: La ejecución de la Meta Plan de Desarrollo alcanza una ejecución del 100%. Los programas de bienestar integral están diseñados para que los funcionarios tanto administrativos como docentes puedan participar del desarrollo de las actividades plasmadas en el plan de acción de bienestar e incentivos. La SED en cumplimiento de los compromisos establecidos en las normas vigentes, y en desarrollo de sus funciones, ha emitido los planes de acción que den cuenta de las actividades que componen el bienestar integral. Se realizaron las siguientes actividades: celebración del día del maestro, día del administrativo, día secretaria, día del niño, Red Familias en condición de discapacidad, Talleres Extralaborales, cierre de Olimpiadas virtuales SED, Entrega de EPP Docentes y Administrativos, Seguimientos por salud, Acompañamiento emocional y Seguimientos COVID Administrativos y Docentes, Proceso de Inducción Docentes, Adtivos y realización de 17 programas de formación.

Proyecto(s) de inversión

7808 - Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Beneficiar a 37,219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, capacitación, dotación y transporte .

(K)5 Pagar el 100 Porcentaje de la utilización de listas de elegibles para vacantes cubiertas mediante la realización de concursos de meritos

Indicador(es)

(C) 102 Porcentaje de colegios públicos rurales con implementación de la política de educación rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	22.00	79.00	79.00	100.00%	
2021	24.00	86.00	86.00	100.00%	100.00%
2022	25.00	89.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	96.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	86.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte

Avances y Logros: Implementación progresiva de los 6 lineamientos educativos para las 24 IER de Bogotá así como trayectorias educativas completas para el acceso y permanencia estudiantil. Actualmente con la implementación de la política rural, se avanza en el aseguramiento de la garantía de la educación con beneficios tales como conectividad para los estudiantes, promoción de trayectorias educativas completas para los estudiantes rurales, apoyo para superar los obstáculos de la pobreza mediante acciones multisectoriales, mejoramiento de la calidad y tiempo escolar, acompañamiento a familias y el fortalecimiento de la convivencia y la paz en territorio.

Proyecto(s) de inversión

7624 - Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5 Implementar en 28 Colegios la política educativa rural	Magnitud	22.00	22.00	100.00	24.00	24.00	100.00	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00			
	Recursos	$600	$600	100.00	$4,199	$112	2.68	$7,000	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$697	$0	0.00	$17,996	$712	3.96

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
95 Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19		$28,568	$28,352	99.24	$243,131	$210,346	86.52	$229,363	$0	0.00	$233,772	$0	0.00	$183,410	$0	0.00	$918,244	$238,698	25.99
112 Secretaría de Educación del Distrito		$28,568	$28,352	99.24	$243,131	$210,346	86.52	$229,363	$0	0.00	$233,772	$0	0.00	$183,410	$0	0.00	$918,244	$238,698	25.99

Indicador(es)

(C) 103 Tasa de asistencia escolar Línea Base: 94.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	95.00	95.00	95.00	100.00%	★		
2021	96.00	96.00	95.00	0.00%	⊘	33.33%	⊘
2022	97.00	97.00	0.00	0.00%			
2023	97.50	97.50	0.00	0.00%			
2024	98.00	98.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		14.29%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte

Avances y Logros: Se mantiene el reporte con el que cerró la vigencia 2020, durante el mes de junio de 2021 se benefició al 100% de la población focalizada para acceder y permanecer en el sistema educativo. Se atendió población de especial protección constitucional y vulnerable con mayor riesgo de deserción, con acciones afirmativas orientadas a fortalecer la educación inclusiva, gestionando los recursos de gratuidad educativa y con atención educativa en el marco del reconocimiento y valoración de la diversidad.

Proyecto(s) de inversión

7624 - Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(D)1	Acompañar a 86 Colegios y las Direcciones Locales de Educación a través de estrategias para reducir la deserciòn escolar en IED	Magnitud	166.00	166.00	100.00	146.00	146.00	100.00	126.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,858	$1,858	100.00	$2,636	$1,336	50.67	$3,205	$0	0.00	$3,349	$0	0.00	$2,154	$0	0.00	$13,203	$3,194	24.19
(S)2	Vincular a 13,866 Personas de las localidades y UPZ con mayor tasa de población por fuera del sistema educativo con estrategias de búsqueda activa de población desescolarizada	Magnitud	1,897.00	1,897.00	100.00	3,225.00	1,716.00	53.21	3,257.00	0.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00	13,866.00	3,613.00	26.06
		Recursos	$970	$847	87.38	$4,388	$1,857	42.33	$4,564	$0	0.00	$4,746	$0	0.00	$2,684	$0	0.00	$17,351	$2,705	15.59
(C)3	Beneficiar a 799,374 Estudiantes con estrategias que iniciden en la permanencia escolar, como son gratuidad educativa, kits escolares y subsidios para uniformes para la población vulnerable focalizada que esté matriculada en las IED, estrategias educativas flexibles y alfabetización	Magnitud	791,125.00	795,339.00	100.53	791,126.00	797,030.00	100.75	791,853.00	0.00	0.00	795,549.00	0.00	0.00	799,374.00	0.00	0.00			
		Recursos	$23,649	$23,589	99.75	$105,590	$80,128	75.89	$86,392	$0	0.00	$84,803	$0	0.00	$31,929	$0	0.00	$332,363	$103,717	31.21
(K)4	Administrar los 35 Colegios oficiales mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones de calidad, clima escolar y jornada única.	Magnitud	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,091	$2,057	98.37	$130,517	$127,025	97.32	$135,202	$0	0.00	$140,874	$0	0.00	$146,643	$0	0.00	$555,327	$129,082	23.24
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			$35,868	$33,218	92.61	$85,691	$73,733	86.05	$82,467	$0	0.00	$81,618	$0	0.00	$65,183	$0	0.00	$350,828	$106,951	30.49
0 N/A			$35,868	$33,218	92.61	$85,691	$73,733	86.05	$82,467	$0	0.00	$81,618	$0	0.00	$65,183	$0	0.00	$350,828	$106,951	30.49
96 257.000 beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio			$13,275	$12,332	92.89	$26,598	$23,239	87.37	$18,029	$0	0.00	$19,193	$0	0.00	$18,822	$0	0.00	$95,916	$35,571	37.09
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural			$605	$583	96.39	$635	$542	85.38	$781	$0	0.00	$831	$0	0.00	$817	$0	0.00	$3,669	$1,125	30.67

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	825.00	1,122.00	1,122.00	100.00%		
2021	1,620.00	830.00	442.00	53.25%	80.12%	✓
2022	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%		
2023	1,620.00	1,800.00	0.00	0.00%		
2024	1,315.00	1,448.00	0.00	0.00%		
TOTAL	7,000.00	7,000.00	1,564.00	al Plan de Desarrollo	22.34%	⊘

Retrasos y soluciones: Dada la contingencia por Covid ¿ 19, y que las instituciones educativas no han implementado la alternancia en sus aulas y el Regreso a clases progresivo, solo se realizaron 7actividades presenciales, a través de la entrega de guías y actividades según proyectos de aula.

Avances y Logros: LOGROS:
1. Adaptación de la metodología en el contexto de la pandemia, desarrollo de estrategias virtuales
2. Se implementaron diversas actividades para fortalecer procesos (audios, guías, georreferenciación)

BENEFICIOS:
1. Ejecución del programa en los colegios acordados
2. Fortalecimiento de los procesos de formación

Proyecto(s) de inversión

7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Beneficiar a 6,800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	Magnitud	1,088.00	1,088.00	100.00	800.00	442.00	55.25	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	6,800.00	1,530.00	22.50
	Recursos	$559	$538	96.21	$572	$488	85.34	$681	$0	0.00	$724	$0	0.00	$712	$0	0.00	$3,247	$1,026	31.59
(S)2 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Magnitud	34.00	34.00	100.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	200.00	34.00	17.00
	Recursos	$46	$46	98.55	$63	$54	85.71	$101	$0	0.00	$107	$0	0.00	$105	$0	0.00	$422	$100	23.60
222 Instituto Distrital de las Artes		$12,670	$11,749	92.73	$25,963	$22,697	87.42	$17,247	$0	0.00	$18,362	$0	0.00	$18,005	$0	0.00	$92,247	$34,446	37.34

Indicador(es)

(S) 104 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	25,000.00	25,300.00	27,793.00	109.85%		
2021	52,000.00	52,000.00	28,333.00	54.49%	70.34%	✓
2022	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00%		
2023	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00%		
2024	45,000.00	44,700.00	0.00	0.00%		
TOTAL	250,000.00	252,493.00	56,126.00	al Plan de Desarrollo	22.23%	⊘

Retrasos y soluciones: El desarrollo de las actividades asociadas a las metas se encuentran en un desarrollo acorde con lo planificado. Sin embargo, la meta de 20 centros de formación dotados, se encuentra al 90% dadas limitaciones financieras y de presencialidad para las actividades que se realizan en los espacios. Ejemplo de ello es la decisión de no iniciar talleres presenciales, por parte del 95% de los colegios públicos atendidos. Se continúa en el diálogo intersectorial en la búsqueda de espacios que disminuyan los costos de operación del programa La intermitencia en las actividades presenciales, normadas desde el sector cultura, ha ralentizado el avance en la meta asociada a la atención en los ¿procesos de formación que posicionan el quehacer artístico como proyecto de vida¿. Se espera que las nuevas medidas nacionales y distritales que amplían las actividades económicas y comerciales posibiliten retomar con consistencia las actividades presenciales, que a su vez redunda en el alcance de la meta.

Avances y Logros: En el mes de junio el programa consiguió mantener la apertura de los 18 centros que se encuentran en operación en 12 localidades, a pesar de las dificultades por las restricciones por la emergencia en salud y las protestas sociales. Se mantienen los controles de bioseguridad y aforos recomendados por la secretaría de cultura para los espacios e infraestructura del sector. La tensión acumulada de personas beneficiadas hasta el mes de junio asciende a 28.333 de las cuales el 82% corresponde a la línea Arte en la Escuela, el 4% Converge Crea y un 14% corresponde a la línea de atención Impulso Colectivo, anotando que para esta línea no solamente se han atendido 3.958 beneficiarios con cuatro asistencias sino que también se ha atendido un porcentaje importante de beneficiarios con menos de 4 sesiones de trabajo. El trabajo desarrollado por los equipos pedagógico, de investigación y de publicaciones, relacionado con la documentación aportada a través de los convenios con el IDEP y PNUD, ha permitido al programa tener insumos para el desarrollo de las metas asociadas a documentos de orientaciones técnicas y lineamientos. Se dio inicio a las actividades enmarcadas en el convenio específico con Secretaría de Educación Distrital, logrando atenciones al 98% de los colegios acordados y el reporte de más de 3538 estudiantes beneficiados con los procesos de formación. En este mes se da inicio a la ejecución del convenio con la Secretaría Distrital de Integración Social, alianza que atenderá 500 jóvenes en procesos de formación artística y del cual se encuentra en proceso de convocatoria para los procesos de formación a desarrollar a través del mismo. En desarrollo de las actividades asociadas a la meta de visibilización del programa en el mes de junio se realizó el festival de cortos Crea, en el cual los niños y niñas participantes del área de audiovisuales tuvieron al oportunidad de exhibir sus obras artísticas en eventos virtuales y presenciales y se realizó un laboratorio audiovisual en el marco de este mismo festival, con realizadores de las tres líneas de atención.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7619 - Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Alcanzar 210,000 atenciones de niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas distritales - IED	Magnitud	21,000.00	22,857.00	108.84	33,000.00	23,101.00	70.00	56,300.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	210,000.00	45,958.00	21.88
	Recursos	$4,998	$4,989	99.82	$12,802	$11,704	91.42	$1,812	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$23,471	$16,693	71.12
(S)2 Realizar 25 alianzas con entidades públicas y/o privadas de nivel distrital, nacional o internacional, que permitan establecer líneas de cooperación para mantener y fortalecer los procesos de formación.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	5.00	2.00	40.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.00	6.00	24.00
	Recursos	$300	$300	100.00	$2,700	$1,784	66.08	$3,251	$0	0.00	$3,461	$0	0.00	$3,386	$0	0.00	$13,098	$2,084	15.91
(K)3 Mantener 20 centros locales de formación artística dotados con el fin de garantizar la atención y cobertura descentralizada de los procesos de formación artística.	Magnitud	20.00	19.00	95.00	20.00	18.00	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,756	$3,873	81.43	$5,972	$5,239	87.73	$2,605	$0	0.00	$2,773	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$18,819	$9,112	48.42
(S)4 Producir 2 documentos de lineamientos y orientaciones técnicas de manera física y/o virtual para la formación artística.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.30	37.50	0.20	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$61	$59	97.21	$24	$8	32.57	$1,622	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$5,122	$67	1.31
(S)5 Generar 2 productos de investigación para el análisis y enriquecimiento del programa crea	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.30	75.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$209	$209	100.00	$226	$106	47.03	$1,622	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$5,472	$315	5.77
(S)6 Realizar 80 actividades de visibilización por medios físicos y virtuales, de los procesos formativos y creativos de la población atendida en el programa crea	Magnitud	10.00	11.00	110.00	20.00	9.00	45.00	25.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	80.00	20.00	25.00
	Recursos	$187	$187	100.00	$622	$602	96.73	$548	$0	0.00	$583	$0	0.00	$571	$0	0.00	$2,512	$789	31.42
(S)7 Atender 6,000 personas con enfoque diferencial, ampliando el ejercicio de inclusión.	Magnitud	900.00	1,061.00	117.89	1,800.00	1,274.00	70.78	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	6,000.00	2,335.00	38.92
	Recursos	$801	$788	98.35	$224	$156	69.68	$3,504	$0	0.00	$3,731	$0	0.00	$3,650	$0	0.00	$11,909	$944	7.92
(S)8 Atender 34,000 personas en procesos de formación que posicione el quehacer artístico como proyecto de vida.	Magnitud	3,400.00	3,875.00	113.97	6,500.00	3,958.00	60.89	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	34,000.00	7,833.00	23.04
	Recursos	$1,359	$1,344	98.93	$3,392	$3,097	91.30	$2,284	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$2,378	$0	0.00	$11,844	$4,441	37.50
97 Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única		$2,138	$2,113	98.83	$9,408	$8,419	89.49	$12,274	$0	0.00	$12,693	$0	0.00	$9,050	$0	0.00	$45,561	$10,531	23.11
112 Secretaría de Educación del Distrito		$2,138	$2,113	98.83	$9,408	$8,419	89.49	$12,274	$0	0.00	$12,693	$0	0.00	$9,050	$0	0.00	$45,561	$10,531	23.11

Indicador(es)

(C) 105 Porcentaje de estudiantes en jornada única Línea Base: 17.65

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	18.41	18.41	18.47	107.89%	★		
2021	20.61	20.61	19.34	40.65%	⚠	57.09%	⚠
2022	22.81	22.81	0.00	0.00%			
2023	24.99	24.99	0.00	0.00%			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		22.99%	⊘

Retrasos y soluciones: La adaptación al modelo de Reapertura Gradual Progresiva y Segura (RGPS) se convierte en prioridad en la organización escolar, lo que podría explicar que sean mínimas las solicitudes remitidas para el proceso de reconocimiento de la jornada única.

Con el fin de minimizar el impacto de la fluctuación en la matrícula y continuar avanzando con la meta, se propone dinamizar acciones en coordinación con las Direcciones Locales de Educación para promover el reconocimiento de la Jornada Única y continuar con la asistencia técnica para orientar sobre el procedimiento establecido en el Decreto 421 de 2019.

En términos pedagógicos, de acuerdo con las orientaciones de la estrategia ¿Aprende en Casa¿, ha sido preciso incorporar acciones para apoyar a los diferentes actores de la comunidad educativa de la ciudad, en el diseño de estrategias pedagógicas de flexibilización escolar, que han permitido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes continuar su proceso de aprendizaje en el hogar.

Avances y Logros: Al cierre del trimestre reportado, la Jornada Única registra un avance en atención de 19.34% (146.803 estudiantes de 206 instituciones educativas). Este porcentaje se calcula sobre la base de matrícula oficial de 758.926 estudiantes de colegios distritales, en administración y matricula contratada favoreciendo el uso adecuado de los tiempos del aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias, habilidades y capacidades del siglo XXI, la formación integral y el desarrollo humano sostenible.

La Jornada Única, promueve el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes, por medio de ambientes de aprendizaje innovadores, que deben articularse y armonizarse con el currículo y responder a los proyectos educativos institucionales. Se busca que los estudiantes del Distrito, a través del desarrollo de actividades académicas en las áreas obligatorias y fundamentales, así como las optativas, cuenten con mayores oportunidades de aprendizaje y potencien

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
sus habilidades, por medio de una educación integral vinculada al arte, la recreación y el deporte, la ciencia, tecnología y pensamiento lógico, educación ambiental, bilingüismo, ciudadanía y convivencia y oralidad, lectura y escritura como foco que garantiza una educación plena y pertinente cuyo fin es promover el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia. Finalmente, es de resaltar que durante el periodo reportado se han realizado acompañamientos virtuales a los directivos docentes, consejos directivos y equipos de gestión, manteniendo comunicación con las IED, con el fin de apoyar el proceso de tránsito a la JU. A su vez, frente a la elaboración de proyectos pedagógicos, se realiza acompañamiento virtual y por correo electrónico, aclarando las dudas respecto a la elaboración de los mismos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7758 - Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar y aplicar 1 Herramienta de gestión para acompañar de manera articulada el componente pedagógico de los colegios que implementan jornada única y jornada Completa.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.39	78.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$208	$183	87.97	$685	$665	97.09	$780	$0	0.00	$811	$0	0.00	$844	$0	0.00	$3,328	$848	25.47
(C)2 Atender 189,732 Estudiantes de colegios urbanos y rurales en jornada única , para el fortalecimiento de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano.	Magnitud	139,715.00	140,226.00	100.37	156,415.00	146,803.00	93.85	173,111.00	0.00	0.00	189,656.00	0.00	0.00	189,732.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,562	$1,562	100.00	$7,729	$6,976	90.26	$9,314	$0	0.00	$9,618	$0	0.00	$6,109	$0	0.00	$34,331	$8,538	24.87
(C)4 Acompañar 210 Colegios urbanos y rurales de Jornada Única y Jornada Completa, en el fortalecimiento de la estructura curricular y la organización escolar, para incorporar en su cultura institucional las estrategias metodológicas lideradas por la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia para la Formación integral.	Magnitud	38.00	40.00	105.26	76.00	62.00	81.58	126.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00			
	Recursos	$368	$368	99.99	$994	$778	78.25	$2,180	$0	0.00	$2,264	$0	0.00	$2,097	$0	0.00	$7,902	$1,145	14.50
98 Atender al 25% de los estudiantes públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana		$3,720	$3,720	100.00	$18,592	$16,979	91.32	$22,256	$0	0.00	$22,987	$0	0.00	$15,406	$0	0.00	$82,959	$20,698	24.95
112 Secretaría de Educación del Distrito		$3,720	$3,720	100.00	$18,592	$16,979	91.32	$22,256	$0	0.00	$22,987	$0	0.00	$15,406	$0	0.00	$82,959	$20,698	24.95

Indicador(es)

(C) 106 Porcentaje de estudiantes en jornada completa Línea Base: 3.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	4.20	4.20	4.23	104.29%	★		
2021	11.08	11.08	4.23	0.00%	⊘	9.63%	⊘
2022	17.54	17.54	0.00	0.00%			
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		3.40%	⊘

Retrasos y soluciones: Implementar las estrategias de ampliación de la jornada en la dinámica del modelo de Reapertura Gradual Progresiva y Segura -RGPS-, demanda la adaptación de las modalidades de atención frente a las medidas tomadas por la declaratoria de alerta roja hospitalaria. El Paro de maestros afectó la atención a través de las estrategias implementadas con entidades aliadas. Se han presentado retrasos en la consolidación de la información para cálculo del logro correspondiente a la vigencia 2021, para ello se han adelantado acciones de articulación para lograr el reporte de estudiantes beneficiados.

Para atenuar las dificultades presentadas se ha continuado con el acompañamiento a los convenios de asociación e interadministrativos, con el fin de lograr las coberturas pactadas y asegurar que las orientaciones pedagógicas se materialicen en las Instituciones Educativas Distritales - IED- a través de las estrategias de ampliación de la jornada escolar que se implementan.

Avances y Logros: Entre los propósitos y metas del Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", se debe "Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada Completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente, al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana."

Para el caso de "Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada Completa con 3 días semanales de actividad" con corte 30 de junio de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 4,23% que corresponde a 30.304 estudiantes atendidos matriculados en 119 IED. Este porcentaje se encuentra calculado sobre una matrícula oficial de 714.830 estudiantes.

Por otra parte, en el caso de "Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana.", con corte 30 de junio de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 9.93% a 71.016 matriculados en 205 IED. Este porcentaje se

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
encuentran calculados sobre una matrícula de 714.830 estudiantes. En términos de avances y compromisos, durante este trimestre se ha fortalecido la articulación de acciones con las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con Cajas de Compensación, aliados que contribuyen al alcance de las metas Plan de Desarrollo y a los propósitos de la jornada Completa 2.0 (reorganización de la estrategia Aprende en Casa, en articulación con Retorno Gradual, Progresivo y Seguro- GPS-).																		
Proyecto(s) de inversión																			
7758 - Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Atender 265,559 Estudiantes de colegios urbanos y rurales en jornada completa, para el fortalecimiento de competencias y capacidades del siglo XXI y del desarrollo humano.	Magnitud	101,172.00	101,320.00	100.15	166,055.00	101,320.00	61.02	212,233.00	0.00	0.00	258,411.00	0.00	0.00	265,559.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,720	$3,720	100.00	$18,592	$16,979	91.32	$22,256	$0	0.00	$22,987	$0	0.00	$15,406	$0	0.00	$82,959	$20,698	24.95
99 Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros		$4,027	$2,496	61.98	$14,524	$11,833	81.47	$15,916	$0	0.00	$16,150	$0	0.00	$9,071	$0	0.00	$59,689	$14,330	24.01
112 Secretaría de Educación del Distrito		$4,027	$2,496	61.98	$14,524	$11,833	81.47	$15,916	$0	0.00	$16,150	$0	0.00	$9,071	$0	0.00	$59,689	$14,330	24.01

Indicador(es)

(C) 107 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan la política de educación inclusiva, con enfoque diferencial — Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	64.00	90.00	91.98	19.80%	⊘		
2021	74.00	93.50	91.98	0.00%	⊘	56.57%	⚠
2022	84.00	96.00	0.00	0.00%			
2023	94.00	98.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		19.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Cancelación y reprogramación de eventos por inconvenientes generados por las movilizaciones y paros en el período.

Avances y Logros: A corte 30 de junio, la SED cuenta con el 91,98% de las IED fortalecidas en Educación Inclusiva con enfoque diferencial a través de: acompañamientos pedagógicos, sistema de apoyos, realización de mesas técnicas, cualificación y fortalecimiento de habilidades docentes.

Proyecto(s) de inversión

7690 - Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Atender 364 colegios a través del acompañamiento, asistencia técnica y administrativa y seguimiento en el fortalecimiento de procesos de atención a poblaciones y grupos de especial protección constitucional	Magnitud	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$616	$518	84.09	$2,127	$1,959	92.13	$2,817	$0	0.00	$2,620	$0	0.00	$1,486	$0	0.00	$9,667	$2,478	25.63
(C)2 Apoyar 28,217 Estudiantes mediante procesos de cualificación y fortalecimiento de maestros, maestras, redes y del sistema de apoyos, familias y cuidadores así como proporcionar la dotación de materiales para la atención de estudiantes con discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, y con trastornos del aprendizaje y del comportamiento.	Magnitud	21,000.00	20,806.00	99.08	22,241.00	19,787.00	88.97	24,184.00	0.00	0.00	26,189.00	0.00	0.00	28,217.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,373	$163	11.86	$8,381	$7,231	86.28	$8,678	$0	0.00	$9,025	$0	0.00	$5,761	$0	0.00	$33,218	$7,393	22.26
(C)3 Atender 43,027 Estudiantes mediante el acompañamiento pedagógico, apoyo, asistencia técnica, seguimiento y evaluación para el fortalecimiento de la atención con enfoque diferencial a través de las estrategias y metodologías educativas flexibles	Magnitud	42,263.00	42,263.00	100.00	42,510.00	31,313.00	73.66	42,623.00	0.00	0.00	42,822.00	0.00	0.00	43,027.00	0.00	0.00			
	Recursos	$355	$215	60.70	$868	$561	64.63	$1,265	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$382	$0	0.00	$3,928	$776	19.76
(C)4 Realizar 90 Colegios "acompañamiento, asistencia y seguimiento para promover y fortalecer la educación intercultural con grupos étnicos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y los procesos de prevención y atención a situaciones de racismo y discriminación étnico-racial.	Magnitud	40.00	40.00	100.00	80.00	80.00	100.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$709	$677	95.53	$1,951	$1,259	64.56	$1,490	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$852	$0	0.00	$6,945	$1,937	27.88

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5 Desarrollar 160 Colegios acciones de acompañamiento, apoyo y asistencia técnica al fortalecimiento de la educación con estudiantes víctimas del conflicto y migrantes, y la movilización de ejercicios de memoria histórica, reconciliación y paz.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	35.00	87.50	80.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00			
	Recursos	$512	$484	94.54	$498	$483	97.05	$608	$0	0.00	$626	$0	0.00	$355	$0	0.00	$2,599	$967	37.22
(S)6 Acompañar 323 Colegios y brindar asistencia técnica a la comunidad educativa para promover una educación con equidad de género y el respeto de la diversidad sexual, fortalecer los procesos de atención a estudiantes en dinámicas de trabajo infantil o en riesgo de estarlo, y contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes- ESCNNA y la trata de personas	Magnitud	60.00	60.00	100.00	63.00	9.00	14.29	103.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	323.00	69.00	21.36
	Recursos	$463	$439	94.84	$700	$340	48.50	$1,058	$0	0.00	$877	$0	0.00	$234	$0	0.00	$3,333	$779	23.36
100 Realizar 1 proceso integral de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura		$12,709	$12,558	98.81	$16,569	$13,263	80.05	$13,993	$0	0.00	$10,596	$0	0.00	$12,835	$0	0.00	$66,702	$25,821	38.71
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá		$12,709	$12,558	98.81	$16,569	$13,263	80.05	$13,993	$0	0.00	$10,596	$0	0.00	$12,835	$0	0.00	$66,702	$25,821	38.71

Indicador(es)

(S) 108 Número de beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte y la cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	25,876.00	25,876.00	28,213.00	109.03%	★		
2021	14,224.00	24,562.00	20,998.00	85.49%	✓	93.25%	★
2022	15,233.00	11,787.00	0.00	0.00%			
2023	15,183.00	11,737.00	0.00	0.00%			
2024	14,315.00	10,869.00	0.00	0.00%			
TOTAL	84,831.00	87,168.00	49,211.00	al Plan de Desarrollo		56.46%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: NNAJ atentidos en los centros de formacion musical y escolar en las 20 localidades de la ciudad

Proyecto(s) de inversión

7663 - Formación Musical Vamos a la Filarmónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Beneficiar 84,831 Personas mediante procesos de formación musical	Magnitud	25,876.00	28,213.00	109.03	24,562.00	20,998.00	85.49	11,787.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00	84,831.00	49,211.00	58.01
	Recursos	$12,498	$12,435	99.50	$15,852	$13,175	83.11	$13,776	$0	0.00	$10,432	$0	0.00	$12,639	$0	0.00	$65,197	$25,610	39.28
(S)3 Capacitar 1,264 Músicos y docentes en música para brindar posibilidades de desarrollo laboral	Magnitud	364.00	384.00	105.49	320.00	386.00	120.63	173.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	1,264.00	770.00	60.92
	Recursos	$53	$23	42.60	$106	$13	11.84	$28	$0	0.00	$21	$0	0.00	$25	$0	0.00	$233	$35	15.13
(S)4 Realizar 7 Documentos de investigación, creación o memoria musical	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.00	14.29
	Recursos	$50	$50	100.00	$55	$26	46.85	$55	$0	0.00	$42	$0	0.00	$50	$0	0.00	$251	$76	30.10
(S)5 Circular 1,300 Producciones musicales resultado de los procesos de formación musical	Magnitud	210.00	514.00	244.76	240.00	98.00	40.83	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,300.00	612.00	47.08
	Recursos	$108	$50	46.52	$556	$50	9.01	$134	$0	0.00	$101	$0	0.00	$121	$0	0.00	$1,020	$100	9.82
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida		$18,760	$18,759	100.00	$37,205	$36,390	97.81	$22,895	$0	0.00	$23,383	$0	0.00	$22,521	$0	0.00	$124,765	$55,149	44.20
0 N/A		$18,760	$18,759	100.00	$37,205	$36,390	97.81	$22,895	$0	0.00	$23,383	$0	0.00	$22,521	$0	0.00	$124,765	$55,149	44.20
101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad		$17,988	$17,988	100.00	$34,646	$34,348	99.14	$21,309	$0	0.00	$21,857	$0	0.00	$21,118	$0	0.00	$116,916	$52,335	44.76
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$17,988	$17,988	100.00	$34,646	$34,348	99.14	$21,309	$0	0.00	$21,857	$0	0.00	$21,118	$0	0.00	$116,916	$52,335	44.76

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro	$38	$37	97.59	$1,049	$961	91.61	$314	$0	0.00	$191	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,683	$999	59.31
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	$38	$37	97.59	$1,049	$961	91.61	$314	$0	0.00	$191	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,683	$999	59.31
(K)1 Creación de 1 Sistema Distrital de Bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad — Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.27	27.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
(K)1 Creación de 1 Sistema Distrital de Bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad — Recursos	$17,988	$17,988	100.00	$34,646	$34,348	99.14	$21,309	$0	0.00	$21,857	$0	0.00	$21,118	$0	0.00	$116,916	$52,335	44.76

Proyecto(s) de inversión

7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.27	27.00%	⊘	63.50%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.40%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador

Avances y Logros: Frente al avance del Sistema Distrital de Bibliotecas, se reporta la realización de mesas de trabajo con el fin de consolidar la documentación técnica de la estrategia. Se revisaron los avances en la planeación del laboratorio de co-creación que permitirá el diseño colaborativo de los servicios que puede prestar el sistema, así como la consolidación del modelo de coordinación,
Desde Comunidad y Territorio se ha se ha trabajado en caracterizar el área de influencia en torno a los 95 PPP partiendo de la premisa establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de la "ciudad de los 15 minutos". En ese sentido, y usando la metodología de análisis de redes (ArcGIS), se traza el recorrido real que debe realizar una persona y se traza el espacio caminable (andén) hasta 15 minutos, y se establece el área de influencia de cada PPP.
Se trabajó en la producción, alineación y consolidación de la oferta de la línea de Formación. Esta se socializó frente a los Mediadores de coordinación y de formación y programación y Coordinadores de todas las bibliotecas. Esta oferta se estructura con base en un Sistema de Acompañamiento enfocado en el seguimiento de las prácticas de programación, planeación e implementación ejecutadas por el Mediador. Este Sistema de Acompañamiento comenzará su implementación a partir del mes de julio y permitirá empezar a consolidar la Mesa de Servicios como apoyo transversal para toda la oferta de Escenarios de Formación que hacen parte de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En lo que respecta a la Ruta de formación se gestionaron espacios con los líderes de las distintas líneas misionales que ofrecen espacios de formación a los Mediadores.

En lo relacionado a fortalecer la Biblioteca Digital de Bogotá se ha realizado la planeación de acciones en los frentes de operación, medición y evaluación de la plataforma tecnológica, el diseño de nuevos proyectos y exposiciones digitales que hagan parte de los contenidos que ofrece la plataforma y diseño de una nueva oferta de formación de usuarios.

En el marco del Programa Distrital de Estímulos 2021 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Dirección de Lectura y Bibliotecas ofrece tres becas, dos dirigidas de manera exclusiva a bibliotecas comunitarias y otra abierta a la ciudad: Beca para fortalecimiento de programas y servicios de bibliotecas comunitarias, Beca para trabajo en red entre bibliotecas comunitarias y Beca para proyectos de lectura y escritura.

(C) 110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.50	0.50	0.32	64.00%	⚠	64.00%	⚠
2022	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		32.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: La Dirección de Lectura y Bibliotecas avanzó en las gestiones con la Secretaría Distrital de Planeación para sustentar la pertinencia de la política respecto al enfoque de derechos en relación con la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía plena en el marco de lo que establecen los derechos culturales y educativos.

Así mismo, se ha avanzado en la construcción del documento de diagnóstico en los capítulos de fundamentación conceptual y de información cualitativa y cuantitativa, en la definición de la ruta metodológica para la implementación de la agenda de participación, la propuesta sobre la cual se está

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
desarrollando este proceso. A su vez, para el desarrollo de este proceso se ha hecho un proceso de gestión de alianzas para la implementación de la agenda pública con: IDPAC, Dirección de Asuntos locales-transformaciones culturales para la paz, Secretaría de la mujer, Juventudes, Personas con Discapacidad. Por último, se hizo un avance en el planteamiento de la metodología para el desarrollo del banco de buenas prácticas alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad, este documento hace parte del diagnóstico para la formulación de la política pública.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Formular 1 Política Distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.32	64.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38	$37	97.59	$1,049	$961	91.61	$314	$0	0.00	$191	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,683	$999	59.31
103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad		$735	$735	100.00	$1,510	$1,081	71.58	$1,272	$0	0.00	$1,335	$0	0.00	$1,313	$0	0.00	$6,165	$1,815	29.45
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$0	$0	0.00	$210	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,110	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.51	51.00%	51.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.51	al Plan de Desarrollo	12.75%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: La meta inicia ejecución a partir de la vigencia 2021. Se ha avanzado en la planeación de los componentes virtuales de la programación de la FILBO y se ha avanzado en la gestión y organización de una feria local de artes y editoriales independientes a realizarse en el marco de noviembre independiente, en Bogotá.

Habrá una convocatoria para invitar a librerías independientes y editoriales independientes para exponer y comercializar sus catálogos y novedades. Se propone invitar a más de 30 actores de la cadena de valor del libro que tendrán carpas sobre el ParkWay. La convocatoria y las carpas serán gestionadas por el IDARTES.

BibloRed ofrecerá los componentes de programación asociada a la oferta comercial. BibloRed ofrecerá un punto de afiliación y actividades de promoción y animación de lectura en el BibloMóvil. Se prevén dos líneas de programación:
a. Presentación de novedades literarias, conversatorios entre autoras, presentaciones artísticas y musicales para el fin de semana.
b. Talleres de edición comunitaria, edición artesanal e independiente, impresión análoga y manual, para la franja de las tardes los días entre semana.

Además, se avanzó en la planeación del evento Bogotá en 100 palabras. La DLB comprometió presupuesto para ofrecer talleres de microrrelato en distintos espacios de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión																			
7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Promover 4 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.51	51.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.51	12.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$210	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,110	$0	0.00
222 Instituto Distrital de las Artes		$735	$735	100.00	$1,300	$1,081	83.14	$972	$0	0.00	$1,035	$0	0.00	$1,013	$0	0.00	$5,055	$1,815	35.91

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	12.00	12.00	12.00	100.00%			
2021	12.00	12.00	0.40	3.33%		51.67%	
2022	12.00	12.00	0.00	0.00%			
2023	12.00	12.00	0.00	0.00%			
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.67%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos en el indicador

Avances y Logros: Durante el semestre, se definieron los 12 espacios, que han avanzado de la siguiente manera (el progreso de la meta corresponde a los talleres distritales de escritura creativa): 1. Escrituras de Bogotá Talleres distritales: Para los 5 Talleres Distritales (novela, cuento, crónica, poesía y narrativa gráfica) se llevaron a cabo a la fecha 18 sesiones virtuales, de 2 horas cada una, finalizando este proceso de formación el sábado 26 de junio. Para complementar este proceso en el semestre se han realizado cinco Encuentros Distritales de Escrituras Creativa, cada uno de los cuales abordó uno de los géneros de los talleres. 2. Procesos de formación relacionados con el libro, la lectura y la literatura: Las actividades se organizaron para ofrecer una programación variada y constante a lo largo del segundo semestre, destacándose un taller de cuento en la Cárcel Distrital (se visitó este espacio y se piensa ampliar la oferta de formación a la población reclusa). También se resalta el taller de edición con mujeres recicladoras. 3. Feria del Libro de Bogotá: En planeación. 4. Noviembre independiente: En planeación. 5. Ruta Iberoamericana: En planeación. 6. Festival del libro para niños y jóvenes: En planeación. 7. Libro al viento: Se han realizado 290 actividades de promoción de lectura, beneficiando 7418 personas. Entre los grupos poblacionales atendidos se destacan personas mayores de 60 años, que asisten a diferentes Centros Día de la ciudad, primera infancia e infancia, usuarios de diferentes bibliotecas comunitarias y jóvenes que asisten a procesos de formación en el SENA. Sobresalen articulaciones con iniciativas intersectoriales como alianza entre el Idartes y el IDRD, La hora feliz y los Puntos de lectura de las plazas del mercado en articulación con el IPES. También se destaca la reactivación de las actividades de promoción de lectura en diferentes espacios de la ciudad como bibliotecas universitarias, bibliotecas comunitarias y entidades del sector público. 8. Agenda de autor: Resalta la alianza con la Biblioteca Luis Ángel Arango mediante la cual se realizarán 8 charlas con nuevos escritores de la literatura nacional, así como los 3 clubes de lectura realizados de manera virtual con las librerías Espantapájaros, Garabato y Wilborada, con la participación de los autores. 9. Formación a formadores: En planeación. 10. Ferias locales: Se realizó la Feria Local de las Artes en Suba con la participación de diferentes áreas del Idartes, brindando así actividades para un público muy diverso. Se destaca la franja infantil que funcionó todo un fin de semana, con actividades para un público familiar. 11. Talleres locales de escritura: El domingo 27 de junio cerraron las inscripciones para los 17 talleres; inscritos: 1.315, entre los que se seleccionarán 510 participantes (30 por taller). 12. Temporada de fin de año: En planeación.

Proyecto(s) de inversión

7594 - Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Promover 12 espacios y/o eventos para la valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	0.40	3.33	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$406	$406	100.00	$675	$607	89.93	$525	$0	0.00	$561	$0	0.00	$567	$0	0.00	$2,734	$1,013	37.05
(S)2 Implementar 8 acciones para el fortalecimiento del sector literario en el período del proyecto	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.20	10.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.20	27.50
	Recursos	$20	$20	100.00	$150	$150	100.00	$106	$0	0.00	$119	$0	0.00	$124	$0	0.00	$519	$170	32.79
(S)3 Realizar 2,800 actividades de promoción de lectura de mínimo 45 minutos de duración cada una.	Magnitud	500.00	556.00	111.20	700.00	290.00	41.43	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,800.00	846.00	30.21
	Recursos	$211	$211	100.00	$472	$321	67.96	$298	$0	0.00	$310	$0	0.00	$322	$0	0.00	$1,613	$532	32.99
(S)4 Implementar 2 Redes funcionales , una de agentes comunitarios relacionados el libro, la lectura y la literatura y otra de puntos de encuentro de libro al viento.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$97	$97	100.00	$3	$3	100.00	$44	$0	0.00	$45	$0	0.00	$0	$0	0.00	$189	$100	53.05
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras		$23,513	$23,334	99.24	$75,264	$49,371	65.60	$124,476	$0	0.00	$119,926	$0	0.00	$83,963	$0	0.00	$427,142	$72,705	17.02
0 N/A		$23,513	$23,334	99.24	$75,264	$49,371	65.60	$124,476	$0	0.00	$119,926	$0	0.00	$83,963	$0	0.00	$427,142	$72,705	17.02
104 Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad		$3,992	$3,992	100.00	$5,740	$4,236	73.79	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$5,643	$0	0.00	$28,375	$8,228	29.00
112 Secretaría de Educación del Distrito		$3,992	$3,992	100.00	$5,740	$4,236	73.79	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$5,643	$0	0.00	$28,375	$8,228	29.00

Indicador(es)

(C) 112 Número de instituciones acompañadas Línea Base: 110

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	110.00	110.00	110.00	0.00%			
2021	175.00	175.00	110.00	0.00%		0.00%	
2022	220.00	220.00	0.00	0.00%			
2023	220.00	220.00	0.00	0.00%			
2024	220.00	220.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la revisión y aprobación de la Minuta por parte del aliado, lo que ocasionó retrasos en el inicio de actividades. Por lo anterior, fue necesario realizar un ajuste al cronograma.																			
Avances y Logros: Se elaboró Minuta para el Convenio de Cooperación N° 2234 con el aliado British Council, aprobada y firmada el 16 de junio del 2021. Una vez se aprobaron las pólizas, se firmó el Acta de Inicio el 30 de junio de 2021. En el mes de junio se aprobaron recursos adicionales por el Plan de Choque de la Subsecretaría de Calidad, lo cual beneficiará a 1030 estudiantes más en la Estrategia 1: English without Borders. Se recibió y se revisó la propuesta de adición para el convenio. Se ajustó el cronograma y actividades para lograr atender las 175 instituciones programadas en la vigencia y a los estudiantes en las diferentes estrategias. Adicionalmente, se realizó la socialización del Plan y del convenio con los rectores y docentes de inglés el día 20 de mayo a la cual 328 personas firmaron lista de asistencia. Se prepararon los oficios para iniciar las actividades del convenio tan pronto las IED regresen de vacaciones.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7686 - Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Acompañar 220 Colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en una segunda lengua, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad.	Magnitud	110.00	112.00	101.82	175.00	112.00	64.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,704	$2,704	100.00	$5,049	$4,026	79.73	$5,002	$0	0.00	$5,002	$0	0.00	$4,342	$0	0.00	$22,099	$6,729	30.45
(S)6 Desarrollar 2,000 Docentes Con una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en segunda lengua	Magnitud	500.00	449.00	89.80	400.00	28.00	7.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	2,000.00	477.00	23.85
	Recursos	$1,288	$1,288	100.00	$691	$210	30.41	$1,498	$0	0.00	$1,498	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$6,276	$1,499	23.88
105 Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038		$678	$678	100.00	$270	$177	65.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$948	$855	90.19
112 Secretaría de Educación del Distrito		$678	$678	100.00	$270	$177	65.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$948	$855	90.19

Indicador(es)

(S) 113 Número de personas participantes en la Misión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	★		
2021	0.00	750,000.00	650,000.00	86.67%	✓	90.00%	✓
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	900,000.00	al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: Los nuevos toques de queda por el tercer pico de la pandemia por COVID19 sumadado al paro nacional extendido, han retrasado la aplicación de la consulta en los colegios tanto de forma presencial como virtual. A la espera de que los colegios regresen de vacaciones en modalidad presencial.

Avances y Logros: participaciones desde septiembre 2020 a junio del 2021. Esta participación es el pricipal insumo para la elaboración del documento final de recomendaciones de política para la educación de Bogotá que será presentado a la ciudad en el segundo semestre del 2021. Este informe reúne las voces de cientos de miles de ciudadanos, niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia, docentes, investigadores, especialistas en educación, funcionarios públicos y privados, y en general de toda la ciudadanía de Bogotá, que expresaron sus expectativas sobre la educación que Bogotá merece y necesita tener. participaciones desde septiembre 2020 a junio del 2021. Esta participación es el pricipal insumo para la elaboración del documento final de recomendaciones de política para la educación de Bogotá que será presentado a la ciudad en el segundo semestre del 2021. Este informe reúne las voces de cientos de miles de ciudadanos, niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia, docentes, investigadores, especialistas en educación, funcionarios públicos y privados, y en general de toda la ciudadanía de Bogotá, que expresaron sus expectativas sobre la educación que Bogotá merece y necesita tener.

Proyecto(s) de inversión																			
7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Conformar la 1 Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$648	$648	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$648	$648	100.00
(K)2 Construir y desarrollar los 1 Documentos que consolida las recomendaciones de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, frente a la pública educativa para la ciudad 2020-2038	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$30	$30	100.00	$270	$177	65.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$207	69.00
106 Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral		$1,932	$1,930	99.90	$6,761	$4,655	68.85	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$66,161	$6,585	9.95
112 Secretaría de Educación del Distrito		$1,932	$1,930	99.90	$6,761	$4,655	68.85	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$66,161	$6,585	9.95

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 114 Porcentaje de colegios públicos que implementan el modelo de gestión integral																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	50.00	37.00	0.00	0.00%			
2023	75.00	69.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre no se presentan retrasos frente a la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Para el segundo trimestre no se presentan avances para la meta dado que aún no inicia su programación de ejecución. En este periodo se adelantaron labores relacionadas con el alistamiento para el posterior pilotaje e implementación del MGI.

Proyecto(s) de inversión

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Diseñar un 1 Modelo de gestión institucional para colegios oficiales de Bogotá D.C., en articulación con las DILE y el nivel cental de la SED	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$1,932	$1,930	99.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,932	$1,930	99.90
(S)4 Ejecutar el 100 Porcentaje definido para la prueba piloto del modelo de gestión institucional en articulación con las DILE y el nivel cental de la SED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
(C)5 Ejecutar el 100 Porcentaje definido para la implementación del Modelo de Gestión institucional en articulación con las DILE y el nivel cental de la SED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	4.00	37.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,261	$4,655	74.35	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$19,156	$0	0.00	$63,729	$4,655	7.30
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación		$9,344	$9,277	99.29	$15,041	$4,344	28.88	$45,974	$0	0.00	$41,874	$0	0.00	$16,317	$0	0.00	$128,550	$13,621	10.60
112 Secretaría de Educación del Distrito		$6,870	$6,803	99.03	$10,750	$2,130	19.82	$37,400	$0	0.00	$33,300	$0	0.00	$14,808	$0	0.00	$103,128	$8,934	8.66

Indicador(es)

(C) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	400.00	227.00	45.00	19.82%	⊘		
2021	1,781.00	697.00	45.00	6.46%	⊘	6.46%	⊘
2022	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00%			
2023	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00%			
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.90%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en las actividades proyectadas para este trimestre.

Avances y Logros: Se han formado en estrategias de formación permanente y posgradual a 1.068 docentes y directivos docentes, en lo corrido del semestre. Particularmente en formación posgradual, se tiene un avance acumulado de 45 docentes y directivos docentes desarrollando estos programas. En el trimestre se realizó la convocatoria de formación posgradual, que dispuso mediante el fondo de Administración ICETEX recursos del rezago 2020 y recursos de la vigencia 2021 para beneficiar a cerca de 500 docentes y directivos docentes con nombramiento en propiedad, con el 75% de financiación de la matrícula en programas de posgrado de 10 universidades que cuentan con acreditación institucional de alta calidad y 16 programas, cuyas líneas de investigación responden a las expectativas de los colegios, de las maestras, maestros y directivos docentes, y de las líneas principales de política educativa de la actual administración.
La convocatoria de formación posgradual se realizó ente el 13 y el 24 de mayo y tuvo como propósito central, apoyar el desarrollo profesional de maestras, maestros y directivos docentes de la ciudad para su reconocimiento social y cultural, a través de su formación en programas de posgrado en universidades con acreditación institucional de alta calidad.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7686 - Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)7 Implementar 6,000 Docentes estrategias de formación inicial, permanente y posgradual para maestras, maestros y directivos docentes.	Magnitud	552.00	431.00	78.08	1,287.00	777.00	60.37	4,088.00	0.00	0.00	5,536.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,564	$4,528	99.21	$7,629	$548	7.19	$33,160	$0	0.00	$28,549	$0	0.00	$9,392	$0	0.00	$83,294	$5,076	6.09
(C)8 Implementar 1,000 Docentes estrategias de innovación educativa, fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación y, reconocimiento social de la labor docente.	Magnitud	161.00	161.00	100.00	340.00	291.00	85.59	560.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,306	$2,276	98.68	$3,121	$1,582	50.68	$4,240	$0	0.00	$4,751	$0	0.00	$5,416	$0	0.00	$19,834	$3,858	19.45
219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico		$2,474	$2,474	100.00	$4,291	$2,214	51.59	$8,574	$0	0.00	$8,574	$0	0.00	$1,509	$0	0.00	$25,422	$4,687	18.44

Indicador(es)

(S) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	164.00	166.00	166.00	100.00%	
2021	580.00	578.00	158.00	27.34%	43.55%
2022	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2024	56.00	56.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	324.00	al Plan de Desarrollo	16.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas a la fecha fueron seleccionados 9 maestros mentores y 110 maestros inspiradores del Programa Maestros y Maestras que Inspiran, divulgados en la página web del Instituto. Participando en encuentros de formación como la inauguración del programa y el taller de formación general 1 - Introducción a la caracterización desarrollando un espacio de diálogo que permite a los inspiradores comprender las diferencias y alcance de los instrumentos de caracterización y de diagnostico, como parte del proceso de acompañamiento a mentorías. En junio se dio inicio a las comunidades de formación beneficiando a 39 docentes específicamente con la asistencia al taller del componente de conexión para construir una caracterización narrativa y dialogada que permita la conformación o formalización de Comunidades de Formación entre pares docentes y/o Semilleros Escolares de Investigación dentro de las IED.

Proyecto(s) de inversión																			
7553 - Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$860	$860	100.00	$1,985	$679	34.21	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$300	$0	0.00	$6,745	$1,539	22.82
(K)5 Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial	Magnitud	1.00	0.99	99.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$813	$813	100.00	$643	$394	61.34	$2,701	$0	0.00	$2,701	$0	0.00	$530	$0	0.00	$7,388	$1,207	16.34
(K)6 Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$328	$328	100.00	$752	$385	51.16	$2,400	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$6,280	$713	11.35
(K)7 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.49	49.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$472	$472	100.00	$912	$756	82.88	$1,673	$0	0.00	$1,673	$0	0.00	$279	$0	0.00	$5,009	$1,228	24.52
108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación		$7,304	$7,200	98.58	$46,055	$35,038	76.08	$49,564	$0	0.00	$49,064	$0	0.00	$40,455	$0	0.00	$192,441	$42,238	21.95
112 Secretaría de Educación del Distrito		$5,746	$5,643	98.20	$44,642	$33,899	75.94	$46,000	$0	0.00	$45,500	$0	0.00	$39,847	$0	0.00	$181,735	$39,542	21.76

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 116 Número de colegios públicos distritales clasificados en A y A+ Línea Base: 68																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	68.00	68.00	68.00	0.00%			
2021	75.00	71.00	68.00	0.00%		0.00%	
2022	85.00	85.00	0.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	

Retrasos y soluciones: En 2020, 52 colegios distritales lograron ubicarse en las categorías A y A+ mientras que en 2019 lo lograron 68 linea de base del PDD, debido al impacto de las condiciones de la educación remota en el 2020, el aislamiento físico y la pandemia. Frente a ello, se diseñó un plan de acción que articula las diferentes áreas de la SCP, para el fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11.

Avances y Logros: Se construyó un documento que consolida la estrategia de acompañamiento para el SMECE; se socializaron los resultados de las pruebas Saber 11° y sus factores asociados, con diferentes actores educativos y se avanza en el plan de acompañamiento para fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11.
Se espera que con los acciones desarrolladas los estudiantes de los colegios focalizados puedan alcanzar los aprendizajes esperados en la Prueba Saber 11.

Proyecto(s) de inversión

7686 - Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Asesorar 364 Colegios para la resignficación del PEI y curriculos.	Magnitud	364.00	196.00	53.85	364.00	289.00	79.40	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$328	$309	94.05	$4,100	$3,825	93.30	$8,421	$0	0.00	$8,758	$0	0.00	$9,088	$0	0.00	$30,696	$4,134	13.47
(C)2	Acompañar 364 Colegios en la actualización de los ambientes de aprendizaje, didácticas y la socialización de prácticas pedagógicas exitosas.	Magnitud	40.00	43.00	107.50	80.00	43.00	53.75	240.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
		Recursos	$365	$365	100.00	$1,000	$128	12.83	$4,079	$0	0.00	$4,242	$0	0.00	$4,412	$0	0.00	$14,098	$493	3.50
(C)3	Fortalecer 320 Colegios en los ambientes de aprendizaje para responder a los cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	240.00	100.00	41.67	240.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,292	$2,283	99.61	$26,609	$26,416	99.28	$11,090	$0	0.00	$9,788	$0	0.00	$6,369	$0	0.00	$56,149	$28,700	51.11
(C)4	Implementar 320 Colegios un modelo sostenible de innovación educativa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	170.00	100.00	58.82	240.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00			
		Recursos	$395	$395	100.00	$4,533	$1,742	38.44	$8,910	$0	0.00	$7,712	$0	0.00	$6,270	$0	0.00	$27,819	$2,137	7.68
(C)9	Acompañar 399 Colegios con asistencia técnica para el diseño e implementación del sistema multidimensional de evaluación uso pedagógico de los resultados.	Magnitud	40.00	44.00	110.00	150.00	149.00	99.33	250.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,366	$2,291	96.84	$8,400	$1,787	21.27	$13,500	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$13,707	$0	0.00	$52,973	$4,078	7.70
219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico		$1,558	$1,558	100.00	$1,413	$1,138	80.56	$3,564	$0	0.00	$3,564	$0	0.00	$608	$0	0.00	$10,707	$2,696	25.18

Indicador(es)

(S) 635 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%			
2021	0.20	0.20	0.09	45.00%		63.33%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo		19.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el programa de investigación en su fase de diseño y formulación, se planteó la realización de varias investigaciones que permitan el cierre de brechas y la transformación pedagógica, entre las cuales se encuentran: la Investigación Pedagogías de la memoria 2021 donde se construyó el metaanálisis documental sobre pedagogías de la memoria histórica del conflicto armado interno: tendencias y ejes de trabajo en las aulas de la educación inicial, básica y media en Bogotá. Adicionalmente, se avanzó en la realización de 4 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 (Nuevas Tecnologías, enseñanza, aprendizajes: Profes en acción 2021, Corporeidad, Técnicas somáticas y socioemocionalidad, Modelos Flexibles 2021 y Educación, desarrollo integral y jóvenes 2021) y en la ejecución de 2 investigaciones (Índice del Derecho a la Educación y Educación al Derecho) para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés. Se avanzó en el

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
desarrollo de capacidades de investigacion del IDEP y de los maestros a través del desarrollo de un plan estratégico 2021, la construcción de actividades de apoyo realizadas para la escuela de maestros y maestras investigadores, la realización de talleres, charlas y acompañamiento a docentes investigadores de preescolar, básica y media ¿ PMB- en la publicación de artículos científicos producto de investigaciones en educación, en revistas indexadas y otras publicaciones reconocidas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7553 - Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4	Magnitud	4.00	2.60	65.00	6.40	4.20	65.63	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.00	6.80	27.20
	Recursos	$934	$934	100.00	$591	$476	80.54	$2,400	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$6,624	$1,409	21.27
(S)2 Producir 10 Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.90	45.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.90	19.00
	Recursos	$458	$458	100.00	$532	$527	99.08	$684	$0	0.00	$684	$0	0.00	$228	$0	0.00	$2,586	$985	38.09
(K)3 Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$166	$166	100.00	$291	$136	46.77	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,497	$302	20.17
109 Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público		$263	$257	97.54	$1,397	$921	65.98	$3,282	$0	0.00	$3,332	$0	0.00	$2,392	$0	0.00	$10,667	$1,178	11.05
112 Secretaría de Educación del Distrito		$263	$257	97.54	$1,397	$921	65.98	$3,282	$0	0.00	$3,332	$0	0.00	$2,392	$0	0.00	$10,667	$1,178	11.05

Indicador(es)

(K) 117 Porcentaje de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	39.00	39.00%	⊘	69.50%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		27.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre no se presentan retrasos en la ejecución del componente

Avances y Logros: Para el segundo trimestre se reporta un avance del 39% de la ejecución. Lo anterior, mediante el avance en el desarrollo de la plataforma informática del SACE, la puesta en marcha de la formulación del modelo de gestión de cooperación y alianzas de la SED y el desarrollo de 6 intercambios de experiencia desde el inicio de la vigencia que aportan a los componentes pedagógicos, curriculares y de convivencia escolar de las comunidades educativas.

Proyecto(s) de inversión																			
7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)6 Ejecutar el 1 Modelo Definido para la implementación del sistema de cooperación escolar para colegios oficiales y privados del Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.38	38.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$195	$189	96.94	$603	$580	96.18	$2,513	$0	0.00	$2,563	$0	0.00	$1,712	$0	0.00	$7,586	$769	10.13
(S)7 Promover 300 Intercambios entre oficiales y privados del Distrito encuentros con la comunidad educativa	Magnitud	60.00	60.00	100.00	15.00	6.00	40.00	85.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	300.00	66.00	22.00
	Recursos	$68	$68	99.27	$794	$342	43.04	$769	$0	0.00	$769	$0	0.00	$680	$0	0.00	$3,080	$409	13.29
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		$107,442	$94,813	88.25	$160,059	$58,004	36.24	$356,746	$0	0.00	$359,454	$0	0.00	$307,342	$0	0.00	$1,291,043	$152,816	11.84
0 N/A		$107,442	$94,813	88.25	$160,059	$58,004	36.24	$356,746	$0	0.00	$359,454	$0	0.00	$307,342	$0	0.00	$1,291,043	$152,816	11.84
110 Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión social		$1,131	$1,027	90.81	$2,074	$1,767	85.22	$1,231	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$7,000	$2,794	39.92
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,131	$1,027	90.81	$2,074	$1,767	85.22	$1,231	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$7,000	$2,794	39.92

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 118 Número de jóvenes atendidos con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en administración de justicia en los Centros Forjar																		

Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2,400.00	350.00	404.00	115.43%	★		
2021	2,400.00	570.00	511.00	89.65%	✓	93.94%	★
2022	2,400.00	570.00	0.00	0.00%			
2023	2,400.00	570.00	0.00	0.00%			
2024	2,400.00	340.00	0.00	0.00%			
TOTAL	12,000.00	2,454.00	915.00	al Plan de Desarrollo		37.29%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Atención del 100% de jóvenes remitidos por los juzgados de la Ciudad lo que corresponde a un total de 511 jóvenes a través del servicio centros Forjar, el cual cuenta con 3 unidades operativas en la Ciudad.
Se ha logrado debido a la contingencia por la emergencia social y sanitaria adoptar medidas para prevenir y controlar la propagación de la pandemia, esto a través de la implementación de acciones tales como:
*Orientación y seguimiento al desarrollo de Guías Pedagógicas
*Orientación y acompañamiento psicosocial individual y familiar
*Seguimiento a la garantía de derechos
*Orientación y desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud
*Asesoría jurídica a los participantes del servicio y familias
*Seguimiento a la ejecución de la medida o sanción
Vinculación de 30 jóvenes al Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud los cuales ya se formaron e iniciaron capacitación a otros jóvenes en temas de Maternidad y Paternidad temprana.
Se presentaron 12 jóvenes a la feria de empleabilidad Casa- Juventud San Cristóbal, de los cuales 3 de ellos quedaron preseleccionados para el cargo auxiliar de bodegas administrativos.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5	Atender 100 por ciento a jóvenes y adolescentes con sanciones no privativas de la libertad que requieren el apoyo para el restablecimiento de sus derechos a través de centros forjar.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,131	$1,027	90.81	$2,074	$1,767	85.22	$1,231	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$7,000	$2,794	39.92
111	Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo, en los siguientes componentes: ampliación de cobertura en 2.500 nuevos cupos de pregrado, fortalecimiento de las condiciones de calidad y acreditación mediante la dotación de los laboratorios de la nueva sede Ensueño, así como la dotación y actualización del Sistema de Bibliotecas		$35,486	$28,462	80.21	$31,097	$7,025	22.59	$44,321	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$181,070	$35,487	19.60
230	Universidad Distrital Francisco José de Caldas		$35,486	$28,462	80.21	$31,097	$7,025	22.59	$44,321	$0	0.00	$41,032	$0	0.00	$29,134	$0	0.00	$181,070	$35,487	19.60

Indicador(es)

(C) 119 Número de estudiantes de pregrado matriculados

Línea Base: 24627

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	25,127.00	25,127.00	25,188.00	112.20%	★		
2021	25,627.00	25,627.00	0.00	0.00%	⊘	56.10%	⚠
2022	26,127.00	26,127.00	0.00	0.00%			
2023	26,627.00	26,627.00	0.00	0.00%			
2024	27,127.00	27,127.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		22.44%	⊘

Retrasos y soluciones:
La Universidad se encuentra definiendo la continuidad del semestre academico 2021-1, por esta razon no se registra el avance en el numero de matriculados que representa la matricula de dicho semestre, se espera contar con mayor claridad para el seguimiento de septiembre

Avances y Logros: La universidad registra un numero de matriculados de 27.910, en el primer semestre del 2021, lo que representa un aumento de 2.722 en comparacion con el semestre academico anterior, estos resultados son logrados gracias al aumento en la matricula que generan los nuevos programas academicos (Comunicación Social y periodismo, Archivistica y gestion de la informacion digital, Fisica, Quimica y Biologia), asi como los programas ya existentes, adicionalmente se resalta el alcance e impacto en el acceso de la Matricula Cero para la sostenibilidad de las matriculas en el marco de la actual crisis economica y social

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 120 Número de laboratorios en la sede El Ensueño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.42	0.42	100.00%		
2021	0.50	0.58	0.00	0.00%	42.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.42	al Plan de Desarrollo	42.00%	

Retrasos y soluciones: El proyecto ¿Ensueño¿ se encuentra enmarcado en el Convenio Tripartita 2886/15, en el cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió el Contrato de Obra COP- 201 -2015, El desarrollo de las actividades del contrato COP 201-2015 han presentado retrasos e incumplimientos en la obra por parte de la firma Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., lo que ha generado retrasos en los procesos de contratacion de la primera fase dotacional de los nuevos espacios de laboratorios.

Avances y Logros:

(S) 121 Número de bibliotecas con actualización de sistemas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.25	0.19	0.20	105.26%		
2021	0.25	0.31	0.06	19.35%	50.98%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.01	0.26	al Plan de Desarrollo	25.74%	

Retrasos y soluciones: El proyecto ¿Ensueño¿ se encuentra enmarcado en el Convenio Tripartita 2886/15, en el cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió el Contrato de Obra COP- 201 -2015, El desarrollo de las actividades del contrato COP 201-2015 han presentado retrasos e incumplimientos en la obra por parte de la firma Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., lo que ha generado retrasos en los procesos de contratacion de la Solucion integral de tegnologia RFID - HF

Avances y Logros: El CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN es el espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios (proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio) orientados al aprendizaje del alumno y a la investigación.
La consolidacion del CRAI del proyecto ensueño, avanza gracias al sostenimiento del modelo en otras sedes y el avance en la estructuracion de los procesos de contratacion para la dotación tecnologica relacionada con el sistema RFID (sistema de seguridad del material bibliografico, control de inventarios, modulos de autoprestamo y autodevolucion para la biblioteca Ensueño)

(K) 646 Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016, por medio de la cual se otorgó la Acreditación de Alta Calidad a la Universidad, fue extendida en su vigencia mediante el Acuerdo N°002 de julio 1 de 2020 del Consejo Nacional de Acreditación, artículo 62, lo que indica que el reconocimiento institucional tendrá vigencia hasta diciembre de 2021

Proyecto(s) de inversión

7821 - Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Reailzar 1 diagnostico plan de acción, pre auditoria y plan de mejoramiento - auditoria interna de certificación con base en la norma existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$400	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,100	$0	0.00
(S)2 Realizar 1 estudio estudio técnico de largo plazo "Plan Integral Laboratorios de las Facultades UDFJC"	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$700	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,100	$0	0.00
(S)3 Ejecutar 1 plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.05	20.00	0.25	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
	Recursos	$883	$651	73.70	$522	$105	20.09	$1,708	$0	0.00	$972	$0	0.00	$1,462	$0	0.00	$5,547	$756	13.62
(S)4 Dotar 80 % de los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas con los materiales y suministros para el funcionamiento.	Magnitud	20.00	16.00	80.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	16.00	20.00
	Recursos	$458	$386	84.37	$408	$0	0.00	$559	$0	0.00	$680	$0	0.00	$724	$0	0.00	$2,829	$386	13.65
(S)5 Dotar 80 laboratorios talleres, centros y aulas especializadas con equipos necesarios y tecnología de punta.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	21.00	15.00	71.43	21.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	33.00	41.25
	Recursos	$3,206	$2,286	71.32	$2,457	$403	16.40	$3,184	$0	0.00	$1,932	$0	0.00	$1,860	$0	0.00	$12,638	$2,689	21.28
7866 - Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Atender 22,125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral.	Magnitud	2,472.00	2,472.00	100.00	4,428.00	4,188.00	94.58	4,830.00	0.00	0.00	5,071.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	22,125.00	6,660.00	30.10
	Recursos	$484	$267	55.12	$683	$233	34.05	$641	$0	0.00	$603	$0	0.00	$613	$0	0.00	$3,024	$499	16.51
(S)2 Capacitar 2,034 docentes/asistentes para el fortalecimiento de sus competencias en el desarrollo de su rol dentro del proceso de formación en la educación superior o terciaria.	Magnitud	151.00	151.00	100.00	474.00	236.00	49.79	467.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	2,034.00	387.00	19.03
	Recursos	$119	$58	48.53	$60	$0	0.00	$219	$0	0.00	$231	$0	0.00	$221	$0	0.00	$850	$58	6.81
(S)3 Adecuar 5 espacios en cada facultad que favorezcan el desarrollo de las actividades propuestas	Magnitud	0.50	0.50	100.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50	10.00
	Recursos	$231	$14	6.22	$170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$401	$14	3.58
(S)4 Desarrollar 1 sistema de información que permita hacer el acompañamiento de estudiantes, generar alertas tempranas y reportar informes de gestión y seguimiento al desarrollo integral del estudiante.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	$60	$60	99.97	$26	$0	0.00	$10	$0	0.00	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$60	56.11
(S)5 Implementar 10 estrategias de comunicación con la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia tendientes a dar a conocer el programa así como el desarrollo del mismo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$47	$0	0.00	$58	$0	0.00	$65	$0	0.00	$58	$0	0.00	$228	$0	0.00
(S)6 Elaborar 6 documentos normativos que reglamenten, regulen y aporten al seguimiento de las estrategias ha implementar en el desarrollo del programa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$14	$0	0.00	$72	$0	0.00	$90	$0	0.00	$108	$0	0.00	$284	$0	0.00
7875 - Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 140 documentos de investigación creación e inovación internos y confinanciados	Magnitud	12.00	12.00	100.00	38.00	35.00	92.11	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	140.00	47.00	33.57
	Recursos	$856	$569	66.50	$1,747	$854	48.87	$1,776	$0	0.00	$1,808	$0	0.00	$1,892	$0	0.00	$8,079	$1,423	17.61
(S)2 Implementar 1 proceso de de investigación y desarrollo en innovación a través de las TIC para los procesos de formación	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
	Recursos	$81	$26	31.71	$261	$141	53.82	$227	$0	0.00	$188	$0	0.00	$178	$0	0.00	$935	$166	17.77
(S)3 Fortalecer 120 docentes mediante estrategias de mejoramiento de sus capacidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00	$83	$0	0.00	$83	$0	0.00	$82	$0	0.00	$292	$0	0.00
(S)4 Implementar 2 estrategias comunicativas que tienen por objeto la comunicación de información del sector en temas de educación superior.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.01	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	0.01	0.50
	Recursos	$204	$202	98.75	$900	$539	59.93	$990	$0	0.00	$989	$0	0.00	$989	$0	0.00	$4,072	$741	18.20
(S)5 Desarrollar 4 programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.99	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.01	0.25
	Recursos	$107	$106	99.19	$462	$291	62.93	$363	$0	0.00	$358	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,648	$397	24.09
(K)6 Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversion programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,618	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$1,047	$0	0.00	$4,801	$0	0.00
7878 - Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Desarrollar 40 contenidos promoviendo el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - administrativos	Magnitud	8.00	6.00	75.00	10.00	2.00	20.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	40.00	8.00	20.00
	Recursos	$1,054	$644	61.12	$471	$307	65.20	$433	$0	0.00	$161	$0	0.00	$160	$0	0.00	$2,279	$951	41.74
(S)2 Implementar 8 ambientes de formación estableciendo los lineamientos pedagógicos para prácticas presenciales, b-modales y virtuales de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$46	$0	0.00	$50	$0	0.00	$4	$0	0.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00
(K)3 Acompañar 1 institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los procesos de formación en educación superior	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$699	$270	38.55	$655	$0	0.00	$261	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,928	$270	13.98
7889 - Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adquirir 23,860 Recursos bibliograficos con base en politicas de selección y evaluacion de colecciones digitales e impresas para atender la comunidad Universitaria	Magnitud	4,900.00	4,900.00	100.00	5,966.00	5,966.00	100.00	5,966.00	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	23,860.00	10,866.00	45.54
	Recursos	$1,694	$1,053	62.15	$1,374	$824	59.97	$1,247	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$1,444	$0	0.00	$6,977	$1,877	26.90
(S)2 Desarrollar 2 Servicios de autopréstamo y autodevolución de material bibliográfico	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.01	0.01	0.99	0.97	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	0.01	0.50
	Recursos	$170	$0	0.00	$497	$19	3.83	$556	$0	0.00	$581	$0	0.00	$420	$0	0.00	$2,224	$19	0.86
(S)3 Implementar 4 Programas de formación de competencias en el manejo de Bibliotecas teórico-practicas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$40	$0	0.00
(K)4 Actualizar 1 Proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversion programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$712	$0	0.00	$349	$0	0.00	$1,600	$0	0.00
7892 - Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 5 Procesos para la proyección de los doctorados actuales, propuestas de nuevos énfasis, creación de programas y apoyo a la formación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.30	26.00
	Recursos	$189	$75	39.81	$142	$23	16.16	$312	$0	0.00	$329	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,248	$98	7.88
(S)2 Capacitar 168 docentes o asistentes mediante estrategias de mejoramiento para fortalecer sus capacidades	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	12.00	29.27	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	168.00	13.00	7.74
	Recursos	$56	$30	54.26	$334	$247	74.01	$236	$0	0.00	$247	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,130	$277	24.56
(S)3 Desarrollar 5 acciones para la acreditación de la calidad de la educación superior mediante la regionalización e Internacionalización de los doctorados de la Unversidad Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$170	$99	58.56	$531	$71	13.43	$411	$0	0.00	$432	$0	0.00	$449	$0	0.00	$1,993	$171	8.57
(K)4 Producir 5 contenidos mediante el apoyo de Invitados nacionales e internacionales para apoyo a seminarios, talleres, fortalecimiento a las líneas, grupos y redes de investigación, Jurados nacionales e internacionales para evaluación de proyectos y defensas de Tesis	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	1.00	20.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$106	73.55	$218	$68	31.40	$115	$0	0.00	$226	$0	0.00	$135	$0	0.00	$838	$175	20.83
(S)5 Divulgar 16 estrategias mediante actividades de publicación y gestión de productos de investigación, innovación y creación y apoyo a la extensión y proyección social	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	3.00	18.75
	Recursos	$423	$243	57.48	$443	$17	3.89	$521	$0	0.00	$448	$0	0.00	$641	$0	0.00	$2,477	$261	10.52
(S)6 Mejorar 14 ambientes de aprendizaje a través de actividades de Investigación y creación y de apoyo a la adecuación tecnológica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.50	25.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	1.50	10.71
	Recursos	$540	$406	75.19	$131	$11	8.27	$105	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$984	$417	42.35
(K)7 Actaulizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de iinversión programadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$712	$0	0.00	$349	$0	0.00	$1,600	$0	0.00
7894 - Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Dotar 8 laboratorios mediante comprar y reposición de equipos de laboratorio, para el fortalecimiento de los servicios de educación superior y cumplimiento de la acreditación institucional	Magnitud	4.00	2.60	65.00	4.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.60	32.50
	Recursos	$3,000	$1,952	65.06	$2,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,500	$1,952	35.49

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2 Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$2,849	$0	0.00	$1,394	$0	0.00	$6,400	$0	0.00
7896 - Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 10 Intervenciones de reforzamiento estructural, mantenimiento, remodelacion y/o dotación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.10	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	1.10	11.00
	Recursos	$1,399	$1,260	90.12	$1,685	$142	8.44	$12,681	$0	0.00	$6,845	$0	0.00	$4,959	$0	0.00	$27,569	$1,403	5.09
(S)2 Construir 2 Acciones de mitigación en las sedes Bosa Ciudadela el Porvenir y Facultad Tecnológica	Magnitud	0.25	0.25	100.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.25	12.50
	Recursos	$1,411	$1,258	89.11	$4,994	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,405	$1,258	19.63
(S)3 Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$14,085	$13,687	97.18	$2,200	$70	3.18	$0	$0	0.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,425	$13,757	83.76
(S)4 Restaurar 1 Sede catalogada como Bien de Interés Cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,274	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,374	$0	0.00
(S)5 Formular 1 Plan de Espacios Educativos	Magnitud	0.80	0.80	100.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00
	Recursos	$133	$90	67.78	$100	$0	0.00	$27	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$260	$90	34.65
(K)6 Actualizar 1 Proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversion programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,314	$0	0.00	$5,697	$0	0.00	$2,788	$0	0.00	$12,799	$0	0.00
7897 - Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1 interventoria a la auditoria integral e interdisciplinaria de la Universidad Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$297	$209	70.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$297	$209	70.40
(S)2 Desarrollar 1 proceso para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable a través de una empresa con personal altamente calificado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00
(S)3 Implementar 1 estrategia para fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$0	0.00
(S)4 Apoyar 1 Plan de contingencia sanitaria mediante la adquisición de servicios tencnologicos que permitan y mejoren la conectividad de los estudiantes de la Universidad	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,116	$0	0.00	$1,152	$1,152	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,268	$1,152	50.81
(S)5 Elaborar 1 Plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos y acciones de mejora generados como resultado de la auditoría integral e interdisciplinaria a la Universidad Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$39	$39	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$39	100.00
7898 - Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 80 % del Sistema de gestión documental - Componente de instrumentos y herramientas archivísticas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	33.33	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	10.00	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$433	$409	94.34	$609	$0	0.00	$664	$0	0.00	$539	$0	0.00	$2,244	$409	18.22
(S)2 Desarrollar 40 % del Sistema Integrado de Conservación	Magnitud	1.00	0.00	0.00	14.00	4.70	33.57	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	40.00	4.70	11.75
	Recursos	$176	$0	0.00	$93	$83	89.20	$142	$0	0.00	$87	$0	0.00	$212	$0	0.00	$708	$83	11.67
(S)3 Implementar 40 % del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	1.00	2.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$474	$75	15.87	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,224	$75	6.15
7899 - Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Ofrecer 99 % de disponibilidad de los servicios tecnologicos ofrecidos a la Comunidad universitaria por la Red de Datos	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,853	$1,849	99.77	$2,000	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$8,053	$1,849	22.95
(S)2 Realizar 14 Procesos de modernización y mejoramiento de los cuartos principales de equipos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$500	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,600	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Actualizar 1 Proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,618	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$4,800	$0	0.00
7900 - Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos(100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%)	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$73	$73	100.00	$68	$0	0.00	$125	$0	0.00	$125	$0	0.00	$113	$0	0.00	$504	$73	14.41
(S)2 Elaborar y formalizar 1 Documento que describa los lineamentos y politicas de las Tecnologías de la Información	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$87	$87	100.00	$146	$0	0.00	$140	$0	0.00	$140	$0	0.00	$32	$0	0.00	$544	$87	15.95
(K)3 Aprobar y formalizar 1 Plan estratégico de las Tecnologías de la Información PETI	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$68	$0	0.00	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00	$10	$0	0.00	$151	$47	31.46
(S)4 Automatizar 70 % de los requerimientos definidos en el PETI para 4 sistemas de información: NIX - Sistema de Gestión Financiero, GAIA - Sistema de Gestión Administrativo, URANO - Sistema de Gestión Académico, ATHENEA - Sistema de Inteligencia Instituciona	Magnitud	10.00	10.00	100.00	18.00	1.00	5.56	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	70.00	11.00	15.71
	Recursos	$671	$668	99.48	$937	$633	67.54	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$995	$0	0.00	$4,346	$1,301	29.93
112 Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI		$8,887	$8,853	99.61	$15,000	$11,128	74.19	$19,089	$0	0.00	$19,235	$0	0.00	$14,023	$0	0.00	$76,234	$19,981	26.21
112 Secretaría de Educación del Distrito		$8,887	$8,853	99.61	$15,000	$11,128	74.19	$19,089	$0	0.00	$19,235	$0	0.00	$14,023	$0	0.00	$76,234	$19,981	26.21

Indicador(es)

(C) 122 Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que implementan estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudiantes puedan elegir su proyecto de vida — Línea Base: .79

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	92.00	92.00	88.60	96.27%	
2021	94.00	93.00	88.60	0.00%	95.23%
2022	97.00	97.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.51%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En pro de continuar con el acompañamiento a las 334 IED que corresponden al 88,6% de la meta 2021, se consolidó la particpación de 208 IED y se oficiliazado la IES asignada para su acompañamiento pedagógico en torno al fortalecimiento de las didácticas y metodologías, pertinenica curricular e implementación de estrategias de inmersión a la educación superior y orientación socio ocupacional. Las IES iniciaron acercamiento con las IED asignadas. Se continuó seguimiento a la inscripción de 82 IED con programas de articualción SENA a acompañamiento pedagógico. Se gestionó solicitud de acompañamiento de 18 IED por parte de la Estrategia OSO en el marco de las acciones en las localidades de la ciudad. 12 IED nuevas con procesos de articulación SENA, 3 IED focalizadas para la implementación del programas Piloto del SENA,5 IED acompañadas en la implementación de lineas con la OFB, 11 IED acompañadas en sus procesos de movilidad interinstitucional.

Proyecto(s) de inversión

7689 - Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Realizar 220 Colegios acompañamiento pedagógico en torno al fortalecimiento de las didáctivas y metodologías.	Magnitud	195.00	195.00	100.00	208.00	195.00	93.75	215.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,791	$1,781	99.48	$4,609	$3,947	85.63	$3,902	$0	0.00	$3,913	$0	0.00	$3,929	$0	0.00	$18,144	$5,728	31.57
(S)2 Realizar 220 Colegios actualización de la estrategia de seguimiento y ajuste curricular	Magnitud	195.00	195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	220.00	195.00	88.64
	Recursos	$905	$905	100.00	$0	$0	0.00	$1,771	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$4,605	$905	19.66
(C)3 Implementar 220 Colegios la estrategia de inmersión a la educación superior con estudiantes de media.	Magnitud	195.00	194.00	99.49	208.00	194.00	93.27	215.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,223	$2,223	100.00	$4,000	$3,315	82.89	$7,785	$0	0.00	$9,425	$0	0.00	$3,215	$0	0.00	$26,649	$5,538	20.78

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)4 Implementar 220 Colegios estrategias para el fortalecimiento de la pertinencia curricular	Magnitud	195.00	195.00	100.00	208.00	195.00	93.75	215.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,800	$2,789	99.64	$2,484	$2,141	86.21	$1,259	$0	0.00	$1,341	$0	0.00	$1,357	$0	0.00	$9,240	$4,931	53.36
(C)5 Implemetar 40,000 Estudiantes la Estrategia de orientación Socio Ocupacional en las IED Focalizadas procurando su consolidación e institucionalización	Magnitud	20,000.00	18,371.00	91.86	36,000.00	18,371.00	51.03	37,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$438	$430	98.30	$1,067	$714	66.95	$1,328	$0	0.00	$1,320	$0	0.00	$1,574	$0	0.00	$5,727	$1,144	19.98
(C)6 Implementar 17 Localidades la Estrategia de Orientación socio ocupacional articulando las acciones propias, con las Direcciones Locales de Educación, el sector productivo y aliados estratégicos de las localidades.	Magnitud	13.00	13.00	100.00	14.00	13.00	92.86	14.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00			
	Recursos	$305	$305	100.00	$366	$334	91.23	$954	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,101	$0	0.00	$3,776	$639	16.92
(C)7 Promover 185 Colegios procesos de diversificación y/o apertura de programas de formación técnica (SENA u otros) acordes a las necesidades de la población, la educacion posmedia y el sector productivo.	Magnitud	155.00	154.00	99.35	175.00	154.00	88.00	180.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00			
	Recursos	$419	$411	98.25	$2,326	$540	23.22	$1,884	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$668	$0	0.00	$7,257	$952	13.11
(C)8 Implementar 100 Porcentaje de Sistema de seguimiento a egresados fortaleciendo y consolidando esta herramienta.	Magnitud	2.00	1.00	50.00	30.00	9.00	30.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7	$7	100.00	$148	$136	91.90	$206	$0	0.00	$226	$0	0.00	$249	$0	0.00	$836	$143	17.16
113 Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega de transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad		$90	$90	100.00	$4,805	$656	13.64	$5,575	$0	0.00	$6,071	$0	0.00	$4,327	$0	0.00	$20,868	$746	3.57
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$90	$90	100.00	$4,805	$656	13.64	$5,575	$0	0.00	$6,071	$0	0.00	$4,327	$0	0.00	$20,868	$746	3.57

Indicador(es)

(S) 123 Número de jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	1,500.00	1,500.00	131.00	8.73%	8.73%	
2022	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%		
2023	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%		
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	5,900.00	5,900.00	131.00	al Plan de Desarrollo	2.22%	

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre se continuó con el diseño de la estrategia de funcionamiento, identificación y caracterización de beneficiarios con enfoque de género diferencial y territorial.
Dentro de los percances estuvo la concertación con la Secretaría de Planeación y Hacienda para la dispersión de la TMC, por otra parte una vez se realiza la primera autorización de giro a 132 jóvenes en el mes de junio la SDH procede a realizar dispersión de 131 puesto que 1 fue devuelta.
Por último se aclara que el proyecto está trabajando de manera efectiva en adelantar la identificación, focalización y priorización de los jóvenes que ingresan al ciclo operativo del servicio social para la seguridad económica, a fin de cumplir la meta programada durante el segundo semestre de la vigencia.

Avances y Logros: Formación de 132 jóvenes que se encuentran activos en el SSSEJ y en cumplimiento con las actividades condicionadas.
Citación de 470 jóvenes que ya habían cumplido con los requisitos de formalización, priorización y concepto técnico integral favorable después de la aplicación del instrumento psicosocial para ingreso al SSSEJ.
162 jóvenes del servicio, desarrollaron actividades prácticas y de incidencia comunitaria enmarcadas en el componente dos de la ruta pedagógica.
Se firmó convenio entre 8 fondos de desarrollo local y la SDIS en la que se establece la atención de 5.167 jóvenes a través del SSSEJ.
Se ha realizado acercamiento con 8 entidades privadas con el fin de generar alianzas que permitan la inclusión laboral y educativa para los beneficiarios del servicio.
Se realiza documento anexo al manual operativo SSSEJ denominado ¿Anexo técnico módulo 5 prevención de violencias curso de agentes comunitarios juveniles de prevención y convivencia¿.
Se han sostenido acercamientos con otras entidades del distrito como el IDT, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el Instituto de Bienestar y Protección Animal, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria de Movilidad y Secretaria de hábitat con el objeto de establecer convenios marco para la vinculación de jóvenes beneficiarios del SSSEJ a actividades de apoyo a servicios de ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Entregar a 5,900 jovenes trasferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,500.00	131.00	8.73	1,600.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,900.00	131.00	2.22
	Recursos	$90	$90	100.00	$4,805	$656	13.64	$5,575	$0	0.00	$6,071	$0	0.00	$4,327	$0	0.00	$20,868	$746	3.57
114 Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población		$3,399	$2,572	75.69	$6,005	$5,135	85.50	$4,009	$0	0.00	$3,862	$0	0.00	$6,173	$0	0.00	$23,449	$7,707	32.87
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$3,399	$2,572	75.69	$6,005	$5,135	85.50	$4,009	$0	0.00	$3,862	$0	0.00	$6,173	$0	0.00	$23,449	$7,707	32.87

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 124 Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.00	6.21	6.21	100.00%		
2021	23.00	22.79	7.69	33.74%	47.93%	
2022	30.00	27.00	0.00	0.00%		
2023	31.00	31.00	0.00	0.00%		
2024	13.00	13.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	13.90	al Plan de Desarrollo	13.90%	

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos debido a la emergencia sanitaria y a las dinámicas del territorio derivado de la misma, además de las alteraciones de orden público por el paro nacional, esto dado a que los ejercicios de caracterización y vinculación a la oferta institucional no estaban siendo eficientes en territorio, en tanto la población se encuentra en procesos de reactivación económica.Adicionalmente la Subdirección para la juventud decidió no programar actividades que generaran aglomeraciones, como medida para disminuir el aumento acelerado de los contagios, decisión que significó cierres de unidades operativas, cancelación de la atención de jóvenes durante el inicio del mes de mayo y junio, esto sumado al Contagio por COVID de personal que hace parte de los equipos territoriales.Por lo anterior el proyecto plantea un plan de acción que permitirá alcanzar las metas programadas durante el segundo semestre entre estas fortalecer la campaña en redes para conocimeinto de la estrategia reto.

Avances y Logros: Se realiza un avance del 7.69% correspondiente a 16.677 jóvenes atendidos a través de:
Componente de oportunidades juveniles 11.545: donde 611 han recibido asesoría jurídica, 611 han participado en actividades para el uso del tiempo libre, 245 han participado en actividades de voluntariado, 731 han participado en programas de TIC's y 9.347 han sido caracterizados para estrategia reto.
Componente de prevención 2.863 jóvenes entre 14 y 28 años han sido informados en prevención integral en 12 Localidades del Distrito, participando en talleres de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, jornadas de sensibilización en torno a temas de salud mental, prevención del suicidio, prevención de violencias, talleres de derechos sexuales y reproductivos y talleres en temas con enfoque
de género, y de orientación socio ocupacional.
Estrategia de política Pública de juventud: 1752 jóvenes a los cuales se les ha realizado socialización, Centros Forjar: 511 jóvenes con sanciones no privativas de la libertad.
Avanzar en la garantía y materialización de derechos para la población joven en la ciudad de Bogotá, con énfasis en los territorios priorizados a partir del ejercicio de focalización territorial dispuesto por la estrategia ETIS que deriva en 377 barrios catastrales en 19 de las 20 localidades del Distrito Capital.
Con estos elementos se procede a vincular la oferta institucional de las entidades comprometidas con la Política Pública de Juventud CONPES DC 08 2019-2030.
Es importante aclarar que de acuerdo a la formulación del proyecto se programó este indicador en porcentaje, sin embargo después se vió la necesidad de contar con un indicador que reportará el número de jóvenes atendidso por tanto se creo el indicador No.660 a través del cual se reporta la misma información pero en número.

(S) 660 Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	13,477.00	13,477.00	100.00%		
2021	0.00	49,440.00	16,677.00	33.73%	47.93%	
2022	0.00	58,570.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	67,251.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	28,202.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	216,940.00	30,154.00	al Plan de Desarrollo	13.90%	

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos debido a la emergencia sanitaria y a las dinámicas del territorio derivado de la misma, además de las alteraciones de orden público por el paro nacional, esto dado a que los ejercicios de caracterización y vinculación a la oferta institucional no estaban siendo eficientes en territorio, en tanto la población se encuentra en procesos de reactivación económica.Adicionalmente la Subdirección para la juventud decidió no programar actividades que generaran aglomeraciones, como medida para disminuir el aumento acelerado de los contagios, decisión que significó cierres de unidades operativas, cancelación de la atención de jóvenes durante el inicio del mes de mayo y junio, esto sumado al Contagio por COVID de personal que hace parte de los equipos territoriales.Por lo anterior el proyecto plantea un plan de acción que permitirá alcanzar las metas programadas durante el segundo semestre entre estas fortalecer la campaña en redes para conocimeinto de la estrategia reto.

Avances y Logros: 16.677 jóvenes atendidos a través de:
Componente de oportunidades juveniles 11.545: donde 611 han recibido asesoría jurídica, 611 han participado en actividades para el uso del tiempo libre, 245 han participado en actividades de voluntariado, 731 han participado en programas de TIC's y 9.347 han sido caracterizados para estrategia reto.
Componente de prevención 2.863 jóvenes entre 14 y 28 años han sido informados en prevención integral en 12 Localidades del Distrito, participando en talleres de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, jornadas de sensibilización en torno a temas de salud mental, prevención del suicidio, prevención de violencias, talleres de derechos sexuales y reproductivos y talleres en temas con enfoque
de género, y de orientación socio ocupacional.
Estrategia de política Pública de juventud: 1752 jóvenes a los cuales se les ha realizado socialización, Centros Forjar: 511 jóvenes con sanciones no privativas de la libertad.
Avanzar en la garantía y materialización de derechos para la población joven en la ciudad de Bogotá, con énfasis en los territorios priorizados a partir del ejercicio de focalización territorial dispuesto por la estrategia ETIS que deriva en 377 barrios catastrales en 19 de las 20 localidades del Distrito Capital.
Con estos elementos se procede a vincular la oferta institucional de las entidades comprometidas con la Política Pública de Juventud CONPES DC 08 2019-2030

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 673 Número de jóvenes en riesgo identificados y caracterizados en el marco de la implementación de la estrategia RETO																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	11,500.00	9,347.00	81.28%	81.28%	✓
2022	0.00	14,500.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	14,500.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	9,500.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	50,000.00	9,347.00	al Plan de Desarrollo	18.69%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: 9.347 jóvenes caracterizados para estrategia RETO.
Articulación de procesos con diversas organizaciones, autoridades y procesos comunitarios en las localidades de Fontibón, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.
Jornadas de capacitación en temas como: consejos locales de juventud, investigación cualitativa y cuantitativa, procesos organizativos en el marco de las actividades con los jóvenes del SSEJ.
Se realizó Mapeo de Actores Clave en la localidad de Usaquén- Sector Cerro Norte
Se implementó y fortaleció la socialización del enlace de inscripción virtual para los jóvenes que estén interesados en participar en la estrategia RETO y el servicio social para la seguridad económica de la juventud.

Proyecto(s) de inversión

7740 - Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Coordinar 1 implementación en el distrito de la politica pública de juventud y el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud.	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.10	40.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
		Recursos	$366	$327	89.43	$765	$721	94.21	$1,052	$0	0.00	$1,033	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$4,445	$1,048	23.57
(S)2	Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación y difusión de los servicios sociales dirigidos a la población jóven	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.13	52.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
		Recursos	$106	$106	100.00	$316	$243	76.96	$299	$0	0.00	$274	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,359	$349	25.68
(S)4	Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	Magnitud	6.21	6.21	100.00	22.79	7.69	33.74	27.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	13.90	13.90
		Recursos	$2,927	$2,139	73.09	$4,925	$4,171	84.70	$2,658	$0	0.00	$2,555	$0	0.00	$4,580	$0	0.00	$17,645	$6,311	35.77
115	Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región		$47,447	$44,060	92.86	$72,899	$20,927	28.71	$249,479	$0	0.00	$249,554	$0	0.00	$212,568	$0	0.00	$831,948	$64,986	7.81
112	Secretaría de Educación del Distrito		$47,447	$44,060	92.86	$72,899	$20,927	28.71	$249,479	$0	0.00	$249,554	$0	0.00	$212,568	$0	0.00	$831,948	$64,986	7.81

Indicador(es)

(S) 125 Número de estudiantes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	200.00	544.00	544.00	100.00%		
2021	4,805.00	5,330.00	323.00	6.06%	14.76%	
2022	4,805.00	5,151.00	0.00	0.00%		
2023	4,805.00	4,977.00	0.00	0.00%		
2024	5,385.00	3,998.00	0.00	0.00%		
TOTAL	20,000.00	20,000.00	867.00	al Plan de Desarrollo	4.34%	

Retrasos y soluciones: Con relación a las convocatorias que se abrieron, en su mayoría se mantuvieron los tiempos estipulados en los cronogramas iniciales, sin embargo, para la convocatoria del fondo FEST fue necesario ampliar el plazo de cierre de la convocatoria en razón a que a pocos días del cierre se evidenció una baja participación de las y los jóvenes postulantes en comparación a los datos históricos de procesos en periodos anteriores, a pesar de la divulgación en los diferentes medios y de las socializaciones solicitadas por las Instituciones Educativas del Distrito y y atendidas por la Dirección de relaciones con los Sectores de la Educación Superior y Educación para el Trabajo

Avances y Logros: Al corte de este reporte se tiene una meta acumulada de 867 cupos nuevos, lo cual representa un 4.34% frente a la magnitud total de la meta establecida para el cuatrienio.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Para la vigencia 2021 se alcanza un 6.06% de avance respecto a lo programado para la vigencia, lo cual representa un reporte de 323 cupos nuevos en educación superior . Durante el periodo en mención, se adelantaron acciones que permitieron sumar en la consecución de la meta propuesta en nuestro Plan de Desarrollo Distrital (PDD) ¿Un nuevo contrato social y ambiental para el Siglo XXI. 2020 - 2024. Es así como el Fondo de Educación superior para Todos FEST, el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia y el Fondo de ciudad Bolívar trabajaron en los procesos previos para la preparación y próxima apertura de convocatorias para el periodo 2021-2.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7807 - Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Apoyar a 20,000 Estudiantes mediante un esquema de financiación que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación post media de calidad en articulación con la educación media, particularmente dirigido a jóvenes de los sectores sociales más vulnerables.	Magnitud	544.00	544.00	100.00	5,330.00	323.00	6.06	5,151.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	20,000.00	867.00	4.34
	Recursos	$47,247	$43,860	92.83	$72,143	$20,927	29.01	$248,716	$0	0.00	$248,783	$0	0.00	$211,789	$0	0.00	$828,678	$64,787	7.82
(S)2 Apoyar y acompañar los 8 Proyectos para fortalecer la educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano, mediante proyectos especificos orientados al esquema de financiación, alianzas estrategicas con los actores del sector y acciones orientadas al mejoramiento de la calidad; el fomento de la ciencia y tecnologia para Bogotá Región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$756	$0	0.00	$764	$0	0.00	$771	$0	0.00	$779	$0	0.00	$3,070	$0	0.00
(S)3 Elaborar los 1 Estudios necesarios para la creacion de la agencia de educación superior,ciencia y tecnologia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$200	$199	99.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$199	99.68
116 Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico		$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$11,366	40.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$21,115	14.03
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud		$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$11,366	40.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$21,115	14.03

Indicador(es)

(S) 126 Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de oportunidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	300.00	382.00	385.00	100.79%	★		
2021	1,600.00	1,038.00	858.00	82.66%	✓	87.35%	✓
2022	2,000.00	2,480.00	0.00	0.00%			
2023	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00%			
2024	700.00	700.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,003.00	1,243.00	al Plan de Desarrollo		17.75%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para este periodo, se logró el 87.35% de la programación para el 2021.

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de 2021; el IDIPRON; vinculó a 1243 jóvenes nuevos del modelo pedagógico, 614 hombres y 629 mujeres a actividades de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico. En la vigencia 2021 se vincularon 858 jóvenes vinculados, 416 hombres y 442 mujeres.
La estrategia está orientada hacia la formación, en la que se brinda a las jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal e inclusión a actividades de corresponsabilidad a jóvenes que estén vinculados al modelo del IDIPRON. Expertos en determinadas ocupaciones son los maestros y maestras de quienes ¿aprenderán a trabajar trabajando¿; con la suscripción de convenios interadministrativos, o como guías de cultura ciudadana. Es a través de éstas que se hacen efectivas las actividades de Corresponsabilidad, en las que las y los jóvenes cuentan con el seguimiento y acompañamiento permanente de un profesional social que articulado con el equipo técnico del convenio identifican fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora susceptibles de ser implementadas durante la permanencia de las y los jóvenes en el Convenio.
Finalmente, procesos de formación a través de los cuales, los jóvenes fortalecen sus habilidades y competencias para el mundo del trabajo sea como empleados o emprendedores, y así, al final del proceso facilitar el acceso al primer empleo o a su primer emprendimiento.
En la ejecución de estas estrategias de fortalecimiento de competencias socio-laborales, han participado en la vigencia 2021: 1126 jóvenes, 555 hombres y 571 mujeres.

Proyecto(s) de inversión																			
7726 - Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Vincular a 7,000 Jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica a procesos de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión social y productiva.	Magnitud	382.00	385.00	100.79	1,423.00	1,243.00	87.35	3,900.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,002	$9,748	88.61	$28,178	$11,366	40.34	$33,042	$0	0.00	$38,493	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$150,473	$21,115	14.03
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural		$7,178	$7,071	98.52	$81,073	$9,816	12.11	$70,189	$0	0.00	$49,192	$0	0.00	$33,449	$0	0.00	$241,082	$16,887	7.00
0 N/A		$7,178	$7,071	98.52	$81,073	$9,816	12.11	$70,189	$0	0.00	$49,192	$0	0.00	$33,449	$0	0.00	$241,082	$16,887	7.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$194	$194	100.00	$3,207	$984	30.67	$2,075	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$898	$0	0.00	$7,776	$1,178	15.14
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	$194	$194	100.00	$3,207	$984	30.67	$2,075	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$898	$0	0.00	$7,776	$1,178	15.14

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2,486.00	2,486.00	2,605.00	104.79%	★		
2021	23,612.00	23,612.00	2,123.00	8.99%	⊘	18.03%	⊘
2022	22,177.00	22,177.00	0.00	0.00%			
2023	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00%			
2024	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00%			
TOTAL	72,900.00	73,019.00	4,728.00	al Plan de Desarrollo		6.48%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 1.849 beneficiarios fortalecidos en habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas en: Abril: 558; mayo, 682 y junio, 609.

Durante el segundo trimestre de 2021 se llevaron a cabo 79 talleres de educación financiera a través de la articulación entre la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera y aliados como Mi Banco, Banca de las Oportunidades, MasterCard y Asobancaria

Mediante conversaciones con MasterCard y el INCAE, se continúa trabajando en la posibilidad de llevar a cabo para el segundo semestre los programa de Aceleradora Virtual, Toolkit y Bootcamp, para empresas que estén en etapa de aceleración donde a través de estos programas de autogestión se contribuiría a la formación de habilidades financieras de dichas unidades productivas.

Durante el mes de junio de 2021, la SFIF estableció el inicio de una nueva alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de llevar la oferta de la Academia Financiera a sus empleados y familias.

Creo en Mí 2021: Apoyar a las mujeres a través de formación,
para que puedan identificar y acelerar la creación y desarrollo de emprendimientos e iniciativas empresariales.

Sistemas Productivos Solidarios: Fortalecemos las unidades productivas y MiPymes mediante mecanismos que estimulen el trabajo en red, los encadenamientos productivos y el desarrollo de capacidades.

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: De los 1.849, se mantiene el indicador de almenos el 20% de los beneficiarios correspondientes a jóvenes. En su mayoría son jóvenes y mujeres.

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Desarrollar habiliddaes financieras en 43,740 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia	Magnitud	1,375.00	1,465.00	106.55	13,708.00	1,831.00	13.36	12,875.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00	43,740.00	3,296.00	7.54
	Recursos	$79	$79	100.00	$1,167	$531	45.51	$1,192	$0	0.00	$805	$0	0.00	$656	$0	0.00	$3,899	$610	15.65
(S)2 Desarrollar en 29,160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto.	Magnitud	1,111.00	1,140.00	102.61	9,904.00	292.00	2.95	9,302.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	29,160.00	1,432.00	4.91
	Recursos	$115	$115	100.00	$2,040	$452	22.18	$883	$0	0.00	$597	$0	0.00	$243	$0	0.00	$3,877	$568	14.64
118 Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes		$1,846	$1,846	100.00	$20,178	$916	4.54	$17,159	$0	0.00	$11,594	$0	0.00	$7,430	$0	0.00	$58,207	$2,762	4.74
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$1,846	$1,846	100.00	$20,178	$916	4.54	$17,159	$0	0.00	$11,594	$0	0.00	$7,430	$0	0.00	$58,207	$2,762	4.74

Indicador(es)

(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	24,151.00	24,151.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00%			
2023	15,202.00	15,202.00	0.00	0.00%			
2024	9,738.00	9,738.00	0.00	0.00%			
TOTAL	73,900.00	71,715.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han presentado inconvenientes con Bancoldex por razones de la reserva bancaria, sin embargo se siguen explorando acciones que permitan obtener un minimo de informaciónpara poder hacer seguimiento a los beneficiarios.

Avances y Logros: El convenio interadministrativo con Bancóldex que creará la línea ¿Bogotá Adelante 2021¿ no ha podido suscribirse por la reserva bancaria de los beneficiarios a la que se encuentra sometida Bancóldex, todo lo cual ha generado un proceso de negociación entre las dos entidades que permitirá finalmente suscribir el convenio en el mes de julio de 2021, para comenzar a reportar las magnitudes que presente la ejecución de este convenio, proyectadas en 8.000 beneficiarios, con un aporte de $11.000 millones de pesos para apalancar créditos por $171.000 millones de pesos en operaciones de capital de trabajo, inversión o sustitución de pasivos, con un beneficio diferencial en la tasa de interés para las unidades productivas de mujeres, jóvenes y personas en condición de discapacidad.

(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El convenio aú no arranca, pero se encuentra en etapa de firma de munutas con Bancoldex para inciar en julio

Avances y Logros: En el momento no hay avances, solo hasta cuando incie el programa con Bancoldex.

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Poner en marcha al menos 1 Vehículo financiero	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$37	$37	100.00	$88	$45	51.14	$117	$0	0.00	$143	$0	0.00	$94	$0	0.00	$479	$82	17.15
(S)4 Apoyar financieramente a 73,900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	Magnitud	2,185.00	0.00	0.00	26,336.00	0.00	0.00	22,624.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,808	$1,808	100.00	$20,090	$871	4.34	$17,042	$0	0.00	$11,452	$0	0.00	$7,336	$0	0.00	$57,728	$2,680	4.64
119 Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano		$352	$352	100.00	$9,922	$745	7.51	$8,609	$0	0.00	$5,817	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$28,427	$1,097	3.86
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$352	$352	100.00	$9,922	$745	7.51	$8,609	$0	0.00	$5,817	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$28,427	$1,097	3.86

Indicador(es)

(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%	★		
2021	16,586.00	16,586.00	2,469.00	14.89%	⊘	27.13%	⊘
2022	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00%			
2023	10,526.00	10,526.00	0.00	0.00%			
2024	6,744.00	6,744.00	0.00	0.00%			
TOTAL	50,000.00	52,222.00	5,257.00	al Plan de Desarrollo		10.07%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 1.469 personas vinculadas en nuevas competencias del bilinguismo y/o habilidades para el trabajo, de estas corresponden 1.097 a MUJERES y 187 a JÓVENES. Se encuentran divididas en: Abril: 450; mayo, 295 y junio, 724.

Se realizaron actividades de formación en competencias Blandas y transversales y laborales, logrando beneficiar buscadores de empleo

Además de las capacitaciones que se realizan a través del Memorando de Entendimiento suscrito por la Alcaldesa Mayor de Bogotá con el SENA para formación en competencias laborales, lo que permite que los buscadores de empleo sean más competitivos en el mercado laboral, se realizaron capacitaciones en localidades.

(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%	★		
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	★	180.00%	★
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		72.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se mantienen las acciones para promover estrategias de cierre de brechas para el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Por ello, se lanzó el programa "Empleo Jóven" que busca incentivar a empresarios a que contratén con criterios de permanecia y calidad a jóvenes, y mejorando sus competencias y procesos de formación.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	335.00%
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	134.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Desde los diferentes programas y en especial la Agencia Pública de Empleo, para mejorar los procesos de colocación para mujeres, mejorando su perfil laboral y sus competencias laborales, así como ampliando las actividades de participación del mercado laboral.

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Formar al menos 50,000 personas en las nuevas competencias, bilinguismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un efoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.	Magnitud	566.00	2,768.00	489.05	16,586.00	2,469.00	14.89	15,578.00	0.00	0.00	10,526.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	50,000.00	5,237.00	10.47
	Recursos	$352	$352	100.00	$9,922	$745	7.51	$8,609	$0	0.00	$5,817	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$28,427	$1,097	3.86
120 Incubar al menos 2500 emprendimientos por subsistencia en la creación de modelos de negocio alineados a las nuevas oportunidades del mercado. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes. Incluyendo a los comerciantes de animales vivos de plazas distritales de mercado que opten por cambiar su actividad productiva		$1,399	$1,337	95.56	$2,648	$1,549	58.47	$3,021	$0	0.00	$2,661	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$12,089	$2,885	23.87
200 Instituto para la Economía Social		$1,399	$1,337	95.56	$2,648	$1,549	58.47	$3,021	$0	0.00	$2,661	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$12,089	$2,885	23.87

Indicador(es)

(S) 130 Número de emprendimientos por subsistencia incubados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	150.00	150.00	172.00	114.67%	
2021	850.00	650.00	263.00	40.46%	52.92%
2022	850.00	850.00	0.00	0.00%	
2023	600.00	800.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,500.00	2,522.00	435.00	al Plan de Desarrollo	17.25%

Retrasos y soluciones: Se realizaron reuniones de acompañamiento para identificar los cuellos de botella que se presentaron en la ejecución de la meta en el primer trimestre, y realizar así estrategias para solucionarlos.

Avances y Logros: Se realiza la atención de emprendedores en formación y capacitación, acompañamiento psicosocial, asistencia técnica empresarial, acceso al crédito y/o herramientas financieras, ofrecimiento de módulos, fortalecimiento de canales de comercialización, participación de nuevos emprendedores en la plataforma de comercio digital City Emprende.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 618 Número de emprendimientos por subsistencia incubados de población joven																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	3.00	10.00%	
2021	170.00	170.00	18.00	10.59%	12.14%
2022	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2023	120.00	120.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	473.00	21.00	al Plan de Desarrollo	4.44%

Retrasos y soluciones: Durante el primer semestre se dio continuidad a las estrategias entre entidades para poder captar la poblacióna atender de este segmento poblacional.

Avances y Logros: Por medio de la articulación con la Secretaría de Integración Social- Subdirección de Juventud, logrando el fortalecimiento de 18 jovenes emprendedores, en marketing digital, se tiene proyectado en el segundo semestre continuar con las convocatorias para población joven, para la vinculación en estratégias de emprendimiento con impulsos económicos.

Proyecto(s) de inversión

7722 - Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Brindar 600 procesos de formación y capacitación a emprendedores por subsistencia acorde a sus necesidades	Magnitud	68.00	68.00	100.00	172.00	104.00	60.47	204.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	600.00	172.00	28.67
		Recursos	$247	$235	95.01	$450	$381	84.69	$493	$0	0.00	$434	$0	0.00	$385	$0	0.00	$2,010	$616	30.64
(S)2	Asesorar 1,000 emprendimientos por subsistencia en aspectos técnicos y empresariales	Magnitud	67.00	67.00	100.00	300.00	109.00	36.33	340.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,000.00	176.00	17.60
		Recursos	$399	$382	95.70	$762	$451	59.24	$892	$0	0.00	$785	$0	0.00	$697	$0	0.00	$3,535	$833	23.57
(S)3	Realizar 1,000 acompañamiento psicosocial a emprenddores por subsistencia	Magnitud	97.00	97.00	100.00	300.00	155.00	51.67	340.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,000.00	252.00	25.20
		Recursos	$202	$193	95.57	$376	$192	51.01	$417	$0	0.00	$367	$0	0.00	$326	$0	0.00	$1,688	$385	22.81
(S)4	Generar 16 espacios de formación financiera	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	2.00	50.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	3.00	18.75
		Recursos	$74	$71	95.71	$147	$77	52.25	$167	$0	0.00	$147	$0	0.00	$130	$0	0.00	$665	$148	22.21
(S)5	Realizar acompañamiento 500 emprendedores por subsistencia para el acceso al crédito o herramientas de inclusión financiera	Magnitud	31.00	31.00	100.00	130.00	87.00	66.92	170.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	500.00	118.00	23.60
		Recursos	$74	$71	95.71	$147	$87	59.00	$167	$0	0.00	$147	$0	0.00	$130	$0	0.00	$665	$158	23.71
(S)6	Ofrecer 100 módulos administrados por la entidad a emprendedores	Magnitud	6.00	6.00	100.00	34.00	27.00	79.41	34.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	33.00	33.00
		Recursos	$67	$64	95.58	$124	$81	65.07	$138	$0	0.00	$122	$0	0.00	$108	$0	0.00	$560	$145	25.89
(S)7	Realizar 300 fortalecimientos en capacidades en capacidades y canales para la comercialización a emprendimientos por subsistencia	Magnitud	61.00	61.00	100.00	50.00	70.00	140.00	102.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	300.00	131.00	43.67
		Recursos	$335	$321	95.70	$642	$280	43.58	$747	$0	0.00	$658	$0	0.00	$584	$0	0.00	$2,967	$601	20.25
121	Mantener al menos 750 espacios y fortalecer al menos 125 ferias para la comercialización en el Espacio Público alineados con las nuevas oportunidades de mercado en la reactivación económica para mipymes y/o emprendimientos		$2,602	$2,558	98.30	$3,913	$2,831	72.36	$3,536	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$17,124	$5,390	31.47
200	Instituto para la Economía Social		$2,602	$2,558	98.30	$3,913	$2,831	72.36	$3,536	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$17,124	$5,390	31.47

Indicador(es)

(S) 131 Número de espacios y ferias como oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	61.00	203.33%	
2021	250.00	250.00	50.00	20.00%	35.69%
2022	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2023	190.00	190.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	781.00	111.00	al Plan de Desarrollo	14.21%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Retrasos y soluciones: Se esta adjudicando el contrato de mantenimiento de las alternativas comerciales, para la vigencia 2021.

Avances y Logros: Se avanza en la realización de obras de emergencia y urgencia en los Puntos Comerciales dando prioridad a eventos relacionados con emergencias hidrosanitarias, eléctricas y de infraestructura en general para garantizar la adecuada funcionalidad de los puntos comerciales.

(S) 620 Número de ferias realizadas como generación de oportunidades de mercado en la reactivación económica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%	★		
2021	20.00	40.00	14.00	35.00%	⊘	39.53%	⊘
2022	40.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	41.00	31.00	0.00	0.00%			
2024	21.00	21.00	0.00	0.00%			
TOTAL	125.00	125.00	17.00	al Plan de Desarrollo		13.60%	⊘

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos, por el riesgo que hay por el COVID 19, lo que dificulta la realización de ferias en espacios abiertos.

Avances y Logros: Se han realizado 14 ferias en diferentes localidades, Bosa 20 participantes, Candelaria 18 participantes, Chapinero 9 participantes, Fontibón 48 participantes, Kennedy 19 participantes, Santa fé 32 participantes, Suba 13 participantes,

(S) 685 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas en puntos comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público REDEP (quioscos y puntos de encuentro) y mobiliario semiestacionario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	50.00	42.00	84.00%	✓	84.00%	✓
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	50.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	160.00	42.00	al Plan de Desarrollo		26.25%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Se realizaron 42 asignaciones en las alternativas comerciales que ofrece el IPES a los vendedores informales, 20 asignaciones en mobiliario semi-estacionario, 15 asignaciones en puntos comerciales, 7 en Quioscos, se logró realizar estas asignaciones en el marco de la estratégia de reactivación económica de la ciudad.

(S) 686 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas en ferias temporales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	450.00	159.00	35.33%	⊘	35.33%	⊘
2022	0.00	450.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	450.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	90.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	1,440.00	159.00	al Plan de Desarrollo		11.04%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Se logró la participación de 159 vendedores informales en las ferias comerciales que se organizaron en el primer semestre, se realizaron ferias para diferentes grupos poblacionales y enfoques, como el diferencial y de genero, haciendo enfasís en la reactivación económica de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7773 - Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Implementar 100 % el plan de fortalecimiento administrativo, comercial y de mantenimiento para las alternativas comerciales transitorias existentes	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	27.50	27.50
		Recursos	$2,137	$2,137	100.00	$2,740	$2,310	84.31	$2,869	$0	0.00	$2,869	$0	0.00	$2,869	$0	0.00	$13,483	$4,447	32.98

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Realizar 100 % seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales quioscos, puntos de encuentro, puntos comerciales y mobilario	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	27.50	27.50
	Recursos	$45	$42	93.62	$228	$220	96.15	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$433	$262	60.57
(S)3 Realizar 125 Ferias con acciones de logística, operación y transporte	Magnitud	3.00	3.00	100.00	40.00	14.00	35.00	30.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	125.00	17.00	13.60
	Recursos	$235	$200	84.91	$511	$40	7.86	$384	$0	0.00	$384	$0	0.00	$384	$0	0.00	$1,898	$240	12.64
(S)4 Formar y capacitar 800 Personas en fortalecimiento empresarial	Magnitud	208.00	208.00	100.00	168.00	130.00	77.38	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	800.00	338.00	42.25
	Recursos	$140	$140	100.00	$254	$178	69.98	$178	$0	0.00	$178	$0	0.00	$178	$0	0.00	$926	$318	34.28
(S)5 Realizar 4,690 procesos de identificación, registro y caracterización a vendedores informales	Magnitud	611.00	611.00	100.00	938.00	565.00	60.23	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	4,690.00	1,176.00	25.07
	Recursos	$45	$40	87.35	$180	$84	46.76	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$53	$0	0.00	$384	$124	32.20
122 Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas		$785	$785	100.00	$41,206	$2,791	6.77	$35,789	$0	0.00	$24,182	$0	0.00	$15,496	$0	0.00	$117,458	$3,576	3.04
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$785	$785	100.00	$41,206	$2,791	6.77	$35,789	$0	0.00	$24,182	$0	0.00	$15,496	$0	0.00	$117,458	$3,576	3.04

Indicador(es)

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%	★		
2021	66,647.00	40,000.00	4,433.00	11.08%	⊘	15.90%	⊘
2022	62,665.00	80,000.00	0.00	0.00%			
2023	42,249.00	53,000.00	0.00	0.00%			
2024	27,121.00	25,682.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200,000.00	200,975.00	6,726.00	al Plan de Desarrollo		3.35%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 4.225 personas vinculadas laboralmente, las cuales 2.288 correspnden a MUJERES y 873 a JÓVENES.
Abril, 124; mayo, 2.802 y junio, 1.299.

Estos resultados se debieron a las siguientes actividades:

- Articulación con la Secretaria Distrital de Integración Social: subdirección para la Adultez, con población habitante de calle.
- Secretaria Distrital de Integración Social: Articulación con la Subdirección para la Juventud, subdirección para la Adultez, con población habitante de calle.
- IPES: Actualmente se brinda la ruta de empleabilidad de forma presencial, para la atención en este punto los días miércoles con un profesional del área de registro.
-Reuniones de articulación con diferentes empresarios: Teleperformance, grupo Éxito, Claro, Wom, entre otros. Entidades del gobierno distrital, como IPES y Secretaría de la Mujer con el fin de dar continuidad a nuestra oferta institucional desde la Agencia de Empleo (ruta de empleabilidad ¿ formación laboral) y realizar articulaciones para apoyar los temas de empleabilidad y formación.
- Se inscribieron 24 empresas nuevas en la agencia con el fin de ampliar la oferta de vacantes
- Secretaria Distrital de Integración Social: Articulación con la Subdirección para la Juventud, el Proyecto de Discapacidad y Tropa Social, para ingresar a población priorizada a la ruta de empleabilidad.
-Secretaria Distrital de Gobierno: Articulación de bases de datos de poblaciones priorizadas para ingresar a la ruta de empleabilidad.

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Promover 80,000 empleos para personas	Magnitud	541.00	553.00	102.22	16,400.00	1,143.00	6.97	25,000.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00	11,579.00	0.00	0.00	80,000.00	1,696.00	2.12
	Recursos	$261	$261	100.00	$13,607	$802	5.89	$14,273	$0	0.00	$8,444	$0	0.00	$6,177	$0	0.00	$42,762	$1,063	2.49
(S)2 Promover 70,000 empleos para mujeres	Magnitud	448.00	999.00	222.99	13,600.00	2,371.00	17.43	20,000.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	12,932.00	0.00	0.00	70,000.00	3,370.00	4.81
	Recursos	$261	$261	100.00	$13,607	$802	5.89	$12,489	$0	0.00	$9,650	$0	0.00	$5,405	$0	0.00	$41,412	$1,063	2.57
(S)3 Promover 50,000 empleos para jóvenes	Magnitud	329.00	741.00	225.23	10,000.00	919.00	9.19	35,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	50,000.00	1,660.00	3.32
	Recursos	$261	$261	100.00	$13,607	$802	5.89	$8,921	$0	0.00	$6,031	$0	0.00	$3,861	$0	0.00	$32,681	$1,063	3.25

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Ejecutar al 100 % el plan de lineamiento e implementación de la politica pública de trabajo decente y digno.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	38.00	92.68	28.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	39.00	39.00
	Recursos	$2	$2	100.00	$386	$386	100.00	$105	$0	0.00	$56	$0	0.00	$53	$0	0.00	$603	$388	64.31
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural		$29,741	$27,686	93.09	$117,392	$45,058	38.38	$102,433	$0	0.00	$65,578	$0	0.00	$14,435	$0	0.00	$329,579	$72,745	22.07
0 N/A		$29,741	$27,686	93.09	$117,392	$45,058	38.38	$102,433	$0	0.00	$65,578	$0	0.00	$14,435	$0	0.00	$329,579	$72,745	22.07
123 Conformar y ajustar 250 expedientes urbanos para la legalización y regularización de asentamientos de origen informal		$684	$387	56.59	$1,315	$1,023	77.75	$1,697	$0	0.00	$1,688	$0	0.00	$354	$0	0.00	$5,737	$1,409	24.57
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$684	$387	56.59	$1,315	$1,023	77.75	$1,697	$0	0.00	$1,688	$0	0.00	$354	$0	0.00	$5,737	$1,409	24.57

Indicador(es)

(S) 133 Número de expedientes de legalización y regularización conformados y ajustados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	18.00	18.00	18.00	100.00%	
2021	77.00	77.00	27.00	35.06%	47.37%
2022	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2023	64.00	64.00	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	45.00	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos:

1.Se ha presentado retraso en la radicación de 8 expedientes de legalización

2. Se ha presentado retraso en la radicación del expediente para regularización del desarrollo San Joaquín del Vaticano de la localidad de Ciudad Bolívar, debido a que no se recibió el concepto técnico solicitado a la EAAB para culminar la conformación del expediente de regularización

Soluciones: Para el caso de los expedientes de legalización se remitió Radicado SDHT N. 2-2021-22148, al IDIGER, mediante el cual la Secretaría Distrital del Hábitat solicitó cronograma de entrega de los conceptos técnicos a IDIGER, reiterando la solicitud de dar celeridad a la remisión de los correspondientes conceptos.

Para el caso del expediente de regularización, mediante Radicado SDHT N. 2-2021-27928/EAAB 2021-10059891, se remitió la información requerida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB para que la mencionada empresa culmine la proyección del concepto técnico requerido.

Avances y Logros: Logros

Con corte a 30 de junio de 2021 se cuenta con dieciséis (16) expedientes de legalización de asentamientos de origen informal radicados ante la Secretaría Distrital de Planeación, dichos asentamientos corresponden a las localidades de Suba (tres (3) expediente), Bosa (cinco (5) expedientes), Ciudad Bolívar (cinco (5) expedientes), Santafe (un (1) expediente), Kennedy (un (1) expediente), Usme (un (1) expediente).

Con corte a 30 de junio de 2021 se cuenta con once (11) expedientes de regularizaciòn de desarrollos legalizados radicados ante la Secretaría Distrital de Planeación, dichos asentamientos corresponden a las localidades de Usaquén (un (1) expediente), Fontibón (un (1) expediente), Suba (un (1) expediente), Chapinero (un (1) expediente),Santafe (un (1) expediente), Ciudad Bolívar (tres (3) expedientes) y San Cristobal (tres (3) expedientes).

Para lo que va de la vigencia 2021 se cuenta con 27 expedientes radicados.

Beneficios

*La radicación de expedientes para legalización de desarrollos, permite a estas comunidades una vez finalizado el proceso, poder acceder al programa del mejoramiento integral de barrios ya que este se aplica únicamente en las zonas legalizadas, permitiendo atender en conjunto las condiciones deficitarias ambientales, adelantar proceso de titulación, mejorar la calidad de los servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos culturales, equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, mejoramiento de vías y del entorno, interviniendo en forma positiva en las vidas de las personas asentadas en ese territorio.

* La radicación de expedientes para la regularización de desarrollos beneficia a las comunidades, ya que impacta de forma positiva la vida de los habitantes de los barrios en proceso, debido a que, una vez aprobada la regularización permite:
- Gestionar licencias de construcción en sus diferentes modalidades
- Realizar el saneamiento del espacio público a favor del Distrito Capital
- Priorizar intervenciones de mejoramiento integral de barrios.
- Identificar y generar equipamientos en áreas y zonas estratégicas que propenden hacia el desarrollo en materia de seguridad, calidad de vida, generación de oportunidades e igualdad.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7577 - Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Conformar y ajustar 150 expedientes urbanos para la legalización urbanística de asentamientos informales.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	49.00	16.00	32.65	53.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	150.00	24.00	16.00
	Recursos	$217	$138	63.41	$512	$438	85.42	$802	$0	0.00	$761	$0	0.00	$156	$0	0.00	$2,448	$575	23.50
(S)2 Conformar y ajustar 100 expedientes urbanos para la regularización de asentamientos legalizados.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	28.00	11.00	39.29	34.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	21.00	21.00
	Recursos	$466	$249	53.42	$803	$585	72.85	$894	$0	0.00	$927	$0	0.00	$198	$0	0.00	$3,288	$834	25.36
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas		$80	$38	47.25	$3,413	$3,167	92.81	$5,255	$0	0.00	$6,141	$0	0.00	$380	$0	0.00	$15,269	$3,205	20.99
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$0	$0	0.00	$411	$235	57.31	$563	$0	0.00	$591	$0	0.00	$310	$0	0.00	$1,875	$235	12.55

Indicador(es)

(S) 134 Porcentaje de avance en la implementación del banco de materiales (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	30.00	30.00	12.00	40.00%	⊘	40.00%	⊘
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	12.00	al Plan de Desarrollo		12.00%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Logros y avances:

Con la Caja de Vivienda Popular se está estructurando el correspondiente procedimiento que incluye definiciones de conceptos que enmarcan el BDM y el respectivo flujograma de actividades, el cual precisa el paso a paso y responsables de cada una de las etapas del mismo.

Así mismo y tomando en consideración los lineamientos jurídicos y financieros determinados, se logró la elaboración de siete (7) documentos que consolidan catorce (14) levantamientos de información (historias de usuario), como insumo para la sistemación de nuevos servicios, obteniendose a la fecha tres (3) documentos técnicos de análisis sobre los módulos a implementar del banco virtual en la herramienta VUC en su versión actual.

También, se determinó el marco administrativo - jurídico para la operación del Banco Distrital de Materiales a través de la firma del convenio interadministrativo No. 686 de 2021, suscrito entre la Caja de Vivienda Popular y la SDHT.

Adicionalmente, la Subdirección de Apoyo a la Construccción, apoyó la estructuración del proceso para la contratación del vehículo financiero que permitirá la operación del Banco correspondiente a la figura de Fiducia Mercantil.

Impactos o beneficios:

Con la creación del Banco Virtual de Materiales como soporte para la implementación del proyecto Plan Terrazas, se busca disminuir significativamente los costos de algunos materiales fundamentales para la ejecución de las intervenciones progresivas en las viviendas y que permita con este ahorro una mayor cobertura de las obras a ejecutar en el marco de mejorar las condiciones habitacionales actuales o la generación de nuevas soluciones habitacionales para la población de más bajos recursos del D.C.

Proyecto(s) de inversión																			
7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Crear 1 herramienta tecnológica como soporte virtual del banco distrital de materiales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	86.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$39	60.87	$132	$0	0.00	$139	$0	0.00	$73	$0	0.00	$407	$39	9.50
(K)2 Actualizar y mantener el 100 % de la herramienta tecnológica.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$124	$101	81.56	$125	$0	0.00	$132	$0	0.00	$69	$0	0.00	$450	$101	22.51
(K)3 Brindar 100 % de soporte funcional a usuarios de la herramienta tecnológica del banco distrital de materiales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$223	$95	42.77	$306	$0	0.00	$321	$0	0.00	$168	$0	0.00	$1,018	$95	9.36
208 Caja de Vivienda Popular		$80	$38	47.25	$3,002	$2,932	97.67	$4,692	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$70	$0	0.00	$13,394	$2,970	22.17

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 135 Banco materiales operando (CVP)																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	★		
2021	60.00	60.00	35.20	58.67%	⚠	58.67%	⚠
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		35.20%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos en la ejecución de acuerdo con la programación de la meta; sin embargo la principal dificultad se encuentra en las definiciones operativas y administrativas que deben tomar desde la SDHT, entidad encargada de la definición del manual operativo y reglamentación del Banco Distrital de Materiales, lo cual puede presentar retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se suscribió el convenio interadministrativo 686 en el mes de mayo 2021 entre la SDHT y la Caja de la Vivienda Popular.
Se consolidó el manual operativo de la Plataforma Virtual del Banco Distrital de Materiales para las etapas de:
Priorización de Materiales, en la cual se definieron 5 materiales con base en el presupuestador suministrado por la Caja de la Vivienda Popular.
Selección de proveedores, la cual se realizará con las condiciones de SECOP II.
Compra de los materiales.
Alistamiento y entrega de materiales.

Proyecto(s) de inversión

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	60.00	35.20	58.67	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80	$38	47.25	$3,002	$2,932	97.67	$4,692	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$70	$0	0.00	$13,394	$2,970	22.17
125 Crear una curaduría pública social		$3,159	$2,970	94.01	$5,706	$2,077	36.40	$6,378	$0	0.00	$4,723	$0	0.00	$880	$0	0.00	$20,846	$5,047	24.21
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$56	$56	100.00	$206	$194	94.63	$689	$0	0.00	$723	$0	0.00	$380	$0	0.00	$2,054	$251	12.20

Indicador(es)

(S) 136 Porcentaje de avance en la implementación del la curaduría social (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	27.00	27.00	15.80	58.52%	⚠	65.00%	⚠
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%			
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	20.80	al Plan de Desarrollo		20.80%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Logros y avances:

Se continua conjuntamente con la Caja de Vivienda Popular y con la Subdirección de Barrios de la SDHT, estructurando el correspondiente procedimiento que incluye definiciones de conceptos que enmarcan la Curaduría Pública Social en el componente asignación de subsidios, y el respectivo flujograma de actividades, el cual precisa el paso a paso y responsables de cada una de las etapas del mismo. Adicionalmente, se definen modos de acceso al sistema misional de la CVP para consulta de estos documentos.

Tambien, se encuentra en revisión el Manual de Procedimientos para la asignación de subsidios donde se formalizan los requisitos para dicha asignación, los cuales serán incluidos en el diseño e implementación del módulo tecnológico que nos ocupa.

Tomando en consideración los lineamientos jurídicos y financieros determinados, se logró la elaboración de seis (6) documentos que consolidan veintitres (23) levantamientos de información (historias de usuario), como insumo para la sistemación de nuevos servicios, levantamientos con los que se realiza un chequeo de la plataforma tecnológica para definir los desarrollos y priorizar los requerimientos que van a comenzar a ser desarrollados, teniendo presente el flujo de información entre las dos entidades y las dos plataformas. Este proceso está armonizado con los lineamientos técnicos y financieros

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
definidos por la CVP a través de su asistencia técnica. Así mismo, se tiene que con base en los levantamientos efectuados, se han elaborado a la fecha dos (2) documentos técnicos de análisis sobre los módulos a implementar de la Curaduría Pública Social en la herramienta VUC, como soporte de la información para asignación de subsidios . Impactos o beneficios: Con la creación de la herramienta tecnológica de la Curaduría Pública social se busca que la gestión de la totalidad de los trámites que demande el acceso a los beneficios derivados del Plan Terrazas, se puedan adelantar de manera virtual y sin costo alguno, coadyuvando a mejorar las condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable de la ciudad o a la generación de nuevas soluciones habitacionales para la misma población vulnerable. El Manejo de información a través del modulo, garantizará la seguridad requerida para procesos y tramites de asignación de subsidios, por parte de la SDHT.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Crear 1 herramienta tecnológica que permita realizar los trámites de manera virtual ante entidades distritales y/o curaduría social dentro del marco mejoramiento integral de viviendas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.17	56.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00	$235	$0	0.00	$247	$0	0.00	$130	$0	0.00	$687	$75	10.89
(K)5 Brindar 100 % soporte funcional a usuarios de la herramienta tecnológica del mejoramiento integral de viviendas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$52	82.61	$110	$0	0.00	$115	$0	0.00	$61	$0	0.00	$349	$52	15.01
(K)6 Brindar apoyo técnico y administrativo a 100 % de las solicitudes remitidas por la CVP.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$56	100.00	$67	$67	100.00	$344	$0	0.00	$361	$0	0.00	$189	$0	0.00	$1,018	$123	12.12
208 Caja de Vivienda Popular		$3,103	$2,914	93.90	$5,500	$1,882	34.22	$5,689	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$18,793	$4,796	25.52

Indicador(es)

(C) 137 Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%		
2021	70.00	70.00	46.40	66.29%	66.29%	
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	46.40%	

Retrasos y soluciones: El retraso en la meta de estructuración -fases prefactibilidad y factibilidad- afectan negativamente la meta de expedición de actos de reconocimiento. Así las cosas, se generará un plan de acción que compile las medidas que le permitan en conjunto generar las condiciones para el cumplimiento de las metas, el cual se oficiará a la Oficina Asesora de Planeación para su implementación a partir de la segunda quincena del mes de julio.

Avances y Logros: Se han expedido en total 28 actos de reconocimiento.
Se elaboró el Reglamento Operativo de la Curaduría Pública Social, expedido mediante resolución 1899 del 7 de mayo de 2021; así mismo, se expidió la resolución 1901 del 10 de mayo de 2021, mediante la cual se establece la numeración especial para los actos de reconocimiento y licencias de construcción de vivienda de interés social. Se elaboró y tramitó una propuesta normativa en Planeación Distrital para flexibilizar la norma urbanística en el desarrollo del Plan Terrazas -Decreto 080 de 2016.

(S) 647 Curaduría pública social creada FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Expedir 1,500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	500.00	28.00	5.60	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,500.00	78.00	5.20
	Recursos	$3,103	$2,914	93.90	$5,500	$1,882	34.22	$5,689	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$18,793	$4,796	25.52
126 Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos		$497	$471	94.79	$8,300	$775	9.34	$31,514	$0	0.00	$5,953	$0	0.00	$270	$0	0.00	$46,534	$1,246	2.68
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$497	$471	94.79	$8,300	$775	9.34	$31,514	$0	0.00	$5,953	$0	0.00	$270	$0	0.00	$46,534	$1,246	2.68

Indicador(es)

(K) 138 Número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros:

Documento de lineamientos técnicos
Con corte al 30 de junio se realizó la entrega de la versión final del documento de lineamientos técnicos para los Entornos Rurales, con base en esto se planea iniciar la etapa de estudios y diseños para el Mejoramiento de Entornos Rurales.

Estudios y diseños
Con corte al 30 de junio se finalizó con el proceso de diseño participativo con la comunidad de La Perseverancia, esto permitió darle la factibilidad al Ecobarrrio de la Localidad de Santa Fe, y se elaboraron los documentos precontractuales para darle inicio al proceso de contratación para la ejecución de las obras.

Adicionalmente se definieron los beneficiarios y subsidios para los mejoramientos de vivienda rural, donde se completó y garantizó la prefactibilidad y factibilidad para estas interevenciones en la Localidad de Suba, Centro Poblado Chorrillos, lo cual permitió realizar los documentos precontractuales para darle inicio al proceso de contratación para la ejecución de las obras.

Impactos o beneficios

Con la elaboración de los documentos precontractuales para el Ecobarrio La Perseverancia y los mejoramientos de vivienda rural en el Centro Poblado de Chorrillos se da inicio con el proceso de contratación para la ejecución de la obras.

La ejecución de las obras para los mejoramientos de vivienda mejoraran las condiciones sanitarias, locativas, estructurales y módulos de habitabilidad de los hogares beneficiados.

La ejecución de las obras para el Ecobarrio de la Perserverancia permitirá que el barrio cuente con prácticas cotidianas de sus habitantes que garanticen la sostenibilidad y promueven el sustento de las familias que lo componen.

(S) 675 Número de viviendas rurales y en bordes urbanos con mejoramiento integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	180.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	350.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	152.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	682.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: Se definieron los beneficiarios y subsidios para los mejoramientos de vivienda rural, donde se completó y garantizó la prefactibilidad y factibilidad para estas interevenciones en la Localidad de Suba, Centro Poblado Chorrillos, lo cual permitió realizar los documentos precontractuales para darle inicio al

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
proceso de contratación para la ejecución de las obras.																			
Impactos o beneficios																			
Con la elaboración de los documentos precontractuales para el Ecobarrio La Perseverancia y los mejoramientos de vivienda rural en el Centro Poblado de Chorrillos se da inicio con el proceso de contratación para la ejecución de la obras.																			
La ejecución de las obras para los mejoramientos de vivienda mejoraran las condiciones sanitarias, locativas, estructurales y módulos de habitabilidad de los hogares beneficiados.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7659 - Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad de Bogotá.	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.50	0.42	84.00	0.93	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	3.00	0.87	29.00
	Recursos	$497	$471	94.79	$824	$775	94.15	$1,539	$0	0.00	$1,594	$0	0.00	$270	$0	0.00	$4,723	$1,246	26.38
(S)2 Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.50	0.65	43.33	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.65	32.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$940	$0	0.00	$48	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,533	$0	0.00
(K)3 Mejorar el 100 % de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,931	$0	0.00	$29,035	$0	0.00	$4,311	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39,278	$0	0.00
127 Diseñar e implementar alternativas financieras y esquemas para el acceso a una vivienda digna y gestión del hábitat		$348	$247	71.09	$2,095	$951	45.41	$3,784	$0	0.00	$2,589	$0	0.00	$1,011	$0	0.00	$9,827	$1,198	12.20
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$348	$247	71.09	$2,095	$951	45.41	$3,784	$0	0.00	$2,589	$0	0.00	$1,011	$0	0.00	$9,827	$1,198	12.20

Indicador(es)

(S) 139 Alternativas financieras y/o esquemas habitacionales diseñados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.36	36.00%	68.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2024	0.30	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.36	al Plan de Desarrollo	34.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Avances y/o logros.

7721- Logros: (i) Se cuenta con el Decreto de Soluciones Habitacionales 145 de 2021 y (ii) se avanzó en el documento de instrumentos de financiación con la revisión inicial de antecedentes y del inventario de instrumentos de financiación para vivienda VIS y VIP nuevas para población vulnerable.

A través de los análisis técnicos sobre las alternativas de financiación y acceso a soluciones habitacionales, se desarrollan instrumentos de política pública de vivienda

7825-Logros: 1. Se enviaron los artículos reglamentando la inclusión de tres instrumentos de financiación nuevos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial; 2. Se inició el proceso de contratación del operador de Educación e Inclusión Financiera; 3. Se diseñó la estrategia para la realización del evento Feria de Vivienda 2021-I; 4. Presentación en la convocatoria FASEP del gobierno francés; 5. Se participó en el Foro Internacional Ciudad e Inclusión.

Impactos: 1. Bajo la estrategia Bogotá Mejor Hogar se logró donaciones en dinero y especie a través de la Cruz Roja de Bogotá y Cundinamarca e inscribir a más de 250 mujeres en 10 cursos del sector hábitat y construcción; 2. El proyecto presentado en la convocatoria FASEP pasó el primer filtró de selección y ya se encuentra entre los preseleccionados para obtener recursos, por alrededor 500 mil euros.

Impactos o Beneficios:

Impacto: Contar con una solución a las necesidades y problemáticas presentes en el territorio como la escasez de oferta de VIP y VIS.

Beneficios: los hogares más vulnerables de la ciudad que propendan por mejorar la calidad de vida de la población, facilitando a los hogares vulnerables del Distrito Capital el acceso a una vivienda adecuada, que contribuya a la disminución de los factores que mantienen o acentúan sus condiciones de

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
vulnerabilidad. 1. Impactar la generación de suelo y reserva de tierra para la ejecución de los programas de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, ejecución de obras de infraestructura, dotación de espacio público, protección del patrimonio cultural y construcción de equipamientos. 2. El desarrollo del programa de Educación Financiera espera capacitar a 1.000 hogares del distrito capital con el fin de incentivar la bancarización para facilitar el acceso a los servicios financieros para que puedan aplicar a los subsidios de vivienda en el futuro; 3. Mejoramiento del hábitat a las familias beneficiarias de vivienda prioritaria y fortalecer los proyectos de urbanismo táctico; 3. La feria de la vivienda 2021 busca atender más de 10 mil hogares en su proceso de adquisición de vivienda, articulando actores privados del sector financiero, constructor y de cajas de compensación familiar; 4. Habilitar instrumentos financieros alternativos que ayuden a viabilizar el cierre financiero de los hogares en Bogotá, consecución de recursos para la inversión en el mejoramiento las condiciones del hábitat en Bogotá.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7721 - Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Elaborar 2 documentos de análisis con respecto a las alternativas de financiación y acceso a soluciones habitacionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.24	48.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.24	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$167	$115	68.71	$571	$0	0.00	$570	$0	0.00	$276	$0	0.00	$1,584	$115	7.23
7825 - Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Elaborar 1 proyecto normativo con lineamientos para facilitar el cierre financiero de los hogares y la implementación de esquemas de financiación asequibles.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.38	0.24	63.16	0.71	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$89	$89	100.00	$609	$0	0.00	$567	$0	0.00	$356	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,750	$89	5.07
(S)2 Elaborar 4 documentos que contemplen diversas propuestas para la inclusión e implementación de nuevas fuentes de financiación para la gestión del hábitat.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	2.50	62.50
	Recursos	$194	$101	52.22	$1,159	$676	58.35	$1,320	$0	0.00	$829	$0	0.00	$301	$0	0.00	$3,803	$778	20.45
(C)3 Elaborar 1 documento con el diagnóstico de los instrumentos actuales de financiación del desarrollo urbano y propuestas de mejora para la implementación de mejores procesos de gestión del suelo.	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.42	0.21	50.00	0.73	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$65	$57	88.00	$161	$161	100.00	$1,326	$0	0.00	$834	$0	0.00	$304	$0	0.00	$2,690	$218	8.09
128 Diseñar e implementar instrumentos de planeación y política del hábitat		$237	$220	93.05	$1,072	$1,029	96.00	$949	$0	0.00	$949	$0	0.00	$437	$0	0.00	$3,644	$1,249	34.29
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$237	$220	93.05	$1,072	$1,029	96.00	$949	$0	0.00	$949	$0	0.00	$437	$0	0.00	$3,644	$1,249	34.29

Indicador(es)

(C) 140 Porcentaje de avance en la formulación de políticas públicas de hábitat — Línea Base: 30

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.15	15.00	15.00	0.00%	⊘		
2021	0.35	60.00	54.00	86.67%	✓	80.00%	✓
2022	0.65	75.00	0.00	0.00%			
2023	0.85	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.29%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: 7721- Logros: (i) Versión 3 del documento de trabajo del documento CONPES Distrital de la Política Pública de Gestión Integra del Hábitat para Bogotá; (ii) Plan de acción con 23 productos con un alto nivel de consolidación y (iii) Versión 2 del documento con resultados del proceso de consulta, participación y socialización en la fase de formulación de la política pública de gestión integral del hábitat.

Impacto: La adopción de la política pública de Gestión Integral del Hábitat ¿ PGIH , permitirá una mejor calidad del hábitat urbano y rural de la ciudad por medio de una gestión integral soportada en criterios de desarrollo territorial, equidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional¿ con una visión de escala local sobre el territorio y con acciones de corto, mediano y largo plazo a un horizonte de tiempo al 2030.
Beneficios: Todo el Distrito Capital.
Correo Jackelyn J. 14072021.

Proyecto(s) de inversión

7721 - Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1 Adoptar 1 política de gestión integral del Sector Hábitat	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.60	0.54	90.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$237	$220	93.05	$517	$490	94.84	$433	$0	0.00	$433	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,835	$710	38.70
(S)2 Elaborar 2 documentos técnicos de soporte para la toma de decisiones en materia de políticas públicas del sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.24	48.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.24	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$555	$539	97.08	$516	$0	0.00	$516	$0	0.00	$221	$0	0.00	$1,808	$539	29.81
129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas		$1,687	$1,169	69.29	$12,187	$9,991	81.98	$15,323	$0	0.00	$14,666	$0	0.00	$809	$0	0.00	$44,673	$11,160	24.98
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$124	$96	77.06	$6,410	$6,341	98.92	$8,968	$0	0.00	$9,179	$0	0.00	$85	$0	0.00	$24,767	$6,437	25.99

Indicador(es)

(S) 612 Número de subsidios plan terrazas asignados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	400.00	240.00	0.00	0.00%	0.41%
2022	400.00	450.00	0.00	0.00%	
2023	400.00	450.00	0.00	0.00%	
2024	49.00	109.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250.00	1,250.00	1.00	al Plan de Desarrollo	0.08%

Retrasos y soluciones: Se ha generado un retraso en la radicación de los expedientes ante la Secretaría Distrital del Hábitat por parte de la Caja de la Vivienda Popular, teniendo en cuenta las dificultades técnicas y jurídicas para lograr la estructuración de los expedientes de los hogares que podrian ser objeto de la asignación del subsidio de vivienda progresiva "Plan Terrazas".

La Caja de la Vivienda Popular se comprometió en radicar el viernes 6 de julio de 2021 el primer paquete de expedientes para iniciar la fase de revisión y posteriormente de asiganción que realizá la Secretaría Distrital del Hábitat.

Avances y Logros: Logros

* Se cuenta con el ¿Documento Técnico de Política Pública Plan Terrazas Distrital¿ el cual tiene visto bueno por parte del Subdirector de Barrios, este documento se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaría de Planeación y Política y una vez se cuente con el visto bueno de la misma, se realizará la publicación en página Web de la entidad.

* Se avanzó en la estructuración y desarrollo del "Documento de lineamientos técnicos" en trabajo conjunto con la Caja de la Vivienda Popular.

*Se avanzó en el desarrollo del soporte jurídico y normativo para la obtención de actos de reconocimiento, actualizando los avances en la gestión normativa que se han desarrollado para el soporte legal del Proyecto Piloto Plan Terrazas.

*Se realizó la revisión de los expedientes piloto enviados por parte de la Caja de la Vivienda Popular y se realizaron diferentes mesas de trabajo técnico, para resolver dudas e inquietudes de temas puntuales y documentales que conforman cada expediente.

*El día 25 de mayo de 2021 se suscribió Convenio Interadministrativo N. 686 de 2021 con la Caja de la Vivienda Popular cuyo objeto es ¿Aunar, articular y coordinar esfuerzos, técnicos, administrativos, jurídicos y económicos entre LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para formular e implementar el proyecto piloto que desarrolle el esquema de solución habitacional "Plan Terrazas".

Beneficios

* El documento de planeación, brinda la caracterización identificación y análisis de las condiciones urbanísticas de los asentamientos de origen informal, con el correspondiente diagnóstico y fuentes de información que permite generar un soporte de lineamientos jurídicos y normativos, que dieron soporte a la expedición del Decreto Distrital 145 de 2021 "Por el cual se adoptan los lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras disposiciones".

* El documento de lineamientos técnicos, beneficia a la comunidad y a las entidades del sector Hábitat debido a que se convierte en un insumo fundamental para en la implementación del plan terrazas, ya que este brinda los lineamientos técnicos para una adecuada intervención de edificaciones de vivienda de origen informal.

* El documento de soporte juridico y normativo, contribuye a estructurar el marco normativo y de procedimiento para el desarrollo de intervenciones progresivas en edificaciones de vivienda de origen informal, el cual es el centro de los objetivos del Plan Terrazas, esto beneficia a los hogares que accederán al subsidio para mejoramiento progresivo de edificaciones de origen informal, al brindar el marco jurídico-normativo que regirá la adecuada ejecución de las intervenciones.

Proyecto(s) de inversión

7582 - Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1 Elaborar 1 documento de planeación que contenga los lineamientos necesarios para fortalecer los procesos de articulación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.53	75.71	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$158	$158	100.00	$98	$0	0.00	$102	$0	0.00	$28	$0	0.00	$386	$158	40.89
(C)2 Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos necesarios para desarrollar procesos de asistencia técnica en la construcción, intervención y culminación de obras en edificaciones en zonas de origen informal.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.70	0.44	62.86	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$39	57.62	$137	$137	100.00	$65	$0	0.00	$68	$0	0.00	$19	$0	0.00	$356	$175	49.24
(C)3 Elaborar 1 documento como soporte jurídico y normativo para la obtención de actos de reconocimiento para las intervenciones progresivas de edificaciones en zonas de origen informal.	Magnitud	0.60	0.48	80.00	0.70	0.56	80.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$36	$36	99.64	$141	$139	98.39	$98	$0	0.00	$102	$0	0.00	$28	$0	0.00	$405	$174	43.07
(S)4 Asignar 1,250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	240.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	1,250.00	1.00	0.08
	Recursos	$22	$22	100.00	$5,975	$5,908	98.88	$8,706	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9	$0	0.00	$23,620	$5,929	25.10
208 Caja de Vivienda Popular		$1,562	$1,073	68.67	$5,777	$3,650	63.18	$6,355	$0	0.00	$5,487	$0	0.00	$724	$0	0.00	$19,906	$4,723	23.73

Indicador(es)

(C) 141 Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	8.00	26.67%	26.67%
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Al tratarse de un nuevo proyecto, se ha requerido de la estructuración normativa del nuevo esquema habitacional. Para lo cual se han adelantado las actividades legales, técnicas y administrativas para la formulación e implementación del proyecto piloto.

Avances y Logros: Se cuenta con la definición de 8 territorios priorizados a partir de los cuales la Caja de la Vivienda Popular organizó la intervención en el 2020 y 2021, y junto con la aplicación del decreto 145 del 2021 y con la concertación del Manual Operativo de la Curaduría Pública para la aplicación de la nueva modalidad de mejoramiento progresivo de vivienda se han obtenido 28 actos de reconocimiento.

Proyecto(s) de inversión

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Estructurar 1,250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervencion (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).	Magnitud	20.00	20.00	100.00	380.00	28.00	7.37	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,250.00	48.00	3.84
	Recursos	$1,562	$1,073	68.67	$4,689	$2,600	55.44	$4,805	$0	0.00	$3,937	$0	0.00	$324	$0	0.00	$15,318	$3,673	23.98
(S)2 Ejecutar 1,250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,088	$1,050	96.51	$1,550	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,588	$1,050	22.89
130 Generar un esquema de apoyo a la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción		$449	$376	83.84	$1,010	$772	76.48	$2,446	$0	0.00	$2,568	$0	0.00	$1,348	$0	0.00	$7,821	$1,149	14.69
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$449	$376	83.84	$1,010	$772	76.48	$2,446	$0	0.00	$2,568	$0	0.00	$1,348	$0	0.00	$7,821	$1,149	14.69

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 142 Porcentaje de avance en la implementación del la esquema de apoyo																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	14.30	52.96%	60.31%
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.30	al Plan de Desarrollo	19.30%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Logros y avances:

Dentro del Esquema de apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores de vivienda en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, con el fin de promover la generación de soluciones habitacionales en el D.C., se adelantan dos (2) líneas de acción:

1. A través de la plataforma tecnológica Ventanilla Única de la Construcción, se ofrece gestionar de manera virtual los trámites de la cadena de urbanismo y construcción. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y permanente disponibilidad de dicha plataforma, se viene efectuando el levantamiento de requerimientos de información, como insumo para la estructuración de nuevas funcionalidades o nuevos servicios y se están atendiendo los ajustes y mantenimientos que la misma plataforma demanda.

2. A través del acompañamiento ofrecido bajo el Esquema de Mesa de Soluciones, se busca ante las diferentes entidades el apoyo interinstitucional para brindar celeridad en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción que deben surtir 242 proyectos que se encuentran inscritos y activos en el citado esquema, promoviéndose así la generación de 221.076 soluciones habitacionales con corte a 30 de junio de 2021, discriminadas así:

148.557 VIS
44.739 VIP
27.780 No VIP/VIS

Impactos o beneficios:

Con el apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, se disminuyen los tiempos para la obtención de licencias y permisos para la iniciación de obras y coadyuva con la labor de generar soluciones habitacionales primordialmente a la población de más bajos recursos del D.C.

Proyecto(s) de inversión

7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Implementar 1 plataforma virtual de realización de trámites.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.27	0.14	51.85	0.28	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$78	$62	79.60	$223	$169	75.54	$794	$0	0.00	$833	$0	0.00	$437	$0	0.00	$2,366	$231	9.77
(K)8 Realizar el 100 % de ajustes requeridos para la herramienta tecnológica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$176	$143	81.40	$268	$165	61.57	$492	$0	0.00	$516	$0	0.00	$271	$0	0.00	$1,723	$308	17.87
(K)9 Garantizar por el 99 % de disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44	$44	100.00	$50	$50	100.00	$168	$0	0.00	$177	$0	0.00	$93	$0	0.00	$532	$93	17.58
(K)10 Brindar apoyo técnico y administrativo a 100 % de las solicitudes de apoyo requeridas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$151	$127	84.17	$469	$389	82.97	$992	$0	0.00	$1,042	$0	0.00	$547	$0	0.00	$3,200	$516	16.13
131 Gestionar 90 hectáreas de suelo útil para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios		$660	$410	62.09	$2,553	$1,978	77.47	$2,951	$0	0.00	$3,078	$0	0.00	$1,606	$0	0.00	$10,847	$2,387	22.01
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$660	$410	62.09	$2,553	$1,978	77.47	$2,951	$0	0.00	$3,078	$0	0.00	$1,606	$0	0.00	$10,847	$2,387	22.01

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 143 Número de Hectáreas de suelo útil gestionadas para el desarrollo de vivienda social y usos complementarios																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	2.00	12.81	12.81	100.00%	
2021	26.11	26.11	9.87	37.80%	58.27%
2022	23.40	23.40	0.00	0.00%	
2023	28.36	25.68	0.00	0.00%	
2024	10.13	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	22.68	al Plan de Desarrollo	25.20%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Logros y Avances:

Con corte a 30 Junio de 2021, se reporta un acumulado de 22,68 hectáreas (226.891,75 M2) de suelo útil, 25,21% de avance sobre la meta Plan de Desarrollo del cuatrienio.

Durante la vigencia 2020 se reportaron 12,81 has (128.146,01 M2) de suelo útil gestionado, correspondiente al 100% de la meta Plan de Desarrollo para dicha vigencia. Las hectáreas reportadas fueron 12,81 hectáreas (128.146,01 M2) - producto de suelo Declarado en la Adopción del Plan Parcial No. 15 "MAZDA - MAVAIA" ubicado dentro del ámbito del Plan de ordenamiento Zonal del Norte - 'Ciudad Lagos de Torca', de la localidad de Usaquén, Decreto de adopción No. 350 expedido el 30 de diciembre de 2020.

Durante la vigencia 2021 se reportan 9,87 has (98.745,74 M2) de suelo útil gestionado. Se reportan 98.745,74 m2 equivalentes a 9,87 has del Plan Parcial Tres Quebradas Unidad de Gestión Uno (1) UG1 Manzanas 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de las ETAPAS 1, 2 y 3. Área útil a reportar con base en las resoluciones de urbanismo RES 11001-3-21-0301 (Inicial Etapa 2), RES 11001-3-21-0302 (Inicial Etapa 3 y 4) y RES 11001-3-21-0303 (Modificación Etapa 1),con fecha de ejecutoria 10 de junio de 2021, Actos administrativos mediante los cuales se autoriza la modificación del proyecto urbanístico general licenciado mediante Resolución 14-3-1383 de 2014 y prorroga de la misma otorgada a través de Resolución 17-3-0430 con fecha de ejecutoria del 5 de mayo de 2017, de la cual la SDHT reporto en vigencia 2017 17,3587 has localizadas en las manzanas 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 y 14 del proyecto urbanístico inicial, y de acuerdo a las modificaciones surtidas en el proyecto se hace posible el reporte de las 9,87 has de suelo de las manzanas enunciadas.

Impactos o beneficios

Con las hectáreas gestionadas de suelo útil para vivienda y usos complementarios, se beneficiaran aproximadamente a 8.698 familias, un equivalente a 27.319 personas de todos los grupos étnicos y etarios, de las localidades de Usaquén y Usme, contribuyendo al aumentó al acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural.

Proyecto(s) de inversión

7798 - Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Elaborar mínimo 1 instrumento de Gestión del Suelo.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	1.00	0.89	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$13	28.56	$192	$163	84.74	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$239	$176	73.73
(K)2 Realizar el 100 % de los predios objeto de estudio que lo requieran como parte de la formulación y/o implementación en instrumentos de gestión un documento técnico.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$311	$211	67.72	$649	$536	82.68	$988	$0	0.00	$1,038	$0	0.00	$545	$0	0.00	$3,530	$747	21.16
(K)3 Realizar servicios de asistencia técnica 100 % de los proyectos vinculados como asociativos y/o proyectos estratégicos en el marco del PDD.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$254	$138	54.25	$1,712	$1,279	74.68	$1,962	$0	0.00	$2,041	$0	0.00	$1,061	$0	0.00	$7,030	$1,417	20.15
(S)4 Elaborar 1 marco normativo que reglamente porcentajes de suelo con destino a programas de VIS y VIP e incentivos que garanticen su construcción efectiva.	Magnitud	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$48	$48	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48	$48	100.00
132 Promover la iniciación de 50 mil VIS en Bogotá de las cuales , como mínimo el 20% será de interés prioritario		$203	$139	68.71	$734	$592	80.71	$1,092	$0	0.00	$1,135	$0	0.00	$605	$0	0.00	$3,768	$732	19.42
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$203	$139	68.71	$734	$592	80.71	$1,092	$0	0.00	$1,135	$0	0.00	$605	$0	0.00	$3,768	$732	19.42

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 144 Número de viviendas VIP y VIS iniciadas promovidas en Bogotá																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6,050.00	6,368.00	6,816.00	107.04%	★		
2021	11,014.00	11,014.00	8,775.00	79.67%	✓	87.44%	✓
2022	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00%			
2023	13,245.00	13,245.00	0.00	0.00%			
2024	7,066.00	6,748.00	0.00	0.00%			
TOTAL	50,000.00	50,448.00	15,591.00	al Plan de Desarrollo		30.91%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Avances/Logros:

se reporta un acumulado de 8.775 unidades de vivienda promovidas. Las unidades de vivienda promovidas reportadas corresponden a:

I. Dentro de los seguimientos y acompañamientos realizados a los proyectos Asociativos, se reporta Licencia de Construcción del Proyecto Asociativo SUE localizado en la localidad de Usme (Conjunto Residencial SUE, Acto administrativo de licencia No. 11001-4-20-2084) que generara 408 unidades de Vivienda de Interés Social y fecha ejecutoria del 11-AGO-2020.

II. Se reporta Licencia de construcción del Proyecto Carimagua Acto administrativo de licencia No. 11001-4-20-3187 que genera 110 unidades de vivienda de Interés Social predio identificado con CHIP AAA0042TBTF localizado en la localidad de Kennedy, Cl 40 sur 72 K 70. Otorgada en la modalidad de obra nueva.

III. Se reporta Licencia de Urbanismo del Proyecto Intransgativa Acto administrativo de licencia No. 11001-1-20-0820 que genera 240 unidades de viviendas de Interés Prioritario predio identificado con CHIP AAA0184HMSK localizado en la localidad de Engativá, Tv 123 63 F 26. Otorgada en la modalidad de urbanismo.

Impactos/ beneficios

Con el apoyo ofrecido a los promotores y/o constructores en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción, se disminuyen los tiempos para la obtención de licencias y permisos para la iniciación de obras y coadyuva con la labor de generar soluciones habitacionales primordialmente a la población de más bajos recursos del D.C.

Con el licenciamiento de estos proyectos se espera contribuir al aumentó al acceso a una vivienda digna de la población vulnerable en suelo urbano y rural, beneficiando aproximadamente a 9.646 personas de todos los grupos étnicos y etarios, de las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

Proyecto(s) de inversión

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7721 - Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4 Desarrollar 4 estudios y análisis relacionados con vivienda de interés social y el hábitat en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.48	48.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.48	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$140	$140	100.00	$223	$0	0.00	$223	$0	0.00	$96	$0	0.00	$682	$140	20.56
7747 - Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)11 Promover la iniciación de 38,750 viviendas a través del apoyo ofrecido dentro del marco del esquema de mesa de soluciones.	Magnitud	5,800.00	6,298.00	108.59	7,750.00	6,067.00	78.28	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	38,750.00	12,365.00	31.91
	Recursos	$50	$50	100.00	$154	$140	90.96	$478	$0	0.00	$502	$0	0.00	$263	$0	0.00	$1,447	$190	13.15
7798 - Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5 Promover la iniciación de 9,000 viviendas VIS en Bogotá, a través de la gestión de 90 hectáreas de suelo.	Magnitud	518.00	518.00	100.00	2,611.00	1,234.00	47.26	2,340.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	9,000.00	1,752.00	19.47
	Recursos	$116	$64	55.14	$297	$249	83.94	$249	$0	0.00	$261	$0	0.00	$183	$0	0.00	$1,106	$313	28.34
(S)6 Promover la iniciación de 2,250 viviendas VIP en Bogotá a través de la gestión de 90 hectáreas de suelo.	Magnitud	50.00	0.00	0.00	1,500.00	1,474.00	98.27	375.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	2,250.00	1,474.00	65.51
	Recursos	$36	$25	68.66	$143	$63	44.06	$142	$0	0.00	$149	$0	0.00	$63	$0	0.00	$534	$88	16.48
133 Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)		$15,318	$14,876	97.11	$74,369	$20,790	27.95	$26,521	$0	0.00	$17,245	$0	0.00	$4,848	$0	0.00	$138,302	$35,665	25.79
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$10,115	$9,939	98.25	$7,633	$3,945	51.68	$3,492	$0	0.00	$3,070	$0	0.00	$1,043	$0	0.00	$25,353	$13,883	54.76

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(S) 145 Número de intervenciones de mejoramiento integral (SDHT)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.50	75.00%	✓		
2021	4.00	4.50	2.00	44.44%	⚠	58.33%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%			
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	3.50	al Plan de Desarrollo		43.75%	⚠

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la caracterización de los territorios priorizados de mejoramiento integral y la realización de talleres de planeación participativa, debido a las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor para contener el contagio por COVID-19 en la ciudad y las dificultades para la concertación con los líderes de los territorios, debido a dificultades de orden público a causa de las marchas y manifestaciones que se vienen desarrollando a nivel distrital y especificamente en estas zonas de mejoramiento integral.

Frente a esta situación fue necesario realizar actualizaciones al cronograma de caracterización y para los talleres de planeación participativa se diseñó y aplicó una metodología para la utilización de herramientas tecnológicas y virtuales.

Avances y Logros: Logros
* Se realizó la caracterización técnica y social de los TPMI ¿Alfonso López¿ y "Cable San Cristóbal"; Se inició la caracterización técnica y social del TPMI ¿Usme urbano - rural¿.
* Se realizaron talleres de planeación participativa para los TPMI ¿Tibabuyes- Juan Amarillo¿ (taller 2) y "Cable San Cristóbal" (talleres 1 y 2). * Se avanzó en la elaboración de los documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación para los TPMI ¿Tibabuyes ¿ Juan Amarillo¿, Integral ¿Cable San Cristóbal¿, ¿Alfonso López¿ Y ¿Colinas y El Portal¿. *Se adelantaron visitas técnicas a los Macro Territorios Priorizados ¿Cable San Cristóbal¿ y ¿Alfonso López¿ lo cual abre la posibilidad para la finalización de los procesos de pre factibilidad en los territorios mencionados. Se finalizaron los insumos para los procesos precontractuales de Concurso de Méritos de Estudios y Diseños para los territorios priorizados ¿Conurbación Ciudad Bolívar - Soacha¿ y ¿Conurbación Bosa ¿ Soacha¿ y su respectiva interventoría.
* Se estructuraron los documentos precontractuales para la consultoría e interventoría de la elaboración de estudios y diseños en los Territorios Priorizados de Mejoramiento Integral -TPMI- "Conurbación Ciudad Bolívar - Soacha" y "Conurbación Bosa - Soacha" * En el marco del Convenio N. 613 de 2020 con la Caja de la Vivienda Popular se cuenta con un ¿avance físico real¿ del 50% correspondiente al promedio de los avances ejecutados y avalados por la interventoría, en lo referente a las actualizaciones de los Estudios y diseños correspondientes a los Territorios Priorizados para el Mejoramiento Integral TPMI "Conurbación Ciudad Bolívar Soacha", "Colinas El Portal", " Alfonso Lopez", "Tibabuyes Juan Amarillo" y "Cable San Cristóbal".
Beneficios: *Los documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de los Territorios Priorizados de Mejoramiento Integral, beneficiarán a la comunidad por cuanto permiten identificar las carencias espaciales, atributos del territorio y la articulación interinstitucional, que permitirán la posibilidad a su posterior intervención física y evaluación de la misma. *Las prefactibilidades y la elaboración y/o actualización de estudios y diseños en los territorios priorizados, son un insumo que será de utilidad para poder ejecutar obras que mejoren las condiciones de vida de la comunidad en los territorios priorizados en términos de conectividad. *Mediante las obras en espacio público ejecutadas en los territorios priorizados en areas de origen informal, se mejoraron las condiciones de vida de las comunidades en términos de conectividad con la oferta de servicios de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 8 estudios y diseños para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal	Magnitud	2.00	1.50	75.00	4.50	1.55	34.44	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	8.00	3.05	38.13
	Recursos	$4,141	$3,999	96.58	$3,752	$595	15.85	$665	$0	0.00	$467	$0	0.00	$178	$0	0.00	$9,202	$4,594	49.92
(S)2 Construir 8 obras en espacios públicos en territorios de mejoramiento integral de barrios	Magnitud	1.00	1.07	107.00	3.00	0.78	26.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.85	23.13
	Recursos	$5,779	$5,778	99.97	$2,894	$2,469	85.30	$250	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$9,323	$8,246	88.45
(S)3 Elaborar 8 documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en los 8 territorios priorizados en áreas de origen informal.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	1.82	45.50	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	8.00	3.82	47.75
	Recursos	$196	$162	82.67	$987	$881	89.31	$2,577	$0	0.00	$2,403	$0	0.00	$665	$0	0.00	$6,827	$1,043	15.28
208 Caja de Vivienda Popular		$5,203	$4,937	94.89	$66,736	$16,845	25.24	$23,030	$0	0.00	$14,175	$0	0.00	$3,805	$0	0.00	$112,949	$21,782	19.28

Indicador(es)

(S) 611 Metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	17,305.60	17,000.00	98.23%	★		
2021	20,000.00	20,000.00	305.60	1.53%	⊘	46.77%	⚠
2022	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00%			
2023	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00%			
2024	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90,000.00	107,000.00	17,305.60	al Plan de Desarrollo		16.17%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos por cuanto la programación tiene previsto para este trimestre la estructuración de los procesos de contratación para la selección de los contratistas de obra e Interventoría y la firma de los contratos que se hayan adjudicado																			
Avances y Logros: Se firmó el acta de inicio de los contratos No. CVP-CTO-416-2021 para la ejecución de 12.172 M2, en 44 sectores viales, ubicados en el territorio Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal, por valor de $9.842.960.270 y del contrato No. CVP-CTO-421-2021 para realizar la interventoría de las obras en Alto Fucha, por valor de $1.274.989.681.Se suscribió contrato No. CVP-CTO-477-2021 para la ejecución de 482.61 m2, en 15 sectores viales, por valor de $2.285.638.516 y se suscribió el contrato de Interventoría No. CVP-CTO-462-2021 por valor de $306.982.629, para la ejecución de obras en el barrio parcelación San Pedro en la localidad de Usme. Se abrieron procesos de licitación pública No. CVP-LP-003-2021 y concurso de méritos para ejecución de obras en Usaquén y Suba. Se entregó la obra en San Martin de Loba, ubicada en la localidad de San Cristóbal con intervención de 305,60 m2 en espacio público.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 107,000 m2 de espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1	Magnitud	17,305.60	17,000.00	98.23	20,000.00	305.60	1.53	22,500.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	107,000.00	17,305.60	16.17
	Recursos	$3,603	$3,502	97.19	$62,736	$15,097	24.06	$18,865	$0	0.00	$11,175	$0	0.00	$2,305	$0	0.00	$98,684	$18,599	18.85
(K)2 Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,600	$1,436	89.73	$4,000	$1,748	43.69	$4,164	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$14,264	$3,183	22.32
134 Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades		$6,420	$6,384	99.43	$4,639	$1,914	41.25	$4,523	$0	0.00	$4,842	$0	0.00	$1,887	$0	0.00	$22,312	$8,297	37.19
208 Caja de Vivienda Popular		$6,420	$6,384	99.43	$4,639	$1,914	41.25	$4,523	$0	0.00	$4,842	$0	0.00	$1,887	$0	0.00	$22,312	$8,297	37.19
Indicador(es)																			
(S) 146 Número de bienes fiscales saneados y titulados																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	300.00	300.00	433.00	144.33%	★		
2021	600.00	600.00	418.00	69.67%	⚠	82.38%	✓
2022	600.00	600.00	0.00	0.00%			
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%			
2024	300.00	300.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,400.00	2,533.00	851.00	al Plan de Desarrollo		33.60%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos en la ejecucion de la meta																			
Avances y Logros: Expedición de 418 títulos de predios que facilitaron el acceso de los propietarios y sus familias a los beneficios de una ciudad legal. Dentro del proceso se han realizado las siguientes actividades: Publicación de 285 datos de predios a ceder, recepción de 266 documentos requeridos para los predios susceptibles de titulación y su radicaron al área de gestión documental para la respectiva creación del expediente. Igualmente, se emitieron 325 resoluciones, se realizaron 702 revisiones en el aplicativo de FONVIVIENDA, se notificaron 383 resoluciones, se realizaron 481 caracterizaciones sociales, las cuales se encuentran cargadas en el aplicativo SIMA.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Obtener 2,400 títulos de predios registrados	Magnitud	300.00	433.00	144.33	600.00	418.00	69.67	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,400.00	851.00	35.46
	Recursos	$2,486	$2,463	99.06	$3,174	$1,150	36.25	$3,812	$0	0.00	$3,775	$0	0.00	$1,887	$0	0.00	$15,134	$3,613	23.87
(S)2 Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$3,933	$3,920	99.66	$791	$362	45.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,724	$4,282	90.64
(S)3 Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$1	$1	100.00	$674	$401	59.45	$711	$0	0.00	$1,067	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,454	$402	16.38
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud		$99,939	$86,910	86.96	$188,403	$114,935	61.00	$225,277	$0	0.00	$228,361	$0	0.00	$167,689	$0	0.00	$909,671	$201,845	22.19
0 N/A		$99,939	$86,910	86.96	$188,403	$114,935	61.00	$225,277	$0	0.00	$228,361	$0	0.00	$167,689	$0	0.00	$909,671	$201,845	22.19
135 Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá		$6,854	$6,617	96.53	$23,585	$14,893	63.15	$33,552	$0	0.00	$33,943	$0	0.00	$32,986	$0	0.00	$130,921	$21,510	16.43
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$6,854	$6,617	96.53	$23,585	$14,893	63.15	$33,552	$0	0.00	$33,943	$0	0.00	$32,986	$0	0.00	$130,921	$21,510	16.43

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(C) 147 Porcentaje de personas que realizan actividad física Línea Base: 47.67																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	47.67	47.67	47.67	0.00%	⊘		
2021	47.80	47.80	47.67	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	47.80	47.80	0.00	0.00%			
2023	48.00	48.00	0.00	0.00%			
2024	48.00	48.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se realizaron 22.370 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 350.888 personas. Es importante aclarar que los beneficiarios pudieron asistir a una o más actividades.

Se desarrollaron 407 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando en promedio 1.737.928 personas por jornada de ciclovía dominical y festiva y 245.227 beneficiarios en las otras estrategias de promoción del uso de la bicicleta. Cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades.

Se beneficiaron 15.836 personas con procesos virtuales de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de 126 jornadas.

Por otro lado, se tiene un avance del 32% en el diseño e implementación de una estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental.

En todas las actividades presenciales se cumplen con los protocolos de bioseguridad.

Proyecto(s) de inversión

7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 362,630 actividades fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa	Magnitud	8,741.00	8,647.00	98.92	71,139.00	22,370.00	31.45	113,137.00	0.00	0.00	109,099.00	0.00	0.00	60,608.00	0.00	0.00	362,630.00	31,017.00	8.55
		Recursos	$2,840	$2,727	96.03	$8,441	$7,433	88.06	$14,202	$0	0.00	$14,359	$0	0.00	$14,193	$0	0.00	$54,035	$10,160	18.80
(S)2	Desarrollar 17,374 actividades de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones	Magnitud	845.00	928.00	109.82	2,793.00	407.00	14.57	4,324.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00	17,374.00	1,335.00	7.68
		Recursos	$3,559	$3,484	97.87	$12,645	$5,833	46.13	$15,447	$0	0.00	$15,619	$0	0.00	$15,868	$0	0.00	$63,139	$9,317	14.76
(S)3	Beneficiar 279,227 personas con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable	Magnitud	27,000.00	29,671.00	109.89	38,770.00	15,836.00	40.85	98,986.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	279,227.00	45,507.00	16.30
		Recursos	$455	$406	89.17	$1,154	$1,076	93.27	$2,542	$0	0.00	$2,588	$0	0.00	$2,283	$0	0.00	$9,022	$1,482	16.43
(K)4	Diseñar e implementar 1 estrategia de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.32	32.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$460	$416	90.29	$1,361	$0	0.00	$1,378	$0	0.00	$642	$0	0.00	$3,841	$416	10.82
(K)5	Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$884	$135	15.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$884	$135	15.31
136	Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales		$205	$197	96.42	$1,628	$378	23.21	$419	$0	0.00	$509	$0	0.00	$503	$0	0.00	$3,262	$575	17.63
119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$205	$197	96.42	$1,628	$378	23.21	$419	$0	0.00	$509	$0	0.00	$503	$0	0.00	$3,262	$575	17.63

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 148 Número de personas cualificadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	360.00	360.00	380.00	105.56%	★		
2021	720.00	720.00	594.00	82.50%	✓	88.55%	✓
2022	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00%			
2023	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00%			
2024	900.00	880.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,500.00	4,500.00	974.00	al Plan de Desarrollo		21.64%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En el transcurso de la vigencia 2021 se han certificaron 594 ciudadanos lo que constituye el 82.5% de la programación de la vigencia.

Se realizó el seguimiento a los usuarios inscritos en la Plataforma Virtual, en el que se destacaron los beneficios de obtener el certificado que se otorga al aprobar cada uno de los cursos ofertados.

En el periodo informado se efectuaron las pruebas de funcionalidad de la actualización de la Plataforma Moodle, en su versión 3.10.4, en los servidores de la entidad y se realizaron los reajustes pertinentes en relación con las actividades de aprendizaje del Curso Introductorio de Arte en Espacio Público, cuyo lanzamiento se tiene presupuestado en el segundo semestre de 2021.

De igual manera se realizó la adecuación pedagógica del curso ¿Qué es la Cultura Ciudadana?, el cual constituye el curso introductorio de la Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana, y que busca que los participantes puedan reconocer el enfoque de Cultura Ciudadana como una invitación y herramienta para implementar estrategias que promuevan la transformación cultural en la ciudad.

También se desarrollaron las mesas de trabajo para avanzar en la producción de los cursos virtuales de los nuevos ciclos de formación de: Diseño de procesos de aprendizaje en arte, cultura y patrimonio; Patrimonio Cultural y Memoria Local; Prácticas Artísticas en el Espacio Público. Lo anterior con el propósito de potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas para grupos poblacionales y diferenciales.

Se avanzó con la firma del convenio entre SCRD y el SENA, que va a permitir el lanzamiento de 11 programas de formación titulada y 22 programas de formación complementaria en temas de arte, cultura, patrimonio y deporte.

Proyecto(s) de inversión

7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Beneficiar 4,500 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural	Magnitud	360.00	380.00	105.56	720.00	594.00	82.50	1,080.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	4,500.00	974.00	21.64
	Recursos	$61	$54	88.85	$1,239	$184	14.86	$127	$0	0.00	$207	$0	0.00	$187	$0	0.00	$1,821	$238	13.07
(S)2 Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural.	Magnitud	35.00	34.00	97.14	46.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	215.00	34.00	15.81
	Recursos	$116	$116	100.00	$232	$38	16.56	$131	$0	0.00	$132	$0	0.00	$134	$0	0.00	$744	$155	20.78
(S)3 Construir 1 Sistema de Informacion de arte, cultura y patrimonio.	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.16	64.00	0.25	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
	Recursos	$28	$27	97.98	$157	$155	98.96	$161	$0	0.00	$169	$0	0.00	$182	$0	0.00	$697	$182	26.16
137 Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la actividad física		$74	$60	81.25	$374	$301	80.52	$450	$0	0.00	$280	$0	0.00	$163	$0	0.00	$1,341	$362	26.95
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$74	$60	81.25	$374	$301	80.52	$450	$0	0.00	$280	$0	0.00	$163	$0	0.00	$1,341	$362	26.95

Indicador(es)

(S) 149 Porcentaje de los componentes desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	25.00	25.00	6.00	24.00%	⊘	36.67%	⊘
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	11.00	al Plan de Desarrollo		11.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Siguiendo la metodología transferida por la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha continuado con la fase exploratoria de la iniciativa de clúster del deporte, la recreación y la actividad física. Específicamente, hemos desarrollado (3) sesiones de formulación estratégica, con la participación de un promedio de 30 representantes del sector, por jornada. Con estas intervenciones, construimos el mapa de actores del sector.

Se realizaron 29 entrevistas con potenciales interesados en tomar parte de la iniciativa de clúster.

Igualmente, desde los diferentes proyectos del IDRD se han desarrollado acciones de reactivación económica, que benefician al sector en el corto plazo, las cuales se clasifican en tres grandes áreas: estímulos, formación del talento humano y exoneración de pago por uso de espacios. Es importante mencionar que, de la totalidad de empresas pertenecientes a las 9 actividades económicas que se han determinado como de carácter directo del sector (Comercio al pormenor de artículos deportivos, Enseñanza deportiva y recreativa, Gestión de instalaciones deportivas, Otras actividades deportivas, Actividades de clubes deportivos, Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo, Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte, Actividades de parques de atracciones y parques temáticos y Construcción de Embarcaciones de Recreo y Deporte), el 46% no renovaron su registro mercantil este año, comparado con el año inmediatamente anterior.

Referente a estímulos, el IDRD y la Caja de Compensación Familiar Compensar realizaron un convenio para la designación de estímulos a ligas deportivas, clubes y escuelas deportivos avaladas y cuyo objetivo era promover la reactivación deportiva y económica de la ciudad al permitir el cubrimiento de actividades específicas que permiten continuar el funcionamiento de la propuesta de valor de los beneficiarios. De otra parte, se firmó un convenio para asignación de hasta 40 estímulos para la capacitación en juzgamiento y planeación de certámenes deportivos, cada uno por el valor de $6.700.000. Por último, se acordó la provisión de 230 estímulos, por valor de $3.800.000 por escuela deportiva para llevar a cabo procesos pedagógicos virtual o presencial en temas de formación ciudadana.

En cuanto a la formación de talento humano, se destaca la creación del Curso Teórico-Práctico en reglas de juegos para fútbol, futsal y fútbol playa para mujeres, y cuyo propósito es desarrollar las potencialidades para el juzgamiento de fútbol, futsal y fútbol playa en 35 mujeres de las localidades de Bogotá, mejorando sus posibilidades de acceso al mercado laboral y generando ingresos económicos adicionales a partir del arbitraje.

Finalmente y aludiendo a la exoneración de pago por uso de espacios para ejecución de sus actividades económicas, se han otorgado 935 permisos para acceso a este beneficio, entre escuelas y clubes deportivos, equivalente a $2.529.583.032 millones de pesos.

Proyecto(s) de inversión

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 1 estudio para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.22	55.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$51	$42	81.82	$257	$253	98.41	$355	$0	0.00	$183	$0	0.00	$63	$0	0.00	$910	$295	32.44
(S)2 Desarrollar el 100 % de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	6.00	24.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
	Recursos	$23	$19	80.00	$117	$48	41.04	$94	$0	0.00	$97	$0	0.00	$100	$0	0.00	$432	$66	15.39
138 Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria		$8,578	$8,505	99.15	$16,670	$14,354	86.11	$17,689	$0	0.00	$23,944	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$73,080	$22,859	31.28
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$8,578	$8,505	99.15	$16,670	$14,354	86.11	$17,689	$0	0.00	$23,944	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$73,080	$22,859	31.28

Indicador(es)

(K) 150 Número de niños, niñas y adolescentes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	40,000.00	40,000.00	42,173.00	105.43%	★		
2021	40,000.00	40,000.00	38,011.00	95.03%	★	100.23%	★
2022	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%			
2023	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%			
2024	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.09%	⚠

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Formar 40,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	Magnitud	40,000.00	42,173.00	105.43	40,000.00	38,011.00	95.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,024	$7,952	99.09	$13,950	$11,925	85.48	$13,981	$0	0.00	$19,489	$0	0.00	$3,484	$0	0.00	$58,929	$19,877	33.73
(C)2 Aumentar 30 % de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	10.00	50.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$270	$270	100.00	$1,295	$1,226	94.67	$2,328	$0	0.00	$2,398	$0	0.00	$1,470	$0	0.00	$7,762	$1,496	19.28
(S)3 Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos	Magnitud	30.00	30.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	10.00
	Recursos	$226	$226	100.00	$532	$532	100.00	$612	$0	0.00	$1,266	$0	0.00	$649	$0	0.00	$3,284	$758	23.07
(S)4 Realizar 3 investigaciones que evidencien los cambios comportamentales en los escolares atendidos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$186	$86	46.14	$321	$0	0.00	$331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$838	$86	10.23
(S)5 Desarrollar 35 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$622	$500	80.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$622	$500	80.47
(S)6 Realizar 8 acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$57	$57	100.00	$86	$86	100.00	$447	$0	0.00	$460	$0	0.00	$596	$0	0.00	$1,646	$143	8.67
139 Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros		$260	$203	77.93	$484	$373	76.96	$315	$0	0.00	$279	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,658	$575	34.71
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$60	$60	99.31	$134	$127	94.71	$117	$0	0.00	$69	$0	0.00	$114	$0	0.00	$493	$187	37.88

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A 30 de junio de 2021 se han formado a 38.011 escolares de 82 Instituciones Educativas Distritales en las localidades Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme.

Realización de 7.962 sesiones de clase virtuales de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma sincrónica y asincrónica, (mediante videos grabados para cada clase o la utilización de aplicaciones como Microsoft Teams o Google Meet, en ambos casos con el acompañamiento del formador deportivo), basado en el modelo de Educación Remota de Emergencia (ERDE) de la Secretaría de Educación del Distrito. Para el caso de los escolares que no contaron con conexión a internet, se les facilitaron guías con las sesiones de clase a través de las Instituciones Educativas entregándolas a los padres o acudientes para continuar con el proceso formativo.

Proyecto(s) de inversión

7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.08	40.00%	60.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el período registrado

Avances y Logros: Se construyeron de una manera concertada y participativa los lineamientos técnicos y conceptuales para el relacionamiento y la cooperación internacional, y se diseñaron tres instrumentos para el seguimiento a la gestión (matriz de seguimiento, ficha perfil de la entidad, y ficha de oportunidades). De igual manera se avanzó en un documento técnico de conceptualización de una herramienta de información para el seguimiento y la gestión del relacionamiento y la cooperación internacional.

Se elaboró un documento denominado Agenda de cooperantes, que consolida los intereses y necesidades de las distintas entidades en materia de cooperación y relacionamiento internacional con distintos aliados que se han identificado como estratégicos. Como resultado de este primer producto se han logrado concretar acercamientos con cooperantes tales como: Francia, Suecia, Canadá, ACDI-VOCA, Cuenca-Ecuador, Recife-Brasil, Rosario-Argentina, INDICEM, entre otros.

Se realizó la primera mesa sectorial de internacionalización, donde se presentaron y pusieron en común los principales avances, apuestas y acciones realizadas en el primer semestre del año en materia de cooperación y relacionamiento internacional de todo el sector y se avanzó en la identificación de cerca de 21 oportunidades de cooperación tanto para el sector de cultura, recreación y deporte como para agentes artísticos, culturales y recreodeportivos.

Se realizó acompañamiento para postulación a la Convocatoria de Bienes Públicos del BID con el proyecto "Herramientas para fortalecer las capacidades empresariales y mecanismos para el acceso a financiación de las MiPymes culturales que hacen parte de los Distritos Creativos o Territorios Culturales (DCTC) de América Latina".

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Así mismo a la convocatoria para iniciativas de desarrollo y paz de la Embajada de Francia, cuya finalidad era favorecer la equidad de género. Es así que, a través de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, se postuló el proyecto de la "Escuela de Cuidado para Hombres", cuyo objetivo es contribuir a la transformación cultural del machismo y a la participación equitativa de los hombres en las labores del cuidado directo, indirecto, emocional y medioambiental en Bogotá. Se apoyó la postulación a la 9ª Convocatoria de Ayudas, 2021, del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, cuyo proyecto postulado fue la "Estandarización de Servicios del Sistema Distrital de Bibliotecas de Bogotá", que está orientado a fortalecer el Sistema Distrital de Bibliotecas de Bogotá a través de la definición de sus estándares de servicio en lo relacionado con: Servicios Bibliotecarios, Préstamo interbibliotecario, Afiliación, Acceso a la infraestructura y Programación conjunta. Se continúa la articulación interna para la identificación de aliados privados que puedan sumarse a la convocatoria de CO-CREA 2021, donde la SCRD participará con el proyecto de la Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales (REDD).																		
Proyecto(s) de inversión																			
7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.08	40.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$28	$27	99.27	$64	$64	100.00	$44	$0	0.00	$23	$0	0.00	$38	$0	0.00	$196	$91	46.38
(S)2 Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.08	40.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$28	$27	99.27	$64	$64	100.00	$44	$0	0.00	$23	$0	0.00	$38	$0	0.00	$196	$91	46.38
(S)3 Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$5	$5	100.00	$7	$0	0.00	$29	$0	0.00	$23	$0	0.00	$38	$0	0.00	$101	$5	4.85
222 Instituto Distrital de las Artes		$200	$143	71.52	$350	$246	70.14	$198	$0	0.00	$211	$0	0.00	$206	$0	0.00	$1,165	$389	33.36

Indicador(es)

(S) 151 Número de estrategias de internacionalización generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.30	0.30	0.15	50.00%	⚠	62.50%	⚠
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el Indicador

Avances y Logros: Posicionar 15.00 acciones estratégicas en escenarios internacionales. (2) Para esta vigencia la meta es desarrollar 3 acciones estratégicas y/o alianzas en escenarios internacionales al mes dejunio llevamos 2 acciones realizadas lo que corresponde al 67% Desarrollar 15.00 proyectos y/o alianzas para la cooperación internacional. Como meta para la vigencia tenemos 2021 tenemos 4 proyectos y/o alianzas de cooperación internacional al mes de junio llevamos 6 alianzas y o proyectos con un cumplimiento del 150% a la fecha de la meta. Identificar 20.00 buenas prácticas a nivel local y territorial emprendidas por las unidades de gestión de Idartes. A la fecha para este meta se han identificado dos buenas prácticas esta meta lleva el un cumplimiento del 50% para la vigencia 2021. Posicionar 80.00 noticias relevantes de Idartes en medios de comunicación y agencias internacionales. Para esta vigencia se tiene una meta de posicionar 20 noticias en medios de comunicación y agencias internacionales al mes de junio se han realizado 5 noticias que corresponden al 25% de cumplimiento. . Desarrollar 1.00 documento rector sobre la estrategia de internacionalización del Idartes. Al mes de junio esta meta lleva un cumplimiento del 50% de lo establecido para esta vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7603 - Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 15 Proyectos y/o alianzas para la cooperación internacional.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	6.00	150.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	7.00	46.67
	Recursos	$50	$50	100.00	$143	$103	72.23	$73	$0	0.00	$52	$0	0.00	$74	$0	0.00	$391	$153	39.10
(S)2 Posicionar 15 acciones estratégicas en escenarios internacionales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	2.00	66.67	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	4.00	26.67
	Recursos	$57	$0	0.00	$50	$40	80.58	$55	$0	0.00	$82	$0	0.00	$51	$0	0.00	$294	$40	13.69
(S)3 Identificar 20 buenas practicas a nivel local y territorial emprendidas por las unidades de gestión de Idartes.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
	Recursos	$9	$9	100.00	$34	$33	95.45	$41	$0	0.00	$41	$0	0.00	$41	$0	0.00	$166	$41	24.96
(S)4 Posicionar 80 noticias relevantes de Idartes en medios de comunicación y agencias internacionales.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	15.00	18.75
	Recursos	$53	$53	100.00	$49	$0	0.00	$26	$0	0.00	$31	$0	0.00	$35	$0	0.00	$194	$53	27.50

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5 Desarrollar 1 documento rector sobre la estrategia de internacionalización del Idartes.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
	Recursos	$31	$31	100.00	$74	$70	93.79	$4	$0	0.00	$5	$0	0.00	$6	$0	0.00	$120	$101	84.08
140 Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin		$253	$204	80.87	$500	$246	49.20	$453	$0	0.00	$516	$0	0.00	$355	$0	0.00	$2,076	$450	21.69
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$183	$164	89.65	$409	$158	38.71	$147	$0	0.00	$152	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,047	$322	30.79

Indicador(es)

(K) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	48.00	48.00%	⚠	74.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.60%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2021, en el proyecto de APP Complejo Cultural y Deportivo el Campín, se continuó con el desarrollo de reuniones con el originador para trabajar sobre los avances de los diferentes componentes de estructuración (Jurídico, técnico, financiero y de riesgos). En particular, el originador presentó un nuevo avance de la minuta del contrato, del esquema del modelo financiero, una nueva versión de la matriz de riesgos del proyecto e hizo una presentación inicial de los niveles de servicio. Toda esta documentación fue revisada por el equipo de APP del IDRD y se hicieron algunas observaciones que se encuentran en proceso de socialización con el originador.

Otra de las actuaciones relevantes fue la presentación de un nuevo cronograma de factibilidad por parte del originador en el mes de junio, donde solicitó la ampliación del plazo de entrega de factibilidad hasta el día 30 de agosto del año 2021, es decir, un incremento de 1 mes y 15 días con respecto a la fecha de entrega inicial.

Adicionalmente, se sostuvieron reuniones interinstitucionales con la Secretaría Distrital de Planeación para abordar el proceso de ajustar el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva el Campín, así como para avanzar en las propuestas de modificación urbanísticas vía POT y analizar la matriz de riesgos presentada por el originador y con la Secretaría de Hacienda Distrital se adelantaron reuniones para revisar las observaciones al esquema del modelo financiero y a la matriz de riesgos.

De manera complementaria, se continuó el análisis del impacto que tiene el Decreto 438 de 2021 sobre la aplicación del proyecto de APP CDEC, en particular, se hicieron mesas de trabajo con la Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para conocer su percepción y posición sobre la aplicabilidad e impacto del Decreto en el proyecto de APP CDEC.

Por último, en el marco de la estructuración, se hicieron presentaciones de avances a la Dirección General del IDRD y al Comité Distrital de APP.

Proyecto(s) de inversión

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(K)4 Gestionar el 100 % de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	48.00	48.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$183	$164	89.65	$409	$158	38.71	$147	$0	0.00	$152	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,047	$322	30.79
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá		$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$306	$0	0.00	$364	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,029	$128	12.44

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	25.00%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: El porcentaje de avance de esta meta sera presentado en el cuarto trimestre de 2021. mientras se oficializan todos los documentos que ya se han venido presentando.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7572 - Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Estudiar y diseñar una infraestructura 1 Numero de estudios Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en infraestructura cultural, como son estudios de factibilidad, diseños arquitectonicos, planos, estudio de suelos y otros	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$70	$41	57.91	$88	$88	100.00	$230	$0	0.00	$273	$0	0.00	$127	$0	0.00	$787	$128	16.27
(K)3 Acompañar 1 Diseño arquitectonico en equipamiento Fenicia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3	$0	0.00	$77	$0	0.00	$91	$0	0.00	$72	$0	0.00	$242	$0	0.00
141 Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva		$8,444	$8,149	96.51	$39,786	$21,755	54.68	$50,126	$0	0.00	$48,105	$0	0.00	$21,614	$0	0.00	$168,075	$29,904	17.79
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$8,444	$8,149	96.51	$39,786	$21,755	54.68	$50,126	$0	0.00	$48,105	$0	0.00	$21,614	$0	0.00	$168,075	$29,904	17.79

Indicador(es)

(S) 153 Número de estrategias de deporte implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.30	0.28	0.13	46.43%	61.54%
2022	0.25	0.24	0.00	0.00%	
2023	0.23	0.22	0.00	0.00%	
2024	0.12	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.24	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A 30 de junio del 2021 se han desarrollado las siguientes acciones enfocadas a la estrategia de articulación del deporte en el distrito capital:

Se beneficiaron 3.726 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital en el marco de los programas: centros de psicomotricidad, escuelas de mi barrio y escuelas de natación, ofertando diferentes modalidades deportivas y llegando a las 20 localidades de Bogotá. Se realizaron 9.840 sesiones de clase en los parques y escenarios del IDRD cumpliendo con los lineamientos y protocolos establecidos en el IDRD.

Por otro lado se dio continuidad a la preparación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo, en las unidades de fuerza del Complejo Acuático Simón Bolívar, UCAD - Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, CEFE El Tunal, CEFE Fontanar del Rio y Parque Timiza, se prepararon 1549 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 1179 corresponden al sector convencional y 370 al sector paralímpico, se recalca el trabajo desarrollado en pro de la clasificación para los Juegos olímpicos.

Se realizaron dos eventos deportivos: El primero de ellos en el marco de La Vuelta a Colombia realizada del 16 al 25 de abril para el género masculino, tuvo un recorrido de 1.190 kilómetros que inicio en Yopal y finalizó en Bogotá, en donde el IDRD en articulación con la Federación realizó la organización de la etapa 10, circuito Parque Nacional; se presentaron 173 corredores divididos en 25 equipos, cinco de ellos continentales, correspondientes al género masculino y el segundo evento deportivo fue la Copa mundo BMX - Apoyo a ligas realizado el 29 y 30 de mayo, siendo el último evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. Durante la competencia se tuvo la participación de las principales figuras del BMX mundial, realizado en la Pista SX PRD El Salitre, con un total de 146 bicicrosistas adscritos a 26 países.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Se realizaron tres documentos diagnósticos que dan los lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuren y encaminen los procesos deportivos en el Distrito Capital: * Línea de género: Desarrollo deportivo del Distrito Capital, en el marco de Diagnosticar la situación actual de la práctica deportiva, la percepción de la ciudadanía asociada al Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF) y la gestión pública del deporte en Bogotá desde una perspectiva de género y diferencial. *Línea gobernanza: Establecer un perfil técnico, de género y gobernanza preliminar de las Ligas Deportivas de Bogotá, mediante la indagación de aspectos relacionados con las siete (7) dimensiones sugeridas por el Comité Olímpico Internacional (COI). *Línea técnica:Reserva Deportiva de Bogotá D.C. como insumo de proyección a Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 y 2027																		
Proyecto(s) de inversión																			
7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Beneficiar 30,000 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital	Magnitud	2,000.00	1,988.00	99.40	7,002.00	3,726.00	53.21	10,004.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	30,000.00	5,714.00	19.05
	Recursos	$1,830	$1,769	96.69	$5,467	$4,594	84.04	$7,544	$0	0.00	$8,306	$0	0.00	$3,194	$0	0.00	$26,341	$6,364	24.16
(S)2 Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$559	$440	78.74	$3,588	$0	0.00	$3,689	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$9,567	$440	4.60
(K)3 Preparar 2,000 niños, niñas, adolescentes y jovenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y de rendimiento deportivo.	Magnitud	2,000.00	1,954.00	97.70	2,000.00	1,549.00	77.45	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,188	$5,964	96.38	$25,647	$13,655	53.24	$33,117	$0	0.00	$33,690	$0	0.00	$16,094	$0	0.00	$114,736	$19,619	17.10
(S)4 Incrementar 5 % la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$561	$312	55.63	$340	$0	0.00	$352	$0	0.00	$113	$0	0.00	$1,367	$312	22.83
(S)5 Realizar 11 eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	50.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	1.50	13.64
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,906	$1,187	40.84	$5,468	$0	0.00	$1,997	$0	0.00	$450	$0	0.00	$10,821	$1,187	10.97
(S)6 Diseñar 13 documentos técnicos de genero y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital	Magnitud	2.50	2.50	100.00	7.50	3.50	46.67	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	6.00	46.15
	Recursos	$426	$416	97.62	$526	$476	90.49	$68	$0	0.00	$70	$0	0.00	$33	$0	0.00	$1,123	$892	79.40
(K)7 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,120	$1,091	26.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,120	$1,091	26.47
142 Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte		$55	$55	100.00	$232	$232	99.99	$661	$0	0.00	$626	$0	0.00	$452	$0	0.00	$2,026	$288	14.20
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$55	$55	100.00	$232	$232	99.99	$661	$0	0.00	$626	$0	0.00	$452	$0	0.00	$2,026	$288	14.20

Indicador(es)

(S) 154 Número de vinculaciones realizadas con el sector privado, ONG y organismos internacionales para la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.40	1.00	1.00	100.00%	
2021	4.10	4.00	0.51	12.75%	30.20%
2022	4.10	4.00	0.00	0.00%	
2023	4.10	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.30	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	1.51	al Plan de Desarrollo	10.07%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se suscribieron Alianzas estratégicas que han aportado a establecer un beneficio para entrenadores y deportistas apoyados del programa de Alto Rendimiento del registro de Bogotá, el cual a través de la instalación de un dispositivo permite asegurar sus medios de transporte y así movilizarse diariamente de una forma segura. Por otra parte, se logró sumar esfuerzos para el desarrollo de las actividades en torno a los servicios, autocuidado, promoción de valores y apropiación de los parques y ciclovía bogotana, así como las actividades recreativas y deportivas realizadas por el IDRD donde los aliados CARACOL TELEVISIÓN, emisora LA KALLE, CARACOL RADIO,TROPICANA quienes aportaron un plan de medios dirigidos a la promoción y divulgación de la marca IDRD en diferentes jornadas de ciclovía.

Adicionalmente, se aunaron esfuerzos para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas organizadas por el IDRD, en donde la compañía FARMA DE COLOMBIA desarrolló actividades para los usuarios de la ciclovía aportando dispensadores de gel para los parques administrados por el IDRD y en una actividad en la apertura y reactivación de los parques y en acciones dirigidas a aportar a la equidad de género, la empresa WA00 con su cliente DUREX logró realizar un aporte representativo.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Generar 308 alianzas para el desarrollo del sector deporte,recreación y actividad física.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	86.00	11.00	12.79	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	308.00	29.00	9.42
	Recursos	$55	$55	100.00	$232	$232	99.99	$661	$0	0.00	$626	$0	0.00	$452	$0	0.00	$2,026	$288	14.20
143 Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la re significación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano. Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo		$6,087	$6,057	99.52	$14,219	$11,846	83.32	$19,149	$0	0.00	$19,733	$0	0.00	$13,019	$0	0.00	$72,207	$17,904	24.80
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$6,087	$6,057	99.52	$14,219	$11,846	83.32	$19,149	$0	0.00	$19,733	$0	0.00	$13,019	$0	0.00	$72,207	$17,904	24.80

Indicador(es)

(S) 155 Porcentaje de UPZ priorizadas con realización de campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	13.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	11.00	44.00%	63.16%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	24.00	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A 30 de junio de 2021 se han desarrollado 8.925 acciones recreativas, en el marco de las vacaciones recreativas, parques para la cultura ciudadana, ecoaventuras, recorriendo mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, recréate en familia, recreolympiadas, círculos lúdicos, y red sensibilizándonos dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, con una participación de 533.667 personas (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades). Así mismo de manera alterna se dio continuidad a las actividades virtuales considerando la acogida por parte de los beneficiados.

Dentro de las acciones recreativas se destacan las siguientes estrategias en pro de la comunidad:

La Hora Feliz: Estrategia direccionada desde la Alcaldía Mayor, en articulación con IDARTES y Actividad Física IDRD, para impactar de manera simultánea a nivel distrital 20 parques y a nivel local 5 parques de miércoles a sábado, en dos jornadas: 6:30 a 9:00 am MAÑANERO y de 2:00 a 4:00 pm TARDEANDO, como una manera de sobrellevar la pandemia e incentivar a una mayor actividad física a pesar de las adversidades.

En el marco del paro nacional se creó la estrategia denominada Los Corredores Recreativos Vecinales Portal Américas y Parque Betania, la cual generó confianza hacia la institucionalidad distrital, ayudó a una catarsis comunitaria, mitigó la sensación de miedo en la comunidad frente a la situación social que estaba viviendo la ciudad y desescaló el conflicto presentado en el territorio en el marco del paro nacional.

Igualmente, se han ejecutado 21 actividades deportivas beneficiando a 16.903 personas de la comunidad (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades), a través de los campeonatos enmarcados en la Estrategia En la Jugada por Bogotá, con la realización de juegos tradicionales, II Retos en habilidades deportivas, torneos E-sports y Torneo 46; además se realizaron eventos metropolitanos y certámenes de nuevas tendencias deportivas.

Proyecto(s) de inversión																			
7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 80,053 acciones recreativas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos	Magnitud	7,500.00	9,873.00	131.64	20,925.00	8,925.00	42.65	20,925.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	80,053.00	18,798.00	23.48
	Recursos	$1,568	$1,555	99.15	$6,457	$4,739	73.40	$6,350	$0	0.00	$6,559	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$24,965	$6,294	25.21

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Desarrollar 217 actividades deportivas comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos	Magnitud	6.00	6.00	100.00	64.00	21.00	32.81	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	217.00	27.00	12.44
	Recursos	$2,857	$2,852	99.82	$4,337	$3,981	91.79	$9,032	$0	0.00	$9,330	$0	0.00	$6,866	$0	0.00	$32,423	$6,834	21.08
(K)3 Desarrollar e implementar 1 laboratorio de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$137	$35	25.82	$159	$0	0.00	$163	$0	0.00	$112	$0	0.00	$571	$35	6.19
(S)4 Desarrollar 16 campañas de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
	Recursos	$883	$883	100.00	$13	$13	100.00	$225	$0	0.00	$196	$0	0.00	$7	$0	0.00	$1,324	$896	67.70
(S)5 Realizar 16 jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$287	$287	99.98	$355	$0	0.00	$366	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,197	$287	24.01
(S)6 Elaborar e implementar 5 guias pedagógicas para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$778	$768	98.62	$2,986	$2,790	93.41	$3,028	$0	0.00	$3,118	$0	0.00	$1,815	$0	0.00	$11,726	$3,557	30.33
144 Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE		$19	$19	100.00	$60	$5	8.33	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$224	$24	10.67
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$19	$19	100.00	$60	$5	8.33	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$224	$24	10.67

Indicador(es)

(K) 156 Número de Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En el mes de febrero de 2021 finalizaron las clases del ultimo modulo del Diplomado Administración y Gestión Deportiva (modalidad virtual) con la Institución de Educación Superior Tecnológica del sur, en donde se realizó la formación de los consejos DRAFE de las diferentes localidades. El 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 87 consejeros quienes cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Universidad.

La ejecución y cumplimiento de la meta está programada para el cuarto trimestre de 2021, con la realización de un Foro de Política Pública denominado Deporte, Recreación, Actividad física, Parques y Equipamientos Recreativos DRAFE. A 30 de junio se ha adelantado los procesos contractuales de elementos de papelería, suministros, uniformes para los consejeros DRAFE y la logística para la realización del Foro.

Proyecto(s) de inversión

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$19	$19	100.00	$60	$5	8.33	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$224	$24	10.67
145 Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, de acuerdo a la priorización realizada		$69,111	$56,843	82.25	$90,866	$50,552	55.63	$102,404	$0	0.00	$100,367	$0	0.00	$92,054	$0	0.00	$454,801	$107,394	23.61
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$69,111	$56,843	82.25	$90,866	$50,552	55.63	$102,404	$0	0.00	$100,367	$0	0.00	$92,054	$0	0.00	$454,801	$107,394	23.61

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 157 Porcentaje de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD con sostenibilidad, de acuerdo a la priorización realizada																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Dentro de las actividades realizadas, se resalta la intervención de 118 parques y escenarios con acciones de administración (Vigilancia, servicios públicos, aseo, mantenimiento de piscinas, pago de servicios públicos, personal, entre otros), mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los parques (zonas duras, pistas especiales, mobiliario, cerramientos y campos en grama natural) y la ejecución en parques de actividades en caminadas a la mitigación y adaptación del cambio climático (cuidado y conservación de cuerpos de agua, cuidado de zonas verdes, clasificación y manejo integral de residuos sólidos, entre otros). Así mismo, se destaca la renovación de sistema de iluminación del Estadio Nemesio El Campin con el fin de ofrecer a los espectadores una transmisión de calidad, bajo los estándares del Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público y contemplando medidas para el cuidado del medio ambiente, logrando reducir en un 40% el consumo de energía en comparación con el antiguo sistema de iluminación.

Se realizaron acciones de mantenimiento de áreas ajardinadas en parques de escala Regional, Metropolitana y Zonal, aportando de manera sustancial a la conservación y cuidado de los entornos naturales de los parques y escenarios administrados. Se plantaron 858 árboles en el Sistema de Parques que contribuyen a la producción de oxígeno, filtran la radiación y se hizo el aprovechamiento de 8.700 kg de residuos sólidos en parques dejando de llevarlos al relleno sanitario, contribuyendo así a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Por otra parte, se han promovido las franjas libres de violencia y discriminación en parques con el fin de abrir espacios en escenarios a los que usualmente las mujeres no acceden como canchas sintéticas y gimnasios multifuerza, promoviendo el uso, goce y disfrute de los parques para realizar actividades recreo deportivas o culturales; al abrir las franjas se contempla el acompañamiento interinstitucional (Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Mujer, Alcaldías Locales y otras) y de la Subdirección de Recreación y Deporte, para generar actividades paralelas dirigidas con niños y niñas, considerando que las mujeres según expresan, no acuden a dichos escenarios o no pueden participar de las actividades por el cuidado de sus hijos y no sentirse seguras por las violencias que se pueden generar en el espacio público.

Proyecto(s) de inversión

7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Intervenir 35 parques y escenarios con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	20.00	80.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,492	$1,419	95.08	$2,751	$1,567	56.95	$3,648	$0	0.00	$3,747	$0	0.00	$3,848	$0	0.00	$15,487	$2,986	19.28
(C)2	Arborizar y reverdecer 30 % de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos	Magnitud	4.00	4.00	100.00	12.00	4.00	33.33	24.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
		Recursos	$371	$370	99.85	$639	$29	4.49	$1,494	$0	0.00	$1,524	$0	0.00	$1,555	$0	0.00	$5,583	$399	7.15
(C)3	Realizar en 18 parques y escenarios acciones para la innovación y sostenibilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,300	$180	5.45	$5,280	$0	0.00	$5,539	$0	0.00	$3,499	$0	0.00	$17,618	$180	1.02
(C)4	Administrar 119 parques y escenarios de diferentes escalas	Magnitud	117.00	117.00	100.00	119.00	118.00	99.16	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00			
		Recursos	$35,871	$33,611	93.70	$52,442	$34,677	66.12	$59,654	$0	0.00	$56,868	$0	0.00	$52,436	$0	0.00	$257,271	$68,288	26.54
(K)5	Realizar en el 100 % de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$31,304	$21,370	68.27	$25,156	$10,304	40.96	$32,328	$0	0.00	$32,689	$0	0.00	$30,715	$0	0.00	$152,192	$31,675	20.81
(C)6	Desarrollar al 100 % un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados	Magnitud	10.00	10.00	100.00	100.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$72	$72	100.00	$83	$26	31.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$98	63.32
(K)7	Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,196	$1,470	35.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,196	$1,470	35.04

7905 - Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Renovar el 100 % del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,299	$2,299	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,299	$2,299	100.00
21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural		$100,634	$86,477	85.93	$186,958	$71,482	38.23	$119,364	$0	0.00	$114,638	$0	0.00	$110,087	$0	0.00	$631,680	$157,960	25.01
0	N/A		$100,634	$86,477	85.93	$186,958	$71,482	38.23	$119,364	$0	0.00	$114,638	$0	0.00	$110,087	$0	0.00	$631,680	$157,960	25.01

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
146 Diseñar e implementar estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana	$3,984	$3,596	90.26	$6,255	$4,893	78.22	$11,621	$0	0.00	$8,552	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$34,836	$8,488	24.37
118 Secretaría Distrital del Hábitat	$3,984	$3,596	90.26	$6,255	$4,893	78.22	$11,621	$0	0.00	$8,552	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$34,836	$8,488	24.37

Indicador(es)

(C) 158 Número de estrategias implementadas y realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67%	46.67%
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre de 2021 no se reportaron retrasos frente al cumplimiento de las actividades previstas en la Meta 3 del Proyecto de Inversión 7590, dando cumplimiento al Plan de Acción

Avances y Logros: Avances y/o logros:

1. De acuerdo con la metodología de participación planteada para la Ruralidad, se reportan avances de las acciones realizadas en la vereda Chorrillos sector I, II y III, en el marco de la estrategia de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Se realizaron talleres de socialización con la comunidad y 64 visitas oculares, de las cuales, según la evaluación preliminar de los Arquitectos y los gestores se tiene que: 51 corresponden a Mejoramiento habitacional, 9 Vivienda nueva, 2 Seguridad estructural, 2 No cumplen con los requisitos (N/A) y 9 Pendientes por realizar. 2. Bajo la estrategia de Ecobarrios, se reportan avances de la intervención en los territorios de la Perseverancia sector I, II y III y el Cortijo Ciudadela Colsubsidio, realizando ejercicios de diseño participativo en los que se busca adoptar las visiones del territorio en las propuestas técnicas que fundamentan el Ecobarrio. Para el caso del Cortijo, se avanzó en la identificación de actores, talleres de diseño participativo y socialización de las ideas de intervención. 3. En desarrollo de las acciones en los territorios priorizados de Mejoramiento Integral de Barrios a través del embellecimiento con color, se presentan avances en la implementación de la estrategia en el Barrio el Espino en la localidad de Ciudad Bolívar y en los Barrios Getsemaní, San Eugenio I y II y el Jardín en la localidad de Bosa, por medio de la caracterización técnica, contando con 1188 predios para intervenir de 1324 caracterizados con una efectividad del 90% aproximadamente. De otra parte, se identificaron condiciones socio demográficas, percepción de seguridad, interés en proyectos hábitat, entre otros a partir de la aplicación de 743 caracterizaciones sociales. 4. Desde la estrategia de abordaje territorial y posicionamiento local, se presentan las acciones desarrolladas en las 20 localidades de la Ciudad, relacionadas con el acompañamiento realizado en los Consejo Locales de Gobierno, la implementación de la estrategia Conéctate con tu territorio en las intervenciones estratégicas de la Secretaría y la participación y actividades desarrolladas en las instancias de participación y coordinación del nivel local.

Logro o Beneficio
Para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, en donde la participación de la comunidad es el centro de las acciones, las intervenciones contemplan los principios de Reverdecer, Cuidar y Conectar a través de dos tipos de intervención de embellecimiento con color: embellecimiento a espacio público y embellecimiento de fachadas, permitiendo mejorar, con ésta última, las condiciones de hábitat y vivienda digna a través de acciones que aporten al desarrollo comunitario, recuperación, mejoramiento, transformación y apropiación del territorio.

Proyecto(s) de inversión

7590 - Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Elaborar 1 documento de planeación y actualizarlo, el cual contenga orientaciones técnicas para incorporar información diferenciada.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.24	80.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$101	$84	83.26	$288	$225	78.11	$709	$0	0.00	$641	$0	0.00	$615	$0	0.00	$2,355	$309	13.14
(C)2	Implementar 1 documento de lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque poblacional, diferencial, de género y territorial en las estrategias de intervención de los territorios.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.20	66.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$99	$99	100.00	$332	$332	99.92	$709	$0	0.00	$641	$0	0.00	$615	$0	0.00	$2,396	$431	17.98
(S)3	Implementar 3 estrategias para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los proyectos estratégicos del sector a través de los ejes trasversales de innovación y comunicación como mínimo.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.60	0.36	60.00	1.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.00	0.66	22.00
		Recursos	$1,680	$1,680	100.00	$3,053	$2,509	82.17	$7,444	$0	0.00	$4,927	$0	0.00	$1,828	$0	0.00	$18,932	$4,188	22.12
(C)4	Implementar 1 alternativa de comunicación para la difusión de estrategias de innovación social del sector Hábitat.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$144	$142	98.81	$327	$327	100.00	$354	$0	0.00	$321	$0	0.00	$308	$0	0.00	$1,453	$469	32.28

7836 - Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Realizar 1,000 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para el público externo.	Magnitud	95.00	95.00	100.00	270.00	162.00	60.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	1,000.00	257.00	25.70
	Recursos	$617	$466	75.59	$1,345	$639	47.49	$1,836	$0	0.00	$1,453	$0	0.00	$491	$0	0.00	$5,742	$1,105	19.25
(S)2 Producir 72 campañas para redes sociales de la SDHT.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	10.00	55.56	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	72.00	19.00	26.39
	Recursos	$94	$77	82.43	$299	$295	98.41	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$917	$372	40.54
(S)3 Difundir 72 campañas en los canales internos de la SDHT.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	11.00	61.11	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	72.00	20.00	27.78
	Recursos	$96	$96	100.00	$219	$219	100.00	$198	$0	0.00	$198	$0	0.00	$198	$0	0.00	$908	$315	34.68
(S)4 Realizar 240 piezas informativas.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	70.00	38.00	54.29	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	240.00	53.00	22.08
	Recursos	$853	$677	79.37	$359	$348	96.98	$196	$0	0.00	$196	$0	0.00	$196	$0	0.00	$1,800	$1,025	56.95
(S)5 Renovar 2 plataformas digitales de la Secretaría.	Magnitud	0.50	0.20	40.00	1.80	0.80	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$300	$274	91.20	$33	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$333	$274	82.16
(C)6 Implementar 12 estrategias de comunicación para el desarrollo urbano y rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
147 Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales		$4,271	$4,106	96.15	$4,599	$2,115	45.98	$2,779	$0	0.00	$3,202	$0	0.00	$3,047	$0	0.00	$17,896	$6,221	34.76
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$1,517	$1,354	89.21	$682	$0	0.00	$585	$0	0.00	$965	$0	0.00	$825	$0	0.00	$4,575	$1,354	29.59

Indicador(es)

(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	⚠	72.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta se avanza en la concertación e implementación de procesos para el fortalecimiento, reconocimiento y valoración de los derechos culturales de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales.

Se han adelantado diferentes procesos con cada una de las poblaciones de la ciudad, brindando espacios de diálogo en los Consejos Distritales Poblacionales del Sistema de Arte, cultura y Patrimonio, así como en los espacios distritales y consultivos con cada una de las poblaciones, de la misma manera se brinda apoyo y fortalecimiento a los agentes y organizaciones culturales en el marco del Portafolio Distrital de estímulos, avanzamos en la concertación e implementaciones de productos del sector cultura en los planes de acción de las políticas públicas distritales poblacionales, además el cumplimiento de la normatividad distrital y nacional permitiendo el reconocimiento y visibilización de las diversidades poblacionales y culturales, enfocadas en una mirada intercultural, intergeneracional e interseccional.

Proyecto(s) de inversión

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales.	Magnitud	23.00	23.00	100.00	23.00	10.45	45.43	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,517	$1,354	89.21	$682	$0	0.00	$585	$0	0.00	$965	$0	0.00	$825	$0	0.00	$4,575	$1,354	29.59
222 Instituto Distrital de las Artes		$2,753	$2,753	99.98	$3,917	$2,115	53.99	$2,194	$0	0.00	$2,237	$0	0.00	$2,221	$0	0.00	$13,322	$4,867	36.54

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 159 Número de estrategias interculturales desarrolladas																			
(C)3 Realizar 468 Actividades de apoyo para la organización y participación del sector artístico y cultural y la ciudadanía.	Magnitud	281.00	320.00	113.88	400.00	262.00	65.50	401.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00			
	Recursos	$304	$304	100.00	$416	$46	10.99	$654	$0	0.00	$654	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,683	$350	13.05
(C)4 Realizar 1,404 Actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales.	Magnitud	631.00	895.00	141.84	983.00	449.00	45.68	1,123.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,599	$1,599	100.00	$1,901	$1,071	56.35	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$6,117	$2,670	43.65
(S)1 Alcanzar 320 actividades culturales con las comunidades para establecer diálogos entorno a idearios comunes	Magnitud	40.00	41.00	102.50	80.00	31.00	38.75	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	320.00	72.00	22.50
	Recursos	$110	$110	100.00	$193	$193	100.00	$100	$0	0.00	$106	$0	0.00	$104	$0	0.00	$614	$303	49.38
(S)2 Realizar 24 mesas técnicas intra-institucionales para la articulación de la oferta territorial	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	3.00	50.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	6.00	25.00
	Recursos	$36	$36	100.00	$62	$62	100.00	$33	$0	0.00	$35	$0	0.00	$35	$0	0.00	$201	$97	48.48
(S)3 Desarrollar 1 estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales.	Magnitud	0.08	0.09	112.50	0.20	0.04	20.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$652	$652	99.90	$1,137	$582	51.15	$400	$0	0.00	$426	$0	0.00	$417	$0	0.00	$3,032	$1,234	40.68
(S)4 Generar 4 Repositorios de experiencias e información de público	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.30	37.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$19	$19	100.00	$89	$69	78.31	$67	$0	0.00	$71	$0	0.00	$69	$0	0.00	$315	$89	28.11
(K)5 Realizar 1 Sistema integrado de información y acciones de la red de equipamientos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$120	$92	76.96	$67	$0	0.00	$71	$0	0.00	$69	$0	0.00	$359	$125	34.67
148 Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos		$707	$594	84.03	$3,122	$2,875	92.09	$4,329	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,776	$0	0.00	$16,184	$3,469	21.44
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$707	$594	84.03	$3,122	$2,875	92.09	$4,329	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,776	$0	0.00	$16,184	$3,469	21.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: La estrategia intercultural configura un principio de la gestión del Idartes que abarca un conjunto de acciones con el fin fortalecer el diálogo entre la institucionalidad y la ciudadanía y reconocer las diversidades culturales poblacionales, étnicas y territoriales de Bogotá. Los objetivos son: 1) Reconocer la diversidad artística y cultural de los territorios teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y territorial; 2) Fomentar el diálogo y la concertación con la ciudadanía mediante acciones que promuevan competencias ciudadanas en relación con la convivencia, el respeto por la diversidad y la diferencia y la igualdad de derechos culturales, y 3) Promover acciones artísticas y culturales comunitarias que fortalezcan el tejido social mediante circuitos artísticos, laboratorios y actividades en diferentes localidades y territorios en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá. Esta estrategia acoge las acciones con enfoques de género, diferencial y diferencial étnico con perspectiva de género, familia y generación que se reportan en la meta proyecto denominada actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales, y los procesos de organización y participación que aportan a la meta: actividades de apoyo para la organización y participación del sector artístico y cultural y la ciudadanía.
En lo relacionado con el componente poblacional se logró avanzar con el primer componente definido para esta estrategia, que equivale al 30% de su cumplimiento, que implicaba la recopilación de información de las actividades que realizan las áreas de Sectores Sociales, Grupos Étnicos y la línea Arte y Memoria sin Fronteras de la Subdirección de las Artes relacionadas con los objetivos definidos para la estrategia intercultural y las metas proyecto: 1) actividades de apoyo para la organización y participación del sector artístico y cultural y la ciudadanía, y 2) actividades de educación informal en áreas artísticas y culturales. También se avanzó en un 15%, (del 40% estipulado) la elaboración del documento sobre la estrategia intercultural que puntualice las distintas acciones llevadas a cabo en la vigencia 2021 en la Subdirección de las Artes del Idartes. Los equipos de las áreas mencionadas han estado trabajando de forma colaborativa con información relacionada a la estrategia.
Por su parte en lo territorial para el reconocimiento y apropiación de los derechos culturales el programa culturas en común al corte ha realizado (21) actividades de circulaciones de obras o productos artísticos: 15 actividades de circulación de la Tropa Artística Itinerante por las localidades de Bosa, Puente Aranda, Chapinero, Tunjuelito, Engativá y San Cristóbal y seis circulaciones virtuales conforme a lo anterior, se completan a la fecha un total de 27 actividades (6 de creación y 21 de circulación) frente a las 200 actividades proyectadas para el 2021.

Proyecto(s) de inversión

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

7625 - Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 160 Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.97	97.00%		
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	68.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	27.40%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador

Avances y Logros: Dentro de los avances realizados para el cumplimiento de la meta producto se encuentran:
* El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio ha mantenido en funcionamiento los espacios de participación en relación con sus funciones asociadas con sus políticas programas y proyectos.
* Proyecto Estratégico Casas de Cultura, apunta a fortalecer el Sistema, ampliar la participación del sector Casas de Cultura, visibilizar sus esfuerzos como nodos de organizaciones generadoras de procesos culturales y sociales, contribuir a que trabajen por el bien publico y colectivo, y participen en la tarea de hacer efectivos los derechos culturales de la toda la población del Distrito Capital.Los avances y logros con las Casas de Cultura redundan en la elaboración y puesta en marcha de las 26 estrategias de Fortalecimiento y cualificación del sistema, los procesos de participación y la gestión territorial, en tanto las Casas de Cultura son los organismos de carácter público, privado o mixto que atienden la población a nivel de las localidades y barrios prestando servicios de formación, circulación, investigación construcción de identidad y ciudadanía y ejercicio de derechos culturales.
*El Proyecto Tanque de Pensamiento congregará expertos nacionales e internacionales conocedores de los debates y desafíos de la participación ciudadana, en especial en el sector cultura. A través de los diálogos con el grupo de expertos se espera hacer un profundo análisis del Sistema y de la participación en general para generar opciones, reflexiones, sugerencias de cambio, modificaciones y ajustes.
* El Proyecto Encuentro Nacional de Responsables de Sistemas Locales de Cultura reunirá directivos y funcionarios de secretarias e Institutos Municipales de Cultura para debatir los desafíos y oportunidades de la administración de sistemas locales de cultura. A través de grupos de trabajo por temas o regiones en la fase preparativa, y de diálogos y se espera hacer un profundo análisis de los Sistemas, identificar los obstáculos, modelos de relaciones, entre otros.
*El proyecto Escuela de Gobierno contribuye, de manera especial, al indicador de producto. La Escuela tiene como objetivo dotar de herramientas teóricas metodológicas y conceptuales a los asistentes (33 consejeros/as y 7 Secretarías Técnicas) para hacer un profundo análisis del sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio.

Proyecto(s) de inversión

7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(K)1	Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	7.80	39.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$390	$297	76.19	$2,797	$2,699	96.51	$2,683	$0	0.00	$2,696	$0	0.00	$2,654	$0	0.00	$11,220	$2,996	26.71
(K)2	Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial.	Magnitud	26.00	24.44	94.00	26.00	10.40	40.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
		Recursos	$317	$297	93.68	$325	$176	54.12	$1,646	$0	0.00	$1,554	$0	0.00	$1,122	$0	0.00	$4,964	$473	9.52
149	Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)		$11,048	$8,153	73.80	$11,254	$7,506	66.69	$9,334	$0	0.00	$8,568	$0	0.00	$10,922	$0	0.00	$51,126	$15,659	30.63
215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$430	$430	99.97	$300	$50	16.58	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$570	$0	0.00	$1,900	$480	25.24

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.55	55.00%	77.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.00%	

Retrasos y soluciones: Las actividades relacionadas no presentaron dificultades o retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: Durante el primer semestre del año se desarrolló el Festival Centro 2021 que se llevó a cabo entre el 4 y el 7 de febrero de 2021 de forma virtual y completamente gratuita por el canal de YouTube de la FUGA. Durante el festival se realizaron en total 30 actividades entre presentaciones artísticas,

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
conversatorios y actividades académicas, las cuales registraron 10.085 asistencias de manera virtual. Con miras a la realización de la decimotercera edición del Festival Centro, a llevarse a cabo en 2022, se comenzó la etapa de preproducción para su realización. Para ello, se han llevado a cabo reuniones, con el fin de avanzar en la proyección de un presupuesto y de un organigrama que facilite la identificación de los recursos que necesita el evento para su realización. Adicionalmente, surgió la idea de plantear el compromiso de las artes como línea temática del Festival, a partir de la cual se estructurará la línea curatorial del evento, tanto en su programación artística como académica. A la fecha se cuenta con unas propuestas de hojas de vida para los roles de coordinador del Festival y del gestor de alianzas y con un documento preliminar sobre el concepto del compromiso del arte en la transformación social. También se decidió que la convocatoria para grupos locales (de las tres localidades del centro de Bogotá) será ejecutada a través del Portafolio Distrital de Estímulos. Por lo tanto, durante mayo y junio se comenzó a proyectar el texto de la convocatoria local, que se espera lanzar en el mes de septiembre para que tenga agrupaciones seleccionadas a finales de noviembre. Adicionalmente, se llevó a cabo una reunión con representantes de Radiónica (emisora de RTVC), con quienes se busca generar una alianza estratégica para hacer el Festival. En ese primer encuentro, hubo una manifestación de interés por parte de las dos entidades de trabajar de manera conjunta en la preproducción y realización del evento.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Realizar 4 festivales como escenario musical para el fortalecimiento de Bogotá como ciudad creativa de la música	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.55	55.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.05	26.25
	Recursos	$430	$430	99.97	$300	$50	16.58	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$570	$0	0.00	$1,900	$480	25.24
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá		$10,618	$7,723	72.74	$10,954	$7,456	68.06	$9,034	$0	0.00	$8,268	$0	0.00	$10,352	$0	0.00	$49,226	$15,179	30.84

Indicador(es)

(K) 161 Número de estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La entidad mediante la construccion de un documento oficial, ya ha definido los nuevos indicadores con las metas para esta vigencia 2021, indicadores que van a permitir a la entidad medir y reportar el avance en el diseño y la implementacion para consolidar a Bogotá como una ciudad creativa de la musica. Se espera que este documento se oficialice en el tercer trimestre de 2021 y para el cuarto trimestre de 2021 reportar el avance y cumplimiento de las metas propuestas en los indicadores.

Proyecto(s) de inversión																			
7691 - Bogotá Ciudad Filarmónica																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 5 Número Convenios con entes culturales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$633	$0	0.00	$464	$464	100.00	$18	$0	0.00	$17	$0	0.00	$23	$0	0.00	$1,156	$464	40.19
(S)3 Realizar 1,200 Número de eventos de promoción Articulados con grupos poblacionales y/o territorios.	Magnitud	120.00	175.00	145.83	320.00	131.00	40.94	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	1,200.00	306.00	25.50
	Recursos	$8,071	$6,130	75.95	$7,742	$5,203	67.20	$7,993	$0	0.00	$7,315	$0	0.00	$9,023	$0	0.00	$40,144	$11,333	28.23
(S)4 Lograr 6,500,000 Número de personas Acceden a la oferta cultural de la ofb en condiciones de no segregación	Magnitud	812,500.00	5,576,867.00	686.38	1,625,000.00	813,676.00	50.07	1,625,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,390,543.00	98.32
	Recursos	$1,914	$1,593	83.25	$2,748	$1,789	65.09	$1,023	$0	0.00	$936	$0	0.00	$1,306	$0	0.00	$7,927	$3,382	42.66
150 Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares		$568	$568	99.94	$1,152	$305	26.45	$1,409	$0	0.00	$1,509	$0	0.00	$1,539	$0	0.00	$6,176	$873	14.13
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$70	$70	99.87	$37	$35	95.41	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$230	$0	0.00	$637	$105	16.54

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.40	0.40	0.38	95.00%		
2021	0.40	0.40	0.18	45.00%	71.79%	✓
2022	0.40	0.40	0.00	0.00%		
2023	0.40	0.40	0.00	0.00%		
2024	0.40	0.40	0.00	0.00%		
TOTAL	2.00	1.98	0.56	al Plan de Desarrollo	28.28%	⊘

Retrasos y soluciones: La principal dificultad para la ejecución de esta fue el retraso en la entrega de los manuscritos originales de los nuevos proyectos, el estado en que fueron entregados los mismos y el tamaño de los manuscritos originales y sus soportes, lo cual superó las previsiones iniciales. No obstante, se pudieron ajustar los tiempos de trabajo del equipo de publicaciones, para lograr cumplir con la meta en los plazos establecidos.

Avances y Logros: Durante este período se firmó la prórroga del contrato de corrección de estilo hasta el 30 de junio, con lo cual se reforzó el equipo de Publicaciones y se pudo dar continuidad al trabajo con los proyectos editoriales programados para la vigencia 2021. Gracias a la continuidad del trabajo de este recurso humano se procedió a la revisión textual del producto transmedia Memorias Seminario FUGA 50 años y del PDF XII Festival Centro, correspondiente a la corrección de estilo.

Adicionalmente se realizó la revisión técnica editorial del producto transmedia Memorias Seminario FUGA 50 años y del PDF XII Festival Centro; se efectuó la revisión del material fotográfico de la Beca de Curaduría Histórica 2020 y se corrigió el manuscrito original de la Beca de Curaduría Histórica 2020. Con esto se avanzó en el cotejo de diagramación.

Por lo tanto, con estas dos publicaciones se completan las 5 propuestas en esta meta para la vigencia, las cuales son: III Salón de Arte Joven, V Bienal de Artes Plásticas y Visuales, Poner el Culo, Festival Centro y Seminario Fuga 50 años.

En materia de divulgación hasta el momento solamente se han publicado 2 en la página web de la FUGA porque los otros 3 están en proceso de expedición del ISBN. De la misma manera, posterior a la entrega de las publicaciones, se logró organizar a los dos ganadores de la V Bienal del 2018 para acompañar una charla con motivo del lanzamiento del Catálogo de la V Bienal de Artes Plásticas y Visuales, charla que se grabó el 24 de junio para facilitar la presencia de los 4 participantes los cuales no se encuentran en el mismo continente. El video se transmitirá el 8 de julio en los canales virtuales de la FUGA.

Proyecto(s) de inversión

7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)8 Desarrollar 2 estrategias editoriales de publicaciones y contenidos, físicos y digitales, que puedan ser distribuidos, divulgados y circulados mediante el uso de la tecnología, las comunicaciones y las nuevas herramientas digitales para fortalecer la participación de las comunidades y para vincular redes de conocimiento con actores del centro	Magnitud	2.00	1.90	95.00	2.00	0.92	46.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$70	99.87	$37	$35	95.43	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$230	$0	0.00	$637	$105	16.54
222 Instituto Distrital de las Artes		$498	$498	99.95	$1,115	$269	24.15	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$5,539	$767	13.85

Indicador(es)

(S) 162 Número de estrategias de transferencia de conocimiento formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2021	5.00	5.00	3.00	60.00%	75.00%	✓
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
TOTAL	21.00	21.00	6.00	al Plan de Desarrollo	28.57%	⊘

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta retrasos

Avances y Logros: Idartes definió 21 estrategias de transferencia de conocimiento,se constituyen en mecanismos de conocimiento de los campos artísticos, sus agentes, organizaciones, espacios y territorios, y de la ciudadanía, que redundan en una memoria institucional definitiva para la política cultural de la ciudad. En el 2020, se definieron tres (3) estrategias vinculadas con los procesos de investigación: 1) Investigaciones resultado de procesos de fomento; 2) Investigaciones resultado de iniciativas institucionales, y 3) Investigaciones que resultan de procesos de articulación con el campo artístico y cultural. En el 2021, se definirán cinco (5) relacionadas con la edición de publicaciones (impresas y digitales), el procesamiento y sistematización de datos de los sectores artístico y cultural y los procesos de transmisión de conocimiento, a saber: 1) Publicaciones resultado de procesos de fomento; 2) Publicaciones resultado de iniciativas institucionales; 3) Publicaciones resultantes de procesos de articulación con el campo artístico y cultural; 4) Acciones de mapeo y caracterización de los agentes del campo artístico y cultural, y 5) Foros, debates, seminarios, conferencias, charlas, congresos y coloquios.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Se logró consolidar la información de las unidades de gestión de la Subdirección de las Artes que configuran (3) tres estrategias de las cinco (5) estipuladas para el 2021: 1) Publicaciones resultado de procesos de fomento; 2) Publicaciones resultado de iniciativas institucionales, y 3) Publicaciones resultantes de procesos de articulación con el campo artístico y cultural. Se estructuraron las tres estrategias con una descripción de cada una, los proyectos que contienen, las acciones emprendidas en el 2021, la población beneficiada, alianzas, productos y enlaces de la información. Y se avanzó en el proceso de incluir información del 2021 para las (3) tres estrategias de transferencia de conocimiento definidas para el año pasado relacionadas con procesos de investigación: 1) Investigaciones resultado de procesos de fomento; 2) Investigaciones resultado de iniciativas institucionales, y 3) Investigaciones que resultan de procesos de articulación con el campo artístico y cultural. En particular porque en el presente año se fortaleció esta dimensión del Idartes en el Programa Distrital de Estímulos con recursos económicos y una nueva propuesta transdisciplinar que agrupa las distintas gerencias bajo un mismo tipo de estímulo con varios énfasis, según el área artística, que orientan la presentación de proyectos de investigación en artes. Las acciones que relacionan estas estrategias se ubican en las meta proyecto: actividades de generación y difusión de conocimiento del campo de las artes (actividades de la dimensión de formación) y actividades de servicios de información para el sector artístico y cultural (actividades de la dimensión de investigación).																		
Proyecto(s) de inversión																			
7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Realizar 780 Actividades de generación y difusión de conocimiento del campo de las artes.	Magnitud	468.00	475.00	101.50	600.00	193.00	32.17	624.00	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00			
	Recursos	$314	$314	100.00	$927	$232	25.06	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$872	$0	0.00	$3,859	$547	14.17
(C)2 Desarrollar 468 Actividades de servicios de información para el sector artístico y cultural.	Magnitud	285.00	285.00	100.00	328.00	356.00	108.54	374.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00			
	Recursos	$184	$184	99.86	$188	$37	19.66	$436	$0	0.00	$436	$0	0.00	$436	$0	0.00	$1,680	$221	13.13
151 Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad		$1,317	$193	14.68	$47,275	$10,264	21.71	$14,014	$0	0.00	$14,829	$0	0.00	$16,742	$0	0.00	$94,178	$10,457	11.10
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$1,317	$193	14.68	$47,275	$10,264	21.71	$14,014	$0	0.00	$14,829	$0	0.00	$16,742	$0	0.00	$94,178	$10,457	11.10

Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	⊘		
2021	2.50	2.90	0.00	0.00%	⊘	3.33%	⊘
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	0.10	al Plan de Desarrollo		1.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador. Se tiene previsto su cumplimiento para el último trimestre de la vigencia.

Avances y Logros: Los principales avances que se presentan frente al indicador en la vigencia son: Con el fin de mejorar la infraestructura cultural la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD, bajo el liderazgo de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, se fijó una meta de fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad.

Específicamente, con relación a los avances en las metas previstas para las vigencias 2020 y 2021, se lograron estructurar los proyectos de dotación de los escenarios Teatro El Ensueño y Teatro Jorge Eliecer Gaitán, como posibles beneficiarios de la contribución parafiscal cultural. Se identificaron las necesidades técnicas de los equipamientos culturales, se realizó el estudio de mercado y se formularon los proyectos, según los formatos definidos para la presentación de proyectos LEP. Ahora bien, considerando que los recursos asignados provienen de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 1493 de 2011 y sus decretos reglamentarios, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte debe realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos de los proyectos para poder ponerlos a consideración del Comité de la Contribución Parafiscal Cultural de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas

Para el desarrollo del tercer proyecto, previsto para las dos primeras vigencias de ejecución del proyecto de inversión, se ha avanzado en la identificación de las necesidades y la definición de los requerimientos técnicos, que permitirán iniciar el estudio de mercado de la convocatoria pública para el Desarrollo de las actividades para la puesta en funcionamiento del equipamiento cultural denominado "Pilona 10".

Proyecto(s) de inversión																			
7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$106	$106	99.91	$237	$236	99.70	$233	$0	0.00	$245	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,078	$342	31.73
(S)2 Asistir técnicamente 10 proyectos de infraestructura Cultural	Magnitud	0.50	0.10	20.00	2.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.10	1.00
	Recursos	$1,205	$82	6.77	$46,925	$9,915	21.13	$13,714	$0	0.00	$14,514	$0	0.00	$16,411	$0	0.00	$92,770	$9,997	10.78

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Realizar 68 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural	Magnitud	1.00	1.00	100.00	28.00	20.00	71.43	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	68.00	21.00	30.88
	Recursos	$6	$6	100.00	$113	$112	99.87	$67	$0	0.00	$70	$0	0.00	$74	$0	0.00	$330	$119	35.91
152 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital		$610	$606	99.28	$260	$250	96.25	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$335	$0	0.00	$1,865	$856	45.90
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$610	$606	99.28	$260	$250	96.25	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$335	$0	0.00	$1,865	$856	45.90

Indicador(es)

(S) 164 Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	0.60	0.60	0.21	35.00%	64.55%	
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%		
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%		
2024	0.60	0.60	0.00	0.00%		
TOTAL	3.00	3.00	0.71	al Plan de Desarrollo	23.67%	

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

1. Declaratoria Festival del sol y la luna:
- Se realizan sesiones de trabajo entre el IDPC y el Cabildo Muisca de Bosa con miras a culminar el documento de postulación y su presentación ante el CDPC.
- Se llevó a cabo una sesión interna de presentación del documento de postulación con base en el resumen ejecutivo elaborado en la Mesa de Valoración del Patrimonio Cultural del IDPC.

2. Declaratoria metodología de trabajo TLC:- Se llevan a cabo sesiones de trabajo con integrantes del Teatro la Candelaria para retomar el documento de caracterización y realizar su presentación ante el CDPC.
- Se continuó el ejercicio de análisis y desarrollo gráfico de aspectos relacionados con la creación colectiva para aclarar aspectos que requieren profundización.

3. Declaratoria de la cultura de la bicicleta: - Enfoque de género. Se realiza articulación con ONU Mujeres y Secretaría de la Mujer para fortalecer el enfoque de género en el proceso de declaratoria.
- Articulación Secretaría Distrital de Movilidad. Se avanza en la suscripción de un convenio derivado del convenio interadministrativo marco No. IDPC-CI-359-2021, para la postulación de la declaratoria
- Articulación IDPAC y SDM: Se llevan a cabo reuniones para dar inicio a las acciones de divulgación del proceso de declaratoria.

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Gestionar 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.21	35.00	0.60	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3.00	0.71	23.67
	Recursos	$610	$606	99.28	$260	$250	96.25	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$335	$0	0.00	$1,865	$856	45.90
153 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas		$3,570	$3,508	98.24	$3,853	$3,121	81.00	$4,740	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$4,958	$0	0.00	$22,163	$6,629	29.91
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$3,570	$3,508	98.24	$3,853	$3,121	81.00	$4,740	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$4,958	$0	0.00	$22,163	$6,629	29.91

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 165 Número de estrategias de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	★		
2021	0.20	0.20	0.03	15.00%	⊘	51.43%	⚠
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo		18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Estrategias de activación del CenDoc (1): Se desarrollan mesas de trabajo donde se definió y desarrolló como primera estrategia el posicionamiento y recordación de lo que es el Centro de Documentación, a través de la publicación en redes, un artículo en web, material físico para universidades y lugares de interés.
- Estrategia de comunicación institucional (1): Se avanzó en la elaboración y orientación de la estrategia de comunicación del PEMP del centro histórico de Bogotá, evento de lanzamiento el 26 de mayo, plan de medios y compilación de contenidos para divulgación a medios y piezas para socialización del evento en redes, diseño de infografías, diseño y publicación del micrositio de la página web, video institucional del Pemp y sinergia en divulgación con SCRD.

Se avanza en:

- Expo inaugural MCA: En el diseño de contenidos se realizan reuniones con la Mesa Local Indígena, miembros de la colectiva afrocolombiana de la localidad, con gestores y líderesas locales, la Mesa de Medios Comunitarios para presentar la estrategia de comunicación del MCA y el profesor Jaime Henández para hablar sobre los modelos de construcción de lo común en la localidad. Así mismo, se desarrollan talleres de co-creación para el tercer piso y del sótano del museo.
- Proyecto educativo MCA: Elaboración documento de vinculos con actores para ajustar la metodología y cronograma para explorar cómo los niños y niñas reconocen e interpretan el concepto de estigmatización. Se llevan a cabo 10 sesiones del programa de formación a mediadores del MCA.
- Avance en el proyecto de divulgación con enfoque territorial del MdB.
- Publicaciones: Se avanza en el proceso editorial y estructuración del proceso contractual.

Como logros se resalta: i) El trabajo participativo y comunitario de las estrategias de territorialización permite un mayor alcance poblacional y el fortalecimiento de los nodos sur, centro y chapinero. ii) El desarrollo de estratgeias comunicación dinámicas (CenDoc, Becas Museo, actividades partiicpativas MdB) ha permitido una mayor relación con la comunidad. iii) El equipo de trabajo del MCA es producto de un proceso comunitario generando un desarrollo de capacidades en la localidad y un proceso de formulación participativo. iv) La articulación entre proyectos institucionales permite un trabajo coordinado en localidades.

(S) 166 Número de espacios generadores de contenidos entorno a la historia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	★		
2021	0.20	0.20	0.13	65.00%	⚠	80.00%	✓
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.28	al Plan de Desarrollo		28.00%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presenan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Becas para proyectos museográficos (4):

1. Apicápsula: Una experiencia pedagógica: Proyecto que generará liderazgos en la localidad para multiplicar el saber sobre la importancia y cuidado de los polinizadores.
2. Jardín Comunitario Jaime Beltrán, homenaje a los ancestros y a la identidad campesina: Proyecto que se desarrollará en Usme y espera fortalecer la apropiación del hallazgo arqueológico.
3. Rescatando sabores y saberes sumapaceños: Beca que reconoce los saberes campesinos y las identidades forjadas en la localidad de Sumapaz, mediante las cocinas tradicionales.
4. Voces de la Tchupqua del Chiguasuque: Proyecto editorial que visibiliza el conocimiento ancestral que hay en relación con el humedal Chiguasuque, cuál es la conexión en la localidad a través de la sabiduría de la comunidad Muisca que habita en Bosa.

Adicionalmente, se avanza en la actividada "Laboratorios de interpretación del patrimonio" como parte de la estrategia de acercamiento y planeación de actividades relacionadas con la activación de columbarios, así como con la realización de una actividad relacionada con el Paro Nacional.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.20	0.06	30.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$3,570	$3,508	98.24	$3,853	$3,121	81.00	$4,740	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$4,958	$0	0.00	$22,163	$6,629	29.91
154 Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía		$539	$486	90.14	$1,797	$1,380	76.79	$1,778	$0	0.00	$2,067	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$8,131	$1,866	22.95
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$39	$37	93.95	$943	$891	94.48	$1,085	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$1,226	$0	0.00	$4,623	$927	20.06

Indicador(es)

(S) 167 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.09	30.00%	30.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.09	al Plan de Desarrollo	9.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: La meta inicia ejecución a partir de la vigencia 2021. Se ha avanzado de acuerdo con lo programado, especialmente en las gestiones del documento de investigación sobre patrimonio cultural (Diagnóstico de Patrimonio Inmaterial, 2020 y gestiones para el Diagnóstico de Formación en Patrimonio Cultural y recopilación de información para la construcción de indicadores, 2021), el desarrollo de actividades asociadas al patrimonio cultural y las visitas técnicas de seguimiento al patrimonio cultural de la ciudad.
Se contará con unos insumos de información que posteriormente servirán para el análisis. Es así como a la fecha se cuenta con diagnósticos generales que permiten identificar el estado del arte del patrimonio cultural inmaterial que, con su evaluación, puedan aportar en el desarrollo de políticas integrales del patrimonio cultural.

Proyecto(s) de inversión																			
7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 1 Documento de Investigacion con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.09	30.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$132	$91	68.61	$137	$0	0.00	$158	$0	0.00	$166	$0	0.00	$594	$91	15.29
(S)2 Desarrollar 20 Publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	3.00	15.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$99	$99	99.88	$114	$0	0.00	$210	$0	0.00	$57	$0	0.00	$480	$99	20.54
(S)3 Realizar 600 Visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad.	Magnitud	50.00	54.00	108.00	200.00	128.00	64.00	200.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	600.00	182.00	30.33
	Recursos	$39	$37	93.95	$712	$701	98.54	$834	$0	0.00	$962	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$3,549	$738	20.80
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$500	$449	89.84	$855	$489	57.27	$692	$0	0.00	$737	$0	0.00	$724	$0	0.00	$3,508	$939	26.76

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 167 Número de estrategias implementadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.08	40.00%	60.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación de actividades, no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

Patrimonio Cultural Material.
- Solicitud de acceso a insumos gráficos y de seguimiento de la brigada de atención a monumentos y de bienes muebles y monumentos
- Análisis de las fuentes para verificar la fecha o periodo de integración de cada bien mueble al inventario.
- Revisión del inventario del IDU y las fichas disponibles antes del traslado al IDPC y alimentación de dicha información para la totalidad del inventario.
- Elaboración de FVI-BM (fichas de valoración individual de bienes muebles).
- Seguimiento del proceso de levantamiento.
- Elaboración de estudio histórico y en la actualizacion del inventario del Nucleo Fundacional.

Patrimonio Cultural Inmaterial.
1. Construcción de lineamientos y metodologías conceptuales:
a. Avance en la construcción de herramientas para la implementación de la metodología de inventario.
b. Inicio de los pilotos en campo en las localidades de Bosa, Suba y Usme.
-Bosa: Se concluyó la etapa de concertación. Se conformó el equipo local de inventario y se concertó el plan de trabajo. Se inició la etapa de investigación. Se avanzó en la contextualización del proceso a través del desarrollo del recorrido a la deriva, Capa 1 de la cartografía del patrimonio vivo y plante de saberes.
-Suba: Se concluyó la etapa de concertación, con lo cual se logró la conformación del equipo local de inventario. Así mismo, se inició la etapa de investigación. Se llevó a cabo el recorrido a la deriva y se inició la cartografía del patrimonio vivo.
-Usme: Se conformó el equipo local de inventario, concluyendo la etapa de concertación.
c. Piloto en el marco de la formulación del PEMP Teusaquillo. Se continuó con la etapa de investigación del inventario. Se llevaron a cabo sesiones donde se abordaron: cartografía del patrimonio vivo, recorrido a la deriva y plante de saberes.

2. Estrategia de comunicación: Se avanza en la implementación de acciones de comunicación del proceso de inventario de PCI. culminando el documento de estrategia de divulgación, se realizaron actividades de coordinación con el Equipo de comunicaciones de la Subdirección de Divulgación, se concertó un cronograma (incluido en el doc de estrategia), y se avanzó en las versiones preliminares de propuesta de logo, infografías y estructura del micrositio.

3. Gestión y articulación: En el mes de junio se desarrollaron acciones de articulación con la SDP y los equipos al interior del IDPC encargados de discutir el POT, con el objeto de fortalecer el enfoque de PCI en la propuesta de POT que actualmente cursa en la CAR.

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 1 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.10	0.06	60.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$300	$249	83.06	$600	$337	56.26	$380	$0	0.00	$404	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,081	$587	28.18
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Realizar 1 proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.06	30.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$255	$152	59.65	$312	$0	0.00	$332	$0	0.00	$327	$0	0.00	$1,427	$352	24.69
155 Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes		$7,641	$5,060	66.22	$30,914	$7,809	25.26	$11,809	$0	0.00	$8,154	$0	0.00	$7,989	$0	0.00	$66,507	$12,869	19.35
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$328	$328	99.97	$1,267	$436	34.38	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,072	$0	0.00	$3,467	$764	22.03

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.14	0.17	0.08	47.06%		
2021	0.15	0.19	0.14	73.68%	81.48%	✓
2022	0.15	0.24	0.00	0.00%		
2023	0.15	0.25	0.00	0.00%		
2024	0.41	0.24	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.22	al Plan de Desarrollo	22.00%	

Retrasos y soluciones: Los retrasos identificados en las actividades que se relacionan con esta meta han obedecido a la dinámica propia de los contratos de construcción, y dada su complejidad han resultado en mayores cantidades y actividades adicionales de obra estructural para reforzamiento del auditorio que, se han venido presentando a medida que se vienen ejecutando las obras.

Avances y Logros: Durante el primer semestre se suscribieron los contratos de producción general y actividades técnicas y de sonido de eventos, en el marco de lo cual se realizaron las siguientes actividades: identificación de necesidades de mantenimiento del equipamiento, elaboración o actualización de hojas de vida de equipos, elaboración de ficha técnica que soporta el proceso contractual para prestar el servicio integral de operación logística requerido por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la producción de los eventos artísticos y culturales, licitación que está en curso.

En materia de dotaciones se adquirió la pantalla inflable para la proyección de material audiovisual que sea programado en los proyectos de la FUGA, la cual fue entregada a la entidad el 28 junio.

De la misma manera, durante este periodo se ejecutaron los contratos FUGA-163-2019 con Obracic SAS, para realizar las obras de dotación, adecuación y/o reforzamiento de la infraestructura cultural de la entidad; así como la interventoría con contrato FUGA-167-2019 con Consorcio NVP. Estos contratos fueron prorrogados por tres meses, dado que se evidenció que las obras de reforzamiento superaron la magnitud de las mismas considerada inicialmente para el proyecto lo que significó un mayor tiempo en su ejecución. Adicionalmente se ejecutaron las actividades de ajustes, complementación y actualización de los diseños de los componentes acústico y eléctrico.

De igual manera, se realizó la contratación del recursos humano encargado de las labores de construcción de la política curatorial para la gestión de la colección de arte de la FUGA, a partir de lo cual se generó un documento preliminar de Procedimiento de Manejo de Colección que debe seguir desarrollándose. También se gestionaron 15 cesiones de derechos de obras de un total de 70 piezas ya investigadas; además, se avanzó en la información de las piezas de la colección en el Software de Colecciones Colombianas.

Proyecto(s) de inversión

7724 - Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Elaborar y ejecutar 1 Plan de Mantenimiento y operación del equipamiento cultural incluidos los espacios y los equipos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad misional de la entidad	Magnitud	0.09	0.08	88.89	0.10	0.06	60.00	0.15	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
	Recursos	$88	$88	100.00	$216	$178	82.31	$165	$0	0.00	$165	$0	0.00	$650	$0	0.00	$1,285	$266	20.74
(S)2 Construir 1 Política Curatorial para el manejo, conservación, avalúo, museografía y gestión de la Colección de arte FUGA	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.12	0.03	25.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$79	$79	99.89	$46	$46	99.59	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$242	$0	0.00	$517	$125	24.16
(S)3 Realizar el 100 de las obras de dotación, adecuación y/o reforzamiento de la infraestructura cultural.	Magnitud	17.00	7.99	47.00	19.00	14.98	78.84	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	24.01	0.00	0.00	100.00	22.97	22.97
	Recursos	$161	$161	99.99	$1,004	$211	21.04	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,666	$373	22.37
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá		$71	$54	76.21	$223	$37	16.41	$185	$0	0.00	$198	$0	0.00	$120	$0	0.00	$797	$91	11.36

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	★
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La entidad cuenta con 2 equipamientos culturales a su cargo, estos son la SALA OTTO DE GREIFF y el TEATRO TALLER FILARMÓNICO, los cuales ha viendo manteniendo y dotando constantemente

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7586 - Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 mantener, mejorar y dotar 2 numero de equipamientos Mantener, mejorar y dotar los dos equipamientos de la OFB	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$71	$54	76.21	$218	$37	16.78	$179	$0	0.00	$192	$0	0.00	$113	$0	0.00	$773	$91	11.71
(S)2 Suscribir 5 Numero de convenios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$6	$0	0.00	$6	$0	0.00	$6	$0	0.00	$24	$0	0.00
222 Instituto Distrital de las Artes		$7,242	$4,678	64.59	$29,424	$7,337	24.93	$11,224	$0	0.00	$7,556	$0	0.00	$6,797	$0	0.00	$62,243	$12,014	19.30

Indicador(es)

(K) 168 Número de equipamientos urbanos y rurales mantenidos, mejorados y dotados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	★		
2021	14.00	14.00	14.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	14.00	14.00	0.00	0.00%			
2023	14.00	14.00	0.00	0.00%			
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el indicador

Avances y Logros: El avance consolidado de la meta es de 14 equipamientos, por parte de la SAF para el presente reporte el proceso del contrato de obra civil para la restauración integral al Teatro San Jorge se encuentra en etapa de presentación y evaluación de ofertas, el día 10 de Junio de 2021 se reciben las ofertas para el proceso de selección LP-OP-001-2021 correspondiente a contratar la obra civil para la restauración integral, adecuación y reforzamiento estructural del Teatro San Jorge, para lo cual se presentaron 7 oferentes (6 consorcios y 1 unión temporal), de acuerdo a la programación establecida en el proceso de selección se tiene prevista la adjudicación para el día 12/07/2021. Por otra parte, el proceso de obra civil para la restauración integral al Teatro el Parque se encuentra en etapa de trámite de licencia de construcción ante la Curaduría No. 2. Se atendieron las solicitudes y necesidades programas para el mantenimiento de las sedes escenarios y equipamientos culturales, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de estas y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en donde se realizaron 155 requerimientos de los cuales, las disciplinas con mayor incidencia fueron 43 eléctricas, 8 Hidrosanitarias, 53 locativas, 2 vidrios, 4 carpintería en madera, 37 cámaras y 8 a equipos especiales. el proceso de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de proyección digital compuesto por dos proyectores digitales en tecnología láser, para el domo del planetario de Bogotá, se encuentra en ejecución en etapa de importación y liberación de los equipos por parte de la DIAN para el inicio de la instalación de los mismos según las especificaciones estipuladas en el contrato.
Por su lado a través de la gestión de la SEC con corte al mes de Junio se tiene que se han realizado 27 alianzas que han impactado a 8 de los escenarios vinclados al proyecto, destacándose que en el mes de junio se concretaron 10 alianzas que impactaron 8 escenarios en total, con Envolvert, Embajada de Polonia, Bibiana Carvajal, Fundación Nimbu Ecosistemas poéticos, Caracol-Radioacktiva, 2 con la Embajada de Rusia, Teatrix, Embajada de Rusia, Teatrix, Embajada de España y gestión de Escenoscopios con la Unidad de Restitución de Tierras y el Departamento Administrativo de Servicio Civil.
Dentro de la gestión del mes de junio, se adelantaron 9 procesos para dotar y mejorar los escenarios de la Subdirección de Equipamientos Culturales, de los cuales 1 se encuentra en aplazamiento, 1 se declaró desierto, así mismo, 2 se encuentra en revisión por parte de la OAJ de los estudios previos, 1 se encuentra en revisión y ajuste de estudios previos por parte del equipo jurídico de la SEC, 1 proceso listo para lanzamiento de estudio de mercado, 1 proceso radicado ante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 1 proceso se lanzó estudio de mercado y 1 proceso se encuentra adjudicado.

Proyecto(s) de inversión																			
7607 - Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 100 Porciento de los diagnósticos de los equipamientos a intervenir	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	4.00	16.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$68	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$188	$0	0.00
(S)2 Realizar 100 Porciento de la Obra civil de reforzamiento y ampliación de los Equipamientos Culturales	Magnitud	0.02	0.02	100.00	22.98	8.00	34.81	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.02	8.02
	Recursos	$1	$1	100.00	$16,148	$917	5.68	$3,848	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19,998	$918	4.59
(S)3 Desarrollar 100 Porciento de la interventoría a los contratos de obra de los Equipamientos Culturales	Magnitud	4.06	4.06	100.00	17.94	7.00	39.02	70.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.06	11.06
	Recursos	$127	$127	99.98	$1,640	$0	0.00	$522	$0	0.00	$1,068	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,357	$127	3.80
(S)4 Realizar 100 Porciento de la dotación de suministros y servicio para la actualización y mantenimiento especializado de los equipamientos culturales.	Magnitud	14.48	14.48	100.00	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19.48	19.48
	Recursos	$1,969	$228	11.59	$3,200	$1,700	53.13	$610	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,878	$1,928	32.80
(K)5 Realizar 100 Porciento De los mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,044	$1,008	96.52	$1,900	$1,099	57.86	$1,676	$0	0.00	$1,784	$0	0.00	$1,745	$0	0.00	$8,150	$2,107	25.86
7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)5 Mejorar 9 procesos de priorización y compra y mantenimientos preventivos y correctivos a las dotaciones especializadas de los equipamientos.	Magnitud	9.00	7.00	77.78	9.00	8.00	88.89	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,200	$1,134	94.47	$923	$389	42.09	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$4,423	$1,522	34.41
(K)6 Realizar 9 Acciones de diseño e implementación de modelos de gestión en articulación con las dependencias de Idartes y con actores claves para la consecución de recursos.	Magnitud	9.00	7.00	77.78	9.00	8.00	88.89	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,900	$2,179	75.15	$5,512	$3,232	58.62	$3,900	$0	0.00	$3,994	$0	0.00	$3,942	$0	0.00	$20,248	$5,411	26.72
156 Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro		$27,656	$23,652	85.52	$34,390	$12,658	36.81	$30,592	$0	0.00	$32,325	$0	0.00	$31,957	$0	0.00	$156,919	$36,310	23.14
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$776	$776	99.92	$1,198	$912	76.10	$1,567	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$1,644	$0	0.00	$6,778	$1,687	24.89

Indicador(es)

(S) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	51.00	131.00	129.00	98.47%		
2021	380.00	330.00	104.00	31.52%	50.76%	
2022	500.00	522.00	0.00	0.00%		
2023	480.00	525.00	0.00	0.00%		
2024	339.00	242.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,750.00	1,748.00	233.00	al Plan de Desarrollo	13.33%	

Retrasos y soluciones: Durante este período no se presentaron retrasos significativos, no obstante, las manifestaciones realizadas en el marco del Paro Nacional han obligado a realizar reprogramación o ajustes en la realización de algunos de los eventos previstos

Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2021 se han realizado 104 actividades artísticas y culturales propias y a través de articulaciones con diferentes agentes (18 presenciales y 86 virtuales), las cuales han contado con 90.189 asistencias totales (1.561 presenciales y 88.628 virtuales). Los eventos de manera presencial se han realizado en su mayoría en las tres localidades del centro: Santafé, Mártires y La Candelaria. Entre los eventos realizados de manera presencial cabe resaltar:

GAITÁN AL AIRE: Proyección de 20 filminutos ganadores del Premio Filminuto 24/60 del PDE 2020 FUGA.
FESTIVAL TOCATA Y FUGA: Se realizaron conciertos durante 6 días entre marzo y abril en diferentes lugares de las 3 localidades del centro.
FÚGATE AL BARRIO ¿ PLAZAS DE MERCADO: En alianza con el IPES se organizaron una serie de muestras artísticas y entrega de publicaciones de la FUGA, con el propósito de reactivar las plazas de mercado, en 5 plazas de mercado de la ciudad.
CASTILLO DE LAS ARTES: En el mes de junio se iniciaron las actividades de la Manzana del Cuidado, Talleres de Fúgate al Barrio, entrega de publicaciones y Talleres de Creación.
MALEZA: Junto a la galería Maleza se realiza desde el mes de junio una exposición de piezas de la colección del artista Arthur Tashko.

Dentro de las actividades virtuales realizadas, se destacan:
FESTIVAL CENTRO: se llevó a cabo entre el 4 y el 7 de febrero de 2021 de forma virtual y completamente gratuita por el canal de YouTube de la FUGA. Durante el festival se realizaron en total 30 actividades entre presentaciones artísticas, conversatorios y actividades académicas, las cuales registraron 10.085 asistencias de manera virtual.
ARTBO TUTOR: con la Cámara de Comercio de Bogotá se realizaron actividades de formación para la cualificación de artistas plásticos de las localidades del centro.
ARTE CIRCUITO: Primera versión de los ArteCircuitos de manera virtual donde se vinculan 8 artistas que tienen talleres en el sector de San Diego, localidad de Santafé,donde se presentan sus espacios de creación en tiempos de pandemia.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN: FUGA presentó contenidos audiovisuales tanto de ganadores de las convocatorias 2020 como del video ¿Muro de la Presencia¿. También se realizaron 2 laboratorios dentro de su franja LABS y una Charla en su componente CINE Y DIGITAL.
FESTIVAL DE MÚSICA DE PRIMAVERA DE SANLIURFA: Por ser parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, Bogotá fue invitada a participar en un festival online organizado por Sanliurfa, ciudad turca, llevado a cabo entre el 16 y el 18 de junio.

Por otra parte, durante este período también se realizaron 40 actividades de intervención en cultura ciudadana y de visibilización del territorio del antiguo Bronx (34 presenciales y 6 virtuales) que contaron con 1.889 asistencias, y que suman al fortalecimiento de las prácticas artísticas y culturales en el centro de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Desarrollar 4 programas de formación artística.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.70	17.50
	Recursos	$38	$38	100.00	$185	$160	86.74	$500	$0	0.00	$473	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,626	$198	12.21
(S)4 Desarrollar 4 programas de formación de públicos desde las acciones de las artes vivas y musicales y/o artes plásticas y visuales .	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$70	$70	100.00	$10	$2	20.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$31	$0	0.00	$171	$72	42.11
(S)6 Realizar 1,642 actividades artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá, generar encuentro y reconocimiento de las poblaciones y territorios que lo componen	Magnitud	97.00	96.00	98.97	305.00	80.00	26.23	507.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	1,642.00	176.00	10.72
	Recursos	$478	$478	99.87	$955	$740	77.50	$738	$0	0.00	$668	$0	0.00	$785	$0	0.00	$3,625	$1,218	33.60

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7 Realizar 100 actividades producto de articulaciones con agentes culturales, organizaciones de base local e infraestructuras culturales del centro de la ciudad	Magnitud	32.00	31.00	96.88	25.00	24.00	96.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	55.00	55.00
	Recursos	$190	$190	100.00	$48	$9	18.83	$299	$0	0.00	$422	$0	0.00	$398	$0	0.00	$1,357	$199	14.67
222 Instituto Distrital de las Artes		$26,880	$22,876	85.11	$33,192	$11,746	35.39	$29,025	$0	0.00	$30,732	$0	0.00	$30,313	$0	0.00	$150,141	$34,623	23.06

Indicador(es)

(C) 169 Número de acciones para el fortalecimiento y la participación promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10,174.00	10,174.00	10,110.00	99.37%			
2021	12,820.00	12,820.00	4,688.00	36.57%		36.57%	
2022	15,355.00	15,355.00	0.00	0.00%			
2023	17,591.00	17,591.00	0.00	0.00%			
2024	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.04%	

Retrasos y soluciones: Debido a las medidas implementadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá ante la alerta roja hospitalaria por los picos de la pandemia del presente año, las actividades que fueron planeadas de forma presencial en los equipamientos de las gerencias, Cinemateca, Galería Santa Fe y la Casona de la Danza, debieron realizarse en la virtualidad. Para eso se adoptó una metodología mixta (presencial y virtual). Se programaron actividades artísticas de un momento a otro por las circunstancias del paro nacional que se estaban presentando en Bogotá y se requirieron insumos a destiempo, pero la pronta gestión del área logró dar respuesta a las necesidades de la Entidad. Algunas publicaciones no lograron salir de impresión para su lanzamiento en este primer período del año. Los retrasos se debieron a las situaciones sociales del paro nacional que generaron cambios y cancelaciones de actividades programadas, así como la programación de nuevas actividades intersectoriales que no estaban contempladas.

Avances y Logros: Durante el primer semestre del año se realizaron 4688 actividades, de la cuales a través del proyecto 7585 fueron desarrolladas 3.883 actividades, virtuales, presenciales y mixtas, de las gerencias de Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Visuales, Danza, Música, Literatura, las áreas de Sectores Sociales, Grupos Étnicos, Producción y Regulación de Artistas en Espacio Público de la Subdirección de las Artes del Idartes, que contribuyen a garantizar la práctica artística y cultural de agentes, agrupaciones, comunidades y organizaciones y, por ende, una oferta artística y cultural que garantiza el acceso y la experiencia artística de la ciudadanía. Se beneficiaron 521.679 personas, entre ellas 44.279 mujeres, 44.005 hombres y 2.358 que se identifican como no binarios, en las distintas localidades de Bogotá sobresaliendo Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Los Mártires, La Candelaria y las actividades distritales que atendieron diversos grupos poblacionales en sus distintos rangos de edad. Se realizaron 1.038 actividades con enfoque diferencial que beneficiaron a personas de los distintos grupos etarios, sectores sociales y grupos étnicos. con cada uno de los siguientes componentes, a saber: 1) la creación artística y el agenciamiento, que garantiza condiciones para la realización efectiva de la práctica cultural, estimulando formas de conocimiento de las realidades socioculturales de Bogotá; 2) la formación de públicos, mediación artística y el disfrute de las artes incentivando aproximaciones a las artes con el fin de valorarlas, aprehender y apropiarse simbólicamente de ellas; 3) la circulación artística y la visibilización, entendida como la divulgación y posicionamiento de las prácticas culturales y su diversidad en el ámbito de lo público, así como el disfrute ciudadano de las artes mediante los equipamientos del Idartes; 4) actividades con énfasis territorial que promueven la articulación intersectorial, las prácticas artísticas en el espacio público y en equipamientos locales; 5) actividades con énfasis en los enfoques diferenciales que brindan un ejercicio pleno de los derechos culturales de mujeres, grupos etarios, grupos étnicos, sociales y poblacionales; 6) se garantizaron los espacios de participación determinados por el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, así como asesorías de la Comisión Fílmica de Bogotá; 7) la formación y la transmisión de saberes fortalecen el conocimiento de las realidades artísticas y culturales en la ciudad; 8) la investigación y la gestión conocimiento de las prácticas artísticas y culturales, y 9) las asistencias técnicas en la gestión artística y cultural.
Por su parte a través del proyecto 7614 se han realizado 805 actividades que han beneficiado a 81908 personas, destacándose la continuidad en la programación de actividades en los componentes de apropiación, circulación e innovación garantizando una amplia participación y la realización de actividades tanto en lo virtual como en lo presencial.

Proyecto(s) de inversión

7585 - Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Realizar 1,092 Actividades de creación artística y cultural	Magnitud	655.00	532.00	81.22	800.00	540.00	67.50	874.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,463	$2,463	100.00	$3,392	$494	14.57	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$9,126	$2,957	32.40
(C)6 Realizar 1,404 Actividades de apropiación de las prácticas artísticas	Magnitud	900.00	925.00	102.78	983.00	539.00	54.83	1,123.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,727	$1,469	85.06	$4,666	$828	17.76	$768	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$9,342	$2,297	24.59
(C)7 Realizar 7,634 Actividades de circulación artística y cultural	Magnitud	4,150.00	4,164.00	100.34	5,000.00	521.00	10.42	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,925	$4,695	95.33	$4,860	$1,405	28.92	$9,161	$0	0.00	$9,161	$0	0.00	$9,161	$0	0.00	$37,267	$6,100	16.37
(C)8 Realizar 1,500 Actividades de educación informal al sector artístico y cultural	Magnitud	1,300.00	975.00	75.00	1,450.00	773.00	53.31	1,470.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$186	$186	100.00	$1,089	$470	43.21	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$5,201	$657	12.63
(C)9 Desarrollar 850 Servicios de asistencia técnica en gestión artística y cultural.	Magnitud	440.00	483.00	109.77	650.00	250.00	38.46	700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,245	$4,985	95.06	$10,201	$7,430	72.84	$10,132	$0	0.00	$11,467	$0	0.00	$5,775	$0	0.00	$42,819	$12,415	28.99

7614 - Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 200 Acciones y alianzas para apropiación de los equipamientos culturales con artistas locales, líderes territoriales y medios comunitarios	Magnitud	75.00	85.00	113.33	120.00	28.00	23.33	150.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$200	100.00	$100	$16	15.72	$650	$0	0.00	$650	$0	0.00	$950	$0	0.00	$2,550	$216	8.46

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)2 Realizar 225 Recorridos , formación de públicos y actividades para acercarse a los entornos y conectarse con la relevancia de los equipamientos.	Magnitud	100.00	90.00	90.00	180.00	49.00	27.22	210.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$250	100.00	$100	$0	0.00	$650	$0	0.00	$650	$0	0.00	$950	$0	0.00	$2,600	$250	9.62
(C)3 Realizar 3,310 Actividades de programación artística y de cultura científica en franjas permanentes, circuitos y temporadas.	Magnitud	695.00	735.00	105.76	1,500.00	683.00	45.53	2,400.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,684	$8,428	72.13	$8,634	$1,077	12.48	$4,892	$0	0.00	$4,942	$0	0.00	$8,814	$0	0.00	$38,967	$9,506	24.39
(C)4 Realizar 165 actividades de innovación para la transformación cultural: clubes, laboratorios y talleres de arte y ciencia; encuentros colaborativos y desarrollo de aplicativos y herramientas para la toma de decisiones y para equipamientos sustentables.	Magnitud	145.00	146.00	100.69	150.00	45.00	30.00	155.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$200	100.00	$150	$25	16.67	$373	$0	0.00	$373	$0	0.00	$1,173	$0	0.00	$2,268	$225	9.92
157 Realizar 700 intervenciones en bienes de interés cultural de Bogotá		$4,207	$3,869	91.96	$4,758	$4,362	91.68	$6,395	$0	0.00	$6,802	$0	0.00	$6,689	$0	0.00	$28,851	$8,231	28.53
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$4,207	$3,869	91.96	$4,758	$4,362	91.68	$6,395	$0	0.00	$6,802	$0	0.00	$6,689	$0	0.00	$28,851	$8,231	28.53

Indicador(es)

(S) 170 Número de intervenciones en Bienes de Interés Cultural realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	149.00	151.88	101.93%	★		
2021	140.00	270.00	132.00	48.89%	⚠	67.29%	⚠
2022	160.00	160.00	0.00	0.00%			
2023	170.00	108.00	0.00	0.00%			
2024	130.00	13.00	0.00	0.00%			
TOTAL	700.00	702.88	283.88	al Plan de Desarrollo		40.39%	⚠

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte no se presentan retrasos frente a la programación establecida.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan realizaron 132 acciones de intervención así:

- 97 acciones de enlucimiento sobre fachadas: 55 en Bosa; 40 en La Candelaria; 1 en la localidad de Santafe; y 1 en Teusaquillo.

Se resalta las intervenciones de fachadas realizadas en el marco del programa "Patrimonios Barriales" para activar iniciativas que llenan de significados y fortalecen integralmente el patrimonio cultural de Bogotá a partir de diferentes encuentros en torno al papel de la memoria oral, la memoria colectiva, los archivos, las historias de vida y la identidad local, desarrollando ejercicios de reconocimiento del territorio a través de una cartografía de los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio y una sensibilización sonora de experiencia sensorial, un taller de técnicas de conversación, narración y comunicación; así como también, un acercamiento a los términos gentrificación y patrimonio. Estas intervenciones fueron en las localidades de Bosa (55 en el Núcleo Fundacional) y La Candelaria (37 en el barrio Belén).

- 35 acciones de intervención sobre monumentos: 11 en Santafe; 2 en Kennedy; 8 en La Candelaria; 6 en Teusaqullo; 5 en Chapinero; 1 en Los Mártires; y 2 en Bosa. La mayoría de estas intervenciones se realizan debido a que se han presentado afectaciones sobre muchos bienes muebles emplazados en el espacio público durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril del 2021.

Proyecto(s) de inversión

7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Magnitud	149.00	151.88	101.93	270.00	132.00	48.89	160.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	700.00	283.88	40.55
	Recursos	$2,751	$2,436	88.56	$3,089	$2,693	87.18	$4,821	$0	0.00	$5,128	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$20,830	$5,129	24.62
(K)3 Orientar y atender el 100 por ciento de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Magnitud	100.00	93.00	93.00	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,456	$1,433	98.37	$1,670	$1,670	100.00	$1,574	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$1,646	$0	0.00	$8,021	$3,103	38.68
158 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales		$34,516	$32,087	92.96	$37,328	$13,945	37.36	$20,246	$0	0.00	$18,999	$0	0.00	$15,760	$0	0.00	$126,848	$46,032	36.29
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$12,474	$12,394	99.36	$17,892	$3,905	21.82	$5,769	$0	0.00	$4,474	$0	0.00	$303	$0	0.00	$40,912	$16,299	39.84

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	7.19	7.19%	⊘	53.60%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.44%	⊘

Retrasos y soluciones: Retraso: El ejercicio de evaluación técnica por parte de los jurados se vio retrasado, dada una contingencia en la verificación de documentos, que implicó acoger un concepto emitido por parte de la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD. En este sentido, el proceso de evaluación administrativa y técnica de tres (3) de las cinco (5) convocatorias finalizó posterior al tiempo previsto.

Solución: Se reajustó el cronograma de evaluación y en consecuencia las cinco (5) convocatorias ofertadas en la primera fase del PDE finalizó en el mes de junio, y de esta manera se lograra avanzar en el proceso de generación de los actos administrativos para la asignación de los estímulos correspondientes durante la vigencia.

Avances y Logros: Programa Distrital de Estímulos:

El Programa Distrital de Estímulos PDE es un portafolio de convocatorias públicas conformado por becas, premios, pasantías, residencias y un banco de jurados que se diseña y lanza anualmente con el propósito de fortalecer y reconocer, por medio de recursos económicos y técnicos, la trayectoria, obras e iniciativas de los agentes artísticos y culturales de Bogotá. Es un referente para la adjudicación de recursos públicos de manera transparente, en donde los ciudadanos y organizaciones pueden participar y tener acceso a la diferente información en el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos. Las Condiciones Generales de Participación, tanto del PDE como del Banco de Jurados, se han ido replanteando y fortaleciendo a medida que el programa se ha venido implementando, a través de un diálogo constante con los ciudadanos y participantes y en el análisis de la información brindada tanto por los jurados como los ganadores, teniendo así una retroalimentación constante que permite fortalecer los procedimientos implementados.

Durante el transcurso de la vigencia se han ofertado 21 convocatorias:
Fase I: 5 Convocatorias (160 estímulos)
Fase II: 16 Convocatorias (304 estímulos)

Fase I: Se finalizó el proceso de evaluación administrativa y técnica de las cinco (5) convocatorias ofertadas en la primera fase del PDE, a saber: (i)Bogotá Siente la Fiesta, (ii) La función continúa Beca para la formación y dinamización del sector cultural de las artes escénicas, (iii) Beca de creación y producción para la reactivación del sector cultural de las artes escénicas, (iv) Estrategias y soluciones novedosas desde el arte y la cultura y, (v) Territorios activos. De las convocatorias relacionadas anteriormente, se publica resolución de 20 ganadores de la convocatoria: "Bogotá Siente la Fiesta", para las cuatro (4) convocatorias restantes se está surtiendo el trámite de elaboración y revisión de los actos administrativos (resoluciones) a través de los cuales se otorgarán los estímulos.

Fase II: En el mes de junio se realizó el lanzamiento de la segunda fase del PDE, en esta fase, se ofertaron tres (3) convocatorias de la Dirección de Fomento, una (1) en alianza con la OFB y doce (12) convocatorias en alianza con cinco (5) Fondos de Desarrollo Local: San Cristóbal, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y Fontibón.

Programa Distrital de Apoyos Concertados:

Se adelantó la evaluación de las propuestas participantes en las dos modalidades del programa y como resultado: 52 proyectos serán apoyados para modalidad de proyectos locales e interlocales y 14 proyectos en la modalidad de proyectos metropolitanos a nivel Sectorial (Acta No.3 de 03 de marzo de 2021). La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte apoya con un total de veinte (20) de estos proyectos los cuales se encuentran actualmente en ejecución de las actividades de acuerdo a los cronogramas y presupuestos establecidos para cada uno.

Proyecto(s) de inversión

7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
		Recursos	$67	$53	78.81	$374	$62	16.72	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$0	$0	0.00	$697	$115	16.53
(S)2	Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$93	$93	99.99	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$0	$0	0.00	$349	$93	26.64
(S)3	Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$319	$93	29.18	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$0	$0	0.00	$575	$93	16.18
(S)4	Entregar 1,229 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas estímulos (800), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector	Magnitud	529.00	529.00	100.00	556.00	40.00	7.19	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	1,229.00	569.00	46.30
		Recursos	$12,407	$12,342	99.47	$16,868	$3,557	21.08	$5,193	$0	0.00	$4,026	$0	0.00	$273	$0	0.00	$38,768	$15,898	41.01

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5 Realizar 1,650 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	800.00	355.00	44.38	350.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,650.00	355.00	21.52
	Recursos	$0	$0	0.00	$239	$100	41.78	$144	$0	0.00	$112	$0	0.00	$30	$0	0.00	$525	$100	19.01
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$1,333	$1,326	99.48	$838	$707	84.37	$1,031	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$5,377	$2,033	37.82

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	59.00	59.00%	⚠	79.50%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Tendiendo en cuenta los procesos de concertación con los grupos étnicos que se adelanta en el marco del Plan Integral de Acciones Afirmativas, fue necesario reprogramar la convocatoria de las becas para el fortalecimiento del patrimonio cultural de grupos étnicos en la ciudad de Bogotá, dirigida a 4 pueblos étnicos: Raizal, Palenque, Romm, Bakata y Autoridades Indigenas.

Avances y Logros: De acuerdo con el cronograma del Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados se realizó la entrega de:

12 becas
- BECA DEBATES Y TENSIONES - 2 estímulos otorgados. (Estética y valor. Sobre la estetización del patrimonio alimentario y sus consecuencias en el lazo social / Grupo de Investigación en Estudios Agrarios y Campesinos Sumapa)
- BECA ESPACIOS DESAPARECIDOS - 2 estímulos otorgados. (Las Delicias, Mosaico Colombia / En busca del bar Harem: memorias de socialización lésbica y tejido urbano en Chapinero)
- BECA PARA EL HACER APOYO A OFICIOS - 2 estímulos otorgados. (Cestería Tradicional: de la fibra natural al zuncho / Recuperación y resignificación de la tejeduría Muisca)
- BECA SECTORES SOCIALES - 5 estímulos otorgados. (Colcha de Retazos: Relatos expandidos detrás del artefacto / A donde el ritmo nos lleve:Cartografías sonoras de mujeres afro en situación de desplazamiento en Bogotá / Saberes y voces desde la montaña. Prácticas culturales de las personas mayores de barrios de autoconstrucción
Fura-Chie, Recuperación del Arquetipo femenino desde la cosmovisión Mhuysqa / Círculo del Género)
- BECA DE PROGRAMACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA-1 estímulo otorgado. (Memorias y relatos de la Ciudad Autoconstruida)

Adicionalmente, se dio apertura a la Beca para el fortalecimiento del patrimonio cultural de grupos étnicos en la ciudad de Bogotá, dirigida a 4 pueblos étnicos: Raizal, Palenque, Romm, Bakata, Autoridades Indigenas.

3 premios
- PREMIOS DE FOTOGRAFÍA (Reflexiones sobre la piedra; Munay; Historias de Dios en la plaza)

1 apoyo concertado
- APOYO CONCERTADO para el reconocimiento, visibilización y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial en la ciudad de Bogotá, a través de la realización del proyecto -11 ENCUENTRO DE ARQUITECTURA EXPANDIDA-

Proyecto(s) de inversión

7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Otorgar 250 estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	Magnitud	56.00	56.00	100.00	27.00	16.00	59.26	58.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	250.00	72.00	28.80
	Recursos	$1,333	$1,326	99.48	$838	$707	84.37	$1,031	$0	0.00	$1,096	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$5,377	$2,033	37.82
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$743	$743	100.00	$988	$464	46.94	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$2,057	$0	0.00	$6,188	$1,207	19.50

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	66.39	66.39%	83.20%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	33.28%	⊘

Retrasos y soluciones: Si bien, se han presentado inconvenientes por las fallas de la Plataforma SICON, en donde está toda la información de las convocatorias del PDE y en donde los participantes presentan sus propuestas, oportunamente se han enviado comunicaciones vía correo electrónico al equipo de convocatorias de la Dirección de Fomento de la SCRD, en las cuales se ha dejado la evidencia de los errores encontrados. Estos errores no han significado retrasos en el cumplimiento de la meta prevista.

Avances y Logros: Si bien, se han presentado inconvenientes por las fallas de la Plataforma SICON, en donde está toda la información de las convocatorias del PDE y en donde los participantes presentan sus propuestas, oportunamente se han enviado comunicaciones vía correo electrónico al equipo de convocatorias de la Dirección de Fomento de la SCRD, en las cuales se ha dejado la evidencia de los errores encontrados. Estos errores no han significado retrasos en el cumplimiento de la meta prevista. Las actividades se desarrollan segun el cronográma del Portafolio Distrital de Estimulos.

Proyecto(s) de inversión

7682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1 Entregar 1,200 estimulos para fortalecer a los agentes del sector así como los procesos culturales y artísticos.	Magnitud	167.00	167.00	100.00	202.00	105.00	51.98	200.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00	272.00	22.67
	Recursos	$743	$743	100.00	$860	$336	39.07	$1,100	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$1,877	$0	0.00	$5,680	$1,079	19.00
(S)2 Realizar el 100 por ciento de acciones para el fortalecimiento de los estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$128	$128	99.81	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$180	$0	0.00	$508	$128	25.14
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá		$606	$580	95.65	$941	$279	29.61	$471	$0	0.00	$343	$0	0.00	$104	$0	0.00	$2,466	$859	34.81

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La entidad mediante su programa de estimulos el cual esta a cargo de la dirección de fomento, ha venido reforzando sus esfuerzos durante esta vigencia para apoyar cada vez mas a los artistas y las organizaciones de la ciudad, esto se refleja con la sobre ejecucion de la meta de publicación de convocatorias y la proyeccion de sobre ejecución en la entrega de los estimulos.

Proyecto(s) de inversión

7693 - Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)2 Otorgar 237 Número de estimulos al sector musical	Magnitud	70.00	128.00	182.86	92.00	43.00	46.74	38.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	237.00	171.00	72.15
	Recursos	$411	$405	98.54	$486	$20	4.11	$316	$0	0.00	$230	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,495	$425	28.42
(S)3 Publicar 57 Número Convocatorias	Magnitud	15.00	14.00	93.33	18.00	27.00	150.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	57.00	41.00	71.93
	Recursos	$195	$175	89.58	$455	$259	56.85	$156	$0	0.00	$113	$0	0.00	$52	$0	0.00	$971	$434	44.65
222 Instituto Distrital de las Artes		$19,359	$17,044	88.04	$16,668	$8,591	51.54	$11,774	$0	0.00	$11,885	$0	0.00	$12,218	$0	0.00	$71,905	$25,634	35.65

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(K) 171 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	134.00	134.00%	★		
2021	100.00	100.00	53.63	53.63%	⚠	93.82%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		37.53%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el indicador

Avances y Logros: Para la vigencia 2021 se estableció la siguiente distribución porcentual: PDE 50%, Apoyos Concertados 25% y Salas Concertadas 25%, a la fecha el avance es el siguiente: PDE 19.625%, Apoyos Concertados 21.51% y Salas Concertadas 12%, para un total de 53,63%. En el primer semestre del año en los meses comprendidos de febrero a mayo se han entregado 182 estímulos y en el mes de junio se entregaron 208 para un total en lo transcurrido del semestre de 390 estímulos, en el mes de marzo no se realizó entrega por que las convocatorias ofertadas del primer lanzamiento estaban abiertas, en abril se entregaron 37 estímulos, en el mes de mayo 77 y en el mes de junio 208. En cuanto a los 150 contratos a suscribir en el marco del PDAC-2021 Con corte al 3 de junio de 2021 se han realizado el 100% de las concertaciones previstas con la Esal que fueron seleccionadas a través del PDAC-2021 para Idartes 43 proyectos (33 Modalidad locales-interlocales y 10 Modalidad Metropolitanos), los cuales están enfocados a promocionar las actividades culturales. En cuanto a la formalización de contratos de interés público a suscribir, a la fecha se han realizado 37, de los cuales 17 se suscribieron en el mes de junio. Con respecto al mecanismo de seguimiento que se viene adelantando para evaluar el impacto de la línea de Fomento sectorial, en particular del Programa Distrital de Estímulos, se ha identificado la necesidad de implementar nuevos mecanismos de seguimiento que permitan mejorar la toma de decisiones. En este sentido se ha iniciado el diseño de una metodología para la construcción de indicadores de impacto del fomento organizada en las siguientes etapas: 1. Identificación de los patrones y modelos de evaluación de impacto. 2. Definición de la metodología a seguir. 3. Realización de encuestas. 4. Análisis estadístico. 5. Conclusiones. Dentro de los logros del Programa Distrital de Salas Concertadas se encuentran: Tener las 35 propuestas con mayor puntaje como ganadoras para propiciarle a la ciudad actividades artísticas y culturales en pro de garantizar el derecho de acceso a la cultura, contar con 35 Salas Concertadas, que fortalecen sus entornos y territorios cercanos gestando formación de públicos. En la meta de fortalecimiento de agentes del sector, durante la vigencia se logró avanzar en la planeación de la estrategia Laboratorios en Red 2021 de la línea de Sostenibilidad del Ecosistema artístico, a través de la cual se fomenta la transdisciplinariedad, la interculturalidad, el trabajo colaborativo y conformación de redes entre diversos agentes del sector artístico y cultural y también se realizo el desarrollo de contenidos sobre el Creative Enterprise Programme-Laboratorios en Red 2021, produciendo 21 cápsulas audiovisuales con contenidos sobre los 20 proyectos de reactivación participantes en el programa.

Proyecto(s) de inversión

7600 - Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Otorgar 3,375 estímulos para fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas	Magnitud	1,531.00	1,930.00	126.06	533.00	390.00	73.17	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	3,375.00	2,320.00	68.74
		Recursos	$13,295	$11,175	84.05	$9,279	$4,555	49.09	$3,927	$0	0.00	$4,043	$0	0.00	$4,070	$0	0.00	$34,613	$15,730	45.44
(S)2	Realizar 150 contratos para fortalecer los programas alianzas estratégicas, apoyos metropolitanos y apoyos concertados en coordinación con otros sectores y agentes del sector, a partir de la implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación	Magnitud	24.00	24.00	100.00	43.00	37.00	86.05	33.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	150.00	61.00	40.67
		Recursos	$1,772	$1,772	100.00	$4,002	$3,013	75.28	$4,094	$0	0.00	$4,217	$0	0.00	$4,344	$0	0.00	$18,430	$4,785	25.96
(S)3	Implementar 1 mecanismo de acompañamiento, evaluación y medición que permita establecer el impacto de las acciones institucionales de fomento a las prácticas artísticas en relación con las dinámicas propias del sector	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.06	30.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
		Recursos	$1,329	$1,137	85.59	$1,323	$996	75.32	$1,491	$0	0.00	$1,535	$0	0.00	$1,676	$0	0.00	$7,353	$2,133	29.01
(K)4	Implementar y consolidar 1 Programa Distrital de Salas Concertadas incrementando su impacto en otros sectores a partir de su rediseño, implementación de otros mecanismos y ampliación de oportunidades de participación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,045	$2,045	100.00	$1,706	$26	1.54	$1,944	$0	0.00	$1,983	$0	0.00	$2,023	$0	0.00	$9,702	$2,071	21.35
(K)5	Promover 100 Porciento de acciones de fortalecimiento para generar estrategias de fomento a la equidad, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad ciudadana a través de acciones que fortalezcan diferentes capacidades de los agentes del sector	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$919	$915	99.56	$358	$0	0.00	$318	$0	0.00	$106	$0	0.00	$106	$0	0.00	$1,807	$915	50.64
22	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica		$5,922	$5,173	87.35	$7,383	$6,716	90.96	$10,786	$0	0.00	$10,832	$0	0.00	$6,233	$0	0.00	$41,156	$11,889	28.89
0	N/A		$5,922	$5,173	87.35	$7,383	$6,716	90.96	$10,786	$0	0.00	$10,832	$0	0.00	$6,233	$0	0.00	$41,156	$11,889	28.89
65	Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial		$307	$233	75.88	$351	$170	48.35	$1,257	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$635	$0	0.00	$3,807	$403	10.58
218	Jardín Botánico José Celestino Mutis		$307	$233	75.88	$351	$170	48.35	$1,257	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$635	$0	0.00	$3,807	$403	10.58

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial																			
159 Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad		$743	$235	31.61	$635	$493	77.64	$697	$0	0.00	$697	$0	0.00	$295	$0	0.00	$3,067	$728	23.73
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$743	$235	31.61	$635	$493	77.64	$697	$0	0.00	$697	$0	0.00	$295	$0	0.00	$3,067	$728	23.73
(C)4 DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.50	0.99	66.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$247	$173	70.09	$266	$132	49.57	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,514	$305	8.69
(S)5 FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	Magnitud	80.00	80.00	100.00	200.00	135.00	67.50	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	500.00	215.00	43.00
	Recursos	$59	$59	100.00	$85	$38	44.52	$57	$0	0.00	$57	$0	0.00	$35	$0	0.00	$294	$97	33.17

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.50	1.50	0.94	62.67%	62.67%
2022	2.50	2.50	0.00	0.00%	
2023	3.50	3.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.50%

Retrasos y soluciones: Las actividades presenciales en territorio para la vinculación de ciudadanos a los procesos de participación, se vieron afectadas por la situación de orden público en los meses de abril y mayo, teniendo así que generar cancelaciones y/o reprogramaciones. No obstante, se ha trabajado en la implementación de acciones de educación ambiental y participación de caracter virtual, ampliando la oferta de actividades con enfoque territorial y poblacional, para que más ciudadanos se vinculen a las estrategias formuladas en el proyecto de inversión 7666.

Avances y Logros: Se han vinculado ciudadanos a los procesos de corresponsabilidad social, dialogo y participación con enfoque poblacional y en todo el territorio, logrando la formación de 135 dinamizadores ambientales y 23 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá y 5 jornadas de replantando confianza.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.12	48.00%	87.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.87	al Plan de Desarrollo	87.00%

Retrasos y soluciones: Las actividades presenciales en territorio para la vinculación de ciudadanos a los procesos de participación, se vieron afectadas por la situación de orden público en los meses de abril y mayo, teniendo así que generar cancelaciones y/o reprogramaciones. No obstante, se ha trabajado en la implementación de acciones de educación ambiental y participación de caracter virtual, ampliando la oferta de actividades con enfoque territorial y poblacional, para que más ciudadanos se vinculen a las estrategias formuladas en el proyecto de inversión 7666.

Avances y Logros: Se lograron procesos de participación en el territorio a tráves de recorridos ambientales, formación con talleres ludicos, espacios de diálogo y acompañamiento a procesos de mantenimiento de arbolado urbano. También se han generado acciones de educación ambiental con enfoque poblacional, permitiendo el acceso a la oferta de cursos, talleres y actividades a las etnias, niños, niñas, mujeres, adulto mayor.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.12	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.87	87.00
	Recursos	$402	$82	20.28	$117	$48	41.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$519	$130	24.96

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud	9.00	9.00	100.00	12.00	5.00	41.67	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	64.00	14.00	21.88
	Recursos	$176	$93	52.68	$208	$208	100.00	$267	$0	0.00	$267	$0	0.00	$95	$0	0.00	$1,013	$301	29.70
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud	43.00	43.00	100.00	30.00	23.00	76.67	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	66.00	66.00
	Recursos	$165	$61	36.77	$310	$236	76.35	$430	$0	0.00	$430	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,535	$297	19.36
160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género		$4,872	$4,705	96.58	$6,397	$6,054	94.63	$8,832	$0	0.00	$8,878	$0	0.00	$5,303	$0	0.00	$34,282	$10,759	31.38
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$2,671	$2,667	99.88	$3,613	$3,447	95.40	$5,450	$0	0.00	$5,600	$0	0.00	$3,329	$0	0.00	$20,663	$6,114	29.59

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	60,000.00	97,717.00	97,717.00	100.00%	★		
2021	616,000.00	462,000.00	232,222.00	50.26%	⚠	58.95%	⚠
2022	616,000.00	601,000.00	0.00	0.00%			
2023	616,000.00	601,000.00	0.00	0.00%			
2024	92,000.00	238,283.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	329,939.00	al Plan de Desarrollo		16.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta plan de desarrollo, se han vinculado 329.939 personas en las estrategias de educación ambiental y participación ciudadana de los cuales 232.222 se han vinculado durante la vigencia 2021.

Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental: aulas ambientales, educación ambiental en las localidades, caminatas ecológicas y educación ambiental por medio de las TIC, donde se ejecutaron acciones pedagógicas y recorridos de interpretación de manera virtual y presencial con un énfasis en Biodiversidad, cambio climático, consumo sostenible y responsable, gestión de riesgos, Estructura Ecológica Principal, gestión de riesgos, salud ambiental e Infraestructuras Vegetadas.

Así mismo, mediante la participación en las Comisiones Ambientales Locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital y en acciones enfocadas en las situaciones ambientales conflictivas, enmarcadas en el cuidado y protección del ambiente

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	50.00	42.00	84.00%	✓	84.00%	✓
2022	0.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	110.00	42.00	al Plan de Desarrollo		38.18%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros:

En el marco de la meta plan de desarrollo, se han vinculado 42 organizaciones durante la vigencia 2021.
Esta vinculación se adelantó haciendo difusión del programa de voluntariado ambiental, donde se creó un enlace para que las personas interesadas pudieran dar a conocer sus iniciativas; con gran acogida se obtuvo aproximadamente 430 registros de ciudadanos y organizaciones interesados en conocer y/o participar del voluntariado ambiental, de los cuales se realizó la verificación de la información y se seleccionaron 42 organizaciones, a quienes de manera formal se les invitó a allegar la información para la verificación de sus iniciativas. Las organizaciones realizaron actividades, entre ellas, caminatas presenciales, siembras de árboles, limpieza de parques, recorridos virtuales por humedales, siembra de huertas y jardines entre otros

Proyecto(s) de inversión

7657 - Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Vincular 1,600,000 personas a las estrategias de educación ambiental	Magnitud	82,028.00	82,028.00	100.00	372,000.00	186,999.00	50.27	482,500.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00	180,972.00	0.00	0.00	1,600,000.00	269,027.00	16.81
	Recursos	$1,225	$1,225	100.00	$1,585	$1,585	100.00	$2,100	$0	0.00	$2,160	$0	0.00	$1,113	$0	0.00	$8,182	$2,809	34.33
(S)2 Vincular 400,000 personas de organizaciones ambientales y ciudadanía en general a la estrategia de participación ciudadana	Magnitud	15,689.00	15,689.00	100.00	90,000.00	45,223.00	50.25	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	57,311.00	0.00	0.00	400,000.00	60,912.00	15.23
	Recursos	$850	$850	100.00	$1,148	$1,148	100.00	$1,400	$0	0.00	$1,440	$0	0.00	$760	$0	0.00	$5,598	$1,998	35.69
(S)3 Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.48	48.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.48	29.60
	Recursos	$596	$593	99.45	$880	$714	81.13	$1,950	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,456	$0	0.00	$6,883	$1,307	18.99
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$1,435	$1,376	95.90	$1,738	$1,637	94.16	$2,575	$0	0.00	$2,576	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$10,014	$3,013	30.08

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	★		
2021	327,930.00	237,769.00	128,835.00	54.18%	⚠	66.21%	⚠
2022	410,130.00	439,920.00	0.00	0.00%			
2023	461,270.00	479,243.00	0.00	0.00%			
2024	184,325.00	198,469.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	213,434.00	al Plan de Desarrollo		14.82%	⊘

Retrasos y soluciones: En el primer semestre de la vigencia 2021 se han visto afectados los procesos de apropiación del conocimiento, a través de las estrategias de educación ambiental dentro del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, a causa de los cierres de la entidad, por la adopción de las medidas obligatorias dadas por el gobierno para enfrentar el Covid-19, adicionalmente, se han presentado dificultades para la realización de algunas actividades presenciales que se tenian programadas, a causa de aspectos climaticos (fuertes lluvias).

Avances y Logros: En el primer semestre de la vigencia 2021, se han ejecutado actividades presenciales y virtuales que han permitido la vinculación de 128.835 personas en 1.500 actividades de que han incluido cursos, talleres, simposios, encuentros, conversatorios, jornadas, escenarios virtuales de sensibilización y en general actividades de capacitación, formación y educación ambiental que involucran conocimientos, actitudes y/o prácticas orientadas a la comprensión de los ecosistemas y las coberturas vegetales en los espacios urbanos, periurbanos, rurales y de ecosistemas naturales de la Ciudad.

Se vincularon 1.523 personas a las actividades de naturaleza, salud y cultura, las cuales promueven la reconexión del ser humano con la naturaleza, a través de la generación de una cultura del cuidado, el buen vivir, la inmersión sensorial y el disfrute de los beneficios para la salud y el bienestar, con el fin de aportar a la transformación de prácticas culturales ambientales. Se logró la participación de 18.024 personas a las actividades de la agenda cultural y académica en la modalidad virtual, con la generación 77 actividades en el marco del portafolio cultural y académico del JBB.

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	30.00	23.00	76.67%	✓	76.67%	✓
2022	0.00	12.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	12.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	3.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	57.00	23.00	al Plan de Desarrollo		40.35%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se lograron procesos de participación en el territorio a tráves de recorridos ambientales, formación con talleres ludicos, espacios de diálogo y acompañamiento a procesos de mantenimiento de arbolado urbano. También se han generado acciones de educación ambiental con enfoque poblacional, permitiendo el acceso a la oferta de cursos, talleres y actividades a las etnias, niños, niñas, mujeres, adulto mayor.

Adicionalmente, se han vinculado ciudadanos a los procesos de corresponsabilidad social, dialogo y participación con enfoque poblacional y en todo el territorio, logrando la formación de 135 dinamizadores ambientales y 23 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá y 5 jornadas de replantando confianza.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud	1,262.00	1,262.00	100.00	2,047.00	1,523.00	74.40	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	20,000.00	2,785.00	13.93
	Recursos	$75	$75	100.00	$217	$159	73.26	$515	$0	0.00	$516	$0	0.00	$248	$0	0.00	$1,570	$234	14.87

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud	31,190.00	31,190.00	100.00	40,216.00	18,024.00	44.82	126,019.00	0.00	0.00	135,019.00	0.00	0.00	59,556.00	0.00	0.00	392,000.00	49,214.00	12.55
	Recursos	$249	$246	98.73	$226	$217	96.10	$550	$0	0.00	$550	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,952	$462	23.69
(S)3 VINCULAR 1,028,000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud	52,147.00	52,147.00	100.00	195,506.00	109,288.00	55.90	306,901.00	0.00	0.00	337,228.00	0.00	0.00	136,218.00	0.00	0.00	1,028,000.00	161,435.00	15.70
	Recursos	$1,111	$1,055	94.99	$1,296	$1,261	97.31	$1,510	$0	0.00	$1,510	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$6,491	$2,317	35.69
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$766	$662	86.35	$1,046	$970	92.72	$807	$0	0.00	$702	$0	0.00	$284	$0	0.00	$3,605	$1,631	45.26

Indicador(es)

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%	★		
2021	8,549.00	8,657.00	6,679.00	77.15%	✓	81.09%	✓
2022	18,250.00	18,158.00	0.00	0.00%			
2023	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00%			
2024	13,950.00	13,131.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60,000.00	60,000.00	8,483.00	al Plan de Desarrollo		14.14%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La meta Sectorial plan de desarrollo para el cuatrenio es realizar 60.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género.

Por lo que para vigencia 2021, se tiene previsto 8.657 vinculaciones de ciudadanos y ciudadanas en diferentes espacios de participacion ciudadana, IV, sensibilizacion y educacion

Para el reporte de este informe se han logrado vincular 6.679 personas de la siguiente manera:

*88 Prestadores de servicios
*350 Ambito Institucional
*4980 Ambito Comunitario
*321 Ambito Educativo
*106 Ambito Recreodeportivo
*549 en Voluntariado
*207 en Copropiedad
*26 en Red de Aliados
*27 en Instancias de Participacion y Concejos Locales
*25 en Espacios de Participacion

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	16.00	5.00	31.25%	⊘	31.25%	⊘
2022	0.00	12.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	14.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	7.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	49.00	5.00	al Plan de Desarrollo		10.20%	⊘

Retrasos y soluciones: Se ha avanzado sastisfactoriamente en el cronograma de trabajo, pero aun el causante del retraso en el cumplimiento de la meta, es el tiempo de revisión y aprobación por las partes de la propuesta de acuerdo de voluntades que se construye según a las necesidades, apoyo y acompañamiento que se han trabajado en mesas de trabajo con las partes.

Se estan redoblando esfuerzos en los procesos de revisión y aprobación de los acuerdos de voluntades que se encuentran en revisión por las partes:
-Firma de los acuerdos de voluntades con los municipios de Tabio, Cundinamarca; Villavicencio, Meta.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
- Firma de los acuerdos de voluntades con la Caja de Vivienda Popular, la fundación BKC																			
Avances y Logros: Se realizaron alianzas con las siguientes tres (3) entidades: 1. Fundación ELIC: con esta alianza se busca trabaja en las siguientes líneas: Semillero de investigación dirigido a niños y niñas,Incidencia de niños y niñas en participación ciudadana (Gobiernos escolares, Consejos locales de niños, niñas y adolescentes, Niños y niñas consejeros de protección animal Congreso de republica),Aula virtual conjunta dirigido a niños y niñas (Observación de fauna con niños, niñas y adolescentes, Diálogos con científicos,Participación de padres y profesores en proceso de aprendizaje) y Articulación para formación básica en artes escénicas, para puesta en escena de musical animal y/u obra de teatro. 2. Fundación Franz Weber: Realizar procesos de formación para el funcionariado público de Bogotá, así como personas de la sociedad civil que gestionen políticas públicas a través del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal, esta formación en primera instancia va dirigida para los siguientes actores: Consejeros, Equipo Asesor de concejales, Concejales, Personal del Instituto, Cargos electos nacionales, Representantes de otros municipios del país, Policía, Ejército 3. ACOMVEX: Con la Asociación Colombiana de Médicos Veterinario de Exóticos y Mascotas no Convencionales se realizará una articulación para generar la implementación de una campaña de sensibilización enfocada a desincentivar la comercialización de animales de compañía no convencionales en Bogotá. 4. La alianza celebrada entre la agencia publicitaria Llorente y Llorente, que tiene por objetivo construir en conjunto propuestas creativas para fortalecer la difusión de las acciones realizadas por la entidad en la ciudad a través de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y que tenga como productos Campañas de sensibilización en la protección y bienestar animal, que busquen promover el acercamiento de la comunidad a las acciones que genera la el IDPYBA impacten de manera positiva la fauna de la ciudad, sus ecosistemas y nuestro relacionamiento con los animales. Este acuerdo de voluntades tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 5. La siguiente alianza celebrada a través de un acuerdo de voluntades fue la firmada con CONVEZCOL que tiene por objetivo aunar esfuerzos técnicos para el desarrollo de programas de capacitación conforme intereses comunes y generación de conceptos técnicos dirigidos a la protección y cuidado hacia los animales en virtud del ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia, así como los demás que sean útiles en desarrollo de las funciones de las partes. Este memorando de entendimiento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 202																		
Proyecto(s) de inversión																			
7560 - Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Vincular 1,000 Personas prestadores de servicios a la estrategia de regulación.	Magnitud	50.00	41.00	82.00	200.00	88.00	44.00	308.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	1,000.00	129.00	12.90
	Recursos	$137	$106	77.81	$246	$208	84.40	$65	$0	0.00	$35	$0	0.00	$12	$0	0.00	$495	$314	63.49
(S)2 Diseñar e implementar 8 Campañas Pedagogicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
	Recursos	$36	$34	94.97	$126	$122	96.97	$81	$0	0.00	$79	$0	0.00	$45	$0	0.00	$367	$156	42.55
(S)3 Vincular 49,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	6,751.00	5,757.00	85.28	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	49,000.00	7,116.00	14.52
	Recursos	$96	$89	92.75	$211	$183	86.50	$307	$0	0.00	$300	$0	0.00	$152	$0	0.00	$1,066	$272	25.48
(S)4 Vincular 10,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.rticipación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.	Magnitud	410.00	404.00	98.54	1,706.00	834.00	48.89	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	10,000.00	1,238.00	12.38
	Recursos	$88	$76	86.19	$275	$275	100.00	$121	$0	0.00	$109	$0	0.00	$29	$0	0.00	$622	$351	56.45
(S)5 Definir y Ejecutar 960 Pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal	Magnitud	120.00	60.00	50.00	300.00	74.00	24.67	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	960.00	134.00	13.96
	Recursos	$70	$65	93.58	$166	$161	96.76	$163	$0	0.00	$159	$0	0.00	$40	$0	0.00	$598	$226	37.74
(S)6 Gestionar 49 Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal.	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	2.00	15.38	12.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	49.00	5.00	10.20
	Recursos	$340	$291	85.61	$21	$21	100.00	$69	$0	0.00	$20	$0	0.00	$6	$0	0.00	$456	$312	68.49
23 Bogotá rural		$947	$947	100.00	$7,033	$2,019	28.72	$7,740	$0	0.00	$5,618	$0	0.00	$3,798	$0	0.00	$25,136	$2,966	11.80
0 N/A		$947	$947	100.00	$7,033	$2,019	28.72	$7,740	$0	0.00	$5,618	$0	0.00	$3,798	$0	0.00	$25,136	$2,966	11.80
161 Diseñar e Implementar un programa de incentivos a la conservación ambiental rural (pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación)		$88	$88	100.00	$3,435	$539	15.69	$2,900	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$9,823	$627	6.38
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$88	$88	100.00	$3,435	$539	15.69	$2,900	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$9,823	$627	6.38
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 175 Porcentaje de avance de la implementación de un programa incentivos a la conservación ambiental rural																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	★		
2021	60.00	60.00	45.00	75.00%	✓	78.57%	✓
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	55.00	al Plan de Desarrollo		55.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance acumulado de la Meta Plan de Desarrollo es de 55%, de los cuales 10% es de la vigencia 2020 y 45% de la vigencia 2021, como se detalla a continuación:

Vigencia 2021:
Se cuenta con: 1) Metodología para el cálculo del incentivo, 2) análisis de seguridad jurídica para la implementación del programa; 3) sistema de monitoreo con indicadores de seguimiento; 4) propuesta preliminar de Estrategias Complementarias de Conservación que incorpore tipologías y 5) "Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales" y sus componentes.

Vigencia 2020: Se adelantó actividades para Identificar y priorizar las áreas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación. Elaborar la propuesta de estrategias de conservación y oportunidades de compensación en biodiversidad bajo esquemas de identificación de áreas y predios rurales. Así mismo, se elaboró una propuesta para la gobernanza y manejo de las estrategias de conservación priorizadas.

Proyecto(s) de inversión

7780 - Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)14 Diseñar 1 programa de incentivos a la conservación ambiental.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.80	0.72	90.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.82	82.00
	Recursos	$88	$88	100.00	$1,950	$50	2.56	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,038	$138	4.53
(S)15 Aplicar en 1,000 hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,485	$489	32.93	$1,900	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$6,785	$489	7.21
162 Lograr el 100% de las localidades rurales de Bogotá con acciones del plan de acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad		$695	$695	100.00	$2,731	$820	30.04	$3,950	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$1,350	$0	0.00	$11,526	$1,516	13.15
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$695	$695	100.00	$2,731	$820	30.04	$3,950	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$1,350	$0	0.00	$11,526	$1,516	13.15

Indicador(es)

(S) 176 Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	22.00	22.00	10.84	49.27%	⚠	51.48%	⚠
2022	31.00	31.00	0.00	0.00%			
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%			
2024	22.00	22.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	11.84	al Plan de Desarrollo		11.84%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de las acciones del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Ruralidad, el avance acumulado al Plan de Desarrollo corresponde a 11.84% de los cuales 1% es de la vigencia 2020 y 10.84 % de la vigencia 2021, como se detalla a continuación:

Acciones realizadas a la fecha de la política en marco de su Eje "Desarrollo Humano Sostenible, Productividad y Seguridad Alimentaria": (Servicios productivos)
Eje Institucionalidad democrática: Fortalecimiento de las culturas campesinas e interculturalidad. En detalle: Para lograr avanzar en las alianzas, se participó en reuniones semanales de Coordinación interinstitucional proyectar y articular las actividades en el marco y metas a cumplir en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. Se realizó reunión con la Unidad Local de Desarrollo Rural (ULDER) de Usme y se asistió a la audiencia pública de Chapinero para la conformación de la ULDER.
Se participó en reuniones para el seguimiento y presentación de logros de la Política pública Distrital de Ruralidad. En junio se capacitaron 23 personas en Mejoramiento de Praderas, Biodigestores, preparación de abonos verdes Biol, a un total de 34 personas.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Se elaboró la estrategia de capacitación en el marco del Ordenamiento Ambiental de Finca OAF." En el mes de junio se incorporaron 27 nuevos predios rurales en formalización de acuerdos para el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), mediante firma de Acta. En total para la presente vigencia se han vinculado 47 nuevas fincas. Se realizaron 54 visitas de seguimiento a predios vinculados previamente Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total a la fecha se han realizado 166 visitas de seguimiento En la vigencia 2020, se logró para la presente meta el cumplimiento de la magnitud programada, de esta forma, se alcanzó a 31 de diciembre de 2020, el avance físico de 1% de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad. Dicho avance responde a los logros que se mencionan a continuación: Coordinar con las entidades relacionadas con la ruralidad. Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. Fortalecer las instancias de coordinación interinstitucional Consejo Consultivo de Desarrollo Rural. Definir los criterios ambientales de la intervención en las áreas rurales por cada Entidad. Gestionar acciones de capacitación ambiental, 66 personas capacitadas Incorporar 66 predios rurales con Ordenamiento Ambiental Predial Formalizar 66 Actas de visita con Plan finca																		
Proyecto(s) de inversión																		
7780 - Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Realizar 5 alianzas interinstitucionales para la intervención en el territorio rural — Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.50	1.00	40.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
Recursos	$79	$79	100.00	$700	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,379	$79	5.69
(S)2 Capacitar 1,000 personas en el fortalecimiento de conocimiento ambiental — Magnitud	66.00	66.00	100.00	190.00	34.00	17.89	550.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	10.00
Recursos	$91	$91	100.00	$50	$50	100.00	$350	$0	0.00	$300	$0	0.00	$150	$0	0.00	$941	$141	15.01
(S)3 Formalizar 500 acuerdos de uso del suelo con buenas prácticas ambientales con los habitantes del territorio rural — Magnitud	66.00	66.00	100.00	55.00	47.00	85.45	168.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	500.00	113.00	22.60
Recursos	$525	$525	100.00	$1,981	$770	38.90	$3,000	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$9,206	$1,296	14.08
(S)5 Aplicar en 1,000 hectáreas los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
163 Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible)	$164	$164	100.00	$867	$660	76.15	$890	$0	0.00	$918	$0	0.00	$948	$0	0.00	$3,787	$824	21.76
120 Secretaría Distrital de Planeación	$164	$164	100.00	$867	$660	76.15	$890	$0	0.00	$918	$0	0.00	$948	$0	0.00	$3,787	$824	21.76

Indicador(es)

(S) 177 Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.08	32.00%	51.43%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con la implementación de las acciones en este periodo se logró un conocimiento oportuno de las sugerencias y aportes de los actores de la administración distrital y local, y las comunidades rurales y campesinas, sobre la información suministrada del proceso de reformulación de la Política Pública de Ruralidad y la estrategia de participación propuesta para su análisis y retroalimentación a la Dirección de Ambiente y Ruralidad, mediante los canales dispuestos para tal fin.

Por otro lado, se realizó acercamiento al conocimiento de los actores involucrados en el desarrollo rural para plantear los ejercicios colectivos de construcción de la Política Pública de Ruralidad del Distrito, que respondan de manera efectiva a la participación incidente y que permitan relaciones de confianza entre la administración, los habitantes e interesados en el desarrollo rural.

Se vincularon a la propuesta metodológica de participación ciudadana los aportes de 553 personas de las áreas rurales de las diferentes localidades del Distrito. En su gran mayoría, 316 estuvieron de acuerdo con la propuesta inicial, 119 expresaron que podrían estar de acuerdo, 35 expresaron no conocer la propuesta y solamente 13 persona no estuvieron de acuerdo. Se logró establecer comunicación directa con 352 personas que autorizaron su vinculación a los grupos de WhatsApp por medio de los cuales se informará sobre la reformulación de la política pública de ruralidad y se realizará la convocatoria a las actividades de participación ciudadana.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Durante el periodo se consolidación de la propuesta metodológica de participación ajustada y diseño de la estrategia de comunicación. Se convocó a los actores sociales vinculados a la Academia y Centros de investigación para participar en la actualización de la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital y se identificaron las personas y organizaciones sociales pertenecientes a las comunidades rurales y campesinas del área rural de Bogotá a convocar para su participación en las actividades previstas en el documento metodológico. Beneficios De estos aportes se pudo concluir que: La mayor participación se registra en la población mayor a 36 años. De los 553 aportes, 348 fueron de personas de más de 36 años. Esto nos indica la necesidad de reforzar la estrategia comunicativa con la población menor de 36 años para aumentar su participación. La convocatoria para responder el formulario de forma física tuvo mayor éxito en Usme 244 personas y de forma virtual en Ciudad Bolívar con 116 personas. La modificación a la propuesta no es de fondo, pues la mayoría de las personas está de acuerdo con lo presentado.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7629 - Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar 1 política Pública de Ruralidad bajo las directrices de la metodología CONPES	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.08	32.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$14	$14	100.00	$186	$150	80.65	$229	$0	0.00	$235	$0	0.00	$241	$0	0.00	$905	$164	18.12
(S)2 Generar 100 porciento de los lineamientos metodológicos, para lograr una Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible, coordinada y articulada para la intervención en el territorio rural del D.C.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	6.00	24.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$14	$14	100.00	$80	$80	100.00	$91	$0	0.00	$93	$0	0.00	$95	$0	0.00	$373	$94	25.22
(S)3 Generar 100 porciento de los lineamientos técnicos, para lograr la concordancia de los instrumentos de ordenamiento y gestión en el territorio rural del D.C, bajo el Modelo de Desarrollo Rural Sostenible (MDRS)	Magnitud	10.00	9.80	98.00	25.20	7.00	27.78	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	16.80	16.80
	Recursos	$117	$117	100.00	$360	$360	100.00	$357	$0	0.00	$370	$0	0.00	$385	$0	0.00	$1,589	$477	30.03
(S)4 Desarrollar 100 porciento la administración funcional y la gestión de información y contenidos del Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento del Desarrollo Rural (SIPSDER)	Magnitud	12.50	12.00	96.00	25.50	5.40	21.18	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	17.40	17.40
	Recursos	$19	$19	100.00	$241	$70	29.08	$214	$0	0.00	$220	$0	0.00	$227	$0	0.00	$920	$89	9.67
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		$11,389	$10,941	96.06	$32,152	$12,311	38.29	$52,433	$0	0.00	$39,771	$0	0.00	$25,539	$0	0.00	$161,284	$23,251	14.42
0 N/A		$11,389	$10,941	96.06	$32,152	$12,311	38.29	$52,433	$0	0.00	$39,771	$0	0.00	$25,539	$0	0.00	$161,284	$23,251	14.42
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región		$98	$96	97.39	$156	$156	100.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,354	$251	18.57
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$98	$96	97.39	$156	$156	100.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,354	$251	18.57

Indicador(es)

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2021	1.75	1.75	1.15	65.71%	65.71%
2022	3.25	3.25	0.00	0.00%	
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se continua con las actividades de diagnostico y seguimiento de Huertas para garantizar que estas estén en correcto funcionamiento y sin mayores afectaciones o alteraciones, con el fin de tenerlas listas para el lanzamiento. Continúan reuniones de seguimiento articulado entre los equipos de Rutas y Agricultura Urbana y Periurbana que en trabajo conjunto han implementado acciones técnicas y operativas para el mejoramiento de las huertas y capacitación a los Agricultores. Se realiza la presentación de las Rutas agroecológicas de Suba y Centro a los agricultores de estas zonas, como fase inicial del proceso de concertación en donde se dio a conocer el orden de visitar de las huertas, nombre de la Ruta, actividades dentro de cada huerta y paquetes ofertados. En el proceso de concertación, gracias al acompañamiento del IDPAC se establecen las responsabilidades iniciales de JBB y agricultores ante el compromiso y lanzamiento de cada Ruta. En esta concertación se definen los participantes entre cada ruta. Se define la temática y conceptualización pedagógica de cada Ruta, para Centro historia del uso de las plantas en paralelo a la historia antigua de colonización, independencia y desarrollo de Bogotá. Para Suba, se define la importancia de los factores abióticos indispensables en el funcionamiento fisiológico de las plantas, y como estos elementos, sol y agua, hacen parte de la historia muisca de Bogotá y la localidad de Suba. Se definen los discursos interpretativos para cada una de las huertas y sitios turísticos que conforman cada ruta, estos discursos o escaletas continúan en la construcción conjunta entre agricultores y profesionales del Equipo de Rutas. De acuerdo a las nuevas actividades proyectadas, la inclusión de nuevos actores y el desarrollo de nuevas etapas en el proceso de crear y consolidar 1 ruta agroecológica se crea un plan de trabajo que proyecta y ordena dichas actividades. Se realiza la presentación del proyecto en diferentes escenarios como parte inicial de la etapa de divulgación del proyecto

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.75	1.16	66.29	3.25	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$96	97.40	$156	$156	100.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,354	$251	18.57
165 Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región		$101	$82	80.84	$641	$128	20.01	$810	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$4,162	$210	5.04
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$101	$82	80.84	$641	$128	20.01	$810	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$4,162	$210	5.04

Indicador(es)

(C) 179 Número de actividades de impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo reportado

Avances y Logros: En el marco del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, la SCRD diseñó y realizó la celebración del Día del Arte Urbano 2020 a través de la estrategia "Ahí están pintados", una actividad virtual que, a través de herramientas pedagógicas e institucionales, generó el acercamiento de distintas familias de la ciudad al arte urbano, particularmente a la práctica del grafiti. Así mismo, como parte de la estrategia de arte urbano responsable con enfoque de género, en el mes de enero del 2021 se realizó la actividad "La Autonomía desde el Autorretrato", conformada por dos talleres virtuales y uno presencial, donde a través del aprendizaje de la técnica del collage se convocó a mujeres de la ciudad a reflexionar sobre sus fortalezas y la forma en que las viven y las transmiten a su comunidad.

En el año 2021, la celebración del Día del Arte Urbano se llevará a cabo a través de la beca "Celebración del Día del Arte Urbano 2021" que por medio de 3 categorías busca que artistas del espacio público que trabajen en distintos campos presenten sus propuestas para generar un impacto positivo en el territorio y en su comunidad a través de diversas prácticas artísticas.

Proyecto(s) de inversión

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Desarrollar 10 actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$101	$82	80.84	$641	$128	20.01	$810	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$4,162	$210	5.04
166 Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinvención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales		$1,496	$1,258	84.09	$3,879	$1,582	40.79	$5,874	$0	0.00	$3,969	$0	0.00	$2,544	$0	0.00	$17,762	$2,840	15.99
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$1,496	$1,258	84.09	$3,879	$1,582	40.79	$5,874	$0	0.00	$3,969	$0	0.00	$2,544	$0	0.00	$17,762	$2,840	15.99

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%		
2021	18.00	10.00	1.00	10.00%	47.06%	
2022	17.00	9.00	0.00	0.00%		
2023	11.00	2.00	0.00	0.00%		
2024	8.00	33.00	0.00	0.00%		
TOTAL	60.00	61.00	8.00	al Plan de Desarrollo	13.11%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre se reporta el evento Feria Mallplaza-Creo en Mí.

Una vez seleccionadas 42 mujeres que participaron en el programa Creo en Mí 2020, se realizó la feria del 7 al 15 de junio, buscando que las emprendedoras participarán por primera vez en una feria, lograrán visibilizar sus productos, comercializarlos y generar nuevas conexiones de mercado.

Para la edición 2021, se realizarán las siguientes actividades en el marco del evento:
- Speed dating basado en oferta innovadora: Consiste en citas 1ª1, de 20min de duración donde se conectarán empresas con propuestas innovadoras provenientes de emprendimientos y tecnologías de universidades.
- Rueda de inversión: Inversionistas nacionales e internacionales participan activamente durante el speed dating, con el objetivo de conectarlos con los emprendimientos atractivos interesados en recibir inversión.
- Exhibiciones disruptivas: Muestras tecnológicas de vanguardia provenientes de empresas, universidades y emprendimientos.
- Premiación del Ranking 100 Open Startups and Corps. Se realizará la premiación y reconocimiento a los participantes, del Primer ranking de relacionamiento e innovación abierta entre empresas y emprendimientos.
- Charlas con expertos de talla mundial, durante la agenda académica que tiene como tema principal ¿Reimaginando el futuro: tendencias e innovación exponencial¿.
- Conexión con participantes de la Alianza del Pacífico (México, Chile y Perú). Top 30 emprendimientos, Top 30 tecnologías y empresas.

BOGOTÁ A CIELO ABIERTO-GASTRONÓMICO
A junio 30, para la operación de la estrategia, se encuentran habilitados 35 tramos y/o zonas en 11 localidades de la ciudad.
En el presente año se han habilitado 351 restaurantes, lo que permitió sostener 5.376 empleos, adicionalmente 490. 595 comensales disfrutaron de la estrategia y espacios de esparcimiento al aire libre.

Los 35 tramos habilitados para el desarrollo de la estrategia operan en los siguientes espacios públicos:
Diecinueve (19), se encuentran operando en Andene
Dos (2) zonas parques
Siete (7) tramos operan en Bahías
Siete (7) zonas se encuentran tramos viales afectados con cierre total o parcial de vía, estos cierres son indefinidamente dado las características de cada espacio.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar al menos 30 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinvención o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	Magnitud	4.00	5.00	125.00	7.00	1.00	14.29	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	6.00	20.00
	Recursos	$902	$721	79.90	$1,002	$290	28.91	$1,761	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$5,632	$1,011	17.95
(S)2 Desarrollar al menos 30 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.00	33.33	15.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	3.00	10.00
	Recursos	$594	$537	90.46	$532	$274	51.45	$1,910	$0	0.00	$1,524	$0	0.00	$581	$0	0.00	$5,140	$811	15.77

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Participar en 26 eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,795	$900	50.13	$1,703	$0	0.00	$988	$0	0.00	$504	$0	0.00	$4,991	$900	18.03
(S)2 Desarrollar 4 documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$550	$119	21.62	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,000	$119	5.95

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
167 Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	$693	$691	99.79	$1,225	$865	70.62	$1,313	$0	0.00	$1,464	$0	0.00	$299	$0	0.00	$4,994	$1,557	31.17
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	$20	$20	100.00	$125	$125	100.00	$213	$0	0.00	$263	$0	0.00	$132	$0	0.00	$753	$145	19.27

Indicador(es)

(K) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia se han presentado los siguientes avances en cumplimiento de la metas:
*Lanzamiento Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales (REDD), como escenario de articulación público - privada que busca generar acciones de manera concertada para la transformación social, económica y territorial, de los espacios de la ciudad que cuenta con Distritos Creativos y territorios culturales. En este contexto, la REDD, única en Latinoamérica, se constituye como instancia responsable de desarrollar programas que permitan mejorar las capacidades y el bienestar del sector cultural y creativo en los territorios.
En articulación con las entidades adscritas del sector cultura, recreación y deporte, se diseño la estrategia Bogotá CREActiva, la cual tiene como objetivo generar procesos para la reactivación social y económica de la ciudad, a través de tres ejes de trabajo:
1. La ciudadanía como CREAdora de contenidos para la transformación social y económica de los territorios.
2. ACTIVAción de experiencias culturales, recreativas y deportivas para contribuir al bienestar social de la ciudadanía.
3. La ciudad se REACTIVA a través del fortalecimiento de las actividades económicas asociadas a la cultura, la recreación y el deporte, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad del sector.

Por otro lado, en el marco de la meta se elaboró el proyecto "Red Distrital de Distritos Creativos": una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19, el cual fue presentado a la Convocatoria pública de subvenciones 2021 para la realización de proyectos de cooperación internacional para la superación y recuperación de los impactos de la Covid-19 del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto tiene como propósito contribuir al trabajo decente y a la reactivación social, económica y cultural de la ciudad, especialmente de los proyectos liderados por mujeres, que han sido afectados significativamente durante la pandemia.

Proyecto(s) de inversión

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20	$20	100.00	$125	$125	100.00	$213	$0	0.00	$263	$0	0.00	$132	$0	0.00	$753	$145	19.27
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$673	$671	99.78	$1,100	$740	67.28	$1,100	$0	0.00	$1,201	$0	0.00	$167	$0	0.00	$4,241	$1,411	33.28

Indicador(es)

(S) 181 Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.15	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.24	0.20	0.10	50.00%	66.67%	⚠
2022	0.24	0.25	0.00	0.00%		
2023	0.30	0.40	0.00	0.00%		
2024	0.07	0.05	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante este período, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió la alerta naranja por ocupación de UCI con miras a mitigar el tercer pico epidemiológico por contagios COVID-19 y diferentes organizaciones de la sociedad civil anunciaron la realización de un Paro Nacional, a partir del 28 de abril. No obstante, aunque el Consorcio argumentó retraso en la obra de los primeros auxilios del BIC La Flauta, se realizó un ajuste a los cronogramas de la actividad con el fin de no tener implicaciones para el alcance de la meta, la cual se cumplió en las fechas establecidas.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros:	Con relación a los primeros auxilios arquitectónicos del BIC La Flauta, durante este período se firmaron 3 otrosí en donde se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 21 de junio de 2021 y se adicionaron recursos. Las actividades que se realizaron durante el semestre fueron: Trámites ante terceros (Bioseguridad, Plan de Movilidad y Gestión Integral); cerramiento de obra y retiro de escombros; apuntalamiento (instalación de 37 parales y demolición de muros); fundición de vigas; izaje de pórticos en fachadas e instalación de sobrecubierta. Está pendiente la entrega a satisfacción de la obra para dar por cerrado el proceso. Con relación a los estudios y diseños de reforzamiento estructural y adecuación de los Bienes de Interés Cultural y del espacio público denominado La Milla, el Fideicomiso PAD BDC adjudicó el contrato derivado del proceso de Selección por Invitación Pública No. PAD-BDC-06-2020 al CONSORCIO BOO conformado por: DANIEL ROBERTO BONILLA RAMÍREZ, TALLER DE ARQUITECTURA DE BOGOTA S.A.S, JUAN PABLO ORTIZ SUÁREZ, JUAN PABLO ORTIZ ARQUITECTOS CONSULTORES LTDA, MAX OJEDA GÓMEZ Y ARQUITECTOS RESTAURADORES S.A.S. El 29 de abril de 2021 el Fideicomiso PAD BDC informó que la mejor oferta de interventoría para este contrato corresponde a la presentada por el proponente CONSORCIO INTER BRONX. Los contratos de estudios y diseños e interventoría fueron suscritos el 18 y 14 de mayo respectivamente y el día 2 de junio de 2021 se suscribieron las actas de los dos procesos. Estos contratos inician ejecución en el segundo semestre, pero con la adjudicación se da por cumplido lo previsto a alcanzar en 2021. El 5 de junio la FUGA solicita a ERU información del avance de la gestión predial y en la respuesta informan que el 10 de junio se efectuó el pago de los impuestos prediales pendientes, A la fecha está pendiente paz y salvo de 6 predios. Con relación a las actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad, enl período se han desarrollado las siguientes: Conmemoración 5 años del Bronx (28 de mayo); Lanzamiento de la Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales - REDD (2 de junio), en donde se dieron a conocer los avances del proyecto Bronx Distrito Creativo, para lo cual se realizó la instalación de la Valla y de la Maqueta del BDC; Proyecciones «Beca Reflejos del Bronx» en Cinemateca de Bogotá; Una Fuerza Más Poderosa. Se han realizado 4 actividades de las 12 programadas. Con relación a la estructuración del modelo de colaboración público privada, el 14 de mayo de 2021, la ERU, publicó el proceso PAD-BDC 12 -2021 PARA ¿SELECCIONAR EL CONSULTOR PARA LA ESTRUCTURACIÓN APP BRONX DISTRITO CREATIVO¿, el cual realizará la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto de asociación público privada de iniciativa pública Bronx Distrito Creativo ¿ APP. El cierre de este proceso es el 13 de julio de 2021.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7674 - Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1 apulantamiento al bien de interes cultural La Flauta	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.60	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00
	Recursos	$11	$11	100.00	$77	$53	68.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$88	$64	72.57
(S)2 Elaborar el 100 de estudios y diseños de reforzamiento estructural y adecuación de los Bienes de Interés Cultural y del espacio público denominado la Milla	Magnitud	9.00	9.00	100.00	21.00	21.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$23	$23	100.00	$328	$322	98.22	$192	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$543	$345	63.53
(S)3 Ejecutar el 100 de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.10	0.10
	Recursos	$197	$195	99.24	$84	$0	0.00	$192	$0	0.00	$218	$0	0.00	$0	$0	0.00	$691	$195	28.27
(S)4 Realizar 10 encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá	Magnitud	3.00	3.00	100.00	7.00	4.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	70.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00
(S)5 Ejecutar 48 actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad así como las actividades de comunicación para difundir la agenda de las actividades de apropiación	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	4.00	33.33	11.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	10.00	20.83
	Recursos	$399	$399	100.00	$424	$178	41.98	$461	$0	0.00	$580	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,944	$577	29.69
(S)6 Ejecutar 1 modelo de colaboración público privada	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.07	23.33	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$13	$13	100.00	$148	$148	100.00	$255	$0	0.00	$403	$0	0.00	$87	$0	0.00	$905	$160	17.71
7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Realizar 4 procesos de articulación para que los emprendedores puedan acceder a financiación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa		$3,810	$3,798	99.68	$3,779	$1,985	52.54	$2,979	$0	0.00	$3,449	$0	0.00	$3,915	$0	0.00	$17,932	$5,783	32.25
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$1,079	$1,078	99.97	$1,739	$989	56.89	$1,288	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$2,039	$0	0.00	$7,764	$2,067	26.63

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia se han presentado los siguientes avances en cumplimiento de la meta: Como respuesta al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, se creó el programa: "Apoyo y fortalecimiento de las actividades económicas del sector cultural y creativo de Bogotá para la adaptación y transformación productiva" denominado Es Cultura Local, en el marco de la Estrategia de Reactivación y Mitigación Económica Local, con el objetivo de fortalecer los procesos productivos de los agentes que desarrollan actividades en los campos relacionados con el arte, la cultura y el patrimonio en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, La Candelaria y Fontibón, las cuales concentran el mayor porcentaje de empresas y agentes del campo cultural y creativo, así como de equipamientos culturales de todo el distrito. Este programa permite a los agentes del sector trabajar de manera conjunta en un modelo de desarrollo local basado en la cultura y la creatividad, que responda a la realidad actual. Se está implementando bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la capacidad operativa de sus entidades adscritas: Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). Adicionalmente, para desarrollar la apuesta del programa Es Cultura Local 2021, la SCRD inició diálogo con la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de explorar alternativas de alianzas, el modelo de gobernanza, las acciones estratégicas de articulación interinstitucional, y definir directrices que hagan más eficiente la movilización de recursos y la adhesión de las alcaldías locales al programa. Vale la pena señalar que desde la SCRD se está generando una alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para articularse a su oferta de formación y servicios. El objetivo es sensibilizar a los agentes del sector cultural y creativo en materia de la Propiedad Industrial y brindarles herramientas para identificar sus activos que puedan ser susceptibles de protección. Por otro lado, en el marco del convenio 319 de 2020 con iNNpulsa Colombia, cuyo objeto es fortalecer y acelerar el crecimiento de emprendimientos innovadores con potencial de alto impacto de las industrias culturales y creativas en la ciudad de Bogotá, a través de la transferencia e implementación de la metodología del programa Acelera Región, que impacten la dinamización y activación de la economía en la ciudad, se participó en sesiones de transferencia metodológica con el aliado metodológico y el aliado ejecutor, se trabajó en conjunto con iNNpulsa y la Universidad de Los Andes, en los términos de referencia de la convocatoria para emprendimientos y mentores. Se definiió e implementó la estrategia de comunicaciones de la convocatoria y se llevó a cabo el lanzamiento.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)2 Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa — Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	$1,079	$1,078	99.97	$1,739	$989	56.89	$1,288	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$2,039	$0	0.00	$7,764	$2,067	26.63
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño	$2,024	$2,023	99.98	$1,080	$810	75.03	$1,100	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,260	$0	0.00	$6,664	$2,834	42.52

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.20	20.00%	60.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: Durante este período se identificó un retraso en la formalización del convenio para desarrollar los laboratorios de co-creación ya que la Escuela Taller tuvo dificultades en la consecución de los recursos de contrapartida. No obstante, en junio se recibió la carta confirmando los recursos del Ministerio de Cultura para ejecutar el proyecto de formación con artesanos, y su sofisticación de productos a través de un convenio entre la Escuela Taller Naranja y la FUGA.

Avances y Logros: En abril se realizaron socializaciones de la Beca Redes y Ecosistemas - Tejiendo el Centro y se decidió extender el plazo de la convocatoria, pasando del 9 al 23 de abril, fecha en la cual se contó con 26 propuestas inscritas. En mayo se avanzó en la revisión de la documentación técnica y administrativa dejando como resultado: 16 propuestas habilitadas para evaluación y 10 propuestas rechazadas por no cumplir con la documentación requerida. La resolución de adjudicación se publicó el 29 de junio de 2021.

En 2021, se da continuidad al desarrollo de los proyectos ganadores de la convocatoria «Es Cultura Local» 2020, cuyo plazo máximo de ejecución es junio del presente año. En el mes de abril, continúa la fase de ejecución y seguimiento a los proyectos ganadores.
En el mes de febrero se lanzó el Premio a La Gestión Cultural y Creativa Del Centro De Bogotá que estuvo abierto hasta el día 14 de abril, cerrando con 33 inscritos. Durante el mes de junio se terminó el proceso de evaluación de las propuestas y se llevó a cabo la deliberación del Premio, publicando la resolución el 11 de junio de 2021, con 6 ganadores.

Con relación a los procesos de formación, desde el inicio del año se ha trabajado en la construcción del modelo de formación con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en el mes de abril la propuesta final fue revisada por la FUGA, en donde se acuerdan 10 módulos independientes, que tendrán un duración de 12 horas divididas en 4 semanas. En el mes de junio fue publicado y suscrito en la Plataforma SECOP II el Convenio de Asociación FUGA-CD-116-2021, cuyo objeto es el de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar un programa de formación en emprendimiento cultural y creativo. Con relación al desarrollo de los laboratorios de co-creación, la Escuela Taller envió la segunda versión de la propuesta y en junio se recibió la carta confirmando los recursos del Ministerio de Cultura para ejecutar el proyecto de formación con artesanos, y su sofisticación de productos a través de un convenio entre la Escuela Taller Naranja y la FUGA.

Con relación a los procesos de articulación para que los emprendedores puedan acceder a financiación, en el mes de junio se avanzó en la revisión, estructuración y firma del Convenio específico entre la SCRD, la FUGA y los FDL de Los Mártires y Santafé (Convenio Número 356-30/06/2021) para la ejecución de la estrategia de Es Cultura Local específicamente en estas dos localidades, a través del cual se otorgarán 42 estímulos, 38 para Santafé y 4 para Los Mártires.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Con relación a los mercados que serán apoyados en esta vigencia, se realizará un convenio con Feria del Millón, para que artistas de las localidades del centro de Bogotá puedan circular y comercializar sus obras en la versión 2021 de la Feria. Durante todo el semestre se ha trabajado en la propuesta para que sea específica y se espera firmar el convenio en el mes de julio.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Apoyar técnicamente el desarrollo de 4 procesos locales en la economía cultural y creativa del centro y su articulación con otros sectores	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.90	22.50
	Recursos	$24	$24	100.00	$46	$9	19.78	$120	$0	0.00	$125	$0	0.00	$175	$0	0.00	$490	$33	6.74
(S)3 Generar procesos de formación a 1,520 personas en competencias personales y empresariales de iniciativas de la economía cultural y creativa del centro, se atenderá proyectos de emprendimiento de jóvenes, mujeres y grupos étnicos.	Magnitud	113.00	113.00	100.00	367.00	36.70	10.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,520.00	149.70	9.85
	Recursos	$124	$124	100.00	$628	$561	89.20	$210	$0	0.00	$240	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,503	$685	45.58
(S)4 Desarrollar 7 laboratorios de cocreación y otros procesos de cualificación de productos del ecosistema cultural y creativo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$200	$0	0.00	$225	$0	0.00	$275	$0	0.00	$760	$0	0.00
(S)5 Apoyar la realización de 8 mercados o la participación de agentes en espacios de circulación o promoción.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$40	$40	100.00	$76	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$416	$40	9.63
(S)7 Otorgar 55 incentivos económicos a agentes del ecosistema de la economía creativa del centro	Magnitud	35.00	39.00	111.43	6.00	6.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	55.00	45.00	81.82
	Recursos	$1,835	$1,835	99.98	$211	$181	85.94	$250	$0	0.00	$260	$0	0.00	$180	$0	0.00	$2,736	$2,016	73.68
(S)8 Realizar 4 procesos de articulación para que los emprendedores puedan acceder a financiación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$60	99.58	$220	$0	0.00	$250	$0	0.00	$230	$0	0.00	$760	$60	7.86
222 Instituto Distrital de las Artes		$707	$696	98.38	$960	$186	19.38	$591	$0	0.00	$629	$0	0.00	$616	$0	0.00	$3,504	$882	25.17

Indicador(es)

(K) 182 Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.30	30.00%	65.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: No sepresentaron retrasos en el Indicador

Avances y Logros: Se estructuró un proyecto que tiene cuatro componentes o pilares fundamentales que delinean su accionar: formación, articulación, circulación y gestión del conocimiento, estos se interrelacionan y crean sinergias hacia generación de condiciones que favorezcan la sostenibilidad, entendida de manera integral o amplia, lo cual implica, entre otras cosas, que el proyecto de sostenibilidad abre diálogos con muchos sectores (públicos y privados) al tiempo que posibilita procesos de manera transdisciplinaria e intersectorial. Estas acciones permiten generar logros en tanto se enfocan en la generación de oportunidades para la articulación entre los diferentes agentes del sector, el fomento de la cooperación público-privada, la creación de redes, el trabajo colaborativo, la formación dirigida al desarrollo de capacidades y competencias, iniciativas intersectoriales, encadenamientos productivos, promoción de los espacios para la circulación de prácticas artísticas y culturales, de manera descentralizada y diversa, bajo un enfoque poblacional, diferencial, de género y territorial. Así mismo trabajamos en la gestión del conocimiento como un proceso ligado a las comunidades, que permite acercar y reconocer nuestro sector de una manera más amplia y efectiva, incentivando el intercambio de conocimientos, apoyando la sistematización de información al tiempo que la transferencia de metodologías y buenas prácticas a través de laboratorios y espacios de cocreación que permitan consolidar un conocimiento más real de este ecosistema artístico y cultural. De este modo, se generan beneficios de manera transversal en la innovación social, la reactivación y la sostenibilidad multidimensional que desarrolla procesos que espera impactar de manera transversal en las condiciones a mediano y largo plazo en el ecosistema artístico de nuestra ciudad

Proyecto(s) de inversión																			
7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 16 Acciones de Formación para el fortalecimiento de capacidades y competencias para el cierre de brechas y la innovación social.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	6.00	3.00	50.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	6.00	37.50
	Recursos	$141	$132	92.96	$200	$100	50.00	$118	$0	0.00	$126	$0	0.00	$123	$0	0.00	$709	$232	32.66
(S)2 Realizar 16 Acciones para la Reactivación, descentralización y diversificación de la circulación, a través de circuitos locales, nocturnos, espacios multifuncionales, equipamientos culturales y actividades en espacio público.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	6.00	2.50	41.67	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	5.50	34.38
	Recursos	$248	$248	100.00	$365	$40	10.96	$207	$0	0.00	$220	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,255	$288	22.91

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)13 Ejecutar 16 Acciones de articulación para el desarrollo de territorios artísticos y culturales a través del fomento en red, fortalecimiento organizativo y trabajo colaborativo en entornos comunitarios, para la sostenibilidad y reactivación del ecosistema artístico.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	5.00	1.00	20.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00
	Recursos	$248	$246	99.40	$306	$46	15.03	$207	$0	0.00	$220	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,196	$292	24.42
(S)14 Generar 4 Acciones de Identificación y diagnóstico y caracterización de las dinámicas del ecosistema artístico, prácticas sostenibles, redes colaborativas, mapeo de agentes, circuitos locales y entornos comunitarios.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	0.50	25.00	1.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$71	$71	100.00	$89	$0	0.00	$59	$0	0.00	$63	$0	0.00	$62	$0	0.00	$343	$71	20.60
169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá		$0	$0	0.00	$457	$152	33.22	$443	$0	0.00	$299	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,392	$152	10.92
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$0	$0	0.00	$457	$152	33.22	$443	$0	0.00	$299	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,392	$152	10.92

Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.34	0.34	0.16	47.06%	47.06%
2022	0.31	0.31	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2024	0.14	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

En este trimestre el avance fue de 0,10 distribuido así:
Abril, 0,4; febrero, 0,3 y junio, 0,3

1. Articulación y Consolidación del Ecosistema:

Se continuó con las actividades en conjunto con Invest In Bogotá (IIB) que llevaron a conectar a los actores del ecosistema en la cuarta mesa de trabajo.

Resumen de reuniones de ecosistema a la fecha:
- Mesas de trabajo realizadas: 4 mesas
- Participantes totales: 156 asistentes
- Actores del ecosistema totales: 32 actores.

El desarrollo de la 4ta reunión permitió abordar los siguientes temas:
- Presentación del proyecto de la Licitación Pública de la Ruta Bogotá E.
- Presentación del proyecto Expo Dubái.
- Actualización de la política pública de competitividad, productividad y desarrollo económico.

Así mismo, se permitió a actores del ecosistema visibilizar sus iniciativas, por ejemplo:
- Expodigital 2021 ¿ Enter.co.
- GIMI - (Global Innovation Managements Institute).

2. Plataforma del Ecosistema.

Recolección hojas de vida y análisis personal requerido:
De acuerdo con el plan de trabajo de contratación de personal necesario para la construcción y desarrollo de la plataforma del ecosistema, se realizó la creación de 3 tipos de perfiles, para los cuales se desarrolló búsqueda de hojas de vida, así:
Ingenieros de desarrollo: Profesionales en ingeniería de Sistemas o afines con 3 años de experiencia en el rol de desarrollador Full Stack - Ingeniero de soluciones web y manejo de React y/o Angular, implementación de interfaces con Bootstrap 4, Java preferiblemente en la implementación de microservicios y bases de datos Oracle (12C).

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Ingeniero Arquitecto: Profesionales en ingeniería de Sistemas o afines con 3 años de experiencia en el rol de arquitecto de soluciones tecnológicas, desarrollo de software Full Stack, UML y manejo de React y/o Angular, implementación de interfaces con Bootstrap 4, Java preferiblemente en la implementación de microservicios y bases de datos Oracle (12C). Experiencia de usuario: Diseñador gráfico UI/UX con 3 años de experiencia en la construcción de interfaces web responsivos, Diseño Centrado en el Usuario (DCU), escenarios, personas y Lean Design. Entrevistas personal requerido: Se obtuvieron 16 hojas de vida para el proceso, se realizó la preselección de las mismas, clasificándolas para la selección de los ingenieros fullstack, arquitecto de solución, tester y diseño gráfico. Se programaron y realizaron las entrevistas de las personas con la colaboración de la subdirección de informática y sistemas de la SDDE. Los estudios previos fueron elaborados y están en fase de revisión por parte del profesional de la subdirección que adelanta el proceso de contratación.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Articular 1 programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b)la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.34	0.10	29.41	0.31	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$457	$152	33.22	$443	$0	0.00	$299	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,392	$152	10.92
170 Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información		$0	$0	0.00	$64	$0	0.00	$30	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$126	$0	0.00
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$0	$0	0.00	$64	$0	0.00	$30	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$126	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: se definieron los perfiles y obligaciones del staff que estará trabajando en la Plataforma Bogotá E, en la cual se encontrará alojado el directorio. Esta definición se hizo con acompañamiento de la SEN, pues esta estrategia es en articulación con dicha subdirección. Además de esto se iniciaron las entrevistas para seleccionar a los profesionales que están realizando cada uno de los roles y las actividades puntuales que se requieren.

Proyecto(s) de inversión																			
7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Crear 1 directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$64	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$0	0.00
(S)5 Ejecutar el 100 % del plan anual de actualización del directorio digital de MIPYMES.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$62	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	$1,509	$1,504	99.66	$10,630	$4,111	38.67	$5,491	$0	0.00	$3,710	$0	0.00	$2,378	$0	0.00	$23,719	$5,615	23.67
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	$1,509	$1,504	99.66	$10,630	$4,111	38.67	$5,491	$0	0.00	$3,710	$0	0.00	$2,378	$0	0.00	$23,719	$5,615	23.67

Indicador(es)

(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%		
2021	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00%	6.34%	
2022	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00%		
2023	737.00	737.00	0.00	0.00%		
2024	426.00	426.00	0.00	0.00%		
TOTAL	3,500.00	3,500.00	80.00	al Plan de Desarrollo	2.29%	

Retrasos y soluciones: Identificar aliados para el desarrollode las inciativas ha sido un reto, sin embargo, se ha venido trabajando en la identificación de potenciales cooperantes para la consolidación de alianzas y la ejecución de programas del FITIC; además de avanzar con el proyecto de la Resolución Reglamentaria, que modificará el Manual Operativo del FITIC, con algunos elementos que permitirán rectificar el cumplimiento del Decreto de creación del Fondo.

Avances y Logros: Se avanzó en los procesos de contratación de los programas Diseño Bogotá, Negocios Verdes Innovadores y Entorno, en relación al programa Hub Blockchain Bogotá Latam, se realizó la actualización de los estudios previos; derivado de los procesos anteriormente descritos, se firmaron las minutas de convenio de los programas Negocios verdes y diseño Bogotá.

Adicionalmente, se realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria 2021 de los programas del FITIC, así como el minisite de ¿preinscripción¿ para las empresas interesadas en participar, actualmente se han registrado 561 empresas de diferentes localidades de la ciudad, interesadas en uno o dos programas de la convocatoria, siendo Suba, Chapinero, Usaquén, Kennedy y Engativá las localidades más activas en el procesos de preinscripción.

(K) 687 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: La demora en la finalización del proceso precontractual ya se ha superado y se lanzaron los programas de negocios verdes. Diseño Bogota y Entorno.

Avances y Logros: La convocatoria de los programas a penas ha comenzado se espera que gran mayoría de las inscripciones sea de jóvenes

Proyecto(s) de inversión

7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	1,181.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	3,500.00	80.00	2.29
	Recursos	$858	$858	100.00	$9,373	$4,056	43.27	$4,581	$0	0.00	$3,135	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$19,762	$4,914	24.87
(S)2 Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$651	$646	99.22	$1,200	$0	0.00	$890	$0	0.00	$562	$0	0.00	$551	$0	0.00	$3,855	$646	16.76

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTeI, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$58	$55	95.65	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$12	$0	0.00	$102	$55	53.78
172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos		$3,202	$3,080	96.19	$1,846	$1,608	87.10	$3,831	$0	0.00	$3,660	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$13,548	$4,688	34.60
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$3,202	$3,080	96.19	$1,846	$1,608	87.10	$3,831	$0	0.00	$3,660	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$13,548	$4,688	34.60

Indicador(es)

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.13	13.00%	56.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.60%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el mes de junio, finalizó la etapa de problematización del proceso de formulación participativa del Programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica del Distrito Capital en el marco del Acuerdo Distrital, se efectuaron las últimas dos reuniones de la Mesa Interinstitucional de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica, integrada principalmente por delegados de las instituciones del Acuerdo 605 de 2015 y representantes Distritales de las instituciones, en la que se realizó el taller de problematización el jueves 03 de junio, y la Validación del Árbol de Problemas el jueves 10 de junio. En los próximos meses se da inicio a las 2 etapas (Estrategia y Programación) restantes para finalizar el proceso de formulación del Programa. Una mesa interinstitucional de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica, integrada principalmente por delegados de las instituciones del Acuerdo 605 de 2015 y representantes Distritales de las instituciones que integran la mesa interinstitucional, en la que se realizó una Presentación de la Metodología General para la formulación participativa del PDAUPA. Reunión celebrada el 27 de mayo de 2021. El Convenio específico de cooperación no. JBB-c- 007 de 2020 celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ¿ OEI para la formulación participativa del programa distrital y el fortalecimiento de los procesos de participación, comunicación y educación de la agricultura urbana y periurbana en articulación con los mercados campesinos; en el mes de abril, se avanza en la construcción de los documentos: 1. Diagnóstico de agricultura urbana y periurbana en Bogotá y 2. Metodología para la formulación participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica; Documentos que hacen parte del primer componente: formulación participativa del programa distrital de agricultura urbana y periurbana agroecológica de la ciudad de Bogotá. Asimismo, el convenio está en etapa de planeación de las acciones para iniciar en el mes de mayo el proceso de convocatoria ciudadana para la formulación participativa del Programa de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica del Distrito Capital, en la que se considerará en las localidades los diferentes actores, lideres, organizaciones sociales

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,300.00	1,173.00	35.55	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	20,000.00	3,173.00	15.87
	Recursos	$708	$664	93.90	$572	$397	69.44	$1,080	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$110	$0	0.00	$3,550	$1,062	29.91
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	6,800.00	3,913.00	57.54	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	40,000.00	9,991.00	24.98
	Recursos	$734	$703	95.77	$418	$418	100.00	$440	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,192	$1,121	51.15
(S)3 Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	3,300.00	2,199.00	66.64	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	20,000.00	5,917.00	29.59
	Recursos	$660	$612	92.76	$475	$466	98.03	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,295	$1,078	46.97
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$58	$58	100.00	$11	$11	100.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$0	$0	0.00	$288	$68	23.73
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.27	3.38	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	40.00	2.27	5.68
	Recursos	$98	$98	100.00	$141	$141	100.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,190	$240	20.16
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardin Botánico	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.13	32.50	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$11	$5	50.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$361	$155	43.07
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y perirurbana.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.19	63.33	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$17	$17	100.00	$8	$5	66.62	$135	$0	0.00	$135	$0	0.00	$50	$0	0.00	$345	$22	6.41

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	4.00	0.10	2.50
	Recursos	$43	$43	100.00	$11	$5	50.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$100	$0	0.00	$373	$48	12.87
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	3.80	66.67	13.30	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$470	$470	100.00	$156	$128	82.47	$285	$0	0.00	$285	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,296	$599	46.20
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$114	$114	100.00	$30	$30	100.00	$310	$0	0.00	$310	$0	0.00	$50	$0	0.00	$814	$144	17.70
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$150	$150	100.00	$13	$0	0.00	$381	$0	0.00	$250	$0	0.00	$49	$0	0.00	$843	$150	17.79
173 Implementar una (1) estrategia de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales para empoderar a las comunidades, promover la diversidad, la inclusión, la confianza y el respeto por el otro, así como la sostenibilidad del sector cultural y artístico		$131	$126	96.31	$620	$272	43.88	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$340	$0	0.00	$2,791	$398	14.26
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$131	$126	96.31	$620	$272	43.88	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$340	$0	0.00	$2,791	$398	14.26

Indicador(es)

(K) 187 Número de estrategias de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.05	5.00%	⊘	52.50%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se ha adelantado la gestión de levantamiento de información y el proceso contractual para la caracterización de agentes del centro, que permita avanzar en el cumplimiento de la meta de caracterización y mapeo. En relación con la meta de la plataforma tecnológica se redefinió la ruta de ejecución de la misma, a través de la contratación de profesionales idoneos para la estructuración del proceso. Inicialmente uno de los profesionales desistió del proceso contractual, retrasando el proceso.

Avances y Logros: En el mes de abril, luego de los acuerdos alcanzados con la SCRD relacionados con la caracterización de agentes del ecosistema cultural y creativo que realizan actividades económicas, se envían las cartas de solicitud de cotización a varias firmas que podrían estar interesadas en la realización del proceso. Se recibieron 3 cotizaciones que fueron insumo para la realización de los estudios previos y el análisis de mercado.

Así mismo, se socializó la metodología de mapeo y el instrumento de caracterización en la Mesa Intersectorial para que la SCRD, el IDARTES, la OFB, el IDPC y el IDRD conocieran las herramientas de trabajo de este proyecto para que se convierta en un instrumento de utilidad a todo el sector.

En el mes de junio se publicó el SECOP II el proceso FUGA-SAMC-110-2021 cuyo objeto es Prestar los servicios para la aplicación de la metodología de mapeo y caracterización de agentes del ecosistema cultural y creativo que realizan sus actividades económicas en el centro de Bogotá (localidades de Los Mártires, Santa Fe y Candelaria), cuya fecha de cierre es el 13 de julio de 2021.

De otro lado, con relación al diseño y la puesta en funcionamiento de la plataforma digital para la circulación de bienes y servicios culturales de los actores del centro de Bogotá, durante este período se seleccionó y contrató a la persona que está encargada de hacer un estado del arte y benchmarking de plataformas digitales, para generar una propuesta.

En el mes de mayo, se elaboró el plan de trabajo que inició con la creación de un listado de referencias web para ser revisadas, que incluye algunos de los ganadores de convocatorias FUGA de años anteriores y dos sitios de especial interés, a cargo de IDARTES: el Directorio de las industrias culturales y creativas, y GeoClick.

En el mes de junio se realizó una reunión con la Alta Consejería TIC en la cual se presentó el estado actual de la plataforma, mientras que ellos expusieron el laboratorio de innovación pública de Bogotá - IBO. Igualmente se sostuvo una reunión con los líderes del proyecto Parchando El Centro, quienes informaron del estado actual de su proyecto, los planes inmediatos, las dificultades que han tenido y manifestaron su interés en articularse con el proyecto de la plataforma.

Se revisó la base de datos de empresas matriculadas y renovadas en 2020 asociados a los CIIU que se trabajan en la FUGA, relacionados a la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa, con los siguientes resultados: Empresas: 12.163; Empresas con sitios web registrados en la base de datos: 62; Sitios web activos: 41 de 62.

Proyecto(s) de inversión

7713 - Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Desarrollar 4 documentos de caracterización de las dinámicas de oferta y demanda del ecosistema creativo del centro	Magnitud	0.80	0.80	100.00	2.00	0.20	10.00	0.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$131	$126	96.31	$260	$82	31.70	$220	$0	0.00	$220	$0	0.00	$120	$0	0.00	$951	$208	21.90
(S)6 Diseñar y poner en marcha 1 plataforma digital que facilite la circulación y consumo de los bienes, contenidos y servicios ofertados por los actores culturales y creativos del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$360	$190	52.68	$630	$0	0.00	$630	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,840	$190	10.31
174 Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía		$32	$32	100.00	$280	$279	99.47	$434	$0	0.00	$458	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,445	$311	21.54
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$32	$32	100.00	$280	$279	99.47	$434	$0	0.00	$458	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,445	$311	21.54

Indicador(es)

(C) 188 Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%	★		
2021	0.38	0.38	0.21	55.26%	⚠	55.26%	⚠
2022	0.63	0.63	0.00	0.00%			
2023	0.88	0.88	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el período reportado

Avances y Logros: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES, continúan implementando la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. Como parte de las acciones, la SCRD estructuró cuatro fases de la estrategia a través de la cual se atenderá a los artistas.

La primera fase de la estrategia desarrollada en la vigencia 2020, fue la etapa de emergencia, para la cual, se diseñó y lanzó la campaña "El arte llega a tu casa - Alas por la vida", que permitió brindar un apoyo a los artistas que hacen parte de la Regulación. La segunda fase correspondiente al diagnóstico fue desarrollada durante el primer trimestre del 2021, y se hizo la reapertura de la Regulación que para el primer semestre 2021 contaba con 356 artistas aprobados en la plataforma de registro www.paes.gov.co del IDARTES.

Con el objetivo de reestructurar la Regulación en la presente vigencia se implementó un piloto en el Parque Simón Bolívar, se dio apertura al espacio público de la Plazoleta de Lourdes como una de las zonas reguladas y a nivel interinstitucional, se articularon las actividades de la Regulación con la estrategia "Bogotá a cielo abierto 2.0" del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP.

Una parte fundamental de la estrategia es la cualificación de los artistas que desarrollan sus prácticas en el espacio público, por lo que en el mes de junio de 2021 se dio apertura a la beca "Artistas de clase" en el Portafolio Distrital de Estímulos. Esta beca busca que personas jurídicas ofrezcan procesos de educación informal para artistas del espacio público, por medio de metodologías innovadoras que les permitan tecnificar sus prácticas y dignificar su labor artística.

Proyecto(s) de inversión

7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía.	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.21	55.26	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$32	100.00	$280	$279	99.47	$434	$0	0.00	$458	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,445	$311	21.54
175 Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura		$27	$27	100.00	$674	$536	79.55	$429	$0	0.00	$429	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,772	$563	31.78
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$27	$27	100.00	$674	$536	79.55	$429	$0	0.00	$429	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,772	$563	31.78

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 189 Número de estrategias de economía cultural y creativa implementadas y promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta se han desarrollado las siguientes acciones:

*Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá - CSCECB: La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) dio respuesta frente a información solicitada sobre de registros ICA, lo cual permitió realizar análisis de comportamiento en esta variable para los años 2019 y 2020. Así mismo, el equipo de la SCRD revisó el plan de trabajo y cronograma de actividades 2021 para la CSCECB, el cual fue propuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y que se enmarca en el Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Bajo el enfoque de este modelo, también se desarrolló por parte del DANE una capacitación de la fase de acopio para el equipo SCRD de la CSCECB. Por otra parte, el DANE presentó a la SCRD, la propuesta de construir un indicador de valor agregado coyuntural, en donde la SCRD se encargó de realizar la búsqueda y consolidación de las principales variables de las fuentes de información disponibles.

*Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá, la SCRD realizó la revisión del instrumento de recolección de información ajustado, una vez realizada la prueba piloto del mismo. En este sentido, en reunión con la FUGA y la empresa contratada LADO B, se plantearon comentarios y observaciones que permitieron ajustar la versión final del instrumento, el cual está compuesto por los siguientes módulos: (i) Datos básicos de la organización; (ii) Caracterización de la actividad y las redes de la organización; (iii) Caracterización económica de la organización y efectos COVID-19; (iv) Cuellos de botella; (v) Políticas públicas; (vi) Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA).

*Indicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030, se realizó la búsqueda de información para la actualización de datos y listas de chequeo con base en la metodología señalada en el documento técnico.

*Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá, este trabajo será desarrollado conjuntamente por el IDRD y el DANE, el equipo de la SCRD acompañó el proceso de elaboración de una justificación para la participación de Mindeporte en el ejercicio de investigación, y apoyó la revisión y solicitud de ajustes a la propuesta técnico-económica presentada por el DANE, para la suscripción del convenio interadministrativo que permita la creación e implementación de este ejercicio de medición económica.

*Caracterización de Organizaciones del Sector Deporte, Recreación y Actividad Física, el equipo de la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) apoyó en la revisión de la propuesta de instrumento de recolección de información, formulando observaciones que fueron socializadas en reunión entre ambas entidades.

*Reactivación Económica, se han habilitado 1.018 empresas y organizaciones del sector cultural y creativo , las cuales movilizan alrededor de 21.870 trabajadores.

Proyecto(s) de inversión

7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(K)3	Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$27	$27	100.00	$674	$536	79.55	$429	$0	0.00	$429	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,772	$563	31.78
176	Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad		$290	$247	85.21	$7,901	$637	8.06	$29,448	$0	0.00	$19,898	$0	0.00	$12,751	$0	0.00	$70,288	$884	1.26
117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$290	$247	85.21	$7,901	$637	8.06	$29,448	$0	0.00	$19,898	$0	0.00	$12,751	$0	0.00	$70,288	$884	1.26

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región																		
Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.09	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
Recursos	$75	$38	49.91	$6,110	$560	9.16	$28,817	$0	0.00	$19,266	$0	0.00	$12,751	$0	0.00	$67,019	$597	0.89
(S)5 Promover formulación y ejecución de 3 proyectos estrategicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo cnocimiento para incrementar los niveles de productividad y copetitividad de la ciudad regi{on																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$324	$44	13.60	$188	$0	0.00	$188	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$44	6.29
(S)6 Gestionar la implementación de 4 mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.																		
Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
Recursos	$215	$210	97.56	$133	$33	24.81	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$948	$243	25.60
(S)7 Fomentar en 6 espacios de participación la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$1,334	$0	0.00	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,621	$0	0.00
25 Bogotá región productiva y competitiva	$14,495	$13,764	94.96	$77,314	$20,261	26.21	$93,792	$0	0.00	$80,327	$0	0.00	$43,276	$0	0.00	$309,204	$34,025	11.00
0 N/A	$14,495	$13,764	94.96	$77,314	$20,261	26.21	$93,792	$0	0.00	$80,327	$0	0.00	$43,276	$0	0.00	$309,204	$34,025	11.00
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local	$585	$585	100.00	$853	$656	76.89	$697	$0	0.00	$471	$0	0.00	$302	$0	0.00	$2,907	$1,240	42.65
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	$585	$585	100.00	$853	$656	76.89	$697	$0	0.00	$471	$0	0.00	$302	$0	0.00	$2,907	$1,240	42.65

(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.01	0.01	0.01	100.00%	
2021	0.34	0.09	0.00	0.00%	10.00%
2022	0.31	0.37	0.00	0.00%	
2023	0.21	0.38	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: Dando continuidad con la ejecución del convenio para la actualización del estudio de prefactibilidad, se recibieron los entregables 2, 3, 4, 5, 8 y 9 según el plan de trabajo, sin embargo, se solicitaron algunos ajustes esperando que la información permita dar continuidad con las actividades subsiguientes en la estructuración del centro de innovación

Avances y Logros: Paralelo a lo anterior, se ha avanzado en el proceso de identificación de aliados estratégicos para la ejecución de la etapa de factibilidad y los diseños de detalle del proyecto con el fin de iniciar los preparativos del proceso precontractual que permita la asociación con la CCB y Corferias.

Adicionalmente, se logró gestionar una capacitación por parte del Consejo Internacional de Desarrollo Económico, quienes harán énfasis en el desarrollo de un plan estratégico para los distritos de innovación y la atracción de inversión a los mismos.

Proyecto(s) de inversión

7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	45.45%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	105.00	25.00	al Plan de Desarrollo	23.81%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Se llevó a cabo una mesa de trabajo entre los equipos jurídicos de la SDDE, ProColombia y Fiducoldex, con la finalidad de dar continuidad al proceso de ajuste de los documentos precontractuales, a partir de solicitud efectuada por las Oficinas Jurídicas de ProColombia y Fiducoldex. Es importante mencionar que se está a la espera de la aprobación de dichos documentos.																			
Avances y Logros: Producto de las gestiones precontractuales, durante el mes de junio se efectuaron los trámites conducentes a la suscripción y perfeccionamiento del Convenio 419 de 2021 suscrito con ProColombia ¿ Fiducoldex, bajo acta de inicio del 28 de junio. Paralelo a lo anterior, se está adelantando el diseño de la estrategia de comunicaciones, así como en el plan de acción y cronograma detallados para la ejecución de dicho convenio.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Apoyar 100 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	Magnitud	20.00	25.00	125.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$256	$256	100.00	$460	$293	63.70	$350	$0	0.00	$175	$0	0.00	$70	$0	0.00	$1,311	$549	41.90
(S)4 Desarrollar 1 proyecto de digitalización de canales comerciales para la SUSPENDIDA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$274	$274	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$274	100.00
(S)5 Promover 5 alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$55	$55	100.00	$393	$363	92.36	$347	$0	0.00	$296	$0	0.00	$232	$0	0.00	$1,323	$417	31.53
178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo		$263	$262	99.47	$841	$522	62.11	$70	$0	0.00	$48	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,253	$784	62.60
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$263	$262	99.47	$841	$522	62.11	$70	$0	0.00	$48	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,253	$784	62.60

Indicador(es)

(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	0.19	0.63%	14.83%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	5.19	al Plan de Desarrollo	5.19%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retasos

Avances y Logros:
1. Reuniones con las áreas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Entidades de la Administración Distrital y actores externos para insumos de actualización de las cajas de herramientas, planes de acción y agenda pública.
2. Caja de herramientas y posibles planes de acción actualizados.
3. Presentación de la Metodología e invitaciones de la agenda pública.
4. Se solicitó a la OAP la reconfiguración de las magnitudes referentes a la meta proyecto, en la que se amplió el alcance para el año 2021 de un 30% a un 40% y se hizo una reducción para el año 2024.
5.Se recibe respuesta de Secretaría de Planeación Distrital frente a la solicitud de concepto de pertinencia y viabilidad de la actualización de la política pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C, en los términos y de acuerdo al plan de trabajo presentado in house por parte de la Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación empresarial.

Proyecto(s) de inversión																			
7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar 1 Política Pública de Desarrrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, inlcuyendo emprendimiento, tecnologia e innovación como pilar de desarrollo	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.19	63.33	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$74	$72	98.42	$330	$287	87.14	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$3	$0	0.00	$439	$360	82.01
(S)2 Implementar 1 sistema de mejora regulatoria económica distrital	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.14	46.67	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$38	$38	99.35	$207	$175	84.80	$18	$0	0.00	$12	$0	0.00	$8	$0	0.00	$283	$213	75.45
(S)3 Apoyar 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de	Magnitud	300.00	303.00	101.00	1,600.00	985.00	61.56	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	6,500.00	1,288.00	19.82
	Recursos	$81	$81	100.00	$273	$46	16.87	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$7	$0	0.00	$394	$127	32.26

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Imlementar 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.12	40.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$70	$70	100.00	$32	$14	42.83	$12	$0	0.00	$10	$0	0.00	$13	$0	0.00	$137	$84	61.27
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria		$0	$0	0.00	$7,250	$666	9.18	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$666	1.87
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$0	$0	0.00	$7,250	$666	9.18	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$666	1.87

Indicador(es)

(S) 193 Número de unidades productivas formalizadas con la estrategia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	10,000.00	10,000.00	3,529.00	35.29%		35.29%	
2022	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%			
2023	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%			
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	50,000.00	50,000.00	3,529.00	al Plan de Desarrollo		7.06%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, se ha desarrollado de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: En el segundo trimestre 2021 se adelantaron visitas en territorio a unidades productivas para el levantamiento de la información que será utilizada en la clasificación y selección de las unidades a las cuales se les reealizarán las acciones puntuales de formalización empresarial.Durante este trimestre se realizaron 18.307 visitas y se formalizaron 3.529 unidades productivas.

Proyecto(s) de inversión

7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interésde micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,529.00	35.29	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,529.00	7.06
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,250	$666	9.18	$12,000	$0	0.00	$12,967	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$35,677	$666	1.87
180 Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes		$0	$0	0.00	$19,813	$1,313	6.63	$17,610	$0	0.00	$11,975	$0	0.00	$7,658	$0	0.00	$57,056	$1,313	2.30
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$0	$0	0.00	$19,813	$1,313	6.63	$17,610	$0	0.00	$11,975	$0	0.00	$7,658	$0	0.00	$57,056	$1,313	2.30

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00%		0.00%	
2022	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00%			
2023	786.00	786.00	0.00	0.00%			
2024	499.00	499.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3,700.00	3,700.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	

Retrasos y soluciones: SE presentó demora por efecto de un traslado presupuestal y de la complejidad del convenio con el SENA debido al mosto que por primera vez es de esa suma con el Fondo Emprender, pero ya se encuentra en fase final de etapa precontractual.

Avances y Logros: Se prepararon los estudios previos para suscribir un convenio interadministrativo que permita aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el SENA para financiar proyectos e iniciativas empresariales en Bogotá a través de la adhesión al Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 suscrito entre el SENA - Fondo Emprender y la Universidad Distrital de Colombia.
El lanzamiento de este programa se hará entre la ultima semana de julio y la primera de agosto.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 688 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Debido a que el convenio con SENA aún no arranca, la medición de participación de jóvenes no se tiene.

Avances y Logros: A penas se comience la ejecución del convenio y se comience a vincular jóvenes a este programa y otros que vienen en camino se hará el respectivo registro de beneficiarios.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Birndar acceso a mecanis de financiaón a 3,640 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$18,000	$0	0.00	$16,907	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$7,320	$0	0.00	$53,651	$0	0.00

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 4 estrategias De inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$886	$386	43.55	$38	$0	0.00	$38	$0	0.00	$38	$0	0.00	$1,000	$386	38.56
(S)2 Fortalecer 60 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$428	$428	100.00	$492	$0	0.00	$339	$0	0.00	$126	$0	0.00	$1,385	$428	30.89
(S)6 Desarrollar 4 mecanismos De base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$173	$0	0.00	$173	$0	0.00	$173	$0	0.00	$1,020	$500	49.02
181 Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros		$47	$47	100.00	$3,095	$0	0.00	$2,922	$0	0.00	$1,975	$0	0.00	$1,265	$0	0.00	$9,305	$47	0.50
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$47	$47	100.00	$3,095	$0	0.00	$2,922	$0	0.00	$1,975	$0	0.00	$1,265	$0	0.00	$9,305	$47	0.50

Indicador(es)

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: el futuro contratista Brigard & Urrurtia, por ser altamente calificado para la asesoría que se requiere, sólo ha allegado una certificación para acreditar experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presente contratación directa tiene como causal la contratación de servicios altamente calificados, es necesario que el contratista y la SFIF como área técnica acrediten ante la OAJ su experiencia e idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. Se está en espera a las certificaciones de experiencia e idoneidad para continuar la contratación.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: el futuro contratista Brigard & Urrurtia, por ser altamente calificado para la asesoría que se requiere, sólo ha allegado una certificación para acreditar experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presente contratación directa tiene como causal la contratación de servicios altamente calificados, es necesario que el contratista y la SFIF como área técnica acrediten ante la OAJ su experiencia e idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. Se está en espera a las certificaciones de experiencia e idoneidad para continuar la contratación.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$444	$0	0.00	$287	$0	0.00	$194	$0	0.00	$124	$0	0.00	$1,097	$47	4.28
(S)6 Apoyar financieramente 120 emprendimientos y unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$777	$0	0.00	$498	$0	0.00	$4,925	$0	0.00
(S)7 Fortalecer 120 emprendedores , empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$151	$0	0.00	$1,485	$0	0.00	$1,004	$0	0.00	$643	$0	0.00	$3,283	$0	0.00
182 Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales		$522	$522	100.00	$7,396	$846	11.44	$7,090	$0	0.00	$4,790	$0	0.00	$3,070	$0	0.00	$22,868	$1,368	5.98
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$522	$522	100.00	$7,396	$846	11.44	$7,090	$0	0.00	$4,790	$0	0.00	$3,070	$0	0.00	$22,868	$1,368	5.98

Indicador(es)

(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%		
2021	2,458.00	2,382.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00%		
2023	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00%		
2024	1,023.00	849.00	0.00	0.00%		
TOTAL	8,000.00	7,750.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: No se presentan avances cuantitativos en la meta, dado que solo se podrá registrar al finalizar el proceso de intervención para el fortalecimiento, sin embargo, en el marco del convenio, a corte del 31 de junio se evidencia el cargue de 357 instrumentos de diagnóstico aplicados a los productores a beneficiar en el marco del convenio, se realizó presentación de la propuesta y aprobación frente a las temáticas de capacitación a los beneficiarios del convenio, como resultado se cuenta con la base de datos respectiva y se avanza desde la RAP-E en los procesos de contratación para el desarrollo de los planes de intervención acorde a las necesidades detectadas en este diagnóstico.

Proyecto(s) de inversión																			
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Fortalecer 8,000 actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento	Magnitud	250.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$390	$390	100.00	$2,368	$170	7.16	$2,442	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$8,206	$560	6.82
(S)3 Acompañar 1,415 proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo	Magnitud	14.00	17.00	121.43	460.00	41.00	8.91	455.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	1,415.00	58.00	4.10
	Recursos	$82	$82	100.00	$2,421	$378	15.63	$2,418	$0	0.00	$1,357	$0	0.00	$1,275	$0	0.00	$7,552	$460	6.09
(S)4 Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	Magnitud	12.50	12.50	100.00	28.00	3.55	12.68	30.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	100.00	16.05	16.05
	Recursos	$50	$50	100.00	$1,162	$153	13.19	$1,120	$0	0.00	$803	$0	0.00	$592	$0	0.00	$3,727	$203	5.46
(S)5 Desarrollar el 100 % de un sistema de información estratégico en el marco del plan de abastecimiento de alimentos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,445	$145	10.05	$1,110	$0	0.00	$630	$0	0.00	$198	$0	0.00	$3,382	$145	4.29
183 Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como trasversal, entre otros		$1,331	$984	73.89	$11,707	$3,196	27.30	$10,817	$0	0.00	$7,309	$0	0.00	$4,683	$0	0.00	$35,847	$4,180	11.66

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	$1,331	$984	73.89	$11,707	$3,196	27.30	$10,817	$0	0.00	$7,309	$0	0.00	$4,683	$0	0.00	$35,847	$4,180	11.66

Indicador(es)

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%			
2021	6.00	6.00	4.00	66.67%		91.67%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.67%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Dando continuidad con el desarrollo y ejecución del contrato, se avanzó junto con el aliado BETA GROUP SERVICE S.A.S. en el proceso de caracterización de los empresarios del sector moda de las localidades Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Chapinero y Tunjuelito. Llevando a cabo la realización de dos (2) talleres en sesiones presenciales en la Alcaldía Local de Antonio Nariño.

En suma de lo anterior, se realizaron talleres de co-creación con los cluster de industrias creativas (publicaciones, literatura, artes escénicas y multimedia) y gastronomía, adicionalmente se generaron espacios virtuales para que los empresarios compartieran sus experiencias, retos, oportunidades y expectativas de los diferentes sectores para la reactivación económica de sus empresas; aproximadamente 50 empresarios hicieron parte de estas jornadas de co-creación.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Fortalecer 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	Magnitud	28.00	28.00	100.00	182.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	570.00	28.00	4.91
	Recursos	$785	$782	99.62	$4,375	$1,068	24.41	$4,254	$0	0.00	$2,874	$0	0.00	$1,842	$0	0.00	$14,130	$1,850	13.09

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.05	2.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	1.25
	Recursos	$345	$0	0.00	$425	$345	81.16	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$929	$345	37.08
(K)8 Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas.	Magnitud	6.00	7.00	116.67	6.00	4.00	66.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$202	$201	99.98	$6,908	$1,784	25.82	$6,483	$0	0.00	$4,355	$0	0.00	$2,842	$0	0.00	$20,788	$1,985	9.55
184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos		$87	$87	100.00	$1,458	$387	26.52	$1,226	$0	0.00	$828	$0	0.00	$531	$0	0.00	$4,130	$473	11.46
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$87	$87	100.00	$1,458	$387	26.52	$1,226	$0	0.00	$828	$0	0.00	$531	$0	0.00	$4,130	$473	11.46

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 198 Número de mercados campesinos organizados																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%		
2021	469.00	486.00	127.00	26.13%	45.69%	
2022	440.00	440.00	0.00	0.00%		
2023	297.00	333.00	0.00	0.00%		
2024	191.00	191.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,600.00	1,625.00	302.00	al Plan de Desarrollo	18.58%	

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se realizaron 127 mercados campesinos itinerantes, bajo la modalidad de autogestión en puntos, como parques y/o plazoletas de la ciudad, en respuesta a las solicitudes de reactivación por parte de las organizaciones y productores campesinos, dentro de las cuales se encuentran los participantes del Parque de Alcalá, Salitre Sector III, AGROCOMUNAL y ASOCUNT.

Actualmente se encuentra abierta de manera permanente en la página web de la SDDE www.desarrolloeconomico.gov.co la convocatoria a participar en los mercados campesinos, por medio del presente enlace http://www.desarrolloeconomico.gov.co/noticias/tercera-convocatoria-participar-los-mercados-campesinos-bogota-2021, a través de este formulario digital, se realiza la inscripción de productores y organizaciones campesinas interesadas en participar en los mercados campesinos del año 2021.

Al mes de junio de la presente anualidad se cuenta con un total de 555 registros de productores y organizaciones interesadas en participar en mercados campesinos, de los cuales 168 corresponden a organizaciones campesinas y los 387 restantes a productores y emprendedores de proyectos agro productivos, a la fecha se adelanta la validación de la información y verificación de requisitos y que la oferta corresponda a productos agroalimentarios.

También se cuenta con la modalidad de mercados campesinos institucionales, que van dirigidos a funcionarios y servidores públicos bajo la estrategia de mercaton campesina en casa, para el mes de junio se abordaron funcionarios de la SDDE y la Gobernación de Cundinamarca los cuales solicitaron su domicilio a través de la línea call center (369 3757), correo electrónico y chat center (3013744696).

Durante el mes de junio se realizaron (4) cuatro mercados campesinos ¿Mercaton Institucional¿, en diferentes localidades de Bogotá, estos mercados fueron entregados por las asociaciones APAVE, FUNCAHUM y ASOAMAE con un total de ventas por un valor de $ 26.000.000 y repartiendo un total de 325 mercados campesinos.

De igual manera, se cuenta con mercados móviles, inclusión digital y de nuevas tecnologías y servicio a domicilio. Su característica principal es que no cuenta con un punto físico para atención directa al público.

Durante el mes de junio de 2021 se realizaron (4) cuatro mercados campesinos alternativos a domicilio, entregados por las asociaciones campesinas: Agropolitana, CORPOSER, Frutos de Paz, APAVE, Plaza de Artesanos, Alcalá y FUNCAHUM, que hacen parte de la estrategia mercadoscampesinos.gov.co y se distribuyeron en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Kennedy, Barrios Unidos, Usaquén y Fontibón con unas ventas totales de $10.982.882.

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 1,600 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	Magnitud	150.00	175.00	116.67	486.00	127.00	26.13	440.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	1,600.00	302.00	18.88
	Recursos	$87	$87	100.00	$1,458	$387	26.52	$1,226	$0	0.00	$828	$0	0.00	$531	$0	0.00	$4,130	$473	11.46
185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo		$70	$69	97.81	$1,357	$208	15.33	$573	$0	0.00	$387	$0	0.00	$248	$0	0.00	$2,636	$276	10.49
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$70	$69	97.81	$1,357	$208	15.33	$573	$0	0.00	$387	$0	0.00	$248	$0	0.00	$2,636	$276	10.49

Indicador(es)

(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	12.50%	
2022	0.29	0.29	0.00	0.00%		
2023	0.18	0.18	0.00	0.00%		
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%	

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Dando continuidad al proceso de mapeo de las posibles zonas de intervención, durante el mes de junio, se definen claramente los siete (7) polígonos así: Fontibón, San Felipe, La Macarena, La Candelaria, Usaquén, El Restrepo y el 12 de Octubre, junto con las cuatro (4) ferias comerciales contempladas para tener un mayor impacto y lograr apoyar la reactivación económica de un mayor número de zonas. Paralelo a lo anterior, se avanzó tanto en la fase precontractual del operador de la estrategia Bogotá Productiva 24 Horas, como en una propuesta de matriz-dashboard de batería de indicadores que permitirá hacer una medición permanente de la estrategia, la planeación de las actividades para el fortalecimiento y las entidades que permitan robustecer la misma. En suma, se realizó la articulación con distintas entidades para la implementación y fortalecimiento de la estrategia y se realizó el acompañamiento tanto al piloto de cargue y descargue nocturno en conjunto con la Secretaría de Movilidad, como a la mesa de trabajo del Piloto de Bares y las acciones y los compromisos alcanzados con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Turismo, IDARTES y la Federación Nacional de Comerciante ¿Fenalco.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Desarrollar e impulsar 1 Programa para Bogotá productiva 24/7	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	Recursos	$70	$69	97.82	$1,357	$208	15.33	$573	$0	0.00	$387	$0	0.00	$248	$0	0.00	$2,636	$276	10.49
186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural		$300	$298	99.23	$4,617	$1,159	25.10	$4,336	$0	0.00	$2,930	$0	0.00	$1,878	$0	0.00	$14,061	$1,457	10.36
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$300	$298	99.23	$4,617	$1,159	25.10	$4,336	$0	0.00	$2,930	$0	0.00	$1,878	$0	0.00	$14,061	$1,457	10.36

Indicador(es)

(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	250.00	250.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	235.00	235.00	0.00	0.00%			
2023	158.00	158.00	0.00	0.00%			
2024	94.00	94.00	0.00	0.00%			
TOTAL	750.00	737.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, el registro de la meta se hace cuando se termina la intervención.

Avances y Logros: realizó el pasado 21 de junio de 2021, el cierre de la convocatoria del proceso de fortalecimiento productivo para sistemas agrícolas y pecuarios en la ruralidad de Bogotá. Como resultado de este proceso en su primera fase se logro la inscripción de (565) participantes, de las diferentes localidades de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe y Suba.

Para el mes de junio de 2021 en la meta de vincular 250 actores mediante el fortalecimiento de capacidades comerciales, se incrementa en una (1) asociación más como lo es la asociación Campesina de Usme. De esta manera se realiza avance en la meta en cinco (5) organizaciones de productores formales, apoyados en encadenamientos productivos y de fortalecimiento comercial promoviendo la apertura de diferentes canales de comercialización. Estas acciones hacen parte de la articulación con el ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR), relacionada al proyecto de apoyo a alianzas productivas ¿ PAAP.

Proyecto(s) de inversión																			
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura	Magnitud	13.00	13.00	100.00	250.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	750.00	13.00	1.73
	Recursos	$204	$202	98.87	$3,186	$795	24.96	$3,028	$0	0.00	$2,033	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$9,658	$997	10.32
(S)2 Vincular 250 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	Magnitud	5.00	0.00	0.00	85.00	5.00	5.88	75.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	250.00	5.00	2.00
	Recursos	$96	$96	100.00	$1,431	$364	25.43	$1,308	$0	0.00	$897	$0	0.00	$671	$0	0.00	$4,403	$460	10.44
187 Potenciar al menos 6 plazas distritales de mercado para el turismo y 8 plazas distritales de mercado para abastecimiento (todas con reforzamiento estructural)		$11,290	$10,912	96.65	$18,927	$11,307	59.74	$36,450	$0	0.00	$36,646	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$123,465	$22,219	18.00
200 Instituto para la Economía Social		$11,290	$10,912	96.65	$18,927	$11,307	59.74	$36,450	$0	0.00	$36,646	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$123,465	$22,219	18.00

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 201 Número de plazas distritales de mercado para el turismo potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	6.00	6.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Para la meta de reforzamiento estructural de las plazas de mercado 20 de julio y Quirigua, para esta vigencia, se tiene como avance la radicación de las licencias de reforzamiento en las Curadurias urbanas 1 y 3 y estan en proceso de evaluación los capitulos técnicos para posterior aprobación de esta, las observaciones técnicas que se generan son atendidas por los contratistas de la consultoria encargada de tramitarlas licencias.
Se tiene la radicación de los documentos contractuales en la Subdirección Jurídica y de Contratación, para la evaluación de los estudios previos de la contratación para las obras de reforzamiento, se esta a la espera de aprobación de la licencia de reforzamiento estructural, por parte de las curadurias urbanas, para proceder con la publicación del contrato en SECOP II.

(S) 602 Número de plazas distritales de mercado para abastecimiento potenciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta que tiene como objeto el reforzamiento estructural de las plazas de mercado 20 de julio y Quirigua, para esta vigencia, se tiene como avance la radicación de las licencias de reforzamiento en las Curadurias urbanas 1 y 3 y estan en proceso de evaluación los capitulos técnicos para posterior aprobación de las licencias.

(K) 689 Porcentaje de avance de obra de reforzamiento estructural de plazas de mercado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	100.00	7.00	7.00%	⊘	7.00%	⊘
2022	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		1.75%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Este indicador muestra el avance de la ejecución de las obras de reforzamiento y mejoramiento de la infraestructura de 2 plazas de mercado, Veinte Julio y Quirigua, se tiene un avance del 7% correspondiente al avance de la etapa pre-contractual.

Proyecto(s) de inversión

7548 - Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Elaborar 100 Porciento de los estudios técnicos (diseños, consultorías, actualización de PRM y trámite de licencias de construcción), necesarios para intervenir las Plazas Distritales de Mercado	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,377	$1,103	80.11	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,577	$1,103	69.95

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Realizar 14 Plazas de mercado reforzamiento y construcción de obras fisicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,859	$206	7.21	$18,600	$0	0.00	$18,600	$0	0.00	$3,432	$0	0.00	$43,491	$206	0.47
(K)3 Mantener 19 Plazas de mercado en operación: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, dotar de elementos, adquirir bienes y servicios, capacitar a los comerciantes y contratar el recurso humano requerido según el modelo de administración de Plazas Distritales de Mercado	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,682	$9,584	98.99	$15,106	$10,778	71.35	$16,258	$0	0.00	$16,487	$0	0.00	$16,071	$0	0.00	$73,604	$20,362	27.66
(S)4 Gestionar 8 Alianzas con otros actores del abastecimiento como instituciones públicas y privadas, productores campesinos, Departamentos	Magnitud	1.00	2.00	200.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
	Recursos	$16	$14	91.67	$43	$29	66.51	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$25	$0	0.00	$184	$43	23.44
(S)5 Realizar 16 Estudios para medir el incremento del % de toneladas de alimentos que comercializan las plazas de mercado, con respecto a la oferta pública de abastecimiento de alimentos de Bogotá, y la percepción de la ciudadanía respecto a precio, oferta, disponibilidad y acceso de las PDM.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00
	Recursos	$50	$46	92.02	$232	$28	11.90	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$532	$74	13.84
(S)6 Crear 8 Iniciativas de emprendimiento a traves de asistencia técnica y fortalecimiento empresarial dirigido a los comerciantes de las plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$46	$29	62.96	$615	$0	0.00	$615	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,653	$29	1.74
(S)7 Participar 8 Plazas de mercado en plataformas de conectividad y en un sistema de información sobre la oferta pública de abastecimiento, referente para Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$158	$157	99.40	$416	$233	56.03	$800	$0	0.00	$767	$0	0.00	$181	$0	0.00	$2,322	$390	16.80
(S)8 Fortalecer 500 comerciantes para el abastecimiento y el turismo	Magnitud	108.00	108.00	100.00	102.00	47.00	46.08	102.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	500.00	155.00	31.00
	Recursos	$8	$8	91.67	$25	$5	21.45	$28	$0	0.00	$28	$0	0.00	$14	$0	0.00	$102	$13	12.80
26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar		$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$8,454	44.63	$31,555	$0	0.00	$29,053	$0	0.00	$15,362	$0	0.00	$102,837	$16,365	15.91
0 N/A		$7,928	$7,911	99.79	$18,940	$8,454	44.63	$31,555	$0	0.00	$29,053	$0	0.00	$15,362	$0	0.00	$102,837	$16,365	15.91
188 Actualizar la política distrital de turismo		$28	$28	100.00	$258	$216	83.69	$140	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$446	$244	54.66
221 Instituto Distrital de Turismo		$28	$28	100.00	$258	$216	83.69	$140	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$446	$244	54.66

Indicador(es)

(C) 202 Porcentaje de Política distrital de turismo formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	50.00	56.00	15.00	26.79%	⊘	26.79%	⊘
2022	90.00	96.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		15.00%	⊘

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Dentro del proceso de formulación de la Política Pública se dio inicio al plan de formación con jornadas de participación con algunos grupos poblacionales, como funcionarios, mujeres y personas LGBTI. De igual manera se ha venido trabajando con las localidades, en donde se realizaron 8 encuentros participativos, 5 con las localidades de La Candelaria, Los Mártires, Fontibón, Engativá, Usaquén y San Cristóbal, los otros 2 se desarrollaron con gremios del sector y el último con académicos. En total, se han desarrollado 19 jornadas de participación ciudadana.

Proyecto(s) de inversión

7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Actualizar el 100 porciento de la Política Distrital de Turismo, de acuerdo con la metodología emitida por la Secretaría Distrital de Planeación	Magnitud	5.00	5.00	100.00	56.00	15.00	26.79	96.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$28	$28	100.00	$258	$216	83.69	$140	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$446	$244	54.66
189 Construir o intervenir en infraestructura al menos tres atractivos turísticos		$147	$147	100.00	$6,500	$1,607	24.72	$14,800	$0	0.00	$13,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,647	$1,753	5.06
221 Instituto Distrital de Turismo		$147	$147	100.00	$6,500	$1,607	24.72	$14,800	$0	0.00	$13,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,647	$1,753	5.06

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 203 Número de atractivos turísticos construidos o intervenidos																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	40.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.40	al Plan de Desarrollo	13.33%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Para la vigencia 2021 se programó la entrega de un atractivo turístico, que a la fecha cuenta con estudios previos, se espera que para el segundo semestre se suscriba el proceso contractual . Es importante precisar que la entidad de manera paralela viene adelantando acciones y gestión que le permitirán avanzar en la estructuración y entrega de otros atractivos turísticos programados para el cuatrienio, dentro de estas actividades se encuentran:

1.Gigantografía : Está en proceso la concertación con las alcaldías locales, las ubicaciones de las gigantografías, con el fin de gestionar los permisos correspondientes. Los espacios inicialmente previstos son Parque de los periodistas, Parque Simón Bolívar, Plaza Fundacional Suba, Plaza Fundacional Usme, Plaza Fundacional Engativá, Plaza Fundacional Bosa, Plaza Fundacional Fontibón y Plaza de Lourdes.

2. Caminos Ancestrales : En estos espacios se están realizando intervenciones en cuanto a adecuación de infraestructura, participación ciudadana y la participación en la Mesa de Senderos con EAAB, JBB, SDA, IDRD (Senderos priorizados: La Aguadora Serrania, Interconexcion Quebrada la Vieja - Verjón, Km 11, 12 Quebradas, Santa Ana - La Aguadora, Quebrada la Vieja, SanFrancisco Vicacha, El Delirio, Pico del Aguila y Gudalupe - Aguanoso) .

3. Convenios interadministrativos : Con el fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura, cultural, accesibilidad y atención al visitante, la entidad ha suscrito a la fecha dos convenios, con IDPC para ejecutar actividades de la fase I del Parque Arqueológico Hacienda el Carmen y el IDRD para ejecutar actividades en el camino Pico del Águila.

Proyecto(s) de inversión

7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)7	Gestionar al 0 porciento la intervención en infraestructura de un atractivo turístico FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$0	0.00
(C)8	Gestionar al 0 porciento la construcción o intervención en infraestructura de un FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$0	0.00
(C)9	Gestionar al 0 porciento la construcción o intervención en infraestructura de un FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	$0	0.00
(C)13	Gestionar al 100 porciento la construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos	Magnitud	3.00	3.00	100.00	38.00	15.00	39.47	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	$147	$147	100.00	$6,500	$1,607	24.72	$14,800	$0	0.00	$13,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,647	$1,753	5.06
190	Implementar un programa de promoción y mercadeo para el turismo en Bogotá orientado en la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la ciudad		$0	$0	0.00	$3,508	$3,236	92.25	$3,773	$0	0.00	$4,830	$0	0.00	$4,427	$0	0.00	$16,538	$3,236	19.57
221	Instituto Distrital de Turismo		$0	$0	0.00	$3,508	$3,236	92.25	$3,773	$0	0.00	$4,830	$0	0.00	$4,427	$0	0.00	$16,538	$3,236	19.57

Indicador(es)

(S) 204 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	400,000.00	400,000.00	265,672.00	66.42%	66.42%
2022	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	
2023	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00%	
2024	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	265,672.00	al Plan de Desarrollo	13.28%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: NINGUNO																			
Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2021 la entidad ha adelantado acciones en promoción y mercadeo se han impactado a 265.672 personas a través de las siguientes estrategias: 1. Plan Bogotá: permite a los empresarios incorporar sus ofertas y a los usuarios hacer reservas de bienes y servicios. A la fecha 96 personas han realizado reservas. 2. Nuevos usuarios en la página web: Se ha trabajado en una estrategia integral con miras a la obtención de nuevos usuarios que ingresen a la página Bogotadc.travel. A la fecha alcanza un número de 16.490 personas. 3. Newsletter: Se ha realizado envio masivo con contenidos turísticos de Bogotá que ha llegado a 3.150 personas. 4. Pauta en medios digitales: a través de Bogotádc-travel y Plan Bogotá se ha impactado a 207.912 personas de Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Brasil, República Dominicana, México, Estados Unidos, Panamá. 5. A la fecha se cuenta con un total de 17.692 nuevos seguidores en las redes sociales, con el desarrollo de contenidos como fotografías, videos, Gif Animados, artículos, entre otros. 6. Así mismo, en lo corrido del año 2021 se ha contado con la participación de un total de 20.332, personas en un total de 30 acciones y eventos tales como: presentaciones de Destino, Viajes de familiarización, ruedas de negocios, misiones comerciales, Work Shops Nacionales e Internacionales, así como eventos de capacitación.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Impactar a 2,000,000 de personas a través de la implementación de un programa de promoción y mercadeo, orientado a la recuperación y fortalecimiento de la actividad turistica dela ciudad de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	400,000.00	265,672.00	66.42	600,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	265,672.00	13.28
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,508	$3,236	92.25	$3,773	$0	0.00	$4,830	$0	0.00	$4,427	$0	0.00	$16,538	$3,236	19.57
191 Fortalecer la red de información turística de Bogotá Región		$213	$213	99.90	$591	$385	65.23	$611	$0	0.00	$632	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,700	$598	22.16
221 Instituto Distrital de Turismo		$213	$213	99.90	$591	$385	65.23	$611	$0	0.00	$632	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,700	$598	22.16

Indicador(es)

(S) 205 Número de consultas realizadas por turistas en la ciudad a través de los distintos canales de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10,000.00	10,000.00	10,265.00	102.65%	★		
2021	150,000.00	80,000.00	11,483.00	14.35%	⊘	24.09%	⊘
2022	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00%			
2023	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00%			
2024	140,000.00	110,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,000,000.00	1,000,265.00	21,748.00	al Plan de Desarrollo		2.17%	⊘

Retrasos y soluciones: Con las medidas tomadas durante los meses de abril y mayo por la Alcaldía Mayor para mitigar la propagación del COVID-19, se cerraron algunos PIT , lo que afectó completamente la prestación de servicios en la RIT. De igual manera el paro nacional convocado por diferentes agremiaciones del país, ha ocasionado alteraciones en el orden público de la ciudad, lo que ha implicado la cancelación de turnos tanto en los PIT¿s como de los recorridos presenciales.

Avances y Logros: En lo corrido del 2021, se han atendido 11.483 personas a través de la Red de Información Turística, así: ¿ 6.890 residentes ¿ 3.009 nacionales ¿ 1.584 extranjeros
La atención a usuarios se ha realizado a través de canales de comunicación presenciales, virtuales y telefónicos.
¿ Canales virtuales: Chat WhatsApp +573204881022, Chat Virtual en la Página de BogotaDC.travel y correo electrónico informacionturistica@idt.gov.co
¿ Telefónicos: Línea gratuita nacional 018000127400 y celular +573204881022
¿ Presenciales: Oficinas de Atención Templete al Libertador, Monserrate, Terminal Salitre y recorridos presenciales. algunos de estos puntos fueron remodelados y adecuados que cuenta con espacios más amplios para circulación al interior, nuevas piezas digitales e impresas para promocionar los diferentes productos turísticos de Bogotá, señalización accesible con braille y lenguaje de señas, así como un quiosco interactivo que permite acceder de manera más sencilla a la oferta de la ciudad.
Adicionalmente, durante este año se han desarrollado 75 recorridos turísticos con las siguientes temáticas:
¿ Recorrido Centro Histórico La Candelaria
¿ Recorrido por Distrito Graffiti
¿ Recorrido Religioso
¿ Recorrido Heroínas de la Independencia
¿ Recorrido Cerro de Monserrate

Proyecto(s) de inversión

7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Atender 1,000,000 de consultas a través de los diferentes canales de la red de información turística de Bogotá	Magnitud	10,000.00	10,265.00	102.65	80,000.00	11,483.00	14.35	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	21,748.00	2.17
	Recursos	$213	$213	99.90	$591	$385	65.23	$611	$0	0.00	$632	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,700	$598	22.16
192 Implementar al menos seis productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional		$1,421	$1,418	99.79	$5,926	$1,983	33.47	$9,904	$0	0.00	$8,572	$0	0.00	$8,526	$0	0.00	$34,348	$3,401	9.90
221 Instituto Distrital de Turismo		$1,421	$1,418	99.79	$5,926	$1,983	33.47	$9,904	$0	0.00	$8,572	$0	0.00	$8,526	$0	0.00	$34,348	$3,401	9.90

Indicador(es)

(S) 206 Número de productos turísticos de alcance distrital y regional implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	1.30	65.00%	65.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	1.30	al Plan de Desarrollo	21.67%

Retrasos y soluciones: Debido a dificultades de campo en la recolección de información sobre las iniciativas en el territorio, el documentos de caracterización de turismo rural, se entregará un mes después de la fecha inicialmente programada

Avances y Logros: Para el 2021 la entidad tiene previsto entregar los siguientes productos .
1) Ruta Leyenda ElDorado RLD: Se realizará con la implementación de 4 rutas piloto para impulsar la oferta regional y local, las rutas son Bogotá, Bogotá- C/marca, Bogotá-Boyacá y otra con pernoctación en toda la región. Su lanzamiento está programado para el mes de Julio .
2) Turismo Rural : Este producto cuenta con un diagnóstico de igual manera la entidad viene participando en la mesa de ruralidad, realizando diferentes socializaciones con la comunidad sobre la estrategia de turismo rural con el fin de involucrarnos activamente, identificar entornos y costumbres.
Por otra parte se han adelantado acciones preliminares en relación con otros productos turísticos a implementar, se adelanta gestión asociada a turismo cultural, como la ruta de museos de Bogotá donde se está configurando el plan piloto de la noches de Museos y gastronomía entre otros con el fin de determinar los productos 3 y 4 a entregar.

(S) 690 Número de proyectos para promover, apoyar e impulsar el desarrollo del sector turístico en Bogotá y la región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	25.00	1.00	4.00%	4.00%
2022	0.00	54.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	45.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	24.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	148.00	1.00	al Plan de Desarrollo	0.68%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: A través del Fondo de Desarrollo turísticos de Bogotá-Fondetur se realizarán diferentes tipos de convocatorias que buscan ayudar a reactivar a diferentes sectores turísticos del distrito, en el mes de junio se abrió formalmente la primera convocatoria denominada transformación digital, la cual está dirigida exclusivamente para 100 agencias de viaje y busca el desarrollo y fomento de actividades digitales, donde se pretende brindar estímulos o ayudas en la creación de páginas web, paquetes de datos y capacitación en temas de marketing digital.

Proyecto(s) de inversión

7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Implementar el 100 porciento de al menos 6 productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional	Magnitud	17.00	17.00	100.00	50.00	25.00	50.00	83.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$938	$935	99.68	$2,631	$1,487	56.51	$3,068	$0	0.00	$1,896	$0	0.00	$1,794	$0	0.00	$10,327	$2,421	23.45
(C)5 Implementar el 100 porciento de las estrategias de cultura y responsabilidad turística	Magnitud	15.00	15.00	100.00	46.00	29.00	63.04	76.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$483	$483	100.00	$603	$420	69.68	$696	$0	0.00	$596	$0	0.00	$672	$0	0.00	$3,050	$903	29.62
(S)6 Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del mejoramiento de sus procesos de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$191	$76	39.85	$140	$0	0.00	$80	$0	0.00	$60	$0	0.00	$471	$76	16.17

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7908 - Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ejecutar 17 proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, que conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al mejoramiento de las condiciones del sector en el destino	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$234	$0	0.00	$764	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,798	$0	0.00
(S)2 Desarrollar 25 convocatorias públicas que permitan seleccionar proyectos turísticos estructurados por comunidades organizadas, emprendimientos, empresarios u otros actores del sector, para que puedan ser ejecutados a partir de la destinación de estímulos e incentivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	25.00	1.00	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$366	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$3,474	$0	0.00
(S)3 Apoyar la financiación de 135 iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico, liderados por mujeres, jóvenes, campesinos u otros grupos sociales o comunitarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,164	$0	0.00	$1,364	$0	0.00	$4,428	$0	0.00
(S)4 Beneficiar 2,100 actores del sector turismo con estímulos o incentivos para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$6,980	$0	0.00
(S)5 Capacitar 600 personas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del sector turístico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$560	$0	0.00	$560	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,680	$0	0.00
(S)6 Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$280	$0	0.00	$280	$0	0.00	$280	$0	0.00	$1,140	$0	0.00
193 Implementar señalización turística en al menos tres corredores de la ciudad		$0	$0	0.00	$405	$3	0.85	$805	$0	0.00	$400	$0	0.00	$234	$0	0.00	$1,844	$3	0.19
221 Instituto Distrital de Turismo		$0	$0	0.00	$405	$3	0.85	$805	$0	0.00	$400	$0	0.00	$234	$0	0.00	$1,844	$3	0.19

Indicador(es)

(S) 207 Número de corredores de la ciudad con señalización turística implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.20	20.00%	20.00%
2022	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.20	al Plan de Desarrollo	6.67%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Se cuenta con los estudios previos, anexo técnico y demás documentos soportes que permitirán contratar la elaboración, impresión e instalación de las señalizaciones de los productos y corredores turísticos priorizados por el Instituto Distrital de Turismo.
Tras recorrido realizado en el primer trimestre del año junto a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA se identificaron lugares con potencial turístico en la Candelaria. Se inició una evaluación del alcance de las intervenciones a realizar, partiendo desde Moserrate - La Quinta de Bolívar - La Universidad de los Andes - La Plaza de la Concordia - El Chorro de Quevedo - Templete El Libertador. Así mismo, se está estudiando la posibilidad de realizar señalización en el corredor turístico artístico de San Felipe.

Proyecto(s) de inversión

7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)10 Implementar el 100 porciento de señalización turística para al menos tres corredores turísticos de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	47.00	7.00	14.89	73.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$3	1.73	$600	$0	0.00	$350	$0	0.00	$177	$0	0.00	$1,327	$3	0.26
(K)11 Implementar el 100 porciento de señalización turística para productos turísticos implementados por el IDT en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$125	$0	0.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00
(K)12 Mantener el 100 porciento de la señalización turística priorizada en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$57	$0	0.00	$267	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
194 Implementar una estrategia de promoción y comunicaciones de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80
221 Instituto Distrital de Turismo	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80

Indicador(es)

(S) 208 Número de personas impactadas por campañas publicitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	400,000.00	400,000.00	519,767.00	129.94%	★		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	100.00%	★
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	400,000.00	519,767.00	519,767.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Impactar a 400,000 personas mediante la implementación de una estrategia de promoción y mercadeo de corto plazo, orientada al ciudado y mantenimiento de la imágen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19	Magnitud	400,000.00	519,767.00	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	519,767.00	129.94
	Recursos	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80
195 Incorporar al menos 10% de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya un 2% con énfasis en bioseguridad		$794	$793	99.87	$1,154	$655	56.74	$652	$0	0.00	$442	$0	0.00	$468	$0	0.00	$3,509	$1,447	41.24			
221 Instituto Distrital de Turismo		$794	$793	99.87	$1,154	$655	56.74	$652	$0	0.00	$442	$0	0.00	$468	$0	0.00	$3,509	$1,447	41.24			

Indicador(es)

(S) 209 Número de prestadores de servicios turísticos incorporados en el programa de turismo sostenible, incluido el énfasis en bioseguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	102.00	102.00	123.00	120.59%	★		
2021	140.00	129.00	101.00	78.29%	✓	88.89%	✓
2022	140.00	129.00	0.00	0.00%			
2023	120.00	120.00	0.00	0.00%			
2024	8.00	30.00	0.00	0.00%			
TOTAL	510.00	531.00	224.00	al Plan de Desarrollo		42.18%	⚠

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Al 30 de junio se incorporaron 101 nuevos prestadores de servicios turísticos al programa de sostenibilidad turística.
Desde el 2020 se han dado asesorías a 224 empresas en la implementación de protocolos de bioseguridad, se espera que 428 PST puedan recibir apoyo en sus procesos de certificación en Sello Check in certificado lo anterior con apoyo de FONTUR, a la fecha hay 143 empresas inscritas. De igual manera se ha venido trabajando con las alcaldías locales y gremios para la difusión entre los prestadores de Bogotá, esperando lograr incorporar más empresas

Dentro del programa de turismo sostenible, la entidad se viene vinculando a la metodología de Destinos Turísticos Inteligentes, metodología que permite a los destinos vinculados obtener una visión del grado de cumplimiento de los requisitos de un destino inteligente, así como compararse con los resultados obtenidos por otros destinos para aprovechar sinergias entre unos y otros y colaborar en red para construir territorios turísticos inteligente. En línea con los diferentes instrumentos estratégicos de convertir a Bogotá en un Destino Turístico Inteligente, se plantea el diseño y la ejecución de un plan de comunicación que dote de unidad al mensaje e imagen que se quiere proyectar de la ciudad como destino turístico comprometido con los pilares del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, alineada con todas las áreas del Instituto Distrital de Turismo, tanto para reportar avances de gestión, como para alcanzar a los diferentes públicos objetivos.

Desde el mes de mayo se viene adelantando actividades como Webinar y conversatorio con el fin de socializar el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes y la Ruta de trabajo para convertir a Bogotá en un DTI a el talento humano del IDT. Con el objetivo de socializar y generar una articulación con las diferentes secretarías y entidades distritales que son aliados estratégicos en el desarrollo de Bogotá como Destino Turístico Inteligente, desde el Instituto Distrital de Turismo se han venido generando una serie de reuniones en las que se tienen por objetivo: Presentar la estrategia de Bogotá Destino Turístico Inteligente y solicitar su apoyo en los requerimientos de información y entrevistas que se vayan generando durante el proceso de diagnóstico de la ciudad frente a los 262 requisitos que evalúa la metodología de Destinos Turísticos Inteligentes. En el marco de esta estrategia, se han generado encuentro con las siguientes secretarías y entidades distritales: Secretaría Distrital de Gobierno, Alta Consejería de TIC, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Secretaría Distrital de Ambiente.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7705 - Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya 102 con énfasis en bioseguridad	Magnitud	102.00	123.00	120.59	129.00	101.00	78.29	129.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	510.00	224.00	43.92
	Recursos	$598	$597	99.85	$740	$367	49.65	$349	$0	0.00	$199	$0	0.00	$245	$0	0.00	$2,131	$964	45.26
(S)3 Capacitar 200 empresas u organizaciones comunitarias prestadoras de servicios turísticos o conexas a la cadena de valor del turismo, en temas relacionados con sostenibilidad y fortalecimiento empresarial	Magnitud	30.00	30.00	100.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	30.00	15.00
	Recursos	$196	$196	99.91	$414	$287	69.40	$303	$0	0.00	$243	$0	0.00	$223	$0	0.00	$1,379	$483	35.02
196 Impulsar 1 programa de captación y organización de congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la recuperación de la industria de reuniones en Bogotá		$806	$803	99.62	$600	$369	61.49	$870	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,053	$0	0.00	$4,285	$1,171	27.34
221 Instituto Distrital de Turismo		$806	$803	99.62	$600	$369	61.49	$870	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,053	$0	0.00	$4,285	$1,171	27.34

Indicador(es)

(S) 210 Número de eventos captados a causa de la estrategia implementada por el IDT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	2.00	3.00	2.00	66.67%		75.00%	✓
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	3.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Se logró la captación de 2 eventos, orientados a la reactivación del sector turismo en Bogotá, para el fortalecimiento de la industria de eventos y convenciones como uno de los principales motores de desarrollo económico, así mismo, se busca que el segmento de turistas que llegan a la ciudad por esta motivación tenga una mejor experiencia en su estadía.
Los 2 eventos captados son:
1. En articulación con el Planetario Distrital-Idartes, se captó el evento del XII Congreso de la Asociación de Planetarios de América del Sur- APAS. Su intención es generar cooperación e intercambio inter-institucional mediante encuentros, seminarios y reuniones. Se esperan alrededor de entre 35 y 40 participantes. Se desarrollara en diciembre del 2021 en la ciudad de Bogotá.
2. Se realizó contacto con InRouTe, VI Conferencia Internacional de Medición Subnacional y Análisis Económico del Turismo (6th International Conference on the Subnational Measurement and Economic Analysis of Tourism). España en busca de la captación MOVE 2021- Evento Internacional de Estadísticas de Turismo, lográndose en marzo, su aceptación y certificación para Bogotá. Se espera afluencia de 60 personas al evento.
Adicionalmente, se han realizado acciones de acercamiento para captar otros eventos, con los siguientes clientes potenciales:
Adventure Travel Association ATTA, EE.UU, el evento Adventure Travel World Summit 2023 ATWS o Cumbre Mundial de Viajes de Aventura, se esperan 742 personas. Para esto se ha desarrollado reuniones con Directivos de la Asociación Internacional de Turismo de Aventura - ATTA, Procolombia, Greater Bogota Convention Bureau, Instituto Distrital de Turismo, Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo - Anato Capítulo Central- Bogotá, Asociación Colombiana de Turismo Sostenible -Acotur.
Por otra parte se envió candidatura a la International Society of Nephrology (ISN), Bélgica: en busca del Congreso Mundial de Nefrología con 2024, 3.000 personas esperadas. Se espera respuesta una vez termine la evaluación por parte del comité internacional.

Proyecto(s) de inversión																			
7706 - Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Captar 10 eventos relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos, para la recuperación del sector turismo en Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
	Recursos	$806	$803	99.62	$600	$369	61.49	$870	$0	0.00	$957	$0	0.00	$1,053	$0	0.00	$4,285	$1,171	27.34
TOTAL PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA		$4,594,581	$4,356,753	94.82	$9,795,698	$4,773,394	48.73	$10,704,718	$0	0.00	$10,422,261	$0	0.00	$8,992,363	$0	0.00	$44,509,623	$9,130,146	20.51

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	$2,758	$2,673	96.93	$3,533	$3,422	96.86	$6,660	$0	0.00	$7,223	$0	0.00	$3,704	$0	0.00	$23,879	$6,095	25.53
0 N/A	$2,758	$2,673	96.93	$3,533	$3,422	96.86	$6,660	$0	0.00	$7,223	$0	0.00	$3,704	$0	0.00	$23,879	$6,095	25.53
197 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$829	21.67
112 Secretaría de Educación del Distrito	$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$951	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$3,825	$829	21.67

Indicador(es)

(S) 211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	5.67	21.00%	47.98%
2022	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.67	al Plan de Desarrollo	19.67%

Retrasos y soluciones: Retraso:Debido a la situación actual de paro nacional, fueron canceladas varias sesiones de acompañamiento por parte de los docentes, lo cual ha retrasado el plan de trabajo concertado con las IED.
Solución: Ajustar el cronograma de trabajo con aquellas IED que estuvieron en paro, al finalizar el receso escolar y una vez se retomen las actividades académicas. Se espera que este ajuste conlleve a concertar como mínimo 8 sesiones de acompañamiento, sin embargo, todo depende de las dinámicas propias de cada IED.
Retraso: En cinco IED no se ha iniciado el acompañamiento pedagógico, debido entre algunos factores al paro nacional o dificultad para concertar el plan de trabajo con los docentes.
Solución: Se enviará memorando a las Direcciones Locales de Educación solicitando a las IED, definir su participación en el acompañamiento. En caso de que la IED desista del acompañamiento se incluirán otras IED.

Avances y Logros: Se inició el acompañamiento pedagógico en 95 IED de las 100 proyectadas para el 2021, de las cuales, 21 ya han recibido al menos cuatro sesiones de acompañamiento. Durante estas sesiones el equipo de dinamizadores ambientales de la SED (profesionales en educación ambiental) brindan orientaciones para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en las IED
Se realizó revisión y retroalimentación de 96 documentos PRAE, en donde, se brindan recomendaciones para fortalecer los diferentes componentes del proyecto: diagnóstico de la problemática ambiental, planteamiento del problema, formulación de objetivos, diseño metodológico, presentación de resultados, seguimiento y evaluación. A partir de esta revisión se genera una línea base del estado del proyecto, que al mismo tiempo sirve de insumo para organizar el plan de acompañamiento con las IED.

Proyecto(s) de inversión

7599 - Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Acompañar 364 colegios en el fortalecimiento de los PRAE y promoción del desarrollo de prácticas pedagógicas.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	364.00	71.00	19.51
	Recursos	$175	$169	96.58	$398	$398	100.00	$425	$0	0.00	$441	$0	0.00	$459	$0	0.00	$1,898	$567	29.87
(C)2 Desarrollar 100 porcentaje la estrategia para la gestión de la información de las acciones PRAE y de SSA de las IED.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	57.30	71.63	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$43	$43	100.00	$36	$0	0.00	$38	$0	0.00	$39	$0	0.00	$175	$61	35.09
(S)3 Diseñar 100 porcentaje estrategia de Servicio Social Ambiental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	90.00	40.90	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.90	50.90
	Recursos	$24	$24	100.00	$159	$159	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$183	$183	100.00
(S)4 Implementar 80 colegios la estrategia de Servicio Social Ambiental en las IED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$410	$0	0.00	$477	$0	0.00	$463	$0	0.00	$1,350	$0	0.00
(S)5 Elaborar 13 Documentos de orientaciones pedagógicas en educación ambiental y/o protección animal dirigidas a las IED	Magnitud	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	1.00	7.69
	Recursos	$9	$7	77.23	$0	$0	0.00	$9	$0	0.00	$9	$0	0.00	$9	$0	0.00	$38	$7	19.31
(S)6 Desarrollar 11 Eventos de orientaciones pedagógicas en Educación Ambiental y/o protección animal.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	Recursos	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$71	$0	0.00	$71	$0	0.00	$30	$0	0.00	$181	$10	5.52
198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono		$689	$644	93.55	$755	$688	91.12	$1,012	$0	0.00	$1,457	$0	0.00	$514	$0	0.00	$4,426	$1,332	30.09
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$689	$644	93.55	$755	$688	91.12	$1,012	$0	0.00	$1,457	$0	0.00	$514	$0	0.00	$4,426	$1,332	30.09

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.12	48.00%	67.50%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.27	al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Avance acumulado de 0,27 en la meta: 0,15 en 2020 y 0,12 en 2021(0,02 cada mes entre enero y junio):
*Riesgos climáticos, acciones de adaptación y seguimiento al Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 (PAC): revisión y ajuste de metodología Índice de Riesgo Climático y Evaluación de Riesgos Climáticos. Análisis de riesgos climáticos (por UPZ y UPR). 15 acciones y 82 subacciones de adaptación y 4 acciones y 30 subacciones transversales con cobeneficios y factibilidad. PAC presentado a la ciudad. Avance en el esquema de seguimiento (contenido, categorías y batería inicial de indicadores de adaptación). Validación parcial de entidades y áreas de la SDA responsables del PAC.
*Gestión del riesgo por incendio forestal: 3 campañas de prevención; aportes a Planes temporadas menos lluvias 2020 y 2021; evaluación complejidad de incendios; revisión medidas contingencia en 34 PMA y acciones para incluirlas (reuniones, recorrido humedal); socialización identificación zonas de interfaz urbano-forestal, identificación y estructuración de estrategia de comunicación. Realización labores mitigación y acciones prevención. Restauración 3 ha afectadas por fuego (2020), definición áreas a intervenir y enriquecimiento vegetal (2021: plantación 542 árboles); valoración económica y ambiental daños ocasionados por incendios ocurridos en 2020; georreferenciación de incendios; revisión eventos en humedales, revisión sistemas suministro agua, priorización y recorrido humedal. Presidencia Comisión Distrital Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.
*Respuesta a emergencias: respuesta de 856 emergencias en 2020 y 1019 entre enero y junio de 2021.
*Instrumentos de planeación ambiental: PIGA: En 2020: 11 capacitaciones; respuesta a 49 requerimientos, observaciones a Decreto de plásticos de un solo uso; premiación ganadores Al Trabajo en Bici y concurso Buenas Prácticas Ambientales; reconocimiento a 14 entidades (calificación de alto desempeño en 2019). En 2021: 11 jornadas de actualización; respuesta a 50 requerimientos; aportes a actualización normativa; apoyo PIGA interno; desarrollo semana ambiental. PACA: En 2020: seguimiento y evaluación PACA BMPT 2020; Cuenta Anual PACA vigencia 2019; formulación PACA 2020-2024; actualización procedimiento PACA y módulo en Forest. En 2021: reporte Cuenta Anual PACA 2020 (2 PDD); consolidación matriz de seguimiento PACA 2020 (2 PDD); definición de indicadores PACA 2020-2024 para OAB y revisión fichas técnicas; presentación ajustes formulación PACA.
*Seguimiento a acciones de recuperación ambiental para suelos de protección por riesgo no mitigable: seguimiento en Nueva Esperanza y Altos de la Estancia. Apoyo en Talleres agroforestales y de restauración. Acompañamiento a operativo de control urbanístico. Control a pastoreo de ganado (Altos de La Estancia). Participación en concertación para Pacto Altos de La Estancia y socialización del PMA. Apoyo en identificación de áreas para restauración ecológica y agricultura urbana.

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Articular y consolidar 1 plan de acción climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Magnitud	1.00	0.90	90.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$464	$424	91.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$424	91.52
(S)10 Implementar al 100 % de las acciones priorizadas del Plan de Acción Climática para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	15.00	7.50	50.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$225	$220	97.72	$755	$688	91.11	$1,012	$0	0.00	$1,457	$0	0.00	$514	$0	0.00	$3,962	$908	22.91
199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS		$1,294	$1,264	97.67	$1,426	$1,382	96.92	$3,091	$0	0.00	$3,079	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$10,251	$2,646	25.81
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,294	$1,264	97.67	$1,426	$1,382	96.92	$3,091	$0	0.00	$3,079	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$10,251	$2,646	25.81

Indicador(es)

(S) 213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.11	36.67%	45.71%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)4 Diseñar y hacer seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.19	0.13	68.42	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	99.80	$65	$65	100.00	$112	$0	0.00	$100	$0	0.00	$30	$0	0.00	$402	$160	39.79
(S)5 Asistir a 800 proyectos participantes de programas voluntarios ofrecidos por la SEGAE, para el mejoramiento del desempeño ambiental	Magnitud	50.00	50.00	100.00	96.00	57.00	59.38	262.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	800.00	107.00	13.38
	Recursos	$714	$707	98.94	$347	$347	99.91	$1,010	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$467	$0	0.00	$3,549	$1,054	29.69
(S)6 Acompañar y promover a 100 empresas en el proceso de verificación de los criterios de negocios verdes.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	9.00	45.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	19.00	19.00
	Recursos	$110	$110	100.00	$314	$314	100.00	$637	$0	0.00	$637	$0	0.00	$385	$0	0.00	$2,082	$423	20.34
(S)7 Desarrollar 6 proyectos pilotos de economía circular en sectores productivos priorizados	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.30	50.00	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	0.80	13.33
	Recursos	$218	$201	91.94	$435	$435	100.00	$819	$0	0.00	$819	$0	0.00	$319	$0	0.00	$2,611	$636	24.36
(S)8 Desarrollar 9 proyectos de producción más limpia en los sectores priorizados	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.40	0.70	50.00	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	9.00	1.20	13.33
	Recursos	$156	$151	96.89	$266	$222	83.58	$513	$0	0.00	$513	$0	0.00	$160	$0	0.00	$1,608	$373	23.22
200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática		$525	$523	99.66	$725	$725	100.00	$1,358	$0	0.00	$1,401	$0	0.00	$746	$0	0.00	$4,755	$1,248	26.24
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$525	$523	99.66	$725	$725	100.00	$1,358	$0	0.00	$1,401	$0	0.00	$746	$0	0.00	$4,755	$1,248	26.24

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado al Plan de Desarrollo presenta un avance de 0,16, de los cuales en la vigencia 2020 corresponde 0,05 y en la vigencia 2021 corresponde el 0,11, con las siguientes acciones:
Con base en el avance realizado en el año 2020, en el mes de enero del 2021 la entidad direccionó la estructuración del documento de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV), donde se realizó mapeo de actores externos, se conformó un equipo de trabajo. Se realizaron mesas de trabajo presencial para el desarrollo de los componentes de la estrategia. En el mes de febrero, se enriqueció el árbol de problemas en versión inicial y se generaron articulaciones con actores estratégicos como la Secretaria Distrital de Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se actualizo la conceptualización de la estrategia. En el mes de marzo, se generó la versión 3 del árbol de problemas resultado del dialogo con actores internos y encuentros con entidades externas, versión que fue entregada a SDDE para aportes dado su rol en la estrategia, se concertaron puntos de trabajo para el 2021 con la CCB y se aplicó la encuesta creada a inicios del año a empresas ACERCAR del Programa de Gestión Ambiental Empresarial. En el mes de abril, se reestructuro la tabla de contenido y el capítulo de antecedentes, se extrajo la versión inicial del árbol de objetivos y se orientó la estructuración de los documentos técnicos enmarcados en los componentes que soportan la estrategia. Para el mes de mayo, se participó en la elaboración del plan de acción de la Política de desarrollo Económico articulando las acciones de la EDCV. Se desarrollaron los documentos técnicos generados por los diferentes equipos que integran los componentes estructurales de la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética, Negocios verdes, métrica, empleos verdes, Ecourbanismo y transversales).

En el mes de junio, se realizó la consolidación de los capítulos 3 Diagnóstico e identificación de temas relevantes y 4 Estrategia Distrital de Crecimiento Verde en donde se establecen de manera preliminar las acciones de ciudad e instrumentales que implementan la estrategia. A su vez, se aplicó la encuesta dirigida a la ciudadanía logrando respuesta de 461 personas.

Se continuó articulación de actores externos como SDDE, CCB y Departamento Nacional de Planeación.
De las agendas desarrolladas con los diferentes actores, se generaron insumos que fortalecen las acciones de las metas del proyecto de inversión identificadas como asistencia a proyectos presentados por las empresas del programa Gestión Ambiental Empresarial, acompañamiento y promoción a negocios verdes, economía circular y producción más limpia en sectores priorizados, en tal sentido, estos desarrollos se incorporan en el diseño y desarrollo de la EDCV.

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	66.00	66.00	66.00	100.00%	
2021	156.00	109.00	53.00	48.62%	68.00%
2022	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2023	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	600.00	119.00	al Plan de Desarrollo	19.83%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado al plan de desarrollo corresponde a ciento diez y nueve (119) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales sesenta y seis (66) fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes cincuenta y tres (53) en la vigencia 2021 (5 en enero, 8 en febrero, 10 en marzo, 10 en abril, 10 en mayo y 10 de junio). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: Diez (10) Plan Parcial de Desarrollo, ocho (08) Planes Parciales de Renovación Urbana, tres (03) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, ocho (08) Planes de Implantación, dos (02) Plan de Regularización y Manejo, cuatro (04) Planes Directores para parques, dos (02) Planes de Manejo de Humedales, sesenta y ocho (68) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, siete (07) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP y seis (06) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos viales en intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.
Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: nueve (09) Bosa, siete (07) Chapinero, ocho (08) Kennedy, dos (02) Barrios Unidos, un (01) Los Mártires, seis (06) Ciudad Bolívar, nueve (09) Rafael Uribe Uribe, dos (02) Santa Fe, un (01) Tunjuelito, tres (03) Engativá, seis (06)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

San Cristóbal, dos (02) Antonio Nariño, dos (02) Candelaria, dos (02) Teusaquillo, doce (12) Puente Aranda, quince (15) Fontibón, veinte (20) Suba, tres (03) Usme y nueve (09) Usaquén.
Durante enero y junio de 2021 corresponde a cincuenta y tres (53) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Siete (07) Plan Parcial de Desarrollo, seis (06) Planes Parciales de Renovación Urbana, dos (02) Planes de Implantación. Un (01) Plan de Regularización y Manejo, tres (03) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido y treinta y cuatro (34) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

(S) 215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	110.00	77.00	39.00	50.65%	60.82%	
2022	110.00	121.00	0.00	0.00%		
2023	110.00	121.00	0.00	0.00%		
2024	50.00	61.00	0.00	0.00%		
TOTAL	400.00	400.00	59.00	al Plan de Desarrollo	14.75%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado a la vigencia 2021 corresponde a cincuenta y nueve (59) proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales veinte (20) fueron verificados en la vigencia 2020 y los restantes treinta y nueve (39) han sido verificados en la vigencia 2021. Los proyectos a los cuales se les ha verificado la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: Dieciséis (16) Planes Directores de Parques de la Ciudad y treinta y seis (43) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.
Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: dos (02) Santa Fe, ocho (08) Chapinero, cuatro (04) Kennedy, tres (03) Ciudad Bolívar, dos (02) Rafael Uribe, un (01) Antonio Nariño, un (01) Los Mártires, dos (02) San Cristóbal, un (01) Puente Aranda, tres (03) Bosa, tres (03) Engativá, cinco (05) Suba, nueve (09) Fontibón, cinco (05) Barrios Unidos, teusaquillo (05) Teusaquillo y cinco (05) Usaquén.
Durante enero y junio de 2021, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a treinta y nueve (39) proyectos de infraestructura en el espacio público, cinco (5) de ellos corresponde a Planes Directores para parques y los restantes treinta y cuatro (34) son diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

Proyecto(s) de inversión

7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar a 600 proyectos de infraestructura, la gestión para la aplicación de determinantes ambientales.	Magnitud	66.00	66.00	100.00	109.00	53.00	48.62	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	600.00	119.00	19.83
		Recursos	$385	$385	100.00	$556	$556	100.00	$997	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$537	$0	0.00	$3,504	$941	26.85
(S)2	Realizar a 400 proyectos de infraestructura en etapa de operación, el seguimiento a la incorporación de determinantes ambientales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	77.00	39.00	50.65	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	400.00	59.00	14.75
		Recursos	$140	$139	98.72	$169	$169	100.00	$361	$0	0.00	$371	$0	0.00	$210	$0	0.00	$1,251	$307	24.56
201	Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada		$13	$13	100.00	$27	$27	100.00	$248	$0	0.00	$250	$0	0.00	$83	$0	0.00	$622	$40	6.51
126	Secretaría Distrital de Ambiente		$13	$13	100.00	$27	$27	100.00	$248	$0	0.00	$250	$0	0.00	$83	$0	0.00	$622	$40	6.51

Indicador(es)

(S) 216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%		
2021	5,000.00	3,500.00	1,760.00	50.29%	71.00%	
2022	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%		
2023	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%		
2024	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	20,000.00	20,000.00	4,260.00	al Plan de Desarrollo	21.30%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El acumulado ejecutado plan de desarrollo corresponde a 4260 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes 1760 m2 corresponden a la gestión adelantada en el transcurso de la vigencia 2021.
Durante enero y junio de la vigencia 2021, se ha realizado acompañamiento técnico a 1760 m2 de techos verdes y jardines verticales, (246 m2 en enero, 301 m2 en febrero, 296 m2 en marzo, 300 m2 en abril, 320 m2 en mayo y 297 m2 en junio) promovidos en las siguientes localidades: Engativá (300m2), Chapinero (1009 m2), Puente Aranda (182 m2), Usaquén (30 m2), Los Mártires (154m2) y Santa Fe (85 m2).

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7794 - Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Realizar a 20,000 M2 de techos verdes y jardines verticales, el acompañamiento técnico	Magnitud	2,500.00	2,500.00	100.00	3,500.00	1,760.00	50.29	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,260.00	21.30
	Recursos	$13	$13	100.00	$27	$27	100.00	$248	$0	0.00	$250	$0	0.00	$83	$0	0.00	$622	$40	6.51
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales		$54,383	$14,290	26.28	$113,902	$27,696	24.32	$328,399	$0	0.00	$155,245	$0	0.00	$68,501	$0	0.00	$720,430	$41,986	5.83
0 N/A		$54,383	$14,290	26.28	$113,902	$27,696	24.32	$328,399	$0	0.00	$155,245	$0	0.00	$68,501	$0	0.00	$720,430	$41,986	5.83
202 Alcanzar el 75% de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA		$1,986	$836	42.08	$11,364	$752	6.62	$3,901	$0	0.00	$2,782	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$21,764	$1,588	7.29
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,986	$836	42.08	$11,364	$752	6.62	$3,901	$0	0.00	$2,782	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$21,764	$1,588	7.29

Indicador(es)

(C) 217 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los proyectos del Plan de manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales de competencia de la SDA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	46.00	46.00	45.92	99.83%	★		
2021	56.00	56.00	47.81	85.38%	✓	85.38%	✓
2022	66.00	64.00	0.00	0.00%			
2023	74.00	74.00	0.00	0.00%			
2024	75.00	75.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		63.75%	⚠

Retrasos y soluciones: °Revisión de la información por parte de la EAAB ESP, la entrega de los informes de gestión, además de los documentos producto del convenio por parte de la EAAB no ha sido puntual, lo cual no ha permitido avanzar según lo programado en el proceso de priorización y adquisición predial
°En espera que el contratista VEA SAS entregue los diseños de restauración, presentando retraso en el cronograma de entregas de los productos finales.
°En cuanto al proceso de participación entorno a acciones en los Cerros Orientales se pudo concertar solo hasta el mes de julio la socialización para el proceso Zuque
Solución:
°Brindar apoyo por parte de los profesionales de la SDA mediante mesas de trabajo conjuntas, para los casos que se requiera por parte de la EAAB ESP y que permitan avanzar en el proceso de priorización y adquisición.
Se solicitó la pronta entrega de los productos.
°Conversaciones con EAAB reiterando la necesidad del plan recreación pasiva.
°Programación de acciones participativas

Avances y Logros: El avance acumulado al PDD a Junio corresponde al 47,81%, de los cuales 45,92% corresponden a la vigencia 2020 con las actividades reportadas para predios, senderos, restauración, cantera, iniciativas y pago por servicios ambientales, las cuales tienen continuidad en la vigencia 2021 en el marco del cumplimiento en la sentencia cerros orientales. Cabe señalar que esta meta inicia de una línea base establecida de 44%. El avance obtenido está representado en la ejecución de las siguientes actividades: Predios: Revisión de los criterios definidos en el Decreto 953 de 2013, a fin de verificar el listado de los predios que serán incluidos en la adición del convenio. Proceso de adición al convenio en evaluación. Así mismo, reuniones con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la EAAB, para revisar avances en la ejecución del contrato suscrito entre estas entidades para la realización de avalúos comerciales y certificaciones de cabida y linderos. A la fecha se tienen 9 predios en gestión para ser adquiridos en el año 2021, de los cuales 2 se encuentran en proceso de registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos -ORIP, 6 en proceso de notificación y 1 en trámite de pago. Restauración: continúa ejecución del contrato con VEA S.A.S. para los estudios y diseños de 200ha de las cuales 29,51ha corresponden a diseños en áreas de la franja de adecuación, a la fecha se realiza la revisión de documentos técnicos de diseños de restauración en cerros orientales. Senderos: Expedición de la resolución 1026 que justifica la contratación directa y la firma de la minuta del Convenio Marco. Reuniones interinstitucionales para temas Participación comunitaria, seguridad y búsqueda de alternativas económicas para la comunidad del área de influencia y con la CAR. 3 Grupos focales y 1 reunión virtual participativos. 1 comité técnico del Convenio marco. Cantera: Proceso de contratación para la implementación de los diseños. Se continúa en la revisión de la propiedad predial en área de influencia del proyecto. Se reajustó para adecuación geotécnica y área .Iniciativas: Avanza implementación de iniciativa seleccionada, realizando instalaciones y adecuaciones en las huertas y talleres en agroecología y restauración, gestión otros componentes (restauración, flora, fauna, hídrico, recorridos ecológicos); Fortalecimiento: Actividad y talleres de conocimiento de Cerros. Hitos de amojonamiento: continúan las visitas a zonas susceptibles de amojonamiento para viabilidad, mesas de trabajo con el Instituto Distrital de Turismo y el Acueducto, con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar las actividades establecidas; inicio identificación especificaciones técnicas vallas. Pago por Servicios Ambientales: Se revisó el producto 4, denominado "Análisis socioeconómico de la población rural de Bogotá, como aporte al diseño del Programa de Pago por Servicios Ambientales" y sus componentes y se generaron recomendaciones al PNUD.

Proyecto(s) de inversión																			
7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Alcanzar 75 porciento de cumplimiento del plan de manejo de la franja de adecuación de los Cerros Orientales en lo que corresponde a la SDA.	Magnitud	46.00	45.92	99.83	56.00	47.81	85.38	64.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,986	$836	42.08	$11,364	$752	6.62	$3,901	$0	0.00	$2,782	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$21,764	$1,588	7.29
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía		$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$825	$777	94.20
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$825	$777	94.20

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	4.00	4.00	1.00	25.00%	⊘	25.00%	⊘
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%			
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	1.00	al Plan de Desarrollo		10.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Los estudios de diagnóstico de 8 PEDH, se ejecutarán a traves del contrato No. 1-02-24300-1434-2019; cuyo objeto es ¿CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO QUE INGRESARÁ A LOS HUMEDALES DISTRITALES Y RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS EN LOS TRAMOS A CIELO ABIERTO DE LAS CUENCAS TORCA, FUCHA Y SALITRE.¿ Los Diagnósticos de Caudal Ecológico, hacen parte del producto 5 de la consultoría, por lo cual, de acuerdo al cronograma de ejecución del contrato, se espera que estos diagnósticos sean entregados en el cuarto trimestre de 2021, para revisión y aprobación.
El Diagnostico para el PEDH La Conejera, se encuentra en ejecución en el marco del Contrato de Consultoría para el diseño de la adecuación hidrogeomorfologica del Humedal La Conejera y la Adecuación Hidrogeomorfologica de la Quebrada la Salitrosa.

Avances y Logros: En el 2020 se avanzó con la realización de 1 diagnóstico, correspondiente a la recuperación del caudal ecológico del PEDH TIBANICA por medio del Contrato de Consultoría No. 1-02-24300-0971-2019, cuyo objeto es ¿CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO COMO SOLUCIÓN AL DEFICIT HÍDRICO, Y DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOTRATAMIENTO DEL HUMEDAL TIBANICA¿ que se reporta en esta vigencia.
Se encuentra en ejecución la consultoría para el diseño de la adecuación hidrogeomorfologica del Humedal La Conejera y la Adecuación Hidrogeomorfologica de la Quebrada la Salitrosa a traves de la cual se espera obtener el Diagnostico de Caudal Ecologico para el PEDH La Conejera.
Se encuentra en ejecución el contrato No. 1-02-24300-1434-2019; cuyo objeto es ¿CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO QUE INGRESARÁ A LOS HUMEDALES DISTRITALES Y RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS EN LOS TRAMOS A CIELO ABIERTO DE LAS CUENCAS TORCA, FUCHA Y SALITRE.", No obstante, a junio 30 de 2021, conforme al cronograma de ejecución, el producto 1 de esta consultoría se encuentra en revisión. Cabe mencionar, que la elaboración de los documentos de diagnósticos para recuperación de caudal ecológico hace parte del producto 5.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Magnitud	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$825	$777	94.20
204 Administrar y manejar o gestionar, de forma participativa, el 100% de las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, priorizadas para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, promoviendo su renaturalización y uso público de manera compatible con sus objetivos de conservación, garantizando el caudal ecológico a 3 humedales y completando el diagnóstico para que se le garantice a otros once		$6,796	$6,022	88.61	$20,349	$11,747	57.73	$34,145	$0	0.00	$40,205	$0	0.00	$22,208	$0	0.00	$123,704	$17,769	14.36
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$6,796	$6,022	88.61	$20,349	$11,747	57.73	$34,145	$0	0.00	$40,205	$0	0.00	$22,208	$0	0.00	$123,704	$17,769	14.36

Indicador(es)

(K) 219 Porcentaje de áreas protegidas (PEDEM y PEDH) y otras áreas de interés ambiental mediante el desarrollo de acciones de administración

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Obra Mirador Juan Rey a la espera de la instalación de servicios públicos por cuanto las empresas prestadoras aún no realizan la gestión.
Solución: Se continuará con la gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos para la conexión de los mismos en la obra del Aula Juan Rey.

Avances y Logros: En el marco de administrar y manejar o gestionar las áreas protegidas, humedales, parques ecológicos de montaña y otras áreas de interés ambiental, la SDA ha avanzado de la siguiente manera: Finalizó el contrato de la construcción del Aula Ambiental Juan Rey. Actualmente se encuentra en recibo de obra física por parte de Interventoría y se continúan las gestiones para la instalación de los servicios públicos. Para la instalación de la malla perimetral del Aula de Juan Rey en Entrenubes, se está adelantando el proceso precontractual.El contrato SDA-20181487 cuyo objeto es "Contratar obras de mitigación de riesgos en Parques de Montaña y otras áreas de interés ambiental", terminó el 12 de marzo. El porcentaje de ejecución es del 98%. Las acciones pendientes en ambos frentes de trabajo están asociadas a remates y acabados.
Dentro de la administración de las 19 áreas protegidas se realizó:seguimiento actividades enmarcadas en las 4 líneas de acción (monitoreo, vigilancia, mantenimiento y gestión social e interinstitucional), dentro de las que se encuentran: verificación acciones de vigilancia, respuesta a los requerimientos de

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
información que se solicitaron, revisión informe de las acciones mantenimiento, intervención en espacios de participación ciudadana, agricultura urbana, mesas de trabajo para proceso de ocupación informal, elaboración planes de acción, entre otros.El contrato SDA-20201872 finalizó el 30 de marzo;actualmente, se están adelantando actividades para la liquidación. El 29 de abril, se firmó el acta de inicio del nuevo contrato de mantenimiento integral SDA- 20211293, por un plazo de 8 meses con la empresa Aguas de Bogotá S.A ESP. Se desarrollaron las siguientes actividades de mantenimiento integral (SDA-20211293): manejo silvicultural, control de especies invasoras, restauración de suelos, mantenimiento de coberturas herbáceas, senderos, zonas duras y zonas verdes, entre otras. Se realizaron actividades en los PEDH por estrategia, en concordancia y articulación con los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de la Política de Humedales del Distrito Capital (PHDC). Se llevaron a cabo 800 actividades de gobernanza, educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio con la partición de 29.684 personas.De enero a junio de 2021, se realizó la gestión correspondiente a la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo y conservación de la Estructura Ecológica Principal-EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con PQRs, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 82 documentos para asignación. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad de PQR; Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7814 - Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Administrar y manejar o gestionar 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas — Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
Recursos	$6,199	$5,435	87.67	$19,374	$10,785	55.67	$32,895	$0	0.00	$38,955	$0	0.00	$21,583	$0	0.00	$119,007	$16,220	13.63
(S)2 Generar 48 documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo de la EEP. — Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	6.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	12.00	25.00
Recursos	$597	$587	98.33	$975	$962	98.68	$1,250	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$625	$0	0.00	$4,697	$1,549	32.99
205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	$17,894	$840	4.69	$4,204	$3,960	94.18	$176,960	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199,058	$4,800	2.41
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$17,894	$840	4.69	$4,204	$3,960	94.18	$176,960	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199,058	$4,800	2.41

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.69	69.00%	69.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.69	al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en revision por parte de la Secretaría Distrital de Moviildad y consultoría el ajuste SDM a la cicloruta en la carrera 13.
Sigue pendiente el Permiso de Ocupación del Cauce con la Secretaría Distrital de Ambiente del contrato de red troncal, necesario para continuar con las obras del corredor en la carrera 30. Pendiente la terminación de la obra entre la carrera 22 y carrera 17.
Pendiente concepto de DADEP en predios del ámbito 1 y 3.
En ajuste observaciones para tramite con Ministerio de Cultura (sector ámbito 2). Revisión de demarcación de senderos con SDM.

Avances y Logros: Se presenta el avance del Parque Lineal Arzobispo
Ciclorutas: 0.9 km (meta 1.5km)
Senderos: 1,9 km. (meta 2.5km)
Estancias: 36% (meta 100%)

Nota. El acance incluye ponderación de obras de urbanismo complementarias a c/u de los 3 indicadores (instalaciones eléctricas y sanitarias, paisajismo, mobiliario urbano).

Proyecto(s) de inversión																		
81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales — Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.69	23.00
Recursos	$17,894	$840	4.69	$4,204	$3,960	94.18	$176,960	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199,058	$4,800	2.41

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
206 Consolidar más de 153 nuevas hectáreas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco	$663	$370	55.86	$6,745	$685	10.16	$37,449	$0	0.00	$33,811	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$84,668	$1,056	1.25
126 Secretaría Distrital de Ambiente	$663	$370	55.86	$6,745	$685	10.16	$37,449	$0	0.00	$33,811	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$84,668	$1,056	1.25

Indicador(es)

(S) 221 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%			
2021	9.90	5.10	0.00	0.00%		0.00%	
2022	50.00	51.00	0.00	0.00%			
2023	73.00	74.90	0.00	0.00%			
2024	20.00	22.00	0.00	0.00%			
TOTAL	153.00	153.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	

Retrasos y soluciones: La generación de acuerdos y otras figuras que permiten la implementación de estrategias de conservación, requieren la articulación y vinculación de diferentes actores del orden institucional y comunitario, lo cual conlleva tiempos considerables, adicionalmente, no contamos con suficientes herramientas financieras que logren incentivar a los propietarios de los predios a implementar estrategias de conservación en sus predios
Es necesario continuar con la articulación interna de la SDA con el fin de no generar duplicidad de acciones y de generar soluciones frente al árbol de problemas planteado en el proyecto 7811.
Demora en la entrega de la información y documentos producto del convenio por parte de la EAAB
Demora en el proceso de adición del Convenio 1240 de 2017.
Solución: Continuar con la articulación interinstitucional y con actores privados que contribuyan a la captación de fondos e incentivos económicos que contribuyan a fortalecer las propuestas.
Brindar apoyo a la EAAB.

Avances y Logros: De acuerdo a las áreas priorizadas y donde se inició trabajo, describo a continuación las acciones que se han realizado: 1) PEDH La Vaca: Realizamos salidas de campo con el fin de conocer los dos sectores del humedal y proponer estrategias a implementar en un corto y mediano plazo. Se realizo reunión con el Acueducto de Bogotá (Cuenca Fucha) con el fin de generar un trabajo articulado. Se analizo la posibilidad de los predios paralelos al predio Monteverde. Se analiza la propuesta de esfuerzos en PEDH La Vaca Norte con el fin de contribuir a la articulación interinstitucional, generando un plan de acción y seguimiento a los tensionantes sociales que se vienen dando en el territorio. 2) PEDH Salitre con el IDRD, con el fin de articular esfuerzos. Estamos en la construcción de un acuerdo de voluntades para generar acciones en el PEDH Salitre. Se participo en la mesa territorial realizada el 30 de junio. 3) Cerros de Suba se realizó salida de campo junto con la Alcaldía Local de Suba y el líder comunitario Carlo Andrés Puentes, con el fin de conocer las dinámicas socio-ambientales del territorio y se propone estrategias de conservación que sugerimos a corto y mediano plazo, dando a conocer la situación predial del área a trabajar, el contexto socio ambiental y la necesidad de generar una estrategia integral de manejo de los residuos con las comunidades, juntas de acción comunal y demás actores del sector de Tuna Alta. 4) Se genera articulación con el IDPAC, con el fin de generar acciones conjuntas que permitan contribuir a mejorar la participación ciudadana y el sentido de pertenencia en el proceso de diseño e implementación de estrategias de conservación que representen y atiendan las particularidades y necesidades de los territorios.5) El grupo de restauración propone en la localidad de Usme un planteamiento con estrategias de conservación. Se realizó el análisis de predios y se obtuvieron los informes técnicos de visita del Certificado de Conservación Ambiental C.E.C.A.S. 6) Con el fin de dar apoyo a los corredores ecológicos asignados (Salitre ¿ Neuque y Media Luna Sur) para implementar estrategias de conservación. 7) Hemos iniciado un proceso de articulación con Altos de la Estancia. Se realizo una reunión con el Jardín Botánico de Bogotá (J.B.B), estamos en proceso de conocer los trabajos que llevan junto con la UAESP y el Ejército Nacional en Media Luna Sur con el fin de apoyar el proceso en las necesidades que presente. El proceso asociado a Bosque de Paz se ha pausado ya que el líder territorial Wilmer Albornoz cuando se acercó a la comunidad no recibió ningún interés en querer realizar acuerdos de conservación. Se consolidó la propuesta de acuerdo de conservación con la Hacienda las Mercedes para un área correspondiente a 1,57 ha, que se espera firmar próximamente, en la ZMPA del río Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Consolidar 153 ha nuevas con estrategias de conservación para la preservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas y de especial interés ambiental de Bogotá D.C, entre ellas el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes, Cuchilla del Gavilán, zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y Cerro Seco.	Magnitud	0.10	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	74.90	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
	Recursos	$663	$370	55.86	$6,745	$685	10.16	$37,449	$0	0.00	$33,811	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$84,668	$1,056	1.25
207 En cumplimiento del plan de manejo ambiental de la reserva Thomas Vander Hammen en 100 Hectáreas de la reserva se implementara en 100 hectáreas de la reserva, se implementaran las siguientes acciones, procesos de restauración en la reserva incluyendo el bosque las mercedes, procesos de adquisición predial, acuerdos de conformación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y se adelantaran el acompañamiento y asesoría a los proceso de restitución productiva en las zonas de uso sostenible		$289	$270	93.44	$10,447	$427	4.09	$8,400	$0	0.00	$12,800	$0	0.00	$6,339	$0	0.00	$38,276	$697	1.82
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$289	$270	93.44	$10,447	$427	4.09	$8,400	$0	0.00	$12,800	$0	0.00	$6,339	$0	0.00	$38,276	$697	1.82

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 222 Número de hectáreas nuevas con estrategias de conservación o adquisición implementadas para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	5.00	19.24	19.24	100.00%		
2021	20.00	5.00	0.00	0.00%	79.37%	✓
2022	20.00	21.00	0.00	0.00%		
2023	30.00	35.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	19.76	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	19.24	al Plan de Desarrollo	19.24%	

Retrasos y soluciones: Es importante señalar que la firma de los acuerdos de conservación no obedece a una decisión única y exclusiva de la SDA, sino a la voluntad de los propietarios de los predios, por lo cual el avance en este proceso depende en gran medida de la disposición y la generación de acuerdos previos con los mismos, que permitan materializar la firma del documento de acuerdo, lo que conlleva tiempos importantes que deben ser tomados en cuenta en los seguimientos de avance de la meta. Es importante tener en consideración que al ser propietarios privados no se puede obligar a la firma de los acuerdos.
Definición de los predios con viabilidad de adquisición para contratar los estudios de títulos y levantamientos topográficos.
Solución: Gestionar el contacto con propietarios y establecer la viabilidad de adquisición de los predios.
Gestionar el contacto con propietarios y establecer la viabilidad de adquisición de los predios.

Avances y Logros: Se realizaron las siguientes acciones: 1) priorización de 10 predios que suman aproximadamente 177 ha en las cuales se espera adelantar adquisición predial y/o implementación de otro tipo de estrategias de conservación, y de ellos, se tiene conceptos técnicos de 5 predios correspondiente a 157 ha. 2) Se definió el área a intervenir en la hacienda Las Mercedes correspondiente a 21,21 ha para la firma de acuerdo de conservación. 3) priorización de 96,07 ha correspondientes a predios donde se desarrollan actividades de floricultura con los cuales existe una alta probabilidad de suscribir acuerdos de conservación de las empresas Sunshine Bouquet, Flores de los Andes y SCARE. Se elaboró la propuesta de acuerdo de confidencialidad a firmarse con las empresas Sunshine Bouquet y Flores de los Andes en el marco del intercambio de información privada que se proyecte intercambiar en el marco del futuro acuerdo de conservación. 4) Se elaboró la propuesta de estrategias de conservación para el predio las pilas de aproximadamente 20 ha. 5) Se consolidó la propuesta de acuerdo de conservación con la Hacienda las Mercedes para un área correspondiente a 21,21 ha el cual integra la implementación de herramientas del paisaje y restauración ecológica (Establecimiento de Cercas vivas, Corredores biológicos, el establecimiento de Nodos (ampliación del Bosque las Mercedes) producción de material vegetal (establecimiento de un vivero de especies nativas)) y Gestión de conocimiento (Investigación y monitoreo). 6) En cuanto a la implementación de acuerdos ya suscritos, se elaboraron y compartieron con los propietarios los diseños de restauración y la propuesta de cronograma de siembra para la Hacienda La Conejera con el fin de dar cumplimiento al programa de restauración de las 19.24 correspondientes al acuerdo de conservación. 7) Se dio inicio al proceso contractual de los levantamientos topográficos y estudios de títulos de los 5 predios priorizados, realizando el estudio de mercado con los respectivos soportes. 8) Con la definición de los predios priorizados, se programará reunión con los propietarios a fin de presentar la propuesta de la SDA a realizar en estos predios y establecer la disponibilidad de venta de los mismos.

Proyecto(s) de inversión

7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 100 ha de la reserva Thomas van der Hammen, acciones y procesos de restauración incluyendo el bosque las mercedes, adquisición predial, acuerdos de conservación e implementación de herramientas de paisajes con los propietarios y acompañamiento en procesos de restitución productiva en las zonas de uso sostenible.	Magnitud	19.24	19.24	100.00	5.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	19.76	0.00	0.00	100.00	19.24	19.24
	Recursos	$289	$270	93.44	$10,447	$427	4.09	$8,400	$0	0.00	$12,800	$0	0.00	$6,339	$0	0.00	$38,276	$697	1.82
208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza		$0	$0	0.00	$764	$764	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$0	$0	0.00	$764	$764	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00

Indicador(es)

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%		
2021	80.00	97.00	39.40	40.62%	42.40%	⚠
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	42.40	al Plan de Desarrollo	42.40%	⚠

Retrasos y soluciones: En el año 2020, el bajo porcentaje de ejecución se debe a que fue necesario elaborar el inventario florístico y proceder con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual otorgada mediante radicado 20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, por lo tanto se están adelantando las respectivas actividades de rescate y traslado de las especies.

El corte de actividades a junio de 2021 reporta retrasos debido a la dificultad en la consecución de algunos materiales esenciales en la construcción debido al paro Nacional ocurrido el segundo trimestre del año 2021. Así mismo, el constante reporte de casos positivos para COVID que ha llevado al

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros:	aislamiento de personal esencial ha generado un impacto en la ejecución del proyecto. A la fecha se encuentra en culminación al 100% la etapa de construcción de la estructura metálica, con lo que se espera que en el próximo reporte se adelanten las actividades pendientes. Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar). La ejecución del presente indicador se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza...", con acta de inicio del 31 de agosto de 2020.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42.40	42.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00
209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$5,183	$701	13.52	$24,023	$647	2.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,206	$1,348	4.62
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$5,183	$701	13.52	$24,023	$647	2.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,206	$1,348	4.62

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	3.50	3.50	2.60	74.29%	✓	74.29%	✓
2022	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	6.50	6.50	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	30.00	2.60	al Plan de Desarrollo		8.67%	⊘

Retrasos y soluciones: En el segundo trimestre no se presentó avance en la ampliación de espejos de agua de los humedales, entre otras razones porque se adelantó el proceso contractual de mantenimiento de humedales, que significó un periodo considerable sin intervención para la ampliación de espejos de agua, que se reactiva en el mes de julio de 2021.

Avances y Logros: Para el año 2020 no se tenían compromisos de reportes, sin embargo se realizaron 2,4 ha en humedal La Vaca las cuales se reportan en el primer trimestre de 2021. Para el año 2021 la meta es alcanzar 3.5 hectáreas, a partir de las 2.4 hectáreas que ya se indicaron se le agregan 0.2 realizadas en el primer trimestre de 2021, para un total de 2.6 ha en humedal La Vaca.
En el segundo trimestre no se presentó avance en la ampliación de espejos de agua de los humedales.

Proyecto(s) de inversión																			
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)18 Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$5,183	$701	13.52	$24,023	$647	2.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,206	$1,348	4.62
210 Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas		$159	$156	98.19	$387	$387	100.00	$524	$0	0.00	$523	$0	0.00	$225	$0	0.00	$1,818	$544	29.91
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$159	$156	98.19	$387	$387	100.00	$524	$0	0.00	$523	$0	0.00	$225	$0	0.00	$1,818	$544	29.91

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 225 Número de programas de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad diseñado y en implementación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	★		
2021	0.25	0.25	0.04	16.00%	⊘	30.00%	⊘
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.09	al Plan de Desarrollo		9.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Entre las dificultades presentadas se tienen:
- Falta de materiales en general para todos los grupos.
-Se presentaron cancelaciones de acompañamiento por parte del policía resultado del paro nacional (baja disponibilidad de policías)
-Las condiciones climáticas hicieron que se tuvieran que cancelar algunos monitoreos nocturnos, así como dificultaron la postura de trampas en algunas zonas
- De igual forma no fue posible realizar los muestreos en Serranía del Zuque debido al derrumbe presentado en la carretera.
Soluciones: Para la consecución de materiales ya el proceso se encuentra cargado en SIPSE. También se reprogramarán los monitoreos que quedaron pendientes en el mes de mayo y junio.

Avances y Logros: En el marco de Implementar un programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencias ciudadanas el acumulado al plan de desarrollo es 0,09 equivalente al 8% con corte a 30 de junio de 2021, de los cuales en la vigencia 2020 se avanzó en un 0,05 y en el 2021 en 0,04, con el desarrollo de las siguiente acciones: Se dio continuidad a la implementación de los protocolos de monitoreo para los diferentes grupos de fauna y flora. Para flora se realizaron 14 salidas de campos, con muestreos en cuatro áreas y con un 116% de avance. En la sistematización y la determinación la actividad de avanzó en un 100%. Para el desarrollo de la cartografía fue del 100%. En aves se realizaron 15 salidas a 5 áreas, para un avance del 78,9%, con muestreos diurnos y nocturnos. La consolidación de la base de datos y el cargue de registros en plataformas se avanzó en un 100%. Dentro de los registros se destacan Asio clamator y Asio flammeus (Meandro del SAy) y Chordeiles acutipennis en Juan Amarillo. Para entomofauna se monitorearon 6 áreas con un 125% de avance. Se agregaron 278 registros a la base de datos. Para mastofauna se monitorearon 5 áreas con un total de 6245 horas de muestreo, donde se registraron ratones, zarigüeyas y animales domésticos y ferales. En herpetofauna se obtuvieron 14 registros de ranas, lagartos y culebras adelantándose el 100% del mes. Para Ciencia Ciudadana se realizó un recorrido de avistamiento de aves en Santa María del Lago en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Se adelantó la matriz de tensionantes y se reportaron los tensionantes encontrados en campo. Se coordinó el diligenciamiento de las fichas de Política de Biodiversidad, las cuales fueron remitidas al grupo de Políticas, se adelantó el trabajo en la cartilla de colisiones y se apoyó la caracterización de flora y fauna de la Hacienda La conejera en el marco de un Acuerdo de Conservación. Se realizaron reuniones con las Universidades para el fortalecimiento a la investigación. Finalmente, se complementaron los Estudios Previos para la compra de materiales cuyo proceso ya fue cargado al SIPSE

Proyecto(s) de inversión

7814 - Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 1 programa de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad en áreas protegidas y otras de interés ambiental en Bogotá, con estrategias de investigación y ciencia ciudadanas	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.04	16.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$159	$156	98.19	$387	$387	100.00	$524	$0	0.00	$523	$0	0.00	$225	$0	0.00	$1,818	$544	29.91
211 Implementar y efectuar el seguimiento a cuatro (4) proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz, corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca, Corredor Cerros y el Virrey, y corredores suba - conejera (Urbano - Rural)		$145	$143	99.01	$221	$201	90.74	$746	$0	0.00	$746	$0	0.00	$745	$0	0.00	$2,603	$344	13.22
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$145	$143	99.01	$221	$201	90.74	$746	$0	0.00	$746	$0	0.00	$745	$0	0.00	$2,603	$344	13.22

Indicador(es)

(S) 226 Número de proyectos de conectividad ecológica en implementación y/o seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.27	0.27	0.26	96.30%	★		
2021	0.73	0.74	0.33	44.59%	⚠	59.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4.00	4.00	0.59	al Plan de Desarrollo		14.75%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el cuatrienio se tiene un acumulado del 0.59 con un avance en la vigencia 2020 de 0,26 y en el 2021 del 0,33 al mes de junio, resultado de las siguientes acciones:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Se avanzó en el análisis espacial de los elementos de la Estructura Ecológica Principal que hacen parte de los 4 corredores ecológicos priorizados.
Para el corredor del Gran Chicó, de acuerdo a propuesta de la mesa territorial se realiza el análisis para determinar las áreas verdes complementarias al eje del corredor quebrada El Chicó - Canal Virrey, así como en la actualización de la información biótica a partir de la revisión de fuentes secundarias, de manera que se avanza en la consolidación del análisis de conectividad estructural.
Adicionalmente, se diseñó una encuesta para acopiar y analizar información sobre el uso y percepción de los ciudadanos de los parques y zonas verdes que hacen parte del corredor del Corredor Gran Chicó.
De otra parte, en relación corredor Torca, se analizaron las posibles implicaciones para la conectividad ecológica derivadas del proyecto Lagos de Torca, Decreto 088 de 2017.

Además se fortaleció de articulación interna de la SDA y entidades distritales, con relación a corredores ecológicos, especialmente con la Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, grupo de prevención de fauna silvestre y el Jardín Botánico de Bogotá - JBB para atender líneas estratégicas del Plan de Acción del corredor ecológico Gran Chicó.
Se generaron espacios de articulación con otros proyectos de la Subdirección e Ecosistemas y Ruralidad - SER para coordinar acciones conjuntas relacionadas con los 4 corredores ecológicos priorizados y el seguimiento a estas acciones.

Se continúa en la identificación de actores sociales para los cuatro corredores priorizados, se participaron en diferentes espacios territoriales, como mesa territorial del Parque Ecológico Distrital de Humedales - PEDH Torca Guaymaral, La Estancia (Media Luna Sur), mesa Gran Chicó.
Se elaboró documento de aproximación inicial socioambiental para el Corredor de la Media Luna Sur, incluye la identificación de características de las localidades que tienen área en el corredor, identificación de los nodos que conforman las áreas del Sistema Distrital de Áreas Protegidas, sistema hídrico y parques metropolitanos y zonales, entre otros.

En este primer semestre del 2021 se culmina el contrato de formación de líderes ambientales con el cual se da cumplimiento del 100%, a la magnitud de la reserva de esta vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)4	Implementar y efectuar el seguimiento a 4 proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el corredor ecológico regional Paramos Chingaza-Sumapaz; corredores cuenca alta, Cerros orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros y el Virrey; y corredores suba - conejera (Urbano - Rural).	Magnitud	0.27	0.26	96.30	0.74	0.33	44.59	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.59	14.75
		Recursos	$145	$143	99.01	$221	$201	90.74	$746	$0	0.00	$746	$0	0.00	$745	$0	0.00	$2,603	$344	13.22
212	Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		$1,875	$1,680	89.60	$709	$438	61.78	$1,875	$0	0.00	$1,875	$0	0.00	$500	$0	0.00	$6,834	$2,118	30.99
218	Jardín Botánico José Celestino Mutis		$1,875	$1,680	89.60	$709	$438	61.78	$1,875	$0	0.00	$1,875	$0	0.00	$500	$0	0.00	$6,834	$2,118	30.99

Indicador(es)

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%	★		
2021	0.38	0.45	0.30	66.67%	⚠	66.67%	⚠
2022	0.63	0.70	0.00	0.00%			
2023	0.88	0.95	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte, no se presentaron retrasos en la ejecución de las metas del proyecto de inversión.

Avances y Logros: Durante el II Trimestre de 2021, se accesaron 15 especies, las cuales, fueron establecidas en las diferentes colecciones establecidas en el Tropicario, se dio cumplimiento al avance en la tabla de contenido planteada para el Protocolo del manejo de especies en los meses anteriores, desarrollando los contenidos específicos y prácticos para las colecciones vivas del Tropicario. Para la Fase II, se relacionan las actividades y acciones priorizadas e implementadas para cada una de las colecciones vivas del Tropicario. En lo relacionado con la estrategia pedagógica, se establecieron los diseños pedagógicos para implementar a diferentes tipos de público, por su parte en lo correspondiente con la Estrategia de mercadeo, se participó en la 40 Vitrina Turística de ANATO, durante 3 días se hizo visible el Jardín Botánico de Bogotá de Bogotá José celestino Mutis, frente a la cadena de valor turística, se realizaron los informes mensuales y se gestionaron y radicaron para pago, se avanzó en el documento del protocolo y manuales de mantenimiento de cada contratación para el Tropicario en lo relacionado con el protocolo de mantenimiento.

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	36.00	60.00	145.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	400.00	73.00	18.25
		Recursos	$265	$265	100.00	$225	$162	71.88	$496	$0	0.00	$476	$0	0.00	$127	$0	0.00	$1,589	$427	26.87
(S)2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.08	53.33	0.36	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
		Recursos	$63	$59	94.23	$70	$62	88.37	$256	$0	0.00	$244	$0	0.00	$68	$0	0.00	$701	$122	17.33

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)13 Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.07	46.67	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$136	$135	99.95	$175	$109	62.53	$290	$0	0.00	$290	$0	0.00	$68	$0	0.00	$958	$245	25.53
(S)14 Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.10	40.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00
	Recursos	$44	$44	100.00	$44	$35	79.92	$15	$0	0.00	$15	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118	$79	67.17
(S)15 Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.06	37.50	0.20	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
	Recursos	$1,367	$1,175	86.00	$196	$70	35.85	$818	$0	0.00	$850	$0	0.00	$237	$0	0.00	$3,467	$1,246	35.92
213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$16,885	$929	5.50	$20,538	$6,109	29.74	$6,988	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,398	$7,038	13.69
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$16,885	$929	5.50	$20,538	$6,109	29.74	$6,988	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,398	$7,038	13.69

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	700.00	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	87.25	10.91%	55.09%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	6,000.00	6,087.17	874.42	al Plan de Desarrollo	14.36%

Retrasos y soluciones: ¿ Se adelantan procesos de certificación de cabida y linderos de algunos predios ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro para continuar con el proceso de adquisición.
¿ Se encuentra pendiente la entrega de avalúos por parte de UAECD, para continuar con el proceso de oferta.
¿ A la fecha no ha sido posible el acceso a la localidad de Sumapaz, para continuar con los estudios técnicos y sociales, debido a la falta concertación con la comunidad y la JAL, lo cual afecta el proceso de adquisición.

Avances y Logros: a. ¿ La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá frente a la meta del PDD, ha consolidado un importante avance con la adquisición de 787,21 has para la vigencia 2020, lo que significa que en dicha anualidad la meta proyectada fue cumplida a cabalidad en un 100%. En este sentido, se cuenta con un avance adicional de 87,21. Has que se sumaran a la meta 2021.
b. Para el cumplimiento de la meta 2021, se adelanta la gestión adquisicíón predial de 27 predios correspondientes a 607,328 hectáreas.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)15 Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$16,885	$929	5.50	$20,538	$6,109	29.74	$6,988	$0	0.00	$6,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,398	$7,038	13.69
214 Mantener 590 hectáreas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental		$818	$755	92.36	$8,599	$776	9.03	$11,349	$0	0.00	$11,350	$0	0.00	$10,313	$0	0.00	$42,429	$1,532	3.61
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$818	$755	92.36	$8,599	$776	9.03	$11,349	$0	0.00	$11,350	$0	0.00	$10,313	$0	0.00	$42,429	$1,532	3.61

Indicador(es)

(K) 229 Número de hectáreas priorizadas con mantenimiento para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	54.00	54.00	5.24	9.70%	
2021	590.00	590.00	10.01	1.70%	2.37%
2022	590.00	590.00	0.00	0.00%	
2023	590.00	590.00	0.00	0.00%	
2024	590.00	590.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.63%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Mantener 590 héctareas priorizadas en proceso de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental.	Magnitud	54.00	5.24	9.70	590.00	10.01	1.70	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00			
	Recursos	$818	$755	92.36	$8,599	$776	9.03	$11,349	$0	0.00	$11,350	$0	0.00	$10,313	$0	0.00	$42,429	$1,532	3.61
215 Recuperar ochenta (80) Ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal		$276	$266	96.43	$1,305	$294	22.50	$27,090	$0	0.00	$27,090	$0	0.00	$16,644	$0	0.00	$72,406	$560	0.77
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$276	$266	96.43	$1,305	$294	22.50	$27,090	$0	0.00	$27,090	$0	0.00	$16,644	$0	0.00	$72,406	$560	0.77

Retrasos y soluciones: Se encuentra retrasadas las actividades, debido a la falta de un mayor equipo operativo para que desarrolle las actividades de mantenimiento en las áreas previstas por la SDA a lo cual estamos a la espera de que la consultora VEA entregue la totalidad de los productos de las áreas restantes en cuanto a diagnósticos, diseños, costos, entre otros, presentando ya retraso en el cronograma de entregas de los productos finales, para así iniciar el proceso de contratación del mantenimiento que depende de estos productos y con el cual se tendrán los operarios para la implementación.

Solución: Se realizan continuamente comités para agilizar los procesos actuales precontractuales de los contratos de interventoría y de implementación de acciones de mantenimiento. Se ha solicitado la pronta entrega de los productos por parte del contratista, se está a la espera de las entregas del consultor

Avances y Logros: El avance acumulado de enero a junio es de 10,01 ha para la vigencia 2021, las cuales corresponden a 1,30 ha mantenidas en el mes de junio, se acompañó el proceso de sostenibilidad de las acciones de restauración ecológica en la quebrada Verjones, PEDH Tibanica y Manejo adaptativo (individuos arbóreos y arbustivos menores a dos metros) con el Contrato interadministrativo entre Aguas de Bogotá y SDA No. 20211293.
En la quebrada Los Verjones, en términos de enriquecimiento vegetal, se realizó el replante de en 0.21ha; lo anterior, dentro del polígono de manejo de la SDA; se adelantó el mantenimiento de las acciones de restauración ecológica en 0,038ha con la poda, plateo (35 árboles) y el replante con individuos vegetales y por reporte de Manejo adaptativo con Aguas de Bogotá 1,05ha mediante actividades de replante (23 individuos), plateo (7511 individuos), riego (655 individuos), Biofertilización (201 individuos), poda de formación (16 individuos) y tutorado (140 individuos). En el mes de mayo se implementaron acciones de mantenimiento y sostenibilidad en 5,85 ha, las cuales corresponden a: 3,04 ha en el sector de Aguas Claras (localidad San Cristobal), 1,68 ha en Q.Verejones (localidad de San Cristóbal) y por reporte de Manejo adaptativo con Aguas de Bogotá 1,13 ha. En el mes de abril se implementaron acciones de mantenimiento y sostenibilidad en 1,38 ha en la ronda de la Quebrada Verejones que consiste en control de invasora retamo espinoso y protección de suelos de ronda por ausencia de cobertura vegetal, lo cual se realizó en el marco de mantenimiento de áreas del convenio ya liquidado 1295. En el mes de enero se implementaron acciones de mantenimiento y sostenibilidad en 1,48 ha, las cuales corresponden a: 0,48ha de mantenimiento tipo manejo adaptativo realizado en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales en los proyectos implementados en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH La Vaca y el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Capellanía, por Aguas de Bogotá (contrato de la Secretaria Distrital de Ambiente, SDA) y despeje de rebrotes y matorrales de retamo en el predio Utopía en 1ha.
También se avanzó en la fase de aprestamiento logístico del convenio 20202457 suscrito con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal el cual tiene por objeto el mantenimiento de 50 hectáreas priorizadas en la estructura ecológica principal.
Por otra parte, se está formulando el proceso precontractual para las actividades de mantenimiento integral y/o sostenibilidad de los espacios previamente intervenidos con procesos de restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica en las áreas de la estructura ecológica principal y las áreas de importancia ambiental en el Distrito Capital. Dicho proceso busca priorizar y realizar acciones de mantenimiento y sostenibilidad para aumentar la intervención hasta lograr atención de 590 ha.

Proyecto(s) de inversión

7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 230 Número de hectáreas recuperadas de actuales y futuras ocupaciones ilegales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	⊘		
2021	9.90	5.10	1.13	22.16%	⊘	22.16%	⊘
2022	20.00	21.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	26.90	0.00	0.00%			
2024	25.00	27.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	80.00	1.13	al Plan de Desarrollo		1.41%	⊘

Retrasos y soluciones: 1. No se encuentra definida la fuente de financiación del Plan de Acción PAIMIS por parte de la Subcomisión intersectorial.

2. No hay actuaciones concretas de parte de Alcaldía Local de Usme y Policía Nacional, en cuanto a la atención de las alertas de emplazamiento de nuevas ocupaciones.
3. Se necesita concretar acuerdo de conservación predios del polígono 194 La Esmeralda.
4. Contamos con aprobación de acuerdo con familia Abondano RT-151 pero no se cuenta aún con la firma para iniciar con las intervenciones
Solución:
1. Impulsar el trámite de revisión a través de mesa de trabajo con la CVP y la Secretaría de Hacienda Distrital.
2. Programar mesa de trabajo con la Dirección de Control de la SDA e impulsar la inclusión del polígono san german en el convenio 699/2020

Avances y Logros: Durante el mes de junio de 2021 se adelantaron las siguientes gestiones: En el marco de la Subcomisión PAIMIS, la SDA realizó el informe exposición de necesidades para realizar la solicitud de los recursos ante el Concejo de Bogotá. Este informe se envió el 11 de junio de 2021 a los miembros de la Subcomisión Intersectorial para que se realizara la revisión respectiva. El documento se encuentra en revisión y a espera de comentarios de las entidades que componen la subcomisión. Se atendió el derecho de petición realizado por el concejal Sarmiento 5131921. De otro lado, se entregó a la DCA y DLA el documento trazabilidad San German Entrenubes para dar impulso a los procesos sancionatorios y penales. Se continuaron las gestiones interinstitucionales para la consolidación de la ruta de atención a procesos de ocupaciones informales. Se reportó un total de nueve alertas tempranas relacionadas

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
con procesos de ocupación en el Parque Entrenubes que corresponden a un área de afectación aproximada de 0.03ha. Estas alertas también se realizaron al interior de la SDA suministrando información sobre los reportes realizados a la Dirección de Control Ambiental. Se reunieron los delegados de la SDA y el propietario del predio RT-151, priorizado para implementar acuerdos de conservación para la recuperación de 3,33ha. El representante de la Familia Abondano (RT-151) aprueba realización del acuerdo presentado; a la espera de documentación soporte para posterior formalización y firma. Reunión con la señora Teresa Baracaldo (ID-47; ID-3; Cuchilla del gavilán); pide replantear la propuesta del acuerdo, y comenta que enviará revisión jurídica realizada por su abogado. Por último, la SDA participó en las mesas técnicas y acompañó los procesos de fortalecimiento de huertas comunitarias y a la fecha, ya se cuenta con los diseños de restauración para la recuperación en el polígono 194 - La Esmeralda. Así mismo, se realizaron visitas técnicas para el fortalecimiento de gobernanza en el polígono de ocupación Nueva Esperanza en el marco del Convenio Interadministrativo 699 de 2020; se realizó el seguimiento de actividades y procesos desarrollados en áreas priorizadas. Se realizó comité de seguimiento con la EAAB en el marco del convenio 1240/2017, a fin de verificar el avance de los procesos de adquisición de predios en PEDMEN, con ello establecer el estado de cada predio. A la fecha se tienen 11 predios adquiridos por enajenación voluntaria y 4 por expropiación administrativa localizados en el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha y El Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza., no obstante, estos no han sido entregados oficialmente por parte de la EAAB a la SDA. Así mismo, se tienen 94 predios en proceso de adquisición en dichas zonas, los cuales presentan distinto estado de avance. A la fecha y para gestión en el mes de junio, se tiene 1 predio para escrituración.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7811 - Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Recuperar 80 ha de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables para evitar actuales y futuros procesos de ocupación ilegal	Magnitud	0.10	0.00	0.00	5.10	1.13	22.16	21.00	0.00	0.00	26.90	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	80.00	1.13	1.41
	Recursos	$276	$266	96.43	$1,305	$294	22.50	$27,090	$0	0.00	$27,090	$0	0.00	$16,644	$0	0.00	$72,406	$560	0.77
216 Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos vegetales		$589	$543	92.27	$4,244	$508	11.98	$18,973	$0	0.00	$17,075	$0	0.00	$3,796	$0	0.00	$44,677	$1,052	2.35
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$589	$543	92.27	$4,244	$508	11.98	$18,973	$0	0.00	$17,075	$0	0.00	$3,796	$0	0.00	$44,677	$1,052	2.35

Indicador(es)

(S) 231 Número de nuevas hectáreas restauradas, rehabilitadas o recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.49	109.80%	★		
2021	50.00	50.00	1.10	2.20%	⊘	11.88%	⊘
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%			
2023	135.00	135.00	0.00	0.00%			
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%			
TOTAL	370.00	370.49	6.59	al Plan de Desarrollo		1.78%	⊘

Retrasos y soluciones: Presenta retrasos en cuanto a la entrega de los informes por parte de la consultora VEA, la cual entregó para revisión 6 áreas (PEDH Burro, Techo, Tibanica, Jaboque, Juan Amarillo y Guaymaral) para el análisis por el equipo técnico de la SDA y se está a la espera de la entrega de los productos de las áreas restantes en cuanto a diagnósticos, diseños, costos, entre otros, presentando ya retraso en el cronograma de entregas de los productos finales.
Solución: Se realizan continuamente comités para agilizar los procesos actuales precontractuales de los contratos de interventoría y de implementación de acciones de restauración. Se ha solicitado la pronta entrega de los productos por parte del contratista y se está a la espera de las entregas del consultor

Avances y Logros: El avance acumulado de enero a junio es de 1,10ha para la vigencia 2021. El total acumulado Plan de desarrollo es 6,59ha de las cuales 5,49ha corresponde a la vigencia 2020. En el presente mes se logró concretar y dar avance a algunas acciones de campo gestionadas y concertadas con la comunidad en los meses anteriores, así: 1-Se dio inicio a la implementación de nuevas áreas en la localidad de Usme, vereda Curubital con 0,82ha; 2- Acción participativa comunidad Colegio San Bartolomé de Localidad de Suba en PEDH la Conejera con 0,12ha; 3- Atención sobre áreas degradadas Parque Ecológico Distrital de Montaña - PEDM Entrenubes Localidad de San Cristóbal con 0,04ha. Igualmente se realizó gestión para nuevas intervenciones en las localidades de Suba y Usaquén, donde se proyecta implementar acciones en el mes de julio, en predios concertados dentro de la Reserva Thomas Van Der Hammen - RTVH.
En la vigencia 2021, se realizaron además 0,04ha que corresponden al Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Juan Amarillo como parte de la fase 2 del plan de restauración de la Chucua de los Curíes (con lo cual se completan 0,3ha en dicho humedal). Por otra parte, se realizan 0,08ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH la Conejera. Para la vigencia 2020 en áreas nuevas en restauración el avance fue de 5,49ha implementadas así: en el Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH Capellanía 0,40ha, Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH la Vaca 0,59ha, Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes 4,114ha, Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH el Tunjo 0,1ha Parque Ecológico Distrital de Humedal- PEDH Juan Amarillo 0,26ha, Quebrada la Taza en localidad de Usme 0,03ha.
El contrato SDA-20202488 suscrito con la firma consultora VEA SAS actualmente está elaborando diagnósticos y diseños de restauración ecológica en 200 hectáreas priorizadas de la Estructura Ecológica Principal y demás áreas de importancia ambiental.
Actualmente se presenta un estado de avance del 80% en la elaboración de los estudios previos y anexos técnicos para la licitación pública que tiene como objetivo contratar la implementación del porcentaje correspondiente a la anualidad de la meta de restauración ecológica y además de su interventoría.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 232 Número de nuevos individuos vegetales plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	6,080.00	6,080.00	2,900.00	47.70%	
2021	60,800.00	63,980.00	3,151.00	4.92%	9.05%
2022	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00%	
2023	164,150.00	164,150.00	0.00	0.00%	
2024	36,570.00	36,570.00	0.00	0.00%	
TOTAL	450,000.00	450,000.00	6,051.00	al Plan de Desarrollo	1.34%

Retrasos y soluciones: Presenta retrasos en cuanto a la entrega de los informes por parte de la consultora VEA, la cual entregó para revisión 6 áreas (PEDH Burro, Techo, Tibanica, Jaboque, Juan Amarillo y Guaymaral) para el análisis por el equipo técnico de la SDA y se está a la espera de la entrega de los productos de las áreas restantes en cuanto a diagnósticos, diseños, costos, entre otros, presentando ya retraso en el cronograma de entregas de los productos finales.
Solución:Se realizan continuamente comités para agilizar los procesos actuales precontractuales de los contratos de interventoría y de implementación de acciones de restauración. Se ha solicitado la pronta entrega de los productos por parte del contratista y se está a la espera de las entregas del consultor

Avances y Logros: El avance acumulado del cuatrienio es de 6051 individuos, de los cuales 2900 individuos se plantaron en 2020 y 3151 individuos en la vigencia 2021, de los cuales en el mes de junio se plantaron 625 individuos nuevos en nuevas áreas, así: en la localidad de Usme, vereda Curubital con 210 individuos, Localidad de Suba PEDH la Conejera con 141 individuos y Localidad de San Cristóbal PEDM Entrenubes con 52 individuos. Por otra parte, se realizaron enriquecimientos en la Q. Verejones dentro de los procesos de mantenimiento de áreas con 222 individuos nuevos. En mayo se plantaron 294 individuos vegetales en la localidad de San Cristóbal como labor de enriquecimiento en mantenimiento (en acciones de control de retamo y protección de suelos). En el mes de abril se realizó una plantación de 2.147 individuos nuevos como apoyo al Fondo Local de Desarrollo de la alcaldía local de San Cristóbal como labor de enriquecimiento en mantenimiento. En el mes de enero se plantaron 85 individuos nuevos en procesos de restauración, de los cuales 28 individuos fueron para continuar con la fase 2 del proceso de restauración para control de invasoras y protección de madrigueras de Curíes en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH Juan Amarillo y 57 individuos nuevos en el Parque Ecológico Distrital de Humedal-PEDH la Conejera, atendiendo propuesta de la comunidad y de acuerdo a la zonificación conocida para este humedal.
Los 2.900 individuos implementados en nuevas áreas en restauración ecológica en el 2020 se encuentran distribuidos así: en el Humedal Capellanía 555 individuos, en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 1.435 individuos, en el Humedales La Vaca Sector Sur 240 individuos y Vaca sector Norte 340 individuos, en el Humedal el Tunjo 163 individuos, en el Humedal Juan Amarillo 106 individuos y en la ronda de Quebrada la Taza en Usme 61 individuos.

Proyecto(s) de inversión

7769 - Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 héctareas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos.	Magnitud	5.00	5.49	109.80	50.00	1.10	2.20	150.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	370.00	6.59	1.78
	Recursos	$589	$543	92.27	$4,244	$508	11.98	$18,973	$0	0.00	$17,075	$0	0.00	$3,796	$0	0.00	$44,677	$1,052	2.35
29 Asentamientos y entornos protectores		$18,179	$16,397	90.19	$38,088	$16,157	42.42	$66,513	$0	0.00	$46,014	$0	0.00	$26,813	$0	0.00	$195,609	$32,554	16.64
0 N/A		$18,179	$16,397	90.19	$38,088	$16,157	42.42	$66,513	$0	0.00	$46,014	$0	0.00	$26,813	$0	0.00	$195,609	$32,554	16.64
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento		$3,162	$2,715	85.87	$3,704	$3,028	81.75	$4,916	$0	0.00	$4,916	$0	0.00	$2,650	$0	0.00	$19,349	$5,743	29.68
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático		$3,162	$2,715	85.87	$3,704	$3,028	81.75	$4,916	$0	0.00	$4,916	$0	0.00	$2,650	$0	0.00	$19,349	$5,743	29.68

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%	
2021	100.00	100.00	11.00	11.00%	36.43%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	370.00	51.00	al Plan de Desarrollo	13.78%

Retrasos y soluciones: Se presentó un Déficit y demora en la contratación de personal profesional y técnico administrativo del área de Reasentamientos, el cual es el encargado de la gestión del proceso de adquisición predial en la entidad. Esta situación provocó el retraso en el avance de los procesos y actividades para el cumplimiento del procedimiento establecido para la adquisición predial.

En referencia al tema presupuestal, durante el primer semestre del 2021, los recursos asignados resultaron insuficientes, esto para poder realizar la compra de las viviendas identificadas en zonas de alto riesgo no mitigable y adelantar con ello las gestiones de enajenación voluntaria con las familias recomendadas al programa de Reasentamiento de cara al cumplimiento de la meta.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de desarrollo de habilidades y capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias — Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$295	$0	0.00	$295	$0	0.00	$295	$0	0.00	$909	$0	0.00
(S)2 Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático — Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
Recursos	$0	$0	0.00	$129	$119	92.50	$94	$0	0.00	$94	$0	0.00	$48	$0	0.00	$364	$119	32.78
(K)3 Implementar 1 sistema de información para el Sistema Único de Registro Escolar -SURE — Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	$30	$30	99.17	$72	$65	90.01	$35	$0	0.00	$35	$0	0.00	$18	$0	0.00	$191	$95	49.80
(S)4 Elaborar 1 documento para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio Climático — Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$35	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$0	0.00
(K)5 Promover el 100 porciento de las acciones de articulación y promoción de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático — Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$625	$625	100.00	$1,115	$1,068	95.76	$2,109	$0	0.00	$2,109	$0	0.00	$1,075	$0	0.00	$7,032	$1,693	24.07
(K)7 Gestionar el 100 porciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable — Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$2,478	$2,031	81.98	$2,255	$1,703	75.54	$2,125	$0	0.00	$2,125	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$10,066	$3,735	37.10
(C)8 Diseñar 1 instrumento de retención intencional o transferencia del riesgo, para cada uno de los escenarios del riesgo priorizados en Bogotá D.C — Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.40	80.00	0.75	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	$29	$29	100.00	$72	$72	100.00	$259	$0	0.00	$259	$0	0.00	$132	$0	0.00	$751	$101	13.51
218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática	$2,037	$1,983	97.32	$8,162	$391	4.79	$12,706	$0	0.00	$12,706	$0	0.00	$9,691	$0	0.00	$45,301	$2,374	5.24
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	$2,037	$1,983	97.32	$8,162	$391	4.79	$12,706	$0	0.00	$12,706	$0	0.00	$9,691	$0	0.00	$45,301	$2,374	5.24

Avances y Logros:

Para la vigencia del año 2021 se asignó como meta reasentar 100 familias en el marco de la normatividad distrital vigente en la materia (Decreto 330/20 y Decreto 173/14). Teniendo como base que el reasentamiento es una estrategia de gestión de riesgos, dirigida a la intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan.
Por consiguiente, frente a la proyección para el primer semestre de 2021, al periodo de corte, se logró retirar de la zona catalogada como de alto riesgo no mitigable a once (11) familias, que habitaban once (11) predios en estas zonas, garantizando con ello la protección a la vida de estas familias al ser trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable. Ahora bien, es importante aclarar que de las once (11) familias reportadas en la meta se realizó el proceso a través de dos fuentes IDIGER (1) y FONDIGER (10).
El reasentamiento de familias en condición de alto riesgo no mitigable contempla no sólo la identificación mediante conceptos y análisis técnicos de las zonas de riesgo no mitigable, sino aquellas complementarias de orden social, catastral, jurídicas y en general de apoyo técnico administrativo para lograr el reasentamiento efectivo de las familias vulnerables. De esta manera, el IDIGER en cada uno de los componentes del programa, ha generado actividades que permiten que hoy sean menos las familias que habiten zonas de alto riesgo no mitigable. Bajo este orden a continuación se mencionan las siguientes acciones desarrolladas:
Solicitud, revisión y aprobación de cuarenta (40) avalúos comerciales por parte del área Catastral del IDIGER, a la empresa APRA S.A. conforme al Contrato 457 de 2020. que tiene como objeto Elaborar los avalúos comerciales de los predios objeto de análisis y/o adquisición predial por parte del IDIGER, en el marco de las medidas de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.
Elaboración de veintitrés (23) liquidaciones de reconocimientos económicos, que responden a lo indicado en la Resolución 710 de 2019.

Notificación de oferta comercial a catorce (14) familias, que se encuentran en condición de alto riesgo no mitigables, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme principalmente.
Formalización de los términos de la adquisición predial a través de la firma de siete (7) contratos y nueve (9) promesas de compraventa, realizadas por el área jurídica del IDIGER en el marco del Proceso de Reasentamiento.
Se realizaron las acciones requeridas para la escrituración y registro ante la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de un (1) predio.
Recibimiento final y efectivo de once (11) predios ubicados en zona de alto riesgo no mitigable, cuyos titulares de derechos formalizaron la entrega de los mismos con la firma del acta de entrega y la radicación de los paz y salvos de servicios públicos ante el área Catastral de Reasentamiento.

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	9.00	1.00	al Plan de Desarrollo	11.11%

Retrasos y soluciones: El proceso de interventoría de la obra Divino Niño fase II fue declarado desierto durante el mes de junio, por lo cual se inició nuevamente el proceso de evaluaciones, teniendo previsto adjudicarlo de acuerdo con el nuevo cronograma contemplado en la plataforma SECOP II y así poder iniciar la construcción de la obra.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6	Gestionar la ejecución de 9 obras para la reducción del riesgo de desastres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11
		Recursos	$1,967	$1,912	97.23	$8,097	$334	4.13	$11,386	$0	0.00	$11,386	$0	0.00	$9,070	$0	0.00	$41,907	$2,246	5.36
(K)9	Implementar el 100 porciento del plan de acción de adaptación al cambio climático desde la misionalidad del IDIGER	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$70	$70	99.87	$65	$57	88.24	$1,319	$0	0.00	$1,319	$0	0.00	$621	$0	0.00	$3,394	$127	3.75
219	Realizar el diagnóstico y control ambiental a 1.000 predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales		$1,272	$1,247	98.06	$2,259	$2,166	95.90	$3,717	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$13,074	$3,413	26.11
126	Secretaría Distrital de Ambiente		$1,272	$1,247	98.06	$2,259	$2,166	95.90	$3,717	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$13,074	$3,413	26.11

Avances y Logros:

El proceso precontractual obra e interventoría de la obra de Peñón del Cortijo Fase II, ya se encuentra cargado en la plataforma SECOP II, actualmente se encuentra cancelado teniendo en cuenta que fue necesario realizar algunos ajustes a los estudios previos y presupuesto.
El proceso de obra Codito fase II se encontraba suspendido teniendo en cuenta que los recursos para esta obra fueron destinados por la Secretaría de Hacienda para otras actividades de la Alcaldía Mayor.
Soluciones: Se está realizando nuevamente el proceso de evaluaciones de la interventoría del Proceso de Divino Niño con el fin de realizar la adjudicación y de esta forma poder darle comienzo a la obra.

El 11 de diciembre del año 2020 se da inicio al contrato de obra No. 586 de 2020, el cual tiene como objeto la construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Los Laches, en el sector comprendido entre la diagonal 4A y la carrera 6 este y su área de influencia en la localidad de Santa Fe de Bogotá D.C. Inicialmente el tiempo de ejecución de la obra era de cuatro (4) meses, sin embargo, se realizó una prórroga al contrato de un mes. Por lo anterior, el acta de recibo a satisfacción del contrato de obra se suscribió el día 10 de mayo de 2021. Cabe resaltar que, paralelo al contrato de obra No. 586 de 2020, se suscribió el contrato de interventoría de la obra No. 579 de 2020, con fecha de finalización del día 10 de mayo de 2021.

Por otra parte, las obras programadas en la vigencia 2021 son:

Obraa de Divino Niño fase II y se encuentra en proceso de evaluaciones la interventoría teniendo en cuenta que el primer proceso fue declarado desierto.

Además, el área de obras de mitigación se encuentra desarrollando la etapa precontractual de los siguientes procesos:

Proceso Peñón del Cortijo II - Obra e interventoría.
Proceso Codito II - Obra e interventoría.

De acuerdo con los procesos anteriormente mencionados, se han desarrollado documentos como: Estudios Previos, Anexos Técnicos, Apéndices Ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Bioseguridad (Covid - 19), Apéndice Social, Presupuestos y APU.

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 235 Número de predios diagnosticados y controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	96.00	96.00%	
2021	241.00	172.00	74.00	43.02%	63.43%
2022	241.00	282.00	0.00	0.00%	
2023	318.00	350.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	170.00	al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros:

En el marco de la ejecución de la meta plan de desarrollo se precisa que durante la vigencia 2020 se desarrollaron acciones dirigidas a noventa y seis (96) predios y durante la vigencia 2021 a setenta y cuatro (74) predios para un total de ciento setenta (170) predios con visitas técnicas y conceptos técnicos generados.

SUELOS CONTAMINADOS - 2021
Recursos reserva: Se emitió el concepto técnico asociado al predio ELVER LUNA.
Recursos vigencia: Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2021, se atendieron 21 predios, se emitieron 12 conceptos técnicos relacionados con sitios potencialmente contaminados o sitios contaminados en procesos de investigación y remediación.
Enero: Se emitieron 3 conceptos técnicos asociados a 5 predios catastrales, en relación con GIBRALTAR, ACERAL, EUROFARMA.
Febrero. Se emitieron 3 conceptos técnicos asociados a 3 predios catastrales, en relación con SCHREDER e INDUSTRIAS ANKER.
Marzo: Se emitieron 2 conceptos técnicos asociados a 2 predios catastrales, en relación con VERAGUAS y WW DIESEL.
Abril: Se emitió 1 concepto técnico asociado a 7 predios catastrales, en relación con CONSTRUCTORA GALIAS S.A.- LOTE INCA
Junio: Se emitieron 3 conceptos técnicos asociados a 4 predios catastrales. CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A, ELECTRICOS LUBER EU y CONTINENTAL PAPER S.A.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
HIDROCARBUROS - 2021 Recursos reserva: Durante el mes de enero de 2021 se emitieron dos (2) conceptos técnicos EDS PETROBRAS CALLE 45 (1 predio) y EDS DISENERCOM ESSO 37 (1 predio). Recursos vigencia: Durante los meses de enero a junio de 2021 se realizaron visitas técnicas a treinta (30) predios de la vigencia 2021 que generó la emisión de dieciocho (18) conceptos técnicos relacionados a continuación: EDS TERCERMILENIO TOROGAS (1 predio), EDS SANTA MARIA DE LA BOYACA (2 predios), EDS SUPERBRIO (1 predio), EDS CEMEX TUNJUELO (1 predio), EDS SERVIMOBIL TEUSAQUILLO (1 predio), EDS BRIO CANEY (1 predio), EDS CENCOSUD MARRUECOS (2 predios), EDS ESSO CHICO (3 predios) EDS ESSO LIBERTADORES (3 predios) y PATIO PORTAL NORTE TMSA (1 predio); EDS CENCOSUD TINTALITO (1 predio), EDS BRIO BARRIO COLOMBIA (1 predio), EDS EMANUEL (1 predio), EDS TERMINAL SUR (1 predio), EDS PATIO 161 FLOTA USAQUEN (1 predio), EDS SAN NICOLAS (4 predios), EDS BAZAR 183 (2 predios) y PATIO SUBA LISBOA (3 predios). MINERIA - 2021 Recursos reserva: En el mes de enero de 2021 se proyectó un (1) concepto técnico a un (1) predio -Ladrillera Sologres. Recursos vigencia: Durante los meses de enero a junio de 2021, se realizaron cinco (5) visitas técnicas de seguimiento a diecinueve (19) predios catastrales asociados a cinco (5) usuarios: Predio Yerbabuena (1 predio catastral), Cantera Cerro E Ibiza (2 predios catastrales) Ladrillera Prisma SAS (4 predios catastrales), sociedad Ladrilleras Yomasa SA (6 predios catastrales) y sociedad Ladrillera Helios SA (6 predios catastrales).																		
Proyecto(s) de inversión																			
7743 - Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 215 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital	Magnitud	21.00	20.00	95.24	37.00	22.00	59.46	60.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	215.00	42.00	19.53
	Recursos	$421	$421	99.95	$787	$760	96.58	$1,109	$0	0.00	$1,168	$0	0.00	$657	$0	0.00	$4,142	$1,181	28.53
(S)2 Ejecutar 567 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital	Magnitud	57.00	55.00	96.49	98.00	32.00	32.65	157.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	567.00	87.00	15.34
	Recursos	$381	$376	98.63	$654	$649	99.27	$997	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$617	$0	0.00	$3,694	$1,025	27.74
(S)3 Realizar 218 actividades de evaluación, control y seguimiento como mínimo, a predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital	Magnitud	22.00	21.00	95.45	37.00	20.00	54.05	65.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	218.00	41.00	18.81
	Recursos	$270	$251	93.05	$488	$439	90.01	$732	$0	0.00	$766	$0	0.00	$409	$0	0.00	$2,665	$691	25.92
(S)4 Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	10.00	40.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	22.50	22.50
	Recursos	$200	$199	99.74	$329	$317	96.29	$480	$0	0.00	$505	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,774	$517	29.12
(S)5 Desarrollar e implemantar 100 % de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$0	0.00
220 Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos		$11,709	$10,452	89.27	$23,964	$10,572	44.12	$45,174	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$117,885	$21,024	17.83
208 Caja de Vivienda Popular		$11,709	$10,452	89.27	$23,964	$10,572	44.12	$45,174	$0	0.00	$24,508	$0	0.00	$12,531	$0	0.00	$117,885	$21,024	17.83

Indicador(es)

(S) 236 Número de hogares trasladados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%		
2021	431.00	431.00	204.00	47.33%	73.01%	✓
2022	764.00	764.00	0.00	0.00%		
2023	446.00	446.00	0.00	0.00%		
2024	335.00	335.00	0.00	0.00%		
TOTAL	2,150.00	2,386.00	614.00	al Plan de Desarrollo	25.73%	⊘

Retrasos y soluciones: Si bien no se han presentado retrasos acumulados a la fecha, se evidencia disminución en la dinámica que se venía desarrollando, para lo cual la Dirección de Reasentamientos se encuentra realizando las visitas de habitabilidad y sensibilización a las familias beneficiarias, aplicando el nuevo procedimiento basado en Decreto 330 de 2020 y la Resolución 2073 de 2021 en aras de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la Entidad y evitar retrasos.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2021 se han trasladado 204 hogares que se encontraban ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, de los cuales 125 son hogares ubicados en viviendas de reposición definitivas y 79 nuevos hogares trasladados a viviendas en arriendo mediante la modalidad de relocalización transitoria.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Beneficiar 1,223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicacion definitiva.	Magnitud	54.00	55.00	101.85	230.00	53.00	23.04	640.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	1,223.00	108.00	8.83
	Recursos	$5,072	$4,320	85.18	$10,188	$2,825	27.73	$31,895	$0	0.00	$13,933	$0	0.00	$5,923	$0	0.00	$67,010	$7,145	10.66
(S)2 Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Magnitud	28.00	27.00	96.43	30.00	17.00	56.67	16.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	116.00	44.00	37.93
	Recursos	$2,969	$2,929	98.64	$1,705	$881	51.68	$767	$0	0.00	$1,756	$0	0.00	$788	$0	0.00	$7,985	$3,810	47.72
(C)3 Beneficiar 2,550 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalizacion transitoria.	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,704.00	1,563.00	91.73	2,280.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,668	$3,203	87.33	$5,365	$4,181	77.93	$6,008	$0	0.00	$3,502	$0	0.00	$652	$0	0.00	$19,194	$7,384	38.47
(S)4 Beneficiar 923 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	224.00	125.00	55.80	188.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	923.00	125.00	13.54
	Recursos	$0	$0	0.00	$631	$29	4.66	$612	$0	0.00	$500	$0	0.00	$486	$0	0.00	$2,229	$29	1.32
(K)5 Gestionar 100 Porciento de las actividades del programa de reasentamientos mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,076	$2,655	43.71	$5,893	$0	0.00	$4,817	$0	0.00	$4,682	$0	0.00	$21,467	$2,655	12.37
30 Eficiencia en la atención de emergencias		$24,378	$21,734	89.16	$35,891	$15,207	42.37	$55,532	$0	0.00	$47,949	$0	0.00	$7,556	$0	0.00	$171,306	$36,941	21.56
0 N/A		$24,378	$21,734	89.16	$35,891	$15,207	42.37	$55,532	$0	0.00	$47,949	$0	0.00	$7,556	$0	0.00	$171,306	$36,941	21.56
221 Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC		$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,047	89.20	$3,883	$0	0.00	$2,819	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$13,017	$4,123	31.67
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático		$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,047	89.20	$3,883	$0	0.00	$2,819	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$13,017	$4,123	31.67

Indicador(es)

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo, no se presentaron retrasos en la atención a los eventos de emergencias. Así mismo, es importante mencionar que las acciones de manejo a emergencias y especialmente dentro de cada una de las temporadas de lluvias y seca en Bogotá; requiere del compromiso interinstitucional, para la disposición y apoyo operativo, de manera efectiva y oportuna.

Avances y Logros: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, a través del área funcional de servicios de respuesta, se recibieron, tramitaron y atendieron 8.791 eventos de emergencias; los cuales fueron atendidos desde la Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL), con respuesta articulada y coordinada por los equipos de profesionales técnicos de respuesta (COE), en conjunto con las entidades del SDGR-CC, de acuerdo a lo establecido en el marco del Decreto 837 de 2018; activando los servicios y funciones de respuesta requeridos ante la exposición a riesgos y su materialización, siempre con el objetivo de salvar vidas, proteger los bienes de los ciudadanos y conservar el medio ambiente.
De igual manera, como un aporte especial enfocado a mejorar las capacidades en los tiempos de respuesta ante la materialización de riesgos, desde el área funcional de servicios de respuesta se continúan generando una serie de análisis enfocados hacia la toma de decisiones, durante la preparación para la respuesta y la misma.
Con el fin de garantizar el monitoreo y seguimiento constante a las diferentes condiciones de riesgo que puedan generar afectación a la población, infraestructura y medio ambiente, en especial a lo generado en el marco de la Pandemia por COVID-19; se ha contado con la coordinación de manera permanente para lo transcurrido del primer semestre de 2021, las 24 horas del día, 181 días del año, del PMU Distrital.

Proyecto(s) de inversión																			
7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Brindar el 100 porciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el SDGR-CC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	36.50	36.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$98	100.00	$80	$80	100.00	$29	$0	0.00	$30	$0	0.00	$21	$0	0.00	$258	$178	68.95

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2 Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	41.17	41.17	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$447	$447	100.00	$518	$484	93.44	$208	$0	0.00	$220	$0	0.00	$151	$0	0.00	$1,544	$931	60.31
(K)3 Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	41.00	41.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$138	$80	57.99	$491	$0	0.00	$518	$0	0.00	$355	$0	0.00	$1,523	$102	6.68
(K)4 Implementar el 100 porciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$183	$183	100.00	$216	$216	100.00	$1,628	$0	0.00	$440	$0	0.00	$301	$0	0.00	$2,768	$400	14.44
(K)5 Ejecutar el 100 porciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnologicas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,337	$1,326	99.21	$1,342	$1,186	88.38	$1,528	$0	0.00	$1,612	$0	0.00	$1,105	$0	0.00	$6,923	$2,512	36.29
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá		$1,080	$1,057	97.90	$1,080	$428	39.62	$1,641	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$701	$0	0.00	$6,121	$1,485	24.26
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$1,080	$1,057	97.90	$1,080	$428	39.62	$1,641	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$701	$0	0.00	$6,121	$1,485	24.26

Indicador(es)

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%	✓		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	63.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: Con la resolución 079 de 2021 la UAECOB adoptó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021, el cual planteo la ejecución de 49 temáticas las cuales apuntan a dos Líneas Misional y de Gestión. Para el cumplimiento de la Formación se encuentra en elaboración los estudios previos para la contratación de cursos referentes a la Línea Misional así como la gestión necesaria para programar los cursos referentes a la Línea de Gestión. En cuanto a la ejecución se han adelantado 6 procesos de capacitación que apuntan al PIC (Conductor Operador de Maquinas, Emprendimiento e Innovación publica, COPASST y Comité de Convivencia, Política Diferencial y protocolo de Bioseguridad); se tiene programados para el mes de julio los siguientes: Rendición de cuentas, EIR Comando Básico e Inducción y Reinducción.

Adicional se han ofertado cursos virtuales por el DASCD, y cursos administrativos.

Con el fin de implementar la Escuela de Formación de Bomberos se realizo el diseño de siete escenarios, Revisión del PEI, se continua en estrategia pedagógica con el Sena con el fin de capacitar en herramientas pedagógicas a los instructores de la Escuela, se esta gestionando alianzas que permita contar con escenarios para la ejecución de cursos.

De igual forma para la implementación del Mapa Humano, se elaboro matriz con el cumplimiento mínimo de formación respectiva a cada rango para el personal operativo, se registro la información de tres servidores iniciando las pruebas de la plataforma, se construyó matriz de formación básica de personal administrativo y se remitió para cargue en la plataforma, adicionalmente se viene adelantando la matriz de formación de grupos especializados. Se adelantó el instructivo para el cargue de información en la plataforma.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,080	$1,057	97.90	$1,080	$428	39.62	$1,641	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$701	$0	0.00	$6,121	$1,485	24.26
223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos		$3,318	$2,759	83.16	$3,830	$1,866	48.73	$7,540	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$21,968	$4,625	21.05
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$3,318	$2,759	83.16	$3,830	$1,866	48.73	$7,540	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$21,968	$4,625	21.05

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos																		
(K)1 Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos. — Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
(K)1 Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos. — Recursos	$3,318	$2,759	83.16	$3,830	$1,866	48.73	$7,540	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$21,968	$4,625	21.05
224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	$14,661	$13,602	92.78	$15,863	$7,733	48.75	$16,427	$0	0.00	$20,195	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$70,674	$21,335	30.19
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	$14,661	$13,602	92.78	$15,863	$7,733	48.75	$16,427	$0	0.00	$20,195	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$70,674	$21,335	30.19

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%	✓		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	65.50%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: Con la implementación del programa de conocimiento y reducción del riesgo en incendios, incidentes con materiales peligroso se logra una mejora en los reportes y presentación de la información climatica y de incidentes de seguimiento, ademas de los relacionado con la puesta en marcha de las adecuaciones tecnologicas.

Para ello, se adelantaron las siguientes actividades:
* Se ha realizado durante el periodo el acompañamiento en los PMU tanto distritales como locales que se han requerido por las situaciones de orden público.
* Se ha implementado la estrategia EIR con todos los actores de la Entidad que están involucrados.
* Se inicio curso virtual de Bomberitos para 1135 niños
* Caracterizarcion y analisis de escenario de riesgo por incendio estructural en el Distrito Capital.
* Plan De Seguridad Contra Incendios PEC San Victorino
* Plan de contingencias Segunda temporada menos lluvias 2021.
* Se genera proceso de creación y migración a la modalidad virtual de cada uno de los curso.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%	⊘		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	45.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: El mantenimiento a las estaciones de Bomberos se mantiene en óptimas condiciones la infraestructura como soporte para la atención de las emergencias en la ciudad, ademas se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos y suministro de elementos de protección personal y desinfección para evitar el contagio y propagación del coronavirus covid-19.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,169	$4,028	96.61	$5,628	$2,120	37.66	$3,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$16,197	$6,147	37.95
(K)6 Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.	Magnitud	100.00	43.00	43.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,769	$5,654	98.01	$3,753	$2,543	67.75	$3,974	$0	0.00	$3,450	$0	0.00	$788	$0	0.00	$17,733	$8,197	46.22
(S)7 Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$8,106	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,213	$0	0.00
(K)8 Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.	Magnitud	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,415	$2,917	85.43	$1,881	$1,671	88.84	$1,865	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$851	$0	0.00	$9,963	$4,589	46.06
(K)9 Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,308	$1,003	76.68	$4,600	$1,399	30.42	$5,681	$0	0.00	$4,887	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$17,568	$2,402	13.67
225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades		$0	$0	0.00	$175	$0	0.00	$11,750	$0	0.00	$16,293	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,218	$0	0.00
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$0	$0	0.00	$175	$0	0.00	$11,750	$0	0.00	$16,293	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,218	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.80	0.90	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Pese a las gestiones realizadas por parte de la Entidad desde la vigencia anterior ante el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio público, la falta de suelo y la autorización del uso para este tipo de equipamientos se constituyen en el un factor critico del logro de esta meta del plan de desarrollo.

De igual manera, se participó dentro del sector de Seguridad convivencia y justicia en las mesas del POT que lìdera la Secretaria de Planeación.

Avances y Logros: Se formalizó ante DADEP la gestiones tendientes a la entrega del predio Patio Bonito donde se desarrollará la estaciñon B18 Patio Bonito.

Se formalizó ante DADEP gestiones tendientes a la entrega del predio donde se desarrollará la estacion B19.

Se formalizó ante DADEP gestiones tendientes a la entrega del predio donde se desarrollará la Academia Bomberil.

Se adelantaron acciones de coordinación con la Secretaria de Seguridad y Policía Nacional para iniciar la estructuración del proyecto que permitirá contar con un complejo de servicios insitucionales en la localidad de sumapaz.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$175	$0	0.00	$11,750	$0	0.00	$16,293	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,218	$0	0.00
226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos		$3,232	$2,240	69.29	$12,648	$3,133	24.77	$14,291	$0	0.00	$823	$0	0.00	$314	$0	0.00	$31,308	$5,373	17.16
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$3,232	$2,240	69.29	$12,648	$3,133	24.77	$14,291	$0	0.00	$823	$0	0.00	$314	$0	0.00	$31,308	$5,373	17.16

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2021	0.10	0.10	0.00	0.00%	75.00%	✓
2022	3.10	3.10	0.00	0.00%		
2023	2.45	2.45	0.00	0.00%		
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%		
TOTAL	6.00	6.00	0.30	al Plan de Desarrollo	5.00%	

Retrasos y soluciones: En la actualidad se esta trabajando en la construcción de los pliegos sobre los estudios y diseños necesarios para llevar a cabo la ejecuciòn de esta meta durante el plan de desarrollo.

Avances y Logros: Se finalizaron las etapas precontractuales para la contratación de la obra e interventoría de la construcción Marichuela.
Se avanza en proceso de estructuración de proceso de estudios y diseños de estaciones Central Caobo Salazar y Puente Aranda.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)14 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	6.00	0.30	5.00
	Recursos	$3,232	$2,240	69.29	$12,648	$3,133	24.77	$14,291	$0	0.00	$823	$0	0.00	$314	$0	0.00	$31,308	$5,373	17.16
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región		$12,123	$11,809	97.41	$16,085	$8,809	54.77	$15,710	$0	0.00	$16,567	$0	0.00	$17,026	$0	0.00	$77,512	$20,618	26.60
0 N/A		$12,123	$11,809	97.41	$16,085	$8,809	54.77	$15,710	$0	0.00	$16,567	$0	0.00	$17,026	$0	0.00	$77,512	$20,618	26.60
227 Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural		$922	$922	99.98	$2,413	$1,530	63.40	$3,510	$0	0.00	$3,733	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$14,249	$2,451	17.20
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$922	$922	99.98	$2,413	$1,530	63.40	$3,510	$0	0.00	$3,733	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$14,249	$2,451	17.20

Indicador(es)

(S) 243 Número de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial activados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.60	100.00%		
2021	1.70	1.70	0.85	50.00%	63.04%	⚠
2022	1.70	1.70	0.00	0.00%		
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%		
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%		
TOTAL	7.00	7.00	1.45	al Plan de Desarrollo	20.71%	

Retrasos y soluciones: De acuerdo co la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

- Se avanzó en la estructuración de los procesos de activación a desarrollar en la vigencia en los 4 entornos priorizados (Centro Histórico y núcleos fundacionales de Suba, Bosa y Usme), en articulación con distintas áreas del IDPC y entidades distritales.
- Se llevaron a cabo procesos participativos para dar a conocer la meta y mapear actores locales clave en los 4 entornos.
- Se iniciaron varios procesos de activación: fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales en el centro histórico con IDARTES; identificación de prácticas y saberes en Suba, Bosa y Usme en coordinación con el equipo de inventario PCI; promoción del barrio vital en Las Cruces con la Secretaría Distrital de Movilidad; activación del parque Pueblo Viejo en el centro histórico con vecinos, organizaciones, la Alcaldía Local y varias entidades distritales, entre los principales.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)14 Activar 7 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.70	0.85	50.00	1.70	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.00	1.45	20.71
	Recursos	$922	$922	99.98	$2,413	$1,530	63.40	$3,510	$0	0.00	$3,733	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$14,249	$2,451	17.20

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
228 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	$915	$915	99.98	$2,667	$2,149	80.58	$739	$0	0.00	$786	$0	0.00	$773	$0	0.00	$5,879	$3,064	52.11
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural	$915	$915	99.98	$2,667	$2,149	80.58	$739	$0	0.00	$786	$0	0.00	$773	$0	0.00	$5,879	$3,064	52.11

Indicador(es)

(S) 244 Número de instrumentos de planeación territorial formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.40	1.40	1.40	100.00%		
2021	0.65	0.65	0.21	32.31%	78.54%	✓
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%		
2023	0.65	0.65	0.00	0.00%		
2024	0.65	0.65	0.00	0.00%		
TOTAL	4.00	4.00	1.61	al Plan de Desarrollo	40.25%	⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros:

Formulación PEMP Parque Nacional Olaya Herrera
- Entrega del DTS para revisión y ajustes de los componentes de participación, delimitación, norma urbana, ambiental, paisaje y espacio público, movilidad, redes húmedas, habitacional, bienes inmuebles, bienes muebles, socioeconómico, turismo, PCI, financieros y plan de divulgación.
- Entrega del DTS de aspectos generales de definición de la visión, objetivos, directrices urbanísticas, líneas estratégicas y modelo de desarrollo para el BIC.
- Con los insumos presentados, se adelantó la consolidación del DTS de Formulación del PEMP del Parque Nacional, para revisión y ajustes.
- Entrega de las fichas normativas, para la revisión y ajustes.

Entrega propuesta de proyecto de resolución, para revisión y ajustes.
- Entrega de definición de procesos de seguimiento, para revisión y ajustes.
- Entrega de las fichas de proyecto, para la revisión y ajustes.

Formulación PEMP Teusaquillo.
- Se trabaja en los componentes del PEMP, en la propuesta de delimitación del área afectada y zona de influencia en concordancia con los resultados del diagnóstico. Se presentaron los resultados del diagnóstico a la comunidad el 9 de abril de manera virtual, contando con la participación de 137 personas entre las plataformas Google Meet y Facebook Live.
- Se avanza en la propuesta de los niveles permitidos de intervención.
- Se realizan ocho grupos focales con comunidad y diferentes actores del territorio, liderados por cada uno de los componentes que hacen parte de la formulación del PEMP.
- Se avanza en la primera versión de los documentos que hacen parte de las condiciones de manejo (aspectos físicos y técnicos) relacionados con los DTS de norma urbanística, propuesta urbana general, propuesta ambiental, propuesta de espacio público y propuesta de equipamientos.

Primera etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección Pemp del Centro Histórico de Bogotá.
Componente normativo: Se elaboran modelaciones normativas de manzanas y las fichas de inventario y valoración.

Divulgación y participación: Se realizan dos eventos (virtual y presencial) de lanzamiento del Plan y divulgación de contenidos; Se acompañan los procesos colaborativos Pueblo Viejo y Las Cruces; Se inicia el tercer proceso colaborativo de rutas agroecológicas; Se realiza la primera versión del documento de estrategia de participación para la fase de transición del Ente Gestor y se ajustó la versión preliminar del documento Resumen del PEMP.

Componente de gestión: Se continúa con el proceso de articulación con la FUGA que asumiría el Ente Gestor constituido del PEMP luego de finalizar la etapa de transición; Se avanza en la construcción de un banco inmobiliario de inmuebles con posibilidad de re-uso; Se consolidan observaciones y se presenta propuesta de incorporación y ajuste al articulado del componente normativo del Tratamiento Urbanístico de Conservación y el Régimen de Usos del Suelo en la propuesta de POT que adelanta la SDP.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Formular 4 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	Magnitud	1.40	1.40	100.00	0.65	0.21	32.31	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	4.00	1.61	40.25
		Recursos	$915	$915	99.98	$1,167	$925	79.28	$739	$0	0.00	$786	$0	0.00	$773	$0	0.00	$4,379	$1,840	42.01
(S)5	Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.37	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.37	37.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,500	$1,224	81.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,500	$1,224	81.59
229 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá			$393	$79	20.10	$517	$513	99.29	$481	$0	0.00	$512	$0	0.00	$503	$0	0.00	$2,405	$592	24.62
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural			$393	$79	20.10	$517	$513	99.29	$481	$0	0.00	$512	$0	0.00	$503	$0	0.00	$2,405	$592	24.62

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 245 Número de parques arqueológicos gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	✓		
2021	0.20	0.21	0.08	38.10%	⊘	56.67%	⚠
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo		17.00%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la progamación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

Desarrollo del proceso participativo del parque
- Se instaló la Mesa Gestora Comunitaria y Coordinación Interinstitucional del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural, para involucrar y articular los procesos organizativos alrededor del patrimonio cultural de Usme, así como las distintas experiencias locales, en la construcción y gestión del ¿Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural¿.

Diseño y desarrollo estrategia intercultural sobre patrimonios integrados.
-Se han realizado jornadas de visita a la Hacienda el Carmen para el reconocimiento intercultural, con la finalidad de explicar el proceso de declaratoria desde un enfoque de los saberes tradicionales, haciendo énfasis en su relación con las zonas de presencia de cuerpos hídricos y la necesidad de presentar un proyecto que busque respetar saberes y dimensiones espirituales.

Actualización Plan de Manejo Arqueológico -PMA
Se culminó el proceso de contratación de la actualización del PMA, realizando su adjudicación e inicio. Dentro de las actividades realizadas se valida el plan de trabajo y del equipo profesional. Así mismo, se avanza en las actividades de levamiento topográfico de los predios.

Adicionalmente, se inicia la gestión con el ICAHN para articular el proceso de actualización del Plan de Manejo Arqueológico.

Gestión Interinstitucional
- Se avanza en la suscripción de un convenio con el IDT para la consecución de recursos que permita complementar y fortalecer el proceso de activación del parque.

Traslado de predios al IDPC.
- Se avanza en el proceso de traslado de los predios que conforman el parque arqueológico por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano al IDPC.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Generar la activación de 1 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.21	0.08	38.10	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$393	$79	20.10	$517	$513	99.29	$481	$0	0.00	$512	$0	0.00	$503	$0	0.00	$2,405	$592	24.62
230 Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009		$9,516	$9,516	100.00	$9,992	$4,200	42.03	$10,492	$0	0.00	$11,016	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$52,583	$13,716	26.08
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano		$9,516	$9,516	100.00	$9,992	$4,200	42.03	$10,492	$0	0.00	$11,016	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$52,583	$13,716	26.08

Indicador(es)

(K) 246 Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	65.00	65.00%	⚠	82.50%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		33.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Realizar 100 % del seguimiento al PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$200	$200	100.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,000	$400	40.00
(S)2 Realizar 100 % de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo.	Magnitud	71.00	71.00	100.00	29.00	17.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	88.40	88.40
	Recursos	$3,791	$3,791	100.00	$1,561	$1,000	64.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,351	$4,791	89.53
(S)3 Realizar 100 % de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo	Magnitud	0.01	0.01	100.00	15.99	8.00	50.03	26.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	100.00	8.01	8.01
	Recursos	$3,525	$3,525	100.00	$6,231	$1,000	16.05	$9,292	$0	0.00	$10,816	$0	0.00	$11,367	$0	0.00	$41,232	$4,525	10.98
(S)4 Estructurar 1 modelo jurídico administrativo del CHSJD según lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.50	0.50	100.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.51	51.00
	Recursos	$2,000	$2,000	100.00	$2,000	$2,000	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$4,000	80.00
231 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco		$377	$377	99.99	$496	$417	84.09	$489	$0	0.00	$521	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,395	$794	33.17
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$377	$377	99.99	$496	$417	84.09	$489	$0	0.00	$521	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,395	$794	33.17

Retrasos y soluciones: Debido a cambios normativos asociados a los BICS - Decreto 1058 de 2019, fue necesario replantear algunas acciones programadas para intervenir al complejo, y se hizo necesario contemplar permisos y autorizaciones adicionales a las inicialmente previstas, para lo cual, la ERU trabaja con el Ministerio de Cultura y el IDPC a fin de surtir dichos trámites de la mejor manera y de forma oportuna.

Avances y Logros:
1. Modelo del CHSJD: se cuenta con un avance de actividades en un 100% que corresponde la firma del contrato de comodato 044-2021 (préstamo polígono de terreno a favor de la Subred) y la entrega material del mismo.
2. Estudios y diseños: se cuenta con el 60% del avance de actividades, el cual corresponde a: El avance del estudio de vulnerabilidad de nueve edificios del 90%, y un 30% de avance para la contratación de los proyectos de recuperación integral. Para ello, también se instauraron mesas de trabajo con el IDPC, en las que se presentó los avances al proceso de estudio de mercado y se recibieron recomendaciones y sugerencias para llevar a cabo dicha estructuración, desde el componente técnico y patrimonial de la mejor manera. Lo anterior contribuyó en la definición de actividades, alcances de la consultoría, productos, propuesta de equipo consultor, insumos para la elaboración del anexo técnico en curso.
3. Seguimiento al PEMP del CHSJD: 100% de avance a la fecha, que corresponde a la suscripción de contratos para asesoría patrimonial (arquitecto especialista en patrimonio), técnica (Ingeniería civil e ingeniería ambiental) y jurídica (abogada).
4. Obras: se cuenta con un avance del 50% a la fecha, que corresponde, por un lado, a la radicación ante el Ministerio de Cultura llevada a cabo el 30 de abril de 2021 para la solicitud de autorización de primeros auxilios para el edificio de Mantenimiento, mediante radicado No. MC09869E2021, y por el otro, a la radicación ante el Ministerio de Cultura el día 04 de junio de 2021 para la solicitud de autorización de intervención de cubiertas para los edificios priorizados (San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce), mediante radicado No. MC3814E2021.

Proyecto(s) de inversión

7510 - Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 247 Número de declaratorias de Patrimonio de la Humanidad gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.09	45.00%	63.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones:

Ruta conceptual y metodológica.
- se adecua el enfoque a realizar en el proceso de gestión de la declaratoria a partir del reconocimiento del papel fundamental de las comunidades y plantea el valor social y comunitario del patrimonio como el eje central de la salvaguardia.

Investigación.
- Se ajusta el proceso de investigación hacía un enfoque participativo concertado con la comunidad, sus organizaciones sociales, y diferentes instituciones y entidades relacionada. Como punto inicial se avanzará en la construcción del inventario de patrimonio cultural inmaterial, construir un plan de trabajo para la continuidad del proceso en el 2022 respecto a la posible inclusión de la ¿cultura campesina¿ en una Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial; y esbozar medidas de salvaguardia del patrimonio cultural identificado.

Relacionamiento interinstitucional.
- Se desarrolló un espacio de reflexión académico transmitido para comprender el ordenamiento social y la configuración regional del Sumapaz, desde una aproximación campesina y académica. Asistencia de 90 participantes.
- Se realizan encuentros virtuales con las representantes del Consejo Local de Mujeres del Sumapaz, para la construcción de una «cultura campesina» en el Sumapaz.
- Se socializan avances a la Alcaldía local de Sumapaz, el Sindicato de trabajadores agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz), la Secretaría Distrital de la mujer, la Secretaría Distrital de Planeación, Parques nacionales naturales de Colombia y otras instituciones del ámbito distrital y nacional.

Proyecto(s) de inversión

7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.09	45.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$377	$377	99.99	$496	$417	84.09	$489	$0	0.00	$521	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,395	$794	33.17
32 Revitalización urbana para la competitividad		$48,367	$41,105	84.98	$177,881	$57,865	32.53	$75,828	$0	0.00	$42,818	$0	0.00	$37,317	$0	0.00	$382,212	$98,969	25.89
0 N/A		$48,367	$41,105	84.98	$177,881	$57,865	32.53	$75,828	$0	0.00	$42,818	$0	0.00	$37,317	$0	0.00	$382,212	$98,969	25.89
232 Construcción de 5 escenarios y/o parques deportivos		$20,203	$16,020	79.30	$134,658	$35,088	26.06	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$183,071	$51,109	27.92
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$20,203	$16,020	79.30	$134,658	$35,088	26.06	$22,798	$0	0.00	$3,652	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$183,071	$51,109	27.92

Indicador(es)

(S) 248 Número de escenarios y/o parques deportivos construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	0.00	2.30	1.15	50.00%		50.00%	
2022	1.00	0.70	0.00	0.00%			
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	1.15	al Plan de Desarrollo		38.33%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros:

*PARQUE METROPOLITANO TIMIZA Cód. 08-219:
Programado en la vigencia 2021: 1
Ejecutado a 30 de junio 2021: 1

Se entregó el parque Metropolitano Timiza cod. 08-219 con la realización de las siguientes intervenciones: construcción del sendero de trote, ciclo ruta, patinódromo, zona de juegos infantiles, sendero perimetral, pista de BMX, plazoleta,módulos y cerramiento.

* PARQUE VECINAL BILBAO Cód. 11-074:
Programado en la vigencia 2021: 0.5
Ejecutado a 30 de junio 2021: 0.15

Se adelantó la estructuración del proceso, elaboración de estudios previos, anexos técnicos, estudio de sector y determinación del presupuesto. Dicha documentación se encuentra radica en la Subdirección de Contratación con el fin de dar inicio al proceso de selección del proyecto para realizar la Obra Parque Vecinal Desarrollo Bilbao II Sector.

*CEFE COMETAS Cód. 11-204
Programado en la vigencia 2021: 0.8
Ejecutado a 30 de junio 2021: 0

Para el primer semestre no se programaron actividades correspondientes a la adición de los contratos de obra e interventoría del CEFE Cometas.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 664 Construcción del parque zonal Olaya Herrera - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.50	0.10	20.00%	20.00%
2022	0.00	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.10	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se realizó presentación del proyecto al Sistema General de Regalías, el cual fue viabilizado. Se adelantó la estructuración del proceso, elaboración de estudios previos, anexos técnicos, estudio de sector y determinación del presupuesto.

(S) 665 Construcción del parque vecinal Santa Ana - Regalías

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.50	0.10	20.00%	20.00%
2022	0.00	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.10	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se realizó presentación del proyecto al Sistema General de Regalías, el cual fue viabilizado. Se adelantó la estructuración del proceso, elaboración de estudios previos, anexos técnicos, estudio de sector y determinación del presupuesto.

Proyecto(s) de inversión

7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar el 100 % de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos	Magnitud	100.00	62.00	62.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,869	$1,833	98.09	$9,190	$824	8.96	$1,000	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$12,209	$2,657	21.76
(S)2 Construir y/o adecuar 3 parques y/o escenarios deportivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.30	1.15	50.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.15	38.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$39,151	$1,484	3.79	$21,413	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60,564	$1,484	2.45
(S)3 Realizar 1 reforzamiento estructural y adecuaciones a un escenario deportivo FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)4 Adelantar el 100 % de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación	Magnitud	100.00	85.04	85.04	100.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,334	$14,187	77.38	$86,317	$32,781	37.98	$385	$0	0.00	$3,552	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$110,299	$46,968	42.58
233 Desarrollar 30 acciones de acupuntura urbana		$841	$831	98.75	$4,050	$852	21.04	$6,275	$0	0.00	$2,147	$0	0.00	$49	$0	0.00	$13,362	$1,683	12.59
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$841	$831	98.75	$4,050	$852	21.04	$6,275	$0	0.00	$2,147	$0	0.00	$49	$0	0.00	$13,362	$1,683	12.59

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 249 Número de acciones de acupuntura urbana desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.52	52.00%	
2021	10.00	10.48	0.00	0.00%	4.73%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.52	al Plan de Desarrollo	1.73%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: EEstudios y diseño
Con corte al 30 de junio se desarrolló la construcción de la línea base técnica y normativa para el juzgamiento de los 15 proyectos de Acupuntura Urbana en el marco del concurso de ideas con la Sociedad Colombiana de arquitectos. Asi mismo, se consolidó el plan de trabajo para el segundo semestre del año 2021, teniendo en cuenta el desarrollo de la estrategia de participación y la priorización de los 14 territorios restantes para la Implementación de Acciones de Acupuntura Urbana.

Adicionalmente se inició con la elaboración de los documentos precontractuales para adelantar el proceso de contratación para ejecución de las obras de los territorios priorizados para el 2021.

Se adjudicó la obra del proyecto piloto ubicado en la Calle 30 entre Carrera 5 y Carrera 7 en la localidad de Santa Fe.

Impactos o beneficios

Se adjudicó el proceso para dar incio a la obra del proyecto piloto ubicado Calle 30 entre Carrera 5 y Carrera 7, mediante una intervención en el espacio público donde se implementarán herramientas metodológicas para su cualificación y definición de nuevas formas de apropiación, las cuales buscan alternativas para la reactivación económica, habilitando espacios al aire libre con el debido distanciamiento social que demanda el autocuidado en la nueva normalidad.

Se inicia la elaboración de los documentos precontractuales para la ejecución de las obras de los territorios priorizados, en donde se llevará a cabo la ejecución de la obras.

Proyecto(s) de inversión

7642 - Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos para las intervenciones de acupuntura urbana.	Magnitud	0.17	0.17	100.00	0.67	0.42	62.69	0.82	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$192	95.90	$501	$475	94.76	$607	$0	0.00	$523	$0	0.00	$24	$0	0.00	$1,855	$667	35.94
(S)2 Realizar 30 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de acupuntura urbana.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	3.12	28.36	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8.12	27.07
	Recursos	$250	$250	99.95	$403	$0	0.00	$47	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$250	35.67
(K)3 Adecuar 100 % de metros cuadrados de espacio público priorizado con intervenciones de acupuntura urbana	Magnitud	100.00	52.50	52.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$391	$389	99.45	$3,146	$377	11.99	$5,622	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$24	$0	0.00	$10,807	$766	7.09
234 Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos		$3,214	$2,019	62.81	$7,812	$3,482	44.58	$13,359	$0	0.00	$10,305	$0	0.00	$7,910	$0	0.00	$42,599	$5,501	12.91
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$764	$584	76.35	$2,674	$1,279	47.82	$4,939	$0	0.00	$2,732	$0	0.00	$103	$0	0.00	$11,212	$1,862	16.61

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.60	0.60	0.28	46.67%	54.29%
2022	0.82	0.82	0.00	0.00%	
2023	0.46	0.46	0.00	0.00%	
2024	0.02	0.02	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.38	al Plan de Desarrollo	19.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Formular 2 instrumentos normativos que orienten la planificación, gestión, financiación e implementación para proyectos de revitalización para la competitividad en torno nuevas intervenciones públicas de desarrollo urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,436	$0	0.00	$1,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$0	0.00
(S)2 Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para proyectos gestionados de revitalización para la competitividad en torno a nuevas intervenciones públicas de desarrollo urbano, y seguimiento a la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible.	Magnitud	0.36	0.36	100.00	0.82	0.40	48.78	0.84	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	3.00	0.76	25.33
	Recursos	$764	$584	76.35	$1,494	$1,279	85.58	$1,480	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$103	$0	0.00	$5,465	$1,862	34.08
(S)3 Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para proyectos gestionados de revitalización urbana para la competitividad en torno nuevas intervenciones públicas de desarrollo urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.55	0.10	18.18	1.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$23	$0	0.00	$24	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,227	$0	0.00
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano		$2,449	$1,435	58.58	$5,138	$2,204	42.89	$8,420	$0	0.00	$7,572	$0	0.00	$7,807	$0	0.00	$31,387	$3,638	11.59

Retrasos y soluciones: No hubo

Avances y Logros:

Documentos de lineamientos técnicos
Se consolidó y elaboró el documento técnico de soporte relevante para el diagnóstico de los territorios priorizados entorno al proyecto Cable Aéreo San Cristóbal y a la troncal de Transmilenio de la Av. 68.

Estudios y diseños
Se precisó la información técnica de soporte que contribuyó a la priorización y definición del alcance de las alternativas de intervención requeridas para revitalizar territorios en torno al proyecto de Cable Aéreo San Cristóbal. Particularmente, facilitó la articulación técnica con otras entidades públicas involucradas con la gestión de proyectos y de los territorios, como resultado de esto se elaboraron los documentos precontractuales para realizar los estudios y diseños de los territorios priorizados.

Impactos o beneficios

El resultado del proceso de contratación para la elaboración de los estudios y diseños permitirá identificar, diagnosticar y proponer las acciones y proyectos que complementen la inserción del proyecto del cable aéreo San Cristóbal en el territorio, por los impactos que podría generar la infraestructura de transporte.

Proyecto(s) de inversión

7641 - Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 250 Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.90	0.90	100.00%		
2021	1.00	1.61	0.82	50.93%	68.53%	
2022	2.00	1.74	0.00	0.00%		
2023	1.50	0.60	0.00	0.00%		
2024	0.50	0.15	0.00	0.00%		
TOTAL	5.00	5.00	1.72	al Plan de Desarrollo	34.40%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros:

* Plan Parcial Centro San Bernardo: Se realizó la solicitud de determinantes. Se finalizó el estudio de cadenas productivas. En ejecución estudio de movilidad. Adjudicado estudio de redes y en etapa precontractual el censo socioeconómico. Definida la metodología del espacio de participación Juntos Construimos para el sector. Se finalizó el estudio de valoración patrimonial. Se avanzó en la definición de usos y aprovechamientos. El PPRU fue seleccionado dentro del programa barrios vitales para propuesta de supermanzana, se planteó un cronograma para las intervenciones y se avanzó con la elaboración del presupuesto. Propuesta de perfiles viales, de espacio público y de Unidades de Actuación Urbanística. Consulta a MiniCultura para aclarar la delimitación del PPP dentro del ámbito de aplicación del PEMP Centro Histórico.
* Concurso de Arquitectura Proyectos Emblemáticos San Juan de Dios: Se definieron las bases definitivas, se llevó a cabo el evento de lanzamiento del concurso de arquitectura.
* Plan Parcial Estación Metro 26: En ejecución estudios de movilidad. Se adjudicó contrato de estudio de redes. Se realizaron simulaciones y modelo financiero. Se elaboró el esquema de gestión y financiación para el desarrollo inmobiliario del PP y del CAD. Se avanzó en la estructura de costos, utilidades e ingresos. Evaluación de la participación y vinculación de la Empresa Metro y Transmilenio, se ajustó modelo de cargas y beneficios. Se elaboró el documento de justificación jurídica para la aplicación del derecho real de superficie. Se llevó a cabo la radicación de la solicitud de exclusión de bienes de interés cultural.
* Plan parcial Calle 24: Propuesta de delimitación, solicitud de servicios públicos, en ejecución estudio de movilidad, adjudicado contrato de redes. En elaboración caracterización socio económica con fuentes secundarias, elaboración de los componentes de la memoria justificativa y el diagnóstico urbanístico y predial y aprovechamientos urbanísticos. Se elaboró borrado del anuncio de proyecto. Se evaluó cargas y beneficios y simulaciones financieras. Se elaboró un análisis bioclimático para el componente ambiental.
* Otros proyectos:
* Se finalizó el documento de análisis urbano regional del Proyecto Reencuentro
* Se avanzó en la elaboración del documento técnico de soporte y en proceso precontractual el estudio de demanda para el proyecto Borde Rio Distrito Aeroportuario.
* Se avanza en la elaboración del perfil preliminar y se elaboró cartografía para el proyecto Puerta de Teja

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
* Proyecto Borde Sur ¿ Tres quebradas UG2.Se definió modelo de negocios y en elaboración el documento de lineamientos urbanísticos y ambientales. * Plan Parcial San Felipe: Se culminó perfil preliminar y se avanzó en la identificación de áreas de oportunidad, marco de referencia y análisis normativo según modificación POT. * En el proyecto de Aglomeraciones Económicas, se finalizó el documento de análisis urbano regional. Se avanza en el análisis de demanda.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7508 - Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificación y análisis 23 zonas de oportunidad para la ejecución de proyectos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
	Recursos	$1,277	$1,101	86.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,277	$1,101	86.17
(S)2 Elaborar 5 perfiles preliminares para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00
	Recursos	$250	$0	0.00	$12	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$262	$0	0.00
(S)3 Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos.	Magnitud	0.90	0.90	100.00	1.61	0.82	50.93	1.74	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	5.00	1.72	34.40
	Recursos	$922	$334	36.25	$5,126	$2,204	42.99	$8,420	$0	0.00	$7,572	$0	0.00	$7,807	$0	0.00	$29,848	$2,538	8.50
235 Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana		$13,374	$13,200	98.70	$14,611	$5,554	38.01	$19,736	$0	0.00	$16,464	$0	0.00	$18,000	$0	0.00	$82,185	$18,754	22.82
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano		$13,374	$13,200	98.70	$14,611	$5,554	38.01	$19,736	$0	0.00	$16,464	$0	0.00	$18,000	$0	0.00	$82,185	$18,754	22.82

Indicador(es)

(S) 251 Número de Has. Gestionadas para proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.70	0.52	0.21	40.38%	40.38%
2022	0.70	0.85	0.00	0.00%	
2023	0.70	0.85	0.00	0.00%	
2024	0.70	0.58	0.00	0.00%	
TOTAL	2.80	2.80	0.21	al Plan de Desarrollo	7.50%

Retrasos y soluciones: Se realizaron mesas de trabajo internas, con el fin de identificar las zonas de actuación prioritarias para dar cumplimiento a la meta de gestión de suelo de 2,8 Ha. Se identificaron las siguientes tres áreas de oportunidad: Centro San Bernardo (2.10 has), Estación Metro 26 (0.7 has), Plan parcial Calle 24 (1,9 has). Una vez identificadas estas áreas de oportunidad, por el estado de formulación y por las condiciones de la zona, se priorizaron las manzanas 3,13,15 y 19 del proyecto Centro San Bernardo.

Avances y Logros: Se definieron las acciones que se adelantarán en el 2021 para iniciar el proceso de gestión de suelo en el proyecto Centro San Bernardo y se definió la ruta crítica para dar cumplimiento a esta programación.

.

Diagnósticos prediales:

Proyecto Estación Metro 26. Se avanza en el proceso de caracterización jurídica de los predios. Se han proyectado Trecientos sesenta (360) Estudios de Titulos correspondientes a las manzanas 3, 7, 9, 10 y 11.

Proyecto Centro San Bernardo: Se realizó caracterización predial y jurídica de las manzanas 25, 27, 31 y 38b, que incluye estimación preliminar del valor del suelo, estado jurídico de los inmuebles, análisis de tenencia y concentración de la propiedad, valor de la propiedad, boletines catastrales y folios de matricula inmobiliaria; Se elaboraron 255 Estudios de Titulos.

Se revisaron los actos administrativos y las correspondientes cartografías del Decreto 513 de 2006 - Decreto 449 de 2007 y Decreto 492 de 2007 referentes al anuncio del proyecto para la Manzana 7 del Plan parcial Estación Metro 26 y actualmente se encuentra en revisión jurídica el anuncio del proyecto Centro San Bernardo.

Proyecto(s) de inversión

7509 - Adquisición y gestión de suelo Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Gestionar 100 % de la expedición de los actos administrativos de anuncio de proyecto, las declaratorias de utilidad pública y condiciones de urgencia de los proyectos a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C para adelantar la gestión del suelo en el marco del Decreto Ley 1421 de 1993; la Ley 9a de 1989 y los artículos 58, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 15 de 1999 del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$190	$0	0.00
(S)2 Realizar 100 % de los estudios previos de gestión de suelo, que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional y diagnóstico socio económico, evaluación y formulación del Plan de Gestión Social, así como el desarrollo de los procesos de saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$900	$16	1.78	$8,255	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,155	$16	0.17
(S)3 Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.52	0.21	40.38	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	2.80	0.22	7.86
	Recursos	$13,349	$13,193	98.83	$13,559	$5,537	40.83	$11,317	$0	0.00	$16,398	$0	0.00	$17,934	$0	0.00	$72,558	$18,730	25.81
(K)4 Realizar 100 % de los diagnósticos prediales y sociales para los proyectos priorizados en la fase de formulación y/o estructuración de proyectos	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$7	29.15	$62	$1	1.73	$64	$0	0.00	$66	$0	0.00	$66	$0	0.00	$282	$8	2.97
236 Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU		$10,735	$9,035	84.16	$16,750	$12,888	76.94	$13,659	$0	0.00	$10,251	$0	0.00	$9,599	$0	0.00	$60,995	$21,923	35.94
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano		$10,735	$9,035	84.16	$16,750	$12,888	76.94	$13,659	$0	0.00	$10,251	$0	0.00	$9,599	$0	0.00	$60,995	$21,923	35.94

Indicador(es)

(K) 252 Número de intervenciones gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6.00	6.00	5.45	90.83%	★		
2021	6.00	6.00	3.32	55.33%	⚠	73.08%	✓
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.23%	⊘

Retrasos y soluciones: No existen retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Mantenimiento de predios: Adjudicado proceso de vigilancia 2021-2022. Gestión de pagos de contratos de vigilancia vigentes, servicios públicos, pago de impuestos y administración Plaza de la Hoja, consolidación y actualización de la base de datos del inventario de predios en JSP7. Declaración y presentación de impuestos prediales de los predios fideicomitidos.
Comercialización: Se suscribió contrato de arrendamiento de los predios 10 y 22 y mobiliario tipo contenedor ubicado en Proyecto San Victorino. se adelantó gestión fiduciaria y comercial para la comercialización de los proyectos Villa Javier y Las Cruces. Se revisó la modelación urbanística de Santa Cecilia. Se remitió la Escritura Pública del proyecto La Estación para transferencia de 7 inmuebles al IDRD, se elaboró acta de entrega de 23 predios a la FUGA. Gestión para entrega de los locales de Plaza de La Hoja, se tiene oferta para arrendamiento de local a Fundación Artemisa. Se definió el esquema de comercialización del proyecto La Colmena. Se avanza en el proceso de transferencia a título gratuito de los predios Plan Parcial El Carmen al IDPC.
Gestión fiduciaria: Generación de informes y reportes de seguimiento administrativo y Financiero de los Patrimonios Constituidos. Revisión permanente a los tramites operativos y tiempos establecidos, implementación de facturas electrónicas a ser incluidos en los procedimientos internos y los manuales operativos.
Obras: Se recibieron obras de primeros auxilios del edificio La Flauta por parte de la interventoría. Se adjudicó contratación de los Estudios y Diseños VN BDC e interventoría, se avanza en el proceso de licenciamiento para el proyecto VN - Centro Talento Creativo y se adelantan gestiones con empresas de servicios públicos para las conexiones correspondientes. Se culminaron las obras de demolición del proyecto Voto Nacional y se avanza en actividades de limpieza y cerramientos. En elaboración los componentes técnicos para contratar las obras del proyecto-VN - Alcaldía Mártires. Se avanza en el desarrollo de cabidas, linderos, urbanismos y el sistema estructural del proyecto San Bernardo como fase preparatoria a las obras. Se avanza en la estructuración del patrimonio para contratar obras complementarias para Ciudadela El Porvenir Parque 5. En proceso de estructuración para la contratación de las obras complementarias que permitan la entrega de las áreas de cesión de la ciudadela Nuevo Usme.
Vivienda: Se avanza en la ejecución del plan de acción para entrega de viviendas de los proyectos. Bosa 601, Victoria, La Colmena y Usme 1 Etapa 1.
Coordinación y seguimiento: Se avanza en la ejecución del plan de acción para realizar la coordinación y seguimiento de los proyectos Voto Nacional MC1, estructuración APP Bronx Distrito Creativo, Bronx Alcaldía de Mártires, VN Centro de Talento Creativo y san Bernardo CEFE.

Proyecto(s) de inversión

7507 - Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Mantener 100 % de los predios administrados (vigilancia impuestos, el mantenimiento y los servicios públicos)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	55.85	55.85	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$600	$580	96.61	$8,420	$6,820	81.00	$8,355	$0	0.00	$5,275	$0	0.00	$4,473	$0	0.00	$27,124	$7,400	27.28
(K)2 Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	58.93	58.93	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,509	$3,392	96.66	$1,148	$630	54.90	$920	$0	0.00	$842	$0	0.00	$868	$0	0.00	$7,287	$4,022	55.20
(K)3 Ejecutar 100 % del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	53.78	53.78	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$137	$137	100.00	$1,000	$582	58.20	$1,053	$0	0.00	$1,084	$0	0.00	$1,117	$0	0.00	$4,390	$719	16.37
(K)4 Desarrollar 100 % Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU.	Magnitud	100.00	97.40	97.40	100.00	43.53	43.53	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,219	$4,194	99.40	$4,655	$3,648	78.37	$2,003	$0	0.00	$1,681	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$14,289	$7,842	54.88
(K)5 Entregar 100 % de las viviendas de interés social y/o prioritario generadas en el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,828	$303	16.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,828	$303	16.59
(K)6 Realizar 100 % de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$442	$430	97.22	$820	$502	61.18	$766	$0	0.00	$789	$0	0.00	$813	$0	0.00	$3,629	$931	25.66
(K)7 Ejecutar 100 % del plan de acción institucional definido para gestionar el desarrollo y/o entrega de viviendas VIS y VIP en los proyectos impulsados por la empresa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	59.20	59.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$707	$706	99.83	$563	$0	0.00	$580	$0	0.00	$597	$0	0.00	$2,447	$706	28.83
33 Más árboles y más y mejor espacio público		$323,708	$215,560	66.59	$467,534	$69,100	14.78	$462,801	$0	0.00	$242,538	$0	0.00	$135,766	$0	0.00	$1,632,347	$284,660	17.44
0 N/A		$323,708	$215,560	66.59	$467,534	$69,100	14.78	$462,801	$0	0.00	$242,538	$0	0.00	$135,766	$0	0.00	$1,632,347	$284,660	17.44
237 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad		$1,909	$1,900	99.53	$3,362	$3,288	97.79	$4,400	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$16,070	$5,187	32.28
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,909	$1,900	99.53	$3,362	$3,288	97.79	$4,400	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$16,070	$5,187	32.28

Indicador(es)

(S) 253 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.30	1.30	1.06	81.54%	✓		
2021	3.30	2.33	1.41	60.52%	⚠	72.86%	✓
2022	4.70	4.95	0.00	0.00%			
2023	4.70	4.95	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.71	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.00	2.47	al Plan de Desarrollo		16.47%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, del 01 al 30 de junio de 2021 ejecutó 1.954 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dando lugar así a un avance acumulado de 10.848 actuaciones en la vigencia, y de 19.025 actuaciones en el cuatrienio, lo que en términos porcentuales corresponde a un avance del 0,26% para el mes, 1,41% para el año, y 2,47% para el cuatrienio.

El detalle de la ejecución del mes, y el avance acumulado para la vigencia se detalla a continuación:

° Conceptos técnicos de manejo silvicultural: Mes - 294; Acumulado - 474.
° Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: Mes - 283; Acumulado - 731.
° Conceptos técnicos de infraestructura: Mes - 41; Acumulado - 221.
° Informes técnicos de evaluación: Mes - 307; Acumulado - 880.
° Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: Mes - 262; Acumulado - 3192.
° Informes técnicos de seguimiento: Mes - 14; Acumulado - 196.
° Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento del arbolado: Mes - 8; Acumulado - 61.
° Conceptos técnicos sancionatorios: Mes - 1; Acumulado - 130.
° Informes técnicos sancionatorios: Mes - 3; Acumulado - 11.
° Expedición o negación de salvoconducto: Mes - 5; Acumulado - 7.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
° Jornadas de sensibilización: Mes - 1; Acumulado - 6. ° Actos administrativos: Mes - 254; Acumulado - 489. ° Requerimientos y oficios de respuesta a comunicaciones y PQRS: Mes - 481; Acumulado - 4.450.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7710 - Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ejecutar 115,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C.	Magnitud	10,000.00	8,177.00	81.77	17,823.00	10,848.00	60.87	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	115,000.00	19,025.00	16.54
	Recursos	$1,909	$1,900	99.53	$3,362	$3,288	97.79	$4,030	$0	0.00	$4,130	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$15,330	$5,187	33.84
(S)2 Realizar 4 investigaciones sobre arbolado urbano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$370	$0	0.00	$370	$0	0.00	$0	$0	0.00	$740	$0	0.00
238 Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		$1,892	$1,892	100.00	$1,532	$892	58.27	$1,755	$0	0.00	$600	$0	0.00	$310	$0	0.00	$6,088	$2,784	45.73
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$1,892	$1,892	100.00	$1,532	$892	58.27	$1,755	$0	0.00	$600	$0	0.00	$310	$0	0.00	$6,088	$2,784	45.73

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: Avances: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada acumulada a 30 de junio : 720 árboles con manejo silvicultural, 4.618 de árboles urbanos plantados y replantes de 470 árboles.
Durante el periodo de junio de 2021 se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguente información: Plantación: 668 cargados y manejo silvicultural (Tala) 146 cargados, actividades de MIPE a 8.267 árboles, mantenimiento a 53.295 árboles
Adicionalmente, se realiza el proceso de actualización del SIGAU a través del Convenio No 710 de 2020,Para este convenio se han realizado 3 entregas que corresponden al plan de trabajo, 75% de identificación de zonas Potenciales de Arborización y modelo de analítica de datos.

Proyecto(s) de inversión																			
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$595	$595	100.00	$1,445	$806	55.77	$1,320	$0	0.00	$165	$0	0.00	$165	$0	0.00	$3,690	$1,401	37.97
(C)2 Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.13	72.22	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,296	$1,296	100.00	$87	$87	100.00	$435	$0	0.00	$435	$0	0.00	$145	$0	0.00	$2,398	$1,383	57.67
239 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora		$501	$499	99.50	$804	$799	99.38	$1,600	$0	0.00	$1,650	$0	0.00	$740	$0	0.00	$5,296	$1,298	24.51
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$501	$499	99.50	$804	$799	99.38	$1,600	$0	0.00	$1,650	$0	0.00	$740	$0	0.00	$5,296	$1,298	24.51

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 255 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.20	1.50	1.69	112.67%		
2021	3.70	2.00	1.36	68.00%	82.66%	✓
2022	4.10	5.00	0.00	0.00%		
2023	4.40	4.90	0.00	0.00%		
2024	1.60	1.60	0.00	0.00%		
TOTAL	15.00	15.19	3.05	al Plan de Desarrollo	20.08%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente, del 01 al 30 de junio de 2021 ejecutó 629 actuaciones técnicas sobre el recurso, dando lugar así a un avance acumulado de 2.178 actuaciones en la vigencia, y de 4.885 actuaciones en el cuatrienio, lo que en términos porcentuales corresponde a un avance del 0,39% para el mes, 1,36% para el año, y 3,05% para el cuatrienio.

El detalle de la ejecución del mes, y el avance acumulado para la vigencia se detalla a continuación:

° Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: Mes - 178; Acumulado - 632.
° Visitas de verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: Mes - 25; Acumulado - 105.
° Visitas para expedición de salvoconductos: Mes - 0; Acumulado - 4.
° Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: Mes - 59; Acumulado - 125.
° Visitas de control para registro del libro de operaciones: Mes - 3; Acumulado - 17.
° Certificaciones de exportación e importación a empresas forestales: Mes - 5; Acumulado - 25.
° Certificaciones de registro y cumplimiento de empresas forestales: Mes - 8; Acumulado - 31.
° Oficios de negación de certificación: Mes - 1; Acumulado - 3.
° Rondas de control: Mes - 1; Acumulado - 1.
° Jornadas pedagógicas: Mes - 0; Acumulado - 10.
° Reportes de movimientos del libro de operaciones verificados e ingresados al sistema FOREST: Mes - 334; Acumulado - 1.156.
° Operativos de control: Mes - 2; Acumulado - 25.
° Recorridos de control: Mes - 0; Acumulado - 11.
° Recorridos de prevención: Mes - 0; Acumulado - 9.
° Incautaciones: Mes - 0; Acumulado - 2.
° Actos administrativos: Mes - 13; Acumulado - 22.

Proyecto(s) de inversión

7710 - Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Ejecutar 24,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora en el Distrito Capital.	Magnitud	2,400.00	2,642.00	110.08	3,200.00	2,156.00	67.38	8,100.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	24,000.00	4,798.00	19.99
	Recursos	$251	$250	99.34	$417	$412	98.80	$1,050	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$390	$0	0.00	$3,158	$661	20.94
(S)4 Atender el 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	11.89	46.23	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.67	23.67
	Recursos	$250	$249	99.66	$387	$387	100.00	$550	$0	0.00	$600	$0	0.00	$350	$0	0.00	$2,137	$637	29.78
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público		$28,193	$27,590	97.86	$46,069	$2,338	5.07	$16,281	$0	0.00	$16,518	$0	0.00	$13,792	$0	0.00	$120,852	$29,928	24.76
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$28,193	$27,590	97.86	$42,061	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,546	$0	0.00	$104,892	$27,590	26.30

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	350,000.00	249,649.42	35,917.93	14.39%	
2021	370,000.00	408,116.00	241,651.52	59.21%	62.51%
2022	370,000.00	448,048.44	0.00	0.00%	
2023	225,155.00	325,155.00	0.00	0.00%	
2024	90,000.00	187,917.63	0.00	0.00%	
TOTAL	1,405,155.00	1,405,155.00	277,569.45	al Plan de Desarrollo	19.75%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 241651,52 m2 de espacio público a través de los contratos IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA , IDU-1629-2019 PUENTES PEATONALES IDU-74-2020 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, IDU-1208-2020 Man Puentes Peatonalesy IDU-1300-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA

Ahora bien En cuanto a lo ejecutado en lo corrido del Plan de desarrollo se tienen 277.569,45 m2 de espacio público mantenidos correspondiente al 19,75% de avance frente a la meta del Plan."

Proyecto(s) de inversión

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Mantener 845,255.61 M2 de espacio público de la red urbana	Magnitud	249,649.42	35,917.93	14.39	408,116.12	241,651.52	59.21	121,677.63	0.00	0.00	275,889.90	0.00	0.00	3,654.03	0.00	0.00	845,255.61	277,569.45	32.84
	Recursos	$28,193	$27,590	97.86	$42,061	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,547	$0	0.00	$11,546	$0	0.00	$104,892	$27,590	26.30
(S)15 Mantener 7.56 km de ciclorrutas asociados al espacio pùblico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.58	1.03	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	1.03	15.65
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		$0	$0	0.00	$4,008	$2,338	58.33	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$2,338	14.65

Indicador(es)

(S) 256 Número de metros cuadrados de espacio público conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	30,000.00	30,000.00	996.03	3.32%	3.32%
2022	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
2023	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
2024	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,000.00	996.03	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: La baja ejecución se presenta porque los metros cuadrados de adecuación de espacio público solo se reportan cuando se han finalizado las obras de adecuación por segmento. Además, para el mes de julio, las situaciones de orden público que se presentaron en la ciudad afectaron el suministro de insumos indispensables para la ejecución de obras como el cemento.

Sin embargo, se está avanzando en las adecuaciones de 6.000 m2 de segmentos de espacio público, los cuales serán reportados una vez finalicen las obras, lo que se espera ocurra en los meses de julio y agosto de 2021.

Avances y Logros: Los 996.03 m2 corresponde a tramos terminados de los segmentos que se vienen adecuando de la Cicloruta temporal del costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135.; las obras de ejecución que se vienen adelantando corresponden a adecuación y mejoramiento de andenes, separadores y pasos peatonales, en la localidad de Fontibón específicamente en los barrios La Pradera, Sabana Grande, El Chanco, Moravia y Kasandra; lo que representa beneficios en la circulación peatonal por las zonas mencionadas.

Proyecto(s) de inversión

7903 - Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Intervenir 100,000 metros2 de espacio publico de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30,000.00	996.03	3.32	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	996.03	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,008	$2,338	58.33	$4,734	$0	0.00	$4,971	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$15,960	$2,338	14.65

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto	$226,306	$127,306	56.25	$320,579	$41,413	12.92	$278,896	$0	0.00	$119,924	$0	0.00	$65,794	$0	0.00	$1,011,499	$168,720	16.68
204 Instituto de Desarrollo Urbano	$226,306	$127,306	56.25	$320,579	$41,413	12.92	$278,896	$0	0.00	$119,924	$0	0.00	$65,794	$0	0.00	$1,011,499	$168,720	16.68

Indicador(es)

(S) 257 Número de metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	643,176.00	116,270.00	0.00	0.00%	
2021	950,224.00	449,830.05	116,214.37	25.84%	25.84%
2022	713,107.00	613,107.00	0.00	0.00%	
2023	306,669.00	771,877.00	0.00	0.00%	
2024	105,416.00	767,507.95	0.00	0.00%	
TOTAL	2,718,592.00	2,602,322.00	116,214.37	al Plan de Desarrollo	4.47%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 116.214,37 m2 de espacio público con lo cual se alcanza un avance del 4,27% frente a la meta del plan de Desarrollo distribuidos de la siguiente manera:
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO
ANDENES ZONA ROSA
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS

Proyecto(s) de inversión

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 9 Estudios y diseños asociados a la construcción de espacio público	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
		Recursos	$1,224	$1,224	100.00	$15,581	$4,358	27.97	$13,670	$0	0.00	$1,713	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,189	$5,582	17.34
(S)2	Construir 1,140,629.24 M2 de espacio público	Magnitud	108,589.00	0.00	0.00	359,878.05	35,262.37	9.80	565,240.00	0.00	0.00	215,510.19	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,140,629.24	35,262.37	3.09
		Recursos	$177,655	$107,567	60.55	$125,053	$12,805	10.24	$265,226	$0	0.00	$118,210	$0	0.00	$65,794	$0	0.00	$751,939	$120,373	16.01
(S)3	Adquirir 4 Predios asociados a la construcción de espacio público	Magnitud	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$2,601	$8	0.30	$36,093	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,695	$8	0.02
(K)4	Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y operativas	Magnitud	100.00	71.65	71.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$110	$79	71.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$79	71.65
(S)5	Construir 21.83 Km de ciclorrutas Asociados al espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	8.87	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	21.83	0.03	0.14
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)12	Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	41.40	41.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$44,515	$18,428	41.40	$141,505	$23,990	16.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$186,020	$42,418	22.80
(K)13	Administrar 100 por ciento la adquisición predial para la infraestructura de espacio público	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$0	0.00	$2,346	$260	11.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,546	$260	10.21
(S)14	Implementar 243 cicloparqueadero ASOCIADOS AL ESPACIO PUBLICO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales			$40,412	$35,112	86.89	$53,770	$3,016	5.61	$79,606	$0	0.00	$18,465	$0	0.00	$22,474	$0	0.00	$214,726	$38,128	17.76
204 Instituto de Desarrollo Urbano			$40,412	$35,112	86.89	$53,770	$3,016	5.61	$79,606	$0	0.00	$18,465	$0	0.00	$22,474	$0	0.00	$214,726	$38,128	17.76

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(S) 258 Número de puentes peatonales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	4.00	2.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	6.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	13.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 636 Número de puentes peatonales conservados o reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	45.00	24.00	0.00	0.00%	
2021	15.00	29.00	10.00	34.48%	34.48%
2022	20.00	42.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	96.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.42%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del 2021 se ha mantenido 7 puente peatonal a través del contrato IDU-1629-2019, y 3 puentes a traves de los contratos IDU-1208-2020 e IDU-1209-2020, con los cuales se alcanza un 7,41% de avance frente a la meta PDD

Proyecto(s) de inversión

7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Mantener 107 Puentes peatonales asociados al espacio público	Magnitud	24.00	0.00	0.00	29.00	10.00	34.48	30.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	107.00	10.00	9.35
	Recursos	$19,396	$19,395	100.00	$21,080	$15	0.07	$17,686	$0	0.00	$17,686	$0	0.00	$17,685	$0	0.00	$93,533	$19,410	20.75
(S)8 Realizar 3 Estudios y diseños asociados a la construcción de puentes peatonales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,200	$0	0.00	$4,188	$2,058	49.13	$0	$0	0.00	$779	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,167	$2,058	28.71
(S)9 Construir 15 Puentes peatonales asociados al espacio público	Magnitud	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$17,927	$15,095	84.20	$28,232	$944	3.34	$61,920	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,788	$0	0.00	$112,867	$16,039	14.21
(S)10 Adquirir 1 Predios asociados a la construcción de puentes peatonales	Magnitud	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$889	$622	69.93	$270	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,159	$622	53.64
243 Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público		$232	$195	84.16	$453	$337	74.35	$757	$0	0.00	$794	$0	0.00	$784	$0	0.00	$3,020	$532	17.62
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público		$232	$195	84.16	$453	$337	74.35	$757	$0	0.00	$794	$0	0.00	$784	$0	0.00	$3,020	$532	17.62

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 259 Estrategia de pedagogía desarrollada																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.63	63.00%	⚠	81.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		32.60%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades en el marco de la Estrategia Pedagógica:
1.Se expidió la Resolución No.296 de 23 de noviembre de 2020 "Por la cual se deroga en su totalidad la Resolución No.152 del 09 de junio de 2006, Por medio de la cual se funda institucionalmente la "Escuela del Espacio Público", que permite iniciar los trámites de adopción y formalización técnica, jurídica y administrativa de la nueva Escuela de Espacio Público.
2.Se crea la Escuela del Espacio Público mediante la Resolución No.029 de 2021, lo que permitirá el desarrollo de la estrategia pedagógica y promover la cultura de espacio público en la Ciudad.
3.Lanzamiento de tres cartillas sobre el espacio público que incluye textos para que la ciudadanía tenga información clara, que fortalezca el uso, disfrute y apropiación adecuada de los espacios públicos. La primera ¿ABC de espacio público en Bogotá¿ resultado de un trabajo conjunto entre el DADEP y el SENA; la segunda ¿instrumentos de administración de los bienes fiscales y de uso público¿, y la tercera ¿Espacio público con enfoque de primera infancia''
4.Se implementó la estrategia ¿Transforma tu Entorno¿ en los espacios públicos para ser revitalizados por medio de procesos de co-creación, basada en tres etapas: i) mesas de co-creación comunitaria por medio de la innovación y experimentación, ii) activaciones urbanas y iii) sostenibilidad de los espacios públicos; promoviendo la revitalización, recuperación y generación de escenarios para la participación ciudadana que fortalezcan el sentido de pertenencia y apropiación del espacio público. En el marco de la estrategia se realizó una activación urbana el barrio Armenia de la Localidad de Teusaquillo, mesas de co-creación en el barrio Santa Paula de la Localidad de Usaquén y sostenibilidad de los espacios en el barrio Los Libertadores de la Localidad de San Cristóbal en alianza con la Universidad de La Salle.
5.Por otra parte, se realizaron alianzas mediante carta de intención con la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI y la Universidad de la Salle y memorandum de entendimiento con la Fundación Casa de la Infancia-FCI. Las cuales tienen el objetivo de aunar esfuerzos y conocimientos para el diseño e implementación de acciones e iniciativas de cooperación interinstitucional en torno al fortalecimiento de las capacidades de los actores públicos, privados y comunitarios; enmarcados en una apuesta de ciudad que promueve la construcción de una cultura ciudadana y de cuidado.
Por último, se avanza en el desarrollo de contenidos programáticos de tres cursos a desarrollar durante la vigencia, uno la Organización de Estados Iberoamericanos y dos con Escuela de participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto(s) de inversión

7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar el 100 porciento del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	63.50	63.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$232	$195	84.16	$453	$337	74.35	$757	$0	0.00	$794	$0	0.00	$784	$0	0.00	$3,020	$532	17.62
244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)		$38	$38	100.00	$180	$89	49.23	$420	$0	0.00	$420	$0	0.00	$120	$0	0.00	$1,178	$126	10.72
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$38	$38	100.00	$180	$89	49.23	$420	$0	0.00	$420	$0	0.00	$120	$0	0.00	$1,178	$126	10.72

Indicador(es)

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.35	0.25	0.14	56.00%	⚠	56.00%	⚠
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		14.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Junio de 2021, en el marco de la formulación de la estrategia, se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó la Elaboración presentación del tercer comité técnico convenio 011-2020
Elaboración resumen sobre antecedentes de árboles patrimoniales en Bogotá para el Ministerio de Cultura. Entrega resoluciones SDA relacionadas con arbolado patrimonial.
Comité Técnico del Convenio 011-2020 revisado y firmado por el JBB. 2021EE2275

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Elaboración Oficio al Ministerio de Cultura remitiendo la propuesta preliminar de la huerta urbana, vivero, zona de compostaje y Ruta Agroecológica. 2021EE2276 Se realizaron las siguientes Reuniones: El día 6 de junio , Entrevista proceso No 057, así como, se realizó el tercer Comité. el día 30 de junio, entrevista proceso No 060																		
Proyecto(s) de inversión																		
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)11 Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales. — Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.14	56.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$38	$38	100.00	$180	$89	49.23	$420	$0	0.00	$420	$0	0.00	$120	$0	0.00	$1,178	$126	10.72
245 Fortalecer un (1) observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público	$190	$190	100.00	$942	$400	42.49	$666	$0	0.00	$699	$0	0.00	$691	$0	0.00	$3,189	$590	18.52
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	$190	$190	100.00	$942	$400	42.49	$666	$0	0.00	$699	$0	0.00	$691	$0	0.00	$3,189	$590	18.52

Indicador(es)

(K) 261 Número de observatorios de espacio público fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.42	42.00%	71.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	28.40%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo.

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades:
1. Proyectos de Investigación: se llevaron a cabo dos (2) proyectos de investigación, así:
a) Índice de caminabilidad, con el cual se pretende desarrollar una herramienta evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá
b) Se realiza reunión final con la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA acerca del indicador de caminabilidad con el fin de realizar evaluación de lo trabajado durante el 2020 y consolidar la propuesta de trabajo para el 2021.
c) Espacio Público en Tiempos de pandemia, con esta investigación se busca recolectar información con respecto al comportamiento que ha tenido la ciudadanía en el espacio público,
2. Se dio inicio el proceso para realizar el Convenio Marco entre la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP. El Convenio Marco tiene como objeto ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos e institucionales para adelantar acciones conjuntas con relación a las líneas de investigación y divulgación del Grupo de Administración y Gestión del Observatorio y la Política de Espacio Público de Bogotá.", estos esfuerzos técnicos van encaminados a la realización de la Segunda Bienal de Espacio Público, el mayor evento de Espacio Público de Bogotá.
3. Se desarrolló el Podcast DADEP (4 episodios), una iniciativa cuyo propósito es hacer uso de los diferentes medios de comunicación y de las alternativas de la era digital para acercarnos a la ciudadanía, desde diferentes aristas y puntos de vista, con temas relacionados con espacio público.
4. Se realizó el reporte técnico de indicadores de espacio público 2020, así: i) Espacio público efectivo, 4,62 m²/hab; ii) Espacio público verde, 11,49 m²/hab; iii) Espacio público total, 24,14 m2/hab.
5. Instalación de la Mesa de Trabajo entre el DADEP y las Curadurías Urbanas que pretende subsanar las dificultades de zonas de cesión por parte de constructores y urbanizadores en Bogotá.
6. Desarrollo del Reto de Imágenes ¿Imagina a Bogotá Futura¿
7. Se publicó el Boletín No. 6 "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", dicho boletín enfoca diversas características de uno de los espacios históricos de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión																		
7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público — Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	2.50	20.83
Recursos	$190	$190	100.00	$942	$400	42.49	$666	$0	0.00	$699	$0	0.00	$691	$0	0.00	$3,189	$590	18.52
246 Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público	$1,502	$1,292	86.04	$2,558	$1,917	74.97	$2,695	$0	0.00	$2,828	$0	0.00	$2,794	$0	0.00	$12,377	$3,210	25.93
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	$1,502	$1,292	86.04	$2,558	$1,917	74.97	$2,695	$0	0.00	$2,828	$0	0.00	$2,794	$0	0.00	$12,377	$3,210	25.93

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 262 Porcentaje de iniciativas gestionadas																		
Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	43.54	43.54	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$1,502	$1,292	86.04	$2,558	$1,917	74.97	$2,695	$0	0.00	$2,828	$0	0.00	$2,794	$0	0.00	$12,377	$3,210	25.93
247 Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales	$1,287	$1,269	98.59	$2,896	$1,732	59.81	$2,377	$0	0.00	$2,495	$0	0.00	$2,465	$0	0.00	$11,519	$3,001	26.05
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	$1,287	$1,269	98.59	$2,896	$1,732	59.81	$2,377	$0	0.00	$2,495	$0	0.00	$2,465	$0	0.00	$11,519	$3,001	26.05

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	43.54	43.54%	⚠	71.77%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.71%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó la gestión de iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, así:
1. Se realizó la expedición de reglamentación para el aprovechamiento económico del Espacio Público, con el fin de aportar a la reactivación económica de la Ciudad, relacionada con: Estrategia proyecto piloto Bogotá a Cielo Abierto, venta de alimentos en vía tipo Food Trucks, Reglamentación agricultura urbana y agroecológica en el espacio público, instalación de puntos de ciclo parqueo en el marco del COVID, entre otros.
2. Creación del DEMOS zona rosa bajo la resolución No. 238 del 8 de octubre 2020
3. Entrega en administración de: 51 predios a la Secretaría de Seguridad para el funcionamiento de CAI; de 9 salones comunales ubicados en espacio público a Juntas de Acción Comunal y de 15 predios entregados a entidades de nivel descentralizado.
4. Entrega a la concesión de paraderos (Eucol) de 14.683 elementos para mantenimiento, reposición, actualización, traslado y viabilidad para el inicio de fabricación de prototipos a escala real, de la concesión de paraderos (Eucol).
5. Firma del contrato de concesión Hub de Movilidad Plaza Calle 136, una alianza público-privada que generará y recuperará espacio público en el sector de las calles 136 y 137, la carrera 18 y Avenida 19, con el cual se espera la inversión del sector privado de aproximadamente 72 mil millones de pesos.
6. Convenio Interadministrativo de Comodato suscrito con Transmilenio S.A, para la entrega en administración de un predio para la prestación del servicio de Sistema Integrado de Transporte Público en la Localidad de Ciudad Bolívar.
7. Se desarrolla la formulación del DEMOS P100, como parte integral para la sostenibilidad de espacio público

Proyecto(s) de inversión

7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Gestionar el 100 porciento de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público

Indicador(es)

(S) 263 Número de metros cuadrados de espacio público incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	350,000.00	1,615,000.00	1,615,849.28	100.05%	★		
2021	850,000.00	850,000.00	104,171.52	12.26%	⊘	69.75%	⚠
2022	900,000.00	700,000.00	0.00	0.00%			
2023	950,000.00	200,000.00	0.00	0.00%			
2024	450,000.00	135,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3,500,000.00	3,500,849.28	1,720,020.80	al Plan de Desarrollo		49.13%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público ha incorporado de 1¿615.849,28 M2 de espacio público, la mayoría de estos predios serán destinados para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua a Bogotá.

Durante la presente vigencia se incorporaron 104,171.52 m2, los cuales corresponden a predios de la Hacienda Casablanca entregados como zonas de cesión para vías y parques en la localidad de Suba. Así mismo, se incorporó la reserva forestal del Parque Illimani predio de transferencia de la Caja de Vivienda Popular ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar con 17.963,9 M2 y se incluyó el predio zona de manejo y preservación ambiental ronda de rio de la zona de cesión obligatoria parte integral del Humedal Capellanía, localidad de Fontibón y 41.798,47 M2 que corresponden a usos de dotacionales de colegios, parques, reservas viales, entre otros.

Por último, la Defensoría del Espacio han identificado y certificado 153 predios que ha requerido la Empresa Metro, para el desarrollo del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar el 100 % de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	22.50	22.50
	Recursos	$1,287	$1,269	98.59	$2,896	$1,732	59.81	$2,377	$0	0.00	$2,495	$0	0.00	$2,465	$0	0.00	$11,519	$3,001	26.05
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes		$345	$337	97.48	$1,189	$949	79.75	$4,025	$0	0.00	$4,025	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$10,631	$1,285	12.09
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$345	$337	97.48	$1,189	$949	79.75	$4,025	$0	0.00	$4,025	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$10,631	$1,285	12.09

Indicador(es)

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	102.00	10.20%	55.10%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,102.00	al Plan de Desarrollo	22.04%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: Con corte 30 de Junio de 2021,se ha adelantado la plantación de 102 metros cuadrados de jardinería, en la localidad de mártires en la Plaza España

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	
2021	0.00	136,000.00	123,206.00	90.59%	90.59%
2022	0.00	137,000.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	88.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: En el mes de junio de 2021 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, mantiene el dato de 123.206, en el mes de junio continuaron ha realizado actividades del primer ciclo de mantenimiento así: 32.596 m2 de jardines según el proceso y ciclos establecidos, entre las actividades desarrolladas de ese periodo se encuentran: Mantenimiento integral del suelo a 32.596 m2 , poda a 26.186 m2, fertilización a 8.422 m2, riego a 11.629 m2. Para un total acumulado de 123.206 m2 de jardines intervenidos a la fecha.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)14 Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	6,000.00	4,021.00	67.02	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00	20,000.00	6,798.00	33.99
	Recursos	$17	$17	100.00	$276	$276	100.00	$756	$0	0.00	$756	$0	0.00	$392	$0	0.00	$2,198	$294	13.36
(C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Magnitud	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	123,206.00	90.59	137,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$328	$319	97.34	$913	$673	73.62	$3,269	$0	0.00	$3,269	$0	0.00	$654	$0	0.00	$8,433	$992	11.76
250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes		$14,706	$12,053	81.96	$20,464	$6,334	30.95	$48,028	$0	0.00	$48,299	$0	0.00	$10,755	$0	0.00	$142,252	$18,387	12.93
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$14,706	$12,053	81.96	$20,464	$6,334	30.95	$48,028	$0	0.00	$48,299	$0	0.00	$10,755	$0	0.00	$142,252	$18,387	12.93

Indicador(es)

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	★		
2021	20,000.00	16,000.00	4,618.00	28.86%	⊘	51.12%	⚠
2022	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%			
2023	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00%			
2024	8,000.00	8,715.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80,000.00	80,000.00	11,903.00	al Plan de Desarrollo		14.88%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 4.618 árboles, en el mes de junio se plantaron 688 individuos que corresponden a las especies que se describen a continuación a las especies que se describen a continuación:
árbol de hierro, árbol de Te Arrayan Arrayan blanco, cariseco, cedro, jazmín del cabo, Cajeto, pino romerón , Carbonero Carbonero rojo , Cariseco Caucho sabanero, Caucho tequendama, fucsia boliviana, guacayan de manizales, chícala rosado, Magnolio Mangle de tierra fría, Mano de oso, Mermelada, entre otras especies.

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	★		
2021	336,000.00	329,000.00	285,580.00	86.80%	✓	86.80%	✓
2022	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00%			
2023	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%			
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.40%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: Con corte junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado actividades de mantenimiento a 285.580 árboles en la ciudad de Bogotá según proceso y ciclo establecido, En mes de junio se relizó el mantenimiento a 53.295 árboles que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestion: 44.711 árboles jóvenes con actividades de Mantenimiento así: fertilización, plateo, poda de formación y riego. Manejo fitosanitario a 8.287 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 146 árboles y replante de 151 árboles.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)15 Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	4,618.00	28.86	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	80,000.00	11,903.00	14.88
	Recursos	$5,918	$4,914	83.04	$5,832	$1,360	23.32	$16,820	$0	0.00	$16,820	$0	0.00	$3,360	$0	0.00	$48,750	$6,274	12.87
(C)6 Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	285,580.00	86.80	356,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,863	$6,337	80.59	$13,328	$3,922	29.43	$26,794	$0	0.00	$27,065	$0	0.00	$6,512	$0	0.00	$81,562	$10,259	12.58
(C)12 Producir 100,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	65,335.00	81.67	85,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$422	$370	87.69	$428	$428	100.00	$2,121	$0	0.00	$2,121	$0	0.00	$424	$0	0.00	$5,516	$798	14.46
(K)13 Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$503	$432	85.79	$877	$624	71.14	$2,292	$0	0.00	$2,292	$0	0.00	$458	$0	0.00	$6,423	$1,056	16.43
251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural		$1,137	$1,137	100.00	$5,830	$1,350	23.16	$14,039	$0	0.00	$13,708	$0	0.00	$4,580	$0	0.00	$39,293	$2,487	6.33
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$1,137	$1,137	100.00	$5,830	$1,350	23.16	$14,039	$0	0.00	$13,708	$0	0.00	$4,580	$0	0.00	$39,293	$2,487	6.33

Indicador(es)

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%	★		
2021	67,275.00	53,895.00	28,933.00	53.68%	⚠	63.76%	⚠
2022	130,365.00	63,090.00	0.00	0.00%			
2023	182,940.00	52,575.00	0.00	0.00%			
2024	225,000.00	40,448.00	0.00	0.00%			
TOTAL	616,830.00	225,000.00	43,925.00	al Plan de Desarrollo		19.52%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.
En el mes de junio de 2021 , en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa, se realizó plantación de 1.376 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica. Para un total de la meta a 2021 de 25.483 individuos vegetales y en consolidado general se han plantado 29.925 individuos vegetales .
En el mes demayo de 2021, se realizó el mantenimiento a 1.272 individuos vegetales ubicados en Cis.
En junio de 2021 , ya se cumplió la meta de plantación en la reserva Thomas Van der Hammen, para un avance total de 14.000 individuos vegetales.
Se realizó el mantenimiento a los 14.000 ejemplares anteriormente establecidos, de acuerdo a las necesidades básicas del individuos, en el mes de junio cpntinúa realizaron segundos y terceros ciclos de mantenimiento.

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%	✓		
2021	0.00	63,428.00	43,872.00	69.17%	⚠	69.17%	⚠
2022	0.00	125,668.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	179,295.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		19.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo.
Con corte a junio 30 se realizó el mantenimiento de 43.872 árboles en proceso de recuperación ecológica

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.14	93.33	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$77	$77	100.00	$412	$155	37.55	$2,184	$0	0.00	$2,106	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$5,949	$232	3.90
(C)9 Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	29,925.00	54.52	116,365.00	0.00	0.00	168,940.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$203	$203	100.00	$5,346	$1,196	22.37	$11,475	$0	0.00	$11,475	$0	0.00	$3,251	$0	0.00	$31,749	$1,399	4.41
(C)10 Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$857	$857	100.00	$72	$0	0.00	$381	$0	0.00	$127	$0	0.00	$158	$0	0.00	$1,594	$857	53.73
252 Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público		$4,621	$4,328	93.65	$5,745	$3,618	62.97	$6,367	$0	0.00	$6,681	$0	0.00	$6,601	$0	0.00	$30,016	$7,946	26.47
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público		$4,621	$4,328	93.65	$5,745	$3,618	62.97	$6,367	$0	0.00	$6,681	$0	0.00	$6,601	$0	0.00	$30,016	$7,946	26.47

Indicador(es)

(S) 269 Número de metros cuadrados de espacio público recuperados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	50,000.00	100,000.00	100,044.31	100.04%	
2021	450,000.00	450,000.00	148,042.46	32.90%	45.10%
2022	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
2023	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	
2024	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000,000.00	1,000,044.31	248,086.77	al Plan de Desarrollo	24.81%

Retrasos y soluciones: No se ha presentado retrasos al corte del informe

Avances y Logros: En la vigencia 2020, la Defensoría del Espacio Público recuperó de 100.044, 31 metros cuadrados de espacio público (defensa administrativa de 53.848,10 m2 y defensa preventiva y/o persuasiva de 46,196,21 m2).

En los corrido de la vigencia 2021, se ha recuperado 148.042,46m2 de espacio público recuperado, así:
Localidad 1 Usaquén 3.998,12 m2
Localidad 2 Chapinero 9857,74 m2
Localidad 4 San Cristóbal 376 m2
Localidad 5 Usme 300 m2
Localidad 6 Tunjuelito 3.816 m2
localidad 7 Bosa 11.693,18 m2
Localidad 8 Kennedy 17.438,96 m2
Localidad 9 Fontibón 5.999,74 m2
Localidad 10 Engativá 27.837,43 m2
Localidad 11 Suba 46.394,31 m2
Localidad 12 Barrios Unidos 1.641,28 m2
Localidad 13 Teusaquillo 636.3 m2
Localidad 14 Los Mártires 3.284,71 m2
Localidad 15 Antonio Nariño 1.553,70 m2
Localidad 16 Puente Aranda 10.804,94 m2
Localidad 17 La Candelaria 633,45 m2
Localidad 19 Ciudad Bolívar 1.776,6 m2

Proyecto(s) de inversión

7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2 Realizar el 100 porciento de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	55.19	55.19	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,929	$3,717	94.61	$4,328	$2,606	60.21	$5,329	$0	0.00	$5,592	$0	0.00	$5,525	$0	0.00	$24,703	$6,323	25.60
(K)4 Realizar e 100 porciento de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	42.50	42.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$692	$610	88.15	$1,418	$1,012	71.40	$1,038	$0	0.00	$1,089	$0	0.00	$1,076	$0	0.00	$5,312	$1,622	30.54
253 Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos		$438	$423	96.59	$1,162	$628	54.02	$888	$0	0.00	$932	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,341	$1,051	24.20
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público		$438	$423	96.59	$1,162	$628	54.02	$888	$0	0.00	$932	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,341	$1,051	24.20

Indicador(es)

(S) 270 Número de metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	150,000.00	204,000.00	204,796.00	100.39%			
2021	400,000.00	400,000.00	114,608.42	28.65%		52.81%	
2022	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%			
2023	400,000.00	375,000.00	0.00	0.00%			
2024	150,000.00	121,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,500,000.00	1,500,796.00	319,404.42	al Plan de Desarrollo		21.28%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: La Defensoría del Espacio Público logró sanear y titular 204.796 metros cuadrados en 2020, en este proceso de saneamiento y titulación a nombre del Distrito Capital se defiende la propiedad de los suelos que han sido definidos como zonas de cesión, y de aquellos especiales donde se adelantaron proyectos especiales y estratégicos de desarrollo para la ciudad.

Durante la presente vigencia se ha saneado 114.608,42 m2 de espacio público a favor del Distrito dentro de los que se destacan la actualización de cabida y linderos y desenglobe del predio Centro Educativo Distrital General Santander en la localidad de Usaquén; un predio en el barrio Alquería de la Fragua II, en la UPZ Carvajal en la Localidad de Kennedy que correspondiente a zona verde comunal que permitió a través de su saneamiento delimitar zonas para colegio Distrital, salón comunal y zona verde

Proyecto(s) de inversión

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Elaborar el 100 % de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	10.80	45.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	20.80	20.80
	Recursos	$438	$423	96.59	$1,162	$628	54.02	$888	$0	0.00	$932	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,341	$1,051	24.20
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	47,000.00	23,500.00	1,819.00	7.74%		7.74%	
2022	0.00	23,500.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	47,000.00	47,000.00	1,819.00	al Plan de Desarrollo		3.87%	

Retrasos y soluciones: El contratista presentó un plan de ejecución del contrato con el fin de superar los retrasos que se presentan.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Se están desarrollando las actividades de plantación, a pesar de algunos retrasos ocasionados por el pico de la pandemia y situaciones de orden público de los últimos meses.																		
34 Bogotá protectora de los animales	$10,723	$6,323	58.96	$27,295	$13,016	47.69	$42,563	$0	0.00	$24,073	$0	0.00	$16,542	$0	0.00	$121,197	$19,339	15.96
0 N/A	$10,723	$6,323	58.96	$27,295	$13,016	47.69	$42,563	$0	0.00	$24,073	$0	0.00	$16,542	$0	0.00	$121,197	$19,339	15.96
255 Implementar un (1) programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre	$0	$0	0.00	$2,521	$2,169	86.05	$5,570	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$2,265	$0	0.00	$15,156	$2,169	14.31
126 Secretaría Distrital de Ambiente	$0	$0	0.00	$2,521	$2,169	86.05	$5,570	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$2,265	$0	0.00	$15,156	$2,169	14.31

Indicador(es)

(S) 272 Porcentaje de avance en la implementación de un programa para la atención integral y especializada de la Fauna Silvestre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	40.00	15.00	5.00	33.33%	⊘	33.33%	⊘
2022	30.00	37.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	37.00	0.00	0.00%			
2024	10.00	11.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	5.00	al Plan de Desarrollo		5.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre - CAV, del 01 de febrero al 30 de junio de 2021 se adelantaron las siguientes actividades, que dieron lugar al avance del 5% de la magnitud programada para la vigencia.

1. ETAPA DE FORMULACIÓN:

Se formuló el "PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE RECUPERADA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE", distribuido en 8 ejes temáticos, que corresponden a: Antecedentes; marco normativo; objetivo, alcance y estructura del programa; responsabilidades generales; procedimiento general para la recepción, atención, valoración y manejo técnico de la fauna silvestre; evaluación del programa; instructivo de fuga de animales para su posterior seguimiento y control; y componente ambiental.

2. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

2.1.1 Se realizaron valoraciones veterinarias, biológicas y zootécnicas al 100% de los animales ingresados al CAV.
2.1.2 Se realizó evaluación desde su condición corporal y especie al 100% de los animales que ingresaron al CAV, con el fin de definir la dieta apropiada al ingreso y durante la etapa de arribo.
2.1.3 Se calcularon las tasas de morbilidad y mortalidad, las cuales se clasificaron como bajas.
Abril - 1.46 % y 3.53 % respectivamente.
Mayo - 1.13 % y 2,63 % respectivamente.
Junio - 1,95% y 3,78% respectivamente.

2.2 COMPONENTE AMBIENTAL:

2.2.1 Se realizó la disposición final de residuos reciclables y no aprovechables, y se realizó la clasificación de residuos teniendo en cuenta los códigos de color.
2.2.2 Se realizó la instalación de 55 películas microperforadas para reducir el estrés visual de los animales alojados, así como de 40 m2 de tela de aislamiento visual para primates, y se hizo registro periódico de las temperaturas generadas por el sistema de calefacción.
2.2.3 Se inició la formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.

2.3 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

2.3.1 Se realizó el diseño e implementación de 40 formatos para hacer seguimiento a la evolución de los animales dentro del centro, estandarizar parte de los procesos ambientales y dejar trazabilidad del manejo de ciertos insumos.
2.3.2 Se realizó aseo, desinfección y mantenimiento a las áreas verdes, administrativas, y de manejo técnico.

Proyecto(s) de inversión

7711 - Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Formular e Implementar 1 programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	33.33	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,521	$2,169	86.05	$5,570	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$2,265	$0	0.00	$15,156	$2,169	14.31
256 Aumentar en un 15% las actuaciones técnicas o jurídicas para la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal		$1,050	$1,040	99.06	$2,056	$1,765	85.82	$2,900	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$1,350	$0	0.00	$10,456	$2,805	26.82
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,050	$1,040	99.06	$2,056	$1,765	85.82	$2,900	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$1,350	$0	0.00	$10,456	$2,805	26.82

Indicador(es)

(S) 273 Porcentaje de aumento en el número de actuaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.40	1.60	1.79	111.88%	★		
2021	3.50	2.70	2.58	95.56%	★	97.33%	★
2022	3.80	4.10	0.00	0.00%			
2023	4.10	4.40	0.00	0.00%			
2024	2.20	2.20	0.00	0.00%			
TOTAL	15.00	15.19	4.37	al Plan de Desarrollo		28.77%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente, del 01 al 30 de junio de 2021 ejecutó 643 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso, dando lugar así a un avance acumulado de 4.728 actuaciones en la vigencia, y de 8.091 actuaciones en el cuatrienio, lo que en términos porcentuales corresponde a un avance del 0,38% para el mes, 2,58% para el año, y 4,37% para el cuatrienio.

El detalle de la ejecución del mes, y el avance acumulado para la vigencia se detalla a continuación:

°Visitas / Previsitas de atención y control de fauna silvestre, por concepto de presencia, tenencia o comercialización: Mes - 343; Acumulado - 3.563.
°Operativos de control: Mes - 2; Acumulado - 20.
°Conceptos Técnicos de Incautación: Mes - 10; Acumulado - 50.
°Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: Mes - 21; Acumulado - 109.
°Visitas para expedición de salvoconductos: Mes - 4; Acumulado - 47.
°Visitas cambio de precintos: Mes - 2; Acumulado - 13.
°Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: Mes - 10; Acumulado - 37.
°Visitas para permisos de aprovechamiento: Mes - 0; Acumulado - 4.
°Visitas de seguimiento a permisos: Mes - 3; Acumulado - 9.
°Visitas Inventario de permisos: Mes - 3; Acumulado - 9.
°Conceptos técnicos de evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre: Mes - 2; Acumulado - 7.
°Inducciones: Mes - 2; Acumulado - 5.
°Visitas de fraccionamiento de pieles: Mes - 4; Acumulado - 8.
°Visitas de egreso: Mes - 4; Acumulado - 12.
°Capacitaciones: Mes - 23; Acumulado - 50.
°Sensibilizaciones: Mes - 9; Acumulado - 63.
°Rondas de seguimiento, control y prevención: Mes - 73; Acumulado - 255.
°Verificaciones e inspecciones: Mes - 30; Acumulado - 159.
°Procedimientos de disposición de especímenes de fauna silvestre: Mes - 72; Acumulado - 191.
°Conceptos Técnicos de disposición final: Mes - 16; Acumulado - 34.
°Actos Administrativos: Mes - 10; Acumulado - 83.

Proyecto(s) de inversión

7711 - Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 27,500 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso fauna silvestre	Magnitud	3,000.00	3,316.00	110.53	5,000.00	4,647.00	92.94	7,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	27,500.00	7,963.00	28.96
	Recursos	$755	$745	98.72	$1,682	$1,397	83.06	$2,200	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$7,987	$2,142	26.82

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Atender el 100 Porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	11.36	45.44	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.86	23.86
	Recursos	$295	$295	99.93	$374	$367	98.22	$700	$0	0.00	$800	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,469	$662	26.83
257 Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá		$156	$149	95.20	$308	$209	67.83	$337	$0	0.00	$250	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,166	$358	30.67
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$156	$149	95.20	$308	$209	67.83	$337	$0	0.00	$250	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,166	$358	30.67

Indicador(es)

(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.16	91.60%	
2021	30.00	26.00	15.76	60.62%	60.62%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.76%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se realizaron 67 censos poblacionales Columba livia.
Se realizaron 76 visitas técnicas de acuerdo con los requerimientos por parte de la ciudadanía.
Se realizaron 37 jornadas de socialización
Se realiza el seguimiento permanente a la Unidad de Atención de palomas.
Se realizaron 13 jornadas de atención y bienestar de palomas de plaza.
Se realizaron 13 jornadas de liberación
Se consolida la versión 5 de la Guía para el manejo y control de las poblaciones de palomas de plaza en el Distrito.
En cuanto a la propuesta del sistema de información, se logró en el 2020 la consolidación del 10% del documento propuesta de diseño de un sistema de información de Georefenciación para el manejo de palomas en el D.C. Para el 2021 se elaboraron dos planos de palomas y se actualiza la respectiva base de datos.
En relación al tema de abejas, el equipo Sinantrópicos fue parte de la mesa consultiva para la elaboración del primer manual de bienestar animal de Apis mellifera para el sector productivo liderado por el ICA. Adicionalmente se adelantaron diferentes mesas de trabajo interinstitucionales en el marco del diagnóstico. En el 2020 so logra un avance del 20% del documento "diagnóstico del manejo y condiciones de bienestar animal de la especie Apis mellifera en el Distrito Capital", así como la realización de diferentes mesas de trabajo interinstitucionales en el marco del diagnóstico de abejas especie Apis mellifera en el Distrito. En cuanto a la implementación de la Unidad de Atención de palomas, se realiza el respectivo seguimiento y monitoreo de forma permanente.
De otra parte, Se generan avances en los tres documentos técnicos de profundización, desde los tres ejes:
Biótico - Acercamiento a un estudio etológico preliminar de palomas de plaza Columba livia en cautiverio con aplicación de enriquecimiento ambiental de acuerdo al concepto de bienestar animal.
Clínico - Hígado sano, paloma sana
Social - ¿Por qué las palomas pasaron de ser animales de fascinación a indeseables y el porqué de su vulneración que generan las palomas en las diversas y principales plazas de Bogotá?
Así mismo, se obtienen avances en la Guía para el manejo y control de las poblaciones de palomas de plaza en el Distrito, la cual se está elaborando en articulación con la Secretaria Distrital de Ambiente.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 1 Línea base para la atención de animales sinantrópicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.07	41.18	0.34	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$156	$149	95.20	$308	$209	67.83	$337	$0	0.00	$250	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,166	$358	30.67
258 Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA		$349	$249	71.41	$571	$318	55.66	$1,504	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,154	$567	13.65
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$349	$249	71.41	$571	$318	55.66	$1,504	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,154	$567	13.65

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	✓		
2021	0.30	0.26	0.17	65.38%	⚠	65.38%	⚠
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		17.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio de 2021 se logró realizar 4520 visitas de verificación de condiciones de bienestar por presunto maltrato.
¿ La proyección de la actualización del Procedimiento para la Atención de casos de Maltrato y/o Crueldad animal incluyendo la atención para Fauna Silvestre. Dentro de esta actualización, se han fortalecido los procedimientos y conceptos jurídicos en aras de garantizar el Debido Proceso de los ciudadanos que eventualmente se encuentren inmersos en un proceso sancionatorio o penal.
¿ Por otro lado, se han efectuado alrededor de cincuenta (50) traslados de los casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los Despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal.
En relación con lo anterior, igualmente se ha trabajado en el fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato.
Se da continuidad al plan de contingencia de visitas de condiciones de bienestar animal.
Adicionalmente, en el primer semestre de 2021, se activó la línea para recepciones de casos de maltrato en el Distrito Capital 018000115161, la cual funciona en un trabajo mancomunado con la Línea 123, con el fin de atender de una manera más rápida y eficiente, los casos considerados como "Gravedad Alta"

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Consolidar 1 Escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.07	41.18	0.34	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$349	$249	71.41	$571	$318	55.66	$1,504	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$400	$0	0.00	$4,154	$567	13.65
259 Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción		$1,227	$0	0.00	$9,136	$1,313	14.37	$16,559	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$33,922	$1,313	3.87
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$1,227	$0	0.00	$9,136	$1,313	14.37	$16,559	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$33,922	$1,313	3.87

Indicador(es)

(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	70.00	63.00	7.43	11.79%	⊘	11.79%	⊘
2022	81.00	81.00	0.00	0.00%			
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		7.43%	⊘

Retrasos y soluciones: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encuentra en espera de la entrega oficial de la Casa Ecológica de los Animales por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se tiene proyectada para el segundo semestre del 2021

Avances y Logros: Se estan realizado visitas a las instalaciones por parte del IDPYBA a la Casa Ecológica de los Animales para identificar las necesidades de dotación que se requieran. Así mismo al interior de la Subdireccion de Gestión Corporativa y la Subdirección de Atención a la Fauna , se vienen desarrollando mesas de trabajo interdisciplinarias para revisión de cantidades, tiempos, presupuesto, costeos y definición de especificación de caraterísticas técnicas de los bienes y servicios identificados para la dotación.

Proyecto(s) de inversión

7556 - Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Adquirir 1 Dotación de mobiliario para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.07	10.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00
(S)2 Adquirir 1 Dotación dotación de elementos médicos, quirúrgicos para la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.35	0.03	8.57	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	3.00
	Recursos	$1,227	$0	0.00	$3,441	$1,227	35.67	$5,359	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,027	$1,227	12.24
(S)3 Adecuar 100 % de avance cronograma Cuartos Fríos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	1.90	9.50	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.90	1.90
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,300	$0	0.00
(S)4 Adecuar 100 % de avance cronograma puntos de conectividad, puestos de trabajo y Casa Ecológica de Animales para su adecuado funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	56.00	5.00	8.93	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,395	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,895	$0	0.00
(S)5 Poner 100 % de avance cronograma en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	3.20	20.00	32.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	100.00	3.20	3.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$86	4.28	$3,700	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$12,700	$86	0.67
(S)6 Iniciar 100 % de avance cronograma la construcción de la segunda etapa de la casa ecológica de animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$0	0.00
260 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital		$4,910	$4,497	91.60	$5,910	$4,446	75.23	$5,918	$0	0.00	$5,380	$0	0.00	$3,382	$0	0.00	$25,500	$8,943	35.07
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$4,910	$4,497	91.60	$5,910	$4,446	75.23	$5,918	$0	0.00	$5,380	$0	0.00	$3,382	$0	0.00	$25,500	$8,943	35.07

Indicador(es)

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%	★		
2021	12,044.00	13,098.00	6,183.00	47.21%	⚠	77.79%	✓
2022	12,690.00	12,483.00	0.00	0.00%			
2023	14,591.00	12,418.00	0.00	0.00%			
2024	11,870.00	4,501.00	0.00	0.00%			
TOTAL	60,000.00	60,543.00	24,226.00	al Plan de Desarrollo		40.01%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio se logro un avance del 47,21%, lo que corresponde a la atención de 6183 animales, desagregados de la siguiente manera:
Se atendieron por presunto maltrato 2946 animales (1689 caninos, 328 felinos, 72 aves ornamentales, 1 paloma, 54 roedores, 75 bovino, 12 caprinos, 48 porcinos, 16 equidos, 14 camelido, 516 aves de corral,18 ovinos y 103 lagomorfos)
A traves de brigadas medicas se han atendido 1923 animales (1485 perros y 438 gatos).
Por Urgencias Veterinarias se atendieron 783 (564 perros y 219 felinos).
Ingresaron 154 animales a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la Secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.
Se presto atención veterinaria a 377 palomas de plaza.
De otra parte, se realizaron las siguientes actividades de gestión:
Se entregaron 338 animales en adopción (223 perros y 115 gatos).
Se identificaron 22232 animales (10393 perros y 11839 gatos), de los cuales 6723 (3577 perros y 3146 gatos) fueron implantados a través de jornadas de identificación y 15509 (6816 perros y 8693 gatos) a través de los demás programas de Instituto.
Se conto con 432 animales residentes en la Unidad de Cuidado Animal con corte al 30 de junio.
Se presto atención integral y especializada a 344 animales silvestres y la emisión de 30 conceptos tecnicos de disposición final mediante el convenio suscrito con la UDCA en el mes de enero. La entrega formal de los especímenes y la puesta en operación del centro por parte de la autoridad ambiental se realizo el 31/01/21.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 60,000 Animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias , adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos.	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	13,098.00	6,183.00	47.21	12,483.00	0.00	0.00	12,418.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	60,000.00	24,226.00	40.38
	Recursos	$4,910	$4,497	91.60	$5,910	$4,446	75.23	$5,918	$0	0.00	$5,380	$0	0.00	$3,382	$0	0.00	$25,500	$8,943	35.07
261 Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital		$3,031	$388	12.79	$6,794	$2,797	41.17	$9,774	$0	0.00	$6,214	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$30,843	$3,185	10.33

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	$3,031	$388	12.79	$6,794	$2,797	41.17	$9,774	$0	0.00	$6,214	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$30,843	$3,185	10.33

Indicador(es)

(S) 278 Número de animales esterilizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%		
2021	67,220.00	64,020.00	15,129.00	23.63%	38.66%	
2022	77,230.00	110,284.00	0.00	0.00%		
2023	77,971.00	126,017.00	0.00	0.00%		
2024	71,199.00	40,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	356,000.00	356,000.00	30,808.00	al Plan de Desarrollo	8.65%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio se logró un avance del 23,63%, lo que corresponde a la esterilización de 15129 animales por localidad de la siguiente manera: Usaquén 1328, Chapinero 504, Santa fe 415, San Cristóbal 3460, Usme 3053, Tunjuelito 1423, Bosa 2087, Kennedy 3396, Fontibón 835, Engativá 2991, Suba 2070, Barrios unidos 420, Teusaquillo 196, Los mártires 662, Antonio Nariño 856, Puente Aranda 548, La candelaria 316, Rafael Uribe Uribe 2258, Ciudad Bolívar 4072 y Sumapaz 208, a través de 153 jornadas de esterilización.
Para la comunidad que habita en estratos 1,2 y 3, se implementó el agendamiento virtual de turnos para la atención de los animales en cada una de las jornadas programadas en la ciudad, evitando así las aglomeraciones en jornada y disminuyendo el riesgo de contagio por causa del covid-19.

Proyecto(s) de inversión

7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Esterilizar 356,000 Perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas.	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	64,020.00	15,129.00	23.63	110,284.00	0.00	0.00	126,017.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	356,000.00	30,808.00	8.65
	Recursos	$3,031	$388	12.79	$6,794	$2,797	41.17	$9,774	$0	0.00	$6,214	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$30,843	$3,185	10.33
35 Manejo y prevención de contaminación		$28,261	$27,497	97.30	$69,935	$43,339	61.97	$62,719	$0	0.00	$65,582	$0	0.00	$149,073	$0	0.00	$375,569	$70,836	18.86
0 N/A		$28,261	$27,497	97.30	$69,935	$43,339	61.97	$62,719	$0	0.00	$65,582	$0	0.00	$149,073	$0	0.00	$375,569	$70,836	18.86
262 A 2024 implementar el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población		$21,494	$21,077	98.06	$52,341	$30,508	58.29	$42,036	$0	0.00	$44,141	$0	0.00	$49,085	$0	0.00	$209,097	$51,584	24.67
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$21,494	$21,077	98.06	$52,341	$30,508	58.29	$42,036	$0	0.00	$44,141	$0	0.00	$49,085	$0	0.00	$209,097	$51,584	24.67

Indicador(es)

(C) 279 Estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D. C. Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	78.00	78.00	73.00	37.50%		
2021	85.00	85.00	73.00	0.00%	20.00%	
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	10.00%	

Retrasos y soluciones: MAYO: La información poblacional es preliminar dado que no se cuenta con la sistematización total de los datos, lo que impide dar un reporte definitivo.

Avances y Logros: MAYO 2021: En MAYO de 2021 se avanzó en un 10,61% en la implementación de las estrategias establecidas en la Política Distrital de Salud Ambiental (Gestión de la Salud Ambiental 0,72%, Vigilancia de la Salud Ambiental 6,0 %, Entornos Ambientalmente Saludables 2,51%, Gestión del Riesgo 0,57% y Gestión del Conocimiento 0,83%), atendiendo 105.941 habitantes.

Proyecto(s) de inversión

7831 - Saneamiento salud ambiental Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1 Implementar el 100 % de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población. (a 2024)	Magnitud	78.00	73.00	93.59	85.00	43.40	51.06	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$451	$451	100.00	$1,647	$784	47.61	$1,245	$0	0.00	$1,291	$0	0.00	$476	$0	0.00	$5,110	$1,235	24.17
(S)2 Desarrollar 1 estrategiade entornos ambientalmente saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados (alimentos sanos y seguros, calidad del agua y del aire, saneamiento básico, cambio climático, medicina tradicional con base en plantas medicinales y enfermedades transmisibles de origen zoonótico). (a 2024)	Magnitud	0.07	0.06	85.71	0.28	0.12	42.86	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$1,280	$1,280	100.00	$4,730	$3,297	69.71	$4,497	$0	0.00	$4,660	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$16,887	$4,577	27.10
(S)3 Diseñar e implementar 1 sistema de vigilancia de eventos transmisibles de origen zoonótico de interés en salud pública, con apoyo del Centro de Zoonosis de Bogotá D.C. y el Laboratorio Distrital de Salud Pública. (a 2024)	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.15	0.05	33.33	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$684	$684	100.00	$1,765	$1,044	59.17	$3,399	$0	0.00	$3,399	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$10,921	$1,728	15.83
(K)4 Lograr cobertura igual o superior al 80 % de vacunación antirrábica canina y felina a 2024.	Magnitud	80.00	48.00	60.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$648	$648	100.00	$2,320	$1,553	66.92	$2,185	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$740	$0	0.00	$8,114	$2,201	27.12
(S)5 Incrementar en 8 % los establecimientos sobre los cuales se verifican las condiciones higiénico sanitarias con enfoque de riesgo. (a 2024)	Magnitud	1.00	1.20	120.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.20	15.00
	Recursos	$17,796	$17,378	97.66	$40,545	$22,918	56.52	$29,460	$0	0.00	$31,320	$0	0.00	$43,728	$0	0.00	$162,849	$40,296	24.74
(K)6 Realizar vigilancia al 100 % de los sistemas de abastecimiento de agua. (a 2024)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$636	$636	100.00	$1,333	$911	68.36	$1,250	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,216	$1,547	29.66
263 A 2024 reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM 2.5		$1,173	$1,173	99.99	$3,434	$1,962	57.13	$1,189	$0	0.00	$886	$0	0.00	$444	$0	0.00	$7,125	$3,135	43.99
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$1,173	$1,173	99.99	$3,434	$1,962	57.13	$1,189	$0	0.00	$886	$0	0.00	$444	$0	0.00	$7,125	$3,135	43.99

Indicador(es)

(C) 280 Muertes por enfermedades cardio vascular y EPOC en mayores de 30 años e IRA en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.30	30.00%			
2021	2.50	2.50	0.30	12.00%		12.00%	
2022	3.50	3.50	0.00	0.00%			
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%			
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		6.00%	

Retrasos y soluciones: La verificación al cumplimiento de la presente meta, se realizará de manera anual, con proyecciones con la última tasa calculada con la mortalidad confirmada; teniendo en cuenta que los datos se obtienen de las Bases de Datos de Estadísticas Vitales que anualmente publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ¿DANE, que es la fuente oficial de toda la información relacionada con hechos vitales en Colombia

Avances y Logros: Durante el mes de mayo 2021 se aplicaron encuestas relacionadas con calidad de aire a un total de 1214 personas para la población de 0 a 14 años de edad y adulto mayor de 60 años, de las cuales 54 de ellas se iniciaron proceso de canalización o activación de ruta; adicionalmente se realizaron 570 seguimientos de diario de síntomas a menores de 5 años de edad; se atendieron 16 quejas, de las cuales 10 se relacionan con olores ofensivos, 4 por calidad del aire y 2 por incumplimiento de los espacios libres de humo de tabaco; se desarrollaron 17 operativos de control de tabaco y 3 monitoreos intramurales relacionadas con concentraciones por material particulado, plomo y gases. Aplicación de encuestas de percepción relacionadas con ruido a 530 personas entre adolescentes y adultos, de las cuales 63 de ellas se inició proceso de canalización o activación de ruta y se atendieron 13 quejas por ruido. Finalmente se aplicaron 260 encuestas relacionadas con el síndrome de radiofrecuencia. Por otra parte se realizó la validación de bases de diarios de síntomas para la población menores de 5 años y vigilancia en salud y sanitario de las temáticas de aire, ruido y radiación electromagnética para Bogotá del mes de abril 2021. Entrega de los metadatos para los reportes de indicadores locales 2020 de las temáticas de ruido y radiación electromagnética para el observatorio de salud SALUDATA. Avances en la elaboración y revisión de informes locales y distritales 2019 y 2020 en las temáticas de ruido, radiación electromagnética y calidad del aire. Elaboración de propuestas de infografías relacionadas con el día mundial sin tabaco, semana ambiental y día mundial de la radiación, revisión y actualización de la información reportada en la página del portal de salud ambiental y avance en la propuesta de reconocimiento a los hogares, parques y establecimientos libres de humo de tabaco. Así mismo se terminó y socializó el plan de análisis local en la temática de AIRE. Se elaboró y entregó el informe PIZSO (Plan de intervención zona suroccidente), se realizó limpieza de datos a la BD de la encuesta hornos crematorios Barrios Unidos, Se avanzó en el informe del convenio 1353 con SDA, de igual manera se revisó bibliografía relacionada con contaminación del aire y población vulnerable así como contaminación del aire y COVID siendo parte de la articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente. Se continua con los avances en el documento estudio de mortalidad / IBOCA 2015-2018 con la revisión de cada uno de los apartados del documento, así mismo propuestas para la comprensión del desarrollo del plan de análisis partiendo de la revisión de artículos guía, avance en la elaboración de artículo de bajo peso al nacer vrs calidad del aire y en el análisis del comportamiento de las audiometrías realizadas en la línea de los últimos 5 años. Y avance en la elaboración de los boletines del primer trimestre 2021 tanto locales como distrital.

Proyecto(s) de inversión

7831 - Saneamiento salud ambiental Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Reducir en un 5 % la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM 2.5. (a 2024)	Magnitud	1.00	0.30	30.00	2.50	0.20	8.00	3.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$872	$872	99.98	$3,169	$1,872	59.07	$226	$0	0.00	$238	$0	0.00	$185	$0	0.00	$4,689	$2,744	58.51

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8 Implementar 1 vigilancia centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas tempranas. (a 2024)	Magnitud	0.20	0.06	30.00	0.30	0.10	33.33	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$301	$301	100.00	$265	$90	33.89	$963	$0	0.00	$648	$0	0.00	$259	$0	0.00	$2,436	$391	16.05
264 Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta		$418	$418	100.00	$3,689	$2,050	55.58	$5,451	$0	0.00	$6,078	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$19,657	$2,468	12.56
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$418	$418	100.00	$3,689	$2,050	55.58	$5,451	$0	0.00	$6,078	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$19,657	$2,468	12.56

Indicador(es)

(C) 281 Número de viajes en bicicleta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	880,367.00	880,367.00	100.00%	★		
2021	0.00	889,171.00	675,000.00	75.91%	✓	75.91%	✓
2022	0.00	994,815.00	0.00	0.00%			
2023	50.00	1,214,907.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	1,320,551.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		51.12%	⚠

Retrasos y soluciones: Aunque la meta a la fecha no registra retrasos en su cumplimiento, se mencionan a continuación algunas situaciones :

- Los decreto de Registro bici y Rutas Seguras han sufrido retrasos por que es firmado por 4 secretarias y requiere de articulación y armonización con todas las oficinas juridicas incluido la Alcaldía mayor,sin embargo todos estos procesos se han surtido a a satisfacción y el proyecto de decreto se encuentra en el despacho de la Alcadesa para su firma.
- El pasado 28 de abril, se evidenció que los elementos de segregación temporal (maletines), fueron quemados o vandalizados, con lo cual se convirtieron en un elemento usado en contra de su función primaria y que los podía constituir en un elemento de riesgo (en este enlace se presenta el comunicado emitido por la SDM https://www.movilidadbogota.gov.co/web/noticia/
-Las diversas alteraciones de orden público que se presentarón entre los meses de abril y mayo, provocaron cancelación de visitas técnicas .

Avances y Logros: El aumento en el número de viajes de bicicleta (675.000) registrado para este segundo trimestre del 2021, está relacionado con el cumplimiento de los objetivos específicos de la política pública de la bicicleta, dentro de los cuales se destaca el aumento de bicicletas registradas que le apuntan a mejorar las condiciones de seguridad vial de los ciclistas, el desarrollo de acciones en vía para promover la seguridad vial y reducir la siniestralidad de ciclistas; la mejora en la cicloinfraestructura apuntando a que los ciclistas tengan más y mejores viajes; y por último, la promoción de una cultura de la bici por medio de acciones en vía que promueven la ley 1811 de 2016 y buscan lograr cambios en las conductas de los actores viales. A continuacion se describe detallamente las actividades y avances realizadas para el cumplimiento de los objetivos especificos.
Los avances y logros se establecen bajo los objetivos de la política pública de la bicicleta que desarrollaron de la siguiente manera:
1. Más seguridad personal-Registro Bici Bogotá:
- 21402 bicicletas registradas en el primer semestre del 2021
- 26501 usuarios registrados entre enero y junio de 2021
-328 jornadas de registro bici en vía
- 2887 ciudadano atendidos en los puntos de registro bici permanentes.
- Se hizo entrega de 200 candados de seguridad a mujeres ciclistas, con el fin de disminuir el riesgo a hurto por oportunidad (hurto a bicicletas parqueadas o abandonadas) mientras realizan sus viajes a trabajo, estudio o viajes asociados al cuidado.
2. ¿Mayor seguridad vial¿_Durante el desarrollo de las acciones en vía se tuvo el siguiente registro de actividades y beneficiarios en el primer semestre del año (ene ¿ jun 2021)
Número de acciones: 107
Personas Atendidas: 10058 (Dentro de personas atendidas se encuentran las personas formadas y las personas informadas)
3. "Más y mejores viajes en bicicleta¿
- Se avanzó en la realización de documentos de factibilidad para 12,3 km de ciclorrutas en diferentes tramos de la ciudad.
- Para el primer semestre de 2021 se registran 5,7 km de ciclorrutas implementadas en calzada.
- Se ha recorrido y capturado información en 306.18 km de ciclorrutas y bicicarriles, lo cual contempla aproximadamente el 52% de la malla de ciclorrutas de la ciudad.
- Se mantuvieron 36,3 km de corredores de circulación ciclista segregados con elementos temporales tipo barreras plásticas (maletines) implementados en el marco de la pandemia por COVID-19.
- Se realizó el levantamiento de inventario de cicloparqueaderos en Parques, Plazas y plazoletas de la ciudad, dando como resultado un total de 179 Parques con Cicloparqueaderos para un total de 5.310 cupos y 14 Plazoletas con cicloparqueaderos para un total de 141 cupos.
-Se tiene tiene conocimiento de 7.959 cupos de cicloparqueaderos en potestad de entidades públicas como cumplimiento de la ley 1811 de 2016 (70 entidades de 77 han contestado la encuesta).

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar el 100 % de las acciones de la Política Pública de la Bicicleta	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.05	53.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	21.05	21.05
	Recursos	$418	$418	100.00	$3,689	$2,050	55.58	$5,451	$0	0.00	$6,078	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$19,657	$2,468	12.56

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
265 Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida	$45	$45	100.00	$238	$196	82.31	$94	$0	0.00	$105	$0	0.00	$473	$0	0.00	$956	$241	25.23
113 Secretaría Distrital de Movilidad	$45	$45	100.00	$238	$196	82.31	$94	$0	0.00	$105	$0	0.00	$473	$0	0.00	$956	$241	25.23

Indicador(es)

(C) 282 Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá Línea Base: 2112

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2,400.00	2,400.00	3,586.00	511.81%	★		
2021	3,000.00	4,000.00	4,196.00	147.34%	★	110.38%	★
2022	3,900.00	4,500.00	0.00	0.00%			
2023	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00%			
2024	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		47.49%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: En lo corrido del cuatrenio con la meta se ha aumentado el número de vehículos de cero y bajas emisiones a 4196, donde 2441 son eléctricos y 1755 dedicados a gas natural vehicular, el avance de la meta corresponde a adquisición de flota por parte de Transmilenio S.A. y el acuerdo 811 de 2021 donde se establecen los lineamientos y metas para la adquisición de flota oficial eléctrica.

Así mismo se ha incentivado la implementación de los 20 puntos de recarga y se está creando el marco legal.

La fase de agenda pública tuvo concepto favorable por parte de la SDP, por tanto se da incio a la fase de formulación; está fase contendrá acciones para cada modo de transporte y acciones transversales que serán construidas a través de una estrategia de participación similar a la fase de diagnóstico. Parte de las estrategias a avanzar son las estrategias de reposición de taxis eléctricos, estrategia de despliegue de infraestructura, estrategia de ascenso de flota oficial y estrategia de ascenso de flota escolar.

(S) 642 Número de puntos públicos de carga rápida implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)3	Formular e implementar el 100 % las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisiones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	22.50	75.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	27.50	27.50
		Recursos	$45	$45	100.00	$238	$196	82.31	$94	$0	0.00	$105	$0	0.00	$473	$0	0.00	$956	$241	25.23
266 Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas			$0	$0	0.00	$144	$0	0.00	$485	$0	0.00	$499	$0	0.00	$84,167	$0	0.00	$85,295	$0	0.00
113 Secretaría Distrital de Movilidad			$0	$0	0.00	$144	$0	0.00	$485	$0	0.00	$499	$0	0.00	$84,167	$0	0.00	$85,295	$0	0.00

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 283 Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas																		
(S)2 Gestionar la implementación de 100 sistema de Bicicleta Pública (compartida) — Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
(S)2 Gestionar la implementación de 100 sistema de Bicicleta Pública (compartida) — Recursos	$0	$0	0.00	$144	$0	0.00	$485	$0	0.00	$499	$0	0.00	$84,167	$0	0.00	$85,295	$0	0.00
267 Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	$68	$68	100.00	$492	$224	45.61	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,360	$292	21.47
113 Secretaría Distrital de Movilidad	$68	$68	100.00	$492	$224	45.61	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,360	$292	21.47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se han adelantado los siguientes:

- Se inició la gestión para el Contrato de consultoría para la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá con CFF/C40 (Cities Finance Facility).
- Se inició la construcción de la exposición de motivos y propuesta de articulado para un Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema (dicho proyecto de acuerdo se presentó ante el Concejo el 21 de marzo).
- Se construyó el protocolo de la actividad "Alquiler de vehículos de micromovilidad", en la "Comisión Intersectorial del Espacio Público" en Diciembre de 2020, que conllevo a la emisión de la resolución 030 de 2021 del DADEP.

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 284 Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	1.00	30.00	16.20	54.00%	60.57%
2022	1.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	100.00	21.20	al Plan de Desarrollo	21.20%

Retrasos y soluciones: En razón de la situación generada por el virus, el aislamiento de las personas ha limitado el uso de estos servicios, cosa que ha llevado a que las empresas no hayan operado como lo venía haciendo antes de marzo 2020. No obstante, lo anterior no han tenido un impacto directo en el desarrollo de la estrategia.

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se reportan los siguientes avances:
- Se inició la construcción de la exposición de motivos y propuesta de articulado para un Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema. (Dicho proyecto de acuerdo se presentó ante el Concejo Distrital en marzo de 2021).
- Se presentó el Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema, ante el concejo distrital. La alcaldesa firmó el acta el 12 de marzo de 2021.

- Prolongación de los permisos gratuitos de micromovilidad otorgados en 2020, hasta junio de 2021
- Se elaboró el borrador de la resolución que permite la Publicidad Exterior Visual en el sistema de la mano con Secretaria de Ambiente, dependiendo de la decisión del concejo distrital frente a este tema se podrá emitir o no esta resolución
- Proceso de acuerdo para el recibo de los ciclo parqueaderos resultantes de la retribución en especie del sistema, en coordinación con el DADEP e IDRD (dichas entidades aceptaron recibir este mobiliario).

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
- Construcción de un documento técnico de soporte para la ubicación e instalación de cicloparqueaderos, los cuales serán la retribución en especie del Sistema de Micromovilidad - Estructuración de las condiciones para expedir permisos temporales de micromovilidad en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital. Construcción de un Documento Técnico Soporte para "EL ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD EN BOGOTÁ D.C. BAJO EL ESQUEMA DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO", el cuál está en revisión para firmas Publicación de la Circular 11 de 2021 "Lineamientos para la expedición de permisos temporales de alquiler de vehículos de micromovilidad de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Distrital 073 de 2021, en el marco de la situación excepcional de emergencia sanitaria por el COVID-19."																		
Proyecto(s) de inversión																			
7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Impulsar el 100 % las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.20	54.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	21.20	21.20
	Recursos	$68	$68	100.00	$492	$224	45.61	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,360	$292	21.47
268 Realizar 4.000 acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual instalados en las zonas con mayor densidad		$1,109	$1,092	98.53	$1,823	$1,678	92.06	$2,747	$0	0.00	$2,840	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$9,987	$2,771	27.74
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,109	$1,092	98.53	$1,823	$1,678	92.06	$2,747	$0	0.00	$2,840	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$9,987	$2,771	27.74

Indicador(es)

(S) 285 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	234.00	234.00	195.00	83.33%	✓		
2021	1,084.00	798.00	276.00	34.59%	⊘	47.43%	⚠
2022	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00%			
2023	1,103.00	1,428.00	0.00	0.00%			
2024	482.00	482.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,000.00	4,000.00	471.00	al Plan de Desarrollo		11.78%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha se encuentran pendientes por firma 181 documentos producto de la intervención realizada en los operativos de control, (41) correspondientes a la gestión realizada en las zonas de mayor saturación durante la vigencia 2020 y (140) correspondientes a la vigencia 2021
Soluciones: Con el objeto de surtir la suscripción de los documentos técnicos pendientes, se envió la base de datos con los números de procesos a la cual se le dará prioridad en su suscripción y trámite por parte de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV.

Avances y Logros: Para la vigencia del PDD año 2021 se han realizado 276 acciones de seguimiento y control en las zonas de mayor densidad para los elementos menores de PEV y resto de distrito para elementos mayores así:
- ENE: (30) operativos de control y sensibilización, (08) visitas a elementos mayores de PEV.
- FEB: (10) operativos de control y sensibilización
- MAR: (26) operativos de control y sensibilización, (07) visitas a elementos mayores de PEV.
- ABR: (30) operativos de control y sensibilización, (14) visitas a elementos mayores de PEV.
- MAY: (37) operativos de control y sensibilización, (21) documentos técnicos.
- JUN: (35) operativos de control y sensibilización, (10) visitas a elementos mayores de PEV, (48) documentos técnicos.

Siendo así; (168) operativos de sensibilización y control.(39) visitas a elementos mayores de PEV y (69) documentos técnicos.
La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de Publicidad Exterior Visual- PEV en las zonas con mayor densidad, ha avanzado al Plan de Desarrollo en (471) acciones, De las cuales (195) corresponden a la vigencia 2020, y (276) acciones para la vigencia 2021. A continuación, se detalla el avance por año:

En total:(237) operativos de sensibilización y control.
(113) visitas a elementos mayores de PEV.
(121) documentos técnicos.

Proyecto(s) de inversión																			
7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Realizar 7,948 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C.	Magnitud	1,292.00	1,292.00	100.00	4,707.00	3,504.00	74.44	1,097.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	7,948.00	4,796.00	60.34
	Recursos	$659	$645	97.90	$1,294	$1,162	89.79	$1,847	$0	0.00	$1,940	$0	0.00	$1,018	$0	0.00	$6,759	$1,807	26.74

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)7 Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$450	$448	99.45	$529	$516	97.62	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$450	$0	0.00	$3,229	$964	29.85
269 Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del DC		$556	$536	96.39	$1,454	$1,152	79.22	$1,633	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$995	$0	0.00	$6,349	$1,688	26.58
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$556	$536	96.39	$1,454	$1,152	79.22	$1,633	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$995	$0	0.00	$6,349	$1,688	26.58

Indicador(es)

(S) 286 Número de acciones de seguimiento realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	426.00	491.00	491.00	100.00%	
2021	1,272.00	893.00	463.00	51.85%	68.93%
2022	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00%	
2023	1,272.00	1,589.00	0.00	0.00%	
2024	458.00	455.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,700.00	4,700.00	954.00	al Plan de Desarrollo	20.30%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C., presenta avance acumulado al Plan de Desarrollo de (954) acciones, de los cuales (491) corresponde a la vigencia 2020 y (463) en la vigencia 2021, así:

°Enero: (20) visitas y (16) documentos técnicos, total (36) acciones.
°Febrero: (16) documentos técnicos.
°Marzo: (89) visitas y (15) documentos técnicos, total (104) acciones.
°Abril: (96) visitas y (20) documentos técnicos, total mes (116) acciones.
°Mayo: (61) visitas y (15) documentos técnicos, total mes (76) acciones
°Junio: (91) visitas y (24) documentos técnicos, total mes (115) acciones
Vigencia 2020:
Se realizaron 491 actuaciones técnicas, correspondientes a las 374 visitas relacionadas con acciones de seguimiento y control a emisiones de ruido y 117 documentos técnicos.

Proyecto(s) de inversión

7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 4,700 acciones de evaluación, seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C.	Magnitud	491.00	491.00	100.00	893.00	463.00	51.85	1,272.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	4,700.00	954.00	20.30
	Recursos	$556	$536	96.39	$1,454	$1,152	79.22	$1,633	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$995	$0	0.00	$6,349	$1,688	26.58
270 Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el Distrito		$263	$233	88.31	$483	$456	94.31	$723	$0	0.00	$759	$0	0.00	$848	$0	0.00	$3,077	$688	22.37
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$263	$233	88.31	$483	$456	94.31	$723	$0	0.00	$759	$0	0.00	$848	$0	0.00	$3,077	$688	22.37

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 287 Porcentaje de acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, el avance de la vigencia se detalla a continuación:

Se termina la consolidación del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), donde se realizaron las siguientes actividades, de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, y el avance en el proceso de instalación de las estaciones de la RMRAB afectadas durante protestas. contratación del personal para a la operación de la RMRAB.

Para el mes de Junio se proyectó en informe de operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en el cual, se relacionan las operaciones y mantenimientos realizados a las estaciones que se encuentran en operación actualmente.

Proyecto(s) de inversión

7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Realizar 100 % de acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$263	$233	88.31	$483	$456	94.31	$723	$0	0.00	$759	$0	0.00	$848	$0	0.00	$3,077	$688	22.37
271 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)		$127	$127	100.00	$1,101	$834	75.76	$673	$0	0.00	$751	$0	0.00	$3,294	$0	0.00	$5,946	$961	16.17
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$127	$127	100.00	$1,101	$834	75.76	$673	$0	0.00	$751	$0	0.00	$3,294	$0	0.00	$5,946	$961	16.17

Indicador(es)

(D) 288 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%		
2021	1.00	37.80	34.40	0.00%	780.00%	
2022	2.00	36.90	0.00	0.00%		
2023	5.00	34.70	0.00	0.00%		
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	88.64%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: La SDM ha trabajado con la SDA en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado.

-Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021
-Intervenciones de peatonalizaciones
-Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros
-Barrios Vitales

Se está avanzando en la estrategia de despliegue de infraestructura de vehículos eléctricos, la solicitud de creación de actividad permitirá que en espacio público y bienes públicos se pueda instalar infraestructura de recarga a través de una licitación. Adicionalmente, a través de cooperación internacional se logró conseguir dos asistencias técnicas que buscan fortalecer el documento técnico de soporte.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

La estrategia de reposición de taxis tiene mayor viabilidad de tener éxito si se retoma la confianza de los taxistas del piloto.

La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. Los avances del 2021 se detallan a continuación:

Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

Vigencia 2021 a 30 de junio: 34,4 microgramos por metro cubico.

Nota; para el promedio ponderado de PM 10 durante abril, se debe aclarar, que la concentración de la estación Carvajal ¿ Sevillana fue tomada como indicativa ya que no cumplió con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) debido a problemas con el equipo que no se pudieron resolver por falta de acceso a la estación. Correo Claudia O. 14072021.

(D) 663 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	★		
2021	0.00	19.50	17.30	0.00%	⊘	1,200.00%	★
2022	0.00	19.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	17.80	0.00	0.00%			
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros:
La SDM ha trabajado con la SDA en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado.
-Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021
-Intervenciones de peatonalizaciones
-Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros
-Barrios Vitales
Se está avanzando en la estrategia de despliegue de infraestructura de vehículos eléctricos, la solicitud de creación de actividad permitirá que en espacio público y bienes públicos se pueda instalar infraestructura de recarga a través de una licitación. Adicionalmente, a través de cooperación internacional se logró conseguir dos asistencias técnicas que buscan fortalecer el documento técnico de soporte.
La estrategia de reposición de taxis tiene mayor viabilidad de tener éxito si se retoma la confianza de los taxistas del piloto.
La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5. Los avances del 2021 se detallan a continuación:
Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.
Vigencia 2021 a 30 de junio: 17,3 microgramos por metro cubico.
Nota: para el promedio ponderado de PM 2.5 durante abril, se debe aclarar, que la concentración de la estación Carvajal ¿ Sevillana fue tomada como indicativa ya que no cumplió con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) debido a problemas con el equipo que no se pudieron resolver por falta de acceso a la estación.

Proyecto(s) de inversión

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Fortalecer y hacer seguimiento al 100 % de las políticas, planes, proyectos de movilidad en el componente ambiental	Magnitud	1.00	1.00	100.00	34.00	31.88	93.76	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	32.88	32.88
	Recursos	$31	$31	100.00	$545	$444	81.58	$375	$0	0.00	$418	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$3,184	$476	14.95
(S)5 Ejecutar el 100 % de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	20.10	67.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.10	25.10
	Recursos	$95	$95	100.00	$557	$390	70.07	$298	$0	0.00	$333	$0	0.00	$1,479	$0	0.00	$2,762	$485	17.57
272 Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de sus pilares		$3,007	$2,728	90.71	$4,736	$4,279	90.35	$7,573	$0	0.00	$7,687	$0	0.00	$3,716	$0	0.00	$26,720	$7,007	26.22
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$3,007	$2,728	90.71	$4,736	$4,279	90.35	$7,573	$0	0.00	$7,687	$0	0.00	$3,716	$0	0.00	$26,720	$7,007	26.22

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(D) 289 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 Línea Base: 38.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	★		
2021	1.00	37.80	34.40	0.00%	⊘	780.00%	★
2022	2.00	36.90	0.00	0.00%			
2023	5.00	34.70	0.00	0.00%			
2024	2.00	33.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		88.64%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. Los avances del 2021 se detallan a continuación:

Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

Vigencia 2021 a 30 de junio: 34,4 microgramos por metro cubico.

Nota; para el promedio ponderado de PM 10 durante abril, se debe aclarar, que la concentración de la estación Carvajal ¿ Sevillana fue tomada como indicativa ya que no cumplió con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) debido a problemas con el equipo que no se pudieron resolver por falta de acceso a la estación. Correo Dayana V. 14072021.

(D) 661 Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM2,5 Línea Base: 19.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	★		
2021	0.00	19.50	17.30	0.00%	⊘	1,200.00%	★
2022	0.00	19.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	17.80	0.00	0.00%			
2024	0.00	17.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5. Los avances del 2021 se detallan a continuación:

Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad.

Vigencia 2021 a 30 de junio: 17,3 microgramos por metro cubico.

Nota; para el promedio ponderado de PM 2.5 durante abril, se debe aclarar, que la concentración de la estación Carvajal ¿ Sevillana fue tomada como indicativa ya que no cumplió con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) debido a problemas con el equipo que no se pudieron resolver por falta de acceso a la estación..

Proyecto(s) de inversión

7778 - Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(K)1	Realizar 100 % de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$781	$731	93.68	$871	$871	99.98	$1,976	$0	0.00	$1,850	$0	0.00	$813	$0	0.00	$6,291	$1,602	25.47
(S)2	Formular 29 documentos técnicos de formulación, seguimiento o evaluación de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	3.00	37.50	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	29.00	7.00	24.14
		Recursos	$827	$670	81.09	$1,263	$1,216	96.26	$1,474	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$791	$0	0.00	$5,871	$1,886	32.13

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnóstico automotor que operan en el distrito capital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
	Recursos	$1,400	$1,326	94.74	$2,602	$2,193	84.26	$4,122	$0	0.00	$4,321	$0	0.00	$2,113	$0	0.00	$14,558	$3,519	24.17
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua		$40,352	$20,430	50.63	$308,473	$108,977	35.33	$238,053	$0	0.00	$149,632	$0	0.00	$102,187	$0	0.00	$838,698	$129,408	15.43
0 N/A		$40,352	$20,430	50.63	$308,473	$108,977	35.33	$238,053	$0	0.00	$149,632	$0	0.00	$102,187	$0	0.00	$838,698	$129,408	15.43
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024		$32,931	$16,851	51.17	$251,903	$91,309	36.25	$211,749	$0	0.00	$125,839	$0	0.00	$78,565	$0	0.00	$700,988	$108,160	15.43
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$32,931	$16,851	51.17	$251,903	$91,309	36.25	$211,749	$0	0.00	$125,839	$0	0.00	$78,565	$0	0.00	$700,988	$108,160	15.43

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	✓		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	45.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La obra asociada al punto RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), llego a un avance del 50% según lo reportado por la Dirección Red Troncal de Alcantarillado. Se ha solicitado al contratista de obra presentar los requisitos para tramitar la modificación del contrato de obra, para incluir ítems nuevos requeridos para terminar las obras del punto de vertimiento.

Avances y Logros: Se tiene programado terminar el 50% pendiente de la obra RTU-T2-0030; para el año 2021 los proyectos se encuentran en formulación no hay mas obras programadas.
El avance de la meta sigue teniendo el mismo porcentaje, toda vez que el contrato se encuentra suspendido. El avance está representado en la excavación de zanja para instalación de un tramo de tubería y construcción de pozos para la obra correspondiente RTU-T2-0030. Se encuentra en trámite modificación al contrato para obtener ítem extra de sistema de instalación de tubería sin zanja, necesario para continuar con los trabajos para la construcción de la estructura, toda vez que para salvar interferencias se requiere de este sistema no contemplado en el contrato.
El otro 50% que se interpreta como ejecutado de la obra RTU-T2-0030, es lo que se ejecutó en el año 2020.

Proyecto(s) de inversión

51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,108.00	40.00	3.61	5,088.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00	13,920.00	40.00	0.29
	Recursos	$477	$477	100.00	$16,517	$788	4.77	$11,481	$0	0.00	$6,954	$0	0.00	$18,048	$0	0.00	$53,477	$1,264	2.36
(S)10 Renovar 55,535 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	2,470.00	16.80	19,517.00	0.00	0.00	21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,535.00	2,470.00	4.45
	Recursos	$9,296	$7,797	83.87	$135,896	$57,274	42.15	$94,983	$0	0.00	$40,480	$0	0.00	$0	$0	0.00	$280,655	$65,071	23.19
(S)11 Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,158	$0	0.00	$5,197	$846	16.28	$809	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,164	$846	11.81
52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Renovar 4,500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$7,467	$725	9.71	$10,781	$101	0.93	$15,854	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,102	$826	2.42
(S)9 Renovar 22,024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6,402.00	250.00	3.91	7,713.00	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	22,024.00	250.00	1.14
	Recursos	$2,992	$2,881	96.30	$49,966	$22,815	45.66	$44,403	$0	0.00	$24,740	$0	0.00	$9,277	$0	0.00	$131,378	$25,696	19.56
(S)10 Renovar 245 unidades de sumideros	Magnitud	0.01	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
	Recursos	$406	$0	0.00	$3,112	$2,760	88.68	$3,090	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,360	$2,760	29.49
53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8 Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	700.00	40.00	5.71	2,220.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	40.00	0.52
	Recursos	$4,348	$4,160	95.67	$18,304	$54	0.30	$3,245	$0	0.00	$468	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,365	$4,214	15.98
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00
	Recursos	$5,998	$425	7.08	$3,948	$3,895	98.67	$4,903	$0	0.00	$49,976	$0	0.00	$51,240	$0	0.00	$116,064	$4,320	3.72
(S)5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
	Recursos	$789	$386	48.98	$8,182	$2,776	33.93	$32,981	$0	0.00	$469	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42,422	$3,162	7.45
274 Ejecutar un (1) programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital		$3,757	$3,311	88.14	$6,970	$5,755	82.56	$8,617	$0	0.00	$8,940	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$32,724	$9,066	27.70
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$3,757	$3,311	88.14	$6,970	$5,755	82.56	$8,617	$0	0.00	$8,940	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$32,724	$9,066	27.70

Indicador(es)

(S) 291 Número de programas de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al recurso hídrico consolidado y ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.13	0.13	0.12	92.31%		
2021	0.25	0.26	0.10	38.46%	57.89%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.22	al Plan de Desarrollo	22.00%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental al Recurso Hídrico consolidado y ejecutado, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 0,22 equivalente al 22%, de los cuales 12% (0,12) corresponde al 2020 y 10%(0,10) al 2021, como se detalla a continuación:
Segundo semestre del 2020, se realizó la formulación del programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del distrito, según informe técnico No. 01294 del 31 de agosto/2020 y se realizó la implementación del programa.
Primer semestre del 2021, se formuló el programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2021, mediante informe técnico No. 00176. A continuación, se presenta el detalle de algunas de las acciones implementadas:
Para el componente de alcantarillado, se han desarrollado 190 actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. Se han atendido 245 derechos de petición, relacionados con temas de vertimientos a la red de alcantarillado público del DC y 92 actuaciones administrativas de carácter jurídico.
Desde el componente autorizaciones, se generaron impulsos técnico jurídicos a 98 trámites de permiso de vertimientos, se han resuelto 37 solicitudes de permiso de vertimientos, se generaron 17 conceptos de seguimiento ambiental a permisos de vertimientos,33 conceptos técnicos de liquidación cobro por seguimiento a permisos de vertimientos y 16 resoluciones de cobro por seguimiento a permiso de vertimientos
Desde el componente aguas subterráneas, se han generado 18 conceptos técnicos de seguimiento a 19 puntos de agua, 31 resoluciones de cobro por seguimiento y 28 conceptos técnico de control a 32 puntos de agua subterránea. Se visitó y verificó 70 medidores y sus respectivos consumos y se han realizado 32 acompañamientos
En lo que respecta a los monitoreos al recurso hídrico se realizó la adjudicación del contrato SDA-20211379 del 29 de junio/2021 con objeto de "Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", suscrito entre la SDA y la unión temporal UT PSL-ANQ
Se realizó la planificación, el diseño y formulación del Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el año 2021(IT 00176 del 2021). En el marco del establecimiento de los objetivos de calidad y la meta de carga contaminante para el periodo 2021-2025, se realizó el seguimiento a 131 usuarios que generan vertimientos a las fuentes superficiales del Distrito Capital y la elaboración y/o actualización de 1246 fichas para los puntos de vertimiento asociados con las cuencas de los ríos Tunjuelo, Salitre y Torca.

(C) 645 Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital Línea Base: 26

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	26.00	26.00	26.95	6.33%		
2021	30.00	30.00	26.95	0.00%	23.75%	
2022	34.00	34.00	0.00	0.00%		
2023	38.00	38.00	0.00	0.00%		
2024	41.00	41.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	6.33%	

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																			
Avances y Logros: En el marco de las acciones asociadas al Kilómetros de río con calidad aceptable, buena o excelente en el Distrito Capital, el avance acumulado al Plan de Desarrollo es 26,95 kilómetros, como se detalla a continuación: Para el cierre de la vigencia 2020 la longitud de kilómetros río con valores de WQI superiores o iguales a 65 unidades fue de 26.95 kilómetros. En términos generales los principales ríos de Bogotá presentan una evolución en la calidad del agua, sin embargo, resulta fundamental para la ciudad y la región avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, para que exista una mejora significativa en las condiciones de calidad de los ríos urbanos. Además, continuar fortaleciendo los procesos de monitoreo, evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. El reporte del WQI se genera al cierre de la vigencia, cuando se han desarrollado las acciones de monitoreo programadas para la vigencia 2021, el avance registrado a la fecha corresponde al ejecutado en la vigencia 2020, en consideración de que la meta es de tipología creciente.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7789 - Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ejecutar 100 % de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida anualmente.	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	11.82	45.69	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.45	23.45
	Recursos	$554	$523	94.49	$976	$822	84.23	$1,308	$0	0.00	$1,372	$0	0.00	$719	$0	0.00	$4,929	$1,345	27.30
(S)2 Ejecutar 100 % de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida anualmente	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	11.85	45.81	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.48	23.48
	Recursos	$938	$926	98.80	$2,065	$1,638	79.35	$2,208	$0	0.00	$2,316	$0	0.00	$1,215	$0	0.00	$8,742	$2,565	29.34
(S)3 Atender 100 % de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	12.04	96.32	25.46	11.64	45.72	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.68	23.68
	Recursos	$429	$426	99.41	$1,585	$1,477	93.18	$970	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,484	$1,903	42.45
(S)4 Implementar y optimizar 1 monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.06	24.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$1,735	$1,348	77.66	$2,139	$1,651	77.17	$3,885	$0	0.00	$3,995	$0	0.00	$1,871	$0	0.00	$13,625	$2,998	22.01
(S)5 Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.40	28.00
	Recursos	$101	$87	86.38	$205	$166	81.24	$246	$0	0.00	$258	$0	0.00	$135	$0	0.00	$944	$254	26.86
275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad		$3,664	$269	7.33	$49,600	$11,914	24.02	$17,687	$0	0.00	$14,853	$0	0.00	$19,182	$0	0.00	$104,986	$12,182	11.60
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$3,664	$269	7.33	$49,600	$11,914	24.02	$17,687	$0	0.00	$14,853	$0	0.00	$19,182	$0	0.00	$104,986	$12,182	11.60

Indicador(es)

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%		
2021	350.00	350.00	0.00	0.00%	18.57%	
2022	350.00	350.00	0.00	0.00%		
2023	350.00	350.00	0.00	0.00%		
2024	250.00	450.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,500.00	1,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	4.33%	

Retrasos y soluciones: A la fecha las conexiones erradas que se han realizado en el año 2020 son con recursos del plan de desarrollo anterior, iniciados en 2017, 2018,2019 y 2020. No se han iniciado proyectos con recursos del nuevo plan. Correo Jacky J. 15072021.

Avances y Logros: Se eliminaron1116 conexiones que redujeron carga contaminante en los humedales Burro, Vaca, Techo, Juan Amarillo, Jaboque y el Canal Salitre.
Las metas no se escriben en la magnitud ejecutada debido a que se han ejecutado con recursos del plan de desarrollo anterior BMPT. Correo Jacky J. 15072021.

Proyecto(s) de inversión																			
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Eliminar 1,500 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$3,664	$269	7.33	$49,600	$11,914	24.02	$17,687	$0	0.00	$14,853	$0	0.00	$19,182	$0	0.00	$104,986	$12,182	11.60
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		$66,509	$43,038	64.71	$723,386	$412,578	57.03	$679,868	$0	0.00	$721,733	$0	0.00	$150,116	$0	0.00	$2,341,611	$455,616	19.46

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
0 N/A	$66,509	$43,038	64.71	$723,386	$412,578	57.03	$679,868	$0	0.00	$721,733	$0	0.00	$150,116	$0	0.00	$2,341,611	$455,616	19.46
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc	$4,428	$3,577	80.79	$129,283	$74,059	57.28	$80,504	$0	0.00	$34,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$248,299	$77,636	31.27
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$4,428	$3,577	80.79	$129,283	$74,059	57.28	$80,504	$0	0.00	$34,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$248,299	$77,636	31.27

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento — Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%	0.00%
2022	19.60	19.60	0.00	0.00%	
2023	21.20	21.20	0.00	0.00%	
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Planta Francisco Wiesner: Dificultades con el contratista por incumplimiento. Se adelantan comités con la compañía aseguradora, contrat, interv y eaab con el fin de poner sobre aviso a la compañía aseguradora sobre lo sucedido y que ésta conmine al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales o brinde una solución a la Entidad para finalizar las obras.
Frente al proy de optimiz de Tibitoc, el inicio y la ejec de este proy se ha dificultado por no contar con una interv para la obra, toda vez que el proceso iniciado en el año 2019 fue declarado fallido. El 19 de nov 2020, se firmó el contrato 1 - 15-25300-1285-2020 con CONSORCIO INTERVENTORIA OPT-TIBITOC, para la ejec de la interv de obra.

Avances y Logros: Con el fin de cumplir con las metas propuestas encaminadas al aumento en la capacidad de tratamiento de las Plantas Tibitoc y Wiesner, se suscribieron contratos de mejoramiento que permitieran la optimización de los procesos.
Para la Planta Tibitoc, se celebró el contrato 1-01-25300-1455-2019, con el Consorcio PTAP Tibitoc 20, para la "construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias". Para la interventoria se celebró, el 19 de noviembre de 2020, el contrato 1-15-25300-1285-2020 cuyo objeto es "realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, legal y contable al proyecto de construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias". Este contrato inició el 14 de diciembre de 2020. A partir de esta fecha se inició la revisión de los documentos correspondientes previos a la firma del acta de inicio del contrato principal.
Para la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre de 2017 se suscribieron los contratos de obra No. 1-01-25300-1140-2017 e interventoría No. 1-15-25300-1175-2017, para la ejecución del proyecto: "Ampliación planta Wiesner construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", que tiene como objetivo, los ajustes, actualización, complementación de diseños, además de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)12 Optimizar 2 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,428	$3,577	80.79	$129,283	$74,059	57.28	$80,504	$0	0.00	$34,084	$0	0.00	$0	$0	0.00	$248,299	$77,636	31.27
277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)		$622	$534	85.91	$49,997	$26,140	52.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50,619	$26,674	52.70
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$622	$534	85.91	$49,997	$26,140	52.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50,619	$26,674	52.70

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%	
2021	37.14	53.14	20.61	38.78%	38.78%
2022	35.14	88.28	0.00	0.00%	
2023	7.81	96.09	0.00	0.00%	
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.61%

Retrasos y soluciones: - Retrazos en grupo 2+6 por la implementación de los PMT en lo referente a la estación semaforica temporal con sus puntos de energización y comunicación los cuales están a cargo de ENEL y ETB.
- Retrazos en el Grupo 4 ya que el contratista no cumplió con la fecha de entrega de los ajustes contractuales y por la calidad de los diseños ejecutados por la consultoría del Grupo B.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
	- Se realizan reuniones semanales con la Empresa Metro de Bogotá, encargada de obtener los permisos, con la SDA y SDM y se coordinan tareas para el correcto desarrollo de los diferentes grupos.																		
Avances y Logros:	El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la cimentación de la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño.																		
	En el segundo trimestre de 2021 se avanzó en el modificatorio del Grupo 2+6 (Obra), adicionandolo en $12.960 millones y acta de inicio del 12 de abril de 2021.																		
	Se dio inicio al grupo 3 de obra el día 25 de junio de 2021.																		
	Se esta trabajando en el modificatorio y adiciones de los contratos de obra de los Grupos 1 y 3.																		
	Los contratos de obra e interventoría del grupo 4 se reiniciaron a finales del mes de junio de 2021.																		
	Grupo 5 y Grupo 7 de diseños ya terminaron.																		
	Se abrieron procesos licitatorios de las fase I del grupo 7																		
	El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado junio 2021: 20,61%																		
Proyecto(s) de inversión																			
68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$303	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$303	$0	0.00
(S)7 Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,055	$1,316	64.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,055	$1,316	64.06
(S)8 Adecuar 3,170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
	Recursos	$622	$534	85.91	$24,028	$7,103	29.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,650	$7,637	30.98
(S)9 Adecuar 5,381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$23,611	$17,721	75.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,611	$17,721	75.05
278 Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenízaros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización		$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$1,794	26.02	$3,214	$0	0.00	$2,672	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$19,961	$4,991	25.01
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$1,794	26.02	$3,214	$0	0.00	$2,672	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$19,961	$4,991	25.01

Indicador(es)

(S) 295 Número BOC disponibles en los cementerios de propiedad del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	593.00	0.01	0.00	0.00%	
2021	594.00	475.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,781.00	2,018.34	0.00	0.00%	
2023	1,187.00	1,424.33	0.00	0.00%	
2024	594.00	831.33	0.00	0.00%	
TOTAL	4,749.00	4,749.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar, se adjudicó en el mes de abril 2021, el contrato que tiene por objeto contratar la actualización de los diseños para la construcción de dos nuevos mausoleos en el parque serafín con los cuales se amplía la capacidad de BOC. Este contrato tendrá una ejecución hasta el mes de septiembre 2021.

Avances y Logros: La adjudicación del contrato para la actualización de los estudios y diseños para construcción de los dos nuevos mausoleos en el cementerio parque serafín tendrá una ejecución hasta el mes de septiembre, posteriormente vendrán las etapas de solicitud y expedición de licencias lo que evidencia un retraso en el inicio de obra para la actual vigencia. Los estudios y diseños son requisito indispensable para el proceso contractual de las obras de construcción.

A pesar que la meta sectorial esta en cumplimiento del 0%, se han adelantado otras actividades de gestión con las metas proyecto de inversión relacionadas, como es el Fortalecimiento de la gestión para realizar proyectos de revitalización, modernización, regularización, desarrollo, ampliación, adecuación y/o restauración de los servicios funerarios en los cementerios de Bogotá y con la continuidad del concesionario de la interventoria y supervisión que presta el servicio funerario en los equipamientos del distrito.

Proyecto(s) de inversión

7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Ampliar el 50 por ciento de la capacidad ide la capacidad instalada de bo¿vedas, osarios y cenizarios en los cementerios distritales.	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	50.00	1.00	2.00
	Recursos	$1,285	$389	30.26	$4,038	$295	7.31	$1,366	$0	0.00	$1,380	$0	0.00	$793	$0	0.00	$8,862	$684	7.72
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la gestio¿n para realizar proyectos de revitalizacio¿n, modernizacio¿n, regularizacio¿n, desarrollo, ampliacio¿n, adecuacio¿n y/o restauracio¿n de los servicios funerarios en los cementerios	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,334	$1,758	75.32	$827	$119	14.41	$1,000	$0	0.00	$575	$0	0.00	$975	$0	0.00	$5,710	$1,877	32.87
(K)3 Mejorar 100 por ciento la interventoria y supervisio¿n prestacio¿n del servicio funerario en los equipamientos del distrito	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,077	$1,051	97.65	$2,030	$1,379	67.95	$848	$0	0.00	$717	$0	0.00	$717	$0	0.00	$5,389	$2,431	45.11
(S)4 Realizar 2 documentos para planeacio¿n de los equipamientos y desarrollo de la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada		$697	$682	97.86	$24,683	$2,606	10.56	$0	$0	0.00	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452,231	$3,288	0.73
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$697	$682	97.86	$24,683	$2,606	10.56	$0	$0	0.00	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452,231	$3,288	0.73

Indicador(es)

(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%	★		
2021	20.00	56.00	46.60	83.21%	✓	83.21%	✓
2022	31.80	87.80	0.00	0.00%			
2023	12.20	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		46.60%	⚠

Retrasos y soluciones: - Dificultades en la socialización del Estudio de Impacto Ambiental, lo que atrasó su radicación en el ANLA.
- Se realizaron mesas de trabajo con el ANLA para establecer metodologías que permitan socializar el EIA teniendo en cuenta el aislamiento preventivo por causa de la pandemia Covid-19
- Se radico la respuesta a los requerimientos de la Autoridad Ambiental para la obtencion de la licencia y se esta en espera de su pronunciamiento.

Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s: en la vigencia 2020 se logró un avance del 94% en el diseño de detalle al 100%.

Actividades 2021
Radicación del Estudio de Impacto Ambiental en ANLA: El estudio de Impacto Ambiental, fue radicado número de radicado 2021017575-1-000. Avance 100%

Contratación del estructurador: En el mes de diciembre se firmó el contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 cuyo objeto es "ESTRUCTURAR TÉCNICA, LEGAL, ECONÓMICA, FINANCIERAMENTE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CANOAS, Y ACOMPAÑAR A LA EAAB EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LA PTAR CANOAS, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO". Avance 100% - se firmo el acta de inicio y se logró un avance físico del contrato del 31,97%.

Obtención Modificación Licencia Ambiental: Se radicaron las respuestas a los requerimientos realizados por la ANLA No de radicado 3500089999909421003 del 24 de mayo de 2021 y en la actualidad nos encontramos a la espera de su Pronunciamiento

Apertura proceso de Selección: Se está a la espera de la obtención de la licencia ambiental y de la finalización de la etapa 1 del contrato 1366-2020 que dará las pautas en la estructuración del proyecto.

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador, soporte estado de avance mensual del contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 aprobado y firmado por el supervisor 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de Selección. Soporte documento
Resultado del indicador acumulado junio 2021: 46,60%

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)11 Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Magnitud	36.00	33.80	93.89	22.20	12.80	57.66	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	46.60	46.60
	Recursos	$697	$682	97.86	$24,683	$2,606	10.56	$0	$0	0.00	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452,231	$3,288	0.73
280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas		$2,385	$2,370	99.37	$65,810	$65,664	99.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68,194	$68,034	99.76
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$2,385	$2,370	99.37	$65,810	$65,664	99.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68,194	$68,034	99.76

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%	
2021	36.92	56.10	37.86	67.49%	67.49%
2022	43.90	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.86%

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de diseños y en el componente B construcción de las pantallas de contencion de los pozos de bombeo y de cribado. Se hace el respectivo seguimiento al contratista quien elabora el Plan de contingencia que se encuentra en revisión por parte de la interventoria.

Avances y Logros: Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas, en el segundo trimestre de 2021 en la etapa de diseño, se logró terminar el modelo CFD y físico y el diseño al 50% y se avanzó el 100% en el diseño al 80%, el 98% en el diseño al 100%.

Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018
En la etapa de construcción se logró terminar las adecuaciones preliminares, y se avanzó en la construcción de los pozos de bombeo, de cribado y las estructuras conexas.
Se tienen los siguientes avances por producto:
Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100% ; Diseño al 50% = 100% ; Diseño al 80% = 100% ; Diseño al 100% = 98% ;
Avance de obra:
Pozo de bombeo 34,1%,
pozo de cribado 44,7%
Estructuras conexas 14,9%.

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones preliminares, 2. Pozo de Bombeo, 3. Pozo de cribado, 4. Estructuras Conexas. Soporte Informe de gestión del contrato donde conste el avance de las actividades, así como la culminación de los diseños, aprobado y firmado por el supervisor.

Resultado del indicador acumulado junio 2021: 37,86%

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	16.76	45.40	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	37.86	37.86
	Recursos	$2,385	$2,370	99.37	$65,810	$65,664	99.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68,194	$68,034	99.76
281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%	★		
2021	62.40	82.40	71.65	86.95%	✓	86.95%	✓
2022	17.60	100.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		71.65%	✓

Retrasos y soluciones: - La SDA no ha expedido el POC para la construcción del vertedero pozo A. En cuanto al vertedero del pozo C, la CAR se pronunció indicando que no requería permiso de ocupación de cauce por tratarse de un canal artificial, razon por la cual se dio inicio el 19 de abril de 2021 a los contratos de obra e interventoria para construir la estructura de descarga en el pozo C, para el presente trimestre el proyecto presenta un avance fisico del 13%.

- Respecto al permiso de ocupacion de cauce para el pozo A, se continuan realizando las gestiones necesarias con la SDA para obtener dicho permiso.

Avances y Logros: Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas.

En la vigencia 2020 se firmó el contrato 1-01-25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo ¿ Canoas, con un avance fisico del 100% Para la Estructura de Descarga del Túnel de Emergencia ITC, las obras terminaron el 14MAY2021 en consecuencia, la estructura se encuentra lista para su operación.

Se firmó el contrato 1-01-25500-0027-2020 para la construcción de la estructura de descarga del canal Cundinamarca, se avanzó en la solicitud del permiso por ocupación de cauce para iniciar las obras correspondientes. Actualmente, se estudia la posibilidad de iniciar los contratos de obra e interventoría para el pozo C en el que la CAR indico que no se necesita permiso de ocupación de cauce, mientras que la Secretaria Distrital de Ambiente se pronuncia respecto al permiso de ocupación de cauce en el pozo A.

Avance fisico contrato 1-01-25500-0027-2020 Construcción de 2 estructuras de descarga vertederos a gravedad canal Cundinamarca que conectan al ITC en los pozos A y C localizados en la Laguna de la Magdalena y la estación de bombeo Gibraltar avance físico del 13%
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de los contratos por el peso. El soporte es el estado de avance de los contratos aprobados y firmados por el supervisor.
Resultado del indicador acumulado junio 2021: 71,65%

282 Coordinar el diseño e implementación de la política pública de servicios públicos	$216	$99	45.65	$929	$723	77.89	$393	$0	0.00	$367	$0	0.00	$238	$0	0.00	$2,141	$822	38.38
118 Secretaría Distrital del Hábitat	$216	$99	45.65	$929	$723	77.89	$393	$0	0.00	$367	$0	0.00	$238	$0	0.00	$2,141	$822	38.38

Indicador(es)

(C) 299 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de políticas públicas de servicios públicos Línea Base: .2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	★		
2021	50.00	50.00	40.83	63.32%	⚠	81.59%	✓
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%			
2023	88.00	88.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.71%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: AVANCES Y/O LOGROS:

1- Identificación de actores de los 8 grupos estratégicos (sector público, sector público entidades distritales relacionadas con la política, sector privado, academia, regional, internacional, prestadores de servicios públicos, pequeños prestadores de servicios públicos y sociedad civil), para la construcción de la fase de agenda pública.

2- Validación de la estructuración de la Política por parte del Comité de Desarrollo Administrativo del Hábitat.

3- Realización de 4 encuentros con el IDPAC para conocer los lineamientos y metodologías del proceso participativo, donde se socializó y ajustó la propuesta de participación de la SDHT y se revisó la ficha técnica para la planeación de eventos.

4- Realización de 1 taller técnico con el fin de validar y caracterizar los actores identificados para la agenda pública, con el objetivo de ser presentada ante la SDP y el IDPAC.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5- Consolidación del documento de justificación de la política pública de SP, con el propósito de avanzar en la definición de los elementos estratégicos que facilitan el proceso de justificación de la política de cara a los procesos de concertación.																		
6- Definición de la metodología para la consolidación del inventario de indicadores de cobertura en los diferentes SP tanto para la zona urbana como la rural de Bogotá DC, los cuales son relevantes para la definición de la línea base de la política asociados al eje central de la problemática, construidos considerando los ya institucionalizados en la nación y el distrito para realizar el seguimiento a los ODS y los de la política a largo plazo (fuentes de información CENSO 2018 y la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2017). Para la definición de los indicadores de los servicios de acueducto y alcantarillado en el territorio rural, se incluyeron las soluciones alternativas, planteadas en el documento CONPES 3810 de 2014.																	
IMPACTOS O BENEFICIOS:																		
1- Las acciones adelantadas aseguran la adecuada y suficiente participación de diversos actores, en el proceso de formulación de la política de servicios públicos.																		
2- Se cuenta con una matriz de indicadores iniciales asociados al eje central de la problemática relacionados a los ODS y el ámbito territorial en el que se calcularía.																		
3- Acceso a información idónea para el correcto diseño de la política pública de servicios públicos.																		
4- Validación de la estructuración de la Política por parte del Comité de Desarrollo Administrativo del Hábitat.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7615 - Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Coordinar el 100 % del diseño e implementación de la política pública de servicios públicos. — Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	15.83	63.32	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	40.83	40.83
Recursos	$216	$99	45.65	$850	$723	85.05	$294	$0	0.00	$268	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,866	$822	44.06
(S)2 Desarrollar el 100 % lineamientos técnicos para la gestión de la información requerida en el diseño de la política de servicios públicos. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	23.10	70.00	33.50	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.10	23.10
Recursos	$0	$0	0.00	$78	$0	0.00	$99	$0	0.00	$99	$0	0.00	$0	$0	0.00	$276	$0	0.00
283 Fortalecer técnica y organizacionalmente a los prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural del Distrito que identifique y priorice la Secretaría del Hábitat	$710	$604	85.14	$1,994	$681	34.15	$1,677	$0	0.00	$1,709	$0	0.00	$411	$0	0.00	$6,501	$1,285	19.77
118 Secretaría Distrital del Hábitat	$710	$604	85.14	$1,994	$681	34.15	$1,677	$0	0.00	$1,709	$0	0.00	$411	$0	0.00	$6,501	$1,285	19.77

Indicador(es)

(C) 300 Porcentaje de prestadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable en zona rural que ofrecen una calidad de agua de riesgo bajo según IRCA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2021	50.00	30.00	28.57	95.23%	95.23%
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.74%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: AVANCES Y/O LOGROS:

1-Dadas las acciones de fortalecimiento técnico y organizacional, 8 acueductos comunitarios ubicados en la zona rural del distrito, han alcanzado el IRCA de Riesgo Bajo.

2-Con el objetivo de realizar el análisis técnico y jurídico de la situación predial de servidumbres y activos de la infraestructura de los acueductos identificados y priorizados en la zona rural del distrito y siguiendo lo establecido, 84 predios de la Localidad de Sumapaz y 44 predios de la Localidad de Ciudad Bolívar, se permitirá identificar los predios que tienen problemáticas y que merecen la intervención de las autoridades locales y distritales.
La matriz aplicada para la caracterización está compuesta por los siguientes datos: Persona prestadora, Sigla, NIT, Naturaleza Jurídica, Tipo de infraestructura, Número de chip Catastral, Latitud, Longitud, Estado del folio, Características (Área y linderos), Anotaciones, y Falsa tradición.

3- Aprobación del Proyecto de Inversión de regalias cuyo objeto es "Mejoramiento de los Sistemas de Tratamiento de Agua Potable de Acueductos Comunitarios en el Área Rural del Distrito Capital"

4- Realización de mesas de trabajo de seguimiento a la implementación del Decreto 552 de 2011, con el fin de coordinar las acciones de la administración distrital para el fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua ubicados en el distrito capital en sus diferentes componentes, con la participación de: SDS, SDA, CAR, EEAAB y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

5- Diligenciamiento de los diagnósticos de prestación del servicio de los acueductos comunitarios vigencia 2021 de los acueductos de las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Chapinero.

6- Seguimiento al proceso de fortalecimiento técnico y organizacional de los sistemas de abastecimiento de agua ubicados en el distrito capital, apoyo a la solución de las problemáticas presentadas en su operación y realización de asistencias técnicas y organizacionales.

7- Publicación de Boletín de Servicios Públicos, con información relevante a las acciones ejecutas en temas de capacitación e inversiones realizadas a los acueductos comunitarios.

8- En el marco de la escuela del agua se han desarrollado las siguientes acciones: a) realización de capacitaciones para el fortalecimiento de los acueductos, b) publicación del formulario denominado "Cuéntanos tu experiencia con PQRS", como parte de la fase 1 de la estrategia "Herramienta de Seguimiento y Apoyo a la Gestión de las PQRs" para el mejoramiento de los sistemas de atención al usuario por parte de los prestadores, en la página web de la SDHT, c) diseño del curso virtual de la escuela del agua, d) realización de talleres de Guaque y los Amigos del Agua, e) coordinación

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
interinstitucional del fortalecimiento al control social de los servicios públicos domiciliarios. IMPACTOS O BENEFICIOS: los usuarios de los 8 acueductos comunitarios ubicados en la zona rural del distrito, reciben agua apta para el consumo humano.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7615 - Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Fortalecer técnica y organizacionalmente 100 % de los acueductos identificados y priorizados en la zona rural del distrito.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$710	$604	85.14	$1,994	$681	34.15	$1,677	$0	0.00	$1,709	$0	0.00	$411	$0	0.00	$6,501	$1,285	19.77
284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha		$16,640	$9,215	55.38	$72,210	$22,445	31.08	$103,843	$0	0.00	$79,929	$0	0.00	$95,346	$0	0.00	$367,968	$31,660	8.60
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$16,640	$9,215	55.38	$72,210	$22,445	31.08	$103,843	$0	0.00	$79,929	$0	0.00	$95,346	$0	0.00	$367,968	$31,660	8.60

Indicador(es)

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%	✓		
2021	34,019.00	31,936.00	19,932.00	62.41%	⚠	74.42%	✓
2022	32,160.00	33,009.00	0.00	0.00%			
2023	31,136.00	32,056.00	0.00	0.00%			
2024	13,856.00	17,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	129,000.00	129,000.00	34,931.00	al Plan de Desarrollo		27.08%	⊘

Retrasos y soluciones: Las actividades operativas del presente proceso se han visto afectadas por la situación vigente de la pandemia COVID-19.

Avances y Logros: Se mantiene el ritmo de incorporación observada en el segundo semestre de 2020.

Proyecto(s) de inversión																			
7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Construir u optmizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5,041.00	0.00	0.00	14,974.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00	46,123.00	0.00	0.00
	Recursos	$12,121	$8,410	69.39	$33,110	$7,031	21.23	$39,283	$0	0.00	$44,254	$0	0.00	$77,726	$0	0.00	$206,494	$15,441	7.48
(S)13 Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$607	$171	28.21	$4,067	$2,310	56.79	$872	$0	0.00	$8,603	$0	0.00	$12,770	$0	0.00	$26,919	$2,481	9.22
(S)14 Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento	Magnitud	0.01	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$118	$0	0.00	$16,047	$8,043	50.12	$14,538	$0	0.00	$2,617	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,319	$8,043	24.14
(S)15 Construir 1 unidad campamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$760	$760	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$760	$760	100.00
7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	25,273.00	0.00	0.00	13,078.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	46,796.00	0.00	0.00
	Recursos	$789	$361	45.80	$15,835	$4,301	27.16	$49,150	$0	0.00	$24,455	$0	0.00	$4,850	$0	0.00	$95,080	$4,662	4.90
(S)9 Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$3,006	$273	9.08	$2,391	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,396	$273	5.06
285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha		$17,834	$15,545	87.16	$31,351	$15,616	49.81	$130,082	$0	0.00	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$271,088	$31,161	11.49
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$17,834	$15,545	87.16	$31,351	$15,616	49.81	$130,082	$0	0.00	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$271,088	$31,161	11.49

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado																		
2020	21,122.00			21,122.00	14,956.00	70.81%												
2021	37,273.00			37,273.00	19,423.00	52.11%												
2022	32,081.00			34,135.00	0.00	0.00%												
2023	31,056.00			33,110.00	0.00	0.00%												
2024	13,468.00			15,526.00	0.00	0.00%												
TOTAL	135,000.00			135,000.00	34,379.00	al Plan de Desarrollo												
						Transcurrido PD												
						65.82%												
						25.47%												
Retrasos y soluciones: Las actividades operativas del presente proceso se han visto afectadas por la situación vigente de la pandemia COVID-19.																		
Avances y Logros: Al mantenerse el ritmo de incorporación del primer semestre de 2021 se superará la meta de 2021.																		
Proyecto(s) de inversión																		
20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)17 Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario — Magnitud	0.01	0.00	0.00	7,302.00	0.00	0.00	30,936.00	0.00	0.00	17,978.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	62,906.00	0.00	0.00
Recursos	$2,060	$627	30.45	$26,242	$15,309	58.34	$115,150	$0	0.00	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$235,273	$15,936	6.77
21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)8 Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario — Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
Recursos	$15,774	$14,917	94.57	$5,109	$308	6.03	$14,932	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,814	$15,225	42.51
286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	$7,301	$5,739	78.61	$38,005	$14,134	37.19	$108,589	$0	0.00	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$208,250	$19,873	9.54
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	$7,301	$5,739	78.61	$38,005	$14,134	37.19	$108,589	$0	0.00	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$208,250	$19,873	9.54
Indicador(es)																		
(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial																		
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%														
2021	99.15	99.15	99.21	100.06%														
2022	99.15	99.15	0.00	0.00%														
2023	99.15	99.15	0.00	0.00%														
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%														
				al Plan de Desarrollo														
				Transcurrido PD														
				100.04%														
				40.01%														
Retrasos y soluciones: No existen retrasos, la meta es superior a lo programado.																		
Avances y Logros: El valor a junio de 2021 de la cobertura pluvial supera la meta programada.																		
Proyecto(s) de inversión																		
19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)17 Construiir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial — Magnitud	0.01	0.00	0.00	9,870.00	200.00	2.03	28,949.00	0.00	0.00	11,436.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	53,310.00	200.00	0.38
Recursos	$2,720	$1,541	56.65	$37,172	$13,639	36.69	$108,589	$0	0.00	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$202,837	$15,180	7.48
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)15 Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,580	$4,198	91.65	$833	$495	59.37	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,414	$4,692	86.68
287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá		$2,261	$515	22.78	$201,956	$138,387	68.52	$141,783	$0	0.00	$32,437	$0	0.00	$14,427	$0	0.00	$392,863	$138,902	35.36
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$2,261	$515	22.78	$201,956	$138,387	68.52	$141,783	$0	0.00	$32,437	$0	0.00	$14,427	$0	0.00	$392,863	$138,902	35.36

Indicador(es)

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%	★		
2021	0.98	98.36	99.28	100.94%	★	100.94%	★
2022	0.98	98.36	0.00	0.00%			
2023	0.98	98.36	0.00	0.00%			
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.42%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa a mayo de 2021 está en 99,28% siendo superior a la meta establecida.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	37,379.00	0.00	0.00
	Recursos	$704	$176	24.95	$148,133	$131,731	88.93	$140,848	$0	0.00	$32,437	$0	0.00	$14,427	$0	0.00	$336,549	$131,907	39.19
(S)13 Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,217	$0	0.00	$48,925	$6,656	13.60	$935	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,077	$6,656	13.03
(S)15 Construcción 8 unidades de las obras de captacion y paso de caudal ecologico y del sistema de medicion de caudales (bocatomas)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$339	$339	100.00	$4,898	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,238	$339	6.48
288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá		$8,722	$960	11.01	$100,273	$50,329	50.19	$109,783	$0	0.00	$33,871	$0	0.00	$846	$0	0.00	$253,496	$51,290	20.23
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$8,722	$960	11.01	$100,273	$50,329	50.19	$109,783	$0	0.00	$33,871	$0	0.00	$846	$0	0.00	$253,496	$51,290	20.23

Indicador(es)

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%	★		
2021	6.82	6.82	6.82	100.00%	★	101.83%	★
2022	6.82	6.82	0.00	0.00%			
2023	6.82	6.82	0.00	0.00%			
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.73%	⚠

Retrasos y soluciones: Con la metodología adoptada en la EAAB-ESP para tener una mayor precisión de las pérdidas por usuario facturado el resultado presenta un rezago aproximado de 3 meses frente al mes objeto de evaluación. La población migrante no registrada como usuarios en la EAAB-ESP genera mayor producción de agua que no se refleja en el volumen facturado. De otra parte la mejora del presente indicador depende de la reactivación del consumo del sector no residencial.

Avances y Logros: El dato de perdidas por usuario facturado al mes de marzo de 2021 es de 6,82 m3 por usuario facturado, igual a la meta programada.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	30,216.00	440.00	1.46	56,490.00	0.00	0.00	37,429.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	124,570.00	440.00	0.35
	Recursos	$5,725	$960	16.77	$97,580	$50,329	51.58	$109,783	$0	0.00	$33,871	$0	0.00	$846	$0	0.00	$247,806	$51,290	20.70
(S)14 Renovar 24 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,997	$0	0.00	$2,692	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,689	$0	0.00
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora		$80,837	$37,471	46.35	$123,826	$29,887	24.14	$68,664	$0	0.00	$56,833	$0	0.00	$49,769	$0	0.00	$379,930	$67,358	17.73
0 N/A		$80,837	$37,471	46.35	$123,826	$29,887	24.14	$68,664	$0	0.00	$56,833	$0	0.00	$49,769	$0	0.00	$379,930	$67,358	17.73
289 Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito		$65	$65	100.00	$295	$218	74.05	$44	$0	0.00	$44	$0	0.00	$22	$0	0.00	$470	$283	60.30
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$65	$65	100.00	$295	$218	74.05	$44	$0	0.00	$44	$0	0.00	$22	$0	0.00	$470	$283	60.30

Indicador(es)

(K) 306 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	⚠	72.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.00%	⊘

Retrasos y soluciones: En materia de consecución de predios para manejo de residuos orgánicos, se evidencian retrasos por las necesidades en la disponibilidad de predios estratégicos que cumplan con las características optimas de accesibilidad, usos del suelo, condiciones geomorfológicas, dotación de servicios en las diferentes localidades de la ciudad, así como en lo relacionado con la estigmatización y resistencia por parte de la comunidad a procesos y manejo de residuos en áreas urbanas. Frente a estos aspectos se realiza la concepción y manejo de los proyectos desde el concepto de "centro o aula ambiental". Frente a la actividad de mejoramiento de los VTH, se evidencian dificultades de orden operativo para el levantamiento de información en campo, personal y logística.

Avances y Logros: En el marco de la implementación del PGIRS a la fecha se ha venido avanzando en los programas del PGIRS en cada una de las subdirecciones de la siguiente manera:
RBL: Se realizaron la conformación de los equipos de trabajo para la elaboración de los programas contenidos en el PGIRS en cabeza de la Subdirección de RBL, donde a la fecha se ha desarrollado lo siguiente: 1. Programa Institucional: Desarrollo del micrositio de consulta del PGRIS y el Desarrollo del 10% de avance del link correspondiente al proyecto de datos. 2. Programa de Residuos Especiales, Programa Recolección, Transporte y Transferencia: Capacitación del módulo de PQRS, Estrategia de Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" con el plan piloto en Suba para la ruta selectiva de recolección de resi-duos orgánicos donde se recolecto un Total de 98,5 toneladas entre enero a junio. También se han generado recuperación en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Usaquén, Usme, San Cristóbal, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Puente Aranda, Fontibón y Bosa. Se realizo la revisión metodología de reporte puntos críticos. 3. Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles: Revisión inventario de actores del programa, Revisión metodología para identificación del césped, Se realizaron consultas a las Alcaldías locales y a las entidades, Mesa técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento a planes de poda. Desviación de residuos de corte de césped y poda de árboles. 7,06 toneladas en el mes de mayo. Con un Total desde el inicio del piloto de: 63,1 Toneladas (44,2 Ton de residuos de corte de cés-ped y 18,9 Ton de residuos de poda de árboles). 4. Programa de Barrio y Limpieza y Programa Institucional: Se generó el oficio para la incorporación de nuevas vías, ciclorrutas y puentes peatonales, así como la ampliación de la malla vial existente que permitan definir las frecuencias de barrido y limpieza. Se realizo mesa interinstitucional con la SDA de calidad del aire. 5. Programa de Gestión del Riesgo: Se realizo Articulación PEC ¿ IDIGER, Mesa técnica para la articulación de actividades específicas del programa. DISP. FINAL: avanza con las consultorías que ayudaran a la Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros subproductos. Y con la Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio DJ. APROV: En el programa de aprovechamiento: Se trabaja en el desarrollo de proyectos, priorizando los relacionados con los flujos de residuos orgánicos y plásticos. Se continua con el trabajo con las organizaciones de recicladores de oficio, orientando la presentación de proyectos financiados por el incentivo de aprovechamiento y tratamiento IAT. Y con el programas de cultura ciudadana: Se lanzó La Escuela del Profe Reciclador y la estrategia "Basura no es Basura".

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Garantiar el 100 por ciento de la contratación del personal para la actualiación del PGIRS, mediante la entrega de documento de proyecto de decreto y DTS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$65	$65	100.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$65	97.01
(K)4 Implementar 13 programas de PGRIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	53.85	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$295	$218	74.05	$43	$0	0.00	$43	$0	0.00	$22	$0	0.00	$403	$218	54.19
290 Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado		$3,100	$3,057	98.62	$4,222	$4,148	98.26	$6,357	$0	0.00	$6,449	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,404	$7,206	30.79
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$3,100	$3,057	98.62	$4,222	$4,148	98.26	$6,357	$0	0.00	$6,449	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,404	$7,206	30.79

Indicador(es)

(S) 307 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	4,250,000.00	4,365,906.53	4,365,906.53	100.00%	★		
2021	12,000,000.00	8,400,000.00	4,155,953.68	49.48%	⚠	66.75%	⚠
2022	11,250,000.00	12,934,093.47	0.00	0.00%			
2023	11,250,000.00	13,050,000.00	0.00	0.00%			
2024	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	43,000,000.00	43,000,000.00	8,521,860.21	al Plan de Desarrollo		19.82%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo, a junio de 2021 se han avanzado en el control y disposición adecuada de 8.521.860,21 ton de las cuales 4.365.906,53 ton se controlaron en el segundo semestre de 2020 y las restantes 4.155.953,68 ton de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado se han dispuesto en lo corrido de 2021. La disposición vigencia 2021 se ha realizado de la siguiente manera:
Disposición Residuos de Construcción y Demolición (RCD) proyectos constructivos 2.714.260,70 ton.
Disposición RCD Infraestructura 1.423.831,48 ton.
Disposición residuos hospitalarios y similares 10.502,9 ton.
Disposición entidades públicas 145,19 ton.
Disposición residuos peligrosos, grandes generadores: 6858 ton
Disposición residuos peligrosos, medianos generadores: 338.86 ton.
Disposición residuos peligrosos, pequeños generadores: 16.57 ton.
Lo anterior se logró por medio de 9.968 acciones de evaluación, control y seguimiento de las cuales 901 acciones aportan ton controladas en disposición y 1.663 acciones aportan ton controladas con aprovechamiento adecuado, las restantes 7.404 hacen parte de acciones de seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con Residuos.

(S) 603 Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado aprovechados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	750,000.00	1,019,665.43	1,019,665.43	100.00%	★		
2021	3,000,000.00	2,100,000.00	1,054,521.53	50.22%	⚠	66.49%	⚠
2022	3,250,000.00	3,430,334.57	0.00	0.00%			
2023	3,250,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00%			
2024	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	11,000,000.00	11,000,000.00	2,074,186.96	al Plan de Desarrollo		18.86%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta plan de desarrollo, se han realizado diversas actuaciones técnicas de gestión y control que permitieron obtener el aprovechamiento de 2.074.186,96 toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado, de los cuales 1.019.665,43 ton, fueron controladas durante el segundo semestre de 2020 y las restantes 1.054.521,53 ton fueron controladas en lo corrido de la vigencia 2021, distribuidas así:
Aprovechamiento Residuos de Construcción y Demolición (RCD) proyectos constructivos 753.363,59 ton.
Aprovechamiento RCD infraestructura 296.844,19 ton.
Aprovechamiento llantas 2.000,2 ton.
Aprovechamiento entidades públicas 1.124,79 ton.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Aprovechamiento Hospitalarios y similares 779,6 ton. Aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) gestionados a través del programa "ECOLECTA": 8,55 ton Aprovechamiento de aceite vegetal usado: 400,61 ton																			
Proyecto(s) de inversión																			
7702 - Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Formular e implementar 1 programa de actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a la adecuada disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.51	51.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,729	$2,694	98.70	$3,623	$3,559	98.23	$5,500	$0	0.00	$5,550	$0	0.00	$2,813	$0	0.00	$20,215	$6,253	30.93
(S)2 Atender 100 porciento de los conceptos técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias durante la vigencia para mejorar la eficiencia del proceso sancionatorio ambiental	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	12.12	47.12	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.90	23.90
	Recursos	$200	$199	99.40	$255	$254	99.44	$480	$0	0.00	$505	$0	0.00	$258	$0	0.00	$1,698	$452	26.64
(S)3 Desarrollar 47 proyectos de economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales	Magnitud	7.00	7.00	100.00	13.00	11.00	84.62	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	47.00	18.00	38.30
	Recursos	$171	$165	96.34	$343	$335	97.67	$377	$0	0.00	$394	$0	0.00	$205	$0	0.00	$1,491	$500	33.57
291 Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética. En medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables		$459	$18	3.99	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$959	$18	1.91
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$459	$18	3.99	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$959	$18	1.91

Indicador(es)

(S) 308 Número de proyectos piloto de aprovechamiento y tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos, que garanticen minino un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables, debidamente formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.48	48.00% ⚠	
2021	1.00	0.76	0.38	50.00% ⚠	69.35% ⚠
2022	0.00	0.76	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.86	al Plan de Desarrollo	43.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: En este primer semestre se avanza con las consultorías, que ayudaran en la implementación de los 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética; las cuales, se encuentran en la etapa de evaluación de alternativas. En el mes de mayo durante los días 27 y 28 de mayo de 2021 se desarrolló la rueda de negocios, en la cual se expusieron diferentes tecnologías que potencialmente podrían ser utilizadas en el tratamiento térmico de residuos y lixiviados.

Proyecto(s) de inversión																			
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Desarrollar la consultoria de 2 estudios a nivel de ingieneria de detalle fase III FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.48	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.48	24.00
	Recursos	$459	$18	3.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$459	$18	3.99
(S)20 Desarrollar 2 consultorias a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.55	55.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.55	27.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
292 Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a la operación de ECAS		$4,796	$4,190	87.37	$35,003	$4,413	12.61	$14,168	$0	0.00	$13,570	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$76,037	$8,603	11.31
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$4,796	$4,190	87.37	$35,003	$4,413	12.61	$14,168	$0	0.00	$13,570	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$76,037	$8,603	11.31

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 309 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo de aprovechamiento de residuos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Dificultad para conseguir predios aprobados por POT que cumplan los requerimientos de los proyectos.

Avances y Logros: Durante el periodo se ha trabajado en la gestión de los proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos y plásticos, actualmente se encuentran en funcionamiento dos plantas de aprovechamiento de orgánicos en las localidades de Ciudad Bolívar y Usaquén. En cuanto al Modelo de Aprovechamiento, en el mes de mayo fue publicado y divulgado, se articularon las actividades del modelo con los programas del PGIRS a cargo de la Subdirección de aprovechamiento. Se trabajó con organizaciones de recicladores para su formalización y fortalecimiento, garantizando la operación en las ECAS administradas por la Entidad. Adicionalmente, con la población recicladora se desarrollaron actividades de separación de residuos en la fuente, divulgación de la normatividad, políticas y lineamientos distritales en la prestación del servicio público y efectuaron procesos de sensibilización en el área de influencia, en el marco de las acciones afirmativas. Se avanzó en la construcción y el proceso de formulación de iniciativas de emprendimiento en el marco del reciclaje y de la economía circular con enfoque prioritario en orgánicos y plásticos, dando cumplimiento a la normatividad vigente. Se adelantaron actividades de gestión social con la población recicladora de oficio en el marco de las acciones afirmativas.

Las acciones desarrolladas en el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo están enfocadas en el aumento del aprovechamiento de los residuos, dignificando la labor del reciclador, así mismo se busca la disminución de material que llega al RSDJ.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)6	Estructurar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de organicos y plasticos entre otros	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$6	$6	100.00	$500	$473	94.62	$150	$0	0.00	$170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$826	$479	58.01
(K)7	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos plastico	FINALIZADA - NO CONTINUA																		
		Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)8	Propender 100 por ciento de los procesos de fortalecimiento personal, técnico, empresarial y social para la población recicladora en general en el marco de la prestación del servicios público de aprovechamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$980	$980	100.00	$2,817	$1,232	43.74	$5,526	$0	0.00	$5,700	$0	0.00	$3,600	$0	0.00	$18,622	$2,212	11.88
(K)9	Contribuir a la formalizacion del 100 por ciento de la población recicladora registrada en RURO (Resgistro unico de recicladores) y el fortalecimiento de las organiacionesde recien el registro de recicladores RUOR	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,038	$1,621	79.52	$1,109	$543	49.00	$1,700	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$700	$0	0.00	$7,147	$2,164	30.28
(K)10	Realizar el 100 por ciento de acompañamiento técnico, administrativo y socialpara fortalecer la operación y la gestión de las ECAS en cumplimiento de la normatividad y los procedimientos de gestion¿implementados.	Magnitud	100.00	89.00	89.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,772	$1,584	89.36	$18,666	$831	4.45	$4,792	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$3,700	$0	0.00	$34,131	$2,415	7.08
(K)11	Desarrollar el 100 por ciento de proyectos de innovación y desarrollo en pos del fortalecimiento de las cadenas de valor.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$682	$591	86.59	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,982	$591	19.80
(K)12	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población	FINALIZADA - NO CONTINUA																		
		Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)21	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujos de residuos enmarcados a la politica publica del servicios de aseo, priorizando organicos y plasticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$10,329	$74	0.71	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,329	$74	0.65
(K)22	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población recicladora de oficio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$900	$668	74.25	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$668	66.82
293	Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS, y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital		$46,998	$6,044	12.86	$42,711	$5,657	13.25	$34,615	$0	0.00	$23,135	$0	0.00	$22,940	$0	0.00	$170,399	$11,701	6.87

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	$46,998	$6,044	12.86	$42,711	$5,657	13.25	$34,615	$0	0.00	$23,135	$0	0.00	$22,940	$0	0.00	$170,399	$11,701	6.87

Indicador(es)

(K) 310 Porcentaje de toneladas residuos ordinarios recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Para el presente reporte, es importante aclarar que el indicador hace referencia a la cantidad de residuos por lo cual, para el presente se enuncia:

-Durante el primer semestre se han recolectado 1.001.899,29 Toneladas de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final por los operadores y prestado-res del servicio público de aseo.

-En el marco de la implementación de la ruta exclusiva para la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos de cuidado especial, generados en los procesos de vacunación contra COVID 19, durante el segundo trimestre del 2021, se recolectaron 20.815 kg de residuos, los cuales corresponden al 100% de los residuos generados y recolectados de este proceso.

(K) 311 Porcentaje de toneladas de residuos hospitalarios recolectados, tratados y dispuestos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Un poco de retraso por el aumento de la generación de residuos peligrosos de origen biológico y/o infeccioso, ocasionados por la pandemia del virus COVID-19.
Un retraso es poder brindar a tiempo el reporte de recolección de residuos hospitalarios, ya que el concesionario de la interventoria no puede dar informe de lo recolectado antes del 20 de cada mes. Por ello, aqui se reporta con corte a mayo 2021.

Avances y Logros: Para el presente reporte, es importante aclarar que el indicador hace referencia a la cantidad de residuos hospitalarios recolectados por lo cual, para el presente se enuncia:

-Durante el reporte del primer semestre del 2021, se recolectaron 7.295 toneladas de residuos infecciosos o de riesgo biológico con corte a mayo, las cuales fueron objeto de tratamiento y disposición final adecuada por parte del concesionario UT ECOCAPITAL.

-Se atendieron las emergencias por residuos peligrosos abandonados de origen biológico y/o infecciosos en espacio públicos de manera oportuna y veraz.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)13	Contratar el 100 por ciento del talento humano multidisciplinario para apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades consecionadas mediante ASE y gestión de hospitalarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,515	$1,335	88.13	$4,689	$2,862	61.04	$9,700	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$7,473	$0	0.00	$33,378	$4,198	12.58
(K)14	Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a obligaciones de hacer para el mejoramiento del estandar de calidad y continuidad del servicio público de aseo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$45,483	$4,709	10.35	$35,717	$490	1.37	$20,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$8,936	$0	0.00	$118,136	$5,199	4.40

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)15 Garantiar el 100 por ciento de la interventoria para la gestión de residuos hospitalarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,305	$2,305	100.00	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$18,886	$2,305	12.20
294 Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad		$9,694	$9,522	98.22	$17,331	$11,095	64.02	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$43,606	$20,617	47.28
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$9,694	$9,522	98.22	$17,331	$11,095	64.02	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$43,606	$20,617	47.28

Indicador(es)

(K) 312 Porcentaje de residuos clandestinos y puntos críticos recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2021, la Subdirección de RBL, ha garantizado la ejecución de los contratos de adición a los concesionarios para la recolección y transporte hasta el punto limpio habilitado por la Unidad de los residuos provenientes de puntos críticos y arrojos clandestinos, es así como se cuenta con 6 contratos vigentes con los concesionarios y la interventoría los cuales se tienen proyectados su ejecución hasta finales del mes de julio.
En si se ha garantizado la limpieza de las áreas públicas de la ciudad, donde se han recogido en total 128.235,77 toneladas de residuos de arrojo clandestino en los puntos críticos.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)16 Remunerar el 100 por ciento de la gestión integral de residuos solidos no cubiertos en la tarifa del servicios público de aseo.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,694	$9,522	98.22	$17,331	$11,095	64.02	$4,915	$0	0.00	$5,135	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$43,606	$20,617	47.28
295 Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento		$11,037	$9,914	89.83	$20,327	$2,192	10.78	$5,165	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$47,529	$12,107	25.47
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$11,037	$9,914	89.83	$20,327	$2,192	10.78	$5,165	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$47,529	$12,107	25.47

Indicador(es)

(K) 313 Toneladas de residuos dispuestas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.55	55.00%	⚠	77.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se está realizando el monitoreo, seguimiento y control a las toneladas en la disposición de residuos ordinarios, además de lo siguiente:
En promedio, durante el segundo trimestre del 2021, se separó y trató en el Punto Limpio, el 42% de las toneladas de RPCC generadas en el Distrito Capital. Adición y Prorroga al contrato UAESP-632-2020 cuyo objeto es "adecuación de la planta de compostaje y lumbricultura, ubicada en el sector de mochuelo bajo para el fortalecimiento, implementación y estandarización del proceso de producción de abonos a partir del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos".

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
También se avanzó en la contratación de los servicios profesionales en Geología y se desarrollaron varias actividades del componente social y ambiental (cultura ciudadana en el área de influencia de los predios, convenios con Universidades para formación en beneficio de la comunidad ,arborización, restauración, recuperación y el mantenimiento del arbolado en pro del mejoramiento de las coberturas vegetales y el desmonte y/o demolición y reconstrucción de la cubierta, obras de adecuación y mantenimiento del inmueble denominado casa los manzanos propiedad de la UAESP, como centro de encuentro para apoyar el desarrollo de las actividades propias de guardabosques y demás actividades para la conservación y recuperación ambiental aledaña al RSDJ). La UAESP- realizó seis reuniones de socialización y concertación del nuevo Plan de Gestión Social de Mochuelo Alto y Bajo, una hoja de ruta para establecer cuáles serán los proyectos en los que se destinarán recursos para compensar la deuda social que existe en esa zona del sur de Bogotá, aledaña a Doña Juana. Fue un espacio en el que participaron más de 80 personas para construir este instrumento que traza el camino para desarrollar e implementar proyectos de compensación por la operación del proyecto sanitario Doña Juana. El total de toneladas de residuos sólidos dispuestas en el RSDJ para este primer semestre 2021 en promedio fue de 1.030.703 toneladas.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Separar y tratar el 10 por ciento de RPCC / plantas de tratamiento y aprovechamiento energetico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1.50	15.00
	Recursos	$5,150	$4,476	86.91	$1,800	$807	44.85	$2,165	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$14,115	$5,284	37.43
(K)2 Hacer monitoreo, seguimiento y control d 90 por ciento de toneladas en la disposicion de residuos sólidos ordinarios.	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	45.00	50.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,886	$5,438	92.38	$18,527	$1,385	7.47	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$33,414	$6,823	20.42
296 Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital		$967	$967	100.00	$1,711	$1,273	74.37	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,879	$2,240	77.82
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$967	$967	100.00	$1,711	$1,273	74.37	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,879	$2,240	77.82

Indicador(es)

(K) 314 Instrumentos técnicos generados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	47.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Modificación en el Predio utilizado como Punto limpio. Inicialmente se planteó Lote Cantarrana, pero al surgir varios inconvenientes, actualmente se ubica en el Predio Buenos Aires.
Nota: Se aclara que el cumplimiento acumulado de la meta sectorial l es del 10%. Ya que en el reporte de SEGPLAN aparce con una inconsistencia con un avance del 18.8% el cual no es correct, porque en el 2020 no se presento avance alguno.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre del 2021 se realizaron actividades de separación y limpieza sobre los Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos - RPCC que ingresaron a Punto Limpio, el cual ahora se ubica en el Predio Buenos Aires. De igual forma, la clasificación y envío a Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD resultantes de dichas actividades. El cumplimiento de la meta sectorial con corte al 30 de junio 2021 esta en el 10%.

Proyecto(s) de inversión																			
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Realizar Saneamiento predial atraves de 1 modelo adecuado de servicios públicos e infraestructura	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$967	$967	100.00	$1,261	$1,256	99.61	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,229	$2,224	99.78
(K)23 Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$450	$16	3.63	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$650	$16	2.52
297 Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad		$3,721	$3,693	99.25	$1,926	$890	46.23	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$14,646	$4,583	31.29
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$3,721	$3,693	99.25	$1,926	$890	46.23	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$14,646	$4,583	31.29

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 315 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar, se realizó clase de La Escuela del Profe Reciclador, el 19 de abril, se atendieron los temas de clasificación en las tres bolsas, transmitida por las redes sociales de la entidad. Se continuo con la actividad en territorio ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ llevando información a 2490 ciudadanos. Se proyectaron los conceptos técnicos a los proyectos locales con inversión relacionados con cambios de comportamiento en la gestión de residuos, con el propósito de articular la estrategia de cultura ciudadana ¿la basura no es basura¿. Los conceptos fueron enviados Fontibón, Usaquén, Suba. En el abril de marzo se presenta la estrategia de cultura ciudadana en Comisiones Ambientales Locales de Kennedy. Juntas Administradoras Locales de Usaquén, Chapinero, Fontibón. Durante el mes de mayo se realizaron reuniones con el equipo de la Unidad con el propósito de analizar las actualizaciones de datos y acciones de las estrategias de cultura ciudadana a la luz de los resultados del instrumento de cultura ciudadana ambiental de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la SCRD.
Se realizó clase de La Escuela del Profe Reciclador, el 31 de mayo, se atendieron los temas de clasificación en las tres bolsas, transmitida por las redes sociales de la entidad. Se continuo con la actividad en territorio ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ llevando información a, alrededor de 2000 ciudadanos. Se proyectaron los conceptos técnicos a los proyectos locales con inversión relacionados con cambios de comportamiento en la gestión de residuos, con el propósito de articular la estrategia de cultura ciudadana ¿la basura no es basura¿. Los conceptos del mes de mayo fueron enviados a Usme y Engativá.
En el mes de junio se llevaron a cabo reuniones entre la UAESP, La Secretaría de Desarrollo Económico, La Secretaría de Hábitat, La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la SCRD con el propósito difundir la estrategia de cultura ciudadana ¿La Basura no es Basura¿, además de, co crear acciones relacionadas con: consumo responsable de alimentos, sobras de comida; la promoción de la gestión adecuada de residuos en los niñas y niños, como parte de la actualización de contenidos de la estrategia. Se realizó clase de La Escuela del Profe Reciclador, el 30 de junio, se atendieron los temas de clasificación en las tres bolsas, transmitida por las redes sociales de la entidad. El grupo en territorio que realiza la actividad ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ se consolidó con alrededor de 16 gestores, que implementan la actividad 5, más, veces por semanas, atendiendo zonas de gran afluencia en al marco de la reactivación económica.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)18	Formular 1 estrategia de cultura ciudadana "Reciclar es la salida" ("Bogota verde, etc) para la dinigficación separación en la fuente, orientada al cambio cultural y comportamental para la separación y el reciclaje	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,647	$1,619	98.32	$1,726	$722	41.85	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$9,373	$2,342	24.98
(K)19	Formular e implementar en el marco de 1 estrategia de cultura ciudadana las acciones pedagogicas por tipo de usuario orientados a generar conciencia y prácticas responsables en el manejo de residuos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,073	$2,073	100.00	$200	$168	84.06	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,273	$2,241	42.51
TOTAL PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA			$710,579	$458,327	64.50	$2,105,831	$806,053	38.28	$2,103,311	$0	0.00	$1,576,208	$0	0.00	$764,371	$0	0.00	$7,260,300	$1,264,379	17.41

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	$19,011	$18,886	99.34	$56,051	$26,464	47.21	$61,323	$0	0.00	$62,099	$0	0.00	$27,357	$0	0.00	$225,841	$45,349	20.08
0 N/A	$19,011	$18,886	99.34	$56,051	$26,464	47.21	$61,323	$0	0.00	$62,099	$0	0.00	$27,357	$0	0.00	$225,841	$45,349	20.08
298 A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$4,655	41.63	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$6,375	18.16
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$4,655	41.63	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$6,375	18.16

Indicador(es)

(S) 316 Atención psicosocial a Victimas del Conflicto Armado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	436.00	43.60%	⚠		
2021	4,135.00	4,135.00	657.00	15.89%	⊘	23.91%	⊘
2022	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00%			
2023	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00%			
2024	1,000.00	1,564.00	0.00	0.00%			
TOTAL	14,400.00	14,400.00	1,093.00	al Plan de Desarrollo		7.59%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: La SDS implementa una estrategia de atención psicosocial en respuesta a la medida de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI para lo cual se avanzó en el desarrollo de procesos dirigidos la atención de daños psicosociales causados por hechos de la violencia en el marco del conflicto armado; al respecto en el mes de mayo han ingresado un total de 339 personas (227 mujeres, 112 hombres. De los cuales 1 persona se reconoce como LGBTI) a los procesos de atención psicosocial. En la modalidad individual 204 personas (144 mujeres, 60 hombres, de los cuales 1 personas se autoreconoce como LGBTI). En la modalidad familiar: 47 familias compuestas por un total de 119 personas (71 mujeres, 48 hombres). En la modalidad comunitaria ingresó 1 organización y/o proceso de personas víctimas compuestas por 10 personas (7 mujeres y 3 hombres) y 6 personas ingresaron en segunda sesión a organizaciones ya existentes (5 mujeres y 1 hombre) para un total de 16 personas que ingresaron nuevas en la modalidad comunitaria.
En el periodo de reporte finalizaron por cumplimiento de objetivos un total de 224 procesos de atención psicosocial (6 sesiones mínimo por proceso). En la modalidad individual 122 personas (78 mujeres y 44 hombres). En la modalidad familiar 38 familias compuestas por un total de 102 personas (66 mujeres y 36 hombres). En la modalidad comunitaria se dio continuidad a los procesos existentes.
En el mes de mayo se realizaron 414 actividades por profesionales de enfermería desde el componente de acciones de promoción y prevención en salud para víctimas del conflicto armado, correspondientes a 201 personas 130 mujeres y 80 hombres.
A su vez, se realizó de manera conjunta con la Dirección de Provisión de Servicios, espacios de asistencias técnicas y de seguimiento a la implementación del primer trimestre con las EAPB e IPS en relación con el Protocolo de Atención Integral en Salud para población víctima del conflicto armado. Se participa en los ETI (Espacios Técnicos Interinstitucionales) convocados por la ACDVPR como escenarios previos a los Subcomités de la Política. Por otro lado, la SDS participa en las mesas convocadas por la Personería Local para la definición y construcción de las acciones del Protocolo de Participación de NNA VCA.

Proyecto(s) de inversión

7832 - Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar atención psicosocial a 14,400 personas víctimas del conflicto armado. (a 2024)	Magnitud	1,000.00	436.00	43.60	4,135.00	657.00	15.89	4,135.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	14,400.00	1,093.00	7.59
	Recursos	$1,720	$1,720	100.00	$11,182	$4,655	41.63	$6,967	$0	0.00	$7,257	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$35,109	$6,375	18.16
299 Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital		$10,774	$10,688	99.20	$16,074	$9,596	59.70	$16,657	$0	0.00	$17,173	$0	0.00	$7,411	$0	0.00	$68,088	$20,284	29.79
104 Secretaría General		$10,774	$10,688	99.20	$16,074	$9,596	59.70	$16,657	$0	0.00	$17,173	$0	0.00	$7,411	$0	0.00	$68,088	$20,284	29.79

Indicador(es)

(K) 317 Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	81.10	81.10%	✓	90.55%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.22%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Retrasos y soluciones: Durante lo corrido de la vigencia 2021, se presentan los siguientes retrasos:
a. Teniendo en cuenta que una de las medidas de reparación a implementar es la MESA DE REPARACIÓN COLECTIVA, se ha presentado un retraso en su puesta en marcha, ya que no se ha terminado la concertación de acciones efectivas y planes de trabajo conjuntos, entre la Alta Consejería de paz, victimas y reconciliación y las entidades distritales y nacionales que están involucradas en el desarrollo de esta y otras medidas de reparación colectiva.

Avances y Logros: Durante el desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo, entre las vigencias 2020 y 2021, el avance del indicador corresponde a las siguientes acciones:

a. Se realizó la presentación del informe de seguimiento a las víctimas en ruta de reparación en la ciudad de Bogotá, vigencia 2021.
b. Se formuló y se puso en marcha el Plan de Acción para la implementación de la ruta de integración local, el marco del plan distrital de retorno y reubicaciones No étnico, vigencia 2021.
c. Se inició el proceso de articulación con los aliados estratégicos que abren ofertas para vinculación en las tres líneas de estabilización socioeconómica: Formación, Empleabilidad y Emprendimiento. Para esto se establecen mesas de trabajo para formalización de la alianza, sensibilización con la estrategia psicosocial y matriz de seguimiento para ejercicios de referencia y contra referencia.
d. Se elaboró el plan de acción para la orientación y sensibilización del pueblo Embera, respecto al principio de voluntariedad y toma de decisión para el retorno o reubicación étnico.
e. Entre julio y diciembre de 2020, se realizaron 145 sesiones ordinarias y extraordinarias con las mesas locales, distrital y de enfoque diferencial. Así mismo, entre enero y junio de 2021, se han realizaron 127 sesiones ordinarias y extraordinarias con las mesas locales, distrital y de enfoque diferencial; todas ellas reconocidas por el Decreto 512 de 2019.
f. Con el fin de construir y desarrollar espacios de formación sobre el delito de la desaparición forzada dirigidos a servidores públicos, se realizaron encuentros de diálogo y acercamientos con familiares de víctimas del delito de desaparición forzada, organizaciones sociales, colectivos artísticos, la Alta Consejería de paz, víctimas y reconciliación, los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición -SVJRNR y las , organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.

Beneficios: Durante la vigencia 2021 se ha consolidado la estrategia de seguimiento y acciones de mejora para la implementación de la ruta de reparación integral en el Distrito, lo cual permite desplegar la estrategia en todo el territorio. Dicha estrategia fortalece la atención a la población que ingresa por Atención Humanitaria Inmediata - AHI, a la población que tiene requerimientos de vivienda y a la población asentada en la ciudad de Bogotá, que desea acceder al plan distrital de retorno y reubicación no étnico, entre otros requerimientos. Así mismo, se fortalecen los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones.

(K) 318 Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante lo corrido de la vigencia 2021, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, el avance del indicador corresponde a las siguientes acciones:
Con corte a diciembre de 2020, se otorgaron el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, lo que equivale a 725 medidas entregadas a las víctimas del conflicto que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley sobre 774 medidas solicitadas, de estas 49 no cumplieron con los requisitos de la Ley. (Fuente: Sistema Información para Víctimas SIVIC, corte: 31/12/2020).
Respecto a la vigencia 2021, se han otorgado el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, lo que equivale a 6.049 medidas entregadas a las víctimas del conflicto que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley, sobre 6.181 medidas solicitadas, de estas 132 no cumplieron con los requisitos de la Ley.
Por otra parte, se han concentrado esfuerzos en retomar y dinamizar el funcionamiento de los Centros de Encuentro Local, en relación con el estándar de prestación de servicios que se otorga a los ciudadanos que acuden por la oferta de servicios. Bajo ese propósito, se efectuaron gestiones y acciones de articulación de manera permanente desde el equipo de la Alta Consejería de paz, víctimas y reconciliación con entidades de orden nacional, distrital y del tercer sector, las cuales prestan servicios que favorecen de manera directa a la población.
Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se garantiza en el Distrito la atención a la población, especialmente a la población que declara hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Cabe resaltar que dicha atención se ha fortalecido con la presencia de nuevas entidades distritales y nacionales, que ofertan bienes y servicios a la población víctima del conflicto armado, lo que facilita su atención, estabilización y restablecimiento de derechos.

(K) 319 Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	78.50	78.50%	✓	89.25%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		35.70%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)5 Implementar 100 porciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	86.17	86.17	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,468	$3,463	99.85	$3,767	$2,292	60.84	$3,665	$0	0.00	$3,778	$0	0.00	$1,630	$0	0.00	$16,308	$5,754	35.29
(K)6 Otorgar 100 porciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,063	$5,983	98.67	$8,127	$3,694	45.46	$9,178	$0	0.00	$9,453	$0	0.00	$4,080	$0	0.00	$36,901	$9,677	26.22
(K)7 Gestionar 100 porciento de medidas de prevención y protección a víctimas del conflicto armado, reconociendo afectaciones, riesgos y conductas vulneratorias, desde los enfoques poblacionales y diferenciales, acorde con las competencias institucionales de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	78.50	78.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$334	$334	100.00	$749	$749	100.00	$898	$0	0.00	$935	$0	0.00	$402	$0	0.00	$3,319	$1,083	32.63
(K)8 Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	73.83	73.83	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$480	$480	100.00	$1,596	$1,436	90.01	$1,584	$0	0.00	$1,632	$0	0.00	$705	$0	0.00	$5,997	$1,916	31.96
(K)9 Implementar 100 porciento de las acciones que son competencia de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, según el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, y propendiendo por incluir a las víctimas no organizadas, mediante acciones orientadas a la paz y la reconciliación en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.22	99.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$428	$428	100.00	$1,836	$1,425	77.60	$1,333	$0	0.00	$1,374	$0	0.00	$593	$0	0.00	$5,563	$1,853	33.31
300 Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento		$735	$729	99.21	$3,069	$1,754	57.15	$6,030	$0	0.00	$6,193	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$17,323	$2,484	14.34
104 Secretaría General		$735	$729	99.21	$3,069	$1,754	57.15	$6,030	$0	0.00	$6,193	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$17,323	$2,484	14.34

Retrasos y soluciones: Durante lo corrido de la vigencia 2021, se presentan los siguientes retrasos:
Respecto a las medidas de prevención, se han presentado retrasos en la implementación de las estrategias de divulgación y piezas comunicativas, relacionadas con las temáticas de: i. disminución de la estigmatización y del riesgo y ii. afectaciones y daños causados en el marco del conflicto armado.

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia 2021, el avance del indicador corresponde a las siguientes acciones:
a. Se beneficiaron a 308 personas correspondientes a 86 grupos familiares con la medida del componente de alojamiento transitorio modalidad arriendo, como medida social de atención en el marco de la emergencia sanitaria, de conformidad con el artículo 3° de la Resolución 146 de 2021 como medidas nuevas.
b. Se remitieron 7 casos de víctimas del conflicto armado en situación de riesgo a las rutas de: ayuda humanitaria inmediata de la ley 1448, protección de la Unidad Nacional de Protección UNP y atención a defensoras y defensores de DDHH de la Secretaría Distrital de Gobierno.
c. Con el propósito de realizar una identificación participativa de riesgos por localidad en Bogotá durante los últimos 10 años, se realizó una revisión de literatura Nacional, Distrital y de organizaciones de la sociedad civil, que permite hacer una construcción colectiva de memoria, entorno a dichos riesgos, presentes en los territorios locales.
d. Se llevaron a cabo 3 mesas técnicas bilaterales para la formulación de las actividades del Plan Operativo Anual del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de Planeación Distrital y Secretaría Distrital de Integración Social.
e. Se desarrollaron acciones de acompañamiento a la emergencia humanitaria del pueblo Embera, a través de la cual se apoyó la entrega de medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata - AHI de arrendamiento, conforme al acuerdo realizado con algunos sistemas familiares de los pueblos Katio y Chami y Dovida, lo cual ha mejorado la calidad de habitabilidad de las familias.
f. El equipo de Prevención, Protección y Garantías de no repetición realizó 30 atenciones a víctimas del conflicto armado. Estas atenciones incluyen todos los servicios de la alta consejería como activaciones de ruta de la ley 1448, atención psicosocial, entre otros.
Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se garantiza la atención Distrital de emergencias masivas originadas por el conflicto armado (caso pueblo Embera), la atención Distrital de personas en situación de riesgo y la atención Distrital a defensoras y defensores de DDHH. Así mismo, se fortalece en dialogo interinstitucional, entorno a la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, en el marco del conflicto armado.

Proyecto(s) de inversión

7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 320 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	10.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		10.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Durante lo corrido de la vigencia 2021, no se presentaron retrasos.																			
Avances y Logros: Durante el desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo, entre las vigencias 2020 y 2021, el avance del indicador corresponde a las siguientes acciones: a. Se construyó, retroalimentó y socializó el Plan de Acción 2021 para el Centro Memoria, Paz y Reconciliación CMPR b. Se realizó un video promocional con información sobre la oferta del CMPR, la reapertura de espacios físicos y las indicaciones de aforo y de acceso a la ciudadanía. Lo anterior, en atención a las medias de bioseguridad derivadas de la pandemia. c. Durante la vigencia 2020, se realizaron 104 procesos de pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que han conducido al debate y la apropiación social de la memoria. Así mismo, durante lo corrido de la vigencia 2021, se han desarrollado 167 procesos de pedagógicos con las mismas características. d. Entre julio de 2020 y junio de 2021, se han desarrollado 120 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento. Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, se han vinculado actores de los sectores educativos, para promover reflexiones críticas en niños, niñas, jóvenes y adolescentes alrededor de la memoria, la paz y la reconciliación. Así mismo, se ha vinculado a la ciudadanía, entorno a ejercicios de memoria que permiten debatir, conversar y reflexionar respecto a la memoria, la paz y la reconciliación.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Ejecutar 100 porciento de una estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	10.10	50.50	55.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$181	$175	96.79	$550	$474	86.15	$321	$0	0.00	$330	$0	0.00	$143	$0	0.00	$1,524	$649	42.56
(S)2 Realizar 1,030 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	Magnitud	104.00	104.00	100.00	310.00	167.00	53.87	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,030.00	271.00	26.31
	Recursos	$125	$125	100.00	$485	$281	57.97	$844	$0	0.00	$868	$0	0.00	$195	$0	0.00	$2,519	$407	16.16
(S)3 Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	Magnitud	75.00	75.00	100.00	73.00	45.00	61.64	70.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	300.00	120.00	40.00
	Recursos	$344	$344	100.00	$1,860	$825	44.35	$2,532	$0	0.00	$2,603	$0	0.00	$586	$0	0.00	$7,924	$1,168	14.74
(C)4 Implementar 100 porciento de la formulación y puesta en marcha de la política pública distrital de víctimas, memoria, paz y reconciliación.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	8.75	43.75	55.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$85	$85	100.00	$174	$174	100.00	$2,333	$0	0.00	$2,392	$0	0.00	$371	$0	0.00	$5,356	$260	4.85
301 Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito		$4,622	$4,595	99.41	$10,211	$6,629	64.92	$11,939	$0	0.00	$12,300	$0	0.00	$5,193	$0	0.00	$44,264	$11,223	25.36
104 Secretaría General		$4,622	$4,595	99.41	$10,211	$6,629	64.92	$11,939	$0	0.00	$12,300	$0	0.00	$5,193	$0	0.00	$44,264	$11,223	25.36

Indicador(es)

(C) 321 Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	9.81	49.05%	⚠	49.05%	⚠
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		9.81%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante lo corrido de la vigencia 2021, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo, entre las vigencias 2020 y 2021, el avance del indicador corresponde a las siguientes acciones:
a. Se reactivó y consolidó la Mesa de justicia restaurativa en la cual participa: La Alta Consejería de paz, víctimas y reconciliación -ACPVR, Despachos de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y la Secretaría ejecutiva de la JEP. La Mesa de justicia restaurativa, cuenta con el acompañamiento de la Misión de verificación y la Comisión de la Verdad CEV.
b. Se construyó, de manera articulada con la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, un documento de Diseño de implementación de ruta Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador TOARs.
c. Durante la vigencia 2021, se adelantó el mapeo de las iniciativas productivas, correspondientes a personas en proceso de reincorporación, sus dificultades y perspectivas, detallando las posibilidades de crecimiento y de expansión en términos comerciales.
D .En cumplimiento de la misma acción de mapeo de las iniciativas productivas, se viene haciendo el seguimiento al convenio entre Secretariado Nacional de Pastoral Social-SNPS y la ACPVR, específicamente en lo concerniente al producto 3 caracterización de la población en proceso de reincorporación presente en la ciudad de Bogotá, a partir de las reuniones desarrolladas en conjunto con la Agencia para la Renovación del Territorio- ARN, Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo-PNUD y pastoral social, con el objetivo de impulsar el pronto inicio del proceso de recolección de información.
e. Durante la vigencia 2021, se elaboró una propuesta inicial de cooperación triangular, para realizarse con países de Latinoamérica y la Unión Europea, en la que la socialización de la estrategia de reconciliación y sus lecciones aprendidas, por parte de la Alta Consejería de paz, víctimas y reconciliación ¿ ACPVR, serían el eje central del proyecto
f. Se encuentra en implementación entre el 10 de junio y el 30 de julio de 2021 el curso de formación para lideresas: PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO, Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Beneficios: Con el desarrollo de las acciones anteriormente descritas, será posible articular la oferta interinstitucional, para fortalecer la ejecución de los programas y proyectos relacionados con la estrategia de reincorporación y reintegración a la vida civil de excombatientes, en el marco de las competencias territoriales; así como el trabajo con cooperación internacional y organizaciones territoriales, para la formulación participativa los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Lo anterior, como parte de la apuesta de construcción de paz integral, definida en el Acuerdo Final de Paz.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Ejecutar 100 porciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	95.97	95.97	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,061	$3,039	99.29	$6,239	$4,462	71.52	$5,783	$0	0.00	$5,963	$0	0.00	$2,573	$0	0.00	$23,619	$7,501	31.76
(K)11 Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	91.40	91.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$227	$222	97.56	$718	$619	86.30	$2,623	$0	0.00	$2,694	$0	0.00	$1,048	$0	0.00	$7,311	$841	11.50
(C)12 Formular 100 porciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	26.45	66.13	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,334	$1,334	100.00	$3,254	$1,548	47.56	$3,533	$0	0.00	$3,642	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$13,335	$2,881	21.61
302 Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar		$990	$983	99.32	$14,767	$3,285	22.25	$18,560	$0	0.00	$18,126	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$57,438	$4,268	7.43
112 Secretaría de Educación del Distrito		$990	$983	99.32	$14,767	$3,285	22.25	$18,560	$0	0.00	$18,126	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$57,438	$4,268	7.43

Indicador(es)

(S) 322 Porcentaje de colegios públicos que participan del programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.27	0.27	0.27	100.00%	
2021	32.96	32.96	32.96	100.00%	100.00%
2022	32.96	32.96	0.00	0.00%	
2023	33.54	33.54	0.00	0.00%	
2024	0.27	0.27	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	33.23	al Plan de Desarrollo	33.23%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: A corte de 30 de junio, se ha logrado que 120 colegios oficiales participen del Programa de Educación socioemocional, ciudadana y construcción escuelas como territorios de paz, lo que corresponde al 32.96% de la meta programada para el 2021, es decir, se presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% para lo programado en la actual vigencia. Representado por la inscripción, valoración y selección de experiencias e iniciativas que fortalecen las capacidades ciudadanas y socioemocionales en 120 IED oficiales de Bogotá. Lo anterior representa la ventana de entrada a la implementación de la ruta pedagógica del programa integral en los colegios que, de acuerdo a sus intereses, necesidades, potencialidades y problemáticas, decidieron ser parte del programa integral a través de las estrategias JER e INCITAR para la paz. Por otro lado, se realizó el análisis de los resultados de la implementación n del instrumento para la caracterización de las experiencias y la integración curricular de la participación, la educación socioemocional y ciudadana y se construyó un taller para que los equipo de las direcciones de educación preescolar y básica y participación, desarrollen con las comunidades educativas entre los meses de julio y agosto, así mismo se construyó la malla curricular para formular los aprendizajes en las líneas temáticas mencionadas. Se continuó con el acompañamiento a 19 escuelas del cuidado familiar y a 25 IED con la estrategia RIO-P. Por último, se realizaron sesiones de trabajo con personeros y personas que integran las mesas estamentales con un total de 912 personas.

Proyecto(s) de inversión																			
7643 - Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir y desarrollar los 8 Documentos Para la integración curricular de la educacion socioemocional y ciudadana en las IED de Bogotá a partir de un proceso de sensibilización y elaboración conjunta con las comunidades educativas de los documentos que permitan orientar su implementación en los colegios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
	Recursos	$174	$167	96.17	$573	$315	55.01	$1,683	$0	0.00	$1,609	$0	0.00	$761	$0	0.00	$4,799	$482	10.05
(C)2 Apoyar y acompañar a 364 Colegios En el desarrollo de iniciativas ciudadanas para la construcción de escuelas como territorios de paz, que valoran la diversidad del territorio y fomentan el relacionamiento basado en la verdad, el perdón, la restauración, la reconciliación y la no repetición.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	120.00	120.00	100.00	244.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$314	$314	100.00	$3,156	$1,270	40.24	$5,585	$0	0.00	$5,389	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$15,497	$1,584	10.22

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)3 Apoyar y acompañar en 364 Colegios Las acciones de promoción de derechos y de prevención y atención a situaciones relacionadas con presuntos casos de vulneración hacia niñas, niños y adolescentes, así como el seguimiento a la activación de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de las IED, para mejorar la convivencia escolar.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	200.00	25.00	12.50	244.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$392	$392	99.99	$10,563	$1,316	12.46	$10,571	$0	0.00	$10,479	$0	0.00	$2,905	$0	0.00	$34,910	$1,708	4.89
(S)5 Fortalecer en 6,000 Personas La participación en escenarios formales e informales, con el fin de que incidan en la política pública educativa y en la transformación de realidades.	Magnitud	1,200.00	1,210.00	100.83	1,200.00	912.00	76.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00	2,122.00	35.37
	Recursos	$110	$110	99.95	$475	$384	80.88	$722	$0	0.00	$649	$0	0.00	$275	$0	0.00	$2,232	$495	22.16
303 Incentivar la creación en el las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz		$171	$171	99.88	$748	$544	72.76	$1,169	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$480	$0	0.00	$3,619	$715	19.76
112 Secretaría de Educación del Distrito		$171	$171	99.88	$748	$544	72.76	$1,169	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$480	$0	0.00	$3,619	$715	19.76

Indicador(es)

(S) 323 Número de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	6.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	6.00	11.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	2.00	al Plan de Desarrollo		10.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: A través del componente de fortalecimiento familiar del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y escuelas ha logrado un avance en número de redes de familias de 1.0 sobre el total de la meta de 20 redes de familia, por lo cual se logra el 100% del avance programado para el 2021. De esta manera, se consolida la red de familias de la localidad de Engativá, generando los espacios de diálogos entre y con las familias, identificando las capacidades socioemocionales y ciudadanas para trabajar con la red y desarrollando un Plan de trabajo con las familias para dar continuidad al proceso. Por otro lado, se continuó el trabajo realizado en el año 2020 con la red de San Cristóbal generando acciones de vinculación de nuevas familias y de selección de capacidades socioemocionales y ciudadanas en el marco del Programa Integral.

Proyecto(s) de inversión

7643 - Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Promover con 364 Colegios El desarrollo de acciones de sensibilización con las familias de las comunidades educativas que fomenten el ejecicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes y construir redes de apoyo entre las familias de las con el fin de definir y fortalecer acciones para la gestión de conflictos intrafamiliares.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	50.00	19.00	38.00	244.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$171	$171	99.88	$748	$544	72.76	$1,169	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$480	$0	0.00	$3,619	$715	19.76
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia		$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$28,987	78.93	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$40,902	23.95
0 N/A		$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$28,987	78.93	$43,870	$0	0.00	$42,466	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$170,772	$40,902	23.95
304 Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la línea purpura 'Mujeres escuchan mujeres' integrando un equipo de la misma a la línea de emergencias 123		$3,809	$3,809	100.00	$13,239	$13,108	99.02	$7,454	$0	0.00	$7,528	$0	0.00	$4,509	$0	0.00	$36,539	$16,918	46.30
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$3,809	$3,809	100.00	$13,239	$13,108	99.02	$7,454	$0	0.00	$7,528	$0	0.00	$4,509	$0	0.00	$36,539	$16,918	46.30

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 324 Efectividad en la atención de la Línea Púrpura																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	40.00	80.00	90.00	112.50%	★		
2021	50.00	80.00	91.00	113.75%	★	113.13%	★
2022	60.00	80.00	0.00	0.00%			
2023	70.00	80.00	0.00	0.00%			
2024	80.00	80.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		45.25%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el primer semestre de 2021 se alcanzó una efectividad de 91% en la atención de la Línea Púrpura. Teniendo para el período un total de 8.660 llamadas contestadas y que ingresan a buzón y un total de 9.518 llamadas efectivas (llamadas contestadas - llamadas abandonadas - llamadas que ingresan a buzón).
La efectividad de la Línea Púrpura Distrital está relacionada con la respuesta oportuna e inmediata en llamadas devueltas y contactos por chat, teniendo en cuenta que es un servicio que depende directamente de la demanda la cual se ha incrementado en el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 como resultado del aumento de la frecuencia e intensidad de las violencias y las situaciones de desigualdad contra las mujeres, frente a lo que se ha garantizado la continuidad en la implementación de medidas que permitan hacer frente a la coyuntura y que han aportado a robustecer la Línea Púrpura Distrital en dos aspectos, la plataforma tecnológica y el talento humano. Al respecto, el porcentaje de efectividad puede variar en determinados momentos debido a cambios en los contextos y en la demanda, pero siempre manteniéndose igual o por encima de 80% de acuerdo con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo teniendo en cuenta la capacidad institucional con la que cuenta la Línea Púrpura Distrital.

Proyecto(s) de inversión

7734 - Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 60,000 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital	Magnitud	15,000.00	17,103.00	114.02	14,000.00	13,923.00	99.45	14,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31,026.00	51.71
	Recursos	$3,632	$3,632	100.00	$12,005	$12,005	100.00	$7,260	$0	0.00	$7,329	$0	0.00	$4,304	$0	0.00	$34,529	$15,636	45.28
(K)2 Realizar seguimiento al 100 % de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$178	$178	100.00	$1,234	$1,104	89.45	$194	$0	0.00	$199	$0	0.00	$205	$0	0.00	$2,010	$1,282	63.76
305 Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia		$4,345	$4,344	99.97	$7,012	$3,571	50.93	$16,612	$0	0.00	$15,804	$0	0.00	$15,895	$0	0.00	$59,668	$7,915	13.26
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$4,345	$4,344	99.97	$7,012	$3,571	50.93	$16,612	$0	0.00	$15,804	$0	0.00	$15,895	$0	0.00	$59,668	$7,915	13.26

Indicador(es)

(C) 325 Número de Casas Refugio en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	6.00	6.00	3.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el mes de junio terminó el contrato 566-2020 por medio del cual se operaron las Casas Manuelita Saénz y Frida Khalo. El proceso de contratación SDMUJER-SAMC-001-2021 que buscaba contratar la operación de cuatro (4) casas refugio, declaró parcialmente desiertas la adjudicación de dos (2) casas refugio. Además, dos de las casas terminaron con su operación durante el mes de junio a causa de la finalización del contrato 566 de 2020.
Esta situación no interrumpió la prestación del servicio de acogida, ya que continuaron en operación tres (3) casas que solventaron la demanda de acogida. Durante el mes de junio se realizó prórroga al contrato 567 de 2020 y se dió inicio a dos contratos nuevos para garantizar la operación de tres (3) casas refugio.
Reporta menor valor porque se finalizó un contrato de Casas Refugio - Nuevo contrato inicia ejecución en el segundo semestre de 2021. Correo 13/07 Edward Daza

Avances y Logros: Durante el primer semestre del año se dio cumplimiento a la operación del modelo de Casas Refugio a través del funcionamiento de cinco (5) Casas Refugio hasta el mes de febrero, cuatro (4) Casas Refugio entre los meses de marzo, abril, mayo y junio y posteriormente desde el 5 de junio operaron tres (3) casas refugio.
Para el primer semestre se atendieron 132 solicitudes de cupo, las cuales cumplieron con los criterios de acogida establecidos; por las cuales se dio el ingreso de 275 personas al modelo de atención de Casas Refugio, de las cuales 133 fueron mujeres y 142 personas dependientes (niños, niñas y adolescentes).

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7734 - Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo	Magnitud	5.00	5.00	100.00	6.00	3.00	50.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,126	$4,125	99.99	$6,227	$2,957	47.48	$15,574	$0	0.00	$14,734	$0	0.00	$14,793	$0	0.00	$55,453	$7,082	12.77
(K)4 Realizar atención al 100 % de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220	$218	99.53	$786	$615	78.23	$1,038	$0	0.00	$1,070	$0	0.00	$1,102	$0	0.00	$4,215	$833	19.76
306 Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres		$376	$374	99.40	$2,600	$2,053	78.98	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$654	$0	0.00	$10,630	$2,427	22.84
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$376	$374	99.40	$2,600	$2,053	78.98	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$654	$0	0.00	$10,630	$2,427	22.84

Indicador(es)

(S) 326 Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.58	58.00%	72.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.50	0.00	0.00%		
TOTAL	4.00	4.00	1.08	al Plan de Desarrollo	27.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La ejecución financiera esta soportado en los contratos que ya se encuentran vinculados para el desarrollo normal de la meta, asi mismo el avance fisico esta de acuerdo a lo programado dado a la diifusión masiva, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales de la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer.

Avances y Logros: En el marco de la estrategia de comunicaciones y como herramientas de difusión para el logro de los objetivos se han implementando las siguientes actividades:
Campañas diseñadas e implementadas con contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría de la Mujer, abril a junio (3). Diseño de insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, abril a junio, 838 (799 piezas graficas y 39 videos). Difusión masiva, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales de la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, abril a junio (2.572) llegando a 3.212.456 personas.

Proyecto(s) de inversión																			
7739 - Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.58	58.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.08	27.00
	Recursos	$376	$374	99.40	$990	$853	86.20	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,966	$1,227	30.95
(S)2 Difundir a 15,000,000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	6,817,593.00	170.44	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,817,593.00	45.45
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,610	$1,200	74.53	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$54	$0	0.00	$6,664	$1,200	18.01
307 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS		$1,761	$1,755	99.69	$4,680	$4,353	93.01	$5,327	$0	0.00	$5,734	$0	0.00	$4,919	$0	0.00	$22,421	$6,108	27.24
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$1,761	$1,755	99.69	$4,680	$4,353	93.01	$5,327	$0	0.00	$5,734	$0	0.00	$4,919	$0	0.00	$22,421	$6,108	27.24

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 327 Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	2,391.00	4,191.00	4,670.00	111.43%	★		
2021	8,072.00	7,472.00	4,052.00	54.23%	⚠	71.83%	✓
2022	9,142.00	8,542.00	0.00	0.00%			
2023	10,192.00	9,592.00	0.00	0.00%			
2024	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00%			
TOTAL	35,000.00	35,479.00	8,722.00	al Plan de Desarrollo		24.58%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del año 4.052 mujeres se han beneficiado con los servicios de orientación y asesoría socio jurídica brindada de manera virtual (84%) y presencial (16%) en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede.

Proyecto(s) de inversión

7672 - Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar a 35,000 mujeres orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede.	Magnitud	4,191.00	4,670.00	111.43	7,472.00	4,052.00	54.23	8,542.00	0.00	0.00	9,592.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	35,000.00	8,722.00	24.92
	Recursos	$802	$800	99.66	$1,579	$1,510	95.62	$1,300	$0	0.00	$1,034	$0	0.00	$864	$0	0.00	$5,579	$2,309	41.40
(S)2 Ejercer a 1,500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representación jurídica.	Magnitud	425.00	445.00	104.71	520.00	336.00	64.62	250.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	1,500.00	781.00	52.07
	Recursos	$415	$412	99.35	$1,000	$977	97.70	$1,045	$0	0.00	$919	$0	0.00	$739	$0	0.00	$4,118	$1,390	33.75
(K)3 Realizar seguimiento al 100 % de los casos activos de representación jurídica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.44	0.44	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$392	$392	100.00	$982	$963	98.09	$1,045	$0	0.00	$919	$0	0.00	$739	$0	0.00	$4,076	$1,355	33.24
(C)4 Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	100.00	$741	$618	83.38	$1,247	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$1,687	$0	0.00	$5,606	$659	11.75
(K)5 Realizar seguimiento al 100 % de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$17	100.00	$287	$200	69.68	$534	$0	0.00	$810	$0	0.00	$723	$0	0.00	$2,371	$217	9.14
(K)7 Emitir 100 % de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$66	$66	100.00	$60	$56	93.04	$110	$0	0.00	$114	$0	0.00	$117	$0	0.00	$466	$122	26.07
(S)8 Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.90	22.50
	Recursos	$28	$28	100.00	$31	$29	93.05	$47	$0	0.00	$49	$0	0.00	$50	$0	0.00	$205	$56	27.59
308 Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura		$0	$0	0.00	$985	$754	76.52	$2,931	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$10,051	$754	7.50
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$0	$0	0.00	$985	$754	76.52	$2,931	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$10,051	$754	7.50

Indicador(es)

(C) 328 Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘

Retrasos y soluciones:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Se realizó validación técnica y operativa con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el INML y la Personería Distrital, para la implementación de la estrategia de intervención de la Secretaría Distrital de la Mujer en la URI de Puente Aranda, en concordancia con los acuerdos previamente generados con la Seccional de Fiscalías de Bogotá. Se establecieron criterios de activación y derivación del servicio de la SDMujer. Se cuenta con el equipo profesional conformado por coordinadora, abogadas y psicosociales para la atención en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7672 - Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia .	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$985	$754	76.52	$2,931	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$10,051	$754	7.50
309 Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución		$1,689	$1,632	96.64	$8,208	$5,147	62.71	$8,046	$0	0.00	$6,891	$0	0.00	$6,629	$0	0.00	$31,463	$6,780	21.55
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$1,689	$1,632	96.64	$8,208	$5,147	62.71	$8,046	$0	0.00	$6,891	$0	0.00	$6,629	$0	0.00	$31,463	$6,780	21.55

Indicador(es)

(K) 329 Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el primer semestre de la vigencia se ha logrado alcanzar un cumplimiento del 100% con respecto a la implementación de las acciones estratégicas que han permitido garantizar la atención a los casos de violencia contra las mujeres y promover su disminución, logrando una ejecución presupuestal del 63% correspondiente con los procesos que se han adelantado en el marco de dichas acciones estratégicas. Para el segundo semestre de la vigencia se continúan estructurando procesos que permitirán fortalecer las estrategias enfocadas en la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres avanzando hacia el cumplimiento permanente de las metas establecidas.

Avances y Logros: Con corte al primer semestre el avance presentado teniendo en cuenta el tipo de anualización de la meta evidencia que las cinco estrategias enmarcadas en los componentes del sistema Sofia se encuentran en ejecución constante, en coherencia con la gestión realizada en cumplimiento de las metas, tal como se relaciona a continuación en la implementación de las siguientes acciones estratégicas:
1. Jornadas de fortalecimiento de capacidades a servidoras y servidores; diseño y puesta en marcha del curso virtual de prevención de la trata de personas; espacios de coordinación para el reconocimiento de violencias contra las mujeres; apoyo a la implementación de actividades que conforman instrumentos como Plan Integral de Acciones Afirmativas, de Acción del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, de Acción para la Alerta Temprana 046/2019 de la Defensoría del Pueblo, de trabajo del programa Ciudades Seguras; la participación en instancias interinstitucionales y a sus mesas técnicas. Fortalecimiento del componente de atención a través del acompañamiento técnico a la mesa de casos urgentes LGBTI.
2. Seguimiento socio jurídico y psicosocial a casos de mujeres en riesgo de feminicidio, a través de la estrategia de prevención del riesgo de feminicidio. Articulación de espacios de coordinación interinstitucional para la prevención del feminicidio en el marco de los Consejos Distritales de Seguridad y para la consolidación de acciones afirmativas de los derechos de las mujeres en riesgo de feminicidio.
3. 37 sesiones de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres, 20 correspondientes a la primera ronda y 17 a la segunda ronda de sesiones del año de esta instancia. Y concertación y formulación de los 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujer.
4. Realización de escenarios de articulación interinstitucional que han permitido la articulación de acciones estratégicas para la implementación del Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público, fortalecimiento de capacidades a entidades que han permitido la comprensión de las violencias contra las mujeres en estos escenarios, y atención y seguimiento mediante el equipo de Duplas psico jurídicas.
5. Atención a mujeres a través de Duplas de Atención Psicosocial para acompañar procesos de orientación para activación de la ruta única de atención a mujeres víctimas en el Distrito, facilitó espacios de conversación para potenciar la toma de decisiones alrededor de ciclos de violencias y espacios de descarga emocional que permitieron mitigar los impactos emocionales y psicosociales de las violencias.

Proyecto(s) de inversión

7734 - Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Fortalecer 4 componentes del Sistema SOFIA	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$772	$716	92.84	$1,837	$1,179	64.17	$1,668	$0	0.00	$1,718	$0	0.00	$1,769	$0	0.00	$7,764	$1,896	24.41
(K)6 Implementar 1 estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$373	$373	100.00	$3,643	$1,430	39.26	$5,022	$0	0.00	$3,774	$0	0.00	$3,420	$0	0.00	$16,232	$1,803	11.11
(K)7 Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$296	$294	99.49	$1,372	$1,252	91.29	$854	$0	0.00	$881	$0	0.00	$907	$0	0.00	$4,310	$1,547	35.89
(K)8 Implementar 1 protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$256	$251	98.05	$114	$0	0.00	$117	$0	0.00	$121	$0	0.00	$627	$269	42.96

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)9 Realizar 11,983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención	Magnitud	972.00	1,042.00	107.20	3,126.00	1,451.00	46.42	3,126.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	11,983.00	2,493.00	20.80
	Recursos	$230	$230	100.00	$1,100	$1,035	94.05	$388	$0	0.00	$400	$0	0.00	$412	$0	0.00	$2,530	$1,265	50.00
41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños		$1,346	$973	72.31	$11,110	$1,396	12.56	$7,746	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$8,876	$0	0.00	$37,148	$2,369	6.38
0 N/A		$1,346	$973	72.31	$11,110	$1,396	12.56	$7,746	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$8,876	$0	0.00	$37,148	$2,369	6.38
310 A 2024 implementar y mantener en funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud con enfoque de equidad de genero para mujeres en todas sus diversidades		$525	$152	29.03	$8,145	$943	11.58	$6,650	$0	0.00	$6,927	$0	0.00	$7,620	$0	0.00	$29,867	$1,095	3.67
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$525	$152	29.03	$8,145	$943	11.58	$6,650	$0	0.00	$6,927	$0	0.00	$7,620	$0	0.00	$29,867	$1,095	3.67

Indicador(es)

(S) 330 Número de servicios implementados de atención integral en salud con enfoque de equidad de género para mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	44.44%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	4.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para el mes de abril se realizan las siguientes actividades: Articulación de la propuesta técnica de implementación 2021 de los Servicios Integrales en Salud para las mujeres con las manzanas del cuidado, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, con aportes de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Dirección de Aseguramiento, Salud Pública- Subdirección de Determinantes Sociales y la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud ¿ DAEPDSS.

Política de Mujer y Género:
Avance 8,3%. Reporte del POGD I semestre 2021 de la Política de mujer y Género, reunión con planeación Sectorial y Secretaría de la Mujer para definir y concertar las acciones sectoriales en el marco del reporte PIOEG y PSTIG de la Política de mujer y equidad de Género; asistencia técnica a los referentes de las subredes donde se abordaron las precisiones técnicas para el reporte del Segplan, reporte de la matriz de seguimiento local de la política y socialización de la estrategia DAR. Realimentación de los informes de la Política de las subredes. Participación en espacios intersectoriales y de política: la UTA del SIDICU donde se abordan temas técnicos del Sistema y espacios de la estrategia del cuidado menstrual. Reunión de socialización del CDEIS del plan de intervención de la propuesta de Arte y Salud para los Servicios de Salud para las mujeres. Articulación de la propuesta de implementación de los Servicios Integrales en Salud para las mujeres 2021, buscando la articulación con las manzanas del cuidado; con aportes de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Dirección de Aseguramiento, Salud Pública: Subdirección de Determinantes en Salud y DAEPDSS. Reunión Mesa Funcional de la Política de Mujer para socialización de los instrumentos de la Política (Conpes 14-2020), participación en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud sobre la construcción del lineamiento para la transversalización del enfoque de género en el sector salud, seguimiento y reporte de los avances de la Meta 1 ¿Proyecto de Inversión 7833, reporte del mes de abril sobre las acciones de transversalización.

Proyecto(s) de inversión

7833 - Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar y mantener en funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud a 2024, con enfoque de equidad de genero para mujeres en todas sus diversidades.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	4.00	20.00
	Recursos	$525	$152	29.03	$8,145	$943	11.58	$6,650	$0	0.00	$6,927	$0	0.00	$7,620	$0	0.00	$29,867	$1,095	3.67
311 Incrementar en 22 punto porcentuales el abordaje integral con enfoque de género de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y la violencia sexual, para salvaguardar la salud mental		$821	$821	100.00	$2,965	$453	15.27	$1,097	$0	0.00	$1,142	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$7,281	$1,274	17.49
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$821	$821	100.00	$2,965	$453	15.27	$1,097	$0	0.00	$1,142	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$7,281	$1,274	17.49

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 331 Porcentaje de abordaje integral a personas víctimas de violencias																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2023	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2024	22.00	22.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para el mes de abril se cuenta con un porcentaje de casos efectivos del 37,5% (n=770) y en proceso de cierre 21,1% (n=849) de un total de casos de 2.052 para el mes de ABRIL. Esta medición se va ajustando mensualmente conforme se adelanten las investigaciones epidemiologicas de campo por parte del SIVIM. De otro lado, el acumulado para el año 2021 (ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL) tomando casos efectivos es de 51,1% (n=4.066) y en proceso de cierre 37,8% (n=3.006).

Gestión de Acciones y Programas
Se realiza la activación de ruta de atención en salud mental a 3.093 personas: 315 víctimas de violencia sexual, 202 maltrato infantil, 294 violencia intrafamiliar, 2.439 Abordaje integral en salud, 70 Canalización para el acceso a la justicia, 203 Canalización para la restitución de derechos, 631 Casos efectivos con intervención epidemiológica de campo canalizados, 333 Casos fallidos con intervención epidemiológica de campo canalizados, Rutas activadas: 1.319 con respuesta efectiva. 171 programada 32 rechazadas, 1.519 sin asignar, 31 aceptado.
ENTORNO HOGAR
104 niños, niñas y adolescentes por maltrato infantil reiterado remitidos desde SIVIM, sin intervención, 83 niños, niñas y adolescentes por maltrato infantil reiterado remitidos desde el SIVIM, con intervención, 8 gestantes victimas de violencia intrafamiliar remitidos desde el SIVIM, sin intervención, 13 gestantes victimas de violencia intrafamiliar remitidos desde el SIVIM, con intervención.

Proyecto(s) de inversión

7833 - Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Incrementar en 22 puntos porcentuales el abordaje integral con enfoque de género de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y la violencia sexual, para salvaguardar la salud mental.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	4.00	3.20	80.00	11.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00			
	Recursos	$483	$483	100.00	$1,465	$418	28.51	$404	$0	0.00	$420	$0	0.00	$462	$0	0.00	$3,234	$901	27.85
(S)3 Aumentar en 40 % las intervenciones a través de las líneas, plataformas y canales de prevención y atención a las violencias (violencia sexual, violencia intrafamiliar y maltrato infantil y violencia basada en género). (a 2024)	Magnitud	4.00	4.05	101.25	7.00	3.23	46.14	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	7.28	18.20
	Recursos	$338	$338	100.00	$1,500	$35	2.34	$693	$0	0.00	$722	$0	0.00	$794	$0	0.00	$4,047	$373	9.22
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza		$8,693	$8,194	94.26	$48,138	$19,613	40.74	$59,884	$0	0.00	$62,196	$0	0.00	$72,088	$0	0.00	$250,999	$27,807	11.08
0 N/A		$8,693	$8,194	94.26	$48,138	$19,613	40.74	$59,884	$0	0.00	$62,196	$0	0.00	$72,088	$0	0.00	$250,999	$27,807	11.08
312 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad		$920	$850	92.34	$1,679	$112	6.68	$1,859	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$8,380	$962	11.48
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$920	$850	92.34	$1,679	$112	6.68	$1,859	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$8,380	$962	11.48

Indicador(es)

(S) 332 Número de espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.06	60.00%	
2021	0.25	0.29	0.02	6.90%	22.86%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.08	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en la obras de primeros auxilios de los Columbarios debido a las medidas de contingencia contra el Covid-19. Por lo anterio, se realiza reprogramación de las actividades de obra.

El proceso de los estudios y diseños para la consolidación estructural de los Columbarios, prsenta demotras en su inicio, dado que fue necesario adelantar previmanete el proceso de viabilidad y concepto de favorable de los recursos INC (Impuesto Nacional al Consumo-2021), que fueron asignados al proceso en abril de 2021.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: El desarrollo de los talleres fue reprogramado debido al tiempo que tomó adelantar la estructuración del proceso para contratar el apoyo logístico. Los talleres iniciarán en en el mes de agosto. Entre enero y junio se realizan las siguientes acciones: Obras de primeros auxilios Columbarios. - Avance en las actividades de preliminares de obra, campamento, señalización preventiva, trasiego retiro de escombros, alquiler de andamio, elementos base concreto para soporte de estructura, módulo de sobrecubierta tipo hangar, solapa tipo flanche metálico, apuntalamiento de muros, vigas, dinteles, columnas de los Columbarios. Primeros auxilios sobre la coleccion arqueologica del Centro de Memoria. - Se realizó la toma de muestras, el análisis de los resultados y la elaboración del plan de saneamiento. - Saneamiento ambiental y control de vectores. - Aplicación de procesos de cambio de bolsas, embalaje y registro. Estudios y diseños para la consolidación Estructural de Los Columbarios. - Identificación y definición de los productos entregables para la consultoría. - Formulación y presentación del proyecto ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural para la viabildidad de los recursos INC. - Se solicita de información a proveedores, con el cual se realizarán los cotizaciones a través de la plataforma SECOP II. - Identificación de permisos y autorizaciones requeridos para realizar la consultoría. - Avance en la elaboración de los estudios previos para la consultoría e interventoría. Primera Fase Intervención Paisajística Columbarios - En junio se realizó una presentación llamada -El Bosque de los Ausentes- del DORIS SALCEDO 2021 (CMPR - Bogotá - Colombia). Una obra de arte público, que busca demarcar un lugar específico desde el cual las víctimas de la violencia colombiana puedan realizar acciones de duelo significativas como una acción colectiva de conmemoración, cuidado y sanación. La propuesta es instalar El Bosque de los Ausentes, en el lote sur del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, específicamente en el antiguo cementerio de los pobres, frente al muro patrimonial. Línea de formación-investigación histórica. - Se adelanta la Organización y clasificación de 1939 archivos sobre el Cementerio Central en 9 carpetas y 51 subcarpetas. Organización y clasificación de 157 artículos de prensa sobre 17 instituciones de salud de la primera mitad del siglo XX. - Creación de tabla de acceso a fuentes para la investigación sobre los Columbarios del Cementerio Central, compuesta por 10 hojas y 274 vínculos clasificados. - Consecución y tabulación de 96 normas del orden municipal y distrital sobre el Cementerio Central.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Crear 1 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. — Magnitud	0.10	0.06	60.00	0.29	0.02	6.90	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00
Recursos	$910	$840	92.27	$1,606	$51	3.19	$1,827	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$8,197	$891	10.87
(S)2 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales — Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	50.00	5.00	10.00
Recursos	$10	$10	99.20	$73	$61	83.53	$32	$0	0.00	$34	$0	0.00	$34	$0	0.00	$183	$71	38.71
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	$2,280	$2,157	94.60	$25,253	$6,911	27.37	$41,711	$0	0.00	$45,434	$0	0.00	$59,919	$0	0.00	$174,597	$9,068	5.19
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$2,280	$2,157	94.60	$25,253	$6,911	27.37	$41,711	$0	0.00	$45,434	$0	0.00	$59,919	$0	0.00	$174,597	$9,068	5.19

Indicador(es)

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	★		
2021	145,899.00	145,899.00	58,425.00	40.04%	⚠	61.49%	⚠
2022	222,322.00	222,322.00	0.00	0.00%			
2023	222,322.00	168,893.00	0.00	0.00%			
2024	76,424.00	76,424.00	0.00	0.00%			
TOTAL	694,757.00	694,757.00	139,644.00	al Plan de Desarrollo		20.10%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En el mes de junio del presente año, se profirió un total de 28.625 fallos de fondo en primera instancia de actuaciones de policía. Es importante señalar que los inspectores de policía del nivel central que contempla los inspectores de Atención a la Ciudadanía (AC), inspectores del Centro de Traslado por

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Protección (CTP), inspectores de Atención Prioritaria (AP) y los inspectores de Descongestión (D) profirieron un total de 9.060 fallos de fondo en primera instancia, lo que significa que aportaron el 31,7% del total de los fallos de fondo conseguidos el mes de junio. Por su parte, los inspectores del factor local, que comprende los 81 inspectores distribuidos en las localidades del Distrito, alcanzaron un total de 19.565 fallos de fondo. Se destacan localidades como Santa Fe, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Con relación al avance consolidado anual, desde el 01 enero hasta el 30 de junio, se ha proferido un total de 92.488 fallos de fondo en primera instancia de actuaciones de policía, lo cual significa que actualmente se tiene un avance del 63% respecto de la meta establecida para el año 2021 de alcanzar 145.899 fallos de fondo por las inspecciones de policía del distrito.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones de policía	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	8.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00
	Recursos	$2,105	$1,982	94.15	$12,531	$1,315	10.49	$29,256	$0	0.00	$29,856	$0	0.00	$30,056	$0	0.00	$103,805	$3,297	3.18
(C)9 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia de fortalecimiento de las inspecciones de policía y corregiduría	Magnitud	5.00	5.00	100.00	45.00	14.00	31.11	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$144	100.00	$12,395	$5,389	43.48	$6,390	$0	0.00	$6,673	$0	0.00	$15,687	$0	0.00	$41,289	$5,533	13.40
(S)11 Elaborar 5 documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.53	53.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.53	30.60
	Recursos	$32	$32	100.00	$92	$92	100.00	$540	$0	0.00	$842	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$2,606	$124	4.74
(K)15 Implementar 100 porciento de las acciones de seguimiento propuestas en los documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$235	$115	48.91	$220	$0	0.00	$421	$0	0.00	$765	$0	0.00	$1,641	$115	7.00
(K)16 Desarrollar 3 espacios de prevención de conductas contrarias a la convivencia para medir el escalamiento de los conflictos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,305	$0	0.00	$7,641	$0	0.00	$12,311	$0	0.00	$25,257	$0	0.00
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio		$2,588	$2,457	94.95	$1,412	$1,094	77.47	$2,240	$0	0.00	$2,240	$0	0.00	$1,865	$0	0.00	$10,345	$3,552	34.33
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$2,588	$2,457	94.95	$1,412	$1,094	77.47	$2,240	$0	0.00	$2,240	$0	0.00	$1,865	$0	0.00	$10,345	$3,552	34.33

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%	
2021	40.00	40.00	20.00	50.00%	50.00%
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, el avance porcentual registrado corresponde con las acciones adelantadas.

Avances y Logros: La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance de la meta, se presenta porque para el desarrollo de la misma se requiere realizar contratación que demanda pagos periódicos, pero que los productos finales son los que aportan al cumplimiento de la meta. Sin embargo, y en concordancia con los cronogramas de ejecución de los contratos, estos se desarrollan de acuerdo con lo programado, con acciones entre las que se destacan:
Jornada de diálogo con niños, niñas y sus familiares, para contar lo qué les lastima. Socialización de las actividades pedagógicas que ofrece la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para niños y niñas, sus padres, familiares, y cuidadores. El tema a tratar fue Los niños y las niñas expresan situaciones que los lastiman, con la participación de 10 niños y niñas

Con el tema de "Los 7 pilares para el empoderamiento hacia la prevención del abuso sexual infantil", participaron 20 niños y niñas, en grupos pequeños y a cielo abierto.

Co la actividad construcción de capacidades para el manejo de los temas objeto de las jornadas pedagógicas que deben realizar los equipos territoriales (gestores de convivencia y promotores comunitarios) en las localidades; se abordaron temas como:
1. Violencias en entornos de las familias
2. Abuso sexual infantil
3. Diversidad sexual y de género
4. Violencia basada en género y contra la mujer

Dificultades encontradas para la realización de actividades en el territorio: se realizó una reunión con lideresas de poblaciones de especial atención constitucional (Migrantes y población transgénero), donde se trataron temas como:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1. Importancia de la conformación de redes Ciudadanas 2. Dificultades de los grupos de migrantes 3. Dificultades de los grupos transgénero																			
Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Diseñar e implementar 100 estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	15.00	37.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,588	$2,457	94.95	$1,412	$1,094	77.47	$2,240	$0	0.00	$2,240	$0	0.00	$1,865	$0	0.00	$10,345	$3,552	34.33
315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo		$216	$148	68.37	$8,032	$6,583	81.96	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$12,303	$6,731	54.71
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$216	$148	68.37	$8,032	$6,583	81.96	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$12,303	$6,731	54.71

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%	✓		
2021	40.00	40.00	20.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, el avance porcentual registrado corresponde con las acciones adelantadas.

Avances y Logros: La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance de la meta, se presenta porque para el desarrollo de la misma se requiere realizar contratación que demanda pagos periódicos, pero que los productos finales son los que aportan al cumplimiento de la meta. Sin embargo, y en concordancia con los cronogramas de ejecución de los contratos, estos se desarrollan de acuerdo con lo programado, desarollando actividades como:
-4 reuniones con Secretaría de Integración Social, para determinar las necesidades y productos dirigidos al ciudadano habitante de calle.
-Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Análisis de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para determinar las metas de actualización proyectadas hasta el año 2025.
-Reunión de concertación con el Asesor de Despacho a cargo de la PPFCHC sobre los productos y operatividad en territorio con acciones dirigidas a los ciudadanos habitantes de calle.
Participación en las mesas locales de Habitabilidad en calle para dinamizar acciones en los planes locales de seguridad.
-Campaña de divulgación y prevención frente a las rutas de protección para garantizar la denuncia y no instrumentalización de las personas habitantes de calle, en riesgo y en inclusión social.
-Recorridos de identificación y levantamiento de cambuches o asentamientos por parte de Ciudadanos habitantes de calle.
-8 Reuniones de articulación con Alcaldías Locales de: Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Rafael Uribe Uribe para lograr levantamiento de información o caracterización de las dinámicas y problemáticas relacionadas con este fenómeno.
-6 jornadas de enrolamiento en trabajo conjunto con Migración Colombia, Alcaldías Locales y PONAL, 3 en Suba, 2 en Antonio Nariño y 1 en Teusaquillo. En estas jornadas se logra caracterizar a ciudadanos, revisión de antecedentes y mejorar la seguridad y convivencia.
-4 jornadas de capacitación en las localidades de Antonio Nariño, Suba, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar, en temas migratorios dirigida a Fuerza pública, Funcionarios de Alcaldía local, Policía Nacional y equipos territoriales que trabajen temas migratorios.

Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Diseñar e implementar 100 estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudadcon énfasis en las poblaciones en alto riesgo.	Magnitud	7.00	6.00	85.71	40.00	40.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$216	$148	68.37	$8,032	$6,583	81.96	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$12,303	$6,731	54.71
316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social		$0	$0	0.00	$1,187	$242	20.38	$1,400	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$910	$0	0.00	$4,597	$242	5.26
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$1,187	$242	20.38	$1,400	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$910	$0	0.00	$4,597	$242	5.26

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	40.00	40.00	20.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, el avance porcentual registrado corresponde con las acciones adelantadas.

Avances y Logros: Trabajo colaborativo con entidades favorecio el avance de meta sin mayor presupuesto.
Estrategia de Transporte Público:
-Sensibilización y prevención en hurto a personas y hurto de vehículos en Bosa sector San José con la participación de PONAL y SDSCJ
-Registro y control en sector de TransMilenio calle 40 sur, con usuarios del sistema de transporte público, en la localidad de Ciudad Bolívar sector Lucero.
-Planes guitarra en zonas y rutas priorizadas por el delito de hurto a personas en el componente zonal, con la Comunidad en general, y con la Comunidad usuaria del transporte público en Rafael Uribe sector estación TransMilenio calle 40 sur.
Con la Estrategia de en bici nos Cuidamos se adelantó:
-Dos Decretos Distritales, 1 de Rutas Seguras y otra Registro Bici.
-El 16 y el 23 de junio -Mesa intersectorial de seguridad para ciclistas, cumplimiento la resolución 750/2020.
-El 23 de junio 2021 - Facebook Live ¿En bici nos cuidamos¿.
-Mesa de trabajo entre Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Educación y la SDSCJ para fortalecer oferta institucional programa ¿Al colegio en bici¿.
-Se acompañó un punto del programa ¿Escuela bici¿ del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en la localidad de Chapinero, para generar mayor confianza a personas usuarias del programa
Con la acción de Entornos educativos seguros y confiables se logró:
-Se aplicaron 311 Encuestas de Seguridad y Convivencia, llegando a un total de 664 encuestas en los 44 entornos educativos para actualizar la identificación de factores de riesgo físicos y sociales que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes
-Con la acción Parques priorizados en Entornos de Confianza se realizaron 11 Recorridos de la confianza con el acompañamiento de IDPAC, JBB, UAESP, IDIPYBA, Alcaldías locales y Policía para identificar factores en parques para mejorar la percepción de inseguridad
-15 jornadas de encuestas en parques priorizados para caracterizar la población que habita y usa los parques, así como posibles situaciones violentas o conflictivas que ha sido víctima o testigo, en total se aplicaron 581 Encuestas
-11 Reuniones Comunitarias para dialogar sobre conflictos que se generan por el uso de parques y posibles acuerdos para generar la convivencia pacífica y respetuosa entre la comunidad
-13 Jornadas Comunitarias de resignificación y apropiación del espacio público, formalizándose 13 Redes Ciudadanas que trabajan en prevención de violencias y delitos familiar y barrial
-2 Diálogos con barras futboleras para trabajar alrededor de los conflictos por el uso y apropiación del parque
-Durante jornadas se realizó poda y mantenimiento de árboles, limpieza y pintura de postes, siembra de nuevos árboles y mejoramiento de infraestructura, con el apoyo de jóvenes de IDIPRON y acompañamiento de promotores comunitarios
-Se convocó a ciudadanía a participar y conformar redes Ciudadanas con el apoyo y acompañamiento de la SDSCJ y Policía Metropolitana garantizando seguridad

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)15 Diseñar y aplicar 100 estrategia de mediacion escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,187	$242	20.38	$1,400	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$910	$0	0.00	$4,597	$242	5.26
317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias		$2,015	$1,951	96.85	$1,561	$642	41.14	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$978	$0	0.00	$7,754	$2,594	33.45
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$2,015	$1,951	96.85	$1,561	$642	41.14	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$978	$0	0.00	$7,754	$2,594	33.45

Indicador(es)

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%	✓		
2021	2,900.00	2,900.00	726.00	25.03%	⊘	26.13%	⊘
2022	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%			
2023	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00%			
2024	1,000.00	1,207.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10,000.00	10,000.00	769.00	al Plan de Desarrollo		7.69%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Aunque se observa una diferencia entre el avance presupuestal y el físico, el avance en la gestión se desarrolla de acuerdo con lo programado.																			
Avances y Logros: La SDSCJ firmó el convenio interadministrativo número 1849 de 2020 con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de fortalecer la ejecución del plan territorial de seguridad y convivencia, con la participación de jóvenes beneficiaros que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON. Este convenio tiene vigencia hasta agosto del 2021 y ha logrado capacitar a jóvenes de 19 localidades en diferentes temas, manteniendo la continuidad de sus procesos. De igual forma, mediante este convenio, estos jóvenes han venido acompañando mediante su presencia y socialización de tipos de seguridad en espacios públicos como parques, ciclo vías y estaciones de Transmilenio. Se han realizado capacitaciones en las siguientes temáticas: Fortalecimiento de temas SDSCJ con la participación de 196 jóvenes Actividad Registro de Bici, con 181 jóvenes participantes Trabajo en equipo y Trabajo en grupo, con 149 jóvenes participando Proyecto de Vida y Estrategias de comunicación convenio 1849, 271 de jóvenes participantes Fortalecimiento de actividades de campo, 271 jóvenes participantes Qué es el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, con la participación de 180 jóvenes participantes Resolución de conflictos 161 jóvenes participantes Por otro lado, se han llevado a cabo 5 reuniones entre la SDSCJ y la Secretaría Distrital de Integración Social con el fin de suscribir un convenio administrativo con el fin de formar jóvenes y cumplir con las metas del plan de desarrollo.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Formar 10,000 Jóvenes en habilidades de mediacion, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	Magnitud	50.00	43.00	86.00	2,900.00	726.00	25.03	2,900.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	10,000.00	769.00	7.69
	Recursos	$2,015	$1,951	96.85	$1,561	$642	41.14	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$978	$0	0.00	$7,754	$2,594	33.45
318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año		$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$610	$0	0.00
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$610	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 338 Número de consejos de seguridad social por localidad al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%	✓		
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%	✓	85.00%	✓
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta se esta ejecutando en el marco del decreto 079-2018, que reglamenta los Consejos Locales de Seguridad. Se tienen actas de consejos de seguridad asi: Usaquén 1, Chapinero 3, Santa fé 1, San Cristóbal 4, Tunjuelito 1, Bosa 3, Kennedy 4, Fontibón 1, Engativá 5, Suba 3, Barrios Unidos 4, Teusaquillo 1, Mártires 2, Puente Aranda 1, Candelaria 2, Rafael Uribe Uribe 1, Ciudad Bolívar 2

Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Realizar 20 consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada localidad)	Magnitud	20.00	17.00	85.00	20.00	17.00	85.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$610	$0	0.00
319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad		$175	$138	78.68	$187	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,499	$0	0.00	$7,861	$138	1.76
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$175	$138	78.68	$187	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,499	$0	0.00	$7,861	$138	1.76

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad																		
Magnitud	800.00	800.00	100.00	800.00	159.00	19.88	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
Recursos	$175	$138	78.68	$187	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$1,499	$0	0.00	$7,861	$138	1.76
320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas	$182	$177	97.36	$3,242	$233	7.20	$1,933	$0	0.00	$752	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$7,542	$410	5.44
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$182	$177	97.36	$3,242	$233	7.20	$1,933	$0	0.00	$752	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$7,542	$410	5.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%	
2021	800.00	800.00	307.00	38.38%	69.19%
2022	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.68%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, el avance porcentual registrado corresponde con las acciones adelantadas.

Avances y Logros: Se realizar contratación que demanda pagos periódicos con productos finales lo que conlleva a mayor ejecución presupuestal, los cronogramas de ejecución se desarrollan de acuerdo con programado

istema de cámaras de Valles de Cafam - Usme
En el barrio Valles de Cafam, de la localidad de Usme, se encuentra un proceso comunitario que además de consolidar las relaciones de convivencia, se ha complementado con la instalación de 48 cámaras con un centro de comando, donde se vigilancia las condiciones de seguridad de 18 bloques residenciales. Gracias a la gestión del promotor comunitario, se adelantó revisión técnica, para posible conexión con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), en compañía del señor subsecretario de seguridad, Andrés Nieto. Fecha: 06-06-2021.
2. Feria de servicios plazoleta la Mariposa - Santafé
En el marco de las acciones adelantadas con el Jardín Botánico de Bogotá, se proyectó actividad de recuperación e involucramiento de los comerciantes que circundan la plazoleta de la mariposa, en la localidad de Santafé, con el ánimo de conformar red Ciudadana, que contribuya al cuidado de las plantas sembradas y la seguridad y convivencia. En el evento participaron IDIPRON, Gestores de Convivencia, Secretaría de Salud y SDSCJ. El aforo alcanzó las 200 personas. Fecha: 11-06-2021
3. Firma de pacto por la vida Metrovivienda ¿ Bosa
Tras un proceso previo de dialogo entre el comandante del CAI Metrovivienda, los jóvenes del sector y algunos líderes comunitarios, se desarrolló evento de feria de servicios en el marco de la firma de un pacto por la vida, entre las partes. En el evento participaron IDIPRON, SDSCJ, Policía de Prevención y Educación Ciudadana, colectivos de mujeres bici, jóvenes y adultos mayores. El aforo alcanzó las 120 personas. Fecha: 12-06-2021
4. Apoyo a la conformación de Frente de Seguridad Villa Luz ¿ Engativá
Clausura de conformación Frente Seguridad Local correspondiente al sector Villa Luz, en la localidad de Engativá, evento que se realizó en coordinación con policía de prevención y educación ciudadana, en el Club de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. Gracias al trabajo de los promotores (as) comunitarios (as), se logró adelantar las acciones de convocatoria, reunión y las acciones para la conformación de dicho programa de participación ciudadana de la Policía. El aforo fue de 25 personas. Fecha: 18-06-2021
5. Firma de Pacto de corresponsabilidad para conformación de Red CUIdadana Barrios los Ángeles ¿ Puente Aranda
En el marco del fortalecimiento y creación de redes CUIdadanas, se adelantó la firma del pacto de corresponsabilidad entre los habitantes del barrio los Ángeles de la localidad de Puente Aranda y la SDSCJ, coordinada por los promotores comunitarios en compañía de la alcaldía local, proyecto K-ua y Policía de la estación. El aforo para la firma del pacto fue de 87 personas, entre habitantes y representantes de las instituciones involucradas. Fecha: 28-06-2021

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad.

Indicador(es)

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	5,500.00	5,500.00	1,512.00	27.49%	28.79%
2022	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2023	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	19,000.00	19,000.00	1,612.00	al Plan de Desarrollo	8.48%

Retrasos y soluciones: Usaquén: Se evidencian demoras en el proceso de notificaciones por parte de la Defensoría del Espacio Público por el traslado de los expedientes en físico a dicha entidad y la complejidad para la custodia de estos. Se realizó mesa técnica con la Alcaldía y SGL para poner en conocimiento el tema, se sugirió realizar solicitud ante la Defensoría y enviar un funcionario de esta a fin de que surta el proceso de notificación prontamente.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: En el mes de junio se terminaron por parte de las Alcaldías Locales un total de 736 actuaciones administrativas discriminadas en tipología de la siguiente manera: Establecimientos de Comercio 313 actuaciones administrativas terminadas, Espacio Público 110 actuaciones administrativas terminadas y Obras y Urbanismo 313 actuaciones administrativas terminadas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las alcaldías locales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	8.00	40.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	28.00	28.00
	Recursos	$182	$177	97.36	$3,242	$233	7.20	$1,933	$0	0.00	$752	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$7,542	$410	5.44
321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana		$316	$316	100.00	$5,574	$3,796	68.09	$4,541	$0	0.00	$4,493	$0	0.00	$2,084	$0	0.00	$17,009	$4,112	24.17
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$316	$316	100.00	$5,574	$3,796	68.09	$4,541	$0	0.00	$4,493	$0	0.00	$2,084	$0	0.00	$17,009	$4,112	24.17

Indicador(es)

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	0.30	0.30%	⊘	50.15%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.06%	⊘

Retrasos y soluciones: La propuesta de convenio con la Secretaría Seguridad se presentó el día 14 de abril. Ellos enviaron una respuesta hasta el día 27 de mayo. Dicha respuesta contenía nuevas dudas a resolver, entre las cuales, se cuenta la solicitud de un estudio de mercado de los productos inicialmente propuestos. No ha sido posible enviar hasta el momento las respuestas solicitadas, pues estamos consolidando un estudio de mercado más robusto con varias cotizaciones para cada producto ofrecido. Este estudio de mercado estará listo para el miércoles 7 de julio, día que enviaremos la respuesta completa a Seguridad.

Avances y Logros: Se realizó un pilotaje del módulo Pedagógico De Común acuerdo, que se llevó a cabo los días 31 mayo, 1 y 2 de junio del presente año. Como soporte se diseñaron unos instrumentos de recolección de información, lo cual unido a la información recabada durante las sesiones permite generar un primer informe de conclusiones sobre el conocimiento previo de los participantes relacionado con el contenido del módulo, el conocimiento final y las impresiones generales y aspectos en los que se identifica se puede fortalecer el módulo. Se entrega documento con la metodología propuesta y las conclusiones de la experiencia. El documento se organiza en 3 capítulos. Se construyó el Brief de comunicaciones, con la asesoría de la oficina de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. Este documento contiene las informaciones que serán utilizadas para poder llevar a cabo la estrategia de comunicaciones del proyecto. Se estableció para el paño 2021 concentrar las acciones de comunicación de la estrategia en las actividades relacionadas con el eje Espacio Público. Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.

Proyecto(s) de inversión																			
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Diseñar 1 plan estratégico de inspección, vigilancia y control	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118	$118	100.00
(K)13 Implementar 100 porciento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco del plan estratégico	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$153	$153	100.00	$3,864	$3,289	85.13	$3,658	$0	0.00	$3,658	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$13,275	$3,442	25.93
(C)14 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia pedagógica para el fomento de la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801 de 2016	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	33.00	82.50	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$45	$45	100.00	$1,711	$506	29.61	$883	$0	0.00	$835	$0	0.00	$142	$0	0.00	$3,615	$551	15.25
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		$5,325	$5,235	98.31	$14,629	$8,182	55.93	$16,324	$0	0.00	$16,497	$0	0.00	$12,063	$0	0.00	$64,838	$13,417	20.69
0 N/A		$5,325	$5,235	98.31	$14,629	$8,182	55.93	$16,324	$0	0.00	$16,497	$0	0.00	$12,063	$0	0.00	$64,838	$13,417	20.69
322 Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá		$397	$397	100.00	$2,009	$936	46.58	$825	$0	0.00	$893	$0	0.00	$692	$0	0.00	$4,816	$1,333	27.67
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$397	$397	100.00	$2,009	$936	46.58	$825	$0	0.00	$893	$0	0.00	$692	$0	0.00	$4,816	$1,333	27.67

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad																		
(C)1 Diseñar e implementar 1 Observatorio de Diálogo Social — Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.10	20.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
(C)1 Diseñar e implementar 1 Observatorio de Diálogo Social — Recursos	$397	$397	100.00	$2,009	$936	46.58	$825	$0	0.00	$893	$0	0.00	$692	$0	0.00	$4,816	$1,333	27.67
323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	$221	$221	100.00	$4,820	$2,918	60.55	$4,402	$0	0.00	$4,768	$0	0.00	$2,822	$0	0.00	$17,033	$3,139	18.43
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$221	$221	100.00	$4,820	$2,918	60.55	$4,402	$0	0.00	$4,768	$0	0.00	$2,822	$0	0.00	$17,033	$3,139	18.43

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	★		
2021	0.50	0.50	0.40	80.00%	✓	80.00%	✓
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Para el primer semestre, se avanzó en el documento preliminar de caracterización de actores sociales alineado al Observatorio con los datos obtenidos y los productos entregados por PNUD en el documento de Avance del Subsistema del Observatorio de conflictividad Social. El documento final fue reprogramado para septiembre.
En el semestre, se realizaron 25 informes de gobernabilidad en los que se incluye una panorámica de las situaciones de conflictividad social de la ciudad y recomendaciones para la reconstrucción del tejido social comunitario y el fortalecimiento de entornos de diálogo. Igualmente, 33 informes sobre conflictividades y movilizaciones.
Se adelantó el acompañamiento al subsistema de formación diseñado por el PNUD que incluye herramientas de diálogo y mitigación de conflictividades por medio de plataforma con sistema asincrónico que permite la cualificación del equipo de diálogo.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%	★		
2021	0.37	0.37	0.29	78.38%	✓	78.38%	✓
2022	0.62	0.62	0.00	0.00%			
2023	0.87	0.87	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Para el primer semestre se realizó la construcción del "Manual del programa de Diálogo Social" como diseño de la estrategia de atención a situaciones de conflictividad y convivencia, lineamiento de desarrollo del programa de diálogo social y soporte técnico frente a la aplicación de estrategias, intervenciones y acciones coordinadas frente a las conflictividades sociales, que fortalecen la cultura ciudadana y la Gobernanza en Bogotá.
A fin de garantizar la efectividad y materialización de los derechos humanos, reconstrucción de confianza y legitimidad de la administración distrital y la ciudadanía, a partir de la creación, instalación y desarrollo de mesas de diálogo; a lo largo del semestre se instalaron 24 mesas entre instituciones, actores y actoras sociales que surgieron de la movilización social y pacífica, de las cuales la Dirección de Diálogo Social de la SDG realizó el acompañamiento para realizar una concertación y presentación de compromisos entre las partes.
Acompañamiento de 177 movilizaciones por el equipo de diálogo social.
Se realizaron 12 inducciones y 10 capacitaciones durante el primer semestre al equipo con el fin de garantizar el acompañamiento idóneos en las protestas, movilizaciones y demàs situaciones de conflictividad.
Acompañamiento territorial de 683 actividades de protesta y/o movilizaciones por parte del equipo de la Dirección de Diálogo Social.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)2 Implementar 1 Programa de Diálogo Social	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.37	0.17	45.95	0.62	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$221	$221	100.00	$4,820	$2,918	60.55	$4,402	$0	0.00	$4,768	$0	0.00	$2,822	$0	0.00	$17,033	$3,139	18.43
324 Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital que posicione el arte, la cultura y el patrimonio como medios para aportar a la construcción de la memoria, la reconciliación y reparación simbólica		$497	$470	94.52	$400	$281	70.18	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$751	42.74
222 Instituto Distrital de las Artes		$497	$470	94.52	$400	$281	70.18	$277	$0	0.00	$295	$0	0.00	$288	$0	0.00	$1,757	$751	42.74

Indicador(es)

(K) 344 Número de estrategias que posicione el arte, la cultura y el patrimonio diseñadas e implementadas — Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.70	70.00%	⚠	85.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.00%	⊘

Retrasos y soluciones: En el componente de circuitos, algunas actividades han tenido que ser modificadas o aplazadas por causa de la Emergencia Sanitaria que actualmente vive el país, así como por las manifestaciones. Respecto al componente de nuevas iniciativas, no se generaron retrasos. Respecto al componente de laboratorios, no se generaron retrasos.

Avances y Logros: El componente Circuito de Arte y Memoria, desarrolla un proceso de articulación intrainstitucional que desarrolla Circuito Borde Arte y Memoria, Circuito Rural de Arte y Memoria y Circuito MujerEs Arte y Memoria, estos son espacios polifónicos de diálogo, participativos y de construcción colectiva desde las artes que se tejen en los territorios con las organizaciones, experiencias, entidades, artistas y ciudadanía que hacen parte de prácticas autogestionarias, solidarias, comunitarias; los cuales promueven la equidad de género, el respeto por la diversidad, la naturaleza, el medio ambiente, el diálogo de saberes, los derechos humanos, el reconocimiento de la memoria y la diferencia. El componente de apoyo a iniciativas artísticas y culturales comunitarias y diálogos de saberes corresponde al apoyo a las convocatorias que realiza la línea Arte y Memoria Sin Fronteras, que este año son cinco: Beca Idartes Rural Arte y Memoria - Nuevas Iniciativas, Festivales Al Barrio: Arte y Memoria - Iniciativas Locales Primera Vez, Idartes Rural: Arte y Memoria - Iniciativas con Trayectoria, Beca Arte y Memoria Sin Fronteras, Festivales Al Barrio: Arte y Memoria- Iniciativas Locales con Trayectoria y a los espacios de diálogos de saberes, se realiza a través de apoyo a la gestión contrato No. 1384 de 2021 con el contratista TEATRO R 101, en el cual se contemplan actividades relacionadas con la implementación de acciones de fortalecimiento a iniciativas artísticas y culturales comunitarias, mediante la realización de diálogos de saberes, priorizando las localidades de Santa Fe, los Mártires y Puente Aranda, para contribuir a la implementación de la estrategia ¿Circuito de MujerES, Arte y Memoria¿. Los laboratorios de los comunes, son espacios de co-creación, que buscan a través de la estrategia de ¿aprender haciendo¿ y la producción colaborativa y experimental, entre artistas y ciudadanía, fomentar modelos propios de sostenibilidad colectiva, como eje potenciador de nuevas maneras de relacionamiento con el otro, con el territorio, con el ambiente, con la comunidad, con la ciudad. Se ha avanzado hasta el mes de junio en un 18,9% en la meta, el cual corresponde a los avances de concertación con los colectivos, articulación para la estructuración del laboratorio trans, posibilidad y avance en el proceso de la pilona 24 de transmi cable, así como con el trabajo de la SCRD de los colectivos en la mariposa de Usaquén y Parques de Bogotá en Bosa.

Proyecto(s) de inversión

7571 - Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 5 Procesos de Circuitos Artísticos y culturales comunitarios, espacios polifónicos de acercamiento y diálogo, que incluyen la creación, circulación, formación, apropiación, investigación y encuentro entre diferentes actores sociales, en territorios de vulnerabilidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.70	34.00
	Recursos	$178	$178	100.00	$136	$136	100.00	$120	$0	0.00	$133	$0	0.00	$105	$0	0.00	$673	$314	46.63
(S)2 Promover 40 Apoyos A Iniciativas artísticas y culturales comunitarias y diálogos de saberes.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	7.00	2.65	37.86	16.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	40.00	8.65	21.63
	Recursos	$153	$144	94.39	$120	$50	41.67	$85	$0	0.00	$83	$0	0.00	$94	$0	0.00	$535	$194	36.35
(S)3 Realizar 14 Actividades Las cuales Incluyen laboratorios de creación artística, Festival Arte y Memorias sin fronteras y publicaciones.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	2.29	76.33	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	4.29	30.64
	Recursos	$167	$148	88.80	$144	$95	65.76	$71	$0	0.00	$79	$0	0.00	$89	$0	0.00	$549	$243	44.19
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social		$798	$782	97.98	$633	$119	18.82	$2,905	$0	0.00	$2,803	$0	0.00	$1,990	$0	0.00	$9,129	$901	9.87
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$748	$741	99.05	$268	$73	27.08	$2,480	$0	0.00	$2,592	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$7,691	$814	10.58

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%	★		
2021	0.25	0.25	0.19	76.00%	✓	83.78%	✓
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.31	al Plan de Desarrollo		31.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Durante el primer semestre se definió la implementación y aplicación de las iniciativas ciudadanas juveniles estableciendo 3 momentos: un primero de transición armónica entre el modelo previo de iniciativas juveniles acorde con la forma como se venía desarrollando en la administración anterior y un nuevo modelo asociado al proceso de presupuestos participativos. Un segundo momento de exploración con miras a generar articulación con el proceso de presupuestos participativos 2020 y su ejecución concebido mediante constructores locales; esto se realizaría a través de la vinculación de los promotores de propuestas juveniles elegidas en 2020 y en el marco de la estrategia de constructores locales con miras a su ejecución. En esta articulación para el año 2021 se buscará llevar a cabo un esquema de formación, fortalecimiento, acompañamiento y/o seguimiento de la mano de aliados estratégicos tales como la escuela de participación del IDPAC. el tercer momento de adaptación en el que se realizarán los procesos de formación, fortaleciminento, acompañamiento y/o seguimiento de los y las jóvenes con los ajustes y profundizaciones a que haya lugar en temas relativos a la formulación de propuestas juveniles para los presupuestos participativos con un acompañamiento técnico y seguimiento para promover el surgimiento de liderazgos juveniles en busca de una participación ciudadanada incidente.
Se inició el proceso precontractual en el que se busca la selección de la propuesta más adecuada que cumpla con los requisitos de conocimiento, experiencia técnica y capacidad para desarrollar el proceso de diseño, adecuación y virtualización de los contenidos que serán objeto del proceso de formación, fortalecimiento y acompañamiento a lso proponentes juveniles.

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	90.00	120.00	36.00	30.00%	⊘	30.00%	⊘
2022	0.00	90.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	120.00	320.00	36.00	al Plan de Desarrollo		11.25%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Se realizó lanzamiento, convocatoria, postulación y selección e inicio de iniciativas ciudadanas juveniles. Una vez finalizado el proceso de contratación y adquisición de pólizas; las 30 organizaciones y/o colectivos beneficiarios iniciaron el proceso de ejecución de las propuestas presentadas en el marco del Convenio 944 de 2020 entre la OEI y la SDG. El recurso asignado para el desarrollo de estas iniciativas es hasta de diez millones de pesos, los cuales conforme al avance y presentación de informes de evidencias, reciben los respectivos desembolsos. De igual forma se realiza proceso de formación a las organizaciones y colectivos con el inicio del curso "Habilidades socioemocionales de Jóvenes" dirigido por la OEI.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar e implementar 100 porciento del Programa de Iniciativas Juveniles	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	19.00	76.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	31.50	31.50
	Recursos	$748	$741	99.05	$268	$73	27.08	$2,480	$0	0.00	$2,592	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$7,691	$814	10.58
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$50	$41	82.00	$365	$46	12.74	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,438	$87	6.08

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	14.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	26.00	76.00	0.00	0.00%	16.48%
2022	80.00	77.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	52.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	250.00	15.00	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se ha realizado asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada. Se han adelantado acciones del Consejo Distrital de Juventud con la implementación de la Estrategia de Alcaldías Locales; a corte de 30 de junio se han formulado los 20 planes.

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	Magnitud	15.00	15.00	100.00	85.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	330.00	15.00	4.55
	Recursos	$50	$41	82.00	$365	$46	12.74	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,438	$87	6.08
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes		$1,312	$1,292	98.45	$593	$300	50.60	$847	$0	0.00	$906	$0	0.00	$592	$0	0.00	$4,248	$1,592	37.46
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$21	$5	22.64	$449	$180	40.09	$703	$0	0.00	$762	$0	0.00	$448	$0	0.00	$2,383	$185	7.75

Indicador(es)

(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.11	44.00%	60.00%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.21	al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Durante el primer semestre se desarrolló con la mesa comunitaria LGTBI de San Cristóbal una caracterización de conflictividad social y de actores; con el movimiento HIP HOP se cuenta con la caracterización inical de 130 organizaciones que conforman el sector. Se tiene una versión inicial de la caracterización de la conflictividad social, la cual está en proceso de retroalimentación por parte de la mesa de voluntarios del movimiento HIP HOP para dar por finalizado este paso. Así mismo se cuenta con un proceso estructurado de articulación interinstitucional y una dinámica de trabajo con los enlaces de cultura de 18 de las alcaldías locales de Bogotá (Excepto Mártires y Sumapaz).
Se avanzó en el proceso inicial de construcción del diagnóstico institucional del Pacto de Acción Colectiva que se realiza con la mesa LGTBI en la localidad de San Cristobal, recopilando la información de SDP, alcaldía local, IDPAC, SDA y SED; así mismo se ha adelantado el diagnóstico institucional del Pacto Pactarte HIP HOP por el arte y la vida con información brindada por la SDIS y la Secretaría de Cultura quienes han dado a conocer las acciones que se desarrollaron anteriormente con el movimiento y dieron cuenta de las actividades proyectadas.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados																		
(S)3 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva — Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	8.00	32.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00
(S)3 Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva — Recursos	$21	$5	22.64	$449	$180	40.09	$703	$0	0.00	$762	$0	0.00	$448	$0	0.00	$2,383	$185	7.75
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	$1,291	$1,287	99.70	$144	$120	83.49	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$1,865	$1,407	75.43
(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados																		
(S)4 Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación. — Magnitud	3.00	4.00	133.33	17.00	1.00	5.88	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	58.00	5.00	8.62
(S)4 Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación. — Recursos	$1,291	$1,287	99.70	$144	$120	83.49	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$1,865	$1,407	75.43
327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	$95	$95	100.00	$262	$78	29.74	$353	$0	0.00	$382	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,329	$173	12.99
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$95	$95	100.00	$262	$78	29.74	$353	$0	0.00	$382	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,329	$173	12.99

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	2.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No se presetnaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Las actividades se encuentran programadas a partir del mes de Octubre

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	4.00	133.33%	
2021	0.00	1.00	0.00	0.00%	80.00%
2022	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	7.00	4.00	al Plan de Desarrollo	57.14%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con corte a 30 junio se han concretado 3 pactos con participación ciudadana: 1. El Micro Pacto Parque El Piloto en la localidad de Suba - febrero (firmado)2. Pacto Calidad del Aire en Bogotá Marzo (formado)3. Pacto por el Corredor de Integración Vecinal Bosa. Este pacto está pendiente de firma.Adicionalmente, se encuentran en proceso de concertación los siguientes 5 pactos: 1. Pacto por el ECOBarrio La Perseverancia. 2. Pacto por un Mejor Hábitat.3. Pacto Multiactoral por la Vida, la Calidad Ambiental, el Hábitat digno y la convivencia en el territorio del Alto Fucha.4. Pacto Urbanización Santa Rosa.5. Pacto por el parque Canta Rana en la localidad de Usme.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social																		
Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	12.00	30.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$95	$95	100.00	$262	$78	29.74	$353	$0	0.00	$382	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,329	$173	12.99
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	$50	$41	82.00	$556	$46	8.35	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,630	$87	5.36
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$0	$0	0.00	$192	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.27	67.50%	67.50%
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: En el componente "estadio" se acompañaron 36 partidos profesionales disputados en el estadio el campin y techo, garantizando el cumplimiento de las medidas adoptadas por la comisión distrital de seguridad, comodidad y convivencia del futbol destacando que en la mayoría de dichos partidos no se presentaron alteraciones de orden público.
Se realizaron actividades como la reunión para promover el diálogo entre las barras de comandos azules y la guardia albiroja sur convocada por la SDG con el propósito de identificar las causas de tensiones y minimizar los hechos de violencia que se han venido presentando en las localidades, principalmente en Bosa, San Cristobal y Engativa.
Primeros encuentros de espacios de concertación para el barrismo social con las siguientes organizaciones: Barras tradicionales de Millonarios y Santafe, Mujer y Género, Red de hinchas con capacidades diversas.
Desde el componente de "desarrollo territorio" se adelantó un proceso de construcción de información mediante 5 matrices de necesidades que dan cuenta de actores presentes en el territorio, conflictividad, reconocimiento de espacios de participación, necesidades de la población, planes de acción, reconocimiento de otros actores y procesos, reconocimiento de procesos de mujer y género y análisis en las localidades de Kennedy, San Cristobal, Puente Aranda, Antonio Nariño y Engativa.
En el marco del paro nacional, desde el programa de diálogo social y goles en paz 2.0 se acompañaron protestas sociales convocadas por la diferentes barras de futbol, la estrategia de acompañamiento del programa donde lso líderes de las barras en el rol de gestores de diáologo, tuvo como resultado que las actividades se realizaran sin alteraciones de orden público.
Se realizaron 24 acompañamientos a mesas y consejos locales de barras futboleras, garantizando la presencia del programa en las instancias de participación.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar e implementar 100 porciento del Programa de Barrismo Social

Indicador(es)

(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.17	17.00%	17.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo

Avances y Logros: Previo a la expedición del calendario de elección de consejos locales de juventud, desde la SDG en conjunto con el IDPAC y PNUD se dió inicio a la estructuración de un curso de formación para gobiernos escolares una vez expedida la resolución 4369 de 2021 de la registraduría nacional de manera articulada con el PNUD y la ESAP se logró una articulación para utilizar la plataforma de la ESAP, así como los contenidos de los cursos de nuevos liderazgos en cultura democrática. Para este propósito se hizo una adecuación para que el curso tuviera énfasis en consejos locales de juventud y los y las jóvenes que se inscriban puedan recibir formación sobre estos espacios, así como sobre el proceso electoral en curso reglado por la resolución mencionada.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos colectivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$192	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192	$0	0.00
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$50	$41	82.00	$365	$46	12.74	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,438	$87	6.08

Indicador(es)

(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	5.00	5.00	0.00	0.00%		0.00%	
2022	23.00	23.00	0.00	0.00%			
2023	17.00	17.00	0.00	0.00%			
2024	35.00	35.00	0.00	0.00%			
TOTAL	80.00	80.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se ha realizado asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada. Se han adelantado acciones del Consejo Distrital de Juventud con la implementación de la Estrategia de Alcaldías Locales; a corte de 30 de junio se han formulado los 20 planes.

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	Magnitud	15.00	15.00	100.00	85.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	330.00	15.00	4.55
	Recursos	$50	$41	82.00	$365	$46	12.74	$425	$0	0.00	$211	$0	0.00	$388	$0	0.00	$1,438	$87	6.08
329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social		$1,954	$1,937	99.12	$5,356	$3,504	65.41	$6,291	$0	0.00	$6,240	$0	0.00	$5,053	$0	0.00	$24,895	$5,441	21.86
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$1,954	$1,937	99.12	$5,356	$3,504	65.41	$6,291	$0	0.00	$6,240	$0	0.00	$5,053	$0	0.00	$24,895	$5,441	21.86

Indicador(es)

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%			
2021	0.25	0.25	0.12	48.00%		56.67%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.17	al Plan de Desarrollo		17.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el portal web se actualizó el link de transparencia y se publicaron boletines, notas y comunicados de prensa correspondientes a las diferentes subdirecciones y gerencias del IDPAC
Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a los Facebook Live de: Comunidad LGBTI, Convención Interamericana de Personas Mayores, Obras con Saldo Pedagógico, Panas y Parces, Área Común, Amplitudes, IDPAC Responde, Cursos Virtuales, Consejos Locales de Juventud, Movilizaciones y Juventud.
En la emisora DCRADIO se realizaron 19 programas de Bogotá Radiante con un promedio de 3 invitados especializados o del sector por programa; 4 cuñas, promos, podcast y cápsulas; 5 transmisiones en vivo-en terreno. Adicional se realizaron programas con participación de otras entidades del Distrito como "Idartes al Aire" con la Secretaría de Cultura, del cual se realizaron 5 emisiones, así como "Sección El Renacer de Bogotá POT" con la Secretaría de Planeación, realizando 2 emisiones y "Distrito Joven" de la Secretaría de Integración Social, del cual se realizaron 4 emisiones.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Así mismo, se produjeron 4 noticieros de la Participación DCTV y se actualizó la intranet. Adicionalmente, se realizaron un promedio de 78 piezas gráficas, adicional a las 98 piezas audiovisuales y animadas para difundir en redes sociales y la página web donde también se publicaron las sinergias del sector. Al igual que se recopilo información publicada por medios externos sobre el IDPAC. Se realizaron sesiones fotográficas para recopilar insumo y registro para el ejercicio de la dinámica de comunicación del área.

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	11.00	44.00%	⚠		
2021	34.00	67.00	14.00	20.90%	⊘	32.05%	⊘
2022	51.00	51.00	0.00	0.00%			
2023	45.00	45.00	0.00	0.00%			
2024	45.00	26.00	0.00	0.00%			
TOTAL	200.00	200.00	25.00	al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Las 14 obras registradas como avance, corresponden al rezago del 2020 que fueron entregadas en el 2021.
Se continua con el proceso de la convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico: "Bogotá, el mejor hogar 2021", con plazo inicial para la inscripción de proyectos entre el 10 de mayo y el 11 de junio. Con el fin de ampliar oportunidades de participación de las JAC en todas las localidades de Bogotá, se amplió el plazo para inscribir propuestas hasta el 25 de junio, mediante adenda No. 2 (cronograma de la convocatoria), en la que se presentaron 247 proyectos de las 20 localidades.
Simultáneamente, se desarrollan jornadas de asesoría, acompañamiento y difusión de la convocatoria, llegando a 1.511 JAC del Distrito Capital, de las cuales 462 recibieron asesoría de manera personalizada logrando la inscripción final de 247 proyectos.

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: se realizaron las siguientes acciones:1. Coordinación de los procesos eleccionarios de Participación. 2. Avance en el documento de balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana. 3. Jornadas de caracterización de participación con tenderos en 3 localidades.
4. Divulgación portafolio de servicios de la entidad 5.Se gestionaron 2 plataformas de participación y portal institucional 6. Se realizo segunda emisión de Facebook Live de ¿Movilización es Participación¿. 7. Formulación de planes de asesoría con 20 Alcaldías Locales sobre planeación y presupuestos Participativos. 8. Acompañamiento institucional en la elaboración de 6 talleres de participación ciudadana. 9. Diseño de la metodología de la estrategia Amarte es Cuidarme con énfasis en niños y niñas de Bogotá.

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se dio inicio a la implementación de la estrategia para promover la participación ciudadana y social.

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	12.00	48.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	17.00	17.00
	Recursos	$664	$652	98.09	$1,350	$974	72.13	$1,690	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$7,085	$1,626	22.94
(S)3 Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	Magnitud	25.00	11.00	44.00	67.00	14.00	20.90	51.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	200.00	25.00	12.50
	Recursos	$1,290	$1,286	99.66	$1,950	$974	49.94	$1,731	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$7,946	$2,259	28.43
(K)5 Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,056	$1,556	75.67	$2,870	$0	0.00	$2,930	$0	0.00	$2,008	$0	0.00	$9,864	$1,556	15.78
44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico		$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$7,548	79.66	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,178	$16,320	35.34
0 N/A		$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$7,548	79.66	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,178	$16,320	35.34
330 Intervenir al menos diez zonas de la ciudad para la construcción social del espacio público basada en el respeto, el diálogo y el acatamiento voluntario de las normas con énfasis en vendedores informales y bici taxistas, en concordancia con las estrategias de recuperación económica de la ciudad		$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$7,548	79.66	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,178	$16,320	35.34
200 Instituto para la Economía Social		$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$7,548	79.66	$9,349	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$46,178	$16,320	35.34

Indicador(es)

(S) 357 Número de zonas intervenidas en la ciudad para la construcción social del espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	2.00	100.00%	★		
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	10.00	10.00	5.00	al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Se adelantó la intervención de tres zonas de aglomeración, como estratégia de fomento de la reactivación económica:
1. Suba en el eje de Suba la Gaitana.
2. Chapinero en el eje de la carrera 13 entre calle 51 y calle 64 (parque Lourdes).
3. Teusaquillo: Calle 53 entre Kra 14 a 28 y Clínica Colombia.
Se realizó identificación a 1.294 vendedores informales y a 180 bicitaxistas.
Se realizaron 385 jornadas de sostenibilidad del espacio público, para el control y organización del espacio público con acompañamiento interinstitucional, esta articulación se dio con Alcaldias Locales y entidades distritales.

(S) 691 Porcentaje de avance de la conformación y elección de los Consejos Locales de vendedores Informales, según lo establecido en el Decreto 092 del 2021

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	100.00	11.10	11.10%	⊘	11.10%	⊘
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	11.10	al Plan de Desarrollo		11.10%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Segun lo establecido en el Decreto 092 del 2021, por el cúal se expide el marco normativo para las elecciones del Consejo Distrital de Vendedores Informales, en el mes de abril se realizó la publicación de la convocatoria para las elecciones de los Consejos Locales de Vendedores Informales.
De igual forma en abril se publicó la guia para la elección virtual.
Se conformaron 6 equipos para la socialización e inscripciones de los vendedores informales como candidatos y/o votantes.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Se hizo el acompañamiento al proceso de inscripción, de 6841 vendedores informales de los cuales 567 se postularon como candidatos en 19 localidades, para las elecciones de los Comites distritales de vendedores informales y consejos locales de vendedores informales. Se ha realizado articulción con las Alcaldías Locales, ya que son actores responsables, según el Decreto 092 del 2021.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7772 - Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 14,826 Procesos de identificación, registro y caracterización a vendedores informales	Magnitud	1,987.00	1,987.00	100.00	4,000.00	1,294.00	32.35	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	14,826.00	3,281.00	22.13
	Recursos	$784	$738	94.21	$795	$593	74.53	$784	$0	0.00	$784	$0	0.00	$741	$0	0.00	$3,889	$1,331	34.23
(S)2 Realizar 5,535 Procesos de identificación, registro y caracterización a bicitaxistas	Magnitud	141.00	141.00	100.00	900.00	180.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	5,535.00	321.00	5.80
	Recursos	$336	$316	94.21	$391	$362	92.41	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,717	$678	39.49
(S)3 Ejecutar 100 % el plan de intervención de las 10 zonas de aglomeración	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	27.50	27.50
	Recursos	$7,342	$7,235	98.55	$7,922	$6,326	79.85	$7,887	$0	0.00	$7,862	$0	0.00	$7,586	$0	0.00	$38,599	$13,561	35.13
(K)4 Optimizar 100 % la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes, fortaleciendo el proceso de registro, captura y procesamiento de datos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$446	$379	84.94	$139	$43	30.87	$114	$0	0.00	$114	$0	0.00	$114	$0	0.00	$925	$422	45.58
(S)5 Formar y capacitar 1,020 personas para el trabajo y/o fortalecimiento productivo	Magnitud	260.00	260.00	100.00	214.00	174.00	81.31	208.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	1,020.00	434.00	42.55
	Recursos	$134	$103	76.80	$229	$225	98.52	$229	$0	0.00	$229	$0	0.00	$229	$0	0.00	$1,048	$328	31.31
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		$8,533	$7,330	85.90	$20,567	$11,797	57.36	$24,368	$0	0.00	$21,496	$0	0.00	$10,388	$0	0.00	$85,352	$19,128	22.41
0 N/A		$8,533	$7,330	85.90	$20,567	$11,797	57.36	$24,368	$0	0.00	$21,496	$0	0.00	$10,388	$0	0.00	$85,352	$19,128	22.41
331 Fortalecer la inspección, vigilancia y control de vivienda		$3,258	$2,424	74.40	$7,588	$6,000	79.06	$6,300	$0	0.00	$6,615	$0	0.00	$2,674	$0	0.00	$26,436	$8,424	31.87
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$3,258	$2,424	74.40	$7,588	$6,000	79.06	$6,300	$0	0.00	$6,615	$0	0.00	$2,674	$0	0.00	$26,436	$8,424	31.87

Indicador(es)

(K) 358 Porcentaje de cumplimiento de las acciones preventivas, de inspección, vigilancia y control de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Logros y Avances:

Se realizó el seguimiento efectivo de las solicitudes de tramites de las personas naturales o jurídicas, dedicadas al arrendamiento de vivienda, y se otorgaron los correspondientes registros a las personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades de enajenación.
En total en el año 2021:
* Van 1.170 decisiones de fondo por investigaciones de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
* Se tramitaron 106 solicitudes de Radicación de documentos a las que se les hizo el respectivo trámite en el término establecido.
* Se profirieron 343 decisiones de fondo de las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda.
* Se tramitaron 57 solicitudes de matrícula de arrendador tramitadas.
* Para la vigencia 2021, se han adelantado a la fecha 2077 visitas de monitoreo y como resultado, se remitieron 1557 notificaciones a las Alcaldías Locales o autoridades competentes, por el desarrollo de nuevas ocupaciones o cambios de estado en las ocupaciones antes reportadas.
* Se definieron 267 polígonos que serían objetos de visita, que cubren cerca de 4.443 hectáreas de territorio, de los cuales 84 son polígonos de Control y 183 polígonos de monitoreo de Prevención.
El proceso de monitoreo tuvo como principal logro la constante comunicación y colaboración entre la secretaria Distrital del Hábitat y las alcaldías locales, con el fin de que estas desde sus competencias, puedan iniciar las acciones policivas para llevar a cabo el levantamiento de dichos asentamientos e iniciar el proceso de recuperación de estas zonas. Las labores de monitoreo al desarrollo urbano ilegal cuyo principal objetivo es llevar a cabo acciones de prevención, enfocadas a evitar la ocupación de los polígonos de monitoreo, beneficia a la ciudad en tanto que permite a las autoridades locales realizar el control urbanístico de forma oportuna y eficaz, con el fin de recuperar estas zonas.

Proyecto(s) de inversión

7812 - Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Gestionar y atender el 100 % los requerimientos allegados a la entidad, relacionados con arrendamiento y desarrollo de vivienda.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,913	$1,141	59.67	$6,682	$5,199	77.81	$5,126	$0	0.00	$5,397	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$21,359	$6,340	29.68
(K)2 Adelantar el 100 % acciones de prevención, vigilancia y control frente a los desarrollos urbanísticos ilegales.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,346	$1,283	95.35	$907	$801	88.31	$1,174	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$432	$0	0.00	$5,077	$2,084	41.05
332 Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos		$468	$468	99.96	$2,224	$2,139	96.16	$8,825	$0	0.00	$7,050	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$19,625	$2,607	13.28
112 Secretaría de Educación del Distrito		$468	$468	99.96	$2,224	$2,139	96.16	$8,825	$0	0.00	$7,050	$0	0.00	$1,058	$0	0.00	$19,625	$2,607	13.28

Indicador(es)

(S) 359 Número de entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa consolidados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	⊘	16.67%	⊘
2022	25.00	35.00	0.00	0.00%			
2023	18.00	28.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	70.00	70.00	1.00	al Plan de Desarrollo		1.43%	⊘

Retrasos y soluciones: En el trimestre se presenta la siguiente novedad a partir del análisis técnico, la Gerencia del Proyecto en concordancia con la Dirección Local de Educación de Suba decidió trasladar el desarrollo de la estrategia (iniciativas de mejoramiento de entornos educativos) a la localidad de Suba, debido a las dinámicas propias de la localidad de Tunjuelito (inicialmente priorizada) y los desafios identificados en el marco de la RGPS (Reapertura Gradual Progresiva y Segura), la coyuntura del paro nacional y la disposición de las comunidades educativas que generaron retrasos en el plan de trabajo.

Avances y Logros: Se realizó la caracterización de las 5 localidades priorizadas (Engativá, Mártires, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Suba), para el desarrollo de la estrategia. Se logra la delimitación del polígono en las localidades de Engativá (colegio la Palestina y el Morisco), Ciudad Bolívar (CEDID Ciudad Bolívar, Sierra Morena, El Nogal y Ciudad Bolívar Argentina), Rafael Uribe Uribe (El libertador) y se confirma el de Mártires (Colegio el Ricaurte, San Francisco De Asís, el Técnico Menorah, Eduardo Santos, Hermanas Misioneras de la Consolata, Nuestra Señora de la Paz y el Santa Helena mixto) para la conformación del entorno educativo compartido (EECO). La localidad de Suba mantiene la decisión de conformación EECO y está a esperas de validar el polígono con la DILE. Fue aprobada la versión final del Lineamiento técnico para implementación de las Mesas Locales de Entornos Escolares y se inició socialización en doce (12) localidades de la ciudad. Priorización intersectorial de 41 entornos educativos

Proyecto(s) de inversión

7746 - Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Incentivar los 70 Proyectos e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de los entornos de las instituciones educativas de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	1.00	1.43
	Recursos	$217	$217	99.94	$1,210	$1,162	96.02	$4,100	$0	0.00	$3,811	$0	0.00	$810	$0	0.00	$10,149	$1,380	13.59
(K)2 Aportar con 1 Experiencias a la construcción de redes de instituciones educativas en el marco del ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$60	$60	100.00	$65	$65	100.00	$300	$0	0.00	$400	$0	0.00	$30	$0	0.00	$855	$125	14.65
(S)3 Acompañar a 150 Sedes Educativas en procesos de apertura a la comunidad en diferentes modalidades	Magnitud	2.00	2.00	100.00	10.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	150.00	2.00	1.33
	Recursos	$191	$191	99.96	$949	$911	96.07	$4,425	$0	0.00	$2,839	$0	0.00	$218	$0	0.00	$8,622	$1,102	12.78
333 Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos		$655	$603	92.08	$503	$464	92.27	$579	$0	0.00	$679	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,000	$1,067	35.57
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$655	$603	92.08	$503	$464	92.27	$579	$0	0.00	$679	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,000	$1,067	35.57

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 360 Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.44	44.00%	72.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	28.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta, durante la vigencia se generó una estrategia para promover las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. La estrategia se compone de siete puntos claves:
1. Leer la ciudad: Reconocer los liderazgos y organizaciones culturales del territorio, sus contextos, dinámicas sociales, conflictividades y recursos.
2. Acuerdos de Co-Creación: generar propuestas claras y cronogramas concisos, establecer responsables de las organizaciones y de la SCRD-DALP, para construir planes de acción que permitan adelantar procesos de transformación sociocultural.
3. Laboratorios de Formación Cultural: a través de un convenio con una universidad pública se realizarán procesos de formación a formadores, talleres artísticos con énfasis en producción audiovisual, fotografía y formulación de estrategias de sostenibilidad.
4. Intervenciones Culturales: se llevarán a cabo procesos de memoria, calendarios culturales, intervenciones en espacio público, eventos de sanación del territorio, recorridos culturales y ambientales, entre otros.
5. Escenas Inter-locales: puntos de encuentro entre las organizaciones culturales de los diferentes territorios para generar intercambio de conocimiento entre pares para propiciar nuevos tejidos comunitarios.
6. Encuentro Distrital de Transformadores Culturales para la Paz: realización de un evento simbólico final que funcionará como espacio de difusión de los procesos artísticos y de celebración de la diversidad cultural de Bogotá.
7. Documental "Tejiendo Comunidades": los protagonistas serán las organizaciones y colectividades de estos territorios y funcionará para amplificar sus voces y dar a conocer su trabajo.

Proyecto(s) de inversión

7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	4.35	43.50	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$76	$46	60.28	$237	$226	95.21	$264	$0	0.00	$302	$0	0.00	$179	$0	0.00	$1,059	$272	25.65
(S)2 Realizar 200 encuentros culturales que promuevan la convivencia pacifica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas	Magnitud	20.00	27.00	135.00	50.00	2.00	4.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	29.00	14.50
	Recursos	$579	$557	96.27	$266	$238	89.64	$314	$0	0.00	$377	$0	0.00	$405	$0	0.00	$1,941	$796	40.99
334 Implementar una (1) estrategia de integración en el centro de Bogotá, partiendo del Bronx, como piloto de cultura ciudadana para la confianza y la resignificación de los espacios públicos en convivencia con el entorno		$433	$432	99.81	$600	$260	43.38	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$692	17.31
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño		$433	$432	99.81	$600	$260	43.38	$700	$0	0.00	$804	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$4,000	$692	17.31

Indicador(es)

(K) 361 Número de estrategias de integración en el centro de la ciudad implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.58	58.00%	79.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.60%	⊘

Retrasos y soluciones: El día 5 de abril de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió la alerta naranja por ocupación de UCI y con miras a mitigar el tercer pico epidemiológico por contagios COVID-19, se tuvieron que reprogramar diferentes actividades presenciales que estaban programadas.

De igual manera, el día miércoles 28 de abril de 2021 las diferentes organizaciones de la sociedad civil anunciaron la realización de un Paro Nacional, por lo que las afectaciones de orden público incidieron de manera negativa en la realización de las actividades artísticas y culturales programadas, dado que dificultaron y limitaron la realización de eventos en espacio público.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros:	Durante el primer semestre de 2021 se han realizado las siguientes actividades de intervención en cultura ciudadana y de visibilización del territorio del antiguo Bronx: INTERVENCIÓN EN CULTURA CIUDADANA: Urbanismo táctico en el canal de agua del Eje Ambiental; Feria emprendimiento de mujeres; promoción de lectura en el Barrio Belén con Biblored; Urbanismos tácticos en barrios Belén y Egipto; Conmemoración día de la niñez en el sector de La Estanzuela; Celebración día de la madre casa comunitaria barrio Belén. Fúgate Al Barrio: Voto Nacional, La Estanzuela (Los Mártires), Casa cultural Jeug King Hycata, Bahía de la Calle 25 Avenida Caracas, Pagadiarios de La Favorita, Fundación CARES, El Castillo de las Artes, Barrio Belén, Barrio El Dorado, Las Cruces y Plaza España. En todo el período se realizaron en total 22 actividades. ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN DEL TERRITORIO: Gaitán al Aire; La Nuit des idées; Módulo social «5 pieles»; 2 versiones de Talleres de Género en el marco del piloto del centro de Escucha de La Esquina Redonda; 2 versiones de Talleres de Historia con jóvenes de IDIPRON; Conversatorio ¿De Fobias y Otros Cuentos¿ en convenio con el Museo Nacional. En todo el semestre se realizaron 10 actividades. En relación con La Esquina Redonda se realizó un balance de las piezas seleccionadas en el guion museográfico preliminar con el objetivo de determinar aquellas que definitivamente se reseñen en el documento final. Posteriormente se avanzó en la gestión de licencias con el archivo fotográfico de la colección del Museo de Bogotá - IDPC y se consiguió la licencia de material audiovisual perteneciente a Señal Memoria - RTVC. También se avanzó en la construcción de textos y fichas museográficas de la exposición inaugural de La Esquina Redonda, y se depuró el guion museográfico. En el marco de las acciones de la meta relacionada con el diseño de un modelo de operación de la Esquina Redonda se identificaron elementos preliminares que harán parte de la historia en el sitio micrositio web de «La Esquina Redonda». Se inició el trabajo de reconstrucción de memoria con artesanos y artesanas de la bodega artesanal de la calle 10 y se sostuvo un encuentro con representantes del pueblo inga para diseñar acciones de memoria local. De la misma manera, se realizaron varias entrevistas con la madre trans Cindy con el fin de reconstruir la memoria histórica de la llegada de la comunidad trans al barrio Santafé. También se sostuvo una reunión con Corpouniversidades en la que se diseñó una estrategia conjunta para realizar acciones en el espacio público que involucren a la Esquina Redonda y estudiantes de arquitectura de distintas universidades de la ciudad. Simultáneamente, se sostuvieron reuniones con profesores y estudiantes de la Universidad de los Andes y la ERU para la creación del pabellón de socialización del Proyecto BDC que involucre a la comunidad.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7664 - Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Estructurar y gestionar 39 articulaciones y alianzas estructuradas y gestionadas con entidades públicas y privadas	Magnitud	4.00	4.00	100.00	10.00	4.00	40.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	39.00	8.00	20.51
	Recursos	$26	$26	98.38	$39	$23	58.18	$100	$0	0.00	$120	$0	0.00	$150	$0	0.00	$435	$48	11.14
(S)2 Desarrollar 148 actividades de intervención en cultura ciudadana	Magnitud	14.00	14.00	100.00	40.00	22.00	55.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	148.00	36.00	24.32
	Recursos	$367	$367	99.89	$405	$144	35.43	$362	$0	0.00	$454	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$2,731	$510	18.68
(S)3 Elaborar 1 guión museográfico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.33	0.16	48.48	0.34	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$56	$34	60.07	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$0	$0	0.00	$176	$34	19.17
(S)4 Diseñar 1 modelo de operación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.17	56.67	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$56	$34	60.07	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$236	$34	14.30
(S)5 Desarrollar 45 actividades de visibilización del territorio del antiguo bronx	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	10.00	90.91	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	45.00	15.00	33.33
	Recursos	$40	$40	100.00	$43	$26	61.16	$118	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$421	$66	15.72
335 Aumentar en un 25% la modernización a tecnología led del parque lumínico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias		$3,382	$3,314	97.99	$7,927	$2,533	31.95	$5,242	$0	0.00	$5,394	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$26,505	$5,847	22.06
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$3,382	$3,314	97.99	$7,927	$2,533	31.95	$5,242	$0	0.00	$5,394	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$26,505	$5,847	22.06

Indicador(es)

(S) 362 Número de luminarias modernizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10,000.00	10,000.00	8,076.00	80.76%	✓		
2021	21,334.00	23,258.00	12,395.00	53.29%	⚠	65.33%	⚠
2022	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%			
2023	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%			
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	89,000.00	89,000.00	20,471.00	al Plan de Desarrollo		23.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando con las actividades proyectadas.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar, La UAESP adelanta y mantiene un buen ritmo de modernización en las distintas localidades de Bogotá, para lo cual a 30 de junio 2021 se tiene un 53,29% de cumplimiento de la meta para la vigencia 2021 y de igual forma el cumplimiento de la meta rezagada que viene de la vigencia inmediatamente anterior, para un total de luminarias con corte al segundo trimestre de 2021 de 12.395 luminarias modernizadas.
Con la modernización de las luminarias se beneficia a más de 8 millones de ciudadanos del Distrito Capital, donde se les mejora las condiciones de iluminación en sus barrios, parques, ciclo rutas, vías principales, etc. brindándoles así espacios públicos más seguros, con corte a 30 de junio 2021 se han

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
modernizado 12.395 luminarias en las diferentes localidades de la ciudad. De igual forma con estas nuevas bombillas tipo LED se genera un uso racional y eficiente de la energía, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá, reducción de costos de la energía utilizada, ambientalmente hablando reduce los gases efecto invernadero. El mayor impacto que se esta brindando a la ciudadanía es mejorar la percepción de seguridad, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, y mejorar el alumbrado Público en Bogotá																		
Proyecto(s) de inversión																			
7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 por ciento el seguimiento y control de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,925	$2,925	100.00	$5,838	$1,410	24.15	$4,120	$0	0.00	$4,244	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$20,846	$4,335	20.80
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$457	$389	85.13	$2,089	$1,123	53.76	$1,122	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$841	$0	0.00	$5,658	$1,512	26.72
336 Realizar 30 intervenciones urbanas enfocadas en una mejor iluminación, mejores andenes, parques más seguros y otros espacios urbanos, en áreas de alta incidencia de violencia sexual		$336	$88	26.15	$1,724	$402	23.30	$2,722	$0	0.00	$954	$0	0.00	$49	$0	0.00	$5,786	$490	8.46
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$336	$88	26.15	$1,724	$402	23.30	$2,722	$0	0.00	$954	$0	0.00	$49	$0	0.00	$5,786	$490	8.46

Indicador(es)

(S) 363 Número de intervenciones urbanas realizadas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: Estudios y diseño

Se realizó la viabilidad y factibilidad de 10 territorios de intervención priorizados para la vigencia del 2021, esto permitió elaborar los documento precontractuales para adelantar dos procesos de contratación: Un convenio interadministrativo con IDARTES para realizar los estudios, diseños y ejecución de obra para 6 territorios; y un convenio de asociación con una Entidad Sin Ánimo de Lucro para los estudios, diseños y ejecución de obra de 4 territorios.

Se adjudicó la obra del proyecto piloto ubicado en la Calle 22 entre Carrera 13A y Carrera 15 en las localidades de Santa Fe y Mártires.

Impactos o beneficios

Se adjudicó el proceso para dar inicio a la obra del proyecto piloto ubicado Calle 22 entre Carrera 13A y Carrera 15 la cual busca promover el derecho al uso del espacio público de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de minorías, las manifestaciones artísticas y culturales propias de la zona de influencia del citado piloto, en aras de aumentar el sentido de pertenencia y apropiación del Espacio Público intervenido.

Nota la meta plan de desarrollo para la vigencia 2020, avanzo en un 0.28 correspondiente a la gestión realizada para la contratación de la inteverción.

Proyecto(s) de inversión																			
7645 - Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Elaborar 1 documento de lineamientos técnicos para las intervenciones urbanas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual.	Magnitud	0.17	0.17	100.00	0.67	0.41	61.19	0.82	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$88	$88	100.00	$199	$185	93.25	$300	$0	0.00	$314	$0	0.00	$24	$0	0.00	$925	$273	29.57
(S)2 Realizar 30 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones urbanas en áreas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	3.33	33.30	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4.33	14.43
	Recursos	$30	$0	0.00	$170	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00
(K)3 Adecuar el 100 % de metros cuadrados de Espacio Público en áreas priorizadas de la ciudad con alta incidencia de violencia sexual	Magnitud	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$218	$0	0.00	$1,356	$216	15.96	$2,373	$0	0.00	$641	$0	0.00	$24	$0	0.00	$4,612	$216	4.69

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	$1,276	$1,274	99.84	$6,942	$4,900	70.59	$9,621	$0	0.00	$10,453	$0	0.00	$10,101	$0	0.00	$38,393	$6,174	16.08
0 N/A	$1,276	$1,274	99.84	$6,942	$4,900	70.59	$9,621	$0	0.00	$10,453	$0	0.00	$10,101	$0	0.00	$38,393	$6,174	16.08
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	$29	$29	100.00	$420	$317	75.50	$430	$0	0.00	$442	$0	0.00	$427	$0	0.00	$1,749	$346	19.79
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	$29	$29	100.00	$420	$317	75.50	$430	$0	0.00	$442	$0	0.00	$427	$0	0.00	$1,749	$346	19.79

Indicador(es)

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%	★		
2021	60.00	60.00	30.00	50.00%	⚠	66.67%	⚠
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%			
TOTAL	300.00	300.00	60.00	al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se avanza conforme a lo programado para esta vigencia.

Avances y Logros: La implementación del Programa de Seguimiento Judicial de Tratamiento de Drogas constituye un aporte de gran relevancia para la ciudad pues permite brindar tratamiento médico basado en evidencia científica y bajo supervisión judicial a adolescentes y jóvenes que cometen delitos como consecuencia del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Durante el primer semestre de la vigencia se han vinculado 30 jovenes, los cuales están recibiendo tratamiento en distintas IPS de la ciudad. La articulación con las EPS Capital Salud, Famisanar y Sanitas ha permitido que los tiempos de la asignación de citas sean ágiles y que estas se den bajo un criterio de oportunidad.

El Programa busca disminuir la reincidencia procurando que la o el adolescente ofensor desista de la conducta delictiva; para esto ha sido muy importante el realizar las visitas domiciliarias a 8 familias en el periodo, generando adherencia e información clara con las familias, en pro de trabajar en conjunto con la familia o red primaria con la que cuente el adolescente para su proceso.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular a 300 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	60.00	30.00	50.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	300.00	60.00	20.00
	Recursos	$29	$29	100.00	$420	$317	75.50	$430	$0	0.00	$442	$0	0.00	$427	$0	0.00	$1,749	$346	19.79
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$38	$36	95.12	$1,567	$1,517	96.82	$2,572	$0	0.00	$2,662	$0	0.00	$2,558	$0	0.00	$9,397	$1,553	16.53
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	$38	$36	95.12	$1,567	$1,517	96.82	$2,572	$0	0.00	$2,662	$0	0.00	$2,558	$0	0.00	$9,397	$1,553	16.53

Indicador(es)

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	★		
2021	220.00	220.00	84.00	38.18%	⊘	56.41%	⚠
2022	250.00	250.00	0.00	0.00%			
2023	250.00	198.00	0.00	0.00%			
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%			
TOTAL	800.00	800.00	176.00	al Plan de Desarrollo		22.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Se evidencia una dificultad en el acceso a los expedientes de los procesos, motivo por el cual se proyecta una reunión con la jueza coordinadora (jueza octava de control de garantías del SRPA), para buscar acuerdos que permitan obtener la información de los procesos de manera oportuna.																			
Avances y Logros: El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) busca resaltar el carácter pedagógico que la Ley 1098 de 2006 asigna al proceso judicial y a las medidas y sanciones en el marco del SRPA, generar otras formas de responder y encarar el conflicto generado con ocasión del delito y buscar salidas alternativas al uso de la sanción y en especial a la privación de la libertad. Durante el primer semestre de 2021, se atendieron 84 adolescentes y jóvenes que ingresaron al programa, durante la atención se realizó trabajo con los ofensores, sus familias y sus comunidades buscando hacerlos co-responsables de la conducta delictiva y de la resolución del conflicto generado con ocasión del delito. El trabajo con las víctimas busca ayudarles a identificar y a trabajar en los daños que les fueron causados; con los adolescentes ofensores se centra en la responsabilización y la reparación; con las familias se centra en la identificación de factores de riesgo y la activación de factores protectores. En el año 2021 han terminado proceso con cese de la acción penal 67 casos por cumplimiento de objetivos restaurativos. La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Atender a 800 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	92.00	92.00	100.00	220.00	84.00	38.18	250.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	800.00	176.00	22.00
	Recursos	$38	$36	95.13	$1,567	$1,517	96.82	$2,572	$0	0.00	$2,662	$0	0.00	$2,558	$0	0.00	$9,397	$1,553	16.53
339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente		$6	$6	100.00	$1,110	$556	50.10	$1,247	$0	0.00	$1,290	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$4,967	$562	11.32
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$6	$6	100.00	$1,110	$556	50.10	$1,247	$0	0.00	$1,290	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$4,967	$562	11.32

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	36.60	91.50%	91.50%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se está implementando una nueva figura para la prestación del servicio al usuario pospenado beneficiario del programa, que se denomina articulador, para lo cual se tienen vinculadas al programa dos personas. Adicionalmente, se estructuró una nueva ruta de atención a cada una de las dimensiones del programa, contando actualmente con las 4 dimensiones en operación (familiar, individual, productiva y comunitaria), avanzando en la estructuración de sus mecanismos y herramientas para la medición de resultados . Finalmente, se ha venido trabajando en la estructuración de un convenio entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con el fin de contar con un equipamiento administrado por la Secretaría para el funcionamiento del programa Casa Libertad Bogotá.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión																			
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Atender a 2,530 personas pospenadas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá, que permita la inclusión social, familiar y productiva desde el programa Casa Libertad	Magnitud	280.00	271.00	96.79	659.00	234.00	35.51	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,530.00	505.00	19.96
	Recursos	$6	$6	100.00	$837	$556	66.45	$889	$0	0.00	$920	$0	0.00	$953	$0	0.00	$3,606	$562	15.60
(D)6 Disminuir a 5.60 porciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$273	$0	0.00	$358	$0	0.00	$369	$0	0.00	$361	$0	0.00	$1,361	$0	0.00
340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad		$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia			$0																

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
137	$0		0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	2.00	2.00	0.22	11.00%	11.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	2.00	2.00	0.22	al Plan de Desarrollo	11.00%	

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en la suscripción del convenio que habilita el uso de los espacios en Casa Libertad. Se están realizando las gestiones necesarias para superar este impase.

Avances y Logros: Las condiciones definidas para el mejoramiento de la sede de Casa Libertad permitirán incentivar el desarrollo del crecimiento personal y la capacidad de agencia, brindar formación en habilidades para la vida, así como generar capacidades y oportunidades para el desempeño laboral y productivo, aportar al desarrollo de su crecimiento personal y generar capacidades para construir proyectos de vida lejos del delito.

La dotación de los espacios del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa permitirá mejorar las condiciones de atención de ofensores y víctimas en coherencia con el enfoque pedagógico y restaurativo del SRPA.

Durante el primer semestre del año 2021, se avanzó en la formulación de la propuesta de distribución de los espacios requeridos para los talleres de confección de ropa y las actividades artísticas y culturales en la sede Casa Libertad. Se validó la propuesta de ubicación de talleres con el INPEC y con la coordinación del Programa Casa Libertad.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Mejorar en 2 unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) del Distrito la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.22	11.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral		$1,203	$1,203	99.99	$3,344	$2,509	75.04	$5,373	$0	0.00	$6,059	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$21,781	$3,712	17.04
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$1,203	$1,203	99.99	$3,344	$2,509	75.04	$5,373	$0	0.00	$6,059	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$21,781	$3,712	17.04

Indicador(es)

(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	400.00	400.00	34.00	8.50%	26.80%	
2022	450.00	450.00	0.00	0.00%		
2023	450.00	450.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,500.00	1,500.00	134.00	al Plan de Desarrollo	8.93%	

Retrasos y soluciones: Debido a las medidas adoptadas por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de la prevención y mitigación del contagio por Covid 19 al interior de la unidad de atención, se generaron cierres temporales de la unidad por cuarentena, para distintos periodos; esto hizo que el proceso de intervención y de oferta externa se viera impactado, pese a que se mantuvieron las atenciones virtuales y se ha propendido por la alternancia en el modelo académico.
La dinámica generada con ocasión de la pandemia y los cambios y/o ingresos de nuevos jueces, fiscales y defensores de familia han dificultado la remisión de las y los adolescentes y jóvenes, de acuerdo a la ruta establecida para la Estrategia.
Respecto a la Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes con medida de reintegro familiar y/o en egreso del SRPA se requiere concertar con las diferentes entidades los procesos administrativos y contractuales para viabilizar la operación conjunta de la Estrategia.

Avances y Logros: En el primer semestre de la vigencia 2021, en el Centro de Atención Especializada Bosconia ha brindado atención a jóvenes que cumplían sanciones privativas de la libertad por orden de las autoridades judiciales. El proceso de atención buscaba incidir en su responsabilización por la conducta delictiva, incentivarlos a retomar su proceso educativo, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y desarrollar capacidades para construir proyectos de vida lejos del delito. Mientras que la reiteración en el delito de un joven sancionado con privación de la libertad está por encima del 40%, en el caso de Bosconia esta es del 25%.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Por otra parte, en el programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS, se cuenta con los siguientes avances en el primer semestre: -Se logra consolidar una experiencia líder en la atención de adolescentes y jóvenes que cometen conductas abusivas de carácter sexual, permitiendo que Bogotá sea una ciudad pionera que promueve la atención especializada por este tipo de conductas. -Se posiciona la atención diferencial para víctimas con enfoque restaurativo por este tipo de delitos, quienes en su mayoría son niñas y niños, y familiares de las y los ofensores. -El saldo social del trabajo realizado en el periodo con los 32 adolescentes atendidos es de gran importancia, pues los delitos sexuales que se cometen en el marco del SRPA afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes, situación que se agrava al considerar que las y los ofensores son integrantes de sus propias familias y que los delitos ocurren al interior de sus propias casas. -La estrategia apunta directamente a la prevención de los delitos sexuales, una modalidad delictiva que viene en aumento y que requiere atención prioritaria por parte de la sociedad y de las autoridades. La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Vincular a 1,500 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	400.00	34.00	8.50	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	134.00	8.93
	Recursos	$1,203	$1,203	99.99	$3,344	$2,509	75.04	$5,373	$0	0.00	$6,059	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$21,781	$3,712	17.04
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad		$20,041	$19,756	98.58	$31,862	$8,797	27.61	$20,345	$0	0.00	$18,135	$0	0.00	$12,718	$0	0.00	$103,101	$28,553	27.69
0 N/A		$20,041	$19,756	98.58	$31,862	$8,797	27.61	$20,345	$0	0.00	$18,135	$0	0.00	$12,718	$0	0.00	$103,101	$28,553	27.69
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital		$13,554	$13,409	98.93	$17,987	$1,020	5.67	$7,593	$0	0.00	$5,193	$0	0.00	$2,727	$0	0.00	$47,054	$14,428	30.66
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$13,554	$13,409	98.93	$17,987	$1,020	5.67	$7,593	$0	0.00	$5,193	$0	0.00	$2,727	$0	0.00	$47,054	$14,428	30.66

Indicador(es)

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	13.00	65.00%	⚠	65.00%	⚠
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		13.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el último trimestre de 2020 se acordó con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la USPEC, que se avanzaría en la suscripción de un Convenio Marco que recoja la opción de adelantar la construcción de la Cárcel Distrital 2, en predios de la Picota. En tal sentido, durante este semestre se suscribió el referido Convenio, que contiene cuatro líneas de trabajo:
-Apoyar la modificación del Plan de Regularización y Manejo PRM, del predio de la Picota, para viabilizar la construcción de nuevas edificaciones que se traduzcan en más cupos carcelarios.
-Tramitar la modificación del POT para poder dar usos distintos a los predios de la Modelo y el Buen Pastor, de los que actualmente se encuentran contemplados, lo que posibilitara al INPEC el poder entregarlos a particulares a cambio de cupos carcelarios en la Picota.
-Ceder al Distrito una porción del predio la Picota para construir allí la Cárcel Distrital 2, que implicaría al menos 2.200 nuevos cupos carcelarios.
-Crear la mesa entre el Sector Justicia del Gobierno Nacional y el Distrito, para abordar discusiones sobre el rol de las entidades territoriales en el sistema penitenciario y medidas de política criminal, que puedan ser consideradas para mitigar el hacinamiento.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión																			
7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Construir 1 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.40	80.00	0.70	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$123	$123	100.00	$556	$556	99.97	$1,093	$0	0.00	$1,093	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,865	$679	17.56
(S)2 Suministrar 5,730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad	Magnitud	5,730.00	5,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	100.00
	Recursos	$779	$633	81.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$779	$633	81.34

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)6 Diseñar el 100 porciento de la primera fase para la construcción de una nueva Cárcel para Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,192	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$227	$0	0.00	$13,219	$0	0.00
(K)7 Crear y operativizar al 100 porciento una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,653	$12,653	100.00	$10,239	$464	4.53	$2,300	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$29,192	$13,116	44.93
343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá		$653	$651	99.72	$583	$517	88.68	$402	$0	0.00	$342	$0	0.00	$196	$0	0.00	$2,177	$1,169	53.69
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$653	$651	99.72	$583	$517	88.68	$402	$0	0.00	$342	$0	0.00	$196	$0	0.00	$2,177	$1,169	53.69

Indicador(es)

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	3.00	3.00	2.00	66.67%	⚠	66.67%	⚠
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		66.67%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

En relación con la aplicación de la justicia restaurativa, durante la vigencia 2021 se ha logrado:
-Ajustar el documento base de la Estrategia de aplicación de la Justicia Restaurativa.
-Gestionar con la Dirección de la Cárcel Distrital una base de información para adelantar el análisis y preselección de los treinta (30) casos que se incluirán en el pilotaje.
-Contar con un equipo psicosocial compuesto por dos (2) psicólogos e iniciar con ellos un proceso de formación en justicia restaurativa.
En relación con la Estrategia de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, durante la vigencia 2021 se ha logrado:
-Conocer estudio de viabilidad de aplicación del Modelo Tribunales de Tratamiento de Drogas con población adulta realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
-Iniciar caracterización en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas de las y los internos de la Cárcel Distrital, con el apoyo del equipo de salud de la institución.
En relación con la Estrategia de atención especializada a ofensores sexuales, durante la vigencia 2021 se ha logrado:
-Realizar un barrido de Programas de tratamiento con ofensores sexuales adultos en Colombia, Chile y España.
-Empezar a trabajar en el diseño de un Protocolo de Atención.

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Incluir al 100 porciento de la población privada de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento Carcelario.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$627	$625	99.71	$383	$383	100.00	$130	$0	0.00	$100	$0	0.00	$96	$0	0.00	$1,336	$1,008	75.46
(K)5 Implementar el 100 porciento de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	67.00	67.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$200	$134	67.06	$272	$0	0.00	$242	$0	0.00	$100	$0	0.00	$840	$160	19.08
344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres		$5,834	$5,696	97.63	$13,292	$7,260	54.62	$12,350	$0	0.00	$12,600	$0	0.00	$9,795	$0	0.00	$53,871	$12,956	24.05
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$5,834	$5,696	97.63	$13,292	$7,260	54.62	$12,350	$0	0.00	$12,600	$0	0.00	$9,795	$0	0.00	$53,871	$12,956	24.05

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El reto que significo para el establecimiento afrontar la pandemia por Covid-19 implicó la modificación de algunas actividades por el aforo y la interrupción de otras actividades para proteger la integridad y salud de las PPL. Sin embargo, se establecieron estrategias que permiten aumentar la cobertura en actividades semi-presenciales.

Avances y Logros: Mediante la implementación de esta meta, se busca mejorar la atención integral, bienestar y calidad de vida de un promedio de 971 personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres.

Durante el primer semestre del año 2021, se avanzó con el plan de trabajo frente la actualización de los documentos y realización de actividades al interior del centro carcelario, en concordancia con los criterios de calidad del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría y las prácticas esperadas solicitadas para la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA).

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Mantener el 100 porciento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	54.00	54.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,834	$5,696	97.63	$13,292	$7,260	54.62	$12,350	$0	0.00	$12,600	$0	0.00	$9,795	$0	0.00	$53,871	$12,956	24.05
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia		$180,525	$156,187	86.52	$492,644	$226,458	45.97	$468,083	$0	0.00	$334,391	$0	0.00	$171,170	$0	0.00	$1,646,813	$382,645	23.24
0 N/A		$180,525	$156,187	86.52	$492,644	$226,458	45.97	$468,083	$0	0.00	$334,391	$0	0.00	$171,170	$0	0.00	$1,646,813	$382,645	23.24
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes		$7,287	$6,993	95.97	$13,210	$6,513	49.30	$25,254	$0	0.00	$19,435	$0	0.00	$23,704	$0	0.00	$88,890	$13,506	15.19
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$7,287	$6,993	95.97	$13,210	$6,513	49.30	$25,254	$0	0.00	$19,435	$0	0.00	$23,704	$0	0.00	$88,890	$13,506	15.19

Indicador(es)

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%		
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%	95.83%	★
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%		
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tramitó el 100% de las necesidades en términos de mantenimiento, adecuaciones e infraestructura de las 13 Casas de Justicia, a través de la Dirección de Bienes, quienes ejercen la supervisión de los contratos de los equipamientos en modalidad de arriendo y de aquellos que se encuentran en propiedad esta Secretaria, de esta forma se garantiza la operación y mantenimiento para las entidades operadoras y la ciudadanía.
De igual manera, se gestionaron los contratos de arrendamiento necesarios en aras de garantizar la operatividad de las casas y el servicio de acceso a la justicia de las localidades en las que no hay equipamientos propios. Esta gestión, incluyó y contempló contratos por termino de 12 meses, para las Casas de Justicia de Barrios Unidos, Chapinero, Fontibón, Kennedy, Suba 1 y 2 y Usaquén.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se deben realizar los mantenimientos de los equipamientos de manera constante y para los compromisos presupuestales si se programan de acuerdo a la necesidad.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,300	$0	0.00
(K)7 Garantizar el 100 porciento de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,287	$6,993	95.97	$13,210	$6,513	49.30	$20,954	$0	0.00	$19,435	$0	0.00	$23,704	$0	0.00	$84,590	$13,506	15.97
346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá		$35,005	$23,315	66.60	$94,064	$11,693	12.43	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129,070	$35,008	27.12
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$35,005	$23,315	66.60	$94,064	$11,693	12.43	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129,070	$35,008	27.12

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas — Línea Base: .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.70	44.44%		43.40%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		43.40%	

Retrasos y soluciones: El rendimiento se ha visto restringido por la contingencia ocasionada por el Covid-19 en atención a que, conforme a lo establecido en los protocolos de bioseguridad y movilidad segura, el personal bajó en un 51%, en el mes de noviembre de 2020, el contratista de obra y la Interventoría contemplaron extender la jornada e incluir 80 personas más para un total de 260 personas, con lo cual la fecha de terminación de los recursos contratados actualmente ($132.000 millones) se extiende hasta el 31 de julio de 2021.
Se han presentado dificultades en la atención oportuna por parte del consultor Universidad Nacional de Consultas Técnicas frente a los requerimientos surgidos en desarrollo de las obras, lo que ha afectado el avance de las obras. Por otra parte, el constructor ha presentado solicitudes por presunta formula de reajuste de precios unitarios, así como de presuntos costos por mayor permanencia de obra.

Avances y Logros: El avance físico que se tiene de la obra de construcción de la MEBOG, según informe semanal de la Interventoría con corte a 25 de junio del 2021, es de 91.85% de los recursos que se encuentran comprometidos, sin embargo, de acuerdo a los recursos previstos para la culminación de la obra se tiene un avance del 69,8%. Este porcentaje de avance se obtiene a través del informe semanal de interventoría y en el comité de obra semanal. El cálculo de este se encuentra basado en la programación de obra, teniendo en cuenta las actividades contratadas ejecutadas más obras no previstas pactadas ejecutadas.
Se ha dado terminación a la cimentación, construcción de filtros y placas de contrapiso, reforzamiento estructural y construcción de estructura en concreto y metálica, impermeabilización de la cubierta; construcción de garitas y marquesina en cubierta hacia vacíos interiores. Se encuentran en ejecución las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas e instalaciones especiales como ventilación mecánica y aire acondicionado, voz y datos, red contra incendio, instalación de equipos especiales, construcción de cielo rasos en fibrocemento, construcción de muros divisorios, construcción de recalces arquitectónicos, alistado de pisos y construcción de pisos endurecidos, instalación de enchapes en muros.
Es necesario aclarar que se tiene una diferencia entre el avance físico y la ejecución presupuestal en esta meta, para ello se argumenta lo siguiente:
¿ El porcentaje de avance físico del 69,8%, se obtiene a través del informe semanal de interventoría y en el comité de obra semanal, porque el cálculo se hace basado en la programación de obra, teniendo en cuenta las actividades contratadas ejecutadas más obras no previstas pactadas ejecutadas.
¿ La ejecución presupuestal está sujeta a realizar el pago de los pasivos exigibles que se encuentran constituidos asociados a esta obra de la MEBOG y la adición que se tiene prevista por la suma de $47 mil millones, para poder lograr el 100% de la construcción de la obra de acuerdo a los diseños elaborados por la Universidad Nacional de acuerdo al requerimiento realizado por la MEBOG.
¿ La adición presupuestal no se ha podido suscribir, teniendo en cuenta que desde el mes de abril se encuentran las partes interesadas en un proceso de concertación de los ítems de la justificación y anexos, documentos que deben estar aprobados por la Interventoría de la obra y avalados por el personal que está apoyando en la supervisión de la misma. Para ello es importante aclarar que esta adición se tiene prevista realizar en el segundo semestre de la vigencia 2021.
¿ Los giros de los pasivos exigibles se hacen con relación al avance de la obra avalado por la interventoría, pero a estos recursos relacionados en la factura de cada mes, se aplica la amortización necesaria de acuerdo al anticipo que se realizó al inicio de la ejecución del contrato

Proyecto(s) de inversión																			
7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)9 Construir al 100 porciento la sede de la policía Metropolitana de Bogotá	Magnitud	60.00	45.70	76.17	80.00	69.80	87.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$35,005	$23,315	66.60	$94,064	$11,693	12.43	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129,070	$35,008	27.12
347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa		$336	$290	86.21	$1,561	$180	11.53	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$2,527	$470	18.60
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$336	$290	86.21	$1,561	$180	11.53	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$2,527	$470	18.60

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%		
2021	2.00	2.00	0.80	40.00%	40.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

Retrasos y soluciones: La intervención de física del CESPA ha presentado retrasos en su ejecución debido a las dificultades de intervención entre otras, producto de la necesidad de articulación entre los procesos de ejecución de las redes eléctricas, de voz y datos, así como para la fabricación de elementos de control acústico de la sala de grabación. Se espera subsanar esta situación en el segundo semestre de la vigencia.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia, Se ha adelantado la adecuación física de una nueva sede del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA. Se inició la intervención de manejo acústico de la sala de grabación, las acciones de puesta a tierra del sistema eléctrico y las adecuaciones para la conexión de las redes de voz y datos en el cuarto técnico. Se revisó el alcance de los requerimientos de pruebas eléctricas, equipos eléctricos y tecnológicos para iniciar el trámite de adquisición ante la Subsecretaría de Inversiones.

Se continúan adelantado acciones para la suscripción de un convenio interadministrativo entre IDIPRON y la Secretaría de Seguridad, con el fin de contar con oferta conjunta para la población objetivo de las dos entidades en dicha sede.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Crear 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	0.40	0.35	87.50	2.00	0.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$336	$290	86.21	$1,303	$56	4.27	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,639	$346	21.09	
(C)4 Mantener 3 sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
	Recursos	$0	$0	0.00	$258	$124	48.21	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$210	$0	0.00	$888	$124	14.00	
348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas		$462	$462	100.00	$8,376	$472	5.63	$45,000	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$323	$0	0.00	$99,161	$934	0.94	
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$462	$462	100.00	$8,376	$472	5.63	$45,000	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$323	$0	0.00	$99,161	$934	0.94	

Indicador(es)

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	16.00	45.71%	45.71%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%		
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	16.00%	

Retrasos y soluciones: Se previó que la URI del norte estaría ubicada en Toberín, en predios de la Fiscalía General de la Nación, donde ya se cuenta con diseños y plan de implantación para el proyecto. No obstante, tras revisar esa posibilidad desde el punto de vista jurídico, se detectó que el plan de implantación fue demandado y la decisión (de segunda instancia) aún no se ha tomado. De acuerdo con esto, por seguridad jurídica, se requiere esperar a la decisión judicial (a cargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), se optó, en paralelo, realizar la búsqueda de predios en la localidad de Suba. Como quiera que esta búsqueda no estaba prevista desde el comienzo, se considera un retraso del proyecto.

Avances y Logros: Esta meta avanzó en un 45.7% de lo programado durante esta vigencia, representado en las siguientes acciones:

-URI Campo Verde: la finalización de la obra está prevista para noviembre y su puesta en funcionamiento para finales de este año.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
-URI Norte: durante el primer semestre de 2021 se definió que esta URI se ubicará en la localidad de Suba. Tras una búsqueda intensa de predios en esta localidad durante este periodo, en la actualidad se cuenta con 4 opciones de predios, respecto de los cuales ya se solicitaron diversos conceptos técnicos a entidades del Distrito para validar que cumplan con los criterios técnicos de cara a su adquisición. En paralelo, no obstante, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación verificar si el área construible de la URI puede ser inferior a la que actualmente han sugerido (3.000 a 4.000 m2), con el objetivo de ampliar las posibles opciones de predios. Si este parámetro se reduce, seguirá ampliar la búsqueda de predios inmediatamente. -URI Tunjuelito: en el primer semestre de 2021 se llevaron a cabo los pasos previos para la suscripción de un convenio tripartito IDU-DADEP-SDSCJ, tendientes a viabilizar su suscripción. El referido convenio supondrá la utilización de predios remanentes adquiridos por el IDU en el marco del proceso de ampliación del servicio de Transmilenio en la Troncal Caracas, en el sector de Molinos, de manera que en los mismos, la SDSCJ pueda habilitar una nueva URI para la ciudad. Dentro de los trámites adelantados se tuvo la adquisición por parte del IDU de 5 predios que serán objeto posterior de cesión al DADEP, para que esta última entidad entregue a la SDSCJ para el desarrollo de este proyecto. La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Diseñar e implementar el 100 porciento del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	16.00	45.71	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$462	$462	100.00	$8,376	$472	5.63	$45,000	$0	0.00	$45,000	$0	0.00	$323	$0	0.00	$99,161	$934	0.94
349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad		$15,350	$14,074	91.69	$57,467	$30,970	53.89	$6,006	$0	0.00	$4,494	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$84,423	$45,045	53.36
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$15,350	$14,074	91.69	$57,467	$30,970	53.89	$6,006	$0	0.00	$4,494	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$84,423	$45,045	53.36

Indicador(es)

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	★		
2021	35.00	35.00	16.00	45.71%	⚠	45.71%	⚠
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		16.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han presentado demoras en la radicación de los requerimientos de adquisición de equipos tecnológicos, por parte de los organismos de seguridad.
Las acciones tomadas frente al retraso presentado, que se realizaron en el I semestre del 2021, se reflejan en el trabajo articulado que se está realizando con la Oficina Asesora de Planeación, al dar cumplimiento a la metodología propuesta para la elaboración de los planes institucionales, teniendo previsto para el II semestre, la culminación y aprobación del plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad

Avances y Logros: Respecto al diseño del plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad se han identificado las necesidades tecnológicas, consolidando los requerimientos de los organismos para su planeación alineada a las políticas de seguridad distritales e institucionales. Los elementos a dotar durante la presente vigencia se encuentran programados en el plan de Adquisiciones. Se ha desarrollado la implementación del plan integral de mejoramiento tecnológico. Adicionalmente, se han realizado las siguientes acciones:
-Se hizo entrega del Licenciamiento del Software Foresen a la Policía Metropolitana de Bogotá.
-Se hizo entrega de las 310 Licencias de Office Std 2019 OLP a la Policía Metropolitana de Bogotá, ya se realizó el pago respectivo por valor de $386.634.948,00.
-Se hizo entrega de las trecientas (300) Computadoras AIO 23.8 Pulgadas Win 10 Pro 64 Bits 4500 SSD 1 TB 16 GB Interna, diez (10) Disco Duros Seagate 2 TB USB 2.5 3.0 Ext a la Policía Metropolitana de Bogotá y cien (100) Disco Duros Seagate 2 TB USB 2.5 3.0 Ext a la Fiscalía General de la Nación. Ya está en proceso para el pago respectivo de acuerdo a la Factura FE-220923 por valor de $1.054.011.203,00.
-Mediante el contrato No. 2093-2020 I3Net S.A.S, el proveedor hizo entrega de los diez (10) Videoproyectores a la Fiscalía General de la Nación y diecinueve (19) Monitores Profesionales a la Policía Metropolitana de Bogotá. Ya se realizó el pago respectivo por valor de $105.982.498,00.
-Se hizo entrega de diez (10) Portátiles a la Policía Metropolitana de Bogotá.
-Se adquirió un robot antiexplosivos para la MEBOG.
-Se adquirieron 845 detectores de metales portátiles, en los tiempos programados y de acuerdo a lo solicitado.
-Se dio inicio al proceso de renovación de 2.000 radios de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, que tienen más de 15 años de uso, por radios de última generación.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Diseñar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con enfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de genero y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.70	0.50	71.43	1.00	0.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$66	$66	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111	$96	86.92
(C)2 Implementar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con enfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de genero y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.45	0.45	100.00	0.85	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15,284	$14,008	91.65	$57,422	$30,940	53.88	$6,006	$0	0.00	$4,494	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$84,312	$44,948	53.31
350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia		$44	$44	100.00	$879	$132	14.97	$767	$0	0.00	$739	$0	0.00	$713	$0	0.00	$3,142	$176	5.59
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$44	$44	100.00	$879	$132	14.97	$767	$0	0.00	$739	$0	0.00	$713	$0	0.00	$3,142	$176	5.59

Indicador(es)

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	18.00	51.43%	51.43%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: La meta avanza conforme a lo programado para esta vigencia.

Avances y Logros: Los facilitadores para el acceso a la justicia realizan jornadas pedagógicas en las localidades priorizadas con el objetivo de dar a conocer los servicios que brindan los centros de radicación, así mismo, tienen como objetivo ser el ente articulador entre la justicia y la comunidad, esto permitiendo mayor empoderamiento comunitario en los servicios que prestan las casas de justicia.

Para el primer semestre de esta vigencia, La estrategia de Facilitadores para el Acceso a la Justicia ya se está implementando en tres localidades: Barrios Unidos, Bosa y Fontibón; las atenciones presenciales realizadas por parte de los facilitadores, durante el primer semestre del año, dan cuenta de que han brindado orientación en los siguientes temas: 14 Liquidaciones Laborales, 14 Tutelas salud- Movilidad, 34 Derechos de petición y 29 Demandas.

Igualmente, se ha socializado la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia con actores comunitarios en las localidades mencionadas, razón por la cual se implementó dentro de la estrategia "Semilleros Locales" los cuales brindan un espacio de educación y socialización de las rutas de atención que tiene la dirección de acceso a la justicia y los centros de radicación en Bogotá. De igual forma, todos los trámites jurídicos que se atienden desde la estrategia tienen acompañamiento por los consultorios jurídicos.

Finalmente, se articularon con el Consejo Superior de la Judicatura estrategias pedagógicas para los facilitadores que van a estar en los Centros de Radicación.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar y aplicar el 100 porciento de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	18.00	51.43	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44	$44	100.00	$879	$132	14.97	$767	$0	0.00	$739	$0	0.00	$713	$0	0.00	$3,142	$176	5.59
351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes		$11,560	$9,530	82.43	$116,528	$96,072	82.45	$61,100	$0	0.00	$50,212	$0	0.00	$13,069	$0	0.00	$252,470	$105,601	41.83
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$11,560	$9,530	82.43	$116,528	$96,072	82.45	$61,100	$0	0.00	$50,212	$0	0.00	$13,069	$0	0.00	$252,470	$105,601	41.83

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%	
2021	50.00	50.00	27.00	54.00%	54.00%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: El avance del indicador es medio, ya que este se encuentra proyectado culminar al final de la vigencia, ya que las acciones de fortalecimiento del C4, se van realizando mes a mes y dado que ha transcurrido la mitad de la vigencia es por esta razón que es acorde al periodo transcurrido, sin embargo es importante aclarar que la ejecución presupuestal está asociada a los compromisos realizados, en donde estos corresponden a los contratos que fueron suscritos para toda la vigencia y que garantizan el quehacer mes a mes de la operación NUSE 123.

Avances y Logros: Se realzó la negociación y estudio de mercado para el modificatorio del convenio interadministrativo No. 561, con el fin de prorrogar el proyecto de implementación de la planta telefónica NG911 VESTA.
Se contrataron los servicios de 3 operadores de la línea 123, para el fortalecimiento de la misma. De manera similar se contrataron los servicios de un apoyo legal profesional, para apoyar en la suscripción de convenios y contratos con otros entes privados y públicos.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Diseñar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$215	$215	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$260	$246	94.42
(C)4 Implementar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.30	60.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,345	$9,314	82.10	$116,483	$96,041	82.45	$61,100	$0	0.00	$50,212	$0	0.00	$13,069	$0	0.00	$252,210	$105,355	41.77
352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,800	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,800	$0	0.00
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,800	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,800	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%	
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%	528.29%
2022	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00%	
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%	
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	165.75%

Retrasos y soluciones: No se reporta avance físico, teniendo en cuenta que para la vigencia 2021, no fueron asignados recursos que permitan el cumplimiento y desarrollo de la misma.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Implementar 1 plan para aumentar el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,800	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,800	$0	0.00
353 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)		$3,653	$2,479	67.85	$52,721	$22,080	41.88	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$283,703	$24,558	8.66

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.	$3,653	$2,479	67.85	$52,721	$22,080	41.88	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$283,703	$24,558	8.66

Indicador(es)

(C) 380 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	35.00	35.00	20.00	57.14%	⚠	57.14%	⚠
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Meta de tipo creciente cuyo avance es de 20% con respecto al 35% esperado para la vigencia 2021 y el 100 esperado para todo el PDD. Las principales acciones adelantadas fueron:

operativos de prevención, registro control en los diferentes componentes del Sistema TransMilenio; en coordinación con las diferentes entidades de orden distrital y nacional.
Coordinación de acciones para la atención de los diferentes bloqueos, activación de desvíos, disponibilidad de gestores de convivencia de TMSA con herramientas de diálogo para levantar los bloqueos y permitir que el Sistema Opere
Coordinación de acciones desde el Puesto de Mando Unificado Distrital ¿ PMU y el Centro de Operaciones de Emergencias ¿ COE.

Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los procesos de conocimiento, reducción y manejo de emergencias en el Sistema; mesas de trabajo interinstitucionales, socializaciones de los PPPRE y seguimientoa protocolos de bioseguridad

Realización de Acciones de prevención de violencias contra las mujeres.

Construcción de la Guía de actuación para la intervención de casos de víctimas de violencia de género y mujeres en riesgo de feminicidio en el Sistema

Mesas de trabajo con SDMujer con el fin de fortalecer a atención y prevención de casos ocurridos en el Sistema.
Reporte los casos de acoso sexual y violencias de género a la SDMujer.

Realización de acciones de prevención, vigilancia y control encaminadas a minimizar la incidencia de la accidentalidad en el Sistema.

Proyecto(s) de inversión

7515 - Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar y Actualizar 1 Modelo de Seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.20	57.14	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,600	$2,426	67.38	$52,589	$21,948	41.73	$110,352	$0	0.00	$54,340	$0	0.00	$55,137	$0	0.00	$276,018	$24,374	8.83
(C)2 Implementar el 100 por ciento de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá	Magnitud	0.05	0.05	100.00	35.00	20.00	57.14	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$53	$53	100.00	$132	$132	99.43	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$7,685	$184	2.40
354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba		$3,906	$3,307	84.67	$5,486	$4,284	78.09	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$21,508	$7,591	35.30
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$3,906	$3,307	84.67	$5,486	$4,284	78.09	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$21,508	$7,591	35.30

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%	★		
2021	40.00	40.00	30.00	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo al plan interinstitucional establecido entre la Secretaría de Educación del Distrito (Programa ECO) y Policía Metropolitana (Infancia y Adolescencia), para el acompañamiento a la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura R-GPS, durante el mes de junio se aplicaron 311 Encuestas de Seguridad y Convivencia completando un total de 664 encuestas en los 44 entornos educativos priorizados como parte de las acciones necesarias para actualizar la identificación de factores de riesgo físicos y sociales en el entorno que puedan afectar la integridad de niños, niñas y adolescentes. Durante la aplicación de la encuesta se invita a la ciudadanía a hacer parte de las Redes CUIDAdanas como espacio para la escucha solidaria, la participación incidente y la construcción colectiva de confianza que garantice la seguridad y convivencia de la comunidad educativa y los habitantes del sector.
Se realizó Ciclo Expedición piloto en contra jornada con alumnos del Colegio priorizado Carlos Pizarro IED de la localidad de Bosa, en el marco de la articulación con la estrategia Al Colegio en Bici, liderado por la secretaría de Movilidad y el programa Redes Protectoras de la Secretaría de Educación. La actividad incluyó taller lúdico pedagógico en el Parque Miami y Parque Atalayas II sector. También se incluyó a los guías pedagógicos en los chats de grupos ciudadanos de la estrategia "La Bici nos mueve con seguridad". Se tiene previsto programar Jornadas EcoTeatro en articulación con el programa ECO (Entornos Educativos Protectores y Confiables de la SED) en parques de los entornos educativos priorizados, como parte de las iniciativas para construir ecosistemas de convivencia y paz.
Plan Guitarra: Registro e identificación a personas que se desplazan en el transporte público, con el fin de realizar aplicación de la ley 1801 de 2006, sensibilización y orientación a la ciudadanía frente al autocuidado según la ocurrencia de delitos de alto impacto.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar el 100 por ciento de losplanes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	Magnitud	9.00	8.50	94.44	40.00	15.00	37.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,906	$3,307	84.67	$5,486	$4,284	78.09	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$21,508	$7,591	35.30
355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento		$339	$316	93.28	$764	$309	40.38	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$16,034	$625	3.90
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$339	$316	93.28	$764	$309	40.38	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$16,034	$625	3.90

Indicador(es)

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%	★		
2021	40.00	40.00	30.00	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance de la meta, se presenta porque para el desarrollo de la misma se requiere realizar contratación que demanda pagos periódicos, pero que los productos finales son los que aportan al cumplimiento de la meta. Sin embargo, y en concordancia con los cronogramas de ejecución de los contratos, estos se desarrollan de acuerdo con lo programado, con acciones COMO: Operativo de Inspección, sector María Paz Kennedy, se realizó operativo de inspección, vigilancia y control a 16 establecimientos (hoteles y alojamientos), traslado de 3 menores para restablecimiento de derechos y 9 adolescentes para proceso de verificación de derechos, 358 ciudadanos extranjeros verificados, encontrando a 41 en situación irregular. Además de lo anterior, se incautaron 4 unidades de licor adulterado, se materializó captura por venta de licor adulterado y se incautaron 16 armas corto punzantes, un arma de fuego y 9 cartuchos de impacto. Se afectó la cadena criminal de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Operativo intervención vereda Los Soches, Cerros Orientales, se contiene-disuade problemática de minería ilegal en Mina La Esmeralda, 7 individuos dedicados a explotación ilegal y volquetas de transporte del material.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Operativo demolición predio de comercialización estupefacientes- recuperado por Sociedad de Activos Especiales Intervención de dos establecimientos, con inspección, vigilancia y control, involucrados en delito de explotación sexual. Se activó ruta asistencia y protección a víctimas de trata para 4 mujeres, 3 acceden de manera voluntaria. Una suspensión de actividad comercial y un cierre preventivo de 2 establecimientos. Operativo intervención Mega Toma - Ciudad Bolívar, estrategia contra homicidio, 27 establecimientos revisados, 3 suspensiones de actividad comercial por documentación, 2 cerrados por Rentas Cundinamarca y 7 cierres preventivo, incautación de 32 botellas de licor de contrabando, 10 pacas cigarrillo, 3 celulares hurtados, un celular manipulado, una botella de licor adulterado y 80 registros a personas. Operativo intervención Mega Toma estrategia reducción de delito homicidio, Estanzuela y Voto Nacional - Mártires. Afectados de mercados criminales de celulares y licores: 38 establecimientos visitados, 20 con suspensión actividad comercial, celulares verificados 220, celulares incautados 24, botellas licor de contrabando incautadas: 338, cajetillas cigarrillo incautadas: 112, verificación de antecedentes: 557; una captura por orden judicial; 4 capturas en flagrancia; incautación de 2 armas fuego, 63 unidades de munición y 118 dosis de estupefacientes.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Diseñar e implementar el 100 por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales	Magnitud	10.00	9.16	91.60	40.00	15.00	37.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$339	$316	93.28	$764	$309	40.38	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$16,034	$625	3.90
356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia		$1,442	$1,294	89.77	$2,905	$1,962	67.52	$2,995	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$13,642	$3,256	23.87
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$1,442	$1,294	89.77	$2,905	$1,962	67.52	$2,995	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$13,642	$3,256	23.87

Indicador(es)

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	★		
2021	35.00	35.00	18.00	51.43%	⚠	51.43%	⚠
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%			
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El avance en la gestiòn corresponde con la programacion del proyecto

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se adelantó reunión con las autoridades indígenas del Distrito, el pasado 31 de mayo, en donde se identificó la existencia de un documento construido de manera conjunta entre el IDPAC y las autoridades étnicas, abordando un estado del arte, retos y dificultades en materia de justicia propia.
Adicional a lo anterior, con la Secretaría Distrital de la Mujer se estableció acuerdos de coordinación para incorporar y fortalecer las rutas de atención a mujeres indígenas en el marco del Sistema Distrital de Justicia, lo cual se ha logrado a través de diferentes reuniones técnicas, durante el segundo trimestre del año.
El 28 de junio, consejeros del Pueblo Rrom y delegados de la DAJ adelantaron una visita a la Casa de Justicia de Suba, con el fin de conocer, de primera mano, los servicios e instalaciones de la Casa. Así mismo, se adelantaron conversaciones con los funcionarios que se encuentran en dicho espacio con el fin de aclarar dudas o proponer elementos nuevos para mejorar la atención.

Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)8 Diseñar y aplicar el 100 porciento de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	18.00	51.43	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,442	$1,294	89.77	$2,905	$1,962	67.52	$2,995	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$13,642	$3,256	23.87
357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana		$2,071	$569	27.47	$4,828	$781	16.18	$4,037	$0	0.00	$3,537	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$16,505	$1,350	8.18
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$2,071	$569	27.47	$4,828	$781	16.18	$4,037	$0	0.00	$3,537	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$16,505	$1,350	8.18

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana																			
(S)1 Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	250.00	52.00	20.80	350.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	1,200.00	54.00	4.50
	Recursos	$2,071	$569	27.47	$4,520	$781	17.28	$3,537	$0	0.00	$3,037	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$15,197	$1,350	8.88
(S)2 Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas anual, en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional deSeguridad y Convivencia Ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,308	$0	0.00
358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales		$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$473	$73	15.44
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$473	$73	15.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	
2021	37.00	37.00	26.00	70.27%	70.27%
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: Algunas de las actividades que se encontraban programadas para la presente meta no pudieron desarrollarse por ocasión de la emergencia sanitaria originada en el Covid-19, ya que debieron cancelarse actividades presenciales.

Avances y Logros: La ejecución de la meta avanza de conformidad con lo programado. Para la vigencia 2021 se encuentra programada la realización de 250 jornadas de difusión y prevención, al 30 de junio se han realizado 121 Jornadas en las cuales participaron 10.779 ciudadanos, de manera presencial y virtual. Adicionalmente se han gestionado alianzas estratégicas con organismos internacionales para fortalecer las capacidades del equipo de prevención.

Frente a la participación de los ciudadanos en la estrategia pedagógica, se pretende que se conviertan en multiplicadores de buenas prácticas para el mejoramiento de la convivencia en Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	250.00	52.00	20.80	350.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	1,200.00	54.00	4.50
	Recursos	$2,071	$569	27.47	$4,520	$781	17.28	$3,537	$0	0.00	$3,037	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$15,197	$1,350	8.88
(S)2 Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas anual, en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional deSeguridad y Convivencia Ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,308	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	62.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Los avances corresponden con el desarrollo de actividades requeridas para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: La diferencia entre ejecución física y presupuestal se debe a la gestión realizada por la entidad que le ha permitido obtener avances con la participación de otras entidades. Se han desarrollado reuniones con la Policía y la Fiscalía, para poder trabajar interinstitucionalmente en la actualización del inventario unificado de las estructuras criminales. Sin embargo, por la dinámica de la ciudad en los últimos meses, se han presentado dificultades para la elaboración del inventario.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Elaborar y actualizar 1 inventario unificado de estructuras criminales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$473	$73	15.44
359 Elaborar y poner en marcha una estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico		$34	$34	99.62	$172	$63	36.63	$208	$0	0.00	$118	$0	0.00	$212	$0	0.00	$744	$97	13.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
221 Instituto Distrital de Turismo	$34	$34	99.62	$172	$63	36.63	$208	$0	0.00	$118	$0	0.00	$212	$0	0.00	$744	$97	13.00

Indicador(es)

(C) 386 Número de estrategias de orientación y atención integral a visitantes victimas de delitos en las ZIT implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.11	0.18	0.18	100.00%	
2021	0.41	0.69	0.27	39.13%	39.13%
2022	0.66	0.84	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.98	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: El enfoque de la estrategia para la atención oportuna a los hechos delictivos y la prevención, está enfocando sus esfuerzos en la atención inmediata por medio de la línea de atención en seguridad turística y el análisis de los casos que se presenten para que en conjunto con las entidades encargadas de la seguridad y justicia del distrito se puedan generar acciones que permitan la prevención de los delitos en las zonas de interés turístico en la ciudad.
Las acciones adelantadas son:
1. Línea de atención en seguridad y emergencia para el turista:
- Definición de la operatividad en la recepción de las llamadas y atención a la emergencia.
- Autorización y participación de Policía de Turismo para atención de casos recepcionados.
- Inicio en la construcción del acuerdo de voluntades. estudios previos para el convenio interadministrativo para la puesta en funcionamiento de la línea de seguridad. el número de PST vinculados a la Red de seguridad turística a la fecha son 61
2. Planes de seguridad para los productos turísticos:
- Diseño de la herramienta (formato) que permitirá levantar información del estado actual de los riesgos en seguridad turística en los productos turísticos diseñados desde el IDT.
3. Guardianes del turismo y del patrimonio:
- Se elaboró propuesta para presentar a los Colegios Amigos del Turismo-C.A.T., e iniciar con la capacitación de los Guardianes.

Proyecto(s) de inversión

7707 - Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar el 100 porciento de la estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico	Magnitud	18.00	18.00	100.00	69.00	27.00	39.13	84.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$34	$34	99.62	$172	$63	36.63	$208	$0	0.00	$118	$0	0.00	$212	$0	0.00	$744	$97	13.00
360 Elaborar y poner en marcha una estrategia de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto turístico		$49	$49	100.00	$157	$32	20.03	$198	$0	0.00	$137	$0	0.00	$218	$0	0.00	$760	$81	10.63
221 Instituto Distrital de Turismo		$49	$49	100.00	$157	$32	20.03	$198	$0	0.00	$137	$0	0.00	$218	$0	0.00	$760	$81	10.63

Indicador(es)

(C) 387 Número de estrategias de prevención de ESCNNA en el contexto turístico implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.15	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.45	0.45	0.21	46.67%	46.67%
2022	0.73	0.73	0.00	0.00%	
2023	0.95	0.91	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Como parte de la estrategia de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a la fecha se han sensibilizado un total de 47 empresas entre prestadores de servicios turísticos y organizaciones, en la implementación de prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo.
De igual manera se realizó el informe de la articulación con otros destinos y se elaboró el informe de Monitoreo de Condiciones de Infancia y Adolescencia, documento que se consolida anualmente con el aporte de todos los sectores del Distrito para presentar al Concejo de Bogotá. Se definió un esquema de trabajo para el diseño de la herramienta pedagógica que dinamice la prevención de la ESCNNA en la ciudad, particularmente en los contextos de turismo.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Las jornadas de sensibilización y capacitación en prevención de ESCNNA estuvo dirigido al talento humano de los hoteles de la cadena NH, al Cabildo Indígena Pijao, estudiantes de guianza turística del SENA y a los líderes de turismo de Boyacá. Asi mismo se radicaron los documentos para formalizar convenio con la Fundación Renacer, se realizaron tres sesiones de prevención de la ESCNNA, en las que participaron siete actores del sector turismo y ocho organizaciones relacionadas con el turismo de Bogotá.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7707 - Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras organizaciones públicas o privadas, en la implementación de prácticas de prevención de ESCNNA en el contexto del turismo	Magnitud	35.00	38.00	108.57	80.00	47.00	58.75	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	300.00	85.00	28.33
	Recursos	$49	$49	100.00	$157	$32	20.03	$198	$0	0.00	$137	$0	0.00	$218	$0	0.00	$760	$81	10.63
361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito		$22,732	$22,363	98.38	$6,201	$30	0.49	$23,207	$0	0.00	$20,725	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$76,661	$22,393	29.21
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$22,732	$22,363	98.38	$6,201	$30	0.49	$23,207	$0	0.00	$20,725	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$76,661	$22,393	29.21

Indicador(es)

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%	
2021	50.00	50.00	22.00	44.00%	44.00%
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: El avance físico que se tiene corresponde a la formulación del plan de continuidad del negocio del C4 que fue elaborado en el I Trimestre de la vigencia actual, dicho documento fue aprobado en abril, pero a partir del mes de mayo se inició con la estructuración de los procesos que contribuyen a la implementación de las acciones propuestas en este documento, razón por la cual hace que la ejecución presupuestal sea menor al avance físico.

Avances y Logros: La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance de la meta, se presenta porque para el desarrollo de la misma se han adelantado trabajo conjunto con entidades que no han implicado mayor ejecución presupuestal. A continuación se describen las principales actividades desarrolladas durante el primer semestre del 2021:
-Con base en la política de continuidad de negocio, definida y aprobada en abril 2021, se plantearon los objetivos de continuidad de negocio.
-Se definió la ficha técnica de aspectos a ser cubiertos en un potencial servicio de transferencia de conocimiento.
-Se realiza la programación presupuestal para los sistemas de gestión. Por otro lado, se avanza en la revisión técnica.
-Se avanza en el estudio de fortalecimiento del CAD con la policía MEBOG

Se resaltan los avances que se detallan a continuación por cada una de las temáticas, que se enuncian a continuación:
-Campañas de sensibilización en el uso de la Línea 123: se adelantaron, en coordinación con el aliado tecnológico ETB y la Oficina de Comunicaciones de la SDSCJ, campañas de sensibilización para el adecuado uso del número de emergencias 123 por parte de los ciudadanos, integrando conceptos que buscan mejorar la percepción y conocimiento del NUSE 123 y su correcto uso. Estas campañas se adelantaron en el Distrito a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Tap Tap), Podcast, televisión y Radio.

Proyecto(s) de inversión																			
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Formular 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multiproposito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$34	$30	90.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46	$42	92.80
(C)6 Implementar 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multiproposito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.30	60.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22,720	$22,351	98.37	$6,167	$0	0.00	$23,207	$0	0.00	$20,725	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$76,615	$22,351	29.17
362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia		$0	$0	0.00	$445	$373	83.89	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$492	$0	0.00	$1,937	$373	19.28
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$445	$373	83.89	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$492	$0	0.00	$1,937	$373	19.28

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%		50.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.50%	

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, el avance porcentual registrado corresponde con las acciones adelantadas.

Avances y Logros: La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance de la meta, se presenta porque para el desarrollo de la misma se requiere realizar contratación que demanda pagos periódicos, pero que los productos finales son los que aportan al cumplimiento de la meta. Sin embargo, y en concordancia con los cronogramas de ejecución de los contratos, estos se desarrollan de acuerdo con lo programado, con las siguientes acciones:Apoyo a operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) con acompañamiento de unidades de policía judicial de las diferentes especialidades, con el fin de afectar cadenas de valor criminal, que impliquen sanciones administrativas y judiciales. Se realizó acompañamiento a 13 operativos en total, de los cuales 6 fueron coordinados por el equipo de la SDSCJ, discriminados de la siguiente manera:
-Afectación a la cadena de valor criminal relacionada con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el sector de María Paz de la localidad de Kennedy.
-Se realizó operativo de Inspección, vigilancia y control a 16 establecimientos (hoteles y alojamientos).
-Traslado de 3 menores para restablecimiento de derechos y 9 adolescentes para proceso de verificación de derechos
-358 ciudadanos extranjeros verificados, encontrando a 41 en situación irregular.
Además de lo anterior, se incautaron 4 unidades de licor adulterado, se materializó captura por venta de licor adulterado y se incautaron 16 armas corto punzantes, 1 arma de fuego y 9 cartuchos de impacto.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Formular e implementar 1 Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogota D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$445	$373	83.89	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$492	$0	0.00	$1,937	$373	19.28
363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana		$1,599	$1,597	99.82	$4,448	$1,808	40.66	$2,372	$0	0.00	$2,274	$0	0.00	$2,145	$0	0.00	$12,838	$3,405	26.52
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$1,599	$1,597	99.82	$4,448	$1,808	40.66	$2,372	$0	0.00	$2,274	$0	0.00	$2,145	$0	0.00	$12,838	$3,405	26.52

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%			
2021	37.00	37.00	25.50	68.92%		68.92%	
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%			
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.50%	

Retrasos y soluciones: Se presenta dificultad en que la administración materialice la medida correctiva de demolición y remoción de bienes cuando el infractor no la cumple de manera voluntaria, ya que implica una caracterización de los predios y sus habitantes, así como la elaboración e implementación de protocolos de restitución y desalojo de inmuebles, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos en especial de los sujetos protección constitucional reforzada. Se ha dificultado la coordinación de esta medida con las demás autoridades de policía.

Avances y Logros: La alta ejecución presupuestal de la meta se debe a que ya se cuenta con un lineamiento técnico de acciones de materialización del CNSCC; lo que ha conllevado y permitido la suscripción de los contratos que garanticen su adecuada implementación durante la vigencia. A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas en el primer semestre de 2021:

Participación en actividad pedagógica y programa comunitario: se realizó agendamiento para participación en actividad pedagógica de convivencia de 15.031 y se efectuaron un total de 1.096 actividades pedagógicas de convivencia virtuales con asistencia efectiva y participativa de 7.807. Adicionalmente, se realizaron un total de 18 actividades del programa comunitario, en las que participaron 48 ciudadanos, quienes realizaron labores de ornato y embellecimiento de fachadas, preservación del ambiente y del patrimonio cultural, entre otras.
Para este período se mantuvo la atención presencial en 6 casas de justicia. Aunado a lo anterior, se brindó asesoramiento y atención frente a los procesos y procedimientos que se pueden efectuar frente a la expedición de una orden de comparendo, a través de los siguientes medios:
-Canal de WhatsApp: 25.556 ciudadanos.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
-Respuestas consultas correo electrónico: fueron tramitadas un total de 14.704 respuestas. -Chat Virtual Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia: se realizó por medio de chat institución el direccionamiento y atención de 477 ciudadanos. -Derechos de petición y PQRS: se contestaron dentro del término legal un total de 854 peticiones. Se habilito centro de atención virtual de comparendos con los siguientes resultados de atención: -Ciudadanos atendidos por medios del centro de atención virtual de comparendos: 556 Ciudadanos atendidos y direccionados a inspecciones de policía: 2 Desde el equipo del CNSCC se elaboró un documento diagnostico que caracterizó las 20 medidas correctivas que contempla la Ley 1801 de 2016 haciendo énfasis en cada una de sus singularidades, naturaleza, dinámica, operatividad y actualización normativa y evidenciando así, las medidas correctivas reglamentadas y las que se encuentran pendientes de reglamentación.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Elaborar 1 documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas corectivas del CNSCC.	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,588	$1,588	100.00	$265	$101	37.93	$372	$0	0.00	$292	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,817	$1,689	59.95
(K)4 Implementar el 100 porciento de la estrategía para la materialización de medidas correctivas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11	$8	74.18	$4,183	$1,708	40.83	$2,000	$0	0.00	$1,982	$0	0.00	$1,845	$0	0.00	$10,021	$1,716	17.12
364 Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y la garantía integral de sus derechos		$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$12,223	79.87	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$94,717	$16,264	17.17
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$12,223	79.87	$28,615	$0	0.00	$21,748	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$94,717	$16,264	17.17

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de comisarias de familia fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	5.00	4.29	85.80%	✓		
2021	5.00	10.00	7.55	75.50%	✓	75.50%	✓
2022	28.00	28.00	0.00	0.00%			
2023	53.00	53.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		7.55%	⊘

Retrasos y soluciones: Retraso y solución: Frente a la brecha de cara al umbral de oportunidad en la atención programada para el 2021, equivalente al 85%, además de las situaciones derivadas de la coyuntura generada por el COVID 19, dentro de las cuales se han registrado cierres preventivos, es importante mencionar, que este escenario también obedece a la existencia de eventos que lo convierten en un fenómeno multicausal. Para intervenir esta situación, la Subdirección para la Familia ha identificado las unidades operativas de alta demanda y bajos índices de oportunidad, con el fin de realizar un trabajo interdisciplinario de diagnóstico e intervención desde los componentes operativos e informáticos en el registro de la información, con lo cual se seguirá buscando aumentar el índice de oportunidad en el segundo semestre del año y, al mismo tiempo, garantizar que las unidades operativas que vienen con un índice de oportunidad igual o mayor al umbral establecido para la vigencia del 2021 lo puedan mantener.

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio de 2021, las Comisarías de Familia han atendido 84.540 personas de las cuales 13.925 eran víctimas. Se han atendido a través del canal virtual ¿Una Llamada de Vida¿ 8.028 llamadas para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en medio de la emergencia sanitaria dentro de las cuales se tramitaron 527 medidas de protección provisionales. Se cuenta con una Comisaria modernizada, la cual ha comenzado a aplicar el Sistema de Justicia Oral en las acciones de violencia intrafamiliar, en instalaciones mejoradas en su infraestructura física y tecnológica.

En el primer semestre de la vigencia, se elaboró el Plan de Acción para el fortalecimiento de las Comisarías de Familia, se han adelantado visitas de evaluación integral a 22 de las 35 Comisarías de Familia, y levantando fichas de caracterización y planeación de la intervención individual y específica para cada unidad operativa.

En materia tecnológica, se amplió el ancho de banda de internet, se ha fortalecido el parque tecnológico. En lo relacionado al talento humano, se gestionó la asignación de personal para satisfacer el estándar de personal acorde a la ruta interna de atención

Proyecto(s) de inversión

7564 - Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1 Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.10	0.07	70.00	0.28	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$336	$215	63.87	$500	$0	0.00	$15,320	$0	0.00	$7,978	$0	0.00	$10,194	$0	0.00	$34,328	$215	0.63
(C)2 Atender oportunamente el 100 % de las víctimas de violencia intrafamiliar	Magnitud	71.00	61.00	85.92	85.00	70.00	82.35	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,924	$3,826	77.72	$14,803	$12,223	82.57	$13,295	$0	0.00	$13,771	$0	0.00	$13,597	$0	0.00	$60,388	$16,049	26.58
365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato		$0	$0	0.00	$387	$0	0.00	$378	$0	0.00	$382	$0	0.00	$339	$0	0.00	$1,486	$0	0.00
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$387	$0	0.00	$378	$0	0.00	$382	$0	0.00	$339	$0	0.00	$1,486	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.90	45.00%	45.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: El avance de la meta, va conforme a lo programado.

Avances y Logros: Esta meta avanzó 45% de lo programado para esta vigencia, representado en dos centros de radicación de demandas en las localidades de Barrios Unidos y Bosa, y se estima que para mediados del mes de julio, se encuentre operando el centro de radicación en la localidad de Fontibón; dichos Centros de Radicación tienen como objetivo dar respuesta a necesidades de los usuarios en acciones jurídicas específicas que no requieran representación; por otra parte se socializó la estrategia de centros de radicación con actores comunitarios como ediles, alcaldía local y líderes de las dos localidades. Durante el segundo semestre se evaluará los resultados y se perfeccionará la propuesta técnica.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)10 Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.90	45.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$387	$0	0.00	$378	$0	0.00	$382	$0	0.00	$339	$0	0.00	$1,486	$0	0.00
366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial		$67,809	$64,155	94.61	$63,977	$31,904	49.87	$110,919	$0	0.00	$66,862	$0	0.00	$22,069	$0	0.00	$331,636	$96,059	28.97
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$67,809	$64,155	94.61	$63,977	$31,904	49.87	$110,919	$0	0.00	$66,862	$0	0.00	$22,069	$0	0.00	$331,636	$96,059	28.97

Indicador(es)

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones: Debido a la escasez de la materia prima por parte de los proveedores, a razón de la pandemia generada por el Covid-19, se generan retrasos, tanto en la fabricación de los elementos como en la entrega de estos.

Avances y Logros: En el marco de la misionalidad de la SDSCJ, se busca facilitar la gestión integral de infraestructuras en cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia en la ciudad, así como de las metas del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Siglo XXI. Esto mediante la adquisición de predios, diseño, construcción, dotación, mantenimiento, implementación y sostenimiento de equipamientos destinados a garantizar la seguridad, convivencia y acceso a la justicia en la ciudad. A continuación, se presentan las principales acciones desarrolladas desde la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas para el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y justicia, durante el primer semestre de la vigencia 2021: -Construcción de tres CAI Telecom, Santa Librada y Guaymaral -Seguros: Valga precisar que, la alta siniestralidad en el componente de automóviles de la póliza actual corresponde a los eventos presentados con ocasión de las protestas sociales ocurridos desde el 28 de abril de 2021 (76 reclamaciones) y que se continúan radicándose por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. -Se construye el CAI Campoverde, con corte a 25 de junio del 2021 el mobiliario y la Obra del CAI Campoverde se encuentra finalizada desde marzo del 2021; está pendiente el recibo de las mismas por parte de la MEBOG. -El Proyecto Inmobiliario Cantón Norte, se estructura a partir de un Convenio Interadministrativo cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para la construcción del nuevo comando de reclutamiento del Ejército nacional, por el traslado de la sede anterior ubicada en el Voto Nacional en Bogotá. Su plazo inicial de ejecución y terminación del proyecto está pactado para junio de 2022																		
Proyecto(s) de inversión																			
7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Diseñar 1 plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.80	0.50	62.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10	$10	100.00	$35	$35	100.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170	$45	26.47
(K)5 Desarrollar el 100 porciento del plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$44,754	$41,455	92.63	$25,888	$534	2.06	$62,630	$0	0.00	$28,823	$0	0.00	$12,791	$0	0.00	$174,885	$41,989	24.01
(S)6 Diseñar 3 estrategias para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	50.00
	Recursos	$10	$10	100.00	$35	$35	100.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170	$45	26.47
(K)7 Desarrollar el 100 porciento de la estrategia para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,831	$16,694	99.19	$30,059	$25,203	83.85	$20,989	$0	0.00	$11,039	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$80,017	$41,897	52.36
(K)8 Mantener el 100 porciento de la operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,205	$5,986	96.48	$7,961	$6,097	76.59	$27,050	$0	0.00	$27,000	$0	0.00	$8,178	$0	0.00	$76,393	$12,083	15.82
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad		$0	$0	0.00	$3,410	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$12,879	$0	0.00
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$3,410	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$12,879	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%	★		
2021	40.00	40.00	30.00	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La diferencia entre ejecución física y presupuestal se debe a la gestión realizada por la entidad que le ha permitido obtener avances con la participación de otras entidades

Avances y Logros: Esta meta se estaba desarrollando desde la creación del convenio con la ONU, el cual no continúa, por lo que se empezará a hacer desde la vinculación de Bogotá Región a la meta.

Proyecto(s) de inversión																			
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Implementar el 100 por ciento del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y conviviencia	Magnitud	4.00	3.31	82.75	40.00	15.00	37.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,410	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$12,879	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	$1,338	$1,058	79.10	$6,446	$4,278	66.37	$4,387	$0	0.00	$4,751	$0	0.00	$550	$0	0.00	$17,472	$5,337	30.54
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	$1,338	$1,058	79.10	$6,446	$4,278	66.37	$4,387	$0	0.00	$4,751	$0	0.00	$550	$0	0.00	$17,472	$5,337	30.54

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%	✓		
2021	100.00	100.00	40.00	40.00%	⊘	60.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El porcentaje del avance del indicador es bajo, teniendo en cuenta que la implementación de las tres fases se encuentra programadas para el segundo semestre, ya que el personal que se tiene previsto para el desarrollo de estrategia, fue contratado en el mes de junio, logrando así que a la fecha no se tengan los productos implementados que se requieren de la estrategia de cualificación en su totalidad.
Los procesos de incentivos que se encuentran asociados a esta meta, su adjudicación se tiene prevista realizar en el II Semestre, teniendo en cuenta que durante el I Semestre se realizaron reuniones con los organismos de seguridad, para poder determinar las necesidades del programa de bienestar del personal uniformado que se apoyaría por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Avances y Logros: Ejecución de la estrategia de formador de formadores:
Para la implementación de este proyecto la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, en el primer semestre de la vigencia 2021, realizó la contratación del equipo de formador de formadores, esto con el fin de poder desarrollar los componentes que se enuncian a continuación:
-Educativo: afianzamiento de valores y habilidades sociales y superación de vacíos según objetivos educativos en el marco de misión constitucional de la Policía.
-Comunicativo: visibilizar el efecto del proceso educativos en la cultura institucional y la imagen institucional en el D.C. (Hacer de esta experiencia un acontecimiento para el fortalecimiento del servicio policial ante las circunstancias de orden público 2021)
-Programa de apoyo para contribuir al bienestar del personal uniformado de la Fuerza Pública adscrita a la ciudad de Bogotá, D.C.
La SDSCJ apoya la ejecución de acciones específicas que garantizan la ejecución de programas que en materia de seguridad se requieren, mediante la ejecución de actividades que contribuyan al bienestar del personal uniformado de la Fuerza Pública adscrita a la ciudad de Bogotá D.C., en el marco de lo establecido en el Acuerdo Distrital 700 de 2018, el Decreto Distrital 428 de 2018 y la Resolución No. 576 de 2018 expedida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Adquisición de condecoraciones:
Se atendió el requerimiento enviado por la MEBOG para la adquisición de las condecoraciones y poder reconocer la labor realizada por los funcionarios más destacados de dicha agencia.
Se tiene una diferencia entre el avance físico y presupuestal significativa, teniendo en cuenta que en el primer semestre se realizó la estructuración de la estrategia de cualificación de personal uniformado, finalizando la misma en el mes de mayo, planteando como necesidad la contratación de personal que permitan el desarrollo de estrategia, la cual se lleva a cabo en el mes de junio, logrando así que a la fecha no se tengan los productos implementados que se requieren de la estrategia de cualificación en su totalidad.
Para concluir es importante aclarar que los recursos que se encuentran comprometidos asociados a esta meta, son relacionados a la contratación del personal que apoya a los organismos de seguridad y así también los que se encuentran en la estructuración de proceso de implementación de la cualificación del personal, así mismo se ha dado apoyo en los gastos de desplazamiento y reconocimiento de bonos a los integrantes del esquema de seguridad de la Alcaldía Mayor y Concejales de la Ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Diseñar el 100 porciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$193	$147	75.99	$618	$220	35.54	$159	$0	0.00	$204	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,224	$366	29.93
(K)2	Implementar el 100 porciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,145	$911	79.63	$5,828	$4,059	69.64	$4,228	$0	0.00	$4,547	$0	0.00	$500	$0	0.00	$16,248	$4,970	30.59
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS				$137	$107	78.11	$2,032	$193	9.48	$1,898	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$1,638	$0	0.00	$7,287	$300	4.11
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia				$137	$107	78.11	$2,032	$193	9.48	$1,898	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$1,638	$0	0.00	$7,287	$300	4.11

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%	✓		
2021	4.00	4.00	1.90	47.50%	⚠	47.50%	⚠
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%			
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%			
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		27.14%	⊘

Retrasos y soluciones: Los retrasos presentados en la implementación de la Ruta están dados por las dinámicas generadas por la pandemia, toda vez que el estado de emergencia ha dificultado su puesta en marcha.
Otro retraso se debe a la dificultad con Fiscalía para la asignación del personal que atenderá en la ruta.
Por otra parte, se evidencia dificultad con el proceso de contratación de los perfiles que requiere la dirección para llevar a cabo el reforzamiento de los equipos de trabajo de Medicina Legal, Comisarias de Familia y los CRI mujer

Avances y Logros: Durante el primer semestre de esta vigencia, se realizaron las adecuaciones de infraestructura en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, que permitirá el inicio del funcionamiento de los diferentes equipos de trabajo que acompañaran la Ruta.
Se realizó la entrega de 22 puestos de trabajo para las unidades de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación, con el respectivo mobiliario.

Se realizaron mesas de trabajo con la Fiscalía General y la Secretaría de la Mujer, para definir los canales de atención en las Casas de Justicia donde no se contará con presencia de los equipos de Fiscales de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la FGN, en las que se acordó que desde el CRI Mujer y las funcionarias de la Secretaría de la Mujer, la remisión se hará a través de canales remotos de atención como las líneas telefónicas y correo electrónico que suministro la FGN.

La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Implementar en 7 casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres victimas de violencias	Magnitud	2.00	1.53	76.50	4.00	1.90	47.50	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00				
	Recursos	$137	$107	78.11	$2,032	$193	9.48	$1,898	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$1,638	$0	0.00	$7,287	$300	4.11	
370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local		$24	$23	97.24	$920	$107	11.68	$927	$0	0.00	$958	$0	0.00	$941	$0	0.00	$3,769	$130	3.46	
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$24	$23	97.24	$920	$107	11.68	$927	$0	0.00	$958	$0	0.00	$941	$0	0.00	$3,769	$130	3.46	

Indicador(es)

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.35	0.35	0.18	51.43%	⚠	51.43%	⚠
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%			
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que no existe dentro de los antecedentes de la entidad, un modelo de Convenio de Ciencia y Tecnología, que especifique la estructura y características particulares, se ha visto en dificultad la proyección y aprobación del Convenio. Sin embargo, actualmente se encuentra en proceso de revisión de la Subsecretaría, donde se incluye la socialización de un concepto jurídico. Se espera que en julio se pueda tener aprobación del mismo.

En lo que respecta a mediación virtual, se está en espera de que la Oficina de Comunicaciones remita el diseño de la propuesta de divulgación y sensibilización de la estrategia de mediación virtual.

No ha sido posible la aprobación de un archivo digital para las actas de Mediación profesional, debido a que la entidad no cuenta con un programa o sistema de archivo digital.

La implementación y fortalecimiento de los canales de atención no presenciales han generado una mayor cobertura y alcance en la orientación para la resolución de conflictos eliminando una de las barreras de acceso a justicia. Durante el primer semestre del 2021, se realizaron ajustes al guion de atención

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: para los canales no presenciales; avance en la reestructuración del documento base para atención del CRI; adecuación de la encuesta de satisfacción de la atención en los canales no presenciales y se remite terminada la atención; ajustes en SICAS para el módulo de los canales no presenciales; se identificaron y ajustaron las necesidades técnicas y tecnológicas para el desarrollo e implementación de la plataforma virtual. Durante el primer semestre de 2021 se han realizado 14.908 atenciones a través de los canales no presenciales, de los cuales 5972 fueron atendidos en el Chat virtual y 8932 en las dos líneas de WhatsApp. Siendo los habitantes de las localidades de Kennedy, Suba y Bosa los que más acuden a los canales no presenciales. La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance fisico, se explica, dado que para la correcta ejecución de la meta se debe realizar compromisos presupuestales reflejados en la contratación que demanda pagos periodicos, y el avance de la meta se cuantifica contra productos finales y no periodicos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Diseñar y aplicar 1 modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.18	51.43	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$24	$23	97.24	$920	$107	11.68	$927	$0	0.00	$958	$0	0.00	$941	$0	0.00	$3,769	$130	3.46
371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)		$14	$14	100.00	$29,905	$0	0.00	$4,564	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$890	$0	0.00	$39,404	$14	0.04
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$14	$14	100.00	$29,905	$0	0.00	$4,564	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$890	$0	0.00	$39,404	$14	0.04

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%	✓		
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%	⚠	70.00%	⚠
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		42.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Demora en la implementacion del cronograma de la planta telefonica NG911

Avances y Logros: Es necesario para la implementación del proyecto en la presente vigencia, contar previamente con un convenio interadministrativo, tripartita (SDSCJ, PONAL y RNEC) que permita el acceso e intercambio de información entre el sistema de video vigilancia de la ciudad, las herramientas de video analítica a adquirir por la SDSCJ y la Base de datos de Biometría Facial de la Registraduria, aspecto que a la fecha de la presente solicitud no ha sido posible, debido a la revisión técnica, jurídica, financiera y operacional, que están realizando actualmente la RNEC y la Policía MEBOG, previo a la realización de la minuta del convenio interadministrativo. Es de aclarar que este tipo de convenio para acceso a la base de datos de biometría fácil de la RNEC, es único y primigenio en Colombia, esto quiere decir que la Policía y la SDSCJ serán las primeras entidades del estado en tener acceso a esta información en tiempo real.
Razón por la cual, están siendo sometidos a revisión de la Secretaria General de la Dirección general de la Policía (Por ser firmado por el director general de esa institución, a la ves la RNEC), los documentos previos a la realización de la minuta del convenio (Estudio previo de necesidad para establecer la conveniencia y oportunidad para la suscripción de convenio con Registraduría nacional del estado civil y ficha técnica para la adquisición de herramientas de video analítica y de equipos de interconexión a la base de datos de la RNEC), garantizándose todos los protocolos de seguridad y acceso a información establecidos por la Registraduria.
Así las cosas, si en el mejor de los casos tuviéramos firmado el convenio para el mes de julio, y a partir de la firma del mismo, se iniciara un proceso de contratación de las herramientas de analítica y los equipos requeridos para interconexión con la base de datos de la Registraduria; este proceso demoraría aproximadamente 3 meses, lo que permitiría tener un contrato firmado para finales del mes de octubre de 2021, dejando solo dos meses de la presente vigencia para la implementación y ejecución del proyecto, aspecto que generaría que gran parte del presupuesto quedara en reserva debido a que este tipo de proyectos requieren mínimo de 8 meses para su implementación.
Por lo anterior, se considera como una mejor opción, firmar el convenio en la presente vigencia e implementar el proyecto en la vigencia 2022, iniciándose el proceso de contratación del mismo en el primer trimestre de 2022.

Proyecto(s) de inversión																			
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)7 Implementar 1 plan de modernización del C4 con plataformas tecnologicas que aporten a mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como al análisis de información para la toma de decisiones y la anticipación	Magnitud	0.40	0.36	90.00	0.60	0.48	80.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14	$14	100.00	$29,905	$0	0.00	$4,564	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$890	$0	0.00	$39,404	$14	0.04
372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,938	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$21,875	$0	0.00
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,938	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$21,875	$0	0.00

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2023	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2024	200.00	200.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Con corte al 30 de junio del 2021, no se reporta avance de este indicador, teniendo en cuenta que no se tiene asignados recursos para la realización de este. En donde es importante aclarar que en el mes de junio, se inicia un traslado entre proyectos de inversión, el cual se logra hacer efectivo a mediados de julio

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por conducto de la Subsecretaría de Seguridad, considera pertinente y oportuno garantizar con recursos adicionales para la adición presupuestal al proyecto, con el fin de poner en marcha el plan de becas para 1.500 nuevos policías que sean admitidos, y se espera que incluyan el costo de matrícula, derechos de grado, equipos y pruebas por el valor que la Policía defina.
Este proyecto que ha sido diseñado en mesas de trabajo con la Policía y basado en los documentos y soportes enviados por la Policía Metropolitana de Bogotá, quien estará a cargo de la formulación logística y metodológica del proceso, permitirá acompañar el deseo de muchos jóvenes de ingresar a la institución y que entrará en vigencia en el segundo semestre de 2021.
Con respecto al costo total de los elementos del equipo del curso a patrulleros, se contemplan los valores discriminados de este componente, compuestos por matricula, derechos de grado, equipo y pruebas de 450 mujeres y 1050 hombres, para lo cual se requiere disponer de la suma doce mil millones, para lo cual se está gestionando un traslado entre proyectos de inversión.
Con relación a este tema se tiene una cotización de FORPO que realiza el costo total, teniendo en cuenta las anteriores variables descritas, indicando que la cuota de administración que cobraría sería del 4%, razón por la cual se recomienda investigar otras maneras, en donde dentro de estas se plantea que para la adquisición de dotación se tienen líneas de compra eficiente y así mismo se puede llevar a cabo la suscripción de un convenio con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Promover a 2,000 policias nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,938	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$21,875	$0	0.00

TOTAL PROPÓSITO INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	$265,773	$238,522	89.75	$728,143	$344,143	47.26	$720,914	$0	0.00	$585,127	$0	0.00	$369,477	$0	0.00	$2,669,435	$582,665	21.83

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$2,858,508	$2,094,400	73.27	$5,950,528	$2,801,284	47.08	$5,191,232	$0	0.00	$3,757,454	$0	0.00	$2,877,825	$0	0.00	$20,635,547	$4,895,684	23.72
0 N/A	$2,858,508	$2,094,400	73.27	$5,950,528	$2,801,284	47.08	$5,191,232	$0	0.00	$3,757,454	$0	0.00	$2,877,825	$0	0.00	$20,635,547	$4,895,684	23.72
373 1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	$19,877	$15,454	77.75	$59,075	$33,212	56.22	$46,535	$0	0.00	$52,406	$0	0.00	$60,030	$0	0.00	$237,923	$48,666	20.45
113 Secretaría Distrital de Movilidad	$19,877	$15,454	77.75	$59,075	$33,212	56.22	$46,535	$0	0.00	$52,406	$0	0.00	$60,030	$0	0.00	$237,923	$48,666	20.45

Indicador(es)

(D) 400 Número de personas fallecidas por siniestros viales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6.00	473.00	371.00	127.49%	★		
2021	11.00	449.00	371.00	121.02%	★	121.02%	★
2022	16.00	425.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	405.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	404.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		108.89%	★

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: En cuanto a la cifra de muertes en siniestros viales, se registraron a 30 de junio del 2021: 201 víctimas fatales (71 peatones, 39 ciclistas, 69 motociclistas, 5 conductor, 17 pasajeros) en la ciudad, resultando en una reducción del 15% frente a las muertes registradas en el año 2019 (236 víctimas fatales: 107 peatones, 36 ciclistas, 59 motociclistas, 6 conductores, 28 pasajeros). Esta información fue tomada de ArcGis PRO, SDM el 01/07/2021, y son datos preliminares, susceptibles de modificación.
Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: actualización de 5 Lineamientos de Seguridad Vial (Planes de Manejo de Tránsito, Infraestructura para Peatones, Semaforización, Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y Paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público) y el seguimiento a la implementación de todos los lineamientos de Seguridad Vial, análisis de siniestralidad como insumo a las acciones en materia de control, comunicación, educación e infraestructura; Gestión de preparación, planeación y realización de la Semana Internacional de Seguridad Vial de Naciones Unidas en la ciudad, con participación del Secretario de Movilidad en los eventos sobre víctimas, sobre velocidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV y eventos internacionales; a partir de los corredores priorizados por el IDU para el año 2021, se adelantó cruce de huecos reportados en junio que causan siniestralidad a motociclistas en estos corredores; realización de diferentes actividades programadas durante el ¿mes de prevención vial del motociclista¿; Gestión de estrategia integral y acciones puntuales para mejora en movilidad de la Av. Calle 13, se realizaron las siguientes actividades: -Análisis y priorización de zonas escolares y tramos de calles comerciales para su posterior intervención y gestión en el marco del PGV; -Análisis y visita de campo a tres corredores de la localidad de Bosa para identificar potenciales mejoras al tránsito peatonal, en el marco del proyecto de Andenes Emergente; Adecuación franja ciclo peatonal Calle 13 y se cuenta con avances del 60% aproximadamente de esta actividad. En el marco de la Iniciativa Barrios Vitales, que propende por la gestión de la velocidad para generar espacios más seguros y fomentar el uso de modos sostenibles, caminar y montar bici. Gestión de información y visita técnica para la definición del plan de acción y priorización del proyecto en la Localidad Kennedy (Barrios el Jazmín, Ciudad de Cali, Los almendros, Calandaima). Estructuración de la estrategia de recuperación de andenes para peatones; diseño de indicadores de gestión y de medición de impactos del Plan de Gestión de la Velocidad; gestión interinstitucional a través de comités y mesas de trabajo para tratar temas con impacto en seguridad vial.

(D) 643 Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	6.00	172.00	150.00	114.67%	★		
2021	11.00	163.00	150.00	108.67%	★	108.67%	★
2022	16.00	154.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	147.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	146.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		97.33%	★

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos.

Avances y Logros: En cuanto a la cifra de muertes de jóvenes por siniestros viales, se tiene un 9% de reducción de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales, a 30 de junio del 2021 (fecha de consulta 01-07-2021) se han registrado 75 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales, frente a 82 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales a junio del año 2019.

Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: actualización de 5 Lineamientos de Seguridad Vial (Planes de Manejo de Tránsito, Infraestructura para Peatones, Semaforización, Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y Paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público) y el seguimiento a la implementación de todos los lineamientos de Seguridad Vial, análisis de siniestralidad como insumo a las acciones en materia de control, comunicación, educación e infraestructura; Gestión de preparación, planeación y realización de la Semana Internacional de Seguridad Vial de Naciones Unidas en la ciudad, con participación del Secretario de Movilidad en los eventos sobre víctimas, sobre velocidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV y eventos internacionales; a partir de los corredores priorizados por el IDU para el año 2021, se adelantó cruce de huecos reportados en junio que causan siniestralidad a motociclistas en estos corredores; realización de diferentes actividades programadas durante el ¿mes de prevención vial del motociclista¿; Gestión de estrategia integral y acciones puntuales para mejora en movilidad de la Av. Calle 13, se realizaron las siguientes actividades: -Análisis y priorización de zonas escolares y tramos de calles comerciales para su posterior intervención y gestión en el marco del PGV; -Análisis y visita de campo a tres corredores de la localidad de Bosa para identificar potenciales mejoras al tránsito peatonal, en el marco del proyecto de Andenes Emergente; Adecuación franja ciclo peatonal Calle 13 y se cuenta con avances del 60% aproximadamente de esta actividad. En el marco de la Iniciativa Barrios Vitales, que propende por la gestión de la velocidad para generar espacios más seguros y fomentar el uso de modos sostenibles, caminar y montar bici. Gestión de información y visita técnica para la definición del plan de acción y priorización del proyecto en la Localidad Kennedy (Barrios el Jazmín, Ciudad de Cali, Los almendros, Calandaima). Estructuración de la estrategia de recuperación de andenes para peatones; diseño de indicadores de gestión y de medición de impactos del Plan de Gestión de la Velocidad; gestión interinstitucional a través de comités y mesas de trabajo para tratar temas con impacto en

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
seguridad vial.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 6,500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad.	Magnitud	807.00	811.00	100.50	1,571.00	792.00	50.41	1,572.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,500.00	1,603.00	24.66
	Recursos	$1,178	$1,167	99.03	$7,504	$1,664	22.17	$9,589	$0	0.00	$10,695	$0	0.00	$12,606	$0	0.00	$41,573	$2,831	6.81
7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	7.60	50.67	35.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12.60	12.60
	Recursos	$9,608	$9,604	99.96	$22,135	$9,832	44.42	$6,957	$0	0.00	$8,687	$0	0.00	$7,550	$0	0.00	$54,937	$19,436	35.38
(S)8 Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar	Magnitud	2.00	2.00	100.00	12.00	6.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	8.00	20.00
	Recursos	$1,653	$1,647	99.64	$5,461	$2,604	47.68	$2,518	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$3,183	$0	0.00	$15,589	$4,251	27.27
7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar un 40 % adicional de las acciones de seguridad vial enmarcadas en el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que incluye el centro de orientación a víctimas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	7.80	78.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	12.80	32.00
	Recursos	$1,173	$1,173	100.00	$9,897	$6,414	64.81	$10,856	$0	0.00	$12,104	$0	0.00	$14,314	$0	0.00	$48,343	$7,586	15.69
7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 5,150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado	Magnitud	900.00	900.00	100.00	900.00	689.00	76.56	1,350.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	5,150.00	1,589.00	30.85
	Recursos	$246	$214	87.16	$1,273	$870	68.31	$2,181	$0	0.00	$2,326	$0	0.00	$1,681	$0	0.00	$7,707	$1,084	14.07
(S)2 Realizar mantenimiento a 400,000 señales verticales de pedestal	Magnitud	76,500.00	76,500.00	100.00	155,750.00	130,749.00	83.95	73,750.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	400,000.00	207,249.00	51.81
	Recursos	$463	$388	83.82	$349	$288	82.45	$2,221	$0	0.00	$4,180	$0	0.00	$8,830	$0	0.00	$16,044	$676	4.22
(S)3 Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito	Magnitud	15.00	15.00	100.00	90.00	32.00	35.56	125.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	400.00	47.00	11.75
	Recursos	$972	$332	34.17	$353	$353	100.00	$902	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$1,022	$0	0.00	$4,364	$685	15.70
(S)4 Implementar 26,000 señales verticales de pedestal	Magnitud	5,000.00	5,000.00	100.00	6,600.00	4,826.00	73.12	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	26,000.00	9,826.00	37.79
	Recursos	$438	$359	82.05	$327	$315	96.27	$5,640	$0	0.00	$3,514	$0	0.00	$3,963	$0	0.00	$13,882	$675	4.86
(S)5 Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas	Magnitud	150.00	150.00	100.00	80.00	77.00	96.25	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	800.00	227.00	28.38
	Recursos	$2,565	$138	5.36	$447	$447	100.00	$812	$0	0.00	$984	$0	0.00	$976	$0	0.00	$5,784	$585	10.11
(S)6 Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal	Magnitud	3.00	3.00	100.00	1.00	0.30	30.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	3.30	23.57
	Recursos	$721	$118	16.38	$10,458	$9,596	91.76	$812	$0	0.00	$1,163	$0	0.00	$976	$0	0.00	$14,131	$9,714	68.75
(S)7 Intervenir 12,000 pasos peatonales	Magnitud	1,400.00	1,400.00	100.00	1,000.00	875.00	87.50	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	12,000.00	2,275.00	18.96
	Recursos	$370	$151	40.67	$434	$434	100.00	$2,707	$0	0.00	$2,603	$0	0.00	$3,259	$0	0.00	$9,373	$585	6.24
(S)8 Demarcar 2,200 Km - carril en vía	Magnitud	250.00	250.35	100.14	250.00	165.66	66.26	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,200.00	416.01	18.91
	Recursos	$489	$162	33.13	$434	$395	90.97	$1,339	$0	0.00	$2,261	$0	0.00	$1,671	$0	0.00	$6,195	$557	9.00
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP		$1,030,739	$1,026,947	99.63	$1,690,567	$1,596,968	94.46	$1,557,788	$0	0.00	$1,293,166	$0	0.00	$1,313,804	$0	0.00	$6,886,065	$2,623,915	38.10
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$68	$68	100.00	$3,790	$610	16.09	$2,710	$0	0.00	$3,022	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$13,164	$678	5.15
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 627 Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2021	30.00	30.00	1.95	6.50%	19.86%	
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%		
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%		
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	6.95	al Plan de Desarrollo	6.95%	

Retrasos y soluciones: Existen dificultades en la coordinación entre dependencias y entidades, lo cual se trabaja mediante mesas de trabajo para mejorar la articulación y colaboración en el desarrollo de los proyectos. La articulación con estas entidades ha generado algunas demoras, que no han tenido un impacto directo en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: En lo corrido vigencia, se avanzó en el estudio del servicio mixto en la localidad de Sumapaz
Están en curso la viabilidad de tres corredores preferenciales, El primero, sobre la calle 80 entre el Puente de Guadua y el Portal de la 80, el segundo, la carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19 y el tercero sobre la Avenida José Celestino Mutis entre la av. NQS y la Carrera 110. Entre estos corredores, se tienen en estudio 27 km de carril preferencial para su viabilidad. km de carril bus.
Se viene desarrollando reuniones con el gremio revisando el retiro y adquisición de vehículos del SITP Provisional y la transición al SITP, al igual que se siga prestando un transporte adecuado a los usuarios.
Se realiza el impulso de las estrategias del plan de movilidad accesible y de carriles preferenciales

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	3.90	13.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	8.90	8.90
	Recursos	$15	$15	100.00	$3,765	$610	16.19	$2,323	$0	0.00	$2,590	$0	0.00	$3,063	$0	0.00	$11,756	$625	5.31
(S)8 Implementar el 100 % de las acciones del Plan de Movilidad Accesible	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$53	$53	100.00	$25	$0	0.00	$387	$0	0.00	$432	$0	0.00	$510	$0	0.00	$1,408	$53	3.77
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$1,030,671	$1,026,879	99.63	$1,686,777	$1,596,358	94.64	$1,555,077	$0	0.00	$1,290,144	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$6,872,901	$2,623,237	38.17

Indicador(es)

(C) 401 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	8.00	66,781.00	45,078.00	67.50%		
2021	19.00	158,606.00	82,835.00	52.23%	52.23%	
2022	19.00	158,606.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	166,954.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.62%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 82.835 con respecto a las 158.606 Sillas esperadas para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

A junio de 2021 ya se tiene toda la flota troncal vinculada, para un total de 474,510 sillas vinculadas; con relación al componente zonal ya se tienen 443.096 sillas de flota vinculada, para un total de 917.606 sillas disponibles, equivalente a un aumento de 82.835 sillas de oferta (9,92%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771)

Proyecto(s) de inversión

7223 - Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)35 Lograr el 100 por ciento de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	Magnitud	85.90	85.90	100.00	90.00	89.62	99.58	94.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$1,686,777	$1,596,358	94.64	$1,555,077	$0	0.00	$1,290,144	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$6,872,901	$2,623,237	38.17
375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal		$9,280	$8,618	92.87	$16,619	$10,789	64.92	$27,522	$0	0.00	$27,656	$0	0.00	$17,535	$0	0.00	$98,611	$19,408	19.68
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$282	$282	100.00	$1,283	$1,169	91.11	$1,161	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$1,531	$0	0.00	$5,554	$1,452	26.14

Indicador(es)

(S) 628 Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	★		
2021	30.00	30.00	20.40	68.00%	⚠	72.57%	✓
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	25.40	al Plan de Desarrollo		25.40%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido vigencia se han adelantado las siguientes acciones:
Los estudios de tránsito revisados y aprobados durante este período para equipamientos de transporte del sistema de movilidad: Contrato IDU-1619 de 2019 Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Acción Popular 2013-0399 Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria, Contrato IDU-1650 de 2019 Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170, Contrato IDU-1347 de 2017 Estudios y diseños conexión regional Canal Salitre y Rio Negro NQS- AK7; IDU-1624 de 2019 Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda. También se aprobaron estudios de tránsito de Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval.

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Acompañar el 100 % de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	20.40	68.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.40	25.40
	Recursos	$282	$282	100.00	$1,283	$1,169	91.11	$1,161	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$1,531	$0	0.00	$5,554	$1,452	26.14
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$8,998	$8,336	92.64	$15,335	$9,620	62.73	$26,361	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$93,057	$17,956	19.30

Indicador(es)

(C) 402 Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.50	79.00	78.96	99.95%	★		
2021	0.80	79.30	88.89	112.09%	★	112.09%	★
2022	1.00	79.50	0.00	0.00%			
2023	2.00	80.50	0.00	0.00%			
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		107.75%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 88.89 con respecto al 79.30 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

El resultado corresponde al porcentaje acumulado del Indicador de Confiabilidad del componente troncal para el primer semestre de 2021.

Se logró una mejora en el Índice de Regularidad del intervalo del componente Zonal, pasando de cifra de mes a 68,1 en marzo de 2020, a partir de marzo el valor promedio se ha mantenido en 79%. Si bien parte de esta mejora se debe a las acciones adelantadas para garantizar una mejor prestación del

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
servicio, dicho valor se ve afectado de manera favorable por las restricciones de movilidad con ocasión de la declaración de pandemia por Covid 19, sin embargo, eventos como manifestaciones o congestión vehicular, tienen un impacto ligeramente desfavorable, por lo que se espera una pequeña reducción del indicador con el regreso a la normalidad. En lo tecnológico, se avanzó en revisión fichas técnicas equipamiento no SIRCI e inspección buses prototipo, Mejoras código solución GTFS en Nube, reporte conjuntos datos GTFS en Google y portal datos abiertos, inventario servicios web Geográficos y migración, Levantamiento requerimientos y construcción documentos kilometraje e indicadores e integración con T-DOC. Actualización Plan Gest.Segur.de la Inform. en continuidad negocio e inclusión DTS en el SGSI, Adopción Monitoreo Segur. informática.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7514 - Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 1 Sistema Accesible e Integrado de Información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.14	40.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,998	$8,336	92.64	$15,335	$9,620	62.73	$26,361	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$93,057	$17,956	19.30
376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables		$9,295	$8,898	95.72	$31,108	$3,066	9.86	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$70,403	$11,964	16.99
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$9,295	$8,898	95.72	$31,108	$3,066	9.86	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$70,403	$11,964	16.99

Indicador(es)

(S) 403 Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Si bien la meta final no presenta avance, se han relaizado acciones para avanzar en la etapa antecesora como son los diseños asi : A través del contrato 1630 de 2020 el IDU está realizando los estudios y diseños del cable, que estarán finalizados en febrero de 2022. El cable beneficiará los más de 400 mil habitantes de la localidad en 2.8 km de línea con tres estaciones. Paralelamente la SDHT está estructurando el proyecto de revitalizacion en el área de influencia del cable que incorpora espacios dotaciones, de renovación, densificacion para vivienda entre otros
Respecto a la estructuración de otros cables, el Cable reencuentro Monserrate. Mediante el contrato 1330 de 2021 el IDU está realizando los estudios de prefactibilidad de este cable de más de 7 kilómetros que se conectara con el corredor verde la la séptima en inmediaciones del Museo Nacional y el centro internacional y conectara el sector universitario los barrios los Laches, El Consuelo, El dorado con la estación bicentenario de Transmilenio y con la PMLM en el parque tercer Milenio. Los estudios finalizarán en enero de 2022
A través de la Agencia Francesa de Desarrollo se van a realizar los estudios de factibilidad de un cable que conecte ciudad bolivar en Sierra Morena con Soacha estos estudios de contratarán el mes de octubre del presente año.

(C) 637 Porcentaje de cable aéreo construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	20.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	50.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)15 Construir 1 Cable aéreo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$10,000	$0	0.00
(S)16 Realizar 2 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cables aéreos	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$9,295	$8,898	95.72	$4,158	$3,066	73.74	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,453	$11,964	88.93

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)17 Adquirir 116 Unidades prediales asociados a construcción de cables aéreos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$26,950	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46,950	$0	0.00
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura		$894	$663	74.13	$65,439	$4,052	6.19	$67,030	$0	0.00	$67,469	$0	0.00	$64,094	$0	0.00	$264,926	$4,715	1.78
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$321	$110	34.14	$757	$646	85.36	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$6,375	$756	11.86

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.00	4.99	4.99	100.00%		
2021	6.00	2.00	0.04	2.00%	71.96%	✓
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%		
2023	4.00	5.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	2.01	0.00	0.00%		
TOTAL	20.00	20.00	5.03	al Plan de Desarrollo	25.15%	⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrolo se han mantenido 5,03 km de cicloinfraestructura existente. En lo que respecta a la vigencia 2021 se han mantenido 0,04 km de cicloinfraestructura existente. Entre el año 2020 y 2021 se han intervenido 4 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe y Teusaquillo. Se realizó la priorizacion de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vias del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura	Magnitud	4.99	4.99	100.00	2.00	0.04	2.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	20.00	5.03	25.15
	Recursos	$321	$110	34.14	$757	$646	85.36	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$6,375	$756	11.86
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$250	$250	100.00	$56,455	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$50,412	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$207,939	$250	0.12

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	20.00	10.96	0.00	0.00%		
2021	30.00	7.56	1.03	13.62%	13.62%	⊘
2022	30.00	38.00	0.00	0.00%		
2023	15.00	29.81	0.00	0.00%		
2024	15.00	23.67	0.00	0.00%		
TOTAL	110.00	99.04	1.03	al Plan de Desarrollo	1.04%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021 se han conservado 1,03 km de ciclorrutas a través de los contratos IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA e IDU-1300-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA con los cuales se alcanza un 0,94% de avance frente a la meta del PDD

Proyecto(s) de inversión

7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Mantener 83 Km de ciclorruta urbana con mantenimiento	Magnitud	10.96	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	32.99	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
	Recursos	$250	$250	100.00	$56,455	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$50,412	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$207,939	$250	0.12

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	$323	$303	93.81	$8,226	$3,406	41.40	$15,076	$0	0.00	$15,337	$0	0.00	$11,649	$0	0.00	$50,612	$3,709	7.33

Indicador(es)

(S) 404 Kilómetros de ciclorruta conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.50	7.00	8.73	124.71%	★		
2021	18.00	16.50	0.61	3.70%	⊘	37.02%	⊘
2022	18.00	16.50	0.00	0.00%			
2023	17.00	16.50	0.00	0.00%			
2024	3.50	3.50	0.00	0.00%			
TOTAL	60.00	61.73	9.34	al Plan de Desarrollo		15.13%	⊘

Retrasos y soluciones: Por directriz de la Secretaría Distrital de Movilidad se está apoyando en la adecuación de una cicloruta temporal (costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135), desde el 4 de enero de 2021, con una disposición del 100% por parte del grupo de cicloinfraestructura para el cumplimiento de esta instrucción. Por esta razón este mes de Junio, aunque ya se evidencia un avance mayor, se empezaron a atender actividades de conservación y se encuentran en su mayoría en ejecución.

Solucion: Se continuará con los trabajos de conservación y se espera presentar un avance representativo en el mes de julio.

Avances y Logros: En la Estrategia de Mantenimiento Ciclorutas, se ejecutaron 0,61 km-carril de cambio de carpeta en la calle 13 entre las carreras 97 y 135.

Proyecto(s) de inversión

7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Conservar 60 km de cicloinfraestructura del distrito capital	Magnitud	7.00	8.73	124.71	16.50	0.61	3.70	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	60.00	9.34	15.57
	Recursos	$323	$303	93.81	$8,226	$3,406	41.40	$15,076	$0	0.00	$15,337	$0	0.00	$11,649	$0	0.00	$50,612	$3,709	7.33
378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial		$228,782	$210,454	91.99	$412,877	$93,083	22.54	$207,367	$0	0.00	$200,496	$0	0.00	$158,197	$0	0.00	$1,207,720	$303,536	25.13
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$183,178	$170,640	93.16	$315,261	$31,646	10.04	$117,496	$0	0.00	$109,067	$0	0.00	$88,754	$0	0.00	$813,756	$202,286	24.86

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	246.00	296.50	11.95	4.03%	⊘		
2021	181.00	201.76	80.63	39.96%	⊘	43.32%	⚠
2022	181.00	281.00	0.00	0.00%			
2023	180.00	280.00	0.00	0.00%			
2024	150.00	163.29	0.00	0.00%			
TOTAL	938.00	938.00	92.58	al Plan de Desarrollo		9.87%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Con corte a 30 de Junio de 2021 se tienen programada la contratación para conservar 201,76 km-carril en las mallas viales de la ciudad y presenta un avance de 92,58 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale 9,87% de cumplimiento, acciones que se han realizado a traves de los programas de conservaciòn así:

MANTENIMIENTO DE 47,73 KM-CARRIL MALLA VIAL ARTERIAL
MANANTENIMIENTO 37,95 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 1,16 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 6,9 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL

"

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Mantener 429 Km carril de malla vial arterial no troncal	Magnitud	135.99	11.91	8.76	83.81	35.78	42.69	175.00	0.00	0.00	93.28	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	429.00	47.69	11.12
	Recursos	$70,728	$70,724	99.99	$95,307	$175	0.18	$50,025	$0	0.00	$44,408	$0	0.00	$35,018	$0	0.00	$295,486	$70,899	23.99
(S)2 Mantener 671.10 Km carril de malla vial intermedia	Magnitud	130.81	0.04	0.03	95.29	37.73	39.59	190.65	0.00	0.00	189.39	0.00	0.00	195.73	0.00	0.00	671.10	37.77	5.63
	Recursos	$65,575	$64,754	98.75	$130,284	$20,006	15.36	$32,324	$0	0.00	$31,590	$0	0.00	$27,318	$0	0.00	$287,092	$84,759	29.52
(S)3 Mantener 201.01 Km carril de malla vial rural	Magnitud	29.70	0.00	0.00	21.65	6.90	31.87	70.00	0.00	0.00	66.97	0.00	0.00	42.39	0.00	0.00	201.01	6.90	3.43
	Recursos	$10,283	$10,283	100.00	$30,086	$0	0.00	$23,214	$0	0.00	$21,186	$0	0.00	$14,585	$0	0.00	$99,354	$10,283	10.35
(K)4 Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo del proyecto	Magnitud	100.00	99.93	99.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$212	$212	99.93	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$226	$226	99.94
(S)5 Mantener 18 Puentes vehiculares de la red vial urbana con mantenimiento	Magnitud	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$20,027	$20,023	99.98	$23,670	$0	0.00	$11,933	$0	0.00	$11,882	$0	0.00	$11,832	$0	0.00	$79,344	$20,023	25.24
(K)7 Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	28.40	28.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,354	$4,645	28.40	$35,900	$11,451	31.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$52,254	$16,096	30.80
(S)8 Rehabilitar 1.59 Km carril de malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.59	1.16	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.16	72.96
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		$45,604	$39,814	87.30	$97,616	$61,437	62.94	$89,871	$0	0.00	$91,429	$0	0.00	$69,444	$0	0.00	$393,964	$101,251	25.70

Indicador(es)

(S) 405 Kilómetros de malla vial conservada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	233.11	229.55	245.35	106.88%	
2021	336.05	336.05	144.81	43.09%	67.11%
2022	335.05	335.05	0.00	0.00%	
2023	332.05	335.05	0.00	0.00%	
2024	133.74	134.30	0.00	0.00%	
TOTAL	1,370.00	1,385.80	390.16	al Plan de Desarrollo	28.15%

Retrasos y soluciones: La ruralidad se encuentra recuperando avance en otras zonas del distrito debido a que para lo programado en Sumapaz, la población de la localidad ha seguido con su posición de dejar entrar gente, materiales y equipos para trabajar, pero no dejarlos salir. Se espera contar con una mayor cantidad de segmentos priorizados para el mes de julio.

Avances y Logros: De acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 43.09%, se intervinieron 135.36 km-carril de malla vial local e intermedia, 8,65 km- carril de malla vial arterial y 0,80 km-carril en la malla vial rural del Distrito, para un total de 144.81 km carril intervenidos en 998 segmentos y se taparon un total de 116.311 huecos; y entre las principales vías intervenidas se destacan la Av. Carrera 72, Av. Carrera 45, Av. Calle 24, Av. Calle 13, Av. Calle 17 y Carrera 7.

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado.

En lo corrido del primer semestre se atendieron 13 emergencias, así: por remoción en masa en el barrio Potosi material desprendido por caída de talud, y remoción en masa en la localidad chapinero barrio Siberia Central retiro de escombros para habilitar paso vehicular en vía terciaria; emergencia remoción en masa en el barrio Paraiso -Cerro del Cable; cuatro apoyos institucionales a la PONAL, Fiscalía, FDL Mártires, Alcaldía Mayor por expropiación y demolición del bien por uso de microtráfico y explotación infantil; de acuerdo al Plan 100 contra microtráfico en el barrio la Favorita; deslizamiento de tierra sobre la vía llevado a cabo en el barrio Parque Nacional, remoción en masa y deslizamiento de tierra sobre la vía en el barrio Santa Cecilia Puente Norte; emergencia por socavación y ceconformación de calzada barrio Tibaque III; emergencia por ruptura de tubo de agua potable barrio Bellavista; apoyo por la vuelta a Colombia parcheo en malla vial arterial barrio Pardo Rubio; recuperación de la banca por caída en la quebrada trompeta, sector las hormigas - vía de acceso principal a la sede de producción de la UMV en el barrio El Mochuelo III.

Finalmente, es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.716.416 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.

Proyecto(s) de inversión																			
7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia distrito capital	Magnitud	219.26	228.54	104.23	307.05	135.36	44.08	306.05	0.00	0.00	306.05	0.00	0.00	117.59	0.00	0.00	1,256.00	363.90	28.97
	Recursos	$38,336	$32,996	86.07	$78,960	$47,683	60.39	$75,868	$0	0.00	$77,183	$0	0.00	$58,623	$0	0.00	$328,969	$80,679	24.52

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.	Magnitud	8.85	14.11	159.44	20.00	8.65	43.25	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	80.00	22.76	28.45
	Recursos	$6,934	$6,522	94.06	$13,558	$12,833	94.65	$10,191	$0	0.00	$10,368	$0	0.00	$7,875	$0	0.00	$48,925	$19,355	39.56
(S)5 Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería	Magnitud	1.44	2.70	187.50	9.00	0.80	8.89	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	34.00	3.50	10.29
	Recursos	$335	$295	88.06	$5,098	$921	18.07	$3,813	$0	0.00	$3,879	$0	0.00	$2,946	$0	0.00	$16,070	$1,216	7.57
379 Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes		$631	$298	47.18	$11,062	$4,584	41.44	$3,197	$0	0.00	$3,566	$0	0.00	$4,226	$0	0.00	$22,682	$4,882	21.52
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$631	$298	47.18	$11,062	$4,584	41.44	$3,197	$0	0.00	$3,566	$0	0.00	$4,226	$0	0.00	$22,682	$4,882	21.52

Indicador(es)

(S) 406 Número de Niños y niñas beneficiados con el programa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	41,000.00	2,900.00	2,935.00	101.21%	★		
2021	79,000.00	64,850.00	12,874.00	19.85%	⊘	23.32%	⊘
2022	89,450.00	110,800.00	0.00	0.00%			
2023	99,800.00	116,300.00	0.00	0.00%			
2024	54,750.00	69,150.00	0.00	0.00%			
TOTAL	364,000.00	364,035.00	15,809.00	al Plan de Desarrollo		4.34%	⊘

Retrasos y soluciones: La condición de pandemia continúa retrasando el reinicio de las clases presenciales en las instituciones educativas de la ciudad, afectando significativamente el inicio de operación de Ciempiés y Al Colegio en Bici ABC, y la realización de actividades de prevención y control de vehículos de transporte escolar realizados por el programa Ruta Pila. Se realizó rápida gestión de contratación desde la SDM. Adicionalmente se adelantó la gestión con Instituciones Educativas, para el incio de la operación en parques, de caminos seguros y rutas de confianza. Adicionalmente, se implementaron salidas los sábados, actividades en vacaiones y viajes extra en los recorridos.

Avances y Logros: El avance acumulado de la meta para el cuatrienio y el Plan Distrital de Desarrollo entre julio de 2020 y junio 2021 se ha logrado beneficiar a 15.809 estudiantes a través de las metas relacionadas con Al Colegio en Bici y Ciempiés con un total de 124.781 viajes, 13 visitas a colegios y 750 controles a vehículos en Ruta Pila.
En lo que respecta a la vigencia 2021, se ha logrado beneficiar a 12,874 estudiantes. En conjunto con la SED, se ha venido trabajando en una propuesta para el desarrollo de rutas de confianza, caminos seguros y cicloexpediciones de grupos más pequeños adaptandonos de esta manera a las nuevas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus y mantener a los Estudiantes seguros. Para ello se han definido actividades pedagogicas en parques cercanos a los lugares de residencia de los Estudiantes, con la implementacion de protocolos de bioseguridad, desde el mes de febrero de 2021. El proyecto Al Colegio en Bici durtante lo corrido del año, ha logrado beneficiar a 2.185 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales de las 13 localidades donde opera el proyecto.
De los 2.185 estudiantes beneficiados 1.753 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 432 de 13 en adelante; el proyecto Ciempiés Caminos Seguros a corte de junio logró beneficiar a 1.019 estudiantes, de los cuales 917 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 102 de 13 en adelante; a través del programa ruta pila se han benefiado 9670 estudiantes.

Proyecto(s) de inversión

7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 3,000,000 de viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.	Magnitud	43,000.00	45,284.00	105.31	315,000.00	37,214.00	11.81	988,500.00	0.00	0.00	1,058,500.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	82,498.00	2.75
	Recursos	$533	$281	52.65	$7,531	$2,777	36.88	$1,256	$0	0.00	$1,422	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$12,432	$3,058	24.60
(S)2 Realizar 410,000 viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.	Magnitud	12,300.00	12,540.00	101.95	103,700.00	29,743.00	28.68	114,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	410,000.00	42,283.00	10.31
	Recursos	$98	$17	17.53	$2,739	$1,344	49.08	$982	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$1,181	$0	0.00	$6,079	$1,362	22.40
(S)3 Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	72.00	13.00	18.06	117.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	380.00	13.00	3.42
	Recursos	$0	$0	0.00	$345	$115	33.28	$384	$0	0.00	$424	$0	0.00	$511	$0	0.00	$1,663	$115	6.90
(S)4 Realizar el control de 24,000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,525.00	750.00	16.57	7,600.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	24,000.00	750.00	3.13
	Recursos	$0	$0	0.00	$447	$347	77.64	$576	$0	0.00	$642	$0	0.00	$843	$0	0.00	$2,508	$347	13.84
380 Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto		$576,083	$175,640	30.49	$1,048,609	$182,270	17.38	$677,276	$0	0.00	$26,253	$0	0.00	$56,588	$0	0.00	$2,384,808	$357,910	15.01
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$576,083	$175,640	30.49	$1,048,609	$182,270	17.38	$677,276	$0	0.00	$26,253	$0	0.00	$56,588	$0	0.00	$2,384,808	$357,910	15.01

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 407 Kilómetros de malla vial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	29.00	7.02	0.00	0.00%		
2021	41.00	21.21	9.80	46.20%	46.20%	
2022	58.00	58.00	0.00	0.00%		
2023	2.00	43.77	0.00	0.00%		
2024	16.00	16.00	0.00	0.00%		
TOTAL	146.00	138.98	9.80	al Plan de Desarrollo	7.05%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 9,8 km/carril de vía , correspondiente al 6,71 % de cumplimiento del la meta PDD en avances en las siguientes obras
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) IDU-1540-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014"

(S) 677 Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	0.00	35.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	15.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 16 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial	Magnitud	6.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
		Recursos	$47,317	$47,191	99.74	$109,564	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156,881	$47,191	30.08
(S)2	Construir 176.71 KM Carril de vías arteriales	Magnitud	0.16	0.00	0.00	136.90	9.80	7.16	30.99	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	176.71	9.80	5.55
		Recursos	$262,259	$21,039	8.02	$315,686	$59,382	18.81	$653,382	$0	0.00	$26,253	$0	0.00	$56,588	$0	0.00	$1,314,168	$80,421	6.12
(S)3	Estabilizar 4 Puntos inestables de taludes y/o puntos inestables	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$11,114	$11,114	100.00	$7,391	$0	0.00	$2,727	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,232	$11,114	52.35
(S)5	Adquirir 2,196 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura	Magnitud	97.00	46.00	47.42	103.00	7.00	6.80	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	53.00	2.41
		Recursos	$52,098	$29,197	56.04	$109,251	$1,420	1.30	$21,167	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182,516	$30,617	16.78
(S)14	Construir 1 Km-carril de vías intermedias SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)15	Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo del proyecto	Magnitud	100.00	90.82	90.82	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$436	$396	90.82	$1,467	$967	65.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,903	$1,363	71.61
(S)16	Pagar 15 Fallo de Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Magnitud	2.00	1.00	50.00	14.00	4.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	33.33
		Recursos	$8,311	$2,228	26.81	$22,000	$814	3.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,311	$3,043	10.04
(S)17	Construir 1,499,487.40 M2 de espacio público asociado a la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	100.00	271,430.00	0.00	0.00	676,575.00	0.00	0.00	550,104.40	0.00	0.00	1,499,487.40	1,378.00	0.09
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)18 Construir 75.30 Km de ciclorrutas asociados a la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	75.30	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)22 Pagar 100 por ciento compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	33.39	33.39	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$184,024	$61,377	33.35	$418,342	$112,840	26.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$602,366	$174,217	28.92
(S)23 Realizar 285 Unidades de Gestio Social asociadas a la malla vial	Magnitud	526.00	160.00	30.42	125.00	11.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	171.00	60.00
	Recursos	$2,476	$1,473	59.50	$6,983	$143	2.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,459	$1,616	17.08
(K)24 Administrar 100 por ciento de Predios para la construcción de vias	Magnitud	100.00	20.18	20.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,048	$1,624	20.18	$57,924	$6,704	11.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$65,973	$8,328	12.62
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura		$25,974	$25,618	98.63	$29,435	$2,081	7.07	$92,775	$0	0.00	$129,309	$0	0.00	$25,554	$0	0.00	$303,048	$27,699	9.14
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$364	$118	32.27	$314	$193	61.42	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$5,976	$310	5.19

Indicador(es)

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	5.00	25.16	25.16	100.00%	★		
2021	16.00	15.00	11.77	78.47%	✓	91.96%	★
2022	18.00	7.00	0.00	0.00%			
2023	15.00	6.84	0.00	0.00%			
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	56.00	56.00	36.93	al Plan de Desarrollo		65.95%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrolo (julio 2020 a junio 2021), se han implementado 36,93 km de ciclorruta, en la vigencia del año 2021 se han intervenido 11,77 km de ciclorruta. Entre el año 2020 y 2021 se han intervenido 9 localidades las cuales son: Fontibón, Kennedy, Usaquen, Suba, Barrios Unidos, San Cristobal, Santa Fe, Candelaria y Chapinero. Se realizó la priorizacion de los corredores viales en los cuales se evaluó la viablidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su implementación en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.

(D) 678 Kilómetros de ciclovía temporal en operación Línea Base: 36.2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	★		
2021	0.00	24.80	36.00	0.00%	⊘	1.75%	⊘
2022	0.00	13.90	0.00	0.00%			
2023	0.00	9.90	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.55%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha.

Avances y Logros: A partir de los hechos del 28 de abril en el marco del paro nacional se retiraron los elementos segregadores de los corredores de CVT.
En el mes de junio se da inicio al plan de reinstalación de 36 km de ciclovía temporal en los siguientes corredores:
- Av. Américas desde la carrera 28 hasta la carrera 50
- Puentes vehiculares de la Av. Calle 80 con Av. NQS, Av. Carrera 68 y Av. Boyacá
- Av.Caracas entre Portal Usme y la calle 6 (afectado por paro nacional)
- Av. Carrera 68 desde la calle 42 sur hasta la calle 53
- Calle 68 desde la Av. Caracas hasta la carrera 110G (afectado por paro nacional)
- Carrera 24 entre Avenida Boyacá y Avenida 1o de Mayo
- Puente vehicular de Av. Suba con Av. Boyacá

Estos corredores se encuentran bajo la administración y acompañamiento de la SDM

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Implementar 56 Km de ciclorruta en calzada	Magnitud	25.16	25.16	100.00	15.00	11.77	78.47	7.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	56.00	36.93	65.95
	Recursos	$364	$118	32.27	$314	$193	61.42	$1,543	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$5,976	$310	5.19
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$25,610	$25,501	99.57	$29,121	$1,888	6.48	$91,232	$0	0.00	$127,589	$0	0.00	$23,520	$0	0.00	$297,072	$27,388	9.22

Indicador(es)

(S) 408 Kilómetros de ciclorruta construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	67.00	3.87	0.00	0.00%	⊘		
2021	30.00	7.90	2.83	35.82%	⊘	35.82%	⊘
2022	93.00	93.00	0.00	0.00%			
2023	29.00	54.13	0.00	0.00%			
2024	5.00	65.10	0.00	0.00%			
TOTAL	224.00	220.13	2.83	al Plan de Desarrollo		1.29%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 2,83 km de ciclorruta que representan el 1,26% de avance frente a la meta del Plan de distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
"

(S) 679 Porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	30.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	40.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Realizar 10 Estudios y Diseños asociados a la construcción de ciclorrutas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$10,936	$10,881	99.49	$20,917	$0	0.00	$26,837	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58,691	$10,881	18.54
(S)9 Adquirir 1 Unidades prediales asociado a la construcción de ciclorrutas SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Construir 104.75 Km de ciclorrutas	Magnitud	3.87	0.00	0.00	7.87	2.80	35.58	34.78	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	44.65	0.00	0.00	104.75	2.80	2.67
	Recursos	$14,674	$14,620	99.63	$6,316	$0	0.00	$64,395	$0	0.00	$127,589	$0	0.00	$23,520	$0	0.00	$236,494	$14,620	6.18
(S)11 Construir 591,479 m2 de espacio público asociado a ciclorrutas	Magnitud	7,681.00	0.00	0.00	80,952.00	80,952.00	100.00	222,964.00	0.00	0.00	57,417.00	0.00	0.00	230,146.00	0.00	0.00	591,479.00	80,952.00	13.69
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,888	$1,888	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,888	$1,888	100.00
382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel		$45,588	$35,885	78.72	$82,312	$0	0.00	$68,600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196,500	$35,885	18.26

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
204 Instituto de Desarrollo Urbano	$45,588	$35,885	78.72	$82,312	$0	0.00	$68,600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196,500	$35,885	18.26

Indicador(es)

(S) 409 Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%		
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%		
TOTAL	17.00	17.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: " Si bien es cierto la meta no presenta avance , a la fecha se encuentran contratados 15 de los 26 programados, , una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución, en puntos como :
PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL (2) IDU-1550-2018
MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES (8) IDU-1711-2020
INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA (3) IDU-1550-2018
INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018"

(S) 639 Número de puentes vehiculares reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	
2022	3.00	5.00	0.00	0.00%		
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
TOTAL	12.00	12.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: no presenta retrasos

Avances y Logros: A la fecha estos puentes se encuentran en proceso de contratación , una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución.

Proyecto(s) de inversión

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 2 Estudios y Diseños asociados a la construcción de puentes vehiculares	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00
(S)6 Construir 32 Puentes vehiculares asociados a la malla vial	Magnitud	2.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
	Recursos	$45,580	$35,885	78.73	$73,084	$0	0.00	$68,600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$187,264	$35,885	19.16
(S)21 Adquirir 13 Unidades prediales para adquisición predial asociado a la SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)25 Reforzar 1 Puentes Vehiculares asociados a la malla vial	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$8	$0	0.00	$6,227	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,236	$0	0.00
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte		$13,367	$13,366	99.99	$33,561	$26,825	79.93	$106,880	$0	0.00	$78,099	$0	0.00	$65,378	$0	0.00	$297,283	$40,191	13.52
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$3,002	$3,002	100.00	$6,657	$4,656	69.94	$4,365	$0	0.00	$4,867	$0	0.00	$5,755	$0	0.00	$24,646	$7,658	31.07

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		
2021	0.05	0.05	0.03	60.00%	80.00%	✓
2022	0.05	0.05	0.00	0.00%		
2023	0.05	0.05	0.00	0.00%		
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%		
TOTAL	0.25	0.25	0.08	al Plan de Desarrollo	32.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del informe.

Avances y Logros: Al corte del informe, la Secretaría Distrital de Movilidad diseñó e implemento las siguientes campañas de cultura para la movilidad sostenible: i) Un Pedido por la Vida; ii) Tú Eres el Corazón de la Nueva Movilidad, con la promoción de tres pilares de cultura ciudadana: pilera, prudencia y paciencia, que se busca establecer narrativas y acuerdos colectivos que permitan mejorar los comportamientos de los ciudadanos en el sistema de movilidad; iii) Gerencia En Vía; iv) No Pares la Vida, dirigido a la protección del Sistema Sitp-TransMilenio, como un patrimonio de toda la ciudad que presta un servicio público esencial para la movilidad de los habitantes de Bogotá y v) el Curso Virtual para Motociclistas: La Nueva Movilidad, Actores en la Vía, estas acciones fueron desarrollas para promover un mejor comportamiento entre los distintos actores viales y prevenir siniestros viales, en el marco de la seguridad vial y la prudencia en la movilidad.
Se desarrollaron las acciones pedagógicas en tres escenarios como fueron el virtual, presencial y acciones en vía, jornadas de educación tanto virtuales como presenciales, implementando 532 acciones de educación vial que redundaron en la disminución de incidentes viales a nivel distrital, así: i) 289 acciones pedagógicas en empresas y entidades; ii) 178 acciones pedagógicas en Instituciones educativas y iii) 65 acciones pedagógicas En Vía, cuyo objetivo fue promover hábitos, actitudes y comportamientos adecuados en la vía, y fomentar la seguridad vial, la cultura ciudadana, la sana convivencia y el buen aprovechamiento del espacio público, en las que participaron alrededor de 23.103 ciudadanos

Proyecto(s) de inversión

7581 - Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Diseñar y evaluar el 100 % de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	15.00	50.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
		Recursos	$48	$48	100.00	$453	$453	100.00	$209	$0	0.00	$233	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,217	$501	41.15
(S)2	Implementar el 100 % de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	15.75	52.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	20.75	20.75
		Recursos	$160	$160	100.00	$2,098	$882	42.02	$1,312	$0	0.00	$1,463	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$6,765	$1,042	15.40
(S)3	Implementar y evaluar el 100 % de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	17.10	57.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	22.10	22.10
		Recursos	$1,898	$1,898	100.00	$1,479	$775	52.41	$1,661	$0	0.00	$1,852	$0	0.00	$2,190	$0	0.00	$9,079	$2,673	29.44
(S)4	Ejecutar y evaluar el 100 % de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	19.50	65.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	24.50	24.50
		Recursos	$504	$504	100.00	$1,138	$1,127	99.06	$620	$0	0.00	$691	$0	0.00	$817	$0	0.00	$3,769	$1,631	43.28
(S)5	Desarrollar el 100 % del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	20.84	69.47	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.84	25.84
		Recursos	$392	$392	100.00	$1,488	$1,419	95.33	$564	$0	0.00	$628	$0	0.00	$743	$0	0.00	$3,816	$1,811	47.46
204	Instituto de Desarrollo Urbano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%		
2021	0.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	⊘
2022	0.05	0.05	0.00	0.00%		
2023	0.05	0.05	0.00	0.00%		
2024	0.05	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	0.25	0.20	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta avance

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Esta meta no presenta recursos disponibles para la vigencia 2021, se proyecta para la vigencia 2022																			
Proyecto(s) de inversión																			
7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)19 Realizar 340 Actividades de participación, comunicación y formación ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
(S)20 Realizar 4 Estrategias de gobernanza y articulación interinstitucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		$19	$19	100.00	$49	$19	37.69	$54	$0	0.00	$55	$0	0.00	$42	$0	0.00	$218	$37	16.95
Indicador(es)																			

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.03	0.01	0.01	100.00%		
2021	0.06	0.04	0.01	25.00%	40.00%	
2022	0.06	0.08	0.00	0.00%		
2023	0.06	0.09	0.00	0.00%		
2024	0.04	0.03	0.00	0.00%		
TOTAL	0.25	0.25	0.02	al Plan de Desarrollo	8.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelantaron acciones asociadas a la definición de cinco estrategias de cultura ciudadana que promoveran el fomento de acciones de Civismo y Urbanidad en la Ciudadanía; que buscaran el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras; y que en donde se realizaran acciones pedagógicas sobre el buen uso de la malla vial.

Con respecto a la implementación de las estrategias de cultura ciudadana se destaca que en el objetivo 1: fomentar acciones de civismo y urbanidad en la ciudadanía, se desarrollaron avances en la E.C. campaña ahora somos más ciudadanos por medio de la estrategia de mensaje en obra.

Objetivo 2 Buscar el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras, se desarrollaron avances en la E.C.charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, por medio de la elaboración y puesta en marcha de la encuesta de cultura ciudadana. A partir de esta encuesta se profundizará en qué aspectos se deben fortalecer el personal de los frentes de obra, asociada a temas estratégicos que serán desarrollados en las charlas propuestas en la estrategia. Por otra parte, como avance E.C. humanizando la labor del personal en obra, se destaca la definición del paso a paso para implementar esta estrategia durante el tercer y cuarto trimestre del año.

Objetivo 3 Realizar acciones pedagógicas sobre el buen uso de la malla vial, se desarrollaron avances en la E.C. cuidando ando en donde se seleccionaron los sectores donde se aplicará esta estrategia, que, para el caso particular, se destaca la localidad de Kennedy, en el sector del barrio el Amparo.

Objetivo 4 Adaptar la infraestructura del D.C. para la reducción de los conflictos en el S.M, se desarrollaron avances en el avance E.C. la trece se crece, en donde se avanzó en la identificación de los responsables de la elaboración de las piezas comunicativas asociadas a la implementación de la cicloruta de la calle 13.

Proyecto(s) de inversión																			
7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.08	32.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$19	$19	100.00	$49	$19	37.69	$54	$0	0.00	$55	$0	0.00	$42	$0	0.00	$218	$37	16.95
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$10,346	$10,345	99.99	$26,639	$22,151	83.15	$100,179	$0	0.00	$70,347	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$265,806	$32,496	12.23
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		
2021	0.30	0.30	0.15	50.00%	57.14%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.15 con respecto al 0.30esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

En ejecución de la estrategia de cultura ciudadana denominada Equipo T, se han adelantado diferentes acciones en el marco de la misma. Lo anterior, a través de la participación de los diferentes componentes de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en articulación con las tres líneas de acción de la estrategia.

- Desarrollo de acciones de cultura ciudadana relacionadas con: reducción de la evasión; uso de la bici; TransMiCable, en el marco de la emergencia sanitaria; reducción de acoso sexual; prevención del COVID en el Sistema.

- Divulgación de dos contenidos de interés ciudadano a través de los canales oficiales de la entidad (Mujer/TransMiCable).

- Dos campañas de posicionamiento sobre los canales oficiales de TM para incentivar una cultura de uso de estas herramientas.

- Tres actualizaciones de los canales internos de comunicación.
- Diseño de tres estrategias de gestión social para promover la comunicación permanente con los usuarios y el buen trato de los mismos hacia los colaboradores del Sistema.
- Promoción interna de 3 campañas de cultura
- Articulación de una Política Pública con la entidad.
- Promoción de 4 campañas de atención al usuario.

Lo anterior, con el propósito de promover la cultura ciudadana en los usuarios que hacen uso del Sistema y ciudadanía en general, así mismo al interior de la entidad como cultura organizacional.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Actualizar e Implementar 1 Modelo de Cultura Ciudadana en el Componente Troncal y Zonal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.20	57.14	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10,346	$10,345	99.99	$26,639	$22,151	83.15	$100,179	$0	0.00	$70,347	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$265,806	$32,496	12.23
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.		$0	$0	0.00	$216	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$2,830	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$6,574	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.03	0.01	0.00	0.00%	0.00%	
2022	0.08	0.08	0.00	0.00%		
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%		
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%		
TOTAL	0.25	0.25	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Se inició el proceso precontractual para la contratación que permitirá durante el 2021 realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de Cultura Ciudadana de la Primera línea del Metro de Bogotá, esto soporta el 20% de avance con corte a 30-jun-2021, equivalente a 0.002 de ejecución frente al 0.010 programado para este año con relación a la meta PDD correspondiente 0.25 estrategias de cultura ciudadana implementadas. Es de anotar que la parametrización del sistema no permite la edición de valores mayores a 3 decimales, por tanto, el % de avance para este caso se reporta en avance y/o logros.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$772	$0	0.00	$882	$0	0.00	$221	$0	0.00	$1,874	$0	0.00
(S)2 Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$1,176	$0	0.00	$294	$0	0.00	$2,715	$0	0.00
(S)3 Articular el 100 % de las actividades entre las dependias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$441	$0	0.00	$772	$0	0.00	$772	$0	0.00	$1,985	$0	0.00
384 Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual		$121	$121	100.00	$273	$90	32.97	$495	$0	0.00	$551	$0	0.00	$652	$0	0.00	$2,092	$211	10.09
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$121	$121	100.00	$273	$90	32.97	$495	$0	0.00	$551	$0	0.00	$652	$0	0.00	$2,092	$211	10.09

Indicador(es)

(K) 411 Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	1.00	1.00	0.21	21.00%		21.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		5.25%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha. Se avanza en los cronogramas de trabajo en el tiempo estipulado

Avances y Logros: En lo corrido plan de desarollo 2020-2024 se han desarrollado las siguientes acciones:

1. Documento de reestructuración de taxi inteligente y cronograma de implementación.
2. Diagnóstico de zonas amarillas en la ciudad.
3. Diagnóstico del servicio de taxi aplicando el modelo de calidad basado en indicadores y avance en la estrategia de implementación.
4. Términos de referencia para proceso de asistencia técnica por parte del Banco Mundial.
5. Articulación con Secretaría Distrital de la mujer para la definición de condiciones que permitan la conexión de las plataformas del servicio de Taxi con la aplicación GABO, en el marco de la política de género.
6. Co-creación con el gremio de la Visión del servicio 2030.
7. Desarrollo de mesas de trabajo con los representantes del gremio para la construcción de estrategias en pro de la calidad, sostenibilidad y competitividad del gremio.
8. Seguimiento continuó de las actividades de control adelantadas por la entidad respecto a la prestación de servicios no reglamentados.

Proyecto(s) de inversión																			
7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formular e implementar el 100 % de las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	12.45	41.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	12.45	12.45
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$354	$0	0.00	$395	$0	0.00	$467	$0	0.00	$1,306	$90	6.89
(S)2 Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$121	$121	100.00	$183	$0	0.00	$140	$0	0.00	$157	$0	0.00	$185	$0	0.00	$786	$121	15.42
385 Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad		$0	$0	0.00	$547	$317	57.98	$421	$0	0.00	$470	$0	0.00	$555	$0	0.00	$1,993	$317	15.92

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
113 Secretaría Distrital de Movilidad	$0	$0	0.00	$547	$317	57.98	$421	$0	0.00	$470	$0	0.00	$555	$0	0.00	$1,993	$317	15.92

Indicador(es)

(K) 412 Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.77	77.00%	✓	77.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		19.25%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos a la fecha, no obstante, En el proceso de definición de los mecanismos de cobro para la siguiente etapa del programa Pico y Placa Solidario se han involucrado distintas entidades (Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Ambiente) y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una cooperación técnica mediante el desarrollo de una encuesta. La articulación con estas entidades ha generado algunas demoras, que no han tenido un impacto directo en la fecha prevista de entrega del proyecto.

Abril - Junio
Se tenían retrasos en el proceso tecnológico porque Movilab no contaba con contrato, sin embargo, una vez se resolvió esta situación, todo el equipo comenzó un apoyo a la formulación de la resolución y las reuniones de revisión de las plataformas, que se viene desarrollando de manera continua y a buen ritmo.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se han adelantado las siguientes acciones:
1. En el marco de la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes, se continuaron registrando aproximadamente 30.000 vehículos semanales.
2. En el marco de la encuesta de gestión de la demanda y movilidad compartida, se capturaron las preferencias declaradas de más de 3100 personas que la respondieron.

Con el apoyo del equipo técnico se desarrollaron las siguientes estrategias o actividades que se definen a continuación para avanzar en el desarrollo de la meta. Adicionalmente, varios de los procesos contaron con el apoyo de plan de medios para lograr el acercamiento con los actores necesarios para la implementación de los proyectos.

1. Configuración de experimento de testeo de mensaje sobre movilidad compartida en redes sociales. Como resultado del experimento de divulgación de una pieza comunicacional sobre movilidad compartida, que la Red Muévete Mejor hizo en coordinación con la organización aliada "Movilizatorio". La pieza se divulgó a 2 segmentos poblacionales, joven y adulto, cuando se envió la pauta a al segmento joven, alcanzó a 6,532 personas y tuvo 206 interacciones mientras que con el segmento mayor se alcanzaron 3,582 personas y tuvo 147 interacciones, lo que permite concluir que el segmento joven es más receptivo a los mensajes sobre carro compartido.
2. Convocatoria a empresas privadas, entidades públicas y universidades en una prueba de aplicaciones (app) de movilidad compartida, para evaluar su potencial capacidad para realizar controles de los viajes compartidos en la ciudad.
3. Aplicación de encuesta que evalúa temas de gestión de la demanda, con énfasis en aspectos de movilidad compartida.
4. Se diseñó encuesta para las personas que han utilizado la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes.
5. Se presentaron los resultados de la evaluación de los carriles para vehículos de alta ocupación.

Proyecto(s) de inversión

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Diseñar, gestionar e implementar el 100 % de una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	22.95	76.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	22.95	22.95
	Recursos	$0	$0	0.00	$547	$317	57.98	$421	$0	0.00	$470	$0	0.00	$555	$0	0.00	$1,993	$317	15.92
386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público		$1,437	$1,321	91.94	$2,423	$2,105	86.90	$11,424	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$36,519	$3,426	9.38
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$1,437	$1,321	91.94	$2,423	$2,105	86.90	$11,424	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$36,519	$3,426	9.38

Indicador(es)

(D) 413 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%	★		
2021	0.00	23.55	23.55	100.00%	★	100.00%	★
2022	5.00	23.54	0.00	0.00%			
2023	5.00	23.53	0.00	0.00%			
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		90.06%	★

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Avance Meta PDD Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23.55 con respecto al 23.55 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Al corte de junio de 2021, ya se ha realizado la toma de informacion para la linea base en el primer grupo de estaciones definido dentro de la metodología establecida para este ejercicio (5 de 27); las estaciones son: Salitre - El Greco, Country Sur, Calle 63, Toberín, CDS - Carrera 32; asi mismo se avanzo en la construccion de la metodologia para el calculo de la disminucion del tiempo de acceso al transporte publico.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7223 - Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)36 Disminuir en 2.36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.02	0.02	100.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00			
	Recursos	$1,437	$1,321	91.94	$2,423	$2,105	86.90	$11,424	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$36,519	$3,426	9.38
387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional		$2,224	$2,224	100.00	$1,819	$1,202	66.04	$240,344	$0	0.00	$600,343	$0	0.00	$360,450	$0	0.00	$1,205,181	$3,426	0.28
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$2,224	$2,224	100.00	$1,655	$1,037	62.69	$374	$0	0.00	$417	$0	0.00	$494	$0	0.00	$5,165	$3,262	63.15

Indicador(es)

(K) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.85	85.00%	✓	92.50%	★
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		37.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido vigencia, se han adelantado las siguientes acciones:
*Se avanzó en la ejecución y seguimiento del firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio S.A. para la integración del Regiotram de Occidente el SITP de Bogotá en el mes de noviembre de 2020
-Se avanzó en la ejecución y seguimiento del convenio firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional y Findeter para llevar a acabo los estudios de factibilidad y la estructuración del proyecto Regiotram del Norte en el mes de noviembre de 2020
-Se presentaron propuestas desde el Sector Movilidad para el borrador de Ley Orgánica de la Región Metropolitana en lo que respecta a la creación de una Autoridad Regional de Transporte y su financiación.

Proyecto(s) de inversión																			
7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Establecer el 100 % de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - regional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	25.35	84.50	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	35.35	35.35
	Recursos	$2,224	$2,224	100.00	$1,655	$1,037	62.68	$374	$0	0.00	$417	$0	0.00	$494	$0	0.00	$5,165	$3,262	63.15
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$239,970	$0	0.00	$599,926	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$1,200,016	$164	0.01

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional																		
(K)31 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$239,970	$0	0.00	$599,926	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$1,200,016	$164	0.01
388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.20	20.00	20.00	100.00%	★		
2021	0.40	40.00	30.00	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	0.60	60.00	0.00	0.00%			
2023	0.80	80.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 30 con respecto al 40 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Los proyectos para los Complejos de Intercambio Modal - CIM del Norte y 80, se encuentran en etapa de factibilidad. Esta fue presentada por parte de los proponentes y ya se generaron las respuestas a las observaciones realizadas.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 680 Número de cupos de cicloparqueaderos gestionados en infraestructura pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	5,477.00	2,453.00	44.79%	⚠	44.79%	⚠
2022	0.00	10,500.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	20,977.00	2,453.00	al Plan de Desarrollo		11.69%	⊘

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta retrasos, sin embargo se listan a continuación situaciones dificualtades que se presentaron durante las diversas alteraciones de orden público que vivió la ciudad entre los meses de abril y mayo:

1. Cancelación de visitas técnicas que permitían concretar nuevos participantes para las gestiones de cupos en entidades públicas, lo que fortaleció la búsqueda de nuevas entidades, contactos y generación de reuniones de manera virtual.
2. Las rutas destinadas para parques y plazoletas se cancelaron, en prevalencia a la integridad física de los técnicos que realizan el recorrido. En este sentido la Secretaría Distrital de Movilidad incentivó las actividades pedagógicas, para la educación del ciclista.

Avances y Logros: Para la gestión de este indicador, se han adelantado las siguientes actividades:

1. Visitas realizadas a diversas entidades, con el fin de mejorar los cupos de cicloparqueaderos en sus sedes, y asesorar sobre nuevos cupos que se puedan implementar. Dichas visitas tienen como resultado, diagnósticos que se entregan a cada entidad. Dichas visitas fueron programadas a:
Alcaldía Local de Chapinero
Terminal de Transportes
ETB
Secretaría Distrital de Ambiente
Secretaría Distrital de Movilidad (Sede Paloquemao)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Grupo de Energía de Bogotá
Secretaría Distrital de Integración Social (Diferentes sedes)
Secretaría Distrital de Gobierno
Contraloría de Bogotá
Lotería de Bogotá

2. Se están realizando visitas a parques, plazas y plazoletas, para corroborar con cuantos cupos de cicloparqueaderos se cuenta para la ciudadanía y el estado actual de ellos. Dichas visitas se realizan con el fin de manejar una línea base y tener la información actualizada de la misma

3.De forma semestral, la Secretaría Distrital de Movilidad, se encuentra adelantando una encuesta, que determina el cumplimiento de la ley 1811 a nivel distrital. Dicha encuesta permite establecer la línea base con la que se cuenta a nivel distrital

(S) 681 Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	36.00	11.00	30.56%	⊘	30.56%	⊘
2022	0.00	32.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	32.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	11.00	al Plan de Desarrollo		11.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El indicador no presenta retrasos, sin embargo se listan a continuación situaciones dificualtades que se presentaron durante las diversas alteraciones de orden público que vivió la ciudad entre los meses de abril y mayo:
1. Cancelación de visitas técnicas que permitian concretar nuevos participantes para las gestiones de cupos en empresas privadas, dichas manifestaciones permitierón concretar una base más amplia de posibles contribuyentes.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento al indicador 681, se han adelantado las siguientes gestiones:
1. Se ha realizado contacto con diversas empresas privadas, para dar a conocer el Plan Marshall, e incentivar a que conozcan el Acuerdo Distrital 780 de 2021 y el Decreto Reglamentario 091 de 2021, dichas empresas son: Decatlhon, Caracol Tv, Zona Cinco, Opain, Centro Comercial Avenida Chile, Centro Comercial Gran Estación, Centro Comercial Plaza Claro, Centro Comercial unicentro, Terpel, Fenalco.
Se resalta que aquellas empresas que no se encuentran interesadas en el Plan Marshall, se direccionan hacia el Programa Sellos de Calidad, con el fin de no perder al contribuyente y guiarlo hacia su foco de interés.
2. Por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad se convocó a una reunión, donde participarán los proveedores de inmobiliario para cicloparqueaderos, con el fin de darles a conocer el Plan marshall y que ello, a sus clientes mencionarán el beneficio y el descuento tributario que les otorga el distrito, al implementar cicloparqueaderos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Dichas empresas fueron: Kryptonite, Dujo Sostenible, Diego Camargo, Yakuma Ingenieros, Andina parking de Colombia, CKT Global, Ipark Colombia, Frencher, Mejor en Bici, Bicycle Capital, Bicistema Arquitectura y Urbanismo
3. Por parte del Comité Interinstitucional se han implementado estrategías de divulgación que permitan que más contribuyentes, conozcan sobre el Plan Mashall, sus beneficios y como inscribirse.

204 Instituto de Desarrollo Urbano	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 415 Número de cupos de cicloparqueaderos implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	200.00	1,593.00	1,591.00	99.87%	★	99.87%	★
2022	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00%			
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%			
2024	1,800.00	207.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5,000.00	5,000.00	1,591.00	al Plan de Desarrollo		31.82%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1591 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 31,82% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así:
- ZONA ROSA (198)
- AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE (104)
- AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96)
- AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.(141)
- AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350)
- AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL(140) -AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50) -PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112(8) -CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20) - AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45) - AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 (5) - TM CARACAS TRAMO 1 (58) - CANALES COMERCIALES (6) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II (16) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11) - PATIO LA REFORMA (10)																			
Proyecto(s) de inversión																			
7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Implementar 3,500 cupos de cicloparqueaderos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	100.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,111.00	31.74
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,000	$0	0.00
(S)13 Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cicloparqueaderos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
389 Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales		$823	$823	100.00	$2,248	$412	18.32	$2,315	$0	0.00	$2,385	$0	0.00	$2,456	$0	0.00	$10,228	$1,235	12.08
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$823	$823	100.00	$2,248	$412	18.32	$2,315	$0	0.00	$2,385	$0	0.00	$2,456	$0	0.00	$10,228	$1,235	12.08

Indicador(es)

(K) 416 Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.20	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	0.25	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	0.25	1.00	0.00	0.00%			
2023	0.25	1.00	0.00	0.00%			
2024	0.05	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha

Avances y Logros: Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales, donde se informa y orienta a las víctimas por siniestros viales y sus familiares acerca de los procedimientos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica tras un incidente de tránsito, con el fin de brindarles herramientas para adaptarse adecuadamente a sus nuevas condiciones en la vida. Adecuación franja ciclo peatonal

Entre el 1 de abril y el 30 de junio fueron atendidas 58 víctimas de siniestros viales, de las cuales 30 son conductores, 3 motociclistas, 10 pasajeros, 0 ciclistas y 15 peatones. Se realizaron 58 citas de acogida, 49 citas de orientación jurídica, 31 citas de orientación social y 69 citas de orientación psicológica, para un total de 207 citas.

Proyecto(s) de inversión

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Implementar un 40 % adicional de las acciones de seguridad vial enmarcadas en el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que incluye el centro de orientación a víctimas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	7.80	78.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	12.80	32.00
	Recursos	$823	$823	100.00	$1,060	$412	38.85	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,883	$1,235	65.59
7907 - Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Consolidar 1 servicio integral a víctimas directas e indirectas de siniestros viales a partir de los componentes sociales, jurídicos y psicológicos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$951	$0	0.00	$1,852	$0	0.00	$1,908	$0	0.00	$1,965	$0	0.00	$6,676	$0	0.00
(S)2 Implementar el 100 por ciento de las acciones programadas en la estrategia de generación de conocimiento de las dinámicas y problemáticas sociales, psicológicas y jurídicas que se vinculan con las situaciones generadas por los siniestros viales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$238	$0	0.00	$463	$0	0.00	$477	$0	0.00	$491	$0	0.00	$1,669	$0	0.00
390 Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía		$89,038	$88,330	99.21	$212,210	$76,135	35.88	$106,238	$0	0.00	$118,521	$0	0.00	$96,215	$0	0.00	$622,222	$164,465	26.43
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$89,038	$88,330	99.21	$212,210	$76,135	35.88	$106,238	$0	0.00	$118,521	$0	0.00	$96,215	$0	0.00	$622,222	$164,465	26.43

Indicador(es)

(K) 417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	43.85	87.70%	✓		
2021	50.00	50.00	43.65	87.30%	✓	87.50%	✓
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		35.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado mantener el tiempo promedio de viaje por debajo de los 50 minutos. Lo anterior, gracias a que se ha mantenido por encima del 99% la disponibilidad del Sistema de semaforización, se realizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la movilidad, la subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de no tener afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales, entre otras. Es preciso tener en cuenta, que en el mes de abril se presentaron situaciones como cuarentenas por días, sistema 4x 3 y toque de queda que puede afectar comportamientos en los viajes de las personas y por ende afectar los tiempos de viaje. De igual manera, y debido a las manifestaciones presentadas en la ciudad no se implementaron pruebas pilotos, la demanda de viajes en transporte privado disminuyó en los corredores donde se tenía planeado ejecutar pruebas pilotos y no se vio la necesidad de su implementación, además, que el personal de grupo GUIA fue destinado a la atención de marchas. En el mes de junio se implementaron medidas en el corredor de la autopista norte, se comenzó el desmonte de la ciclorruta en calzada del corredor Av Calle 13; para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión.

Proyecto(s) de inversión

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 66,305 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.	Magnitud	12,300.00	12,134.00	98.65	15,600.00	10,783.00	69.12	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	66,305.00	22,917.00	34.56
	Recursos	$5,180	$5,092	98.30	$61,039	$19,047	31.20	$14,393	$0	0.00	$16,044	$0	0.00	$19,015	$0	0.00	$115,670	$24,139	20.87
7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener por encima del 99 % la disponibilidad del sistema de semaforización.	Magnitud	99.00	99.86	100.87	99.00	99.71	100.72	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$19,218	$18,919	98.45	$52,066	$26,603	51.09	$29,493	$0	0.00	$32,871	$0	0.00	$15,363	$0	0.00	$149,011	$45,522	30.55
(S)2 Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad	Magnitud	9.00	9.00	100.00	26.00	12.00	46.15	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	95.00	21.00	22.11
	Recursos	$44,450	$44,150	99.32	$28,016	$9,529	34.01	$27,209	$0	0.00	$30,397	$0	0.00	$15,661	$0	0.00	$145,733	$53,679	36.83

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)4 Mantener en máximo 30 % la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío	Magnitud	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$628	$628	100.00	$2,373	$1,730	72.91	$2,168	$0	0.00	$2,453	$0	0.00	$2,854	$0	0.00	$10,476	$2,358	22.51
(K)5 Realizar seguimiento al 40 % de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas	Magnitud	40.00	40.36	100.90	40.00	48.30	120.75	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
	Recursos	$407	$407	100.00	$1,315	$1,315	100.00	$1,432	$0	0.00	$1,642	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$6,731	$1,722	25.59
(S)6 Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15%.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	10.00	37.04	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	90.00	12.00	13.33
	Recursos	$1,450	$1,432	98.72	$3,316	$2,865	86.40	$1,423	$0	0.00	$1,564	$0	0.00	$1,777	$0	0.00	$9,531	$4,297	45.08
(S)7 Realizar 100,000 jornadas de gestión en vía	Magnitud	23,500.00	23,896.00	101.69	45,000.00	22,772.00	50.60	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	100,000.00	46,668.00	46.67
	Recursos	$2,771	$2,770	99.94	$9,527	$7,398	77.65	$1,300	$0	0.00	$1,417	$0	0.00	$1,612	$0	0.00	$16,628	$10,168	61.15
7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Mantener señalizados de manera integral 150 Km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia	Magnitud	15.00	15.00	100.00	20.00	6.74	33.70	50.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	150.00	21.74	14.49
	Recursos	$14,345	$14,345	100.00	$52,271	$5,692	10.89	$27,355	$0	0.00	$30,501	$0	0.00	$36,068	$0	0.00	$160,542	$20,037	12.48
7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Formular e implementar el 100 % las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados	Magnitud	2.00	2.00	100.00	33.00	23.27	70.52	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	25.27	25.27
	Recursos	$253	$253	100.00	$1,220	$1,000	81.93	$1,025	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,351	$0	0.00	$4,991	$1,252	25.09
(S)4 Realizar el 100 % el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	21.30	71.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	26.30	26.30
	Recursos	$335	$335	100.00	$1,066	$956	89.69	$439	$0	0.00	$490	$0	0.00	$579	$0	0.00	$2,909	$1,291	44.38
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	$29,975	$29,973	99.99	$67,953	$0	0.00	$47,060	$0	0.00	$46,743	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$238,188	$29,973	12.58
204 Instituto de Desarrollo Urbano	$29,975	$29,973	99.99	$67,953	$0	0.00	$47,060	$0	0.00	$46,743	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$238,188	$29,973	12.58
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 419 Kilómetros carril de malla vial troncal conservados																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	37.00	31.28	14.68	46.93%		
2021	89.00	16.10	0.13	0.81%	48.12%	
2022	89.00	89.00	0.00	0.00%		
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%		
2024	56.00	134.62	0.00	0.00%		
TOTAL	360.00	343.40	14.81	al Plan de Desarrollo	4.31%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de Marzo de 2021 el IDU han mantenido 14,68 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 4.11% frente a la meta PDD, dichas acciones se relizado a traves de : MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)18 Mantener 265 Km carril de troncal	Magnitud	31.28	14.68	46.93	16.10	5.31	32.98	81.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	64.22	0.00	0.00	265.00	19.99	7.54
	Recursos	$29,975	$29,973	99.99	$66,953	$0	0.00	$47,060	$0	0.00	$46,743	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$237,188	$29,973	12.64
(S)25 Mantener 1 Unidades de Puentes Peatonales asociados a Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
(S)26 Mantener .22 km carril DE MALLA VIAL INTERMEDIA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio		$20,166	$10,404	51.59	$41,277	$5,043	12.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,443	$15,446	25.14
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 420 Número de estaciones mejoradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	10.00	14.00	10.00	71.43%	71.43%	
2022	20.00	16.00	0.00	0.00%		
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
TOTAL	43.00	43.00	10.00	al Plan de Desarrollo	23.26%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 10 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 23,26%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión:
Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 (4) IDU-971-2020
Ampliación de estaciones de emergencia Gp 1 (5) IDU-1318-2018
Ampliación de estaciones de emergencia Gp 2 (1) IDU-972-2020
"

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)12 Realizar 2 Estudio y Diseño asociados a la construcción de estaciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)13 Construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	71.43	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	43.00	10.00	23.26
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$20,166	$10,404	51.59	$41,277	$5,043	12.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,443	$15,446	25.14

Indicador(es)

(K) 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han evidenciado retrasos en la etapa de construcción producto de ajustes requeridos en los estudios y diseños por parte del IDU, aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la suscripción de modificatorios en los contratos para subsanar los temas evidenciados en la apropiación de diseños.
No hay retrazos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se participó en comités de seguimiento para verificar el avance de los 5 contratos IDU de mejoramiento de estaciones, además de los comités de seguimiento al convenio 20 de 2001. Se recibieron 5 estaciones ampliadas.

- Contrato 1309-18: en construcción de 9 estaciones.
- Contrato 1535-18: se encuentra en la terminación de los diseños para iniciar la construcción de 7 estaciones. Contrato suspendido por el IDU.
- Contrato 971-20: 4 de las estaciones entregadas (Fucha, San Martín y Humedal Córdoba y Consuelo), las otras 2 se encuentran en construcción.
- Contrato 972-20: Entregada la Estación Gratamira e inició la obra de dos estaciones.
- Contrato 973-20: Se encuentra en obra de las 3 externalizaciones de taquillas, e inició la construcción en tres estaciones.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)25 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20,166	$10,404	51.59	$41,277	$5,043	12.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,443	$15,446	25.14
394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio		$0	$0	0.00	$25,171	$171	0.68	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125,171	$171	0.14
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 421 Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2023	0.70	0.70	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)13 Construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	71.43	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	43.00	10.00	23.26
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$0	$0	0.00	$25,171	$171	0.68	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125,171	$171	0.14

Indicador(es)

(K) 633 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se remitieron parámetros técnicos al IDU, el IDU se encuentra en la etápa de prefactibilidad y ellos realizaran el proceso de contratación de la Prefactibilidad, estudios y diseños para iniciar este año.

Proyecto(s) de inversión																			
7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)26 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$25,171	$171	0.68	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125,171	$171	0.14
395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio		$18,946	$18,852	99.51	$102,742	$9,821	9.56	$50,814	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$270,312	$28,674	10.61
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$18,946	$18,852	99.51	$102,742	$9,821	9.56	$50,814	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$270,312	$28,674	10.61

Indicador(es)

(K) 422 Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: A la fecha y si bien se ha dado continuidad a los mantenimiento programados, la alteración del orden publico en la ciudad y las graves afectaciones generadas en la infraestructura del sistema BRT desde el pasado 28 de abril de 2021, no permiten visibilizar las tareas realizadas; sin embargo, adicionalmente se continua trabajando en varios frentes acorde con los lineamientos y priorizaciones realizadas con el objetivo de garantizar en el menor tiempo posible la disponibilidad de la infraestructura.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante al periodo objeto del reporte se continua con la ejecución de los contratos CTO 587-20 y CTO 599-20 (mantenimiento e interventoría respectivamente). Contratos por medio de los cuales se continúan ejecutando y garantizando los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Trasporte Público (componente BRT); sin embargo, consecuencia de las graves afectaciones generadas en la infraestructura del sistema BRT desde el pasado 28 de abril de 2021 a la fecha, un alto porcentaje de la infraestructura se encuentra vandalizada; tales afectaciones, en la medida de lo posible se irán atendió acorde con las priorizaciones, presupuesto y considerando para ello varios factores de tipo técnico, operacional y de seguridad, así como tiempos de producción de algunos elementos y de los tiempos disponibles para su ejecución.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)27 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,946	$18,852	99.51	$102,742	$9,821	9.56	$50,814	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$270,312	$28,674	10.61
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP		$33,341	$8,126	24.37	$382,055	$219,983	57.58	$294,482	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$740,731	$228,109	30.80
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$203	$0	0.00	$195	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 423 Número de patios diseñados y contratada su construcción (patios troncales y zonales de SITP diseñados)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	2.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	6.00	6.00	3.00	al Plan de Desarrollo	50.00%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Con corte a 30 de Junio de 2021 se ha construido 1 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha invercenion se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL"

(S) 640 Número de patios troncales y zonales de SITP con su construcción contratada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	1.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	
2022	2.00	3.00	0.00	0.00%		
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	6.00	6.00	3.00	al Plan de Desarrollo	50.00%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Con corte a 30 de Junio de 2021 se ha construido 1 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha invercenion se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL"

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Realizar 6 Estudio y Diseño asociados a la construcción de Patios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)10 Adquirir 16 Unidades prediales asociados a la construcción de patios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)11 Construir 6 Patios para troncales y zonales del SITP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)22 Realizar 1 Unidades De Gestión Social asociada a la construcción de patios troncales y zonales del SITP	Magnitud	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$203	$0	0.00	$195	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$0	0.00
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$33,138	$8,126	24.52	$381,860	$219,983	57.61	$294,482	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$740,333	$228,109	30.81

Indicador(es)

(K) 630 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No hay retrazos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A. sin embargo, para el proyecto de Carboquímicas La adquisición está suspendida por falta de un cronograma aprobado por la SDA que armonice la descontaminación con la compra Responsabilidad de carboquimicas. TRANSMILENIO S.A. recomendó Formular un plan B con otras alternativas de adquisición predial y acompañar a carboquimica este 2 semestre para definir el cronograma con IDU.

Para el patio el San José, se presenta un atraso debido a que se depende de respuesta de la oficina de registro de instrumentos públicos para que IDU avance con adquisición y factibilidad.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Gaco: contrato de factibilidad estudios y diseños programado: 80.7 ejecutado 74. Etapa de diseños de detalle 81.59 programado y ejecutado 68, lo anterior debido a que el cronograma se reajusto lo cual fue por la ampliación de los plazos.

Alameda: contrato de factibilidad estudios y diseños total programado: 93.25 ejecutado 90.
Etapa de diseños de detalle 100 programado ejecutado 93

San José. Quedó en pre-factibilidad y a la espera de una última alternativa que está por entregar y en espera respuesta de la oficina de instrumentos públicos para los predios falsa tradición

La Reforma: Inició la etapa de construcción del patio y trámite de licencia de construcción de edificaciones.

Carboquímica: Acompañamiento a los procesos con SDA para el proceso de remediación del predio. Se pretende formular alternativas que permitan remediar el predio en las condiciones exigidas por la SDA y con esto, el cierre de caso que permita su posterior utilización como infraestructura de soporte al sistema integrado de transporte público. En estos momentos el proyecto se encuentra en cabeza del IDU.

Patio Soacha Ciudad de Cali: Se adelantaron gestiones con los desarrolladores inmobiliarios de ciudad verde y la alcaldía de Soacha, para evaluar el predio más apropiado para la implantación de la infraestructura de transporte.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)28 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33,138	$8,126	24.52	$381,860	$219,983	57.61	$294,482	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$740,333	$228,109	30.81
397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo		$692,308	$402,867	58.19	$1,520,430	$508,265	33.43	$1,084,140	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$4,467,249	$911,133	20.40
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$47,585	$8,400	17.65	$102,428	$10,573	10.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150,013	$18,973	12.65

Indicador(es)

(S) 424 Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	3.00	0.01	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	10.00	11.00	0.00	0.00%			
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	6.60	7.59	0.00	0.00%			
TOTAL	29.60	28.60	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Si bien es cierto la meta no presenta avance, se estan adelantando los siguientes proyectos
Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme
El proyecto contempla la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas en 4.2 km, desde el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el Sistema Transmilenio entre otras, a la fecha se cuenta con un avance físico del 7.48% y se destacan actividades de ejecución de actividades del puente de la quebrada la chiguaza, instalación de mezcla asfáltica y sardineles.

TM Av. 68
Este proyecto consiste en la construcción para la adecuación al sistema transmilenio de la Av. Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur dividida en 9 grupos de obra, los cuales a la fecha en su gran mayoría realizan actividades de intervención de redes de servicios públicos.

TM Av. Ciudad de Cali
Este proyecto consiste en la CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS dividida en 4 grupos de obra, los cuales a la fecha se encuentran en etapa de preconstruccion.

(S) 682 Porcentaje de avance en la ejecución física de la construcción del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	3.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	16.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	31.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	30.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	80.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 683 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	42.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	42.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	16.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	0.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 684 Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali																			
Proyecto(s) de inversión																			
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 29.60 Km de malla vial troncal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00
	Recursos	$6,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,000	$0	0.00
(S)2 Adquirir 1 Unidades prediales para la construcción del subsistema de transporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170	$0	0.00
(K)3 Realizar 100 Por ciento de las asistencia técnicas y logísticas	Magnitud	100.00	77.17	77.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,034	$798	77.17	$165	$162	98.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,199	$959	80.04
(S)4 Construir 5.70 Km ciclorrutas asociadas a Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Construir 234,400 M2 de espacio público asociado a troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,466.00	0.00	0.00	199,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)6 Realizar 1 Estudio y Diseño asociados a la construcción de cicloparqueaderos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)7 Implementar 1,000 Cicloparqueaderos asociados a las troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	239.00	237.00	99.16	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	237.00	23.70
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,000	$0	0.00
(S)8 Construir 62 Km-carril de malla vial arterial asociada a troncal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)19 Construir 1 Km carril De malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)20 Pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	100.00	2.89	2.89	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,027	$88	2.89	$9,030	$6,891	76.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,057	$6,979	57.88
(S)21 Mantener 815.20 km de elementos segregadores en las troncales de TM	Magnitud	256.20	256.20	100.00	559.00	265.97	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.20	522.17	64.05
	Recursos	$4,250	$4,250	100.00	$5,515	$2,125	38.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,765	$6,375	65.28
(K)23 Realizar 100 por ciento Administracion de Predios asociada a los corredores de transporte masivo	Magnitud	100.00	10.36	10.36	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,316	$654	10.36	$19,991	$309	1.55	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,308	$964	3.66
(S)24 Realizar 366 Unidades De Gestión Social asociadas a los corredores de transporte masivo	Magnitud	463.00	234.00	50.54	132.00	34.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	268.00	73.22
	Recursos	$26,958	$2,611	9.68	$60,556	$1,085	1.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$87,514	$3,696	4.22
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$644,723	$394,467	61.18	$1,418,002	$497,693	35.10	$1,084,140	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$4,317,236	$892,160	20.67
Indicador(es)																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	33.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	41.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 631 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción desde el 12 de agosto de 2020.

- Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de construcción. Se adelantan las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de ellos en la etapa.

- Troncal Avenida Ciudad de Cali: Los cuatro contratos se encuentran en etapa de preconstrucción la cual va hasta el 31 de julio de 2021 , apropiación de diseños. Para todos los contratos se hace seguimiento permanente a todos los contratos de obra, a través de reuniones , comités, comunicaciones y el comité IDU TMSA.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)29 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$644,723	$394,467	61.18	$1,418,002	$497,693	35.10	$1,084,140	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$4,317,236	$892,160	20.67
398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima		$398	$299	75.11	$94,220	$15,216	16.15	$340,978	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$775,461	$15,515	2.00
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 425 Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	0.01	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	3.00	2.99	0.00	0.00%			
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: A la fecha se encuentra en legalización los 3 grupos de contratos suscritos para realizar los estudios y diseños del proyecto como se relacionan a continuación:
1. Corredor Verde de la carrera septima desde la calle 26 hasta la calle 32 Tramo 1. IDU-1319-2021 interventoria IDU-1366-2021 por valor de 1393millones la obra y la interventoria 725 millones
2. Corredor Verde de la carrera septima desde la calle 32 hasta la calle 93A Tramo 2. IDU-1299-2021 interventoria IDU-1367-2021 por valor de 4.225 millones e interventoria 1.329 millones
3.. Corredor Verde de la carrera septima desde la calle 93A hasta la calle 200Tramo 3. IDU-1336-2021 interventoria IDU-1368-2021 por valor de 5.373 millones e interventoria 1.612 millones
Entendiendo que el proyecto se encuentra dividido en tramos y que las complejidades y temporalidades son diferentes, los cronogramas que se estiman para cada uno de los tramos son diferentes, en ese orden de ideas, se prevé que la ejecución de las obras comience en el segundo semestre de 2022

Proyecto(s) de inversión

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)14 Adecuar 20 Km de corredor verde Carrera séptima	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$398	$299	75.11	$94,220	$15,216	16.15	$340,978	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$775,461	$15,515	2.00

Indicador(es)

(K) 632 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

En estructuración del proyecto., En proceso de legalización de los contratos de consultoría e interventoría adjudicados por el IDU

Proyecto(s) de inversión

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)30 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$398	$299	75.11	$94,220	$15,216	16.15	$340,978	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$775,461	$15,515	2.00
399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP		$9,219	$9,219	100.00	$16,498	$5,594	33.91	$26,550	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,787	$14,813	15.15
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$9,219	$9,219	100.00	$16,498	$5,594	33.91	$26,550	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,787	$14,813	15.15

Indicador(es)

(D) 426 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.01	15.35	15.36	99.93%		
2021	0.02	15.34	15.36	99.87%	99.87%	★
2022	0.03	15.33	0.00	0.00%		
2023	0.04	15.32	0.00	0.00%		
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	86.98%	✓

Retrasos y soluciones: Se medirá el cumplimiento al final de cada año. Mientras tanto, se va avanzando en la implementación del Plan Estratégico Anti ¿ Evasión en sus cuatro líneas de trabajo con las actividades descritas en el documento adjunto.

1. Prevención, Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad.
2. Monitoreo y caracterización de la evasión
3. Fortalecimiento de la Infraestructura.
4. Fiscalización

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Avance Meta PDD Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 15.36 con respecto al 15.34 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: En junio se sensibilizaron 4.925 personas en el marco de acciones de prevención y control de la evasión del pago, con el apoyo de los gestores Reactivación del Mobility Challenge con las Secretarías de Movilidad y Cultura, para desarrollar las propuestas de experimentos de cambio social frente a la evasión del pago. Avances con concesionarios de operación de Fase III del Zonal para la implementación de las medidas anti-evasión. Empalme con la nueva interventoría del componente zonal para el apoyo en el seguimiento a la implementación de los aditamentos anti-evasión. Participación en las reuniones de revisión de la estructuración del proceso de cambio de puertas de las Estaciones del Sistema para ayudar a mitigar la evasión del pago Aplicación de 41.830 comparendos por evasión, 32.431 por numeral 7 y 9.489 por numeral 12 del art. 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por parte de la Policía Nacional entre el 1° de enero y el 26 de junio de 2021. Entre el 1 y el 13 de abril de 2021 se hicieron 52 talleres en los que se entregaron 331 certificados de conmutación de comparendos y cumplimiento de medidas correctivas Entre el 1 y el 13 de abril de 2021 se hicieron 946intervenciones desde Pedagogía, en las que se sensibilizaron 3.965personas.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7517 - Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP — Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
Recursos	$9,219	$9,219	100.00	$16,498	$5,594	33.91	$26,550	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,787	$14,813	15.15
50 Red de Metros	$432,945	$171,196	39.54	$839,229	$376,178	44.82	$557,450	$0	0.00	$1,971,783	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$6,071,320	$547,374	9.02
0 N/A	$432,945	$171,196	39.54	$839,229	$376,178	44.82	$557,450	$0	0.00	$1,971,783	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$6,071,320	$547,374	9.02
400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	$0	$0	0.00	$45,320	$43,081	95.06	$24,388	$0	0.00	$728,701	$0	0.00	$0	$0	0.00	$798,409	$43,081	5.40
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.	$0	$0	0.00	$45,320	$43,081	95.06	$24,388	$0	0.00	$728,701	$0	0.00	$0	$0	0.00	$798,409	$43,081	5.40

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	39.00	20.00	8.48	42.40%	42.40%
2022	34.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.48%

Retrasos y soluciones: Demoras en la ejecución de la fase 1, no se ha logrado aprobar el plan de trabajo del Contrato Interadministrativo con la FDN y se han aprobado desplazamientos en la fecha programada para el hito 1 en 13 días hábiles.

Avances y Logros: Para la etapa de prefactibilidad, en el marco del Convenio 068 de 2020 con la FDN, en el mes de mayo se realizó la sesión 18 del Comité Técnico, donde se aprobaron los siguientes productos: - Producto 3: Análisis de nodo de terminación y definición del proyecto con base en restricción presupuestal. - Producto 4: Estudios y diseños de prefactibilidad. - Producto 5: Identificación de problematicas ambientales y sociales. - Producto 6: Propuesta de integración de sistemas e infraestructura metro ferroviaria. - Producto 7: CAPEX, OPEX, cronograma y analisis beneficio costo del proyecto. Por último, en el mes de mayo culminó la etapa de prefactibilidad con la finalización del convenio No. 068 de 2020, el cual se encuentra en liquidación. En el mes de abril se suscribió el contrato interadministrativo No. 136 de 2021 con la FDN para realizar la factibilidad y estructuración integral de la Línea 2. En este contrato se establecen unos hitos necesarios para la adjudicación del proyecto Línea 2 como son: Hito # 1: Contratación asesores y presentación de cronograma detallado de trabajo, Hito # 2: Entregar a EMB de forma integral los documentos requeridos para presentar ante el gobierno Nacional y obtener el aval técnico y el aval fiscal del Proyecto para acceder a la cofinanciación por parte de la Nación, en el marco de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 20203040013685 del Ministerio de Transporte entre el mes 9 y 12, posteriores a la firma del acta de inicio, Hito # 3: Presentar los productos finales asociados a todas las especificaciones técnicas contenidas en el apéndice 1 del presente documento, Hito # 4: Presentar la información y el sustento necesario para elaborar el CONPES que declare la importancia estratégica del proyecto, Hito # 5: Entregar la propuesta de convenio de cofinanciación del proyecto, Hito #6: Entregar todos los documentos requeridos para abrir el proceso de precalificación para el o los contratos principales para la ejecución del proyecto, Hito # 7: Entregar todos los documentos requeridos para abrir la o las licitaciones o los contratos principales para la ejecución del proyecto y Hito # 8: Adjudicar el o los contratos principales para la ejecución del proyecto. Estos hitos se desarrollarán entre el 2021 y 2024. Actualmente, se encuentra en ejecución la Fase 1 Contratación consultores para estructuración técnica, legal, financiera y riesgos.

Proyecto(s) de inversión

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	8.48	28.27	45.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.48	8.48
	Recursos	$0	$0	0.00	$45,320	$43,081	95.06	$20,388	$0	0.00	$8,201	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73,909	$43,081	58.29
(S)2 Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$720,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$724,500	$0	0.00
401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1		$432,945	$171,196	39.54	$610,409	$333,097	54.57	$516,562	$0	0.00	$1,243,082	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$5,072,911	$504,293	9.94
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.		$432,945	$171,196	39.54	$610,409	$333,097	54.57	$516,562	$0	0.00	$1,243,082	$0	0.00	$2,269,913	$0	0.00	$5,072,911	$504,293	9.94

Indicador(es)

(C) 428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 Línea Base: 19.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	6.85	20.28	19.91	55.95%		
2021	13.79	23.69	21.13	32.28%	39.76%	
2022	17.33	33.73	0.00	0.00%		
2023	25.69	40.08	0.00	0.00%		
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	4.17%	

Retrasos y soluciones: En cuanto a la gestión de TAR se presentaron algunos retrasos referentes a respuestas por parte de terceras entidades, pero los mismos han sido solucionados y manejados en beneficio del proyecto y su ejecución de acuerdo con el cronograma. Frente a la gestión predial el predio restante de entrega programado para el 2do trimestre de 2021, identificado con el CHIP AAA0150HLYX, se encuentra en el proceso de elaboración y suscripción del acta de entrega de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Empresa Metro de Bogotá, para posteriormente remitir a la Gerencia Técnica de la entidad, lo que permitirá la programación de la entrega oficial del predio al concesionario.

Avances y Logros: Avance y Logros: Se cuenta con el Plan de Ejecución del Concesionario de la PLMB T-1 No objetado, a partir de ello con corte a 30-jun-21 no hay Unidades de Ejecución (EU) programadas para realizar pagos. Desde la gestión predial se hizo entrega al concesionario de la PLMB T-1 de un el predio Identificado con CHIP AAA0150HKUH, tras ser recibido por parte de la EMB, mediante acta de permiso de intervención voluntaria sector el Corzo. Toda vez que dicho predio fue entregado por el juzgado 5 civil del circuito de Bogotá a la EAAB mediante diligencia de entrega dentro del proceso de expropiación judicial N° 11001400301320210026 3 el día 28 de mayo de 2020. Se recibieron los informes de interventoría del contrato de concesión de la PLMB T-1 de marzo, abril y mayo de 2021. El informe de marzo se encuentra aprobado, los dos restantes están en proceso de ajuste por parte del contratista. Se presentaron informes del PMO correspondientes al informe de marzo, abril y mayo de 2021. Estos informes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. En cuanto a TAR se firmaron acuerdos específicos 7, 8 y otro si al acuerdo 3, con relación al programa de traslado de redes con la ETB y se registra con corte a 30 de junio un traslado total de 32 interferencias. En cuanto a la promoción de espacios de participación asociados al proyecto ya se encuentra publicado el proceso GCC-SAMC-001-2021, cuyo objeto es: ¿Prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social de la empresa metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.¿, a través del cual se impulsarán actividades de promoción. Finalmente, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación de la EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés un total de 557.657 personas durante el 1er semestre de la vigencia 2021, sobre los avances y temas del Proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesion incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuacion del terreno patio taller	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	22.12	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$171,981	$171,981	100.00	$413,787	$0	0.00	$1,147,909	$0	0.00	$2,174,987	$0	0.00	$3,908,663	$171,981	4.40
(S)9 Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de creditos con la banca multilateral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$14,071	$14,071	100.00	$14,071	$0	0.00	$14,071	$0	0.00	$13,477	$0	0.00	$55,688	$14,071	25.27
(S)10 Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,861	$1,861	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,861	$1,861	100.00
(S)11 Informar a 2,630,000 de ciudadanos sobre las caracteristicas, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	2,352,807.00	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	2,352,807.00	89.46
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,494	$4,494	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,494	$4,494	100.00

7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los taller	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$35,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,283	$0	0.00
(S)2 Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Magnitud	7.50	7.50	100.00	81.67	42.15	51.61	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.65	49.65
	Recursos	$39,614	$9,984	25.20	$114,924	$88,932	77.38	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154,537	$98,916	64.01

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud	5.49	5.35	97.45	5.21	0.07	1.34	73.18	0.00	0.00	15.36	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	5.42	5.42
	Recursos	$327,492	$156,258	47.71	$275,666	$29,834	10.82	$21,552	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$639,011	$186,091	29.12
(S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	78.05	78.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.05	78.05
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)	Magnitud	6.16	6.16	100.00	23.46	10.05	42.84	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	100.00	16.21	16.21
	Recursos	$30,556	$4,954	16.21	$27,000	$21,925	81.20	$67,153	$0	0.00	$73,952	$0	0.00	$74,299	$0	0.00	$272,960	$26,879	9.85
(S)6 Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$412	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$412	$0	0.00
402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur		$0	$0	0.00	$183,500	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,000	$0	0.00
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$0	$0	0.00	$183,500	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,000	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 429 Número de Regiotrams estructurados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Para el proyecto Regiotram de Occidente el IDU se adelantó a nivel de perfil de proyecto un primer abordaje de las zonas adyacentes a las estaciones contempladas en este proyecto; así mismo, se han adelantado mesas de trabajo con Empresa Férrea a fin de conocer los diseños y consideraciones que ellos tienen en las estaciones y la conectividad con las troncales Transmilenio de av. Ciudad de Cali, av. Carrera 68, y av. NQS. Finalmente, a la fecha desde se avanza en el documento de identificación y priorización de las intersecciones del proyecto Regiotram de Occidente con la malla vial local, intermedia y arterial.
El pasado 3 de noviembre, el Distrito, la Nación y la Gobernación de Cundinamarca firmaron 2 convenios interadministrativos para unir esfuerzos frente a los proyectos: Regiotram del Norte, Regiotram de Occidente."

(S) 641 Número de Regiotrams implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 2 Estudio y diseño asociado a la construcción de vías urbanas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$11,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,300	$0	0.00
(S)2 Construir 18 Km-carril de vías urbanas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Construir 6 KM de ciclorrutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)4 Construir 500 Cicloparqueaderos asociados a Regiotram	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Realizar 100 Porcentaje de asistencias técnicas y operativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)6 Realizar 1 Estudio y diseño de construcción de espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,500	$0	0.00
(S)7 Construir 90,000 M2 de espacio público de la red urbana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$172,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172,200	$0	0.00
TOTAL PROPÓSITO HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE		$3,291,454	$2,265,596	68.83	$6,789,756	$3,177,463	46.80	$5,748,682	$0	0.00	$5,729,237	$0	0.00	$5,147,738	$0	0.00	$26,706,867	$5,443,058	20.38

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
51 Gobierno Abierto	$35,151	$33,623	95.65	$78,813	$55,146	69.97	$91,430	$0	0.00	$97,025	$0	0.00	$86,777	$0	0.00	$389,195	$88,769	22.81
0 N/A	$35,151	$33,623	95.65	$78,813	$55,146	69.97	$91,430	$0	0.00	$97,025	$0	0.00	$86,777	$0	0.00	$389,195	$88,769	22.81
403 A 2024, diseñar e implementar la Estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades	$4,890	$4,780	97.76	$8,963	$6,372	71.09	$12,165	$0	0.00	$12,873	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$44,419	$11,153	25.11
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud	$4,890	$4,780	97.76	$8,963	$6,372	71.09	$12,165	$0	0.00	$12,873	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$44,419	$11,153	25.11

Indicador(es)

(K) 430 Estrategia de Gobierno abierto - GABO diseñada para su implementación en las acciones de participación social en salud, transparencia, control social y rendición de cuentas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros:

1 Reunión téc del equipo de Gob Abierto de la Subsec de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía con la Fundación Corona, para revisar la metodología de selección y concertación de actores que aporta al ¿Documento de la estrategia para fortalecer la colaboración entre los actores estratégicos del sistema de salud en Bogotá¿ y aval para la metodología de validación de los instrumentos de gestión del Foro Multiactor
Realización de dos (2) grupos focales con representantes del gobierno, sociedad civil, sector salud y academia para validar los instrumentos diseñados para la gestión del Foro Multiactor de Gobierno Abierto en Salud en Bogotá
Realización de seis (6) entrevistas semiestructuradas a representantes del gobierno, sociedad civil, sector salud y academia para validar los instrumentos diseñados para la gestión del Foro Multiactor de Gobierno Abierto en Salud en Bogotá
2 Reunión téc del equipo de Gob Abierto de la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía con la Fundación Corona, para revisar el documento conceptual y la metodología de diseño de ¿Herramienta de medición monitoreo y evaluación de resultados en Gobierno Abierto de las estrategias TIPS y Cuéntanos Bogotá¿
Diligenciamiento del formulario formas diseñado por la Fundación Corona, por parte de los profesionales del equipo de Gobierno Abierto (de la estrategia de GA, TIPS y Cuéntanos Bogotá) como un insumo para el diseño de la herramienta de medición, monitoreo y evaluación de la estrategia de GA
3 Continuación del desarrollo de la metodología planteada y aprobada para la co-creación del ¿Documento de sistematización de buenas prácticas de la estrategia de Gobierno Abierto del sector salud de Bogotá¿, así
Realización del grupo focal con los profesionales de la SDS, referentes técnicos de las estrategias TIPS, Cuéntanos Bogotá y la estrategia de Gobierno Abierto en Salud, como estrategia metodológica para la co-creación para la construcción del ¿Documento de sistematización de buenas prácticas de la estrategia de Gobierno Abierto del sector salud de Bogotá¿
Realización de 2 grupos focales con los ciudadanos y organizaciones sociales que participaron en la co-creación de los ambientes digitales y herramientas de Gobierno Abierto para cada una de las estrategias, TIPS y Cuéntanos Bogotá, como criterio metodológico para construir el ¿Documento de sistematización de buenas prácticas de la estrategia de Gobierno Abierto del sector salud de Bogotá¿
4 Realización de un taller SPRINT para el diseño del ambiente digital de la estrategia TIPS de la Dirección de Participación, Gestión Territorial y Transectorialidad, en su fase de testeo del prototipo con la ciudadanía y representantes de organizaciones sociales
5 Realización de un (1) taller SPRINT para el diseño del ambiente digital de la estrategia Cuéntanos Bogotá de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, en su fase de testeo del prototipo con la ciudadanía y grupos de interés

(S) 617 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de Gobierno Abierto en Salud - Gabo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	12.50	10.00	11.30	113.00%	★		
2021	25.00	25.00	12.00	48.00%	⚠	64.19%	⚠
2022	25.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	12.50	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	101.30	23.30	al Plan de Desarrollo		23.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros:

1. Se continuo con la operación del OSB que incluye actualización de información, generación de indicadores nuevos en gestión articulada con oficina asesora de comunicaciones y dirección TIC en el marco de GABO, con el desarrollo de las siguientes acciones:
¿ 10 mesas de trabajo sostenidas con referentes temáticos para solicitud, ajuste y/o revisión de información para SaluData.
¿ Continuación de la aplicación de encuesta respecto al uso de la información de los usuarios de SaluData, en la plataforma, de la cual se recibieron 433 respuestas que indican que en el 55,2 % el objeto de consulta es por interés general y fines académicos 18,5 %, también un 13,4 % respondió para toma de decisiones basadas e información oficial, seguimiento a políticas 4,8 %, recomendaciones en salud 2,8 y 5,3 % otro.
¿ 395.379 visitas al Observatorio de Salud de Bogotá
¿ 219 comentarios recibidos en la plataforma de SaluData, de los cuales se han respondido el 58 % para el corte del informe.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
¿ Ingresan 577 nuevos usuarios a base de datos de Observatorio con 3130 en total al corte. ¿ Alimentación del servidor de SALUDATA en el módulo: Datos de salud, que incluye la aplicación de los protocolos SALUDATA para datos para graficar, datos para descargar, hojas de vida, análisis e indicador para todos los temas del Observatorio de Salud de: 14 Indicadores actualizados y publicados, 25 indicadores en construcción o actualización, 0 indicadores en ambiente de pruebas y 0 Indicadores nuevos publicado en total: 233 indicadores en ambiente de producción. ¿ Inclusión de datos y muestras procesadas al indicador de COVID-19 correspondiente a la ciudad de Bogotá D.C., con 20 páginas de información y 4 mapas, con actualización diaria, como fuente oficial para toma de decisiones en el marco de la pandemia. Revisión técnica y metodológica del proceso de automatización a partir de revisión de variables de bases de datos, construcción de códigos, revisión de calidad de las bases de datos relacionadas a las salidas de los tableros. ¿ Se continúa con la implementación de herramientas tecnológicas como pop_up, que permiten presentar ventanas emergentes con información personalizada y relevante, en páginas de indicadores específicas. Así como, los tooltips en el sitio, lo cual permite presentar información detallada de términos específicos que se encuentran en las diferentes páginas del sitio. Implementación de videos complementarios a los indicadores para su interpretación. ¿Se realizó envío de 7 mailing, se realizó una noticia, se publicaron 10, se publicaron 5 boletines epidemiológicos y 1 infografía en el módulo de publicaciones. ¿ Implementación de plan de monitoreo de tableros para garantizar adecuado funcionamiento y coherencia de la información.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7750 - Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 A 2024 diseñar e implementar 1 estrategia de Gobierno Abierto en salud de Bogotá D.C. (GABO), a través de acciones de participación social en salud, reconciliación, transparencia, control social y rendición de cuentas y servicio al ciudadano, con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,386	$1,345	97.07	$2,642	$1,786	67.61	$3,295	$0	0.00	$3,340	$0	0.00	$1,060	$0	0.00	$11,722	$3,131	26.71
(S)2 Diseñar e implementar el 100 % del Plan de Acción, en el marco de la política pública distrital de servicio al ciudadano, con los actores del Sistema Distrital de Salud (4 subredes, IDCBIS, Capital Salud, SDS), 10 EAPB y 20 Instituciones prestadoras de servicios de salud priorizadas (a 2024)	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	24.50	24.50
	Recursos	$1,605	$1,580	98.42	$2,319	$1,920	82.81	$3,669	$0	0.00	$4,065	$0	0.00	$2,169	$0	0.00	$13,827	$3,500	25.31
(S)3 A 2024 diseñar e implementar 1 Estrategia de Gestión Territorial en Salud orientada a fortalecer los procesos comunitarios, de reconciliación e intersectoriales en las 20 localidades.	Magnitud	0.10	0.11	110.00	0.25	0.12	48.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
	Recursos	$1,899	$1,855	97.70	$4,003	$2,666	66.61	$5,201	$0	0.00	$5,468	$0	0.00	$2,299	$0	0.00	$18,870	$4,522	23.96
404 Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital		$92	$51	55.48	$419	$311	74.19	$400	$0	0.00	$262	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,388	$362	26.08
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$92	$51	55.48	$419	$311	74.19	$400	$0	0.00	$262	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,388	$362	26.08

Indicador(es)

(K) 431 Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	★		
2021	50.00	50.00	31.00	62.00%	⚠	81.00%	✓
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		32.40%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este marco se avanza en el primer diagnóstico de la paridad en Bogotá, que será enriquecido con un análisis constante con el fin de dar sostenibilidad a la participación incidente de las mujeres y fortalecimiento de la estrategia de paridad que lidera la SDMUJER, así pues, a la fecha se reviso los acuerdos o decretos distritales y/o locales, para identificar criterios de paridad, evidenciado 2 instancias con criterios de paridad- Plataformas de Juventud y Consejos Locales de Vendedores Informales; 1 instancia con criterios de cuotas-Consejos Locales de Propiedad Horizontal; y 1 instancia con enfoque de género- Consejos Locales de la Bicicleta. Consejos Locales de la Bicicleta. Se logro el proceso de asistencia técnica en las 20 localidades, con el desarrollo de los encuentros distritales y locales ¿Hablemos de paridad", en los cuales se realizan procesos de apropiación del marco jurídico, conceptual e internacional de la paridad y su importancia de la aplicabilidad y sostenibilidad a largo plazo en el territorio y cada instancia.
En este marco se logró asistencia técnica sobre paridad en las 20 localidades, que involucró el trabajo con instancias así: Consejos Locales de Derechos Humanos (20 personerías locales y 13 referentes); las secretarías técnicas de los CLOPS (gestores 14 localidades), con CPL (10 localidades-participaron 256 consejeros y consejeras); Concejos de Discapacidad (11 localidades-participaron 111 hombres y 169 mujeres) y los Concejos Locales de Juventud (subdirector para la juventud y 59 gestores(as) que hacen presencia en las 20 localidades)

Proyecto(s) de inversión

7676 - Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$92	$51	55.47	$419	$311	74.19	$400	$0	0.00	$262	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,388	$362	26.08

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
405 Aumentar en 5 puntos el índice de innovación pública	$331	$330	99.53	$282	$254	89.86	$779	$0	0.00	$902	$0	0.00	$985	$0	0.00	$3,280	$583	17.79
105 Veeduría Distrital	$331	$330	99.53	$282	$254	89.86	$779	$0	0.00	$902	$0	0.00	$985	$0	0.00	$3,280	$583	17.79

Indicador(es)

(C) 432 Índice de innovación pública de Bogotá Línea Base: 36.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.50	37.20	37.20	100.00%	
2021	2.00	39.20	39.20	100.00%	100.00%
2022	0.50	39.70	0.00	0.00%	
2023	2.00	41.70	0.00	0.00%	
2024	0.00	41.70	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros: Se envió el cuestionario de aplicación del Índice de innovación pública a las 73 entidades del Distrito, incluyendo las Alcaldías Locales; se brindó acompañamiento a 68 entidades que participaron en el Índice y se inició con el análisis de resultados a partir de las respuestas recibidas por las entidades. Se realizó la evaluación a las respuestas del cuestionario a las 68 entidades del Distrito de las 71 invitadas bajo la metodología de 4 componentes (capacidad institucional 25%, procesos y prácticas 35%, resultados 25% y gestión del conocimiento 15%), cada uno de los cuales está dividido en variables. A cada variable le corresponde indicadores, los cuales son obtenidos a partir de preguntas relacionadas y, en algunos casos, según sea la respuesta a la pregunta, se habilitan otras sub-preguntas que buscan complementar la información relacionada con la respuesta inicial. Una vez consolidado los resultados se elaboró el informe final de muestra de resultados de la segunda aplicación del Índice de Innovación de Bogotá, del cual se pueden extraer algunas de las siguientes conclusiones: i) Las entidades que desarrollan más procesos, prácticas y actividades en innovación: Catastro, Secretaría General, Secretaría Distrital de Movilidad y la Subred de Salud Suroccidente; ii) Las entidades que más implementan y validan (con sus usuarios) innovaciones en el sector público distrital son: Secretaría de Educación del Distrito, la Caja de Vivienda Popular, Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría de Hacienda Distrital; iii) Las entidades que más desarrollan acciones para gestionar el conocimiento en temas de innovación son: Secretaría de Gobierno, el IDEP, Secretaría General y la Secretaría de Salud.

Proyecto(s) de inversión

7561 - Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Desarrolllar 100 actividades de promoción de la innovación pública dirigida a ciudadanos y servidores públicos.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	16.00	7.00	43.75	27.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	19.00	19.00
		Recursos	$183	$183	99.89	$129	$101	77.90	$369	$0	0.00	$400	$0	0.00	$482	$0	0.00	$1,564	$284	18.15
(K)2	Desarrollar 1 herramienta digital que permita acercar al ciudadano y a los servidores públicos a la innovación pública.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$155	$0	0.00
(S)3	Realizar 18 actividades de co-creación en retos públicos en el Distrito	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	25.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	2.00	11.11
		Recursos	$25	$25	100.00	$29	$29	100.00	$82	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$336	$53	15.80
(S)4	Realizar 2 mediciones del índice de innovación pública del Distrito.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	2.00	0.70	35.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00	$30	$0	0.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$168	$28	16.82
(S)5	Realizar 4 evaluaciones de programas y/o políticas públicas en su componente de innovación.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.20	5.00
		Recursos	$37	$37	100.00	$48	$48	100.00	$63	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$287	$85	29.74
(S)6	Realizar 8 actividades de formación y capacitación dirigidas a ciudadanos y estudiantes en distintas áreas del conocimiento con enfoque innovador.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
		Recursos	$54	$53	97.51	$24	$24	100.00	$108	$0	0.00	$123	$0	0.00	$123	$0	0.00	$432	$77	17.83
(K)7	Realizar 4 actividades de formación y capacitación dirigidas a servidores públicos y colaboradores del Distrito en distintas áreas del conocimiento con enfoque innovador	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$32	$32	100.00	$24	$24	100.00	$82	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$338	$56	16.51
406 Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público			$0	$0	0.00	$747	$98	13.06	$1,500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,168	$98	2.34
104 Secretaría General			$0	$0	0.00	$747	$98	13.06	$1,500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,168	$98	2.34

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 433 Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	40.00	40.00	10.40	26.00%	26.00%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.40	al Plan de Desarrollo	10.40%

Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, ha avanzado en las siguientes acciones en el marco del indicador:

Construcción de la plataforma de Gobierno abierto, creando un espacio virtual que permite acercar a la ciudadanía a la gestión pública de una forma eficiente y transparente. Durante la vigencia se han realizado mesas de trabajo de recopilación de funcionalidades y características de la plataforma de Gobierno Abierto para garantizar su eficacia, accesibilidad y capacidad. Como resultado de ellas, se constituyó la versión definitiva del anexo técnico, la matriz de riesgos y el pliego de condiciones para la licitación programada en la vigencia, esto con el objetivo dar apertura a la etapa de recepción de observaciones de los proponentes en mayo y realizar la audiencia de adjudicación en julio. Para esto se realizó la Adenda 001, se dio respuesta a las observaciones a las que hubo lugar, se actualizó la matriz de riesgos, y se presentó el proceso licitatorio en el Comité de Contratación de la Secretaría General.

Se realizó el primer taller virtual de usabilidad de la plataforma de Gobierno Abierto, con la participación de 38 ciudadanos, en el cual conocieron sus funcionalidades actuales y las funcionalidades propuestas a desarrollar en el corto plazo, sobre las cuales hicieron sugerencias de mejora, priorizaron las secciones existentes y construyeron nuevas propuestas de diseño para facilitar la navegación ciudadana dentro de la plataforma. Las sugerencias realizadas y propuestas se usarán como insumo para estructurar mejoras en su accesibilidad y comprensión.
Adicional al proceso de participación ciudadana realizado, el equipo de Gobierno Abierto de la Secretaría elaboró el documento de diseño de funcionalidades para población con discapacidad, que da cuenta del enfoque diferencial del Gobierno Abierto de Bogotá, así como con el enfoque co-creador e innovador del segundo taller.

BENEFICIOS
Las acciones adelantadas para garantizar la implementación y mejora de la plataforma virtual de Gobierno Abierto permiten evaluar su utilidad en dos frentes: para que las entidades distritales empiecen a fortalezcan y ejecuten sus acciones de gobierno abierto, y para que los ciudadanos se vinculen a ellas.
En ese sentido, los avances de la plataforma son importantes para alcanzar los ambiciosos objetivos del modelo de GAB, que busca fortalecer los pilares de transparencia, participación, colaboración y trámites y servicios en el Distrito. Todo esto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial.

Proyecto(s) de inversión

7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar 100 porciento de la plataforma virtual de Gobierno Abierto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	10.40	26.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	10.40	10.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$747	$98	13.06	$1,500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$921	$0	0.00	$4,168	$98	2.34
407 Coordinar y asesorar la implementación de (1) estrategia preventiva en el marco de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas		$680	$628	92.42	$565	$557	98.66	$1,541	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,641	$0	0.00	$6,029	$1,185	19.66
105 Veeduría Distrital		$680	$628	92.42	$565	$557	98.66	$1,541	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,641	$0	0.00	$6,029	$1,185	19.66

Indicador(es)

(C) 434 Estrategia preventiva en el marco de la PPDTINTC en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.23	0.38	0.22	57.89%	57.89%
2022	0.23	0.61	0.00	0.00%	
2023	0.23	0.84	0.00	0.00%	
2024	0.16	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: No aplica																			
Avances y Logros: Se realizaron procesos de capacitación y acompañamientos en torno a temas de transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública con: IDPAC, Universidad Militar, SDA, DADEP, SDIS, y con las Oficinas de Control Interno en: DADEP, DASCD, FOCEP, FUGA, IIEDP, IDIPRON, IDT, IDPAC, IPES, Empresa Metro, SDDE, Hábitat, SDS, SDH, SDP, Subred Sur Occidente. Así mismo, se realizaron acompañamientos y capacitaciones en temas relacionados con lineamientos de conflictos de intereses con: Canal Capital y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y con las Oficinas de Control Interno con: Capital Salud, DASCD, Secretaría de la Mujer, Secretaría Jurídica Distrital, DASCD y Subred Sur Occidente. Frente al tema de lineamientos Anticohecho con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y con las Oficinas de Control Interno con: FONCEP, SDG, UMV, Canal Capital, Hábitat, SDIS, Caja de Vivienda Popular, IDRD, IDIPRON, IDU, IDIGER, SDH, Empresa Metro, SDIS, Protección Animal. Se realizó la evaluación del botón de transparencia y acceso a la información Pública. A partir de los resultados encontrados, se elaboró un documento en el que se generan recomendaciones frente a las debilidades encontradas en las entidades distritales. Se llevó a cabo el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de las entidades del Distrito, elaborando un documento que establece recomendaciones frente a las debilidades y fortalezas encontradas. Se recopiló información relacionada con los procesos de Canales de Denuncia y Protección al Denunciante. Con los insumos encontrados, se elaboraron y publicaron en las redes de la Veeduría Distrital las primeras piezas relacionadas con la estrategia para promover una cultura de denuncia de casos de corrupción. En cuanto empresas mixtas, se prepararon cuatro instrumentos de medición. Se practicó una evaluación que le permitió a las empresas distritales que se unieron al proyecto la identificación de oportunidades de mejora. Se prepararon 5 rankings de las empresas participantes en el proyecto. Se formuló e implementó planes de acción por parte de las empresas distritales para cerrar las brechas identificadas. El proyecto también dictó capacitaciones a las empresas en derechos humanos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7552 - Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 estrategia de capacitación, acompañamiento, evaluación del acceso a la información dirigida a servidores y ciudadanos	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.12	52.17	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.27	27.00
	Recursos	$25	$22	89.61	$53	$52	98.31	$40	$0	0.00	$45	$0	0.00	$40	$0	0.00	$202	$74	36.50
(S)2 Implementar 1 estrategia para promover una cultura de denuncia de casos de corrupción dirigidas a la ciudadanía y los(as) servidores(as) públicos(as)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.05	21.74	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$25	$21	84.68	$53	$52	98.50	$109	$0	0.00	$50	$0	0.00	$109	$0	0.00	$346	$73	21.11
(S)3 Realizar 2 evaluaciones y mediciones de lineamientos de transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades distritales	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	2.00	0.20	10.00
	Recursos	$129	$123	95.32	$44	$42	94.87	$466	$0	0.00	$455	$0	0.00	$462	$0	0.00	$1,557	$165	10.61
(S)4 Implementar 1 observatorio de contrtación	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$127	$121	94.86	$44	$42	94.74	$158	$0	0.00	$160	$0	0.00	$158	$0	0.00	$648	$163	25.13
(C)5 Crear el 60 % de la comunidad de prácticas en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción	Magnitud	10.00	10.00	100.00	26.00	10.00	38.46	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$57	$50	87.35	$44	$44	98.35	$73	$0	0.00	$115	$0	0.00	$73	$0	0.00	$362	$93	25.71
(K)6 Socializar el 100 % de los lineamientos de transparencia, publicación de información publica e integridad por parte de las entidades distritales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$35	$35	99.57	$44	$44	98.76	$20	$0	0.00	$27	$0	0.00	$20	$0	0.00	$147	$78	53.50
7554 - Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 2 evaluaciones sobre la implementación de políticas de divulgación de la información en las empresas públicas y mixtas del Distrito	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.20	28.57	0.15	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$69	$67	96.41	$43	$43	100.00	$108	$0	0.00	$120	$0	0.00	$94	$0	0.00	$434	$110	25.30
(S)2 Realizar 2 evaluaciones sobre la implementación de herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública a los grupos de interés de las empresas del Distrito	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.20	28.57	0.15	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$28	$27	96.38	$36	$36	100.00	$88	$0	0.00	$100	$0	0.00	$88	$0	0.00	$340	$63	18.61
(C)3 Realizar 10 acompañamientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en el proceso de certificación ISO 37001	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$78	$58	74.69	$50	$50	100.00	$197	$0	0.00	$260	$0	0.00	$182	$0	0.00	$767	$109	14.15
(C)4 Hacer 10 seguimientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en la implementación de los principios rectores del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$37	$36	98.46	$60	$60	100.00	$136	$0	0.00	$70	$0	0.00	$267	$0	0.00	$569	$96	16.91
(C)5 Prestar 10 acompañamientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en el fortalecimiento de los Códigos de Integridad frente al Decreto 118 de 2018 y en la implementación de códigos de buen gobierno	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$40	97.87	$64	$64	100.00	$88	$0	0.00	$110	$0	0.00	$82	$0	0.00	$384	$103	26.92
(C)6 Adelantar 10 acciones necesarias para la implementación de los lineamientos técnicos para seguimiento y fortalecimiento de procesos de debida diligencia en Talento Humano en las empresas públicas y mixtas del Distrito	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29	$28	98.26	$29	$29	100.00	$58	$0	0.00	$90	$0	0.00	$67	$0	0.00	$273	$58	21.13
408 Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo		$365	$346	94.98	$2,064	$1,955	94.74	$1,380	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$960	$0	0.00	$6,129	$2,302	37.56
120 Secretaría Distrital de Planeación		$365	$346	94.98	$2,064	$1,955	94.74	$1,380	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$960	$0	0.00	$6,129	$2,302	37.56
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 435 Modelo colaborativo para la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, diseñado e implementado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.15	0.15	0.08	53.33%	⚠	72.00%	✓
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.25	0.25	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo		18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se avanza en la consolidación del Modelo Colaborativo de Participación, pensado como un marco de referencia para diseñar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar la política de participación ciudadana en el marco de Gobierno Abierto y en lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, que ordena a las entidades del orden nacional y territorial diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento). En este sentido, se definen los Pilares de Transparencia y Rendición de Cuentas sobre los cuales se deben construir las estrategias de participación en todas las fases de los instrumentos de planeación de la SDP. Se definen las bases para construir lineamientos y orientaciones técnicas para el desarrollo de los ejercicios de participación en la SDP y se avanza en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas - Cuentas Claras.

Beneficios:
Se viene contribuyendo a la consolidación del enfoque de Gobierno Abierto de Bogotá (GAB) planteado en el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024, el cual se orienta a promover ejercicios de transparencia y lucha contra la corrupción, a través de la publicación de información de calidad en el sitio oficial de la SDP acerca de los procesos y resultados de la gestión, con lenguaje claro, publicación de documentos, acceso a eventos y espacios de participación, herramientas interactivas, entre otros mecanismos para promover la participación ciudadana directa y democrática en la planeación del territorio de Bogotá, así como para el ejercicio del control social.

Proyecto(s) de inversión

7604 - Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Modelo colaborativo para el fortalecimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la comunicación efectiva en la formulación de los instrumentos de planeación	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.08	53.33	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$365	$346	94.98	$2,064	$1,955	94.74	$1,380	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$960	$0	0.00	$6,129	$2,302	37.56
409 Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local		$0	$0	0.00	$348	$149	42.80	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,448	$149	10.29
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$348	$149	42.80	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,448	$149	10.29

Indicador(es)

(K) 436 Porcentaje de avance en la definición e implementación de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se han desarrollado reuniones con las entidades lideres de la formulación los criterios de elegibilidad y viabilidad que orientan los lineamientos de presupuestos participativos, a fin de evaluar los resultados en la ejecución de la Fase I durante la vigencia 2020 y diseñar e implementar una estrategia para la aplicación de la Fase II para la vigencia 2021, acorde a los lineamientos del nuevo plan de desarrollo y el decreto 168 de 2021. Se construye de manera conjunta con los sectores una matriz con preguntas orientadoras como herramienta de formulación de iniciativas por parte de la ciudadanía y de evaluación de viabilidad de las propuestas para las localidades de manera previa al desarrollo de las votaciones para la selección de propuestas a ejecutarse en la Fase II.

Finalmente se estructura dentro de la herramienta MUSI de seguimiento a los planes de acción de las localidades, un módulo que da cuenta de los avances en la ejecución presupuestal que impacta los presupuestos participativos.

Beneficios:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Orientación metodológica para la ciudadanía en el proceso de formulación de iniciativas de presupuestos participativos. Conformación de herramientas para las localidades que orienten la evaluación de viabilidad de dichas iniciativas (al removerse la emisión de conceptos previos favorables por parte de las entidades líderes por componente del Plan de Desarrollo) Diseño y emisión de un reporte que suministra información de avance a la ejecución presupuestal de manera específica al componente de presupuestos participativos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7604 - Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Implementar 100 % de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	13.00	52.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$348	$149	42.80	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,448	$149	10.29
410 Dinamizar la participación ciudadana y el control social de los asuntos públicos de Bogotá, aumentando en un (1) punto la participación frecuente en ejercicios de control social y aumentar al 85% de los interesados y activistas/líderes que participan en los asuntos de la ciudad		$216	$212	98.12	$446	$211	47.25	$1,022	$0	0.00	$1,423	$0	0.00	$886	$0	0.00	$3,993	$423	10.59
105 Veeduría Distrital		$216	$212	98.12	$446	$211	47.25	$1,022	$0	0.00	$1,423	$0	0.00	$886	$0	0.00	$3,993	$423	10.59

Indicador(es)

(C) 437 Porcentaje de participación frecuente en ejercicios de control social — Línea Base: 3.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	3.30	3.30	0.00%	⊘		
2021	0.00	3.30	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.25	3.55	0.00	0.00%			
2023	0.00	3.55	0.00	0.00%			
2024	0.75	4.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(C) 438 Porcentaje de participación de personas interesadas y activistas / líderes en asuntos de la ciudad — Línea Base: 83

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	83.00	83.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	83.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.50	83.50	0.00	0.00%			
2023	0.00	83.50	0.00	0.00%			
2024	1.50	85.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión																			
7591 - Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 4 procesos de transformación de percepciones, conocimientos, hábitos y el fortalecimiento de capacidades respecto a la participación	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$25	$25	99.25	$47	$47	100.00	$184	$0	0.00	$171	$0	0.00	$191	$0	0.00	$619	$72	11.61
(K)2 Hacer 1 ejercicio de control preventivo haciendo el acompañamiento técnico para el fortalecimiento institucional de la participación y control social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18	$18	100.00	$45	$45	100.00	$170	$0	0.00	$175	$0	0.00	$153	$0	0.00	$561	$63	11.19
(K)3 Realizar 1 proceso de intervención para la transformación de la cultura ciudadana y la cualificación de las competencias para el control	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$168	$166	98.61	$324	$119	36.69	$467	$0	0.00	$865	$0	0.00	$392	$0	0.00	$2,217	$285	12.85
(K)4 Implementar 1 programa de estímulos y reconocimientos para promover y visibilizar el ejercicio de la participación y el control social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5	$3	69.20	$30	$0	0.00	$201	$0	0.00	$211	$0	0.00	$150	$0	0.00	$597	$3	0.58
411 Diseñar e implementar una estrategia de focalización ajustada a las realidades poblacionales y territoriales en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS		$1,007	$931	92.40	$1,839	$1,289	70.08	$1,522	$0	0.00	$1,555	$0	0.00	$1,926	$0	0.00	$7,850	$2,220	28.28
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,007	$931	92.40	$1,839	$1,289	70.08	$1,522	$0	0.00	$1,555	$0	0.00	$1,926	$0	0.00	$7,850	$2,220	28.28

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 439 Nivel de avance de la estrategia de focalización																			
(C)3 Construir 1 estrategia de gestión del conocimiento y la información	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.40	0.19	47.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$759	$692	91.25	$1,433	$883	61.59	$1,189	$0	0.00	$1,215	$0	0.00	$1,505	$0	0.00	$6,101	$1,575	25.81
(C)4 Formular e implementar 1 estrategia de focalización en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS.	Magnitud	0.12	0.11	91.67	0.40	0.36	90.00	0.75	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$249	$239	95.88	$406	$406	100.00	$333	$0	0.00	$340	$0	0.00	$421	$0	0.00	$1,748	$645	36.88
412 Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional		$10,748	$10,054	93.54	$15,904	$9,295	58.45	$17,481	$0	0.00	$18,019	$0	0.00	$19,299	$0	0.00	$81,451	$19,349	23.76
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$10,748	$10,054	93.54	$15,904	$9,295	58.45	$17,481	$0	0.00	$18,019	$0	0.00	$19,299	$0	0.00	$81,451	$19,349	23.76

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	40.00	40.00	36.00	90.00%	✓	90.00%	✓
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se evidencian retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Con corte a junio de 2021 se ha avanzado en un 90% del documento técnico sobre la estrategia de focalización de los servicios de la Secretaría, según la Resolución 509 de 2021. Teniendo en cuenta que la meta de la vigencia 2021 es 0.4 del diseño e implementación de la estrategia de focalización, a junio de 2021 el avance es del 0.36 de la estrategia.
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI" 2020-2024, tras la expedición la Resolución No. 509 del 20 de abril de 2021, por la cual se definieron las reglas aplicables a los servicios sociales y los instrumentos de focalización, la Secretaría Distrital de Integración Social viene realizando su socialización al interior de la entidad así como a la ciudadanía en general, aportando de esta manera al cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

Proyecto(s) de inversión

7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 440 Nivel de avance de la solución tecnológica Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	50.00	90.00	22.50	25.00%	⊘	25.00%	⊘
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		22.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No se evidencian retrasos en el cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Con corte a junio de 2021 se avanzó en la meta planteada para la vigencia 2021, correspondiente a la elaboración del documento de diseño y estructuración del proyecto de la solución tecnológica Tropa Social". Teniendo en cuenta que la meta de la vigencia 2021 es el 90% del diseño e implementación de la solución tecnológica, a junio de 2021 el avance es del 22.5% de la meta cuatrienio.
Con corte a junio de 2021 se cuenta con el documento de diseño y estructuración de la solución tecnológica "Tropa Socia", documento que comprende la arquitectura del aplicativo, el diseño del diagrama Entidad- relación y el plan del proyecto del aplicativo.
La solución "Tropa Social2 tiene como objetivo apoyar la recolección y análisis de los datos generados por el equipo de la Tropa Social de la ETIS, en el proceso de ubicación, identificación, caracterización de los hogares de Bogotá en condición de vulnerabilidad y fragilidad social, con el fin de direccionar a la población sujeto de atención de la Secretaría y de los diferentes sectores del Distrito, hacia los servicios de atención social y apoyos económicos que permitirán mejorar sus condiciones de vida.

Proyecto(s) de inversión

7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Modernizar y mantener el 100 % de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.98	49.98	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,693	$3,473	94.04	$5,670	$2,868	50.58	$5,121	$0	0.00	$5,322	$0	0.00	$4,587	$0	0.00	$24,393	$6,341	26.00
(K)2 Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.98	49.98	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,296	$3,125	94.80	$4,210	$2,558	60.76	$5,816	$0	0.00	$6,043	$0	0.00	$5,209	$0	0.00	$24,574	$5,683	23.13
(K)5 Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,042	$1,898	92.92	$2,280	$2,276	99.84	$2,515	$0	0.00	$2,569	$0	0.00	$3,182	$0	0.00	$12,587	$4,174	33.16
(K)6 Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	99.60	99.60	100.00	49.60	49.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$493	$455	92.22	$586	$586	100.00	$644	$0	0.00	$658	$0	0.00	$815	$0	0.00	$3,196	$1,040	32.55
(S)7 Formular o actualizar 9 estándares de calidad de los servicios sociales de la Entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	2.00	22.22
	Recursos	$144	$138	95.94	$172	$172	100.00	$259	$0	0.00	$264	$0	0.00	$328	$0	0.00	$1,167	$310	26.55
(K)8 Implementar el 100 de la política de comunicacion institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	30.14	30.14	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,080	$966	89.44	$2,987	$835	27.96	$3,127	$0	0.00	$3,163	$0	0.00	$5,179	$0	0.00	$15,536	$1,801	11.59
413 Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible		$2,271	$2,063	90.85	$3,912	$2,568	65.65	$3,413	$0	0.00	$3,806	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$17,901	$4,631	25.87
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$2,271	$2,063	90.85	$3,912	$2,568	65.65	$3,413	$0	0.00	$3,806	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$17,901	$4,631	25.87

Indicador(es)

(S) 441 Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.10	40.00%	60.53%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.12	0.12	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.23	al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos al corte del informe

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo la estrategia logró la realización de las acciones programadas en aras de promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en la ciudad. Entre las principales acciones se encuentran: la caracterización de los usuarios de ciclorruta y ciclo vía, la caracterización de la población bici taxista que opera en los diferentes sectores de la ciudad, se llevaron a cabo las rendiciones de cuentas del Sector Movilidad, se avanzó en el diseño de la estrategia de formación ciudadana, se participó activamente es los espacios interinstitucionales normativizados en el Distrito, se realizaron las evaluaciones de las rendiciones de cuentas locales, se contrató el proceso para la caracterización sobre los viajes del cuidado con enfoque diferencial y de género, éste a partir del desarrollo de cartografías basadas en técnicas etnográficas, y se expidió Resolución 215 de 2020, la cual contiene los lineamientos para la gestión social en los programas y proyectos desarrollados por la Secretaría Distrital de Movilidad.
En la presente vigencia se consolidó un equipo de colaboradores avanzando en procesos de información a la ciudadanía bajo el esquema de Centros Locales de Movilidad, a través de jornadas de divulgación, información y socialización, así mismo, se desarrollaron acciones en términos de intervención en gestión social, brindando apoyo a los proyectos Barrios Vitales, Plan Maestro de Movilidad y la estrategia de pactos.
Se generó una alianza estratégica con el IDPAC para la creación de espacios de formación virtual y la construcción metodológica para el Taller Distrital de Formación, generando procesos de formación ciudadana para el fortalecimiento de la participación. 144 personas se inscribieron en los módulos y 94 personas participaron del conjunto del proceso.
Se desarrollo el curso virtual "Somos parte de la Movilidad Multimodal", por medio de la realización de una sesión sincrónica virtual para fomentar la participación de la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7595 - Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.13	52.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
	Recursos	$1,074	$984	91.63	$1,396	$364	26.09	$1,365	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,157	$1,348	18.84
(S)2 Implementar 1 estrategia de formación ciudadana	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.13	52.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
	Recursos	$695	$691	99.43	$1,597	$1,338	83.83	$1,365	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$6,979	$2,030	29.08
(S)3 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-gestión participativa	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.13	52.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
	Recursos	$502	$388	77.31	$919	$866	94.14	$683	$0	0.00	$761	$0	0.00	$900	$0	0.00	$3,765	$1,253	33.29

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
414 Estructurar la unificación del catastro de servicios públicos	$153	$153	100.00	$1,337	$412	30.83	$383	$0	0.00	$388	$0	0.00	$230	$0	0.00	$2,491	$565	22.67
118 Secretaría Distrital del Hábitat	$153	$153	100.00	$1,337	$412	30.83	$383	$0	0.00	$388	$0	0.00	$230	$0	0.00	$2,491	$565	22.67

Indicador(es)

(C) 442 Número de elementos reportados que estructuran la unificación del catastro de servicios públicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	★		
2021	0.35	0.35	0.26	74.29%	✓	74.29%	✓
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%			
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No los hubo

Avances y Logros: LOGROS:

1- 1° versión del análisis técnico y de observaciones de la metodológica presentada por AGATA. -

2- Definición de la ruta para establecer validaciones de calidad sobre la información de redes de SPD en coordinación con IDECA, para la elaboración del ¿Diccionario de Datos del Catastro de Redes".

3- Aplicación de parámetros de evaluación para la validación de la información geográfica reportada por las ESPs, en un conjunto de objetos geográficos seleccionados, que permitió identificar los atributos que se deben incluir y las reglas de validación para el modelo de datos del catastro integrado de redes y usuarios de los SPD, con el fin de elaborar una propuesta técnica de validación del modelo de datos y así contar con un documento de evaluación de calidad a la información, que permitió determinar que la información cuentan con: dominios, subtipos y valores por defecto; que contiene atributos tales como la profundidad de instalación, fecha de instalación y localización de elementos.

4- Realización de mesas de trabajo con actores estratégicos para la definición del componente técnico y tecnológico del proyecto de catastro de redes.

5- Coordinación con las Alcaldías Locales de Sumapaz, Suba, Usme, Chapinero y Ciudad Bolívar, para la socialización del proyecto y conocer sus experiencias frente a la intervención de espacio público y las dificultades relacionadas con la gestión de redes de SPD.

6- Avance en la elaboración de la propuesta del contenido del contrato/convenio interadministrativo a celebrar en principio con la AGATA, orientado a establecer los lineamientos de interoperabilidad de los Sistemas de Información Geográfica de las ESPs.

7- Consolidación de una matriz con el análisis de los convenios firmados entre las ESPs y las diferentes entidades distritales con: competencias, obligaciones, fortalezas, deficiencias y niveles de información entregados por las ESPs, para establecer los lineamientos y protocolos de reporte de información.

8- Proyección de una encuesta que permita identificar el uso de la información, necesidades de la infraestructura de redes y usuarios, para ser aplicada a las ESPs.

9- Se identificaron las opciones para construir un sistema de interoperabilidad dentro del proyecto, y se definieron las etapas, actividades y productos a entregar dentro del Marco de Interoperabilidad.

BENEFICIOS: Disponer de un DTS en el que se establecen lineamientos básicos de calidad de información de redes, para la centralización, estandarización y gestión unificada de la información de redes SERVICIOS SPD, que permitan empalmarla con los otros modelos de intercambio de información que se han adoptado a Nivel Nacional.

Proyecto(s) de inversión

7618 - Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Definir el 100 % de los lineamientos técnicos requeridos para la centralización, estandarización y gestión unificada de la información catastral de servicios públicos domiciliarios.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	25.00	71.43	65.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$93	$93	100.00	$1,191	$266	22.33	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$36	$0	0.00	$1,719	$359	20.86
(C)2	Coordinar el 100 % de la gestión con las empresas prestadoras de los servicios públicos la construcción de la línea base para el catastro de redes.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	27.00	77.14	65.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$60	$60	100.00	$146	$146	100.00	$183	$0	0.00	$188	$0	0.00	$194	$0	0.00	$772	$206	26.72
415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación			$48	$48	100.00	$140	$95	67.85	$127	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$452	$143	31.55
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal			$48	$48	100.00	$140	$95	67.85	$127	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$452	$143	31.55

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	★		
2021	0.40	0.40	0.10	25.00%	⊘	33.33%	⊘
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%			
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.15	al Plan de Desarrollo		15.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se formuló el documento de estructuración de la política y se encuentra en ajustes finales para ser remitido a la cabeza de sector para revisión.

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	★		
2021	33.00	33.00	7.00	21.21%	⊘	45.83%	⚠
2022	67.00	67.00	0.00	0.00%			
2023	130.00	130.00	0.00	0.00%			
2024	55.00	55.00	0.00	0.00%			
TOTAL	300.00	300.00	22.00	al Plan de Desarrollo		7.33%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se han caracterizado 26 medios comunitarios y alternativos; de igual manera se han fortalecido 7 medios comunitarios alternativos.

Proyecto(s) de inversión

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formular 100 % el documento de la política pública	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	10.00	25.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$48	$48	100.00	$140	$95	67.85	$127	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$452	$143	31.55
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$1,178	$1,149	97.60	$8,773	$8,054	91.80	$9,257	$0	0.00	$9,520	$0	0.00	$4,880	$0	0.00	$33,608	$9,203	27.38
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$1,178	$1,149	97.60	$8,773	$8,054	91.80	$9,257	$0	0.00	$9,520	$0	0.00	$4,880	$0	0.00	$33,608	$9,203	27.38

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Fortalecer al 100 porciento la política de integridad y transparencia en la gestión pública	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$17	100.00	$666	$545	81.87	$2,251	$0	0.00	$2,336	$0	0.00	$1,201	$0	0.00	$6,471	$562	8.69
(K)5 Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Magnitud	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,160	$1,132	97.57	$8,108	$7,509	92.61	$7,006	$0	0.00	$7,184	$0	0.00	$3,679	$0	0.00	$27,137	$8,641	31.84
417 Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO		$74	$74	99.81	$745	$437	58.66	$1,105	$0	0.00	$844	$0	0.00	$644	$0	0.00	$3,412	$511	14.97
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$74	$74	99.81	$745	$437	58.66	$1,105	$0	0.00	$844	$0	0.00	$644	$0	0.00	$3,412	$511	14.97

Avances y Logros: De acuerdo a lo reportado para la ejecución del componente 6 del Plan Anticorrupción, se evidencia la ejecución de las siguientes actividades de integridad:
-Se realizó seguimiento a la matriz con los lineamientos que establecen el cumplimiento de la ley 1712 de 2014
-De acuerdo a la información de gestión generada en el mes fueron actualizados los enlaces del botón de transparencia.
-Los procesos realizaron el reporte de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción programadas para el periodo.
-En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se presentó la política de Contratación y Compras Sostenible, en aras de definir el resultado, sin embargo, se definió que es necesario hacer una mesa de trabajo apoyados en la asesoría de la Secretaría General.
-Se reporta avance de las actividades definidas en el Plan de Sostenibilidad.
-Se realizaron mesas de trabajo con los responsables de las diferentes políticas para realizar análisis de las recomendaciones de FURAG y definición de acciones.

Finalmente, es importante destacar que la alta ejecución presupuestal que presenta la meta, se debe a que el cumplimiento, en su mayoría, depende de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y estos se adelantan en el primer trimestre para cubrir toda la vigencia. Por lo anterior, se observa una diferencia entre el avance presupuestal y el físico, no obstante, este último se desarrolla de acuerdo con lo programado.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de avance en la implementación del proceso de articulación sectorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	59.00	59.00%	79.50%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No los hubo

Avances y Logros: Avances y Logros:

1- Se encuentra en ejecución la Estrategia de Rendición de cuentas Permanente e Integral con enfoque territorial. Se resalta a) La primera audiencia correspondiente a la localidad de Usaquen y un ejercicio de sensibilización interna con las personas que laboran para la SDHT. b) La audiencia para la localidad de Ciudad Bolivar se encuentra en proceso de organización de la información.

2- En acciones internas de sensibilización y capacitación se tienen: 1) Inició del proceso correspondiente al desarrollo de un estudio de comportamientos e imaginarios que tienen las personas que laboran para la SDHT, la Caja de Vivienda Popular y la UAESP y que definirá acciones de capacitación y sensibilización. 2) Participación en el desarrollo del primer reto 2021 de la Estrategia Distrital de Senda de Integridad, trabajándose de manera coordinada con la UAESP y la Caja de Vivienda Popular, donde se generaron los acuerdos de comportamientos.

3- En coordinación con el DAFP y la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, se ajustó la Estrategia de Racionalización de Trámites de la SDHT.

4- El estudio de comportamientos e imaginarios en los que participaron 622 personas que laboran para tres entidades del Sector Hábitat

Impactos y beneficios: La Estrategia de Rendición de Cuentas, contribuye tanto al logro de los propósitos de la misma como al de fortalecer la transparencia y el fortalecimiento de la entidad.

Contar con ambientes virtuosos para la gestión institucional y como resultado de la participación la SDHT, la Caja de Vivienda Popular y la UAESP, cuentan cada entidad con un decálogo de comportamientos asociados y como ejercicio concreto para la aplicación de los valores establecidos en el Código de Integridad.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Los ajustes en la Estrategia de Racionalización de Tramites permiten clarificar el alcance de las acciones planteadas de frente a la ciudadanía.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7606 - Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual).	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.65	65.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.65	33.00
	Recursos	$37	$37	100.00	$265	$145	54.76	$263	$0	0.00	$269	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,109	$182	16.41
(S)3 Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.22	44.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.22	11.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$323	$0	0.00	$54	$0	0.00	$54	$0	0.00	$435	$4	0.92
(S)4 Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual).	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.57	57.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.57	31.40
	Recursos	$37	$37	99.62	$476	$288	60.48	$518	$0	0.00	$521	$0	0.00	$315	$0	0.00	$1,868	$325	17.40
418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$535	$535	100.00	$1,096	$754	68.86	$674	$0	0.00	$702	$0	0.00	$309	$0	0.00	$3,316	$1,290	38.89
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$535	$535	100.00	$1,096	$754	68.86	$674	$0	0.00	$702	$0	0.00	$309	$0	0.00	$3,316	$1,290	38.89

Indicador(es)

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	18.00	60.00%	60.00%
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades inmersas en el plan de acción de la política pública de servicio a la ciudadanía PPDSC.
Se elaboró propuesta de diagnóstico para el diseño e implementación de un sistema de turnos integral en la Entidad, que incluya la medición de la satisfacción de la atención realizada a los ciudadanos desde los distintos puntos.
Cualificación y/o entrenamiento en lengua de señas colombiana.

Proyecto(s) de inversión																			
7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Implementar al 100 porciento la política pública distrital de servicio a la ciudadanía, a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	10.00	50.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$7	$7	100.00	$383	$362	94.48	$391	$0	0.00	$406	$0	0.00	$203	$0	0.00	$1,391	$369	26.52
(K)6 Atender al 100 Porciento las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$529	$529	100.00	$712	$392	55.06	$283	$0	0.00	$295	$0	0.00	$106	$0	0.00	$1,925	$921	47.82
419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$400	$400	100.00	$1,915	$1,730	90.34	$476	$0	0.00	$479	$0	0.00	$240	$0	0.00	$3,510	$2,130	60.69
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$400	$400	100.00	$1,915	$1,730	90.34	$476	$0	0.00	$479	$0	0.00	$240	$0	0.00	$3,510	$2,130	60.69

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó capacitación sobre temas de participación ciudadana a los diferentes grupos de valor, organizada por el sector.
Se ha desarrollado gestiones de gobierno abierto y los compromisos definidos con la OPG.
Se realizó el seguimiento a los compromisos registrados como resultado de los diálogos ciudadanos, los cuales ya tienen primer acercamiento con la ciudadanía para la programación de los recorridos.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar al 100 porciento la estrategia de participación ciudadana	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	22.50	22.50
	Recursos	$400	$400	100.00	$1,915	$1,730	90.34	$476	$0	0.00	$479	$0	0.00	$240	$0	0.00	$3,510	$2,130	60.69
420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación		$74	$74	100.00	$253	$164	64.63	$404	$0	0.00	$404	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,492	$237	15.92
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$74	$74	100.00	$253	$164	64.63	$404	$0	0.00	$404	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,492	$237	15.92

Indicador(es)

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2021	30.00	30.00	10.00	33.33%	42.86%	⚠
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%		
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%		
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	15.00	al Plan de Desarrollo	15.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se elaboró el documento técnico de soporte que contiene principales objetivos, funciones, líneas de investigación y tipos de productos esperados.
En elaboración dos (2) informes sobre el estado de la organización social en Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 % la metodología para la recolección, análisis y producción de datos e intercambio y producción de conocimiento sobre participación ciudadana	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	10.00	33.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$74	$74	100.00	$253	$164	64.63	$404	$0	0.00	$404	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,492	$237	15.92
421 Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital		$211	$163	77.50	$589	$333	56.50	$750	$0	0.00	$429	$0	0.00	$749	$0	0.00	$2,727	$496	18.18
105 Veeduría Distrital		$211	$163	77.50	$589	$333	56.50	$750	$0	0.00	$429	$0	0.00	$749	$0	0.00	$2,727	$496	18.18

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 450 Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital implementado																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.25	0.35	0.15	42.86%	42.86%
2022	0.25	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.85	0.00	0.00%	
2024	0.15	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se realizo el levantamiento de información de las entidades convocadas y el avance en el acuerdo macro de interoperabilidad de información y sus respectivos anexos técnicos por medio de mesas de trabajo con equipos técnicos, análisis de bases de datos, análisis de sistemas de información y realización de mesas ejecutivas. Así mismo, se solicitó a las entidades convocadas los catálogos de sistemas de información y se realizó el análisis de estas y se remitieron los resultados a las mismas. Se realizó la estructuración y publicación del documento RFI en su versión III con el cual se van a adquirir las herramientas necesarias para presentar la información recogida, analizada y priorizada tales como sitios web, aplicaciones web, aplicación BI, entre otras. La herramienta también permitirá el acceso y análisis de información, almacenamiento y generación de alertas. El documento se socializó con las siguientes áreas de la Veeduría Distrital, Oficina de TI, Oficina Asesora Jurídica, despacho de la Viceveeduría y despacho del Veedor con el fin de abordar y aclara todas las dudas sobre el documento y estructurar una versión final para su publicación. se publicó el documento RFI en el mes de junio y en el evento de socialización se respondieron las preguntas planteadas por los oferentes a través del Portal de Colombia Compra Eficiente.

Proyecto(s) de inversión

7605 - Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Identificar 1 universo de información con las entidades para garantizar la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$211	$163	77.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$211	$163	77.50
(S)2	Estructurar 1 modelo para organizar, procesar y depurar los datos e información mediante técnicas de análisis, minería o aplicación de otras técnicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00
(S)3	Desarrollar 1 herrramienta en su primera versión (sistema, sitio web o desarrollo) que presente la información recogida, analizada y priorizada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$287	$176	61.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$287	$176	61.31
(S)4	Desarrollar 1 herramienta en su versión dos (sistema, sitio web o desarrollo) que genere alertas con todos los datos e información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$272	$157	57.65	$490	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$762	$157	20.59
(S)5	Realizar 3 eventos de socialización y difusión de la herramienta con las entidades públicas, alcaldías locales y ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$0	0.00
(S)6	Realizar 35 talleres de socialización en el uso de la herramienta y de identificación de buenas prácticas identificadas por las entidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$429	$0	0.00	$749	$0	0.00	$1,208	$0	0.00
422	Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital		$2,128	$2,121	99.68	$2,516	$1,592	63.28	$4,487	$0	0.00	$5,544	$0	0.00	$5,607	$0	0.00	$20,283	$3,714	18.31
220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$2,128	$2,121	99.68	$2,516	$1,592	63.28	$4,487	$0	0.00	$5,544	$0	0.00	$5,607	$0	0.00	$20,283	$3,714	18.31

Indicador(es)

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	103.38%	
2021	18,276.00	30,000.00	18,801.00	62.67%	81.07%
2022	20,639.00	20,639.00	0.00	0.00%	
2023	25,502.00	13,778.00	0.00	0.00%	
2024	25,785.00	7,386.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,953.00	47,951.00	al Plan de Desarrollo	47.50%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: La Escuela de Participación reporta 35.437 personas inscritas en 24 cursos de formación, de las cuales 18.801 se encuentran activas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formar 100,000 ciudadanos en la modalidad presencial y virtual para el fortalecimiento de capacidades democráticas en la ciudadanía	Magnitud	28,197.00	29,150.00	103.38	30,000.00	18,801.00	62.67	20,639.00	0.00	0.00	13,778.00	0.00	0.00	7,386.00	0.00	0.00	100,000.00	47,951.00	47.95
	Recursos	$2,128	$2,121	99.68	$2,516	$1,592	63.28	$4,487	$0	0.00	$5,544	$0	0.00	$5,607	$0	0.00	$20,283	$3,714	18.31
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana		$356	$282	79.02	$2,680	$2,135	79.67	$3,386	$0	0.00	$3,843	$0	0.00	$2,966	$0	0.00	$13,231	$2,416	18.26
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$254	$180	70.93	$1,896	$1,864	98.30	$2,264	$0	0.00	$2,451	$0	0.00	$1,478	$0	0.00	$8,344	$2,044	24.50

Indicador(es)

(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.40	0.40	0.30	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se trabajaron y revisaron los estudios previos para suscribir un contrato con PNUD para la consolidación y fortalecimiento del Laboratorio de Innovación, compartido con la Subsecretaría de Gestión Institucional con el objetivo conjunto de fortalecer las capacidades y prácticas en innovación de la SDG. El convenio se suscribió en junio, conteniendo los siguientes elementos principales de apoyo al desarrollo del Laboratorio:
o Definición de nombre, marca y sus componentes.
o Desarrollo detallado de sus servicios, y de metodologías y herramientas de innovación en el marco de estos.
o Planeación, implementación y documentación de dos ejercicios pilotos del Laboratorio.
o Definición de equipo de agentes de innovación o equipo core, y un programa de capacitación para su entrenamiento en herramientas y metodologías de innovación.
o Acompañamiento al lanzamiento del Laboratorio.
o Mapeo de tecnologías que respondan a necesidades cívicas, de gobernabilidad y participación en el ámbito nacional y distrital.
"El Laboratorio de Innovación trabajó un ejercicio de identificación de los principales retos en la situación de expresiones de violencia en las manifestaciones del Portal Américas (Portal Resistencia, como lo han renombrado los manifestantes). Dicho ejercicio se desarrolló en 3 fases:
Identificación de oportunidad o problema: recolección de información + sesión de convergencia + mapeo de retos
Mapa de soluciones: sesiones de ideación
Definición de plan de acción para solución de retos""Durante junio se trabajaron y revisaron los estudios previos para suscribir un contrato con PNUD para la consolidación y fortalecimiento del Laboratorio de Innovación, compartido con la Subsecretaría de Gestión Institucional con el objetivo conjunto de fortalecer las capacidades y prácticas en innovación de la SDG. El convenio se suscribió en junio y contiene los siguientes componentes principales:
Definición de nombre, marca y sus componentes.
Desarrollo detallado de sus servicios, y de metodologías y herramientas de innovación en el marco de estos.
Planeación, implementación y documentación de dos ejercicios pilotos del Laboratorio.
Con este desarrollo y el acompañamiento de PNUD para el segundo semestre del año será posible consolidar el material necesario para el desarrollo de la plataforma web del Laboratorio. "

Proyecto(s) de inversión																			
7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Diseñar e implementar 100 porciento del Laboratorio de Innovación Social	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	30.00	75.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$254	$180	70.93	$1,896	$1,864	98.30	$2,264	$0	0.00	$2,451	$0	0.00	$1,478	$0	0.00	$8,344	$2,044	24.50
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$102	$101	99.21	$784	$271	34.58	$1,122	$0	0.00	$1,392	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$4,888	$372	7.61

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Para el desarrollo del LABLOCAL se reportan las siguientes actividades: 1. Reuniones con las alcaldías locales donde se realizó la presentación del proyecto del laboratorio LABLOCAL, desarrollando los siguientes temas: -Objetivos de los laboratorios de innovación ciudadana, - Cómo funcionan los laboratorios. ¿Ejemplos de laboratorios realizados en Colombia y en el mundo, - Fases del Laboratorio para el 2021, - cronograma de laboratorios 2021. Participaron 18 Alcaldías locales. Se priorizaron 4 alcaldías locales para desarrollar el LABLOCAL2.

Proyecto(s) de inversión

7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Implementar 100 % la estrategia de gestión de conocimiento asociado a buenas prácticas y lecciones aprendidas en los escenarios de co-creación y colaboración	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$102	$101	99.22	$784	$271	34.58	$1,122	$0	0.00	$1,392	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$4,888	$372	7.61
424 Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías		$5,498	$5,424	98.65	$6,673	$4,843	72.58	$9,932	$0	0.00	$11,787	$0	0.00	$12,193	$0	0.00	$46,083	$10,267	22.28
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$5,498	$5,424	98.65	$6,673	$4,843	72.58	$9,932	$0	0.00	$11,787	$0	0.00	$12,193	$0	0.00	$46,083	$10,267	22.28

Indicador(es)

(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	★		
2021	75.00	138.00	93.00	67.39%	⚠	76.06%	✓
2022	162.00	162.00	0.00	0.00%			
2023	183.00	183.00	0.00	0.00%			
2024	130.00	67.00	0.00	0.00%			
TOTAL	600.00	600.00	143.00	al Plan de Desarrollo		23.83%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se han caracterizado 224 Organizaciones sociales
Se han realizado 134 asistencias técnicas
Se han desarrollado actividades de formación a a 56 Organizaciones.
Se han acompañado 195 planes de fortalecimiento. Se han fortalecido 93 organizaciones sociales.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	★		
2021	150.00	150.00	15.00	10.00%	⊘	32.50%	⊘
2022	150.00	150.00	0.00	0.00%			
2023	150.00	150.00	0.00	0.00%			
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
TOTAL	550.00	550.00	65.00	al Plan de Desarrollo		11.82%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se han identificado 159 instancias de participación de las 20 localidades, a las cuales se le presentó el modelo de fortalecimiento para aplicarles la ruta de fortalecimiento diseñada.

(S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	111.00	111.00	111.00	100.00%	★		
2021	221.00	221.00	77.00	34.84%	⊘	56.63%	⚠
2022	224.00	224.00	0.00	0.00%			
2023	224.00	224.00	0.00	0.00%			
2024	104.00	104.00	0.00	0.00%			
TOTAL	884.00	884.00	188.00	al Plan de Desarrollo		21.27%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se han identificado 221 Organizaciones Comunales Se han realizado 35 asistencias técnicas a Organizaciones Comunales Se han desarrollado actividades de formación a 66 Organizaciones Comunales de primer grado Se han entregado 210 incentivos a organizaciones comunales, de los cuales 207 corresponden a puntos ágora y 3 a juntas de cristal

(S) 457 Número de copropiedades acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	875.00	600.00	600.00	100.00%	★		
2021	1,750.00	1,819.00	971.00	53.38%	⚠	64.94%	⚠
2022	1,776.00	1,845.00	0.00	0.00%			
2023	1,776.00	1,845.00	0.00	0.00%			
2024	823.00	891.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7,000.00	7,000.00	1,571.00	al Plan de Desarrollo		22.44%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se han identificado caracterizado 364 organizaciones de propiedad horizontal. Se han realizado actividades 324 acciones de asistencia técnica, 283 copropiedades en proceso de formación.

Proyecto(s) de inversión

7685 - Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Adecuar 100 % la plataforma tecnológica de la participación de Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal, ajustado a las nuevas necesidades de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	15.00	50.00	27.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	$57	$57	99.79	$177	$140	78.81	$240	$0	0.00	$60	$0	0.00	$52	$0	0.00	$586	$197	33.55
(S)2	Formular 100 % el documento de política pública	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	9.00	45.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	19.00	19.00
		Recursos	$70	$70	100.00	$134	$134	100.00	$130	$0	0.00	$120	$0	0.00	$54	$0	0.00	$508	$204	40.21

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Fortalecer a 7,884 Organizaciones Comunales de primer y segundo grado y de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	711.00	711.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00	711.00	9.02
	Recursos	$2,154	$2,135	99.11	$1,899	$1,899	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,053	$4,034	99.53
(S)4 Realizar 7,173 Acciones de fortalecimiento A organizaciones comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,040.00	1,048.00	51.37	2,069.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	7,173.00	1,048.00	14.61
	Recursos	$0	$0	0.00	$440	$0	0.00	$3,700	$0	0.00	$4,284	$0	0.00	$5,820	$0	0.00	$14,244	$0	0.00
7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Asesorar técnicamente 900 Organizaciones sociales, de medios comunitarios y alternativos en el Distrito Capital	Magnitud	65.00	65.00	100.00	108.00	100.00	92.59	229.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	900.00	165.00	18.33
	Recursos	$2,117	$2,084	98.47	$2,982	$1,652	55.40	$3,898	$0	0.00	$5,385	$0	0.00	$4,557	$0	0.00	$18,939	$3,736	19.73
7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Desarrollar 550 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales del Distrito Capital	Magnitud	50.00	50.00	100.00	150.00	15.00	10.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	550.00	65.00	11.82
	Recursos	$1,100	$1,077	97.95	$1,041	$1,018	97.80	$1,964	$0	0.00	$1,938	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$7,753	$2,096	27.03
425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO		$125	$105	83.92	$1,669	$1,132	67.80	$1,998	$0	0.00	$2,164	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$7,238	$1,236	17.08
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$125	$105	83.92	$1,669	$1,132	67.80	$1,998	$0	0.00	$2,164	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$7,238	$1,236	17.08

Indicador(es)

(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%	✓		
2021	0.50	0.50	0.32	64.00%	⚠	64.00%	⚠
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%			
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		32.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La actividad descrita contempla dos módulos y estos no tienen el mismo nivel de avance, el módulo de Consultas Ciudadanas se encuentra en la etapa de diseño, con un estado de avance del 80%, dicho avance corresponde tanto al diseño de la arquitectura jurídica del instrumento como también, al proceso de mejora de la Plataforma del Gobierno Abierto de Bogotá, donde estará disponible para la ciudadanía y las entidades del Distrito. Por decisiones estratégicas de implementación de los instrumentos de participación que buscan que el proceso sea consistente y sostenido en el transcurso del año, el primer módulo a implementarse será Causas Ciudadanas, cuyo lanzamiento está previsto para finales del mes de Julio; posteriormente se ejecutará el Presupuesto Participativo, y por último Consultas Ciudadanas en el mes de noviembre del presente año

Avances y Logros: En el mes de junio se realizaron actividades que consolidan la implementación de la estrategia de democracia y participación digital, como lo es Causas y Consultas Ciudadanas.

El proceso de construcción de los lineamientos se ha ido consolidando a partir de las últimas sesiones de trabajo y la retroalimentación de la Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria General e IDPAC, sumadas a la mesas de trabajo con las entidades del Distrito y las sesiones de trabajo internas con los profesionales del Equipo de Participación Ciudadana de la Secretaria Distrital de Gobierno en aras de atender las recomendaciones de las mencionadas dependencias. Producto de ello, se han ajustado los lineamientos para cada instrumento y paralelamente, se elaboró un modelo para establecer el umbral o número de apoyos necesarios para viabilizar Causas y Consultas Ciudadanas. "
se realizaron los ajustes a los lineamientos metodológicos de presupuestos participativos teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de evaluación del proceso de presupuestos participativos 2020 por parte del equipo técnico de la Coordinación general de Presupuestos Participativos, de igual manera se proyectó la circular conjunta que define la ruta metodológica que define el cronograma y desarrollo metodológico del proceso. Ambos documentos pasaron por el proceso de revisión y ajustes de los directivos del comité técnico de presupuestos participativos y se encuentran en proceso de aprobación por parte de los Secretarios Distritales de Planeación, Gobierno y Director del IDPAC
se desarrollaron acciones enfocadas en la socialización con la comunidad educativa los instrumentos de participación de la Plataforma de Gobierno Abierto. Para la cual, se programaron reuniones con ocho (8) planteles universitarios donde se socializó el Modelo de Gobierno Abierto y se adelantaron procesos de articulación con el sector educativo con la oferta de la Secretaría de Gobierno en materia de Causas Ciudadanas, Consultas Ciudadanas y Presupuestos Participativos

Proyecto(s) de inversión

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 100 porciento de la plataforma de democracia digital	Magnitud	30.00	27.00	90.00	50.00	32.00	64.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$105	83.91	$1,669	$1,132	67.80	$1,998	$0	0.00	$2,164	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$7,238	$1,236	17.08
426 Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres, fortaleciendo las escuelas de formación política y definiendo mecanismos para involucrar a las mujeres en los proceso de planeación del Distrito		$157	$144	91.80	$1,161	$880	75.81	$1,153	$0	0.00	$1,147	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$4,879	$1,023	20.98

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
121 Secretaría Distrital de la Mujer	$157	$144	91.80	$1,161	$880	75.81	$1,153	$0	0.00	$1,147	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$4,879	$1,023	20.98

Indicador(es)

(S) 459 Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%			
2023	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%			
2024	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%			
TOTAL	4,800.00	4,800.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La ejecución financiera es mayor que la ejecución física debido a los contratos de prestación de servicios de las profesionales que apoyan en el cumplimiento de la meta el equipo ajustó el cronograma y su planeación del primer trimestre. En el segundo trimestre comenzó el desarrollo de la Escuela Clínica Política Lidera Par 50/50, se realizaron 2 módulos: Enfoque de Género y Movimiento Comunal. La participación de las inscritas ha sido del 52%. En articulación con la Gcia Escuela-IDPAC para el desarrollo del ciclo de formación/diplomado "empoderamiento y participación de las mujeres" diseñado por la escuela lidera PAR y ofertado conjuntamente a través del portal de la escuela de participación. El ciclo se compone de tres cursos 1 Mujeres y movimientos, 2 Derechos a la participación y representación Política de la mujeres, 3 Escenarios de poder y toma de decisiones el avance fisico se dará una vez terminado el ciclo ya mencionado.

Avances y Logros: En el segundo trimestre del 2021, se comenzó el desarrollo de la Escuela Clínica Política Lidera Par 50/50, ciclo dirigido a mujeres candidatas a la JAC. Con la inscripción de 658 interesadas se logró conformar con 22 grupos de trabajo. El número de mujeres vinculadas se reportará en julio con el cierre de este ciclo de formación A la fecha se logró: en abril 303-85 sesiones, mayo 184-44 sesiones, junio 221-72 sesiones, proyectando un total de 568 mujeres vinculadas.
En mayo, además de desarrollar los módulos esperados, teniendo en cuenta el contexto del Paro Nacional se concertó hacer un pare de las actividades durante dos semanas, tiempo en el cual el equipo de la escuela trabajo en un nuevo módulo, "Hablemos de las mujeres y el estallido Social, de esa manera retomar la escuela con un espacio de análisis de contexto y coyuntura, el cual fue de gran interés para las participantes. Así pues en este mes la escuela logró, trabajar el modulo esperados y uno nuevo sobre la coyuntura. En total se logro desarrollar 5 módulos de 2 sesiones 1.Género y enfoque de género 2. Historia del movimiento comunal 3.Sistema Político Colombiano 4. Construcción de agenda 5. Campaña 6.Modulo adicional de estallido social de 1 sesión.

Proyecto(s) de inversión

7676 - Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Vincular 4,800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,004	$835	83.19	$1,091	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$1,208	$0	0.00	$4,393	$835	19.00
(S)3	Elaborar 1 propuesta de modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$132	$132	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$132	$132	99.96
(K)4	Ofrecer asistencia técnica a 19 Instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital	Magnitud	19.00	17.00	89.47	19.00	18.00	94.74	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	$25	$12	48.34	$63	$45	71.71	$62	$0	0.00	$56	$0	0.00	$54	$0	0.00	$259	$57	21.92
(S)7	Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$94	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$94	$0	0.00
427	Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$191	$145	75.93	$1,466	$432	29.46	$2,445	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$7,795	$577	7.40
137	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$191	$145	75.93	$1,466	$432	29.46	$2,445	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$7,795	$577	7.40

Indicador(es)

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: La ejecución de la meta avanza de conformidad con lo programado, para el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: Actualización del Cronograma Project Plan SGDEA con actividades, fechas y asignación de responsables y sistematización de evidencias. Documentos insumo ficha técnica: 1. Conformación de expediente Electrónico, 2. Documentos a migrar desde SharePoint a SGDEA, 3. Herramientas adicionales para SGDEA, 4. Migración ControlDoc a SGDEA, Migración ORFEO a SGDEA, 5. Parte funcional que tiene ORFEO y el SGDEA debe tener, 6. SGDEA indicadores, alertas, tableros de control, 7. SGDEA interoperabilidad, almacenamiento, 8. En la matriz actividades específicas se desarrolla BPM y flujos de trabajo. Modelo de Requisitos de Documento Electrónico MRDE, se continua con el desarrollo de la planeación y estructuración del proyecto SGDEA y todas sus actividades específicas, se actualiza plan de trabajo y se sistematizan evidencias. De igual manera se continuó la estructuración de ficha técnica con el equipo de DTSI, se articularon acciones y se realizan documentos insumo. Se inició la revisión, en conjunto con la DTSI, del Acuerdo marco de precios de Software empresarial CCENEG-027-1-2020, bajo el cual se oferta Software de SGDEA con el fin de identificar si cumple con los Requisitos Funcionales de SGDE-DC-RTF 1.0 del Archivo de Bogotá Se continua con las actividades de gestión documental y administración de archivos físicos alineadas al proyecto SGDEA y su correcto desarrollo.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Desarrollar e implementar al 100 porciento un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	12.50	50.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$191	$145	75.94	$1,466	$432	29.46	$2,445	$0	0.00	$2,431	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$7,795	$577	7.40
428 Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos		$76	$76	99.87	$376	$200	53.27	$115	$0	0.00	$81	$0	0.00	$90	$0	0.00	$738	$277	37.49
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$76	$76	99.87	$376	$200	53.27	$115	$0	0.00	$81	$0	0.00	$90	$0	0.00	$738	$277	37.49

Indicador(es)

(K) 461 Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que la meta sólo se cumplirá y reportará en el momento en el cual se cuente con el documento de lineamiento elaborado, lo cual supone un proceso previo elaboración (recopilación de documentos, análisis de información, entre otras acciones), la ejecución presupuestal y de metas no se da de manera simultánea. Los avances realizados a la fecha en el proceso de elaboración del documento implica ejecución de recursos, que a la fecha ascienden al 53% de los recursos asociados al cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el segundo trimestre dio continuidad a ejercicio de formulación del documento a partir de la lectura y análisis de la información recopilada. Así mismo, la Dirección avanzó en la comprensión común del proceso de presupuestos participativos y se diseño los contenidos que tendrá el documento así pues, en este documento se espera desarrollar los siguientes contenidos: (1.Introducción y justificación- contexto, 2. Marco Legal ,3. Elementos Conceptuales, 4. Recomendaciones presupuestos implementación Local (4.1 Priorización y participación ciudadana, 4.1.1 Líneas de Inversión SDMujer , 4.1.3 Trazador presupuestal, 4.1.4. Transversalización del enfoque de género en la gestión local * Viabilización,*Formulación, *Implementación), 5. Sistematización.En junio se logró construir los primeros contenidos del documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género.

Proyecto(s) de inversión																			
7676 - Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$86	$1	0.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$86	$1	0.62
(K)6 Brindar a 60 Instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo	Magnitud	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$76	$76	99.87	$291	$200	68.75	$115	$0	0.00	$81	$0	0.00	$90	$0	0.00	$653	$276	42.32
429 Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales		$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$500	$200	39.92
136 Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$500	$200	39.92

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 462 Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales	Línea Base:	736																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	16.00	53.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
(K)1 Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales. — Recursos	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$219	$69	31.63
(K)2 Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales — Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
(K)2 Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales — Recursos	$0	$0	0.00	$131	$130	99.70	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$281	$130	46.41
430 Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida	$242	$240	99.41	$606	$386	63.77	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$627	10.15
112 Secretaría de Educación del Distrito	$242	$240	99.41	$606	$386	63.77	$2,416	$0	0.00	$2,384	$0	0.00	$525	$0	0.00	$6,173	$627	10.15

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	990.00	957.00	488.00	50.99%	0.00%
2022	1,980.00	1,914.00	0.00	0.00%	
2023	2,970.00	2,871.00	0.00	0.00%	
2024	3,974.00	3,974.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el lanzamiento oficial de la Plataforma Jurídica Distrital Unificada LegalBog participa a través del Comité Jurídico Distrital que contó con la participación de más de 80 Directivos, jefes de oficinas jurídicas y jefes de oficinas de participación. Igualmente se enlazó este lanzamiento a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que contó con más de 116 participantes a través de Facebook que siguieron la transmisión. Se gestionaron y asignaron usuarios de la Plataforma LegalBog a 21 entidades de la Administración Distrital que hicieron la solicitud, se realizaron 6 jornadas de capacitación a las entidades centralizadas y descentralizadas de la Administración Distrital. A junio se han realizado 488 observaciones ciudadanas a los actos administrativos, a partir del mes de mayo se han publicado los proyectos de actos admistrativos a través de la Plataforma LegalBog por los sectores de Planeación, Gobierno, Desarrollo Económico, Planeación, Hacienda, Movilidad y Hábitat.

Proyecto(s) de inversión

7562 - Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá

Indicador(es)

(S) 463 Número de iniciativas implementadas y documentadas donde las niñas y niños eduquen a los adultos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	333.00	120.00	7.00	5.83%	6.61%
2022	333.00	546.00	0.00	0.00%	
2023	332.00	332.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	8.00	al Plan de Desarrollo	0.80%

Retrasos y soluciones: No hubo

Avances y Logros: Acorde con la ejecución programada para la vigencia 2021, la meta es de 120 iniciativas de niñas y niños, a la fecha se están desarrollado 7 (6 de ellas se sumaron este año, una de ellas ingreso en este trimestre, la del colegio Gimnasio Campestre Monteverde) Con ellas se han realizado ejercicios reflexivos respecto al sentido de lo público, construcción colectiva para la socialización del Proyecto de Acuerdo, desarrollo de la guía pedagógica para estudiantes en torno a las 5 áreas temáticas, promoción de iniciativas en marco de la primera jornada pedagógica distrital, entre otras.
Es importante puntualizar que se cuenta con acercamientos a otras iniciativas, las cuales han sido mapeadas en los distintos escenarios en los que se ha realizado sensibilización y socialización del PNNEA.
Además se están adelantando las acciones e insumos necesarios para iniciar desde julio con la convocatoria abierta a nivel distrital para que niñas y niños entre 6 y 13 años puedan mediante un cuento contar su súper idea y en compañía de un adulto aliado diligenciar un formulario básico para manifestar su interés de participar en el PNNEA.
Igualmente, Luego de analizar el alcance del programa y con la destinación de nuevos recursos económicos, se consideró pertinente, en aras de fortalecer las iniciativas, establecer un convenio y de esta manera, contar con un asociado que las apoye desde tres ejes fundamentales: acompañamiento técnico en uno de los 4 espacios de co-creación de narrativas para potenciarlas; la compra y entrega de insumos fungibles que requieran las súper ideas; y, el proceso de sistematización del programa, para ello se elaboraron los anexos técnicos y se están adelantado acciones de socialización con posibles asociados.
Es importante mencionar, que con el objetivo de establecer parámetros claros para realizar los reportes pertinentes, se acuerdan las siguientes acciones hito de la ruta pedagógica que serán transitadas por las iniciativas/ súper ideas:
* Formulario y cuento de inscripción (40%)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
* Guía pedagógica participación (30%) * Tejiendo el cuento (30%)																			
Proyecto(s) de inversión																			
7737 - Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Promover en 364 Colegios Iniciativas, lideradas por niñas y niños que resignifiquen su voz en la transformación cultural de la ciudad y fortalezcan el desarrollo de iniciativas ciudadanas.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	80.00	11.00	13.75	264.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$171	$170	99.27	$295	$142	48.24	$1,834	$0	0.00	$1,803	$0	0.00	$304	$0	0.00	$4,407	$312	7.08
(S)2 Construir los 5 Documentos Que establezcan lineamientos técnicos y metodológicos para fortalecer la incidencia de niñas y niños en las instancias de participación formales y no formales a nivel local y distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.40	28.00
	Recursos	$35	$35	100.00	$127	$93	73.31	$215	$0	0.00	$357	$0	0.00	$180	$0	0.00	$914	$128	14.02
(C)3 Desarrollar en 364 Colegios Espacios de sensibilización que promuevan el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos políticos capaces de aportar a la transformación cultural de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	50.00	5.00	10.00	264.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
	Recursos	$35	$35	99.52	$184	$151	82.11	$367	$0	0.00	$225	$0	0.00	$41	$0	0.00	$852	$186	21.86
431 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad		$394	$393	99.88	$1,518	$1,496	98.58	$4,193	$0	0.00	$5,269	$0	0.00	$10,742	$0	0.00	$22,116	$1,889	8.54
104 Secretaría General		$394	$393	99.88	$1,518	$1,496	98.58	$4,193	$0	0.00	$5,269	$0	0.00	$10,742	$0	0.00	$22,116	$1,889	8.54

Indicador(es)

(S) 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.50	al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones en el marco del indicador:

Formuló el diagnóstico y caracterización de la situación del enfoque poblacional y diferencial dentro de GAB. Igualmente, inauguró el primer Ciclo de Gobierno Abierto de la Escuela de Participación del IDPAC, que permitirá formar virtualmente a ciudadanos en cursos y módulos dedicados a crear capacidades en gobierno abierto, valor público y la importancia de la participación.

BENEFICIOS
Las acciones adelantadas que GAB planea y ejecuta para lograr la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto son de gran importancia para el Modelo. Los avances en estas estrategias buscan que el gobierno abierto no sea solo una política interna distrital, sino que llegue a las calles y hogares de la ciudad para mejorar la forma en que los ciudadanos y las entidades se relacionan, así como para aumentar las capacidades ciudadanas en gobierno abierto.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 465 Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones en el marco del indicador:

Formuló el diagnóstico y caracterización de la situación del enfoque poblacional y diferencial dentro de GAB. Igualmente, inauguró el primer Ciclo de Gobierno Abierto de la Escuela de Participación del IDPAC, que permitirá formar virtualmente a ciudadanos en cursos y módulos dedicados a crear capacidades en gobierno abierto, valor público y la importancia de la participación.

BENEFICIOS
Las acciones adelantadas que GAB planea y ejecuta para lograr la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto son de gran importancia para el Modelo. Los avances en estas estrategias buscan que el gobierno abierto no sea solo una política interna distrital, sino que llegue a las calles y hogares de la ciudad para mejorar la forma en que los ciudadanos y las entidades se relacionan, así como para aumentar las capacidades ciudadanas en gobierno abierto.

(S) 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	3.00	3.00	0.50	al Plan de Desarrollo		16.67%	⊘

Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones en el marco del indicador:

Elaboró el informe de propuestas para las agendas de activación ciudadana. Las agendas de activación ciudadana son estrategias a través de los cuales la ciudadanía hace veeduría y aporta a los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021, de acuerdo con sus intereses, en los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios.
BENEFICIOS
Las agendas de activación ciudadana buscan que los compromisos de las entidades distritales cuenten con participación de la ciudadanía. Por eso, las acciones adelantadas en esta meta permiten evidenciar cómo los ciudadanos están vinculándose acciones de los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración, y trámites y servicios. El resultado esperado de esta vinculación es una mejor implementación de los compromisos, respetando las necesidades y dinámicas sociales y territoriales de Bogotá, así como una relación más cercana entre la ciudadanía y el Distrito.

(S) 644 Número de personas con discapacidad que participan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	50.00	66.00	66.00	100.00%	★		
2021	50.00	34.00	17.00	50.00%	⚠	83.00%	✓
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
TOTAL	250.00	250.00	83.00	al Plan de Desarrollo		33.20%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.																		
Avances y Logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha propiciado la participación de 83 personas con discapacidad en los espacios de Gobierno Abierto (66 en 2020 y 17 en lo corrido del 2021)																		
Adicionalmente, se articuló con INSOR para capacitar al equipo de Gobierno Abierto de la Secretaría en materia de entornos inclusivos con el objetivo de garantizar este componente en la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Igualmente, la Entidad organizó un taller de inclusión y accesibilidad inicial que con 65 servidores públicos de distintos sectores que trabajan estos temas en sus entidades, y otro en la casa cultural Kilele de Teusaquillo para socializar el modelo con personas con discapacidad usando metodologías incluyentes. Este segundo taller contó con 25 participantes y fue un espacio precedido por diferentes colectivos que adelantan procesos de involucramiento ciudadano a retos de la ciudad. Asistieron ocho colectivos a los cuales se les socializó el modelo de voz a voz, pero también se dio un espacio para el grupo invitado donde se presentó el modelo y la línea de inclusión a personas de discapacidad.																		
BENEFICIOS El indicador del número de personas con discapacidad refleja la capacidad del modelo de Gobierno Abierto por vincular a la población con discapacidad en sus espacios de socialización y co-creación, de manera que sus derechos, propuestas y necesidades hagan parte de las estrategias de los pilares de transparencia, participación, colaboración y trámites y servicios y den cuenta de los avances en el enfoque diferencial y de derechos del modelo.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Implementar 100 porciento del modelo de Gobierno Abierto accesible e incluyente a todos los sectores territoriales, poblacionales y diferenciales — Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	9.27	46.35	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	19.27	19.27
Recursos	$278	$277	99.88	$757	$753	99.42	$852	$0	0.00	$895	$0	0.00	$1,388	$0	0.00	$4,170	$1,030	24.70
(S)3 Implementar 100 porciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género. — Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	8.67	43.35	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	13.67	13.67
Recursos	$116	$116	99.86	$760	$743	97.74	$3,341	$0	0.00	$4,374	$0	0.00	$9,354	$0	0.00	$17,946	$859	4.79
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	$240	$239	99.38	$477	$406	85.00	$434	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,151	$644	55.98
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$0	$0	0.00	$219	$218	99.73	$175	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$393	$218	55.46

Indicador(es)

(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67%	46.67%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en el alistamiento para la puesta en marcha de la Estrategia de Participación de la Fase de Agenda Pública. Producto de lo anterior, se elaboraron las encuestas deliberativas del primer momento de la estrategia de las encuestas deliberativas. Es decir, se elaboraron las encuestas a realizarse previo a los foros de apertura y previo a los grupos focales que se realizarán en conjunto con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC. Adicionalmente, por cada encuesta elaborada se presentó un documento explicativo que describe el objetivo de la encuesta y los objetivos de cada pregunta.

Proyecto(s) de inversión																		
7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)3 Reformular 1 Política de Participación Incidente — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	46.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$219	$218	99.73	$175	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$393	$218	55.46
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	$240	$239	99.38	$259	$188	72.55	$259	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$758	$426	56.25

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.24	0.24	0.24	100.00%		
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	100.00%	
2022	0.26	0.26	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.74	al Plan de Desarrollo	74.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Febrero: Se presento de manera general la propuesta de agenda pública en el espacio de la CIP y en reunión con articuladores, puesto que ellos lideran las CLIP. Desde la SPP se está esperando la respuesta de SDP para coordinar la etapa de agenda pública e iniciar el diseño de las piezas de divulgación del proceso.
Marzo: Se adelantó una reunion con el equipo de comunicacion de la SPP, para inciar la ocnstrución de la estratgeia de comuniccion del proceso de Reformulación de la política pública de Participación Incidente

Proyecto(s) de inversión

7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Formular 100 % el documento de Política Pública	Magnitud	24.00	24.00	100.00	50.00	12.00	24.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	36.00	36.00
		Recursos	$240	$239	99.38	$259	$188	72.55	$259	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$758	$426	56.25
551	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo		$506	$498	98.46	$782	$559	71.48	$1,300	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$5,388	$1,057	19.62
235	Contraloría Distrital		$506	$498	98.46	$782	$559	71.48	$1,300	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$5,388	$1,057	19.62

Indicador(es)

(S) 604 Número de estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de control social, gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.61	61.00%	80.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
TOTAL	5.00	5.00	1.61	al Plan de Desarrollo	32.20%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado las siguientes actividades de la estrategia: 51 acciones de formación realizadas con 838 participantes, 273 Acciones de diálogo realizadas con 4392 participantes, se realizaron publicaciones y campañas con componente interno y externo, para fortalecer la imagen institucional y para informar y difundir la gestón del control fiscal de la entidad mediante estrategias de comunicación enfocadas a la ciudadania para generar confianza en el ejercicio auditor, participación conjunta por la transparencia y apoyo a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC.

Proyecto(s) de inversión

7626 - Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Desarrollar 620 acciones de formación pedagógico incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio que fortalezcan sus competencias en tema de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas, formativas e ilustrativas.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	100.00	51.00	51.00	160.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	620.00	71.00	11.45
		Recursos	$111	$111	100.00	$200	$99	49.50	$320	$0	0.00	$340	$0	0.00	$340	$0	0.00	$1,311	$210	16.04

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Desarrollar 1,180 acciones de Control Social para la comunidad en general, ciudadania participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes, ciudadanía y Concejo.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	330.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1,180.00	150.00	12.71
	Recursos	$65	$65	100.00	$100	$89	89.00	$330	$0	0.00	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,195	$154	12.91
(S)3 Realizar 5 estrategías que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con control fiscal a través de los medios locales de comunicación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$10	$10	100.00	$88	$84	95.45	$90	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$408	$94	23.04
(S)4 Desarrollar 5 estrategías sobre la gestión de control fiscal en la entidad mediante comunicación incluyentes para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la trasparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$139	$131	94.39	$250	$151	60.20	$230	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,119	$281	25.14
(S)5 Ejecutar 5 estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$181	$181	100.00	$144	$137	94.79	$330	$0	0.00	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,355	$317	23.41
552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		$1,968	$1,965	99.89	$6,450	$5,723	88.74	$3,193	$0	0.00	$3,237	$0	0.00	$3,208	$0	0.00	$18,056	$7,689	42.58
235 Contraloría Distrital		$1,968	$1,965	99.89	$6,450	$5,723	88.74	$3,193	$0	0.00	$3,237	$0	0.00	$3,208	$0	0.00	$18,056	$7,689	42.58

Indicador(es)

(K) 605 Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento, adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El nivel de cumplimiento del Plan de trabajo de la recertificación SGC es del 100%, de las 5 actividades programadas se han realizado 5 asi: 1. Contratación de la Auditoría externa, 2. Revisión por la Dirección, 3. Auditoria Interna de Calidad, 4. Socialización y 5. Auditoria externa al SGC realizada por la firma ICONTEC, quien otorgó la recertificación al Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloria de Bogotá D.C., con la Norma ISO 9001:2015.

Proyecto(s) de inversión

7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 5 Estrategias para fortortalecer el sistema integrado de gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$57	$57	100.00	$289	$282	97.60	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$786	$339	43.12
(S)2 implementar 5 Programas Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$110	$108	98.11	$212	$56	26.48	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$762	$164	21.54
(S)3 Desarrollar 5 Estrategías para Intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de activos de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$115	$115	99.96	$470	$446	94.96	$380	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,765	$562	31.81
(S)4 Implementar 5 Estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del control fiscal y la Adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.30	26.00
	Recursos	$68	$68	100.00	$158	$103	65.19	$190	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$816	$171	20.96
(S)5 Realizar 5 documentos de análisis de información basados en BIG Data.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.40	28.00
	Recursos	$26	$26	100.00	$63	$42	66.67	$190	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$579	$68	11.74

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)6 Apoyar 100 Porciento los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescriciones.	Magnitud	90.00	100.00	111.11	100.00	83.00	83.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$924	$924	100.00	$2,125	$1,662	78.19	$1,190	$0	0.00	$1,210	$0	0.00	$1,195	$0	0.00	$6,644	$2,586	38.92
(K)7 Apoyar 100 Porciento la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	Magnitud	90.00	100.00	111.11	100.00	34.00	34.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$667	$667	100.00	$3,134	$3,133	99.97	$963	$0	0.00	$977	$0	0.00	$963	$0	0.00	$6,704	$3,800	56.68
553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá		$0	$0	0.00	$1,900	$123	6.49	$1,400	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$6,500	$123	1.90
235 Contraloría Distrital		$0	$0	0.00	$1,900	$123	6.49	$1,400	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$6,500	$123	1.90

Indicador(es)

(K) 606 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	18.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	22.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Tengase en cuenta que en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 19, la entidad se ha visto obligada a replantear algunas actividades para atender la misionalidad del ejercicio del control fiscal. Tambien por los lineamientos del Decreto 371 de 2021 sobre Austeridad del Gasto 2021.
Se adelanta la contratación para la adquisición de elementos, materiales, herramientas e insumos requeridos para atender las necesidades preventivas para el correcto funcionamiento de la entidad, se ejecuta conforme al Plan de Austeridad del Gasto 2021 adoptado mediante Decreto 371 de 2021.

Avances y Logros:

(K) 607 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	21.00	90.00	6.00	6.67%	6.67%
2022	21.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	24.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	24.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.67%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la contratación de servicios profesionales para apoyar el soporte a aplicativos misionales y de apoyo, además al soporte técnico en la atención de requerimientos e incidentes de las diferentes dependencias de la entidad. Se adelantan los procesos contractuales de adquisición de bienes y servicios.

Proyecto(s) de inversión

7694 - Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 4 Estrategías para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hadware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinamica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidd que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.05	1.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,500	$123	8.23	$800	$0	0.00	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$4,100	$123	3.01

7704 - Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Adecuar 90 Porciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capaciadad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$700	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,400	$0	0.00
52 Integración regional, distrital y local		$54,651	$14,489	26.51	$146,580	$58,873	40.16	$66,533	$0	0.00	$57,862	$0	0.00	$56,672	$0	0.00	$382,298	$73,362	19.19
0 N/A		$54,651	$14,489	26.51	$146,580	$58,873	40.16	$66,533	$0	0.00	$57,862	$0	0.00	$56,672	$0	0.00	$382,298	$73,362	19.19
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales		$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$13,986	43.99	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$15,479	9.93
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$13,986	43.99	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$15,479	9.93

Indicador(es)

(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%	★		
2021	5.00	6.00	4.00	66.67%	⚠	75.00%	✓
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%			
TOTAL	20.00	20.00	6.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se está avanzando en la ejecución de los planes de trabajo de los Municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Palmira, que se encuentran firmados y con anexo técnico y se está adelantando la contratación de personal requerido para el cumplimiento de las actividades programadas en cada Municipio.
Se logró la firma de un convenio interadministrativo con el Municipio de Dosquebradas.

Proyecto(s) de inversión

7775 - Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Prestar servicios de gestión y/u operaci 20 entidades territoriales Prestar los servicios de gestión y/u operación castastral multipropósito a 20 entidades territoriales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	4.00	66.67	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	6.00	30.00
	Recursos	$3,435	$1,493	43.45	$31,796	$13,986	43.99	$40,688	$0	0.00	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$155,823	$15,479	9.93
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral		$0	$0	0.00	$71	$70	97.95	$180	$0	0.00	$136	$0	0.00	$250	$0	0.00	$637	$70	10.96
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$71	$70	97.95	$180	$0	0.00	$136	$0	0.00	$250	$0	0.00	$637	$70	10.96

Indicador(es)

(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Retrasos y soluciones: Una vez sean avalados los protocolos de bioseguridad para las elecciones, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, y se culminen detalles de la agenda con Registraduría Distrital, se desarrollará el primer Comité Técnico Electoral con la Entidades Distritales, para precisar detalles del apoyo logístico en

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
dicho proceso.																			
Avances y Logros: Se ha avanzado en el apoyo del proceso electoral legislativo 2022, a través del desarrollo de reuniones y gestiones administrativas con las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Salud y la Registraduría Distrital. Así como se ha brindado orientación y colaboración al proceso de los Consejos Locales de Juventud 2021.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Acompañar 100 porciento de las elecciones típicas y atípicas que tengan injerencia en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$71	$70	97.95	$180	$0	0.00	$136	$0	0.00	$250	$0	0.00	$637	$70	10.96
435 Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional		$220	$215	97.77	$5,186	$3,594	69.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,406	$3,809	70.47
120 Secretaría Distrital de Planeación		$220	$215	97.77	$5,186	$3,594	69.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,406	$3,809	70.47

Indicador(es)

(S) 470 Plan de Ordenamiento Territorial ajustado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.58	96.67%		
2021	0.40	0.42	0.12	28.57%	70.00%	⚠
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.70	al Plan de Desarrollo	70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se avanzó en la elaboración de la propuesta de clasificación de usos de suelo y del marco conceptual - problemas, objetivos, visión y estructura para el Plan de Ordenamiento Territorial; y se adelantó trabajo intersectorial para propuesta de Estructura ecológica principal, Estructura Funcional y de servicios, y Estructura socioeconómica y cultural.

Por otro lado, con la CAR se adelantaron 8 mesas de asistencia técnica donde se revisaron temas como:

* Cumplimiento de la Normatividad de los Estudios Básicos de Riesgos presentados ante la CAR.
* Incorporación de Determinantes Ambientales de Superior Jerarquía a las decisiones de ordenamiento.
* Revisión de los asuntos a concertar.

Con la SDA se adelantaron 3 mesas en el marco de la asistencia técnica, en donde los temas principales fueron la estructuración y organización de la Estructura Ecológica Principal (EEP), la incorporación del concepto de bosques urbanos al ordenamiento y la definición de la categoría dentro de la EEP del polígono de cerro seco.

De ésta manera, se realizaron las etapas de diagnóstico, formulación y avanzar en la segunda fase de participación ciudadana, la Administración Distrital presentó el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) «El renacer de Bogotá 2022-2035», con el que se propone un modelo de ocupación y ordenamiento territorial local, urbano y regional.

La propuesta de POT para Bogotá, fue radicada ante las correspondientes autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con quienes se determinarán los aspectos ambientales rurales; y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para los temas ambientales urbanos.

Adicionalmente, se avanza en la Ruta de la Participación, con una agenda dinámica de construcción conjunta en la que diferentes voces de la ciudadanía se han sumado a los espacios convocados a nivel distrital y local.

Beneficios

El beneficio principal alcanzado como resultado de los avances logrados en el curso de la vigencia del presente reporte, se puede evidenciar en el cumplimiento ajustado del cronograma inicialmente programado para el curso de este proceso de formulación de la revisión del POT, a partir del cual se puede dar certeza y seguridad a la ciudadanía y demás actores interesados, sobre los avances del proceso general que nos debe llevar a actualizar el Plan.

Proyecto(s) de inversión

7630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adelantar 100 porciento de las acciones requeridas derivadas del proceso de participación, concertación y consulta de la propuesta del POT de conformidad con el marco normativo	Magnitud	60.00	58.00	96.67	42.00	12.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00
	Recursos	$220	$215	97.77	$5,186	$3,594	69.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,406	$3,809	70.47
436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital		$0	$0	0.00	$97	$97	99.92	$160	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$377	$97	25.73
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$97	$97	99.92	$160	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$377	$97	25.73

Indicador(es)

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.25	al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó seguimiento a la sesión del 17 de junio de plenaria del Concejo en la que se debatió el papel de la RAPE en la Región Metropolitana de Bogotá. Se avanzó en la caracterización de 35 alcaldes de los municipios aledaños a Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Atender 4 espacios generados por las instancias de integración territorial estratégicas para el fortalecimiento de la ciudad - región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$97	$97	99.92	$160	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00	$377	$97	25.73
437 Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional		$229	$229	100.00	$798	$593	74.37	$1,432	$0	0.00	$1,412	$0	0.00	$380	$0	0.00	$4,251	$822	19.34
120 Secretaría Distrital de Planeación		$229	$229	100.00	$798	$593	74.37	$1,432	$0	0.00	$1,412	$0	0.00	$380	$0	0.00	$4,251	$822	19.34

Indicador(es)

(S) 472 Estrategia para la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana, diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.05	25.00%	40.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.10	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco del proceso de construcción participativa para la elaboración de los insumos técnicos necesarios para el análisis legislativo y posterior reglamentación de la Región Metropolitana, de conformidad con el acto legislativo 02 de 2020, se participó en las reuniones de socialización e incorporación de propuestas presentadas por los distintos actores.

Se cuenta con una tercera versión preliminar del articulado del proyecto de ley orgánica, que identifica y define competencias que se entregarían a la Región Metropolitana de acuerdo a cada uno de los siete temas definidos (Movilidad; Seguridad y Convivencia; Servicios Públicos; Desarrollo Económico; Medio Ambiente; Ordenamiento Territorial; y Abastecimiento Alimentario y Comercialización) y de acuerdo con las reuniones de trabajo realizadas con las distintas dependencias involucradas de la Alcaldía Mayor y sus entidades descentralizadas, así como la Gobernación de Cundinamarca y sus entidades

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
descentralizadas. Se espera que la versión definitiva sea radicada en el Congreso de la república el próximo 20 de julio.																			
Beneficios																			
El trabajo articulado permite legitimar los avances obtenidos hasta el momento, bajo el enfoque de una visión unificada sobre la implementación de la Región Metropolitana.																			
Hay consensos claros sobre gran parte del articulado del proyecto de Ley y se espera continuar el proceso de discusión con todos los actores. Se espera que el documento definitivo incorpore todos los aportes realizados en los diferentes espacios de concertación.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7759 - Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Fortalecer 1 Comité de Integración Territorial CIT para la armonización de iniciativas regionales y la asistencia técnica a los municipios que lo conforman	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$295	$95	32.09	$282	$0	0.00	$262	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,019	$145	14.19
(K)5 Realizar 100 % asistencia técnica a los municipios de la cuenca del río Bogotá para la armonización de instrumentos de Ordenamiento Territorial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$179	$179	100.00	$228	$228	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$407	$407	100.00
(K)6 Elaborar 1 estrategia para la conformación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$276	$271	98.37	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,076	$271	13.06
(K)7 Elaborar 1 estrategia para la apropiación social e institucional de la Región Metropolitana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$750	$0	0.00
438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios		$151	$144	95.10	$340	$338	99.39	$522	$0	0.00	$602	$0	0.00	$398	$0	0.00	$2,013	$481	23.91
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$151	$144	95.10	$340	$338	99.39	$522	$0	0.00	$602	$0	0.00	$398	$0	0.00	$2,013	$481	23.91

Indicador(es)

(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%	
2021	25.00	25.00	6.00	24.00%	49.33%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.50	al Plan de Desarrollo	18.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se hizo la entrega de 1 documento técnico sobre el monitoreo de las sesiones del Concejo de Bogotá en el mes de junio. "Se entregó (1) documento sobre el análisis de actores políticos que participan en el Concejo de Bogotá.
Se entregó el 6 avance del documento que analiza las dinámicas políticas de los municipios colindantes con la ciudad de Bogotá y que han manifestado su interés por ser parte de la Región Metropolitana.

Proyecto(s) de inversión																			
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Realizar 48 documentos técnicos que contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realiadas por el Concejo de Bogotá	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	6.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	12.00	25.00
	Recursos	$65	$65	100.00	$128	$126	98.40	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$224	$0	0.00	$765	$191	24.99
(S)9 Realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, retos y necesidades de la Administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.40	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	99.98	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$174	$0	0.00	$670	$148	22.14
(S)10 Realizar 4 documentos de investigación sobres el análisis cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrente la Administración Distrital en su periodo de mandato	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.50	37.50
	Recursos	$86	$78	91.38	$63	$63	100.00	$174	$0	0.00	$254	$0	0.00	$0	$0	0.00	$577	$142	24.54

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
439 Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas	$154	$154	99.99	$1,289	$903	70.02	$1,450	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$6,680	$1,056	15.82
120 Secretaría Distrital de Planeación	$154	$154	99.99	$1,289	$903	70.02	$1,450	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$6,680	$1,056	15.82

Indicador(es)

(K) 474 Políticas, programas, planes y proyectos que se definan, a partir de información y herramientas para la integración regional, diseñados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	37.50%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La gestión se inició con la elaboración del Cronograma y plan de acción IDER a implementarse durante el año. En el proceso de mejoramiento de la información de la IDER, en la interoperabilidad de los datos, se ha propuesto avanzar en la adopción de estándares necesarios para contar con la calidad suficiente y cumplir con las necesidades del usuario en los servicios e información dispuesta, para lo cual se realizó un diagnóstico, que permitió hacer una propuesta de estándares prioritarios y útiles, así como un análisis de los procesos requeridos para implementarlos dentro de la IDER.

Así mismo, se elaboró diagnóstico del estado actual de las funcionalidades del portal IDER y propuesta de mejoras en todo su diseño, funcionalidades y contenidos, también se presentó el documento de propuesta para la actualización del modelo e instrumentos de gobernanza, actualización del flujo de información de IDER y se solicitaron piezas gráficas para publicación en el portal.

De otra parte, se identificaron los municipios de cuenca del río Bogotá cuyo POT está dispuesto en la plataforma SIGOT; se listaron las capas existentes en sus POT y se realizó la migración de formato (CAD a GIS) y al sistema de referencia coordenadas de unas capas de los POT de los municipios de Funza, Cota y Chía.

Se avanzó en el proceso de planeación de la capacitación dirigida a los municipios, identificándose seis municipios priorizados y se realizó el análisis de la herramienta a emplear.

Así mismo, sustentan técnicamente el proceso de borrador de ley orgánica reglamentaria de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Beneficios

Las mejoras que se planean realizar en el IDER, permitirán contar con información estandarizada que permita la consulta institucional para la toma de decisiones; así como brindar herramientas técnicas de consulta a la ciudadanía. El robustecimiento del inventario de conjuntos de datos para publicación en el portal IDER, le permitirán al ciudadano tener un mayor acceso a información de diferentes fuentes de interés para la región.

El ejercicio de definición de ámbitos metropolitanos ha permitido la continuación a las fases de trámite de la ley orgánica en cuanto a la participación de los municipios involucrados, según su priorización relativa a su nivel de interdependencias. Este insumo aporta información transparente para que los actores involucrados sean coparticipes de un debate ilustrado.

Los documentos técnicos y de coyuntura corresponden a una nueva línea de trabajo que no se había abordado con anterioridad en la DINRI. Su abordaje inicia con la preselección temática y así se establecerá el respectivo abordaje conceptual para trabajar en relación a su consolidación de información y manejo. En particular se resalta la incorporación del enfoque de género en la preselección de temas regionales.

Proyecto(s) de inversión

7759 - Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Estandarizar 1 infraestructura de Datos Espaciales Regional - IDER Bogotá - Cundinamarca	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$84	$84	100.00	$219	$219	100.00	$200	$0	0.00	$686	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,289	$303	23.51
(K)2 Divulgar 1 observatorio de Dinámicas Urbano Regionales ODUR, consolidado y actualizado	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$70	99.97	$726	$684	94.15	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$4,296	$753	17.54

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Elaborar 8 documentos de análisis y de políticas urbano - regionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$344	$0	0.00	$250	$0	0.00	$501	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,095	$0	0.00
440 Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad		$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$450	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$749	$0	0.00
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$450	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$749	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 475 Porcentaje de avance en la formulación de apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	40.00	40.00	11.00	27.50%	⊘	27.50%	⊘
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	11.00	al Plan de Desarrollo		11.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: En el marco de la formulación de las apuestas territoriales, se llevaron a cabo las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos de la vigencia, con el fin de obtener un instrumento que permita tener información para la toma de decisiones sobre la riqueza generada por el POT en todo el Distrito Capital, a nivel territorial y que permita el seguimiento de las apuestas sectoriales identificadas y la estrategia de reactivación económica. Se expidieron los documentos para la elaboración de los estudios previos y el estudio de mercado del concurso de méritos que busca contratar la consultoría para la ejecución del objeto contractual.

Beneficios: Obtener un instrumento que permita tener información para la toma de decisiones sobre la riqueza generada por el POT en todo el Distrito Capital a nivel territorial y permita el seguimiento de las apuestas sectoriales identificadas y la estrategia de reactivación económica.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Formular 2 apuestas territoriales, con propuestas de articulado y documentos de soporte técnico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$450	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$749	$0	0.00
441 Formular e implementar el banco regional de tierras		$117	$80	68.27	$571	$502	87.99	$950	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,788	$582	20.88
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$117	$80	68.27	$571	$502	87.99	$950	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,788	$582	20.88

Indicador(es)

(C) 476 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del el banco regional de tierras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	★		
2021	35.00	35.00	29.00	82.86%	✓	82.86%	✓
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%			
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: LOGROS:

1.Se cuenta con valores comerciales preliminares para la zona de estudio y cruce con las áreas de oportunidad identificadas para el municipio de Funza.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2.Se realizó un análisis preliminar de los instrumentos de gestión del suelo aplicables en el suelo de expansión y rural para establecer el posible suelo disponible en esta clasificación.																			
3.Se articula la producción de información del inventario de suelos con el análisis de la posibilidad de desarrollar el suelo a partir de la disponibilidad y contexto urbanístico asociado																			
4.Se estableció la ruta para la caracterización de los actores.																			
5.-Se cuenta con la sección de identificación de actores involucrados en la posible implementación de un banco regional de tierras.																			
6.Se identifican las rutas jurídicas viables para la implementación de un banco regional de tierras.																			
7.Se inició la elaboración de la estrategia linea base para la implementación del banco regional de tierras.																			
IMPACTOS O BENEFICIOS:																			
La creación del banco regional de tierras demanda un esfuerzo interinstitucional, que permitirá construir un inventario de predios disponibles, así como la generación de análisis del mercado inmobiliario en la región contribuyendo con la identificación de suelo vacante y proyectos estratégicos, que orienten las políticas de desarrollo urbano y territorial a nivel regional, buscando la disminución del deficit de vivienda en la región.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7802 - Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Construir 1 inventario de suelo disponible y vacante en la ciudad región.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.25	71.43	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$80	68.27	$289	$221	76.31	$300	$0	0.00	$250	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,006	$301	29.88
(C)2 Desarrollar 1 documento de balance de los mecanismos de articulación de instancias regionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.17	48.57	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$122	$122	100.00	$325	$0	0.00	$325	$0	0.00	$100	$0	0.00	$872	$122	13.97
(S)3 Desarrollar 3 documentos de lineamientos técnicos de articulación regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.50	16.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00	$325	$0	0.00	$325	$0	0.00	$100	$0	0.00	$910	$160	17.55
442 Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional		$47,261	$9,136	19.33	$94,120	$29,597	31.45	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,987	$38,732	26.90
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		$47,261	$9,136	19.33	$94,120	$29,597	31.45	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$143,987	$38,732	26.90

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,605	$0	0.00
(S)8 Ejecuar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$4,606	$2,255	48.95	$4,075	$2,780	68.23	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,681	$5,035	58.00
(S)9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisicion de Maquinaria y Equipos	Magnitud	13.00	2.00	15.38	13.00	1.00	7.69	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	3.00	15.79
	Recursos	$23,701	$3,446	14.54	$29,055	$15,437	53.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$52,755	$18,883	35.79

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,685	$384	22.78	$20,501	$1,169	5.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,186	$1,553	7.00
(S)11 Ejecutar 29 uniddes de proyectos software y hardware	Magnitud	11.00	3.00	27.27	4.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3.00	10.34
	Recursos	$17,270	$3,052	17.67	$40,490	$10,210	25.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57,759	$13,261	22.96
443 Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica		$89	$89	99.98	$629	$629	100.00	$494	$0	0.00	$764	$0	0.00	$223	$0	0.00	$2,199	$718	32.67
120 Secretaría Distrital de Planeación		$89	$89	99.98	$629	$629	100.00	$494	$0	0.00	$764	$0	0.00	$223	$0	0.00	$2,199	$718	32.67

Indicador(es)

(S) 478 Actuaciones urbanas integrales formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.70	0.70	0.31	44.29%	51.25%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.41	al Plan de Desarrollo	13.67%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: Durante el 2021 se ha avanzado en las acciones que se relacionan a continuación: i) Actualización de la metodología para la identificación y formulación de las Actuaciones Urbanas Integrales - AUI (DTS POT). ii) Actualización de la clasificación por tipologías de las AUI mediante 6 tipologías de acuerdo a su vocación y como parte del DTS de formulación iii) Armonización de las apuestas y objetivos del MOT con las áreas de oportunidad identificadas. iv) Elaboración de los lineamientos para las áreas de oportunidad identificadas como parte del DTS de formulación de las AUI. v) Caracterización de las vocaciones edificatorias, de uso del suelo y de captura de valor como insumo del DTS de formulación. vi) Actualización de la cartografía de delimitación preliminar de las AUI vii) Elaboración de la cartografía específica para cada una de las AUI asociadas a las fichas de caracterización. viii) identificación de los actores y gremios potenciales como parte de la estrategia de participación. ix) Desarrollo de los principios y momentos de la estrategia x) Elaboración de la caja de herramientas para la estrategia de participación mediante la realización de un taller de aprendizajes y la construcción inicial de cuatro insumos para la caja, xi) Elaboración del documento de sistematización de la estrategia de participación y cronograma inicial para la generación de espacios de participación para la actuación estratégica Nº 1. xii) Actualización del articulado de soporte de las AUI en el marco de la revisión del POT. xiii) Elaboración y actualización del documento de antecedentes normativos de la actuación integral Nº 1.

Beneficios:Con estas actividades se logra avanzar en la formulación de tres (3) AUI respecto a la actualización de la metodología, clasificación y territorialización de las áreas de oportunidad y en armonización con el MOT su caracterización y la asociación de lineamientos generales y específicos como base de la formulación de cada actuación integral, y la correspondiente delimitación territorial general y específica de las AUI y su correspondiente cartografía. Se logra avanzar en la identificación preliminar de los actores, la construcción de la base conceptual y el desarrollo de la caja de herramientas asociadas a la estrategia de participación mediante la aplicación de insumos metodológicos. También, se logra avanzar en la definición de la base normativa y antecedentes normativos de las AUI y la actualización de la propuesta de articulado en el marco de la revisión POT.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Elaborar 6 documentos técnicos de soporte de diagnóstico y formulación, para las Actuaciones Urbanas Integrales enfocados hacia la regeneración urbana y la revitalización socioeconómica y el fortalecimiento de las centralidades.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	1.50	0.75	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$89	$89	99.98	$461	$461	100.00	$247	$0	0.00	$327	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,291	$550	42.64
(S)2 Implementar 3 estrategias de participación para las Actuaciones Urbanas Integrales que involucre y refleje los aportes y recomendaciones de los actores relevantes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	16.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$96	$96	100.00	$148	$0	0.00	$296	$0	0.00	$0	$0	0.00	$540	$96	17.77
(S)3 Elaborar 3 documentos de propuesta de acto administrativo para la adopción de las Actuaciones Urbanas Integrales según normatividad vigente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.20	6.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$72	100.00	$99	$0	0.00	$141	$0	0.00	$56	$0	0.00	$368	$72	19.56
444 Formular y/o actualizar el 100% de los instrumentos de planeación ambiental priorizados		$738	$737	99.88	$1,519	$1,239	81.57	$1,763	$0	0.00	$2,107	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$7,282	$1,977	27.14
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$738	$737	99.88	$1,519	$1,239	81.57	$1,763	$0	0.00	$2,107	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$7,282	$1,977	27.14

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 479 Porcentaje de instrumentos priorizados de planeación ambiental formulados o actualizados																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	23.00	23.00	22.62	98.35%	★		
2021	41.00	22.88	9.89	43.23%	⚠	71.45%	✓
2022	23.00	36.50	0.00	0.00%			
2023	9.00	14.00	0.00	0.00%			
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	32.51	al Plan de Desarrollo		32.51%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se avanzó en un 9.89% de magnitud para la vigencia y un 32,51% para el cuatrienio, que corresponde a las siguientes acciones: PMA: Humedal La Isla: Se adelantó visita de campo con el Cabildo Muisca de Bosa para revisión de acuerdos y cartografía del humedal. Se adelantaron reuniones entre SDA-EAAB-Contructora Bolivar para revisar diseños de recuperación. Se adelantó visita técnica con EAAB. Cerro Torca: Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA, teniendo como base la versión borrador del PMA. Cerro Conejera: Se adelantó visita con entidades y comunidad al PEDM y quebrada La Salitrosa. Se realizó contacto con algunos actores sociales. Se organizó el proceso de revisión y consolidación del documento PMA. Torca-Guaymaral: Se realizaron talleres entre SDA y Fideicomiso Lagos de Torca, para revisión y ajustes del documento actualización PMA Versión 7. Se trabajó en productos que deben incorporar al documento y entregar versión final para revisión y aprobación de la SDA. Políticas Públicas Ambientales: Política Conservación de la Biodiversidad: Se realizaron reuniones con OPEL, OAC, SED, SEGAE, SSFFS y SER para incorporar el plan de nativas en la actualización del plan de acción de la política de biodiversidad. Se consolidaron las validaciones recibidas por parte de OPEL, OAC y SED. P. de Protección y Bienestar Animal: Revisión y ajuste a fichas técnicas de resultado y producto para aprobación por parte de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre relacionadas con el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, así como, ajuste a ficha técnica del producto relacionado con la Casa Ecológica de los Animales a cargo del IDPYBA. PGA: En cuanto a la actualización del PGA, se complementó los componentes: "Diagnóstico del PGA" y "Visión regional" del documento técnico de actualización y así mismo se avanzó en la construcción de los componente "Líneas estratégicas" e "instrumentos de seguimiento· Otros Instrumentos: P. Salud: Ajustes al plan de acción formulado para la política de acuerdo con el concepto remitido por la SDP, los cuales se han realizado en conjunto con la SDS. La compilación de la realiza esta última entidad. P.C. Sostenible: Ajustes al Documento CONPES y Plan de Acción de acuerdo con el concepto remitido por la SDP, los cuales han sido realizados en conjunto con la SEGAE. P. Ruralidad: Consolidación de los aportes por entidad resultado de la Jornada de Autoevaluación Interinstitucional de la PPR y su plan de acción. Se proyectan insumos para la respuesta a Derecho de Petición de ciudadana sobre actualización de la PPR. Se articula con SDA-SDP realización de taller con comunidades. PDA: Se proponen 4 indicadores sobre gestión del agua y sistema hídrico como insumo para el proceso de concertación de la implementación del Acuerdo 790 de 2020.

Proyecto(s) de inversión

7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular y/o actualizar 100 porciento de los instrumentos de planeación ambiental priorizados	Magnitud	23.00	22.62	98.35	22.88	9.87	43.14	36.50	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	32.49	32.49
	Recursos	$738	$737	99.88	$1,519	$1,239	81.57	$1,763	$0	0.00	$2,107	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$7,282	$1,977	27.14
445 Fortalecer el 100% la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá		$1,112	$1,104	99.20	$1,606	$1,591	99.03	$2,858	$0	0.00	$2,914	$0	0.00	$2,148	$0	0.00	$10,639	$2,694	25.33
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,112	$1,104	99.20	$1,606	$1,591	99.03	$2,858	$0	0.00	$2,914	$0	0.00	$2,148	$0	0.00	$10,639	$2,694	25.33

Indicador(es)

(S) 480 Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	★		
2021	22.00	18.00	10.92	60.67%	⚠	77.88%	✓
2022	25.00	29.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	14.00	14.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	24.92	al Plan de Desarrollo		24.92%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La meta alcanza un avance acumulado del 10,92% para la vigencia, y un avance acumulado de 24,92% en el cuatrienio, acuerdo con lo programado con las siguientes acciones:
° Se publicó en la pág web de la entidad, los documentos generados por las instancias del sector ambiente. Se remitió el reglamento interno de la mesa de agricultura urbana a la DGA para su revisión. Se envió la evaluación de la publicación de los documentos pendientes en las páginas web de las entidades del distrito a Jardín Botánico, IDIGER e IDPYBA y a las dependencias de la SDA que ejercen secretaria técnica en las instancias de coordinación del sector ambiente.
° Se llevó a cabo el 1er encuentro virtual para la presentación del indicador básico de trasformación de ecosistemas con los municipios de Chía, Madrid y Mosquera, y el 2o encuentro para la definición de alcances y compromisos conjuntos para la elaboración del memorando de entendimiento con los municipios de Chía y Mosquera. Se consolidó la información de los encuentros y se publicó en un micrositio para sistematizar este proceso. Se asistió al séptimo y último taller de cierre de Diálogos Territoriales, llevado a cabo por Asocapitales y la Procuraduría y se participó en la reunión del Comité de Integración Territorial (CIT) sobre la actualización del plan maestro de los aeropuertos de la capital.
° Con respecto a la modificación del POT, se continuaron con las sesiones de concertación de los asuntos ambientales, a través de 4 reuniones con SDP; se realizó la mesa conjunta entre la CAR y la SDA, en concordancia con lo establecido en la Ley 2079 de 2021, donde se definieron los temas

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
compartidos de la concertación ambiental. Se está en proceso de revisión y firma de las actas de concertación, para la posterior elaboración del acto administrativo de concertación. ° En el marco de las acciones de cooperación Internacional, se participó en 14 convocatorias, de las cuales 5 fueron exitosas y están en etapa de preparación o ejecución, se gestionaron 10 acuerdos de cooperación internacional, de los cuales 3 se están ejecutando, se realizaron 3 eventos internacionales y se incluyó la cooperación regional y local en las metas y productos del plan de cooperación y de la SPCI. ° En el marco de la gestión de conocimiento, se realizó la administración integral de los observatorios OAB y ORARBO y se elaboró el documento ¿Metodología para el cálculo del incentivo, definición del valor, modalidad y frecuencia de pagos" como programa de PSA para el área rural del Distrito Capital. ° Se han realizado 12 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, acumulados al Plan de Desarrollo, de los cuales 7 corresponden a la vigencia 2020 y 5 a la vigencia 2021, desde el punto de vista físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas a los gerentes de proyectos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7805 - Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Fortalecer 100 porciento la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia con la región	Magnitud	10.00	10.00	100.00	16.30	10.41	63.87	33.70	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.41	20.41
	Recursos	$421	$412	97.89	$528	$528	100.00	$575	$0	0.00	$549	$0	0.00	$298	$0	0.00	$2,370	$939	39.63
(S)3 Desarrollar 100 porciento las acciones programadas de cooperación internacional para el fortalecimiento del sector ambiente	Magnitud	12.50	12.50	100.00	18.40	10.99	59.73	28.60	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	23.49	23.49
	Recursos	$112	$112	100.00	$188	$188	100.00	$269	$0	0.00	$282	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,147	$300	26.16
(S)4 Adelantar 20 acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.26	2.30	70.55	4.74	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	6.30	31.50
	Recursos	$217	$217	100.00	$387	$380	98.22	$1,121	$0	0.00	$1,144	$0	0.00	$669	$0	0.00	$3,538	$597	16.88
(S)5 Realizar 48 informes de seguimiento integral a la gestión de los proyectos de inversión de la entidad	Magnitud	6.00	6.00	100.00	10.00	6.00	60.00	14.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	12.00	25.00
	Recursos	$363	$363	100.00	$504	$495	98.27	$893	$0	0.00	$938	$0	0.00	$886	$0	0.00	$3,584	$858	23.93
446 Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región		$69	$69	100.00	$293	$238	81.54	$341	$0	0.00	$323	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,175	$308	26.18
120 Secretaría Distrital de Planeación		$69	$69	100.00	$293	$238	81.54	$341	$0	0.00	$323	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,175	$308	26.18

Indicador(es)

(S) 481 Plan de acción Distrito Aeroportuario 2020 - 2024 implementado y monitoreado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.25	0.25	0.14	56.00%	⚠	68.57%	⚠
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.24	al Plan de Desarrollo		24.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: Durante el 2021 se han presentado los siguientes avances: i) Elaboración y actualización permanente del Plan de Acción del Distrito Aeroportuario, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Directora de Operaciones Estratégicas de la SDP. Los frentes de trabajo fueron ajustados y actualizados, así como sus respectivas actividades. ii) Estructuración de una versión preliminar de matriz de marco lógico del proyecto de inversión Distrito Aeroportuario fase 2, la cual se consolidó a manera de ficha de proyecto y se gestionó su inclusión en el banco de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Además, se inició el proceso de elaboración y consolidación del DTS de dicho proyecto de inversión. En ese sentido, se construyó un documento ejecutivo con las etapas y la conceptualización del alcance del proyecto de Distrito Aeroportuario en fase II, el cual fue compartido con la Empresa de Renovación Urbana ERU iii) Gestión con el equipo de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP para revisar cómo se incluyen los avances de la Operación Estratégica Distrito Aeroportuario (OEDA) en la propuesta de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. Se definieron y ajustaron los potenciales ámbitos de las Actuaciones Estratégicas incluidas en el ámbito de la OEDA. Se acompañó el proceso de socialización del POT, en las UPL localizadas en el entorno del Aeropuerto El Dorado con el fin de explicar la manera como se asume la OEDA en este nuevo Plan. Por otra parte, se gestionó con Aerocivil las áreas de influencia aeroportuaria de restricciones de uso de suelo y edificabilidad. Con base a este insumo, inició el proceso de articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente y la DOE ¿ SDP, para construir una posición unificada frente a esta zona de restricciones y el proceso de modificación de la licencia ambiental del Aeropuerto El Dorado.
Beneficios: Con estas actividades se busca avanzar en la implementación del Distrito Aeroportuario en tres frentes de trabajo, a saber: i. Gestión de proyectos, ii. Articulación con instrumentos y políticas, y iii. Promoción y divulgación.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Gestionar 1 plan de acción interinstitucional e intersectorial para la implementación del Distrito Aeroportuario 2020- 2024	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.14	56.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$69	$69	100.00	$293	$238	81.54	$341	$0	0.00	$323	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,175	$308	26.18
447 Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, a partir de la producción de información y análisis basada en estudios		$0	$0	0.00	$180	$132	73.33	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$555	$132	23.78
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$180	$132	73.33	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$555	$132	23.78

Indicador(es)

(K) 482 Elementos de economía urbana que se defina incluir en los instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	100.00	100.00	37.00	37.00%	37.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	9.25%	

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Logros: En el marco de la incorporación de elementos de economía urbana se avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Para el estudio de instrumentos se llevó a cabo la revisión de modelaciones financieras de lotes ubicados en tratamiento de renovación urbana y consolidación, así como del modelo masivo de renovación acorde con la norma urbanística contenida en el proyecto de POT 2022-2035.; 2) Para el estudio del empleo por el POT se realizó la articulación del contenido en las sesiones de trabajo realizadas, para presentar estimaciones parciales del empleo generado por el POT y recibir retroalimentación del equipo de la Secretaría Distrital de Planeación.; y 3) Para el estudio de la modelación financiera se generó el plan de trabajo, posteriormente se llevó a cabo la revisión y análisis de información incluida en las modelaciones de modelos financieros para: 1. Modelo Masivo Renovación; 2. Factibilidad Tratamiento de renovación urbana (TRU); 3. Factibilidad Consolidación; 4. Factibilidad Mejoramiento; y 5. Factibilidad ejercicio Universidad del Rosario.
Beneficios: Los documentos elaborados pueden ser utilizados como insumo para la toma de decisiones de la SDP y de otras entidades en función de las políticas distritales de desarrollo urbano y regional.

Proyecto(s) de inversión

7633 - Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Elaborar 8 documentos de investigación con aporte a la política sectorial y al ordenamiento territorial de la ciudad y la región, incorporando el enfoque de género o diferencial cuando sea pertinente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.42	14.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.42	5.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$180	$132	73.33	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$555	$132	23.78
448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local		$414	$380	91.75	$1,182	$1,059	89.57	$1,100	$0	0.00	$1,289	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$5,578	$1,439	25.79
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$414	$380	91.75	$1,182	$1,059	89.57	$1,100	$0	0.00	$1,289	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$5,578	$1,439	25.79

Indicador(es)

(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	20.00	20.00	10.00	50.00%	75.00%	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo	30.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se presenta el informe sobre las mesas de coordinación del comité de enlaces desarrollado el 28 de junio de 2021. "Se realiza informe del mes de junio con el reporte de las acciones realizadas para los 70 proyectos de acuerdo radicados en la Secretaría general del Concejo de Bogotá, en el marco de los

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
establecido en el Decreto 438 de 2019. Para el mes de junio la Administración Distrital radicó 2 proyectos de acuerdo de en el Concejo de Bogotá. Inicio moderado de asistencia presencial al Congreso de la República. Durante el presente mes, se reporta asistencia al 100% de las mesas de trabajo convocadas por los Concejales. Se asistió a trece (13) reuniones de este tipo. "En el mes de junio se recibieron 18 proposiciones del Concejo de Bogotá de las cuales se radicaron 23 respuestas a los cuestionarios de las proposiciones radicadas por el Concejo de Bogotá, 2 proposiciones están siendo gestionadas dentro del término establecido y se radicó la respuesta final de 7 proposiciones que se encontraban en trámite en el mes de mayo. Se dio respuesta oportuna a las solicitudes de los Congresistas y todos los Derechos de Petición. En el periodo de Junio se logró una efectiva gestión de cinco (5) requerimientos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 48 mesas de coordinación de enlaces de la Administración con el Concejo de Bogotá a nivel distrital	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	6.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	12.00	25.00
	Recursos	$78	$78	99.64	$193	$72	37.45	$161	$0	0.00	$161	$0	0.00	$415	$0	0.00	$1,009	$150	14.92
(K)2 Responder oportunamente 100 porciento de las posiciones del Distrito Capital frente a proyectos de acuerdo presentados por el Concejo de Bogotá y analizar los proyectos de ley que apruebe el Congreso de la República que tengan impacto en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$148	$146	98.80	$348	$345	99.28	$298	$0	0.00	$368	$0	0.00	$418	$0	0.00	$1,580	$491	31.11
(K)4 Acompañar 100 porciento de las mesas de conflictividades que citen los Concejales y Congresistas de la República	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$30	$22	74.30	$115	$115	100.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$300	$137	45.50
(K)5 Atender oportunamente 100 porciento de las proposiciones y debates de control político que citen las corporaciones de elección popular, así como las solicitudes de derechos de petición	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$110	93.49	$368	$368	100.00	$488	$0	0.00	$548	$0	0.00	$548	$0	0.00	$2,070	$478	23.10
(K)6 Atender oportunamente 100 porciento de los requerimientos presentados por las 20 Juntas Administradoras Locales a la Administración Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$24	58.53	$159	$159	100.00	$101	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$620	$182	29.41
449 Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,887	$0	0.00	$2,960	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$9,633	$0	0.00
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,887	$0	0.00	$2,960	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$9,633	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 484 Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
7630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 3 documentos compilatorios de las normas que reglamentan el 100% de las hectáreas definidas con base en el POT	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,591	$0	0.00	$2,358	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$8,318	$0	0.00
(S)3 Implementar 2 metodologías para la evaluación y seguimiento de las normas relacionadas con la reglamentación de los instrumentos de planeación asociados a los usos dotacionales y al sistema de equipamientos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$397	$0	0.00	$417	$0	0.00	$814	$0	0.00
(S)4 Generar 100 porciento información de seguimiento a la totalidad de los Planes Parciales para la toma de decisiones y el acceso de los grupos de interés	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	8.30	33.20	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	8.30	8.30
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)5 Actualizar 1 sistema de información de los equipamientos, articulado con el espacio público y movilidad con el enfoque de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)16 Actualizar 100 porciento la información de los usos en el sector de interés cultural Teusaquillo en especial con los equipamientos de educación superior y suelo disponible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)17 Construir 1 línea base para la conformación del sistema de equipamientos con enfoque regional y de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)18 Actualizar 1 plan de Acción de la Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$296	$0	0.00	$205	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$0	0.00
450 Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional		$659	$659	100.00	$6,604	$4,305	65.19	$6,503	$0	0.00	$4,820	$0	0.00	$3,939	$0	0.00	$22,526	$4,964	22.04
120 Secretaría Distrital de Planeación		$659	$659	100.00	$6,604	$4,305	65.19	$6,503	$0	0.00	$4,820	$0	0.00	$3,939	$0	0.00	$22,526	$4,964	22.04

Indicador(es)

(S) 485 Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	36.11	36.11	15.17	42.01%	
2021	173.02	193.96	10.60	5.47%	12.32%
2022	233.00	233.00	0.00	0.00%	
2023	246.50	246.50	0.00	0.00%	
2024	111.37	111.37	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	25.77	al Plan de Desarrollo	3.22%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se han viabilizado 10.6 hectáreas así:

Dirección Taller del Espacio Público (DTEP): Seis (6) licencias, cinco de la cuales destinadas a la rehabilitación y construcción de andenes y una para la instalación de equipos para contenedores soterrados; una (1) resolución de desistimiento y; dos (2) planes Director de parques para un total de 4,5373 ha.

Dirección Planes Maestros Complementarios (DPMC): Seis (6) resoluciones sobre la adopción de dos planes de regularización y cuatro de implantación para un total de 4,23275 ha.

Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios (DLMIB): Una (1) Resolución sobre la legalización del desarrollo PASTRANA de la localidad de Kennedy, para un total de 0,37 ha.

Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos (DVTSP): Una (1) Resolución sobre adición de predios a una zona de reserva vial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, para un total de 1.8 ha.

Beneficios

Con viabilización de suelo mediante la aprobación de los diferentes instrumentos de planeación contemplados en el POT, la ciudad aumenta su capacidad de desarrollar los soportes urbanos e infraestructura necesarios para el equilibrio urbanístico y la definición de las condiciones necesarias para la preparación mejora y/o recualificación de diferentes zonas de la ciudad para ser habilitadas para su ocupación.

Proyecto(s) de inversión

7630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)14 Generar 100 porciento información de seguimiento a la totalidad de los Planes Parciales para la toma de decisiones y el acceso de los grupos de interés	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	8.30	33.20	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	8.30	8.30
	Recursos	$0	$0	0.00	$76	$68	89.47	$103	$0	0.00	$106	$0	0.00	$109	$0	0.00	$394	$68	17.26
(S)15 Actualizar 1 sistema de información de los equipamientos, articulado con el espacio público y movilidad con el enfoque de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,202	$0	0.00
(S)16 Actualizar 100 porciento la información de los usos en el sector de interés cultural Teusaquillo en especial con los equipamientos de educación superior y suelo disponible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$88	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$88	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)7 Construir 1 línea base para la conformación del sistema de equipamientos con enfoque regional y de cuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$188	$0	0.00	$800	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,188	$0	0.00
(S)9 Realizar 5 documentos compilatorios de los actos administrativos expedidos con relación a la viabilización de hectáreas para el desarrollo de proyectos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$659	$659	100.00	$5,850	$4,237	72.43	$3,600	$0	0.00	$3,714	$0	0.00	$3,830	$0	0.00	$17,654	$4,896	27.74
53 Información para la toma de decisiones		$38,585	$36,746	95.24	$46,324	$27,335	59.01	$49,007	$0	0.00	$48,064	$0	0.00	$53,280	$0	0.00	$235,259	$64,082	27.24
0 N/A		$38,585	$36,746	95.24	$46,324	$27,335	59.01	$49,007	$0	0.00	$48,064	$0	0.00	$53,280	$0	0.00	$235,259	$64,082	27.24
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE		$508	$483	95.02	$497	$489	98.54	$1,739	$0	0.00	$1,819	$0	0.00	$1,492	$0	0.00	$6,055	$972	16.05
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático		$508	$483	95.02	$497	$489	98.54	$1,739	$0	0.00	$1,819	$0	0.00	$1,492	$0	0.00	$6,055	$972	16.05

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: En cuanto la actualización de la información en el sistema no se presentan retrasos con relación al ingreso de información en los componentes de los escenarios, las hemerotecas y la información cartográfica del geoportal toda vez que las aplicaciones que permiten su captura se han mantenido operativas y han contado con el soporte necesario, pero tecnológicamente se tiene la necesidad de dar inicio al reemplazo mediante desarrollo de código de algunos módulos dedicados al seguimiento de eventos de bitácora, la gestión documental de informes asociados al riesgo; la creación de un módulo de gestión integrador de las aplicaciones, y continuar con los ajustes operativos requeridos por cada una de las áreas.

Avances y Logros: A corte junio 30 de 2021, los componentes del SIRE asociados a la información que se desarrolla desde la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático son:
Escenario de Riesgo por Actividad de la Construcción.
Escenario de Riesgo por Avenidas torrenciales.
Escenario de Riesgo por Inundaciones.
Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa .
Escenario de Riesgo Tecnológico.
Escenario de Riesgo Sísmico.
Escenario de Riesgo por Cambio Climático.
Grupo de Ayuda para Inspección en Edificaciones .
SAB .
Otro componente del SIRE es el Geoportal que cuenta con la siguiente información cartográfica:
Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de amenaza.
Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de riesgo.
Información actualizada de georreferenciación de diagnósticos técnicos.
Inventario de predios en alto riesgo no mitigable.
Reasentamiento.
Como herramientas de consulta histórica sobre eventos de emergencia en la ciudad, se cuenta con:
Hemeroteca de Emergencias.
Hemeroteca de Gestión del Cambio Climático.
Los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo que han tenido mayor relevancia a Junio 2021, corresponden a los escenarios de riesgo por inundaciones, avenidas torrenciales, riesgo sísmico, cambio climático e incendios forestales.
Para el escenario de riesgo por inundación se generó y actualizó información como parte de la respuesta a requerimientos de diversas entidades distritales; de igual forma se actualizó la información relacionada con el mapa normativo de amenaza por inundación respecto a lo dispuesto en la Resolución 1641 de 2020 y el concepto de la Secretaría Distrital de Planeación donde menciona que el Decreto vigente es el 190 de 2004. Durante el mes de marzo se realizó la actualización del Plan de contingencia para la temporada de lluvias y se incluyó información analizada de acuerdo a los registros históricos del SIRE. También se realizó la revisión de información con la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático sobre las medidas de reducción del riesgo relacionadas con los convenios para mantenimiento y limpieza de canales e información sobre obras desarrolladas por la ciudad para reducir los riesgos especialmente los causados por las inundaciones.
Para el escenario de riesgo sísmico, se realizó una revisión y ajuste de la información disponible en página web. El primer ajuste de contenido se hizo efectivo en el mes de marzo y quedó disponible para consulta general en la página web de la entidad. A partir de las socializaciones del escenario realizadas en los meses de mayo y junio, se realizó una segunda propuesta de estructura visual de la información con el fin de mejorar la comunicación y visibilización de la información de la página web.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar el 100 porciento de las acciones para la gestión de la información de escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a nivel de ciudad y a nivel de localidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$144	$126	87.59	$211	$211	100.00	$525	$0	0.00	$551	$0	0.00	$579	$0	0.00	$2,009	$337	16.76
(K)2 Fortalecer el 100 porciento de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$364	$357	97.96	$286	$279	97.46	$1,215	$0	0.00	$1,268	$0	0.00	$913	$0	0.00	$4,046	$635	15.70
452 Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes		$451	$401	88.74	$2,682	$542	20.22	$2,437	$0	0.00	$2,524	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$10,281	$943	9.17
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$451	$401	88.74	$2,682	$542	20.22	$2,437	$0	0.00	$2,524	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$10,281	$943	9.17

Indicador(es)

(C) 487 Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	18.00	51.43%	51.43%
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

En la vigencia 2020, se consolidó la metodología de analítica de datos y operativo para indicadores priorizados por el OMEG, junto con la definición de requerimientos para su reporte. A partir de esto, en el primer trimestre 2021, se realizó la programación en R de los scripts para el cálculo de estos indicadores.

En marzo se realizó el relanzamiento del OMEG, espacio para la presentación de los análisis de información sobre los derechos de las mujeres de manera amigable y de fácil consulta para la ciudadanía. En lógica de mejora continua, posteriormente se ha realizado: geo-referenciación entre SDmujer, PNUD, CEPAL, actualización de indicadores como violencias, pobreza y empleo, mejora tecnológica para usabilidad, un nuevo sistema de visualización de mapas.

Frente al Sistema Distrital de Información, se ha dado respuesta a los requerimientos de corto plazo, como: creación de módulos de captura de información, diseño de arquitectura de datos, EndPoint de indicadores de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH, incorporación de nuevas funcionalidades y creación de registros de atenciones de la estrategia Duplas psico-jurídicas para atención a mujeres víctimas de violencias.

Los requerimientos de mediano y largo plazo serán incorporados en una contratación externa, actualmente se está avanzando en la construcción de documentos precontractuales, teniendo como insumo el Diagnostico SIMISIONAL.

Finalmente, para cualificar los datos, se han realizado gestiones para definir 4 mecanismos de intercambio de información con actores como: Cámara de Comercio, Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaria de Integración Social.

Se avanzó en la construcción de una guia preliminar con el ánimo de ofrecer las nociones básicas que deben acompañar el enfoque de género en la lectura y el análisis de información cuantitativa, el OMEG ha elaborado esta guía breve que contiene, por una parte, las aproximaciones conceptuales de las principales y más utilizadas variables estadísticas, con el fin de ofrecer claridad en torno a las desagregaciones de las cifras por sexo, por identidad de género y por orientación sexual, entre otras categorías, y por otra parte, dar algunos ejemplos prácticos de su aplicación. Para continuar con el proceso, en el mes de junio se establece realizar una caja de herramientas que aporte a la metodología de captura y análisis de información, para esto se adelantó un mapeo de información conceptual, y la creación de un cronograma de actividades para asignar responsabilidades y ejecutar la construcción colectiva de la caja de herramientas.

Adicional, se publicó infografia 85. Cuidamos a las que nos cuidan.

Proyecto(s) de inversión																			
7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Operar 1 sistema de información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y extenas	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.24	68.57	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$347	$308	88.72	$2,006	$286	14.24	$2,303	$0	0.00	$2,415	$0	0.00	$2,075	$0	0.00	$9,146	$594	6.49

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Formular e implementar 1 estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.09	36.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$104	$93	88.82	$676	$257	37.95	$134	$0	0.00	$109	$0	0.00	$112	$0	0.00	$1,136	$349	30.76
453 Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad		$0	$0	0.00	$575	$174	30.29	$1,476	$0	0.00	$998	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,687	$174	4.72
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$0	$0	0.00	$575	$174	30.29	$1,476	$0	0.00	$998	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,687	$174	4.72

Indicador(es)

(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.14	46.67%	46.67%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.14	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Este trimestre se reportó un avance del 11% así:
Abril: 3%; mayo, 4%, y junio, 4% .

Durante el trimestre se consolidaron los documentos correspondientes a la etapa precontractual para la adquisición e implementación de un sistema de identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá D.C. En el estudio previo se planteó el objeto contractual, descripción de la necesidad, obligaciones generales y específicas, valores, formas de pago, entre otros.

Por una parte, y en relación con el estudio de mercado, se realizó los diferentes ejercicios tendientes a conocer las características del sector y de los potenciales proveedores, de igual manera, se estructuro la matriz de riesgo del proceso.

De igual manera, se realizaron todas las validaciones y ejercicios con oficina de sistemas, OAJ; comité directivo y demás procedimientos establecido por la OAJ.

Proyecto(s) de inversión

7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	46.67	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$575	$174	30.28	$1,476	$0	0.00	$998	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,687	$174	4.72
454 Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial		$346	$323	93.50	$5,026	$778	15.48	$4,152	$0	0.00	$3,374	$0	0.00	$2,808	$0	0.00	$15,706	$1,101	7.01
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$346	$323	93.50	$5,026	$778	15.48	$4,152	$0	0.00	$3,374	$0	0.00	$2,808	$0	0.00	$15,706	$1,101	7.01

Indicador(es)

(S) 489 Investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	4.00	4.00	2.27	56.75%	65.40%
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	3.27	al Plan de Desarrollo	20.44%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)3 Diseñar y producir 1 línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$172	$161	93.52	$2,063	$389	18.85	$3,602	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$2,308	$0	0.00	$10,920	$550	5.04
(S)4 Producir y divulgar 16 estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	2.27	56.75	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	3.27	20.44
	Recursos	$173	$162	93.48	$2,963	$389	13.13	$550	$0	0.00	$600	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,786	$551	11.51
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia		$21	$21	100.00	$818	$487	59.50	$1,140	$0	0.00	$1,183	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$4,373	$508	11.62
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$21	$21	100.00	$818	$487	59.50	$1,140	$0	0.00	$1,183	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$4,373	$508	11.62

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Temas priorizados para la vigencia 2021:

a. Encuesta para conocer las creencias, actitudes, representaciones y comportamientos de las personas que trabajan para el Distrito Capital en relación con el género, el racismo, el clasismo y la xenofobia en articulación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil
b. Ley de cuotas. Informe sobre avance en la inclusión de cargos directivos a cargo de mujeres en la administración Distrital
c. Diagnóstico de derechos de las mujeres por localidades
d. Diagnóstico cualitativo de enfoque diferencial.

Adicionalmente, se han identificado otros temas relevantes:
a. Diagnóstico para el diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Información de Cuidado
b. Encuestas servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer
c. Línea base Sistema Distrital de Cuidado

De manera específica, se ha venido avanzando en cuatro procesos puntuales:

a. Estudio de percepción sobre xenofobia y otras. Captura de 17.800 encuestas. En el mes de junio, se inició la fase de procesamiento de la información a partir de los siguientes aspectos: a) definición de indicadores, variables de cruce, ejes temáticos y perfil sociodemográfico.
b. Ley de cuotas - Acuerdo 623 de 2015, en el mes de junio se realizó la producción del documento, se encuentra en diagramación.
c. Diagnósticos de las mujeres en sus diversidades en relación con el goce efectivo de derechos. En el mes de junio se elaboró estudio previo, de mercado y comités de contratación.
d. Diagnóstico de derechos de las mujeres por localidades, En el mes de junio se inició la producción del documento que dé cuenta del estudio.

Se han realizado las siguientes publicaciones:

a. Análisis de ciudad No 25, ¿Que paso con las mujeres de Bogotá durante el primer año de pandemia? Publicado el 24 de marzo de 2021.
b. Publicación Análisis de Ciudad No 26. Análisis espacial de la violencia contra la mujer en contexto de pandemia en Bogotá (publicado el 27 de mayo).

Adicionalmente, se precisa que para la Secretaría Distrital de la Mujer es una prioridad contar con información robusta y actualizada sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque diferencial, para ello, ha dispuesto de los recursos para adelantar una investigación que, dé cuenta de este propósito, avanzando en las acciones administrativas que permitan contratar un equipo experto en la recolección, análisis y producción de información representativa para la ciudad.

En este sentido, en el primer semestre del 2021, se ha avanzado en el componente técnico y precontractual, lo que implica no avanzar en la parte presupuestal, no obstante, se continua con el ejercicio de producción de estudios y/o investigaciones con el equipo actual con el que cuenta el OMEG, esto para dar respuesta a los demás temas priorizados.

Proyecto(s) de inversión

7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	4.00	66.67%	66.67%
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	4.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: La diferencia entre ejecución presupuestal y el avance de la meta, se presenta porque para el desarrollo de la misma se requiere realizar contratación que demanda pagos periódicos, pero que los productos finales son los que aportan al cumplimiento de la meta. Sin embargo, y en concordancia con los cronogramas de ejecución de los contratos, estos se desarrollan de acuerdo con lo programado. Actualmente están terminados los siguientes documentos: -Evaluación de las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC). -Análisis del crimen y Covid 19 en la ciudad de Bogotá. Fase de consolidación de información cuantitativa - cualitativa y escritura preliminar: -Prediciendo para la vida. -Garantías del proceso penal.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	66.67	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$554	$407	73.61	$674	$0	0.00	$700	$0	0.00	$712	$0	0.00	$2,640	$407	15.44
(S)4 Elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales índicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	66.67	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	54.00	12.00	22.22
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$127	$0	0.00	$132	$0	0.00	$136	$0	0.00	$455	$0	0.00
(S)5 Elaborar 216 policy brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	Magnitud	48.00	48.00	100.00	48.00	24.00	50.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	216.00	72.00	33.33
	Recursos	$21	$21	100.00	$205	$79	38.77	$339	$0	0.00	$351	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,278	$100	7.86
456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia		$239	$239	100.00	$1,184	$820	69.25	$1,404	$0	0.00	$1,434	$0	0.00	$1,563	$0	0.00	$5,824	$1,059	18.18
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$239	$239	100.00	$1,184	$820	69.25	$1,404	$0	0.00	$1,434	$0	0.00	$1,563	$0	0.00	$5,824	$1,059	18.18

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	33.33%	⊘
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	8.00	8.00	1.00	al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Retrasos y soluciones: Los resultados corresponde con la programaciòn establecida por el proyecto. El cumplimiento de la meta se programó para el segundo semestre del año

Avances y Logros: Se continuó con la actualización de la base de datos de homicidios con información proveniente de fuentes alternas a las oficiales como el NUSE PMU, relatos de prensa y la base de afectación de Grupos de Delincuencia Organizada. Se recolecto información en las localidades de Kennedy y Los Mártires a través de entrevistas y grupos focales. Se elaboró la cartografía de los homicidios del primer semestre de 2021, complementada con información sobre homicidios de 2019 a 2021 (enero a junio) y de estructuras que trafican con drogas afectadas por las autoridades. Adicionalmente se definieron las variables a ser consideradas en el análisis de correlaciones.
En cuanto al desarrollo de la investigación sobre el fenómeno de Desapariciones voluntarias e involuntarias en la ciudad se consolido la base de datos sobre mecanismos de búsqueda activos, denuncias por desaparición de Fiscalía y denuncias por desaparición de Medicina Legal. Se diseñaron instrumentos de recolección de información en campo. (Entrevistas semiestructuradas) y se realiza mapeo de actores clave a entrevistar para profundizar el análisis de los apartados.

Proyecto(s) de inversión																			
7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 8 estudios para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$239	$239	100.00	$800	$613	76.61	$950	$0	0.00	$976	$0	0.00	$1,110	$0	0.00	$4,076	$852	20.90

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$344	$207	60.19	$404	$0	0.00	$408	$0	0.00	$413	$0	0.00	$1,569	$207	13.19
(S)6 Organizar 6 eventos de divulgación para la generacion de cocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$40	$0	0.00	$180	$0	0.00
(S)7 Disenar 1 indice distrital de acceso a la justicia y el mapa de necesidades FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá		$5,414	$5,096	94.13	$4,834	$3,847	79.58	$9,732	$0	0.00	$9,833	$0	0.00	$6,122	$0	0.00	$35,935	$8,943	24.89
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$4,443	$4,181	94.11	$4,062	$3,376	83.11	$8,324	$0	0.00	$8,688	$0	0.00	$5,816	$0	0.00	$31,332	$7,557	24.12

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	13.41	89.40%	✓		
2021	24.00	15.33	9.35	60.99%	⚠	79.19%	✓
2022	25.00	29.90	0.00	0.00%			
2023	23.00	25.51	0.00	0.00%			
2024	13.00	15.85	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	22.76	al Plan de Desarrollo		22.76%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 2 proyectos de inversión con la siguiente participación(7725 el 17% Y 7804 el 83%).En el 2021 el proyecto 7725 avanzo en 9,5 y para el proyecto 7804 en 9,32% con un avance total del indicador en el 2021 de 9,35%
Proyecto 7725, el aporte del Fortalecer la gestión de la información ambiental de Bogotá, el acumulado al cuatrienio es 17,8% de los cuales 9,5% corresponde a la vigencia 2021 así:
°Instalación e inicio de la Fase I Medición de la comparación, con los datos en la estación Las Ferias.
°Ajuste a la formula VALOR_3 FUENTES MOVILES por cada km2 de vía determinando el porcentaje a vía principal/secundaria.
°Integración de nuevas reservas de Humedal(Tingua Azul, Escritorio, El Río) en el proyecto Áreas de Importancia Estratégica para la Protección del Recurso Hídrico.
°Documentación y presentación de resultados de los tratamientos estadísticos y la solicitud de información detallada para determinar la afectación a la salud por ruido ambiental.
°Mesas de trabajo con entidades del Distrito para contextualización del proyecto Sensores de Bajo Costo a entidades interesadas.
°Definición, aprobación y adquisición de Sensores. Se validó VALORES ATMOSFÉRICOS(Valor_1 y Valor_2)en el análisis acumulativo de riesgo a escala Bogotá, priorización de localidades afectadas por la exposición de ruido ambiental y aplicación de la metodología de análisis ponderado para los criterios y variables para la determinación de las AIEPRH.
°2020:Desarrollo programa API-OpenAQ.
Proyecto 7804 el aporte del Componente de Sistemas, el acumulado al cuatrienio es 23,78% de los cuales 9,32% corresponde a la vigencia 2021,así:
°Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad. La estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas de información para mantener su disponibilidad y continuidad.
°Mantenimientos y actualizaciones para c/uno de los sistemas de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.
°Identificaron e individualizaron los criterios de usabilidad y accesibilidad establecidos en la norma NTC5854.
°Se construyó la 1era versión del BIA y de la matriz de riesgos de continuidad. Ajustes tecnológicos sobre la herramienta de seguimiento y gestión de la arquitectura empresarial en la Entidad.
°Se ejecutó la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los componentes de información en la Entidad para mantener su disponibilidad y continuidad.
°Mantenimientos y actualizaciones para c/uno de los componentes de información que son administrados por DPSIA acorde con el respectivo catálogo.
°Se actualizó el catálogo de entidades de negocio vs procesos de la Entidad, el procedimiento que establece el ciclo de vida de calidad del dato en la Entidad y el procedimiento dentro del proceso de gestión tecnológica.
°Se asegura la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7725 - Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analice y transforme los datos de redes ciudadanías que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales	Magnitud	0.20	0.12	60.00	0.28	0.16	57.14	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	0.28	14.00
	Recursos	$567	$566	99.97	$115	$99	86.02	$416	$0	0.00	$431	$0	0.00	$284	$0	0.00	$1,814	$666	36.70
(S)2 Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA.	Magnitud	0.40	0.38	95.00	1.62	0.82	50.62	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	8.00	1.20	15.00
	Recursos	$344	$259	75.06	$550	$397	72.24	$937	$0	0.00	$976	$0	0.00	$546	$0	0.00	$3,354	$656	19.56

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7804 - Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información	Magnitud	4.00	4.00	100.00	2.70	1.39	51.48	7.30	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	24.00	5.39	22.46
	Recursos	$365	$355	97.25	$1,109	$1,003	90.40	$1,407	$0	0.00	$1,477	$0	0.00	$993	$0	0.00	$5,351	$1,357	25.37
(S)2 Implementar 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.44	0.96	66.67	4.56	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	2.96	19.73
	Recursos	$183	$139	76.17	$259	$236	91.08	$1,223	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$965	$0	0.00	$3,913	$376	9.60
(S)3 Elaborar 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la entidad	Magnitud	3.00	2.81	93.67	3.44	2.11	61.34	3.75	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	4.92	32.80
	Recursos	$54	$44	80.71	$127	$123	96.61	$403	$0	0.00	$420	$0	0.00	$301	$0	0.00	$1,305	$167	12.76
(S)4 Mejorar 38 porciento de Servicios Tecnológicos en la SDA en el marco del MinTIC	Magnitud	5.00	3.07	61.40	6.20	4.11	66.29	14.73	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	38.00	7.18	18.89
	Recursos	$2,763	$2,696	97.55	$1,716	$1,350	78.68	$3,232	$0	0.00	$3,364	$0	0.00	$2,248	$0	0.00	$13,324	$4,046	30.37
(S)5 Elaborar 13 documentos para la planeación estratégica en TI	Magnitud	2.00	1.95	97.50	2.44	1.46	59.84	3.61	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.41	26.23
	Recursos	$167	$123	73.77	$184	$167	90.60	$706	$0	0.00	$737	$0	0.00	$478	$0	0.00	$2,272	$290	12.76
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$971	$915	94.20	$773	$471	61.02	$1,408	$0	0.00	$1,145	$0	0.00	$306	$0	0.00	$4,603	$1,386	30.12

Indicador(es)

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	20.00	20.00	9.94	49.70%	74.85%	✓
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	29.94	al Plan de Desarrollo	29.94%	⊘

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2021 a corte del segundo trimestre se ha cumplido de acuerdo a lo programado, logrando a pesar de las medidas establecidas por el gobierno para enfrentar el COVID-19 y el paro nacional, implementar las acciones para el fortalecimiento de las comunicaciones internas, externas y de mercado en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Avances y Logros: En el segundo trimestre de 2021 se continuo con la puesta en marcha de acertadas estrategias comunicativas para público interno y externo, generando una amplia visibilidad de las actividades realizadas dentro y fuera del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, posicionando en canales digitales, medios de comunicación masivos y comunitarios; temas como replantando confianza, agricultura urbana, JBB yo quiero mi árbol en:, programación de la agenda cultural y académica, plantaciones, mantenimiento de arbolado urbano, entre otros.

Se avanzó con la apropiación del boletín REVEDECIENDO que integra las noticias de interes para los colaboradores del JBB, se continuo con la difusión de los temas y activdades de sinergia con la Alcaldía Mayor, para el segundo trimestre del 2021 se aplicó la encuesta de satisfacción interna con un resultado de 72% de colaboradores satisfechos con la gestión interna. Otras de las acciones de la estrategia de comunicación interna se enmarcan en la difusión de la semana ambiental del distrito y camapaña de incentivos al público interno.

Se avanzó en la estrategia digital con la gestión comunicacional en torno a la reapertura biosegura del JBB, para la cual se realizó un completo plan de relacionamiento mediático, también se generaron campañas comunicativas a nuestros grupos de interés referentes a las actividades estrategicas del JBB, tales como; simposio internacional de vitamina N, plantación de 10 mil arboles, #yoquieromiarbolen, huerta mi favorita, agenda cultural y académica virtual y semana distrital de medio ambiente.

Finalmente, se avanzó en la estrategia de mercadeo con el desarrollo de parrilla de contenidos, piezas gráficas, gestión de comentarios en vivo e informe de métricas finales. Se realizó la primera versión de manual de comunicación digital. Se realizaron acercamientos con entidades para el posicionamiento del JBB como icono turistico de la ciudad. Se realizó la conceptualización y ejecución de la campaña institucional "Conéctate con la naturaleza", una campaña con objetivos desde una perspectiva turística y tono inspiracional. Se apoyó la conceptualización y realización de mercados agroecológicos y el lanzamiento de marca Bogotá es mi huerta, para esto, se apoyó en el trabajo de campo, la realización de los videos testimoniales de huerteros, piezas gráficas y parrilla de contenidos.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	49.80	49.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$97	65.91	$205	$57	28.03	$167	$0	0.00	$134	$0	0.00	$41	$0	0.00	$693	$154	22.22
(K)2 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	49.60	49.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$669	$663	99.06	$436	$378	86.85	$813	$0	0.00	$709	$0	0.00	$183	$0	0.00	$2,810	$1,041	37.05

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	49.60	49.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$155	$155	99.99	$132	$36	27.05	$428	$0	0.00	$302	$0	0.00	$82	$0	0.00	$1,100	$191	17.38
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público		$4,708	$3,985	84.63	$4,445	$1,763	39.65	$5,655	$0	0.00	$6,387	$0	0.00	$3,904	$0	0.00	$25,100	$5,747	22.90
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		$4,708	$3,985	84.63	$4,445	$1,763	39.65	$5,655	$0	0.00	$6,387	$0	0.00	$3,904	$0	0.00	$25,100	$5,747	22.90

Indicador(es)

(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%	★		
2021	75.00	75.00	25.00	33.33%	⊘	56.52%	⚠
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%			
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%			
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%			
TOTAL	305.00	315.00	65.00	al Plan de Desarrollo		20.63%	⊘

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros: Durante el mes de junio se actualizaron tres (3) niveles de la Secretaría de Educación Distrital: Beneficiarios de Alimentación y Movilidad, Territorialización de la Inversión en el Sector Educativo y Colegios Oficiales Nuevos y Restitución; logrando un acumulado de veinticinco (25) datos actualizados de los 75 programados.

Proyecto(s) de inversión

7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Actualizar el 90 % de las capas de información geográfica durante el cuatrienio, fortaleciendo la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital - IDECA	Magnitud	9.00	12.00	133.33	22.00	7.33	33.32	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	90.00	19.33	21.48
	Recursos	$3,939	$3,224	81.84	$2,000	$1,149	57.43	$3,106	$0	0.00	$3,683	$0	0.00	$2,175	$0	0.00	$14,903	$4,373	29.34
(S)2 Implementar al 100 % un esquema de analítica de datos para facilitar la toma de decisiones de Gobierno en el marco de Bogotá como territorio inteligente (Smart City)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	5.90	29.50	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	25.90	25.90
	Recursos	$769	$761	98.90	$1,754	$394	22.43	$1,834	$0	0.00	$1,965	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$7,522	$1,154	15.34
(C)3 Incrementar en 10 % el número de usuarios que ingresa anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	3.27	32.70	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$691	$221	31.92	$715	$0	0.00	$739	$0	0.00	$529	$0	0.00	$2,675	$221	8.24
459 Generar un (1) sistema que incorpore la información misional y estratégica del sector hábitat		$2,722	$2,421	88.96	$2,252	$1,478	65.66	$2,317	$0	0.00	$2,012	$0	0.00	$996	$0	0.00	$10,298	$3,900	37.87
118 Secretaría Distrital del Hábitat		$2,722	$2,421	88.96	$2,252	$1,478	65.66	$2,317	$0	0.00	$2,012	$0	0.00	$996	$0	0.00	$10,298	$3,900	37.87

Indicador(es)

(C) 494 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.18	94.53%	★		
2021	35.00	35.00	24.60	70.29%	✓	70.29%	✓
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%			
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.60%	⊘

Retrasos y soluciones: No los hubo

Avances y Logros:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Proyecto 7728: 1.Se cuenta con los documentos de: lineamientos para la ¿Gestión de información para la SDHT y el de ¿Plan de calidad de datos misionales de la SDHT¿. 2. Articulación interinstitucional para la estructuración de documento de lineamientos de información misional y estratégica de la SDHT. 3.Coordinación con IDECA el en proceso de publicación de los nuevos objetos geográficos producidos por la SDHT. 4.Se cuenta con un cronograma de trabajo con IDECA para 2021. 5.Se realiza articulación interinstitucional en el desarrollo y cumplimiento de la circular interna No. 11 de 2020 6. Se presentaron los resultados para los indicadores de viviendas en ubicación sujeta a riesgo y estructuras durables, densidad de vivienda, tipología de vivienda, rezago habitacional, que harán parte de la batería de indicadores de ciudad. Proyecto 7815: * Se elabora los términos de referencia para la contratación de la fabrica de software * Se elabora los términos de referencias para la contratacionde de soporte técnico para la infraestructura del data center. * Se ejecutan los contratos de WIFI y transición del IPV6 de la infraestructura de la entidad. * Se elabora fases I,II y III del PETI Impactos o beneficios:Superar las deficiencias en el manejo y la articulación de información del Sector Hábitat, tiene como objetivo posicionar a la entidad en la gestión de información misional y estratégica. De esta manera, se buscará aumentar la visibilidad de la información, aportar a los procesos de transparencia y participación, así como mejorar la calidad y oportunidad para la toma de decisiones de la administración distrital.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7728 - Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Centralizar en 1 sistema de información ,la información misional y estratégica del Sector Hábitat.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.24	68.57	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$52	$40	77.01	$174	$171	97.99	$129	$0	0.00	$129	$0	0.00	$58	$0	0.00	$542	$211	38.87
(C)2 Elaborar 1 modelo de datos para estandarizar la información misional y estratégica del sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.19	54.29	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$189	$177	94.03	$272	$0	0.00	$272	$0	0.00	$118	$0	0.00	$851	$177	20.85
(C)3 Crear 1 inventario de información misional y estratégica del sector Hábitat.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.25	71.43	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$151	$121	79.60	$266	$246	92.44	$245	$0	0.00	$245	$0	0.00	$116	$0	0.00	$1,024	$367	35.81
7815 - Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar en 100 % la interoperabilidad de los sistemas de información.	Magnitud	5.00	0.00	0.00	40.00	16.80	42.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$32	100.00	$174	$68	39.13	$253	$0	0.00	$256	$0	0.00	$95	$0	0.00	$810	$100	12.34
(C)2 Implementar el 100 % sistemas de información misional de la SDHT.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	10.00	17.24	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$0	0.00
(C)3 Elaborar 1 documento que centralice los componentes de la política de gobierno digital.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.23	65.71	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$137	$132	96.11	$464	$464	99.98	$501	$0	0.00	$476	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,766	$596	33.75
(C)4 Implementar 1 sistema integrado del sector.	Magnitud	0.15	0.00	0.00	0.50	0.25	50.00	0.65	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$48	$45	93.04	$151	$96	63.65	$225	$0	0.00	$230	$0	0.00	$165	$0	0.00	$818	$140	17.16
(K)5 Obtener el 99 % de índice de disponibilidad de los recursos tecnológicos.	Magnitud	99.00	97.22	98.20	99.00	99.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,301	$2,052	89.18	$534	$256	47.98	$293	$0	0.00	$303	$0	0.00	$256	$0	0.00	$3,688	$2,309	62.60
460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis		$430	$430	99.97	$3,528	$985	27.93	$3,113	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$10,519	$1,415	13.45

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	$430	$430	99.97	$3,528	$985	27.93	$3,113	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$10,519	$1,415	13.45

Indicador(es)

(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2021	0.20	0.20	0.10	50.00%	50.00%
2022	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.80	0.10	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio de la presente vigencia, en la meta plan se tiene el siguiente avance:

- Implementación de propuestas resultado del diagnóstico (hacia un análisis del modelo de madurez)
Entidades participantes: Secretaría de Desarrollo Económico / Instituto Distrital de Turismo
Avance: Se realizó búsqueda de normatividad vigente relacionada con el manejo adecuado de la información confidencial y personal para el intercambio de información, a fin de lograr la efectiva implementación de las acciones de interoperabilidad establecidas en el dominio político legal

- Reuniones periódicas
Entidades participantes: Secretaría de Desarrollo Económico / Instituto Distrital de Turismo
Avance: Se realizó reunión de trabajo el 03 de junio en la que se acordó el Plan de Acción entre los observatorios para lograr implementar la interoperabilidad de datos y el lenguaje común de intercambio de información.

- Trabajo conjunto que aporte a la toma de decisiones del sector.
Secretaría de Desarrollo Económico / Instituto Distrital de Turismo
Avance: Se trabajó conjuntamente en la respuesta a solicitudes del concejo de Bogotá.

El equipo investigador de la DEDE presenta como terminadas las siguientes investigaciones:

1. Reactivación económica
2. Emprendimiento
3. Anuario de estadísticas económicas y fiscales.
4. Transformación productiva (Sensibilidad sectorial ante un choque en el consumo de los hogares en Bogotá).

Frente a la meta "Generar documentos y estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad", se elaboraron los siguientes documentos:

Reporte de habilitación de empresas en el marco de la reactivación económica: Documento de análisis sectorial y de análisis de las MiPyme en tiempos de coyuntura. Documento generado en mayo y junio.

Proyecto(s) de inversión

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	Magnitud	5.00	3.00	60.00	12.00	2.00	16.67	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	5.00	14.29
		Recursos	$216	$215	99.94	$970	$274	28.29	$1,031	$0	0.00	$700	$0	0.00	$448	$0	0.00	$3,365	$490	14.56
(S)2	Diseñar 10 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
		Recursos	$214	$214	100.00	$1,149	$580	50.42	$764	$0	0.00	$516	$0	0.00	$329	$0	0.00	$2,973	$794	26.71
(S)3	Generar 49 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	2.00	13.33	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	49.00	2.00	4.08
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,409	$131	9.32	$1,317	$0	0.00	$889	$0	0.00	$567	$0	0.00	$4,181	$131	3.14
461	Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB		$914	$848	92.76	$521	$509	97.73	$1,098	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$606	$0	0.00	$4,292	$1,356	31.61

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	$914	$848	92.76	$521	$509	97.73	$1,098	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$606	$0	0.00	$4,292	$1,356	31.61

Indicador(es)

(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Debido a los trámites requeridos para la contratación de los profesionales que se planificaron para el desarrollo de la adquisición de nuevos sensores para la ampliación y robustecimiento de las redes de monitoreo, se tiene un retraso de 3 meses en dicha actividad (Formalización de los CPS finales de mayo).
En la formalización del convenio del IDEAM debido a la actualización de los costos en el mercado de las adquisiciones que se van a derivar del convenio. Por lo anterior, no se está publicando el pronóstico diario horario del IDEAM, y las proyecciones para los dos días siguientes. Soluciones: Acelerar los procesos de adquisición y robustecimiento de las redes de encharcamiento e incendios forestales yAcelerar el proceso de contratación en el marco del convenio con el IDEAM, para la generación de los pronósticos detallados para Bogotá.

Avances y Logros: Con la capacidad instalada y el monitoreo continuo se garantiza la operatividad de la página del SAB con la actualización en tiempo real de cada uno de los aplicativos, pudiéndose adelantar el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas a partir de las imágenes de reflectividad del radar y la red hidrometeorológica de Bogotá.
A partir de los datos recopilados por las estaciones hidrometeorológicas y de acelerógrafos se publica en la página del SAB (https://www.sire.gov.co/web/sab) reportes del estado de nubosidad en tiempo real relacionado con lluvias tomado por el radar, lluvias en tiempo real, lluvia diaria y acumulada en los últimos días, sitios propensos a deslizamientos por lluvia, nivel de cauces, ríos y quebradas propensas a crecientes torrenciales, monitoreo de tormentas eléctricas, áreas propensas a incendios forestales, Información del último sismo registrado de igual forma es posible la visualización en tiempo real de imágenes de video de las estaciones de toma de nivel de: Chicú, La Ramada y tabaco . Esta información puede ser consultada en tiempo real por toda la comunidad y los tomadores de decisiones.
Se continúa el procesamiento de los datos capturados por las redes de monitoreo que permite la generación de productos que son publicados en los aplicativos del Sistema de Alerta de Bogotá con la calidad y oportunidad necesaria para ser empleados por los tomadores de decisión tanto institucionales como comunitarios.
Se adelantó la emisión de reportes de condiciones meteorológicas en la ciudad publicándose por jornadas (tres al día), así como los reportes extraordinarios emitidos en tiempo real con las condiciones meteorológicas de la ciudad con información para la toma de decisiones.
Se generaron 542 reportes de condiciones hidrometeorológicas, 347 actualizaciones del pronóstico del tiempo a un horizonte de 24 horas, 1092 mapas de distribución de lluvias.
De igual manera se cuenta con el módulo de descarga de información histórica de la red hidrometeorológica de Bogotá. Esta información está publicada en tiempo real y disponible para los tomadores de decisiones públicos y privados a través del módulo de información hidrometeorológica.
https://www.sire.gov.co/web/sab/informacion-hidrometeorologica.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información oportuna sobre las condiciones de riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$914	$848	92.76	$521	$509	97.73	$1,098	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$606	$0	0.00	$4,292	$1,356	31.61
462 Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación		$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$68	$0	0.00	$91	$0	0.00	$48	$0	0.00	$290	$82	28.41
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$68	$0	0.00	$91	$0	0.00	$48	$0	0.00	$290	$82	28.41

Indicador(es)

(C) 497 Número de Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de indicadores de seguimiento y evaluación implementadas Línea Base: 8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	8.00	8.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	11.00	11.00	0.00	0.00%			
2023	11.00	11.00	0.00	0.00%			
2024	11.00	11.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Desde abril de 2021 se vienen realizando avances para poder producir información periódica de las operaciones urbanas integrales y así poder cualificar el proceso de toma de decisiones. Las principales actividades y avances durante este periodo fueron: i) Se avanzó en la elaboración del documento

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
metodológico para realizar seguimiento y evaluación de los macroproyectos o actuaciones urbanas integrales adoptadas o en formulación. Este documento permitirá contestar las preguntas a qué se le va a realizar seguimiento y evaluación, cómo, quién y cuándo; ii) En el marco del diseño de la batería de indicadores, se elaboró un formato preliminar de Hoja de Vida de Indicadores; se avanzó en la revisión y definición de los indicadores de gestión, producto, resultado e impacto del Distrito Aeroportuario y se inició la construcción de las hojas de vida de los indicadores definidos en el punto anterior. A partir de estos insumos se procederá a recolectar la información para las operaciones estratégicas, actuaciones urbanas o el instrumento que haga sus veces. La elaboración de un documento metodológico para realizar seguimiento y evaluación de los macroproyectos o actuaciones urbanas integrales permitirá contar con unos lineamientos y estándares, éstos podrán ser replicados cada vez que se esté formulado e implementado una nueva operación estratégica, y garantizar así un proceso de seguimiento y evaluación eficiente y técnicamente solido que permita generar alertas tempranas que puedan mejorar la ejecución de las diferentes fases de las Operaciones Estratégicas																		
Proyecto(s) de inversión																		
7631 - Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)10 Producir 41 reportes con información de operaciones urbanas integrales a partir de la definición y actualización de la batería de indicadores para su seguimiento y evaluación — Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
Recursos	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$68	$0	0.00	$91	$0	0.00	$48	$0	0.00	$290	$82	28.41
463 Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo	$20,691	$20,641	99.76	$7,290	$6,181	84.80	$7,475	$0	0.00	$7,643	$0	0.00	$25,572	$0	0.00	$68,671	$26,822	39.06
120 Secretaría Distrital de Planeación	$20,691	$20,641	99.76	$7,290	$6,181	84.80	$7,475	$0	0.00	$7,643	$0	0.00	$25,572	$0	0.00	$68,671	$26,822	39.06

Indicador(es)

(K) 498 Base Maestra de Bogotá Solidaria para el análisis de información para la focalización del gasto público, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.56	56.00%	⚠	78.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En junio de 2021 se remitió la información a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) correspondiente al ciclo 5 para atender a 448.098 hogares beneficiarios del «Sistema Distrital Bogotá Solidaria» en el marco de la estrategia de «Ingreso Mínimo Garantizado». Se avanzó en la consolidación de la base de datos maestra de «Ingreso Mínimo Garantizado», actualizando la misma con la información de pagos y rechazos de los operadores financieros. Los hogares beneficiados corresponden a los que están identificados como pobres (Sisbén IV A/B y Sisbén III <=30.56) y vulnerables (C1-C5 en Sisbén IV), teniendo en cuenta la complementariedad y concurrencia entre Distrito y Nación para lograr cubrir a un mayor número de hogares. El número de hogares beneficiarios puede variar en función de los rechazos que reporten los operadores financieros a la SHD

Además, en junio (contando desde el 01/06/2021 hasta 29/06/2021) se remitió la información a la SHD para atender a 21.558 hogares beneficiarios de la estrategia D.A.R (Detecto, Aíslo y Reporto) que lidera la Secretaría Distrital de Salud. Esta estrategia viene operando desde el mes de marzo; mes desde el cual y hasta el 29/06/2021, se ha remitido la información de 83.615 hogares beneficiarios (42.159 positivos en COVID y 41.456 sospechosos) de dicha estrategia y que corresponden a 158.800 hombres y 178.592 mujeres beneficiados. El número de hogares beneficiarios puede variar en función de los rechazos que reporten los operadores financieros a la SHD

A continuación, se muestran las remisiones que ha hecho la SDP a la SDH para la dispersión de transferencias monetarias por ciclo en 2021:

Febrero y Marzo Ciclos 1 y 2: 127.189 Hogares beneficiados*
Abril Ciclo 3: 138.975 Hogares beneficiados*
Mayo Ciclo 4: 359.345: Hogares beneficiados*
Junio Ciclo 5: 383.132: Hogares beneficiados*

*El número de hogares beneficiados puede variar debido a que la información se encuentra en constante actualización por los rechazos de los operadores

Al 30 de junio del año en curso, 717.922 hogares pobres (Sisbén IV A/B y Sisbén III <=30.56) y vulnerables (C en Sisbén IV) estaban bancarizados en la Base Maestra de Bogotá Solidaria. Es importante resaltar que el proceso de bancarización lo realiza la Secretaría Distrital de Hacienda con los operadores con los que tiene convenio. La SDP organiza la información de los hogares que no se encuentran bancarizados y que están priorizados, según los criterios de selección que determina el Comité Coordinador, y se envía a la SDH para hacer más eficiente el proceso de bancarización.

Entre febrero y junio de 2021, el programa «Bogotá Solidaria» ha beneficiado 473.763 hogares únicos teniendo en cuenta la complementariedad y concurrencia de los recursos entre Distrito y Nación. El número de personas beneficiadas corresponde a 1.578.862, de las cuales 855.270 (54.2%) son mujeres y 723.592 (45.8%) a hombres

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 499 Encuestas Multipropósito realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	0.20	0.20	100.00%	★		
2021	0.00	0.80	0.35	43.75%	⚠	55.00%	⚠
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2.00	2.00	0.55	al Plan de Desarrollo		27.50%	⊘

Retrasos y soluciones: El desarrollo del operativo de la encuesta se ha visto fuertemente afectado por el tercer pico de la pandemia, sumado a los problemas de movilidad generados a raíz del paro nacional, que se registró hasta mediados del mes de junio de 2021. En el Comité técnico No. 9 del convenio 313 de 2020 realizado el 19 de mayo de 2021, se determinó plantear escenarios que permitan llevar a cabo el operativo de campo de la encuesta de manera satisfactoria y definir si el proyecto requiere la solicitud y aplicación de una prórroga en tiempo

Avances y Logros: La Encuesta Multipropósito permitirá a la Administración Distrital y a la Región obtener un importante acervo de variables, indicadores e información robusta sobre los aspectos sociales y económicos actuales de la población, como lo son capacidad de pago, calidad de vida, pobreza monetaria y multidimensional, mercado laboral y muchos otros a nivel territorial, dando continuidad a las encuestas de Calidad de Vida 1991, 1993, 2003 y 2007, la Encuesta de Capacidad de Pago 2004 y las Encuestas Multipropósito 2011, 2014 y 2017. La información recolectada servirá como insumo para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas pública.

En desarrollo de este propósito y en el marco del convenio 313 de 2020, se inició el operativo de campo de la encuesta en profundidad en todos los dominios de estudio. Se realiza acompañamiento al operativo en Bogotá (urbano y rural), lo mismo que en los municipios de Cundinamarca, por parte de un equipo de funcionarios de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Dichos acompañamientos permiten monitorear la aplicación de la Encuesta y generar los respectivos informes. Adicionalmente, se realizó una nueva revisión a la metodología de la EM2021, que permita mejoras a este documento. El DANE entregó el segundo y tercer informe operativos y temáticos con los avances alcanzados, los cuales fueron revisados por la SDP y enviados nuevamente al DANE para ajustes. Así mismo, se trabaja en el diseño y programación en el paquete estadístico R de los cuadros de salida de la EM2021, incluyendo comparaciones con las versiones anteriores de la encuesta. Igualmente se inició con el trabajo técnico que permita diseñar e implementar un visor de resultados de la EM2021

La Encuesta Multipropósito Bogotá Cundinamarca 2021 se realiza en 80 UPZ y 15 grupos de UPZ de Bogotá, la zona rural de 8 localidades (Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Suba y Sumapaz), la cabecera de veintiún (21) municipios seleccionados de Cundinamarca a saber: El Rosal, Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, La Calera, Gachancipá, Mosquera, Madrid, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Facatativá, Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá y Zipacón y la zona rural de siete (7) municipios (Chía, Cota, Funza, La Calera, Mosquera, Sopó y Soacha).

(K) 500 Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector Planeación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	40.00	40.00%	⊘	70.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021 y en cumplimiento de los compromisos del Sector Planeación en el marco del Plan Estadístico Distrital (PED), se presentan avances tales como: desarrollo de reuniones de validación de los planes de acción sectoriales 2021 con todas las entidades distritales; definición e implementación del plan de capacitación para la socialización de los lineamientos metodológicos estadísticos contemplados en las estrategias 2021, marco en el cual se efectuó la capacitación programada con el equipo del PED y la presentación de la socialización del estándar de inclusión de enfoque diferencial; generación de la circular 015 del 17 de junio de 2021, con el propósito de socializar los lineamientos metodológicos del PED para la producción de operaciones estadísticas, y así orientar y asesorar a todos los sectores y entidades de la administración distrital en el cumplimiento de sus compromisos e implementación de sus planes de acción anuales; estructuración del visor geoestadístico y; desarrollo del formulario de captura de registros administrativos

El Plan Estadístico Distrital, es un instrumento de política de información estadística que tiene como propósito garantizar que un territorio disponga de estadísticas oficiales para conocer su realidad económica, sociodemográfica y ambiental; base para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Con el PED, se definirá la oferta y demanda de información estadística que tiene y requiere la ciudad en un horizonte temporal de 5 años. El Plan define un conjunto de objetivos relacionados con el fortalecimiento de la producción y difusión de estadísticas.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 501 Estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental para la toma de decisiones realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%			
2021	2.00	2.00	0.70	35.00%		56.67%	
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%			
2023	5.00	4.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	11.00	11.00	1.70	al Plan de Desarrollo		15.45%	

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para la vigencia 2021 se tienen programados los siguientes dos estudios

Estudio migratorio: se determinó como objetivo del estudio evaluar los procesos migratorios y sus efectos sobre el precio del suelo en la ciudad; esta decisión busca ampliar el alcance del estudio y explotar las diferencias que pueden existir a nivel espacial de la localización migratoria. De esta forma, más allá de la descripción estadística del fenómeno migratorio, se podrá ver relaciones funcionales entre las variables de estudio. El beneficio sobre el estudio migratorio es explotar la diversidad espacial del fenómeno y evaluar efectos sobre el mercado inmobiliario.

Estudio impacto infraestructuras: el objetivo del estudio es evaluar el impacto del desarrollo de una infraestructura de transporte (se considera como caso de estudio el anuncio de proyecto o la firma del contrato para la construcción del BRT Av 68) sobre el mercado inmobiliario. El beneficio del estudio de infraestructura de transporte es lograr estimadores que implican causalidad o impactos.

Con el propósito de culminar el estudio de migración en el menor tiempo, se enfatizó en su construcción para luego dedicar esfuerzos al estudio de infraestructura. En virtud de esto y en desarrollo del estudio de migración, se tuvo acceso a la sala especializada del DANE para lograr identificar la distribución entre 2013 y 2018 de la llegada de los migrantes por cada una de las manzanas censales del Censo Nacional de Población y Vivienda. De otra parte, se accedió a la información de delitos georreferenciada entre los años 2018 y 2020. Dada la necesidad del horizonte de tiempo, se solicitó apoyo para lograr contar con acceso a los datos entre los años 2013 y 2017 con la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

(K) 502 Base de datos Sisbén actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.75	75.00%			
2021	1.00	1.00	0.38	38.00%		56.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		22.60%	

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con corte al 30 de junio de 2021, la base de datos Sisbén cuenta con información actualizada de 58.426 hogares con encuesta metodología Sisbén IV. De conformidad con los nuevos criterios para envío y publicación de la información certificada de la encuesta Sisbén IV, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) diariamente ha realizado los procesos de sincronización y transmisión de las encuestas aplicadas al Departamento Nacional de Planeación (DNP), para su correspondiente procesamiento, análisis, certificación y publicación oficial de los resultados. De igual manera se ha venido gestionando la entrega de la base de datos a las entidades Distritales, para efectos de la focalización de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Producto del proceso de certificación y validación realizado por parte del DNP, con corte al mes de junio de 2021, la base certificada Sisbén IV para el Distrito, cuenta con un total de 1.090.017 hogares y 2.937.086 personas.

Igualmente, durante el primer semestre de la vigencia 2021, se actualizó la base con la atención de 8.304 inclusiones, 6.641 modificaciones y 764 retiros, lo que representa la atención de 15.709 novedades de la base de datos Sisbén. En los puntos de atención dispuestos para la ciudadanía en la Red CADE y SuperCADE, durante el primer semestre del año se han atendido un total de 202.152 ciudadanos, que requirieron de información y solicitudes de trámite de la encuesta Sisbén.

Con el proceso de aplicación y actualización de encuestas metodología IV, se ha logrado que los ciudadanos que se encuentran en la base de encuestados Sisbén Bogotá puedan acceder de conformidad con la clasificación obtenida a los diferentes programas sociales que utilizan este sistema de focalización

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 503 Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Aún no se cuenta, de manera oficial, con la «Nueva metodología de estratificación urbana», que permita la adopción de la estratificación urbana para Bogotá, razón que sustenta que mientras ese hecho no ocurra el reporte de este indicador sea 0. Según la normativa nacional vigente (leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002) es de potestad exclusiva del DANE la determinación de cuándo y cuáles son las metodologías de estratificación en el país.

Avances y Logros: El D. C. cumple con la normativa nacional vigente en materia de estratificación manteniendo la actualización de la estratificación de Bogotá (Leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002) con base en la aplicación de las metodologías de estratificación vigentes. Este mandato se cumple hoy con la «metodología vigente» de estratificación urbana aplicada desde 1996. Ahora bien, a fin de mejorar el modelo de estratificación urbana para Bogotá, el DANE con la ayuda de la SDP, trabajó en elaboración (durante el año 2019) de una «nueva metodología» de estratificación socioeconómica urbana, que tiene como fundamento el valor unitario integral (VUI) de los predios urbanos habitacionales (aún no impuesta), a partir de información de tipo catastral asociada a las viviendas, al entorno, y las condiciones socioeconómicas

Esta nueva metodología (aún no oficial) reviste de gran importancia para el D.C. porque los hogares contribuyentes y subsidiados se distribuyen mejor, se reducen de manera significativa los errores de inclusión y exclusión y se elimina la concentración de hogares que hoy existe en los estratos 2 y 3. También, desde el punto de vista del conjunto de las finanzas, mejora el balance agregado porque el monto de las contribuciones aumenta al finalizar la transición (entre la aplicación de la actual metodología y la nueva)

Si bien no se cuenta (de manera oficial) con el mandato del DANE que permita la aplicación de la nueva metodología urbana para Bogotá, razón por la cual se evalúa en 0 el indicador «Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE», la SDP trabaja, con los nuevos elementos metodológicos conocidos, en la recolección, organización y actualización de la información de la base única de estratificación

Además, se trabajó en la recolección, organización y actualización de la información de la base, con la adecuación de 10.020 nuevos registros provenientes de la base predial catastral entregada por la UAECD en enero de 2021. También se hizo la difusión de la estratificación con la emisión de 44.858 certificaciones de estrato vía web

La estrategia de difusión de la estratificación contempla 3 acciones: 1) Socialización, a nivel de las 20 localidades de la ciudad (Asojuntas, Jales, concejos locales y distritales de propiedad horizontal, Federación de Juntas de Acción Comunal, CTPD y CPESB), en reuniones con la comunidad (durante el segundo semestre del año) para informar sobre el nuevo modelo de estratificación urbana para Bogotá y capturar las impresiones de la comunidad frente al tema, 2) Reunión con la señora Alcaldesa Mayor el 19 de octubre del 2021, en un seminario para socializar la propuesta de modificación de la metodología de estratificación urbana para la ciudad, en el cual también se contará con la participación de por lo menos cuatro expertos nacionales y 3) la impresión de contenidos de estudios de impacto social y financiero de la estratificación

(S) 504 Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(S) 505 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.10	20.00%	⊘		
2021	1.50	1.90	0.60	31.58%	⊘	35.00%	⊘
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	5.00	5.00	0.70	al Plan de Desarrollo		14.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ha venido trabajando en la generación de información técnica respecto de la estratificación de Bogotá, como insumo de la toma de decisiones de política pública. En este sentido, con la elaboración de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

se busca reunir los análisis necesarios para avanzar en la actualización de la estratificación de Bogotá, con base en la implementación de una nueva metodología urbana y de la actualización de los datos de la estratificación de fincas y viviendas dispersas y de las viviendas localizadas en los Centros Poblados. En lo que corresponde a la «Metodología urbana», el DANE y la SDP, desde 2019 han trabajado en la formulación de una metodología de estratificación teniendo como base el Valor Unitario Integral (VUI) que se fundamenta en las características propias de los inmuebles (puntaje catastral, vetustez, ubicación, entre otras), la distancia a diferentes equipamientos urbanos, así como el contexto urbanístico en el que se encuentran ubicados. Así, el VUI es una medida que permite evidenciar las características de cada predio

En el 2021, se trabaja en la construcción de 2 estudios (uno de los cuales presenta un avance de 0.1 en 2020). Respecto del estudio que inicio en el año 2020, se cuenta con la definición de sus componentes; con la inclusión de las mediciones del DANE de pobreza monetaria y de pobreza extrema para el año 2020, se trabajó en la construcción de: 1) el Plan de trabajo definitivo, 2) 5 capítulos sobre i) El impacto de la nueva metodología de estratificación en el recaudo del impuesto predial, ii) la metodología de estimación del impacto sobre los «Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos» de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas natural, en busca de analizar el impacto sobre las finanzas de Bogotá, iii) el impacto que tendría para los hogares la nueva estratificación en el ingreso, gasto y capacidad de pago, iv) escenarios de tipo cuantitativo y cualitativo, que evalúen el impacto de la nueva estratificación en el marco del COVID-19 y, v) las implicaciones de la nueva estratificación en las políticas de focalización, haciendo especial énfasis en Bogotá Solidaria, tal y como se define en el art 26 y en el anexo 1 del art 14 del PDD

Del segundo estudio se definieron sus componentes en un documento que concreta su estructura y se comenzó la recopilación y organización de la información insumo para su construcción

Los estudios son importantes porque: i) recogen discusiones previas, y sintetizan alternativas anteriores; ii) avanzan en el conocimiento respecto de la actualización de la estratificación en la ciudad capital, en general, y de los resultados de la aplicación del nuevo modelo de estratificación urbano para Bogotá (definido por el DANE), en particular, y iii) permiten determinar los impactos de las actualizaciones de la estratificación en los usuarios

(K) 506 Sistema de información estadística estratégica de ciudad actualizado (Sistema de Indicadores Estratégicos de Ciudad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.51	51.00%	75.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.20%	

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 se realizó el procesamiento y actualización en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación de la siguiente información estadística:
- Índice de precios al consumidor (6): utilizado para medir el costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares
- Índice de costos de la construcción y vivienda (6): donde se encuentra el cambio porcentual promedio de los precios, en dos períodos de tiempo, de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda
- Registro de licencias de urbanismo y construcción (6): dando cuenta del número de licencias, metros cuadrados a intervenir y el tipo de autorización previa que los propietarios deben obtener por parte de la autoridad competente, para intervenir o transformar un predio privado, mediante obras civiles
- Licencia de construcción y vivienda (6) donde se determina el potencial de la actividad edificadora en Bogotá
- Mercado laboral (6) el cual proporciona información básica sobre el tamaño, período y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población de Bogotá.
- Establecimientos - CCB (6) en el cual se encuentra información de establecimientos de comercio con matrícula activa desagregado por actividad económica, localidad y UPZ
- Principales - CCB (6) donde se muestra información de empresas con matrícula activa por actividad económica, naturaleza jurídica, tamaño, localidad y UPZ.

Adicionalmente se publicaron cinco informes correspondientes a:
Censo de Edificaciones CEED (2), con la actualización de la serie histórica del año 2019 y 2020; informe semestral de importaciones de Bogotá (1); informe semestral de exportaciones de Bogotá (1); con la información reportada por todos los sectores de la entidad se actualizó la información del Portal Geoestadístico (1)
Finalmente se compiló y presentó el informe con los Indicadores Estratégicos de ciudad del Ac 067 de 2002 (1) y Expediente Distrital (1).
En total se han actualizado y publicado, un total de 49 documentos en los dos primeros trimestres de 2021. Con esto, se dispone de información estadística actualizada para la toma de decisiones con indicadores relevantes para Bogotá, la cual puede ser consultada y descargada en el link http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/consulta

(K) 507 Base de datos geográfica corporativa actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.37	37.00%	68.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	27.40%	

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En la actual vigencia, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ejecutará acciones encaminadas al proyecto de actualización de la cartografía digital, a través de procesos de depuración y complementación de la información de planos almacenados en los repositorios geográficos de la entidad. Estos datos

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
de gobierno se constituyen en un activo valioso para la planeación de la ciudad, los cuales deben manejarse bajo criterios de integralidad y calidad para poder contar con una base robusta de desarrollos urbanísticos y legalizados en formato digital En el marco de este propósito, se ejecutan procesos de captura y edición de los planos urbanísticos (localidades de Engativa y Barrios Unidos) en función del cronograma de trabajo aprobado para la vigencia, entre otras actividades, incluye la vectorización de las diferentes entidades geográficos (feature class) y captura de información alfanumérica en las tablas de la Base de Datos Geográfica (BDG) de trabajo, bajo los estándares y lineamientos establecidos por la SDP para este tipo de información. También, en la depuración de la BDG, la actualización de los niveles correspondientes de cada uno de los planos reportados, que incluye la captura de las modificaciones encontradas en los planos escaneados y corrección de información gráfica y alfanumérica contenida en éstos. Finalmente, el avance en los planos en formato PDF de la cartografía actualizada que garantice a usuarios internos y externos el acceso de manera segura y confiable a la cartografía urbanística oficial de la SDP. El desarrollo del proyecto de actualización de las localidades de Engativa y Barrios Unidos, redundará en un mayor nivel de coincidencia entre la información digital de planos almacenados en la BDGC, esquema ADMPLA y sus correspondientes en formato impreso los cuales reposan en la planoteca																		
Proyecto(s) de inversión																			
7631 - Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Actualizar 1 base maestra de Bogotá Solidaria a través de la recopilación, procesamiento, operación y análisis de la información que la conforma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.56	56.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$464	$450	96.94	$1,121	$778	69.43	$695	$0	0.00	$714	$0	0.00	$734	$0	0.00	$3,728	$1,228	32.94
(K)2 Actualizar 1 base de datos Sisbén	Magnitud	1.00	0.75	75.00	1.00	0.38	38.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,305	$1,302	99.78	$3,132	$2,998	95.74	$3,800	$0	0.00	$3,400	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$14,137	$4,301	30.42
(K)3 Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología urbana definida por el DANE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,054	$604	57.32	$660	$0	0.00	$962	$0	0.00	$865	$0	0.00	$3,541	$604	17.07
(S)4 Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología definida por el DANE, para las fincas y viviendas dispersas rurales y centros poblados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
(S)5 Hacer 2 encuestas multipropósito para Bogotá y municipios	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.35	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.55	27.50
	Recursos	$18,179	$18,179	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,181	$0	0.00	$38,359	$18,179	47.39
(S)6 Elaborar 11 estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental, dirigidos a sustentar el proceso de toma de decisiones	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.70	35.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	1.70	15.45
	Recursos	$67	$66	99.29	$528	$482	91.23	$700	$0	0.00	$1,228	$0	0.00	$352	$0	0.00	$2,874	$548	19.06
(S)7 Elaborar 5 estudios de impacto social y financiero de la estratificación	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.90	0.60	31.58	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.70	14.00
	Recursos	$600	$593	98.87	$675	$627	92.98	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,775	$1,221	43.99
(K)8 Implementar 100 porciento de los compromisos del sector Planeación del Plan Estadístico Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$25	100.00	$491	$403	81.98	$500	$0	0.00	$510	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,626	$428	26.29
(K)9 Actualizar 1 base de datos geográfica corporativa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.37	37.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$52	$26	50.00	$289	$289	100.00	$320	$0	0.00	$330	$0	0.00	$340	$0	0.00	$1,331	$315	23.65
464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad		$1,541	$1,408	91.38	$2,473	$1,642	66.39	$2,745	$0	0.00	$2,883	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$11,157	$3,050	27.34
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático		$1,541	$1,408	91.38	$2,473	$1,642	66.39	$2,745	$0	0.00	$2,883	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$11,157	$3,050	27.34

Indicador(es)

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%		
2021	2,000.00	2,428.00	0.00	0.00%	1.15%	
2022	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00%		
2023	2,000.00	2,122.00	0.00	0.00%		
2024	750.00	750.00	0.00	0.00%		
TOTAL	7,500.00	7,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.37%	

Retrasos y soluciones: Los documentos técnicos del Estudio y diseño de medidas de reducción de riesgo para el sector Jerusalén Canteras fueron aprobados en comité de contratación el día 24 de mayo de 2021, pero no se ha subido a la plataforma SECOP II, retrasando el inicio del proceso precontractual.

Avances y Logros: Para el estudio que se está ejecutando con recursos de reservas, a corte 30 de junio de 2021, se dio inicio al avance técnico y financiero en el contrato de consultoría ¿Caracterización geológica geotécnica en sectores prioritarios de las localidades Chapinero y Usme para la evaluación de amenaza y riesgo por movimientos en masa¿, para 28 Ha, avance del 90%, respecto del proceso total que considera las fases de formulación, contratación, ejecución y liquidación.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Teniendo en cuenta la priorización acorde con los estudios básicos para la actualización del componente de riesgo del POT, se realizó restructuración del Estudio detallado de avenidas torrenciales, dando prioridad a la cuenca de la quebrada Chiguaza, para lo cual se inició el proceso con el estudio de mercado, para la contratación de la topobatimetría y caracterización geotécnica, que son insumos para el estudio detallado del riesgo; de igual forma, se están elaborando los documentos de estudios previos, anexo técnico y estudios del sector. Así mismo, en junio se inició la evaluación de riesgo por avenidas torrenciales para la Quebrada Limas y el centro poblado Quiba bajo, así como el estudio por movimientos en masa para los centros poblados Quiba Bajo y Alto. Se realizó formulación técnica de Estudio de riesgos para el polígono del sector El Refugio, se adjudicó el proceso de consultoría del Refugio y la adjudicación de la interventoría está programada para el 9 de julio de 2021. Estudio y diseño de medidas de reducción de riesgo para el sector Jerusalén Canteras, la consultoría se encuentra en proceso de subir al SECOP II y la Interventoría se presentará en comité de contratación en julio de 2021. Correo Dayana V. 07072021																			
Proyecto(s) de inversión																			
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Realizar el 100 porciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para diferentes fenómenos amenazantes	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$899	$835	92.84	$1,264	$588	46.51	$1,247	$0	0.00	$1,310	$0	0.00	$689	$0	0.00	$5,409	$1,423	26.30
(S)4 Elaborar 18,700 documentos de Conceptos y/o Diagnosticos técnicos de amenaza y/o riesgo	Magnitud	1,187.00	1,187.00	100.00	4,840.00	2,005.00	41.43	5,100.00	0.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	18,700.00	3,192.00	17.07
	Recursos	$642	$573	89.34	$1,209	$1,054	87.17	$1,498	$0	0.00	$1,573	$0	0.00	$826	$0	0.00	$5,748	$1,628	28.31
465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)		$600	$452	75.32	$10,117	$7,557	74.69	$4,454	$0	0.00	$4,622	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,070	$8,009	34.72
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		$600	$452	75.32	$10,117	$7,557	74.69	$4,454	$0	0.00	$4,622	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$23,070	$8,009	34.72

Indicador(es)

(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	35.80	35.80%	35.80%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.95%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han reconocido 25.031 predios. Se han capturado 13.381 ofertas y se han ajustado 11.286 ofertas. De enero a junio se atendieron un total de 692 avalúos comerciales. Se han incorporado a la base catastral 15.459 predios nuevos, para un avance del 51,5%, con respecto a la meta que son 30.000.
Con corte a junio de 2021, se han realizado 49.605 actualizaciones jurídicas, para un avance del 50%, de las 100.000 programadas. Se han atendido 5.264 tramites no inmediatos competencia de la Gerencia y sus Subgerencias (SIFJ: 3.919, SIE: 985, GIC: 360).
En el Componente económico:
Actualización del 100% de las Zonas Homogéneas Físicas - ZHF, (avalúo comercial puntual a 16.227 predios),
Actualización de valores de tipologías constructivas, costos de urbanismo y tipologías para bienes de interés cultural,
- Revisión de norma de uso aplicable a los predios no construidos - Lotes e identificación de los predios a los cuales debe realizarse avalúos especiales

Proyecto(s) de inversión																			
7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	42.70	42.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$9,612	$7,503	78.05	$3,996	$0	0.00	$4,131	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$21,015	$7,503	35.70
(S)2 Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios rurales del Distrito con enfoque multipropósito, de acuerdo con los sectores definidos en cada vigencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$505	$54	10.68	$458	$0	0.00	$491	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,454	$54	3.71
(S)3 Realizar el pre-reconocimiento del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$600	$452	75.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$452	75.32
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente		$14,883	$14,304	96.11	$43,737	$18,808	43.00	$61,173	$0	0.00	$54,054	$0	0.00	$37,351	$0	0.00	$211,198	$33,113	15.68
0 N/A		$14,883	$14,304	96.11	$43,737	$18,808	43.00	$61,173	$0	0.00	$54,054	$0	0.00	$37,351	$0	0.00	$211,198	$33,113	15.68
466 A 2024 diseñar e implementar la Estrategia de Transformación Digital en Salud		$2,451	$2,002	81.70	$17,890	$2,914	16.29	$30,295	$0	0.00	$20,075	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$80,749	$4,916	6.09
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$2,451	$2,002	81.70	$17,890	$2,914	16.29	$30,295	$0	0.00	$20,075	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$80,749	$4,916	6.09

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(S) 510 Porcentaje de diseño e implementación de la Estrategia de Transformación Digital en Salud																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	22.00	15.00	3.80	25.33%	62.67%	
2022	25.00	32.00	0.00	0.00%		
2023	25.00	28.00	0.00	0.00%		
2024	13.00	10.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	18.80	al Plan de Desarrollo	18.80%	

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Con el fin de avanzar en la implementación de la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en el Distrito Capital específicamente en las IPS Privadas que concentran el 80% de la oferta de los servicios de salud de alta complejidad y con el objetivo de conocer la madurez de la tecnología de información y comunicación con la que cuentan los prestadores de servicios de salud, durante el mes de marzo de 2021 la Dirección TIC llevó a cabo los procesos de documentación y consolidación de los resultados de la encuesta de madurez tecnológica involucrando el ciclo de vida de los datos (Ver: METODOLOGIA-MADUREZ IPS-PRIVADAS-20-03-2021.docx y ENCUESTA MADUREZ TECNOLOGICA 24-03-2021.xlsx). Igualmente, se llevó a cabo la construcción de la ficha técnica de presentación de resultados (Ver: FICHAS INDIVIDUALES RESULTADOS EMT IPS PRIVADAS.rar) la cual contiene el análisis para cada una de las IPS Privadas que participaron en el proceso. Finalmente, se llevó a cabo la convocatoria para la reunión de presentación de resultados a través de correo electrónico (INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EMT.pdf)
Finalmente, con el objetivo de logra el 95% de intercambio reciproco de la información de los procesos (administrativos-asistenciales) en la historia clínica de las 4 subredes de servicios de salud, el Área TIC de la Secretaría Distrital de Salud ha llevado a cabo: 1. Administración, gestión, configuración, control, seguimiento, monitoreo e integración de la plataforma tecnológica de interoperabilidad Bogotá Salud Digital mediante la aplicación de los procesos de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL v3.) con la empresa INDRA COLOMBIA S.A.S a través de la ejecución del contrato 2069781-2020 (Ver: INFORME M3 CONTRATO 2020.pdf). 2. Soporte y asistencia técnica a los usuarios de la EPS Capital Salud inscritos en la plataforma de Bogotá Salud Digital en los procesos de agendamiento, formulación de medicamentos e Historia Clínica Electrónica. (Ver: SEGUIMIENTO CHAT MARZO 2021.rar) 3. Acompañamiento técnico para la identificación y solución de incidentes relacionados con escenarios de Historia Clínica Electrónica, agendamiento de citas médicas y gestión de medicamentos.
* Se recopiló y consolidaron respuestas y evidencias a 80 preguntas y se reportó medición FURAG 2020 para las Politicas de Gobierno Digital y Seguridad Digital
* Se recopiló y consolidó información para el informe de gestión 2020 de la política de Gobierno Digital y se presentó para rendición pública de cuentas
* Se entrego matriz completa de producto del Plan de acción LGTBI 2021-2032 con la definición del indicador y presupuesto del "Plan de adecuacion de los sistemas de informacion en salud del distrito con inclusion de variables diferenciales para las personas de los sectores LGBTI, sus familias y comunidades en instrumentos de captura y salidas de informacion"

Proyecto(s) de inversión

7788 - Transformación digital en salud Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 Estrategia de Transformación Digital en Salud. (a 2024)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.15	0.06	40.00	0.32	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$2,166	$1,899	87.66	$16,277	$2,860	17.57	$28,066	$0	0.00	$18,750	$0	0.00	$9,375	$0	0.00	$74,634	$4,758	6.38
(S)2 Diseñar e implementar 1 Ecosistema Inteligente con alcance de Ciudad Región. (a 2024)	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.23	0.08	34.78	0.37	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$285	$104	36.40	$1,613	$54	3.35	$2,229	$0	0.00	$1,325	$0	0.00	$663	$0	0.00	$6,115	$158	2.58
467 Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$44	$40	90.12	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$59	$40	67.21
136 Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$44	$40	90.12	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$59	$40	67.21

Indicador(es)

(S) 511 Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.70	0.70	0.29	41.43%	41.43%	
2022	0.10	0.10	0.00	0.00%		
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%		
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.29	al Plan de Desarrollo	29.00%	

Retrasos y soluciones:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.29	41.43	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$44	$40	90.11	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$59	$40	67.21
468 Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito		$8,258	$8,191	99.19	$11,346	$8,058	71.02	$15,419	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$15,172	$0	0.00	$67,005	$16,248	24.25
104 Secretaría General		$8,258	$8,191	99.19	$11,346	$8,058	71.02	$15,419	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$15,172	$0	0.00	$67,005	$16,248	24.25

Avances y Logros: La APP Móvil es un producto de Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente, iniciativa de la Gestión Jurídica en el marco del Plan de Desarrollo, cada componente de software estará descrito en términos de sus características funcionales y no funcionales. Se espera que el aplicativo maneje aspectos como seguridad, comunicación entre componentes, formato de los datos acceso a fuentes de datos, entre otros. En lo corrido de la vigencia se han adelantado gestiones encamidas a definir los elementos esenciales que deben incluirse en el desarrollo de esta APP permitiendo el acceso a herramientas jurídicas como: Regimen legal, búsquedas efectuadas en temáticas. normas COVID, salud, enfoque de género, mujer, sección de noticias nuevas, enlaces relacionados con la Secretaría de la Mujer, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, se dio inicio a la descripción detallada de la aplicación, definición de la arquitectura de desarrollo, definición y descripción de casos de uso, esto permitirá tener un conjunto de componentes de software que hacen parte del aplicativo y las relaciones que existen entre ellos.

Proyecto(s) de inversión

7632 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2021	16.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	16.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	16.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	16.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	16.00	16.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 513 Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	15.00	15.00	10.50	70.00%	70.00%
2022	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.50%

Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS
En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones en el marco del indicador:

Consolidación de aceleradores transversales de las Agendas de Transformación Digital, a saber: Laboratorio de Innovación de Bogotá -iBO, Agencia de Analítica de Datos de Bogotá -AGATA, Comisión Distrital de Transformación Digital -CDTD, buenas prácticas de interoperabilidad.

Se gestionó la articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para realizar el seguimiento a las acciones específicas que vienen ejecutando las entidades distritales que tienen a cargo iniciativas de las Agendas de Transformación Digital. Asimismo, se realizó seguimiento e informe de actividades trimestrales bajo el siguiente contenido:

1. Desarrollo de la formulación del proyecto de acuerdo con el procedimiento Asesoría Técnica o formulación y Ejecución de proyectos en el Distrito Capital código 1210200-PR-306.
2. Determinación de la estructura de la base de datos que permita documentar, describir y detallar los principales elementos y la alineación de los proyectos de las Agendas de Transformación Digital y realizar el seguimiento a la ejecución de estos.
3. Se realizó la documentación en la base de datos de los 14 proyectos prioritarios para la vigencia 2021 a partir de la información disponible.
4. Revisión y ajuste de los criterios y la forma de aplicarlos para realizar la priorización de los proyectos de Agenda de Transformación Digital.
5. Gestionar el diligenciamiento de la ficha resumen para cada uno de los 14 proyectos priorizados para la vigencia 2021.
6. Avance en la definición de los modelos de servicio y acompañamiento de los aceleradores de Interoperabilidad y Analítica de datos.
7. Creación, conformación y puesta en funcionamiento del Grupo de Sinergia y Aceleración de Proyectos de Transformación Digital de la Comisión Distrital de Transformación como instancia de coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de proyectos de transformación digital del Distrito Capital.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Beneficios Las Agendas de Transformación Digital fueron diseñadas por la Alcaldía de Bogotá para aportar en mejor calidad de vida de los ciudadanos a partir del uso estratégico de la tecnología, con el objetivo de generar más y mejores oportunidades para todos. Asimismo, para avanzar hacia la consolidación de Bogotá como un territorio inteligente.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 100 porciento de los lineamientos de la política pública nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	18.30	61.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,676	$1,661	99.10	$2,062	$1,623	78.73	$2,766	$0	0.00	$3,124	$0	0.00	$4,248	$0	0.00	$13,876	$3,284	23.67
(C)3 Asesorar 100 porciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	10.50	70.00	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$972	$938	96.52	$2,251	$2,089	92.79	$4,935	$0	0.00	$5,006	$0	0.00	$2,697	$0	0.00	$15,861	$3,027	19.08
(C)4 Implementar 1 centro de recursos de TI compartido	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.20	66.67	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$253	$253	100.00	$547	$268	48.91	$199	$0	0.00	$243	$0	0.00	$767	$0	0.00	$2,009	$520	25.90
(C)5 Desarrollar 1 estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.20	66.67	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$756	$754	99.73	$539	$217	40.24	$619	$0	0.00	$610	$0	0.00	$897	$0	0.00	$3,422	$971	28.37
(C)6 Implementar 100 porciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Magnitud	10.00	10.00	100.00	37.00	19.86	53.68	64.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$995	$994	99.83	$1,366	$884	64.72	$2,277	$0	0.00	$1,997	$0	0.00	$1,663	$0	0.00	$8,299	$1,878	22.63
(K)7 Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,605	$3,591	99.61	$4,581	$2,977	64.99	$4,623	$0	0.00	$5,830	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$23,539	$6,568	27.90
469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente		$423	$423	99.96	$872	$871	99.88	$669	$0	0.00	$665	$0	0.00	$701	$0	0.00	$3,330	$1,294	38.86
104 Secretaría General		$423	$423	99.96	$872	$871	99.88	$669	$0	0.00	$665	$0	0.00	$701	$0	0.00	$3,330	$1,294	38.86

Indicador(es)

(C) 514 Política Pública TIC formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	★		
2021	0.60	0.60	0.45	75.00%	✓	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: A junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Avances y logros
En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del indicador:

Cronograma de actividades de 2021 para la política pública de Bogotá Territorio Inteligente y los principales hitos del 2021 son:
1. Desarrollar fase de agenda pública
2. Formular el documento de política pública. Asimismo, se recibieron los comentarios de la Secretaría del CONPES al documento de "Propuesta de estructuración Política Pública Bogotá Territorio Inteligente 2020-2030". A la fecha, se realizó el informe de avance de la formulación de la política pública Bogotá Territorio Inteligente.

Beneficios
Con la estructuración y puesta en marcha de esta política pública se crearán las condiciones necesarias para consolidar una visión integral de territorio inteligente en Bogotá, en donde las TIC sean utilizadas y apropiadas por todos los actores del ecosistema digital como herramientas de transformación social, económica y ambiental. Por otra parte, se trabaja en la incorporación de enfoques para que los y las Bogotanas puedan ser beneficiarios directos de las acciones que allí se concreten sin importar sus características o condiciones de vida.

Proyecto(s) de inversión

7872 - Transformación Digital y Gestión TIC

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Liderar 100 porciento la formulación, sensibilización y apropiación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	10.00	66.67	45.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$423	$423	99.96	$872	$871	99.88	$669	$0	0.00	$665	$0	0.00	$701	$0	0.00	$3,330	$1,294	38.86
470 Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog		$720	$715	99.29	$3,697	$2,570	69.53	$3,255	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$4,718	$0	0.00	$16,326	$3,285	20.12
136 Secretaría Jurídica Distrital		$720	$715	99.29	$3,697	$2,570	69.53	$3,255	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$4,718	$0	0.00	$16,326	$3,285	20.12

Indicador(es)

(K) 515 Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%	★		
2021	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	87.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.80%	⊘

Retrasos y soluciones: A junio se reporta menor valor debido a que no se realizó la actividad - Adquisición de licencias de Only Office - la adquisición de esta herramienta garantiza el control y eficiencia de LegalBog y la trazabilidad, colaboración y comunicación de diferentes módulos, por ende, es de vital importancia que la parte contractual se surta, se espera en el mes de julio realizar la parte de legalización de la adquisición.

Avances y Logros: Se realizó la compra de elementos para realizar mantenimientos de primer nivel a los equipos de cómputo de la entidad, con el fin de prolongar la vida útil de los equipos y propender por generar condiciones óptimas de funcionamiento, así como mitigar posibles riesgos asociados a los equipos de computo de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7632 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	Magnitud	100.00	99.00	99.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$249	99.78	$2,879	$1,794	62.29	$1,509	$0	0.00	$1,508	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,849	$2,043	26.03
(K)2 Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$470	$465	99.04	$719	$689	95.85	$1,740	$0	0.00	$2,424	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$8,363	$1,154	13.80
(K)4 Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$99	$88	88.94	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$114	$88	77.24
471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$2,827	$2,769	97.95	$9,284	$3,797	40.90	$10,905	$0	0.00	$11,913	$0	0.00	$6,044	$0	0.00	$40,972	$6,567	16.03
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$2,827	$2,769	97.95	$9,284	$3,797	40.90	$10,905	$0	0.00	$11,913	$0	0.00	$6,044	$0	0.00	$40,972	$6,567	16.03

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%	⊘		
2021	50.00	50.00	41.58	71.93%	✓	71.93%	✓
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.98%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: El retraso presentado en la meta del Plan Distrital de Desarrollo - PDD, se debió al no contar con el personal, en los tiempos requeridos, para apoyar las actividades definidas en los planes de trabajo que soportan las metas del proyecto de inversión, las cuales están alineadas a la meta del PDD, razón por la cual se reprogramaron actividades en los diferentes planes, la cuales se ejecutarán en el segundo semestre del año.																			
Avances y Logros: Implementación de la Política de Gobierno Digital a través de la ejecución de los planes de trabajo alineados a las metas del proyecto de inversión y a los dominios de MinTIC: 1. Infraestructura y servicios Tecnológicos 35% 2. Uso y Apropiación: 49% 3. Sistemas de Información: 42% 4. Servicios ciudadanos digitales: 32% 5. Documentos asociados a Gobierno TI: 24% - Con la optimización de los servicios tecnológicos y sistemas de información que soportan los procesos y procedimientos, se esperan ahorros relacionados con la gestión que demanda la atención de incidentes y/o problemas. - Con las acciones de sensibilización y capacitación de los funcionarios y/o contratistas para el uso y apropiación de los diferentes componentes de TI, se fortalecen las competencias del recurso humano. - Con la mejora a los existentes y/o implementación de nuevos servicios ciudadanos digitales, se reducen los costos en que la Entidad incurre en la atención a los ciudadanos - Con la actualización documental que representa el "saber hacer" que se ha adquirido con la experiencia, se estandarizan los niveles de operación que se debe mantener para lograr los resultados esperados. Finalmente, es importante destacar que la alta ejecución presupuestal de la meta se origina por la suscripción de contratos referentes a temas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como soportes y licenciamiento, en los cuales se realiza un único pago, y su ejecución se da de manera progresiva durante la vigencia. Por lo anterior, se observa una diferencia entre el avance presupuestal y el físico, no obstante, este último se desarrolla de acuerdo con lo programado.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener al 100 porciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,797	$1,782	99.14	$6,716	$1,394	20.75	$6,670	$0	0.00	$7,267	$0	0.00	$3,619	$0	0.00	$26,068	$3,175	12.18
(K)2 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para la actualización de los servicios tecnologicos existes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la Entidad en el marco de la gestión por procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	34.00	34.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$542	$539	99.43	$193	$170	88.15	$1,702	$0	0.00	$1,932	$0	0.00	$1,014	$0	0.00	$5,382	$709	13.17
(S)3 Realizar 2 campañas de sensibilización a servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$27	$25	93.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$25	93.10
(S)4 Capacitar a 150 servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos	Magnitud	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
	Recursos	$28	$25	88.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$25	88.99
(K)5 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$91	$75	82.44	$516	$516	100.00	$747	$0	0.00	$791	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,547	$591	23.22
(K)6 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de Gobierno de TI, de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales y las mejores prácticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$22	87.44	$1,014	$901	88.81	$350	$0	0.00	$403	$0	0.00	$212	$0	0.00	$2,004	$922	46.03
(K)7 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia de actualización de los sistemas de información existes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	42.00	42.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$317	$302	95.16	$753	$725	96.34	$1,347	$0	0.00	$1,420	$0	0.00	$745	$0	0.00	$4,581	$1,027	22.41
(K)8 Planear y ejecutar al 100 porciento la estrategia para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos al interior de la Entidad, mediante acciones continuas de sensibilización y/o capacitación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$91	$91	100.00	$88	$0	0.00	$101	$0	0.00	$53	$0	0.00	$334	$91	27.36
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia		$50	$50	100.00	$367	$367	100.00	$378	$0	0.00	$389	$0	0.00	$401	$0	0.00	$1,584	$417	26.30
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia		$50	$50	100.00	$367	$367	100.00	$378	$0	0.00	$389	$0	0.00	$401	$0	0.00	$1,584	$417	26.30
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																		
Línea Base: 17																		
(K)1 Mantener al 100 porciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos																		
Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$50	$50	100.00	$367	$367	100.00	$378	$0	0.00	$389	$0	0.00	$401	$0	0.00	$1,584	$417	26.30
473 Implementar un portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá	$154	$154	99.87	$238	$192	80.61	$248	$0	0.00	$260	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,173	$346	29.46
221 Instituto Distrital de Turismo	$154	$154	99.87	$238	$192	80.61	$248	$0	0.00	$260	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,173	$346	29.46

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	16.00	60.00%	0.00%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: El retraso presentado en la meta se debió al no contar con el profesional de seguridad en los tiempos requeridos quien apoya las actividades definidas, razón por la cual se reprogramaron actividades en los diferentes planes, la cuales se ejecutarán en el segundo semestre del año.

Avances y Logros: Durante el periodo se han desarrollado las siguientes actividades:
1. Elaboración del instrumento de autoevaluación del modelo de seguridad y privacidad para el año 2021, de acuerdo a lo anterior se ha generado la estrategia del plan de seguridad y privacidad de año 2021 y el plan de tratamiento de riesgos 2021, que da el enfoque en el fortalecimiento de las políticas de operación de la Entidad y el mejoramiento continuo en el plan de tratamiento de riesgo.
2. Implementación de equipos que permiten tener un control preventivo y detectivo sobre los eventos que cursan desde y hacia la red de la entidad.
3. Implementación de campaña "Ciberseguridad para todos" en temáticas referentes a ciberseguridad y mecanismos de prevención ante diferentes métodos de ataques informáticos.
4. Revisión de la documentación correspondiente al modelo de seguridad y privacidad de la información en los tópicos de seguridad de las comunicaciones y controles criptográficos.

Finalmente, es importante destacar que la alta ejecución presupuestal de la meta se origina por la suscripción de contratos referentes a temas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como soportes y licenciamiento, en los cuales se realiza un único pago, y su ejecución se da de manera progresiva durante la vigencia. Por lo anterior, se observa una diferencia entre el avance presupuestal y el físico, no obstante, este último se desarrolla de acuerdo con lo programado.

Proyecto(s) de inversión

7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 518 Implementación del portal único

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.35	70.00%	70.00%
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: NINGUNO

Avances y Logros: Se ha avanzado en el desarrollo, programación y diseño del aplicativo móvil, como herramientas tecnológicas que permiten el funcionamiento de un servicio de información turística en página web y aplicativos digitales para dar a conocer la oferta turística.
Durante 2021 se están desarrollando las siguientes fases para el Portal Bogotá DC. Travel:
- ¿ Diseña tu Viaje
- ¿ Mice
- ¿ Ruta Leyenda el Dorado
- ¿ Renovación de Plan Bogotá
- ¿ Dónde Comer
- ¿ Dónde Dormir

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Asi mismo, ya se cuenta con el avance de desarrollo de diseño y de los módulos programados en la página web para Mice y Diseña tu Viaje.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7708 - Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar al 100 porciento el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que incluye página web y APP	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	35.00	70.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$96	$96	99.79	$192	$151	78.59	$216	$0	0.00	$227	$0	0.00	$238	$0	0.00	$970	$247	25.47
(C)2 Alcanzar un 80 porciento de rendimiento operacional de las herramientas tecnológicas para la promoción y mercadeo de la ciudad	Magnitud	35.00	35.00	100.00	50.00	41.00	82.00	65.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$58	$58	100.00	$46	$41	89.04	$32	$0	0.00	$33	$0	0.00	$35	$0	0.00	$203	$99	48.57
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad		$3,198	$3,022	94.50	$9,298	$5,215	56.09	$12,548	$0	0.00	$14,103	$0	0.00	$13,186	$0	0.00	$52,333	$8,237	15.74
0 N/A		$3,198	$3,022	94.50	$9,298	$5,215	56.09	$12,548	$0	0.00	$14,103	$0	0.00	$13,186	$0	0.00	$52,333	$8,237	15.74
474 Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales		$4	$4	100.00	$70	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,295	$0	0.00	$7,969	$4	0.05
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$4	$4	100.00	$70	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,295	$0	0.00	$7,969	$4	0.05

Indicador(es)

(K) 519 Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	⊘	70.00%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		28.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Se ha dado inicio a la segunda fase de la estructuración de la nueva institucionalidad, en este periodo se trabajó en la planeación y en la preparación de las acciones concernientes a la definición conceptual y el fortalecimiento de la organización Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y de la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural.

Para 2021 entonces se ha programado el cumplimiento de la segunda fase de la estructuración de la nueva institucionalidad correspondiente a:
(1) Gestión para la actualización del diseño institucional de la Subsecretaría Distrital.
(2) Implementación de acciones de la Subsecretaría Distrital.

Se continúa con las acciones que permitirán el fortalecimiento de la estructura: ejecución de acciones administrativas de planeación, actualización de los procesos para el adecuado funcionamiento de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, de conformidad al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG.

Así mismo se avanzó en la preparación e implementación de las acciones la definición conceptual y fortalecimiento de la organización Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, continuando con el proceso de coordinación de los espacios de articulación con la Secretaría Distrital de Hacienda, así como la implementación de acciones de la nueva Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento a través de sus cinco ámbitos temáticos y los cinco transversales.

Proyecto(s) de inversión

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Creación 1 Centro de Diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas sociales y culturales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4	$4	100.00	$70	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,295	$0	0.00	$7,969	$4	0.05
475 Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital		$2,303	$2,212	96.07	$6,308	$4,454	70.61	$7,848	$0	0.00	$9,553	$0	0.00	$10,243	$0	0.00	$36,255	$6,666	18.39
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$2,303	$2,212	96.07	$6,308	$4,454	70.61	$7,848	$0	0.00	$9,553	$0	0.00	$10,243	$0	0.00	$36,255	$6,666	18.39

Indicador(es)

(S) 520 Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2021	4.00	4.00	0.00	0.00%	42.86%	
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
TOTAL	13.00	13.00	3.00	al Plan de Desarrollo	23.08%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Para la vigencia 2021, se han priorizado las siguientes cuatro (4) estrategias de cultura ciudadana:

(1)Cultura Ciudadana para la eliminación del machismo y la transformación de las masculinidades- Escuela de Cuidado para Hombres:se aplicó una encuesta sobre los comportamientos, actitudes y creencias de hombres y mujeres sobre la relación entre la masculinidad, el trabajo del cuidado y el trabajo emocional. Se definieron cuatro temas que orientarán el desarrollo de las escuelas itinerantes: 1. Cuidado indirecto 2. Cuidado directo 3. Cuidado emocional y 4. Cuidado ambiental. Se lanzará en el segundo semestre y para ello se creó una mesa distrital con la Secretaría de la mujer, IDPAC entre otros. La escuela del cuidado para hombres funcionará bajo distintos formatos: uno presencial que tendrá lugar en las manzanas del cuidado, uno virtual que se ofrecerá a partir de plataformas interactivas y en redes sociales, y uno de formación móvil y flexible, que buscará llegar a distintos lugares de Bogotá, a partir vehículos como las unidades móviles de cuidado.

(2)Cultura Ciudadana para la Confianza y Participación Ciudadana: se implementó experimento piloto de confianza El Escuchadero.

(3)Cultura Ciudadana para la Seguridad y Convivencia Ciudadana:Entornos Universitarios:- Inicio de la aplicación de la encuesta de diagnóstico de la estrategia de Entornos Universitarios, con estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.- Participación en el conversatorio de la estrategia de Entornos Universitarios, sobre violencias de género a la Emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas "Prevención de violencia de género en las universidades: ¿Qué rol tienen los hombres y las masculinidades alternativas? - Lanzamiento de la "Beca Entornos Universitarios: iniciativas de la comunidad universitaria para la construcción de confianza y convivencia con enfoque de Cultura Ciudadana"., 6 becas de 10 millones.

(4)Cultura Ciudadana para el Cuidado del Entorno - La Basura no es Basura: a) Reto BNB y otras acciones con entidades del distrito: Se llevó a cabo el acompañamiento al 1er reto BNB con UAESP. Se reactivó el acompañamiento técnico a la estrategia de cultura ciudadana de la UAESP y la estrategia Somos Agua de la EAAB. b) Gestión de la beca "La Basura No es Basura": Cooperación Ciudadana para la Gestión Integral y Sostenible de Residuos", lanzada en el marco del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura.

Así mismo, se continúa con las tres (3) estrategias implementadas en 2020:
(1) Cultura ciudadana para el cambio de comportamientos en salud relacionados con hábitos saludables
(2) Cultura Ciudadana para la prevención de la violencia de género en Bogotá en el ámbito intrafamiliar, comunitario y universitario
(3) Servidores públicos primeros cooperadores de la Cultura Ciudadana

Proyecto(s) de inversión

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Diseñar y Acompañar la implementación 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	3.00	23.08
	Recursos	$2,303	$2,212	96.07	$6,308	$4,454	70.61	$7,848	$0	0.00	$9,553	$0	0.00	$10,243	$0	0.00	$36,255	$6,666	18.39
476 Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural		$891	$806	90.40	$2,920	$761	26.07	$1,900	$0	0.00	$1,750	$0	0.00	$648	$0	0.00	$8,109	$1,567	19.32
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$891	$806	90.40	$2,920	$761	26.07	$1,900	$0	0.00	$1,750	$0	0.00	$648	$0	0.00	$8,109	$1,567	19.32

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 521 Número de sistemas de gestión de la información implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	70.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente al cumplimiento del indicador.

Avances y Logros: Frente al cumplimiento del la meta se presentan los siguientes avances:
(1) Diseño del sistema de gestión de la información. Desarrollo del sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural implementado, que posibilite la consulta y participación de la ciudadanía respecto a los temas de cultura ciudadana de Bogotá como insumo fundamental para la toma de decisiones. Se avanzó en la elaboración del capítulo de fundamentos de un sistema de monitoreo de las estrategias de cultura ciudadana. El capítulo es punto de partida para trabajar indicadores de monitoreo de las estrategias de cambio cultural, así mismo, es punto de partida para trabajar indicadores de monitoreo de la estrategia de la Línea Calma. Se trabajó en la conceptualización técnica del sistema de monitoreo como base fundamental para construir un primer grupo de indicadores para el monitoreo de comportamientos ciudadanos.

(2) Acompañamiento técnico y metodológico de las acciones de investigación, información y monitoreo de las estrategias de cultura ciudadana. Se destaca el plan de encuestas del Observatorio de Culturas para el año 2021 y a la fecha se han realizado 6 tracking Covid-19, con un total de 11.602 encuestas realizadas. Se ha avanzado en la revisión y preparación de las preguntas del formulario de la medición de cultura ciudadana 2021 (EBC).

Se realizó la aplicación de 13.482 encuestas como diagnóstico o línea de base de las diferentes estrategias que se desarrollarán en la vigencia 2021. Así como información que aporta a comprender problemáticas de interés para entidades del sector como IDRD o IDARTES:
a. Cultura en Bici
b. Actividad física en Bogotá en coyuntura COVID
c. Línea Calma
d. Gestión Urbana Nocturna
e. Prácticas artísticas en el espacio público con énfasis en Transmilenio.
f. Confianza y participación
g. Cultura del peatón
h. Cultura Ambiental

Proyecto(s) de inversión

7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implemetar 1 sistema de Gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$891	$806	90.40	$2,920	$761	26.07	$1,900	$0	0.00	$1,750	$0	0.00	$648	$0	0.00	$8,109	$1,567	19.32
56 Gestión Pública Efectiva		$478,506	$435,475	91.01	$914,114	$575,914	63.00	$960,460	$0	0.00	$899,520	$0	0.00	$807,761	$0	0.00	$4,060,361	$1,011,389	24.91
0 N/A		$478,506	$435,475	91.01	$914,114	$575,914	63.00	$960,460	$0	0.00	$899,520	$0	0.00	$807,761	$0	0.00	$4,060,361	$1,011,389	24.91
477 A 2024 avanzar en la dignificación laboral del Talento Humano en el sistema distrital de salud implementando acciones que promuevan el bienestar. Comprende dos indicadores: 1. Dignificación laboral del talento humano en la SDS. L.B. 648 funcionarios en planta de la SDS. Meta a 2024: Crear 852 cargos formales en la planta de la SDS. 2. Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes. L.B: Planta Provista 3806 en las subredes (Fuente: SIDEAP-dato preliminar 31 de marzo de 2020). Meta 2024: Crear 1522 cargos provistos de planta temporal en las Subredes de Servicios de Salud		$8,656	$8,408	97.13	$11,659	$9,695	83.15	$56,286	$0	0.00	$49,879	$0	0.00	$26,118	$0	0.00	$152,598	$18,103	11.86
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$8,656	$8,408	97.13	$11,659	$9,695	83.15	$56,286	$0	0.00	$49,879	$0	0.00	$26,118	$0	0.00	$152,598	$18,103	11.86

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 522 Dignificación laboral del talento humano en la SDS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	426.00	426.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	426.00	426.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	852.00	852.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se realización reuniones semanales de seguimiento a los compromisos establecidos en el cronograma de trabajo, conforme a lo establecido en el anexo técnico No.5 del convenio interadministrativo No. 1978109 del 2020 Estudio de Cargas Laborales.

Seguimiento contrato estudio de cargas 04/06/2021
Seguimiento contrato estudio de cargas 11/06/2021
Seguimiento contrato estudio de cargas 18/06/2021
Seguimiento contrato estudio de cargas 25/06/2021
8. Se realizaron mesas técnicas para la revisión del diagnóstico institucional de las SISS, así:

Mesa Técnica Documento diagnóstico SISS 03/06/2021
Mesa Técnica Documento diagnóstico Centro Oriente 03/06/2021
Mesa Técnica Documento diagnóstico Sur Occidente 03/06/2021
Mesa Técnica Documento diagnóstico Norte 03/06/2021
Mesa Técnica Documento diagnóstico Sur 03/06/2021
9. Se realizó reunión con la Universidad Nacional para la revisión del documento de la metodología para el levantamiento de cargas asistencial, así:

Revisión documento metodología 29/06/2021
10. Se realizaron mesas de trabajo para revisión de la propuesta de Rediseño Institucional

Mesa técnica 01/06/2021
Mesa técnica 04/06/2021
Mesa técnica 09/06/2021
Mesa técnica 15/06/2021
Mesa técnica 18/06/2021
11. Se realizó socialización de los avances del estudio de cargas laborales a los funcionarios de las Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE

Socialización 11/06/2021
12. Se realizó mesa técnica de cargas asistenciales y habilitación

Mesa técnica 21/06/2021
Mesa técnica 28/06/2021

(S) 523 Crear 40% de empleos temporales adicionales a la planta provista, en las Subredes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	761.00	761.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	761.00	761.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1,522.00	1,522.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Avances y Logros: Para el presente período, se realizaron reuniones semanales de seguimiento a los compromisos establecidos en el cronograma de trabajo, conforme a lo establecido en el anexo técnico No.5 del convenio interadministrativo No. 1978109 del 2020 Estudio de Cargas Laborales. Se realizó el proyecto de respuesta y la revision a lo siguiente: - Derecho de peticion Consejo de Bogota 2021ER27249 - Derecho de peticion 2021ER7473 - Requerimiento Personeria 2021EE038204 - Demanda cooperativa Multiactiva 201900505 Lo anterior, referente a temas de Dignificación laboral																			
Proyecto(s) de inversión																			
7824 - Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Crear 100 por ciento (852) Cargos de Planta para la SDS, para el 2020, el 30% corresponde a la elaboración de los estudios que determinen las necesidades de personal Planta en la Entidad. (a 2024).	Magnitud	30.00	30.00	100.00	20.00	10.00	50.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$320	$320	100.00	$222	$221	99.58	$41,690	$0	0.00	$34,700	$0	0.00	$17,350	$0	0.00	$94,282	$541	0.57
(S)2 Crear 100 por ciento (1.522) Cargos de Planta para la SDS, para el 2020, el 60% corresponde a la elaboración de los estudios que determinen las necesidades de personal Subredes. (a 2024).	Magnitud	60.00	60.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$925	$925	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$925	$925	100.00
(S)3 Adelantar 1 revisión y actualización de la plataforma estratégica de la Entidad acorde con el nuevo modelo de salud incluyente, sostenible, participativo y diferencial. (a 2022)	Magnitud	0.24	0.24	100.00	0.52	0.35	67.31	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.59	59.00
	Recursos	$83	$83	100.00	$161	$161	99.56	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$344	$243	70.71
(S)4 Garantizar el 100 % de los recursos humanos, técnicos y financieros con criterios de eficiencia y eficacia para desarrollar las acciones delegadas a la Secretaría Distrital de Salud en los procesos de apoyo conforme la normatividad que la regula. (a 2024)	Magnitud	12.00	12.00	100.00	26.00	13.00	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$7,329	$7,081	96.61	$11,276	$9,313	82.60	$14,496	$0	0.00	$15,179	$0	0.00	$8,768	$0	0.00	$57,048	$16,394	28.74
(S)5 Posicionar 100 % a la EGAT como una Entidad que asesora los procesos de SUSPENDIDA cuatro (4) subredes integradas de servicios de salud distritales, en el marco del nuevo Modelo de Atención en Salud.	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.03	0.03
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
478 A 2024 diseñar e implementar (1) Programa para la generación, producción y uso del conocimiento enfocado a la transformación de la vida y el bienestar de los ciudadanos a partir de la ciencia, tecnología, innovación y educación en salud		$658	$656	99.70	$5,957	$1,585	26.61	$6,292	$0	0.00	$5,643	$0	0.00	$2,483	$0	0.00	$21,033	$2,241	10.65
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$658	$656	99.70	$5,957	$1,585	26.61	$6,292	$0	0.00	$5,643	$0	0.00	$2,483	$0	0.00	$21,033	$2,241	10.65

Indicador(es)

(S) 524 Porcentaje de implementación del programa para la generación, producción y uso del conocimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	6.00	12.00	11.98	99.83%	
2021	28.00	29.00	16.00	55.17%	68.28%
2022	29.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	21.00	0.00	0.00%	
2024	9.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	97.00	96.98	27.98	al Plan de Desarrollo	28.85%

Retrasos y soluciones:
* Nos hacen devolución del proceso asociado al requerimiento 029-040000_7834, según radicado 2021IE17680 del 28/06/2021, es de aclarar que nos encontrábamos realizando los ajustes solicitados y fueron remitidos el 29 de junio. Se proyecta radicar nuevamente 8 de Julio de 2021.
* Nos hacen devolución del proceso asociado al requerimiento 036-040000_7834, dado que la modalidad de contratación no corresponde. Se revisara el tema y se volverá a tramitar.
* Se reprogramó actividad III con el grupo B de semillas, dado que se encontraban en periodo vacacional.
* El avance en diseño de los cursos virtuales nuevos ha estado sujeto a las entregas de contenidos por los expertos de la SDS; por lo que se han generado reuniones de seguimiento y solicitudes por los profesionales de CDEIS a los equipos que presentan retrasos.

Avances y Logros:
1. INVESTIGACION:
* Se lanza convocatoria de investigación en salud "Generación de conocimiento para mitigar los efectos del COVID-19" que busca financiar proyectos de investigación que aporten a resolver los retos de ciudad derivados de la Pandemia por COVID-19.
* Participación, vinculación y articulación del grupo de investigación en mesas de comunidades. (Semillero).
* Elaboración de formulario para continuar en proceso de vinculación de docentes de instituciones educativas Distritales en el semillero Koinós.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

* Se realiza Segunda actividad con las semillas (docentes integrantes de instituciones Distritales de Educación), sobre aspectos básicos en conocimientos de investigación.

2. COOPERACION:
* En el marco de la estrategia de Cooperación Internacional-CI, se recibió identificación de necesidades en CI de la Dirección de Salud Colectiva que incluye que incluye la Subdirección de determinantes en salud y la subdirección de acciones colectivas. En esa medida se actualizaron las necesidades en Cooperación Internacional.
* En cuanto a las gestiones para cumplir con las necesidades de las áreas en materia de CI, se llevó a cabo el seguimiento y reunión con las referentes de la Dirección de Participación. Por otro lado, Seguimiento a reunión de GIZ para revisión de propuesta. También, se realizó seguimiento solicitud reunión Dirección Provisión de Servicios y RENATA
* Por otro lado, se avanzó en un proceso para un convenio específico con la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, se recibieron los documentos.

3. EDUCACION:
EDUCACIÒN VIRTUAL:
*5 Cursos nuevo lanzado en el mes:
Manejo del duelo por COVID-19 (15 de junio de 2021) 512 inscritos.
Manejo del estrés en personal y en contextos asistenciales en salud (15 de junio de 2021) 503 inscritos.
Atención maternoperinatal en pandemia (14 de junio de 2021) 360 inscritos.
Caja de herramientas promoción en salud mental basado en mindfulness y resiliencia (25 de junio de 2021) 291 inscritos.
Recurso caja de herramientas en salud mental para adolescentes (25 de junio de 2021) 364 inscritos.
*6 Cursos en fase diseño: Promoción y prevención para comunidad del DUES; Abordaje en salud en tuberculosis y lepra de Salud Pública, Investigación de CDEIS; Farmacodependencia general, Farmacodependencia especialistas, Aproximación multidimensional a la demencia.
ARTE Y SALUD:
Cuidarte Mujer:
* Ajustes del Plan de trabajo centros mujer 2021.
* Talleres Centros Mujer: 6 talleres presenciales ejecutados:
CAPS Porvenir: 3 talleres de siembra Jardín Botánico y 1 taller de Plantas y autocuidado.
CAPS Betania: 1 taller de siembra Jardín Botánico y 1 taller de Plantas y autocuidado.
MESA Y MODELO PEDAGÒGICO
* Documento final de Modelo pedagógico de la SDS y plan de acción 2021.

Proyecto(s) de inversión

7834 - Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 programa de educación toma de decisiones y producción de conocimiento para la vida y la salud por y para los ciudadanos. (a 2024)	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.29	0.16	55.17	0.25	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.97	0.28	28.87
	Recursos	$658	$656	99.70	$5,357	$1,585	29.59	$5,707	$0	0.00	$5,051	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$19,048	$2,241	11.76
(S)2 Diseñar 1 "Política distrital de ciencia, tecnología e innovación para la vida, la salud y el bienestar" en la ciudad con la academia, la empresa y la ciudadanía. (a 2024)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00	$584	$0	0.00	$592	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,985	$0	0.00
479 A 2024 realizar la inspección, vigilancia y control por año al 25% de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C.		$6,004	$5,733	95.49	$9,600	$6,473	67.42	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$53,104	$12,206	22.98
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$6,004	$5,733	95.49	$9,600	$6,473	67.42	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$53,104	$12,206	22.98

Indicador(es)

(K) 525 Sedes de IPS con IVC en Bogotá D. C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	13.40	53.60%	⚠		
2021	25.00	25.00	15.40	61.60%	⚠	57.60%	⚠
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		23.04%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta programada de asistencia tecnica tiene un avance significativo pasando lo programado debido al aumento de la demanda por parte de los usuarios para la asistencia tecnica y la calidad de los capacitadores.

Avances y Logros: Tramites y Servicios: 949 Resoluciones de registro y autorización de títulos en el área de la salud , 62 Resoluciones de autorizaciones a expendedor de drogas, 0 Carnet de expendedor de drogas, 2688 Licencias de inhumación, 6124 Licencias de cremación, 328 Licencias de exhumación, 0 Carnet de radio

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
protección, 1 reforma de estatutos, 0 solicitudes devueltas, 0 Reconocimiento personería jurídica, 0 solicitudes devueltas, 0 cancelación de personaría jurídica, 3 inscripciones de dignatarios de la fundaciones sin ánimo de lucro, 255 Licencias de seguridad y salud en el trabajo persona natural, 5 licencias de seguridad y salud en el trabajo persona jurídica, 16 licencias de rayos X y renovaciones, 4676 reporte de novedades al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, 0 Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Prestadores Habilitados , 0 Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Prestadores sedes, 0 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio investigación, 0 plazas aprobadas de Servicio Social Obligatorio modalidad prestación de servicios y 1 registro de libros de funciones, corporaciones y/o fundaciones sin ánimo de lucro. Asistencia Técnica: El resultado de 6332, supera la meta mensual establecida en el SEGPLAN definida en 2382 número de participantes a las asistencias técnicas, correspondiente a 265,8%. debido a la realización del foro de calidad, el cual es una actividad nueva que superó las expectativas de participación de asistentes, observando que el día 1 de junio asistieron 743 , el día 2 600 y el día 3 469 , incluyéndolas dentro de la estadística como asesorías grupales por tratarse de una emisión de opiniones y recomendaciones de buenas prácticas, sobre la forma de gestionar los procesos para mejorar los resultados de la prestación de los servicios de salud. VISITAS: En el mes de JUNIO,(CONTINUA SUSPENDIDO EL PLAN ANUAL DE VERIFICACION (RES 738 PRORROGA EMERGENCIA SANITARIA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021) en el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores de Servicios de Salud se realizaron : Visitas IPS 0, visitas profesional independiente 0, visitas trasnporte especial de pacientes 0, visitas objeto social diferente 0, visitas previas 32, visita por proyectos especiales 22, visitas brotes 26, visitas regulacion 0, visitas a UCI (Unidad de Cuidado Intensivo) 20, visitas urgencias de baja complejidad 5, vistias hopitalización 48, visitas a unidad renal 0, visitas vacunacion 25, visitas de levantamientos 0, Búsqueda activa 0, Reactivación 0, PAMEC(Programa de Auditoria para el mejoramiento Continuo) 0, SIC (Sistema de Información para la Calidad) 0, Levantamiento por queja 9, visitas por quejas IPS 130, visitas por quejas Profesional Independiente 22, visitas por quejas Trasporte Especial 4, visitas por quejas Objeto Social Diferente 1, visitas por quejas en que no se encontró nada 0, visitas Medicamentos Control Especial 29.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7791 - Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar la IVC por año al 25 % de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C. (a 2024)	Magnitud	12.50	13.40	107.20	25.00	15.40	61.60	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00			
	Recursos	$6,004	$5,733	95.49	$9,600	$6,473	67.42	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$53,104	$12,206	22.98
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD		$754	$753	99.91	$3,441	$24	0.71	$16,579	$0	0.00	$8,901	$0	0.00	$2,149	$0	0.00	$31,824	$778	2.44
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$754	$753	99.91	$3,441	$24	0.71	$16,579	$0	0.00	$8,901	$0	0.00	$2,149	$0	0.00	$31,824	$778	2.44

Indicador(es)

(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.48	1.48	0.81	54.73%	⚠		
2021	16.11	17.59	3.10	17.62%	⊘	17.62%	⊘
2022	49.45	67.04	0.00	0.00%			
2023	26.55	93.59	0.00	0.00%			
2024	6.41	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		3.10%	⊘

Retrasos y soluciones: Se realizo la revisión del proyecto de modernización y se determinó la necesidad de contratar una interventora

Avances y Logros: En los bienes y servicios recibidos de la adecuación de pisos(cad-archivo kra 32), los cuales se encuentran en revisión de garantías para así poder realizar el ultimo pago. Se contrato al profesional de apoyo técnico eléctrico quien avanzo en la construcción de la etapa precontractual del proceso de modernización de subestaciones.

Proyecto(s) de inversión																			
7647 - Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctric (RETIE) y contra incendio (NFPA)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	0.04	0.12	1.80	0.00	0.00	61.40	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	100.00	0.04	0.04
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,441	$24	0.71	$146	$0	0.00	$6,046	$0	0.00	$366	$0	0.00	$9,998	$24	0.24
(S)2 Dotar 100 por ciento de sistemas CONTRA INCENDIO libres de agua y por agente limpio los espacios que por sus caracteristicas de operación son suceptibles al contacto con agua tales como cuartos eléctricos, subestaciones, transformadores, UPS y los archivos de documentación	Magnitud	7.20	7.20	100.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20
	Recursos	$262	$262	100.00	$0	$0	0.00	$2,777	$0	0.00	$39	$0	0.00	$39	$0	0.00	$3,117	$262	8.41
(S)3 Realizar 100 por ciento de las adecuaciones de pisos y mejorar las áreas comunes del CAD con el fin de aumentar la capacidad operacional para atención a la ciudadanía	Magnitud	1.40	0.35	25.00	1.05	0.53	50.48	80.70	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	100.00	0.88	0.88
	Recursos	$492	$491	99.87	$0	$0	0.00	$13,630	$0	0.00	$2,791	$0	0.00	$218	$0	0.00	$17,131	$491	2.87
(S)4 Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua del edificio CAD aumentando la calidad el agua reciclada y potable para uso eficiente del recurso	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$0	0.00	$26	$0	0.00	$1,526	$0	0.00	$1,577	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
481 Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social		$1,544	$1,543	99.91	$2,243	$2,134	95.17	$2,616	$0	0.00	$2,520	$0	0.00	$2,716	$0	0.00	$11,639	$3,677	31.59
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,544	$1,543	99.91	$2,243	$2,134	95.17	$2,616	$0	0.00	$2,520	$0	0.00	$2,716	$0	0.00	$11,639	$3,677	31.59

Indicador(es)

(K) 527 Índice distrital de servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	88.00	92.00	93.00	101.09%		
2021	89.00	92.00	0.00	0.00%	50.54%	
2022	90.00	92.00	0.00	0.00%		
2023	91.00	92.00	0.00	0.00%		
2024	92.00	92.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	20.22%	

Retrasos y soluciones: Durante el periodo reportado no se presentaron retrasos

Avances y Logros: La meta sectorial 481 no presenta avance, dado que ésta se reporta una vez la Veeduría Distrital entrega a la Secretaría de Integración Social - SDIS el Reporte del Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía IDSC 2021, el cual programa para el último trimestre del año.

Proyecto(s) de inversión

7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Gestionar el 100 % de las peticiones ciudadanas allegadas a través de los canales de interacción dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$926	$924	99.86	$1,033	$1,030	99.68	$1,477	$0	0.00	$1,497	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$6,500	$1,954	30.07
(K)3 Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	53.10	53.10	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$417	$416	99.97	$788	$691	87.67	$647	$0	0.00	$611	$0	0.00	$686	$0	0.00	$3,149	$1,107	35.17
(K)4 Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	60.30	60.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$202	$202	100.00	$421	$413	98.15	$493	$0	0.00	$412	$0	0.00	$463	$0	0.00	$1,991	$615	30.90
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales		$17,105	$16,685	97.54	$60,449	$43,280	71.60	$37,839	$0	0.00	$41,842	$0	0.00	$48,944	$0	0.00	$206,180	$59,965	29.08
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$15,955	$15,890	99.59	$56,933	$41,839	73.49	$34,438	$0	0.00	$38,399	$0	0.00	$45,408	$0	0.00	$191,133	$57,729	30.20

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.25	93.00	95.16	102.32%		
2021	0.25	94.00	94.78	100.83%	100.83%	
2022	0.25	95.00	0.00	0.00%		
2023	0.25	96.00	0.00	0.00%		
2024	0.25	96.10	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	98.63%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos al corte del informe

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo se fortaleció la gestión de la peticiones, quejas y reclamos, con el propósito de orientar de forma clara y concreta sobre el manejo de las peticiones, dentro de los lineamientos internos, teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, los lineamientos transversales de política pública que intervienen en el relacionamiento Estado-ciudadano, y las recomendaciones técnicas que permiten fortalecer la eficiencia, celeridad, economía y transparencia.
Con corte a 30 de junio del 2021, la Secretaría Distrital de Movilidad cumplió con la meta de mejorar la calidad de las respuestas emitidas en el sistema Bogotá Te Escucha, con un acumulado hasta el mes de mayo de 93% de acuerdo con el reporte de resultados del indicador de cumplimiento en la calidad de las respuestas emitido por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General.
Así mismo, se san desarrollado las siguientes actividades:
1. Evaluación a las respuestas emitidas de peticiones ciudadanas en el primer semestre por las diferentes áreas de la Entidad, emitiéndose las recomendaciones para mejoramiento.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2. Diseño de formatos con respuestas tipo, para aportar a los criterios de calidez 3. Se avanzó en el fortalecimiento sobre el acceso de la ciudadanía a la oferta de trámites y servicios de la administración distrital, y comunicar sus necesidades en condiciones de efectividad, oportunidad, calidez y transparencia. 4. Mejoramiento de los espacios de atención al Ciudadano en las sedes de Paloquemao, bajo la Norma NTC ¿ 4067, con miras a ofrecer un mejor servicio e incluyente y de esta manera brindar comodidad y asegurar la accesibilidad a la ciudadanía. De esta manera, se prosigue en la atención eficiente de solicitudes por parte de la ciudadanía a través de respuestas más oportunas, integrales y de calidad en armonía con los principios de transparencia y prevención y lucha contra la corrupción, así mismo se dispone de una infraestructura física y tecnológica accesible y suficiente para satisfacer las necesidades del servicio bajo los enfoques de género, diferencial, territorial y poblacional. Correo Claudia O. 14072021.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia.	Magnitud	70.00	100.00	142.86	70.00	78.57	112.24	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,261	$8,261	100.00	$28,312	$25,813	91.17	$16,770	$0	0.00	$18,699	$0	0.00	$22,112	$0	0.00	$94,155	$34,075	36.19
7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar el 100 % de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,895	$3,853	98.93	$20,957	$10,716	51.13	$12,265	$0	0.00	$13,668	$0	0.00	$16,009	$0	0.00	$66,793	$14,569	21.81
(S)2 Racionalizar 8 trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.50	25.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.50	18.75
	Recursos	$3,799	$3,776	99.39	$7,664	$5,310	69.29	$5,403	$0	0.00	$6,033	$0	0.00	$7,286	$0	0.00	$30,185	$9,086	30.10
204 Instituto de Desarrollo Urbano		$734	$402	54.80	$707	$0	0.00	$757	$0	0.00	$780	$0	0.00	$750	$0	0.00	$3,728	$402	10.79

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.25	89.59	88.00	98.23%	
2021	0.25	90.50	88.00	97.24%	97.24%
2022	0.25	91.59	0.00	0.00%	
2023	0.25	92.59	0.00	0.00%	
2024	0.25	93.59	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.03%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "valor 85% Segundo Trimestre 2021
El indicador corresponde al promedio de satisfacción por la atención en PQRS (83,73%), Puntos IDU (81,20%),Tramites de Valorización (93,57%) medición realizada a través de encuesta del CHAT Valorización y la medición de satisfacción por la atención a la ciudadanía que realiza la DTDP (84,1%) de la atención registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atención telefónica que realiza esa dependencia."

Proyecto(s) de inversión																			
7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 2 estrategias de gestión territorial a través de los espacios de diálogo ciudadano y la articulación interinstitucional	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.25	50.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.25	12.50
	Recursos	$734	$402	54.80	$707	$0	0.00	$757	$0	0.00	$780	$0	0.00	$750	$0	0.00	$3,728	$402	10.79
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		$4	$4	99.75	$217	$36	16.81	$681	$0	0.00	$700	$0	0.00	$824	$0	0.00	$2,427	$41	1.68

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.05	85.43	95.40	111.67%	
2021	0.20	86.43	89.40	103.44%	103.44%
2022	0.30	87.43	0.00	0.00%	
2023	0.30	88.43	0.00	0.00%	
2024	0.40	89.43	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.97%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: El resultado promedio acumulado de satisfacción de partes interesadas es de 89,4% correspondiente al primer y segundo trimestre del año donde se encuestaron 635 personas que corresponden a:
358 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 201 colaboradores de UMV, y 76 ciudadanos. De los cuales 568 (89,4%) se encuentran satisfechos, 62 (9,8%) se encuentran insatisfechos y 5 (0,8%) no contestaron.Corrreo Claudia Ortiz 16072021.

Proyecto(s) de inversión

7859 - Fortalecimiento Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Aumentar 89.43 puntos el Índice de satisfaccion al usuario	Magnitud	85.43	95.40	111.67	86.43	89.40	103.44	87.43	0.00	0.00	88.43	0.00	0.00	89.43	0.00	0.00			
	Recursos	$4	$4	99.77	$217	$36	16.81	$681	$0	0.00	$700	$0	0.00	$824	$0	0.00	$2,427	$41	1.68
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$412	$388	94.22	$2,593	$1,404	54.15	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$8,893	$1,792	20.16

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.25	71.20	68.90	96.77%	
2021	0.25	72.20	71.53	99.07%	99.07%
2022	0.25	73.20	0.00	0.00%	
2023	0.25	74.20	0.00	0.00%	
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.12%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 71,53 con respecto al 72,20 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Gracias a la implementación de acciones a través asociadas a la estrategia de Fortalecimiento Corporativo así como a la ejecución de las acciones del Programa Integral de Gestión del Talento Humano se ha incrementado el nivel de satisfacción de los colaboradores de la Entidad, quienes son usuarios internos, lo cual busca impactar positivamente la percepción de los usuarios externos, la cual, de conformidad con los resultados de la ultima medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia, en el mes de febrero de 2020, se obtuvo un índice de satisfacción general del 68,9% por parte de los usuarios del Sistema TransMilenio con relación a diferentes atributos que forman parte de los componentes troncal y zonal del mismo.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ejecutar el 100 Por Ciento de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	34.00	15.20	44.71	66.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$412	$388	94.22	$2,593	$1,404	54.15	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$8,893	$1,792	20.16
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		$87,263	$73,672	84.43	$225,352	$155,398	68.96	$240,367	$0	0.00	$194,858	$0	0.00	$182,280	$0	0.00	$930,119	$229,070	24.63
113 Secretaría Distrital de Movilidad		$15,344	$15,212	99.14	$52,115	$33,199	63.70	$80,779	$0	0.00	$39,744	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$234,993	$48,411	20.60

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	86.30	96.60	111.94%	★		
2021	1.00	87.30	97.90	112.14%	★	112.14%	★
2022	1.00	88.30	0.00	0.00%			
2023	1.00	89.30	0.00	0.00%			
2024	1.00	90.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		108.42%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Movilidad logro 97,9 puntos en el índice desempeño institucional del formulario único de reporte a la Gestión - FURAG 2020, aumentado en 1,3 puntos frente a la evaluación de la vigencia anterior, debido a las acciones en la implementación de las políticas de gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG, destacándose que, de las 18 políticas evaluadas, 14 alcanzaron calificación superior a los 97 puntos. Lo que permitió que la Entidad ocupara el cuarto puesto a nivel nacional dentro de las entidades públicas
Así mismo la Entidad viene desarrollando la implementación estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión antisoborno, con el fin de generar productos y prestar servicios con criterios de calidad, en el marco de la legalidad, la eficiencia y la transparencia para atender las necesidades de la ciudadanía en temas de movilidad.
Finalmente, y con el fin de fortalecer a los servidores y servidoras de la Secretaría, se desarrollan actividades para la adopción del modelo EFR (Entidad Familiarmente Responsable), con el fin de mantener un clima organizacional favorable, relaciones laborales tranquilas, promover el trabajo en equipo, fortalecer la cultura, la recreación y la movilidad sostenible en el marco de los valores del servicio público, que aportan al cumplimiento de la misionalidad, para garantizar los derechos y responder las demandas de los ciudadanos, de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG.

Proyecto(s) de inversión

7563 - Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Certificar e imlementar 1 Sistema de gestión antisoborno	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$41	$25	62.28	$38	$0	0.00	$42	$0	0.00	$52	$0	0.00	$173	$25	14.67
(K)2	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Susbsistema de Control Innterno	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	53.00	53.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$65	$65	100.00	$133	$133	100.00	$49	$0	0.00	$53	$0	0.00	$61	$0	0.00	$360	$198	54.89
(K)3	Ejecutar 1 Estrategia anual de integridad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$27	$27	100.00	$40	$8	19.65	$49	$0	0.00	$54	$0	0.00	$63	$0	0.00	$232	$35	15.02

7568 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Soportar el 100 % de los procesos estratégicos, apoyo y evaluación de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$788	$788	100.00	$3,179	$3,142	98.85	$1,712	$0	0.00	$1,908	$0	0.00	$2,258	$0	0.00	$9,845	$3,930	39.92
(K)2	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$20	$20	96.95	$123	$0	0.02	$108	$0	0.00	$120	$0	0.00	$142	$0	0.00	$513	$20	3.84
(K)3	Realizar el 100 % de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$26	$26	100.00	$357	$232	65.08	$323	$0	0.00	$360	$0	0.00	$426	$0	0.00	$1,492	$258	17.27
(K)4	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	55.50	55.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$158	$158	100.00	$512	$437	85.30	$484	$0	0.00	$539	$0	0.00	$638	$0	0.00	$2,331	$595	25.53
(K)5	Mantener en un 100 % la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	55.00	55.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,171	$1,170	99.90	$3,035	$1,058	34.85	$1,005	$0	0.00	$1,119	$0	0.00	$1,325	$0	0.00	$7,655	$2,228	29.10
(S)6	Mejorar el 60 % de la infraestructura física de las sedes de la SDM.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	1.00	1.67
		Recursos	$657	$587	89.30	$4,183	$0	0.00	$46,582	$0	0.00	$1,626	$0	0.00	$1,925	$0	0.00	$54,972	$587	1.07
(K)7	Obtener el 80 % de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional	Magnitud	80.00	80.00	100.00	80.00	40.00	50.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$75	$75	100.00	$195	$185	94.87	$296	$0	0.00	$330	$0	0.00	$391	$0	0.00	$1,287	$260	20.17

7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	7.50	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	12.50	15.63
	Recursos	$1,730	$1,693	97.84	$879	$290	33.01	$2,151	$0	0.00	$2,398	$0	0.00	$2,836	$0	0.00	$9,995	$1,983	19.84
(S)2 Contar con 1 Documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.24	80.00	0.30	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.00	0.34	34.00
	Recursos	$27	$27	100.00	$55	$55	99.40	$323	$0	0.00	$360	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,189	$81	6.82
(S)3 Asegurar 100 % de funcionamiento del sistema integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	18.00	60.00	30.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	28.00	28.00
	Recursos	$1,315	$1,309	99.48	$3,241	$2,179	67.24	$1,075	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$1,418	$0	0.00	$8,249	$3,488	42.28
(K)4 Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	97.00	97.00	100.00	97.00	97.00	100.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,736	$2,736	100.00	$6,702	$6,649	99.20	$1,506	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$14,609	$9,385	64.24
(S)5 Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	19.20	64.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	24.20	24.20
	Recursos	$209	$209	100.00	$1,071	$802	74.84	$1,506	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$6,450	$1,010	15.66
(S)6 Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	3.00	10.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	8.00	8.00
	Recursos	$1,377	$1,377	100.00	$1,819	$249	13.70	$1,613	$0	0.00	$1,799	$0	0.00	$2,127	$0	0.00	$8,735	$1,626	18.62
(S)7 Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	17.10	57.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	22.10	22.10
	Recursos	$578	$578	99.92	$1,931	$1,062	55.02	$1,075	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$1,418	$0	0.00	$6,202	$1,640	26.45
(S)8 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.20	54.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	21.20	21.20
	Recursos	$173	$173	100.00	$1,858	$1,018	54.76	$1,506	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$7,202	$1,191	16.54
7574 - Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar e implementar 8 Instrumentos archivísticos existentes y actualizados en la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	1.80	1.80	100.00	1.80	0.68	37.78	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	8.00	2.48	31.00
	Recursos	$345	$345	100.00	$1,112	$983	88.37	$224	$0	0.00	$250	$0	0.00	$295	$0	0.00	$2,226	$1,328	59.65
(S)2 Implementar 100 % sistema de información de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,018	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,018	$0	0.00
(S)3 Atender el 100 % de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la SDM.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.48	5.62	45.03	25.45	0.00	0.00	28.45	0.00	0.00	33.62	0.00	0.00	100.00	5.62	5.62
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00	$201	$0	0.00	$224	$0	0.00	$265	$0	0.00	$839	$148	17.69
(S)4 Tercerizar el 100 % de la custodia del archivo documental correspondiente al Fondo acumulado de la SDM.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	27.00	9.99	37.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	20.99	20.99
	Recursos	$209	$202	96.60	$649	$649	99.87	$335	$0	0.00	$373	$0	0.00	$442	$0	0.00	$2,007	$850	42.37
(S)5 Organizar y digitalizar el 100 % de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD o TVD.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	21.00	6.30	30.00	23.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	11.30	11.30
	Recursos	$19	$19	100.00	$2,289	$314	13.72	$3,220	$0	0.00	$3,583	$0	0.00	$4,241	$0	0.00	$13,354	$334	2.50
7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender oportunamente el 100 % de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestion Juridica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$241	$241	100.00	$763	$475	62.27	$1,171	$0	0.00	$1,305	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$5,023	$716	14.25
(K)2 Gestionar oportunamente el 100 % de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.50	49.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$638	$638	100.00	$2,203	$1,752	79.50	$1,310	$0	0.00	$1,460	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$7,337	$2,390	32.57
(K)3 Gestionar oportunamente el 100 % las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$97	$97	100.00	$446	$407	91.15	$84	$0	0.00	$94	$0	0.00	$111	$0	0.00	$833	$504	60.50
(K)4 Gestionar el 100 % de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de Contratación	Magnitud	100.00	96.32	96.32	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$445	$445	100.00	$2,240	$1,822	81.35	$732	$0	0.00	$816	$0	0.00	$965	$0	0.00	$5,197	$2,267	43.62
(K)5 Realizar el 100 % de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,217	$2,209	99.64	$11,891	$9,125	76.75	$12,102	$0	0.00	$13,497	$0	0.00	$15,962	$0	0.00	$55,668	$11,334	20.36

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
204 Instituto de Desarrollo Urbano	$63,557	$52,110	81.99	$148,433	$103,461	69.70	$131,789	$0	0.00	$126,879	$0	0.00	$105,213	$0	0.00	$575,870	$155,571	27.01

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	80.40	87.80	109.20%	
2021	1.00	81.40	91.50	112.41%	112.41%
2022	1.00	82.40	0.00	0.00%	
2023	1.00	83.40	0.00	0.00%	
2024	1.00	84.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	108.41%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, este indicador se mide anualmente

Avances y Logros: El Índice de desempeño institucional ¿ IDU mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

Para el periodo analizado, el IDI promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el IDI promedio de la medición del año anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje más alto por sectores del distrito capital.

El IDI promedio del sector se calcula a partir de los resultados obtenidos por las entidades que lo conforman, que para esta vigencia presenta los siguientes puntajes:
Secretaría de Movilidad 97,9 puntos
Transmilenio S.A. 97,6 puntos
Empresa Metro de Bogotá 97,1 puntos
Instituto de Desarrollo Urbano 91,5 puntos (en la evaluación de la vigencia 2019 fue de 87,8 puntos)
Unidad de Mantenimiento Vial 87,3 puntos
Frente al resultado obtenido en el sector (movilidad), el IDU contribuyó en la calificación otorgada en temas como: la gestión de riesgos, código de integridad del servicio al ciudadano, calidad de la participación ciudadana en la gestión pública, información estratégica para la toma de decisiones, prevención del daño antijurídico, generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, analitica institucional para la toma de decisiones, mecanismos efectivos de seguimiento y medición, enfoque en la satisfacción ciudadana."

Proyecto(s) de inversión

7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Recopilar 100 Por ciento la Información necesaria, elaborar y socializar internamente el documento.	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	55.00	55.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,400	$1,100	78.57	$535	$40	7.42	$1,285	$0	0.00	$1,713	$0	0.00	$428	$0	0.00	$5,362	$1,140	21.26
(K)3	Integrar 100 Por ciento buenas prácticas en el planear, hacer, varificar y actuar en la gestión institucional	Magnitud	100.00	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$260	$260	100.00	$0	$0	0.00	$341	$0	0.00	$195	$0	0.00	$98	$0	0.00	$894	$260	29.07
(K)4	Aplicar 100 Por Ciento las buenas prácticas basadas en referentes técnicos internacionales en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	76.50	76.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$107	$74	68.98	$247	$30	12.33	$499	$0	0.00	$357	$0	0.00	$214	$0	0.00	$1,424	$104	7.33
(K)5	Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal, infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones derivadas de la pandemia por COVID-19.	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$329	$71	21.59	$135	$0	0.00	$1,169	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,634	$71	4.35
(K)6	Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal de los procesos del Instituto	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	56.88	56.88	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$39,819	$31,504	79.12	$96,113	$84,032	87.43	$81,693	$0	0.00	$78,816	$0	0.00	$76,040	$0	0.00	$372,482	$115,537	31.02
(K)7	Adelantar 100 Por Ciento las acciones requeridas para la gestión juridica y la defensa judicial	Magnitud	100.00	99.97	99.97	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$562	$544	96.68	$2,933	$2,933	100.00	$1,951	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$9,350	$3,477	37.19
(S)8	Coordinar y programar 1 acciones para el envío de documentos para el cobro de valorización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.10	50.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
		Recursos	$805	$681	84.63	$704	$43	6.13	$1,305	$0	0.00	$870	$0	0.00	$870	$0	0.00	$4,554	$724	15.91
(K)9	Elaborar e implementar 100 Por Ciento el plan estratégico de tecnologias de la información y comunicación - PETI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	65.14	65.14	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10,048	$9,766	97.20	$24,648	$6,238	25.31	$12,566	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$53,546	$16,005	29.89
(K)10	Mantener 100 Por Ciento la Infraestructura Física y Operativa del Instituto	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	59.50	59.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,139	$3,298	79.68	$13,349	$5,484	41.08	$13,506	$0	0.00	$28,263	$0	0.00	$13,506	$0	0.00	$72,763	$8,782	12.07

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)11 Realizar 2 acciones de cultura organizacional	Magnitud	0.47	0.09	19.15	0.50	0.25	50.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	2.00	0.34	17.00
	Recursos	$300	$293	97.68	$910	$910	100.00	$717	$0	0.00	$717	$0	0.00	$717	$0	0.00	$3,360	$1,203	35.81
(S)12 Formular, actualizar y desarrollar 2 Planes Institucional de Capacitación ¿ PIC.	Magnitud	0.20	0.07	35.00	0.20	0.10	50.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	2.00	0.17	8.50
	Recursos	$28	$28	100.00	$176	$145	82.33	$277	$0	0.00	$277	$0	0.00	$277	$0	0.00	$1,033	$172	16.68
(S)13 Digitalizar 1 activos documentales centro de Documentación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$5,363	$0	0.00
(S)14 Procesar y digitalizar 1 archivo de gestión del IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$5,363	$0	0.00
(S)15 Almacenar y custodiar 2 archivos y los medios magnéticos del IDU	Magnitud	0.40	0.24	60.00	0.40	0.20	50.00	0.56	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.44	22.00
	Recursos	$1,402	$1,124	80.14	$2,633	$487	18.50	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$9,398	$1,611	17.14
(K)16 Modernizar 99 Por ciento de la plataforma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,825	$0	0.00	$5,216	$0	0.00	$2,608	$0	0.00	$15,649	$0	0.00
(S)17 Generar y actualizar 1 documento técnico sobre la infraestructura del sistema de movilidad y espacio público	Magnitud	0.50	0.24	48.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$1,918	$928	48.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,918	$928	48.40
(S)18 Generar, actualizar y disponer 2 información sobre la infraestructura del sistema de movilidad y espacio público	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	75.00
	Recursos	$2,440	$2,440	99.99	$1,850	$412	22.27	$3,292	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,582	$2,852	37.61
(K)19 Pagar 100 por ciento compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,199	$2,706	64.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,199	$2,706	64.45
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial		$7,373	$5,799	78.65	$23,746	$18,141	76.40	$24,940	$0	0.00	$25,378	$0	0.00	$27,348	$0	0.00	$108,784	$23,940	22.01

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	64.60	80.50	124.61%	
2021	1.00	65.60	87.30	133.08%	133.08%
2022	1.00	66.60	0.00	0.00%	
2023	1.00	67.60	0.00	0.00%	
2024	1.00	68.60	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	127.26%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: El índice de desempeño institucional para la UMV, de acuerdo con la medición del FURAG 2020, presentó un incremento de 6,7 puntos con respecto a la medición anterior, aportando así al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se pasó de un porcentaje de 80,5% en 2019 a 87,3% en 2020.

Se evidencia un crecimiento generalizado en la totalidad de las dimensiones del modelo, la dimensión de Talento Humano pasó de 74,8% en el 2019 a 79,6% en el 2020, Direccionamiento Estratégico pasó de 79,1% a 84,7%, Gestión para Resultados con Valores paso de 82,1% a 88,4%, Evaluación de Resultados 71,0% a 85,2% Información y Comunicación fue la dimensión que más aumento tuvo pasando de 80,0% a 87,1%, Gestión del Conocimiento pasó de 83,4% a 86,8% y control interno pasó de 77,1% a 83,2%.

La entidad se encuentra priorizando actividades y productos con el fin de aumentar los resultados obtenidos, para las políticas con índices más bajos teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas por el DAFP basadas en los resultados FURAG.

Proyecto(s) de inversión

7859 - Fortalecimiento Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,476	$2,977	85.64	$8,345	$7,758	92.96	$9,875	$0	0.00	$10,116	$0	0.00	$10,446	$0	0.00	$42,258	$10,735	25.40
(S)3 Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.52	0.28	53.85	0.54	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	2.00	0.33	16.50
	Recursos	$657	$243	36.98	$9,585	$7,729	80.64	$9,671	$0	0.00	$9,772	$0	0.00	$10,140	$0	0.00	$39,826	$7,973	20.02

7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV.	Magnitud	7.00	7.00	100.00	12.00	6.10	50.83	7.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	13.10	26.20
	Recursos	$2,099	$2,071	98.66	$2,992	$640	21.39	$3,911	$0	0.00	$4,027	$0	0.00	$5,055	$0	0.00	$18,085	$2,711	14.99
(S)2 Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	0.18	18.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.98	24.50
	Recursos	$34	$34	100.00	$538	$412	76.64	$325	$0	0.00	$303	$0	0.00	$412	$0	0.00	$1,611	$446	27.68
(S)3 Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.	Magnitud	4.50	4.50	100.00	13.50	5.20	38.52	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	50.00	9.70	19.40
	Recursos	$1,106	$474	42.83	$2,285	$1,601	70.07	$1,157	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$7,003	$2,075	29.63
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.		$22	$20	90.25	$239	$208	87.08	$1,853	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$5,671	$228	4.02

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	73.90	96.70	130.85%	★		
2021	1.00	74.90	97.60	130.31%	★	130.31%	★
2022	1.00	75.90	0.00	0.00%			
2023	1.00	76.90	0.00	0.00%			
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		125.29%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 97,60 con respecto al 74,90 esp erado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

El pasado 28 de mayo el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) divulgo los resultados de la última medición del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), TRANSMILENIO S.A. obtuvo un puntaje en el Indice de Desempeño Institucional de 97,6%.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Implementar el 100 Por Ciento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$20	90.26	$239	$208	87.08	$1,853	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$5,671	$228	4.02
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.		$967	$531	54.94	$819	$388	47.42	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$4,801	$920	19.16

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	67.30	76.10	113.08%	★		
2021	1.00	68.30	97.10	142.17%	★	142.17%	★
2022	1.00	69.30	0.00	0.00%			
2023	1.00	70.30	0.00	0.00%			
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		136.19%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: En la última medición presentada por el DAFP a través del FURAG, la EMB obtuvo 97.10 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2020, el incremento obedece al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la empresa, en el marco

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
del MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG	Magnitud	8.39	8.39	100.00	22.20	9.32	41.98	22.60	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	17.71	17.71
	Recursos	$105	$104	99.30	$273	$213	78.11	$283	$0	0.00	$290	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,247	$317	25.46
(S)2 Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	12.33	12.33	100.00	20.96	8.80	41.98	21.45	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	21.13	21.13
	Recursos	$100	$96	95.88	$164	$164	100.00	$174	$0	0.00	$180	$0	0.00	$187	$0	0.00	$805	$260	32.26
(S)3 Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	Magnitud	26.06	26.06	100.00	19.05	3.81	20.00	18.74	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	29.87	29.87
	Recursos	$762	$331	43.45	$383	$12	3.04	$548	$0	0.00	$535	$0	0.00	$522	$0	0.00	$2,750	$343	12.46
484 Aumentar en un 43% la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaria Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad		$1,274	$1,274	99.99	$1,212	$1,183	97.62	$2,688	$0	0.00	$2,944	$0	0.00	$3,019	$0	0.00	$11,137	$2,457	22.06
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$1,274	$1,274	99.99	$1,212	$1,183	97.62	$2,688	$0	0.00	$2,944	$0	0.00	$3,019	$0	0.00	$11,137	$2,457	22.06

Indicador(es)

(C) 530 Porcentaje de servicios sociales con inspección y vigilancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	★		
2021	16.00	16.00	11.90	74.38%	✓	74.38%	✓
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	36.00	36.00	0.00	0.00%			
2024	43.00	43.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		27.67%	⊘

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso en la formalización del procedimiento de Inspección y Vigilancia ante del DADE, considerando las diferentes solicitudes de ajustes, el documento se encuentra en revisión del referente técnico, en la primera semana de julio se enviará a DADE para revisión

Avances y Logros: Al corte del presente informe, se verificó el cumplimiento del lineamiento para Regreso Voluntario, Gradual y Seguro, en 46 Jardines Infantiles de carácter Público que prestan el servicio de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia - AIPI en Bogotá. En el marco del regreso progresivo, gradual y seguro de los jardines infantiles, para el primer trimestre se realizó la revisión y reporte de 1.085 Jardines Infantiles, 335 oficiales y 750 privados que cumplieron con los protocolos de bioseguridad y adoptaron la norma por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para el registro del talento humano de los jardines infantiles oficiales y privados en la fase III del plan de vacunación contra el COVID. Formalización del Instrumento Único de Verificación del lineamiento para el Regreso Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas y los niños a jardines Infantiles públicos y privados de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión																			
7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Aumentar en un 43 % la inspección y vigilancia en los servicios y programas prestados por la Secretaria Distrital de Integración Social que cuentan con estándares de calidad.	Magnitud	7.00	7.00	100.00	16.00	11.90	74.38	25.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,274	$1,274	99.99	$1,212	$1,183	97.62	$2,688	$0	0.00	$2,944	$0	0.00	$3,019	$0	0.00	$11,137	$2,457	22.06
485 Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción		$0	$0	0.00	$220	$220	99.93	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$370	$220	59.45
136 Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$220	$220	99.93	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$370	$220	59.45

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 531 Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
Recursos	$0	$0	0.00	$220	$220	99.94	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$370	$220	59.45
486 Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	$45	$45	100.00	$308	$299	97.02	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$833	$344	41.29
136 Secretaría Jurídica Distrital	$45	$45	100.00	$308	$299	97.02	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$833	$344	41.29

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	25.00	25.00	12.50	50.00%	50.00%
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.50	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se acumuló información normativa para el desarrollo del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción y se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría General, como líder de la Política de Transparencia en el Distrito Capital para constituir un marco de actuación de las entidades y organismos distritales en materia de transparencia y lucha anticorrupción. En concordancia con los logros obtenidos durante este periodo, se podrá desarrollar el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción como un sistema especializado que recopile, analice, y proponga alternativas que contribuyan a la transparencia, al adecuado cumplimiento de los deberes funcionales de los servidores del D.C., y a la prevención de prácticas contrarias a las disposiciones legales, para lo cual se articula su implementación con los avances y directrices adoptadas en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción, el Plan Maestro de Acciones Judiciales y el Modelo de Gestión Jurídica Pública.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8 Crear en un 100 % el modelo anticorrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$220	$220	99.94	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$370	$220	59.45

Indicador(es)

(S) 532 Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	30.00	20.00	7.80	39.00%	59.33%
2022	20.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	17.80	al Plan de Desarrollo	17.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelantaron todas las actividades previstas para la expedición de la Resolución de creación del Observatorio Distrital, a la fecha está en emisión del concepto favorable por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción - ODCLA, constituye un mecanismo que ayudará a promover y a concretizar la cultura de la juridicidad, la ética del servidor público y las buenas prácticas en la contratación estatal (licitud, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión contractual de los organismos y entidades del D.C.). En ese sentido, este observatorio es un aliado de la lucha contra la corrupción en la contratación pública, mediante la propuesta de incentivos para cambios comportamentales institucionales e individuales y de desincentivos para la no repetición de malas prácticas que pudieron haberle costado a la ciudad y a sus habitantes.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)9 Crear en un 100 % el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	7.80	39.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	17.80	17.80
	Recursos	$45	$45	100.00	$308	$299	97.02	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$833	$344	41.29
487 Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%		$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$1,138	$0	0.00	$1,284	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$5,034	$1,456	28.92
136 Secretaría Jurídica Distrital		$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$1,138	$0	0.00	$1,284	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$5,034	$1,456	28.92

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(K) 533 Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital																		
Magnitud	83.00	87.37	105.27	83.00	87.86	105.86	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00			
Recursos	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$1,138	$0	0.00	$1,284	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$5,034	$1,456	28.92
488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00
111 Secretaría Distrital de Hacienda	$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	83.00	83.00	87.37	105.27%	
2021	83.00	83.00	87.86	105.86%	105.56%
2022	83.00	83.00	0.00	0.00%	
2023	83.00	83.00	0.00	0.00%	
2024	83.00	83.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.22%

Retrasos y soluciones: La variación negativa del Éxito procesal cuantitativo (-0.76%) obedece a que, si bien, tanto la cantidad de procesos a favor, como el número de procesos en contra aumentaron del primer al segundo trimestre de 2021, la proporción de la variación de los procesos desfavorables (34.24%) fue mayor a la variación en el número de procesos favorables (24.70%) de un trimestre al otro.

Avances y Logros: De conformidad con la información registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. -SIPROJWEB, para el período comprendido entre el 01-01-2020 hasta el 30-06-2021 se obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 87,86%, que corresponde a la proporción entre, los 23.236 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados (a favor y en contra) durante el período de reporte, equivalentes a 26.447 procesos.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)12 Lograr un nivel de éxito procesal del 83 % orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	Magnitud	83.00	87.37	105.27	83.00	87.86	105.86	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00			
	Recursos	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$1,138	$0	0.00	$1,284	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$5,034	$1,456	28.92

488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00
111 Secretaría Distrital de Hacienda	$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%	
2021	20.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%
2022	40.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El equipo de diseño de las evaluaciones (SHD+SDP) adelantó las mesas de trabajo con el fin de concertar con las entidades los Términos de Referencia con los cuáles se contratará las evaluaciones de gasto público. Luego de la sesión del Conpes Distrital de abril 2021, se aprobó un banco de evaluaciones para el cuatrenio, y el equipo de diseño desarrolló tres (3) TdR detallados que ahora pueden iniciar el proceso de sondeo de mercado para culminar con la adjudicación de los contratos en concurso de méritos.

Proyecto(s) de inversión

7613 - Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$800	$0	0.00	$2,730	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$2,331	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,761	$0	0.00

489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	$20,767	$18,292	88.08	$22,244	$9,197	41.35	$10,580	$0	0.00	$11,240	$0	0.00	$10,377	$0	0.00	$75,208	$27,490	36.55
111 Secretaría Distrital de Hacienda	$20,767	$18,292	88.08	$22,244	$9,197	41.35	$10,580	$0	0.00	$11,240	$0	0.00	$10,377	$0	0.00	$75,208	$27,490	36.55

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(C) 535 Porcentaje del modelo de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito, definido e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%	★		
2021	24.99	25.00	15.10	60.40%	⚠	60.40%	⚠
2022	25.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%			
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		15.10%	⊘

Retrasos y soluciones: El CoreTributario y otros componentes menores de la solución requieren una actualización técnica a Hybris versión18.11 del producto Hybris, para que SAP continúe brindando soporte; teniendo en cuenta lo anterior, se aprobó y está ejecutando una versión No. 3 del cronograma dado que el ajuste de versionamiento del CORE, a Citizen Engagement Accelerator en la versión 2005, implicó prorrogar la entrega del producto final para después del 2021.

El servicio de soporte N2 se ha prestado de forma efectiva; sin embargo, las condiciones en que se prestó el mismo por la operación efectiva del ERP y el aplazamiento de la salida del CORE tributario generan efecto en la facturación que aún se están resolviendo para lograr completar los pagos que están pendientes.

Se continúa trabajando para completar el equipo de apoyo a la coordinación y lograr la aprobación del informe final y la facturación para dar cierre al contrato de la plataforma HEC para Bogdata.

Avances y Logros: Dentro de las principales acciones adelantadas para el cumplimiento de la meta de la vigencia se encuentran las relacionadas a continuación:

En el ERP se ha logrado que 88 de las 88 entidades acceden a los módulos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Gestión de Terceros, en la medida que su naturaleza jurídica requiera la interacción con la gestión Presupuestal de la Secreatría Distrital de Hacienda.

Se ha mejorado la calidad de los servicios del ERP de la SDH y Distrital y cada vez es menor el número de casos de solicitudes de ayuda, gracias a los procesos de capacitación y a la apropiación propia de cada Entidad y área que interactúa con el ERP BogData

El Core Tributario sigue avanzando en su implementación y se espera su próxima salida en vivo y el avance de los componentes del proyecto BogData se cuantifica como se indica a continuación: ERP avance del 95,74% y CORE tributario avance del 80,52%.

La Interventoría sigue en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, donde uno de los principales hitos del segundo trimestre fue la prórroga al contrato base, así como la revisión y aprobación del nuevo plan de trabajo que extiende las actividades de implementación y puesta en operación de BogData hasta el 31 de mayo de 2022

Así mismo, se mantiene el servicio de apoyo a la gerencia con el compromiso del Equipo existente para cubrir las necesidades adicionales y se adelantó el dimensionamiento para ajustar el nuevo proceso de contratación de HEC, de forma que se realizó un crecimiento en capacidad de almacenamiento y procesamiento a 4TB del CRM (BD+App Srv) y Crecimiento a 2TB de S4/Hana (DB+App Srv). Para la puesta en operación de la infraestructura como servicio de la solución CORE ERP se realizó el nuevo contrato donde se incluyeron nuevas condiciones tales como:

- Crecimiento en capacidad de almacenamiento y procesamiento a 4TB del CRM (BD+App Srv) y Crecimiento a 2TB de S4/Hana (DB+App Srv)
- El horario de servicio de soporte sobre los sistemas productivos que pasa de 10x5 a 24x5.
- Mayor soporte técnico incluido en el servicio y no supeditado a la cantidad de bolsa de horas del producto anterior.

Los servicios de soporte N2 se han venido prestando con los recursos asociados a las reservas de este servicio, y la nueva contratación se adelantará con VF. También Se definieron y adquirieron las licencias necesarias para complementar los servicios previstos en la solución BogData, las mismas se encuentran en gestión para implementación

Proyecto(s) de inversión

7661 - Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	91.14	91.15	2.86	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91.14	91.14
		Recursos	$6,085	$3,940	64.74	$10,790	$1,846	17.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,875	$5,785	34.28
(S)2	Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	Magnitud	20.00	13.00	65.00	27.00	15.00	55.56	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	28.00	28.00
		Recursos	$224	$40	17.70	$495	$315	63.63	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,119	$355	31.68
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	Magnitud	100.00	90.00	90.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$1,284	$1,271	98.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,284	$1,271	98.98

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	25.10	98.01	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	36.99	36.99
	Recursos	$565	$508	90.00	$8,137	$7,037	86.48	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,701	$7,545	27.24
(S)5 Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.87	10.87	52.08	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$8,084	$8,084	100.00	$2,822	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,060	$0	0.00	$2,197	$0	0.00	$19,163	$8,084	42.19
(S)6 Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	4.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	24.00	24.00
	Recursos	$4,450	$4,450	100.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$8,450	$4,450	52.66
(S)7 Realizar 100 por ciento del el modelamiento de la Arquitectura, conforme a los estándares establecidos en los lineamientos de MinTIC y las mejores prácticas defnidas a nivel internacional por los organismos competentes	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$75	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$615	$0	0.00
490 Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta población		$13	$13	100.00	$136	$51	37.32	$1,065	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$641	$0	0.00	$2,855	$64	2.23
206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones		$13	$13	100.00	$136	$51	37.32	$1,065	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$641	$0	0.00	$2,855	$64	2.23

Indicador(es)

(C) 536 Porcentaje de cumplimento de la política distrital de atención al pensionado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	10.00	10.00	100.00%	★		
2021	25.00	25.00	15.00	60.00%	⚠	60.00%	⚠
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		15.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que la meta tiene un tipo anualización creciente, un 10% de avance corresponde al alcanzado al cierre de la vigencia 2020.

Durante esta vigencia, se adelantaron sesiones con la Secretaría Distrital de Planeación, la Dirección de Equidad y Políticas Poblaciones, y la Dirección de Politicas Sectoriales con el fin de revisar y analizar las acciones a adelantar para el avance de la meta. Adicionalmente, se han adelantado reuniones con cabeza de sector para coordinar esfuerzos en la construcción de la propuesta de política pública y se elaboró la versión No. 1 del documento la cual fue presentada a la Secreataría de Hacienda Distrital como cabeza de sector previo a la validación ante el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, documento que contiene una descripción inicial de la problemática que se pretende abordar, los sectores identificados hasta el momento que pueden intervenir, una propuesta del esquema de participación y una proyección inicial del presupuesto que conllevaría la fases preparatoria, de agenda pública y la formulación de la política pública.

Beneficios
Las mesas de trabajo adelantadas con la Secretaría Distrital de Planeación y sus Direcciones, han permitido conocer la metodología que se requiere para la construcción de una política pública , así como avanzar en la identificación de los esfuerzos que existen en el Distrito respecto a la atención de la población pensionada; lo anterior es necesario para establecer en conjunto el mecanismo de planeación más adecuado que integre estos esfuerzos, solucione la problemática identificada, represente mayor impacto y menos desagregación de recursos.

Proyecto(s) de inversión

7592 - Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)22 Centralizar el 100 % de los programas que integren la oferta pública dirigida al pensionado	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	15.00	60.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$13	$13	100.00	$85	$51	59.72	$540	$0	0.00	$360	$0	0.00	$0	$0	0.00	$998	$64	6.39
(K)23 Desarrollar el 100 % de la estrategia de comunicación para la divulgación de la oferta institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$360	$0	0.00
(S)24 Realizar 1 estudio técnico sobre las necesidades institucionales relacionadas con adecuaciones y mejoras de las instalaciones físicas de soporte y atención al pensionado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$51	$0	0.00	$64	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$115	$0	0.00
(K)25 Realizar el 100 % de las adecuaciones e interventoría de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$461	$0	0.00	$461	$0	0.00	$461	$0	0.00	$1,382	$0	0.00
491 Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales		$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$216	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
136 Secretaría Jurídica Distrital	$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$216	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 537 Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se reprograma el plan de trabajo, esta meta inicia ejecución en el mes de octubre 2021. Se han adelantado actividades para desarrollar un estudio jurídico frente al Derecho Laboral Administrativo para el D.C.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$216	$0	0.00
492 Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias		$0	$0	0.00	$498	$384	77.12	$510	$0	0.00	$523	$0	0.00	$457	$0	0.00	$1,988	$384	19.31
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$498	$384	77.12	$510	$0	0.00	$523	$0	0.00	$457	$0	0.00	$1,988	$384	19.31

Indicador(es)

(K) 538 Herramientas metodológicas que se definan, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional - Diferencial y de Familias, diseñadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La ejecución de la meta se tiene programada para el mes de diciembre de 2021

Proyecto(s) de inversión

7634 - Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 15 estudios en el observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	2.00	13.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$498	$384	77.12	$510	$0	0.00	$523	$0	0.00	$457	$0	0.00	$1,988	$384	19.31

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía	$18,224	$16,494	90.50	$45,707	$33,706	73.74	$31,328	$0	0.00	$28,777	$0	0.00	$22,190	$0	0.00	$146,227	$50,200	34.33
102 Personería Distrital	$406	$366	90.04	$3,196	$557	17.42	$1,196	$0	0.00	$1,037	$0	0.00	$797	$0	0.00	$6,633	$923	13.91

Indicador(es)

(K) 608 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida de la Personería Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

-Se elaboraron los estudios de mercado, la necesidad de contratación y el análisis del sector para la compra de una UPS para la nueva sede de atención a la ciudadanía.
-Se determinó la necsidad de Implementación del sistema de Información Eje Disciplinarios y la actualización de la arquitectura empresarial y plan estratégico de tecnologías: Una vez aprobado el PETI se inicia la construcción de los requerimientos y necesidades técnicas funcionales y no funcionales para el proyecto de actualización de arquitectura empresarial e implementación en el dominio de sistemas de información del eje de disciplinarios.
-Actualmente se encuentra en ejecución el contrato para modernización de 2 ascensores marca LG del edificio nuevo calle 21 No. 6-22.
-Adecuación biciparqueadero: Se realizó el estudio de proceso precontractual, el cual está publicado en la plataforma SECOP II para las propuestas y continuar con el proceso contractual.

Proyecto(s) de inversión

7719 - Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1 Adquirir 161 unidades entre equipos, elementos y dispositivos tecnológicos y de prensa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$85	$0	0.00	$298	$0	0.00	$377	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,080	$0	0.00
(K)2 Adelantar 100 porciento de acciones para el diseño, desarrollo y administración de servicios Tics.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$176	$163	92.60	$2,141	$245	11.47	$312	$0	0.00	$286	$0	0.00	$225	$0	0.00	$3,140	$409	13.01
(S)3 Adecuar y/o modernizar 6 dependencias o espacios físicos de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$329	$311	94.55	$30	$0	0.00	$45	$0	0.00	$40	$0	0.00	$444	$311	70.08
(S)4 Dotar 20 dependencias o espacios físicos con mobiliario, enseres y equipos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$137	$0	0.00	$376	$0	0.00	$42	$0	0.00	$63	$0	0.00	$618	$0	0.00
(S)5 Adquirir 5 unidades entre vehiculos y motos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$330	$0	0.00	$40	$0	0.00	$142	$0	0.00	$0	$0	0.00	$512	$0	0.00
(K)6 Realizar 100 porciento de acciones necesarias para la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$230	$203	88.08	$174	$0	0.00	$140	$0	0.00	$145	$0	0.00	$150	$0	0.00	$840	$203	24.14
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$1,750	$1,631	93.23	$4,462	$3,626	81.27	$5,128	$0	0.00	$4,931	$0	0.00	$5,494	$0	0.00	$21,765	$5,258	24.16

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	45.00	45.00%	72.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	29.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Actualizar el 70 porciento las herramientas tecnológicas.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	1.40	2.00
	Recursos	$859	$854	99.37	$2	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$667	$0	0.00	$2,967	$0	0.00	$5,549	$854	15.39
(S)2 Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.10	50.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	$34	$19	57.46	$1,522	$1,063	69.81	$1,495	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$1,579	$0	0.00	$6,172	$1,082	17.53
(S)3 Mantener 5 sedes sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.	Magnitud	1.00	0.96	96.00	1.04	0.15	14.42	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.11	22.20
	Recursos	$178	$178	100.00	$104	$61	59.07	$198	$0	0.00	$210	$0	0.00	$163	$0	0.00	$853	$239	28.01
(S)4 Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.09	45.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
	Recursos	$232	$149	64.39	$1,391	$1,299	93.40	$1,203	$0	0.00	$1,281	$0	0.00	$409	$0	0.00	$4,517	$1,449	32.07
(S)5 Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.	Magnitud	0.20	0.13	65.00	0.27	0.12	44.44	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
	Recursos	$101	$90	88.65	$433	$309	71.32	$254	$0	0.00	$279	$0	0.00	$58	$0	0.00	$1,126	$399	35.44
(S)6 Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.21	0.10	47.62	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
	Recursos	$345	$341	98.72	$1,010	$894	88.55	$924	$0	0.00	$952	$0	0.00	$318	$0	0.00	$3,550	$1,235	34.80
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte		$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$7,404	81.43	$12,976	$0	0.00	$11,203	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$44,427	$10,897	24.53

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el período reportado.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia, la Dirección de Gestión Corporativa, ha mantenido el apoyo a las oficinas Asesora Jurídica, Dirección de Personas Jurídicas, Oficina de Contratos, los GIT de Talento Humano y Financiera, con lo que se garantiza el cumplimiento de las actividades inherentes a cada una de las áreas mencionadas.

Por su parte, la Oficina Asesora de Jurídica de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte como proceso de apoyo en la estructura organizacional, mantiene la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos contractuales, normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.

Con referencia a la Defensa Judicial, se sigue brindado a nivel institucional y sectorial, la oportuna y eficiente defensa judicial en procura de los intereses del sector, respondiendo en los términos legales otorgados las solicitudes de los diferentes despachos judiciales, en torno a tutelas o avances procesales.

En cuanto a los asuntos propios de la Dirección de Personas Jurídicas, se han realizado las gestiones en línea implementadas durante la pandemia para facilitar su trámite, que redundan en el Fortalecimiento y Formalización de las Entidades de Sin Ánimo de Lucro-ESAL domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., que permiten a la comunidad, una mayor participación en actividades culturales, recreativas y deportivas en el ejercicio de sus derechos constitucionales a través de organismos fortalecidos. Los principales trámites y requerimientos fueron: Certificados de Existencia y Representación Legal, Información jurídica, financiera y contable de las Esal Culturales, recreativas y/o deportivas y Trámites Pagina Web Link habilitados para trámites, así como a través de los correos electrónicos dispuestos por la entidad.

Es importante señalar que el 95 % de los trámites adelantados por parte de la Dirección de Personas Jurídicas en lo corrido del año, se han realizado de manera virtual. Esta gestión sin lugar a duda igualmente contribuyó en la mejora del clima laboral, al alivianar las cargas laborales.

Proyecto(s) de inversión

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En el proceso de transición de IPv4 a IPv6, se efectuó la primera fase de las tres contempladas, para la cual se realizó el inventario de los activos de información, la revisión de la arquitectura de red de la entidad y el diagnóstico para la adopción de IPv6. Con la transición progresiva a este nuevo protocolo de internet (IPv6), el IDRD tendrá la posibilidad de tener un mayor número de equipos conectados a la red e incrementar la movilidad de los usuarios al tener un número mayor de direcciones IP para la conectividad. Además, facilitará la aparición de nuevas aplicaciones y servicios en beneficio de mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
En el marco del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI- para el período 2021-2024, durante este semestre se desarrollaron las siguientes acciones: * Actividades de mejoramiento de los sistemas de información de la entidad a través de la Implementación, estabilización y mejora de la nueva versión del sistema de gestión documental Orfeo-Jade y nuevos desarrollos Sistema Información Misional SIM. * Se está trabajando en la implementación y administración de herramientas tecnológicas basadas en código abierto, con el fin de acceder a un mayor numero de funcionalidades en los sistemas de información y poder generar nuevos servicios al interior de la entidad que redunden en mejores servicios para la ciudadanía. *En el compromiso por mejorar la gestión presupuestal y financiera del Instituto, se está trabajando en la revisión, desarrollo y actualización de módulos y aplicaciones que permitan mejorar la funcionalidad e interoperabilidad de los sistemas de información administrativos y financieros SEVEN KACTUS.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Incrementar al 90 % la atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad — Magnitud	82.00	82.00	100.00	84.00	82.00	97.62	86.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
Recursos	$3,492	$2,793	79.98	$6,820	$6,438	94.40	$7,976	$0	0.00	$8,190	$0	0.00	$5,281	$0	0.00	$31,759	$9,231	29.07
(K)2 Desarrollar el 100 % de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. — Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$700	$699	99.84	$2,254	$966	42.85	$5,000	$0	0.00	$3,014	$0	0.00	$1,682	$0	0.00	$12,650	$1,665	13.16
(K)3 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas — Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$18	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18	$0	0.00
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural	$5,415	$5,371	99.18	$5,125	$4,493	87.68	$3,356	$0	0.00	$3,569	$0	0.00	$3,510	$0	0.00	$20,975	$9,864	47.03

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.25	99.25%	★		
2021	100.00	100.00	55.81	55.81%	⚠	77.53%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.01%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se realizan las actividades de seguimiento a los Planes Operativos Anuales por proceso; realización de los comités: Comité Gestión y Desempeño Institucional, de Conciliación; inicio del proceso de gestión del conocimiento; reporte de procesos judiciales SIPROJ; se llevó a cabo la revisión política de gobierno digital, seguridad y privacidad de la información; continuidad en la intervención del Fondo Documental Acumulado -FDA; actualización del mapa de riesgos y de los indicadores por procesos; actualización de la politica de conflicto de intereses, elaboración de los informe de PQRS y satisfacción del ciudadano.

En el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica del IDPC se adelantaron las siguientes actividades: i) mantenimiento físico de las sedes del Instituto, a través del mantenimiento de ascensores, bombas, plantas eléctricas y lavado de tanques; ii) realización de acciones de repacoines locativas; iii) documentación del proceso de implementación de la mesa de ayuda pra la solución de problemas de sistemas y conexión remota; iv) prestación de los servicios de Google Apps y Google Vault; v) adquisición de elementos de dotación para la casa Pardo; vi) se garantiza la prestación de servicios de aseo y limpieza y de seguridad; vii) contratación y suministro de elementos de bioseguridad; viii) adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales y periféricos para el fortalecimiento de la gestión institucional.

Proyecto(s) de inversión																		
7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG — Magnitud	2.00	1.97	98.50	3.03	1.48	48.84	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.45	34.50
Recursos	$1,950	$1,950	99.99	$3,837	$3,636	94.74	$2,494	$0	0.00	$2,653	$0	0.00	$2,609	$0	0.00	$13,544	$5,586	41.24
(K)2 Realizar el 100 por ciento de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional — Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	62.00	62.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$3,465	$3,421	98.72	$1,287	$858	66.63	$862	$0	0.00	$916	$0	0.00	$901	$0	0.00	$7,432	$4,278	57.57
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño	$1,407	$1,407	99.99	$2,073	$1,767	85.28	$2,289	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$971	$0	0.00	$8,650	$3,174	36.70

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.48	98.48%	★		
2021	100.00	100.00	56.34	56.34%	⚠	77.41%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.96%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante este período no se presentaron retrasos significativos.

Avances y Logros: Se presenta un avance en la modernización de la infraestructura tecnológica de la entidad, a través de actividades como la configuración de los servidores institucionales para realizar la migración en la nube, el backup de datos del servidor de archivos, el cambio de nombre del equipo y revisión estándar de BIOS, y la entrega de equipos a servidores de la entidad para el desarrollo de su gestión. También se realizó la aplicación de control asociado a seguridad en detección de software no autorizado para detectar sitios web maliciosos, así como la renovación de licencias Google para las cuentas de la entidad.
Se desarrollaron actividades articuladas con el Sistema de Gestión y en el marco del MIPG se gestionó la revisión y actualización de la plataforma estratégica, la revisión de actos administrativos que formalizan el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su articulación con la planeación estratégica institucional. Se desarrollaron actividades de direccionamiento, con la consolidación del diagnóstico del MIPG de la entidad ¿ FURAG y el diseño de acciones de mejora que permiten cerrar brechas sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño.

Lo anterior se soporta en el fortalecimiento de:
- Plan Anticorrupción y el componente de integridad, mecanismos para el manejo de conflicto de intereses, detección del uso inadecuado de información privilegiada, racionalización de trámites y/o Opas.
- La evaluación de acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de riesgos de gestión y corrupción.
- Se definieron acciones estratégicas para la gestión del talento humano.
- Se formuló y aprobó el plan de comunicaciones de seguridad de la información, en el cual se vinculan actividades relacionadas con la divulgación de temas de TI y seguridad de la información.
- Actualización de la Política de Gestión de Riesgos, adoptando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión), adicionalmente se identificaron riesgos del ciclo de defensa jurídica, con la valoración de impacto y probabilidad, controles y planes de mitigación de riesgos
- Plan Estratégico de Comunicaciones actualizado, aprobado y publicado, con la integración de actividades permanentes que fortalecen la comunicación interna, y que permiten evaluar la apropiación del sistema de gestión y de control interno
- Avance en la implementación de la estrategia de comunicaciones, enfocada en el posicionamiento y visibilización de la entidad en distintos medios, se evidencia un crecimiento en seguidores en redes sociales y la aparición en notas en distintos medios de comunicación.

Proyecto(s) de inversión

7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Dotar 75 puestos de trabajo acorde a estándares determinados en los estudios y diseños	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$308	$0	0.00	$0	$0	0.00	$847	$0	0.00
(K)2	Efectuar el 90 % de las actividades de manteniminiento, dotación de elementos, adecuaciones y apoyo para la conservación de la infraestructura y bienes	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	50.00	55.56	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$102	$102	100.00	$113	$40	35.13	$145	$0	0.00	$140	$0	0.00	$140	$0	0.00	$640	$141	22.10
(S)3	Implementar el 90 % de la política de Gobierno Digital	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	11.70	46.80	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	90.00	21.70	24.11
		Recursos	$80	$80	100.00	$198	$116	58.40	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$80	$0	0.00	$558	$196	35.03
(K)4	Adquirir el 100 % de bienes y servicios relacionados con infraestructura tecnológica de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	66.70	66.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$766	$766	100.00	$32	$29	90.70	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$131	$0	0.00	$1,329	$795	59.83
(K)5	Elaborar 1 estudio para el rediseño institucional y organizacional y las reespectivas gestiones para buscar la aprobación del mismo ante las instancias competentes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$460	$0	0.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$585	$0	0.00
(S)6	Ejecutar el 100 % de las actividades del plan de trabajo para la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño articulado con el Sistema de Gestión.	Magnitud	10.00	9.24	92.40	30.76	14.15	46.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	23.39	23.39
		Recursos	$442	$442	99.98	$1,604	$1,458	90.90	$770	$0	0.00	$961	$0	0.00	$585	$0	0.00	$4,363	$1,900	43.55
(S)7	Implementar al 100 % de la estrategia de comunicaciones que garantice el posicionamiento de la imagen institucional de la entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	16.66	66.64	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	26.66	26.66
		Recursos	$18	$18	100.00	$124	$124	100.00	$75	$0	0.00	$77	$0	0.00	$35	$0	0.00	$329	$142	43.28
216	Orquesta Filarmónica de Bogotá		$1,044	$1,003	96.03	$2,417	$1,343	55.56	$2,537	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$9,174	$2,346	25.57

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La entidad mediante su procesos de MIPG constantemente desarrolla, mantiene y controla su capacidad institucional.

Proyecto(s) de inversión

7697 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 implementar 100 porcentaje de sistemas de gestión	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.00	53.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	21.00	21.00
	Recursos	$1,044	$1,003	96.03	$2,417	$1,343	55.56	$2,537	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$9,174	$2,346	25.57
222 Instituto Distrital de las Artes		$3,671	$2,900	79.00	$18,000	$13,579	75.44	$2,830	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$30,071	$16,479	54.80

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.72	72.00%		
2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	58.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	23.40%	

Retrasos y soluciones: complejidad en agendas para llevar acabo las mesas de trabajo programadas, sin embargo se re-agendo, con el fin de lograr el cumplimiento de la programación establecida para durante el mes reportado

Avances y Logros: Para la Vigencia 2021, se estableció una meta del 80% en la implemtacion del MIPG, así las cosas para el periodo reportado de enero a junio se ha alcanzado un 44,8%, que se determina en una participación por cada dimensión del 6,4 para el mes de junio Teniendo en cuanta lo anterior, se reportan las acciones adelantadas para el mes de junio en el marco del proyecto atendiendo la siguiente estructura: Implementación y apropiación por parte de las unidades de gestión del Idartes en relación con la identificación y redacción correctamente de los riegos de gestión y de corrupción en el marco de la nueva metodología del DAFP, Identificación sistémica al interior década Unidad de Gestión, en el marco de la metodología TASCOI, la cual permitió evidenciar el propósito, los procedimientos, los proveedores y por supuesto el talento humano que adelantan las actividades en cada dependencia del Idartes. Armonización del Módulo de SIG en el aplicativo PANDORA, con el cual las Unidades de Gestión avanzaron significativamente en la modernización de los procedimientos a cargo con fundamento en la metodología de enfoque por procesos adoptada por el Plan estratégico de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7902 - Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Alcanzar 2,600,000 Número Usuarios en Redes Sociales	Magnitud	1,985,000.00	2,109,365.00	106.27	2,045,000.00	2,187,890.00	106.99	2,165,000.00	0.00	0.00	2,485,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$241	$211	87.41	$353	$337	95.55	$110	$0	0.00	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$924	$548	59.30
(S)2 Lograr 10,200 Número Apariciones en medios de comunicación	Magnitud	600.00	1,538.00	256.33	2,000.00	1,712.00	85.60	2,200.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	10,200.00	3,250.00	31.86
	Recursos	$260	$260	100.00	$957	$625	65.39	$110	$0	0.00	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,547	$886	57.27
(S)3 Lograr 6,200,000 Número Visitas en la página Web	Magnitud	800,000.00	899,683.00	112.46	1,400,000.00	1,059,779.00	75.70	1,700,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,959,462.00	31.60
	Recursos	$194	$165	85.36	$548	$465	84.96	$110	$0	0.00	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,071	$631	58.87

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)4 Alcanzar 100 Porcentaje de implementación del MIPG que permita integrar los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad y su articulación con el sistema de control interno	Magnitud	72.00	72.00	100.00	80.00	44.80	56.00	88.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,501	$1,405	93.60	$8,157	$6,210	76.14	$2,200	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$16,158	$7,615	47.13
(S)5 Lograr, diseñar e implementar el 100 Porcentaje de la estratégia de comunicación interna y externa	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	14.00	56.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.00	29.00
	Recursos	$250	$236	94.72	$387	$334	86.37	$300	$0	0.00	$310	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,546	$570	36.89
(C)6 Integrar 100 Porcentaje de los sistemas de información de la entidad para aseguramiento y flujo de datos	Magnitud	33.30	33.30	100.00	58.30	28.80	49.40	83.30	0.00	0.00	91.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$906	$473	52.25	$2,473	$1,006	40.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,379	$1,480	43.79
(C)7 Diseñar 100 Porcentaje de un sistema de aprendizaje por enfoques que promueva la apropiación de la comunidad institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	24.60	49.20	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00
(K)8 Mantener en 34 Número Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en la entidad, mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y escenarios a cargo de la entidad	Magnitud	34.00	34.00	100.00	34.00	34.00	100.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00			
	Recursos	$319	$149	46.61	$5,096	$4,600	90.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,415	$4,749	87.69
260 Canal Capital		$338	$323	95.71	$1,342	$936	69.76	$1,016	$0	0.00	$983	$0	0.00	$852	$0	0.00	$4,531	$1,260	27.81

Indicador(es)

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	85.72	85.72%	✓		
2021	100.00	100.00	48.72	48.72%	⚠	67.22%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.89%	⊘

Retrasos y soluciones: Con corte a 30 de junio, se han presentado retrasos mínimos en lo concerniente a la implementación de las acciones descritas en el Plan de Fortalecimiento Institucional como principal mecanismo de control respecto a las mejoras del MIPG en la entidad. El avance acumulado presenta un rezago de apenas 0,85%, situación que no compromete el cumplimiento de las acciones si se tiene en cuenta que la mayoría culminan su implementación en diciembre. Sin embargo, se ha adelantado un trabajo conjunto con las áreas para analizar los factores que inciden en el leve retraso de cumplimiento con el fin de tomar medidas en materia de programación de las mismas y apoyo técnico frente a su aplicación en consonancia con los dispuesto por el modelo. Pese a ello, el avance de ejecución particular del mes tuvo un sobrecumplimiento del 1,93%, lo que refleja la eficacia de las medidas tomadas para promover el cumplimiento, así como la existencia de victorias tempranas en metas planteadas para la vigencia.

Avances y Logros: Con corte a 30 de junio, Capital consolidó a analizó los resultados obtenidos en el FURAG vigencia 2020, donde se constató que debido al trabajo articulado de las dependencias líderes de las políticas y el seguimiento continuo del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI), la entidad logró aumentar su IDI en el FURAG vigencia 2020, ubicándose en 83,7, es decir, un aumento de 12 puntos; logrando así acercarse más al mejor puntaje del distrito (distancia de 14,9) y al promedio distrital (distancia de 4,8). En lo que concierne al grado de avance del PFI con corte al mismo periodo, los resultados indican un avance acumulado del 53.76% sobre el 54.61% programado y cumplimiento del 98.44%. Para el período de análisis, el avance de ejecución es del 15.32% sobre el 13.39% programado para el mes, lo que significa un nivel de cumplimiento del 114.43%; esto como consecuencia de avances y victorias tempranas en actividades por parte de algunas áreas participantes en la implementación del Plan.

Proyecto(s) de inversión

7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Incrementar en 12 puntos porcentuales el indice de desarrollo institucional Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con los resultados obtenidos de la medición del FURAG, como línea base, que permitan establecer las políticas a las cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo institucional	Magnitud	3.00	2.86	95.33	3.14	1.88	59.87	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	4.74	39.50
	Recursos	$46	$46	100.00	$206	$193	93.75	$199	$0	0.00	$206	$0	0.00	$213	$0	0.00	$869	$239	27.53
(K)2 Implementar el 90 % de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyas acciones estén orientadas al reforzamiento de las debilidades detectadas en la aplicación de la encuesta FURAG, así como de las políticas y dimensiones del MIPG.	Magnitud	90.00	85.90	95.44	90.00	57.93	64.37	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$127	$119	93.47	$519	$465	89.58	$530	$0	0.00	$548	$0	0.00	$568	$0	0.00	$2,292	$584	25.47

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Tecnologías de Información y las comunicaciones - PETI, orientadas al fortalecimiento y adquisición de equipos requeridos para la entidad.	Magnitud	5.00	4.75	95.00	10.25	5.00	48.78	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	9.75	9.75
	Recursos	$159	$159	100.00	$587	$278	47.40	$209	$0	0.00	$209	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,217	$437	35.90
(S)4 implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad de las fases que permitan que Capital logre la cretificación bajo la norma ISO 27001 en seguridad de la información.	Magnitud	5.00	2.85	57.00	20.00	4.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	100.00	6.85	6.85
	Recursos	$6	$0	0.00	$30	$0	0.00	$78	$0	0.00	$20	$0	0.00	$20	$0	0.00	$153	$0	0.00
494 Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras		$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,749	$846	48.36
136 Secretaría Jurídica Distrital		$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,749	$846	48.36

Indicador(es)

(S) 540 Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	800.00	800.00	1,183.00	147.88%	★		
2021	2,400.00	2,400.00	1,484.00	61.83%	⚠	74.43%	✓
2022	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00%			
2023	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00%			
2024	800.00	1,000.00	0.00	0.00%			
TOTAL	9,000.00	9,383.00	2,667.00	al Plan de Desarrollo		28.42%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo se analizaron jurídica y financieramente, una base de 1484 Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, concluyendo lo siguiente: 1221 ESAL que una vez analizadas jurídica y financieramente no han cumplido con sus obligaciones, 135 ESAL que una vez verificado el resultado se evidencia que dieron cumplimiento a sus obligaciones quedando al día, 1 ESAL trasladada a otra entidad por competencia, 27 ESAL que es necesario requerirlas para que aporten documentación y 100 ESAL que aportaron documentación de manera parcial requiriéndose realizar un análisis a profundidad. Con la gestión realizada se ha logrado que las entidades cumplan cada vez más con las obligaciones legales, contables y financieras.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Verificar la información de 9,000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.	Magnitud	800.00	1,183.00	147.88	2,400.00	1,484.00	61.83	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,667.00	29.63
	Recursos	$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,749	$846	48.36
495 Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales		$167	$167	100.00	$1,523	$1,430	93.89	$526	$0	0.00	$558	$0	0.00	$876	$0	0.00	$3,651	$1,597	43.74
104 Secretaría General		$167	$167	100.00	$1,523	$1,430	93.89	$526	$0	0.00	$558	$0	0.00	$876	$0	0.00	$3,651	$1,597	43.74

Indicador(es)

(C) 541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital Línea Base: 6.4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	6.80	6.80	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	7.40	7.40	0.00	0.00%			
2023	8.00	8.00	0.00	0.00%			
2024	8.40	8.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones: Entre enero y junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.																			
Avances y Logros: Avances y/ o logros: En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del indicador: Elaboró el instrumento para la medición de la satisfacción ciudadana, el cual será implementado de forma presencial a la ciudadanía que asiste a la red cade del distrito. Este instrumento contiene: características personales del ciudadano, evaluación del servicio en el punto de atención, cuáles son los canales que utiliza con más frecuencia para solicitar información del trámite o servicio, y por último unos atributos que corresponde a que tan de acuerdo esta con la interacción de la entidad. Al finalizar la vigencia 2021 se tiene programada su implementación y permitirá conocer de primera mano las percepciones, opiniones e ideas de la ciudadanía respecto del servicio prestado en el Distrito. Beneficios: El diseño de una estrategia para la medición de la satisfacción ciudadana que permite contar con las variables y aspectos sujetos a recolectar y analizar para conocer las percepciones, opiniones e ideas de la ciudadanía frente a los servicios prestados por las entidades Distritales.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 100 porciento una estrategia de seguimiento de la efectividad y calidad en la atención a la ciudadanía en las entidades distritales, en el marco de los lineamientos y estándares del modelo de servicio omnicanal.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$39	$39	100.00	$796	$771	96.94	$268	$0	0.00	$284	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,578	$810	51.33
(K)2 Implementar 100 porciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	48.67	48.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$129	$129	100.00	$727	$658	90.54	$258	$0	0.00	$274	$0	0.00	$685	$0	0.00	$2,073	$787	37.96
496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital		$162	$162	100.00	$427	$425	99.56	$1,646	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$5,580	$587	10.52
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital		$162	$162	100.00	$427	$425	99.56	$1,646	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,620	$0	0.00	$5,580	$587	10.52

Indicador(es)

(C) 542 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.38	15.38	18.60	120.94%	★		
2021	50.00	50.00	42.30	84.60%	✓	84.60%	✓
2022	84.62	84.62	0.00	0.00%			
2023	96.16	96.16	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		42.30%	⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital avanzó en un 42,3 % en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital, correspondiente a un avance de 84% respecto a lo programado para la vigencia 2021.
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social se ha avanzado en los componentes que conforman la meta así, 1) En el componente de FORMALIZACION se logró con corte a 30 de junio, la creación de 732 empleos en el Distrito, de los cuales 351 corresponden a empleos permanentes , 372 temporales y 9 para atender fallos judiciales; Esto ha permitido el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Gobierno(inspección de policia), Secretaria Gneral(Alta Consejeria de victimas), Secretaria de la Mujer(pasar empleos temporales a permanentes); 2) En el componente de MERITO se realizo la provisión de 693 empleos de libre nombramiento y remoción, a través de procesos de selección objetiva realizados por la entidades, quienes superaron el proceso de pruebas psicométricas realizadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-; adicionalmente se realizó la Convocatoria Distrito IV a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, para proveer 2.020 empleos de carrera administrativa de 32 entidades y Organismos Distritales. Adicionalmente, se realizó provisión de empleos de otra naturaleza temporales o de periodo fijo, el DASCD en SIDEAP desarrollo la funcionalidad Seleccion de Talentos, que facilita la concurrencia de multiples aspirantes y la conformación de bancos de candidatos. Se realizó convocatoria de 239 de la Sec de Gobierno y la conformación del Banco de Hojas de Vida para 47 Jefes de Control Interno de Entidades del Distrito. 3) En el componente de Banco de Hojas de Vida Talento no Palanca, se han realizado 7.734 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión por parte de las diferentes entidades y Organismos Distritales. De los cuales 6.179 contratos se suscribieron en 2020, y 1.55 a 30 de junio 2021
Aunado a lo anterior durante la ejecución del plan de desarrollo, 8 Entidades Distritales (Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte, Instituto Distrital de las Artes IDARTE , Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaria de Salud , Secretaria Jurídica y Secretaría General, Sec. Movilidad, Empresa Metro, Unidad Admitiva Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial), recibieron concepto favorable para el rediseño de sus estructuras organizacionales; las 52 Entidades Distritales de nivel central y descentralizado han recibido asistencia técnica en la implementación de acciones que contribuyen a la gestión estratégica de su talento humano, a través de conceptualización y asesorías técnico jurídica junto con lineamientos técnicos emitidos a través de Circulares Externas y/o Conjuntas.

Proyecto(s) de inversión																			
7670 - Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del D.C. en el rediseño institucional, la estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de plantas de personal y/o manuales específicos de funciones y competencias laborales.	Magnitud	8.00	4.00	50.00	18.00	4.00	22.22	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	52.00	8.00	15.38
	Recursos	$105	$105	100.00	$115	$115	100.00	$1,139	$0	0.00	$1,196	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$3,810	$220	5.77

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Asistir técnicamente a 52 entidades y organismos distritales en la implementación de acciones que contribuyan a la gestión estratégica de su talento humano.	Magnitud	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
	Recursos	$28	$28	100.00	$140	$140	100.00	$230	$0	0.00	$240	$0	0.00	$157	$0	0.00	$795	$168	21.08
(K)4 Implementar en 52 entidades y organismos distritales la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y meritocrático de la Administración Pública Distrital.	Magnitud	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29	$29	100.00	$173	$171	98.90	$277	$0	0.00	$289	$0	0.00	$208	$0	0.00	$976	$200	20.47
497 Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía		$6,557	$6,547	99.85	$13,577	$12,160	89.57	$12,856	$0	0.00	$12,024	$0	0.00	$12,651	$0	0.00	$57,664	$18,707	32.44
104 Secretaría General		$6,557	$6,547	99.85	$13,577	$12,160	89.57	$12,856	$0	0.00	$12,024	$0	0.00	$12,651	$0	0.00	$57,664	$18,707	32.44

Indicador(es)

(S) 543 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2021	22.00	22.00	10.00	45.45%	61.29%
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2024	21.00	21.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.00	al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: En el periodo de reporte no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las acciones asociadas a cada uno de los componentes de la estrategia para fortalecer la gestión e innovación en el distrito, como:
1) Fortalecer el Sistema de Coordinación Distrital a través de una estrategia de actualización normativa y seguimiento al funcionamiento de las instancias de coordinación. Se elaboraron y enviaron 15 informes dirigidos a cada sector ad/tivo como parte del seguimiento a la implementación de la resolución 233/18 y 753/20 de instancias de coordinación. Se expidió la resolución 077/21, que delega la participación de la Secretaria General, en diferentes espacios e instancias de coordinación distrital, con el fin de organizar en un solo acto administrativo los directivos y asesores asignados a cada espacio.
2) Promover la gestión del conocimiento y la innovación. Se expidió la circular 033/21 que oficializó la Metodología de construcción de mapas de conocimiento para las entidades distritales en el marco de la implementación y fortalecimiento de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación del MIPG. Se realizó taller de lanzamiento y acompañamiento de la Guía Metodológica con alrededor de 200 participantes. Se adelantó la definición de 13 habilitantes de innovación que son los pilares fundamentales que facilitan a las entidades públicas en su proceso de innovación.
3) Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la ciudad. Se realizaron 8 sesiones masivas entre febrero y marzo, abordando a 56 entidades distritales responsables del reporte del FURAG en articulación con el DAFP, con 1.065 asistentes para atender las inquietudes generadas en el diligenciamiento del aplicativo. Se socializaron los resultados del FURAG, la identificación de brechas, generación de recomendaciones a 5 sectores del Distrito en 3 jornadas.
4) Cumplimiento de los productos de la política pública de transparencia a cargo de la Secretaría General: se dio inicio a la 2da fase de Senda de Integridad, cuyo enfoque es la participación ciudadana donde se invitó a la ciudadanía a participar en la construcción de retos. Se desarrolló el taller de comprensión del Lineamiento de Apertura de Agendas un espacio diseñado para recibir los aportes de los servidores distritales como Secretaría Jurídica, Seguridad, Cultura, General, Educación, Hacienda, con 42 participantes. Se desarrolló charla virtual sobre prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo dictada por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero -UIAF-, con 152 participantes. Se avanzó en la priorización de 5 entidades para la implementación del Sistema de Admon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -SARLAFT. Beneficios: El fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional a nivel Distrital permite que la Ciudad cuente con entidades que respondan bajo un modelo estándar e integrado que aporta a la integridad y transparencia.

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital	Magnitud	12.00	12.00	100.00	21.00	7.88	37.52	21.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	100.00	19.88	19.88
	Recursos	$81	$81	100.00	$139	$139	100.00	$168	$0	0.00	$181	$0	0.00	$180	$0	0.00	$748	$219	29.32
(S)4 Promover 100 porciento de la Gestión del Conocimiento y la Innovación a través del cumplimiento de la estrategia.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	21.00	8.40	40.00	29.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	13.40	13.40
	Recursos	$71	$71	100.00	$325	$199	61.03	$289	$0	0.00	$404	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,440	$270	18.75
(S)7 Implementar 100 porciento de la estrategia que permita fortalecer la Gestión y Desempeño Institucional	Magnitud	11.00	11.00	100.00	21.00	10.50	50.00	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	21.50	21.50
	Recursos	$1,221	$1,220	99.91	$1,040	$1,027	98.77	$1,116	$0	0.00	$1,609	$0	0.00	$1,866	$0	0.00	$6,852	$2,247	32.79
(S)8 Cumplir 100 porciento del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	28.00	13.44	48.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	18.44	18.44
	Recursos	$993	$992	99.95	$3,357	$2,570	76.58	$1,872	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$1,906	$0	0.00	$10,027	$3,562	35.53
(C)9 Realizar 100 porciento del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$0	0.00
(S)10 Ejecutar 100 porciento de los productos definidos en el Plan de Acción de la Política Pública de transparencia.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	23.00	11.50	50.00	23.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	17.50	17.50
	Recursos	$151	$151	100.00	$587	$287	48.89	$313	$0	0.00	$321	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,702	$438	25.71

7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 100 porciento de la Política de Gestión Documental (Iso 303000).	Magnitud	42.00	42.00	100.00	12.00	5.96	49.67	32.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	47.96	47.96
	Recursos	$392	$390	99.69	$803	$643	80.11	$662	$0	0.00	$566	$0	0.00	$477	$0	0.00	$2,900	$1,034	35.64
(K)2 Lograr 100 porciento de la eficiencia operacional para soportar la actividad misional de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,259	$2,252	99.69	$4,428	$4,417	99.74	$3,494	$0	0.00	$3,238	$0	0.00	$4,551	$0	0.00	$17,970	$6,669	37.11
(K)5 Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	45.83	45.83	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,390	$1,390	100.00	$2,898	$2,878	99.33	$1,942	$0	0.00	$1,805	$0	0.00	$2,990	$0	0.00	$11,025	$4,268	38.71
498 Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito		$2,318	$2,187	94.36	$3,013	$2,464	81.79	$4,585	$0	0.00	$4,860	$0	0.00	$12,229	$0	0.00	$27,005	$4,652	17.23
104 Secretaría General		$2,318	$2,187	94.36	$3,013	$2,464	81.79	$4,585	$0	0.00	$4,860	$0	0.00	$12,229	$0	0.00	$27,005	$4,652	17.23

Indicador(es)

(S) 544 Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	4.00	4.00	100.00%	★		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	2.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	2.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7.00	7.00	6.00	al Plan de Desarrollo		85.71%	✓

Retrasos y soluciones: Entre enero y junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Avances y/ o logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General con corte a junio 2021, firmó convenio con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal - IDPYBA, para hacer presencia en seis (6) puntos de atención de la RED CADE: Super CADE Manitas, Américas, Bosa y Suba, CADE: La Victoria y Santa Helenita, de los cuales 4 se inauguraron en la vigencia 2020, y los otros 2 se inauguraron en el mes de abril de la vigencia 2021.

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía estos servicios, se desarrollaron dos estrategias conjuntas de divulgación y promoción de los servicios del Instituto de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en la Red CADE:

1. Facebook Live el viernes 19 de marzo de 2021 donde participó la Concejal Andrea Padilla, la Secretaría General y la Subdirectora de Fauna del Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA.

2. Publicación de nota en el periódico El Tiempo el 24 de marzo de 2021.

Beneficios: Con la presencia del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal - IDPYBA en la red CADE aumenta la oferta de servicios para que la ciudadanía pueda adelantar trámites y servicios referentes a: Radicación de documentos, Asesorías a los ciudadanos que requieran acceder a los servicios del Instituto. (Programa CES, Captura, Esteriliza y Suelta, Escuadrón anti crueldad, Brigadas médicas, Cultura ciudadana Adopción de animales domésticos, Animales Sinatrópicos Semovientes Animales de Granja Sistema de identificación, Esterilización canina y felina y Urgencias veterinarias), Urgencias veterinarias, Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes e Información del estado de las peticiones. Entre enero y junio 2021 el Instituto ha realizado más de 1.000 atenciones a la ciudadanía a través de la RED CADE.

(S) 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	2,000,000.00	4,069,955.00	4,069,955.00	100.00%	★		
2021	3,500,000.00	6,100,000.00	3,368,171.00	55.22%	⚠	73.14%	✓
2022	3,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00%			
2023	3,100,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00%			
2024	1,500,000.00	530,045.00	0.00	0.00%			
TOTAL	13,200,000.00	13,200,000.00	7,438,126.00	al Plan de Desarrollo		56.35%	⚠

Retrasos y soluciones: Entre enero y junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Avances y/ o logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, recibió 7.438.126 de llamadas a través de los operadores y el sistema respuesta de voz interactiva IVR (4.069.955 durante 2020 y 3.368.171 en lo corrido de 2021), mediante las cuales, se brindó atención a la ciudadanía en temas de trámites y servicios ofertados por las entidades del orden nacional, distrital, y entidades privadas que hacen parte de la RED CADE, así como en los temas requeridos durante la emergencia económica, social y ecológica causada por el virus Covid-19.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Beneficios: La línea 195 permite a la ciudadanía acceder a tramites y servicios a nivel distrital de domingo a domingo las 24 horas del día en tiempo real como un mecanismo que les permite interactuar con la administración distrital, registrar sus requerimientos, interponer sus solicitudes a las entidades distritales ahorrando tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

(S) 546 Número de PQRS recibidas por otros canales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	90,000.00	156,225.00	156,225.00	100.00%	★		
2021	150,000.00	278,000.00	141,585.00	50.93%	⚠	68.58%	⚠
2022	145,000.00	67,500.00	0.00	0.00%			
2023	145,000.00	67,500.00	0.00	0.00%			
2024	75,000.00	35,775.00	0.00	0.00%			
TOTAL	605,000.00	605,000.00	297,810.00	al Plan de Desarrollo		49.22%	⚠

Retrasos y soluciones: Entre enero y junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Avances y/ o logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, busca fortalecer los canales de comunicación con la finalidad de atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía. Para esto, dispone de canales e interacción no presenciales como son: canal web, Email, Redes sociales y App aplicación móvil. Se han recibido 297.810 peticiones ciudadanas (156.225 durante 2020 y 141.585 en lo corrido de 2021) a través de estos medios. En el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19, los canales de atención no presenciales han presentado una mayor demanda de requerimientos dado a la interacción de la ciudadanía con la Administración Distrital.

Beneficios: La ciudadanía cuenta con herramientas en línea como Bogotá te Escucha, como un mecanismo que les permite registrar sus requerimientos, interponer sus solicitudes a las entidades distritales ahorrando tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

Contar con canales e interacción no presenciales como son: canal web, Email, Redes sociales y App aplicación móvil, así como el fortalecimiento de los demás canales permite atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 100 porciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,318	$2,187	94.36	$3,013	$2,464	81.79	$4,585	$0	0.00	$4,860	$0	0.00	$12,229	$0	0.00	$27,005	$4,652	17.23
499 Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá		$3,872	$3,862	99.72	$3,677	$2,642	71.86	$3,440	$0	0.00	$4,215	$0	0.00	$7,457	$0	0.00	$22,661	$6,504	28.70
104 Secretaría General		$3,872	$3,862	99.72	$3,677	$2,642	71.86	$3,440	$0	0.00	$4,215	$0	0.00	$7,457	$0	0.00	$22,661	$6,504	28.70

Indicador(es)

(K) 547 Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	52.00	52.00%	⚠	76.00%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.40%	⊘

Retrasos y soluciones: Entre enero y junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Avances y/ o logros: En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, entre enero y junio 2021, avanzó en el 52%, sobre el 100% programado para la vigencia, a través del cumplimiento de las acciones contempladas en el cronograma de adecuación de sedes, mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes de la Entidad y, el avance en la ejecución de las actividades contempladas en la política ambiental. Lo anterior representa la adecuación de 8 sedes priorizadas: Manzana Liévano; SuperCade 20 Julio, SuperCade Bosa, SuperCade Suba, SuperCade Calle 13, SuperCade Carrera 30, SuperCade Engativá y SuperCade Américas; se han intervenido 24 sedes adelantando actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo y, se ha ejecutado el 53,9% de las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA 2021 en los programas de uso eficiente del agua, de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y prácticas sostenibles.

Beneficios: La adecuación y mantenimiento a las sedes de la Secretaría General propenden por la seguridad de los servidores públicos, colaboradores y visitantes, evitando que se produzcan accidentes por desperfectos en equipos, desprendimientos o caída de elementos; así como evitar el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, Asimismo contar con infraestructuras adecuadas y seguras para la prestación de servicios para la ciudadanía con calidad.

Como instrumento de planificación ambiental, el PIGA permite a la Secretaría General alinear sus esfuerzos en el logro de objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
asociados a las actividades diarias de la entidad. Finalmente, el PIGA de la Secretaría General concentra sus esfuerzos en el cumplimiento de su política ambiental, de los objetivos propuestos y el desarrollo sus programas a saber: Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la Energía, Gestión integral de residuos, Implementación de prácticas sostenibles.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Adelantar 100 porciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,860	$1,860	100.00	$384	$62	16.09	$0	$0	0.00	$1,092	$0	0.00	$5,986	$0	0.00	$9,322	$1,922	20.62
(K)4 Ejecutar 100 porciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las Sedes de la Secretaría General.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	49.86	49.86	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,012	$2,002	99.46	$3,293	$2,580	78.36	$3,440	$0	0.00	$3,123	$0	0.00	$1,471	$0	0.00	$13,339	$4,582	34.35
500 Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites		$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$373	$73	19.66
136 Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$373	$73	19.66

Indicador(es)

(S) 548 Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.25	0.15	0.06	40.00%	⊘	40.00%	⊘
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2024	0.25	0.35	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.06	al Plan de Desarrollo		6.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se obtuvo la primera versión del Decreto que reglamenta y adopta la Política de Gobernanza Regulatoria y Mejora Normativa para Bogotá, se continúa implementando la planeación normativa a través de la Agenda Regulatoria, exponiendo los motivos por los cuales se tiene proyectado expedir una reglamentación durante el año en curso, procurando fortalecer la primera etapa del ciclo de gobernanza regulatoria en todas las entidades. Se está haciendo uso de la plataforma LegalBog a través del cual se ejecuta la etapa del ciclo de gobernanza regulatoria llamada "Participación Ciudadana", dando a conocer a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en la producción normativa del Distrito, la ciudadanía se involucra en las problemáticas, la proyección normativa e interviene en la producción normativa haciendo comentarios a las entidades sobre la regulación que se pretende expedir.

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Desarrollar 100 % de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	6.20	41.33	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	100.00	6.20	6.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$373	$73	19.66
501 Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción		$0	$0	0.00	$260	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$560	$0	0.00
136 Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$260	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$560	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 549 Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	25.00	25.00	1.00	4.00%	⊘	4.00%	⊘
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	1.00	al Plan de Desarrollo		1.00%	⊘

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Durante el periodo reportado se adelantaron las actividades correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección cuyo objeto es: "Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción". Este proceso permitirá contar con un operador logístico para el desarrollo de las actividades que se requieren en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Establecer en un 100 % el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$260	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$560	$0	0.00
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%		$9,694	$9,051	93.37	$28,614	$21,573	75.39	$15,193	$0	0.00	$15,101	$0	0.00	$10,750	$0	0.00	$79,353	$30,624	38.59
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$6,957	58.29	$525	$0	0.00	$355	$0	0.00	$227	$0	0.00	$16,119	$9,819	60.91

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%			
2021	0.84	0.83	0.85	140.00%		140.00%	
2022	0.86	0.86	0.00	0.00%			
2023	0.88	0.89	0.00	0.00%			
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		58.33%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Para este trimestre, conforme a los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), se aprecia que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, obtuvo para la vigencia 2020 una puntuación de 85%. Lo que permite no solo apreciar un incremento en el grado de orientación de la Entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios hacia los ciudadanos, sino un aumento del 6,3% de este indicador de meta plan que pasa de un cumplimiento del 78,7% en 2020 al 85% en 2021

Meta proyecto 1: Fortalecer en un 100% la Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:

Esquema de publicación de la entidad: Como parte del monitoreo al Esquema de publicaciones se actualizó el procedimiento de Transparencia Activa, el cual hace referencia al proceso de publicaciones en el botón de transparencia de la página web. Finalmente, para el mes de mayo, la Oficina Asesora de Planeación publicó 202 documentos

Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC): Se solicitó a los responsables de cada uno de los componentes del Plan, el reporte de las actividades desarrolladas durante el trimestre, los soportes que dan cuenta de estas. Con base en la información obtenida se sistematizaron los reportes en un solo documento

Meta proyecto 2: Fortalecer en un 100% la Política de planeación institucional:

Portafolio de Servicios: Se inició la formulación de la primera versión del portafolio de servicios de la entidad para la vigencia 2021. En dicha versión se incluyeron 23 programas desagregados por dirección de la siguiente manera: DDEE 13 programas, DCBR cinco (5) programas, DERAA cuatro (4) programas, DEDE un (1) programa. Es pertinente enunciar que, esta no será la versión definitiva del documento y que, el equipo encargado hará las actualizaciones a medida que los programas vayan saliendo.

Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG: Se realizó el primer seguimiento a las actividades consignadas en el plan de sostenibilidad MIPG para cada una de las políticas pertenecientes a este modelo. Para ello, se solicitó a los gerentes y equipos de apoyo, el diligenciamiento de las actividades realizadas durante el primer trimestre del año en curso. Esta información fue solicitada entre el 8 y el 16 de junio, para así, posteriormente, validar y generar alertas en cuanto al cumplimiento de lo planeado

Proyecto(s) de inversión																			
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 % de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$34	$34	99.97	$20	$20	100.00	$28	$0	0.00	$19	$0	0.00	$12	$0	0.00	$113	$54	48.23
(K)2 Fortalecer 100 % de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$25	100.00	$228	$78	34.14	$7	$0	0.00	$5	$0	0.00	$3	$0	0.00	$267	$103	38.44

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3 Fortalecer 100 % de la política de planeación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$186	$186	100.00	$358	$258	72.03	$49	$0	0.00	$33	$0	0.00	$21	$0	0.00	$646	$444	68.70
(K)4 Fortalecer 100 % de la política de gestión del conocimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	39.00	39.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$98	100.00	$231	$61	26.53	$29	$0	0.00	$20	$0	0.00	$13	$0	0.00	$392	$160	40.76
(K)5 Fortalecer 100 % de la politica de seguimiento y evaluación institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$156	$156	100.00	$452	$433	95.79	$43	$0	0.00	$29	$0	0.00	$19	$0	0.00	$698	$589	84.29
7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	$281	$269	95.68	$945	$780	82.52	$41	$0	0.00	$27	$0	0.00	$18	$0	0.00	$1,312	$1,049	79.94
(K)2 Mantener el 100 % del funcionamiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$594	$452	76.11	$2,422	$560	23.12	$70	$0	0.00	$50	$0	0.00	$32	$0	0.00	$3,169	$1,012	31.95
(S)3 Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$469	$0	0.00	$22	$0	0.00	$15	$0	0.00	$10	$0	0.00	$515	$0	0.00
(K)4 Mantener 100 % actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$143	$143	100.00	$139	$139	100.00	$11	$0	0.00	$7	$0	0.00	$5	$0	0.00	$305	$282	92.34
(C)5 Lograr 9 puntos de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	Magnitud	7.20	7.20	100.00	7.80	7.80	100.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$63	$63	100.00	$166	$130	78.12	$11	$0	0.00	$5	$0	0.00	$3	$0	0.00	$249	$193	77.62
(K)6 Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	Magnitud	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$172	$172	100.00	$709	$509	71.79	$18	$0	0.00	$12	$0	0.00	$8	$0	0.00	$920	$681	74.02
(K)7 Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,248	$1,189	95.23	$5,556	$3,959	71.26	$144	$0	0.00	$97	$0	0.00	$62	$0	0.00	$7,108	$5,148	72.42
(K)8 Garantizar el 100 % en la operación de la infraestructura física.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$74	$74	100.00	$242	$31	12.91	$52	$0	0.00	$35	$0	0.00	$22	$0	0.00	$426	$105	24.76
200 Instituto para la Economía Social		$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$9,756	85.75	$12,686	$0	0.00	$10,859	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$45,876	$14,005	30.53

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.90	0.90	0.89	0.00%	⊘		
2021	0.91	0.91	0.89	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.92	0.92	0.00	0.00%			
2023	0.94	0.94	0.00	0.00%			
2024	0.95	0.95	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad, se continua con la actualización de documentos del proceso de planeación estratégica.
En el mes de mayo fueron divulgados los resultados del FURAG 2020, manteniendo el resultado en el nivel de 89,4%, se hace una divulgación de los resultados comparando las ultimas tres vigencias en el comite directivo de la entidad
Se da por terminado el proceso de capacitación en innovación pública para los servidores de la entidad.
Dentro del plan de dinamización y racionalización de tramites que plantea llevar a cabo el distrito se presentó a la Secretaría General, el responsable en la entidad de la racionalización de trámites.

Proyecto(s) de inversión

7764 - Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Optimizar 100 % la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes e incorporación de nuevas herramientas para el fortalecimiento de los servicios informáticos de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	41.67	41.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,162	$1,144	98.48	$1,131	$639	56.54	$1,717	$0	0.00	$1,410	$0	0.00	$467	$0	0.00	$5,887	$1,784	30.30
(K)2 Optimizar 100 % de la identificación y automatización de los tramites de la entidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y partes interesadas	Magnitud	100.00	99.90	99.90	100.00	44.33	44.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$49	$49	98.62	$128	$111	86.54	$138	$0	0.00	$114	$0	0.00	$59	$0	0.00	$489	$159	32.58
(S)3 Generar 8 Espacios de participación ciudadana y realimentación de los grupos de valor y grupos de interés con respecto a sus necesidades y expectativas en el marco de la misión de la entidad	Magnitud	4.00	4.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
	Recursos	$49	$49	98.62	$128	$111	86.54	$138	$0	0.00	$114	$0	0.00	$59	$0	0.00	$489	$159	32.58
(S)4 Implementar 100 % de una política de investigación, desarrollo e innovación en la entidad	Magnitud	15.00	14.97	99.80	25.03	12.51	49.98	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	27.48	27.48
	Recursos	$82	$81	98.62	$213	$185	86.54	$231	$0	0.00	$190	$0	0.00	$99	$0	0.00	$815	$265	32.58
(K)5 Fortalecer 100 % del proceso de planeación estratégica y táctica en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.50	50.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,969	$2,927	98.56	$9,777	$8,710	89.09	$10,461	$0	0.00	$9,031	$0	0.00	$5,958	$0	0.00	$38,197	$11,637	30.47
221 Instituto Distrital de Turismo		$2,306	$1,940	84.12	$5,302	$4,860	91.68	$1,982	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$3,881	$0	0.00	$17,358	$6,800	39.18

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: 93

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	93.70	93.70	93.70	100.00%			
2021	94.00	94.00	87.70	0.00%		0.00%	
2022	94.30	94.30	0.00	0.00%			
2023	94.50	94.50	0.00	0.00%			
2024	95.00	95.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En desarrollo del plan de acción MIPG del IDT se han venido desarrollando las siguientes actividades en el marco de las diferentes políticas y dimensiones del modelo.
Actualización de la herramienta de administración de riesgos, acorde con los parámetros de la Función Pública y se procede al levantamiento del mapa de riesgos 2021.
Política de la dimensión de Talento Humano: se estableció el Plan de Formación y capacitación para la vigencia 2021, el cual contempla temas relacionados con el servicio al ciudadano entre otros temas (PQRDS, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.)
Política de la dimensión de Gestión con Valores para Resultados: se vienen replicando las recomendaciones de seguridad para el buen uso de la tecnología informática y prevención de fraude, se realizo desarrollo de software y actualización de la documentación de arquitectura de software (desarrollo de SICAPITAL - Interfases con Bogdata) y la Oficina Asesora Jurídica a través de jornadas de sensibilización a la comunidad institucional a tratado temas relacionados con la gestión jurídica, contractual, daño antijurídico, contratación, supervisión, estructuración de procesos y ejecución de contratos.
Atención al Ciudadano: se está estructurando la actualización de la cartilla de conflicto de intereses incluyendo mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de intereses.
Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación: se ha avanzado en la ejecución del proyecto FNTP 099 de 2020: cuyo objetivo es un Plan de medios para la promoción de Bogotá como destino turístico en el marco de la reactivación económica,
Dimensión de Información y Comunicación: Desde el proceso de Comunicaciones se ha participado activamente a través de las redes sociales y página Web, garantizando el acceso a la información a los ciudadanos de manera eficaz, fácil y veraz,. De igual forma se han realizado productos audiovisuales, los cuales cuentan con interpretación en lengua de señas Colombiana y subtítulos de apoyo, estos vídeos se realizaron en el marco de los noticieros Info Turismo IDT. Correo Jorge G. 15072021

Proyecto(s) de inversión

7709 - Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Fortalecer al 100 por ciento el desarrollo del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG	Magnitud	70.00	68.00	97.14	80.00	72.00	90.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$132	$128	96.97	$213	$202	94.52	$61	$0	0.00	$205	$0	0.00	$205	$0	0.00	$817	$330	40.33
(K)2 Proveer el 100 por ciento del recurso humano requerido para apoyar la gestión de las áreas trasversales del IDT	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	96.00	96.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,034	$1,017	98.33	$3,546	$3,409	96.14	$1,084	$0	0.00	$1,894	$0	0.00	$1,894	$0	0.00	$9,453	$4,426	46.82
(S)3 Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/o mediciones del comportamiento de la oferta y demanda, para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá	Magnitud	13.00	13.00	100.00	10.00	5.00	50.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	52.00	18.00	34.62
	Recursos	$606	$288	47.54	$717	$659	91.88	$330	$0	0.00	$754	$0	0.00	$754	$0	0.00	$3,161	$947	29.95

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)4 Conservar el 100 por ciento de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDT	Magnitud	100.00	86.00	86.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$58	$50	86.46	$139	$29	20.91	$75	$0	0.00	$166	$0	0.00	$159	$0	0.00	$597	$79	13.22
(C)5 Mantener mínimo al 95 por ciento la capacidad en la prestación de servicios de tecnología del IDT	Magnitud	85.00	85.00	100.00	90.00	88.00	97.78	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$477	$458	95.92	$686	$561	81.88	$432	$0	0.00	$868	$0	0.00	$868	$0	0.00	$3,330	$1,019	30.60
503 Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región		$325	$296	91.15	$702	$587	83.56	$1,432	$0	0.00	$1,332	$0	0.00	$685	$0	0.00	$4,476	$883	19.73
104 Secretaría General		$325	$296	91.15	$702	$587	83.56	$1,432	$0	0.00	$1,332	$0	0.00	$685	$0	0.00	$4,476	$883	19.73

Indicador(es)

(S) 551 Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2021	12.00	12.00	6.00	50.00%	68.42%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	65.00	65.00	13.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: En el periodo de reporte no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en la gestión de 13 acciones (7 en 2020 y 6 durante 2021) con entidades del distrito y actores internacionales para la generación de alianzas institucionales y esquemas de cooperación multinivel que aporten al fortalecimiento institucional, de políticas públicas, así como a la proyección del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber:

Acciones 2021
Blomberg Philantropies: Bogotá fue una de las seis ciudades escogidas para recibir apoyo económico y técnico para fortalecer los equipos de innovación o i-teams del distrito.
Premio Wellbing Cities: Bogotá fue seleccionada como ganadora con la iniciativa Sistema Distrital de Cuidado que busca reconocer los trabajos de cuidado a las personas que lo realizan.
Evento virtual de Apuestas de Infraestructura de Bogotá con la participación de 104 asistentes y la consolidación de la base de datos para envío de boletines de los proyectos estratégicos de infraestructura de la ciudad, y un total de 673 registros catalogados por área de interés, país de origen e idioma.
Conversatorio la transformación urbana: Proyectos que promueven la Armonía Ambiental, el Sentido de Lugar y la Movilidad Sostenible en las ciudades en asocio con ONU Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
Participación en la rueda de prensa global organizada por la ONU y el Grupo de Liderazgo Climático C40 donde se trató aspectos de la lucha contra el cambio climático.
Acuerdo entre el National Council on Climate and Air Quality (NCCA), los Gobiernos de Corea, Dinamarca, Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá para construir o remodelar un colegio por medio de la plataforma P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals).

Entre otros logros, se tiene que en la vigencia 2021 se ingresó a la iniciativa CoST de transparencia en infraestructura con 8 proyectos.

Beneficios:
La gestión de acciones con entidades del distrito y actores internacionales permite la generación de alianzas y esquemas de cooperación multinivel para el fortalecimiento institucional, de políticas públicas y avance en el cumplimiento de los ODS.
El reconocimiento de Blomberg Philantropies permitirá para fortalecer los equipos de innovación del distrito que generará el desarrollo formal del Plan Bogotá Territorio Inteligente.
El premio Wellbing Cities permite promover mayor bienestar en las comunidades y visibilizar el Sistema Distrital de Cuidado.
El evento denominado La Transformación urbana en asocio con ONU Hábitat permitió un intercambio de conocimiento para fortalecer el Corredor Verde de la Carrera Séptima, como parte de la construcción de ciudades sostenibles.

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Implementar 100 porciento del plan de articulación de la gestión internacional del Distrito.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	20.00	57.14	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$231	$217	94.11	$407	$377	92.77	$504	$0	0.00	$519	$0	0.00	$267	$0	0.00	$1,928	$595	30.85
(C)6 Desarrollar 100 porciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	20.00	57.14	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$94	$79	83.88	$296	$210	70.88	$928	$0	0.00	$813	$0	0.00	$418	$0	0.00	$2,549	$289	11.32
504 Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica		$2,114	$2,095	99.12	$3,109	$2,531	81.40	$4,145	$0	0.00	$4,957	$0	0.00	$3,732	$0	0.00	$18,057	$4,626	25.62
Secretaría General																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
104	$2,114	$2,095	99.12	$3,109	$2,531	81.40	$4,145	$0	0.00	$4,957	$0	0.00	$3,732	$0	0.00	$18,057	$4,626	25.62

Indicador(es)

(C) 552 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	12.00	12.00	11.39	94.92%	
2021	32.00	32.00	21.00	65.63%	65.63%
2022	54.00	54.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: En el periodo de reporte no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco del plan de desarrollo, la Secretaría General ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del indicador:

Formulación e implementación de la estrategia para la gestión documental distrital, el uso y apropiación de la memoria histórica, a través del desarrollo de 4 componentes:

Primer componente de fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá: se definieron los servicios a implementar en la Red Distrital de Archivos y los requerimientos funcionales y no funcionales del Catálogo Distrital de Archivos. Sobre el plan de transformación Digital se avanzó en la definición y diseño de los componentes tecnológicos y los modelos operativos para fortalecer la interacción de la ciudadanía y los grupos de interés del Sistema Distrital de Archivos.
Segundo componente que permite la formulación de lineamientos para una adecuada implementación de la política archivística en el Distrito. Se realizaron alrededor de 205 acciones de asistencia técnica a entidades del Distrito mediante mesas técnicas de trabajo, conceptos técnicos, jornadas de socialización entre otras. Se avanza en el diseño de la Campaña Distrital de Archivo Verde que contribuya a la coyuntura medio ambiental y la modernización de procesos de archivo.
Tercer componente busca poner al servicio de la ciudadanía los fondos y colecciones que custodia el Archivo de Bogotá. En materia de divulgación del patrimonio documental por diferentes canales se publicaron 29 notas en la web con la visita de 75.032 usuarios, 6 exposiciones, 8 talleres, 8 conversatorios, 5 recorridos guiados.
Cuarto componente asociado a la optimización de las plataformas tecnológicas de la Imprenta Distrital se avanzó mediante el uso del Sistema Registro Distrital permitiendo de esta manera el uso virtual de esta herramienta facilitando el trámite de publicación de actos o documentos administrativos de una manera más ágil. Se publicaron 1.129 actos o documentos administrativos mediante 166 ejemplares del Registro Distrital, teniendo en cuenta que en un ejemplar del Registro Distrital se publican uno o varios actos o documentos administrativos.
48 solicitudes de los servicios de impresión y elaboración de trabajos de artes gráficas se convirtieron en ordenes de producción, asociados a material editorial como revistas, guías, manuales, libros, cartillas que en su mayoría corresponden a instituciones educativas. Entre las temáticas de los impresos, se tienen manuales de convivencia para colegios, campañas de prevención de COVID, guías de estudio, información de comisarías de familia, campañas de prevención, material de encuestas a ciudadanos y campañas medio ambientales.

Beneficios:

El desarrollo de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá fortalece el acceso y uso de la información pública por parte de la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)2	Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá.	Magnitud	13.00	13.00	100.00	33.00	22.40	67.88	54.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$370	$370	100.00	$418	$418	100.00	$530	$0	0.00	$682	$0	0.00	$483	$0	0.00	$2,482	$788	31.73
(C)5	Fortalecer 100 porciento de la estrategia de los Archivos Públicos del Distrito Capital.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	32.00	21.00	65.63	54.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$432	$432	100.00	$372	$364	97.74	$825	$0	0.00	$968	$0	0.00	$697	$0	0.00	$3,294	$796	24.15
(S)11	Ejecutar 100 porciento de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital	Magnitud	6.58	6.58	100.00	26.42	11.05	41.82	25.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	100.00	17.63	17.63
		Recursos	$215	$198	92.16	$947	$377	39.80	$1,145	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$800	$0	0.00	$4,207	$575	13.67
(C)12	Desarrollar 100 porciento de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	31.00	22.00	70.97	51.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,097	$1,095	99.85	$1,372	$1,372	99.99	$1,645	$0	0.00	$2,207	$0	0.00	$1,752	$0	0.00	$8,074	$2,467	30.56
505	Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal		$2,495	$2,451	98.26	$3,749	$3,439	91.73	$4,488	$0	0.00	$4,481	$0	0.00	$2,302	$0	0.00	$17,515	$5,890	33.63
218	Jardín Botánico José Celestino Mutis		$2,200	$2,164	98.35	$3,208	$2,972	92.65	$4,200	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$16,008	$5,136	32.08

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.26	0.11	42.31%	61.54%
2022	0.20	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.11	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.24	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte, se presentaron algunos retrasos en la ejecución de las metas del proyecto de inversión.

Avances y Logros: Durante el II Trimestre de 2021, se finalizó la fase II Formulación Anteproyecto con la formulación y Aprobación de los anteproyectos que se desarrollarán durante la vigencia y se continuó con la fase III: Formulación y Ejecución Proyecto Investigación, se terminó toda la etapa de formulación de las investigaciones para desarrollar durante la vigencia por las líneas de investigación en: Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conectividad e Interacciones Ecológicas, Flora de Bogotá y Colecciones de Referencia, Colecciones Vivas, Restauración Ecológica y Uso Sostenible y se empezó con la ejecución de las mismas.
En lo relacionado con la Estrategia interinstitucional para la acreditación, se avanzó en cada una de las dimensiones y se finalizó el proceso de consolidación del cuadro de Mando Integral del proceso de generación del conocimiento.
En lo correspondiente con el Sistema de Información y Datos Científicos del Jardín Botánico de Bogotá D.C., se adelantó la revisión de las investigaciones reportadas entre los años 2016 y 2020, se verificó la presencia de expedientes documentales de las mismas, proporcionados por los investigadores de línea, se hizo la revisión del título y los autores de 88 referencias de investigación reportadas de líneas de investigación de la Subdirección Científica, se validaron 14 conjuntos de datos e ingresaron 3 recursos al componente de gestión de datos.

Proyecto(s) de inversión

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	2.55	42.50	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	5.55	21.35
		Recursos	$196	$196	100.00	$314	$304	96.81	$541	$0	0.00	$541	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,874	$500	26.65
(S)2	Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	2.72	54.40	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	5.72	22.00
		Recursos	$234	$234	100.00	$342	$323	94.27	$541	$0	0.00	$542	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,941	$556	28.66
(S)3	Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.80	60.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.80	29.23
		Recursos	$206	$206	100.00	$172	$163	94.64	$310	$0	0.00	$298	$0	0.00	$171	$0	0.00	$1,157	$368	31.85
(S)4	Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.40	60.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	19.00	4.40	23.16
		Recursos	$214	$203	94.76	$269	$228	84.77	$451	$0	0.00	$462	$0	0.00	$239	$0	0.00	$1,635	$431	26.37
(S)5	Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	3.45	69.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	6.45	24.81
		Recursos	$229	$229	99.65	$389	$383	98.53	$541	$0	0.00	$541	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,983	$612	30.86
(S)6	Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.50	26.92
		Recursos	$510	$510	100.00	$296	$292	98.84	$291	$0	0.00	$291	$0	0.00	$153	$0	0.00	$1,541	$802	52.07
(S)7	Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.50	26.92
		Recursos	$87	$87	100.00	$221	$216	97.74	$249	$0	0.00	$249	$0	0.00	$131	$0	0.00	$938	$303	32.35
(S)8	Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.68	34.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.68	18.67
		Recursos	$98	$98	100.00	$224	$186	83.00	$216	$0	0.00	$216	$0	0.00	$113	$0	0.00	$867	$283	32.68
(S)9	Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.68	34.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.68	18.67
		Recursos	$36	$36	100.00	$61	$61	100.00	$162	$0	0.00	$162	$0	0.00	$85	$0	0.00	$507	$97	19.21
(S)10	Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.01	33.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	2.01	22.33
		Recursos	$114	$114	100.00	$118	$113	95.25	$162	$0	0.00	$162	$0	0.00	$85	$0	0.00	$641	$226	35.30
(S)11	Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.57	57.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.57	31.40
		Recursos	$163	$138	85.04	$610	$515	84.50	$378	$0	0.00	$378	$0	0.00	$187	$0	0.00	$1,716	$654	38.09
(S)12	Desarrollar 5 informes del analisis sobre el avance del sistema de informacion y datos cientificos del Jardin Botanico de Bogota	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.42	28.40
		Recursos	$113	$113	100.00	$193	$189	98.02	$357	$0	0.00	$357	$0	0.00	$187	$0	0.00	$1,207	$302	25.02
229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$295	$288	97.59	$541	$467	86.28	$288	$0	0.00	$281	$0	0.00	$102	$0	0.00	$1,507	$754	50.05

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		
2021	0.20	0.20	0.09	45.00%	72.50%	✓
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%		
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.29	al Plan de Desarrollo	29.00%	

Retrasos y soluciones: Están pendientes en realizar las siguientes publicaciones en el micrositio del Observatorio PYBA:
De la meta No. 1: la publicación del primer reporte de la vigencia 2021.De la meta No. 2 y No. 6: el balance 2020 y cronograma de trabajo 2021 del diagnóstico de necesidades y la batería de herramientas. Se viene adelantando la sistematización de datos para el segundo reporte de la vigencia 2021. Está pendiente de realizar la herramienta de recolección y sistematización de datos en campo para los proyectos de investigación: Índice integral de protección y bienestar animal y el Programa piloto de manejo armónico de los parques distritales para beneficio de los animales no humanos. Se espera que el micrositio del Observatorio PYBA este en funcionamiento para el mes de junio de 2021 y proceder con la publicacion de los documentos pendientes.

Avances y Logros: Se realizó el primer reporte de indicadores de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal PPDPYBA titulado "AVANCES DISTRITALES EN LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL CONSOLIDADO 2020-2021 (PRIMER TRIMESTRE)" Para poder determinar el impacto objetivo y medible de las acciones del IDPYBA en el tema, es necesario, en primer lugar, hacer mediciones de seguimiento y contraste que permitan determinar variaciones en la línea base y, como segundo paso, elaborar nuevos indicadores de impacto que permitan medir otras variables.

Se realizó la construcción del Plan de Trabajo del diagnóstico de necesidades y la actualización de la batería de herramientas se eligieron los siguientes temas a desarrollar: 1. Análisis del alcance de los derechos de los animales. Línea jurisprudencial. Análisis de la normativa y jurisprudencia nacional. Análisis de la normativa y jurisprudencia internacional. Estudio comparado. 2. Análisis del bienestar animal a partir de la identificación de enfermedades zoonóticas en caninos y felinos rescatados, víctimas de presunto maltrato o que son procedentes de la Estrategia CES. y 3. Desarrollo e implementación de indicadores de impacto para el seguimiento a las actividades de cultura ciudadana

Se vienen trabajando en tres propuestas de productos de investigación: 1) Índice integral de protección y bienestar animal, 2) Programa piloto de manejo armónico de los parques distritales para beneficio de los animales no humanos y 3) Estimativo de la abundancia y densidad poblacional de perros (Canis lupus familiaris) deambulantes en Bogotá, Colombia: una aproximación al bienestar animal

Se elaboró el documento propuesta de Identificación de temas y Elaboración de listado de actores estratégicos para los posibles convenios a realizar esta vigencia 2021, como los son: Secretaría Distrital de Cultura, Secretaría Distrital de Salud, U. Nacional (Grupo de inv: Ecotoxicología, medio ambiente y sociedad), U. Javeriana (Red de investigadores en temas ecológicos y ambientales), Funcadión Humedales de Bogotá (A largo plazo), Fundación Bioethos (Temas de etología y fauna feral) y U. Antioquia (No es Bogotá pero: "Observatorio de violencia interrelacionada")

Se elaboró documento propuesta del diseño temático de los Cuatro (4) semilleros de investigación para la vigencia 2021: Género, protección y bienestar animal¿, ¿Ciencia animal 2: una visión de bienestar desde los animales de producción, y Ética animal 2: Replanteando nuestra relación con los demás animales en el contexto de los colapsos socio ecológicos. Hay un cuarto posible semillero, llamado Semillero de Ciencia y ética animal para niños y niñas: Expedición animal depende de la aprobación de un convenio de cooperación con la fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños ELIC.

Proyecto(s) de inversión

7555 - Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Actualizar 16 Reportes en el Observatorio de Protección y Bienestar Animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	3.00	18.75
		Recursos	$23	$23	100.00	$90	$90	100.00	$26	$0	0.00	$26	$0	0.00	$14	$0	0.00	$178	$112	63.03
(S)2	Elaborar 5 Diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de la áreas institucionales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.37	37.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.37	27.40
		Recursos	$29	$28	96.90	$58	$58	100.00	$78	$0	0.00	$77	$0	0.00	$32	$0	0.00	$274	$86	31.50
(S)3	Elaborar 8 Productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.89	44.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.89	23.63
		Recursos	$27	$26	97.85	$128	$128	100.00	$9	$0	0.00	$8	$0	0.00	$5	$0	0.00	$177	$155	87.53
(S)4	Realizar 5 Convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.29	29.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.29	25.80
		Recursos	$161	$160	99.81	$163	$89	54.71	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$5	$0	0.00	$349	$250	71.52
(K)5	Implementar 3 Semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$22	$17	77.00	$79	$78	99.49	$65	$0	0.00	$60	$0	0.00	$12	$0	0.00	$237	$95	40.15

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)6 Aportar 1 Batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	99.19	$23	$23	100.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$35	$0	0.00	$291	$56	19.18
506 Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública		$13,034	$13,019	99.88	$19,615	$13,701	69.85	$20,402	$0	0.00	$23,117	$0	0.00	$28,303	$0	0.00	$104,471	$26,720	25.58
104 Secretaría General		$13,034	$13,019	99.88	$19,615	$13,701	69.85	$20,402	$0	0.00	$23,117	$0	0.00	$28,303	$0	0.00	$104,471	$26,720	25.58

Indicador(es)

(C) 554 Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.75	97.50%	★		
2021	30.00	30.00	19.88	66.27%	⚠	66.27%	⚠
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		19.88%	⊘

Retrasos y soluciones: Entre enero y junio del 2021, este indicador sectorial no presenta retrasos.

Avances y Logros: Avances y / o logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, a través de la Oficina Consejería de Comunicaciones, avanzó en la generación de lineamientos en materia de comunicación pública para dar cumplimiento al indicador a través de las siguientes acciones:

- Expidió la circular No 002 de 2021 junto con su anexo denominado Manual Estratégico de Comunicaciones en el Distrito Capital, y la remitió a las entidades del distrito mediante radicado No 2-2021-7304 del 26/02/2021.

- Realizó una mesa de trabajo con los jefes de comunicaciones de las secretarías distritales en el mes de marzo de 2021, con el fin de hacer un repaso de los lineamientos generales que se deben tener en cuenta al programar eventos institucionales. Dentro de esos lineamientos están: estructura del comunicado de prensa, parrilla de redes sociales, diseño de piezas, videos y convocatoria.

- Emitió los Lineamientos para la democratización y participación de los medios comunitarios y alternativos de la ciudad de Bogotá, dentro del desarrollo de las acciones de comunicación pública que se adelanten por las diferentes entidades y organismos que integran la Administración Distrital, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 del Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020,

- Realizó mesas de trabajo junto con la Secretaría de la Mujer y una capacitación a los equipos de la Oficina Consejería de Comunicaciones con el fin de definir los parámetros generales de la sección de enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres en las piezas comunicacionales y campañas distritales, lo que dará como resultado la ampliación del capítulo No 7 Lenguaje claro e incluyente del Manual Estratégico de Comunicaciones en el Distrito Capital.

Beneficios: Los lineamientos en materia de comunicación a nivel distrital permiten la implementación de los planes de comunicación a nivel interno y externo en las entidades, logrando que la comunicación pública distrital esté alineada hacia el mismo objetivo, de manera que las acciones comunicativas que desarrolle la administración distrital estén enfocadas hacia la misma visión de ciudad, por medio de una articulación interinstitucional dirigida a alcanzar una comunicación pública, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad.

Así mismo, estos lineamientos dan espacio para que medios alternativos y comunitarios, tengan participación en la divulgación y promoción de los programas, proyectos y publicaciones de la gestión de la Administración Distrital, mejorando el acceso de estos medios a la comunicación pública.

(S) 555 Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	25.00	25.00	25.00	100.00%	★		
2021	50.00	50.00	5.00	10.00%	⊘	40.00%	⊘
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	30.00	al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Por motivos de orden público y debido a la situación actual de emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotá, no fue posible aplicar en campo el formulario para realizar la medición de opinión pública sobre la identificación de canales de comunicación, el cual se tenía programado para el mes de junio de 2021. Por lo cual, se reprogramó su aplicación para el segundo semestre de la vigencia; sin embargo, el equipo administrativo de la Oficina Consejería de Comunicaciones trabajó en la actualización y mejora del formulario propuesto y realizó la consolidación de la ficha técnica, en la cual se aplicará esta encuesta a personas mayores de 18 años de las 19 localidades urbanas de Bogotá, de manera presencial.

Avances y Logros: Avances y / o logros: Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría General, a través de la Oficina Consejería de Comunicaciones, ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del indicador:

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
En la vigencia 2020 realizó un sondeo de dinámicas de comunicación a 4.529 hogares, el cual permitió la construcción de un informe de resultados. En la vigencia 2021 se consolidó la ficha técnica y se estructuró el formulario de la encuesta que se realizará este año, con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos respecto a las dinámicas de comunicación, y se realizó reunión para la programación de esta. Beneficios: Conocer información de interés de los ciudadanos de las diferentes localidades, con respecto a temas prioritarios de comunicación, consulta de noticias sobre Bogotá y medios de comunicación de su preferencia.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Generar 100 Porciento de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública	Magnitud	10.00	9.75	97.50	30.00	19.88	66.27	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$829	$829	100.00	$2,009	$1,797	89.46	$3,577	$0	0.00	$3,876	$0	0.00	$4,074	$0	0.00	$14,365	$2,627	18.28
(K)2 Comunicar 100 Porciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,144	$12,129	99.87	$16,561	$11,107	67.07	$15,302	$0	0.00	$18,017	$0	0.00	$22,703	$0	0.00	$84,727	$23,236	27.42
(S)3 Realizar 48 Mediciones de análisis y seguimiento de opinión pública así como de la información que emitan los medios de comunicación y redes entorno a la gestión distrital.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	13.00	7.00	53.85	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	10.00	20.83
	Recursos	$60	$60	100.00	$745	$627	84.19	$1,223	$0	0.00	$1,224	$0	0.00	$1,526	$0	0.00	$4,779	$688	14.39
(S)4 Realizar 100 Porciento de identificacion de los canales de comunicación discriminados por grupos de interés ubicados en Bogotá Región.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	5.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$169	56.30	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$169	28.15
507 Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital		$1,849	$1,849	100.00	$1,400	$1,327	94.80	$1,331	$0	0.00	$1,356	$0	0.00	$953	$0	0.00	$6,890	$3,176	46.10
136 Secretaría Jurídica Distrital		$1,849	$1,849	100.00	$1,400	$1,327	94.80	$1,331	$0	0.00	$1,356	$0	0.00	$953	$0	0.00	$6,890	$3,176	46.10

Indicador(es)

(K) 556 Nivel de fortalecimiento del MIPG para la Secretaría Jurídica Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer semestre se han desarrollado actividades para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, frente a la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación: Se ha realizado el registro de los avances de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Distrital, en las diferentes herramientas de seguimiento, de igual manera se realizó el seguimiento a las acciones de gestión y desempeño institucional, de conformidad con lo establecido en el FURAG, se presentó informe con datos estadísticos consolidados de la gestión realizada para el diligenciamiento del FURAG 2020. En la Dimensión del Talento Humano: Política de Integridad; Se coordinó y desarrolló el encuentro virtual de la Senda de Integridad, que contó con la participación aproximada de 30 funcionarios y contratistas de la Entidad, en esta jornada, se recibieron ideas y sugerencias para definir los comportamientos asociados a los valores del servidor público. En relación a la Dimensión de Información y Comunicaciones; y con el propósito de garantizar un adecuado flujo de información interna, se divulgó el Plan operativo Anual de Transferencias Documentales Primarias para la vigencia 2021 a los jefes de las dependencias de la entidad y se divulgo el cronograma de asistencia técnica para transferencias, el cual tiene por objetivo brindar asesoría técnica a los gestores de archivo sobre aspectos propios del proceso de transferencia documental primaria, en relación al Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental se llevaron a cabo las siguientes jornadas: "Responsabilidad de los servidores públicos frente a la Gestión Documental" y "Transferencia documental primaria". Así mismo se actualizaron las Tablas de Retención Documental - TRD en cumplimiento al Decreto 323 de 2016 con relación a las series/subseries identificadas como necesarias para garantizar la organización del acervo documental.

Proyecto(s) de inversión																			
7608 - Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer en un 100 % el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$302	$302	99.98	$767	$694	90.51	$397	$0	0.00	$409	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,265	$996	43.97
(K)2 Integrar 4 Herramientas y/o metodologías de gestión que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$125	100.00	$186	$186	100.00	$365	$0	0.00	$378	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,447	$311	21.52
(S)3 Generar 10 Instrumentos de apropiación de los servidores frente a los temas estratégicos y desafíos institucionales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	2.50	25.00
	Recursos	$25	$25	100.00	$234	$234	100.00	$169	$0	0.00	$170	$0	0.00	$170	$0	0.00	$768	$259	33.76

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Organizar 100 % de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.	Magnitud	65.00	42.00	64.62	33.00	39.00	118.18	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	81.00	81.00
	Recursos	$1,397	$1,397	100.00	$213	$213	100.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,410	$1,610	66.80
508 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$4,418	43.40	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$9,074	22.93
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano		$4,786	$4,657	97.30	$10,178	$4,418	43.40	$8,483	$0	0.00	$8,089	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$39,580	$9,074	22.93

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de avance en la implementación del MIPG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	35.00	35.00%	67.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta

Avances y Logros: GOBERNANZA CORPORATIVA. Se encuentra terminada la ejecución el contrato No 360-2020. equipo de supervisión y las áreas técnicas, se encuentran en validación de los entregables correspondientes a las fases de planeación estratégica y plan de implementación. El equipo de gestión de la estrategia (PMO) se está consolidando e iniciando planes de trabajo para la implementación de la estrategia.
PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO. En desarrollo del Plan estratégico se realizaron por componente el siguiente número de actividades: 4 actividades del Componente de Bienestar, 16 actividades de capacitación y 22 actividades del Componente Seguridad y Salud en el Trabajo.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Avance del 45% en la fase I del Sistema Información Integral y avance del 40% en la fase de implementación del Sistema de Gestión documental SGDA.
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Se realizó adición y prórroga del Contrato No. 312-2020, el cual tiene por objeto prestar el servicio de mejoras al Sistema Administrativo y Financiero JSP7 y se encuentra en etapa de pruebas el módulo de Planeación JSP7.
MIPG: Aprobación, publicación y socialización de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021; Plan de Acción 2021, análisis, presentación y evaluación de los resultados de la medición del FURAG, aprobación Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021, autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento e innovación establecido por la Función Pública, actualización de documentos asociados a los diferentes procesos del sistema integrado de gestión y socialización de temas relacionados con SIG a Líderes Operativos de los diferentes procesos, seguimientos a planes de mejoramiento, diligenciamiento autodiagnóstico de información estadística de la función pública. Se avanza en la implementación del PIGA.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES: avance en la formulación e implementación de las estrategias de comunicación interna y externa de la empresa.

Proyecto(s) de inversión

7506 - Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	42.00	42.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,823	$1,823	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,823	$1,823	100.00
(K)2 Ejecutar 100 % de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	35.30	35.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$301	$301	100.00	$714	$156	21.84	$735	$0	0.00	$477	$0	0.00	$491	$0	0.00	$2,718	$457	16.82
(S)3 Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos,para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA	Magnitud	0.25	0.23	92.00	0.52	0.44	84.62	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	2.00	0.67	33.50
	Recursos	$682	$682	100.00	$1,900	$121	6.37	$720	$0	0.00	$741	$0	0.00	$763	$0	0.00	$4,806	$803	16.71
(K)4 Actualizar 100 % de la Infraestructura tecnológica de la empresa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$438	$396	90.52	$468	$56	11.99	$464	$0	0.00	$460	$0	0.00	$456	$0	0.00	$2,286	$452	19.80
(K)5 Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	89.00	89.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,212	$1,148	94.75	$4,954	$3,163	63.86	$4,565	$0	0.00	$4,699	$0	0.00	$4,838	$0	0.00	$20,267	$4,311	21.27
(K)6 Ejecutar 100 % del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$142	$141	99.28	$292	$284	97.26	$287	$0	0.00	$296	$0	0.00	$305	$0	0.00	$1,321	$425	32.15
(K)7 Diseñar e implementar 1 Estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$189	$165	87.70	$1,850	$637	34.45	$1,712	$0	0.00	$1,416	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$6,359	$803	12.63
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP		$22,851	$21,358	93.47	$34,857	$23,026	66.06	$39,727	$0	0.00	$36,249	$0	0.00	$24,365	$0	0.00	$158,049	$44,384	28.08

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
118 Secretaría Distrital del Hábitat	$5,566	$5,039	90.54	$13,693	$11,405	83.29	$15,781	$0	0.00	$14,936	$0	0.00	$11,326	$0	0.00	$61,302	$16,444	26.82

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	98.00	98.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	99.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		39.60%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: 7602 - LOGROS:

1- La entidad continua con la certificación en la Norma ISO 9001:2015 y desde la Subdirección de Programas y Proyectos se lideran las acciones necesarias para su continuidad, tales como la auditoría interna y sus respectivos planes de mejoramiento.
2- Se logra a través del desarrollo de actividades establecidas en el plan de acción PIGA 2021, transformar los hábitos de los colaboradores para tener una verdadera sostenibilidad ambiental.
3 - Se cumplió con los plazos establecidos para el seguimiento de los proyectos de inversión en los aplicativos JSP7, SPI Y SUIFP, así como la gestión y asesorías en el trámite de las solicitudes de modificación de cada uno de los planes de contratación.
3- Se logra un avance del 41% en el desarrollo de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SG-MIPG V1.

7810 - LOGROS: Los actos administrativos de carácter general y particular que han formulado a la dependencia han cumplido a satisfacción con las necesidades de la ciudadanía y están acordes con la Constitución Política Nacional y la ley, los cuales se han revisado y expedido previo análisis e interpretación a la luz de la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente.
De igual manera la Subsecretaría Jurídica ha representado judicial y extrajudicialmente a la Entidad en un 100%, logrando contribuir en la protección de los intereses y patrimonio público del distrito permitiendo tener un éxito procesal de 92.61% y ahorrar a la Secretaría Distrital del Hábitat $ 6.351 millones de pesos.

Se realizó una capacitación "Importancia del Derecho de Petición como un derecho fundamental" con el objetivo de unificación de criterios en la entidad en los términos para dar respuesta a los derechos de petición.

7754 - LOGROS: Se pone en funcionamiento el local para atención y servicio al ciudadano, támbien se terminan las adecuaciones a la sala de audiencias como la configuración de micrófonos y cámaras y poder atender las audiencias de selección y las actividades de Control Interno Disciplinario.

BENEFICIOS: Gracias al acompañamiento técnico brindado a las demás áreas de la entidad, se logró Fortalecer el conocimiento y capacidades de los equipos técnicos en lo referente a los proyectos de inversión, cumpliendo con los linaemientos y los plazos establecidos.

Se contribuyó en i) la mejora de la formulación de las políticas y planes competencia de la entidad, ii) anticipación de posibles riesgos jurídicos, iii) promoción de unidad normativa y conceptual al interior de la entidad, iv) información con respuesta oportuna a la ciudadanía, entes de control, dependencias de la SDHT y otras entidades del Sector.

Existe mayor y mejor comodidad para la atención a los ciudadanos como para los funcionarios facilitando la atención y el servicio.

Proyecto(s) de inversión

7602 - Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Gestionar el 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG.	Magnitud	100.00	95.10	95.10	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$241	$209	87.01	$480	$338	70.29	$389	$0	0.00	$434	$0	0.00	$444	$0	0.00	$1,988	$547	27.52
(C)2	Certificar 1 sistema de gestión ambiental.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.17	56.67	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$60	$38	62.93	$266	$211	79.20	$355	$0	0.00	$359	$0	0.00	$391	$0	0.00	$1,431	$248	17.36
(K)3	Recertificar y mantener 1 sistema de gestión de calidad bajo la norma bajo la norma ISO 9001- 2015	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5	$5	94.20	$98	$76	77.90	$161	$0	0.00	$168	$0	0.00	$174	$0	0.00	$606	$81	13.37
(K)4	Brindar el 100 % de asesorías técnicas al total de los proyectos de inversión de la SDHT.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$280	$200	71.39	$840	$795	94.55	$883	$0	0.00	$914	$0	0.00	$946	$0	0.00	$3,863	$994	25.74

7754 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1 Realizar el 100 Porciento del mantenimiento a las 3 Sedes de la SDHT	Magnitud	100.00	32.00	32.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,485	$1,430	96.31	$2,119	$1,520	71.72	$3,281	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$1,862	$0	0.00	$11,606	$2,950	25.42
(C)2 Implementar 100 % el sistema de servicio al ciudadano.	Magnitud	70.00	70.00	100.00	80.00	65.36	81.70	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$476	$428	89.78	$1,146	$1,146	100.00	$1,242	$0	0.00	$1,256	$0	0.00	$643	$0	0.00	$4,764	$1,574	33.03
(C)3 Implementar 1 sistema de Gestión Documental.	Magnitud	0.60	0.60	100.00	0.70	0.65	92.86	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$877	$850	96.99	$2,255	$1,701	75.42	$3,503	$0	0.00	$3,503	$0	0.00	$2,322	$0	0.00	$12,460	$2,551	20.48
(K)4 Ejecutar 100 % del Programa de saneamiento fiscal y financiero.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$318	$309	97.29	$912	$912	99.97	$1,542	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$829	$0	0.00	$4,913	$1,221	24.86
(C)5 Implementar 1 sistema de la SDHT.	Magnitud	0.60	0.51	85.00	0.70	0.65	92.86	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,348	$1,168	86.69	$3,892	$3,642	93.57	$2,425	$0	0.00	$2,130	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$11,706	$4,811	41.09
7810 - Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender el 100 % de los requerimientos normativos solicitados a la Subsecretaría Jurídica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$384	$331	86.15	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,910	$357	18.69
(K)2 Producir 100 % de los documentos con lineamientos técnicos solicitados a la Subsecretaría Jurídica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$428	$354	82.59	$1,019	$559	54.85	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,205	$0	0.00	$5,053	$913	18.07
(K)3 Definir el 100 % de los instrumentos metodológicos para la gestión jurídica de la Secretaría del Hábitat.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$280	$174	62.30	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,002	$196	19.57
208 Caja de Vivienda Popular		$6,728	$6,409	95.25	$8,572	$4,670	54.48	$16,320	$0	0.00	$16,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$55,620	$11,078	19.92

Indicador(es)

(S) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	10.90	43.60%	59.71%
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.90	al Plan de Desarrollo	20.90%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha, de acuerdo con lo establecido para el primer semestre de la vigencia.

Avances y Logros: Al cierre del primer semestre de 2021, la Caja de la Vivienda Popular presenta un avance del 10.9% de las actividades de Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la CVP sobre el 25% programado para la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	12.20	48.80	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	22.20	22.20
	Recursos	$3,048	$2,948	96.73	$2,882	$1,188	41.23	$7,905	$0	0.00	$7,806	$0	0.00	$4,037	$0	0.00	$25,679	$4,137	16.11
(S)2 Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	9.30	37.20	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	19.30	19.30
	Recursos	$1,332	$1,314	98.67	$2,718	$2,288	84.19	$3,395	$0	0.00	$3,377	$0	0.00	$1,970	$0	0.00	$12,792	$3,602	28.16
(S)3 Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".	Magnitud	1.50	1.50	100.00	3.75	1.87	49.87	4.50	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	15.00	3.37	22.47
	Recursos	$148	$148	100.00	$229	$163	71.20	$343	$0	0.00	$343	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,263	$311	24.64

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	11.20	32.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	11.20	11.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$316	$211	66.62	$1,006	$0	0.00	$1,006	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,648	$211	7.96
(S)5 Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	12.50	6.25	50.00	15.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	11.25	22.50
	Recursos	$2,200	$1,998	90.81	$2,426	$819	33.76	$3,671	$0	0.00	$3,469	$0	0.00	$1,473	$0	0.00	$13,238	$2,817	21.28
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos		$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$6,952	55.21	$7,627	$0	0.00	$5,313	$0	0.00	$5,038	$0	0.00	$41,127	$16,861	41.00

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	55.00	55.00%	⚠	77.50%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El mayor retraso presentado en esta vigencia 2021, es que la entidad no cuenta con recursos para realizar el reforzamiento estructural de la sede principal de la unidad.

Avances y Logros: En lo trascurrido de este primer semestre se avanzó en los estudios de cargas estructurales realizado con éxito; la contratación de personal idóneo para lograr las metas institucionales. En el fortalecimiento de la arquitectura tecnológica se avanzó en la contratación del mantenimiento especializado de la infraestructura tecnológica y mantenimiento planta eléctrica, Contratación de personal de apoyo capacitado para dar soluciones a las necesidades de la entidad, Servicio de conectividad para el correcto funcionamiento de la entidad y en el Servicio de impresión garantizando la continuidad de la prestación del servicio con el fin de ofrecer mejores servicios.
También la entidad abrió la nueva oficia de atención al ciudadano, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad y en la debida atención que se debe prestar a los usuarios, esta oficina cuenta con ocho ventanillas, dos de ellas, para atender a personas con discapacidad o talla baja.

El mayor beneficio es el fortalecimiento tecnológico y conservación de la memoria institucional de la entidad al salvaguardar externamente la información de la misma, contar con personal especializado en el desarrollo de las labores de la entidad. garantizar la continuidad de la operación.
Y el impacto logrado es mostrar una entidad fortalecida institucionalmente de cara a producir mejores tramites y servicios a los usuarios, garantizando un atención oportuna, eficaz y eficiente.

Proyecto(s) de inversión

7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ejecutar 1 estudio de cargas estructurales y reforzamiento estructural si así fuere, subsanando las necesidades que contribuyan a fortalecer y mantener la infraestructura física.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,052	$1,035	98.38	$42	$5	12.07	$865	$0	0.00	$222	$0	0.00	$230	$0	0.00	$2,412	$1,040	43.12
(K)2 Aumentar al menos un 25 porciento la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,228	$2,126	95.42	$3,012	$1,381	45.84	$1,554	$0	0.00	$993	$0	0.00	$900	$0	0.00	$8,688	$3,507	40.37
(K)3 Establecer e implementar 1 patron de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,276	$6,749	92.75	$9,324	$5,566	59.69	$5,108	$0	0.00	$3,998	$0	0.00	$3,908	$0	0.00	$29,614	$12,314	41.58
(K)4 Realizar el 100 por ciento de los mantenimientos correctivos, preventivos, adecuaciones y reparaciones a que haya lugar para fortalecer la infraestructura fisica de las sedes administrativas de la UAESP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$214	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$414	$0	0.00
510 Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital		$593	$559	94.23	$1,607	$1,256	78.17	$3,000	$0	0.00	$2,908	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$10,309	$1,815	17.61
136 Secretaría Jurídica Distrital		$593	$559	94.23	$1,607	$1,256	78.17	$3,000	$0	0.00	$2,908	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$10,309	$1,815	17.61

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 559 Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	89.00	89.00	95.00	106.74%	
2021	89.00	89.00	98.50	110.67%	108.71%
2022	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2023	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2024	89.00	89.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.48%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta se mide mediante la aplicación de dos instrumentos de encuesta los cuales se aplican de manera semestral; denominados "Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica Distrital" y "Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital a la ciudadanía". La proporción de medición de cada encuesta es la siguiente: Encuesta para las entidades 75% y Encuesta para la ciudadanía 25%. Es importante destacar que el nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Entidad presentó un aumento de 3.5 puntos porcentuales respecto de la última medición aplicada en el segundo semestre de la vigencia 2020 la cual fue del 95%, lo que representa un aumento en la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de valor, resultado de todas las acciones que se adelantan en cumplimiento de la meta trazada.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	Magnitud	89.00	95.00	106.74	89.00	98.50	110.67	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00			
	Recursos	$593	$559	94.23	$1,607	$1,256	78.17	$3,000	$0	0.00	$2,908	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$10,309	$1,815	17.61
511 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información		$3,947	$3,926	99.48	$7,490	$1,254	16.75	$9,400	$0	0.00	$15,065	$0	0.00	$3,925	$0	0.00	$39,827	$5,180	13.01
120 Secretaría Distrital de Planeación		$3,947	$3,926	99.48	$7,490	$1,254	16.75	$9,400	$0	0.00	$15,065	$0	0.00	$3,925	$0	0.00	$39,827	$5,180	13.01

Indicador(es)

(K) 560 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2021	90.00	90.00	90.00	100.00%	100.00%
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: El índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología se mantuvo en promedio por encima del 90% durante el primer semestre del año 2021, en los servicios que hacen parte del Catálogo de Servicios de infraestructura tecnológica de la SDP.

Logros: Se logró el resultado previsto para el primer semestre de la vigencia 2021, la Dirección de Sistemas realizó el monitoreo remoto de la infraestructura para prestar los servicios que hacen parte del Catálogo A-LE-446, que se soportan sobre la infraestructura tecnológica de la SDP. Cada servicio se mide por medio de indicadores, en donde la disponibilidad de los servicios para el segundo trimestre de la vigencia 2021 fue en promedio de 98,1%, lo cual evidencia el apoyo a todos los procesos de la entidad sin afectar su operación.

Beneficios:Los servicios de tecnología estuvieron disponibles para todos los servidores (funcionarios y contratistas) que trabajan en casa y presencial en la SDP, usuarios externos y la ciudadanía en general.

Proyecto(s) de inversión

7665 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 100 % del fortalecimiento y renovación planeada de la infraestructura tecnológica en todos sus componentes.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,538	$1,517	98.66	$2,339	$257	10.97	$3,800	$0	0.00	$5,554	$0	0.00	$1,328	$0	0.00	$14,558	$1,774	12.18

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2 Realizar 100 % del fortalecimiento y renovación planeada de los Sistemas de Información y Aplicaciones.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$86	$86	100.00	$2,764	$152	5.50	$2,300	$0	0.00	$3,882	$0	0.00	$1,102	$0	0.00	$10,133	$238	2.34
(K)3 Realizar 100 % del fortalecimiento y renovación planeada de las herramientas de software.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,435	$1,435	100.00	$532	$4	0.80	$2,280	$0	0.00	$3,890	$0	0.00	$1,121	$0	0.00	$9,257	$1,439	15.55
(K)4 Realizar 100 % de la migración planeada de los servicios a nuevas tecnologías	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$215	$215	100.00	$1,047	$523	49.95	$260	$0	0.00	$444	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,965	$738	37.54
(K)5 Realizar 100 % de la implementación planeada de Gobierno Digital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	48.00	48.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$674	$674	100.00	$809	$319	39.40	$760	$0	0.00	$1,297	$0	0.00	$374	$0	0.00	$3,912	$992	25.36
512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo		$6,107	$2,227	36.46	$4,345	$2,088	48.05	$1,742	$0	0.00	$1,341	$0	0.00	$3,683	$0	0.00	$17,218	$4,314	25.06
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$6,107	$2,227	36.46	$4,345	$2,088	48.05	$1,742	$0	0.00	$1,341	$0	0.00	$3,683	$0	0.00	$17,218	$4,314	25.06

Indicador(es)

(C) 561 Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	39.33	39.33	23.80	60.51% ⚠	
2021	17.76	57.09	30.07	52.67% ⚠	52.67% ⚠
2022	10.81	67.90	0.00	0.00%	
2023	8.38	76.28	0.00	0.00%	
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.07% ⊘

Retrasos y soluciones: Se han tenido retrasos por las dificultades en la realización de los procesos de contratación; para solucionarlos, desde la Dirección Financiera del COncejo de Bogotá se estan liderando mesas de trabajo para reavaluar, modificar y ajustar lineas de inversión

Avances y Logros: Se realizan procesos de contratación de los profesionales encragados de fortalecer el laboratorio de innovación DEMOLAB del Concejo de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud	40.00	31.30	78.25	18.90	4.10	21.69	20.80	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	35.40	35.40
	Recursos	$4,845	$1,478	30.49	$3,301	$1,700	51.48	$1,137	$0	0.00	$805	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$12,275	$3,177	25.88
(S)2 Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$275	$0	0.00	$363	$0	0.00	$365	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$2,154	$0	0.00
(S)3 Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud	15.00	7.50	50.00	72.00	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	100.00	8.50	8.50
	Recursos	$50	$7	14.04	$190	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$0	0.00	$306	$7	2.30
(S)4 Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud	35.00	13.61	38.89	21.00	1.00	4.76	21.39	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	14.61	14.61
	Recursos	$500	$42	8.40	$517	$377	73.00	$140	$0	0.00	$133	$0	0.00	$279	$0	0.00	$1,569	$419	26.74
(S)5 Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$700	$700	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$700	100.00
(S)6 Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	Magnitud	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$12	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$0	0.00	$39	$0	0.00	$0	$0	0.00	$153	$0	0.00
(S)7 Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$62	$11	17.37	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62	$11	17.37
513 Garantizar la eficiencia y la eficacia ambiental, logística, operativa y de gestión documental de la entidad, para la oportuna prestación de los servicios sociales incluyendo componentes que demanden la reformulación de los programas		$50,268	$46,628	92.76	$90,536	$68,110	75.23	$98,979	$0	0.00	$95,210	$0	0.00	$117,984	$0	0.00	$452,978	$114,737	25.33
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$50,268	$46,628	92.76	$90,536	$68,110	75.23	$98,979	$0	0.00	$95,210	$0	0.00	$117,984	$0	0.00	$452,978	$114,737	25.33

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(K) 562 Porcentaje de unidades operativas con servicios logísticos, operativos, de gestión ambiental y documental																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Esta meta no presenta retrasos en la ejecución de su magnitud

Avances y Logros: Durante el periodo de junio se avanzó en la realización de visitas de campos a las unidades operativas de la SDIS, se prestaron los servicios de aseo, cafetería y vigilancia, y de transporte, se llevaron a cabo los servicios de mantenimiento programados, especialmente a unidades operativas como comedores comunitarios y lavanderías, se continuó con el suministro de papelería, con la prestación del servicio integral de fotocopiado, caja menor, lavado de tanques a las unidades operativas que así lo requerían, y servicios de jardinería.
Se logró garantizar el funcionamiento de las diferentes unidades operativas a cargo de la SDIS, como lo son: jardines infantiles, centros día, subdirecciones locales, centros proteger, entre otros, logrando cumplir a pesar de la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, garantizando su normal funcionamiento reforzando los protocolos de aseo y desinfección al prestar los servicios de apoyo de vigilancia, aseo y cafetería, manipulación de alimentos, transporte, mantenimiento, poda, fumigación y lavado de tanques, que fueron prestados para mantener en óptimas condiciones dichas Unidades Operativas, además de los servicios relacionados con la organización y administración del archivo de la entidad, y el manejo de los residuos generados durante este periodo en la entidad, conforme a los lineamientos ambientales emitidos.

Proyecto(s) de inversión

7748 - Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar el 100 % de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$48,984	$45,469	92.82	$87,780	$65,998	75.19	$93,810	$0	0.00	$90,041	$0	0.00	$111,859	$0	0.00	$432,474	$111,467	25.77
(C)2	Implementar el 48 % del sistema Interno de Gestión Documental y Archivo	Magnitud	46.30	46.30	100.00	46.70	46.68	99.96	47.20	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00			
		Recursos	$945	$857	90.69	$2,196	$1,585	72.15	$4,125	$0	0.00	$4,125	$0	0.00	$4,831	$0	0.00	$16,222	$2,442	15.05
(C)3	Gestionar la implementación del 100 % de los lineamientos Ambientales en las Unidades Operativas activas de la Entidad	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	25.00	62.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$339	$302	89.01	$559	$527	94.28	$1,044	$0	0.00	$1,044	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$4,281	$829	19.36
514	Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias		$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$140	$65	46.28
136	Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$140	$65	46.28

Indicador(es)

(S) 563 Número de directrices disciplinarias emitidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se dio inicio a las gestiones con la oficina Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Secretaria General para precisar la revisión y visto buena del proyecto de Directiva y luego surtir el trámite de firmas.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6 Formular 4 Directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$140	$65	46.28
515 Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital		$59	$59	100.00	$112	$112	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00
136 Secretaría Jurídica Distrital		$59	$59	100.00	$112	$112	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00

Indicador(es)

(S) 564 Nivel de avance del plan maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	★		
2021	0.80	0.80	0.34	42.50%	⚠	54.00%	⚠
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.54	al Plan de Desarrollo		54.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el análisis de la información registrada en SIPROJ -WEB, sobre procesos iniciados por parte de las entidades y organismos del Distrito Capital en ejercicio de acciones judiciales para defender y recuperar el patrimonio público. Así mismo se proyectó la circular que será remitida a las entidades y organismos del Distrito para solicitar información sobre procesos judiciales iniciados para recuperar y defender el patrimonio distrital y se avanzó en la estructuración y desarrollo de la primera parte de las acciones judiciales (repetición, contractual, populares, reparación directa y lesividad) que harán parte del Plan Maestro de Acciones Judiciales.

Proyecto(s) de inversión

7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Generar 1 Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.34	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.54	54.00
	Recursos	$59	$59	100.00	$112	$112	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$2,515	$2,513	99.92	$8,019	$6,650	82.92	$8,028	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$2,170	$0	0.00	$28,832	$9,163	31.78
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$2,515	$2,513	99.92	$8,019	$6,650	82.92	$8,028	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$2,170	$0	0.00	$28,832	$9,163	31.78

Indicador(es)

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%	★		
2021	100.00	100.00	30.00	30.00%	⊘	61.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		24.40%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: De acuerdo al plan de adecuación y sostenibilidad diseñado por la entidad, se encuentra en proceso de implementación de diferentes acciones asociadas a cada una de las dimensiones de MIPG, lo que permite mejorar la calificación en FURAG.

Adicionalmente, se realizan actualizaciones a los procedimientos, que permite una mejora continua en el cumplimiento de los requisitos definidos por la normatividad vigente.

Proyecto(s) de inversión

7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.	Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,815	$1,813	99.88	$7,977	$6,608	82.83	$7,948	$0	0.00	$8,020	$0	0.00	$2,170	$0	0.00	$27,930	$8,421	30.15
(S)2 Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.70	0.10	14.29	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$700	$700	100.00	$42	$42	100.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$902	$742	82.26
517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$4,580	$4,087	89.23	$6,342	$1,998	31.50	$6,845	$0	0.00	$6,766	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$26,432	$6,085	23.02
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		$4,580	$4,087	89.23	$6,342	$1,998	31.50	$6,845	$0	0.00	$6,766	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$26,432	$6,085	23.02

Indicador(es)

(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%	⚠		
2021	100.00	100.00	30.00	30.00%	⊘	47.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		18.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se cumple de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: En el marco del fortalecimiento de los sistemas de información, se lanzó el portal de servicios de la Entidad.

Asi mismo, se cuenta con la ficha técnica para el proceso de mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica, actualización del OVM y reestructuración de máquinas virtuales dejando un cluster para producción y otro para desarrollo.

Finalmente, se esta adelantando fase de diagnóstico de seguridad de la información para robustecer el sistema.

Proyecto(s) de inversión

7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$644	$644	100.00	$515	$338	65.56	$811	$0	0.00	$835	$0	0.00	$97	$0	0.00	$2,903	$982	33.82
(K)2 Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,866	$3,373	87.24	$4,753	$1,129	23.75	$4,545	$0	0.00	$4,397	$0	0.00	$456	$0	0.00	$18,017	$4,502	24.99
(S)3 Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.50	54.95	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	0.54	18.00
	Recursos	$70	$70	100.00	$1,073	$531	49.47	$1,489	$0	0.00	$1,534	$0	0.00	$1,345	$0	0.00	$5,512	$601	10.90
518 Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer		$1,819	$1,808	99.41	$8,818	$6,367	72.20	$6,199	$0	0.00	$6,013	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$29,592	$8,176	27.63
121 Secretaría Distrital de la Mujer		$1,819	$1,808	99.41	$8,818	$6,367	72.20	$6,199	$0	0.00	$6,013	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$29,592	$8,176	27.63

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 567 Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2021	3.00	3.00	1.52	50.67%	75.33%	✓
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.13%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión 7662, y poder brindar el soporte transversal necesario para la óptima ejecución de los recursos, la SDMujer, en aras de cumplir con su fin misional, presenta los siguientes avances:
Meta 1. Fue aprobado el procedimiento de activos de información y el plan de sensibilización en seguridad de la información. Se realizó la salida a producción del sistema de información ICOPS.
Meta 2.Se avanzó en la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano 2021, el cual está compuesto en 4 dimensiones: Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de capacitaciones y situaciones Administrativas. Así mismo, se gestionó el 100% de CDP y CRP de la vigencia y de reservas Presupuestales solicitados por las diferentes Direcciones, con el fin de llevar acabo la contratación de las personas que brindan apoyo a la DGAF, igualmente se avanzó en la formulación del anteproyecto de presupuesto 2022.
Meta 3. Se realizó cargue, validación y cierre en los sistemas dispuestos para hacer seguimiento al proyecto de inversión- SPI y SEGPLAN - seguimiento Trimestre VI, reprogramación 2021, seguimiento y actualización en SPI TERRITORIO. Se elaboraron los lineamientos del proceso de anteproyecto presupuesto para la programación presupuestal de inversión 2022 con las diferentes áreas.
Igualmente, Se realizaron seguimientos a los planes de mejora FURAG, con las diferentes actividades del plan PIGA, a los planes institucionales de Talento Humano y se dio inicio a la elaboración de los planes de mejora FURAG 2021 para todas las políticas.

Proyecto(s) de inversión

7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Avanzar en el 80 % en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión - Gestión con valores para Resultados	Magnitud	2.00	2.00	100.00	24.00	12.00	50.00	16.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	80.00	14.00	17.50
	Recursos	$350	$350	100.00	$3,417	$1,442	42.19	$2,749	$0	0.00	$2,415	$0	0.00	$3,095	$0	0.00	$12,026	$1,792	14.90
(K)2 Ejecutar el 100 % de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	51.00	51.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$993	$987	99.34	$3,584	$3,207	89.49	$2,159	$0	0.00	$2,221	$0	0.00	$2,286	$0	0.00	$11,243	$4,194	37.30
(K)3 Soportar al 100 % la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	51.00	51.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$315	$315	100.00	$1,267	$1,177	92.89	$818	$0	0.00	$892	$0	0.00	$863	$0	0.00	$4,153	$1,491	35.90
(C)4 Ejecutar al 90 % la implementación de la Política de Gestión Documental institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	20.00	57.14	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$161	$157	97.45	$551	$542	98.37	$472	$0	0.00	$486	$0	0.00	$499	$0	0.00	$2,169	$699	32.22
519 Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano en la prestación de los servicios sociales con énfasis en los componentes de trabajo decente y digno garantizando las condiciones de protección y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo		$88,944	$88,558	99.57	$159,816	$72,785	45.54	$166,642	$0	0.00	$171,083	$0	0.00	$146,347	$0	0.00	$732,831	$161,344	22.02
122 Secretaría Distrital de Integración Social		$88,944	$88,558	99.57	$159,816	$72,785	45.54	$166,642	$0	0.00	$171,083	$0	0.00	$146,347	$0	0.00	$732,831	$161,344	22.02

Indicador(es)

(K) 568 Porcentaje de implementación del plan de acción de la política pública de gestión integral del talento humano

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en este periodo.

Avances y Logros: En el marco de la Política de Talento Humano, se prepara y gestiona la liquidación de la nómina, pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera oportuna, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Con la liquidación de la nómina y prestaciones sociales, se da cumplimiento a las obligaciones que se generen por la ocupación de la planta de personal de la SDIS financiada con recursos de inversión en cada una de las vigencias, tales como el pago mensual de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y parafiscales. En el periodo de enero a junio, se realizó el pago de la nómina y las prestaciones sociales correspondiente a los servidores activos de la planta de personal de inversión y funcionamiento de manera y oportuna, así como el pago de las prestaciones sociales de los ex servidores. Durante este periodo se vincularon veinte siete (27) servidores públicos de los niveles técnico y profesional, y se desvincularon seis (6) servidores públicos.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7748 - Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Contar con el 100 % del Recurso Humano acorde a las necesidades de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$87,449	$87,205	99.72	$156,198	$71,230	45.60	$163,263	$0	0.00	$168,917	$0	0.00	$145,133	$0	0.00	$720,961	$158,434	21.98
(C)5 Realizar 1 Proceso de Rediseño Institucional para ajustar la estructura organizacional y la planta de personal a las necesidades de la SDIS	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.23	76.67	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$67	100.00	$90	$37	41.16	$105	$0	0.00	$110	$0	0.00	$52	$0	0.00	$423	$104	24.47
(C)6 Implementar el 100 % del plan de acción del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	23.00	76.67	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,235	$1,129	91.38	$1,928	$1,193	61.89	$1,353	$0	0.00	$1,405	$0	0.00	$744	$0	0.00	$6,665	$2,322	34.84
(C)7 Implementar el 100 % del plan de acción de la política pública de gestión y desarrollo integral del Talento Humano en la SDIS	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	21.00	70.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$192	$158	82.09	$1,600	$326	20.36	$1,920	$0	0.00	$652	$0	0.00	$418	$0	0.00	$4,783	$484	10.11
520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024		$1,867	$1,751	93.79	$3,373	$2,791	82.75	$5,583	$0	0.00	$5,996	$0	0.00	$6,639	$0	0.00	$23,457	$4,542	19.36
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital		$1,867	$1,751	93.79	$3,373	$2,791	82.75	$5,583	$0	0.00	$5,996	$0	0.00	$6,639	$0	0.00	$23,457	$4,542	19.36

Indicador(es)

(C) 569 Porcentaje de avance en la implementación de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024 Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	15.88	15.72	23.20	176.95%	
2021	25.76	27.68	33.35	226.56%	126.15%
2022	36.12	39.29	0.00	0.00%	
2023	46.49	47.49	0.00	0.00%	
2024	56.49	56.49	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	54.17%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Gracias a la articulación interinstitucional, durante lo corrido de la vigencia 2021 se ha avanzado en el 33.35% de la Implementación del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 -2024.

El porcentaje acumulado se obtiene del avance en cada uno de los 39 productos vigentes para el 2021 y cuyos avances porcentuales fueron reportados por cada uno de los responsables Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación y Secretaría General.

Los avances se concentran en la consolidación y entrega de resultados de lo planeado, así como actividades administrativas requeridas para el desarrollo de los mismos.

25 productos tienen un avance del 50%, se destacan los avances en los productos 2.3.1 Plan de comunicaiones con lenguaje incluyente. 2.3.2 Programa para la construcción de ambientes laborales diversos amorosos y seguros. 2.3.3 Programa de alianzas estrategicas para la gestión del talento humano en el distrito capital implementado. 2.3.4 programa de apoyo emocional distrital. 3.1.1 Sistema de Información Distrital del Talento Humano.

En el primer triemstre se destacaron avances en el Programa de Reclutamiento de Talentos, el Banco de Proveedores " Talento no palanca ", Programa de Formación en Innovación Pública Distrital, el Programa para la gestión del conocimiento, el Programa de alianzas estratégicas y el Programa de Apoyo Emocional Distrital.

Proyecto(s) de inversión

7567 - Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.53	38.25	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	2.53	15.81
	Recursos	$82	$82	100.00	$128	$108	84.53	$191	$0	0.00	$199	$0	0.00	$208	$0	0.00	$809	$190	23.53
(S)2 Optimizar 8 procesos y procedimientos a través de herramientas tecnológicas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$145	$0	0.00	$90	$0	0.00	$385	$0	0.00
(K)3 Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada prestación del servicio, asegurando un enfoque poblacional, diferencial.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$10	$0	0.00	$150	$40	26.67
(K)4 Ejecutar y Hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y programas de las diferentes áreas.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$201	$201	100.00	$403	$403	100.00	$427	$0	0.00	$484	$0	0.00	$506	$0	0.00	$2,020	$603	29.86
(K)5 Capacitar a 63 personas de la Entidad en el manejo de herramientas tecnológicas e innovación con enfoque poblacional-diferencial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$120	$0	0.00
(K)6 Realizar a 63 personas capacitaciones que aborden el enfoque de derechos, género, diferencial, ambiental y poblacional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00	$36	$0	0.00
(K)7 Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de Gestión Documental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.06	53.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$82	$60	73.14	$125	$83	66.42	$137	$0	0.00	$141	$0	0.00	$141	$0	0.00	$626	$143	22.82
(S)8 Desarrollar 1 modelo de gestión del conocimiento efectivo e incluyente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$0	0.00	$95	$0	0.00	$70	$0	0.00	$257	$0	0.00
(S)9 Implementar 1 modelo integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque poblacional, diferencial.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.13	65.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
	Recursos	$23	$23	100.00	$50	$50	100.00	$150	$0	0.00	$183	$0	0.00	$131	$0	0.00	$538	$74	13.70
(S)10 Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.09	45.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$64	$64	100.00	$146	$146	100.00	$142	$0	0.00	$148	$0	0.00	$155	$0	0.00	$655	$210	32.01
(S)11 Realizar 3 alianzas interinstitucionales para la adopción de nuevas tecnologías.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$42	$0	0.00	$44	$0	0.00	$126	$0	0.00
(S)12 Actualizar el 60 por ciento del software y hardware que permita el desarrollo de la capacidad TIC de la Entidad.	Magnitud	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	60.00	43.00	71.67
	Recursos	$117	$113	97.16	$0	$0	0.00	$380	$0	0.00	$315	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,072	$113	10.58
7670 - Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Capacitar a 25,000 colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.	Magnitud	1,348.00	1,348.00	100.00	6,000.00	3,818.00	63.63	6,652.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,166.00	20.66
	Recursos	$291	$281	96.51	$371	$179	48.27	$485	$0	0.00	$673	$0	0.00	$1,474	$0	0.00	$3,294	$460	13.97
(C)6 Asistir y apoyar la implementación de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital y del Programa de Selección y Formación de Jefes de Talento Humano en el Distrito Capital.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.40	53.33	1.25	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$56	$56	100.00	$142	$112	78.85	$170	$0	0.00	$249	$0	0.00	$190	$0	0.00	$807	$168	20.82
(S)7 Contar con 58,000 beneficiarios de los programas de bienestar desarrollados, que generen sentido de pertenencia en colaboradores y colaboradoras y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y organismos distritales.	Magnitud	4,325.00	4,325.00	100.00	16,000.00	14,885.00	93.03	17,675.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	58,000.00	19,210.00	33.12
	Recursos	$343	$322	93.82	$952	$654	68.70	$1,575	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$1,957	$0	0.00	$6,553	$976	14.89
(C)8 Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos y dependencias para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales.	Magnitud	5.00	9.00	180.00	18.00	14.00	77.78	31.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00			
	Recursos	$136	$122	89.71	$227	$227	100.00	$132	$0	0.00	$130	$0	0.00	$136	$0	0.00	$761	$349	45.86
(C)9 Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan consolidar una cultura de análitica de datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.20	57.14	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$295	$250	84.78	$680	$680	99.97	$1,104	$0	0.00	$1,041	$0	0.00	$878	$0	0.00	$3,998	$930	23.26
(C)10 Efectura la estructuración técnica, de 1 sistema de información con sus requerimientos funcionales y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento del Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C.	Magnitud	0.10	0.07	70.00	0.35	0.17	48.57	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$104	$104	99.80	$78	$78	100.00	$154	$0	0.00	$160	$0	0.00	$168	$0	0.00	$664	$182	27.36
(C)11 Consolidar 1 bateria de indicadores diseñados e implementados sobre la gestión del talento humano del sector público de Bogotá, D.C.	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.35	0.21	60.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$32	100.00	$72	$72	100.00	$154	$0	0.00	$160	$0	0.00	$168	$0	0.00	$586	$104	17.75

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD	$2,536	$2,368	93.40	$6,727	$4,941	73.45	$8,948	$0	0.00	$6,048	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$30,526	$7,309	23.94
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	$2,536	$2,368	93.40	$6,727	$4,941	73.45	$8,948	$0	0.00	$6,048	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$30,526	$7,309	23.94

Indicador(es)

(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.91	91.00	0.91	0.00%	
2021	0.92	92.00	91.38	99.32%	69.00%
2022	0.93	93.00	0.00	0.00%	
2023	0.94	94.00	0.00	0.00%	
2024	0.95	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al corte del mes de junio se realiza avance en el plan de trabajo para el fortalecimiento de los procesos y se adelantaron las actividades programadas en el plan de comunicaciones correspondientes a las actividades de divulgación de temas como: Catastro en Línea, Tienda Catastral, trámites, IDECA, Portal niños, Go Catastral y la carta de trato digno.

Proyecto(s) de inversión

7841 - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Contar con el 100 % del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnologica base.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	31.00	20.79	67.06	33.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	29.79	29.79
		Recursos	$1,163	$1,163	99.97	$3,489	$3,020	86.58	$4,410	$0	0.00	$1,881	$0	0.00	$1,757	$0	0.00	$12,699	$4,183	32.94
(C)2	Ejecutar el 95 % del plan de sostenibilidad de MIPG	Magnitud	91.00	100.00	109.89	92.00	38.00	41.30	93.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
		Recursos	$191	$191	100.00	$942	$466	49.51	$2,048	$0	0.00	$1,693	$0	0.00	$2,094	$0	0.00	$6,967	$657	9.43
(K)3	Atender el 100 % de usuarios por los diferentes canales dispuestos por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.78	50.78	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$26	$26	100.00	$591	$542	91.76	$819	$0	0.00	$731	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$3,280	$568	17.30
(S)4	Racionalizar el 100 % de los tramites priorizados de la Unidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	6.40	40.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	100.00	6.40	6.40
		Recursos	$0	$0	0.00	$141	$129	91.55	$190	$0	0.00	$214	$0	0.00	$279	$0	0.00	$824	$129	15.68
(K)5	Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,156	$989	85.56	$1,564	$783	50.04	$1,481	$0	0.00	$1,530	$0	0.00	$1,024	$0	0.00	$6,756	$1,772	26.23
522 Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito			$1,644	$712	43.30	$5,331	$2,005	37.60	$5,248	$0	0.00	$5,309	$0	0.00	$5,660	$0	0.00	$23,192	$2,716	11.71
206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones			$1,644	$712	43.30	$5,331	$2,005	37.60	$5,248	$0	0.00	$5,309	$0	0.00	$5,660	$0	0.00	$23,192	$2,716	11.71

Indicador(es)

(C) 571 Porcentaje de articulación de la gestión pensional del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: En cuanto a los retrasos, se han requerido análisis de la viabilidad jurídica para la articulación de algunas entidades debido a características legales y normativas particulares. Adicionalmente, se está realizando el análisis de alternativas tecnológicas para establecer la más adecuada para la modernización de los sistemas para la gestión misional de la Entidad, resultado de esto se identificó la necesidad de adelantar la coordinación para la definición de convenios interadministrativos con otras Entidades públicas para la utilización de herramientas tecnológicas para la administración de obligaciones pensionales, así como estabilización del proceso tecnológico.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Avances y Logros:

Para la articulación pensional se han definido 4 fases: (1) diagnóstico, (2) coordinación, (3) alistamiento, (4) recepción y operación. Dentro de cada fase se han definido una serie de hitos que darán cuenta del avance para cada entidad identificada, esta información se encuentra disponible en el documento de "Hoja de ruta para la articulación pensional del Distrito"

Fase de diagnóstico: se han tenido acercamientos con:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB:
Para la Fase 1 se realizaron las actividades del Hito 1: levantamiento de la información, objetivo, cronograma, determinación de la naturaleza legal de las pensiones y la determinación del estado actual de las mismas, quedando pendiente la firma del Convenio Interadministrativo de subrogación del pago.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC:
Con la universidad, quien hará parte de la articulación pensional una vez se suscriba el pacto de concurrencia con la Nación, se ha participado en 8 meses de trabajo, y desarrollado 3 actividades del Hito 1 relativas al acercamiento con la entidad, levantamiento de la información, determinación de la naturaleza legal y extralegal de las pensiones y la determinación del estado actual.

Grupo de Energía de Bogotá-GEB:
A esta entidad se remitieron dos comunicaciones a través de las cuales se realizó un acercamiento inicial, sin embargo, la entidad manifestó que por su naturaleza, régimen laboral y decisiones judiciales estaban sujetas a las normas de derecho privado, y que la gestión pensional era manejada a través de un patrimonio autónomo administrado por FIDUCOLOMBIA S. A. y con el Consorcio de Pensiones Energía (FIDUPREVISORA S.A.- FIDUBOGOTA), entidades que hasta julio de 2022, se encargarán del manejo, pago y administración de la nómina de pensionados. En consecuencia, se procedió con el Informe de cierre de fases que arrojó un resultado negativo.

Secretaría de Educación Distrital-SED:
A la SED, le fueron remitidas tres comunicaciones dando a conocer la hoja de ruta e invitando a realizar la articulación pensional con el FONCEP, ésta a su vez, a través de comunicación manifestó que no es procedente la subrogación de los tipos de articulación de la gestión pensional, basados en el Art. 57 de la Ley 1955 de 2019, y que la administración de la información relativa a la historia laboral y prestacional y salarios de los afiliados era exclusiva del FOMAG. En consecuencia, se procedió con el Informe de cierre de fases que arrojó un resultado negativo.

Unidad de Mantenimiento Vial-UMV:
El FONCEP remitió comunicación a la UMV, dando a conocer la hoja de ruta e invitando a realizar la articulación pensional con el FONCEP, realizando mesa técnica en la cual los funcionarios delegados manifestaron que a la fecha la unidad no tiene a su cargo ni reconocimiento ni pago pensional de los exfuncionarios de la misma. En consecuencia, se procedió con el Informe de cierre de fases que arrojó un resultado negativo.

Proyecto(s) de inversión

7592 - Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Implementar el 100 % de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	22.22	22.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$327	$135	41.13	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,927	$135	6.99
(K)3	Adecuar el 100 % de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional priorizada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	22.22	22.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,702	$735	43.19	$670	$0	0.00	$664	$0	0.00	$666	$0	0.00	$3,702	$735	19.86
(K)4	Adecuar el 100 % de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte institucional priorizada	Magnitud	100.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$568	$339	59.78	$0	$0	0.00	$564	$0	0.00	$567	$0	0.00	$615	$0	0.00	$2,314	$339	14.67
(K)6	Implementar el 100 % de los proyectos de cierre de brechas de sistemas de información priorizados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	33.33	33.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$722	$27	3.76	$508	$1	0.25	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,430	$28	1.17
(K)7	Desarrollar el 100 % de la arquitectura TI y los sistemas de información misionales priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$828	$49	5.92	$464	$0	0.00	$567	$0	0.00	$569	$0	0.00	$2,429	$49	2.02
(K)8	Desarrollar el 100 % de la arquitectura TI y los sistemas de información institucionales priorizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$0	0.00	$567	$0	0.00	$569	$0	0.00	$1,601	$0	0.00
(C)9	Diseñar e implementar 100 % del modelo de planeación orientado a resultados basado en la cadena de valor público	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	17.50	43.75	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$49	$49	100.00	$165	$164	99.31	$250	$0	0.00	$259	$0	0.00	$274	$0	0.00	$997	$213	21.34
(K)10	Realizar el 100 % de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos, riesgos, seguimiento y evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$48	$47	97.14	$242	$151	62.14	$129	$0	0.00	$134	$0	0.00	$140	$0	0.00	$694	$198	28.45
(K)11	Ejecutar el 100 % de la estrategia de transformación de la cultura organizacional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$550	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)12 Rediseñar el 100 % de la estructura organizacional, perfiles y funciones de la entidad priorizados de acuerdo con el plan estratégico institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$377	$64	17.03	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$677	$64	9.49
(C)13 Ejecutar el 100 % de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	Magnitud	10.00	8.00	80.00	30.00	23.44	78.13	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$136	$136	100.00	$472	$458	97.14	$392	$0	0.00	$407	$0	0.00	$424	$0	0.00	$1,831	$595	32.48
(K)14 Actualizar e implementar el 100 % de las herramientas archivísticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$14	64.44	$296	$79	26.60	$281	$0	0.00	$200	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,098	$93	8.43
(C)15 Lograr el 100 % de la organización e intervención documental	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$269	$69	25.65	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,269	$69	5.44
(C)16 Implementar el 100 % del documento electrónico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$300	$0	0.00	$700	$0	0.00
(K)18 Determinar e implementar el 100 % de la hoja de ruta para la articulación pensional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$99	$99	100.00	$144	$100	69.37	$154	$0	0.00	$160	$0	0.00	$166	$0	0.00	$724	$199	27.50
(C)19 Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de gestión de conocimiento institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$83	$0	0.00	$87	$0	0.00	$250	$0	0.00
523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda		$450	$450	99.98	$1,028	$455	44.27	$600	$0	0.00	$632	$0	0.00	$627	$0	0.00	$3,337	$905	27.12
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$450	$450	99.98	$1,028	$455	44.27	$600	$0	0.00	$632	$0	0.00	$627	$0	0.00	$3,337	$905	27.12

Indicador(es)

(C) 572 Índice de Desarrollo Institucional medido a través de FURAG o la herramienta que la Secretaría General defina en aplicación de la medición del MIPG Línea Base: 82.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	83.50	89.00	89.20	100.22%	103.08%	
2022	85.00	89.50	0.00	0.00%		
2023	86.50	89.80	0.00	0.00%		
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	89.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el segundo trimestre del año se recibieron los resultados del IDI 2020, en los que la SDH obtuvo 89,2 puntos, aumentando así 6,7 puntos respecto a la vigencia 2019, superando la meta planteada para la vigencia.

Las acciones de fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementadas, que incrementan el puntaje del IDI, mejoran el desempeño institucional de la Secretaría de Hacienda, pues se traducen en un mejor servicio y solución efectiva a las necesidades de los grupos de valor (usuarios o clientes), como son los contribuyentes, los gremios económicos de la ciudad, los servidores públicos distritales y la ciudadanía en general.

Proyecto(s) de inversión

7609 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 1 documento de planeación estrategical para la Secretraia Distrital de Hacienda	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	99.91
(S)2 Implementar 2 herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño	Magnitud	0.10	0.04	40.00	0.46	0.06	13.04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.10	5.00
	Recursos	$350	$350	100.00	$500	$0	0.00	$478	$0	0.00	$478	$0	0.00	$478	$0	0.00	$2,284	$350	15.32
(C)3 Avanzar 7.50 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.50	6.70	103.08	7.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$528	$455	86.20	$122	$0	0.00	$154	$0	0.00	$149	$0	0.00	$953	$455	47.77
524 Implementar la estrategia que permita el saneamiento de los trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, en el marco de los principios de eficacia, economía, transparencia y celeridad de la gestión pública		$1,710	$1,674	97.89	$2,746	$2,396	87.26	$4,294	$0	0.00	$5,242	$0	0.00	$1,413	$0	0.00	$15,405	$4,070	26.42

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
126 Secretaría Distrital de Ambiente	$1,710	$1,674	97.89	$2,746	$2,396	87.26	$4,294	$0	0.00	$5,242	$0	0.00	$1,413	$0	0.00	$15,405	$4,070	26.42

Indicador(es)

(S) 573 Número de estrategias implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.11	0.11	0.11	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.08	32.00%	52.78%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.26	0.26	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la estrategia, se ha avanzado en el cuatrienio en 19%, de los cuales en el 2020 se desarrolló 11% y para lo corrido del 2021 un 8%; a continuación, se relaciona las acciones que dan cuenta de la implementación:
SANEAMIENTO EXPEDIENTES SANCIONATORIOS:
Para el 2020 se avanzó en 500 trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio, generando así las actuaciones administrativas de impulso y fondo.
En lo corrido del 2021 se realizó el diagnóstico y clasificación de 499 expedientes, los cuales fueron objeto de intervención para su saneamiento, además se avanzó en 1264 trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, generando así las actuaciones administrativas de impulso y fondo.
CAPACIDAD TECNOLÓGICA:
Para el 2020, se avanzó en las siguientes acciones: organización y administración de expedientes: 61.208 expedientes y/o radicados y la atención de consulta y préstamo de expedientes: 2534 expedientes y/o documentos
En lo corrido del 2021 se avanzó con el desarrollo de las siguientes actividades: Desglose: 1018, Apertura:135,Inserción:9633,Encarpetado de expedientes:360,Verificación de expedientes protech: 6862,Verificación de expedientes DCA: 1513,Consulta de expedientes: 560,Préstamo de expedientes:1487
Ordenación: 327,Fuid:38,Hoja de control:38,Levantamiento base de datos inserciones DCA:6865,levantamiento base de datos inserciones protech:3534,Clasificación documental:27521,Asociación de Radicados- Forest: 6171,Apoyo saneamiento jurídico 915
Como parte de las acciones estratégicas para la ampliación de la capacidad tecnológica, se diseñó una encuesta que permitirá identificar las brechas entre el hacer del procedimiento sancionatorio y lo escrito en el mismo, de tal manera que se establezcan oportunidades de mejora que redunden en el fortalecimiento del trámite sancionatorio, tanto en su componente procedimental como tecnológico.
Se genero el anexo de ficha técnica de digitalización de expedientes sancionatorios, para realizar el estudio de mercado de 1`284.708 imágenes aprox para digitalizar.
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS:
Para el 2020 se avanzó en el levantamiento, medición de tiempos y diagramación de las actividades contempladas dentro del procedimiento del trámite sancionatorio ambiental, a través de la aplicación de la metodología "PERT"; además se realizó la aprobación y formalización del nuevo procedimiento sancionatorio ambiental- SIG.
En lo corrido de la vigencia 2021, se ha avanzado en las siguientes acciones:
Se identificaron 120 procesos, a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue identificada a través del Sistema FOREST, en donde se registraron los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio.

Proyecto(s) de inversión

7820 - Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Sanear 19,335 expedientes sancionatorios de carácter ambiental	Magnitud	500.00	500.00	100.00	2,117.00	499.00	23.57	7,017.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	19,335.00	999.00	5.17
		Recursos	$1,161	$1,133	97.55	$1,691	$1,356	80.21	$2,845	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$624	$0	0.00	$10,074	$2,489	24.70
(S)2	Ampliar 100 % la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	5.50	45.83	31.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	100.00	15.50	15.50
		Recursos	$105	$103	98.65	$273	$260	95.31	$381	$0	0.00	$420	$0	0.00	$242	$0	0.00	$1,420	$363	25.58
(S)3	Actualizar e implementar 100 % de los procedimientos y lineamientos técnico - jurídicos del trámite sancionatorio ambiental en la SDA	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	6.72	56.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	16.72	16.72
		Recursos	$444	$438	98.60	$783	$780	99.68	$1,069	$0	0.00	$1,069	$0	0.00	$546	$0	0.00	$3,911	$1,218	31.14
525	Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones		$462	$449	97.04	$3,122	$1,929	61.80	$2,300	$0	0.00	$2,621	$0	0.00	$1,687	$0	0.00	$10,191	$2,378	23.33
120	Secretaría Distrital de Planeación		$462	$449	97.04	$3,122	$1,929	61.80	$2,300	$0	0.00	$2,621	$0	0.00	$1,687	$0	0.00	$10,191	$2,378	23.33

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(C) 574 Índice de desempeño institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	76.30	76.30	96.10	125.95%	★		
2021	77.30	77.30	97.60	126.26%	★	126.26%	★
2022	78.30	78.30	0.00	0.00%			
2023	79.30	79.30	0.00	0.00%			
2024	80.30	80.30	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		121.54%	★

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Planeación durante el primer trimestre del año 2021 registró la información de la gestión de la vigencia 2020 en el formulario FURAG. Una vez procesada y analizada la información por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, esta entidad publicó los resultados de todas las entidades a nivel nacional, dentro de los resultados de la gestión de la vigencia 2020, la SDP obtuvo un puntaje del Índice de Desempeño Institucional - IDI- de 97,6; ubicándose dentro del quintil 5 por encima del grupo par, ocupando el sexto lugar dentro de las entidades del distrito y el cuarto lugar entre las Secretarías Distritales. De las 16 políticas evaluadas, 14 obtuvieron un puntaje superior al 96%, siendo las más representativas: Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos con 99.0, Defensa Jurídica con 99.0, Planeación Institucional con 98.4, Gestión documental con 98.2

Beneficios:
El desarrollo de las acciones en el marco del MIPG, se resalta el esfuerzo para que la implementación y sostenibilidad del modelo sean duraderos en el tiempo, en pro de la mejora continua, de tal forma que se logre garantizar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y el mejoramiento de las condiciones de los servidores públicos y colaboradores de la Entidad. Así mismo, se permite el fortalecimiento institucional, a través del cumplimiento de los estándares definidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, procurando así el cumplimiento de metas y objetivos bajo criterios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

(K) 613 Porcentaje de implementación de las actividades del plan de acción del MIPG para cada vigencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	99.00	99.00%	★		
2021	100.00	100.00	35.00	35.00%	⊘	67.00%	⚠
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros:
Se realizaron 8 sesiones de entrenamiento a los enlaces (jueves de calidad), con énfasis en las Dimensiones y Políticas de MIPG, la planeación y seguimiento institucional, el PAAC, y el Sistema de Gestión de Calidad, los sistemas de gestión y los planes de mejoramiento, entre otros
Se expidió la Resolución 601/2021 del MIPG en la SDP. Se actualizan aspectos importantes de Políticas y componentes del MIPG, los equipos de la entidad, sus roles y funciones. Se incluyó el enfoque de valor público, servicios de calidad, grupos de valor, grupos de interés y análisis integral de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera
En el mes de mayo se participó en la semana de Gobierno Abierto Distrital y el Taller para la construcción colectiva de una visión contra la corrupción
Se recibieron los resultados del FURAG 2020; la SDP obtuvo un puntaje de 97,6 en el Índice de Desempeño Institucional -IDI, ocupando el 4 lugar dentro de las 15 Secretarías del Distrito, puntaje superior respecto al año anterior en las Dimensiones y Políticas de MIPG. Se realizó la tercera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se presentaron los resultados al equipo directivo de la SDP
Se participó en el Encuentro Transversal de Planeación - DAFP, donde fueron presentados los resultados del FURAG
Se realizó divulgación del PAAC y mapa de riesgos y se publicó la información de la gestión de la entidad en la página web de la SDP
Se efectuó el seguimiento cuatrimestral de segunda línea de defensa a los mapas de riesgos de la SDP, publicado en la página web de la SDP
Se realizaron asesorías para las revisiones metodológicas de documentos del sistema de gestión, obteniendo en el primer semestre de 2021: 82 documentos creados y/o mejorados, y 5 documentos retirados de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la SDP
Se solicitó la información de entrada para la Revisión por la Dirección, numeral 9.3 de la ISO 9001:2015, con corte 31 de diciembre de 2020 y la información del primer semestre de 2021, se recibirá en julio de 2021
Se dictaron charlas de preparación para recibir las auditorías internas de calidad a los responsables de procesos y enlaces de estos, como insumo para las auditorías de Icontec
Se brindó asesoría y soporte en la formulación y seguimiento al POA, actualización de documentos, seguimiento a riesgos, planes de mejoramiento y evidencias, de los procesos de entidad en SIPG, SIIP y SIPA
Se vienen desarrollando las acciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA

Beneficios:
La implementación del Sistema de Gestión de la entidad, de las Dimensiones y Políticas de MIPG están orientadas a incrementar la calidad en la prestación de servicios de la entidad y generar resultados en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital para atender las necesidades de nuestros grupos de valor y de interés. Presentación de información relevante, comprensible y oportuna sobre los avances de la ejecución de los POAs de la entidad para la toma de decisiones

Proyecto(s) de inversión

7636 - Fortalecimiento Institucional de la SDP

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Reponer 100 % los vehículos del Parque Automotor programado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$257	$0	0.00	$368	$0	0.00	$0	$0	0.00	$625	$0	0.00
(S)2 Adecuar 100 % de la infraestructura eléctrica en las instalaciones de la SDP programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$475	$0	0.00	$0	$0	0.00	$525	$0	0.00
(K)3 Preservar 100 % de la Memoria Documental de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$39	$32	82.82	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$205	$32	15.74
(K)4 Intervenir archivísticamente 100 % de los documentos de gestión y central	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$42	$42	100.00	$341	$294	86.09	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$864	$336	38.86
(K)5 Prestar 100 % de los Servicios Documentales de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$92	94.28	$51	$23	44.73	$73	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$222	$115	51.84
(K)6 Gestionar 100 % del Documento Electrónico en la SDP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$70	$66	95.01	$318	$0	0.00	$168	$0	0.00	$163	$0	0.00	$717	$66	9.21
(K)7 Implementar 100 % de las actividades de intervención del clima laboral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$136	$136	100.00	$330	$0	0.00	$340	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,136	$136	11.94
(K)8 Realizar 100 % de servicios de divulgación y publicación de la SDP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$204	$203	99.82	$961	$189	19.69	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,665	$393	14.73
(K)9 Implementar 100 % las dimensiones y políticas definidas en el MIPG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$119	$111	93.51	$1,524	$1,189	78.01	$557	$0	0.00	$554	$0	0.00	$478	$0	0.00	$3,232	$1,300	40.23
(S)10 Realizar 1 diagnóstico al reconocimiento de construcciones FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)11 Elaborar 1 procedimiento de armonización jurídica del trámite de reconocimiento FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno		$4,198	$3,949	94.07	$14,534	$11,139	76.64	$8,999	$0	0.00	$8,970	$0	0.00	$9,710	$0	0.00	$46,411	$15,088	32.51
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$530	$530	100.00	$7,870	$6,533	83.01	$1,558	$0	0.00	$1,656	$0	0.00	$2,210	$0	0.00	$13,825	$7,063	51.09

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	72.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	29.00%	

Retrasos y soluciones: Se ha venido realizando un trabajando de acompañamiento y revisión en la actualización de los documentos, en los niveles de procesos, procedimientos y formatos, de las 5 Direcciones a cargo de la Subsecretaría de Gestión Institucional, sin embargo, se han presentado retrasos en los flujos de revisión y ajuste lo que representa una disminuición en los tiempos de entrega, se espera que se finalice la actividad en el segundo semestre del año.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia se han realizado las acciones tendientes al acompñamiento y revisión de los documentos en la actualización de los documentos, en los niveles de procesos, procedimientos y formatos, de las 5 Direcciones a cargo de la Subsecretaría de Gestión Institucional, sin embargo, se han presentado retrasos en los flujos de revisión y ajuste lo que representa una disminuición en los tiempos de entrega, se espera que se finalice la actividad en el segundo semestre del año.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)5 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.44	44.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	100.00	$1,088	$867	79.70	$601	$0	0.00	$708	$0	0.00	$1,060	$0	0.00	$3,498	$908	25.95
(K)6 Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.36	36.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$206	$206	100.00	$876	$550	62.85	$497	$0	0.00	$538	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,817	$757	26.86
(K)7 Fortalecer 100 porciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$283	$283	100.00	$5,907	$5,116	86.61	$460	$0	0.00	$410	$0	0.00	$450	$0	0.00	$7,510	$5,399	71.89
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público		$2,443	$2,421	99.12	$5,067	$3,487	68.81	$4,635	$0	0.00	$4,835	$0	0.00	$4,729	$0	0.00	$21,708	$5,908	27.21

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.87	87.00%	✓		
2021	1.00	1.00	0.42	42.00%	⚠	64.50%	⚠
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.80%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: El Departamento de la Defensoría del Espacio Público realizó las siguientes actividades en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del sector gobierno:
1. Plan Anual de Auditoría ejecución del cronograma establecido.
2. En el marco de la Gestión Documental, Se han recibido 4 transferencias documentales de las 18 programadas para 2021 que corresponden al 56% correspondientes a la Dirección, PIGA, Despacho SAF y Recursos Físicos, Se han organizado 336 cajas del Archivo Central en el mes de junio, para un total de 559 de las 2397 correspondiente al 23% del avance de la meta.
3. Informe de la semana ambiental. Para la vigencia 2021, con el apoyo de entidades y organizaciones externas, se propusieron diversas actividades en las temáticas de uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, consumo sostenible, manejo adecuado de los residuos, entre otros.
4. En el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo, Se realizo seguimientos de los protocolos de bioseguridad. Se realizo el control de aforo de la Entidad. Se realizaron seguimientos en la herramienta kuvanty. Se entrega elementos de protección personal EPP, del control administrativo y los solicitados. Se realizo reportes en el SIDEAP, sobre el sistema de alertas tempranas por COVID-19, así mismo se enviaron indicaciones y se realizó seguimiento al personal que reportó.
5. Se gestiona la actualización y entregas de las hojas de vida de SIDEAP y Bienes y rentas de los servidores del DADEP. Se solicito a COLFONDOS y a COLPENSIONES la programación de los talleres en tema pensionales para servidores y prepensionados. Se realizaron o apoyaron las siguientes actividades en el marco de los planes que desarrolla Talento Humano (conmemoraciones, capacitaciones, etc.)
6. En cuanto a Atención al Ciudadano, Se continuó con el fortalecimiento a la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva a través del fortalecimiento del talento humano con la programación de la capacitación para el manejo del Centro de Relevo.

Proyecto(s) de inversión

7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Adelantar el 100 porciento de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	52.50	52.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$81	$81	100.00	$290	$290	100.00	$385	$0	0.00	$340	$0	0.00	$375	$0	0.00	$1,470	$371	25.23
(K)3 Cumplir con el 100 porciento de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	29.80	29.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$877	$877	100.00	$2,528	$1,738	68.74	$1,898	$0	0.00	$2,016	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$9,209	$2,615	28.39
(K)4 Desarrollar el 100 porciento de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	78.73	78.73	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$337	$337	100.00	$140	$60	42.86	$627	$0	0.00	$668	$0	0.00	$675	$0	0.00	$2,447	$397	16.21

7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 1 plan estratégico para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP	Magnitud	0.50	0.19	38.00	0.61	0.03	4.92	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
	Recursos	$4	$0	0.00	$208	$0	0.00	$0	$0	0.00	$97	$0	0.00	$0	$0	0.00	$309	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2 Realizar el 100 porciento de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ	Magnitud	100.00	96.00	96.00	100.00	34.17	34.17	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$81	$81	100.00	$141	$123	87.54	$141	$0	0.00	$140	$0	0.00	$146	$0	0.00	$649	$204	31.42
(K)3 Garantizar el 100 porciento de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ	Magnitud	100.00	87.00	87.00	100.00	63.89	63.89	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$982	$965	98.23	$1,628	$1,166	71.64	$1,456	$0	0.00	$1,446	$0	0.00	$1,510	$0	0.00	$7,022	$2,131	30.34
(C)4 Desarrollar 1 programa de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.40	0.13	32.50	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$48	$48	100.00	$77	$77	100.00	$79	$0	0.00	$79	$0	0.00	$82	$0	0.00	$365	$125	34.16
(C)5 Implementar 1 mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.40	0.20	50.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$56	$33	58.44	$49	$0	0.00	$48	$0	0.00	$50	$0	0.00	$236	$66	27.91
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$1,225	$998	81.45	$1,597	$1,119	70.09	$2,806	$0	0.00	$2,478	$0	0.00	$2,771	$0	0.00	$10,877	$2,117	19.46

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.15	15.00%	57.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La Secretaría General ha realizado a traves del proyecto de inversión los apoyos a los equipos de los procesos adscritos logrando: mejorar de manera tranversal la gestión documental de los archivos de gestión y todos los pasos previos a la implementación del sofware de gestión documental, la implementación del nuevo modelo de contratación, el estudio de cargas e inicio del estudio de clima laboral, la accesibilidad a los servicios de la entidad y la oportuna respuesta a los requerimientos presentados por la ciudadanía

Proyecto(s) de inversión

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	15.00	50.00	25.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
	Recursos	$840	$834	99.29	$1,046	$943	90.16	$1,823	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$1,738	$0	0.00	$7,021	$1,777	25.31
(K)2 Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$386	$164	42.60	$550	$176	31.91	$983	$0	0.00	$903	$0	0.00	$1,034	$0	0.00	$3,856	$340	8.81
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno		$6,270	$5,996	95.64	$8,144	$5,096	62.58	$9,401	$0	0.00	$9,866	$0	0.00	$10,814	$0	0.00	$44,494	$11,092	24.93
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$1,220	$1,220	100.00	$2,295	$2,178	94.91	$4,751	$0	0.00	$4,911	$0	0.00	$6,875	$0	0.00	$20,052	$3,399	16.95

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.30	30.00%	65.00%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: La estrategia para implementar es la de fortalecer la gestión de la infraestructura TI, el soporte y evolución de los sistemas de información de acuerdo con la priorización de las intervenciones a realizar, el desarrollo de un proceso de Arquitectura Empresarial para mejorar la capacidad de gestión de TI en la Entidad; y la actualización del PETI en lo relacionado con el Plan y los Proyectos con componente Tecnológicos identificados. En cuanto garantizar la capacidad de plataforma tecnológica en el mes de junio de 2021 se han logrado avances en la gestión de la infraestructura tecnológica que contribuyen a mantener una infraestructura tecnológica, estable, segura y eficiente acorde a las necesidades institucionales. A continuación se presentan actividades destacables para lograr el fortalecimiento de la infraestructura de TI.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$1,135	$1,135	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,135	$1,135	100.00
(S)2 Implementar 1 programa para fortalecer y actualizar los sistema de información que apoyen los procesos de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$75	$75	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00
(K)3 Implementar 1 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)4 Fortalecer 1 plataforma tecnológica de la Secretaria de Gobierno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
(K)10 Garantizar en un 90 porciento la capacidad de la plataforma tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	51.00	56.67	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,353	$1,326	98.00	$3,126	$0	0.00	$3,326	$0	0.00	$4,176	$0	0.00	$11,982	$1,326	11.07
(S)11 Elaborar y actualizar 1 documento de Plan de Continuidad del Negocio (TI) - BCP durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$430	$0	0.00
(K)12 Realizar la actualización de 8 sistemas de información implementados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	2.64	33.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$675	$634	93.98	$519	$0	0.00	$632	$0	0.00	$719	$0	0.00	$2,544	$634	24.93
(S)13 Realizar la implementación de 4 sistema de información en la SDG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$94	$45	47.75	$492	$0	0.00	$605	$0	0.00	$1,132	$0	0.00	$2,324	$45	1.94
(C)14 Elaborar y desarrollar 100 porciento del plan de arquitectura empresarial de TI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	9.00	30.00	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$136	$136	100.00	$284	$0	0.00	$284	$0	0.00	$484	$0	0.00	$1,186	$136	11.45
(K)15 Actualizar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la SDG durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00	$80	$0	0.00	$64	$0	0.00	$185	$0	0.00	$365	$37	10.10
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público		$3,888	$3,739	96.16	$4,649	$2,405	51.74	$3,625	$0	0.00	$3,804	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$19,723	$6,144	31.15

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos al corte del periodo

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público realizó la formulación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información ¿ PETI con la participación de Directivos y Servidores, el cual fue aprobado el 31 de agosto de 2020 por el Comité Directivo para el período 2020 - 2024, este plan define la ruta para el fortalecimiento y modernización tecnológica de la Entidad.
Por lo anterior se dio inicio al desarrollo de los siguientes proyectos establecidos en el PETI:
1. Fase 1 ¿ finalización de la modernización del Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público (SUMA), con el cual se da cumplimiento al Decreto 552 de 2018 ¿Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones" 2. Migración de la plataforma Gsuite a la plataforma Office 365, beneficiando a la entidad con una plataforma para trabajo colaborativo. 3. Así mismo se realizaron los siguientes evolutivos: - ECM:Implementar pantalla de login. Módulo de usuario, roles y perfiles y Back end. - MSPI: Revisión y alineación de la documentación del SGSI de la Entidad al MSPI, de acuerdo con la Normatividad vigente, se elaboró el formato para la identificación y clasificación de activos de información Seguridad de la Información. - SIGDEP: Actualización de parámetros de dirección URL, para restablecer el enlace de conexión SIDEP-SIGDEP, documentación enlace de conexión SIDEP-SIGDEP, proceso de verificación del parámetro de dirección URL Esri. - SUMA+:Listar y editar opciones dependencia, Listar y editar parámetros generales, Desarrollo de endpoints para ajustar los parámetros.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Establecer 1 oficina de gestión de Proyectos Táctica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$239	$239	100.00	$79	$0	0.00	$83	$0	0.00	$82	$0	0.00	$533	$288	54.02
(S)2 Establecer el 100 porciento de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	9.50	31.67	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	29.50	29.50
	Recursos	$47	$47	100.00	$68	$68	100.00	$74	$0	0.00	$78	$0	0.00	$77	$0	0.00	$343	$115	33.46
(C)3 Mantener el 90 porciento de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad	Magnitud	80.00	80.00	100.00	85.00	81.63	96.04	87.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,644	$3,495	95.91	$3,434	$1,471	42.83	$2,871	$0	0.00	$3,013	$0	0.00	$2,977	$0	0.00	$15,940	$4,966	31.15
(C)4 Prestar el 100 porciento de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad	Magnitud	80.00	80.00	100.00	90.00	84.50	93.89	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$908	$628	69.18	$600	$0	0.00	$629	$0	0.00	$622	$0	0.00	$2,907	$776	26.68
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$1,162	$1,037	89.30	$1,200	$512	42.69	$1,026	$0	0.00	$1,152	$0	0.00	$180	$0	0.00	$4,719	$1,550	32.84

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se encuentran aprobados los documentos de política de seguridad y privacidad de la información y el PETI. Control mediante la mesa de ayuda GLPI . Se da respuesta en promedio a 120 usuarios mensual La arquitectura empresarial se encuentra en radicación contractual.

Proyecto(s) de inversión																			
7714 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 100 % la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$153	$153	99.65	$705	$275	39.07	$450	$0	0.00	$299	$0	0.00	$49	$0	0.00	$1,656	$428	25.86
(S)3 Adquirir 100 % los servicios e infraestructura TI de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	20.00	50.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$1,008	$884	87.72	$495	$237	47.85	$576	$0	0.00	$853	$0	0.00	$131	$0	0.00	$3,063	$1,121	36.62
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno		$3,253	$3,185	97.93	$4,590	$3,937	85.77	$7,133	$0	0.00	$7,785	$0	0.00	$9,808	$0	0.00	$32,569	$7,122	21.87
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$2,134	$2,078	97.39	$1,834	$1,718	93.66	$4,618	$0	0.00	$5,523	$0	0.00	$7,100	$0	0.00	$21,209	$3,796	17.90

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.46	46.00%	⚠	73.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.20%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la actualización de treinta y tres (33) documentos del Sistema de Gestión Ambiental.
¿ Se realizó la consolidación de la calificación de la meta transversal del plan de gestión relacionada con obtener una calificación igual o superior al 70% de desempeño ambiental de las veintiún (21) dependencias del nivel central.
¿ Se llevo a cabo la semana ambiental, en la cual se desarrollaron trece (13) actividades, relacionados con: charla ¿Cuánto tarda un vaso de agua en llegar a tu hogar?, charla ¿Cómo tener un estilo de vida Sostenible?, charla sobre plantas medicinales ancestrales, charla sobre cómo construir un ladrillo ecológico o botella de amor, taller práctico sobre compostaje, registro de bicicletas, recorrido histórico por las fuentes hídricas de la Localidad de la Candelaria, charla sobre economía circular, charla sobre cambio climático, Taller de agricultura Urbana, proyección de la película Raya y el Ultimo Dragon, caminata ecológica Quebrada La Vieja y Caminata ecológica Humedal Santa María Del Lago.
¿ Se realizó una (1) jornada de formación y toma de conciencia al personal de servicios generales sobre las generalidades del sistema de gestión ambiental, el manejo seguro de sustancias químicas y la atención de derrames de sustancias peligrosas."A corte del día 30 de junio 2021 se adelantó la gestión de actualización y publicación de 62 documentos correspondientes a 10 procesos.

Para el mes de junio de 2021 se adelantaron las siguientes actividades relacionadas a Gestión de Riesgos:

ü El día 04 de junio se realizó la socialización de matriz de riesgos de corrupción, dirigida a promotores de nivel central y Alcaldías Locales.
ü Se realizó reunión para la actualización de la matriz de riesgos por proceso de Servicio de Atención a la Ciudadanía.
ü Durante el mes se han realizado reuniones para la actualización de la matriz de riesgo del proceso Gestión del patrimonio Documental
ü Se realizó reunión para la revisión del R6 de la de la matriz de riesgo del proceso IVC a la que asistieron la promotora del proceso y los promotores de las Alcaldías Locales que dieron observaciones al mismo en el marco del I monitoreo de riesgos.
ü Se adelantaron mesas de trabajo con el fin de revisar la inclusión de riesgos de corrupción asociados a conflictos de interés desde el proceso de Gerencia del Talento Humano."

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)8 Desarrollar 100 porciento de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,094	$2,038	97.34	$1,775	$1,659	93.45	$4,308	$0	0.00	$5,173	$0	0.00	$6,400	$0	0.00	$19,750	$3,697	18.72
(K)9 Desarrollar 100 porciento de las acciones de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$59	$59	100.00	$310	$0	0.00	$350	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,459	$99	6.80
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público		$375	$375	100.00	$1,042	$639	61.30	$870	$0	0.00	$942	$0	0.00	$979	$0	0.00	$4,208	$1,014	24.10

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.70	70.00%	⚠	85.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron reatrasos al corte del periodo.

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Distrital, la Defensoría del Espacio Público ha desarrollados las acciones del Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021 de acuerdo con las actividades establecidas para cada uno de los ejes que los componen (Alistamiento, Direccionamiento

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
sostenibilidad y seguimiento), de las cuales se destacan: a. Aprobación del Plan de Acción de la implementación del Modelo Integrado de Gestión MIPG b. Actualización marco normativo institucional - normogramas. c. Actualización de la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño ¿ CIGD y realización de dos sesiones d. Mesas de trabajo con los líderes y enlaces sobre la implementación de las políticas del MIPG. e. Avances en la actualización de la Guía para la Planeación y el Seguimiento Estratégico. f. Mantener actualizado los documentos del Sistema de Gestión. g. Revisión, actualización y monitoreo de los Mapas de Riesgos. h. Monitoreo de la batería de indicadores. i. Elaboración del Mapa de Aseguramiento. j. Monitoreo de la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024. k. Formulación, ejecución y monitoreo de Acciones de mejoramiento en la Entidad. La Defensoría del Espacio Público logro 90,2 puntos en el índice desempeño institucional del formulario único de reporte a la Gestión - FURAG 2020, que lo ubico en el puesto 13 de las 52 entidades del distrito La Defensoría del Espacio Público logro 90,2 puntos en el índice desempeño institucional del formulario único de reporte a la Gestión - FURAG 2020, que lo ubico en el puesto 13 de las 52 entidades del distrito.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Gestionar el 100 porciento del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	42.11	42.11	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$375	$375	100.00	$1,042	$639	61.30	$870	$0	0.00	$942	$0	0.00	$979	$0	0.00	$4,208	$1,014	24.10
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$743	$732	98.44	$1,713	$1,580	92.21	$1,645	$0	0.00	$1,321	$0	0.00	$1,729	$0	0.00	$7,152	$2,312	32.33
Indicador(es)																			

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	★		
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	⚠	75.00%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se ha realizado la compra de elementos de promoción institucional, y de elementos para el apoyo de los requerimientos para atender eventos institucionales, como carpas y prendeas intitucionales. Adicionalmente, se ha realizado la contratación de personal para evaluar la inversión en las mejoras de infraestructura que requiere la entidad asi como las decuaciones que se requierieron como resultado del traslado de la sede A a la actual sede principal y la habilitacion de los espacios de trabajo colaborativo en el marco de la emergencia sanitaria.

Proyecto(s) de inversión																			
7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión	Magnitud	88.80	88.80	100.00	89.10	50.00	56.12	89.40	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$743	$732	98.44	$1,713	$1,580	92.21	$1,645	$0	0.00	$1,321	$0	0.00	$1,729	$0	0.00	$7,152	$2,312	32.33
529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades		$2,015	$1,854	92.02	$3,980	$2,712	68.14	$4,585	$0	0.00	$4,979	$0	0.00	$4,522	$0	0.00	$20,082	$4,566	22.74
102 Personería Distrital		$1,400	$1,260	90.02	$2,158	$1,109	51.37	$2,447	$0	0.00	$2,937	$0	0.00	$2,976	$0	0.00	$11,917	$2,369	19.88
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(K) 609 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada (Personería Distrital)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.53	53.00%	76.50%	✓
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.60%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

-Se han realizado 133 informes de acción de prevención y control a la función pública, con el propósito de fortalecer la moralidad pública.
-Se han realizado 3.838 orientaciones y acompañamientos a ciudadanos en temas de defensa de derechos y de protección y defensa del interés público.
-Se han elaboraron oportunamente 304 acciones constitucionales en defensa de los derechos.
-Se han realizado 970 intervenciones en defensa del patrimonio público (Licencias de construcción, proyectos de interés general y/o bienes de interés y patrimonio público y cobro de multas).
-Se hizo el acompañamiento a las mesas locales de participación efectiva de victimas. Se conformo una mesa por cada localidad.
-Se han realizado 5mesas de trabajo, relacionadas con las acciones del IDPYBA, el plan de acción para la protección de la zona forestal del Bosque San Carlos, mesa distrital de esterilizaciones , tratamientos silviculturales proyecto avenida 68 y mesa con vecinos de la localidad de Teusaquillo.
-Se han sensibilizado 80 personas en temas de participación ciudadana y prevención y control a la función pública (mecanismos de participación ciudadana ¿ Voto popular).

Proyecto(s) de inversión

7732 - Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 888 informes de prevención y control a la gestión pública y contractuales.	Magnitud	154.00	154.00	100.00	212.00	133.00	62.74	155.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	888.00	287.00	32.32
		Recursos	$229	$229	100.00	$1,015	$371	36.52	$1,061	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$1,337	$0	0.00	$4,862	$599	12.33
(S)2	Orientar y acompañar 35,199 personas en defensa de sus derechos y protección del patrimonio e interés público	Magnitud	28,099.00	28,099.00	100.00	7,100.00	3,838.00	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.00	31,937.00	90.73
		Recursos	$188	$188	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188	$188	100.00
(S)3	Asistir 2,367 personas en la elaboración de acciones constitucionales y legales en defensa de sus derechos	Magnitud	167.00	167.00	100.00	500.00	304.00	60.80	500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,367.00	471.00	19.90
		Recursos	$3	$0	0.00	$60	$54	90.67	$131	$0	0.00	$184	$0	0.00	$196	$0	0.00	$573	$54	9.49
(S)4	Realizar 7,041 intervenciones en la defensa de los derechos, protección del patrimonio e interés público	Magnitud	141.00	141.00	100.00	1,550.00	970.00	62.58	1,750.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	7,041.00	1,111.00	15.78
		Recursos	$3	$0	0.00	$60	$56	93.33	$131	$0	0.00	$184	$0	0.00	$196	$0	0.00	$573	$56	9.77
(S)5	Realizar 53 eventos de acompañamiento a las personas en los diferentes escenarios de participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	12.00	92.31	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	53.00	12.00	22.64
		Recursos	$0	$0	0.00	$79	$77	97.52	$87	$0	0.00	$96	$0	0.00	$105	$0	0.00	$366	$77	21.01
(S)6	Realizar 46 audiencias públicas y/o mesas de trabajo para la protección de los intereses generales o en defensa del patrimonio público.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	5.00	41.67	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	46.00	5.00	10.87
		Recursos	$0	$0	0.00	$79	$0	0.00	$87	$0	0.00	$96	$0	0.00	$105	$0	0.00	$366	$0	0.00
(S)7	Capacitar y/o sensibilizar 1,600 personas en temas de participación ciudadana y prevención y control a la función pública.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	400.00	80.00	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	80.00	5.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$98	$0	0.00	$108	$0	0.00	$118	$0	0.00	$130	$0	0.00	$454	$0	0.00

7742 - Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Diseñar e implementar 5 estrategias de sensibilación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y deberes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$64	$53	82.87	$57	$0	0.00	$64	$0	0.00	$66	$0	0.00	$251	$53	21.19
(S)2	sensibilizar 310,432 personas en derechos humanos, derecho internacional humanitario, deberes y oferta institucional.	Magnitud	192,368.00	192,368.00	100.00	62,000.00	46,048.00	74.27	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00	310,432.00	238,416.00	76.80
		Recursos	$128	$114	88.90	$124	$75	60.63	$132	$0	0.00	$149	$0	0.00	$155	$0	0.00	$688	$189	27.49
(S)3	Orientar 95,314 personas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	30,138.00	30,138.00	100.00	43,680.00	27,698.00	63.41	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00	95,314.00	57,836.00	60.68
		Recursos	$201	$201	100.00	$107	$60	56.35	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$697	$261	37.49
(S)4	Asistir 71,557 personas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	11,049.00	11,049.00	100.00	26,040.00	11,084.00	42.57	13,343.00	0.00	0.00	13,343.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	71,557.00	22,133.00	30.93
		Recursos	$345	$345	100.00	$121	$99	81.71	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$855	$444	51.96

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)15 Asistir 37,494 personas en mecanismos alternativos de solución de conflictos.	Magnitud	4,468.00	4,468.00	100.00	7,650.00	3,152.00	41.20	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	4,376.00	0.00	0.00	37,494.00	7,620.00	20.32
	Recursos	$46	$17	36.44	$117	$88	75.68	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$551	$105	19.03
(S)16 Realizar 293,828 intervenciones dentro del ejercicio del ministerio público para prevenir la vulneración de los derechos y/o restablecimiento de los mismos.	Magnitud	61,228.00	61,228.00	100.00	78,400.00	60,856.00	77.62	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	293,828.00	122,084.00	41.55
	Recursos	$160	$74	46.30	$85	$66	77.66	$118	$0	0.00	$133	$0	0.00	$138	$0	0.00	$634	$140	22.12
(S)17 Realizar 379 segumientos a los derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	209.00	209.00	100.00	160.00	101.00	63.13	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	379.00	310.00	81.79
	Recursos	$98	$93	95.12	$123	$108	87.86	$113	$0	0.00	$127	$0	0.00	$132	$0	0.00	$593	$201	33.90
(S)18 Diseñar 3 módulos misionales derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$73	$0	0.00	$167	$0	0.00	$0	$0	0.00	$265	$0	0.00
120 Secretaría Distrital de Planeación		$616	$594	96.56	$1,822	$1,603	87.99	$2,138	$0	0.00	$2,043	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$8,164	$2,198	26.92

Indicador(es)

(S) 578 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	★		
2021	0.27	0.27	0.11	40.74%	⚠	56.76%	⚠
2022	0.10	0.10	0.00	0.00%			
2023	0.43	0.43	0.00	0.00%			
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.21	al Plan de Desarrollo		21.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Las actividades de la Estrategia de Servicio al Ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades vienen siendo ejecutadas de acuerdo a la programación. En términos de las acciones que buscan fortalecer los diferentes canales se avanzó en las acciones de la Estrategia de Lenguaje Claro con traducción de documentos, talleres de sensibilización y definición de una estrategia de pedagogía y comunicación con la Oficina de Prensa y Comunicaciones; en términos de innovación de trámites y servicios se avanza en la virtualización de concepto de uso de suelo y riesgo, mejoramiento de los ciudadanos al acceso de citas presenciales o virtuales por el formulario Web; se avanza en la interoperabilidad de los Sistemas Bogotá Te Escucha y el sistema documental de la entidad SIPA. Se fortalecen los mecanismos de seguimiento de estándares de servicio utilizando información secundaria de reportes que facilitan el conocimiento de la operación de los servicios en los diferentes canales, el fortalecimiento del talento humano en la prestación del Servicio con la Celebración del Convenio Interadministrativo 257/2021 con el cual se vincularon 46 informadores desde el 15 de abril de 2021 para fortalecer en canal presencial en la Red Cade y la demanda de solicitudes que la entidad recibe por la plataforma Bogotá Te Escucha y la alta demanda de solicitudes de información de la Base Maestra de Bogotá Solidaria.

Beneficios:
A la fecha la entidad ha atendido por los diferentes canales 462.812 ciudadanos, las cifras y participación por canal son: el canal presencial es el que tuvo mayor participación en el semestre con 52,85% de los registros de interacciones (244.598), seguido del canal virtual con una participación del 28,56% del total de registros de interacciones (132.175), en tercer lugar está el canal escrito con una participación en las interacciones del 12.03% es decir 55.691 registros y el canal que presenta menos interacciones es el telefónico con una participación del 6,56% que corresponde a 30.348 registros. Los ciudadanos pueden contar con información de trámites y servicios más clara con la aplicación de la metodología de traducción a lenguaje claro, así mismo con procesos de cualificación se fortalecen las competencias de los servidores en habilidades comunicativas, conocimiento de protocolos de servicio.

Proyecto(s) de inversión

7636 - Fortalecimiento Institucional de la SDP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Aumentar 3 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$330	$0	0.00
(S)13 Aumentar 50 % los niveles de interacción entre el ciudadano y la SDP	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	5.00	50.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	15.00	30.00
	Recursos	$616	$594	96.56	$1,672	$1,603	95.88	$2,138	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$7,834	$2,198	28.05
530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en $43,301 billones de pesos constantes de 2020		$5,547	$2,301	41.48	$6,178	$1,272	20.59	$6,600	$0	0.00	$6,923	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$32,148	$3,573	11.11
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$5,547	$2,301	41.48	$6,178	$1,272	20.59	$6,600	$0	0.00	$6,923	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$32,148	$3,573	11.11

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión																			
(S)1 Realizar 1,871 campañas de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos	Magnitud	130.00	37.00	28.46	495.00	277.00	55.96	536.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,871.00	314.00	16.78
	Recursos	$1,296	$1,198	92.45	$5,700	$915	16.06	$6,600	$0	0.00	$6,923	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$27,419	$2,113	7.71
(S)2 Desarrollar 3 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.80	60.00
	Recursos	$4,251	$1,103	25.94	$478	$357	74.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,729	$1,459	30.86
531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA		$1,832	$1,772	96.72	$2,192	$1,854	84.55	$2,676	$0	0.00	$2,796	$0	0.00	$2,940	$0	0.00	$12,436	$3,625	29.15
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$1,394	$1,340	96.08	$1,745	$1,407	80.65	$2,071	$0	0.00	$2,133	$0	0.00	$2,179	$0	0.00	$9,523	$2,747	28.85

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	6.51	6.51	5.59	85.87% ✓	
2021	9.70	9.70	5.72	58.97% ⚠	73.97% ✓
2022	9.97	10.34	0.00	0.00%	
2023	10.26	10.64	0.00	0.00%	
2024	6.86	7.03	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	11.31	al Plan de Desarrollo	26.12% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el segundo trrimestre de 2021 se recaudaron $3,921071 billones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 69% corresponde al impuesto predial unificado, el 19% al impuesto de industria y comercio, el 7% al impuesto sobre vehículos automotores y el 6% a otros impuestos.

Proyecto(s) de inversión

7580 - Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.63	0.63	0.59	93.65% ★	
2021	1.25	7.21	7.21	100.00% ★	100.00% ★
2022	1.25	0.30	0.00	0.00%	
2023	1.25	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.62	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	8.50	7.80	al Plan de Desarrollo	91.76% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: De acuerdo con la meta la cual se mide a través del Índice de desempeño institucional FURAG - La secretaría Distrital de Ambiente para la vigencia 2019 obtuvo 86,1 puntos y el resultado reportado por la función pública el 28 de mayo del 2021 para la vigencia 2020 fue de 93,9 puntos lo que representa un incremento de total de 7,8 Puntos, correspondiente al cuatrienio.
En el marco de la implementación de las acciones propuestas a través del cumplimiento del Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG - PAyS, en el 2020, el avance al Plan de Desarrollo corresponde a 0,59 puntos,
Lo que corresponde a un avance en la vigencia 2021 de 7,21 puntos. Dicho incremento obedece a la planeación, ejecución y buenas prácticas del PAyS,
En la Política de Control Interno: en la valoración del 2019 se obtuvo un puntaje de 88,8 y para el 2020 fue de 97,1 lo que representa un incremento de 8,3 puntos. Para la tercera línea de defensa en 2019 la valoración fue de 84,2 mientras en 2020 fue de 90,5 para in incremento de 6,3 puntos. Para la Política de Servicio a la Ciudadanía, en la valoración del 2019 se obtuvo un puntaje de 85,8 y para el 2020 fue de 89,7 lo que representa un incremento de 3,9 puntos. Para la Política de gestión del conocimiento e innovación, en la valoración del 2019 se obtuvo un puntaje de 74,8 y para el 2020 fue de 88,2 lo que representa un incremento de 13,4 puntos, de acuerdo a lo anterior, se realizó en análisis de los resultados para esta política y se propusieron las actividades para esta vigencia en el plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión MIPG . Para la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, en la valoración del 2019 se obtuvo un puntaje de 70,6 y para el 2020 fue de 89,6 lo que representa un incremento de 19 puntos. Siendo esta la política de la Subsecretaría que mayor incremento presentó.

Proyecto(s) de inversión

7699 - Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Incrementar 10 puntos los resultados de generación de valor y aporte a la mejora en la implementación del MIPG, desde la tercera línea de defensa	Magnitud	3.00	2.80	93.33	2.20	1.00	45.45	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.80	38.00
	Recursos	$227	$227	100.00	$383	$326	85.01	$376	$0	0.00	$392	$0	0.00	$402	$0	0.00	$1,780	$553	31.07
(S)2 Lograr 600,000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente.	Magnitud	54,006.00	54,006.00	100.00	115,794.00	64,011.00	55.28	165,803.00	0.00	0.00	174,828.00	0.00	0.00	89,569.00	0.00	0.00	600,000.00	118,017.00	19.67
	Recursos	$864	$835	96.59	$927	$720	77.59	$1,268	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,323	$0	0.00	$5,682	$1,554	27.35
(S)3 Ejecutar 149 actividades de participación, formulación y seguimiento a la implementación del MIPG, en la Entidad.	Magnitud	28.00	27.00	96.43	36.00	19.20	53.33	37.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	149.00	46.20	31.01
	Recursos	$303	$278	91.69	$434	$362	83.31	$428	$0	0.00	$441	$0	0.00	$454	$0	0.00	$2,061	$640	31.04
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$438	$432	98.74	$447	$446	99.78	$604	$0	0.00	$663	$0	0.00	$761	$0	0.00	$2,913	$878	30.16

Indicador(es)

(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%	
2021	1.00	2.12	0.45	21.23%	46.13%
2022	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.40	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	8.50	1.43	al Plan de Desarrollo	16.82%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: 1, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma en modo texto.2, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma, pero esto implica cambios en el diseño.3, Se solicita por medio de memorando con Cordis N° 2021IE2032 a la OAP aplazamiento de la presente actividad hasta fin de año1, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma en modo texto.2, Durante el mes de junio de 2021, se continuó el proceso de traducción de contenidos y de adecuación del portal para reconocimiento automático de idioma al acceder a la aplicación, se está revisando la opción de adicionar un selector de idioma, pero esto implica cambios en el diseño.3, Se solicita por medio de memorando con Cordis N° 2021IE2032 a la OAP aplazamiento de la presente actividad hasta fin de añoe reciben QUINCE (15) Incidencias de las cuales CATORCE (14) se consideran viabilizadas.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	44.78	44.78	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$438	$432	98.74	$447	$446	99.78	$604	$0	0.00	$663	$0	0.00	$761	$0	0.00	$2,913	$878	30.16
532 Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas		$0	$0	0.00	$377	$377	100.00	$903	$0	0.00	$431	$0	0.00	$461	$0	0.00	$2,172	$377	17.34
120 Secretaría Distrital de Planeación		$0	$0	0.00	$377	$377	100.00	$903	$0	0.00	$431	$0	0.00	$461	$0	0.00	$2,172	$377	17.34

Indicador(es)

(S) 581 Número de documentos que dan cuenta de la operación del Sistema Integral en el seguimiento a la política pública elaborados y publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	9.00	1.00	al Plan de Desarrollo	11.11%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco de la operación del sistema se avanzó en la construcción de un documento, orientado a fortalecer el ecosistema distrital de políticas públicas. El documento se centra en hacer un balance del ecosistema y plantear, a partir de principios de articulación e integralidad, parámetros sencillos pero

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
útiles que permitan determinar si una política existente o una iniciativa de política cumple con estándares básicos para tener el estatus de política pública distrital. El documento también contiene un apartado con las bases para la consolidación del Sistema de Seguimiento y Evaluación Distrital, en el que se identifican los componentes y el procedimiento del sistema, al tiempo que define la agenda de evaluaciones de política pública y programas estratégicos del distrito para la vigencia 2021. De igual forma, se avanzó en la elaboración de otro documento, que parte de los parámetros definidos, y desarrolla una valoración de pertinencia de todos los componentes del ecosistema, conducida con el concurso de todos los sectores y entidades involucradas, con el fin de presentarlo ante el CONPES D.C. El avance en la construcción de estos documentos permite que se tenga un panorama más claro de las características del ecosistema de políticas públicas distritales, y que se cuente con una agenda de evaluación estratégica para la vigencia 2021.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7634 - Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Actualizar el 100 % de las funcionalidades del sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	50.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$301	$0	0.00	$144	$0	0.00	$154	$0	0.00	$689	$90	13.10
(S)2 Elaborar 9 informes de seguimiento de las políticas públicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11
	Recursos	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00	$301	$0	0.00	$144	$0	0.00	$154	$0	0.00	$771	$172	22.36
(K)3 Desarrollar el 100 % de las herramientas, metodológicas y lineamientos a entidades para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas, para su transferencia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$114	$114	100.00	$301	$0	0.00	$144	$0	0.00	$154	$0	0.00	$712	$114	16.00
533 Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro		$0	$0	0.00	$59	$0	0.00	$75	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$234	$0	0.00
136 Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$59	$0	0.00	$75	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$234	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 582 Número de ciudadanos orientados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo reportado se adelantaron las actividades correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección cuyo objeto es: "Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción". Este proceso permitirá contar con un operador logístico para el desarrollo de las actividades que se requieren en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública.Se reprogramo el plan de trabajo, esta meta inicia ejecución en el mes de julio 2021.

Proyecto(s) de inversión																			
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Orientar 4,000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$59	$0	0.00	$75	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$234	$0	0.00
534 Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria		$655	$365	55.81	$825	$642	77.84	$1,036	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$929	$0	0.00	$4,508	$1,007	22.34
102 Personería Distrital		$655	$365	55.81	$722	$539	74.68	$886	$0	0.00	$934	$0	0.00	$859	$0	0.00	$4,055	$904	22.30
Indicador(es)																			

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 610 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria (Personería Distrital)																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	150.00	150.00	150.00	100.00%	100.00%
2022	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2023	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	150.00	al Plan de Desarrollo	18.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: -Se realizó el ¿5° Congreso Nacional de Derecho Disciplinario. Nuevo Código General Disciplinario. Perspectivas y disyuntivas del derecho disciplinario. A propósito de la entrada en vigencia de le Ley 1952 de 2019¿, los días martes 25 y miércoles 26 de mayo del presente año, en la modalidad virtual, el cual estuvo dirigido a servidores públicos y contratistas del Distrito Capital y diferentes entes territoriales.

Proyecto(s) de inversión

7751 - Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Capacitar y/o sensibilizar 4,050 servidores(as) públicos(as) en materia de prevención disciplinarias y lucha contra la corrupción y linea doctrinal disciplinaria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,157.00	92.85	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,050.00	3,157.00	77.95
		Recursos	$0	$0	0.00	$25	$10	39.08	$37	$0	0.00	$37	$0	0.00	$17	$0	0.00	$116	$10	8.42
(S)2	Decidir 2,400 procesos disciplinarios de fondo	Magnitud	50.00	50.00	100.00	1,500.00	847.00	56.47	300.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,400.00	897.00	37.38
		Recursos	$635	$365	57.57	$555	$430	77.55	$460	$0	0.00	$460	$0	0.00	$328	$0	0.00	$2,437	$796	32.64
(S)3	Implementar 1 sistema de información misional de gestión disciplinaria	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
		Recursos	$20	$0	0.00	$50	$22	44.10	$160	$0	0.00	$169	$0	0.00	$334	$0	0.00	$733	$22	3.01
(K)4	Implementar 1 estrategia de comunicación con las Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$7	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$97	$0	0.00
(S)5	Efectuar 204 visitas de evaluación y segumiento de verificación de cumplimiento de las obligaciones en las Oficinas de Control Interno Disciplinario - OCID	Magnitud	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	100.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	204.00	51.00	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$85	$77	90.59	$150	$0	0.00	$188	$0	0.00	$150	$0	0.00	$573	$77	13.45
(S)6	Realizar 2 estudios en temas de derecho convencional en las decisiones disciplinarias y conceptualización y adopción del expediente digital en el procedimiento disciplinario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00
136	Secretaría Jurídica Distrital		$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$150	$0	0.00	$130	$0	0.00	$70	$0	0.00	$453	$103	22.70

Indicador(es)

(S) 583 Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2,500.00	3,500.00	4,001.00	114.31%	114.31%
2022	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	4,001.00	al Plan de Desarrollo	50.01%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Jurídica Distrital orienta a los servidores públicos del Distrito Capital, con el fin de mitigar la ocurrencia de conductas disciplinarias, es así como en la ejecución de la meta en el primer semestre contribuyó a la responsabilidad disciplinaria en todos los niveles de servidores públicos del Distrito Capital, mitigando las conductas disciplinarias, mejorando el desempeño de los servidores públicos en la ejecución de sus funciones, las mismas entidades y organismos del Distrito. Así mismo, esta actividad impacta en los ciudadanos teniendo en cuenta que al tener servidores que eviten incurrir en faltas disciplinarias, obtendrán un mejor servicio derivado de una correcta función pública. En el primer semestre se orientaron a 4.001 servidores públicos del Distrito Capital en las siguientes entidades: Acueducto de Bogotá, Secretaria Distrital del Hábitat, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Catastro de Bogotá, FONCEP, Desarrollo Económico, Secretaría de Salud Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Instituto Distrital de Patrimonio Cultura - IDPC, Secretaría General.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Orientar 8,000 Servidores Públicos Distritales en materia de prevención de la falta disciplinaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,001.00	114.31	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,000.00	4,001.00	50.01
	Recursos	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$150	$0	0.00	$130	$0	0.00	$70	$0	0.00	$453	$103	22.70
535 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial		$354	$354	100.00	$320	$0	0.00	$300	$0	0.00	$320	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,374	$354	25.74
240 Lotería de Bogotá		$354	$354	100.00	$320	$0	0.00	$300	$0	0.00	$320	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,374	$354	25.74

Indicador(es)

(K) 584 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	20.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos ya que su ejecución se tiene programada desde el tercer trimestre.

Avances y Logros: No se tienen programadas ejecuciones a este corte, debido a que el compromiso adquirido con la comunidad Rrom se pospuso para el segundo semestre.

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar, implementar y ejecutar 5 Planes comerciales y de mercadeo de la Lotetería de Bogotá, asociados al plan de desarrollo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$354	$354	100.00	$320	$0	0.00	$300	$0	0.00	$320	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,374	$354	25.74
536 Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa		$269	$269	100.00	$150	$59	39.41	$100	$0	0.00	$60	$0	0.00	$28	$0	0.00	$607	$328	54.06
240 Lotería de Bogotá		$269	$269	100.00	$150	$59	39.41	$100	$0	0.00	$60	$0	0.00	$28	$0	0.00	$607	$328	54.06

Indicador(es)

(K) 585 Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	54.00	54.00%	77.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.80%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se avanza satisfactoriamente con los contratos relacionados a la mejora del archivo de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2 Diseñar, implementar y ejecutar 5 Planes operativos para darcumplimiento a los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.39	39.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.39	27.80
	Recursos	$269	$269	100.00	$150	$59	39.41	$100	$0	0.00	$60	$0	0.00	$28	$0	0.00	$607	$328	54.06
537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda		$9,486	$6,212	65.48	$3,526	$276	7.82	$6,300	$0	0.00	$6,640	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$31,452	$6,487	20.63
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$9,486	$6,212	65.48	$3,526	$276	7.82	$6,300	$0	0.00	$6,640	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$31,452	$6,487	20.63

Indicador(es)

(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	27.00	31.30	16.50	52.72% ⚠	
2021	22.00	39.20	18.30	46.68% ⚠	46.68% ⚠
2022	18.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	18.00	81.90	0.00	0.00%	
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.30% ⊘

Retrasos y soluciones: Se han presentado algunos retrasos en la entrega de los equipos portatiles debido al desabastecimiento a nivel mundial de partes para la fabricación de los equipos a que enfrentó este segmento de la economía, como consecuencia de la pandemia y el contrato se encuentra suspendido. HPE anunció un proceso de entrega proyectada para octubre 2021.

Avances y Logros: Entre enero y junio de 2021 se recibieron los servicios por mantenimiento y mejoras de la pagina web institucional vigente en la Secretaría Distrital de Hacienda y su Intranet. Toda la red de datos de la entidad se encuentra actualizada, en los dispositivos que lo soportan, a IPv6, lo cual incluye los nuevos switches adquiridos a finales del 2020

La implementación del protocolo IPv6 en la Secretaría Distrital de Hacienda permitió realizar la transición de IPv4 a IPv6 en un 100%, llevándose a cabo las tres fases: Diagnóstico, Implementación y Monitoreo y pruebas en concordancia con los lineamientos de MinTIC incluidos en las Guías: "Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia" y "Guía de Aseguramiento del Protocolo IPv6".

El 18,3% registrado en el avance a 30 de junio de 2021 incluye el 16,5% alcanzado a 31 de diciembre de 2020, dado que el indicador es de naturaleza creciente.

Proyecto(s) de inversión

7669 - Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Proveer 83.80 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud	40.50	18.30	45.19	28.40	2.60	9.15	14.30	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	83.80	20.90	24.94
	Recursos	$3,402	$2,865	84.21	$275	$275	100.00	$1,000	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$6,277	$3,140	50.02
(S)2 Reponer, actualizar o mejorar 82.80 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	2.50	15.82	18.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	82.80	13.30	16.06
	Recursos	$5,621	$2,884	51.30	$3,251	$1	0.02	$5,100	$0	0.00	$5,640	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$24,112	$2,884	11.96
(S)3 Elaborar 6 documentos sobre la aplcación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00
	Recursos	$463	$463	100.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,063	$463	43.56
538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB		$16,215	$14,348	88.49	$12,299	$649	5.27	$8,150	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$300	$0	0.00	$38,565	$14,997	38.89
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$12,631	$11,235	88.95	$8,543	$195	2.29	$4,900	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$27,774	$11,431	41.16

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	39.30	40.00	35.58	88.95%	✓		
2021	40.10	18.00	3.69	20.50%	⊘	73.29%	✓
2022	15.30	37.42	0.00	0.00%			
2023	4.40	8.00	0.00	0.00%			
2024	0.90	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	39.27	al Plan de Desarrollo		39.27%	⊘

Retrasos y soluciones: La Entidad ha tenido dificultades en la consecución del predio en el cual se ejecutará la obra la segunda fase del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre. Por lo que la figura jurídica (Comodato) indicada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud no es viable.
Solución: Se está verificando cada uno de los predios disponibles con los que cuenta el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, entre estos el predio de Funza, que cumpla con las características físicas para la construcción de la segunda fase del Centro de atención y valoración de Flora y Fauna Silvestre.
.

Avances y Logros: El avance acumulado al Plan de Desarrollo es 39,27%, el cual se detalla a continuación:

En 2020 se tuvo un avance del 35,58%, con la ejecución de las siguientes actividades: La obra del CRFFS terminó en octubre de 2020; Casa ecológica de los animales presentó avance en pagos de pasivos exigibles. Finalmente, se dejaron las dos obras en etapa de ejecución después de tener suspensión por temas de COVID 19, y se realizó la contratación del proceso de mantenimiento realizando una apropiación del 100% para la meta.

Por otra parte, del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se avanzó en un 2,67% en el cumplimiento de la meta, con la ejecución de las siguientes actividades:

CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES:
Se adelantaron actividades de gestión tendientes a obtener la Revalidación de la licencia de parcelación y construcción otorgada en 2016, lo cual tuvo lugar el 18 de febrero de 2021 mediante Resolución 044 045 063 por un término de 24 meses. El 11 de marzo se reanudó la ejecución de los contratos de obra y de interventoría. El contratista reprogramó las actividades de la ejecución del contrato de obra para cumplir con el cronograma, al que se le realiza control y seguimiento mensual mediante reuniones de obra.

CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - CRRFFS:
El Consorcio Rehabilitación 2017 socializó y entregó al personal de la SDA los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos especializados que se encuentra en el centro, los cuales fueron previamente revisados y avalados por el interventor.
Por otra parte, se realizó suministro e instalación de 3 bombas inyectoras sumergibles, se lideró proceso de inauguración del Centro, y se realizaron visitas junto a la Interventoría para inspeccionar el cumplimiento de los requerimientos postventa. Asi como las gestiones para la certificación de dos puntos de red.

CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA:
Con el objeto de construir un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la SDA, se adelantaron mesas de trabajo con el DADEP y el IDIPRON, a través de las cuales se revisaron los siguientes temas:
Viabilidad de la construcción en el predio ubicado en la Cl 28 Bis C sur # 11 a -78 este; lineamientos para la transferencia del bien inmueble a la SDA; solicitud al DADEP de predios disponibles para la construcción de la fase II del CAVFFS.
Se evalúa la posibilidad de uso del predio ubicado en Funza, se realiza requerimiento a la oficina de planeación de Funza.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA:
Entrega de 4 Programas, 2 Planes y Registro General de la zona a intervenir; Cerramiento y limpieza de fachada; Resanes y reparaciones; Suministro e instalación de policarbonato;Impermeabilización de losa o cubierta; Arreglos en las perforaciones existentes sobre la fachada principal; Cambio de cubierta en policarbonato; Se finalizó el mantenimiento de fachadas, por lo que el avance físico es del 100% para dicho contrato.

Proyecto(s) de inversión

7816 - Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Construir 32 porciento del centro de Protección y Bienestar Animal - Casa Ecológica de los Animales.	Magnitud	32.00	24.00	75.00	8.00	0.01	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	24.01	75.03
		Recursos	$11,308	$9,965	88.12	$209	$1	0.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,517	$9,966	86.53
(S)2	Construir y dotar 6 porciento del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.	Magnitud	6.00	5.75	95.83	0.25	0.17	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.92	98.67
		Recursos	$1,123	$1,076	95.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,123	$1,076	95.77
(S)3	Construir 1 obra nueva de infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.19	0.07	36.84	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$5,187	$145	2.80	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,187	$145	2.02
(S)4	Realizar 100 porciento del mantenimiento de la Infraestructura Ambiental priorizada	Magnitud	19.00	6.00	31.58	36.30	12.87	35.45	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	100.00	18.87	18.87
		Recursos	$200	$195	97.37	$700	$49	7.02	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,000	$244	8.13

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)15 Realizar 100 porciento de las adecuaciones y reparaciones locativas de la Infraestructura Ambiental priorizada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,446	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,946	$0	0.00
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$3,584	$3,113	86.85	$3,757	$453	12.06	$3,250	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,791	$3,566	33.05

Indicador(es)

(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	0.44	2.20%	51.10%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.44	al Plan de Desarrollo	20.44%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se funde placa y vigas aéreas sobre corredor en patio central, ejes 4/(I-E) y E7(5-7), Se funden columnas faltantes por eje B10, tres columnas tipo C3 y una columna tipo C2, con concreto de 4000 psi de planta argos,Avance en mampostería en bloque y pañetes externos muro expuesto por demolición laboratorios científica costado eje 3, cierre de vanos puertas,Se funden zapatas y columnas H-2¿ y G-2¿, vigas de cubierta VN-1 y VN-2 ejes 1/(F-H) y 2/(F-H), sobre cubierta baños laboratorio infantil,El contratista informa que se encuentra en trabajos de reemplazo de piezas de madera, para estructura de laboratorio infantil,Se hace demolición enchape negro oficina eje B, el contratista debe suministrar las plaquetas de piso en concreto para avanzar con reposición de placa de piso,Se funden ciclópeos bajo cimentación eje A, se avanza en anclajes y refuerzos acero para columnas por este eje. Se trabaja en demolición y retiro de RCD de placa de cubierta sobre corredores patio central, Se funden con concreto de planta 4000 psi, las zapatas tipo Zt-2 y Zt-3 por eje C/(5-9),Se inició demolición de viga aérea sobre eje C, con apuntalamiento de cubierta en madera existente, Se requiere reubicación del Rack de comunicaciones existente en cuarto técnico de eje H/11-12, se da inicio a las actividades de cerramiento y escarificado de dados en concreto, según diseño de reforzamiento.
Adicionalmente, informamos que se está trabajando en la proyección de una minuta contractual adicionando 45 días al contrato de obra y adición de actividades No previstas, conceptualizadas por la interventoría.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$803	$346	43.10	$1,019	$439	43.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,822	$785	43.07
(S)8 Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	1,496.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	1,496.00	55.70
	Recursos	$2,448	$2,448	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,448	$2,448	100.00
(K)9 Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,737	$14	0.53	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,737	$14	0.25
(S)12 Adelantar la demolicion de 814 metros cuadrados obras de demolicion	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	785.00	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	785.00	96.44
	Recursos	$334	$319	95.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$319	95.62
539 Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública		$10,872	$10,796	99.30	$11,442	$6,663	58.23	$10,238	$0	0.00	$10,894	$0	0.00	$12,089	$0	0.00	$55,536	$17,458	31.44
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		$1,313	$1,313	100.00	$1,100	$1,085	98.60	$1,337	$0	0.00	$2,028	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$8,892	$2,397	26.96

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	40.00	40.00%	70.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el período registrado

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones:

- Eventos territoriales y actividades comunitarias:

Directorio Cultural: se elaboraron 7 mapeos, bases de datos y directorios culturales en las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá con el fin de acercarse a las organizaciones culturales, microempresas y agentes artísticos en ocasión a la coyuntura actual y al acceso, vinculación y comunicación con la institución para el apoyo y el conocimiento de sus enfoques generales, ubicación y contacto.

Testeo Caja de Resonancia: Talleres de testeo de materiales pedagógicos, uno por cada una de las siguientes localidades: Engativá, Suba, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo. El objetivo de cada taller es verificar la efectividad y las necesidades de ajuste de los instrumentos pedagógicos que se sometan a prueba. La caja de resonancia es una herramienta que permite a cada una de las personas que habita en Bogotá dar cuenta de los procesos de creación.

Es Cultura Local: Se realizaron 10 recorridos territoriales en las 10 localidades que priorizaron los recursos de su fondo de desarrollo local en el sector cultura, 43 recorridos con las carretillas parlantes, un mecanismo de difusión de información y divulgación de la convocatoria a través de recorridos de carretillas tipo venta ambulante en las calles de los barrios.

Red de Ciudadanos: Todos Somos Creadores:
-Activación de Nodos de Red en siete localidades.
-Encuentro con el Nodo Barrios Unidos.
-Elaboración primer video de participante de Red
-Envío de información PDE 2021, recepción de programación de agenda para Imperdibles semanales

- Campañas y estrategias de comunicación:

Alas de distancias: La estrategia inició durante el confinamiento producto de la pandemia y tiene el objetivo de promover el cuidado mutuo y autocuidado. Reforzando las medidas de distanciamiento, uso adecuado del tapabocas.

Asómate a tu ventana: Con jornadas de cultura, recreación y deporte, la iniciativa ha llegado a los hogares de 19 localidades. Se han vinculado artistas de distintas disciplinas; junto a Idartes, el IDRD y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA, se han realizado activaciones de aeróbicos, zanqueros y música con un grupo de Carranga para disfrutar desde la ventana.

Detalles que Salvan (Campaña para la promoción del cuidado y autocuidado ante la coyuntura del COVID-19):
-Producción de videos ¿La Detallista¿
-Circulación de contenido en Redes Sociales
-Sinergias Distritales

Una Fuerza Más Poderosa

El sector cultura recreación y deporte de Bogotá se unió en rechazo a todas las formas de la violencia, a través de sus diferentes entidades, con la campaña una #UnaFuerzaMásPoderosa que promovió microacciones colectivas para resaltar los valores culturales de la ciudadanía como herramienta de diálogo en el contexto de las manifestaciones del paro Nacional

Proyecto(s) de inversión

7646 - Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.08	40.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
	Recursos	$1,313	$1,313	100.00	$1,100	$1,085	98.60	$1,337	$0	0.00	$2,028	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$8,892	$2,397	26.96
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural		$200	$183	91.45	$208	$119	57.30	$299	$0	0.00	$318	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,338	$302	22.58

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Indicador(es)																		
(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas																		
Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$200	$183	91.45	$208	$119	57.30	$299	$0	0.00	$318	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,338	$302	22.58
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño	$415	$415	99.98	$377	$146	38.63	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,912	$561	29.32

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	20.00	20.00%	60.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la programación establecida no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se avanza en los procesos de realización de laboratorios de creación y producción radial en Usme, Centro Histórico y Ciudad Bolívar. El proyecto consiste en la co-producción de series de podcast con las personas que participen en los laboratorios, quienes serán autores de los contenidos, los cuales, a su vez, les servirán como herramienta de gestión para sus propios procesos colectivos.

En cada territorio se llevó a cabo un laboratorio, que comprende 2 talleres presenciales y acompañamiento virtual y presencial para la producción colaborativa de podcasts.

Proyecto(s) de inversión

7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)13 Implementar el 100 por ciento de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos significativos. El contrato Interadministrativo con Canal Capital estaba previsto para el segundo semestre de 2021. Los Contratos de prestación de servicios suscritos en desarrollo de esta meta, si bien contribuyen al cumplimienta no aportan al avance numérico de la meta prevista.

Avances y Logros: Si bien el contrato interadministrativo del año 2021 con el Canal Capital tiene previsto iniciar en el segundo semestre del año, y es a través de este que se van a generar los contenidos audiovisuales para fortalecer la comunicación pública de la entidad; durante este primer semestre se firmaron cuatro contratos de prestación de servicios, dos de ellos para prestar los servicios profesionales que se requieren para la administración de los sitios web e intranet de la Fundación y los otros dos, con el objeto de prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la estrategia de comunicaciones para el posicionamiento de los programas, proyectos y procesos que implemente la entidad.

En esa medida, durante el primer semestre del año se presenta el reporte de 279 notas de prensa así como apariciones a través de distintos medios tanto locales como nacionales. Se han alcanzado 106.889 visitas acumuladas a la página web de las 200.000 previstas para la vigencia y las redes sociales de la FUGA han tenido 2.360 nuevos seguidores durante el mismo período.

Proyecto(s) de inversión

7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8 Generar 200 contenidos audiovisuales para la promoción del centro, a través de alianzas interinstitucionales con medios de comunicación de la ciudad.	Magnitud	70.00	70.00	100.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	200.00	70.00	35.00
	Recursos	$415	$415	99.98	$377	$146	38.63	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,912	$561	29.32
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá		$0	$0	0.00	$207	$0	0.00	$420	$0	0.00	$133	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,000	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		100.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La entidad mediante la publicacion de la convocatoria de medios publicos, auna esfuerzos con el canal capital y la secretaria de cultura para fortalecer a los medios comunitarios de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7697 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Impartir 16 medios comunitarios formación en musica sinfónica, academica y canto lirico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$207	$0	0.00	$420	$0	0.00	$133	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
260 Canal Capital		$8,945	$8,886	99.34	$9,550	$5,313	55.63	$7,732	$0	0.00	$7,964	$0	0.00	$8,203	$0	0.00	$42,393	$14,198	33.49

Indicador(es)

(K) 588 Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	26.74	26.74%		63.37%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.35%	

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la convocatoria pública CP02/2021 debido a que la serie Emociones y huellas primera infancia y Techo de cristal, fueron declarados desiertos. En la serie Me lo puedo quedar que se realizaría a través de una coproducción, se identificó la imposibilidad de que una aseguradora en Colombia respaldara una empresa extranjera, por tal razón, Capital desiste de la producción de la serie. La serie Retratos interculturales, se desarrolla con las organizaciones étnicas y se conceptuó para darles participación en el desarrollo, producción y circulación de la serie el cronograma se extenderá hasta el 2022 y Capital financiaría con recursos propios dicho proyecto. El proyecto Conversaciones, en virtud de la coyuntura que han generado los recientes hechos sociales, se conceptúa oportuno fortalecer el Proyecto periodístico de actualidad inmediata y el proyecto Capital en línea.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre se adelantó la etapa desarrollo de los proyectos que incluye estudios del sector, estudios de mercado, proyección de los pliegos de condiciones de convocatorias y procesos de convocatoria. Una vez verificada la viabilidad de los proyectos en función de la actualización de estos análisis, resultados de las convocatorias públicas y en pro de potenciar estratégicamente la parrilla de Capital en cumplimiento de sus objetivos misionales y acordes con la realidad actual y las necesidades de las audiencias, se adelantó una modificación transversal a las fichas y se actualiza en consecuencia el plan de compromisos y pagos adjunto para cada resolución. Por otra parte, en virtud de la demanda y coyuntura que han generado los reciente hechos sociales y de interés general para la audiencia, se fortaleció el Proyecto periodístico de actualidad inmediata y el proyecto Capital en línea, que generan una ventana importante de reconocimiento y apropiación territorial de los habitantes de las localidades de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1 Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. Producir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	0.48	48.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	1.23	30.75
	Recursos	$3,284	$3,284	100.00	$4,814	$2,916	60.56	$3,526	$0	0.00	$3,632	$0	0.00	$3,741	$0	0.00	$18,997	$6,200	32.63
(S)2 Diseñar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de FINALIZADA - NO CONTINUA con tecnología de punta y así cumplir con la demanda de audiencias en múltiples plataformas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(S)3 Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma Se implementará el plan diseñado previamente, atendiendo las necesidades del canal y la disponibilidad de recursos por las diferentes fuentes de financiación	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$461	$461	100.00	$0	$0	0.00	$308	$0	0.00	$317	$0	0.00	$326	$0	0.00	$1,412	$461	32.66
(S)5 Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	0.32	32.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	1.07	26.75
	Recursos	$5,200	$5,141	98.86	$4,736	$2,397	50.62	$3,898	$0	0.00	$4,015	$0	0.00	$4,135	$0	0.00	$21,984	$7,538	34.29
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA		$15,459	$13,816	89.37	$12,580	$9,989	79.41	$14,649	$0	0.00	$13,739	$0	0.00	$10,231	$0	0.00	$66,658	$23,805	35.71
126 Secretaría Distrital de Ambiente		$2,251	$2,076	92.25	$2,257	$1,514	67.06	$4,635	$0	0.00	$4,348	$0	0.00	$2,954	$0	0.00	$16,445	$3,590	21.83

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	11.00	11.00	9.72	88.36%	✓		
2021	27.00	17.61	5.96	33.84%	⊘	57.37%	⚠
2022	24.00	29.21	0.00	0.00%			
2023	23.00	27.22	0.00	0.00%			
2024	15.00	16.24	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	15.68	al Plan de Desarrollo		15.68%	⊘

Retrasos y soluciones: En el Proyecto 7699: Dos de las actividades programadas en la gestión de promoción y divulgación no se pudieron adelantar debido a la espera de cambio de normatividad.
En el proyecto 7817: Para el fortalecimiento institucional se programó entre otras, adelantar actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de transferencia documental, sin embargo, desde abril de 2021 se ha dificultado la ejecución de la actividad dado que las dependencias no tuvieron la documentación preparada para transferir debido a la asistencia intermitente, a causa de la pandemia COVID 19.
Solución:
En el proyecto 7699: Se modifica la temática de las actividades de divulgación para no depender del cambio de norma y adelantarlas el próximo mes.
En el proyecto 7817: Se hará seguimiento periódico al nuevo esquema de plan de trabajo, para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En cumplimiento de la MPDD, existen 3 proyectos de inversión con la siguiente participación (7699 el 12%, 7806 el 33% y 7817 el 55%). En el 2021 el proyecto 7699, avanzó en 9,42%, para el proyecto 7806 es 10% y para el proyecto 7817 es 2,78%., con un avance total del indicador en el 2021 de 5,96%.
En el Proyecto 7699, el aporte al fortalecimiento en transparencia y acceso a la información pública y anticorrupción el acumulado al cuatrienio es 20,88% de los cuales 9,42% corresponde a la vigencia 2021, a través de: 6 actuaciones Disciplinarias; relaciones políticas con atención derechos de petición, proposiciones, Conceptos a proyectos y asistencia a Comité; semana Internacional de Gobierno Abierto Bogotá y Revisión a la publicación de transparencia. Sumado enero a mayo 8,72%: 8 flash y 48 actuaciones disciplinarias; 130 derechos de petición; 33 proposiciones; 50 proyectos de acuerdo; 5 Comité y formulación y ejecución - PAAC, Revisión Publicación transparencia. charla al grupo PIRE, semana Internacional de Gobierno Abierto.
Y Sumado el cuatrienio 11,46% en 2020: 5 flash, Prevención y 59 actuaciones disciplinarias; 273 derechos de petición; 58 proposiciones; 95 proyectos de acuerdo y 6 Comités; semana integridad y botón de transparencia, formulario de Índice Transparencia.
En el Proyecto 7806, el aporte jurídico en la SDA, el acumulado al cuatrienio es 18%, de los cuales 10% corresponde a la vigencia 2021, a través del desarrollo de las acciones de las metas de inversión planeadas en la revisión y/o elaboración del 100% de actos administrativos de carácter ambiental, atender el 100% de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o intervine como autoridad ambiental y realizar el 100% actuaciones de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) de carácter ambiental. Con las actividades ejecutadas se ha garantizado la Defensa Judicial y Extrajudicial de la Entidad, con la elaboración de las regulaciones y normas ambientales requeridas de acuerdo a las prioridades de la Secretaría Distrital de Ambiente, además se ha ejercido la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA.
En el Proyecto 7817, el aporte asociado el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de la SDA, el acumulado al cuatrienio es 13,15% de los cuales 2,78% corresponde a la vigencia 2021, a través de las acciones realizadas en los plan de gestión documental y plan de digitalización de documentos, racionalización de trámites del cliente interno, herramientas de reingeniería y fortalecimiento institucional, política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA, programa del componente institucional de capacitación de los servidores de la SDA y soporte automotor de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7699 - Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4 Ejecutar 96 actividades en materia disciplinaria y de cumplimiento y seguimiento a requisitos y/o actividades en el marco de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011.	Magnitud	12.00	11.00	91.67	23.00	8.34	36.26	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	96.00	19.34	20.15
	Recursos	$276	$256	92.83	$308	$191	62.12	$485	$0	0.00	$498	$0	0.00	$479	$0	0.00	$2,045	$447	21.87
7806 - Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Revisión y /o elaboración el 100 % de actos administrativos de carácter ambiental	Magnitud	72.00	72.00	100.00	7.00	3.48	49.71	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	75.48	75.48
	Recursos	$351	$351	100.00	$396	$395	99.75	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,247	$746	33.20
(K)2 Atender el 100 % de los procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales, en los que la SDA es parte o intervine como autoridad ambiental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$426	$417	98.02	$423	$421	99.47	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,249	$838	25.80
(S)3 Realizar el 100 % actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental.	Magnitud	66.00	66.00	100.00	8.50	4.20	49.41	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	100.00	70.20	70.20
	Recursos	$123	$123	99.98	$90	$88	98.12	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$513	$211	41.16
7817 - Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad	Magnitud	0.50	0.41	82.00	2.07	0.63	30.43	3.51	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	10.00	1.04	10.40
	Recursos	$250	$207	82.82	$692	$249	35.98	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,992	$456	15.24
(S)2 Racionalizar 100 % de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados	Magnitud	12.50	6.97	55.76	30.53	13.03	42.68	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$100	$56	55.78	$200	$115	57.53	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$800	$171	21.35
(S)3 Implementar 3 herramientas para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA con enfoque de sector	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.01	0.01	100.00	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.00	0.20	6.67
	Recursos	$250	$240	96.15	$0	$0	0.00	$700	$0	0.00	$400	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,600	$240	15.02
(S)4 Implementar 1 política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA	Magnitud	0.12	0.07	58.33	0.17	0.10	58.82	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$125	$76	60.64	$131	$55	41.90	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$125	$0	0.00	$881	$131	14.83
(S)5 Fortalecer 1 programa del componente institucional de capacitación de los servidores públicos de la secretaria distrital de ambiente	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$100	$100	99.90	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$600	$100	16.65
(S)6 Mejorar 100 porciento del soporte automotor de la entidad priorizado	Magnitud	12.50	12.50	100.00	0.01	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$250	$250	100.00	$18	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,518	$250	16.47
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático		$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$1,919	61.29	$3,436	$0	0.00	$4,127	$0	0.00	$2,581	$0	0.00	$21,058	$9,160	43.50

Indicador(es)

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%	★		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	⚠	72.50%	✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		29.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La entidad no es ajena a las dificultades y a los retrasos generados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Durante este periodo se experimentaron situaciones que dilataron los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios extendiendo la ejecución de las actividades proyectadas al inicio del Plan de Desarrollo.
No obstante, la gestión de estas dificultades no impidió su escalonamiento garantizando los compromisos misionales de la entidad.
Soluciones: Se realizó la contratación del personal que garantizó la ejecución de los procesos.
Se adquirieron bienes y servicios necesarios para responder a las necesidades enmarcadas en una adecuada Gestión Distrital.

Avances y Logros: El IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las demandas misionales y necesidades institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER.
Se brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y responsabilidades propias asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Fortalecimiento de la arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía. Se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad. El IDIGER adoptó nuevas medidas que volcaron las capacidades de la entidad en apoyo a la administración local y al gobierno nacional en el propósito de contener la expansión del virus COVID-19; diseñando un modelo operativo de trabajo ejemplar, que sostuvo el 100% de las capacidades de la entidad, brindando protección y mitigando los riesgos de contagios, sosteniendo el desarrollo de las actividades misionales. Adicional a ello se adelantó un despliegue comunicacional con alta asertividad interna y externa que favoreció el capital humano de la entidad desplegando recomendaciones para la mitigación de riesgos. Con relación a la gestión pública, se ha fortalecido los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión, el cual apunta a la meta sectorial y los esfuerzos del Proyecto de Inversión.																		
Proyecto(s) de inversión																			
7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Gestionar el 100 porciento de los bienes y/o servicios ejecutados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,354	$1,320	97.49	$977	$522	53.42	$162	$0	0.00	$162	$0	0.00	$143	$0	0.00	$2,798	$1,842	65.82
(K)2 Realizar el 100 porciento de las actividades de mejoramiento de la entidad	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	49.98	49.98	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$291	$7	2.29	$98	$12	12.50	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$176	$0	0.00	$964	$19	1.96
(K)3 Fortalecer el 100 porciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o seguridad en el trabajo para los colaboradores de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	43.50	43.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$249	$247	99.37	$123	$72	58.96	$45	$0	0.00	$45	$0	0.00	$40	$0	0.00	$502	$320	63.68
(K)4 Gestionar el 100 porciento de las actividades de mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	41.00	41.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,526	$2,387	94.50	$294	$181	61.52	$499	$0	0.00	$499	$0	0.00	$439	$0	0.00	$4,259	$2,569	60.31
(K)5 Gestionar e implementar el 100 porciento de las actividades relacionadas con el Plan Estratégico Institucional - PEI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$400	$363	90.63	$249	$216	86.77	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00	$11	$0	0.00	$686	$579	84.35
(K)6 Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,458	$1,440	98.75	$1,014	$645	63.58	$255	$0	0.00	$255	$0	0.00	$224	$0	0.00	$3,205	$2,085	65.04
(K)7 Fortalecer el 100 porciento de las actividades de Gestión Documental	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$313	$286	91.37	$222	$212	95.28	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$75	$0	0.00	$782	$498	63.68
(K)8 Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales e internacionales en el marco de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	57.00	57.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23	$23	100.00	$29	$0	0.00	$8	$0	0.00	$8	$0	0.00	$7	$0	0.00	$76	$23	29.88
(K)9 Implementar el 100 porciento del plan de acción de comunicación para la gestión del riesgo y cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,096	$1,096	100.00	$104	$59	56.60	$2,147	$0	0.00	$2,838	$0	0.00	$1,447	$0	0.00	$7,631	$1,154	15.12
(K)10 Implementar el 100 porciento del plan de acción para la atención al ciudadano en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$21	$0	0.00	$21	$0	0.00	$21	$0	0.00	$19	$0	0.00	$155	$73	47.20
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis		$2,442	$2,163	88.59	$3,787	$3,431	90.60	$1,196	$0	0.00	$1,193	$0	0.00	$1,039	$0	0.00	$9,657	$5,594	57.92

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%		
2021	20.00	20.00	9.65	48.25%	73.46%	✓
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	21.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	28.65	al Plan de Desarrollo	28.65%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Medición de Cargas Laborales
Se avanzó en la elaboración del documento técnico de medición de cargas laborales en el JBB, el cual contiene los resultados parciales de la necesidad de recurso humano por nivel jerárquico y por dependencias, el resultado arrojó inicialmente la necesidad de 451 empleos adicionales a los 57 existentes.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Planta Temporal Se elaboró un estudio técnico para justificar la creación de 34 empleos temporales en el JBB, analizando los perfiles de los empleos temporales proyectados para las diferentes dependencias, teniendo en cuenta los costos y el presupuesto asignado en los proyectos de inversión para la presente vigencia, y la elaboración de un procedimiento para la provisión de dichos empleos. Estructura Organizacional y Planta de Personal Se elaboró el estudio técnico para justificar la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, así como el empleo de Jefe de Oficina, se remitió al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para su concepto de viabilidad técnica, el cual a la fecha está en trámite. Se avanzó en el documento técnico de modernización del JBB en relación a la metodología establecida por DASCD y el DAFP, de la siguiente manera: 1. Diagnostico Inicial 2. Reseña histórica Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 3. Competencias frente al plan de desarrollo distrital y los planes sectoriales 4. Análisis Externo. 5. Análisis Interno. 6. Medición de Cargas Laborales																			
Proyecto(s) de inversión																			
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	48.95	48.95	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,275	$1,003	78.66	$3,092	$2,788	90.17	$552	$0	0.00	$639	$0	0.00	$693	$0	0.00	$6,250	$3,790	60.64
(S)3 Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.19	57.58	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$24	$24	100.00	$97	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$151	$54	35.91
(K)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	48.16	48.16	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$133	$133	100.00	$161	$161	100.00	$202	$0	0.00	$202	$0	0.00	$129	$0	0.00	$826	$294	35.59
(K)6 Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	40.50	40.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,003	$997	99.34	$510	$458	89.80	$346	$0	0.00	$353	$0	0.00	$217	$0	0.00	$2,429	$1,455	59.89
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal		$2,984	$2,335	78.26	$3,405	$3,126	91.80	$5,383	$0	0.00	$4,071	$0	0.00	$3,656	$0	0.00	$19,499	$5,461	28.01

Indicador(es)

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%			
2021	21.00	22.00	10.37	47.14%		68.57%	
2022	21.00	21.00	0.00	0.00%			
2023	22.00	22.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	25.37	al Plan de Desarrollo		25.37%	

Retrasos y soluciones: Se presenta retraso en el Diagnostico de Cargas Laborales dado que se encuentra pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo, el cual tuvo cambios en el primer semestre y solicita ajustes al documento. Se replantea el cronograma del plan de acción del diagnostico para cumplir con las tareas resagadas

Avances y Logros: El Instituto en cumplimiento del fortalecimiento institucional, durante el primer semestre del año 2021 ha recibido un total de 5.481 derechos de petición, suscribió un convenio Interinstitucional con la Secretaría General, ubicando 6 puntos de servicio en la Red CADE, la aprueba la Política Institucional de servicio a la Ciudadanía y se aplicaron 755 encuestas de satisfacción a la ciudadanía, con un promedio del 80% de ciudadanos satisfechos y muy satisfechos con la atención recibida.
Se presenta un mejoramiento en la función archivística y de gestión documental mediante capacitaciones referentes al tema de inventarios documentales, realizando ajustes y acompañamientos por parte de los grupos de trabajo y se ha apoyado en las transferencias documentales primarias.
La ciudadanía cuenta con herramientas de planeación articuladas que les permitirá identificar como se encuentra el Instituto en su gestión y si están cumpliendo con su programación de acuerdo con los reportes, los cuales fueron realizados en las plataformas correspondientes a PMR, SPI, POA y hojas de vida de indicadores
Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se desarrolla Plan de Mejoramiento y Sostenibilidad con las observaciones recibidas del FURAG 2020, así mismo se aprobaron 21 actas por medio de las se han avalado la creación y/o actualización de procedimientos y 764 documentos asociados y se publican estos documentos en el Listado Maestro publicado en Sharepoint, lo cual hace que el Instituto se encuentre alineado con todas las entidades públicas, tanto del orden territorial como nacional.
La entidad esta cumpliendo con el objeto, funciones y misionalidad establecidas en las disposiciones que la rigen, dirigidas al bienestar y protección de la fauna silvestre y doméstica que habita en el Distrito Capital, se está siendo referente jurídico para la protección animal. Adicionalmente se está garantizando la prestación de los bienes y servicios que requiere la entidad para su correcto funcionamiento y de esta manera el cumplimiento de su misionalidad.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7550 - Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1 Diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$74	$74	100.00	$38	$38	100.00	$144	$0	0.00	$120	$0	0.00	$124	$0	0.00	$501	$113	22.51
(S)2 Fortalecer 1 Canales de comunicación	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.16	50.00	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$268	$161	59.91	$311	$243	78.09	$471	$0	0.00	$379	$0	0.00	$377	$0	0.00	$1,807	$403	22.33
(S)3 Articular 1 Batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.12	30.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
	Recursos	$187	$155	82.69	$314	$314	100.00	$502	$0	0.00	$434	$0	0.00	$450	$0	0.00	$1,888	$469	24.83
(S)4 Implementar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.16	53.33	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
	Recursos	$68	$46	68.47	$149	$143	96.09	$322	$0	0.00	$250	$0	0.00	$258	$0	0.00	$1,047	$190	18.11
(S)5 Articular 1 Plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
	Recursos	$386	$321	83.32	$759	$708	93.30	$855	$0	0.00	$743	$0	0.00	$770	$0	0.00	$3,513	$1,029	29.30
(S)6 Realizar 1 Diagnóstico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.13	40.63	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$1,014	$602	59.36	$939	$785	83.55	$2,368	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$6,960	$1,387	19.93
(S)7 Implementar 1 Plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.23	57.50	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.33	33.00
	Recursos	$986	$976	98.91	$895	$895	100.00	$719	$0	0.00	$657	$0	0.00	$526	$0	0.00	$3,783	$1,870	49.44
541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá		$46	$25	54.02	$2,540	$74	2.92	$2,895	$0	0.00	$3,384	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,864	$99	1.11
111 Secretaría Distrital de Hacienda		$46	$25	54.02	$2,540	$74	2.92	$2,895	$0	0.00	$3,384	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,864	$99	1.11

Indicador(es)

(C) 590 Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%	★		
2021	19.62	20.20	1.46	7.23%	⊘	7.23%	⊘
2022	36.80	57.00	0.00	0.00%			
2023	43.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		1.46%	⊘

Retrasos y soluciones: EL cronograma de ejecución de obra por temas de la pandemia tuvo sus retrasos lo que llevó a solicitar una prorroga por 4 meses.

Avances y Logros: Se iniciaron mesas de trabajo con Asindeca con el fin de realizar seguimiento al proyecto.El proyecto lleva un avance en obra del 49%. Se llevaron a cabo todos comités de seguimiento programados como apoyo técnico a la supervisión del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

Proyecto(s) de inversión																			
7616 - Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	5.90	12.50	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.60	29.60
	Recursos	$46	$25	54.02	$91	$74	81.86	$16	$0	0.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192	$99	51.43
(S)2 Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,280	$0	0.00	$1,330	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,110	$0	0.00
(S)3 Realizar 100 por ciento de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$170	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,970	$0	0.00
(S)4 Proveer 1 sede alterna para el Concejo de Bogota mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$249	$0	0.00	$344	$0	0.00	$0	$0	0.00	$593	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
542 Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales	$225	$224	99.58	$2,316	$999	43.14	$1,309	$0	0.00	$1,268	$0	0.00	$1,274	$0	0.00	$6,392	$1,223	19.14
120 Secretaría Distrital de Planeación	$225	$224	99.58	$2,316	$999	43.14	$1,309	$0	0.00	$1,268	$0	0.00	$1,274	$0	0.00	$6,392	$1,223	19.14

Indicador(es)

(K) 591 Porcentaje de Entidades y Alcaldías Locales asistidos técnicamente en el proceso de formulación, seguimiento y generación de información de proyectos de inversión bajo las nuevas metodologías establecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	★		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se prestó asistencia técnica al 100% de las entidades distritales que así lo requirieron en formulación de proyectos, trámites presupuestales y ajustes a proyectos a través del correo electrónico bancoproyectosbogota@sdp.gov.co. Se realizó informe diagnóstico y de cierre del SPI para el periodo de mayo y se firmaron los trámites presupuestales requeridos por las entidades. En el tema de APP, se efectuó la revisión del perfil del proyecto APP Bronx Distrito Creativo presentado por FUGA; apoyo a las diferentes mesas técnicas del proyecto para la presentación al Comité APP y en estructuración de requisitos establecidos por Res 1464/2016. En el tema regalías, se realizó la aprobación mediante decretos, de proyectos susceptibles de ser financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (incluidos en el Dec 234/2021)

Se dio inicio con Secretaría de la Mujer a la revisión de Documentos Técnicos de Soporte para la incorporación de los Enfoques Poblacional Diferencial (EPD) y de Género en los proyectos de inversión (PI). A la fecha se han revisado un total de 116 proyectos de las 20 localidades

Se brindó asesoría a las entidades distritales en la incorporación del EPD y de Género en los PI, en el marco del artículo 37 del PDD -Trazador Presupuestal, en donde se participó en los diferentes talleres que a nivel distrital y local se realizaron con la finalidad de dar a conocer la metodología dada en la Circular No.SDH-000005 de 2021; también se brindó asistencia técnica al seguimiento al PDD y su contribución a los ODS que incluye el programa de ejecución de obras del POT, con corte a 31 de diciembre de 2020

Beneficios. La capacitación a las entidades distritales y localidades en formulación, ejecución y seguimiento de PI en las plataformas del DNP, contribuye en que la calidad, coherencia y consistencia de la información de los proyectos distritales esté alineada con los parámetros del ente rector en materia de planeación a nivel nacional; permite identificar con mayor precisión los bienes y servicios que se esperan entregar a la ciudadanía en cumplimiento de los propósitos y metas del PDD. La incorporación de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional permite que se genere una mayor coherencia y relación en el cumplimiento de los logros de ciudad y los logros de país. La incorporación de los enfoques en los PI hace posible que la oferta institucional cuente con las características y ajustes necesarios para garantizar el acceso efectivo a bienes y servicios de los grupos poblacionales y sectores sociales reconociendo sus particularidades. De esta manera, será posible el goce efectivo de derechos de toda la ciudadanía de Bogotá en su diversidad. la implementación de los ODS garantiza que las intervenciones de la ciudad sean eficientes al priorizar las inversiones para atender las necesidades de la ciudadanía, así mismo, la rendición de cuentas de forma transparente y rutinaria previene la corrupción de los gobernantes

(K) 592 Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos de inversión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	68.00	68.00	34.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2022	68.00	68.00	0.00	0.00%			
2023	68.00	68.00	0.00	0.00%			
2024	68.00	68.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		12.50%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollo la actualización del capítulo conceptual del documento metodológico para la incorporación de los enfoques poblacional-diferencial y de género en los proyectos de inversión, a partir de las nuevas definiciones acogidas por la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) para el desarrollo de sus actividades. Se ajustó la descripción relacionada con el número de Documentos Técnicos de Soporte (DTS) revisados; así como el número de localidades a las que se les brindó asistencia en la incorporación de los enfoques poblacional-diferencial y de género. Con el ánimo de seguir en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), durante el periodo, se elaboró un informe relacionado con la asistencia técnica brindada durante el primer semestre del año; a partir de ello, se establecen las nuevas prioridades en términos de capacitaciones a los equipos de las Alcaldías Locales, las cuales se implementarán hacia el segundo semestre de 2021 y se definieron con la Escuela de la SDG. Desde el equipo de enfoques, se está revisando una reorientación al documento metodológico, con el ánimo de que sirva como una herramienta de trabajo interna y externa a la SDP que vaya más allá del reporte de la gestión del equipo, en la que anualmente se puedan proponer metodologías de trabajo para las entidades y Alcaldías Locales que les faciliten la incorporación de los enfoques poblacional-diferencial y de género.

Beneficios
Se contribuye a la incorporación de los enfoques poblacional-diferencial y de género en la construcción de los Documentos Técnicos de Soporte (DTS) mediante lineamientos y orientaciones que se les brinda a las y los funcionarios que estructuran este tipo de documentos, permitiéndoles comprender la

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

importancia de los enfoques y su aplicabilidad en la gestión de la Administración Distrital.

(S) 593 Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		AVANCE Transcurrido PD	
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%	★		
2021	5.00	5.00	4.00	80.00%	✓	88.89%	✓
2022	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%			
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			
TOTAL	24.00	24.00	8.00	al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 30 de junio de 2021 se publicó en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación los siguientes informes de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI:
1) Seguimiento Trimestral del Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo (Componentes de Inversión, Gestión, gestión-inversión, Territorialización, Actividades) con corte a 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021.
2) Informe Trimestral de Seguimiento al Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo por Sectores - Avance Físico del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021.
3) Informe Trimestral de Gerencias de Programa sobre el Seguimiento a los Compromisos del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021.
4) Informe de reprogramación del Plan de Acción 2021. Componente de Inversión por entidad, componente de inversión por estructura PDD, componente de inversión por sector, componente Gestión - Inversión por Entidad, componente Gestión - Inversión por Estructura PDD, componente Gestión - Inversión por Sector, componente Gestión por Entidad, componente Gestión por Estructura PDD, componente Gestión por Sector, componente de territorialización y Cronograma de actividades

Beneficios
Con estos informes se logra conocer del avance en la ejecución de metas y recursos del Plan de Desarrollo Distrital por parte de las entidades distritales en términos de avance del plan transcurrido y avance de la vigencia, que sirve de insumo para la toma de decisiones de la Administración Distrital

Proyecto(s) de inversión

7635 - Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Asistir 100 % las fases de formulación y seguimiento a las Entidades Distritales y Alcaldías Locales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$30	$29	97.74	$495	$484	97.75	$960	$0	0.00	$960	$0	0.00	$960	$0	0.00	$3,405	$513	15.08
(K)2	Realizar 100 % los talleres de sensibilización, capacitación, ajuste de proyectos, y reuniones con las entidades y localidades	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$24	$23	98.77	$90	$90	100.00	$108	$0	0.00	$111	$0	0.00	$115	$0	0.00	$448	$113	25.31
(K)3	Prestar 100 % apoyo técnico en el seguimiento a los planes de acción y su articulación con los ODS y al plan de ejecución de obras del POT	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$86	$86	100.00	$298	$200	67.16	$95	$0	0.00	$95	$0	0.00	$95	$0	0.00	$669	$286	42.75
(S)4	Actualizar 4 documentos metodológicos para la incorporación de enfoques poblacional diferencial y de genero en proyectos de inversión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.40	10.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$136	$121	88.95	$146	$0	0.00	$102	$0	0.00	$105	$0	0.00	$488	$121	24.75
(S)5	Desarrollar 1 herramienta diseñada y en funcionamiento para el seguimiento al Plan de Desarrollo	Magnitud	0.68	0.68	100.00	0.32	0.21	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.89	89.00
		Recursos	$87	$87	100.00	$1,296	$104	7.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,383	$190	13.75
543	Red de hospitales universitarios líderes en investigación y tecnología. Implementar las estrategias necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad como hospital universitario, con la infraestructura adecuada y la tecnología necesaria para la formación de talento humano para nuestra ciudad con las mejores capacidades, implementado además el enfoque de atención primaria en salud		$39	$39	100.00	$620	$182	29.38	$974	$0	0.00	$826	$0	0.00	$204	$0	0.00	$2,663	$221	8.30
201	Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud		$39	$39	100.00	$620	$182	29.38	$974	$0	0.00	$826	$0	0.00	$204	$0	0.00	$2,663	$221	8.30

Indicador(es)

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S) 594 Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento para hospitales universitarios																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	15.00	55.56%	57.14%
2022	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	16.00	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: * 032-040000_7834 Contratar un referente por cada una de las Subredes, para reizar toda la gestión relacionada con hospitales universitarios al interior de la subred. "Esta solicitud fue radicada a la Subdirección de contrataciones el 16/04/2021 según radicado 2021IE10606. El proceso se encuentra en aprobación por parte de ordenador del gasto. Posteriormente la subdirección de contracciones publique en secop para que las subredes carguen la oferta y luego se pueda crear el contrato".
* 038-040000_7834 Diagnóstico, diseño e implementación de criterios de 4 unidades de servicios de salud, para ser reconocidos como hospitales universitarios. "Esta solicitud fue radicada a la Subdirección de contrataciones el 07/04/2021 según radicado 2021IE9618. Este proceso esta en revisión por parte de la Subdirecciones de contrataciones".
* El proceso de habilitación en cada una de las UMHES seleccionadas depende específicamente de la Dirección de análisis de entidades públicas de salud.

Avances y Logros: * Se radicaron y fueron aceptados en comité de contratación de la Secretaria Distrital de Salud, estudios previos para contratación de consultor de hospital universitario.
* Acompañamiento al proceso de selección de referente de hospital universitario para cada una de las Subredes terminado.
* Se realizaron sugerencias de ajuste para el modulo e investigación de SICAI
Realización de visitas de referenciación de tres hospitales universitarios del país.
* Revisión de políticas de educación de las subredes.
* Establecimiento de matriz de seguimiento conjunto con las áreas de trabajo de la SDS para ser diligenciada por las subredes, para la acreditacion de hospitales universitarios.
* Cada una de las Subredes tiene resultado de las personas preseleccionadas por la SDS para ser referente de HU, proceso en el cual se hizo revisión, selección de hojas de vida, entrevistás y prueba técnica de los candidatos y en el cual participaron los jefes de oficina de gestión del conocimiento, pendiente por definir desde la subred el candidato a contratar para lo cual desde la SD S y posterior al proceso mencionado a cada subred se le presentaron dos candidatos

Proyecto(s) de inversión

7834 - Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3 Implementar el 100 % de las estrategias necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad, con la infraestructura adecuada y la tecnología necesaria para la formación de talento humano para nuestra ciudad con las mejores capacidades, implementado además el enfoque de atención primaria en salud.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	27.00	15.00	55.56	31.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$39	$39	100.00	$620	$182	29.38	$974	$0	0.00	$826	$0	0.00	$204	$0	0.00	$2,663	$221	8.30
57 Gestión Pública Local		$9,332	$9,095	97.45	$14,216	$9,624	67.70	$22,518	$0	0.00	$23,974	$0	0.00	$16,936	$0	0.00	$86,976	$18,719	21.52
0 N/A		$9,332	$9,095	97.45	$14,216	$9,624	67.70	$22,518	$0	0.00	$23,974	$0	0.00	$16,936	$0	0.00	$86,976	$18,719	21.52
544 Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

545 Fortalecer procesos territoriales en las 20 localidades, a partir de la Estrategia Territorial Social - ETIS, vinculando instancias de participación local, formas organizativas solidarias y comunitarias de la ciudadanía	$2,325	$2,150	92.49	$6,667	$3,352	50.27	$8,284	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$10,757	$0	0.00	$36,101	$5,502	15.24
122 Secretaría Distrital de Integración Social	$2,325	$2,150	92.49	$6,667	$3,352	50.27	$8,284	$0	0.00	$8,069	$0	0.00	$10,757	$0	0.00	$36,101	$5,502	15.24

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

Indicador(es)

(K) 596 Número de localidades fortalecidas en procesos territoriales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	★		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo de reporte no se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se avanzó en la implementación de la ETIS en las 20 localidades de la ciudad, con lectura de realidades e identificación de necesidades, la activación de las Salas situacionales sociales como escenario para la gestión de respuestas efectivas y articuladas frente a las necesidades identificadas por la Tropa Social en las localidades del distrito, el monitoreo desde el Tablero de Control ETIS, a la gestión de manera transectorial, según las competencias de cada sector y por ultimo puesta en marcha en las localidades de Kennedy y Suba, la movilización de servicios comunitarios territoriales, como mecanismo para aportar al desarrollo y fortalecimiento del territorio y sus comunidades.

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, ha avanzado en el fortalecimiento de procesos territoriales en las 20 localidades a partir del reconocimiento de las dinámicas de los hogares, comunidades y territorios como parte de la implementación de la estrategia territorial integral social -ETIS ¿ en la ciudad. Por otro lado en el marco de la estrategia ETIS, se pone en marcha la prestación de la modalidad de atención Servicios Comunitarios territoriales, cuya finalidad es la articulación inter y transectorial con los diversos actores sociales, promoviendo el acercamiento de la institucionalidad a los territorios para la movilización de servicios y acciones que aporten a la transformación de las realidades de las comunidades y sus territorios.

Proyecto(s) de inversión

7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

			2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	2021 Programado	2021 Ejecutado	2021 %	2022 Programado	2022 Ejecutado	2022 %	2023 Programado	2023 Ejecutado	2023 %	2024 Programado	2024 Ejecutado	2024 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Diseñar e implementar 1 estrategia territorial integral social -ETIS -, para la gestión del territorio con el involucramiento de sus actores institucionales, sociales y comunitarios	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.10	40.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
		Recursos	$405	$378	93.45	$526	$468	88.97	$892	$0	0.00	$727	$0	0.00	$409	$0	0.00	$2,959	$846	28.60
(C)2	Fortalecer técnica y/o financieramente 100 procesos territoriales y organizaciones sociales.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	35.00	3.00	8.57	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$685	$612	89.44	$2,589	$988	38.17	$2,257	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$7,835	$0	0.00	$16,553	$1,601	9.67
(S)4	Realizar 280,000 atenciones a personas por medio del servicio social Centros de Desarrollo de Comunitario.	Magnitud	23,147.00	23,147.00	100.00	75,600.00	21,192.00	28.03	75,600.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	27,253.00	0.00	0.00	280,000.00	44,339.00	15.84
		Recursos	$717	$676	94.32	$2,568	$996	38.78	$4,071	$0	0.00	$3,059	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$12,313	$1,672	13.58
(K)5	Asistir 20 Alcaldías Locales en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de los proyectos de inversión - Fondos de Desarrollo Local-	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$518	$483	93.25	$984	$900	91.45	$1,063	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$615	$0	0.00	$4,276	$1,383	32.35
546	Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central		$290	$271	93.50	$949	$459	48.30	$734	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$331	$0	0.00	$3,524	$730	20.71
122	Secretaría Distrital de Integración Social		$290	$271	93.50	$949	$459	48.30	$734	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$331	$0	0.00	$3,524	$730	20.71

Indicador(es)

(S) 597 Nivel de avance de la estrategia de innovación social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	★		
2021	25.00	25.00	8.10	32.40%	⊘	51.71%	⚠
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%			
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	18.10	al Plan de Desarrollo		18.10%	⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos que afecten el desarrollo de las actividades

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
para el cumplimiento de las metas proyectadas.																		
Avances y Logros: Se ha logrado el cumplimiento del 32.5% de la meta programada para el periodo enero ¿ junio, avance que da cuenta de las acciones realizadas en cuanto a la implementación de la metodología para la identificación, caracterización y selección de procesos de Innovación Social mediante un ejercicio de investigación apreciativa y formulación de indicadores que de manera cuantitativa y cualitativa brinda elementos efectivos para su valoración y categorización. Se identificaron 19 organizaciones que cuentan con 7 procesos con características de innovación social en las localidades Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme con relación a la información suministrada por las Subdirecciones Locales. Se han realizado acciones de acompañamiento y asistencia técnica a la implementación de las técnicas y metodologías para la recopilación de información relacionada con la Lectura Integral de Realidades en el marco de la implementación del modelo de gestión de política social ETIS. Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en el ejercicio de Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de esta con la Región, se ha logrado avanzar en la implementación del 18,1% de la meta entre 2020 y 2021, mediante las acciones de gestión estratégica de alianzas, identificación y caracterización de procesos e iniciativas de Innovación Social, contempladas en conformidad con lo programado en el plan de acción del proyecto de inversión 7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá ¿ Región.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social — Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.08	32.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
Recursos	$290	$271	93.50	$949	$459	48.30	$734	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$331	$0	0.00	$3,524	$730	20.71
547 Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	$696	$656	94.24	$793	$782	98.62	$1,500	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$1,240	$0	0.00	$6,092	$1,438	23.61
110 Secretaría Distrital de Gobierno	$696	$656	94.24	$793	$782	98.62	$1,500	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$1,240	$0	0.00	$6,092	$1,438	23.61

Indicador(es)

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	★		
2021	40.00	40.00	21.00	52.50%	⚠	52.50%	⚠
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó seguimiento al Plan de Acción del Modelo, así:
Seguimiento a los indicadores de gestión del Modelo
Informes mensuales de seguimiento a los indicadores del MGL,
Sitio web con información de seguimiento a la gestión local:
Instrumento para reporte y seguimiento a operativos de IVC (AI y NC)"
Se continúo estructuración del programa del CGL realizando mesas de trabajo con el equipo de la DTI y continuar con la construcción de la página del CGL. Se realizó retroalimentación con el SGL para determinar plan de trabajo de la 2ª fase del ejercicio adelantado por Bussiness Support Colombia.De los 137 aspirantes que aprobaron la prueba y que se presentaron en las Audiencias públicas, las JAL realizaron el proceso deliberatorio y 5 JAL, seleccionaron la terna, estas son las de San Cristobal, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Sumapaz, quedo pendiente la de Puente Aranda.

(C) 666 Índice de Gestión Pública Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘		
2021	0.00	4.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2022	0.00	7.00	0.00	0.00%			
2023	0.00	10.00	0.00	0.00%			
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Por Gestión la SGL, esta actualizando la información de las 9 variables del Índice de Gestión Pública Local al 31 de diciembre de 2020 , y establecer una línea base de comparación, 2019 vs 2020.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Proyecto(s) de inversión																			
7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 1 documento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$682	$642	94.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$682	$642	94.12
(S)2 Elaborar 7 documentos de investigación sobre la incidencia de la Gobernanza y Gobernabilidad Local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.07	3.50	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	1.07	15.29
	Recursos	$14	$14	100.00	$56	$48	85.54	$180	$0	0.00	$250	$0	0.00	$145	$0	0.00	$645	$62	9.58
(K)3 Poner en funcionamiento el 100 porciento del Observatorio de Gestión Local para el análisis y seguimiento de la gestión local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$68	$65	96.24	$180	$0	0.00	$273	$0	0.00	$284	$0	0.00	$804	$65	8.12
(C)9 Implementar 100 porciento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	23.00	57.50	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$669	$669	99.96	$1,140	$0	0.00	$1,340	$0	0.00	$811	$0	0.00	$3,961	$669	16.89
548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad		$2,069	$2,069	100.00	$5,249	$4,874	92.86	$5,685	$0	0.00	$6,332	$0	0.00	$4,292	$0	0.00	$23,628	$6,943	29.39
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$2,069	$2,069	100.00	$5,249	$4,874	92.86	$5,685	$0	0.00	$6,332	$0	0.00	$4,292	$0	0.00	$23,628	$6,943	29.39

Indicador(es)

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	★		
2021	40.00	40.00	26.00	65.00%	⚠	65.00%	⚠
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%			
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		26.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: en abril se estableció la estrategia de intervención en el territorio para el 2021: 1) Constructores Locales; 2;) Estrategia de Mitigación y Reactivación económica 2,0; 3) Bogotá Cuidadora; 4); Territorialización de la Inversión y 5) Lineamientos de Espacio Público. Constructores locales: seguimiento a las 1.321 inic ganad; EMRE: resultados de la fase 2 de pptos participativos; Bogotá cuidadora: ingreso mínimo garantizado; Territorialización Seguimiento obras de infraestructura local; Lineamientos de espacio público: 1) IVC en EP y 2) Ocupac Ilegales. Registro matriz de seguimiento a la participación de la SGL en las instancias. Llevando un control sobre las sesiones adelantadas, las temáticas abordadas, así como los principales avances y retos en materia ede articulación interinstitucional. Consejos Locales seguimiento a los compromisos.

Proyecto(s) de inversión																			
7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Implementar 20 planes de asistencia técnica en las alcaldías locales para la gestión del desarrollo local	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	11.80	59.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$862	$862	100.00	$2,784	$2,784	100.00	$2,400	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$1,452	$0	0.00	$10,349	$3,647	35.24
(S)5 Implementar 5 estrategias de intervención y seguimiento en las alcaldías locales, en temas de participación, planeación, contratación, presupuesto, territorialización de la inversión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.52	52.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.52	30.40
	Recursos	$1,000	$1,000	100.00	$2,089	$2,072	99.16	$2,639	$0	0.00	$2,803	$0	0.00	$2,190	$0	0.00	$10,721	$3,071	28.65
(K)6 Diseñar y ejecutar 100 porciento de las estrategias para la divulgación de la gestión local en el territorio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	33.50	33.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$106	$106	100.00	$136	$18	13.48	$156	$0	0.00	$264	$0	0.00	$220	$0	0.00	$882	$124	14.10
(K)7 Implementar 100 porciento de los nuevos desarrollos informáticos en los sistemas de información para la gestión local	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$200	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$800	$50	6.25
(S)8 Elaborar 1 plan estratégico de formación en temas de incidencia local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00
(S)12 Realizar 2 diagnósticos sobre los ajustes necesarios a los sistemas de información para la gestión local, de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.08	4.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)13 Implementar 100 porciento del plan estratégico de formación de incidencia local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$0	0.00	$190	$0	0.00	$165	$0	0.00	$180	$0	0.00	$625	$0	0.00
549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales		$0	$0	0.00	$457	$67	14.66	$6,050	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,707	$67	0.53
110 Secretaría Distrital de Gobierno		$0	$0	0.00	$457	$67	14.66	$6,050	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,707	$67	0.53

Indicador(es)

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	5.00	5.00	0.40	8.00%	8.00%	
2022	55.00	55.00	0.00	0.00%		
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	0.40	al Plan de Desarrollo	0.40%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se llevó a cabo la articulación requerida con la Dirección para la Dirección de Gestión de Talento Humano, con el propósito de tomar en consideración los aportes realizados por esta dependencia con relación a los parámetros a tener en cuenta para la realización de un eventual estudio de cargas.

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Realizar 1 documento diagnóstico sobre la situación actual de la organización interna de operación y funcionamiento de las alcaldías locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$457	$67	14.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$457	$67	14.66
(S)11 Diseñar y ejecutar 100 porciento del plan de implementación del modelo de organización interna de operación y funcionamiento en las alcaldías locales de acuerdo con sus competencias y la evolución normativa y presupuestal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,050	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,250	$0	0.00
550 Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos		$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77

Indicador(es)

(K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia	AVANCE Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.21	21.00%	60.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	24.20%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En desarrollo de la implementación de la Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en Alcaldías Locales; a corte de 30 de junio se han formulado los 20 planes.

El Plan de Asesorías se expresa en 3 componentes:
1.Socialización y capacitación sobre Criterios de Elegibilidad y Viabilidad correspondientes a las metas asociadas técnicamente a IDPAC.

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2. Acompañamiento en el proceso de elaboración de los Conceptos de Viabilidad y Elegibilidad de los Proyectos de Inversión que en concordancia con las competencias del IDPAC, sean solicitados por los Fondos de Desarrollo Local. 3.Asesorar y acompañar el proceso de Presupuestos Participativos																			
Proyecto(s) de inversión																			
7723 - Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 50 asesorías técnicas entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	24.00	21.00	87.50	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	50.00	26.00	52.00
	Recursos	$160	$156	97.34	$100	$90	90.46	$265	$0	0.00	$290	$0	0.00	$316	$0	0.00	$1,131	$246	21.77
603 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía		$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
222 Instituto Distrital de las Artes		$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00

Indicador(es)

(K) 634 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	AVANCE De la Vigencia		Transcurrido PD	
2020	31.00	31.00	31.00	100.00%	★		
2021	31.00	31.00	31.00	100.00%	★	100.00%	★
2022	31.00	31.00	0.00	0.00%			
2023	31.00	31.00	0.00	0.00%			
2024	31.00	31.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Ajustes y mejoras al módulo SIG pandora

Avances y Logros: Para el mes de marzo de la presente se inició con la caracterización de proceso en la nueva Plantilla que contempla los requisitos de Norma ISO 9001:2015 y que será el insumo para generar de forma automática en el módulo SIG Pandora dando paso a la versión 2.0 para las nuevas caracterizaciones. ¿ Se logra la consolidación de la información requerida por el aplicativo FURAG, donde se debe evidenciar el desempeño de la Gestión sobre el MIPG, con fundamento en la gestión por proceso. ¿ Se logra la puesta en marcha de la segunda etapa del Módulo de Contratación, priorizando la información relevante en la plataforma Transaccional SECOP II y el cruce de información contenida en el aplicativo de Contratación. ¿ Se inicia con la actualización de la política de Gestión de Riesgos y la construcción de la GUA para construcción del mapa de riesgos por proceso, en el marco de nueva metodología del DAFP. ¿ Se logra establecer la relación y coherencia entre las políticas de operación de cada procedimiento con los objetivos estratégicos, con fundamento en la gestión con valores para resultados. ¿ Se da inicio a la interiorización de la metodología TASCOI por dependencia la cual permitiría conocer la Delimitación Sistémica de la Entidad, así mismo será un insumo estratégico para la modernización administrativa desde la Gestión del Conocimiento. ¿ Implementación de la metodología de transferencia de conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la dimensión Gestión de Conocimiento. ¿ Se logra la actualización del Plan Estratégico de las Tecnología de la información de acuerdo con la gestión del conocimiento y la innovación.

Proyecto(s) de inversión																			
7622 - Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Alcanzar 2,600,000 Usuarios en redes sociales FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)2 Lograr 1,000 Apariciones en medios de comunicación	Magnitud	1,000.00	912.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
(C)3 Lograr 610,000 Visitas en la página Web FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)4 Alcanzarel 18 porciento De implementación del MIPG que permita integrar los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de calidad y su articulación con el sistema de control interno	Magnitud	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$385	$385	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$385	$385	99.96
(S)5 Lograr, diseñar e implementar el 100 Porciento de la estratégia de comunicación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)6 Integrar el 100 Porciento De los sistemas de información de la entidad para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(C)7 Diseñar el 100 Porciento de un sistema de aprendizaje por enfoques que FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE

Programa General / N/A / Metas Sectoriales / Entidad(es)		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)8 Mantener en 34 Sedes Sedes y escenarios la operación eficiente y oportuna en la entidad mediante provisión de servicios y aseguramiento para las sedes y escenarios a cargo de la entidad	Magnitud	34.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,369	$3,369	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,369	$3,369	100.00
TOTAL PROPÓSITO CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE		$634,306	$546,754	86.20	$1,253,082	$750,917	59.93	$1,263,667	$0	0.00	$1,194,601	$0	0.00	$1,071,963	$0	0.00	$5,417,620	$1,297,670	23.95

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por Estructura con corte a 30/06/2021

TOTALPLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIG	$9,496,692	$7,865,951	82.83	$20,672,511	$9,851,968	47.66	$20,541,293	$0	0.00	$19,507,435	$0	0.00	$16,345,913	$0	0.00	$86,563,844	$17,717,919	20.47

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

(TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.