INFORMACIÓN GENERAL

NO.	NOMBRE	PROFESIONAL DPP RESPONSABLE	MARCO NORMATIVO	PROMOTOR	TIPO DE TRÁMITE	LOCALIDAD	ÁREA BRUTA HECTAREAS	ÁREA NETA HECTAREAS	ÁREA BASE CALCULO CESIONES (ANU - CA)	Área Útil Vivienda (Has)	Área util otros usos	Área Útil total (has)	TOTAL ÁREAS HECTAREAS	N° DE VIVIENDAS PROYECTADAS VIS	N° DE VIVIENDAS PROYECTADAS VIP	N° DE VIVIENDAS PROYECTADAS NO VIS/VIP	TOTAL DE VIVIENDAS PROYECTADAS
1	PLAN PARCIAL No. 14 "LAS FLORES"	JAIRO FRANCISCO CHINCHILLA CASTRO	Gestión integral de planes parciales de desarrollo.	Constructora Colpatria Claudia Virginia Cuellar	ADOPCIÓN	Usaquén No. 1	15,76	8.72	8,19	3,85		4,33	17,81	840	547	1457	2844
2	Plan Parcial El Consuelo	Yamile Espinel	Decretos Distritales 327 de 2004 y 436 de 2006 - Decreto Distrital 190 de 2004	Constructora Bolívar - Empresa Master Plan	ADOPCIÓN	Rafael Uribe	13,37	12,91	12,91	5,03		5,03	56694,16	2384	468	0	2852
3	PLAN PARCIAL N° 12 TIBABITA	Astrid Yañez	Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto Distrital 190 de 2004	Masterplan	ADOPCIÓN	Usaquén (1)	26,84	18,41	17,72	6,49	2,3	8,8	9,62	1.915	1.078	3292	6285
4	MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL EDEN EL DESCANSO	Gloria Cecilia Gutiérrez Reyes	Decreto Nacional 1077 de 2015 Decreto Distrital 190 de 2004	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU	MODIFICACIÓN	Bosa	60.06	32.28	31.07	13.37		13.37	19,06	3.692	0	0	3.692
5	SERRANIAS DEL DIAMANTE - BOSQUES DE SAN JOSÉ	Ana María Forero Macías	DD190/04	AR Construcciones S.A.S.	ADOPCIÓN	San Cristóbal	18,61	8,58	8,52	3,04		3,04	Cesión Malla Vial Local 0,52 3,09	1735	0	0	1735
6	Plan Parcial No.29 "Mudela del Rio"	Yamile Espinel Liliana Campo	Decreto Distrital 088 de 2017 y sus modificatorios	Mazuera u otros - Sandra Milena Lizcano Zea	ADOPCIÓN	Suba	59,7	50,84	48,36	23,26	2,34	25,6		3035	3430	7542	14007
7	7. PLAN PARCIAL RAFAEL URIBE 70	Iván Ortiz	DD 190 /2004	Suprema inmobiliaria	ADOPCIÓN	Rafael Uribe	27,29	15,82	15,46	6,81		6,81	6,98	3481	240	0	3721
8	POLÍGONO 3 - PARQUE TECNOECOLÓGICO UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	Gloria Cecilia Gutiérrez Reyes	Decreto Nacional 1077 de 2015 Decreto Distrital 190 de 2004	Universidad Antonio Nariño - UAN	ADOPCIÓN	Usme	149.62	92.73	86.61 Ha	55.94 Ha		55.94 Ha	34,50	1.691	1.704	3.195	6.590
9	ALAMEDA DE LA CONCORDIA - PP No. 9 LAGOS DE TORCA	Ana Lucía Cruz Becerra	Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto Distrital 190 de 2004	Urbanos Zonas de Creación y Construcción SAS	ADOPCIÓN	Suba	20,77	17,48	16,49	5,76	4,37	10,13	7,35	1162	739	2165	4066
10	Plan Parcial No.8 "Colegios"	Yamile Espinel	Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto Distrital 190 de 2004	MARÍA CAMILA PARRA CORTES	ADOPCIÓN	SUBA	30,94	18,79	20,05	2,75		18,57	0,00	480	302	564	1346
11	PP No. 6 LOS BUHOS	Emili Juliana Páez Aristizabal	El marco normativo es la Ley 388 de 1997 en el artículo 38 define que, en el marco de los planes Parciales, se aplican el reparto equitativo de cargas y beneficios, que, en desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. También se toman en consideración la normativa nacional como los Decretos 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013 que reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a los planes parciales. Adicionalmente por encontrarse el plan parcial ubicado en el ámbito del Plan de Ordenamiento Zonal de Norte, le corresponde la normatividad del Decreto Distrital 088 del 2017 y sus modificatorios.	Jose Durfay Garzón Guzmán - Paplica Corp.	ADOPCIÓN	Suba	19,69	8,48	7,12	0	8,48	6,73	Control Ambiental 0,96 Cesión Parques 0.60 Cesión Equipamiento 0,00 Cesión Malla Vial Local 0,20 1,76	N.A	N.A.	N.A.	N.A.
12	PP No. 16 TEQUENUZA	Astrid Yañez	Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto Distrital 190 de 2004	Juan Manuel González Garavito	ADOPCIÓN	Usaquén (1)	20,92	9,86	9,15	3,53	2	5,54	Cesión Malla Vial Local 1,85 4,58	498	198	958	1654
14	USME 66C - LADRILLERA ALEMANA	Iván Ortiz	DD190/04	CARMEN IRIARTE	ADOPCIÓN	Usme No. 5	16,24	13,62		6,81	6,81	6,81	4,46	3657	565	0	4222

NO.	CLASE DE SUELO	ÁREA DE ACTIVIDAD	ZONA	RANGO DE EDIFICABILIDAD	TOTAL CESIONES PÚBLICAS	SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS	PARQUES URBANOS	CORREDORES ECOLÓGICOS	ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE	NIVEL DE AMENAZA POR INUNDACIÓN	NIVEL DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA	INCENDIOS FORESTALES
1	EXPANSION	AREA URBANA INTEGRAL	RESIDENCIAL	RANGO 3	3,62	4,72	N.A	4,72	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Urbano	Residencial	Residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios.	RANGO 3	7,87	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Alta	N.A
3	Expansión Urbana y Urbano	Área Urbana Integral	Residencial	N.A	9,62	Ronda Hidráulica Quebrada Tibabita Canal Quebrada Tibabita	N.A.	Corredores Ecológico Viales: Corredor Ecológico Vial de la Avenida Laureano Gómez Corredor Ecológico Vial de la Avenida Alberto Lleras Camargo	N.A.	N.A.	Media y baja	N.A.
4	Expansión Urbana	Urbana Integral y Residencial	Residencial y con Atividad Económica en la Vivienda	Resultante	18.90 Ha	45.79 Ha	5.83 Ha	22.98 Ha	0	Inferior a la baja	No presenta	No aplica
5	Urbano	Urbana Integral	Residencial	RANGO 3	Estructura Ecológica Principal: 3,10 Ha. Malla vial Arterial: 0,20 Ha. Controles Ambientales: 0,05 Ha. Parques: 1,52 Ha. Equipamientos: 0,99 Ha Vías Locales: 0,52 Ha.	N/A	N/A	Quebradas Seca y Morales	N/A	N/A	Media	N/A
6	Urbano	Área Urbana Integral , Área Residencial y Dotacional	Residencial, Residencial Neta y Equipamiento Deportivo Recreativo	N.A	21,04	Cuerpo Hídrico Canal Guaymaral, quebrada Novita , Quebrada Torca	9,12	Cuerpo Hídrico Canal Guaymaral, quebrada Novita , Quebrada Torca	N/A	Alta y Media	N.A	N.A
7	Urbano	RESIDENCIAL / URBANA INTEGRAL	RESIDENCIAL CON COMERCIO Y SERVICIOS / MÚLTIPLE	RANGO 3	6,98	7,45	3,79	0	0	0	ALTA	N.A.
8	Expansión Urbana	Urbana Integral y Dotacional	Residencial y de Equipamientos colectivos	Resultante	69.29 Ha		14.7 Ha	0.67 Ha	Alto riesgo no mitigable	Amenaza por Avenida Torrencial	Alta y Media	
9	Expansión Urbana	1.Área de Actividad Urbana Integral 2. Área de Actividad Dotacional	1. Residencial Neta 2. Zona de Equipamientos Colectivos	Resultante	7,35	N/A	N/A	1. Corredores Ecológicos Viales: 1.1. Corredor Ecológico Vial de la Avenida El Polo 1.2. Corredor Ecológico Vial Avenida de Las Villas 2. Vallado Primario	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Expansión Urbana	Dotacional	Zona de Equipamientos Colectivos	N.A	5,47	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
11	Suelo de Expansión	Dotacional	Zona de Equipamientos colectivos: 0,42 Ha. Zona de Equipamientos Deportivos y Recreativos: 8,06 Ha	N.A.	1,76	Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van der Hammen" Parque Ecológico Distriatl de Montaña Cerro la Conejera	N.A.	Rondas de los lagos del Club Los Búhos	N.A.	N.A.	El Plan Parcial No. 6 Los Búhos, presenta amenaza media de riesgo por remoción en masa, por su ubicación contigua al Cerro de La Conejera, motivo por el cual, se requiere implementar acciones de mitigación, que permitirán habilitar esta área útil	N.A.
12	Expansión Urbana	Área Urbana Integral / Área de Actividad Dotacional	Residencial / Zona de Equipamientos Colectivos	N.A.	4,58	Corredor Ecológico de Ronda de la Qda. San Juan, Nacimiento de Agua	N.A	Corredores Ecológicos Viales: Avenida laureano Gómez y Avenida Alberto Lleras Camargo. Corredor Ecológico de Ronda: Ronda hidráulica y Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) de la Quebrada San Juan.	N.A.	N.A	N.A.	N.A.
14	Urbano			RANGO 3								

	ESTADO ACTUAL Y HOJA DE RUTA										1. LEGAL Y DEBIDA FORMA											
					PROYECCIÓN DE ETAPAS						RADICADO INICIAL		PLAZO PARA EMPEZAR LEGAL Y DEBIDA FORMA (5 días hábiles - según procedimiento)		RADICADO DE REQUERIMIENTO PARA DEBIDA FORMA (5 días)		PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (30 días hábiles)				PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA	
ENLACE A DOCUMENTOS TÉCNICOS	ETAPA DEL PROYECTO	SUBESTADO DEL PROYECTO	ESTAPA DEL PROYECTO	SUBESTADO DEL PROYECTO	Fecha Inicio (Cronograma)	Fecha Fin (Cronograma)	TIEMPO RESPUNESTO FDU/OTORGADO	TIEMPO PENDIENTES	RATEO: EVIDENCIO DEL TRÁMITE QUE PUNDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	HOJA DE RUTA PROPUESTA	FECHA Y AVANCE MES: INCIDENTES ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA HOJA DE RUTA	FECHA	Nro.	FECHA MINERIA	DIAS	FECHA RADICADO	Nro. RADICADO	FECHA MINERIA	DIAS	FECHA RADICADO PREVENTIVA	Nro. RADICADO PREVENTIVA	FECHA MINERIA	DIAS
No Obligatorio/ cada	1. Formulación y Revisión	1.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	1. Formulación y Revisión	1.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	2. Formulación y Revisión	2. Evidencia de Disponibilidad / Factibilidad (Gratuito)	2. Formulación y Revisión	2. Evidencia de Disponibilidad / Factibilidad (Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	3. Formulación y Revisión	3. Factibilidad Revisión de Factibilidad	3. Formulación y Revisión	3. Factibilidad Revisión de Factibilidad																		
No Obligatorio/ cada	4. Formulación y Revisión	4. Evidencia de Disponibilidad / Factibilidad (Gratuito)	4. Formulación y Revisión	4. Evidencia de Disponibilidad / Factibilidad (Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	5. Formulación y Revisión	5.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	5. Formulación y Revisión	5.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	6. Formulación y Revisión	6.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	6. Formulación y Revisión	6.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	7. Formulación y Revisión	7.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	7. Formulación y Revisión	7.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	8. Formulación y Revisión	8.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	8. Formulación y Revisión	8.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	9. Formulación y Revisión	9.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	9. Formulación y Revisión	9.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	10. Formulación y Revisión	10.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	10. Formulación y Revisión	10.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	11. Formulación y Revisión	11.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	11. Formulación y Revisión	11.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	12. Formulación y Revisión	12.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	12. Formulación y Revisión	12.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	13. Formulación y Revisión	13.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	13. Formulación y Revisión	13.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	14. Formulación y Revisión	14.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	14. Formulación y Revisión	14.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	15. Formulación y Revisión	15.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	15. Formulación y Revisión	15.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	16. Formulación y Revisión	16.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	16. Formulación y Revisión	16.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	17. Formulación y Revisión	17.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	17. Formulación y Revisión	17.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	18. Formulación y Revisión	18.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	18. Formulación y Revisión	18.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	19. Formulación y Revisión	19.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	19. Formulación y Revisión	19.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		
No Obligatorio/ cada	20. Formulación y Revisión	20.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)	20. Formulación y Revisión	20.2 Estudio técnico que acredidad (Concepto / Factibilidad y Prefactibilidad Gratuito)																		

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

Main data per project (the entity detail columns are given in the tables below)

Radicación por el promotor (60 días hábiles): Fecha radicado	No. radicado	Radicado promotor (con la información completa): Fecha	No.	Radicado de la SDP – Inicio a la actuación administrativa (legal y debida forma): Fecha	No.	Cumple el término	Socialización 1 (Fecha)	Acta de observaciones (30 días hábiles): Fecha máxima	Días	Fecha radicado	No. radicado	Solicitud de prórroga por el promotor: Fecha radicado	No. radicado	Radicación formulación ajustada (60 días hábiles): Fecha máxima	Días	Fecha radicado	No. radicado	Publicación en página web 2 (Fecha)	Socialización 2 (Fecha)
				3/12/2021	2-2021-111012	2-2021-111012				23/7/2019	2-2019-48615			21/10/2019	17 DÍAS ANTICIPADO	25/9/2019	1-2019-65389		
							28/11/2019	28/6/2019	58 DÍAS VENCIDOS	23/9/2019	2-2019-64375			19/12/2021	15 DÍAS ANTICIPADO	28/11/2019	1-2019-79094	29/11/2019	
N/A	N/A	N/A	N/A	21/03/2021	2-2019-15117	2 DÍAS VENCIDO	N/A	24/11/2019	33 DÍAS ANTICIPADOS	22/10/2019	2-2019-71655	6/11/2019	1-2019-74767	24/12/2019	4 DÍAS ANTICIPADOS	20/12/2019	1-2019-83411		
N/A	N/A	10/09/2019	1-2019-61527	13/09/2019	2-2019-62222	SI	N/A			28/9/2020	2-2020-45062	[illegible]	[illegible]	28/12/2020	31 días anticipado	27/11/2020	1-2020-57999	19/7/2021	13/8/2021
N/A	N/A			5/12/2022	1-2019-80516	SI	N/A			19/10/2020	2-2020-49082	N/A	N/A	19/1/2021	29 DÍAS ANTICIPADO	21/12/2020	1-2020-63662	21/12/2021	
30/12/2019	2-2019-86472	31/12/2019	1-2019-84247 y 1-2019-84375	31/12/2019	2-2019-86688	SI	23 y 31 de diciembre de 2019			29/10/2021	2-2021-96645	25/11/2021	1-2021-111753		31 DÍAS ANTICIPADO	27/12/2021	Correo electronico		
7/4/2020	2-2020-18354									25/11/2020	2-2020-58656					29/01/2021	1-2021-07359		
N/A	N/A	16/10/2020	1-2020-47212	4/11/2020	2-2020-53056	SI	N/A												
				19-nov-20	2-2020-57639		N/A			4/11/2021	2-2021-98415	17-nov-20	1-2021-107037			30/12/2021	1-2021-125465		
3/3/2021	1-2021-18511						3/3/2021	1/6/2021	150 DÍAS VENCIDO	29/10/2021	2-2021-96645			27/1/2022	24 DIAS ANTICIPADOS	3/1/2022	1-2022-00312		
N.A.	N.A.	13 de mayo de 2021	1-2021-38725	21 de mayo de 2021	2-2021-38885	SI	N.A.	12/8/2021	51 DÍAS VENCICO	26/10/2021	2-2021-94504	N.A.	N.A.	24/1/2022	15 DIAS ANTICIPADO	24/12/2021	1-2021-124165		
		25/11/2021	1-2021-111674	3/12/2021	2-2021-111012	1 DÍA VENCIDO													

2. ESTUDIO TÉCNICO PARA ACTA DE OBSERVACIONES (legible entity rows)

Entidad	Solicitud de conceptos: Fecha radicado	Radicado SDP	Radicado entidad	Respuesta solicitud de conceptos (15 días hábiles): Fecha	No. radicado	Radicado entidad	Días	Conceptos pendientes
CODENSA	11/1/2019	2-2019-01066		15/2/2019	1-2019-08568			OK
IDU	11/1/2019	2-2019-01057		17/6/2019	1-2019-41008			OK
Empresa de Aseo								X
EAAB	21/1/2020	2-2020-02494	-	3/2/2020	1-2020-05729			OK
SDA	20 abril 2020	2-2020-19306		03 de julio de 2020	1-2020-26190			
PRIMERA FORMULACIÓN (1-2020-46925 del 15/10/2020)								
EAAB	3/12/2020	2-2020-60734				5-2021-011990		
SDA	28/05/2021	2-2021-40865	2021ER106351	21/6/2021	1-2021-52046			OK
SDM	28/05/2021	2-2021-40864	20216120985652	1/7/2021	1-2021-56136			OK
CAR	28/05/2021 1/09/2021	2-2021-40898 2-2021-74855	20211004308	21/6/2021	20212093979		17	OK
EAAB	28/05/2021	2-2021-40842	E-2021-029751 E-2021-029982	6/7/2021 2/7/2021	1-2021-57045 1-2021-56842			OK OK
GAS NATURAL	28/05/2021	2-2021-40846		15/9/2021	10153620-6818-2021			OK
CODENSA	28/05/2021	2-2020-40849	2019834	15/7/2021	1-2021-68893			OK
ETB	28/05/2021	2-2021-40855	004170-2021	10/6/2021	1-2021-47951			OK
IDIGER	28/05/2021	2-2021-40838	2021ER7556	7/7/2021	1-2021-56184			OK
IDU	28/05/2021	2-2021-40861	20215260876342	24/6/2021	1-2021-53671			OK
UAECD	28/05/2021	2-2021-40857	2021ER13909	3/6/2021	1-2021-45862			OK
SDHT	28/05/2021	2-2021-40871	1-2021-22851	1/7/2021	1-2021-55990			OK
TRANSMILENIO	28/05/2021	2-2021-40873	2021-ER19974	12/7/2021	2021EE18990			OK
DTEP	31/05/2021	3-2021-12289	3-2021-12289	22/7/2021	3-2021-17169			OK
DPMYC	31/05/2021	3-2021-12286	3-2021-12286	14/7/2021	3-2021-16287			OK
DVTSP	31/05/2021	3-2021-12657	3-2021-12657	14/7/2021	3-2021-16236			OK
DAR	31/05/2021	3-2021-12291	3-2021-12291	13/7/2021	3-2021-16155			OK
DICE	31/05/2021	3-2021-12292	3-2021-12292	14/7/2021	3-2021-16330			OK
SDM				10/02/2022	1-2022-14793	20222240852851		OK
CAR				18/02/2022	1-2022-18618	20222004834		OK
EAAB	16/12/2021	2-2021-115063		21/01/2022	1-2022-06546	3050001-S-2022-014917		OK
GAS NATURAL				3/02/2022	1-2022-12117	12153620-7125-2021		OK
ETB	16/12/2021	2-2021-115142		24/12/2021	1-2021-124122	2021-1909-GRD-EOI		OK
IDIGER				24/03/2022	1-2022-42043	2022EE3775		OK
IDU	16/12/2021 1/2/2022	2-2021-115079 2-2022-07942		7/02/2022	1-2022-13008 1-2022-12942	20222050206151		OK
TRANSMILENIO				28/02/2022	1-2022-22566	2022-EE-04241		OK
Empresa de Aseo								OK
DADEP				22/02/2022	1-2022-19532	20222000015791		OK
DPMC								OK
DVTSP				1/02/2022	3-2022-03994			OK
DPRU				4/02/2022	3-2022-04744			OK
DACJ				4/02/2022	3-2022-04950			OK
IDPC				7/02/2022	1-2022-13435	20226030003491		OK
FLT				10/02/2022	1-2022-15046			OK
EAAB								

3. ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD Y ADOPCIÓN (legible entity rows)

Entidad	Solicitud de conceptos: Fecha radicado	Radicado SDP	Radicado entidad	Respuesta solicitud de conceptos: Fecha	No. radicado	Radicado entidad	Días	Conceptos pendientes
CODENSA	1/10/2019	2-2019-66472		13/5/2020	1-2020-19970			OK
IDU	1/10/2019	2-2019-66466		21/10/2020	1-2020-48669			OK
Empresa de Aseo								X
EAAB	14/1/2021	2-2021-02770	-	24/3/2021	1-2021-24464 1-2021-50491 alcance (Sigue ...)			OK
SEGUNDA FORMULACIÓN (1-2021-125465 del 30/12/2021)								
SDM								OK
SDA								X
SDM	10/02/2022	2-2022-10799						X
CAR								X
EAAB	10/02/2022	2-2022-10724	E-2022-009073	11/03/2022	1-2022-32844		29	OK
GAS NATURAL	10/02/2022	2-2022-10695						X
CODENSA	10/02/2022	2-2022-10700	2-2022-10700	1/03/2022	1-2022-26640		19	OK
ETB	10/02/2022	2-2022-10821	2022-226-ECC-EIGC	15/02/2022	1-2022-16624		5	OK
IDIGER	10/02/2022	2-2022-10774		28/03/2022	1-2022-44796		46	OK
IDU	10/02/2022	2-2022-10811	20225260244242	27/04/2022	1-2022-54360		76	OK
UAECD	10/02/2022	2-2022-10728	2022ER4248	24/02/2022	1-2022-20872		14	OK
SDHT	10/02/2022	2-2022-10689	1-2022-5800	22/02/2022	1-2022-19735		12	OK
TRANSMILENIO	10/02/2022	2-2022-10709						X
DTEP	8/02/2022	3-2022-05243	3-2022-05243	28/02/2022	3-2022-08360		20	OK
DPMYC	8/02/2022	3-2022-05283	3-2022-05283	24/03/2022	3-2022-10560		44	OK
DVTSP	8/02/2022	3-2022-05284	3-2022-05284	13/04/2022	3-2022-12873		64	OK
DAR	8/02/2022	3-2022-05286	3-2022-05286	18/03/2022	3-2022-10052		38	OK
DICE	8/02/2022	3-2022-05244	3-2022-05244	23/03/2022	3-2022-10403		43	OK
EAAB								X
CODENSA								X
ETB								X
IDU								X
Empresa de Aseo								X

	4. VIABILIDAD				5. CONCERTACIÓN AMBIENTA (15 P 30 Habiles)																		6. ADOPCIÓN										
PRESENTACIÓN EN COMITÉ TÉCNICO DE PLANES PARCIALES VIABILIDAD (FECHA)	PLAZO PARA EXPEDIR RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD (20 DÍAS HABILES)		RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD		RADICADO PARA LA AUTORIAD AMBIENTAL SDA	RADICADO ENTIDAD	FECHA	RADICADO PARA LA AUTORIAD AMBIENTAL CAR	RADICADO ENTIDAD	FECHA	RADIDO RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	FECHA	FECHA INICIO DE SESIONES DE CONCERTACIÓN SDA	FECHA INICIO DE SESIONES DE CONCERTACIÓN CAR	FECHA DE CULMINACIÓN DE SESIONES SDA	FECHA DE CULMINACIÓN DE SESIONES CAR	FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN SDA	FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN CAR	No. De resolución de concertación SDA	fecha De resolución de concertación SDA	No. De resolución de concertación CAR	fecha resolución de concertación CAR	PLAZO PARA ADOPCIÓN MEDIANTE DECRETO (15 días hábiles)		ESTUDIO DE HECHO GENERADOR DE PLUSVALÍA (FECHA)	PUBLICACIÓN PROYECTO DE DECRETO EN PÁGINA WEB (FECHA)	RADICACIÓN SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL		RADICACIÓN SUBSECRETARIA JURÍDICA - SDP		RADICACIÓN DESPACHO - SDP		RADICACIÓN EN DI[illegible] DISTR[illegible]
	FECHA MAXIMA	DIAS	FECHA	No.																			FECHA MAXIMA	DIAS			FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO

SESIÓN JURÍDICA CÍA.	DECRETO DE ADOPCIÓN		PUBLICACIÓN DEL DECRETO FIRMADO (FECHA)	ENVÍO A ESTATUTO - ESTUDIO PLATINUM		ENVÍO A DIR.	
No. RADICADO	FECHA	No.		FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO